

ПЭС апрель 2023

Объект	Оборудование	Вид ремонта	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
ПС 220 кВ Чугуевка	РСШ 220 кВ	КР	04.04.23	08.04.23	5 дн	Демонтаж шлейфов от РСШ 220 кВ до ШР 220 резерв-1, ШР 220 резерв-2, ШР 220 резерв-3	Отключить и заземлить РСШ 220 кВ, В 220 Чугуевка-2, АТ-1, В 110 АТ-1, В 220 резерв-1, В 220 резерв-2, В 220 резерв-3. Отключить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 –Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка	с отключением		02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка	ВПр	04.04.23	08.04.23	5 дн	ВПр на время демонтажа шлейфов от РСШ 220 кВ до ШР 220 резерв-1, ШР 220 резерв-2, ШР 220 резерв-3	Отключить и заземлить РСШ 220 кВ, В 220 Чугуевка-2, АТ-1, В 110 АТ-1, В 220 резерв-1, В 220 резерв-2, В 220 резерв-3. Отключить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 –Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	ВПр	17.04.23	21.04.23	5 дн	Капитальный ремонт В 110 Молодёжная (фаза С). Опробование привода В 110 Молодёжная от РЗА.	ПСЭС отключить и заземлить В 110 Молодёжная и отключить ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка. Для опробования АГ 00:15, выполнить в один из указанных дней.	без отключения	не в транзите	1
ПС 220 кВ Чугуевка	АТ-1	ВПр	04.04.23	08.04.23	5 дн	ВПр на время демонтажа шлейфов от РСШ 220 кВ до ШР 220 резерв-1, ШР 220 резерв-2, ШР 220 резерв-3	Отключить и заземлить РСШ 220 кВ, В 220 Чугуевка-2, АТ-1, В 110 АТ-1, В 220 резерв-1, В 220 резерв-2, В 220 резерв-3. Отключить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 –Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка	с отключением		02:00
ПС 220 кВ Западная	ШСВ 110	ЗРР	28.04.23	28.04.23	2 ч	Опробование действия привода ШСВ 110	ПЮЭС_АРЭС_Привод Кратковременно отключить ШСВ 110	с отключением		00:15
ПС 220 кВ Западная	ОСШ 110 кВ	КР	23.04.23	27.04.23	5 дн	Замена ОР 110 Штыково-1	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1, ОСШ 110 кВ. С отключением ОВ 110 Продолжительность работы 5 дней в указанный период времени	с отключением		ВЗ
ПС 220 кВ Западная	ОСШ 110 кВ	КР	23.04.23	30.04.23	8 дн	Замена ОСШ 110 кВ, замена ошиновки от ОР 110 ОВ до ОСШ 110 кВ	Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ, ОВ 110. Продолжительность работы 10 дней в указанный период времени	с отключением		ВЗ
ПС 220 кВ Западная	ОВ 110	ЗРР	28.04.23	28.04.23	2 ч	Включить для опробования действия привода ОВ 110	ПЮЭС_АРЭС_Привод отключить ОВ 110	с отключением		00:15
ПС 220 кВ Западная	ОВ 110	КР	23.04.23	27.04.23	5 дн	Замена ШР-1 110 ОВ, ошиновки от 1 СШ 110 кВ до ШР-1 110 ОВ.	Отключить и заземлить ОВ 110 и 1 СШ 110 кВ. С отключением ОСШ 110 кВ, ТН 110 1СШ, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №1 на ПС 220 кВ Западная. С переводом присоединений на 2 СШ 110 кВ.	с отключением		ВЗ
ПС 220 кВ Западная	ОВ 110	КР	23.04.23	28.04.23	6 дн	Замена ШР-2 110 ОВ, ошиновки от 2 СШ 110 до ШР-2 110 ОВ.	Отключить и заземлить ОВ 110 и 2 СШ 110 С отключением ОСШ 110 кВ, ОПН 110 2СШ, ТН 110 2СШ, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №1 на ПС 220 кВ Западная. С переводом присоединений на 1 СШ 110 кВ.	с отключением		ВЗ
ПС 220 кВ Западная	ОВ 110	КР	23.04.23	30.04.23	8 дн	Замена ОВ 110, ошиновки от ШР-1 110 ОВ до ОВ 110, от ОВ 110 до ОР 110 ОВ и от ОР 110 ОВ до ОСШ 110 кВ, ШР-2 110 ОВ, ошиновки от 2СШ 110 кВ до ШР-2 110 ОВ	Отключить и заземлить ОВ 110, 1СШ 110 кВ, ОСШ 110 кВ, 2СШ 110 кВ	с отключением		ВЗ
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Надеждинская/г – Западная	ЗРР	03.04.23	03.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Надеждинская/г	ПЮЭС_АРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 Надеждинская/г, ВЛ 110 кВ Надеждинская/г - Западная на ПС 110 кВ Западная	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	ЗРР	28.04.23	28.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Раздольное-1	Кратковременно отключить В 110 Раздольное-1, ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 на ПС 110 кВ Западная Без пропадания основного канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Раздольное-1, резервного канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Раздольное-1.	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	ЗРР	28.04.23	28.04.23	2 ч	ЗРР на время опробование действия привода В 110 Давыдовка	ПЮЭС_АРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 Давыдовка, ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на ПС 110 кВ Западная.	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	ЗРР	28.04.23	28.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Штыково-1	ПЮЭС_АРЭС_Привод Кратковременно отключить В 110 Штыково-1, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 на ПС 110 кВ Западная	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	КР	23.04.23	30.04.23	8 дн	Замена В 110 Штыково-1, ЛР 110 Штыково-1, ОР 110 Штыково-1. Замена ШР-1 110 Штыково-1 и ошиновки от 1 СШ 110 кВ до ШР-1 110 Штыково-1. Замена ШР-2 110 Штыково-1, и ошиновки от 1 СШ 110 до ШР-2 110 Штыково-1 Замена ШР-1 110 ОВ, ошиновки от 1 СШ 110 кВ до ШР-1 110 ОВ. Замена ШР-2 110 ОВ, ошиновки от 1 СШ 110 до ШР-2 110 ОВ.	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1, В 110 Штыково-1, ОСШ 110 кВ (1-5 апреля), ОВ 110 (1-11 апреля). С отключением и заземлением 1 СШ 110 кВ (1-5 апреля) С отключением и заземлением 2 СШ 110 кВ (6-11 апреля)	с отключением		ВЗ
ПС 220 кВ Западная	В 110 Штыково-1	КР	23.04.23	30.04.23	8 дн	Замена В 110 Штыково-1, ЛР 110 Штыково-1. Замена ШР-1 110 Штыково-1, и ошиновки от 1 СШ 110 кВ до ШР-1 110 Штыково-1 (1-5 апреля) Замена ШР-2 110 Штыково-1 и ошиновки от 2 СШ 110 до ШР-2 110 Штыково-1 (6-11 апреля).	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1, В 110 Штыково-1, Отключить и заземлить 1 СШ 110 кВ (1-5 апреля) и 2 СШ 110 кВ (6-11 апреля)	с отключением		ВЗ
ПС 220 кВ Западная	2СШ 110 кВ	КР	23.04.23	27.04.23	5 дн	Замена ШР-2 110 ОВ, ошиновки от 2СШ 110 кВ до ШР-2 110 ОВ	Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, В 110 кВ Шахта-7, ОВ 110. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. С отключением ШСВ 110, ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ. Продолжительность работы 5 дней в указанный период времени Поочередно с 1СШ 110 кВ.	с отключением		ВЗ

ПС 220 кВ Западная	2СШ 110 кВ	КР	23.04.23	27.04.23	5 дн	Замена ШР-2 110 Штыково-1, ошиновки от 1 СШ 110 до ШР-2 110 Штыково-1 Замена ШР-2 110 ОВ, ошиновки от 1 СШ 110 до ШР-2 110 ОВ.	Отключить и заземлить ОВ 110 и 2 СШ 110 кВ, В 110 Штыково-1. с отключением ОСШ 110 кВ, ОПН 110 2СШ, ТН 110 1СШ, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №1 на ПС 220 кВ Западная. С переводом присоединений на 1 СШ 110 кВ. Продолжительность работы 5 дней	с отключением		ВЗ
ПС 220 кВ Западная	1СШ 110 кВ	КР	23.04.23	27.04.23	5 дн	Замена ШР-1 110 Штыково-1 и ошиновки от 1 СШ 110 кВ до ШР-1 110 Штыково-1 Замена ШР-1 110 ОВ и ошиновки от 1 СШ 110 кВ до ШР-1 110 ОВ.	Отключить и заземлить ОВ 110 и 1 СШ 110 кВ, В 110 Штыково-1. с отключением ОСШ 110 кВ, ОПН 110 1СШ, ТН 110 1СШ, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №1 на ПС 220 кВ Западная, ОПН 110 1СШ с переводом присоединений на 2 СШ 110 кВ. Продолжительность работ 5 дней в указанный период времени.	с отключением		ВЗ
ПС 220 кВ Западная	1СШ 110 кВ	КР	23.04.23	30.04.23	8 дн	Замена ШР-1 110 ОВ, ошиновки от 1СШ 110 кВ до ШР-1 110 ОВ	Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ, В 110 Шахта-7, ОВ 110. С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ. С отключением ШСВ 110, ТН 110 1СШ и ОПН 110 1СШ. Продолжительность работы 10 дней в указанный период времени	с отключением		ВЗ
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	ВПр	03.04.23	05.04.23	3 дн	ВПр на время профвосстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	ПЦЭС отключить В 110 Павл-2, ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2 на ПС 110 кВ Ярославка. С отключением КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Штыково	СОВ 110	ЗРР	24.04.23	24.04.23	2 ч	Опробование действия приводов В 110 Фридман/т, В 110 Кролевцы-1, СОВ 110 от РЗА Т-2	Отключить временно В 110 Фридман/т и ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково, В 110 Кролевцы-1 и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на ПС 110 кВ Штыково, ОД 110 Т-2, В 6 Т-2, СОВ 110	с отключением		00:30
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково	ЗРР	24.04.23	24.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 Фридман/т, В 110 Кролевцы-1, СОВ 110 от РЗА Т-2	ПЦЭС Отключить временно В 110 Фридман/т и ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково, В 110 Кролевцы-1 и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на ПС 110 кВ Штыково, ОД 110 Т-2, В 6 Т-2, СОВ 110	без отключения	не в транзите	00:30
ПС 110 кВ Штыково	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	ЗРР	24.04.23	24.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 Фридман/т, В 110 Кролевцы-1, СОВ 110 от РЗА Т-2	Отключить временно В 110 Фридман/т и ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково на ПС 110 кВ Штыково, В 110 Кролевцы-1 и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на ПС 110 кВ Штыково, ОД 110 Т-2, В 6 Т-2, СОВ 110	без отключения	не в транзите	00:30
ПС 110 кВ ХФЗ	ШСВ 110	ТР	21.04.23	21.04.23	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия привода ШСВ 110	ПЦЭС_ПРЭС для опробования действия привода (АГ-15 мин), отключить и заземлить ШСВ 110 (АГ-2 ч.) С объединением 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	ВПр	24.04.23	24.04.23	1 дн	ВПр на время изменения уставок (для последующего текущего ремонта и опробования действия приводов В 110 Анисимовка/т, с переводом ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ через ОВ 110).	ПЦЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110. ВПр ОСШ 110 кВ	с отключением		01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	ВПр	26.04.23	26.04.23	1 дн	ВПр на время изменения уставок (для последующего включения ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ через ОВ 110 на ОСШ 110 кВ на время ремонта В 110 Вокзальная/т)	ПЦЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110. ВПр ОСШ 110 кВ	с отключением		01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	ТР	20.04.23	20.04.23	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия привода ОВ 110	ПЦЭС_ПРЭС для опробования действия привода (АГ-15 мин), отключить и заземлить ОВ 110. ВПр ОСШ 110 кВ	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	ВПр	17.04.23	17.04.23	1 дн	ВПр ОВ 110 на время изменения уставок (для последующего включения ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1 через ОВ 110 на ОСШ 110 кВ на время текущего ремонта В 110 ПаГРЭС N1)	Отключить ОВ 110, ОСШ 110 кВ	с отключением		01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №2	ТР	18.04.23	18.04.23	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия приводов В 110 ПаГРЭС №2	ПЦЭС_ПРЭС для опробования действия привода (АГ-15 мин), отключить и заземлить В 110 ПаГРЭС N2, с включением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2 через ОВ 110 на ОСШ 110 кВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №1	ТР	17.04.23	17.04.23	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия привода В 110 ПаГРЭС N1	ПЦЭС_ПРЭС для опробования действия привода (АГ-15 мин), отключить и заземлить В 110 ПаГРЭС N1, с включением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1 через ОВ 110 на ОСШ 110 кВ	с отключением	с переводом на ОВ	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Анисимовка/т	ТР	25.04.23	25.04.23	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия приводов В 110 Анисимовка/т	ПЦЭС_ПРЭС для опробования действия привода (АГ-15 мин), отключить и заземлить В 110 Анисимовка/т, с включением ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ через ОВ 110 на ОСШ 110 кВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Вокзальная/т	ТР	27.04.23	27.04.23	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия приводов В 110 Вокзальная/т	ПЦЭС_ПРЭС для опробования действия привода (АГ-15 мин), отключить и заземлить В 110 Вокзальная/т, с включением ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ через ОВ 110 на ОСШ 110 кВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	ВПр	17.04.23	21.04.23	4 дн 2 ч	Высоковольтные испытания ТТ 110 Терех. Опробование действия привода В 110 Терех.	ПЦЭС Отключить и заземлить В 110 Терех, отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка на ПС 110 кВ Уссурийск-1 Для опробования АГ 00:15 в один из указанных дней. Испытания выполнять в один из указанных дней.	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	ЗРР	10.04.23	11.04.23	1 дн 2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Пром	ПЦЭС временно отключить В 110 Пром, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Уссурийск-1	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ УКФ	СВ 110	ТР	26.04.23	26.04.23	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	Кратковременно отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Топаз	СВ 110	ЗРР	13.04.23	13.04.23	1 дн	Включить для опробования действия привода СВ 110	ПЦЭС_АРЭС Отключить СВ 110	с отключением		00:15

ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	ЗРР	03.04.23	03.04.23	2 ч	Опробование действия привода СВ 110	ПЮЭС_АРЭС Привод кратковременное отключение СВ 110 , включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Стройиндустрия	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия	ВПр	28.04.23	28.04.23	1 дн	ВПр на время отбора проб масла ТН 110 2С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия на ПС 110 кВ Стройиндустрия	без отключения	не в транзите	00:30
ПС 110 кВ Стройиндустрия	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	ВПр	05.04.23	05.04.23	1 дн	ВПр на время отбора проб масла ТН 110 1С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на ПС 110 кВ Стройиндустрия	без отключения	не в транзите	00:30
ПС 110 кВ Стройиндустрия	2С 110 кВ	ТР	28.04.23	28.04.23	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия на ПС 110 кВ Стройиндустрия	с отключением		00:30
ПС 110 кВ Стройиндустрия	1С 110 кВ	ТР	05.04.23	05.04.23	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 1С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на ПС 110 кВ Стройиндустрия	с отключением		00:30
ПС 110 кВ Садовая	СВ 110	ЗРР	14.04.23	14.04.23	1 дн	Опробование действия приводов СВ 110, В 110 Береговая-1, В 110 Смоляниново/т от РЗА Т-1 и от РЗА Т-2 (поочередно)	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно СВ 110, В 110 Береговая-1, В-1 6 Т-1, В-2 6 Т-1 Отключить кратковременно СВ 110, В 110 Смоляниново/т, В-1 6 Т-2, В-2 6 Т-2. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Раздольное-2	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка	ЗРР	03.04.23	03.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Тереховка	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно В 110 Тереховка, отключить ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка на ПС 110 кВ Раздольное-2	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Раздольное-2	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка	ВПр	03.04.23	03.04.23	2 ч	ВПр на время отбора проб и доливки масла во ввода В 110 Тереховка	Отключить и заземлить В 110 Тереховка. Отключить ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка на ПС 110 кВ Раздольное-2	без отключения	не в транзите	00:30
ПС 110 кВ Раздольное-2	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	ВПр	02.04.23	02.04.23	2 ч	ВПр на время отбора проб и доливки масла во ввода В 110 Раздольное-1	Отключить и заземлить В 110 Раздольное-1. Отключить ВЛ 110 кВ Раздольное-1-Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-2	без отключения	не в транзите	00:30
ПС 110 кВ Раздольное-2	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	ЗРР	02.04.23	02.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Раздольное-1	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно В 110 Раздольное-1, ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-2	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	ВПр	01.04.23	01.04.23	2 ч	ВПр на время отбора проб и доливки масла во ввода В 110 Раздольное-2	Отключить и заземлить В 110 Раздольное-2. Отключить ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-1.	без отключения	не в транзите	00:30
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2	ЗРР	01.04.23	01.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Раздольное-2	Отключить кратковременно В 110 Раздольное-2, отключить ВЛ 110 кВ Раздольное-1 – Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-1	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	ЗРР	24.04.23	24.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Кипарисово	Отключить кратковременно для опробования действия привода В 110 Кипарисово, отключить ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Промышленная	СОВ 110	ЗРР	15.04.23	15.04.23	2 ч	Включить СОВ 110 для опробования действия привода СОВ 110	ПЦЭС отключить СОВ 110, Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРГМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ12). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмакова/т оттайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с оттайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерова/т – Лесозаводск с оттайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря).	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Промышленная	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	ЗРР	11.04.23	12.04.23	1 дн 2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Уссурийск-1	ПЦЭС Кратковременно отключить В 110 Уссурийск-1, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Промышленная	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Подьяпольск	СВ 110	ЗРР	19.04.23	19.04.23	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15

ПС 110 кВ Орлиная	СВ 110	ЗРР	25.04.23	26.04.23	1 дн 4 ч	Опробование действия привода СВ 110, В 110 ВТЭЦ-1 от РЗА Т-1 и В 110 ВТЭЦ-2, СВ 110 от РЗА Т-2.	ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно СВ 110, В 110 ВТЭЦ-1 и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная, В 35 Т-1, В 6 Т-1. Время работы с 13:00 до 15:00 Отключить кратковременно В 110 ВТЭЦ-2 и КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с оттайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная, В 35 Т-2, В 6 Т-2. Время работ с 15:00 до 17:00	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	ВПр	25.04.23	25.04.23	7 ч	ВПр на время вывода в текущий ремонт Т-1	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить Т-1. Отключить 1С 110 кВ, ТН 110 1С, СВ 110, КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная.	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	ЗРР	25.04.23	26.04.23	1 дн 2 ч	ЗРР на время опробования действия приводов СВ 110, В 110 ВТЭЦ-1 от РЗА Т-1.	ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно СВ 110, В 110 ВТЭЦ-1 и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная, В 35 Т-1, В 6 Т-1. Время работы с 13:00 до 15:00 .	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	ВПр	26.04.23	26.04.23	7 ч	ВПр на время ввода в работу Т-1 (после текущего ремонта)	Отключить и заземлить Т-1. Отключить 1С 110 кВ, ТН 110 1С, СВ 110, КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная.	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с оттайкой на ПС Голубинка	ЗРР	26.04.23	27.04.23	1 дн 2 ч	ВПр на время вывода в текущий ремонт Т-2	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить Т-2, отключить 2С 110 кВ, ТН 110 2С, СВ 110, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с оттайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная. Время вывода в ремонт с 13:00 до 17:00 26.04.23 (либо с 13:00 до 17:00 27.04.23)	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с оттайкой на ПС Голубинка	ЗРР	26.04.23	27.04.23	1 дн 2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 ВТЭЦ-2 и СВ 110 от РЗА Т-2	Отключить кратковременно В 110 ВТЭЦ-2 и КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с оттайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная СВ 110, В 35 Т-2 и В 6 Т-2. Опробование привода в период с 13:00 до 17:00 26.04.23 или с 13:00 до 17:00 27.04.23	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с оттайкой на ПС Голубинка	ЗРР	28.04.23	28.04.23	4 ч	ВПр на время ввода в работу Т-2 (после текущего ремонта)	Отключить и заземлить Т-2, отключить 2С 110 кВ, ТН 110 2С, СВ 110, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с оттайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная.	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Орлиная	2С 110 кВ	ВПр	28.04.23	28.04.23	4 ч	ВПр на время ввода в работу Т-2 (после текущего ремонта)	Отключить и заземлить Т-2, отключить 2С 110 кВ, ТН 110 2С, СВ 110, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с оттайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная.	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Орлиная	2С 110 кВ	ВПр	26.04.23	27.04.23	1 дн 2 ч	ВПр на время вывода в текущий ремонт Т-2	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить Т-2, отключить 2С 110 кВ, ТН 110 2С, СВ 110, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с оттайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная. После завершения ремонта Т-1. Время вывода в ремонт с 13:00 до 15:00 26.04.23 (либо с 13:00 до 15:00 27.04.23)	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Орлиная	1С 110 кВ	ВПр	25.04.23	25.04.23	7 ч	ВПр на время вывода в текущий ремонт Т-1	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить Т-1, отключить 1С 110 кВ, ТН 110 1С, СВ 110, КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная.	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Орлиная	1С 110 кВ	ВПр	26.04.23	26.04.23	7 ч	ВПр на время ввода в работу Т-1 (после текущего ремонта Т-1)	Отключить и заземлить Т-1. Отключить 1С 110 кВ, ТН 110 1С, СВ 110, КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная.	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Новый мир	СВ 110	ЗРР	18.04.23	18.04.23	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Новый мир	СВ 110	ВПр	10.04.23	10.04.23	1 дн	ВПр на время отбора проб и доливки масла в ТТ 110 Т-1 (фаза А)	Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Отключить с разборкой схемы СВ 110, ЛР 110 Топаз. Отключить и заземлить Т-1	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:30
ПС 110 кВ Новый мир	СВ 110	ВПр	12.04.23	13.04.23	2 дн	ВПр на время отбора проб и доливки масла в ТТ 110 Т-2 (фаза А,В,С)	Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Отключить с разборкой схемы СВ 110, ЛР 110 Подъяпольск. Отключить и заземлить Т-2	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:30
ПС 110 кВ Новый мир	СВ 110	ТР	13.04.23	13.04.23	1 дн	Отбор проб и доливка масла в ТТ-2 110 СВ (ф.А,В,С)	Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Отключить и заземлить СВ 110.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:30
ПС 110 кВ Муравейка	СВ 110	ЗРР	11.04.23	11.04.23	1 дн	Опробование действия приводов СВ 110	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ, вывести УРОВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	ТР	27.04.23	28.04.23	2 дн	Опробование действия привода СВ 110, техническое обслуживание СВ 110, регулировка привода СВ 110, измерение скоростных характеристик СВ 110.	ПСЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Отключить и заземлить СВ 110 для ТО (АГ:2часа), для опробования (АГ:15мин). С отключением КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 –Молодежная, КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Молодежная-Чугуевка.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ Молодежная	Ремонтная перемычка 110 кВ	ТР	06.04.23	07.04.23	2 дн	Техническое обслуживание воздухоосушительных фильтров ТТ 110 Рнер	ПСЭС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением		01:00

ПС 110 кВ Молодежная	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная	КР	10.04.23	14.04.23	5 дн	Ремонт шлейфа на опоре № 23	ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная Объем ОН Приморское РДУ: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря ОНД2, ОНД3). От РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмакова/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5).	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Молодежная	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная	БВР	10.04.23	16.04.23	7 дн	Вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №№ 28-30, 33-34, 37-41	ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная Объем ОН Приморское РДУ: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря ОНД2, ОНД3). От РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмакова/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5).	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Кролевы	СВ 110	ЗРР	25.04.23	25.04.23	2 ч	Включить СВ 110 для опробования действия приводов СВ 110	ПЮЭС_АРЭС Отключить СВ 110.	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Кролевы	В 110 Штыково-1	ЗРР	25.04.23	25.04.23	2 ч	Опробование действия привода В 110 Штыково-1	Отключить временно В 110 Штыково-1 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №1 на ПС 110 кВ Кролевы.	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Кролевы	В 110 Штыково-1	ТР	25.04.23	25.04.23	2 ч	Отбор проб и доливка масла во ввода В 110 Штыково-1	Отключить и заземлить В 110 Штыково-1. ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевы – Штыково №1 в работе от Артёмовской ТЭЦ до ПС 220 кВ Западная и до ПС 110 кВ Штыково.	с отключением		00:30
ПС 110 кВ 3	СВ 110	КР	10.04.23	15.04.23	5 дн	Капитальный ремонт СР 110 1С и ЛР 110 Уссурийск-1	Отключить и заземлить СВ 110, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная, 1С 110 кВ. Нагрузку Т-1 перевести на Т-2. Отключить Т-1.	с отключением		02:00
ПС 110 кВ 3	СВ 110	КР	03.04.23	07.04.23	5 дн	Капитальный ремонт СР 110 2С и ЛР 110 Гранит.	Отключить и заземлить СВ 110, 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ 3 - Гранит. Нагрузку Т-2 перевести на Т-1. С отключением Т-2.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ 3	СВ 110	ВПр	10.04.23	15.04.23	5 дн	ВПр на время капитального ремонта ОД 110 Т-1, профконтроля РЗА Т-1	ПЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, Т-1, включить Ремонтную перемычку 110 кВ, нагрузку Т-1 перевести на Т-2. На ПС 110 кВ 3 отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная и СВ 110.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ 3	СВ 110	ВПр	03.04.23	03.04.23	1 дн	Профвосстановление АУВ СВ 110, опробование действия привода СВ 110, профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ 3 - Гранит	ПЭС Отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Отключить АУВ СВ 110, КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ 3 - Гранит АГ для опробования привода 00:15.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ 3	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	КР	10.04.23	15.04.23	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Уссурийск-1 и СР 110 1С	ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная, 1С 110 кВ, СВ 110. С отключением Т-1. Энергоснабжение потребителей ПС 110 кВ Студгородок перевести на сеть 35 кВ ПС 110 кВ Гранит включить СР 110 2С ПС 110 кВ Студгородок включить В 35 Т-1 Нагрузку Т-1 перевести на Т-2 Нагрузку Т-1 перевести на Т-2	с отключением		02:00
ПС 110 кВ 3	ВЛ 110 кВ 3 – Гранит	КР	03.04.23	07.04.23	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Гранит и СР 110 2С	ПЭС_ЮЖРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 3 – Гранит, 2С 110 кВ, СВ 110. Отключить Т-2. Нагрузку Т-2 перевести на Т-1	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Давыдовка	СВ 110	ЗРР	27.04.23	27.04.23	2 ч	Опробование действия привода СВ 110	ПЮЭС_АРЭС Отключить временно СВ 110.	с отключением		00:15

ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка	ВПр	16.04.23	16.04.23	3 ч	ВПр на время отбора проб и доливки масла во ввода В 110 Пушкинская, опробования действия привода В 110 Пушкинская	ПЮЭС_АРЭС Отключить В 110 Пушкинская и ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка. АГ для опробования 00:15	без отключения	не в транзите	00:30
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	ВПр	27.04.23	28.04.23	2 дн	ВПр на время отбора проб и доливки масла во ввода В 110 Западная, опробования действия привода В 110 Западная	ПЮЭС_АРЭС Отключить В 110 Западная и ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка АГ для опробования действия привода В 110 Западная - 00:15	без отключения	не в транзите	00:30
ПС 110 кВ Голубовка	СВ 110	ТР	03.04.23	07.04.23	5 дн	Замена опорно-стержневых изоляторов ОСИ 110 кВ 2С 110 кВ, СВ 110, Т-2 и В 110 Широкая	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить СВ 110, В 110 Широкая, 2С 110 кВ, Т-2, с переводом нагрузки на Т-1, Односторонне отключить ВЛ 110 кВ Широкая-Голубовка на ПС 10 кВ Голубовка	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Голубовка	ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка	ВПр	03.04.23	07.04.23	5 дн	ВПр на время замены опорно-стержневых изоляторов ОСИ 110 кВ 2С 110 кВ, СВ 110, Т-2 и В 110 Широкая	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить В 110 Широкая, 2С 110, Т-2, СВ 110. с переводом нагрузки на Т-1, Односторонне отключить ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Голубовка	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	ВПр	17.04.23	18.04.23	2 дн	ВПр на время высоковольтных испытаний В 110 Восточная/т	ПЮЭС_НРЭС на ПС 110 кВ Голубовка отключить ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка, отключить и заземлить В 110 Восточная/т	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Голубовка	2С 110 кВ	ТР	03.04.23	07.04.23	5 дн	Замена опорно-стержневых изоляторов ОСИ 110 кВ 2С 110 кВ, СВ 110, Т-2 и В 110 Широкая	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить В 110 Широкая, 2С 110 кВ, СВ 110, Т-2.С переводом нагрузки на Т-1. Односторонне отключить ВЛ 110 кВ Широкая-Голубовка. на ПС 110 кВ Голубовка.	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	СВ 110	ЗРР	24.04.23	24.04.23	2 ч	Опробование действия привода СВ 110	ПЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить и заземлить СВ 110	с отключением		00:15
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	ЗРР	24.04.23	24.04.23	1 дн	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 Орлиная	ЮЭС_ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Орлиная, КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1.	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Береговая-1	СВ 110	ЗРР	17.04.23	17.04.23	2 ч	Опробование действия привода СВ 110	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно СВ 110.	с отключением		00:20
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	ЗРР	17.04.23	17.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Промыловка	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно В 110 Промыловка и КВЛ 110 кВ Промыловка – Береговая-1 на ПС 110 кВ Береговая-1	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	ЗРР	17.04.23	17.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Береговая-2	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно В 110 Береговая-2 и КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1 на ПС 110 кВ Береговая-1 в годовом графике перенос Приморским РДУ на 13.06.2023.	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	ЗРР	17.04.23	17.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Садовая	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно В 110 Садовая и КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая на ПС 110 кВ Береговая-1	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	ВПр	25.04.23	26.04.23	2 дн	ВПр на время высоковольтных испытаний В 110 Садовая	ПЮЭС_АРЭС отключить и заземлить В 110 Садовая, на ПС 110 кВ Береговая-1 отключить КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая,	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ А	СВ 110	ЗРР	07.04.23	07.04.23	2 ч	Опробование действия привода СВ 110	ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно СВ 110.	с отключением		00:15
ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	ЗРР	05.04.23	05.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 ВТЭЦ-2 №2.	ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно В 110 ВТЭЦ-2 №2 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 на ПС 110 кВ А	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	ЗРР	04.04.23	04.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 ВТЭЦ-2 №1	ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно В 110 ВТЭЦ-2 №1 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 на ПС 110 кВ А.	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ 2Р	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р	ЗРР	13.04.23	13.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Восточная ТЭЦ	ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно В 110 Восточная ТЭЦ и КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р на ПС 110 кВ 2Р	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	ЗРР	05.04.23	05.04.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Стройиндустрия	ПЮЭС_ВРЭС Отключить кратковременно В 110 Стройиндустрия и ВЛ 110 кВ Волна – 2Р на ПС 110 кВ 2Р.	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ 1Р	СВ 110	ЗРР	03.04.23	03.04.23	1 дн	Опробование действия приводов СВ 110	Кратковременно отключить СВ 110	с отключением		00:15
ПС 110 кВ 1Р	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р	ВПр	03.04.23	03.04.23	1 дн	ВПр на время отбора проб масла ТН 110 1С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-1, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р на ПС 110 кВ 1Р,	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ 1Р	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р	ВПр	03.04.23	04.04.23	2 дн	ВПр на время высоковольтных испытаний ТН 110 1С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, с переводом нагрузки на Т-2. С отключением СВ 110, В 110 Т-1, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р на ПС 110 кВ 1Р	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ 1Р	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	ВПр	19.04.23	19.04.23	1 дн	ВПр на время отбора проб масла ТН 110 2С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р на ПС 110 кВ 1Р	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ 1Р	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	ВПр	20.04.23	21.04.23	2 дн	ВПр на время высоковольтных испытаний ТН 110 2С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, с переводом нагрузки на Т-1. Отключить СВ 110, В 110 Т-2 и ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р на ПС 110 кВ 1Р	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ 1Р	2С 110 кВ	ТР	20.04.23	21.04.23	2 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 2С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, с переводом нагрузки на Т-1. Отключить СВ 110, В 110 Т-2 и ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р на ПС 110 кВ 1Р	с отключением		02:00
ПС 110 кВ 1Р	2С 110 кВ	ТР	04.04.23	04.04.23	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р на ПС 110 кВ 1Р	с отключением		01:00
ПС 110 кВ 1Р	1С 110 кВ	ТР	03.04.23	03.04.23	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 1С	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-1, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р на ПС 110 кВ 1Р,	с отключением		00:30

ПС 110 кВ 1Р	1С 110 кВ	ТР	03.04.23	04.04.23	2 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 1С	ПЮЭС ВРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, с переводом нагрузки на Т-2. С отключением СВ 110, В 110 Т-1, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р на ПС 110 кВ 1Р.	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Пушкинская	СВ 110	ЗРР	04.04.23	04.04.23	1 дн	Опробование действия приводов СВ 110, В 110 Раздольное-1, В 110 Давыдовка.	ПЮЭС_АРЭС Отключить кратковременно СВ 110, В 110 Раздольное-1, В 110 Давыдовка поочередно. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ОДИАС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	ЗРР	06.04.23	06.04.23	1 дн	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время периодического профконтроля МКПА 110 кВ (АЧР,ОН) на ПС 110 кВ Орлиная	С отключением МКПА 110 кВ (АЧР,ОН) на ПС 110 кВ Орлиная. Снижение ОН. Приморское РДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерovo/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 теряется ОН ПС 110 кВ Орлиная (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №2 на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 теряется ОН ПС 110 кВ Орлиная (частичная потеря УВ ОНДЮ2). Теряется АЧР ПС 110 кВ Орлиная.	с отключением		01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	ЗРР	03.04.23	03.04.23	1 дн	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время профилактического восстановления АЧР, ОН (БРЧН) на ПС 110 кВ А	С отключением АЧР, ОН (БРЧН) на ПС 110 кВ А. Снижение объема ОН. Приморское РДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерovo/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 теряется ОН ПС 110 кВ А (частичная потеря УВ ОНД14). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №2 на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 теряется ОН ПС 110 кВ А (частичная потеря УВ ОНДЮ4). Теряется АЧР ПС 110 кВ А.	с отключением		01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	ЗРР	07.04.23	07.04.23	1 дн	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время периодического профконтроля ПРД/ПРМ ПКУС по ВОЛС КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ –1Р на ПС 110 кВ 1Р.	С отключением ПРД/ПРМ ПКУС по ВОЛС КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ –1Р на ПС 110 кВ 1Р. Снижение объема ОН. Приморское РДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерovo/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 теряется ОН ПС 110 кВ 1Р (частичная потеря УВ ОНД13).	с отключением		01:00

ОДИАС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	ЗРР	04.04.23	04.04.23	1 дн	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время профилактического восстановления ПРМ ДЗЛ по ВОЛС ВЛ 110 кВ Зелёный угол –Мингородок на ПС 110 кВ Мингородок.	С отключением ПРМ ДЗЛ по ВОЛС ВЛ 110 кВ Зелёный угол –Мингородок. Снижение объема ОН. Приморское РДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губеро/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 теряется ОН ПС 110 кВ Мингородок (частичная потеря УВ ОНД13).	с отключением		01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	ЗРР	05.04.23	05.04.23	1 дн	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время профилактического восстановления АЧР, ОН (БРЧН) на ПС 110 кВ Мингородок.	С отключением АЧР, ОН (БРЧН). Снижение объема ОН. Приморское РДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губеро/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 теряется ОН ПС 110 кВ Мингородок (частичная потеря УВ ОНД13). Теряется АЧР ПС 110 кВ Мингородок.	с отключением		01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	БВР	17.04.23	21.04.23	5 дн	Валка деревьев в охранной зоне	ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	КР	17.04.23	21.04.23	5 дн	Замена изоляторов	ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	ТР	17.04.23	21.04.23	5 дн	Замена изоляторов на полимерные	ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	ТР	10.04.23	15.04.23	5 дн	Подрезка крон деревьев. Замена изоляторов на полимерные	ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	КР	22.04.23	22.04.23	1 дн	Ремонт шлейфа на опоре № 36	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	КР	19.04.23	21.04.23	3 дн	Замена изоляторов в пролетах опор № 22-23	ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка.	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	КР	17.04.23	24.04.23	8 дн	Замена грозотроса в пролетах опор № 1-8	ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	БВР	17.04.23	21.04.23	5 дн	Вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор №№ 168-170, 188-190, 194-195, 198-200	ОДС ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностай	ТР	22.04.23	30.04.23	9 дн	Ремонт провода, чистка просеки, вырубка угрожающих падением на провода деревьев	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностай с ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузки (17:00).	с отключением	с включением на ночь	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Екатериновка – Угольная	КР	27.04.23	28.04.23	2 дн	Замена поврежденных изоляторов	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Екатериновка-Угольная.	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	КР	08.04.23	20.04.23	13 дн	Замена поврежденных изоляторов	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка.	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	КР	18.04.23	18.04.23	1 дн	Замена плашечного, петлевого зажима в шлейфе на анкерной опоре	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка.	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	КР	11.03.23	02.04.23	23 дн	Замена элементов сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/т- Голубовка.	с отключением		02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	ТР	04.04.23	05.04.23	2 дн	Ревизия плашечных зажимов для устранения нагрева контактных соединений на оп.83, 85	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел. Работу выполнить по технологической карте. 1. На Артёмовской ТЭЦ включить РЗ 110 ВЛ Промузел в ст. ВЛ. 2. На ПС 110 кВ Промузел включить ЗН ЛР 110 АТЭЦ в ст. ВЛ 3. С установкой ПЗ по месту производства работ.	с отключением	под наведенным напряжением	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Коодевыч – Штыково №1	КР	24.04.23	30.04.23	7 дн	Замена провода марки АС -150 ориентировочной протяженностью 2.6 км ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Коодевыч – Штыково №1	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Коодевыч - Штыково №1	с отключением		03
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	БВР	24.04.23	28.04.23	5 дн	Обрезка крон деревьев	ПЮЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун. С включением СВ 110 на ПС 110 кВ Бурун.	с отключением		01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	БВР	17.04.23	21.04.23	5 дн	Обрезка крон деревьев	ПЮЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	с отключением		01:00