

Параметры: Начало периода: 01.01.2024 0:00:00

Конец периода: 01.04.2024 0:00:00

Работа АЧР, САОН, ГАО, АОПО																	
Филиал, СП	U, кВ	ПС, ЛЭП, Присоединение	Дата и время отключения	дата и время включения основного подт.	Время простоя основного подт.	Дата и время полного включения оборуд.	Время простоя оборуд.	РЗА, ПА, ГАО	АПБ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация	Основной потребитель с запитан от	Потребитель, соц.значимые объекты	Р, МВт	Население	Количество ТП	Погодные условия
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная-Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз 1 цель	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:23	1:05	21.02.2024 16:23	1:05	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1 при отключенном В 110 Вокзальная/Т на ПС 110 кВ ХФ3. В 15:18 на ПС 220 кВ Западная действием АОПО отключились В 110 Казармы-1, В-110 Казармы-2, фидера 6 кВ (19шт): 2,4,6,8,10,11,12,13,14,16,18,19,20,22,24,26,28,30,32. ИТОГО: Артемовский ГО, 4080 чел / 34,26 МВт / 256 ТП. В 15:24 на ПС ХФ3 включен В 110 Вокзальная/Т. В 16:23 на ПС 220 кВ Западная включены В 110 Казармы-1, В-110 Казармы-2, в 16:32 ключены фидера 6 кВ, все потребители запитаны.	орг. водосн. - 2	4,95	700	40	-8°С, 0 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Западная - Казармы с отпайкой на ПС Де-Фриз 2 цель	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:23	1:05	21.02.2024 16:23	1:05	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1	орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	6,67	240	58	-8°С, 0 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Давыдовка/Ф-7	18.02.2024 21:11	18.02.2024 21:57	0:46	18.02.2024 21:57	0:46	ГАО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Перегрузка ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка в послеварийном режиме. В 21:08 команда РДУ на ввод ГВО на ПС 110кВ Давыдовка на величину ЗМВТ для ликвидации перегруза ВЛ 110кВ Западная - Давыдовка; в 21:11 команда выполнена, отключены Ф-7, Ф-8, Ф-17 3,05МВт. При осмотре ПС Раздольное-2 обнаружено отключенное положение В110 Тереховка, блинкер АПВ1. 22:02 на ПС Раздольное-2 включен В110 Тереховка. Прим.ЭС. 20:31 по команде РДУ на ПС 110 Давыдовка был отключен В-110 «Пушкинская» в связи с перегрузом ВЛ 110 «Западная-Давыдовка». При этом произошло обесточивание ПС 110 Раздольное1, Пушкинская, ПС 35 Силикатная, Оленовод. (Роткл 9,73 МВт/ 3849 чел/166ТП). В 20:38 по команде РДУ включен В-110 «Пушкинская» на ПС Давыдовка, потребители запитаны.		0,75	300	3	+3°С, 0 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Давыдовка/Ф-17	18.02.2024 21:11	18.02.2024 22:08	0:57	18.02.2024 22:08	0:57	ГАО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Перегрузка ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка в послеварийном режиме. В 21:08 команда РДУ на ввод ГВО на ПС 110кВ Давыдовка на величину ЗМВТ для ликвидации перегруза ВЛ 110кВ Западная - Давыдовка; в 21:11 команда выполнена, отключены Ф-7, Ф-8, Ф-17 3,05МВт.		1,10	30	4	+3°С, 0 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Давыдовка/Ф-8	18.02.2024 21:11	18.02.2024 22:08	0:57	18.02.2024 22:08	0:57	ГАО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Перегрузка ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка в послеварийном режиме. В 21:08 команда РДУ на ввод ГВО на ПС 110кВ Давыдовка на величину ЗМВТ для ликвидации перегруза ВЛ 110кВ Западная - Давыдовка; в 21:11 команда выполнена, отключены Ф-7, Ф-8, Ф-17 3,05МВт.		1,20	500	4	+3°С, 0 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-22	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1		2,35		9	-6°С, 1 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-13	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1	орг. водосн. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	3,40	680	14	-6°С, 1 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-6	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1		0,12		1	-8°С, 0 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-8	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1					-8°С, 0 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-18	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1		0,10		11	-8°С, 0 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-2	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1		2,00	300	7	-8°С, 0 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-4	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1		1,95	950	7	-8°С, 0 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-14	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1					-6°С, 1 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-24	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1					-6°С, 1 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-30	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1		0,22		4	-6°С, 1 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-12	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1		3,10	200	15	-8°С, 0 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-16	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1		2,50	1 300	20	-8°С, 0 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-32	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1	гос. орг. - 1	1,85	120	28	-6°С, 1 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-10	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1		0,15	70	2	-8°С, 0 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-28	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1		2,60	131	7	-6°С, 1 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-19	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1		2,60	650	8	-6°С, 1 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-11	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН.		1,85	550	17	-8°С, 0 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-26	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1					-6°С, 1 м/с, Пасмурно	
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Западная /Ф-20	21.02.2024 15:18	21.02.2024 16:32	1:14	21.02.2024 16:32	1:14	АОПО	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Работа АОПО в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Артемовская-ТЭЦ - Кролевцы - Западная №1		0,05		2	-6°С, 1 м/с, Пасмурно	
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	Чульманская ТЭЦ/ВЛ 6 кВ Северный	26.03.2024 16:28	26.03.2024 16:47	0:19	26.03.2024 16:47	0:19	АЧР	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН.		0,36	649		+3°С, 0 м/с, Пасмурно	
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	Чульманская ТЭЦ/ВЛ 6 кВ Южный	26.03.2024 16:28	26.03.2024 16:47	0:19	26.03.2024 16:47	0:19	АЧР	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. В 16:28 произошло отключение ВЛ-110 НГРЭС - ЧТЭЦ цель №1. При рем.схеме сети (в ремонте ВЛ-110 М.Нимныр - Хатыми по заявке, на ПС-220 Нижний Куранах В-104 включен, транзит 110 кВ в режиме "кольца", на ЧТЭЦ СВ-110 отключен, от 2сш-110 запитаны Л-114, Л-102 (ЧТЭЦ-Хатыми, в момент отключения работа в резервном режиме)) на ЧТЭЦ ТГ-3, ТГ-7 вывелись на работу на 2сш-110 кВ с повышенной частотой, персоналом ДГК была произведена разгрузка генераторов, после чего частота понизилась до 48,546 Гц, от АЧР произошло отключение двух фидеров 6 кВ на ЧТЭЦ (информация от РДУ)	школы, д/с - 2	0,98	1 382	11	+3°С, 0 м/с, Пасмурно	