

План ремонтов

Объект	Оборудование	уве стр работы		Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования на заводе	Условия производства работ	Аварийная готовность	
		Время	разработка работ						
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	01.03.24	01.03.24	2 ч	ЗРП ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник на время проверки действия привода в 110 Спутник	ПОЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Чайка и ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	01.03.24	01.03.24	2 ч	ЗРП ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник на время проверки действия привода в 110 Спутник	ПОЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Спутник и ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник на ПС 110 кВ Чайка с 12:00 до 14:00	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Чайка	СВ 110	01.03.24	01.03.24	2 ч	Проверка действия привода СВ 110	ПОЭС ВРЭСКратковременно отключить СВ 110 с 11:00 до 14:00 до 16:00	с отключением		00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	02.03.24	07.03.24	6 дн	Замена провода	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	с отключением		12:00
ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	02.03.24	07.03.24	6 дн	Впр на время ошиновки 2С 110 кВ и проверки действия привода в 110 Промузел	Кратковременно отключить В 110 Промузел и ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел на ПС 110 кВ Спутник с АГ 00:15 для опробования.Отключить ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел на ПС 110 кВ Спутник, для 2С 110 кВ	с отключением		12:00
ПС 110 кВ Спутник	2С 110 кВ	02.03.24	07.03.24	6 дн	Ошиновка 2С 110 кВ	ПОЭС ВРЭСОтключить и заземлить 2С 110 кВ с отключением СВ 110 2С, В 110 Т-2, В 110 Промузел. Отключить ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел на ПС 110 кВ Спутник	с отключением		12:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Вадиновка - Мучная	04.03.24	07.03.24	4 дн	Ручная чистка просеки в пролетах опор № 14, 15, 16-21 (на участке протяженностью 0,4 Га). Регулировка стрелы провеса провода в пролете опор 17-18 (участок 0,5 км).	ПОЭС ЧРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Вадиновка - Мучная. АГ 4 часа для провеса АГ 1 час для просеки.	с отключением		04:00
ПС 110 кВ Мучная	ВЛ 110 кВ Вадиновка - Мучная	04.03.24	07.03.24	4 дн	Впр ВЛ 110 кВ Вадиновка - Мучная на время текущего ремонта СВ 110	ПОЭС ЧРЭСОтключить и заземлить СВ 110 и 1С 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Вадиновка - Мучная на ПС 110 кВ Мучная, В 110 Т-1. Выполнить во время ремонта ВЛ 110 кВ Вадиновка - Мучная	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Горностаи	СВ 110	04.03.24	04.03.24	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	ПОЭС ВРЭСКратковременно отключить СВ 110. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	04.03.24	08.03.24	5 дн	Впр СВ 110 на время текущего ремонта Т-1 и опробование действия привода СВ 110	ПОЭС УСРЭСОтключить и заземлить 1С 110 кВ (В 110 Т-1 жестко на 1С 110 кВ, без разземления). Т-1, с отключением СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Кратковременно отключить СВ 110, С АГ 00:15 на время опробования. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ Мучная	СВ 110	04.03.24	07.03.24	4 дн	Текущий ремонт СВ 110 1С и проф. контроль АУВ СВ 110, проф. восстановление КСЗ (ЭПЗ-1644) ВЛ 110 кВ Вадиновка - Мучная, опробование действия привода СВ 110.	ПОЭС ЧРЭСОтключить и заземлить СВ 110 и 1С 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Вадиновка - Мучная на ПС 110 кВ Мучная, В 110 Т-1. Выполнить во время ремонта ВЛ 110 кВ Вадиновка - Мучная для проверки действия привода СВ 110 и АУВ СВ 110 с АГ 2 часа для проф. восстановления отключить СВ 110 и КСЗ (ЭПЗ-1644) ВЛ 110 кВ Вадиновка - Мучная с АГ 2 часа. Для опробования кратковременно отключить СВ 110 с АГ 00:15 04.03.24	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Океан	СВ 110	05.03.24	05.03.24	3 ч	Проверка действия привода СВ 110 в В 110 Лагуна	ПОЭС ВРЭСКратковременно отключить СВ 110 в В 110 Лагуна. Кратковременно Впр 1С 110 кВ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. С 10 до 13 часов	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Океан	СВ 110	06.03.24	06.03.24	3 ч	Проверка действия привода СВ 110 в В 110 Муравейка	ПОЭС ВРЭСКратковременно отключить СВ 110 в В 110 Муравейка, кратковременно Впр 2С 110 кВ с 16 часов. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Промузел	08.03.24	17.03.24	10 дн	Замена провеса в пролете опор №№ 90-100. Замена грозострел на опорах №№ 91-100	ПОЭС ЧРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Промузел. Работу выполнять по технологической карте 1. На Артёмовской ТЭЦ включить ПЗ 110 ВЛ Промузел в ст. ВЛ. На ПС 110 кВ Промузел включить ЗН ЛР 110 АТЭЦ в ст. ВЛС установкой ПЗ по месту производства работПриморское РДУ: выполнить при условии завершения работ по ВЛ 110 кВ Волна - Чайка согласно завке 679/30	с отключением		12:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка	11.03.24	17.03.24	7 дн	Вырубка деревьев на участке, отведенном под 15 опор. Замена изоляторов на опорах №№ 25-45	ПОЭС ЧРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка. Замена изоляторов АГ 2 часа с 11 по 13 марта 2024 года. Вырубка деревьев АГ 1 час.	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Вадиновка	ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка	11.03.24	12.03.24	2 дн	Впр ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка на время капитального ремонта СВ 110 1С	ПОЭС ЧРЭСОтключить и заземлить 1С 110 кВ и СВ 110. Отключить ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка на ПС 110 кВ Вадиновка.	без отключения	не в транзите	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Чернышова - Ярославка	11.03.24	20.03.24	10 дн	Установка питецезащитных устройств	ПОЭС ЧРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Чернышова-Ярославка. Питание потребителей ПС 110 кВ Чернышова обеспечить от ПС 110 кВ М по сети 35 кВ. Питание потребителей по горюне 10 кВ от ПС 110 кВ Дмитриевка обеспечить по коллекторным фидерам 10 кВ Ф-9 ПС 110 кВ Дмитриевка/Ф-5 ПС 110 кВ Чернышова	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	11.03.24	13.03.24	3 дн	Текущий ремонт СВ 110, ТТ 110 1С и ТТ 110 2С	ПОЭС УСРЭСОтключить и заземлить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ Вадиновка	СВ 110	11.03.24	12.03.24	2 дн	Капитальный ремонт СВ 110 1С и опробование действия привода СВ 110	ПОЭС ЧРЭСОтключить и заземлить 1С 110 кВ и СВ 110. Отключить ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка на ПС 110 кВ Вадиновка. Кратковременно отключить СВ 110 с АГ 00:15 11.03.24	с отключением		02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	11.03.24	15.03.24	5 дн	Обрезка крон деревьев	ПОЭС ВРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун. С включением СВ 110 и СВ 110 кВ Бурун	с отключением		01:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая	11.03.24	15.03.24	5 дн	Монтаж ВОЛС на опорах № 1-5 и установка питецезащитных устройств, выбор осей	ПОЭС АРСОтключить и заземлить КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая	с отключением		04:00
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая	11.03.24	15.03.24	5 дн	Впр КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая на время монтажа КСЗ (ЭПЗ-1636) КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая и подразделения Комплекс ТЭЦ КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая (ШЗ607 011021)	ПОЭС СРЗАОтключить в В 110 Садовая и КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая на ПС 110 кВ Береговая-1. Оперативный вывод ДЗП и КСЗ (ЭПЗ-1636) КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая/КСЗ (ЭПЗ-1636) КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая/Приморское РДУ: от АОПО ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Скопленоват на Артёмовской ТЭЦ тернется ОН ПС 110 кВ Береговая-1 (полная потеря в ОН АОПО).	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Промузел	СВ 110	11.03.24	11.03.24	6 ч	Проверка действия привода СВ 110 в В 110 АТЭЦ, СВ 110 в В 110 Спутник	ПОЭС ВРЭСКратковременно отключить СВ 110 и В 110 АТЭЦ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. С 10 до 13 часов/кратковременно отключить СВ 110 в В 110 Спутник. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. С 13 до 16 часов	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Промузел	В 110 АТЭЦ	11.03.24	11.03.24	3 ч	Проверка действия привода СВ 110 в В 110 АТЭЦ	ПОЭС ВРЭС Кратковременно отключить СВ 110 и В 110 АТЭЦ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. С 10 до 13 часов	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Промузел	1С 110 кВ	12.03.24	13.03.24	2 дн	Впр на время опробования ШР 110 Т-1 и на время ремонта Т-1	ПОЭС ВРЭСОтключить в 110 АТЭЦ, СВ 110, 1С 110 кВ. Отключить и заземлить Т-1, с включением Ремонтной перемычки 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Петровичи	ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка	13.03.24	14.03.24	2 дн	Впр ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка на время текущего ремонта ТН 110 2С и СВ 110 2С	ПОЭС ХорЭСОтключить и заземлить 2С 110 кВ, СВ 110. Отключить ШР 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка на ПС 110 кВ Петровичи/кратковременно отключить В 110 Вадиновка и ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка на ПС 110 кВ Вадиновка с АГ 00:15 для опробования 5 марта 2024	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Петровичи	2С 110 кВ	13.03.24	14.03.24	2 дн	Текущий ремонт ТН 110 2С и СВ 110 2С	ПОЭС ХорЭСОтключить и заземлить 2С 110 кВ, СВ 110. Отключить ШР 110 Т-2, В 110 Вадиновка, ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка на ПС 110 кВ Петровичи	с отключением		02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130	14.03.24	21.03.24	8 дн	Замена изоляторов на опорах № 26, 29, 39, 91, 109, 131. Установка питецезащитных устройств на опорах № 57, 58, 60-63, 127, 128	ПОЭС ЧРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130 ПС 110 кВ Михайловку запитать по сети 35 кВ от ПС 35 кВ Тимирязевка.	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Промузел	2С 110 кВ	14.03.24	15.03.24	2 дн	Впр на время опробования ШР 110 Т-2 и на время ремонта Т-2.	ПОЭС ВРЭСОтключить в 110 Спутник, СВ 110, 2С 110 кВ. Отключить и заземлить Т-2, с включением Ремонтной перемычки 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Петровичи	СВ 110	14.03.24	14.03.24	1 дн	Текущий ремонт СВ 110 2С и опробование действия привода СВ 110	ПОЭС ХорЭСОтключить и заземлить 2С 110 кВ, СВ 110. Отключить ШР 110 Т-2, В 110 Вадиновка, ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка на ПС 110 кВ Петровичи/кратковременно отключить СВ 110 с АГ 00:15 для опробования	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Лагуна	СВ 110	14.03.24	14.03.24	7 ч	Проверка действия привода СВ 110, В 110 Океан и В 110 Горностаи, СВ 110	ПОЭС ВРЭСКратковременно отключить СВ 110 и В 110 Океан. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. С 10 до 13 часов/кратковременно отключить СВ 110 в В 110 Горностаи и СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. С 13 до 17 часов	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	18.03.24	19.03.24	2 дн	Впр ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная на время текущего ремонта ШР 110 Т-1 и опробования действия привода в 110 Приозерная.	ПОЭС ЧРЭСОтключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Т-1. Отключить на ПС 110 кВ Хороль: ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная и ВЛ 110 кВ Хороль - Каньей Рабочая, СВ 110 1С, СВ 110 2С, ТН 110 1С. Включить ЗН СВ 110 1С в ст. 2С	без отключения	не в транзите	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	18.03.24	22.03.24	5 дн	Вырубка угрожающих падением на провода деревьев	ПОЭС ХРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Хороль	1С 110 кВ	18.03.24	19.03.24	2 дн	Текущий ремонт ШР 110 Т-1	ПОЭС Хор РЭСОтключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Т-1. Отключить на ПС 110 кВ Хороль: ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная и ВЛ 110 кВ Хороль - Каньей Рабочая, СВ 110 1С, СВ 110 2С, ТН 110 1С. Включить ЗН СВ 110 1С в ст. 2С	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Голубовка	ВЛ 110 кВ Восточная/Т - Голубовка	18.03.24	20.03.24	2 дн	Впр ВЛ 110 кВ Восточная/Т - Голубовка на время опробования ШР 110 Т-1 и на время ремонта Т-1	ПОЭС НРЭСОтключить в 110 Восточная/Т и СВ 110, 1С 110 кВ. Отключить и заземлить Т-1. Отключить ВЛ 110 кВ Восточная/Т - Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Голубовка	1С 110 кВ	18.03.24	20.03.24	2 дн	Впр 1С 110 кВ на время опробования ШР 110 Т-1 и на время ремонта Т-1	ПОЭС НРЭСОтключить в 110 Восточная/Т и СВ 110, 1С 110 кВ. Отключить и заземлить Т-1. Отключить ВЛ 110 кВ Восточная/Т - Голубовка на ПС 110 кВ Голубовка	с отключением		02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка - Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	21.03.24	31.03.24	11 дн	Установка питецезащитных устройств	ПОЭС ЧРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка - Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка. Питание потребителей по горюне 10 кВ на ПС 110 кВ Дмитриевка обеспечить по коллекторным фидерам 10 кВ Ф-9 ПС 110 кВ Дмитриевка/Ф-5 ПС 110 кВ Чернышова	с отключением		02:00
ПС 110 кВ 2Р	СВ 110	21.03.24	21.03.24	1 ч	Проверка действия привода СВ 110	Кратковременно отключить СВ 110 с 11:00 до 12:00	с отключением		00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка	23.03.24	31.03.24	9 дн	Вырубка деревьев на участке, отведенном под 15 опор. Замена изоляторов на опорах №№ 25-45	ПОЭС ЧРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка. Замена изоляторов АГ 2 часа с 11 по 13 марта 2024 года. Вырубка деревьев АГ 1 час.	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Вадиновка	ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка	25.03.24	26.03.24	2 дн	Впр ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка на время капитального ремонта ШР 110 Т-1, ШР 110 Т-2	ПОЭС ЧРЭСОтключить и заземлить Т-1 и 1С 110 кВ, ТН 110 1С. Отключить СВ 110, ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадиновка на ПС 110 кВ Вадиновка.	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	25.03.24	29.03.24	5 дн	Текущий ремонт СВ 110 2С	ПОЭС УСРЭСОтключить и заземлить 2С 110 кВ и СВ 110. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	25.03.24	29.03.24	5 дн	Впр СВ 110 на время текущего ремонта Т-2	ПОЭС УСРЭСОтключить и заземлить Т-2, 2С 110 кВ. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ Пушкинская	1С 110 кВ	25.03.24	26.03.24	2 дн	Впр 1С 110 кВ на время опробования ШР 110 Т-1 и текущего ремонта Т-1, испытания Т-1	ПОЭС АРСВключить Ремонтную перемычку 110 кВ Отключить в 110 Раздольная и СВ 110, 1С 110 кВ. Отключить и заземлить Т-1.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ Лагуна	1С 110 кВ	25.03.24	26.03.24	2 дн	Впр для опробования ШР 110 Т-1 и на время высоковольтных испытаний Т-1	ПОЭС СИЗПИОтключить СВ 110 и В 110 Горностаи, 1С 110 кВ. Отключить и заземлить Т-1. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Пушкинская	2С 110 кВ	27.03.24	28.03.24	2 дн	Впр 2С 110 кВ на время опробования ШР 110 Т-2 и текущего ремонта Т-2, испытания Т-2	ПОЭС АРС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ Отключить в 110 Давыдовка и СВ 110, 2С 110 кВ. Отключить и заземлить Т-2.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ А	СВ 110	27.03.24	27.03.24	1 дн	Проверка действия привода СВ 110	ПОЭС ВРЭСКратковременно отключить СВ 110 с 12:00 до 13:00	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Лагуна	2С 110 кВ	27.03.24	28.03.24	2 дн	Впр для опробования ШР 110 Т-2 и на время высоковольтных испытаний Т-2	Отключить СВ 110 и В 110 Океан, 2С 110 кВ. Отключить и заземлить Т-2. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15