

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2013 г.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "ВЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2013 г.				
	Всего ремонт			
	Всего ремонт			
1.	Передаточные устройства			
1.1.	110 кВ			
	МРЭС			
1.1.1.	ГРЭС-Михайловка инв.№ VS0002949	капит.	июль	Ремонт фундамента - 4 шт. опора № 226, 279 (многолетний график ремонта)
1.1.2.	Михайловка -Поярково инв.№ VS0002951	капит.	январь	Чистка просеки средней густоты вручную- 1.4га. (ЦП 1.1)
	РРЭС			
1.1.3.	ГРЭС-Михайловка инв.№ VS0003282	капит.	февраль	Чистка просеки средней густоты вручную- 1.8 га. (ЦП 1.1)
1.1.4.	ГРЭС-Бурейск 1,2 инв.№ VS0003283	капит.	январь	Механизированная расчистка просеки - 0.6 га., чистка просеки средней густоты вручную - 0.2 га. (график расчистки просеки)
1.2.	35 кВ			
	АРЭС			
1.2.1.	Набережная-Архара инв.№ VS0003101	капит.	январь	Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.6 га (согласно листка осмотра)
1.2.2.	Архара-Отважное инв.№ VS0003102	капит.	февраль	Чистка просеки средней густоты вручную - 0.3 га. (согласно листка осмотра)
1.2.3.	Ленинское-Касаткино инв.№ VS0003097	капит.	февраль март	Замена изоляторов ПС-70 - 6 шт. (согласно листка осмотра) Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.2 га. (согласно листка осмотра)
1.2.4.	Набережная-Иннокентьевка инв.№ VS0003099	капит.	май	Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.6 га. (согласно листка осмотра)
1.2.5.			октябрь	Замена изоляторов на ШПУ-35 - 30 шт. (согласно листка осмотра)
1.2.6.	Набережная-Ленинское инв.№ VS0003097	капит.	апрель сентябрь	Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.2 га., чистка просеки средней густоты вручную - 0.4 га. (согласно листка осмотра) Замена изоляторов ПС-70 - 9 шт. (согласно листка осмотра)
	БРЭС			
1.2.7.	Талакан – ПС-№2, ПС-№11 инв.№ VS0012593	капит.	апрель	Чистка просеки средней густоты вручную - 0.6 га. (согласно листка осмотра)
1.2.8.	Талакан Л-1, Л-2 инв.№ VS0012591	капит.	май	Чистка просеки средней густоты вручную - 1.9 га. (согласно листка осмотра)
	МРЭС			
1.2.9.	Михайловка-Ильиновка инв.№ VS0002960	капит.	февраль сентябрь	Чистка просеки средней густоты вручную - 0.5 га. (согласно листка осмотра) Замена изоляторов ПС-70 - 4 шт. (согласно листка осмотра)
1.2.10.	Михайловка-Поярково инв.№ VS0002954	капит.	февраль июль	Чистка просеки средней густоты вручную - 0.5 га. (согласно листка осмотра) Замена гирлянд изоляторов (20 шт.) на ЛК 70/35-В-2- 60 шт оп.№ 98-106, 108-118 (согласно листка осмотра)
1.2.11.	Отпайка на Прибрежное инв.№ VS0002958	капит.	ноябрь	Чистка просеки средней густоты вручную - 0.5 га. (согласно листка осмотра)
	ОРЭС			
1.2.12.	Панино-Максимовка инв.№ VS0003029	капит.	июль декабрь	Замена гирлянд изоляторов на ЛК 70/35-В-2- 123 шт. оп.9-45,63,108-109,128 (согласно листка осмотра) Чистка просеки средней густоты вручную - 0.9 га. (согласно листка осмотра)
1.2.13.	Трудовая-Максимовка инв.№ VS0003086	капит.	март	Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.8 га. (согласно листка осмотра)
1.2.14.	Хвойная-Таежная инв.№ VS0003031	капит.	август	Замена гирлянд изоляторов на ПС-70 -30 шт. оп.№13-14, 20-22 (тех.состояние)
1.2.15.	Хвойная-Смелое инв.№ VS0003028	капит.	март	Чистка просеки средней густоты вручную -1.2 га. (многолетний график рем, авар. Откл)
1.2.16.	Черемушки-Александровка инв.№ VS0003341	капит.	январь	Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.8 га.
1.2.17.	Новомихайловка-Белый Яр инв.№ VS0003366	капит.	ноябрь	Чистка просеки редкой густоты вручную - 1 га.
1.2.18.	Романовка-Новомихайловка инв.№ VS0003312	капит.	ноябрь	Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.8 га.
1.2.19.	Таежная-Панино инв.№ VS0003029	капит.	февраль	Механизированная расчистка просеки - 10.5 га. (график расчистки)
	РРЭС			
1.2.20.	ГРЭС-Малиновка инв.№ VS0003386	капит.	февраль	Чистка просеки средней густоты вручную - 0.3 га. (ЦП 1.1.)
1.2.21.	ГРЭС-А инв.№ VS0003296	капит.	январь	Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.7 га. (согласно листка осмотра)
1.2.22.	Завитая-Болдыревка инв.№ VS0003215	капит.	август	Обваловка опор привозным грунтом - 1 шт.
1.2.23.	Куприяновка-Комплекс инв.№ VS0003217	капит.	март	Расчистка просеки редкой густоты - 0.7 га. (согласно листка осмотра)
1.2.24.	Новорайчиха - Восток 1 инв.№ VS0003286	капит.	июнь	Создание временной схемы
1.2.25.	Усть-Кивда-Спасск инв.№ VS0003390	капит.	март сентябрь	Механизированная расчистка просеки - 1.1 га., чистка просеки средней густоты вручную - 0.2 га. (согласно листка осмотра) Обваловка опор привозным грунтом - 18 шт. (согласно листка осмотра)
1.2.26.	Заход на Перевалбазу инв.№ VS0012590	капит.	февраль	Замена деревянного ограждения разъединителя
1.3.	6-10 кВ			
	АРЭС			
	ИСУ			
1.3.1.	ф.10 ПС Ярцево инв.№ VS 0003307	капит.	май	Чистка просеки средней густоты вручную - 1 га.
1.3.2.	ф.15 ПС Ярцево инв.№ VS 0003309	капит.	апрель	Чистка просеки редкой густоты вручную - 1 га.
1.3.3.	ф.2 ПС Иннокентьевка инв. № VS 0003320	капит.	август	Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10Д- 4 шт. (согласно листка осмотра)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.4.	ф.10 ПС Иннокентьевка инв. № VS 0003306	капит.	март	Чистка просеки редкой густоты вручную - 1 га.
1.3.5.	ф.5 ПС Иннокентьевка инв. № VS 0003316	капит.	июнь	Замена разъединителя РЛНД-10 - 1 шт.
			май	Чистка просеки редкой густоты вручную - 1 га.
	НСУ			
1.3.6.	ф.3 ПС Спасск инв.№VS0003124	капит.	апрель	Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10Д- 30 шт. (согласно листка осмотра)
1.3.7.	ф.6 ПС Спасск инв.№VS0003126	капит.	май	Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10 Д- 25 шт. Чистка просеки редкой густоты вручную - 0,9 га.
1.3.8.	ф.8 ПС Спасск инв.№VS0003114	капит.	июль	Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10Д- 30 шт. Чистка просеки редкой густоты вручную - 1 га.
1.3.9.	ф.10 ПС Спасск инв.№VS0003127	капит.	апрель	Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10Д- 30 шт. (согласно листка осмотра)
1.3.10.	ф.11 ПС Спасск инв.№VS0003125	капит.	июнь	Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10Д- 30 шт. (авар.откл)
1.3.11.	ф.12 ПС Спасск инв.№VS0003401	капит.	август	Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10Д- 30 шт. (неуд. сост)
	КСУ			
1.3.12.	ф.2 ПС Касаткино инв.№ VS0003108	капит.	июль	Демонтаж одностоечных опор с 1-м подкосом - 1 шт., установка одностоечных опор - 1 шт. (многолетний график рем)
1.3.13.	ф.7 ПС Касаткино инв.№ VS0003111	капит.	июль	Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-10Д- 3 шт.
			январь	Чистка просеки редкой густоты вручную - 0.5 га.
1.3.14.	ф.6 ПС Ленинское инв.№ VS0003111	капит.	июнь	Замена одностоечных опор с 1-м подкосом - 1 шт (согласно листка осмотра) .
	БРЭС			
	БСУ			
1.3.15.	ф.24 ПС Бурейск инв.№ VS0003266	капит.	февраль	Чистка просеки мех.способом - 4.16 га.
1.3.16.	ф.23 ПС Бурейск инв.№ VS0003527	капит.	август	Замена одностоечных опор - 18 шт., замена опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 1 шт., замена разъединителя - 2 шт., замена провода - 4.62 км. (авар. откл.жалоба по ВЛ 0,4 кВ п. Н-Бур. ТП № 32 совместная подвеска 0,4 кВ)
	ПСУ			
1.3.17.	ф.11 ПС Прогресс инв.№ VS0003268	капит.	февраль	Чистка просеки средней густоты вручную - 0.7 га., вырубка деревьев - 10 шт.
1.3.18.	ф.4 ПС Прогресс инв.№ VS0003433	капит.	апрель	Чистка просеки средней густоты вручную - 2 га., вырубка деревьев - 2 шт.
1.3.19.	ф.6 ПС Прогресс инв.№ VS0003434 (на ТП-207)	капит.	июль	Замена кабеля - 0.06 км (неуд.тех. сост., авар.откл.)
1.3.20.	ф.6 ПС Прогресс инв.№ VS0003434 (на ТП-206)	капит.	июнь	Замена кабеля - 0.06 км (неуд.тех. сост., авар.откл.)
	ЗРЭС			
	ЗСУ-1			
1.3.21.	ф.21 ПС Завитая инв.№ AS0000776	капит.	июль	Замена разъединителя РЛНД-10 - 1 шт.
			октябрь	Обваловка опор привозным грунтом - 20 шт. (неуд.тех. сост. Бывшие сети ОПП)
	МРЭС			
	МСУ			
1.3.22.	ф.15 ПС Михайловка инв.№ VS0002963	капит.	март	Обваловка одностоечных опор привозным грунтом - 17 шт. (тех. Состояние)
1.3.23.	ф.18 ПС Михайловка инв.№ VS0002965	капит.	февраль	Замена опор с 1-м подкосом - 1 шт., замена провода - 4.5 км., замена разъединителя - 1 шт. (авар. откл.согласно листка аварийного осмотра) Обваловка одностоечных опор привозным грунтом - 12 шт.
	ПСУ-1			
1.3.24.	ф.1 ПС Зеленый Бор инв.№ VS0003328	капит.	июнь	Замена одностоечных опор - 6 шт., замена опор с 1-м подкосом - 1 шт., замена провода - 1.68 км., замена разъединителя - 1 шт. (тех. Состояние)
1.3.25.	ф.2 ПС Зеленый Бор инв.№ VS0003329	капит.	июнь	Замена одностоечных опор - 2 шт., замена разъединителя - 1 шт. (тех. Состояние)
1.3.26.	ф.15 ПС Коршуновка инв.№ VS0002969	капит.	февраль	Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-20Г- 20 шт.
1.3.27.	ф.10 ПС Зеленый Бор инв.№VS0003330	капит.	февраль	Замена изоляторов ШС-10 - 3 шт.
1.3.28.	ф.18 ПС Поярково инв.№VS0002961	капит.	февраль	Замена изоляторов ШС-10 - 6 шт.
	ПСУ-2			
1.3.29.	ф.14 ПС Поярково инв.№ VS0003408	капит.	июнь	Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-20Г- 20 шт. (авар. Отключение)
	ЧСУ			
1.3.30.	ф.9 ПС Прибрежное инв.№ VS0002983	капит.	сентябрь	Замена изоляторов ПФ-70 на ПС-70Е- 24 шт. (согласно листка осмотра)
	ОРЭС			
	ЕСУ			
1.3.31.	ф.11 ПС Хвойная инв.№ VS0003088	капит.	март	Замена опор - 5 шт., замена провода - 5,38 км. (тех. Сост) Замена изоляторов ШФ-10 на ШС-20Г- 372 шт. (авар. Отключение)
1.3.32.	ф.7 ПС Романовка инв.№ VS0003087	капит.	март	Замена одностоечных опор - 3 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена провода - 1.2 км. (тех. Состояние)
			февраль	Обваловка опор привозным грунтом - 5 шт.
1.3.33.	ф.9 ПС Романовка инв.№ VS0003053	капит.	март	Замена одностоечных опор - 2 шт., замена опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена провода - 1 км. (тех. Состояние)
	ПОСУ			
1.3.34.	ф.26 ПС Варваровка инв.№ VS0003396	капит.	июль	Замена разъединителей РЛНД-10- 2 шт., замена муфты - 1 шт. (тех. Состояние)
1.3.35.	ф.25 ПС Варваровка инв.№ VS0003395	капит.	июль	Замена разъединителей РЛНД-10 - 2 шт., замена муфты - 1 шт. (тех. Состояние)
1.3.36.	ф.20 ПС Варваровка инв.№ VS0003394	капит.	июль	Замена муфты ЗКВТпН 10-70/120 - 1 шт. (тех. Состояние)
1.3.37.	ф.8 ПС Озерная инв.№ VS0003039	капит.	март	Замена одностоечных опор - 15 шт.
	РРЭС			
	РСУ			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.38.	ф.1 ПС Энергетик инв.№ VS0003441	капит.	июнь	Замена одноствоечных опор - 3 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 2 шт., замена разъединителя - 2 шт. (тех. сост. Бывшие сети ОПП)
1.3.39.	Ф-3 ПС БАЗА ДО БАЗЫ ТЭС № VS0003376 (линия связи)	капит.	май	Замена одноствоечных деревянных опор-14 шт, замена кабеля-700 м, замена кабельной муфты-1 шт
1.3.40.	ф.3 ПС Обувная инв.№ VS0003452	капит.	август	Замена одноствоечных опор - 5 шт., замена опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена разъединителя - 2 шт. (тех. сост. Бывшие сети ОПП)
1.4.	0,4 кВ			
	АРЭС			
	АСУ			
1.4.1.	п.Архара	капит.	февраль	Замена вводов - 2 шт.
	БСУ			
1.4.2.	с.Отважное инв.№ VS0003151	капит.	октябрь	Замена одноствоечных опор - 4 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена однофазных вводов на СИП - 5 шт.
			июнь	Замена одноствоечных опор - 3 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена однофазных вводов на СИП - 5 шт., замена изоляторов - 5 шт.
	БРЭС			
	БСУ			
1.4.3.	ВЛ 0,4 кВ п.Новобурейский (ВЛ-0,4 кВ п.Новобурейский), ул.Мостовая-Дивизионная, 9,5 км инв.№ VS0003484	капит.	сентябрь	Замена одноствоечных опор - 40 шт., замена опор с 1-м подкосом - 9 шт., замена опор с 2-мя подкосами - 3 шт., замена провода на СИП - 1,96 км., замена однофазных вводов на СИП - 68 шт. (Жалоба на неуд. Состояние и ПКЭ (4 шт.) ул. Ключевая, многолетний график ремонта)
1.4.4.	п.Новобурейск, ул.Пионерская, 0,525 км VS0003517 (ВЛ-0,4 кВ от ТП№41 п.Новобурейский)	капит.	март	Замена одноствоечных опор - 7 шт., замена опор с 1-м подкосом - 3 шт., замена провода на СИП - 0.37 км., замена вводов на СИП - 15 шт. (Жалоба)
1.4.5.	с.Николаевка VS0003253	капит.	март	Замена провода на СИП - 1.12 км., замена вводов на СИП - 35 шт. (Жалоба)
	ПСУ			
1.4.6.	п.Прогресс инв.№VS0003460	капит.	сентябрь	Замена одноствоечных опор - 2 шт.
	ЗРЭС			
	КСУ			
1.4.7.	с.Антоновка инв.№ VS 0003200		июль	Замена одноствоечных опор - 17 шт., замена опор с 1-м подкосом - 6 шт., замена опор с 2-мя подкосами -1 шт., замена провода - 1.04 км., замена однофазных вводов - 12 шт. (Жалоба на неудовлетворительное состояние (2 шт.)
			август - сентябрь	Замена одноствоечных опор -35 шт., замена опор с 1-м подкосом - 13 шт., замена провода на СИП - 2.52 км., замена однофазных вводов - 61 шт., замена трехфазных вводов - 2 шт. (Жалоба на неудовлетворительное состояние (2 шт.)
	МРЭС			
	ПСУ - 1			
1.4.8.	с.Зеленый Бор инв №VS0003012		февраль	Замена одноствоечной опоры - 1 шт.
	ОРЭС			
	ЕСУ-1			
1.4.9.	с.Варваровка инв.№VS0003079	капит.	сентябрь	Замена провода на СИП - 0.52 км., замена однофазных вводов на СИП - 10 шт., замена трехфазных вводов на СИП - 4 шт. (частный сектор неудовлетворительное состояние)
				Замена одноствоечных опор - 9 шт., замена опор с 1-м подкосом - 2 шт., замена провода на СИП - 0.4 км., замена однофазных вводов на СИП - 4 шт. (частный сектор неудовлетворительное состояние)
2.	Оборудование подстанций			
2.1.	ПС-110 кВ			
2.1.1.	ПС Бурейск инв.№ VS0004248	капит.	сентябрь	РНДЗ-110-4 шт (ШР-110 Т-1, Т-2;ГРЭС-1,2) (тех.состояние)
			июль	РНДЗ-35-4 шт (СР-35 1 и 2С; ТР-35 Т-1,Т-2) с заменой ОСИ-24 шт. (ЦП №1.2)
2.1.2.	ПС Михайловка инв.№ VS0003689	капит.	май	Замена ТЛШ-10 с Ктт-2000/5 в количестве 3 (трех) штук
2.1.3.	ПС Озерная, инв.№ VS0004461	капит.	май	РНДЗ-35- 6 шт (ШР-35 Т-2,Т-1, ТН35,ТРУДОВОЕ,ИЛЬИНОВКА, ПОЯРКОВО) (ЦП №1.2)
2.1.4.	ПС Поярково инв.№ VS0003691	капит.	август	Ремонт РУ-10 ВК-10- 2 шт (В-10 Ф-9,Ф-10 с заменой выкатных элементов) (тех.состояние)
2.1.5.	Оборудования ПС - 110 кВ	текущий	апрель-сентябрь	Текущий ремонт оборудования ПС
2.1.5.1.	ПС Бурейск инв.№ VS0004248	текущий	апрель	В-110 кВ РГРЭС-2
			сентябрь	Т-1,Т-2
2.1.5.2.	ПС Михайловка инв.№ VS0003689	текущий	апрель	В-110 кВ ГРЭС
				В-35 Трудовое
				В-35 Поярково
				В-35 Ильиновка
				В-35 Т-1,Т-2
				Т-1,Т-2
2.1.5.3.	ПС Поярково инв.№ VS0003691	текущий	сентябрь	Т-1,Т-2
2.1.5.4.	ПС Озерная, инв.№ VS0004461	текущий	сентябрь	Т-1,Т-2
				В-35 Варваровка,Черемушки
2.2.	ПС-35 кВ			
2.2.1.	Болдыревка инв.№ VS0004219	капит.	июль	ВМГ-10- 1 шт (В-10 Ф-3) (тех.состояние)
2.2.2.	Восток инв.№ VS0004373	капит.	июль	ВМГ-10- 4 шт (В-6 Т-1,Т-2,Ф-4,Ф-8) (многолетние графики ремонтов)
2.2.3.	ПС Спасск инв.№ VS0004001	капит.	июнь	Замена РВС-35 на ОПН-35 - 3 шт (тех.политика филиала)
				РНДЗ-35- 3 шт (ШР-35 Т-1, Т-2; Ярцево) (многолетние графики ремонтов)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.4.	ПС Отважное инв.№ VS0004006	капит.	июль	РНДЗ-35- 3 шт (ШР-35 Т-1, Т-2; ЛР-35 Архара) (тех.состояние) Замена РВС-35 на ОПН-35 - 3 шт (тех.политика филиала) Замена РВО-10 на ОПН-10 - 6 шт (тех.политика филиала)
2.2.5.	ПС Ярцево инв.№ VS0004004	капит.	май	Замена РВС-35 на ОПН-35 - 6 шт (тех.политика филиала) Замена РВП-10 на ОПН-10 - 6 шт (тех.политика филиала)
2.2.6.	ПС Ленинская инв.№ VS0004005	капит.	сентябрь	Замена РВС-35 на ОПН-35 - 6 шт (тех.политика филиала) Замена РВП-10 на ОПН-10 - 6 шт (тех.политика филиала)
2.2.7.	ПС № 5 инв.№ VS0004715	капит.	август	РНДЗ-35- 2 шт (СР-35 1и2 С) с заменой ОСИИ-12 шт (тех.состояние).
2.2.8.	ПС Прогресс инв.№ VS0004245		май	ВМ-35 - 1 шт (В-35 Т-2) (тех.состояние) РНДЗ-35- 4 шт (ШР-35 Т-1, Т-2; ЛР-35 ГРЭС,Н-Райчиха) (тех.состояние)
2.2.9.	ПС Родионовка инв.№ VS0004246	капит.	май июнь	ВТ-35 - 2 шт (В-35 Т-1,Т-2) (тех.состояние) ТМ-1800/35- 1 шт. зав № (резерв с ПС Родионовка) (тех.состояние)
2.2.10.	ПС Трудовое инв.№ VS0003943	капит.	октябрь	РНДЗ-35- 2 шт (ЛР-35 Михайловка,Максимовка) (многолетние графики ремонтов)
2.2.11.	ПС Черемушки инв.№ VS0004485	капит.	май	ВК-10 - 1 шт (В-10 Ф-11) (многолетние графики ремонтов)
2.2.12.	ПС Таежная инв.№ VS0004484	капит.	август	РНДЗ-35- 2 шт (СР-35 1 и 2 С) (многолетние графики ремонтов)
2.2.13.	ПС Романовка инв.№ VS0003934	капит.	май	РНДЗ-35- 6 шт (СР-35 1 и 2 С; ШР-35 Т-1,Т-2; ЛР-35 Хвойная, Н-Михайловка) (тех.состояние)
2.2.14.	ПС Смелая инв.№ VS0003830	капит.	сентябрь	Ремонт РУ-10 ячеек 10 кВ с ВМГ-10- 5 шт (В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 Ф-3, Ф-6, Ф-7); с ТСН- 2 шт. (ячейка № 5,10) с заменой наружных проходных изоляторов (тех.состояние)
2.2.15.	ПС Куприяновка инв.№ VS0004215	капит.	август	РНДЗ-35- 6 шт (ШР-35 Т-1,Т-2; ЛР-35 Завитая,Комплекс, Угольная; ШР-35 Комплекс) (тех.состояние)
2.2.16.	ПС Комплекс инв.№ VS0004216	капит.	сентябрь	РНДЗ-35- 1 шт (ЛР-35 Куприяновка) (тех.состояние) Замена РВС-35 на ОПН-35 - 3 шт (тех.политика филиала) Замена РВП-10 на ОПН-10 -3шт (тех.политика филиала)
2.2.17.	ПС Городская инв.№ VS0004220	капит.	июнь	РНДЗ-35- 1 шт (ЛР-35 Завитая) (тех.состояние) Замена РВС-35 на ОПН-35 - 3 шт (тех.политика филиала)
2.2.18.	ПС Зеленый Бор инв.№ VS0004440	капит.	сентябрь	ВТ-35-2 шт (В-35 Т-1, Т-2) (многолетние графики ремонтов) ВГМ-10- 7 шт (В-10 Т-1,Т-2,СВ-10,Ф-1,Ф-2,Ф-9,Ф-10) (многолетние графики ремонтов)
2.2.19.	ПС Винниково инв.№ VS0003694	капит.	июнь	ВМ-35 - 2 шт (В-35 Калинино, СВ-35) (многолетние графики ремонтов) Замена РВС-35 на ОПН-35 - 3 шт (тех.политика филиала)
2.2.20.	ПС Чесноково инв.№ VS0003690	капит.	июль	Ремонт РУ-10 ячеек 10 кВ-16 шт с ВМГ-10- 5 шт (В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-10 Ф-1, Ф-2, Ф-6;Ф-7;СВ-10;-Ф-12;Ф-13;Ф-15;Ф-16); с ТСН- 2 шт. (ячейка № 5,11); ТН-10(ячейка № 3,14); СР-10; с заменой наружных проходных изоляторов (тех.состояние)
2.2.21.	ПС Виноградка инв.№ VS0004380	капит.	июнь	РНДЗ-35-2 шт (СР-35 1 С; ЛР-35 Винниково;) (тех.состояние) ВММ-10-6 шт (В-10 Т-1, Т-2, СВ-10;Ф-2,11,14) (тех.состояние)
2.2.22.	ПС Ст.Райчиха инв.№ VS0004376	капит.	август	ВМГ-133-5 шт (В-10 Т-1,Т-2, Ф-1,2,6) (тех.состояние)
2.2.23.	ПС База инв.№ VS0004451	капит.	июнь	С-35-3 шт (В-35 Т-1, Т-2, Энергетик) (многолетние графики ремонтов) Ремонт РУ-10 ВК-10- 2 шт (В-10 Ф-9,Ф-10 с заменой выкатных элементов) (тех.состояние)
2.2.24.	ПС Обувная инв.№ VS0004374	капит.	июль	ВМГ-10- 8 шт (В-6 Т-1,Т-2,СВ-6;Ф-3,4,5,10,14) (тех.состояние)
2.2.25.	ПС Разрез инв.№ VS0004381	капит.	сентябрь	С-35-1 шт (В-35 Т-1) (тех.состояние)
2.2.26.	ПС Широкий инв.№ VS0004382	капит.	сентябрь	ВК-10- 5 шт (В-6 Т-1,Т-2; Ф-2,4,6) (тех.состояние)
2.2.27.	ПС А инв.№ VS0004372	капит.	сентябрь	Ремонт РУ с заменой РНДЗ-35-3 шт. фундаментов- 6 шт.
2.2.28.	Резерв с ПС Малиновка инв.№ VS0004249	капит.	июнь	ТМН-1600/35- 1 шт (тех.состояние)
2.2.29.	Резерв с ПС № 2 инв.№ VS0004717	капит.	июнь	ТМ-4000/35-1 шт (тех.состояние)
2.2.30.	Оборудования ПС - 35 кВ	текущий	апрель-сентябрь	Текущий ремонт оборудования ПС - 35 кВ
2.2.30.1.	ПС Отважное инв.№ VS0004006	текущий	апрель	Т-1,Т-2
2.2.30.2.	ПС Перевалбаза инв.№VS0004719	текущий	апрель	В-35 Т-1,Т-2
2.2.30.3.	ПС Винниково инв.№ VS0003694	текущий	апрель	Т-1,Т-2
2.2.30.4.	ПС Таежная инв.№ VS0004484	текущий	апрель	Т-1,Т-2
2.2.30.5.	ПС Панино инв. №VS0003345	текущий	апрель	В-35 Максимовка,Таежная В-35 Т-1,Т-2
2.2.30.6.	ПС Н-Райчиха инв.№VS0004244	текущий	сентябрь	В-35 Т-1,Т-2
2.2.30.7.	ПС № 2 инв.№ VS0004717	текущий	сентябрь	Т-1,Т-2
2.2.30.8.	ПС Болдыревка инв.№ VS0004219	текущий	сентябрь	Т-1,Т-2
2.2.30.9.	ПС Чесноково инв.№ VS0003690	текущий	сентябрь	В-35 Поярково,Т-1
2.2.30.10.	ПС Мебельная инв.№VS0005004	текущий	сентябрь	В-35 Т-1,Т-2
2.2.30.11.	ПС Обувная инв.№ VS0004374	текущий	сентябрь	Т-1,Т-2
3.	Трансформаторные подстанции			
	АРЭС			
	АСУ			
3.1.	ТП №6 п.Архара инв.№ VS0012530	капит.	июль	Замена КТПН 400 кВА - 1 шт., замена разъединителя - 1 шт. (неудовлетворительное состояние, сети ОПП)
	БСУ			
3.2.	ТП №913 с.Отважное инв.№ VS0004009	капит.	май	Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт. (тех. Состояние)
3.3.	ТП №1069 с.Грибовка инв.№ VS 0004613	капит.	октябрь	Замена силового трансформатора 250 кВА - 1 шт. (снижение потерь)
	ИСУ			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.4.	ТП №830 с.Украинка инв.№ VS 0004072	капит.	июнь	Замена силового трансформатора 100 кВА - 1 шт. (снижение потерь)
	НСУ			
3.5.	ТП №815 с.Гуликовка инв.№ VS 0004066	капит.	июнь	Замена силового трансформатора 100 кВА - 1 шт. (снижение потерь)
	ЗРЭС			
	ЗСУ-1			
3.6.	ТП №45 г.Завитинск инв.№AS0000745	капит.	август	Замена фундамента, замена трансформатора 250 кВА - 1 шт., замена разъединителя - 1 шт. (по жалобе ул. Дзержинского многолетний график ремонта)
	МРЭС			
	ПСУ-2			
3.7.	ТП №21 с.Поярково инв.№VS0004739	капит.	июнь	Замена разъединителя - 1 шт. (тех. Состояние)
3.8.	ТП №7 с.Поярково инв.№VS0004726	капит.	июнь	Замена разъединителя - 1 шт. (тех. Состояние)
3.9.	ТП №52 с.Поярково инв.№VS0005003	капит.	март	Замена разъединителя - 1 шт. (тех. Состояние)
3.10.	ТП №29 с.Поярково инв.№VS0004747 (котельная)	капит.	сентябрь	Замена фундамента, замена силового трансформатора 400 кВА - 1 шт. (тех. Состояние)
3.11.	ТП №19 с.Поярково инв.№VS0004737 (котельная)	капит.	сентябрь	Замена фундамента, замена силового трансформатора 400 кВА - 1 шт. (тех. Состояние)
	ЧСУ			
3.12.	ТП №409 с.Н-Чесноково инв.№VS0003771	капит.	август	Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт. (тех. Состояние)
	ОРЭС			
	ЕСУ			
3.13.	ТП №73 с.Романовка инв.№VS0003846	капит.	июнь	Замена фундамента, замена КТПН 160/10/0.4 кВА с трансформатором - 1 шт., замена разъединителя - 1 шт. (тех. Состояние)
3.14.	ТП №12 с.Романовка инв.№VS0003845	капит.	июнь	Замена фундамента, замена КТПН 160/10/0.4 кВА с трансформатором - 1 шт., замена разъединителя - 1 шт. (тех. Состояние)
	МСУ			
3.15.	ТП №303 с.Н-Александровка инв.№VS0004607	капит.	июнь	Замена низковольтного щита ЩО - 70 - 1 шт. (тех. Состояние)
	РРЭС			
	Ст.РСУ			
3.16.	ТП №301 с.Ст.Райчиха инв.№VS0004274	капит.	июнь	Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0.4 кВА на ТМГ-100/10/0.4 кВА - 1 шт. (снижение потерь)
3.17.	ТП №393 с.Ст.Райчиха инв.№VS0004599	капит.	июнь	Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0.4 кВА на ТМГ-100/10/0.4 кВА - 1 шт. (снижение потерь)
3.18.	ТП №306 с.Успенковка инв.№VS0004256	капит.	июль	Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0.4 кВА на ТМГ-100/10/0.4 кВА - 1 шт. (снижение потерь)
3.19.	трансформаторы 6-10 кВ	капит.	июнь, сентябрь, декабрь	ТМ-160, ТМ-250, ТМ-400 кВА-9 шт
3.20.	ТП № 35 п.Буряя инв.№ VS0004951	капит.	март	ТМ-250/6 кВ - 1 шт.
3.21.	ТП № 1056 с.Ядрино инв.№ VS0004637	капит.	март	ТМ-400/10 - 1 шт.
3.22.	ТП № 22 п.Новобурейский инв.№ VS0004976	капит.	март	ТМ-400/10 - 1 шт.
4.	Здания и сооружения			
	РРЭС			
4.1.	ТП№ 30 г. Райчихинск VS0004794	тек.	апрель	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.2.	ТП№ 32 г. Райчихинск VS0004796	тек.	апрель	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.3.	ТП№ 43 г. Райчихинск VS0004802	тек.	июнь	Замена двери в ЩО-70
4.4.	ТП№ 64 г. Райчихинск VS0004898	тек.	июнь	Замена двери в помещении Т-2
4.5.	ТП№ 176 г. Райчихинск VS0004826	тек.	июнь	Замена двери в ЩО-70
4.6.	ТП№ 101 г. Райчихинск VS0004821	тек.	июнь	Замена двери в ЩО-70
4.7.	ТП №178 г.Райчихинск инв.№ VS0004911	текущий	февраль	Усиление стен металлоконструкциями
	ЗРЭС			
4.8.	ТП№710 с. В-Ильиновка VS0004229	тек.	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.9.	ТП№1721с.Болдыревка VS0004237	тек.	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.10.	ТП№713 с.Болдыревка VS0004224	тек.	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.11.	ТП№726 с. Белый ЯР VS0004131	тек.	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.12.	ТП№727 с. Белый ЯР VS0004490	тек.	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.13.	ТП№703 с. Приображеновка VS0004162	тек.	август	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.14.	ТП№704 с. Приображеновка VS0004147	тек.	август	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.15.	ТП№370 с. Ленино VS0004208	тек.	август	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
	МРЭС			
4.16.	ТП №528 Чесноковский СУ VS0003789	тек.	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.17.	ТП №532 Чесноковский СУ VS0003792	тек.	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.18.	ТП №533 Чесноковский СУ VS0003793	тек.	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.19.	ТП №534 Чесноковский СУ VS0003799	тек.	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.20.	ТП №527 Чесноковский СУ VS0003789	тек.	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
4.21.	ТП №529 Чесноковский СУ VS0003791	тек.	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
	ОРЭС			
4.22.	ЗТП №2042 с.Екатеринославка AS0001918	капит.	июнь	Замена деревянных дверей и ворот на металлические, изготовление и установка вент решеток, устройство кровли из штампнастила. (тех.сост. Здания)
4.23.	ТП №2021 с.Екатеринославка инв.№AS0001938	капит.	июнь	Замена деревянных дверей и ворот на металлические, изготовление и установка вент решеток, устройство кровли из штампнастила. (тех.сост. Здания)
4.24.	ТП№ 142 с. Переясловка VS0003949	текущий	июль	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
	АРЭС			
4.25.	ПС 35/10 кВ П. Ярцево VS0004004	текущий	август	Ремонт металлического ограждения
4.26.	ПС 35/10 кВ П. Иннокентьевка VS0004002	текущий	август	Ремонт металлического ограждения
4.27.	ТП №955 с. Ленинское VS0004114	текущий	август	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
	БРЭС			
4.28.	ЗТП №52 п.Новобурейск VS0004998	капит.	октябрь	Устройство кровли из листов профилированных оцинкованных, замена дверей на металлические. (тех.сост. Здания)
4.29.	ЗТП №262 (VS0004945), №205(VS0004928), №203(VS0004926),№204 (VS0004927), №264 (VS0004947) п.Прогресс	капит.	октябрь	замена дверей (10шт.) на металлические. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.30.	ЗТП № 204 п. Прогресс инв.№ VS0004927	капит.	ноябрь	Устройство кровли из листов профилированных оцинкованных, замена дверей на металлические. (тех.сост. Здания)
4.31.	ЗТП № 280 п. Новорайчихинск инв.№ VS0004933	капит.	ноябрь	Устройство кровли из листов профилированных оцинкованных, замена дверей на металлические. (тех.сост. Здания)
4.32.	КТП №12 п. Новобурейский инв.№ VS0004965	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.33.	КТП №14 п. Новобурейский инв.№ VS0004989	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.34.	КТП №22а п. Новобурейский инв.№ VS0004952	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.35.	КТП №25 п. Новобурейск инв.№ VS0004973	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.36.	КТП №28 п. Новобурейск инв.№ VS0004984	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.37.	КТП №24 п. Буряя инв.№ VS0004957	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.38.	КТП №31 п. Буряя инв.№ VS0004980	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.39.	МТП №297 п. Буряя инв.№ VS0004354	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.40.	КТП №35 п. Буряя инв.№ VS0004951	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.41.	ЦРПС. Николаевка инв.№ VS0004327	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.42.	КТП №221 с.Николаевка инв.№ VS0004362	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.43.	КТП №222 с.Николаевка инв.№ VS0004349	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.44.	КТП №230 с. Николаевка инв.№ VS0004308	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
4.45.	КТП №240 с.Николаевка инв.№ VS0004345	текущий	сентябрь	Замена деревянного ограждения на металлическое. (Мероприятия по устранению отступлений от НТД)
	База ВЭС			
4.46.	Диспетчерский пункт инв.№ VS0002907	текущий	февраль	Смена мелких покрытий кровель, карнизных свесов
4.47.	Центральный склад инв.№ VS0002890	текущий	февраль	Заделка трещин в кирпичных стенах, ремонт штукатурки
5.	Транспортные средства			
	АРЭС			
5,1	УАЗ-220694№ с749ту 28 инв.№ AS0000162	текущий	август	Замена КПП, переднего, заднего моста
5,2	ЗИЛ 131 СКБМ № М 018 ОТ 28	текущий	февраль	Замена карданных валов заднего, переднего мостов,рулевого управления
	БРЭС			
5,3	ГАЗ-66 № к957мх 28 инв.№ VS0003595	текущий	август	Замена переднего редуктора,заднего редуктора
5,4	УАЗ-3303 гос.№ Е 716 РН 28 инв.№VS0003623	текущий	февраль	Замена амортизатора
5,5	ЗИЛ-ММЗ-554 М Г.№ К 951 МХ 28 инв.№VS0003546	текущий	февраль	Замена амортизатора, вала карданного рулевого управления,ремня насоса ГУР
5,6	УАЗ-31601 Г.№ К 966 МХ 28 инв.№VS0003598	текущий	февраль	Замена крестовины, замена подшипников ступиц, замена масляного фильтра
5,7	УАЗ-469 Б гос.№ К 954 МХ 28 инв.№VS0003624	текущий	февраль	Замена катушки, замена подшипников ступиц, вала карданного переднего
	ЗРЭС			
5,8	УАЗ-3741 гос.№са389мк28 инв.№ AS0000791	текущий	август	Замена КПП, карданных валов, переднего и заднего мостов,рессор передних и задних
	МРЭС			
5,9	ГАЗ-66 к991мх 28 инв.№ VS0003564	текущий	август	Замена переднего моста,радиатора охлаждения,карданных валов
5,10	МТЗ-82 Г.№ 28 АУ1641 Инв. № VS00005428	текущий	февраль	Замена генератора
5,11	ГАЗ-52 ГОС№ К 963 МХ 28 Инв. № VS00003616	текущий	февраль	Замена диска сцепления, электродвигателя отопления
5,12	ГАЗ-66 (ЭТЛ-35) Г.№ К 991 МХ 28 Инв. № VS00003564	текущий	февраль	Замена замка переднего в сборе, замена цилиндра
	ОРЭС			
5,13	Т-150 ТЯГАЧ Г.№ 28 АУ1664 инв.№ VS0005410	текущий	февраль	Замена ленты центрального тормоза, распределителя гидросистемы
	СМиТ			
5,14	ПСКБМ-1 гос.№е200рн инв.№ VS0003618	текущий	сентябрь	Замена двигателя,КПП

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
5,15	УАЗ-330362 № н978ун инв.№ VS0012584	текущий	август	Замена КПП,РКП,переднего моста,заднего моста,рессор
6.	Прочее оборудование			
6,1	Системы учета эл.энергии	текущий	август	Ремонт приборов учета эл. энергии
6,2	Оборудование СДТУ	текущий	май	Ремонт средств связи
2. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "ЗЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2013 г.				
	Всего затраты на ремонт			
	Всего затраты на ремонт			
	в том числе:			
	Без Городского РЭС			
	г. Свободный Городской РЭС			
1	ВЛ-110-0,4кВ.		1-4 кв.	
	в том числе:			
	Без Городского РЭС			
	г. Свободный Городской РЭС			
1.1.	ВЛ-110кВ.	Кап рем.	1-2 кв.	рем. линий
1.1.1.	Февральск-Коболдо 1,2 (ZS0003405)	Кап рем.	март-июль	Чистка просеки 97 га.(мех 58 . Ручная 39 (1 га=35700 руб.) (аварийность) (Ц,П, 1.1.)
1.1.2.	Февральск-Коболдо 1,2 (ZS0003405)	Кап рем.	июль	Замена дефектной изоляции ПС 70 - 25 шт. (дефект)
1.1.3.	ВЛ-110 кВ "Белогорск-Серышево" (ZS0003675)	Кап рем.	февраль	Чистка просеки ручным способом 2 га. (многолетний график ремонта)
1.2.	ВЛ-35кВ.	Кап рем.	1-4 кв.	рем. Линий
1.2.1	ВЛ-35кВ Коболдо-Токур (ZS0000150)	Кап рем.	июль-сентябрь	Чистка просеки ручным способом 8 га. (многолетний график ремонта)
1.2.2	ВЛ 35 кВ Коболдо-Златоустовск (ZS0000154)	Кап рем.	январь-апрель	Замена П-опор 52 шт. (19,20,26,43,45-51,54-56,59-61,63,64,83-86,88,89,91,92,94,102-109,147,172,174,175,184,185,193-198,208,209,264,273 АП-опор 4 шт. (34,210;245,334.) (многолетний график ремонта)
1.2.3	ВЛ 35 кВ Коболдо-Златоустовск (ZS0000154)	Кап рем.	март-июнь	Чистка просеки 51.04 (мех 23.2 руч 27.84 (1 га 34315 руб.) га. (аварийность)
1.2.4	ВЛ 35 кВ Огоджа-Софийск (ZS0000204)	Кап рем.	январь-декабрь	Чистка просеки ручным способом 15 га. (аварийность)
1.2.5	ВЛ-35 "Белогорск-Бочкаревка" (ZS0003677)	Кап рем.	август	Замена дефектной изоляции ПС-70 25 шт. (дефект)
1.2.6	ВЛ-35"Белогорск-Новосергеевка" (ZS0003676)	Кап рем.	февраль-апрель	Замена дефектной изоляции ШФ -35 10 шт. (дефект)
1.2.7	ВЛ-35"Серышево-Арга" (ZS0003707)	Кап рем.	октябрь-декабрь	Обваловка 9 опор - 93 т
1.2.8	ВЛ-35 "Белогорск-Бочкаревка" (ZS0003677)	Кап рем.	ноябрь	Обваловка опор 5 шт. - 50 т
1.2.9	ВЛ-35 кВ "Новокиевка-Угловая" (ZS0006298)	Кап рем.	август	Замена дефектной изоляции оп. 444,445,446,443,304, ШФ-35 - 20 шт. (дефект)
1.2.10	ВЛ-35 кВ "Амурская-Лесная" (ZS0002938)	Кап рем.	апрель-июнь	Чистка просеки ручным способом - 10,5 га Вырубка деревьев угрожающих падением на провода - 1940 шт. (1га=31590 руб. 1 дер=600 руб) (аварийность) 1.8 к м
1.2.11	ВЛ-35 кВ "Сычевка-Гуран" (ZS0003000)	Кап рем.	июль	Замена дефектной изоляции ПС-70- 15 шт. (дефект)
1.2.12	ВЛ-35 "Сычевка-Загорная" (ZS0002944)	Кап рем.	август	Замена дефектной изоляции ШФ- 35 - 10 шт. Замена дефектной изоляции ПС-70- 20 шт. (дефект)
1.2.13	ВЛ-35 кВ "Амурская-Лесная" (ZS0002938)	Кап рем.	июнь	Замена дефектной изоляции ШФ- 35 - 30 шт. Замена дефектной изоляции ПС-70- 20 шт. (дефект)
1.2.14	ВЛ-35 Шимановск-Георгиевка (ZS0000272)	Кап рем.	июль	замена дефектной изоляции ШФ-35 - 20 шт., замена траверс, вязок (аварийность)
1.2.15	ВЛ-35 Мухино-Воскресеновка (ZS0000275)	Кап рем.	май - июль	Чистка просеки ручным способом 1,8 га. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 2690 шт. (1га=31590 руб. 1 дер=600 руб) (аварийность) 1.18 к м
1.2.16	ВЛ-35 Шимановск-Георгиевка (ZS0000272)	Кап рем.	Май - Июль	Чистка просеки ручным способом 4 га. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 1170 шт. (1га=31590 руб. 1 дер=600 руб) (аварийность) 0.877 к м
1.3.	ВЛ 6-10кВ.	Кап рем.	1-4кв.	рем. линий
	в том числе:			
	Без Городского РЭС			
	г. Свободный Городской РЭС			
1.3.1	Ф-17-10 ПС "Серышево-110" (ZS0003683)	Кап рем.	март	Замена дефектных промежуточных опор № 208/1,208/2,208/5,77/1,62/10/1
1.3.2	Ф-12-10 ПС "Серышево-110" (ZS0003710)	Кап рем.	март	Замена дефектных промежуточных опор № 1/1,1/2,81
1.3.3	Ф-13-10 ПС "Серышево-110" (ZS0003697)	Кап рем.	июнь	Замена дефектных промежуточных опор № 190,190/1
1.3.4	Ф-10-10 ПС "Арга" (ZS0003664)	Кап рем.	октябрь	Замена дефектной промежуточной опоры №4/1
1.3.5	Ф-6-10 ПС 35/10 "Казанка" (ZS0003706)	Кап рем.	июль	Замена дефектных промежуточных опор №136/4/1,136/8.
1.3.6	Ф-7-10 ПС 35/10 "Серышево-35" (ZS0004082)	Кап рем.	сентябрь, октябрь	Замена дефектных деревянных опор одностоечной на ж/б 1шт. Замена дефектных деревянных опор с одним укосом на ж/б 1шт.
1.3.7	Ф-7-10 ПС 35/10 "Серышево-35" (ZS0004082)	Кап рем.	июль-сентябрь	Замена дефектных РТП 6 шт.
1.3.8	Ф-9-10 ПС 110/35/10 "Серышево-110" (ZS0004081)	Кап рем.	июнь	Замена РТП 1шт
1.3.9	Ф 2-10 ПС Державинка (ZS0003665)	Кап рем.	апрель	Замена одностоечной опоры 4 шт., замена одностоечной с одним укосом ж/б опоры 2 шт . Замена дефектного участка провода АС-35
1.3.10	Ф 1-10 кВ ПС Широкий Лог (ZS0003631)	Кап рем.	август	Замена дефектной деревянной опоры на Ж/Б - 1шт. (многолетний график ремонта)
1.3.11	Ф 3-10 кВ ПС Новосергеевка (ZS0003631)	Кап рем.	август	Замена дефектной деревянной опоры на ж/б одностоечную 1шт,

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.12	Ф 6-10 кВ ПС Новосергеевка (ZS0003629)	Кап.рем.	июнь	Замена траверсы с одинарным креплением на траверсы с двойным креплением 9шт. (многолетний график ремонта)
1.3.13	Ф 10-10 кВ ПС Н-Сергеевка (ZS0003630)	Кап.рем.	август	Замена дефектной одностоечной деревянной опоры на ж/б 1шт, с установкой разделителя РЛНДЗ-10 РТП 16-15. (многолетний график ремонта)
1.3.14	Ф 1-10 кВ ПС Новосергеевка (ZS0003628)	Кап.рем.	март	обваловка оп.55/21-55/25 - 70 т (многолетний график ремонта)
1.3.15	Ф 1-10 кВ ПС Широкий Лог (ZS0003631)	Кап.рем.	март	обваловка оп.5-19 - 210 т (многолетний график ремонта)
1.3.16	Ф.3-10 пс. Уландочка (ZS0006526)	Кап.рем.	февраль-март	Чистка просеки ручным способом 2,1 га. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода пр.20-24,39-34,40-64-100 шт. (аварийность)
1.3.17		Кап.рем.	август	Замена изоляции ШС 10 - 20 шт.
1.3.18	Ф4-10 пс. Уландочка (ZS0006524)	Кап.рем.	август	Замена дефектной изоляции ШС 10 - 30 шт. (аварийность)
1.3.19	Ф.2-10 пс. Мазаново (ZS0006290)	Кап.рем.	апрель	Замена дефектной изоляции ШС-20- 20 шт.
1.3.20	Ф.7-10 пс. Мазаново (ZS0006292)	Кап.рем.	апрель	Замена дефектной изоляции ШС-20- 10 шт.
1.3.21	Ф.4-10 пс. Новокиевка (ZS0006319)	Кап.рем.	май	Замена дефектной изоляции ШС-20- 20 шт.
1.3.22	Ф.6-10 пс. Новокиевка (ZS0006331)	Кап.рем.	май	Замена дефектной изоляции ШС-20- 20 шт.
1.3.23	Ф.6-10 пс. Новокиевка (ZS0006331)	Кап.рем.	март	Обваловка опор ПГС №№ 114-119 - 6 шт., - 60 тн.
1.3.24	Ф.4-10 пс. Угловая (ZS0006291)	Кап.рем.	июль	Обваловка ПГС опор №№ 16,18,19 - 46т.
1.3.25	Ф.4-10 пс. Угловая (ZS0006291)	Кап.рем.	июль	Замена дефектной одност. опоры № 16 (трещина у основания), замена траверсы на повышенную) замен траверс - 3 шт. Замена дефектной изоляции ШС-10 на ПС-70 - 6 шт. (дефект)
1.3.26	Ф.5-10 пс. Угловая (ZS0006321)	Кап.рем.	июль	Замена дефектной изоляции ШС-10 на ПС-70 на анкерных оп.17,19,20,22 - 24 шт. Замена траверс оп.4,18,19 - 4 шт. (дефект)
1.3.27	Ф.10-10 пс. Угловая (ZS0006284)	Кап.рем.	февраль, март	Замена 1 - стоечных опор № 29,37 на 3-стоечные - 2 шт.; Перетяжка провода в пр.18-37, (дефект)
1.3.28	Ф.11-10 пс. Угловая (ZS0006309)	Кап.рем.	март	Замена дефектных 2-х стоечных опор №№ 21,26 на 3-х стоечные (сквозные трещины), замена траверс (с подвесной изоляцией).
1.3.29	Ф.11-10 пс. Угловая (ZS0006309)	Кап.рем.	апрель	Замена опоры № 22 (трещина у основания) - 1 шт.
1.3.30	Ф.14-10 пс. Угловая (ZS0006305)	Кап.рем.	март	Замена дефектной 1 ст. опоры № 26 - 1шт., замена изоляции на оп. 3 шт., замена траверсы - 1шт.; Установка дополнительной опоры с траверсой и изоляторами в пр.147-148 (длина пролета 180м);
1.3.31	Ф.14-10 пс. Угловая (ZS0006305)	Кап.рем.	июль	Установка укоса к опоре 146 - 1 шт.; Замена дефектной изоляции на оп. №№ 48,77 - 6 шт.;
1.3.32	Ф.16-10 пс. Угловая (ZS0006310)	Кап.рем.	март	Замена дефектной одностоечной ж/б оп.252 (дефектные) на ж/б - 1 шт.; Ремонт провода наложением бандажа в пр. 61-62,160-161,288-289 - 3 шт. Вырубка деревьев угрожающих падением на провода 83 шт. пр.67-72
1.3.33	ВЛ-10 кВ Ф2 ПС Костюковка (ZS0002929)	Кап.рем.	май	замена дефектной опор 1шт
1.3.34	ВЛ-10 кВ Ф2 ПС Свободный пр.79-150 (ZS0002922)	Кап.рем.	июль-август	Замена дефектных изолированных траверс - 80 шт. (аварийность)
1.3.35	ВЛ-6 кВ Ф27 ПС 10/70 (ZS0002998)	Кап.рем.	май	Замена дефектных пром. опор -1 шт.
1.3.36	ВЛ-10 кВ Ф22 ПС Бузули (отпайка на с.Курган) (ZS0002987)	Кап.рем.	март	Замена дефектных пром. опор -11 шт., анкер-4 шт.
1.3.37	ВЛ-10 кВ Ф22 ПС Бузули (ZS0002987)	Кап.рем.	апрель	Замена дефектного провода АС-25 на АС-35 - 6 пр. км. (аварийность)
1.3.38	ВЛ-10 кВ Ф1 ПС Гуран (ZS0003265)	Кап.рем.	февраль	обваловка опор 15 шт.150 т
1.3.39	ВЛ-10 кВ Ф1 ПС Гуран (ZS0003265)	Кап.рем.	май	Замена дефектной изоляции ШС-20 -51 шт.
1.3.40	ВЛ-10 кВ Ф1 ПС Желтоярво (ZS0002996)	Кап.рем.	август	Замена дефектных деревянных пром. опор на ж/б -2 шт. (с повышенной траверсой 1 шт.
1.3.41	ВЛ-10 кВ Ф3 РП Семеновка (ZS0002984)	Кап.рем.	июнь	Замена дефектной изоляции ШС 20 - 36 шт.
1.3.42	Ф-26-10 кВ ПС Шимановск (ZS0000270)	Кап.рем.	апрель-сентябрь	Замена изоляторов ШС10 30 шт. Замена трехстоечных опор 2 шт. Замена ЛР 2 шт. Замена провода 0,5 км. (в 3 нитки). (аварийность)
1.3.43	Ф-28-10 кВ ПС Шимановск (ZS0000262)	Кап.рем.	апрель-сентябрь	Замена изоляторов ШС 10 36 шт. Замена трехстоечных опор 2 шт. Замена двухстоечных опор 10 шт. Замена одностоечных опор 5 шт. Замена ЛР 5 шт. Замена провода 0,4 км. (в 3 нитки). (аварийность)
	ВЛ 6-10кВ. Городской РЭС	Кап.рем.	1-4кв.	рем. линий
1.3.44	Ф-2,4 ПС "Южная" (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753)	Кап.рем.	апрель-сентябрь	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ, замена дефектных опор 15 шт., замена провода 0.5 км. замена дефектной изоляции
1.3.45.	Ф-13 ПС "Пера" (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753)	Кап.рем.	апрель-сентябрь	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ, замена дефектной опор1 шт., замена провода 0.3 км. замена дефектной изоляции
1.3.46.	Ф-14 ПС "Пера" (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753)	Кап.рем.	апрель-сентябрь	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ, замена дефектных опор7 шт., замена провода 0.3 км. замена дефектной изоляции
1.4.	ВЛ-0.4кВ.	Кап.рем.	1-4кв.	рем. линий
	в том числе:			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	Без Городского РЭС			
	г. Свободный Городской РЭС			
1.4.1	ВЛ-0,4кВ п.Коболдо (ZS0000138)	Кап.рем.	июль-сентябрь	Замена дефектных деревянных опор на ж/б опоры -5шт.(№1/1-1/5) (дефект)
1.4.2	ВЛ-0,4кВ с. Введенно (ZS0003654)	Кап.рем.	ноябрь	Замена опор дерево на ЖБ с.Введенно от ТП 12-40 Ф-2-04кВ. Промежуточных-2,Двустоечных-1,
1.4.3	ВЛ-0.4 с. Водораздельное (ZS0003645)	Кап.рем.	август	Замена деревянные опор на ж/б одностоечных 2, одностоечных с одним подкосом 1 (дефект)
1.4.4	ВЛ 0.4 кВ с. Воскресеновка (ZS0003655)	Кап.рем.	июль, август	Замена деревянных опор на ж/б,одностоечных опор 3шт, опор с одним укосом 1шт. (многолетний график ремонта)
1.4.5	с.Угловое (ZS0006301)	Кап.рем.	август	ТП 24-02: Замена одностоечной опоры № 1/3 на ж/б - 1 шт, замена опоры с одним укосом № 5 -1 шт.
1.4.6	ВЛ-0,4 кВ с.Рогачевка (ZS0002972)	Кап.рем.	июль	замена опор пром.-1 шт., анкер.-1 шт.
1.4.7	ВЛ-0,4 кВ с. Усть Пера (ZS0002970)	Кап.рем.	август, сентябрь	замена опор пром.-3 шт., анкер.-1 шт.,
1.4.8	ВЛ-0,4 кВ с.Черновка (ZS0002953)	Кап.рем.	май, июнь	замена опор пром.-4 шт., анкер.-2 шт.
1.4.9	ВЛ-0,4кВ с.Петропавловка (ZS0002903)	Кап.рем.	июль, август	замена опор пром.-2 шт.,
1.4.10	ВЛ-0,4 кВ с.Буссе (ZS0002969)	Кап.рем.	август	замена дерев. Опор на ж/б опор пром.-1 шт., анкер.-1 шт.
1.4.11	ВЛ-0,4 кВ с.Буссе (ZS0002969)	Кап.рем.	сентябрь	замена опор пром.-2 шт. анкер.-1 шт.
1.4.12	ВЛ-0,4 кВ с.Москвитино (ZS0002898)	Кап.рем.	апрель-июнь	Ремонт с заменой дефектных деревянных опор на ж/б пром.-38 шт., анкер.-15 шт., замена провода , замена вводов: 1фазных-34шт., 3х фазных-1шт. (аварийность)
1.4.13	ВЛ-0,4 кВ с.Климоуцы (ZS0002911)	Кап.рем.	сентябрь	замена опор пром.-2 шт., анкер.-1 шт.
1.4.14	ВЛ - 0.4 с. Раздольное (ZS0000252)	Кап.рем.	апрель-май	Замена опор 5шт. Анкерных опор 1шт.
1.4.15	ВЛ 0.4 кВ с. Базисное (ZS0000251)	Кап.рем.	май-июль	замена опор 5 шт. Анкерные опоры 2 шт. Замена вводов 20 шт, обрезка крон деревьев 35 шт.
1.4.	ВЛ-04кВ. Городской РЭС	Кап.рем.	1-4кв.	рем. линий
1.4.16	ВЛ-0,4кВ от ТП-31 (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753)	Кап.рем.	Июль - Август	Замена 15 опор, провода 0,15 км, 38 вводов (аварийность)
1.4.17	ВЛ-0,4кВ от ТП-76 (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753)	Кап.рем.	Май - Июнь	Замена 26 опор, провода 0,25 км, 16 вводов (аварийность)
1.4.18	ВЛ - 0,4кВ от ТП-74 (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753)	Кап.рем.	Июнь-Июль	Замена 30 опор, провода 0,1км, 43 ввода (аварийность)
1.4.19	ВЛ - 0,4кВ от ТП-30 (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753)	Кап.рем.	Апрель Июнь	Замена 56 опор, провода 0,2 км, 57 вводов (аварийность)
2	ПС-110-35			
	в том числе:			
	ПС-110-35кВ			
	В том числе:			
2.1.	ПС-110кВ.		2-3кв	рем. оборудования
	В том числе:			
	Кап ремонт			
	Средний ремонт			
	Тек ремонт			
2.1.1.	ПС 110/10 Селемджинск (ZS0003407)			
	Т-110	Тек.рем.	(2 дня), июнь	Т-1
	В-10	Тек.рем.	(2 дня), июнь	В-10 Т-1, В-ф3, В-ф5
	РВ-10	Кап.рем.	(1 день), июнь	РВ-10 замена на ОПН-10 - 3 шт.
	РЛНД-110	Кап.рем.	(1 день), июнь	замена РВО-10/400 Л-110 Февральск2
	КРУ-10	Кап.рем.	(2 дня), июнь	ремонт освещения
2.1.2.	ПС 110/6 Стойба (ZS0000165)			
	Т-110	Тек.рем.	(2 дня), май	Т-1, Т-2
	В-6	Тек.рем.	(2 дня), май	В-6 Т-1, В-6 Т-2, В-ф4, В-ф6, В-ф8
	РЛНД-110	Кап.рем.	(6 дней), май	ЛР-Л-110 Февральск2, ПР-Л-110 Февральск1, ПР-Л-110 Февральск2 с заменой ОСИ - 18шт (ЦП №1.2.)
2.1.3.	ПС 110/35/6 Коболдо (ZS0000167)			
	Т-110	Тек.рем.	(4 дня), сентябрь	Т-1, Т-2
2.1.4.	ПС 110/35/10 Серышево-110 (ZS0003791)			
	Т-110	Тек.рем.	(4 дня), июнь	Т-1, Т-2
2.2.	ПС-35кВ.		2-3кв	рем. оборудования
	В том числе:			
	Кап ремонт			
	Средний ремонт			
	Тек ремонт			
2.2.1.	ПС 35/6 Союзная (ZS0000168)			
	В-35	Кап.рем.	(2 дня), июнь	В-35 Т-2 с заменой привода ПРБА на ПП-67к
	РВ-35	Кап.рем.	(1 день), июнь	РВ-35 замена на ОПН-35 -3 шт.
	РЛНД-35	Кап.рем.	(15 дней), июль	замена ЛР-Л-35 Коболдо
	ОРУ-35	Кап.рем.	(2 дня), август	устройство кабельного канала с заменой контрольного кабеля
	ОРУ-35	Кап.рем.	(10 дней), август	ремонт ограждения

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.2.	ПС 35/6 Токур (ZS0000156)			
	T-35	Тек. рем.	(1 день), май	T-1
2.2.3.	ПС 35/6 Огоджа (ZS0000158)			
	T-35	Тек. рем.	(2 дня), август	T-1, T-2
	ОРУ-35	Кап.рем.	(30 дня), июль	изготовление и покраска металлоконструкций для ТН1-35 и ТН2-35 (многолетний план), с монтажом 2-х разъединителей и ОПН-35 - бшт.
	РЛНД-35	Кап.рем.	(1 день), июль	замена РВО-10/400 Л-35 Коболдо 2
	В-6	Тек. рем.	(2 дня), август	В-6 Т-1, В-6 Т-2, СВ-6, В-ф3, В-ф4, В-ф9, В-ф10, В-ф11
	ОРУ-35	Кап.рем.	(5 дней), август	ремонт маслоприемников
2.2.4.	ПС 35/6 Златоустовск (ZS0000155)			
	T-35	Тек. рем.	(2 дня), август	T-1, T-2
	РЛНД-35	Кап.рем.	(5 дней), август	ШР-35 Т-1, ШР-Л-35 Ольгинск с заменой ОСИ - бшт. (ЦП №1.2.)
	РЛНД-35	Кап.рем.	(2 дня), август	замена РВО-10/400 Л-35 Ольгинск, Л-35 Коболдо
	В-6	Тек. рем.	(2 дня), август	В-6 Т-1, В-6 Т-2, В-ф2, В-ф3, В-ф6, В-ф8
	ОРУ-35	Тек. рем.	(1 день), август	текущий ремонт секции шин 35 кВ
	КРУН-10	Кап.рем.	(2 дня), июнь	ремонт освещения
	ОРУ-35	Кап.рем.	(2 дня), август	укладка кабельного канала - 36м. Замена контрольного кабеля
2.2.5.	ПС 35/6 Ольгинск (ZS0000157)			
	T-35	Тек. рем.	(1 день), август	T-2
	T-10	Сред.рем.	(2 дня), август	TCH
	ОРУ-35	Кап.рем.	(10 дней), август	ремонт ограждения
2.2.6.	ПС 35/6 Экимчан (ZS0000173)			
	ОРУ-35	Кап.рем.	(5 дней), сентябрь	ремонт маслоприемников
2.2.7.	ПС 35/10 Мухино (ZS 0000394)			
	T-35	Тек. рем.	(2 дня), июль	T-1, T-2
	T-10	Тек. рем.	(2 дня), июль	TCH-1, TCH-2
2.2.8.	ПС 35/10 Саскаль (ZS 0000288)			
	T-35	Тек. рем.	(1 день), август	T-1
	РЛНД-35	Кап.рем.	(6 дней), август	ЛР-Л-35 Георгиевка, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 с заменой ОСИ - 9шт. (ЦП №1.2.)
	РЛНД-35	Кап.рем.	(1 день), август	ШР-35 Т-2 - замена привода
	В-10	Тек. рем.	(2 дня), май	В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-ф1, В-ф3, В-ф6, В-ф10
2.2.9.	ПС 35/10 Воскресеновка (ZS 0000290)			
	T-35	Тек. рем.	(2 дня), июнь	T-1, T-2
	T-10	Тек. рем.	(2 дня), июнь	TCH-1, TCH-2
	ТТ-35	Кап.рем.	(2 дня), июнь	замена ТТ-35 ТФЗМ на GIF на Л-35 Мухино
2.2.10.	ПС 35/10 Реммаш (ZS 0000289)			
	T-10	Тек. рем.	(2 дня), июль	TCH-1, TCH-2 с заменой автоматов и предохранителей
2.2.11.	ПС 35/10 Георгиевка (ZS 0000287)			
	T-35	Тек. рем.	(2 дня), май	T-1, T-2
	В-10	Тек. рем.	(2 дня), май	В-10 Т-1, В-10 Т-2, В-ф1, В-ф4, В-ф6
2.2.12.	ПС 35/10 Арга (ZS 0003790)			
	T-35	Тек. рем.	(1 день), июль	T-1
	В-35	Кап.рем.	(1 день), июль	замена вводов В-Л-35 Красноярово - 2шт.
2.2.13.	ПС 35/6 Украина (ZS 0003789)			
	T-35	Тек. рем.	(1 день), август	T-1
	РВ-6	Кап.рем.	(1 день), май	РВ-6 замена на ОПН-6 -3 шт.
2.2.14.	ПС 35/10 Бочкаревка (ZS 0003714)			
	T-35	Тек. рем.	(2 дня), август	T-1, T-2
	В-35	Кап.рем.	(1 день), август	замена вводов В-Л-35 Поляна - 2шт. (ЦП №1.3.)
	В-35	Тек.рем.	(5 дней), август	В-35 Т-1, В-35 Т-2, В-Л-35 Поляна
2.2.15.	ПС 35/10 Поляна (ZS 0003792)			
	T-35	Тек. рем.	(1 день), май	T-1
	РВ-35	Кап.рем.	(1 день), май	РВ-35 замена на ОПН-35 -3 шт.
	РВ-10	Кап.рем.	(1 день), май	РВ-10 замена на ОПН-10 -3 шт.
	ОРУ-35	Кап.рем.	(10 дней), июнь	ремонт ограждения
2.2.16.	ПС 35/10 Верное (ZS 0003877)			
	T-35	Тек. рем.	(2 дня), август	T-1, T-2
2.2.17.	ПС 35/10 Казанка (ZS 0003862)			
	T-35	Тек.рем.	(1 день), июнь	T-2
2.2.18.	ПС 35/10 Широкий Лог (ZS 0003938)			
	T-35	Тек. рем.	(2 дня), сентябрь	T-1, T-2
2.2.19.	ПС 35/10 Новосергеевка (ZS 0003715)			
	T-35	Тек.рем.	(2 дня), сентябрь	T-1, T-2
	ОРУ-35	Кап.рем.	(2 дня), август-сентябрь	монтаж ТТ-Л-35 Белогорск (GIF-40.5)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	В-35	Кап.рем.	(1 день), сентябрь	замена вводов В-35 Т-1 - 2шт. (1шт - ЦП №1.3.) + 1шт.
	В-10	Кап.рем.	(30 дней), август-сентябрь	замена В-10 на вакуумные ВВ-TEL-10-12.5/1000 У2 - 7шт.
	РЗА	Кап.рем.	(5 дней), август-сентябрь	ремонт устройств РЗА с заменой БПНС, УКП
2.2.20.	ПС 35/10 Белоярово (ZS 0006335)			
	Т-35	Тек. рем.	(2 дня), июнь	Т-1, Т-2
	Т-10	Тек. рем.	(2 дня), июнь	ТСН-1, ТСН-2
	В-35	Тек. рем.	(5 дней), июнь	В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35, В-Л-35 Н-ка, В-Л-35 Красн.
	ОРУ=35	Кап.рем.	(10 дней), июнь	монтаж ОПН-35 - 6шт
2.2.21.	ПС 35/10 Красноярово (ZS 0006371)			
	Т-35	Тек. рем.	(2 дня),июль	Т-1
	Т-35	Сред.рем.	(3 дня), июль	Т-2
	Т-10	Тек. рем.	(2 дня),июль	ТСН-1, ТСН-2
	КРУН-10	Кап.рем.	(2 дня),июль	ремонт СШ-10 с заменой проходных изоляторов - 27шт.
	ОРУ-35	Кап.рем.	(2 дня),июль	укладка кабельного канала - 12м
	ОРУ-35	Кап.рем.	(10 дней), май	ремонт ограждения
2.2.22.	ПС 35/10 Сапроново (ZS 0006370)			
	Т-35	Тек. рем.	(2 дня), июль	Т-1, Т-2
	Т-10	Тек. рем.	(2 дня), июль	ТСН-1, ТСН-2
	КРУН-10	Кап.рем.	(2 дня), июль	ремонт СШ-10 с заменой проходных изоляторов - 36шт.
2.2.23.	ПС 35/10 Маргаритовка (ZS 0006476)			
	Т-35	Тек. рем.	(1 день), май	Т-1
	В-35	Тек. рем.	(1 день), май	В-Л-35 Сапр.
	Т-10	Тек. рем.	(1 день), май	ТСН-1
2.2.24.	ПС 35/10 Угловая (ZS 0006373)			
	Т-10	Тек. рем.	(2 дня), август	ТСН-1, ТСН-2
	РЛНД-35	Кап.рем.	(2 дня), август	ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 с заменой ОСИ - 12шт. (ЦП №1.2. - 6шт.) +6шт.
	ОРУ-35	Кап.рем.	(2 дня), сентябрь	укладка кабельного канала - 8м. Замена контрольного кабеля
	КРУН-10	Кап.рем.	(2 дня), сентябрь	ремонт СШ-10 с заменой проходных изоляторов - 27шт.
	В-10	Кап.рем.	(30 дней), август-сентябрь	замена В-10 на вакуумные ВВ-TEL-10-12.5/1000 У2 - 9шт.
2.2.25.	ПС 35/10 Мазаново (ZS 0006372)			
	Т-35	Тек. рем.	(2 дня), май	Т-1
	РВ-10	Кап.рем.	(1 день), май	РВ-10 замена на ОПН -3 шт.
	ОРУ-35	Кап.рем.	(2 дня), май	укладка кабельного канала - 16м
2.2.26.	ПС 35/6 10/70 (ZS 0003106)			
	В-35	Кап.рем.	(2 дня), май	замена вводов В-35 Т-1, В-35 Т-2 - 4шт.
2.2.27.	ПС 35/10 Загорная (ZS 0003062)			
	РВ-10	Кап.рем.	(1 день), сентябрь	РВ-10 замена на ОПН -3 шт.
	ОРУ-35	Кап.рем.	(2 дня), сентябрь	ремонт шкафа РЗА Т-1
2.2.28.	ПС 35/10/6 Лесная (ZS 0003057)			
	Т-35	Тек. рем.	(1 день), август	Т-1
	Т-35	Сред.рем.	(2 дня), август	Т-2 (замена резиновых уплотнений)
	РВ-10	Кап.рем.	(1 день), август	РВ-10 замена на ОПН -3 шт.
2.2.29.	ПС 35/10 Желтоярово (ZS 0003063)			
	КРУН-10	Сред.рем.	(2 дня), июнь	ремонт СШ-10 с заменой проходных изоляторов - 12шт.
	В-35	Тек.рем.	(5 дней), июнь	В-35 Т-2, СВ-35, В-Л-35 Бузули, В-Л-35 Красноярово с покраской
	В-35	Кап.рем.	(1 день), июнь	замена вводов В-35 Т-1 - 1шт.
	В-10	Тек. рем.	(3 дня), июнь	В-10 Т-1, В-10 Т-2, СВ-10, В-ф1, В-ф2, В-ф4
2.2.30.	ПС 35/10 Новоивановка (ZS 0003139)			
	РВ-35	Кап.рем.	(1 день), август	РВ-35 замена на ОПН -3 шт.
	РВ-10	Кап.рем.	(1 день), август	РВ-10 замена на ОПН -3 шт.
	В-10	Сред. рем.	(3 дня), август	В-10 Т-1, В-ф1, В-ф7
	КРУН-10	Кап.рем.	(2 дня), август	ремонт СШ-10 с заменой проходных изоляторов - 9шт., покраска ячеек -100м2
2.2.31.	ПС 35/10 Климауцы (ZS 0003060)			
	Т-35	Тек. рем.	(2 дня), май	Т-1, Т-2
	ОРУ-35	Кап.рем.	(2 дня), сентябрь	ремонт кабельного канала - 20м
2.2.32.	ПС 35/10 Сычевка (ZS 0003061)			
	Т-35	Тек. рем.	(2 дня), сентябрь	Т-1, Т-2
	ОРУ-35	Кап.рем.	(2 дня), сентябрь	ремонт кабельного канала - 24м
2.2.33.	ПС 35/10 Костюковка (ZS 0003059)			
	Т-35	Тек. рем.	(2 дня), июнь	Т-1, Т-2
2.2.34.	ПС 35/10 Стройдетали (ZS 0003185)			
	Т-35	Тек. рем.	(2 дня), июнь	Т-1, Т-2
	В-35	Кап.рем.	(3 дня), июнь	В-35 Т-1, В-35 Т-2, с заменой приводов ПП-67 на ПП-67к - 2шт.
	РЗА	Кап.рем.	(3 дня), июнь	ремонт устройств РЗА

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.35.	ПС 35/10 Бузули (ZS 0003066)			
	T-35	Тек. рем.	(2 дня), июль	T-1, T-2
	B-35	Кап.рем.	(1 день), июль	замена вводов B-35 T-1 - 2шт.
	ОРУ-35	Кап.рем.	(1 день), июль	замена КС и ФП Л-35 Ледяная
2.2.36.	ПС 35/10 Базовая (ZS 0003157)			
	T-35	Тек. рем.	(2 дня), июнь	T-1, T-2
2.2.37.	ПС 35/10 Пера (ZS 0003156)			
	T-35	Тек. рем.	(2 дня), май	T-1, T-2
	PВ-10	Кап.рем.	(1 день), май	PВ-10 замена на ОПН -3 шт.
2.2.38.	ПС 35/10 Восточная (ZS 0003056)			
	T-35	Тек. рем.	(1 день), май	T-1, T-2
	ОРУ-35	Кап.рем.	(1 день), июль	замена КС, ФП и PBO-10/400 Л-35 Южная1
2.2.39.	ПС 35/10 Южная (ZS 0003064)			
	T-35	Тек. рем.	(2 дней), июль	T-1, T-2
2.2.40.	ПС 35/10 Северная (ZS 0003058)			
	T-35	Тек. рем.	(2 дня), май	T-1, T-2
	B-35	Кап.рем.	(1 день), май	замена вводов B-Л-35 Бузули - 2шт. (1шт - ЦП №1.3.) + 1шт
2.2.41.	ПС 35/10 Загорная (ZS 0003062)			
	T-35	Тек.рем.	(1 день), август	T-1
3.	ТП 10/04кв.	Кап.рем.	1-4кв.	рем. оборудования
	в том числе:			
	Без Городского РЭС			
	г. Свободный Городской РЭС			
3.1.	ТП № 55-01 (ZS0000145), 55-02(ZS0000146), 55-05(ZS0000238), 55-07 (ZS0000239)	Тек. Рем	май	Ремонт ТМ - 4 шт. (многолетний график ремонта)
3.2.	ТП 21-08 (ZS0003765)	Кап.рем.	апрель	Замена РТП-10 (дефект)
3.3.	ТП 21-01 (ZS0003838)	Кап.рем.	март	Замена РТП-10 (дефект)
3.4.	ТП 23-12 (ZS0003847), 23-05 (ZS0003818)	Кап.рем.	июль	Замена РТП-10 - 2шт (дефект)
3.5.	ТП 16-13(ZS0003939), 29-08 (ZS0003716).	Кап.рем.	май	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП (многолетний график ремонта)
3.6.	ТП №16-11(ZS0003835), 16-15 (ZS0003720)	Кап.рем.	май	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП (многолетний график ремонта)
3.7.	ТП №16-10(ZS0003902), 16-20, 16-24(ZS0003871), 29-02(ZS0003740).	Кап.рем.	май , июнь	Замена РТП - 4 шт. (многолетний график ремонта)
3.8	ТП 29-12(ZS0003803), ТП 16-10(ZS0003902), ТП16-24(ZS0003871), ТП 16-10(ZS0003812).	Кап.рем.	июнь	капитальный ремонт ТМ - 3 шт.
3.9		Кап.рем.	октябрь	Ремонт площадки ТП (многолетний график ремонта)
3.10	ТП 14-02(ZS0006350), 14-03(ZS0006412).	Кап.рем.	июнь	Ремонт площадки ТП
3.11	ТП 24-23 (ZS0006391), 24-02 (ZS0006477), 24-24 (ZS0006390)	Кап.рем.	май	Установка ОПН-10 - 9 шт., ОПН-0,4 - 9 шт.;
3.12	ТП 25-01 (ZS0006357),	Кап.рем.	апрель	Замена проходных изоляторов - 9 шт.
3.13	ТП 25-01 (ZS0006357), 25-06 (ZS0006362), 32-15 (ZS0006382)	Кап.рем.	август	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.14	ТП 3-14 (ZS0003136)	Кап.рем.	июнь	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.15	ТП 2-43 (ZS0003183)	Кап.рем.	июль	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.16	ТП 11-04 (ZS0003008), 11-02 (ZS0003169)	Кап.рем.	август	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.17	ТП 5-04 (ZS0003128)	Кап.рем.	сентябрь	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.18	ТП 3-08 (ZS0003109)	Кап.рем.	июнь	замена ТМ 250 кВА (дефект)
3.19	ТП 8-30 (ZS0003072)	Кап.рем.	июль	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.20	ТП 5-09 (ZS0003028)	Кап.рем.	август	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.21	ТП 5-10 (ZS0003027)	Кап.рем.	сентябрь	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.22	ТП № 5-17 (ZS0003033), № 5-13 (ZS0003034)	Кап.рем.	сентябрь	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.23	ТП 5-01 (ZS0003030)	Кап.рем.	май	замена ТМ 100 кВА (дефект)
3.24	ТП 6-59 (ZS0003038)	Кап.рем.	июль	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.25	ТП 7-30 (ZS0003084)	Кап.рем.	август	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.26	ТП №9-36 (ZS0000347)	Кап.рем.	август	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.27	ТП №9-30 (ZS0000393)	Кап.рем.	сентябрь	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.28	ТП №9-12 (ZS0000297)	Кап.рем.	июнь	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.29	ТП №9-10 (ZS00003734)	Кап.рем.	июль	Ремонт ограждения ТП
3.30	ТП №9-18 (ZS0000293)	Кап.рем.	август	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.31	ТП №9-11 (ZS0000310)	Кап.рем.	сентябрь	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.32	ТП № 34-01 (ZS0000298)	Кап.рем.	октябрь	Ремонт ограждения, замена ТМ, покраска ТП (дефект)
3.33	ТП №34-06 (ZS0000396)	Кап.рем.	сентябрь	Ремонт ТМ.
3.34	ТП №34-14 (ZS0000332)	Кап.рем.	март	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.35	ТП №34-07 (ZS0000300)	Кап.рем.	май	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.36	ТП №34-03 (ZS0000299)	Кап.рем.	июль	Ремонт площадки обслуживания ТП
3.37	ТП №34-13 (ZS0000322) ТП №9-10 (ZS0000301)	Кап.рем.	сентябрь	Ремонт площадки обслуживания ТП

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.38	ТП №9-47 (ZS0000392)	Кап.рем.	сентябрь	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.39	ТП №34-18 (ZS0000386)	Кап.рем.	июнь	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.40	ТП №34-10 (ZS0000384)	Кап.рем.	июль	Ремонт ограждения, ремонт ТМ, покраска ТП
3.41	ТП №21-22(ZS0003732)	Кап.рем.	август	Ремонт ограждения ТП
3.42	ТП 24-37 (ZS0006421)	Кап.рем.	сентябрь	Замена РТП; Замена РВО-10 на ОПН-10 - 3 шт.и РВО-0,4 на ОПН-0,4 - 3 шт.; Покраска КТП - 25 м3
3.43	ТП №21-15 (ZS0003895), № 21-24 (ZS0003697)	Кап.рем.	июнь	Ремонт ограждения ТП
	ТП 10/04кВ. Городской РЭС	Кап.рем.	1-4кв.	рем. оборудования
3.44	ТП № 3, 67, 106, 127, 143,27,30,55,64,76,134. (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753)	Кап.рем.	апрель - сентябрь	Ремонт запирающих устройств, ремонт дверей, замена ТМ, замена рубильников, замена автоматов, замена разъединителей, замена аппаратных зажимов, замена ОПН, замена предохранителей, покраска ТП (дефекты)
3.45	ТП № 44,49,84,134,137,173,176. (Договор аренды от 27.12.2011 г. № 753)	Кап.рем.	июнь	Ремонт ограждения ТП
4.	Здания и сооружения:			ремонт зданий и сооружений
	в том числе:			
	Без Городского РЭС			
	г. Свободный Городской РЭС			
4.8.	Здание конторы РП 2, ГО. Инв. № ZS0005933	Кап.рем.	февраль - март	Ремонт стен и потолков, замена дверей 2 этажа
	Монтерский пункт с. Москвитино. Инв. № AS0000398			
4.10.	Монтерский пункт с. Москвитино. Инв. № AS0000398	Кап.рем.	май - сентябрь	Ремонт ограждения
4.11.	Монтерский пункт с. Москвитино. Инв. № AS0000398	Кап.рем.	июнь - сентябрь	Ремонт веранды
4.12.	Монтерский пункт с. Москвитино. Инв. № AS0000398 (вариант для секвестирования)	Кап.рем.	май - август	Ремонт твердого покрытия
	5 Транспортные средства	Кап.рем.		ремонт транспортных средств
5.1.	Шимановский РЭС, ГТТ, ZS0000401, № 16 94 АУ28.	Кап.рем.	2 кв.2 дня	капремонт спецтехники ГТТ-1шт.
5.2.	Серьшевский РЭС, МТЗ -82, ZS0003958, № 19 04 АУ28	Кап.рем.	3кв.2 дня	капремонт трактора МТЗ -1шт.
5.3.	Селемджинский РЭС, МТЛБ., ZS0003409, № 16 91 АУ28; Мазановский РЭС, МТЛБ, ZS0006407, № 19 10 АУ28; ZS0006478, № 19 11 АУ28.	Кап.рем.	3кв.6 дн.	капремонт МТЛБ-3 шт.
5.4.	СМиТ, КАМАЗ 5410, ZS0000029, О 742 ВВ; ZS0000064, № О 745 ВВ.	Кап.рем.	3кв.8дн.	капремонт авт КАМАЗ 5320-2шт
5.5.	Серьшевский РЭС, ЗИЛ -131, ZS0004001, № О 691 ВВ.	Кап.рем.	2 кв.3 дн.	капремонт авт ЗИЛ-131-1шт
5.6.	Центральный РЭС, УАЗ, ZS0003249, № О 710 ВВ; Серьшевский РЭС, УАЗ, ZS0004000, № О 678 ВВ, ZS0004002, № О 680 ВВ; Мазановский РЭС, УАЗ, ZS0000486, № О 693 ВВ.	Кап.рем.	3кв.12дня	капремонт автомобиля УАЗ-4 шт
5.7.	Селемджинский РЭС, ДТ - 75, ZS0000169, № 16 89 АУ28, ZS0000160, № 16 90 АУ28; Мазановский РЭС, ДТ - 75, ZS0000845, № 19 08 АУ28.	Кап.рем.	3кв.12 дня	капремонт трактора ДТ-75-3шт
5.8.	Центральный РЭС, ГАЗ - 66, ZS0003239, № О 718 ВВ; Серьшевский РЭС, ГАЗ - 66, ZS0003966, № О 689 ВВ; Мазановский РЭС, ГАЗ - 66, ZS0006487, № О 804 ВВ.	Кап.рем.	3кв.12дня	капремонт авт ГАЗ-66-3шт.
5.9.	Шимановский РЭС, ГАЗ - 71, № 16 98 АУ28.	Кап.рем.	3кв.5дн.	капремонт ГАЗ - 71
	6 Прочие объекты	Кап.рем.	2-3 кв.	
6.1.	Оборудование СДТУ	Кап.рем.	1-4кв	Ремонт оборудования СДТУ
6.1.1.	РЕТРАНСЛЯТОР VXR-7000 V код.AS0002963	Кап.рем.	1 кв. 2 дня	Ремонт ретранслятора с заменой репитера VXR-7000
6.1.2.	Автоматическая телефонная станция SI2000 код. AS0000422	Кап.рем.	1 кв. 2 дня	Ремонт АТС SI2000 с заменой платы SAC - аналоговая (UTA5011EG020, Z05162103) 32 - АБ
6.1.3.	Автоматическая телефонная станция SI2000 код. AS0000066	Кап.рем.	1 кв. 2 дня	Ремонт АТС SI2000 с заменой платы SAC - аналоговая (UTA5011EG020, Z05162103) 32 - АБ
6.1.4.	Регистратор диспетчерских переговоров Phantom Есо код. AS0000546	Кап.рем.	2 кв. 2 дня	Ремонт регистратора диспетчерских переговоров Phantom Есо с заменой платы РН 4А
6.1.5.	Автоматическая телефонная станция МД 110 код. ZS000668	Кап.рем.	2 кв. 2 дня	Ремонт автоматической телефонной станции МД 110 с заменой платы на 10-ТЧ каналов ЗАК (ROF 1377992/1, R2A, 1Vf/2Vf UNIT)
6.1.6.	Источник бесперебойного питания Mega Line 2500 ВА код. AS0001178	Кап.рем.	3 кв. 2 дня	Ремонт источника бесперебойного питания Mega Line 2500 ВА с заменой двух силовых плат META SYSTEM S2163 LS/E
6.1.7.	Оборудование телемеханики ПС 35/10 "БУЗУЛИ" ZS0003066	Кап.рем.	3 кв. 2 дня	Ремонт оборудования ТМ с заменой 6 КЭЯ(100 В)
6.2.	Оборудование И.Т.	Кап.рем.	1-4кв	Ремонт оборудования И.Т.
6.3.	Система учета эл. энергии.	Кап.рем.	1-4кв	Ремонт системы учета эл. энергии

3. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "СЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2013 г.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	Всего ремонт			
	Всего ремонт			
1.	Передаточные устройства			
1.1	ВЛ-110 кВ			
1.1.1.	ВЛ-110 кВ Сиваки-Октябрьский SS0000153	капитальный	февраль-апрель	2. Замена траверс - 30 шт. 3. Замена деревянной анкерной опоры - 1 шт. 4. Бурение котлованов, установка ж/б приставок 16 шт для переноса 6 промежуточных опор и 1 анкерной опоры на новые приставки. 5. Выправка ж/б опор - 10 шт. 6. Ремонт сколов ж/б опор - 15 опоры
1.1.2.	ВЛ-110 кВ Светлая-Горная SS0000154	капитальный	июнь-август	1. Замена изоляторов - 8 шт.
1.1.3.	ВЛ-110 кВ Горная-Дамбуки SS0000155	капитальный	июнь-август	1. Ремонт фундаментов - 1 шт. оп № 93.
1.1.4.	ВЛ-110 кВ Сковородино-Бам SS0000158	капитальный	сентябрь - октябрь	2. Замена изоляторов - 2 шт. 1. Чистка просеки в ручную - 2 га 3. Замена изоляторов - 10 шт 3. Выправка опор - 2 шт.
1.1.5.	ВЛ-110 кВ Сковородино-Невер SS0000157	капитальный	март- ноябрь	1. Чистка просеки в ручную - 1 га 2. Замена изоляторов - 10 шт
1.1.6.	ВЛ-110 Тында- Эльга SS0000156	капитальный	март- ноябрь	1. Вырубка поросли вручную 2 га 2. Замена изоляторов - 15 шт. 4. Чистка просеки механизированно - 18 га (в т.ч ЦП №1.1)
1.1.7.	ВЛ-110 кВ Светлая-Овсянка 02 SS0000159	капитальный	январь-декабрь	2. Чистка просеки вручную-12 га (в т.ч ЦП №1.1)
1.1.8.	ВЛ-110 кВ Светлая - Мехзавод SS0000160	капитальный	январь-апрель	3. Валка угрожающих деревьев - 6 шт. 4. Расширение просеки - 2 пролета 1. Чистка просеки вручную-3 га
1.2.	ВЛ-35 кВ			
1.2.1.	ВЛ-35 кВ Овсянка-Чалбачи SS0000138	капитальный	сентябрь август-сентябрь	1. Выправка опор поперек оси- 5 шт. 2. Замена изоляторов - 3 шт. 1. Выправка опор поперек оси- 10 шт.
1.2.2.	ВЛ-35кВ Чалбачи-Юбилейный SS0000152	капитальный	август-сентябрь	2. Замена изоляторов - 6 шт. 3. Выправка опор поперек оси - 12 шт
1.2.3.	ВЛ-35 кВ Светлая-Овсянка 01 SS0000137	капитальный	сентябрь	2. Замена изоляторов - 6 шт.(в т.ч ЦП№
1.2.4.	ВЛ-35 Тында-Аэропорт AS0001695	капитальный	февраль-май июнь-июль	1. Выправка опор - 7 шт. 2. Механизированная чистка просеки оп № 1-57 - 35 га (в т.ч ЦП №1.1) 3. Вырубка поросли вручную 2 га (в т.ч ЦП №1.1) 4. Выправка опор 7шт 5. Замена изоляции 15шт
1.2.5.	ВЛ-35 Тында- Сети SS0000146	капитальный	март-ноябрь	1. Вырубка поросли вручную 2 га 2. Замена изоляции 15шт 3. Выправка опор 3шт
1.2.6.	ВЛ-35 Тында- Строительная 1,2 SS0000148	капитальный	март-ноябрь	1. Вырубка поросли вручную 2 га 2. Замена изоляции 15шт ж/б опоры -1 шт.
1.2.7.	ВЛ-35 Ключевая-Черняево SS0000141	капитальный	март-ноябрь	2. Замена изоляторов на ШФ-35 - 5 шт.
1.2.8.	ВЛ-35 Магдагачи-Толбузино SS0000142	капитальный	февраль-май август-октябрь	3. Механизированная чистка просеки - 70 га 2. Обработка опор - 15 шт. 4. Выправка опор 6 шт.
1.2.9.	ВЛ-35 кВ Сковородино-Джалинда SS0000143	капитальный	май-сентябрь	2. Замена изоляторов - 5 шт. 4. Вырубка поросли вручную 0.5 га
1.2.10.	ВЛ-35 кВ Невер-Соловьевск SS0000140	капитальный	май-сентябрь	2. Замена изоляции 6 шт 1. Вырубка поросли вручную 1 га 2. Замена изоляции 10 шт 3. Выправка опор - 3 шт.
1.2.11.	ВЛ-35 Бам-Тахтамыгда AS0002425	капитальный	август-сентябрь	1. Вырубка поросли вручную 0.5 га
1.2.12.	ВЛ-35 Базовая -Речная SS0000135	капитальный	май-сентябрь	2. Замена изоляции 4 шт 1. Замена изоляции 6 шт
1.2.13.	ВЛ-35 Светлая-Энергия 1 SS0000150	капитальный	март-апрель	1. Вырубка поросли вручную 0.2 га
1.2.14.	ВЛ-35 Светлая-Энергия 2 SS0000136	капитальный	март-май	4. Вырубка поросли механизированно - 18 га
1.2.15.	ВЛ-35 Энергия - Базовая 1 SS0000150	капитальный	август-сентябрь	2. Замена изоляции 3 шт 1. Замена изоляции 2 шт
1.2.16.	ВЛ-35 Энергия - Базовая 2 SS0000144	капитальный	август-сентябрь	1. Замена изоляции 5 шт
1.2.17.	ВЛ-35 Светлая - Протока SS0000151	капитальный	февраль-июль	1. Вырубка поросли вручную 1 га 2. Замена изоляции 3 шт 3. Чистка просеки мех способом - 9 га
1.2.18.	Отпайка от ВЛ-35 кВ Сковородино-Джалинда на ПС Таежная AS0002437	капитальный	май-сентябрь	1. Замена изоляции 4 шт
1.2.19.	Отпайка от ВЛ-35 кВ Призейская-Бомнак на ПС Улак SS0000174	капитальный	март-май	1. Вырубка поросли вручную 1 га 2. Замена изоляции 2 шт
1.3.	ВЛ-10-6 кВ			
1.3.1.	ВЛ-10(6) кВ Овсянский СУ 1.SS0000104 2.SS0000113 3.SS0000099 4.SS0000101	капитальный	сентябрь	1. Выправка опор -17 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.2.	ВЛ-10 кВ Юбилейный-Поляковский ф№3 ПС Юбилейный SS0000134	капитальный	август-сентябрь	1. Выправка опор поперек оси - 18 шт. 2. Замена изоляторов - 8 шт. 3. Валка угрожающих деревьев - 6 шт.
1.3.3.	ВЛ-10 кВ Чалбачи-Рублевка ф№8 ПС Чалбачи SS0000127	капитальный	август-октябрь	1. Выправка опор поперек оси - 19 шт.
1.3.4.	ВЛ-10 кВ Чалбачи-Умлекан ф№5 ПС Чалбачи SS0000114	капитальный	август-октябрь	1. Выправка опор поперек оси - 14 шт.
1.3.5.	ВЛ-10 кВ Чалбачи ф№3 ПС Чалбачи	капитальный	август-октябрь	2. Чистка просеки в ручную 3 га. 1. Выправка опор поперек оси - 6 шт.
1.3.6.	ВЛ-10 кВ Чалбачи-Алгач ф№16 ПС Чалбачи SS0000161	капитальный	август-октябрь	1. Выправка опор поперек оси - 12 шт.
1.3.7.	ВЛ-10 кВ Чалбачи-Березовка ф№11 ПС Чалбачи SS0000119	капитальный	август-октябрь	1. Выправка опор поперек оси - 13 шт.
1.3.8.	ВЛ-10 кВ Овсянка-Николаевка ф№1 ПС Овсянка SS0000101	капитальный	август-октябрь	1. Выправка опор поперек оси - 28 шт. 1. Выправка деревянных опор - 5 шт.
1.3.9.	ВЛ-6 кВ "Октябрьский" ф. 4 SS0000170	капитальный	май-декабрь 2013	2. Замена промежуточных деревянных опор - 3 шт. 3. Установка РЛНД-10/400 - 1 шт. 4. Подрезка крон деревьев - 10 шт.
1.3.10.	ВЛ-10(6) кВ Зейский СУ ф№16 Гулик, ф№19 РТС, ф№20 Орбита ПС Светлая ф №39 ПС Мехзавод ф 9 Временный ПС Энергия ф№4 Мехзавод ПС Энергия ф№7 Уткинский ПС Речная ф№5 Мухинский ПС Речная ф№15 ПС Исток ф №6 ПС Базовая Ф № 16 ПС Энергия 1. SS0000107 2. SS0000112 3. SS0000102 4. AS0002660 5. AS0002618 6. AS0002765 7. AS0002750 8. AS0002722 9. AS0002671 10. AS0002771	капитальный	февраль-март	1. Замена опор - 8 шт 2. Замена изоляторов - 30 шт. 3. Ремонт с заменой ЛР-2 шт. 4. Выправка опор - 10 шт. 5. Подрезка крон деревьев - 50 шт. 6. Ручная чистка просеки - 4 га. 7. Чистка просеки мех способом - 16 га 8. Замена кабельных вставок - 0.2 км 9. Замена кабельных муфт 8 шт
1.3.11.	ВЛ-10(6) кВ Магдагачинского СУ ф №6 Поселок ПС Гонжы-Тяга, отпайка от ф№1 ПЭ-Запад ПС Гонжа-Тяга ф№12 Аэропорт ПС Магдагачи 1. AS 0002547 2. AS 0002544 3. AS 0000165	капитальный	февраль- ноябрь	1. Замена опор-10 шт. 2. Замена изоляторов - 30 шт. 3. Замена ЛР-1 шт. 4. Ремонт контура заземления - 3 шт. 5. Замена кабельных вставок - 0.2 км. 6. Выправка опор - 15 шт. 7. Замена РВ на ОПН - 15 шт. 8. Валка угрожающих деревьев - 40 шт. 9. Замена кабельных муфт 8 шт
1.3.12.	ВЛ-10(6) кВ Тыгдинского СУ ф.№21 РРС-1 ПС Сиваки ф№2 Поселок ПС Чалганы ф№2 КЧЧ ПС Чалганы-Тяга ф№14 Сиваки ПС Сиваки ф№2 от РУ-10 ф №14 ПС Сиваки ф№4 от РУ-10 ф №14 ПС Сиваки ф№5 от РУ-10 ф №14 ПС Сиваки ф№8 Сельхозтехника ПС Ключевая ф№4 Тыгда ПС Ключевая 1. SS0000088 2. AS0002534 3. AS0002541 4. AS0002555 5. AS0002560 6. AS0002566 7. AS0002556 8. AS0002526 9. AS0002517	капитальный	февраль- ноябрь	1. Замена опор-15 шт. 2. Замена изоляторов - 30 шт. 3. Установить ЛР-1 шт. 4. Ремонт контура заземления - 2 шт. 5. Замена кабельных вставок - 5 шт. 6. Выправка опор - 10 шт. 7. Замена РВ на ОПН - 12 шт. 8. Валка угрожающих деревьев - 40 шт. 9. замена кабельных муфт 10 шт. 10. чистка просеки в ручную - 4 га
1.3.13.	ВЛ-10(6) кВ Сквородинского СУ ф№4 Н.Поселок ПС Невер ф №4 Лесной ПС Сквородино ф№12 Поселок ПС Ольдой ф№13 Солнечный ПС Бам ф№1 ПС Бам-тяга ф№5 5-ий км.ПС Сквородино 1. AS0002388 2. AS0002472 3. AS0002463 4. AS0002462 5. AS0002402 6. AS0002430 7. AS0002433 8. AS0002448 9. AS0002416	капитальный	февраль- ноябрь	1. Замена деревянных опор на ж/б - 15 шт. 2. Замена провода - 0.5 км 3. Чистка просеки в ручную 6 га, 4. Установка ЛР-10 - 1 шт. 5. Выправка опор с установкой оттяжек - 25 шт. 6. Замена изоляторов - 20 шт.
1.3.14.	ВЛ-10(6) кВ Джалиндинского СУ ф№11 Джалинда ф№3 Албазино ПС джалинда 1. AS0002407 2. SS0000109 3. SS0000125	капитальный	февраль- ноябрь	1. Замена деревянных опор на ж/б - 15 шт. 2. Чистка просеки в ручную 4 га, 3. Установка ЛР-10 - 1 шт. 4. Выправка опор - 10 шт. 5. Замена изоляторов - 20 шт. 6. Замена кабельных вставок с монтажом концевых муфт - 0.05 км

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.	ВЛ-0,4 кВ			
1.4.1.	ВЛ-0,4 кВ с.Овсянка SS0000074	капитальный	июнь-июль	1. Замена провода А-35*3+1*25 на СИП 2 3*50+1*54,6 - 0,6 км
1.4.2.	ВЛ-0,4 кВ с. Юбилейный SS0000164	капитальный	апрель-август	2. Замена наружных вводов -30шт 1. Замена воздушных вводов в жилые дома на СИП 2*16 - 124 шт.
1.4.3.	ВЛ-0,4 кВ Чалбачинского СУ 1.SS0000167 2.SS0000083 3.SS0000064 4.SS0000079	капитальный	апрель-август	1. Замена одноствоечных деревянных опор на Ж/Б - 22 шт.
1.4.4.	ВЛ-0,4 кВ п. Бомнак SS0000080	капитальный	апрель-август	Замена вводов на СИП 1. однофазных - 175 шт. 2. трехфазных - 10 шт.
1.4.5.	ВЛ-0,4 кВ с. Октябрьский СУ SS0000171	капитальный	январь-декабрь	1. Замена одноствоечных деревянных опор на одноствоечные деревянные опоры - 20 шт. 2. Замена двухствоечных деревянных опор на двухствоечные деревянные опоры - 4 шт. 3. Подрезка крон деревьев - 30 шт. 4. Замена провода АС-16 на АС-50- 2,0 км. 1. Замена одноствоечных деревянных опор на ж/б - 20 шт.
1.4.6.	ВЛ-0,4 кВ г.Зея 1.AS0002786 2.AS0002772 3.AS0002759 4.AS0002724 5.AS0002672	капитальный	январь-декабрь	2. Замена вводов в жилые дома проводом СИП - 30 шт. 3. Перетяжка провода - 1 км 4. Обрезка крон деревьев - 40 шт. 5. Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 для разделения фидеров 0,4 кВ - 1 км. 1. Замена одноствоечных деревянных опор на ж/б - 28 шт.
1.4.7.	ВЛ-0,4 кВ Магдагачинского СУ 1.AS0002516, 2.AS0002546 3.AS0002580. 4.AS0002554	капитальный	январь-декабрь	3. Замена вводов в жилые дома - 42 шт. 4. Перетяжка провода - 2 км 5. Обрезка крон деревьев - 30 шт. 6. Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 для разделения фидеров 0,4 кВ - 2 км.
1.4.8.	ВЛ-0,4 кВ Тыгдинского СУ 1. AS0002574 2. AS0002543 3. AS0002533	капитальный	январь-декабрь	2. Разделение вводов в жилые дома проводом СИП- 20шт. 3. Замена вводов в жилые дома проводом СИП- 20 шт. 5. Обрезка крон деревьев - 30 шт. 6. Монтаж провода на СИП 3*50+1*54,6 для разделения фидеров - 1 км.
1.4.9.	ВЛ-0,4 кВ Черняевского СУ 1. SS0000075 2. SS0000073 3. SS0000063	капитальный	январь-декабрь	1. Разделение вводов в жилые дома проводом СИП- 20шт. 2. Замена вводов в жилые дома проводом СИП- 20 шт. 3. Обрезка крон деревьев - 30 шт.
1.4.10.	ВЛ-0,4 кВ Сквородинского СУ 1. AS0002476 2.AS0002445 AS0002446 AS 0002444 3. AS0002431 4. AS0002417 5. AS0002387 6. AS0002461 7. AS0002432 8. AS0002471 9. AS0002465 10. AS0002473	капитальный	январь-декабрь	1. Замена одноствоечных деревянных опор на ж/б - 20 шт. 2. Разделение вводов в жилые дома проводом СИП - 30 шт. 3. Замена вводов в жилые дома проводом СИП - 30 шт. 4. Перетяжка провода - 1 км 5. Обрезка крон деревьев - 40 шт. 6. Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 для разделения фидеров 0,4 кВ - 1 км
1.4.11.	ВЛ-0,4 кВ Джалиндинского СУ 1. AS0002406 2. SS0000069 3. AS0002439 4. AS0002436	капитальный	январь-декабрь	1. Замена одноствоечных деревянных опор на ж/б - 20 шт. 2. Разделение вводов в жилые дома - 40 шт. 5. Обрезка крон деревьев - 28 шт. 6. Монтаж провода СИП 2 3*50+1*54,6 для разделения фидеров 0,4 кВ - 0,8 км.
2.	Оборудование подстанций			
2,1	ПС-110 Горная SS0000383	капитальный	май-сентябрь	1. Замена ТСН-1, ТСН-2 (усиление металлоконструкции, восстановление заземления)-2 шт. 2. Замена силового кабеля 6 кВ от ЗРУ-6 кВ до ТСН-1,2 - 0,6 км
2,2	ПС 110 Дамбуки SS0000382	капитальный	май-сентябрь	3. РЛНД-110 -2шт.(ШР-110 Т-1, ТР-110 Т-1) 1. Замена ТСН-1, (усиление металлоконструкции, восстановление заземления)-1 шт. 2. Замена силового кабеля 6 кВ от ЗРУ-6 кВ до ТСН-1,2 - 0,6 км. 3. РЛНД-110 -5шт.(ШР-110 Т-1, ТР-110 Т-1, ШР-110 Т-2, ТР-110 Т-2, ЛР ВЛ-110 Горная)) 4. С-35 -1шт.(МВ-35 Т-1) 5. ВМГ-10 -1шт.(МВ-6 Площадка)
2,3.	ПС110 Эльга SS0000384	капитальный	май-сентябрь	1. Од - 2 шт КЗ - 2 шт (ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2) 2. РНДЗ-110 - 4 шт с заменой приводов.
2,4.	ПС 110 Бам SS0000405	капитальный	июнь-июль	РНДЗ-110 -8шт.(ТР-110 Т-1, ШР-110 Т-1, ТР-110 Т-2, ШР-110 Т-2, ШР РП-110-2, ШР ТН-110 2С, РРП-110-1, РРП-110-2)
2,5	ПС 110 Мехзавод SS0000386	капитальный	май-сентябрь	1. Замена проходных изоляторов 10 кВ в ЗРУ-10 кВ - 3 шт.
2,6	ПС Речная SS0000404	капитальный	сентябрь	2. МВ-10 кВ - 4 шт.
2,7	ПС Исток SS0000392	капитальный	июль	ВМПП-10 -2шт.(МВ-10 Уткинский, Мухинский)
2,8	ПС Протока SS0000403	капитальный	июнь-июль	С-35 -1шт.(МВ-35 Т-2) РЛНД-35 -1шт.(ШР-35 Т-2) Покраска ограждения
2,9	ПС Толбузино SS0000394	капитальный	май	ВТ-35 -1шт.(МВ-35 Т-2)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2,10	ПС Черняево SS0000397	капитальный	май-август	Ремонт настила КРУ-10 ВМГ-10 -1шт.(МВ-10 Калиновка)
2,11	ПС Аэропорт AS0001696	капитальный	сентябрь	С-35 -1шт.(МВ-35 Т-1) РНД3-35 -1шт.(ЛР ВЛ-35 Тында)
			май-июнь	Ремонт силового трансформатора Т-1
2,12	ПС Строительная SS0000399	капитальный	август	1. С-35 -1шт.(МВ-35 Т-2) 2. Ремонт ОРУ-35 кВ с заменой крышек лотков - 18 шт.
2,13	ПС Овсянка SS0000389	капитальный	май-август	1. Ремонт деревянного настила 2. Ремонт ОРУ-35 кВ покраска оборудования
2,14	ПС Чалбачи SS0000390	капитальный	май-август	1. Ремонт деревянного настила
2,15	ПС Соловьевская SS0000395	капитальный	май-август	1. Ремонт деревянного ограждения
2,16	ПС Невер SS0000396	капитальный	май-август	1. Ремонт РНД3-35 кВ - 6 шт с заменой
2,17	ПС110 Горная SS0000383	текущий	январь-декабрь	ТМН-6300 -2шт.(Т-1, Т-2) МКП-110 -1шт.(МВ-110 Т-2) РЛНД-110 -5шт.(ТР-110 Т-2, ШР ВЛ-110 Дамбуки, ЛР ВЛ-110 Дамбуки, ЛР ВЛ-110 Светлая, ШР ТН-110 2С) С-35 -2шт.(МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2) ТМТН-10000 -2шт.(Т-1, Т-2) С-35 -3шт.(МВ-35 Т-2, МВ-35 Резерв, СМВ-35) НАМИ-35 -1шт.(ТН-35 1С) РЛНД-35 -2шт.(ШР ТН-35 1С, ШР ТН-35 2С)
2,18	ПС 110 Дамбуки SS0000382		январь-декабрь	ТМТН-10000 -2шт.(Т-1, Т-2) С-35 -3шт.(МВ-35 Т-2, МВ-35 Резерв, СМВ-35) НАМИ-35 -1шт.(ТН-35 1С) РЛНД-35 -2шт.(ШР ТН-35 1С, ШР ТН-35 2С)
2,19	ПС 110 Октябрьская SS0000380		январь-декабрь	ТМН-6300 -1шт.(Т-1) ВВ-10 - 3 шт
2,20	ПС110 Мехзавод SS0000386		январь-декабрь	ТРДН-40000 -1шт.(Т-1), ТРДН-25000 -1шт.(Т-2)
2,21	ПС110 Эльга SS0000384		январь-декабрь	ТРДН-40000 -1шт.(Т-1)
2,22	ПС 110Бам SS0000405		январь-декабрь	ТМТН-6300 -2шт.(Т-1, Т-2) МКП-110 -3шт.(МВ-110 Т-1 МВ-110 Т-2, СМВ-110) РНД3-110 -3шт.(ШР СМВ-110 1СШ, ШР СМВ-110 2СШ, ШР ТН-110 1СШ) НКФ-110 -1шт.(ТН-110 2СШ) С-35 -1шт.(СМВ-35) РНД3-35 -8шт.(ШР СМВ-35 2С, ШР ТН-35 2С, ЛР ВЛ-35 Тахтамыгда, ШР ВЛ-35 Тахтамыгда, ЛР ВЛ-35 Муртыгит, ШР ВЛ-35 Муртыгит, ЛР ВЛ-35 Монголи, ШР ВЛ-35 Монголи) ТФЗМ-35 -1шт.(ТТ-35 Муртыгит) ТМ-250 -1шт.(ТСН-35)
2,23	ПС Бомнак SS0000400		январь-декабрь	ТМН-1600 -2шт.(Т-1, Т-2) ВТ-35 -2шт.(МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2)
2,24	ПС Улак SS0000406		январь-декабрь	ТМН-1600 -1шт.(Т-1)
2,25	ПС Протока SS0000403		январь-декабрь	ТМН-4000 -2шт.(Т-1, Т-2) РЛНД-35 -5шт.(ШР-35 Т-1, СР РП-35 1С, СР РП-35 2С, ЛР ВЛ-35 Сетлая-01, ЛР ВЛ-35 Сетлая-02) ТФЗМ-35 -2шт.(ТТ-35 Т-1, ТТ-35 Т-2) ЗНОМ-35 -2шт.(ТН-35 1С, ТН-35 2С)
2,26	ПС Речная SS0000404		январь-декабрь	ТМН-10000 -1шт.(Т-1)
2,27	ПС Исток SS0000392		январь-декабрь	ТМ-4000 -1шт.(Т-1), ТМН-6300 -1шт.(Т-2) РЛНД-35 -2шт.(ЛР ВЛ-35 Сетлая-01, ЛР ВЛ-35 Сетлая-02) С-35 -1шт.(МВ-35 Т-2)
2,28	ПС Чалбачи SS0000390		январь-декабрь	ТМ-1600 -1шт.(Т-1), ТМ-1000 -1шт.(Т-2) РНД3-35 -5шт.(ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2, ЛР ВЛ-35 Овсянка, ШР ВЛ-35 Юбилейный, ЛР ВЛ-35 Юбилейный)
2,29	ПС Юбилейная SS0000402		январь-декабрь	ТМ-1000 -1шт.(Т-1)
2,30	ПС Базовая SS0000391		январь-декабрь	ТМН-6300 -2шт.(Т-1, Т-2) С-35 -2шт.(Т-1, МВ-35 Речная), ВМД-35 1шт.(Т-2) РЛНД-35 -1шт.(ТР-35 Т-2) ТФЗМ-35 -2шт.(ТТ-35 Энергия-01, ТТ-35 Энергия-02) ЗНОМ-35 -2шт.(ТН-35 1С, ТН-35 2С)
2,31	ПС Овсянка SS0000389		январь-декабрь	ТМ-4000 -2шт.(Т-1, Т-2) С-35 - 3шт.(МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2, МВ-35 Чалбачи) РЛНД-35 -7шт.(ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР ВЛ-35 Чалбачи, ЛР ВЛ-35 Чалбачи, ЛР ВЛ-35 Светлая-01, ЛР ВЛ-35 Светлая-02, СР-35)
2,32	ПС Толбузино SS0000394		январь-декабрь	ВТ-35 -1шт.(МВ-35 Т-2) Т-1, Т-2
2,33	ПС Черняево SS0000397		январь-декабрь	РНД3-35 -5шт.(ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, 1ТР-35 Т-2, 2ТР-35 Т-2, ЛР ВЛ-35 Ключевая)
2,34	ПС Строительная SS0000399		январь-декабрь	ТМН-10000 -2шт.(Т-1, Т-2) С-35 -1шт.(МВ-35 Т-1)
2,35	ПС Невер SS0000396	январь-декабрь	ТМ-1600 -1шт.(Т-1), ТМ-2500 -1шт.(Т-2) С-35 -2шт.(МВ-35 Т-1, МВ-35 Соловьевск)	
2,36	ПС Джалинда SS0000398	январь-декабрь	ТМН-2500 -2шт.(Т-1, Т-2) ВВ-10 - 3 шт	
2,37	ПС Соловьевская SS0000395	январь-декабрь	ТМН-6300 -1шт.(Т-1), ТМН-4000 -1шт.(Т-2) С-35 -1шт.(МВ-35 Т-1) РЛНД-35 -10шт.(ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР ВЛ-35 Инагли, ШР ВЛ-35 Инагли, ЛР ВЛ-35 Уркан, ШР ВЛ-35 Уркан, ЛР ВЛ-35 Невер, ШР ВЛ-35 Невер, ШР РВ-35 2С, ЛР ВЛ-6 Янкан) ЗНОМ-35 -2шт.(ТН-35 1С, ТН-35 РЗА)	
2,38	ПС Ольдой AS0002426	январь-декабрь	ТМН-6300 (Т-1)	

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.	Трансформаторные подстанции			
3,1	ТП-10/0,4 кВ п. Горный SS0000365, SS0000366, SS0000367, SS0000368	капитальный	апрель-август	1. Покраска ТП - 1шт. 2. Ремонт контура ЗУ - 2 шт 3. Замена ИП-10 - 3 шт.
3,2	Трансформаторный цех	капитальный	январь-декабрь	ТМ-160 -3 шт ТМ-250 - 3 шт ТМ-400 - 3 шт ТМ-630 - 2 шт. ТМ-100 - 2 шт.
3,3	ТП-6-10/0.4 кВ Зейского СУ AS0002723, AS0002559, AS0002794, AS0002664, AS0002661, AS0002656, AS0002783, AS0002701, AS0002645, AS00022761	капитальный	январь-декабрь	1. Замена РВ на ОПН-10 - 9 шт 2. Покраска ТП - 4 шт. 3. Ремонт контура ЗУ - 2 шт 4. Замена ИП-10 - 15 шт. 5. Замена АВ-0.4 кВ - 15 шт 6. Замена ВН-10 - 3 шт. 7. Ремонт ограждения ТП № 3, 7, 9, 8. Ремонт дверей ТП №56, РТС
3,4	ТП-6-10/0.4 кВ Магдагачинского СУ AS0002496, AS0002501, AS0002500, AS0002505, AS0002506, AS0002489, AS0002490, AS0002507, AS0002509, AS0002515	капитальный	январь-декабрь	1. Замена РВ на ОПН-10 - 6 шт 2. Покраска ТП - 4 шт. 3. Ремонт контура ЗУ - 2 шт 4. Замена ИП-10 - 12 шт. 5. Замена АВ-0.4 кВ - 8 шт 6. Замена ВН-10 - 1 шт.
3,5	ТП-6-10/0.4 кВ Тыгдинского СУ AS0002558, AS0002538, AS0002535, AS0002570,	капитальный	январь-декабрь	1. Замена РВ на ОПН-10 - 3 шт 2. Покраска ТП - 5 шт. 3. Ремонт контура ЗУ - 1 шт 4. Замена ИП-10 - 6 шт. 5. Замена АВ-0.4 кВ - 5 шт
3,6	ТП-6-10/0.4 кВ Сквородинского СУ AS0002422, AS0002442, AS0002427, AS0002459	капитальный	январь-декабрь	1. Замена РВ на ОПН-10 - 9 шт 2. Покраска ТП - 4 шт. 3. Ремонт контура ЗУ - 2 шт 4. Замена ИП-10 - 15 шт. 5. Замена АВ-0.4 кВ - 6 шт 6. Замена ВН-10 - 1 шт.
3,7	ТП-6-10/0.4 кВ Джалиндинского СУ AS0002414, AS0002415, AS0002440, AS0002412, AS0002413, AS0002409.	капитальный	январь-декабрь	1. Замена РВ на ОПН-10 - 9 шт 2. Покраска ТП - 4 шт. 3. Ремонт контура ЗУ - 1 шт 4. Замена ИП-10 - 6 шт. 5. Замена АВ-0.4 кВ - 5 шт
4.	Здания и сооружения			
4.1.	Ремонт зданий ТП Зейского РЭС AS0002730, AS0002612, AS0002596, AS0002697, AS0002741	кап. ремонт	май-август 2013	Ремонт кровель, ремонт пола, покраска стен и потолка
4.2.	Ремонт здания ОПУ ПС Аэропорт AS0001696	кап. ремонт	июнь-июль 2013	Ремонт кровли, ремонт отмостки, замена оконных блоков
4.3.	Устройство потолка типа "Армстронг" в помещениях зданий конторы и диспетчерского пункта SS0000028, SS0000040	кап. ремонт	март-декабрь 2013	Устройство потолка типа "Армстронг"
4.4.	Замена оконных блоков в помещениях зданий конторы и диспетчерского пункта SS0000028, SS0000041	кап. ремонт	май-июнь 2013	Замена оконных блоков на ПВХ
4.5.	Ремонт системы отопления в зданиях базы СП "СЭС" SS0000028, SS0000042, SS0000023	кап. ремонт	август-сентябрь 2013	Замена регистров и радиаторов отопления
4.6.	Ремонт ограждения территории базы СП "СЭС" SS0000022	кап. ремонт	сентябрь-октябрь 2013	Замена деревянных столбов на металлические, монтаж профилированного настила, закрепление колючей проволоки "Егоза"
5.	Транспортные средства			
5,1	УАЗ-39094 №М661МС, №Х745КА, №Х746КА SS0004819 SS0004820 SS0000809	капитальный	август-декабрь	Замена мостов, КПП, раздаточной коробки, ДВС.
5,2	Газ- 3308 №А053РР AS0000394	капитальный	сентябрь	Замена КПП и раздаточной коробки

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
5,3	Буровые установки № А305ВМ, А996ХН, А571УУ АS0001908	текущий	май	Замена резцов и забурников
5,4	Вездеход МТЛБ №1630 АУ S50000794	капитальный	июнь	Замена фрикционов, Замена втулок наружных больших и малых
5,5	Вездеход ГТСМ №1627 АУ S50000791	капитальный	июль-октябрь	Ремонт ходовой части
5,6	Вездеход ГТТ №1629АУ S50000790	капитальный	август-сентябрь	Замена гусениц - 1 комп (2 шт)
5,7	Трактор ДТ-75 №1620 АУ S50000422	капитальный	июль-август	Замена гусениц - 1 комп (2 шт)
6.	Прочие			
6,1	Ремонт оборудования АИИСКУЭ	капитальный	июнь-декабрь	Ремонт с заменой датчиков мощности, пультов для РИМ, замена ОИИ, GSM-модемов.
6,2	Ремонт оборудования РЗАИ	капитальный	июнь-декабрь	Ремонт оборудования СИРИУС
4. Годовая программа капитальных, средних и текущих ремонтов оборудования СП "ЦЭС" филиала ОАО "ДРСК" "Амурские ЭС" на 2013 г.				
	Всего ремонт			
	Всего ремонт			
1.	Передающие устройства			
1.1.	110 кВ			
1.1.1.	Тамбовка-Дим	капремонт	4 кв.(10 дней) октябрь	Замена ж/б опор - 4 шт. (по результатам периодических осмотров)
1.1.2.	Благовещенская- Игнатьево с зах. на Дачную	капремонт	4 кв.(5 дней) октябрь	Замена ж/б опор - 1 шт. (по результатам периодических осмотров)
1.1.3.	Благовещенская- Силикатная с отп. на ПТФ	капремонт	1 кв.(20 дней) март	Чистка просеки: мех.-9 га, руч. 2 га (ЦП1.1) (ТН)
1.2.	35 кВ			
1.2.1.	Силикатная-Новотроицкая	капремонт	1 кв.(20 дней) февраль	Чистка просеки мех. - 5,5 га (ЦП 1.1)
1.2.2.	Благовещенская-Марково-Совхозная-Сергеевка	капремонт	2 кв.(28 дней) май-июнь	Замена траверс - 30 шт Замена изоляции - 90 шт. (ТН)
1.2.3.	Тамбовка-Степная	капремонт	2 кв.(12 дней) апрель	Замена ж/б опор - 6 шт замена траверс - 6 шт. (по результатам периодических осмотров)
1.2.4.	Ромны- Знаменка	капремонт	1 кв. (10 дней) февраль	Чистка просеки - 4 га (по результатам периодических осмотров)
1.3.	10 кВ			
1.3.1.	ПС Белогорская Ф-14	капремонт	3 кв.(20 дней) июль	Замена разъединителя - 3 шт Замена опор - 12 шт Замена провода - 0.85 км (по результатам периодических осмотров)
1.3.2.	ПС Волково Ф-4	капремонт	4 кв.(15дней) октябрь	Замена опор - 4шт. Замена траверс - 10 шт. Установка подкоса - 4 шт (по результатам периодических осмотров)
1.3.3.	ПС Волково Ф-14	капремонт	4 кв.(5дней) октябрь	Замена опор - 5 шт. Замена траверс - 10 шт. (по результатам периодических осмотров)
1.3.4.	ПС Амурсельмаш Ф-22	капремонт	3 кв.(10 дней) август	Замена разъединителя - 2 шт Замена опор - 8 шт (по результатам периодических осмотров)
1.3.5.	ПС Чигири Ф-2	капремонт	3 кв.(10дней) июль	Замена кабеля - 0.05 км (по результатам периодических осмотров)
1.3.6.	ПС Астрахановка Ф-3	капремонт	2 кв.(8 дней) июнь	Замена разъединителя - 2 шт (по результатам периодических осмотров)
1.3.7.	ПС Владимировка Ф-10	капремонт	2 кв.(8 дней) май	Замена разъединителя - 2 шт (по результатам периодических осмотров)
1.3.8.	ПС Игнатьево Ф-12	капремонт	2 кв.(10 дней) апрель	Замена опор - 2 шт Обваловка опор - 2/24 шт/м3 (по результатам периодических осмотров)
1.3.9.	с. Чигири протяж 5,8 км (КЛ-10 кВ от ЗТП 13-22 до оп. 1)	капремонт	3 кв.(10 дней) август	Замена кабеля - 0.05 км (ЦП1.6)
1.3.10.	ПС Астрахановка Ф-25	капремонт	3 кв.(10 дней) август	Замена кабеля - 0.08 км Замена разъединителя - 1 шт. (ЦП1.6)
1.3.11.	ПС Тамбовка Ф-18	капремонт	2 кв.(10 дней) май	Замена ж/б опор - 4 шт. (по результатам периодических осмотров)
1.3.12.	ПС Степная Ф-7	капремонт	3 кв.(10 дней) июль	Замена ж/б опор пром-х - 4 шт. (по результатам периодических осмотров)
1.3.13.	ПС Знаменка Ф-11	капремонт	1кв. (20 дней) февраль-март	Чистка просеки - 13,7 га. (по результатам периодических осмотров)
1.3.14.	ПС Новотроицкая Ф-1	капремонт	3 кв.(22 дня) сентябрь	Замена провода 1 км, замена изоляторов 93 шт.
1.4.	0,4 кВ			
1.4.1.	с. Грибское	капремонт	3 кв.(10 дней) август	Замена провода - 0.48 км. (по результатам периодических осмотров)
1.4.2.	с. Игнатьево	капремонт	3 кв.(15 дней) сентябрь	Замена опор - 11 шт. Замена провода - 0.39 км. (по результатам периодических осмотров)
1.4.3.	с. Садовое	капремонт	3 кв.(10 дней) сентябрь	Замена опор - 5 шт. Замена провода - 0.42 км. (по результатам периодических осмотров)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.4.	с. Садовое	капремонт	3 кв.(10 дней) сентябрь	Замена провода - 0.32 км; (по результатам периодических осмотров)
1.4.5.	с. Садовое	капремонт	4 кв.(20 дней) октябрь	Замена опор - 14 шт. Замена провода - 1 км; (по результатам периодических осмотров)
1.4.6.	с. Передовое	капремонт	1 кв.(20 дней) апрель	Замена провода - 0,8 км; (жалоба на качество э/э)
2	Оборудование подстанций			
2.1.	Тамбовка 110/35/10	капремонт	2 кв (10 дней) июнь	Капитальный ремонт контура заземления ОРУ-110 кВ (результат измерения не соответствует нормам)
2.2.	Дачная 110/10	капремонт	3 кв (10 дней) август	Капитальный ремонт контура заземления ОРУ-110 кВ (по результатам измерений)
2.3.	Раздольное 110/35/10	капремонт	3 кв (10 дней) август	Капитальный ремонт контура заземления ОРУ-110 кВ, ОД, КЗ-110 кВ (многолетний график)
2.4.	Никольская 35/10	капремонт	3 кв (10 дней) сентябрь	Капитальный ремонт контура заземления ОРУ-35 кВ (по результатам измерений)
2.5.	Нагорная 35/10	капремонт	3 кв (10 дней) сентябрь	Капитальный ремонт контура заземления ОРУ-35 кВ (по результатам измерений)
2.6.	РП-10 с.Успеновка	капремонт	3 кв (10 дней) сентябрь	Капитальный ремонт контура заземления РП-10 (по результатам измерений)
2.7.	Полевая 110/35/10	капремонт	3 кв (5 дней) август	Капитальный ремонт СВ-110 с заменой вводов - 6шт. (ЦП 1.3)
2.8.	Птицефабрика 110/35/10	капремонт	3 кв (10 дней) июль	Капитальный ремонт Т1,Т2 с замена вводов- 6 шт. (ЦП 1.3, многолетний график)
2.9.	Полтавка 35/10	капремонт	2 кв (30 дней) май	Капитальный ремонт оборудования РУ- 35 с заменой ТН 10 кВ (многолетний график)
2.10.	Береговая /35/10	капремонт	3 кв (30 дней) сентябрь	Капитальный ремонт устройств РЗА с заменой микропроцессорных терминалов (техническое состояние)
2.11.	Ивановка 110/35/10	капремонт	3 кв (30 дней) август	Капитальный ремонт устройств РЗА с заменой микропроцессорных терминалов (техническое состояние)
2.12.	Поздеевка35/10	капремонт	2 кв (30 дней) июнь	Капитальный ремонт устройств РЗА с заменой микропроцессорных терминалов (техническое состояние)
2.13.	Среднебелая 110/35/10	капремонт	4 кв (30 дней) октябрь	Капитальный ремонт устройств РЗА с заменой микропроцессорных терминалов (техническое состояние)
2.14.	ПС Анновская110/10	капремонт	2 кв (5 дней) май	Капитальный ремонт ОД, КЗ-110 кВ (многолетний график)
2.15.	Некрасовка 110/35/10	капремонт	2 кв (5 дней) май	Капитальный ремонт ОД, КЗ-110 кВ (многолетний график)
2.16.	ПС Сергеевская110/35/10	капремонт	3 кв (5 дней) июль	Капитальный ремонт ОД, КЗ-110 кВ (многолетний график)
2.17.	Правовосточная 35/10	капремонт	3 кв (30 дней) июль	Капитальный ремонт оборудования РУ-35, 10 кВ замена РВС на ОПН 35 кВ (многолетний график)
2.18.	Луговая 35/10	капремонт	2 кв (30 дней) июнь	Капитальный ремонт оборудования РУ-35, 10 кВ замена РВС на ОПН 35 кВ (многолетний график)
2.19.	Томь 35/10	капремонт	2 кв (30 дней) июнь	Капитальный ремонт оборудования РУ-35, 10 кВ (многолетний график)
2.20.	Васильевка 35/10	капремонт	3 кв (30 дней) август	Капитальный ремонт оборудования РУ-35, 10 кВ замена РВС на ОПН 35 кВ (многолетний график)
2.21.	Оборудование подстанций СП ЦЭС	текущий ремонт	1-4 кв. январь-декабрь	Ремонт оборудования подстанций (техническое состояние)
2.21.1.	Николаевка 35/10 Т-35	текущий ремонт	июнь	T1, T2
2.21.2.	Луговая 35/10 Т-35	текущий ремонт	июнь	T1, T2
2.21.3.	Дмитриевка 35/10 Т-35	текущий ремонт	август	T1, T2
2.21.4.	Тамбовка 110/35/10 Т-110	текущий ремонт	апрель	T1, T2
2.21.5.	Томичи 35/10 Т-35	текущий ремонт	июль	T1, T2
2.21.6.	Муравьевка 35/10 замена ТСН-10 Т-35	текущий ремонт	март ноябрь	1ТСН-10, 2ТСН-10 T1, T2
2.21.7.	Ромны 110/35/10 Т-110	текущий ремонт	март	T1, T2
2.21.8.	Правовосточная 35/10 Т-35	текущий ремонт	март	T1, T2
2.21.9.	Дачная 110/10 Замена РВС на ОПН 110 кВ Т-110	текущий ремонт	май	РВ110-T1, РВ110-T2 T1, T2
2.21.10.	Индустрия 35/10 разъединители 35 кВ Т-35	текущий ремонт	май	2 шт. T1, T2
2.21.11.	Комсомольская 35/10 Замена РВС на ОПН 35 кВ Т-35 ремонт ограждения ПС	текущий ремонт	июнь февраль	РВ35-T1, РВ35-T2 T1, T2 ограждения ПС
2.21.12.	Ивановка 110/35/10 Ремонт СН ПС Т-110 В-110	текущий ремонт	февраль июнь июль	Ремонт СН ПС T1, T2 В110-T1, В110-T2
2.21.13.	Уртуй 35/10 Т-35	текущий ремонт	май	T1, T2
2.21.14.	Садовое 35/10 разъединители 35 кВ	текущий ремонт		2 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	T-35	ремонт	июнь	T1, T2
2.21.15.	Кирпичная 110/10	текущий ремонт	июнь	B110-T1, B110-T2
	V-110			
2.21.16.	Полевая 110/35/10	текущий ремонт	июль	T1, T2
	T-110			перевод оборудования на лежневой фундамент
	ОРУ-110			6 шт.
	ОПН 110 кВ		февраль	TCH-10, выключатели 10 кВ
	TCH-10, выключатели 10 кВ			
2.21.17.	Узловая 110/35/10	текущий ремонт	август	T2 T1
	T-110			3 шт.
	выключатели 35 кВ			
2.21.18.	Центральная 110/35/10	текущий ремонт	август	T1, T2
	T-110			
2.21.19.	Некрасовка 110/35/10	текущий ремонт	август	T1, T2
	T-110			1 шт.
	разъединители 110 кВ			
2.21.20.	Владимировка 110/10	текущий ремонт	сентябрь	T1, T2
	T-110			6 шт.
	ОПН 110 кВ			
2.21.21.	Кооперативная 110/10	текущий ремонт	сентябрь	B110-T1, B110-T2
	V-110			
2.21.22.	Пригородная 35/10	текущий ремонт	октябрь	T1, T2
	T-35			B35-T1, B35-T2
	Замена РВС на ОПН 35 кВ			
2.21.23.	Амур 35/10	текущий ремонт	октябрь	T1, T2
	T-35			
2.21.24.	Лохеицы 35/10	текущий ремонт	октябрь	T1, T2
	T-35			
2.21.25.	Ключи 35/10	текущий ремонт	октябрь	T1, T2
	T-35			1 шт.
	разъединитель 35 кВ			
2.21.26.	Металлист 35/10/6	текущий ремонт	октябрь	T1, T2
	T-35			
2.21.27.	Зейская 35/10	текущий ремонт	ноябрь	T1, T2
	T-35			
2.21.28.	Ерковцы 35/10	текущий ремонт	ноябрь	T1, T2
	T-35			
2.21.29.	Князевка 35/10	текущий ремонт	декабрь	T1,T2
	T-35			
2.21.30.	Коврижка 35/10	текущий ремонт	декабрь	T1, T2
	T-35			
3	Трансформаторные подстанции			
3.1.	с. Усть-Ивановка 3-11	капремонт	2 кв.(5 дней) июнь	Замена корпуса КТПН - 1 шт (по результатам периодических осмотров)
3.2.	с. Чигири 13-3	капремонт	2 кв.(5 дней) июнь	Замена ЩО-70 - 1 шт. (по результатам периодических осмотров)
3.3.	с. Чигири 13-8	капремонт	2 кв.(5 дней) июнь	Замена ЩО-70 - 1 шт. (по результатам периодических осмотров)
3.4.	с. Березовка ТП 10-38	капремонт	2 кв.(5 дней) май	Замена корпуса КТПН - 1 шт (по результатам периодических осмотров)
3.5.	с. Волково 1-1	капремонт	2 кв.(5 дней) май	Замена корпуса КТПН - 1 шт (по результатам периодических осмотров)
3.6.	с. Новониколаевка 9-13	капремонт	2 кв.(5 дней) апрель	Замена корпуса КТПН - 1 шт (по результатам периодических осмотров)
3.7.	с. Ромны 9-54	капремонт	3 кв.(5 дней) июль	Замена корпуса КТПН - 1 шт (по результатам периодических осмотров)
3.8.	с. Некрасовка 7-01	капремонт	3 кв.(5 дней) сентябрь	Замена корпуса КТПН - 1 шт (по результатам периодических осмотров)
3.9.	с. Ключи 11-8	капремонт	3 кв.(5 дней) сентябрь	Замена корпуса КТПН - 1 шт (по результатам периодических осмотров)
3.10.	Бел. РЭС (ТП1, ТП6, ТП7, ТП23, ТП25, ТП27, ТП43, ТП47, ТП51, ТП59, ТП69, ТП88, ТП101, ТП108)	капремонт	2-3 кв.(80 дней) апрель-сентябрь	Замена РТП - 14 шт. (по результатам периодических осмотров)
3.11.	Замена трансформаторов 10/0,4 кВ по РЭС (ТП18, 106 г. Белогорск; 1-11, 1-39 с. Константиновка; 11-11 с. Лермонтовка; 3-8 Придорожное; 13-8 Чигири; 23-1 Грязнушка)	капремонт	2 кв.(75 дней) апрель-июнь	Замена трансформаторов 10/0,4 кВ по РЭС - 8 шт. (3 шт 250 кВА, 3 шт. 400 кВА, 2 шт. 160 кВА); (по результатам периодических осмотров)
3.12.	Трансформаторы 10/0,4 кВ ЦРО 1-2 габ.	текущий ремонт	1-4 кв. январь-декабрь	Ремонт трансформаторов в ЦРО 1-2 габ. (техническое состояние)
4.	Здания и сооружения			
4.1.	Здания и сооружения	текущий ремонт	1-4 кв. январь-декабрь	ремонт зданий и помещений
5	Транспортные средства			
5.1.	КАМАЗ - 5410 в 623 вк	капремонт	2 кв. (30 дней) май	ремонт кабины (техническое состояние)
5.2.	ПАЗ - 4230 х 613 ку	капремонт	2 кв. (30 дней) май	ремонт двигателя Д - 245 (техническое состояние)
5.3.	УАЗ - 3962, 31512, 39094, 220694; ГАЗ - 66; ГАЗ - 53; ГАЗ - 33081; КАМАЗ - 5410, 53212; УРАЛ - 5557; ЗИЛ - 130,131; БКМ - 317; МТЗ - 80,82.	текущий ремонт	1-4 кв. январь-декабрь	Ремонт автотехники с заменой запасных частей: КПП с раздаточной коробкой, мост передний, мост задний, карбюратор, радиатор, редуктор заднего моста, раздаточная коробка, карданный вал промежуточный, КПП, стартер, редуктор, забурник, резец, вкладыш текстолитовый, скребок грязеочистителя
6	Прочее оборудование			
6.1.	Счетчики установленные на ВЛ 0,4 кВ	текущий ремонт	2-3 кв. апрель-сентябрь	ремонт счетчиков (техническое состояние)

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
6.2.	Трансформаторы тока установленные на 10/0,4 кВ ТП	текущий ремонт	2-3 кв апрель-сентябрь	ремонт трансформаторов (техническое состояние)
6.3.	ПС Птицефабрика	капремонт	4 кв (30 дней) ноябрь	ремонт микропроцессорного терминала "Сириус" (техническое состояние)
6.4.	ПС Промышленная	капремонт	4 кв (30 дней) ноябрь	ремонт ЦУУ дуговой защиты РДЗ-018 М (техническое состояние)
6.5.	Ретранслятор Vertex VXR-7000	капремонт	2 кв.30 дней	Ремонт ретрансляторов Vertex VXR-7000 (техническое состояние)
6.6.	Автоматическая телефонная станция АЛМАЗ	капремонт	2 кв.30 дней	Ремонт ЦАТС "АЛМАЗ" с заменой платы БУКМЕ. (техническое состояние)
6.7.	ИБП автоматической телефонной станции MD-110	капремонт	2 кв.30 дней	Ремонт ИБП АТС MD-110 с заменой 4 шт. аккумуляторных батарей Delta CT 1214. (техническое состояние)
6.8.	Оборудование телемеханики ЗНАК+	капремонт	2 кв.30 дня	Ремонт ТМ Знак+ с заменой ИКС
6.9.	Радиорелейная станция "Радиян 7"	капремонт	2 кв.30 дня	Ремонт РРС "Радиян 7" с заменой ПУМ, УПП (техническое состояние)