

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала ОАО "ДРСК" "Южно-Якутские ЭС" на 2012 г.
(без НДС)

| № п/п | Наименование подразделения/оборудования | Вид ремонта | Срок ремонта (продолжительность) | Перечень работ |
|----------------|---|-------------|-----------------------------------|--|
| | Всего ремонт | | | |
| 1. | Передаточные устройства | | | |
| 1.1. | 110 кВ | | | |
| 1.1.1. | ВЛ №101 " ЧТЭЦ-М.Нимныр" | | | |
| | | к.р. | май, июнь, октябрь | Замена опор: АП-обр.-3 шт; замена изоляторов ПС-70 на ЛК 70/110-18шт |
| | | к.р. | апрель | Бурение скважин установка приставок под опоры -8шт |
| | | к.р. | май-июнь | Расчистка просеки вручную-8 га |
| 1.1.2. | ВЛ №102 " ЧТЭЦ-Хатыми" | | | |
| | | к.р. | май,июнь,июль, август | Замена опор: АП-обр.-11, П-обр.-24 шт; замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-138шт |
| | | к.р. | март-июнь | Бурение скважин установка приставок под опоры -120шт |
| | | к.р. | июнь-июль | Расчистка просеки вручную-9га |
| 1.1.3. | ВЛ №102 А"Хатыми-М.Нимныр" | | | |
| | | к.р. | апрель, сентябрь | Замена опор: АП-обр.-4 шт; замена изоляторов ПС-70 на ЛК 70/110-24шт |
| | | к.р. | март | Бурение скважин установка приставок под опоры -16шт |
| 1.1.4. | ВЛ №103"М.Нимныр-Б.Нимныр" | | | |
| | | к.р. | апрель, май,июль,август, сентябрь | Замена опор: АП-обр.-3шт, П-обр.-22 шт; замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-72шт |
| | | к.р. | март-апрель | Бурение скважин установка приставок под опоры -34шт |
| | | к.р. | май-июнь | Расчистка просеки вручную -4 га |
| 1.1.5. | ВЛ №104 "Лебединый-Куранах" | | | |
| | | к.р. | июль, август, сентябрь, октябрь | Замена опор: АП-обр.-4шт, П-обр.-35шт (с металлической траверсой); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-129шт |
| | | к.р. | апрель-июнь | Бурение скважин установка приставок под опоры -72шт |
| | | к.р. | июль-август | Расчистка просеки вручную 8 га |
| 1.1.6. | ВЛ №111 "Н.Куранах-В.Куранах" | | | |
| | | к.р. | июнь-сентябрь | Замена опор: АП-обр.-3шт, П-обр.-18 шт; замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-72шт |
| | | к.р. | апрель-июнь | Бурение скважин установка приставок под опоры -48шт |
| | | к.р. | июль | Расчистка просеки вручную -4 га |
| 1.1.7. | ВЛ №112 "ТДЭС-24км" | | | |
| | | к.р. | май-сентябрь | Расчистка просеки вручную -15,2 га |
| 1.1.8. | ВЛ №116"НГРЭС-ПС 40 ОФ" | | | |
| | | к.р. | апрель | Восстановление обрешетки металлических опор-11шт |
| 1.1.9. | ВЛ №117"НГРЭС-ПС 40 ОФ" | | | |
| | | к.р. | май | Восстановление обрешетки и раскерновка болтов металлических опор-12шт |
| 1.1.10. | ВЛ №119 №47 СХК" "НГРЭС - ПС" | | | |

| № п/п | Наименование подразделения/оборудования | Вид ремонта | Срок ремонта (продолжительность) | Перечень работ |
|---------|---|-------------|----------------------------------|---|
| | | к.р. | март, апрель | Замена опор: П-обр.-17шт (на ж/б приставках с металлической траверсой); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-51 шт |
| 1.1.11. | ВЛ №127,128 "отпайка" от Л-116,117-ПС 50" | | | |
| | | к.р. | апрель | Замена изолятров ПС 70 на ЛК 70/110-12шт |
| | | к.р. | июль-август | Расчистка просеки вручную -6,3 га |
| 1.1.12. | ВЛ №133 "Юхта-Лебединый" | | | |
| | | к.р. | июнь, июль | Замена опор: П-обр.-7 шт (ж/б приставки); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/110-21шт |
| | | к.р. | август | Расчистка просеки вручную -4 га |
| 1.1.13. | ВЛ №121 "СХК-Беркакит" | | | |
| | | к.р. | май-сентябрь | Расчистка просеки вручную -9,7 га |
| 1.1.14. | ВЛ №116 "НГЭС-ОФ" | | | |
| | | к.р. | июнь | Расширение просеки до нормативных размеров-4,4га |
| 1.1.15. | ВЛ №117 "НГЭС-ОФ" | | | |
| | | к.р. | июль | Расширение просеки до нормативных размеров-4,4га |
| 1.2. | ВЛ №1,2 "ЧутЭЦ - ПС 1 Аэропорт" | | | |
| 1.2.1. | | | | |
| | | к.р. | июль-сентябрь | Восстановление обрешетки и раскерновка болтов металлических опор-7шт |
| | | к.р. | июнь-июль | Расчистка просеки вручную -2,4 га |
| 1.2.2. | ВЛ №3 "ПС №2 Лебединый-ПС №7 МПС" | | | |
| | | к.р. | апрель-май | Замена опор: АП-обр.-2шт, П-обр.-10 шт(ж/б приставки); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-42шт |
| | | к.р. | июнь | Расчистка просеки вручную -3 га |
| 1.2.3. | ВЛ №5 "ПС 6 Восточная-ПС18 В.Куранах" | | | |
| | | к.р. | май-июнь | Замена опор: АП-обр.-1шт, П-обр.-8 шт (ж/б приставки); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-30шт |
| | | к.р. | июль | Расчистка просеки вручную -4 га |
| 1.2.4. | ВЛ №15 "ПС №7 МПС-Сосновый" | | | |
| | | к.р. | июнь | Расчистка просеки вручную -4 га |
| 1.2.5. | ВЛ №17" ПС №26-Алексеевск" | | | |
| | | к.р. | август | Расчистка просеки вручную -1,8 га |
| 1.2.6. | ВЛ № 30 "ТДЭС-Алексеевск" | | | |
| | | к.р. | апрель | Замена опор: АП-обр.-1шт, замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-6шт |
| 1.2.7. | ВЛ №20" ПС №18-Хатыстыр" | | | |
| | | к.р. | май, июнь, июль | Замена опор: АП-обр.-1шт, П-обр.-8 шт(ж/б приставки); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-30шт |
| | | к.р. | август | Расчистка просеки вручную -5 га |
| 1.2.8. | ВЛ №22 "24 км- Ыллымах" | | | |
| | | к.р. | июнь-июль | Расчистка просеки вручную -2,8 га |
| | | к.р. | май-август | Расчистка просеки вручную -14,05 га |
| 1.2.9. | ВЛ №38 "ПС 40-ПС 51" | | | |
| | | к.р. | июнь | Расчистка просеки вручную -1,48га |
| 1.2.10. | ВЛ №39 "ПС 40-ПС 51" | | | |

| № п/п | Наименование подразделения/оборудования | Вид ремонта | Срок ремонта (продолжительность) | Перечень работ |
|---------|---|-------------|----------------------------------|---|
| | | к.р. | июнь | Расчистка просеки вручную -1,48га |
| 1.2.11. | ВЛ №7 "Озерный-РЛ-340" | | | |
| | | к.р. | февраль, март | Замена опор: АП-обр.-1шт, П-обр.-9 шт; замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-33шт |
| 1.2.12. | ВЛ №9 "Лебединый-Алдан" | | | |
| | | к.р. | август, сентябрь | Замена опор: П-обр-4 шт (ж/б приставки); замена изоляторов ПС-70 наЛК 70/35-12шт |
| 1.3. | 6-10 кВ | | | |
| 1.3.1. | ф.Орбита-2 | | | |
| | | к.р. | май | Замена опор: 15 ООП, 2 АО |
| 1.3.2. | Ф. Алдан-6 | | | |
| | | к.р. | июнь | Замена опор: 5 ООП, 2 АО |
| 1.3.3. | ф.Алдан-2 | | | |
| | | к.р. | апрель | Замена опор: 13 ООП, 2 АО |
| 1.3.4. | Ф. Аэропорт-1 | | | |
| | | к.р. | июнь-июль | Замена опор: 3 ООП, 1 ОУП, 3 АО |
| 1.3.5. | Ф. Хлебозавод | | | |
| | | к.р. | июнь | Замена опор:3 ООП |
| 1.3.6. | Ф. Иксовый | | | |
| | | к.р. | август-сентябрь | Замена опор: 16 ООП, 4 АО |
| 1.3.7. | Ф.Поселок (Лебединый) | | | |
| | | к.р. | июль | Замена опор: 5 ООП, 2 АО, установка 2 РЛНД-10/400 |
| 1.3.8. | Ф. Поселок (п.Якокут) | | | |
| | | к.р. | июль | Замена опор: 4 ООП, 2 АО |
| 1.3.9. | Ф.Бойлерная (п.Н.Куранах) | | | |
| | | к.р. | июнь | Замена опор: 1 АО, замена РЛНД-10/400; замена провода АС95-0,1км; СИП 3*50-0,07км |
| 1.3.10. | Ф.Поселок (п.В.Куранах) | | | |
| | | к.р. | август | Замена опор: 2 АО,6 ООП; установка РЛНД-10/400; |
| 1.3.11. | Ф.Дражный (п.Н.Куранах) | | | |
| | | к.р. | июль | Замена опор: 1 АО, 2 ООП; замена РЛНД-10/400; |
| 1.3.12. | Ф.Аэропорт-1 | | | |
| | | к.р. | июнь | Прокладка резервного кабеля: кабель ААШв 3*70-0,1км |
| 1.3.13. | ф.ГВП-1 | | | |
| | | к.р. | июнь | Прокладка резервного кабеля: кабель ААШв 3*70-0,1км |
| 1.3.14. | ф.Дражный(г.Алдан) | | | |
| | | к.р. | июнь | Прокладка резервного кабеля: кабель ААШв 3*70-0,1км |
| 1.3.15. | Ф.Алексеевск (п.Алексеевск) | | | |
| | | к.р. | июнь | Замена опор: 5 ООП |
| 1.3.16. | Ф.Город (г.Томмот) | | | |
| | | к.р. | август | Замена опор: 7 ООП, 2 АО |
| 1.3.17. | Ф.Карьер (г.Томмот) | | | |
| | | к.р. | май | Замена опор: 1 АО, 3 ООП; установка РЛНД-10/400; |
| 1.3.18. | Ф.База (г.Томмот) | | | |
| | | к.р. | сентябрь | Замена опор: 12 ООП, 2 АО |
| 1.3.19. | Ф.Слюда (г.Томмот) | | | |
| | | к.р. | апрель-май | Замена опор: 1 АО, 8 ООП; установка РЛНД-10/400; |
| 1.3.20. | Ф.Синегорье (г.Томмот) | | | |
| | | к.р. | июль | Замена опор: 9 ООП, 1 АО |
| 1.3.21. | Ф.Поселок (п.Ыллымах) | | | |
| | | к.р. | сентябрь | Замена опор: 3 ООП |

| № п/п | Наименование подразделения/оборудования | Вид ремонта | Срок ремонта (продолжительность) | Перечень работ |
|---------|---|-------------|----------------------------------|--|
| 1.3.22. | Ф.Больничн.комплекс (п.Серебряный Бор) | | | |
| | | к.р. | май-июль | Замена опор: 11 ООП, 3 АО; 2 АО (3х-ст) |
| | | | апрель | Бурение скважин установка приставок под опоры -23шт |
| 1.3.23. | Ф."Стройсервис" (п.Серебряный Бор) | | | |
| | | к.р. | июнь | Замена опор: 2 ООП, 1 АО; 1 АО (3х-ст) |
| | | к.р. | май | Бурение скважин установка приставок под опоры -7шт |
| 1.4. | 0,4 кВ | | | |
| 1.4.1 | г. Алдан | | | |
| | | к.р. | март-ноябрь | Замена опор: 63 ООП, замена провода АС 50-5,6 км |
| 1.4.2 | п.В. и Н.Куранах, | | | |
| | | к.р. | апрель-ноябрь | Замена опор: 46 ООП, 15 ОУП, 1 АО; замена провода АС 70-0,6км. АС50-1,1км; замена вводов на ж/дома-44 шт |
| 1.4.3 | с.Хатыстыр | | | |
| | | к.р. | март-апрель | Замена опор: 29 ООП, 14 ОУП; замена провода АС 70-1,5км, АС 50-2,4 км; замена вводов на ж/дома-51шт |
| 1.4.4 | г. Томмот | | | |
| | | к.р. | апрель-октябрь | Замена опор: 68 ООП, 14 ОУП |
| 1.4.5 | п. Алексеевск | | | |
| | | к.р. | июль | Замена опор: 4 ООП, 2 ОУП |
| 1.4.6 | п. Серебряный Бор | | | |
| | | к.р. | май-август | Замена опор: 6 ООП, 9 ОУП; замена вводов на ж/дома-15 шт |
| | | к.р. | май | Бурение скважин установка приставок под опоры -24шт |
| 2. | Оборудование подстанций | | | |
| 2.1. | 110 кВ ПС №2 Лебединьй | | | |
| | 35кВ | к.р. | май | РЛНДЗ-35 "Р-319" |
| 2.2. | 110кВ ПС №5 Алдан | | | |
| | 110кВ | к.р. | июнь | SONK-12-31 "РЛ-134" |
| | 35кВ | к.р. | июнь | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК (Рш-8, Рш-9, РЛ-9, РЛ-8, ШРС-1, ШРС-2)-6 шт. |
| 2.3. | 35кВ ПС №6 Восточная | | | |
| | 35кВ | к.р. | июль | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК (Рл-5, Рш-5)-2шт |
| | 6кВ | к.р. | июль | МВ-6 кВ ВМГ-10 -3шт |
| 2.4. | 35кВ ПС № 7 "МПС" | | | |
| | 6кВ | к.р. | июнь | Ячейка К- 59-02 с ВКЭ М-10-20/630 -3шт |
| 2.5. | 35кВ ПС № 8 "В.Куранах" | | | |
| | 35кВ | к.р. | август | С-35М-630-10У1 (В-5, СМВ-35)-2шт |
| | 6кВ | к.р. | май | ВМП-10 - 4 шт |
| 2.6. | 110кВ ПС №1 8 "Н.Куранах" | | | |
| | 110кВ | к.р. | июль | РЛНДЗ-110 "Р-155" |
| | 35кВ | к.р. | август | МВ-35 кВ ВМД-35/600 (В-226, В-225)-2шт |
| | 6кВ | к.р. | май | МВ- 6кВ ВМГ-133 3шт. |
| 2.7. | 110 кВ ПС №26 "24км" | | | |
| | 110 кВ | к.р. | август | МВ-110 кВ ВМТ-110Б-УХЛ-1 "В-110-1Т" |
| | 35кВ | к.р. | август | С-35М-630-10У1- (В-238, В-239, В-240)-3шт |
| | 35 кВ | к.р. | август | ВМД-35/600 (В-237, В-253)-2шт. |
| 2.8. | 35 кВ ПС №32 "РПБ" | | | |
| | 35кВ | к.р. | август | С-35М-630-10У1-(В-35-1Т) |
| 2.9. | 110 кВ ПС №33 "ТДЭС" | | | |
| | 35кВ | к.р. | август | С-35М-630-10У1-(В-264) |
| | 35кВ | к.р. | август | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК (Р-447, Р-449)-2 шт. |
| 2.10. | 110 кВ ПС №37 "Б.Нимыр" | | | |
| | 110 кВ | к.р. | июль | МВ-110 кВ ВМТ-110Б-УХЛ-1 "В-27" |
| | 110 кВ | к.р. | июль | РЛНДЗ-110 "Р-110-1Т" |
| | 110 кВ | к.р. | июль | РЛ-133а |

| № п/п | Наименование подразделения/оборудования | Вид ремонта | Срок ремонта (продолжительность) | Перечень работ |
|---------------------------------|---|-------------|----------------------------------|--|
| 2.11. | 35 кВ ПС №11 "Аэропорт" | | | |
| | 35кВ | к.р. | апрель | С-35М-630-10У1- "В-351Т" |
| | 35кВ | к.р. | апрель | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК (РШ-35-1Т, РШ-35-2Т, ШРС-2, ШРС-1, РШ-35-3Т)-5 шт. |
| | 6 кВ | к.р. | март | МВ- 6кВ ВМГ-10 2шт. |
| 2.12. | 110 кВ ПС №38 "Угольная" | | | |
| | 6 кВ | к.р. | август | МВ-6кВ ВМПЭ-10 - 2 шт. |
| 2.13. | 110 кВ ПС №39 "Хатыми" | | | |
| | 10 кВ | к.р. | август | МВ-10 кВ ВМПП-10 - 2 шт. |
| | 10 кВ | к.р. | август | 1-СШ-10 кВ |
| 2.14. | 110к ПС №40 ОФ | | | |
| | 35кВ | к.р. | март | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК (РШ-29, РШ-38, РШ-39)-3 шт. |
| | 6кВ | к.р. | январь | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-5шт |
| 2.15. | 110кВ ПС №41 Беркакит | | | |
| | 10кВ | к.р. | апрель | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-2шт |
| 2.16. | 110кВ ПС №42 Городская | | | |
| | 10 кВ | к.р. | июнь | 1, 2-СШ-6 кВ |
| | 10кВ | к.р. | январь | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-4шт |
| 2.17. | 110кВ ПС №43 Гранитная | | | |
| | 6кВ | к.р. | июнь | ТМ-63/6 ТСН-1 |
| | 6кВ | к.р. | апрель | МВ-6 кВ ВМПП-10 - 1 шт. |
| 2.18. | 35кВ ПС №44 "РМЗ-1" | | | |
| | 6кВ | к.р. | январь | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-3шт |
| 2.19. | 110кВ ПС №45 "Строительная" | | | |
| | 110кВ | к.р. | март | РЛНДЗ-110 с заменой опорной изоляции (ШРС-1, ШРС-2)-2шт |
| | 6кВ | к.р. | март | МВ-6 кВ ВМПП-10 - 2 шт. |
| 2.20. | 110кВ ПС №47 "СХК" | | | |
| | 110кВ | к.р. | сентябрь | РЛНДЗ-110 с заменой опорной изоляции (РШ-130, РШ-129, РШ-119, 1-РШ-СМВ-110, 2-РШ-СМВ-110, РШ-120, Р-1ТН-110)-6шт |
| | 10кВ | к.р. | февраль | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-3шт |
| 2.21. | 110кВ ПС №49 "Городская-2" | | | |
| | | | июль | Кап ремонт трансформатора 16000/110-79У1 ТДН- |
| | 10кВ | к.р. | февраль | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-4шт |
| 2.22. | 110 кВ ПС №50 "РМЗ-2" | | | |
| | 10кВ | к.р. | февраль | ВМПЭ-10-4шт |
| 2.23. | 35 кВ ПС №51 "ХПВ" | | | |
| | 35кВ | к.р. | сентябрь | РЛНДЗ-35 с заменой изоляторов на ОТПК (РШ-35-2Т, РЛ-38, РЛ-39)-3 шт. |
| | 35кВ | к.р. | сентябрь | РЛНДЗ-35 РШ-35-1Т -1 шт. |
| | 6 кВ | к.р. | март | МВ-6 кВ ВПМ-10-2шт |
| Итого капитальный ремонт | | | | |
| | Текущий Ремонт | | | |
| 2.2.1. | 110 кВ ПС №2 "Лебединый" | | | |
| | | т.р. | май | ТДТН-16000/110/35/6 -1Т. |
| | | т.р. | май | ТДТН-16000/110/35/6 -2Т |
| | | т.р. | май | МКП-110М (В-104, 133)-2 шт. |
| 2.2.2. | 35кВ ПС №3 "Белая гора" | т.р. | май | ТМ 1000/35-1шт |
| 2.2.3. | 35 кВ ПС №4 "Ленинский" | т.р. | май | ТМ 2500/35-1шт |
| 2.2.4. | 110 кВ ПС №5 "Алдан" | | | |
| | | т.р. | июнь | ТДТН-16000/110/35/6 -1Т. |
| | | т.р. | июнь | ТДТН-16000/110/35/6 -2Т |
| | | т.р. | июнь | МКП-110М (В-110-1Т, В-110-2Т)-2 шт. |
| 2.2.5. | 35 кВ ПС №6 "Восточная" | т.р. | июль | ТМН-6300/35/6 -2шт. |
| 2.2.6. | 35 кВ ПС №7 "МПС" | т.р. | август | ТМН-4000/35/6 -2шт. |
| 2.2.7. | 110 кВ ПС №8 "В.Куранах" | | | |
| | | т.р. | август | ТДТН-16000/110/35/6 -2 шт. |
| | | т.р. | август | МКП-110 (В-110-1Т, В-110-2Т)-2шт |
| 2.2.8. | 110 кВ ПС №16 "Юхта" | т.р. | май | ТМТН-6300/110/35/6 -1шт. |
| 2.2.9. | 35кВ ПС №17 "Электрокотельная" | т.р. | июль | ТМН-6300/35/6 -2шт. |
| 2.2.10. | 110 кВ ПС №18 "ЗИФ" | т.р. | август | ТДТН-16000/110/35/6 -2шт. |
| 2.2.11. | 35 кВ ПС №20 "Якокут" | т.р. | сентябрь | ТМ-1000/35/6 -1шт. |

| № п/п | Наименование подразделения/оборудования | Вид ремонта | Срок ремонта (продолжительность) | Перечень работ |
|---------|---|-------------|----------------------------------|---|
| 2.2.12. | 35 кВ ПС№21 "Якобит" | | | |
| | | т.р. | август | ТМН2500/35 -1шт |
| | | т.р. | август | РЛНДЗ-35 (Р-35-1Т) |
| | | т.р. | август | С-35-630М (В-35-1Т) |
| | | т.р. | август | ВМГ-133 (WMPVZ/S-12/06/16)-3шт |
| 2.2.13. | 35 кВ ПС№23 "Ыллымах" | | | |
| | | т.р. | август | ТМН-1000/35/6 -1шт. |
| | | т.р. | август | С-35-630М (В-35-1Т) |
| 2.2.14. | 35 кВ ПС№25 "Алексеевск" | | | |
| | | т.р. | август | ТМ1600/35 -2шт |
| | | т.р. | август | РЛНДЗ-35 (Р-456,Р457, РЛ-18)-3шт. |
| 2.2.15. | 110 кВ ПС№26 "24км" | | | |
| | | т.р. | август | ТМТН 6300/110-1шт, ТМТ-6300-1шт. |
| | | т.р. | август | МКП-110 (В-21)-1шт |
| | | т.р. | август | ОД-110 1шт |
| | | т.р. | август | РЛНДЗ-35 (Р-391 ,392,393,394)-4шт |
| 2.2.16. | 35кВ ПС №32 №РПБ-ТРЭС" | | | |
| | | т.р. | август | ТНОСА-1600-1шт. |
| | | т.р. | август | РЛНДЗ-35-(Р-35-1Т)-1шт |
| | | т.р. | август | ВМП-10 -1шт |
| 2.2.17. | 110 кВ ПС№33 "ТДЭС" | | | |
| | | т.р. | август | ТДТН-16000/110/35/6 -1шт. |
| | | т.р. | август | ТМТГ-7500/110/35/6 -1шт. |
| | | т.р. | август | МКП-110 (В-13, В-14)-2шт. |
| 2.2.18. | 35 кВ ПС№35 "Левобережная" | | | |
| | | т.р. | август | ТМН-2500/35/10-2шт |
| | | т.р. | август | РЛНДЗ-35 (Р-35-1Т, Р-35-2Т, Рл-25, Р-35-1ТН)-4шт. |
| | | т.р. | август | ВМП-10 - 3 шт |
| 2.2.19. | 110 кВ ПС№36 "М.Нимныр" | т.р. | июнь | ТМН-2500/110/10 -1шт. |
| 2.2.20. | 110 кВ ПС№37 "Б.Нимныр" | т.р. | июль | ТМН-2500/110/10 -1шт. |
| 2.2.21. | 35 кВ ПС№12 "Укулан" | | | |
| | | т.р. | июль | ТМН-6300/35-3шт. |
| | | т.р. | июль | РЛНДЗ-35 (Рш-35-1Т-3Т, Р-35-1Т, Р-35-3Т, Р-35-2Т, РШ-35-2Т)-5шт |
| | | т.р. | июль | С-35М-630-10БУ1 - (В-35-1Т-3Т, В-35-2Т) 2шт |
| 2.2.22. | 35 кВ ПС№11 "Аэропорт" | | | |
| | | т.р. | апрель | ТМ-2500/35/6-2шт, ТМ-1600/35-1шт. |
| | | т.р. | апрель | ТСН -2- ТМ 100/6-1шт |
| | | т.р. | апрель | МВ - 6 кВ ВКЭ-М-10У1 -1шт. |
| 2.2.23. | 110 кВ ПС№38 "Угольная" | | | |
| | | т.р. | август | ТДТН-10000/110/35/6 - 1шт. |
| | | т.р. | август | МВ-6кВ ВМПЭ-10-1шт |
| | | т.р. | август | МКП-110 с покраской с покраской (В-110-1Т)-1шт |
| | | т.р. | август | секция сборных шин - 6к |
| 2.2.24. | 110 кВ ПС№39 "Хатыми" | | | |
| | | т.р. | август | ТМ-6300 -1шт |
| | | т.р. | август | МВ-6 кВ ВМПЭ-10-2 шт. |
| 2.2.25. | 110 кВ ПС№40 "ОФ" | | | |
| | | т.р. | май | ТДТН-40000/110 -3шт |
| | | т.р. | январь | ВМПЭ-10-3шт. |
| 2.2.26. | 110 кВ ПС№41 "Беркакит" | | | |
| | | т.р. | июнь | ТДТН-10000/110-80-У1-2шт |
| | | т.р. | апрель | ВМПЭ-10-2шт. |
| 2.2.27. | 110 кВ ПС№42 "Городская" | | | |
| | | т.р. | июнь | ТДН-16000/110-67-У1, с |
| | | т.р. | июнь | ВМПЭ-10 -3 шт. |
| 2.2.28. | 110 кВ ПС№43 "Гранитная" | | | |
| | | т.р. | июнь | ТМН-6300/110-71У-1шт |
| | | т.р. | июнь | секция сборных шин - 6к |
| | | т.р. | апрель | ВМПЭ-10 -1шт |
| 2.2.29. | 35 кВ ПС№44 "РМЗ-1" | | | |
| | | т.р. | июль | ТДНС-16000 /35-2шт |
| | | т.р. | июль | С-35-630 (В-35-1Т)-1шт. |
| | | т.р. | январь | ВМПЭ-10 -3шт |
| 2.2.30. | 110 кВ ПС№45 "Строительная" | | | |
| | | т.р. | июль | ТДТН-16000 /110 -2шт с покраской |
| | | т.р. | март | ВМПП-10-2шт |
| 2.2.31. | 110 кВ ПС№47 "СХК" | | | |
| | | т.р. | июль | ТДН-16000/110 -2шт с покраской |
| | | т.р. | июль | ВМТ-110 (ОВ-110, СМВ-110)-2шт |
| | | т.р. | июль | ТФЗМ-110 (СМВ)-1шт |

| № п/п | Наименование подразделения/оборудования | Вид ремонта | Срок ремонта (продолжительность) | Перечень работ |
|---------|--|-------------|----------------------------------|--|
| | | т.р. | февраль | ВМПЭ-10 -3шт |
| 2.2.32. | 110 кВ ПС№49 "Городская-2" | | | |
| | | т.р. | июль | ТДН-16000 /110 |
| | | т.р. | июль | ТСН -1 ТМ 100/6 -1шт |
| | | т.р. | февраль | ВМПЭ-10 -3шт |
| 2.2.33. | 110 кВ ПС№50 "РМЗ-2" | | | |
| | | т.р. | июль | ТРДН-40000/110-2шт |
| | | т.р. | июль | НКФ-110 Б ТН-110-1С |
| | | т.р. | февраль | ВМПЭ-10 -3шт |
| 2.2.34. | 35 кВ ПС№51 "ХПВ" | | | |
| | | т.р. | сентябрь | ТМН-1600/35-1шт, ТМ-1600/35-1шт |
| | | т.р. | март | ВМПЭ-10 -2шт |
| 3. | Трансформаторные подстанции | | | |
| 3.1. | г.Алдан-ТП-4, ТП-24, ТП-49, ТП55, ТП-57 г.Алдан | | май-август | Замена и установка автоматических выключателей-9шт; замена щитов ЩО-70-6шт |
| 3.2. | п.Н.Куранах-ТП-1, ТП-15, ТП-23, ТП-24, ТП-25, ТП-27 | | июль-сентябрь | Замена рубильников на автоматич. выключат-6шт; замена щитов ЩО-70-6шт |
| 3.3. | п.Серебряный Бор-ТП-130, 141, ТП-142, ТП-497 | ТП- | май-июнь | Замена кабельных муфт-4шт |
| 4 | Здания и сооружения | | | |
| 4.1 | Здание диспетчерской АРРС уч.Северный | | апрель-июнь | Снятие облицовки наружных стен, утепление стен, устройство облицовки, ремонт системы отопления, ремонт смотровой ямы в гараже. |
| 4.2 | Здание управления г.Алдан | | июнь-июль | Ремонт санузлов с заменой санитарных приборов и устройством вентиляции, ремонт системы отопления, ремонт наружной канализации, косметический ремонт кабинетов, замена оконных блоков в помещении СДТУ |
| 4.3 | ПС №4 п.Ленинский | | сентябрь | Ремонт ограждения территории с заменой стоек и монтажом сетки Рабица |
| 4.4. | ПС №35 Левобережная | | август | Ремонт маслоприемника, устройство маслоотводоуловителя и маслосборника |
| 4.5 | Здание ТП-2 "Скважина-4" п.Н.Куранах | | июнь | Отделочные работы |
| 4.6 | Здание ТП-12 "Холодильник" п.Н.Куранах | | апрель-май | Ремонт устройством скатной металлической кровли, отделочные работы, устройство ограждения, отмостки, водоотводных лотков |
| 4.7 | Здание ТП 16 "ЦТП" п.Н.Куранах | | июль | Ремонт с устройством скатной металлической кровли, отделочные работы, ремонт бетонных полов, замена дверей на металлические, закрытие бетонных лотков сталью листовой |
| 4.8 | Здание ТП-17 "Обувной цех" г.Алдан | | август | Ремонт с устройством скатной металлической кровли, отделочные работы, ремонт бетонной отмостки, замена дверей на металлические |
| 4.9 | Здание ТП-1 "Сосновая" г.Алдан | | август | Ремонт кровли, отделочные работы, ремонт бетонной отмостки, замена дверей на металлические |
| 4.10 | Здание ТП-15 п.Н.Куранах | | июнь-июль | Отделочные работы, ремонт бетонной отмостки, замена дверей на металлические, ремонт кабельных каналов |
| 4.11 | Здание ТП-23 "Дорожный" г.Алдан | | сентябрь | Отделочные работы, ремонт полов, бетонной отмостки, замена деревянных дверей на металлические. |
| 4.12 | Здание ТП 24 "Школа" п.Н.Куранах | | апрель-июнь | Ремонт кровли с устройством скатной кровли из профнастила, отделочные работы, ремонт полов, бетонной отмостки, замена деревянных дверей на металлические. |
| 4.13 | Здание ТП-58 "РСУ" г.Алдан | | сентябрь | Отделочные работы, ремонт полов, бетонной отмостки, замена деревянных дверей на металлические. |
| 4.14 | ПС № 44 (г. Нерюнгри) | | июль-август | Устройство маслосборников и маслоприемников |
| 4.15. | Здание административное РРС (г.Алдан) | | май-июнь | Ремонт кровли с заменой шиферного покрытия на металлический профнастил |
| 4.16 | Здание РПБ-5 Укулан, (г.Томмот) | | май-июнь | Замена оконных блоков,отделочные работы |
| 4.17. | Здание ОПУ ПС № 41 (г.Нерюнгри) | | июль-август | Устройство скатной стропильной кровли, отделочные работы, ремонт отмостки, ремонт ограждения |
| 4.19. | ПС № 43 (г.Нерюнгри) | | август | Устройство маслосборников и маслоприемников |
| 4.20. | ПС № 49 (г.Нерюнгри) | | июнь | Ремонт ограждения |

| № п/п | Наименование подразделения/оборудования | Вид ремонта | Срок ремонта (продолжительность) | Перечень работ |
|-----------|--|-------------|----------------------------------|--|
| 4.21. | ПС № 50 (г.Нерюнгри) | | июнь | Ремонт ограждения |
| 4.22. | ПС № 51 (г.Нерюнгри) | | июль | Ремонт ограждения |
| 4.23. | Здание ЗРУ, ОПУ ПС № 2 (пос. Лебединый) | | июнь-июль | Устройство скатной стропильной кровли, устройство козырьков, ремонт фасада, отделочные работы, ремонт отмостки |
| 4.24. | ПС № 37 (пос. Б.Нимныр) | | июль | Устройство маслосборников и маслоприемников |
| 5 | Автотранспорт | | | |
| 5.1 | Автомашины Камаз - НЗАС Т-102 г. Алдан | | | |
| | | к.р. | март | Ремонт замена ДВС |
| | | к.р. | март | Ремонт раздаточной КПП |
| | | к.р. | март | Замена среднего редуктора |
| | | к.р. | март | Замена заднего редуктора |
| 5.2 | Автомашина УРАЛ 44440-3255-0010 М495, М497 | | | |
| | | к.р. | июль | Замена переднего моста |
| | | к.р. | июль | Замена раздаточной коробки |
| | | к.р. | июль | Замена редуктора среднего моста |
| | | к.р. | июль | Замена редуктора заднего моста |
| 5.3 | Автомашины УАЗ339094 Х731, Х732 | | | |
| | | к.р. | август | Замена КПП |
| | | к.р. | август | Раздаточная коробка |
| 5.4 | Автомашина ГАЗ-3409 "Бобр" г.Алдан | | | |
| | | к.р. | июль | Замена гусениц |
| | | к.р. | июль | Бортовая передача |
| 5.5. | Ремонт Т-170 РПБ г.Алдан | | | |
| | | к.р. | июнь | Замена редуктора бортового, полуось |
| | | к.р. | июнь | Гусеницы |
| | | к.р. | июнь | Гидроцилиндр |
| 5.6 | УРАЛ-4320 г. Нерюнгри | | | |
| | | к.р. | сентябрь | Замена раздаточной коробки |
| | | к.р. | сентябрь | редуктор среденего моста |
| 5.7 | Автомашины КРАЗ-250, 6510, 255 г.Нерюнгри | | | |
| | | к.р. | октябрь | передний мост |
| | | к.р. | октябрь | Средний мост |
| | | к.р. | октябрь | Коробка переменных передач |
| 5.8 | Автомашины ГАЗ-53 г.Нерюнги | | | |
| | | к.р. | ноябрь | ремонт замена КПП |
| | | к.р. | ноябрь | Задний мост в сборе |
| | | к.р. | ноябрь | Раздаточная коробка с коробкой переменных передач |
| 5.9 | МТЛБ, ТДТ-55, Т-170 г.Нерюнгри | | | |
| | | к.р. | апрель | ТНВД ЯМЗ-236 (МТЛБ) |
| | | к.р. | апрель | Пусковой двигатель ПД-10 (ТДТ-55) |
| | | к.р. | апрель | Пусковой двигатель ПД-23 (Т-170) |
| | | к.р. | апрель | Гусеницы болотоходные МТЛБ |
| 6. | Прочее оборудование | | | |
| 6.1 | Эл.котельная | к.р. | июль | Ремонт водогрейных котлов-3 шт. |
| 6.2 | | к.р. | июль | Ремонт насосной котельная РПБ г Алдан |