

План ремонтов

ПЭС май 2024										Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
Объект	Оборудование	Вид ремонта	Годовой. Время ремонта. Начало	Годовой. Время ремонта. Конец	Годовой. Время ремонта. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Состояние заявки						
ПС 110 кВ М	ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М	ТР	27.05.24	27.05.24	1 дн	02.05.24	02.05.24	1 дн	Измененная	Текущий ремонт ЛР 110 Сибирцево/т и профконтроль КСЗ (ЭПЗ-1636), АВВ В 110 Сибирцево/т, опробование действия привода В 110 Сибирцево/т	ПЭС ЧернигрЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М для ЛР 110 Сибирцево/т. отключить и заземлить В 110 Сибирцево/т, отключить ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М на ПС 110 кВ М для проф. котроля с АГ 2 часа для опробования кратковременно отключить В 110 Сибирцево/т, отключить ВЛ 110 кВ Сибирцево/т – М на ПС 110 кВ М АГ-15 мин, (27.05.2024)	с отключением			02:00
ПС 110 кВ Загородная	В 110 Патрокл	ТР				02.05.24	03.05.24	2 дн	Измененная	Высоковольтные испытания В 110 Патрокл	ПЮЭС СИЗПИОтключить и заземлить В 110 Патрокл. Включить СВ 110.	с отключением			01:00
ПС 110 кВ Петровичи	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	ТР				03.05.24	03.05.24	1 дн	Измененная	Текущий ремонт ЛР 110 Хороль	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи, В 110 Хороль.	с отключением			02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т	КР				03.05.24	05.05.24	3 дн	Измененная, разбитая	Замена опоры №138Монтаж провода в пролете опор №100-101Монтаж провода пролет 136-138-портал ПС Смоляниново/т	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т	с отключением			2
ПС 110 кВ Петровичи	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	ВПр				06.05.24	08.05.24	3 дн	Измененная	ВПр ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи на время высоковольтных испытаний ТН 110 1С, текущего ремонта ТН 110 1С, текущего ремонта ШР 110 Хороль и на время высоковольтных испытаний В 110 Хороль	Отключить и зеземлить 1С 110 кВ, В 110 Хороль. Отключить СВ 110, ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи на ПС 110 кВ Петровичи. 14-15 мая для ШР 110 Хороль.Отключить и заземлить 1С 110 кВ. Отключить В 110 Хороль и СВ 110, ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи на ПС 110 кВ Петровичи для ТН 110 1С.Отключить и заземлить В 110 Хороль. Отключить ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи на ПС 110 кВ Петровичи для В 110 Хороль.	без отключения	не в транзите	02:00	
ПС 110 кВ Петровичи	1С 110 кВ	ТР				06.05.24	08.05.24	3 дн	Измененная	Высоковольтные испытания ТН 110 1СТекущий ремонт ТН ШР 110 Хороль	Отключить и зеземлить 1С 110 кВ, В 110 Хороль. Отключить СВ 110, ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи на ПС 110 кВ Петровичи. 14-15 мая для ШР 110 Хороль.Отключить и заземлить 1С 110 кВ. Отключить В 110 Хороль и СВ 110, ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи на ПС 110 кВ Петровичи. для ТН 110 1С.	с отключением			02:00
ПС 110 кВ Петровичи	В 110 Хороль	ТР				06.05.24	08.05.24	3 дн	Измененная	Высоковольтные испытания В 110 Хороль	Отключить и заземлить В 110 Хороль, отключить ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи на ПС 110 кВ Петровичи	с отключением			02:00
ПС 110 кВ 2Р	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р	ВПр	29.05.24	31.05.24	2 дн	06.05.24	08.05.24	2 дн 8 ч	Измененная	ВПр на время профвосстановления ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р и КСЗ, АВВ и УРОВ (ШЛ2606.102) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р и проверки действия привода В 110 Восточная ТЭЦ	ПЮЭС ВРЭСОтключить В 110 Восточная ТЭЦ, схему разобрать ЛР 110 Восточная ТЭЦ, ШР 110 Восточная ТЭЦ. Отключить КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р на ПС 110 кВ 2Р.Вывести ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р и КСЗ, АВВ и УРОВ (ШЛ2606.102) КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2РКратковременно отключить В 110 Восточная ТЭЦ с АГ 00:15	без отключения	не в транзите	01:00	
ПС 110 кВ ХФЗ	ТН 110 1СШ	ТР	07.05.24	07.05.24	0 дн	07.05.24	07.05.24	10 ч	Исходная	Текущий ремонт ТН 110 1СШ	ПЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить ТН 110 1СШ	с отключением			02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ТН 110 2СШ	ТР	08.05.24	08.05.24	0 дн	08.05.24	08.05.24	10 ч	Исходная	Текущий ремонт ТН 110 2СШ	ПЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить ТН 110 2СШ	с отключением			02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т	КР				09.05.24	12.05.24	4 дн	Измененная, разбитая	Замена опоры №138Монтаж провода в пролете опор №100-101Монтаж провода пролет 136-138-портал ПС Смоляниново/т	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т	с отключением			2

План ремонтов

ПС 110 кВ УКФ	СВ 110	ТР				13.05.24	24.05.24	12 дн	Исходная	Высоковольтные испытания, опробование действие привода СВ 110 и профконтроль КСЗ (ЭПЗ-1636)ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ. Текущий ремонт СВ 110	ПЦЭС ЮЖРЭСдля испытаний отключить и заземлить СВ 110для опробования кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ АГ-15 мин ( 13.05.2024)для профконтроля отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВОтключить и заземлить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ для ремонта.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ Агрокомплекс	СВ 110	ВПр				13.05.24	17.05.24	4 дн 8 ч	Исходная	ВПр на время проф. восстановления КСЗ, АУВ и УРОВ СВ 110	ПЮЭС СРЗАОтключить СВ 110 и вывести КСЗ, АУВ и УРОВ СВ 110	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Петровичи	ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадимовка	ВПр				16.05.24	17.05.24	2 дн	Исходная	ВПр ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадимовка на время высоковольтных испытаний ТН 110 2С	Отключить и заземлить 2С 110 кВ Отключить СВ 110, В 110 Вадимовка, ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадимовка на ПС 110 кВ Петровичи	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Петровичи	2С 110 кВ	ТР				16.05.24	17.05.24	2 дн	Исходная	Высоковольтные испытания ТН 110 2С	Отключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Вадимовка, ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадимовка на ПС 110 кВ Петровичи	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Петровичи	СВ 110	ТР				16.05.24	17.05.24	2 дн	Исходная	Высоковольтные испытания СВ 110	Отключить и заземлить СВ 110	с отключением		02:00
ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	ЗРР	16.05.24	17.05.24	2 дн	16.05.24	17.05.24	2 дн	Отказанная	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) для высоковольтных испытаний В 110 Голдобин на ПС 110 кВ Загородная	ПЮЭС ВРЭСснижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на ПС 110 кВ Загородная:Отключить и заземлить В 110 Голдобин Включить СВ 110С переводом нагрузки на Т-1 по сети 6 кВ.	с отключением		01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОСШ 110 кВ	ТР	16.05.24	16.05.24	0 дн	16.05.24	16.05.24	10 ч	Исходная	Текущий ремонт ОР 110 ОВ	ПЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить ОВ 110, ОСШ 110 кВ	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	ТР	16.05.24	16.05.24	0 дн	16.05.24	16.05.24	10 ч	Исходная	Текущий ремонт ОР 110 ОВ	ПЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить ОВ 110, ОСШ 110 кВ	с отключением		02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	ТР	20.05.24	09.06.24	21 дн	20.05.24	09.06.24	21 дн	Исходная	Обрезка крон деревьев, ремонт шлейфов. Монтаж грозотроса на опоре 1 - ПС 220 кВ Волна, на опорах 3-4, на опорах 6-16 (на совместном подвесе с КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/Т).	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р. С переводом питания ПС 110 кВ Котельная 2Р по сети 6 кВ. С включением СВ 110 на ПС 110 кВ Бурун	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Котельная 2Р	ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	КР	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	Исходная	Капитальный ремонт ЛР 110 Волна	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2РС переводом питания ПС 110 кВ Котельная 2Р по сети 6 кВ. С включением СВ 110 на ПС 110 кВ Бурун	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Екатериновка	2С 110 кВ	ВПр	20.05.24	24.05.24	5 дн	20.05.24	24.05.24	5 дн	Исходная	ВПр 2С 110 кВ на время оперирования ТР 110 Т-2 и замены РВ 110 Т-2 на ОПН 110 Т-2, замены РВ 110 ЗОН Т-2, текущего ремонта Т-2, испытания Т-2	ПЮЭС НРЭСОтключить СВ 110, В 110 Угильная, 2С 110 кВ. Отключить и заземлить Т-2. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00

План ремонтов

ПС 110 кВ ХФЗ	1 СШ 110 кВ	КР	20.05.24	31.05.24	11 дн	20.05.24	31.05.24	11 дн 10 ч	Исходная	Капитальный ремонт ШР-1 110 Т-2, ШР-1 110 Вокзальная/т, ШР-1 110 Т-1, ШР-1 110 ШСВ, ШР-1 110 ПаГРЭС №1, ШР-1 110 ПаГРЭС №2, ШР-1 110 ОВ, ШР-1 110 Анисимовка/т, ШР ТН 110 1СШ	ПЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить 1 СШ 110 кВ, с переводом присоединений на 2 СШ 110 кВ, с отключением ТН 110 1СШ (20-28 мая), ШСВ 110 (20-21, 23-29 мая)20.05.24 В 110 Т-2 отключить и заземлить21.05.24 В 110 Вокзальная/т отключить и заземлить, с переводом ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ22.05.24 В 110 Т-1 отключить и заземлить22.05.24 ШСВ 110 отключить и заземлить, 23.05.24 В 110 ПаГРЭС №1 отключить и заземлить, с переводом ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1 через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ24.05.24 В 110 ПаГРЭС №2 отключить и заземлить, с переводом ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС –ХФЗ №2 через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ27.05.24 ОВ 110 отключить и заземлить28.05.24 В 110 Анисимовка/т отключить и заземлить, с переводом ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ29.05.24 ТН 110 1СШ отключить и заземлить	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	ВПр	20.05.24	20.05.24	0 дн	20.05.24	20.05.24	10 ч	Исходная	ВПр ОВ 110 на время изменения уставки для перевода ВЛ 110 кВ Вокзальная/т –ХФЗ через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ (на время последующего капитального ремонта ШР-1 110 Вокзальная/т)	ПЮЭС ПРЭСОтключить ОВ 110, схему разобрать ОР 110 ОВ, ШР-2 110 ОВ и ШР-1 110 ОВ. Отключить ОСШ 110 кВ.	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Горностаи	СВ 110	ВПр	20.05.24	22.05.24	2 дн	20.05.24	22.05.24	2 дн 8 ч	Исходная	ВПр СВ 110 на время профконтроля: АУВ (ШЛ2606.19) СВ 110, КСЗ (ШЛ2606.14) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностаи; ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностаи и измерения параметров изоляции ТН 110 1С	ПЮЭС ВРЭСвключить Ремонтную перемычку 110 кВдля измерения: отключить и заземлить 1С 110 кВ, с отключением СВ 110, В 110 Т-1, ШР 110 Зелёный уголДля профконтроля: Отключить СВ 110, В 110 Т-1, с разборкой схемы СР 110 1С, ШР 110 Зелёный угол, с отключением 1С 110 кВ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Вывести АУВ (ШЛ2606.19) СВ 110 и КСЗ (ШЛ2606.14) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностаи и ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – ГорностаиАГ 1 час	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ Промузел	1С 110 кВ	ВПр				21.05.24	22.05.24	2 дн	Исходная	ВПр на время оперирования ШР 110 Т-1	ПЮЭС ВРЭСОтключить В 110 АТЭЦ, СВ 110, 1С 110 кВ. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ. Отключить и заземлить Т-1.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	ВПр	21.05.24	22.05.24	2 дн	21.05.24	22.05.24	2 дн	Исходная	ВПр СВ 110 на время технического обслуживания воздушных фильтров в ТН 110 2С, ТТ 110 Арсеньев-2	ПСЭС АрсРЭСОтключить и заземлить 2С 110 кВ,отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Вокзальная/т	КР	21.05.24	21.05.24	0 дн	21.05.24	21.05.24	10 ч	Исходная	Капитальный ремонт ШР-1 110 Вокзальная/т,	ПЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить 1 СШ 110 кВ, В 110 Вокзальная/т, с переводом ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ на ПС 110 кВ ХФЗ через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ, с переводом присоединений на 2 СШ 110 кВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	ВПр	22.05.24	22.05.24	0 дн	22.05.24	22.05.24	10 ч	Исходная	ВПр ОВ 110 на время изменения уставки для перевода ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1 через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ (для последующего капитального ремонта ШР-1 110 ПаГРЭС №1)	ПЮЭС ПРЭСОтключить ОВ 110, схему разобрать ОР 110 ОВ, ШР-2 110 ОВ и ШР-1 110 ОВ. Отключить ОСШ 110 кВ.	с отключением		02:00

План ремонтов

ПС 110 кВ Раздольное-2	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2	ВПр				23.05.24	24.05.24	2 дн	Исходная	ВПр ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2 на время высоковольтных испытаний В 110 Раздольное-1	ПЮЭС СИЗПИОтключить и заземлить В 110 Раздольное-1, отключить ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-2.	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Промузел	2С 110 кВ	ВПр				23.05.24	24.05.24	2 дн	Исходная	ВПр на время оперирования ШР 110 Т-2	ПЮЭС ВРЭСОтключить В 110 Спутник, СВ 110, 2С 110 кВ, с включением Ремонтной перемычки 110 кВ. Отключить и заземлить Т-2.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	ВПр	23.05.24	24.05.24	2 дн	23.05.24	24.05.24	2 дн	Исходная	ВПр СВ 110 на время технического обслуживания воздухоосушительных фильтров ТТ 110 Нугуевка, ТН 110 1С	ПЭС АрсРЭСОтключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ Лазурная	Ремонтная перемычка 110 кВ	ТР	23.05.24	24.05.24	2 дн	23.05.24	24.05.24	2 дн	Исходная	Высоковольтные испытания ТТ 110 пер	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Раздольное-2	В 110 Раздольное-1	ТР				23.05.24	24.05.24	2 дн	Исходная	Высоковольтные испытания В 110 Раздольное-1	ПЮЭС СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Раздольное-1, Отключить ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-2.	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №1	КР	23.05.24	23.05.24	0 дн	23.05.24	23.05.24	10 ч	Исходная	Капитальный ремонт ШР-1 110 ПаГРЭС №1	ПЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №1 и 1 СШ 110 кВ.С переводом ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ No1 через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ, с переводом присоединений на 2 СШ 110 кВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ПС 110 кВ Горностай	СВ 110	ВПр	23.05.24	24.05.24	1 дн	23.05.24	24.05.24	1 дн 8 ч	Исходная	ВПр СВ 110 на время измерения параметров изоляции ТН 110 2С	ПЮЭС ВРЭСВключить Ремонтную перемычку 110 кВ Отключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110 и ШР 110 Лазурная, В 110 Т-2	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №2	КР	24.05.24	24.05.24	0 дн	24.05.24	24.05.24	10 ч	Исходная	Капитальный ремонт ШР-1 110 ПаГРЭС №2	ПЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №2 и 1 СШ 110 кВ.С переводом ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ No2 через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ, с переводом присоединений на 2 СШ 110 кВПриморское РДУ: перенос для совмещения с текущим ремонтом МВ-110кВ ВЛ ХФЗ №2 Партизанской ГРЭС	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ШСВ 110	ВПр				26.05.24	26.05.24	8 ч	Исходная	ВПр ШСВ 110 на время проф. восстановления АУВ ШСВ 110 и МТЗ, ТЗНП ШСВ 110	ПЮЭС СРЗАОтключить с разборкой схемы ШСВ 110 и вывести АУВ ШСВ 110; МТЗ, ТЗНП ШСВ 110	с отключением		01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2	ВПр	27.05.24	28.05.24	1 дн	27.05.24	27.05.24	1 дн	Измененная	ВПр на время профвосстановления ВЧБ (ЭПЗ-1643) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ N2, КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ N1, АУВ В 110 ПаГРЭС N2	ПЮЭС ПРЭС КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ N1, АУВ В 110 ПаГРЭС N2:Отключить В 110 ПаГРЭС N2, схему разобрать ЛР 110 ПаГРЭС N2, ШР-1 110 ПаГРЭС N2, ШР-2 110 ПаГРЭС N2. Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ N2 на ПС 110 кВ ХФЗ, КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ N1, АУВ В 110 ПаГРЭС N2ВЧБ (ЭПЗ-1643) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ N1Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, В 110 ПаГРЭС №1, ВЧБ (ЭПЗ-1643) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ N1Приморское РДУ: выполнить совместно с работами по петлеванию МВ-110кВ ВЛ ХФЗ №2 Партизанской ГРЭС	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	ЭРР	27.05.24	28.05.24	2 дн	27.05.24	28.05.24	2 дн	Исходная	ЭРР на время оперирования ШР 110 Т-2 для вывода в текущий ремонт/ввода в работу Т-2 и на время проверки действия привода В 110 Волна	ПЮЭС ВРЭСОтключить В 110 Волна и СВ 110, 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун. Отключить и заземлить Т-2. Для опобования: Кратковременно отключить В 110 Волна и ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун. С включением СВ 110, АГ 00:15.	без отключения	не в транзите	02:00

План ремонтов

ПС 110 кВ Бурун	2С 110 кВ	ВПр	27.05.24	28.05.24	2 дн	27.05.24	28.05.24	2 дн	Исходная	ВПр на время оперирования ШР 110 Т-2 для вывода в текущий ремонт/ввода в работу Т-2	ПЮЭС ВРЭСОатковременно отключить В 110 Волна и СВ 110, 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ - Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р на ПС 110 кВ Бурун. Отключить и заземлить Т-2. Приморское РДУ: перенесено для совмещения с отключением ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №2	ВПр	27.05.24	28.05.24	1 дн	27.05.24	27.05.24	1 дн	Измененная	ВПр на время профвосстановления вчб (ЭПЗ-1643) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2, КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2, АВВ В 110 ПаГРЭС №2	ПЮЭС ПРЭС и СРЗАВвести КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2, АВВ В 110 ПаГРЭС №2, с АГ 1 часОтключить В 110 ПаГРЭС №2, схему разобрать ЛР 110 ПаГРЭС №2, ШР-1 110 ПаГРЭС №2, ШР-2 110 ПаГРЭС №2. Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 на ПС 110 кВ ХФЗ, вчб (ЭПЗ-1643) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 вывести с АГ 1 часОтключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, В 110 ПаГРЭС №1Приморское РДУ: выполнить совместно с работами по петлеванию МВ-110кВ ВЛ ХФЗ №2 Партизанской ГРЭС	с отключением		01:00
ПС 110 кВ М	В 110 Сибирцево/т	ВПр				27.05.24	29.05.24	3 дн	Исходная	ВПр на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636), АВВ В 110 Сибирцево/т и опробования действия привода В 110 Сибирцево/т	ПЦЭС ЮжРЭС, ПЦЭС ЧернигРЭСдля профконтроля отключить и заземлить В 110 Сибирцево/т, отключить ВЛ 110 кВ Сибирцево/т - М на ПС 110 кВ Мдля опробования кратко временно отключить В 110 Сибирцево/т, отключить ВЛ 110 кВ Сибирцево/т - М на ПС 110 кВ М АГ-15 мин, (27.05.2024)	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	КР	27.05.24	27.05.24	0 дн	27.05.24	27.05.24	10 ч	Исходная	Капитальный ремонт ШР-1 110 ОВ и изменение уставки для перевода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т -ХФЗ через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ (на время капитального ремонта ШР-1 110 Анисимовка/т)	Отключить и заземлить 1 СШ 110 кВ и ОВ 110, ВПр ОСШ 110 кВ. С переводом присоединений на 2 СШ 110 кВ. Для изменения уставки: Отключить ОВ 110, схему разобрать ОР 110 ОВ, ШР-2 110 ОВ и ШР-1 110 ОВ. Отключить ОСШ 110 кВ.	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Раздольное-2	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка	ВПр				28.05.24	29.05.24	2 дн	Измененная	ВПр ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка на время высоковольтных испытаний В 110 Тереховка	ПЮЭС СИЗПИОтключить и заземлить В 110 Тереховка, отключить ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка на ПС 110 кВ Раздольное-2	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Раздольное-2	В 110 Тереховка	ТР				28.05.24	29.05.24	2 дн	Измененная	Высоковольтные испытания В 110 Тереховка	ПЮЭС СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Тереховка, отключить ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка на ПС 110 кВ Раздольное-2.	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Анисимовка/т	КР	28.05.24	28.05.24	0 дн	28.05.24	28.05.24	10 ч	Исходная	Капитальный ремонт ШР-1 110 Анисимовка/т	ПЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить 1 СШ 110 кВ и В 110 Анисимовка/т. Перевести ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т -ХФЗ через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ. С переводом присоединений на 2 СШ 110 кВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ПС 110 кВ Амурская	СВ 110	ВПр	01.05.24	01.05.24	1 дн	29.05.24	29.05.24	1 дн	Измененная	ВПр на время отбора проб масла ТН 110 1С	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить 1С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Амурская - Залив на ПС 110 кВ Амурская	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Амурская	ВЛ 110 кВ Амурская - Залив	ВПр	01.05.24	01.05.24	1 дн	29.05.24	29.05.24	1 дн	Измененная	ВПр ВЛ 110 кВ Амурская - Залив на время отбора проб масла ТН 110 1С	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить 1С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Амурская - Залив на ПС 110 кВ Амурская	без отключения	не в транзите	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Амурская - Залив	ТР	01.05.24	11.05.24	11 дн	29.05.24	08.06.24	11 дн	Измененная	Обрезка крон деревьев, монтаж грозотроса на опорах 3-4, опоре 6 (на совместном подвесе с КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т)	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Амурская - Залив.	с отключением		02:00

План ремонтов

ПС 110 кВ ХФЭ	ТН 110 1СШ	КР	29.05.24	30.05.24	1 дн	29.05.24	30.05.24	1 дн 10 ч	Исходная	Капитальный ремонт ШР ТН 110 1СШ и текущий ремонт РВ 110 ТН 1СШ	ПЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить ТН 110 1СШ и 1 СШ 110 кВ. С переводом присоединений на 2 СШ 110 кВ	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Залив	СВ 110	ВПр	04.05.24	04.05.24	0 дн	29.05.24	30.05.24	1 дн 8 ч	Измененная, разбитая	ВПр на время профвосстановления: КСЗ (ШДЭ-2802) СВ 110, АУВ СВ 110.	ПЮЭС СРЗАОтключить с разборкой схемы СВ 110 и вывести КСЗ (ШДЭ-2802) СВ 110, АУВ СВ 110.	с отключением	с включением на ночь	01:00
ПС 110 кВ ХФЭ	ОВ 110	ВПр	29.05.24	31.05.24	2 дн	29.05.24	31.05.24	2 дн 8 ч	Исходная	ВПр на время профвосстановления ВЧБ (ЭПЗ-1643) ОВ 110, КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110.	ПЮЭС ПРЭСОтключить ОВ 110, схему разобрать ОР 110 ОВ, ШР-1 110 ОВ, ШР-2 110 ОВ, ВПр ОСШ 110 кВ	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Залив	ВЛ 110 кВ Амурская - Залив	ЭРР	01.05.24	01.05.24	0 дн	29.05.24	29.05.24	2 ч	Измененная	ЭРР ВЛ 110 кВ Амурская - Залив на время опробования привода В 110 Амурская	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Амурская и ВЛ 110 кВ Амурская - Залив на ПС 110 кВ Залив	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	СВ 110	ЭРР	14.05.24	14.05.24	0 дн	29.05.24	29.05.24	2 ч	Измененная	Проверка действия привода СВ 110	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить СВ 110С 15:00 до 16:00	с отключением		00:15
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	ТР	14.05.24	23.05.24	9 дн	29.05.24	07.06.24	9 дн	Измененная	Обрезка крон деревьев, установка противозащитных устройств	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-ОрлинаяПеренесено для совмещения с отключением 1С 110 кВ ПС 110 кВ Орлиная	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	ВПр	14.05.24	15.05.24	1 дн	30.05.24	31.05.24	2 дн	Измененная	ВПр на время оперирования ШР 110 Т-1 для вывода из работы Т-1, чтобы впоследствии безопасно нанести гидрофобную смазку на 1С 35 кВ/ ввода в работу Т-1. ВПр на время оперирования ШР 110 Т-1 для вывода в текущий ремонт/ввода в работу Т-1Опробование действия привода В 110 ВТЭЦ-1	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить Т-1.С 01:00 до 06:00 и с 16:00 до 24:00Отключение В 110 ВТЭЦ-1 и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 - Орлиная, 1С 110 кВ и СВ 110 на время оперирования ШР 110 Т-1.ВКЛЮЧЕНИЕ С 06:00 14 мая, отключение в 16:00 15 мая и включение в работу в 24:00 15 маяКратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-1 и СВ 110, КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная 14 мая с 0 до 6 часов.	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Орлиная	СВ 110	ЭРР	14.05.24	14.05.24	0 дн	30.05.24	30.05.24	6 ч	Измененная	Проверка действия привода СВ 110 с В 110 ВТЭЦ-1	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить СВ 110 и В 110 ВТЭЦ-1, КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 -Орлиная на ПС 110 кВ Орлиная в ночное время.	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Орлиная	1С 110 кВ	ВПр	14.05.24	15.05.24	1 дн	30.05.24	31.05.24	2 дн	Измененная	ВПр 1С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-1 для вывода из работы Т-1, чтобы впоследствии безопасно нанести гидрофобную смазку на 1С 35 кВ/ ввода в работу Т-1. ВПр на время оперирования ШР 110 Т-1 для вывода в текущий ремонт/ввода в работу Т-1	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить Т-1.С 01:00 до 06:00 и с 16:00 до 24:00Отключение В 110 ВТЭЦ-1 и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 - Орлиная, 1С 110 кВ и СВ 110 на время оперирования ШР 110 Т-1.	с отключением	с включением на день	01:00
ПС 110 кВ Океан	В 110 Лазурная	ТР				30.05.24	31.05.24	2 дн	Исходная	высоковольтные испытания В 110 Лазурная	ПЮЭС СИЗПИОтключить и заземлить В 110 Лазурная. Отключить ЛР 110 Лазурная и включить ЗН ЛР 110 Лазурная в ст.В. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ Залив	2С 110 кВ	ВПр	04.05.24	04.05.24	0 дн	30.05.24	30.05.24	8 ч	Измененная	ВПр 2С 110 кВ на время профвосстановления ТН 110 2С	ПЮЭС СРЗАОтключить 2С 110 кВ, СВ 110, КВЛ 110 кВ Амурская - Залив на ПС 110 кВ Залив, В 110 Т-2.	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Амурская	СВ 110	ВПр	04.05.24	06.05.24	2 дн	30.05.24	01.06.24	2 дн 8 ч	Измененная	ВПр СВ 110 на время профконтроля АУВ и УРОВ(ШЭ2607 015) СВ 110 и РЗА ВЛ 110 кВ Амурская - Залив, ТН 110 1С	ПЮЭС РЗАОтключить СВ 110, В 110 Т-1, 1С 110 кВ. Схему разобрать СР 110 2С, ЛР 110 Залив. Отключить ВЛ 110 кВ Амурская - Залив на ПС 110 кВ Амурская. Вывести АУВ и УРОВ(ШЭ2607 015) СВ 110 и РЗА ВЛ 110 кВ Амурская - Залив.	с отключением	с включением на ночь	01:00

План ремонтов

ПС 110 кВ Амурская	ВЛ 110 кВ Амурская - Залив	ВПр	04.05.24	06.05.24	2 дн	30.05.24	01.06.24	2 дн 8 ч	Измененная	ВПр ВЛ 110 кВ Амурская - Залив на время профконтроля АУВ и УРОВ(ШЭ2607 015) СВ 110 и РЗА ВЛ 110 кВ Амурская - Залив, ТН 110 ТС	ПЮЭС РЗАОтключить СВ 110, В 110 Т-1, ТС 110 кВ.Схему разобрать СР 110 2С, ЛР 110 Залив. Отключить ВЛ 110 кВ Амурская - Залив на ПС 110 кВ Амурская	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Залив	ВЛ 110 кВ Амурская - Залив	ВПр	04.05.24	04.05.24	0 дн	30.05.24	30.05.24	8 ч	Измененная	ВПр на время профвосстановления ТН 110 2С	ПЮЭС ВРЭСОтключить 2С 110 кВ, СВ 110, КВЛ 110 кВ Амурская - Залив на ПС 110 кВ Залив, В 110 Т-2.Приморское РДУ: перенесено для совмещения с отключением ВЛ 110 кВ Амурская - Залив	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	ЗРР	14.05.24	15.05.24	1 дн	30.05.24	30.05.24	2 ч	Измененная	ЗРР КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на время проверки действия привода В 110 Орлиная	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Орлиная и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 - Орлиная на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	без отключения	не в транзите	00:15