

**Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ХЭС на 2016 г.**

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
	<b>Всего ремонт ФАО ХЭС</b>				
<b>1.</b>	<b>Передаточные устройства</b>				
<b>1.1.</b>	<b>ВЛ 110 кВ</b>				
1.1.1.	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан (С-87)	К	январь	март	Ручная расчистка 0,02га. Механизированная расчистка 25,9га.
1.1.2.	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан с отпайкой на ПС Падали (С-88)	К	январь	март	Ручная расчистка 0,01га. Механизированная расчистка 24,17
1.1.3.	ВЛ 110 кВ Старт - Солнечная (С-103/104) с отпайкой на ПС Ручей (С-103)	К	январь	март	Ручная расчистка 0,02га. Механизированная расчистка 25,82 га.
1.1.4.	ВЛ 110 кВ Селихино - Вознесенская с отпайкой на ПС Озерная (С-105)	К	июнь	декабрь	Ручная расчистка 0,06 га. Механизированная расчистка 88,94га. Обваловка опор 6 шт.
1.1.5.	ВЛ 110 кВ Иннокентьевка - Троицкая с отпайкой на ПС Лидога (С-110)	К	июнь	декабрь	Ручная расчистка 0,04 га Механизированная расчистка 46,46га.
1.1.6.	ВЛ 110 кВ К - Солнечная (С-81/82) с отпайкой на ПС Ручей (С-81)	К	январь	июнь	Ручная расчистка 0,06 га Механизированная расчистка 38,71га. Замена фундаментов 1 шт. Обваловка опор 4 шт. Выправка опор 1 шт.
1.1.7.	ВЛ 110 кВ Старт - НПЗ - Т (С-97/102-98) с отпайками на ПС КСК (С-97/102), ПС Байкальская (С-97/98)	К	апрель	декабрь	Ручная расчистка 0,058 га Обваловка опор 8шт. Выправка опор 9 шт. Механизированная расчистка 44,942 га
1.1.8.	ВЛ 110 кВ Комсомольская - Хурба - Амурская ТЭЦ (С-71/94)	К	апрель	апрель	Замена поврежденных изоляторов 11шт. Присоединение грозотроса к опоре 1га Ручная расчистка 0,5га
1.1.9.	ВЛ 110 кВ К - Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74)	К	май	май	Замена поврежденных изоляторов 50шт. Установка балласта для провода 3шт.
1.1.10	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Привокзальная - К (С-75/76-93)	К	март	март	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 7шт. Замена поврежденных изоляторов 9шт. Ручная расчистка 1шт.
1.1.11.	ВЛ 110 кВ К - Стройдвор (С-79)	К	сентябрь	октябрь	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 10шт. Замена поврежденных изоляторов 8га Ручная расчистка 0,5шт. Ремонт провода 1шт.
1.1.12.	ВЛ 110 кВ К - Солнечная (С-81/82) с отпайкой на ПС Ручей (С-81)	К	июль	июль	Монтаж грозотроса 0,3км.
1.1.13.	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - ТЭЦ-2 (С-83/84)	К	январь	февраль	Ручная расчистка 1,53шт. Обрезка крон деревьев 70шт. Замена поврежденных изоляторов 2шт.
1.1.14.	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Т (С-85/86) с отпайкой на ПС Парус (С-86)	К	март	апрель	Ручная расчистка 1,55га. Обрезка крон деревьев 30шт. Замена поврежденных изоляторов 10шт. Ремонт заземляющего устройства 1шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
1.1.15.	ВЛ 110 кВ Старт - НПЗ-110 - Т (С-97/102-98) с отпайками на ПС КСК (С-97/102), ПС Байкальская (С-97/98)	К	октябрь	декабрь	Ручная расчистка 2шт. Обрезка крон деревьев 60шт. Замена поврежденных изоляторов 48шт. Ремонт заземляющего устройства 1шт.
1.1.16.	ВЛ 110 кВ Солнечная - Горная (С-107/108)	К	июль	июль	Ручная расчистка 1,3га. Монтаж грозотроса 0,1км. Присоединение грозотроса к опоре 1км.
1.1.17.	ВЛ 110 кВ Каргель - Гайтер (С-121)	К	июнь	июнь	Замена поврежденных изоляторов 31шт. Присоединение грозотроса к опоре 3шт.
1.1.18.	ВЛ 110 кВ НТЭЦ – Многовершинная (С-171), ВЛ 110 кВ НТЭЦ – Белая Гора с отпайкой на ПС Маго (С-172), ВЛ 110 кВ Белая Гора – Многовершинная (С-174)	К	июнь	октябрь	Ручная расчистка 2га. Механизированная расчистка 18
	ВЛ 110 кВ К - Каргель с отпайкой на ПС Пивань (С-74)		июнь	июль	Ремонт переходной опоры 1шт.
<b>1.2.</b>	<b>ВЛ 35 кВ</b>				
1.2.1.	ВЛ 35 кВ Березовая - Бриакан (Т-198)	К	январь	апрель	Ручная расчистка 0,07га. Механизированная расчистка 97,98га.
1.2.2.	ВЛ 35 кВ Эльбан - Дальняя (Т-190)	К	январь	август	Выправка опор 2га Ручная расчистка 0,02га Механизированная расчистка 7,48га.
1.2.3.	ВЛ 35 кВ ЦЭС-Чегдомын (Т-301)	К	апрель	май	Выправка опор 1шт. Замена фундаментов 4
1.2.4.	ВЛ 35 кВ Шахта-Ч (Т-314)	К	июнь	декабрь	Ручная расчистка 7,02 га.
1.2.5.	ВЛ 35 кВ Приусадебная-Тейсин (Т-191)	К	март	декабрь	Расчистка ручная 1,02га. Механизированная расчистка 16,98шт. Выправка опор 13шт.
1.2.6.	ВЛ 35 кВ ТЭЦ-2 - ТН (Т-167)	К	январь	февраль	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 12шт. Замена поврежденных изоляторов 8га. Ручная расчистка 0,5шт. Обрезка крон деревьев 10шт.
1.2.7.	ВЛ 35 кВ Т - НПЗ (Т-169)	К	июнь	июнь	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 6шт. Замена поврежденных изоляторов 2шт.
1.2.8.	ВЛ 35 кВ Западная - Байкальская (Т-171)	К	июль	июль	Ручная расчистка 1км.Монтаж грозотроса 0,2км.
1.2.9.	ВЛ 35 кВ Эльбан - Приусадебная (Т-193/194)	К	сентябрь	сентябрь	Замена поврежденных изоляторов 35шт.Присоединение грозотроса к опоре 3шт.
1.2.10.	ВЛ 35 кВ Тейсин- Менгон (Т-239)	К	август	август	Замена поврежденных изоляторов 12шт. Присоединение грозотроса к опоре 3шт. Выправка опор 3шт.
1.2.11.	ВЛ 35 кВ Приусадебная - Менгон (Т-240)	К	август	август	Ручная расчистка 1шт. Замена поврежденных изоляторов 25шт. Выправка опор 3шт.
1.2.12.	ВЛ 35 кВ АТЭЦ-Городская (Т-224/226)	К	май	август	Ручная расчистка 1,5га
<b>1.3.</b>	<b>ЛЭП 6-10 кВ</b>				
1.3.1.	ВЛ 6-10 кВ				

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
1.3.1.1.	ВЛ 10кВ Ф-13 ПС Хурба	К	март	май	Замена опор 72шт. Установка опор 10шт. Ручная расчистка 5,5га. Валка деревьев 100шт. Замена траверс 72шт. Замена изоляторов 303шт. Замена РЛНД 2шт. Установка ПРВТ-10 1шт. Установка разрядников 9шт. Устройство заземляющего спуска 4шт. Монтаж провода (по трассе) 5,04км. Демонтаж провода (по трассе) 5,04км.
1.3.1.2.	ВЛ 6кВ Ф-2 ПС Белая Гора	К	июнь	август	Замена опор 53шт. Установка опор 1шт. Замена траверс 53шт. Замена изоляторов 267шт. Устройство заземляющего спуска 1км. Монтаж провода (по трассе) 3,78км. Демонтаж провода (по трассе) 3,78шт
1.3.1.3.	ВЛ 10кВ ДЗФ ПС Майская ГРЭС	К	июнь	октябрь	Замена опор 12км. Монтаж провода (по трассе) 0,36км. Демонтаж провода (по трассе) 0,36шт Замена РЛНД 1шт. Демонтаж муфт 2шт. Монтаж муфт 1км. Монтаж кабеля 0,02шт Устройство заземляющего спуска 6шт. Замена изоляторов 150шт.
1.3.1.4.	ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Водозабор	К	апрель	апрель	Замена опор 1шт. Замена изоляторов 6шт.
1.3.1.5.	ВЛ 10кВ Ф-17 ПС Картель	К	апрель	апрель	Замена опор 3шт. Установка подкоса 1шт Замена траверс 1шт. Замена изоляторов 51шт. Установка разрядников 3шт. Устройство заземляющего спуска 3шт. Установка РЛНД 2шт.
1.3.1.6.	ВЛ 10кВ Ф-8 ПС Пивань	К	ноябрь	ноябрь	Замена опор 4шт. Замена изоляторов 51шт.
1.3.1.7.	ВЛ 6кВ Ф-1 ПС Северная	К	июнь	июнь	Замена опор 4шт. Замена изоляторов 42шт. Замена подкоса 1шт. Замена траверс 1шт.
1.3.1.8.	ВЛ 6кВ Ф-2 ПС Кирзавод	К	апрель	апрель	Замена опор 3шт. Установка РЛНД 1шт. Установка разрядников 3шт. Устройство заземляющего спуска 2шт. Замена изоляторов 48шт.
1.3.1.9.	ВЛ 6кВ Ф-7 ЦРП-24	К	сентябрь	октябрь	Замена опор 7шт. Замена изоляторов 52шт.
1.3.1.10.	ВЛ 6кВ Ф-7 ПС Чегдомын	К	сентябрь	сентябрь	Перетяжка провода 4км. Выправка опор 23км.
1.3.1.11.	ВЛ 10кВ Ф-6, Ф-23 ПС Болин	К	декабрь	декабрь	Замена опор 7га Ручная расчистка 0,1га
1.3.1.12.	ВЛ 10кВ Ф-22 ПС Хурба	К	август	октябрь	Ручная расчистка 2,9га
1.3.1.13.	ВЛ 6кВ Ф-19 ПС Северная	К	июнь	август	Ручная расчистка 1га.
1.3.1.14.	ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Селихино	К	ноябрь	декабрь	Ручная расчистка 2,4га
1.3.1.15.	ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Тырма	К	октябрь	ноябрь	Ручная расчистка 2,4га.
1.3.1.16.	ВЛ 6кВ Ф-66 ПС Ч	К	декабрь	декабрь	Ручная расчистка 1,6га.
1.3.1.17.	ВЛ 6кВ Ф-68 ПС Ч	К	февраль	февраль	Ручная расчистка 1,6га
1.3.1.18.	ВЛ 6кВ Ф-39 ПС ЦЭС	К	март	март	Ручная расчистка 1,6га
1.3.1.19.	ВЛ 6кВ Ф-29 ПС ЦЭС	К	июнь	июль	Ручная расчистка 1,6га.
1.3.1.20.	ВЛ 6кВ Ф-1 КТП730-КТП Жемчужина	К	май	август	Ручная расчистка 2,6га.
1.3.1.21.	ВЛ 6кВ Ф-1 ПС Падали	К	май	август	Ручная расчистка 6,2га.
1.3.1.22.	ВЛ 6кВ Ф-24 ПС Эльбан	К	май	август	Ручная расчистка 5га.
1.3.1.23.	ВЛ 10кВ Ф-6 ОПП Болонь до КТП-7 ВЧ	К	май	август	Ручная расчистка 1,222га.
1.3.1.24.	ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Маго-Иннокентьевка	К	май	август	Ручная расчистка 1га
1.3.1.25.	ВЛ 6кВ Ф-18 ПС Многовершинная	К	май	август	Ручная расчистка 0,5га.
1.3.1.26.	ВЛ 6кВ Ф-16 НТЭС - ТП-8	К	май	август	Ручная расчистка 1га
1.4.	ЛЭП 0,4кВ				

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
1.4.1.	ВЛ 0,4 кВ				
1.4.1.1.	ВЛ 0,4кВ Ф-7 ТП-490 п.Индустриальный	К	июнь	август	Замена опор 15шт. Установка опор 1шт. Установка подкоса 1км. Монтаж провода (по трассе) 0,71км. Демонтаж провода (по трассе) 0,89отв. Замена ответвлений к зданиям 16шт Устройство повторного заземления 4шт. Установка разрядников 3шт.
1.4.1.2.	ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-2 с. Вознесенское	К	апрель	май	Замена опор 7шт. Монтаж провода (по трассе) 0,21км. Демонтаж провода (по трассе) 0,21отв. Замена ответвлений к зданиям 7шт Устройство повторного заземления 2шт. Установка разрядников 3шт.
1.4.1.3.	ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-9 с. Вознесенское	К	август	октябрь	Замена опор 16шт. Установка подкоса 2отв. Замена ответвлений к зданиям 13км. Демонтаж провода (по трассе) 0,57км. Монтаж провода (по трассе) 0,57шт Монтаж ОПН 3шт. Устройство повторного заземления 3
1.4.1.4.	ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-10 с. Вознесенское	К	март	март	Замена опор 5шт. Установка подкоса 1отв. Замена ответвлений к зданиям 11км. Демонтаж провода (по трассе) 0,67км. Монтаж провода (по трассе) 0,67шт Монтаж ОПН 3шт. Устройство повторного заземления 3шт.
1.4.1.5.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-10 с. Главный Стан	К	апрель	декабрь	Замена опор 40шт. Установка опор 7отв. Замена ответвлений к зданиям 38км. Демонтаж провода (по трассе) 1,95км. Монтаж провода (по трассе) 1,95шт. Монтаж ОПН 3шт. Устройство повторного заземления 3шт.
1.4.1.6.	ВЛ 0,4кВ Ф-7 ТП-2 п. Майский	К	апрель	декабрь	Замена опор 28шт. Установка опор 10шт. Установка подкоса 1отв. Замена ответвлений к зданиям 29км. Демонтаж провода (по трассе) 0,94км. Монтаж провода (по трассе) 1,4шт. Монтаж ОПН 3шт. Устройство повторного заземления 5шт. Обрезка крон деревьев 32шт.
1.4.1.8.	ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-2 п. Эльбан	К	апрель	июнь	Замена опор 4км. Демонтаж провода (по трассе) 0,14км. Монтаж провода (по трассе) 0,14шт. Устройство заземляющего спуска 2шт.
1.4.1.10.	ВЛ 0,4кВ Ф-3 КТП-700 п. Эльбан	К	март	октябрь	Обрезка крон деревьев 40шт. Замена опор 54км. Демонтаж провода (по трассе) 2,7км. Монтаж провода (по трассе) 2,7отв. Замена ответвлений к зданиям 66шт Устройство заземляющего спуска 10шт
1.4.1.11.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-Падали ул. Аэродромная	К	июль	июль	Замена опор 25шт. Установка опор 2км Демонтаж провода (по трассе) 1,2км Монтаж провода (по трассе) 1,2отв. Замена ответвлений к зданиям 11шт. Устройство повторного заземления 5га. Ручная расчистка 0,3га.
1.4.1.12.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-Голубичная ст. Мылки, ул. Голубичная	К	август	август	Замена опор 15шт. Установка подкоса 1км. Демонтаж провода (по трассе) 0,65км. Монтаж провода (по трассе) 0,65отв. Замена ответвлений к зданиям 8шт. Устройство повторного заземления 3га. Ручная расчистка 0,02га.
1.4.1.13.	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН6 - ул. Центральная	К	октябрь	октябрь	Установка опор 2шт. Монтаж СИП (по трассе) 0,09км. Замена ответвлений к зданиям 3отв. Устройство повторного заземления 1отв.
1.4.1.14.	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТПН-6 ул. Северная	К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 9шт. Установка подкоса 1шт. Демонтаж опор 1км. Демонтаж провода (по трассе) 0,6км. Монтаж провода (по трассе) 0,6отв. Замена ответвлений к зданиям 15шт. Устройство повторного заземления 5га. Ручная расчистка 0,01га.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
1.4.1.15.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-3 с. Чля	К	июнь	июнь	Замена опор 24км. Демонтаж провода (по трассе) 1,2км. Монтаж провода (по трассе) 1,2отв. Замена ответвлений к зданиям 26шт Устройство повторного заземления 3шт
1.4.1.16.	ВЛ 0,4кВ Ф-1а КТП-3 с. Чля	К	июль	июль	Замена опор 35км. Демонтаж провода (по трассе) 2,07отв. Монтаж провода (по трассе) 2,07шт. Замена ответвлений к зданиям 30отв. Устройство повторного заземления 3отв.
1.4.1.17.	ВЛ 0,4кВ Ф-2а КТП-3 с. Чля	К	август	август	Замена опор 20штг. Демонтаж провода (по трассе) 1,2км. Монтаж провода (по трассе) 1,2отв. Замена ответвлений к зданиям 9шт Устройство повторного заземления 3шт
1.4.1.18.	ВЛ 0,4кВ Ф-2а КТП-3 с. Чля	К	август	август	Замена опор 17км. Демонтаж провода (по трассе) 0,92км. Монтаж провода (по трассе) 0,92отв. Замена ответвлений к зданиям 28шт. Устройство повторного заземления 3
1.4.1.19.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-1 с. Чля	К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 44км. Демонтаж провода (по трассе) 2,1км. Монтаж провода (по трассе) 2,1отв. Замена ответвлений к зданиям 68шт. Устройство повторного заземления 3шт.
1.4.1.20.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-5 с. Чля	К	октябрь	октябрь	Замена опор 24км. Демонтаж провода (по трассе) 1,2км. Монтаж провода (по трассе) 1,2отв. Замена ответвлений к зданиям 35шт. Устройство повторного заземления 3шт.
1.4.1.21.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-6 с. Чля	К	октябрь	октябрь	Замена опор 14км. Демонтаж провода (по трассе) 0,8км. Монтаж провода (по трассе) 0,8отв. Замена ответвлений к зданиям 5шт. Устройство повторного заземления 3шт.
<b>2.</b>	<b>Оборудование подстанций</b>				
2.1.	Капитальный ремонт ПС				

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
2.1.1.	ПС К 110/6	К	июль	сентябрь	Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 29шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 96шт.
2.1.2.	ПС РП-4 35/10	К	июнь	сентябрь	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ 9шт. Капитальный ремонт разъединителей 10 кВ 31шт.
2.1.3.	ПС Эгге 35/10	К	май	май	Капитальный ремонт выключателей 35кВ 3шт
2.1.4.	ПС Иннокентьевка 110/10	К	март	сентябрь	Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 6шт. Замена проходных изоляторов 12шт.
2.1.5.	ПС Картель 110/10	К	апрель	июль	Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 2шт. Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 14шт. Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Монтаж блок-замков 10шт.
2.1.6.	ПС Азимут 110/10	К	апрель	апрель	Капитальный ремонт заземлителей 110 кВ 2шт.
2.1.7.	ПС Перевальная 110/6	К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 5
2.1.8.	ПС Солнечная 110/6	К	апрель	ноябрь	Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 20шт. Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 5шт.
2.1.9.	ПС Ч 35/6	К	июнь	сентябрь	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 10шт.
2.1.10.	ПС Объект-202 35/6	К	июль	август	Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 9шт.
2.1.11.	ПС Совхоз Комсомольский 35/10	К	апрель	июль	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Замена приводов выключателей 35 кВ 1шт. Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 3шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
2.1.12.	ПС Хурба 110/35/10	К	май	сентябрь	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Замена приводов выключателей 35кВ 1шт. Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ (ОД и КЗ) 4шт.
2.1.13.	ПС Западная 35/6	К	ноябрь	ноябрь	Установка ОПН 6 кВ 3шт.
2.1.14.	ПС Индустриальная 35/10	К	апрель	апрель	Замена разъединителей 10 кВ 1шт.
2.1.15.	ПС Береговая 110/6	К	март	ноябрь	Капитальный ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт.
2.1.16.	ПС Индустриальная 35/10	К	август	сентябрь	Капитальный ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт.
2.1.17.	ПС Кирзавод 35/6	К	апрель	май	Капитальный ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.1.18.	ПС Болин 35/10	К	май	декабрь	Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 7шт. Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Капитальный ремонт выключателей 10 кВ 7шт. Ремонт ячеек КРУН 7шт.
2.1.19.	ПС Дальняя 35/6	К	апрель	апрель	Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Ремонт освещения 1шт.
2.1.20.	ПС Менгон 35/10	К	июль	июль	Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ (ОД и КЗ) 1шт.
2.1.21.	ПС Падали 110/6	К	июль	июль	Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ (ОД и КЗ) 2шт.
2.1.22.	ПС Эльбан 110/35/6	К	апрель	декабрь	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 6шт. Замена маслоуказателя 2шт. Прокладка дополнительного кабеля 100шт. Капитальный ремонт выключателей 10 кВ 9шт. Ремонт ячеек КРУН 9шт. Замена трансформатора тока 10 кВ 4шт.
2.1.23.	ПС Многовершинная 110/6	К	сентябрь	сентябрь	Замена двигателя вентилятора обдува 1Т 2шт.
2.1.24.	ПС Маго 110/10	К	сентябрь	сентябрь	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 кВ 7шт.
<b>2.2.</b>	<b>Текущий ремонт ПС</b>				
2.2.1.	ПС Городская 35/10	Т	июль	июль	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.2.2.	ПС Кислородная 35/10	Т	март	сентябрь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 10шт. Ремонт конденсаторов связи 1шт. Ремонт заградителей высокочастотных 1шт.
2.2.3.	ПС Лесозаводская 35/10	Т	март	октябрь	Текущий ремонт выключателей 35 кВ 5шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 7шт.
2.2.4.	ПС Монгохто 35/10	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 6шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 1шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
2.2.5.	ПС РП-1 35/10	Т	апрель	июль	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 7шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт.
2.2.6.	ПС РП-4 35/10	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт.
2.2.7.	ПС Тишкино 35/10	Т	октябрь	октябрь	Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 2
2.2.8.	ПС Центральная 35/10	Т	март	октябрь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 7шт. Текущий ремонт разрядников 10 кВ 9шт. Ремонт освещения 1шт.
2.2.9.	ПС Эгге 35/10	Т	май	ноябрь	Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 9шт.
2.2.10.	ПС Южная 35/10	Т	май	май	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2
2.2.11.	ПС Вознесенская 110/10	Т	март	октябрь	Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 2шт.
2.2.12.	ПС Гайтер 110/10	Т	март	октябрь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Ремонт привода выключателей 110 кВ 5шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 12шт.
2.2.13.	ПС Иннокентьевка 110/10	Т	март	декабрь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Текущий ремонт конденсаторов связи 3шт. Текущий ремонт высокочастотных заградителей 3шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 2шт. Ремонт наружного освещения 1шт.
2.2.14.	ПС Картель 110/10	Т	март	ноябрь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 8шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 5шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 1шт. Ремонт наружного освещения 1шт.
2.2.15.	ПС Лидога 110/10	Т	ноябрь	ноябрь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
2.2.16.	ПС Озерная 110/10	Т	март	март	Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 12шт.
2.2.17.	ПС Пивань 110/10	Т	март	март	Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт.



	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
2.2.18.	ПС Троицкая 110/10	Т	март	ноябрь	Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 1шт.
2.2.19.	ПС Азимут 110/10	Т	март	март	Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт.
2.2.20.	ПС Брикан 35/6	Т	май	май	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт.
2.2.21.	ПС Горная 110/6	Т	март	июнь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 5шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 10шт.
2.2.22.	ПС Дуки 35/10	Т	май	май	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.2.23.	ПС Кедровая 110/10	Т	март	апрель	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт. Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 2шт. Ремонт освещения 1шт.
2.2.24.	ПС Лиан 110/10	Т	март	март	Ремонт освещения 1шт.
2.2.25.	ПС Молодежная 110/6	Т	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов реакторов 6 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 4шт.
2.2.26.	ПС Перевальная 110/6	Т	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 2шт.
2.2.27.	ПС Ручей 110/6	Т	октябрь	октябрь	Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 4
2.2.28.	ПС Солнечная 110/6	Т	апрель	ноябрь	Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт. Текущий ремонт конденсаторов связи 6шт. Текущий ремонт высокочастотных заградителей 6шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 10шт.
2.2.29.	ПС ЦОФ 110/6	Т	апрель	апрель	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 2
2.2.30.	ПС Чегдомын 35/6	Т	май	май	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 8шт.
2.2.31.	ПС Ч 35/6	Т	апрель	июнь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 10шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 5шт.
2.2.32.	ПС Шахта 35/6/6,3	Т	октябрь	октябрь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 4шт.
2.2.33.	ПС Б 35/6	Т	август	август	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 1шт.
2.2.34.	ПС Байкальская 110/35/6	Т	апрель	июнь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт.
2.2.35.	ПС Водозабор 110/10	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
2.2.36.	ПС Объект-202 35/6	Т	август	август	Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт.
2.2.37.	ПС Северная 110/35/6	Т	сентябрь	октябрь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт.
2.2.38.	ПС Совхоз Комсомольский 35/10	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1
2.2.39.	ПС Хурба 110/35/10	Т	февраль	сентябрь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 4шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 13шт.
2.2.40.	ПС БАМ-ПТФ 110/35/10	Т	июнь	июль	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 5шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35кВ 3шт. Текущий ремонт заземлителей 110 кВ 1шт. Замена ж/б плит перекрытий кабельных каналов 10шт.
2.2.41.	ПС Городская 35/6	Т	май	май	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт. Замена ж/б плит перекрытий кабельных каналов 10шт.
2.2.42.	ПС Западная 35/6	Т	май	ноябрь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 8шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 4шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 4шт. Замена ж/б плит перекрытий кабельных каналов 30шт.
2.2.43.	ПС Индустриальная 35/10	Т	апрель	апрель	Текущий ремонт выключателей 35 кВ3шт.Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ2шт.Текущий ремонт разрядников 10 кВ6шт.Текущий ремонт разъединителей 10 кВ8шт.Текущий ремонт выключателей 10 кВ2шт."
2.2.44.	ПС К 110/6	Т	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 7шт. Текущий ремонт реакторов 6 кВ 1шт.
2.2.45.	ПС Кирзавод 35/6	Т	июль	июль	Текущий ремонт выключателей 35 кВ 5шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 5шт. Текущий ремонт разъединителей 6 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт. Замена ж/б плит перекрытий кабельных каналов 10шт.
2.2.46.	ПС Красная 35/6	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 4шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
2.2.47.	ПС КСК 110/35/10	Т	июль	июль	Текущий ремонт отделителей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт короткозамыкателей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 2шт.
2.2.48.	ПС ЛПБ 35/6	Т	август	август	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 4шт. Замена ж/б плит перекрытий кабельных каналов 20шт.
2.2.49.	ПС НПЗ 35/6	Т	апрель	ноябрь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 6 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 12шт. Текущий ремонт конденсаторов связи 1шт. Текущий ремонт высокочастотных заградителей 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 9шт. Текущий ремонт разъединителей 6 кВ 18шт.
2.2.50.	ПС Привокзальная 110/6	Т	август	август	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
2.2.51.	ПС ПТО 35/6	Т	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт отделителей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт короткозамыкателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей нагрузки 1шт. Ремонт блокировки 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт.
2.2.52.	ПС Таежная 35/6	Т	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.2.53.	ПС ТН 35/6	Т	октябрь	октябрь	Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Замена ж/б плит перекрытий кабельных каналов 10шт.
2.2.54.	ПС ЭТЗ 35/6	Т	май	июль	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Покраска трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.2.55.	ПС Болин 35/10	Т	май	июнь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.2.56.	ПС Менгон 35/10	Т	июль	сентябрь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов тока 35 кВ 1шт. Ремонт предохранителя 3шт. Ремонт шинпровода 30шт.
2.2.57.	ПС Падали 110/6	Т	сентябрь	сентябрь	Монтаж эл. обогревателя 4шт.
2.2.58.	ПС Приусадебная 35/6	Т	июль	август	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 35 кВ 1
2.2.59.	ПС Тейсин 35/6	Т	август	август	Текущий ремонт трансформаторов СН 6 кВ 1шт. Ремонт блокировки 5шт.
2.2.60.	ПС Эльбан 110/35/6	Т	август	декабрь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 2шт. Замена маслоуказателя 2шт. Прокладка дополнительного кабеля 100м. Ремонт трансформаторов напряжения 110кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. Ремонт шинного отсека 6кВ 3шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
2.2.61.	ПС Городская 35/10 ЗРУ-10кВ	Т	апрель	апрель	Текущий ремонт выключателей 10 кВ 2шт. Ремонт обогрева с заменой обогревателей 10шт. Ремонт двери 1шт.
2.2.62.	ПС Городская 35/10 ОРУ-35 кВ	Т	апрель	апрель	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 9шт. Восстановление блокировки 30шт. Ремонт стоек УСО 12шт. Ремонт освещения 1шт.
2.2.63.	ПС Центральная 35/6 ОРУ-35кВ	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1м2. Ремонт ограждения 20м2.
<b>3.</b>	<b>Трансформаторные подстанции</b>				
<b>3.1.</b>	<b>Капитальный ремонт ТП</b>				
3.1.1.	КТП-466 п. Черный ключ	К	май	май	Ремонт ТМ 1 шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1 шт.
3.1.2.	КТП-481 п.Индустриальный	К	август	август	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1
3.1.3.	КТП-490 п.Индустриальный	К	ноябрь	ноябрь	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1
3.1.4.	ТП-46 п.Эльбан	К	май	май	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.5.	КТП-Хлебозавод п.Эльбан	К	сентябрь	сентябрь	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.6.	ТП-13 п.Эльбан	К	декабрь	декабрь	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.7.	ТП-52 п.Эльбан	К	июнь	июнь	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.8.	ТМ-630 Резервный 1, г. Комсомольск-на-Амуре	К	июль	июль	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.9.	ТМ-630 Резервный 2, г. Комсомольск-на-Амуре	К	октябрь	октябрь	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.10.	ТП-316 п.Хапсоль	К	май	май	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.1.11.	КТПН-3 с.Болонь	К	май	июнь	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.13.	ЦРП-5 г.Амурск	К	сентябрь	сентябрь	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.14.	ТП-4 п.Известковый	К	май	май	Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.15.	ТП-16 г.Амурск	К	июнь	июнь	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.16.	ТП-47 г.Амурск	К	март	март	Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.17.	ТП-50 г.Амурск	К	март	март	Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.18.	ТП-82 г.Амурск	К	август	август	Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ шт.1 Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.19.	ТП- 1 г.Николаевск-на-Амуре	К	сентябрь	сентябрь	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ шт.1 Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.20.	КТП- 25 г.Николаевск-на-Амуре	К	май	май	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ шт.1 Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.21.	КТП- 49 с. Красное	К	июнь	июнь	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ шт.1 Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.22.	ТП-65 г.Николаевск-на-Амуре	К	март	март	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
3.1.23.	ТП- 70 г.Николаевск-на-Амуре	К	апрель	апрель	Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.24.	ТП-71 г.Николаевск-на-Амуре	К	август	август	Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.25.	КТП-86 г.Николаевск-на-Амуре	К	июль	июль	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.26.	ЦРП-1 п.Эльбан	К			Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
<b>3.2.</b>	<b>Текущий ремонт ТП</b>				
3.2.1.	КЯ 35 кВ СК с.Молодежный	Т	апрель	апрель	Замена ОПН, разрядников 35 кВ 3
3.2.2.	КТП-10 с.Главный Стан Имени Полины Осипенко р-н.,Бриакан с	Т	август	август	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части КТП 1шт.
3.2.3.	ТП-133 г. Комсомольск-на-Амуре	Т	апрель	апрель	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.2.4.	КТП-35 п.Веселый	Т	август	август	Ремонт строительной части КТП 1шт.
3.2.5.	КТП-32 пгт.Чегдомын	Т	август	август	Ремонт строительной части КТП 1шт.
3.2.6.	ТП-53 пгт.Чегдомын	Т	сентябрь	сентябрь	Ремонт строительной части КТП 1
3.2.7.	КТП-22 пгт.Чегдомын	Т	сентябрь	сентябрь	Ремонт строительной части КТП 1
3.2.8.	КТП-69 пгт.Чегдомын	Т	сентябрь	сентябрь	Ремонт строительной части КТП 1шт.
3.2.9.	КТП-57 пгт.Нижний Чегдомын	Т	август	август	Ремонт строительной части КТП 1шт.
3.2.10.	КТП-37 пгт.Чегдомын	Т	август	август	Ремонт строительной части КТП 1шт.
3.2.11.	КТП-52 п.Средний Ургал	Т	август	август	Ремонт строительной части КТП 1шт.
3.2.12.	КТП-84 пгт.Чегдомын	Т	август	август	Ремонт строительной части КТП 1шт.
3.2.13.	КТП-6 пгт.Чегдомын	Т	сентябрь	сентябрь	Ремонт строительной части КТП 1шт.
3.2.14.	ТП-32А с. Сергеевка	Т	июнь	июнь	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
3.2.15.	КТП-67 с. Красное	Т	май	май	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.2.16.	ТП-77 г.Николаевск-на-Амуре		сентябрь	сентябрь	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
3.2.17.	КТП-106 с. Красное	Т	март	март	Ремонт ТМ 1шт.
<b>4.</b>	<b>Здания и сооружения</b>				
4.1.	ПС КТПН-1 АмРЭС	К	июль	июль	Ремонт маслоприемника 1шт. Ремонт (замена) фундаментов оборудования 4шт.
4.2.	ПС Центральная 36/6	К	июль	август	Ремонт маслоприемника 1шт. Ремонт (замена) фундаментов оборудования 4шт.
4.3.	ПС Белая Гора 110/10	К	май	июль	Ремонт ограждения 365м.
4.4.	Здание стояночного бокса	К	май	июль	Ремонт кровли 489шт. Утепление ворот 1м2. Ремонт стен 400шт. Замена оконных блоков 2шт.
4.5.	ПС БАМ-ПТФ 110/35/10	Т	июль	июль	Замена дверных замков 1шт.
4.6.	КТП-305 п.Халсоль	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.
4.7.	КТП-317 п.Халсоль	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.8.	ЦРП-12 г.Комсомольск-на-Амуре	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 2шт.
4.9.	КТП-301 г.Комсомольск-на-Амуре	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.
4.10.	КТП-302 п.Таёжный	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.
4.11.	КТП-310 п.М.Хапсоль	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.
4.12.	КТП-312а Дачи	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.13.	КТП-313 Кол.сады №2	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.
4.14.	КТП-3252-е городские сады	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.
4.15.	КТП-330 п.Новый Мир	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.
4.16.	КТП-332 п.Новый Мир	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.
4.17.	КТП-335 п.Молодёжный	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 2шт.



	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.18.	КТП-336 п.Хурба	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.
4.19.	КТП-341 п.Молодёжный	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.
4.20.	КТП-345 п.Молодёжный	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.
4.21.	КТП-356 г.Комсомольск-на-Амуре	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.
4.22.	КТП-364 п.Молодежный	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.23.	КТП-365 п.Молодежный	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.
4.24.	КТП-391 п.Новый Мир	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.
4.25.	ТП-5 с.Вознесенское	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 3шт.
4.26.	ТП-8 с.Вознесенское	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 3шт.
4.27.	ТП-13 с.Вознесенское	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 3шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.28.	ТП-2 с.Вознесенское	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 14шт.
4.29.	ТП-3 с.Вознесенское	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 11шт.
4.30.	ТП-15 с.Вознесенское	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 4шт.
4.31.	КТП-1 п.Бриакан	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 2шт.
4.32.	КТП-2 п.Бриакан	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 2шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.33.	КТП-3 п.Бриаган	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 2шт.
4.34.	КТП-4 п.Бриаган	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 2шт.
4.35.	КТП-5 п.Бриаган	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 2шт.
4.36.	КТП-6 п.Бриаган	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 2шт.
4.37.	КТП-7 п.Бриаган	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 2шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.38.	КТП-8 п.Бриакан	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 2шт.
4.39.	КТП-9 п.Бриакан	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 2шт.
4.40.	КТП-10 п.Бриакан	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 2шт.
4.41.	КТП-11 п.Бриакан	Т	май	сентябрь	Замена дверных замков 2шт.
4.42.	ТП-710 п.Эльбан	Т	май	май	Замена дверных замков 4шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.43.	ТП-712 п.Эльбан	Т	май	май	Замена дверных замков 4шт.
4.44.	ТП-713 п.Эльбан	Т	май	май	Замена дверных замков 4шт.
4.45.	КРУН п.Санболи	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 13шт.
4.46.	КТП - 1 п.Санболи	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.47.	КТП - 10 п.Мылки	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.48.	КТП - 12 п.Литовко	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 4шт.
4.49.	КТП - 13 п.Санболи	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 4шт.
4.50.	КТП - 2 п.Санболи	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.51.	КТП - 24 п.Литовко	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 4шт.
4.52.	КТП - 3 п.Литовко	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 4шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.53.	КТП - 3 п.Санболи	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 4шт.
4.54.	КТП - 38 п.Мылки	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.55.	КТП - 730 (Подсобное хозяйство) п.Омми	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 4шт.
4.56.	КТП - 9 п.Литовко	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 4шт.
4.57.	КТП Голубичная п.Мылки	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.



	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.58.	КТП Лесное п.Лесной	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.59.	КТП Сквжина п.Мылки	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.
4.60.	КТП Форель п.Форель	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.61.	КТПН - 11 п.Украинка	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.62	КТПН - 27 п.Украинка	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.63	КТПН Жилмассив п.Мылки	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 4шт.
4.64	КТПН п.Малмыж	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.65	КТПН Мехочистка г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.
4.66	КТПН п.Падали	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 4шт.
4.67	КТПН Поселковая п.Омми	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.68.	КТПН Разделительная п.Малмыж	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 4шт.
4.69	КТПН-11 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2шт.
4.70.	КТПН-12 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2шт.
4.71	КТПН-54 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.72.	КТПН-56 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.73	КТПН-6 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.74	КТПН-64 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.
4.75	КТПН-7 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.76	КТПН-Лесхоз п.Известковый	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.77	КТП-Новая п.Мылки	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.78	КТПН-Орбита г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2шт.
4.79	КТПН-Приозерный г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2шт.
4.80	МТП - 16 п.Литовко	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.81	МТП - 19 п.Литовко	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 4шт.
4.82.	МТП - 20 п.Литовко	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 4шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.83.	МТП - 21 п.Литовко	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2шт.
4.84.	ПС Городская 35/10	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.
4.85.	ПС КТПН-1 35/6	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.
4.86.	ПС Центральная 35/6	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.
4.87.	ТП - 1 п.Литовко	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.88.	ТП - 13 Заводская	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.89.	ТП - 2 п.Литовко	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.90.	ТП - 3 Жилмассив п.Литовко	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 4шт.
4.91.	ТП - 6 Хлебозавод п.Литовко	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 4шт.
4.92.	ТП-1 п.Известковый	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.93.	ТП-13 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.94	ТП-16 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.95	ТП-18 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.96	ТП-2 п.Известковый	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.97	ТП-20 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.



	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.98	ТП-21 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.
4.99	ТП-22 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2шт.
4.100,	ТП-25 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2шт.
4.101.	ТП-26 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.
4.102	ТП-3 п.Известковый	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.103	ТП-30 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт
4.104	ТП-32 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.
4.105	ТП-33 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2шт.
4.106	ТП-34 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.
4.107	ТП-4 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.108	ТП-4 п.Известковый	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1 шт.
4.109	ТП-42 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1 шт.
4.110	ТП-44 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3 шт.
4.111	ТП-49 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1 шт.
4.112	ТП-50 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3 шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.113	ТП-51 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.
4.114	ТП-52 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.115	ТП-57 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 4шт.
4.116	ТП-60 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.
4.117	ТП-61 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.118	ТП-62 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2шт
4.118	ТП-65 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2шт.
4.119	ТП-67 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2шт.
4.120	ТП-71 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.
4.121	ТП-78 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.122	ТП-80 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1 шт.
4.123	ТП-81 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1 шт.
4.124	ТП-9 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1 шт.
4.125	ТП-91 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1 шт.
4.126	ТП-92 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2 шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.127	ТП-93 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.
4.128	ТП-ЮГ г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2шт.
4.129	ЦРП-1 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.130	ЦРП-3 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.131	ЦРП-4 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.132	ЦРП-5 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 9шт.
4.133	ЦРП-9 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 1шт.
4.134	ТП-Насосная 2 подъема г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 2шт.
4.135	ТП-43 г.Амурск	Т	май	сентябрь	Замена внутреннего замка 3шт.
4.136	ТП-27 г. Николаевск-на-Амуре	К	апрель	апрель	Ремонт дверей с усилением металлом бшт.



	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.137	ТП-36 г. Николаевск-на-Амуре	К	май	май	Ремонт дверей с усилением металлом 3шт.
4.138	ТП-39 г. Николаевск-на-Амуре	К	июнь	июнь	Ремонт дверей с усилением металлом 6шт.
4.139	ТП-45 г. Николаевск-на-Амуре	К	июль	июль	Ремонт дверей с усилением металлом 3шт.
4.140	ТП-50 г. Николаевск-на-Амуре	К	август	август	Ремонт дверей с усилением металлом 4шт.
4.141	ТП-71 г. Николаевск-на-Амуре	К	сентябрь	сентябрь	Ремонт дверей с усилением металлом 4шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.142	ТП-74 г. Николаевск-на-Амуре	К	октябрь	октябрь	Ремонт дверей с усилением металлом 3шт.
<b>5.</b>	<b>Транспортные средства</b>				
5.1	Вездеход марка МТ-ЛБ гос. номер ХТ 34-93	К	май	июль	Замена гусеницы 1 компл
5.2	Автомобиль марки ГАЗ-31029 гос. номер Х 009 СМ	К	май	июль	Замена коробки раздаточной 1
5.3	Автомобиль марки ГАЗ-31029 гос. номер Х 009 СМ	К	май	июль	Замена двигателя 1шт.
5.4	Автомобиль марки УАЗ-390995 гос. номер В 531 КВ	К	май	июль	Замена моста переднего 1шт.
5.5	Автомобиль ЗИЛ-131 М 524 АС	К	сентябрь	сентябрь	Ремонт стрелы автовышки 1шт.
5.6	Подъемник ПСКБМ-1 на базе КАМАЗ-4326 5тн Х 264 ТУ	К	июнь	июнь	Ремонт металлоконструкций 1шт.
<b>6.</b>	<b>Прочее оборудование</b>				
6.1	АИИС Советско-Гаванского РЭС, ОДПУ Солнечного РЭС, АИИС КУЭ Эльбанского РЭС, АИИС КУЭ Николаевского РЭС ОДПУ Амурского РЭС	К	март	декабрь	Замена трансформаторов тока 0,4 кВ 486шт.
6.2	Совгаванский РЭС, Комсомольский РЭС	К	апрель	декабрь	Замена счетчиков 51шт.
<b>7.</b>	<b>Аварийный резерв</b>				
	<b>Всего ремонт СП ЦЭС</b>				
<b>1.</b>	<b>Передаточные устройства</b>				
<b>1.1.</b>	<b>ВЛ 110 кВ</b>				
1.1.1.	ВЛ 110 кВ ПС Сита-Обор (С-33)	К	январь	февраль	Ручная расчистка 6,5га. Механизируванная расчистка 23,28га.
1.1.2.	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1- Корфовская (С-5, С-6)	К	июнь	июнь	Ручная расчистка 7га. Ремонт фундаментов 11м Восстановление обрешетки металлической опоры 0,2
1.1.3.	ВЛ 110 кВ Хехшир-Сита (С-24)	К	январь	декабрь	Механизируванная расчистка 21,1га. Ручная расчистка 7,3га.
1.1.4.	ВЛ 110 кВ Корфовская-Гродеково (С-25)	К	сентябрь	сентябрь	Замена поврежденных изоляторов 13

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
1.1.5.	ВЛ 110 кВ ТЭЦ1-Южная (С-1,С-2)	К	январь	апрель	Ручная расчистка 4,07га. Механизированная расчистка 10,51шт Обрезка крон деревьев 75шт
1.1.6.	ВЛ 110кВ ТЭЦ-1 - Корфовская (С-5, С-6)	К	май	июнь	Окраска анкерной металлической опоры 11,5т.
1.1.7.	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Корфовская (С-5,С-6)	К	январь	апрель	Ручная расчистка 1,22га. Механизированная расчистка 13шт. Обрезка крон деревьев 20шт.
1.1.8.	ВЛ 110 кВ Южная-ЮМР отп. на ПС Бройлерная2 (С11, С-12)	К	март	июнь	Выправка опор 20шт. Обваловка опор 24шт.
1.1.9.	ВЛ 110кВ ТЭЦ3-Водозабор №1 (С-43)	К	январь	апрель	Ручная расчистка 6,89га. Механизированная расчистка 24,62га. Вырубка угрожающих деревьев 343га. Обрезка крон деревьев 86шт.
1.1.10.	ВЛ 110 кВ ТЭЦ3-Водозабор отп. на ПС Племярепродуктор (С-43,С-44)	К	январь	апрель	Ручная расчистка
1.1.11.	ВЛ 110кВ ТЭЦ3-Водозабор №2 (С-44)	К	январь	апрель	Ручная расчистка 2,8га. Механизированная расчистка 7,1га.
1.1.12.	ВЛ 110кВ Князеволконская-Елабуга (С-50)	К	январь	март	Ручная расчистка 2,06га. Механизированная расчистка 21,76га.
1.1.13.	ВЛ 110кВ ПС Хор-Вяземская с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29)	К	январь	март	Ручная расчистка 0,5га Механизированная расчистка 18,5га.
1.1.14.	ВЛ 110кВ ПС Вяземская-Котиково (С-26)	К	январь	март	Ручная расчистка 0,7га. Механизированная расчистка 18,78га.
1.1.15.	ВЛ 110кВ ПС Бикин-Лермонтовка (С-32)	К	январь	март	Выправка опор 9га. Обваловка опор 59шт. Переустановка опор 4шт.
1.1.16.	ВЛ 110кВ Князеволконская-Елабуга (С-50)	К	январь	декабрь	Ручная расчистка 6,62га. Механизированная расчистка 121,2га.
			январь	декабрь	Ручная расчистка
			январь	декабрь	Механизированная расчистка
1.2.	ВЛ-35 кВ				
1.2.1.	ВЛ 35 кВ ПС Дубки-Анастасьевка с отпайкой на ПС Краснознаменка (Т-38)	К	январь	июнь	Ручная расчистка 1,9225га. Механизированная расчистка 4,5га.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
1.2.5.	ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1-БН с отпайками на ПС Судоверфь, Прибрежная, ПС (Т-3,Т-4)	К	май	июнь	Окраска анкерной металлической опоры 4,5т
1.2.3.	ВЛ 35кВ ПС Корфовская-ПС Бычиха (Т-60)	К	февраль	декабрь	Ручная расчистка 1га. Механизированная расчистка 9га.
1.2.4.	ВЛ 35 кВ ПС Петровичи-Георгиевка (Т-27)	К	ноябрь	ноябрь	Вырубка угрожающих деревьев 18га Механизированная расчистка 6га
1.2.5.	ВЛ 35 кВ ПС Хор-Черняево (Т-71)	К	декабрь	декабрь	Механизированная расчистка 3га.
1.2.6.	ВЛ 35 кВ ТЭЦ 1 - БН (Т-3,Т-4)	К	май	май	Ручная расчистка 2,6штг. Ремонт фундаментов 18штг.
<b>ЛЭП 6-10 кВ</b>					
1.3.	ВЛ 6-10 кВ				
1.3.1.	ВЛ 10кВ Ф-12 ПС Гродеково	К	февраль	июнь	Выправка опор 20штг. Обваловка опор 20штг. Замена траверс 3 шт. Замена изоляторов 18 шт. Вырубка угрожающих деревьев 35 шт.
1.3.2.	ВЛ 6кВ Ф-7 ПС Краснореченская	К	май	июнь	Установка опоры 1штг. Установка изоляторов 49штг. Устройство повторного заземления 10штг. Установка надставок 7штг. Установка траверс 15штг. Установка РЛНД 2штг. Монтаж провода (по трассе) 0,4км
1.3.3.	ВЛ 10кВ Ф-2 ПС Ракитное	К	май	май	Устройство повторного заземления 6штг. Установка опор 6штг.
1.3.4.	ВЛ 10кВ Ф- 1 ПС Капитоновка	К	декабрь	декабрь	Выправка опор 7штг. Обваловка опор 13штг. Замена опоры 1штг. Ручная расчистка 0,1га. Механизированная расчистка 1,47га. Вырубка угрожающих деревьев 25штг.
1.3.4.	ВЛ 10кВ Ф-11 ПС Вяземская	К	январь	март	Установка опор 3штг. Установка укоса 1штг. Установка РЛНД 1штг. Установка ОПН 3км Подвеска провода (по трассе ) 0,73км
1.3.5.	ВЛ 10кВ Ф-5 ПС Бикин	К	январь	январь	Ручная расчистка 1га
1.3.6.	ВЛ 10кВ Ф-15 ПС Бикин	К	январь	январь	Ручная расчистка 0,5га.
1.3.7.	ВЛ 10кВ Ф-14 ПС Бикин	К	февраль	февраль	Ручная расчистка 0,3га.
1.3.8.	ВЛ 10кВ Ф-5 ПС Лермонтовка	К	ноябрь	ноябрь	Ручная расчистка 0,5га.
1.3.9.	ВЛ 10кВ Ф-4 ПС Лермонтовка	К	декабрь	декабрь	Ручная расчистка 0,5га.
1.3.10.	ВЛ 10кВ Ф-14 ПС Лермонтовка	К	декабрь	декабрь	Ручная расчистка 1га.
1.3.11.	ВЛ 10кВ Ф-4 ПС Капитоновка	К	февраль	февраль	Ручная расчистка 1,44га.
1.3.12.	ВЛ 10кВ Ф-7 ПС Вяземская	К	январь	январь	Ручная расчистка 1,76га.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
1.3.13.	ВЛ 10кВ Ф-7 ПС Дормидонтовка	К	август	декабрь	Ручная расчистка 0,96шт Обрезка крон деревьев 50шт. Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Замена опор 2га Механизированная расчистка 3,6га
1.3.14.	ВЛ 10кВ Ф-9 ПС Дормидонтовка	К	март	март	Ручная расчистка 0,96шт Вырубка угрожающих деревьев 10шт
1.3.15.	ВЛ 10кВ Ф-9 ПС Капитоновка	К	февраль	февраль	Ручная расчистка 0,96шт.
1.3.16.	ВЛ 10кВ Ф-9 ПС Красицкая	К	апрель	апрель	Замена подкоса 1шт Замена изоляторов 3шт
1.3.17.	ВЛ 10кВ Ф-11 ПС Красицкая	К	ноябрь	ноябрь	Ручная расчистка 1,12шт Перетяжка провода 0,16 Вырубка угрожающих деревьев 50км
1.3.18.	ВЛ 10кВ Ф-11 ПС Вяземская	К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 1
1.3.19.	ВЛ 10кВ Ф-21 ПС Вяземская	К	май	сентябрь	Устройство заземляющего спуска 4шт Установка линейного разъединителя 2шт
1.3.20.	ВЛ 10кВ Ф-22 ПС Вяземская	К	апрель	апрель	Устройство заземляющего спуска 2
1.3.21.	ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Шереметьево	К	февраль	июнь	Устройство заземляющего спуска 5га Мезанизированная расчистка 8га Ручная расчистка 0,5га.
1.3.22.	ВЛ 10кВ Ф-2 ПС Шереметьево	К	август	август	Устройство заземляющего спуска 1
1.3.23.	ВЛ 10кВ Ф-19 ПС Вяземская	К	апрель	июль	Устройство заземляющего спуска 12шт Установка линейного разъединителя 1шт. Замена траверс 2км Перетяжка провода 0,16км
1.3.24.	ВЛ 10кВ Ф-5 ПС Шереметьево	К	август	август	Устройство заземляющего спуска 2
1.3.25.	ВЛ 10кВ Ф-7 ПС Шереметьево	К	август	август	Устройство заземляющего спуска 3
1.3.26.	ВЛ 10кВ Ф-9 ПС Шереметьево	К	февраль	август	Устройство заземляющего спуска 2га Механизированная расчистка 3,7га Ручная расчистка 0,5га
1.3.27.	ВЛ 10кВ Ф-8 ПС Дормидонтовка	К	декабрь	декабрь	Механизированная расчистка 7,2га Ручная расчистка 0,8га
1.2.28.	ВЛ 10кВ Ф-9 ПС Корфовская	К	февраль	февраль	Вырубка угрожающих деревьев 184шт.
1.3.29.	ВЛ 10кВ Ф-6 ПС Черняево-Невельское	К	май	декабрь	Механизированная расчистка 2,5шт Замена опор 2шт Замена изоляторов 5шт. Замена траверс 3шт.
1.3.30.	ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Гродеково	К	октябрь	декабрь	Вырубка угрожающих деревьев 51га Механизированная расчистка 5,8шт Выправка опор 11шт
1.3.31.	ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Черняево	К	август	август	Механизированная расчистка 4шт Замена изоляторов 13
1.3.32.	ВЛ 10кВ Ф-2 ПС Гродеково-Дрофа	К	февраль	август	Механизированная расчистка 1,4шт. Вырубка угрожающих деревьев 29шт. Выправка опор 25шт. Устройство оттяжек 25шт. Замена траверс 2шт. Замена изоляторов 13шт. Замена опор 1шт. Замена разъединителя 3шт.
1.3.33.	ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Гродеково	К	декабрь	декабрь	Механизированная расчистка 1,2шт Вырубка угрожающих деревьев 23га
1.3.34.	ВЛ 10кВ Ф-7 ПС Переяславка	К	июнь	ноябрь	Ручная расчистка 1,5шт Вырубка угрожающих деревьев 27шт. Выправка опор 9шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
1.3.35.	ВЛ 10кВ Ф-4 ПС Переяславка	К	январь	июль	Выправка опор 12шт Механизированная расчистка 1,5шт Замена изоляторов 9шт. Замена траверсы 5шт. Устройство оттяжек 12шт.
1.3.36.	ВЛ 10кВ Ф-11 ПС Георгиевка	К	сентябрь	сентябрь	Выправка опор 9га Ручная расчистка 1,5шт Замена изоляторов 8шт
1.3.37.	ВЛ 10кВ Ф-4 ПС Сита	К	март	март	Ручная расчистка 2,1га
1.3.38.	ВЛ 10кВ Ф-11 ПС Кня	К	апрель	апрель	Ручная расчистка 3,1га.
1.3.39.	ВЛ 10кВ Ф-10 ПС Петровичи	К	май	май	Ручная расчистка 2,1га.
1.3.40.	ВЛ 10кВ Ф-3 ПС Сита	К	июнь	июнь	Ручная расчистка 3,1га.
1.3.41.	ВЛ 10кВ Ф-17 ПС Хор	К	август	август	Ручная расчистка 2,1га.
1.3.42.	ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Очистные сооружения	К	январь	ноябрь	Перетяжка провода 1,26га Замена опор 3км Ручная расчистка 0,3шт Вырубка угрожающих деревьев 11
1.3.43.	ВЛ 6кВ Ф-2 ПС Корейский поселок	К	июль	июль	Установка РЛНД 1шт. Ремонт контура заземления 1шт.
1.3.44.	ВЛ 6кВ Ф-9 ПС Ильинка	К	март	май	Установка РЛНД 1шт. Монтаж заземляющего спуска 2шт. Ремонт контура заземления 1шт. Замена изоляторов 18га Ручная расчистка 0,45га. Механизированная расчистка 1га.
1.3.45.	ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Ракитное	К	август	ноябрь	Установка укосов 2шт. Установка РЛНД 2шт. Монтаж заземляющего спуска 2шт. Ремонт контура заземления 2шт. Ручная расчистка 0,3га. Замена опор 4шт. Перетяжка провода 1,26
1.3.46.	ВЛ 6кВ Ф-2 ПС Корейский поселок	К	май	май	Замена РЛНД 1шт. Ремонт контура заземления 1
1.3.47.	ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Бычиха	К	май	май	Замена опор 1шт. Перетяжка провода 0,42
1.3.48.	ВЛ 10кВ Ф-5 ПС Очистные сооружения	К	март	июнь	Установка РЛНД 1шт. Монтаж заземляющего спуска 2шт. Ремонт контура заземления 1га. Ручная расчистка 0,5шт Вырубка угрожающих деревьев 11шт. Замена изоляторов 3
1.3.49.	ВЛ 10кВ Ф-7 ПС Очистные сооружения	К	февраль	декабрь	Установка РЛНД 1шт. Монтаж заземляющего спуска 2шт. Ремонт контура заземления 1га. Механизированная расчистка 0,5шт Вырубка угрожающих деревьев 81шт. Замена укоса 1шт. Замена траверсы 3км. Перетяжка провода 1,05км.
1.3.50.	ВЛ 10кВ Ф-11 ПС Некрасовка	К	август	сентябрь	Установка РЛНД 1шт. Монтаж заземляющего спуска 2шт. Ремонт контура заземления 1га. Ручная расчистка 1,5га.
1.3.51.	ВЛ 10кВ Ф-11 ПС Очистные сооружения	К	февраль	июль	Установка РЛНД 2шт. Монтаж заземляющего спуска 4шт. Ремонт контура заземления 2шт. Замена опор 1км. Перетяжка провода 0,42га. Ручная чистка 0,5шт Вырубка угрожающих деревьев 12шт. Замена изоляторов 3шт.
1.3.52.	ВЛ 10кВ Ф-12 ПС Некрасовка	К	июль	август	Установка РЛНД 1шт. Монтаж заземляющего спуска 2шт. Ремонт контура заземления 1га. Ручная расчистка 1,5

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
1.3.53.	ВЛ 10кВ Ф-14 ПС Очистные сооружения	К	январь	декабрь	Установка РЛНД 1шт. Монтаж заземляющего спуска 2шт. Ремонт контура заземления 1га. Механизированная расчистка 0,75шт. Замена опор 3км. Перетяжка провода 0,86шт. Замена траверс 6шт. Замена укоса 2шт. Замена изоляторов 3шт. Демонтаж опор 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 44шт.
1.3.54.	ВЛ 6кВ Ф-2 ПС Корейский посёлок	К	июль	июль	Замена опор 3км. Демонтаж провода (по трассе) 2км. Монтаж провода (по трассе) 2шт Замена изоляторов 18шт. Устройство повторного заземления 5шт.
1.3.55.	ВЛ 6кВ Ф-47 ПС Городская	К	январь	январь	Ручная расчистка 1га.
1.3.56.	ВЛ 6кВ Ф-31 ПС Трампарк	К	январь	январь	Механизированная расчистка 16,8га. Вырубка угрожающих деревьев 15га.
1.3.57.	ВЛ 10кВ Ф-9 ПС Смирновка	К	январь	январь	Замена РЛНД 1шт
1.3.58.	ВЛ 6кВ Ф-12 ПС Тепличный комбинат	К	февраль	май	Замена опор 2шт. Замена изоляторов 1км. Демонтаж провода (по трассе) 0,6км. Монтаж провода (по трассе) 0,6шт Замена РЛНД 1км.
1.3.59.	ВЛ 6кВ Ф-16 ПС СМ	К	февраль	февраль	Ручная расчистка 0,9шт Вырубка угрожающих деревьев 5шт
1.3.60.	ВЛ 6кВ Ф-54 ПС Городская	К	март	март	Ручная расчистка 1
1.3.61.	ВЛ 10кВ Ф-19 ПС Плепрепродуктор	К	апрель	апрель	Вырубка угрожающих деревьев 200км. Демонтаж провода (по трассе) 0,6км. Монтаж провода (по трассе) 0,6шт Замена изоляторов 43шт. Установка траверс 4шт. Выправка опор 2шт. Устройство оттяжек 2шт.
1.3.62.	ВЛ 6кВ Ф-1 ПС Федоровка	К	май	май	Ручная расчистка 0,8шт. Вырубка угрожающих деревьев 15шт. Замена РЛНД 1шт. Устройство оттяжек 3км. Демонтаж провода (по трассе) 0,34км. Монтаж провода (по трассе) 0,34км.
1.3.63.	ВЛ 10кВ Ф-13 ПС Дубки	К	май	май	Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Замена опор 3шт.
1.3.64.	ВЛ 6кВ Ф-4 ПС СДВ	К	июнь	июнь	Ручная расчистка 0,7шт. Установка подкоса 1шт. Замена изоляторов 27км. Перетяжка провода 0,32км.
1.3.65.	ВЛ 6кВ Ф-5 РП ДЭМ	К	июнь	июнь	Ручная расчистка 1,6км. Демонтаж провода (по трассе) 0,3км. Монтаж провода (по трассе) 0,3шт. Замена траверс 3шт. Устройство оттяжек 3шт. Замена изоляторов 48шт.
1.3.66.	ВЛ 6кВ Ф-21 ПС Березовка	К	август	август	Ручная расчистка 1,5шт. Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Замена изоляторов 33км. Демонтаж провода (по трассе) 0,12км. Монтаж провода (по трассе) 0,12шт Замена РЛНД 2шт
1.3.67.	ВЛ 10кВ Ф-18 ПС Плепрепродуктор	К	сентябрь	сентябрь	Вырубка угрожающих деревьев 400шт. Установка траверс 19шт. Замена изоляторов 48км. Демонтаж провода (по трассе) 0,36км. Монтаж провода (по трассе) 0,36шт. Выправка опор 3шт. Устройство оттяжек 3шт.
1.3.68.	ВЛ 6кВ Ф-5 ПС Федоровка	К	ноябрь	ноябрь	Ручная расчистка 0,84км. Перетяжка провода 0,63шт. Замена РЛНД 1шт. Замена изоляторов 30км. Демонтаж провода (по трассе) 0,4км. Монтаж провода (по трассе) 0,4км.
	КЛ 6-10 кВ				
1.3.71.	КЛ-6кВ Ф-7 ПС "Краснореченская" от оп.№19 до ТП-438	К	май	июнь	Монтаж муфт 2шт. Монтаж кабеля 0,03шт.
1.3.72.	КЛ-6 кВ ПС СМ Ф-49 ТП-2088	К	ноябрь	ноябрь	Монтаж концевой муфты 2шт Монтаж соединительной муфты 6м Замена кабеля 45м

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
1.3.73.	КЛ-6 кВ Ф-23 ПС ЮМР-ПНС 172	К	июнь	июнь	Монтаж концевой муфты 2шт Монтаж соединительной муфты 6м Замена кабеля 50м
1.3.74.	КЛ-10 кВ от ТП-3556 яч.3 до ТП-3554	К	апрель	апрель	Монтаж концевой муфты 2шт Монтаж соединительной муфты 8м Замена кабеля 20м
ЛЭП 0,4кВ					
1.4.	ВЛ 0,4 кВ				
1.4.1.	ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-1085 с.Сосновка	К	май	май	Замена опор 8шт Замена ответвлений к зданиям 12отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,32км Монтаж провода (по трассе) 0,32км Обрезка крон деревьев 10шт
1.4.2.	ВЛ 0,4кВ от СКТП-616 с. Новокуровка	К	январь	март	Демонтаж опор 91шт Подключение шкафа учета потребителя 36шт Устройство повторного заземления шкафа учета потребителя 36 Замена ответвлений к зданиям 36отв. Демонтаж провода 11,76км Монтаж провода 2,281км Устройство повторного заземления 45шт Вырубка угрожающих деревьев 70шт
1.4.3.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-0113 с. Краснореченское	К	май	июнь	Демонтаж ответвлений 9отв. Установка укоса 1шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,64км. Монтаж провода (по трассе) 0,48км. Устройство повторного заземления 6шт. Демонтаж опоры 1шт. Демонтаж траверс 37шт. Установка опоры 1шт.
1.4.4.	ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-0101 с. Ракитное	К	май	май	Демонтаж провода (км провода) 2,075км. Монтаж провода (км провода) 0,72км. Устройство повторного заземления 6шт. Демонтаж ответвлений 17отв. Монтаж ответвлений 28отв.
1.4.5.	ВЛ 0,4кВ от ТП-8032 Ф-1 с. Пушкино	К	апрель	апрель	Демонтаж опор 11шт. Монтаж опор 11шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,97км. Монтаж провода (по трассе) 0,97км. Замена ответвлений к зданиям 14отв. Устройство повторного заземления 9шт.
1.4.5.	ВЛ 0,4кВ от ТП-8004 Ф-2 с. Добролюбово	К	сентябрь	сентябрь	Демонтаж опор 27шт. Монтаж опор 27шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,27км. Монтаж провода (по трассе) 1,27км. Замена ответвлений к зданиям 13отв. Устройство повторного заземления 12шт.
1.4.6.	ВЛ 0,4кВ от ТП-8083 Ф-1 с. Добролюбово	К	август	август	Демонтаж опор 20шт. Монтаж опор 20шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,95км. Монтаж провода (по трассе) 0,95км. Замена ответвлений к зданиям 14отв. Устройство повторного заземления 8шт.
1.4.7.	ВЛ 0,4кВ от ТП-8056 Ф-2 с. Оренбургское	К	октябрь	ноябрь	Демонтаж опор 34шт. Монтаж опор 34шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,68км. Монтаж провода (по трассе) 1,68км. Замена ответвлений к зданиям 22отв. Устройство повторного заземления 22шт.
1.4.8.	ВЛ 0,4кВ от ТП-8055 Ф-3 с. Оренбургское	К	июль	июль	Демонтаж опор 14шт. Монтаж опор 14шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,58км. Монтаж провода (по трассе) 0,58км. Замена ответвлений к зданиям 13отв. Устройство повторного заземления 10шт.
1.4.9.	ВЛ 0,4кВ от ТП-8056 Ф-3 с. Оренбургское	К	май	май	Демонтаж опор 16шт. Монтаж опор 16шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,99км. Монтаж провода (по трассе) 0,99км. Замена ответвлений к зданиям 12отв. Устройство повторного заземления 12шт.



	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
1.4.10.	ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 ТП-786 п.Дормидонтовка	К	сентябрь	сентябрь	Монтаж зажима ответвительного 8шт.
1.4.11.	ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-793 п.Дормидонтовка	К	декабрь	декабрь	Замена ответвлений к зданиям 2отв. Замена опор 4шт.
1.4.12.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-926 с.Капитоновка	К	октябрь	октябрь	Замена опор 12шт. Замена ответвлений к зданиям 9отв.
1.4.13.	ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-757 с.Виноградовка	К	июнь	июнь	Замена ответвлений к зданиям 4отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,32км. Монтаж провода (по трассе) 0,32км. Установка опор 3шт. Установка подкоса 2шт.
1.4.14.	ВЛ 0,4кВ Ф-4,5 ТП-910 с-з Капитоновский	К	март	март	Обрезка крон деревьев 45шт.
1.4.15.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-766 с.Отрадное	К	ноябрь	ноябрь	Монтаж зажима ответвительного 4шт.
1.4.16.	ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-828 с.Аван	К	июль	июль	Замена ответвлений к зданиям 7отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,3км. Монтаж провода (по трассе) 0,3км. Замена опор 3шт.
1.4.17.	ВЛ 0,4кВ Ф-6 ТП-828 с.Аван	К	декабрь	декабрь	Установка подкоса 2шт.
1.4.18.	ВЛ 0,38кВ Ф-3 ТП-789 с.Дормидонтовка	К	июль	июль	Замена ответвлений к зданиям 2отв.
1.4.19.	ВЛ 0,38кВ Ф-2 ТП-931 с.Дормидонтовка	К	сентябрь	сентябрь	Замена ответвлений к зданиям 4отв. Устройство повторного заземления 2шт.
1.4.20.	ВЛ 0,38кВ Ф-1,2 ТП-933 с.Дормидонтовка	К	октябрь	октябрь	Устройство повторного заземления 3шт.
1.4.21.	ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3 ТП-755 с.Садовое	К	апрель	апрель	Монтаж зажима ответвительного 32шт.
1.4.22.	ВЛ 0,38кВ Ф-2 ТП-748 с.Шереметьево	К	апрель	апрель	Монтаж зажима ответвительного 4шт.
1.4.23.	ВЛ 0,38кВ Ф-1 ТП-762 с.Видное	К	ноябрь	ноябрь	Монтаж зажима ответвительного 4шт.
1.4.24.	ВЛ 0,38кВ Ф-2,3 ТП-746 с.Шереметьево	К	август	август	Замена ответвлений к зданиям 7отв. Демонтаж провода (по трассе) 0,24км. Монтаж провода (по трассе) 0,24км. Замена опор 2шт.
1.4.25.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-708 с.Отрадное	К	август	август	Замена ответвлений к зданиям 2отв.
1.4.26.	ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-712 с.Отрадное	К	февраль	февраль	Замена ответвлений к зданиям 1отв.
1.4.27.	ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 ТП-790 с.Дормидонтовка	К	июнь	июнь	Замена ответвлений к зданиям 4отв.
1.4.28.	ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 ТП-793 п.Дормидонтовка	К	июль	июль	Замена ответвлений к зданиям 4отв.
1.4.29.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-799 с. Дормидонтовка	К	июнь	июнь	Замена ответвлений к зданиям 2отв.
1.4.30.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-808 с.Забайкальское	К	июль	июль	Замена ответвлений к зданиям 4отв.
1.4.31.	ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-923 с.Дормидонтовка	К	август	август	Замена ответвлений к зданиям 2отв.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
1.4.32.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-690 п.Переяславка	К	август	сентябрь	Замена подкоса 1шт. Замена опор 2шт. Выправка опор 8шт. Обрезка крон деревьев 11шт. Демонтаж провода (по трассе) 1,02км. Монтаж провода (по трассе) 1,02км. Замена ответвлений к зданиям 22отв. Устройство заземляющего спуска 4шт.
1.4.33.	ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 ТП-532 п.Переяславка	К	июнь	июнь	Замена опор 7шт. Монтаж провода (по трассе) 0,49км. Замена ответвлений к зданиям 8отв. Устройство заземляющего спуска 5шт.
1.4.34.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-558 п.Переяславка	К	май	май	Замена опор 1шт.
1.4.35.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-569 п.Переяславка	К	июль	июль	Замена опор 1шт. Выправка опор 10шт. Демонтаж опор 1шт. Установка опор 1шт.
1.4.36	ВЛ 0,4кВ Ф-1,3 ТП-799 с.Екатеринославка	К	апрель	апрель	Замена опор 3шт. Обрезка крон деревьев 6шт. Устройство заземляющего спуска 1шт.
1.4.37.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-615 с.Екатеринославка	К	июль	июль	Демонтаж опоры 1шт. Установка опоры 1шт.
1.4.38.	ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-618 с.Святогорье	К	май	май	Замена опор 2шт.
1.4.40.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-0175 с.Осиновая речка	К	июль	июль	Замена опор 1шт. Устройство повторного заземления 1шт.
1.4.41.	ВЛ 0,4кВ Ф-7 ТП-0040 с.Осиновая речка	К	июнь	июнь	Замена опор 2шт. Устройство повторного заземления 2шт.
1.4.42.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-0157 с.Новотроицкое	К	июнь	август	Замена опор 2шт. Перетяжка провода 0,32км. Демонтаж провода (по трассе) 0,26км. Монтаж провода (по трассе) 0,26км. Устройство повторного заземления 12шт. Замена ответвлений к зданиям 11отв.
1.4.43.	ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-0101 с.Ракитное	К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 12шт.
1.4.44.	ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-0124 с.Ракитное	К	июль	июль	Замена опор 7шт. Установка укоса 1шт. Устройство повторного заземления 3шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,285км. Монтаж провода (по трассе) 0,285км.
1.4.45.	ВЛ 0,4кВ Ф1,4 от ТП-1406 с. Галкино	К	апрель	апрель	Обрезка крон деревьев 100шт. Выправка опор 4шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,8км. Монтаж провода (по трассе) 0,8км. Замена ответвлений к зданиям 42отв.
1.4.46.	ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-2020 с. Красносельское	К	апрель	апрель	Замена опор 9шт. Монтаж провода (по трассе) 0,4км. Замена ответвлений к зданиям 7отв.
1.4.47.	ВЛ 0,4кВ Ф-1 ТП-1463 с. Константиновка	К	июнь	июнь	Выправка опор 3шт. Обрезка крон деревьев 15шт.
1.4.48.	ВЛ 0,4кВ ф-9 ТП-2116 п. Березовка	К	июнь	июнь	Замена опор 3шт. Устройство заземляющего спуска 6шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,2км. Монтаж провода (по трассе) 0,2км. Замена ответвлений к зданиям 12отв.
1.4.49.	ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 ТП-1462 с. Константиновка	К	май	май	Выправка опор 4шт. Обрезка крон деревьев 22шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,62км. Монтаж провода (по трассе) 0,62км. Замена ответвлений к зданиям 36отв.
1.4.50.	ВЛ 0,4кВ ф-4 ТП-289 с.Тополево	К	март	март	Демонтаж провода (по трассе) 0,12км. Монтаж провода (по трассе) 0,12км. Замена ответвлений к зданиям 5отв.
1.4.51.	ВЛ 0,4кВ ф-2 ТП-2080 с. Князе-Волконское	К	март	март	Демонтаж опор 8шт. Демонтаж провода (по трассе) 0,12км. Монтаж провода (по трассе) 0,12км. Устройство повторного заземления 10шт.
	КЛ 0,4 кВ				

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
1.4.52.	КЛ-0,4 кВ ТП-3556 Ф-12 Ленина 8	К	июль	июль	Монтаж концевой муфты 2шт Монтаж соединительной муфты 6шт Замена кабеля 50м
<b>2</b>	<b>Оборудование подстанций</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Капитальный ремонт ПС</b>				
2.1.2.	ПС Сукпай 110/10	К	июль	июль	Ремонт крышки расширительного бака на трансформаторе 2Т 1шт.
2.1.3.	ПС Бикин 110/10	К	август	август	Капитальный ремонт выключателей 10кВ 2шт.
2.1.4.	ПС Лермонтовка 110/10	К	июнь	август	Капитальный ремонт разъединителей ОД и КЗ 110 кВ 2шт. Капитальный ремонт выключателей 10кВ 1шт.
2.1.5.	ПС Шереметьево 35/10	К	май	май	Капитальный ремонт выключателей с заменой привода 6кВ 2шт.
2.1.6.	ПС Дормидонтовка 110/10	К	июнь	июнь	Капитальный ремонт выключателей с заменой привода 6кВ 2шт.
2.1.7.	ПС Вяземская 110/10	К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 5шт.
2.1.8.	ПС ГВФ 110/35/6	К	ноябрь	ноябрь	Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 1шт.
2.1.9.	ПС Корфовская 110/35/10	К	май	май	Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 1шт.
2.1.10.	ПС Горка 35/6	К	июнь	июнь	Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 2шт.
2.1.11.	ПС Горький 110/35/6	К	ноябрь	ноябрь	Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 2шт.
2.1.12.	ПС Интурист 110/35/6	К	декабрь	декабрь	Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 1шт.
2.1.13.	ПС Эмальзавод 35/6	К	ноябрь	ноябрь	Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 1шт.
2.1.14.	ПС Карьер 35/6	К	февраль	июль	Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 4шт. Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 35 кВ 4шт.
2.1.15.	ПС МЖК 110/6	К	октябрь	декабрь	Капитальный ремонт разъединителей (ОД и КЗ) 110 кВ 4шт. Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 4шт.
2.1.16.	ПС ХЭС 110/35/6	К	декабрь	декабрь	Капитальный ремонт выключателя 6 кВ 1шт.
2.1.17.	ПС СМ 35/6	К	июнь	июнь	Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 6шт.
2.1.18.	ПС СРЗ 35/6	К	ноябрь	ноябрь	Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 3шт.
2.1.19.	ПС СТ 35/6	К	январь	январь	Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 1шт.
2.1.20.	ПС Южная 110/35/6	К	январь	декабрь	Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 1шт. Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 2шт.
2.1.21.	ПС Энергомаш 110/6	К	декабрь	декабрь	Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 1шт.
2.1.22.	ПС Ц 110/35/6	К	январь	январь	Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 1шт.
2.1.23.	ПС Котиково 110/35/10	К	июнь	июнь	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 4
2.1.24.	ПС Дружба 2 35/10	К	июль	июль	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
2.1.25.	ПС Обор 110/10	К	май	май	Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 1шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
2.1.26.	ПС Сигта 110/6	К	июль	июль	Замена вводов 110 кВ 3шт.
2.1.27.	ПС Бычиха 35/10	К	июль	июль	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 2шт.
2.1.28.	ПС Сергеевка 35/10	К	октябрь	октябрь	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 4шт.
2.1.29.	ПС Южная 110/35/6	К	август	август	Капитальный ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Замена вводов 1шт.
2.1.30.	ПС Корфовская 110/35/10	К	август	август	Замена вводов 5
2.1.31.	ПС Чернореченская 35/6	К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
2.1.32.	ПС Гродеково 110/35/10	К	май	май	Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Капитальный ремонт выключателей 10 кВ 3шт.
2.1.33.	ПС Обор 110/10	К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ 1шт.
2.1.34.	ПС Святогорье 35/10	К	апрель	апрель	Капитальный ремонт разъединителей 35 кВ 1
2.1.35.	ПС Сукпай 110/10	К	август	август	Капитальный ремонт трансформатора напряжения 10кВ 1шт.
2.1.36.	ПС Хор 110/35/6	К	июль	июль	Капитальный ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Капитальный ремонт разъединителей 6 кВ 1шт.
2.1.37.	ПС Благодатное 35/10	К	апрель	апрель	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ 1шт. Замена ОПН, разрядников 10 кВ 6шт.
2.1.38.	ПС Сергеевка 35/10	К	август	август	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ 8шт.
2.1.39.	ПС Чернореченская 35/6	К	август	август	Замена ОПН, разрядников 10 кВ 6шт.
2.1.40.	ПС Тополево 35/10	К	сентябрь	сентябрь	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ 2шт.
2.1.41.	ПС Тепличный комбинат 35/6	К	октябрь	октябрь	Капитальный ремонт выключателей 6 кВ 7шт.
2.1.42.	ПС Дубки 35/10	К	май	май	Замена ОПН, разрядников 10 кВ 6шт.
2.1.43.	ПС ОПХ 35/10	К	июль	июль	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ 1шт.
2.1.44.	ПС Ильинка 35/6	К	июль	июль	Замена трансформатора напряжения 6 кВ 1шт.
2.1.45.	ПС Ракитное 35/10	К	апрель	апрель	Капитальный ремонт выключателей 10 кВ 4шт. Замена выключателей 10 кВ 2шт. Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей 35 кВ 3шт.
<b>2.2.</b>	<b>Текущий ремонт ПС</b>				
2.2.1.	ПС Бикин 110/10	Т	май	июнь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН 110 кВ 4шт. Текущий ремонт ОПН 35+15 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 5шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
2.2.2.	ПС Лермонтовка 110/10	Т	май	август	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт ЗОН 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 35+15 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 5шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 3шт.
2.2.3.	ПС Котиково 110/35/10	Т	май	май	Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН 10 кВ 6шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
2.2.4.	ПС Дормидонтовка 110/10	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт разрядников 110 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН 35 кВ 3шт. Текущий ремонт ОПН 10 кВ 3шт. Текущий ремонт ЗОН 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ (ОД и КЗ) 2шт.
2.2.5.	ПС Шереметьево 35/10	Т	май	май	Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт КРУН-10 1шт.
2.2.6.	ПС Капитоновка 35/10	Т	август	август	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН 10 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН 35 кВ 6шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 5шт. Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 2шт.
2.2.7.	ПС Амуркабель 110/35/6	Т	май	май	Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 35+15 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6 кВ 1шт. Текущий ремонт заземляющего реактора 6 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 4шт.
2.2.8.	ПС БН 35/6	Т	май	май	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт.
2.2.9.	ПС Восточная 110/35/6	Т	август	август	Текущий ремонт разрядников 110 кВ 3шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 6шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 2шт.
2.2.10.	ПС Горка 35/6	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6 кВ 1шт.
2.2.11.	ПС ГВФ 110/35/6	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2шт.
2.2.12.	ПС Втормет 35/6	Т	апрель	апрель	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6 кВ 2шт.
2.2.13.	ПС Городская 110/6	Т	апрель	апрель	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.
2.2.14.	ПС Горький 110/35/6	Т	август	август	Текущий ремонт выключателей 6 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 3шт.
2.2.15.	ПС Здоровье 110/6	Т	октябрь	октябрь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт.
2.2.16.	ПС Индустриальная 35/6	Т	апрель	апрель	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.2.17.	ПС Карьер 35/6	Т	февраль	июль	Текущий ремонт выключателей 6 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт.
2.2.18.	ПС КАФ 110/35/6	Т	июль	июль	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт.
2.2.19.	ПС Корфовская 110/35/10	Т	август	август	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 2шт.
2.2.20.	ПС МЖК 110/6	Т	октябрь	октябрь	Текущий ремонт разрядников 110 кВ 5шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 2шт.
2.2.21.	ПС НПЗ 110/6	Т	январь	июнь	Текущий ремонт ОЭВ-10 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 4шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
2.2.21.	ПС Прибрежная 35/6	Т	май	май	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
2.2.22.	ПС Р 35/10	Т	июль	июль	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт.
2.2.23.	ПС СДВ 35/6	Т	март	март	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2шт.
2.2.24.	ПС СМ 35/6	Т	апрель	апрель	Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт.
2.2.25.	ПС СМР 110/35/6	Т	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2шт.
2.2.26.	ПС СРЗ 35/6	Т	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 6 кВ 2шт.
2.2.27.	ПС СТ 35/6	Т	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 4шт.
2.2.28.	ПС ХЭС 110/35/6	Т	март	март	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт реакторов 35 кВ 2шт.
2.2.29.	ПС Ц 110/35/6	Т	октябрь	октябрь	Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 10шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 5шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 2шт. Текущий ремонт реакторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт реакторов 6 кВ 5шт.
2.2.30.	ПС Эмальзавод 35/6	Т	август	ноябрь	Текущий ремонт трансформаторов СН 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 4шт.
2.2.31.	ПС Энергомаш 110/6	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 4шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт.
2.2.32.	ПС Южная 110/35/6	Т	август	декабрь	Текущий ремонт трансформаторов СН 6 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 4шт. Текущий ремонт выключателей 110 кВ 6шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 1шт.
2.2.33.	ПС ЮМР 110/35/6	Т	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт трансформаторов тока 110 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 2шт.
2.2.34.	ПС Георгиевка 35/10	Т	апрель	апрель	Текущий ремонт ОПН 35 кВ 3шт.
2.2.35.	ПС Гродеково 110/35/10	Т	май	май	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 17шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт.
2.2.36.	ПС Золотая 110/10	Т	август	август	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ (ОД и КЗ) 4шт. Текущий ремонт разрядников 10 кВ 3шт.
2.2.37.	ПС Мухен 110/35/6	Т	август	август	Текущий ремонт выключателей 6 кВ 7шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 14шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
2.2.38.	ПС Обор 110/10	Т	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН 110 кВ 4шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
2.2.39.	ПС Переяславка 35/10	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт ОПН 35 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
2.2.40.	ПС Петровичи 110/35/10	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 8шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ (ОД и КЗ) 4шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 6шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 10 кВ 6шт.
2.2.41.	ПС Святогорье 35/10	Т	апрель	апрель	Текущий ремонт ОПН 35 кВ 6шт.
2.2.42.	ПС Сидима 110/10	Т	август	август	Текущий ремонт ОПН 110 кВ 4шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 1шт.
2.2.43.	ПС Сита 110/35/10	Т	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт выключателей 10 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 3шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 4шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 1шт.
2.2.44.	ПС Суклай 110/10	Т	август	август	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 4шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 4шт.
2.2.45.	ПС Хор 110/35/6	Т	июль	июль	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 8шт. Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
2.2.46.	ПС Черняево 35/10	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт Текущий ремонт ОПН 35 кВ 3шт
2.2.47.	ПС Благодатное 35/10	Т	апрель	апрель	Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35кВ 6шт.
2.2.48.	ПС Березовка 110/6	Т	апрель	апрель	Текущий ремонт трансформаторов СН 6 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 4шт.
2.2.49.	ПС Елабуга 110/35/10	Т	май	май	Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 4шт.
2.2.51.	ПС Заозерное 35/6	Т	май	май	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 6 кВ 6шт. Текущий ремонт разрядников 10 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт.
2.2.52.	ПС ДВЗОСП 35/10	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 4шт.
2.2.53.	ПС Маяк 35/10	Т	июль	июль	Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт.
2.2.54.	ПС ОПХ 35/10	Т	июль	июль	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт разрядников 10 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт.
2.2.55.	ПС Племярепродуктор 110/35/10	Т	июль	июль	Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 110кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 1шт.
2.2.56.	ПС Сергеевка 35/10	Т	август	август	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН 10 кВ 6шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
2.2.57.	ПС Чернореческая 35/6	Т	август	август	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт.
2.2.58.	ПС Тополево 35/10	Т	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН 10 кВ 3шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 2шт.
2.2.59.	ПС Федоровка 35/10	Т	октябрь	октябрь	Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 3шт.
2.2.60.	ПС Тепличный комбинат 35/6	Т	октябрь	октябрь	Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 1шт.
2.2.61.	ПС Краснознаменка 35/10	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 10 кВ 8шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 3шт.
2.2.62.	ПС ДВПТФ 110/10	Т	октябрь	октябрь	Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 10 кВ 3шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 3шт. Текущий ремонт КРУН 10 кВ 20шт. Покраска КРУН 180м2 Текущий ремонт разрядников 110 кВ 3шт.
2.2.63.	ПС Бычиха 35/10	Т	май	май	Текущий ремонт КРУН 10 кВ 17шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН 10 кВ 3шт.
2.2.64.	ПС Водозабор 35/10	Т	сентябрь	сентябрь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН 10 кВ 6шт.
2.2.65.	ПС Ильинка 35/6	Т	июнь	июнь	Текущий ремонт КРУН 6 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН 6 кВ 3шт.
2.2.66.	ПС Некрасовка 35/10	Т	июль	июль	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН 10 кВ 6шт.
2.2.67.	ПС НС-2 35/6	Т	май	май	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разрядников 6 кВ 3шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 3шт.
2.2.68.	ПС Осиновая Речка 110/35/10	Т	август	август	Текущий ремонт ЗРУ 10 кВ 16шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 110 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН 10 кВ 6шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт.
2.2.69.	ПС Краснореченская 35/6	Т	ноябрь	ноябрь	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 6 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разрядников 35 кВ 6шт. Текущий ремонт разрядников 6 кВ 3шт.
2.2.70.	ПС Очистные сооружения 35/10	Т	май	май	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Текущий ремонт ОПН 35 кВ 6шт. Текущий ремонт ОПН 6 кВ 6шт.
2.2.71.	ПС Дружба 35/10	Т	июль	июль	Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Текущий ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт. Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1шт. Текущий ремонт ОПН 10 кВ 6шт.
3	Трансформаторные подстанции				



	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
<b>3.1.</b>	<b>Капитальный ремонт ТП</b>				
3.1.1.	ТП-750 с.Шереметьево	К	август	август	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.2.	ТП-763 с.Кукелево	К	май	май	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.3.	ТП-782 с.Красицкая	К	июль	июль	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.4.	ТП-789 с.Дормидонтовка	К	июнь	июнь	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.5.	ТП-797 п.Дормидонтовка	К	июль	июль	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.6.	ТП-799 п.Дормидонтовка	К	июль	июль	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.7.	ТП-801 с.Красицкое	К	июль	июль	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.8.	ТП-815 с.Веноково	К	май	май	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.9.	ТП-907,907А с.Веноково	К	июнь	июнь	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.10.	ТП-951 с.Кукелево	К	май	май	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.11.	КТП-529 с.Полётное	К	июнь	июнь	Ремонт строительной части ТП 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.1.12.	КТПН-576 п.Переяславка	К	август	август	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.13.	КТП-715 с.Полётное	К	июль	июль	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.14.	КТПН-518 с.Георгиевка	К	август	август	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.15.	КТПН -554 с.Киинск	К	сентябрь	сентябрь	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.16.	КТПН-651 с.Полётное	К	июль	июль	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.17.	КТПН-700 с.Екатеринославка	К	май	май	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.18.	СКТП-626 с.Могилёвка	К	май	май	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.19.	ТП-0124 с.Ракитное	К	март	март	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.20.	ТП-0130 с.Дружба	К	январь	январь	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.21.	ТП-379 с.Ильинка	К	февраль	февраль	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.22.	ТП-425 с.Ракитное	К	февраль	февраль	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.23.	ТП-0101 с.Ракитное	К	март	март	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.24.	КТП-1362 Совхоз-Хабаровский	К	апрель	апрель	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.25.	ТП-232 с.Березовка	К	апрель	апрель	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.27.	КТП-1463 с.Константиновка	К	октябрь	октябрь	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.28.	КТПН-1372 с.Вятское	К	ноябрь	ноябрь	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.29.	ТП-2199 с.Матвеевка	К	ноябрь	ноябрь	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.30.	КТП-254 с. Сергеевка	К	декабрь	декабрь	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.31.	ТП-257 база ХСРЭС	К	декабрь	декабрь	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.32.	ТП-293 с.К.Волконское	К	октябрь	октябрь	Ремонт ТМ 1шт.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
3.1.33.	ТП-2112 с.Восточное	К	ноябрь	ноябрь	Ремонт ТМ 1шт.
3.1.34.	ТП-251 с. Мирное	К	июль	июль	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.1.36.	ТП-258 х.Галкино	К	август	август	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.37.	ТП-285 совхоз Хабаровский	К	октябрь	октябрь	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.39.	ТП-1312 с.Тополево	К	август	август	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт. Ремонт ТМ 2шт.
3.1.40.	ТП-1317 с.Благодатное	К	деабрь	деабрь	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт. Ремонт ТМ 1шт.
3.1.41.	ТП-1388 с.Благодатное	К	сентябрь	сентябрь	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.42.	ТП-1462 с.Константиновка	К	август	август	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт. Ремонт ТМ 1шт.
3.1.43.	ТП-1463 с.Константиновка	К	сентябрь	сентябрь	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.44.	ТП-1464 с.Константиновка	К	ноябрь	ноябрь	Ремонт ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.45.	ТП-2089 с.Березовка	К	октябрь	октябрь	Ремонт ТМ 2шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.46.	ТП-2104 с.Анастасьевка	К	июнь	июнь	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.47.	ТП-0051 с.Ракитное	К	май	май	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.48.	ТП-0093 с.Некрасовка	К	июнь	июнь	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.49.	ТП-0101 с.Ракитное	К	июль	июль	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.50.	ТП-472 с.Ракитное	К	август	август	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.51.	ТП-2039 с.Некрасовка	К	сентябрь	сентябрь	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.52.	ТП-3567 с.Ракитное	К	октябрь	октябрь	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт Ремонт строительной части ТП 1шт
3.1.53.	КТПН-0138 с.Корсаково-1	К	август	август	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт. Замена ТМ 1шт.
3.1.54.	КТПН-0039 с.Корсаково-1	К	август	август	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт. Ремонт ТМ 1шт.
3.1.55.	КТПН-0154 с.Осиновая речка	К	сентябрь	сентябрь	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт. Ремонт ТМ 1шт.
3.1.56.	ТП-0009 с.Краснореченское	К	август	август	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП 1шт.
3.1.57.	ТП-0064 п.Корсаково-2	К	август	август	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт.
3.1.58.	ТП-0156 с.Осиновая речка	К	август	август	Ремонт РУ 10-0,4 кВ 1шт.
<b>3.2.</b>	<b>Текущий ремонт ТП</b>				
3.2.2.	ТП-1345 с.Краснознаменка	Т	июнь	июнь	Ремонт ТМ 1
3.2.3.	ТП-1365 с.Красносельское	Т	июль	июль	Ремонт строительной части ТП 1шт
3.2.4.	ТП-0021 с.Ракитное	Т	июнь	июнь	Ремонт ТМ 1шт Ремонт рубильника до 400 А 4шт Ремонт разъединителя 1шт Ремонт выключателя нагрузки 2шт Ремонт рубильника свыше 400 А 1шт Ремонт ОПН-10 3шт Замена проходных изоляторов 6шт
3.2.5.	ТП-0067 с.Гаровка- 1	Т	февраль	февраль	Ремонт ТМ 1шт Ремонт автоматического выключателя 5шт Ремонт выключателя нагрузки 1шт Ремонт рубильника свыше 400 А 1шт Замена проходных изоляторов 3шт

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
3.2.6.	ТП-0102 с.Гаровка	Т	июль	июль	Ремонт ТМ 1шт Ремонт рубильника до 400 А 4шт Ремонт разъединителя 1шт Ремонт рубильника свыше 400 А 1шт Замена проходных изоляторов 3шт
3.2.6.	ТП-0104 с.Гаровка- 1	Т	октябрь	октябрь	, 1шт Ремонт рубильника до 400 А 2шт Ремонт разъединителя 1шт Замена проходных изоляторов 3шт
3.2.7.	ТП-380 с.Ракитное	Т	апрель	апрель	Ремонт ТМ 1шт Ремонт рубильника до 400 А 7шт Ремонт разъединителя 1шт Ремонт выключателя нагрузки 2шт Ремонт рубильника свыше 400 А 1шт Ремонт автоматического выключателя 1шт
3.2.8.	ТП-382 с.Ракитное	Т	март	март	Ремонт ТМ 1шт Ремонт рубильника до 400 А 4шт Ремонт разъединителя 1шт Ремонт выключателя нагрузки 2шт Ремонт рубильника свыше 400 А 1шт
3.2.9.	ТП-383 с.Гаровка-1	Т	май	май	Ремонт ТМ 1шт Ремонт рубильника до 400 А 10шт Ремонт разъединителя 2шт Ремонт выключателя нагрузки 4шт Ремонт рубильника свыше 400 А 1шт
3.2.10.	ТП-3519 с.Ракитное	Т	сентябрь	сентябрь	Ремонт ТМ 2шт Ремонт рубильника до 400 А 9шт Ремонт разъединителя 5шт Ремонт выключателя нагрузки 1шт Ремонт рубильника свыше 400 А 1шт Ремонт масляного выключателя 2шт
3.2.11.	ТП-3584 п.Горький	Т	октябрь	октябрь	Ремонт ТМ 1шт Ремонт рубильника до 400 А 5шт Ремонт разъединителя 1шт Ремонт выключателя нагрузки 2шт Замена проходных изоляторов 3шт
4.	Здания и сооружения				
4.1.	ПС Лермонтовка 110/10	К	август	август	Ремонт кровли 410 м2
4.12.	ПС НПЗ 110/6		июнь	июнь	Замена дверей 2м2 Ремонт отмостки здания ЗРУ-110 кВ 151,4м2 Ремонт отмостки здания ОПУ-110 кВ 178

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
4.14.	ПС Некрасовка 35/10		июль	ноябрь	Ремонт кровли 418м2. Ремонт стен 280шт. Замена дверей 7м2. Усиление стен 130 м2.
4.18.	КЛ 6кВ Ф-27 ПС БН		январь	июнь	Восстановление дорожного покрытия 37м2
4.19.	КЛ 6кВ Ф-31 ПС Трампарк		январь	июнь	Восстановление дорожного покрытия 30
					Восстановление дорожного покрытия
4.21.	КЛ-6 кВ ф23 ПС ЮМР		январь	июнь	Восстановление дорожного покрытия 5м2
					Восстановление дорожного покрытия
4.20.	ПС ОПХ 35/10	К	август	август	Изготовление и монтаж металлической площадки и лестниц на КРУН 16м2
4.21.	ПС Тополево 35/10	К	август	август	Изготовление и монтаж металлической площадки и лестниц на КРУН 16м2
4.22.	ТП-3541 с. Некрасовка	К	октябрь	октябрь	Замена дверей 2шт
4.23.	ТП-3552 с. Некрасовка	К	сентябрь	сентябрь	Замена дверей 4шт
4.24.	ТП-3567 с.Ракитное	К	октябрь	октябрь	Замена дверей 4шт
4.25.	ТП-3601 с.Черная речка	К	сентябрь	сентябрь	Замена дверей 3м2 Ремонт кровли 44м2. Ремонт сетчатого ограждения 54м2.
4.26.	Здание ПС с.Некрасовка	К	декабрь	декабрь	Замена линолеума 200м2. Наклейка обоев 100м2.

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
<b>5.</b>	<b>Транспортные средства</b>				
5.1.	Автомобиль ГАЗ 5312 Х551АУ	К	сентябрь	сентябрь	Замена коробки передач 1шт. Замена передних рессор 2шт. Замена задних рессор 2шт. Замена редуктора 1шт. Замена карданного вала 1шт. Замена рулевого механизма 1шт. Замена электропроводки 1
5.2.	Автомобиль ГАЗ 3307 Х633АР	К	июнь	июнь	Замена коробки передач 1шт. Замена передних рессор 2шт. Замена задних рессор 2шт. Замена редуктора 1шт. Замена кабины 1шт. Замена рулевого механизма 1шт. Замена электропроводки 1
5.3.	Трактор колесный МТЗ 82 ХТ 37-21	К	июль	июль	Замена дисков задних колес 2шт. Замена карданных валов 2шт. Замена промежуточной опоры 1шт. Замена диска сцепления 1шт. Замена муфты сцепления 1шт. Замена корзины сцепления 1шт. Замена пускового двигателя 1шт. Замена стартера 1шт. Замена ножа отвала 1
5.4.	Автомобиль УАЗ 390995 К200УС27	К	август	август	Замена коробки передач 1шт. Замена передних рессор 2шт. Замена задних рессор 2шт. Замена редуктора заднего моста 1шт. Замена переднего карданного вала 1шт. Замена рулевого механизма 1шт. Замена заднего карданного вала 1
5.5.	Автомобиль марка ЗИЛ-43336 гос. номер Х 479 АС	К	апрель	апрель	Замена передней балки 1шт. Замена поршневых колец 8шт. Замена заднего моста 1
5.6.	Автомобиль марка ГАЗ-66 гос. номер Х 546 АУ	К	май	май	Замена коробки передач 1шт. Замена кабины 1шт. Замена карданного вала 1
5.7.	Автомобиль марка ГАЗ-3307 гос. номер Х 635 АУ	К	май	май	Замена кабины 1шт Замена двигателя 1шт Замена электропроводки 1шт Замена передней оси 1
5.8.	Автомобиль УАЗ-39099 рег. № М081АМ	К	август	август	Замена коленчатого вала 1шт. Замена карданного вала 2шт. Замена маховика 1шт. Замена переднего моста 1шт. Замена глушителя 1шт. Замена головки блока цилиндров 1шт. Замена передних дверей 2
5.9.	Автомобиль УАЗ-390995 рег. № А621СМ	К	август	август	Замена задних рессор 2шт Замена передних полуосей 2шт Замена редуктора заднего моста 1шт Замена глушителя 1
5.10.	Автомобиль УАЗ - 39099 рег. № Х029СК	К	апрель	апрель	Замена передних рессор 2шт Замена задних рессор 2шт Замена лобового стекла 1шт Замена карданного вала переднего моста 1шт Замена карданного вала заднего моста 1шт Замена рулевого механизма 1шт Замена карбюратора 1шт Замена шарниров поворотных кулаков 2
5.11.	Автомобиль ГАЗ - 3110 рег. № Х183ЕР	К	апрель	апрель	Замена ступицы левого переднего колеса 1
5.12.	Автомобиль ГАЗ 66 рег. № Х637АУ	К	май	май	Замена полуоси 2шт Замена поворотных кулаков 2шт Замена насоса гидроусилителя рулевого механизма 1шт Замена карданного вала 1шт Замена карбюратора 1
5.13.	Автомобиль КамАЗ – 4310 рег. № Х681АК	К	апрель	апрель	Замена компрессора 1
5.14.	Автомобиль УАЗ - 390995 рег. № А741СВ	К	май	май	Замена генератора 1шт Замена кресла водителя 1
5.15.	Автомобиль МТ-ЛБ рег. № 37-28 ХТ	К	июнь	июнь	Замена лобового стекла 2шт Замена торсионов 2шт Замена ремня вариатора 1
<b>6.</b>	<b>Прочее оборудование</b>				
6.1.	АИИС КУЭ Городского РЭС; АИИС КУЭ Южного РЭС АИИС КУЭ Северного РЭС; АИИС КУЭ Вяземского РЭС	К	июнь	август	Замена счетчиков 166шт

	Наименование подразделения/ оборудования	Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Нач.	Окон-е	
			(мес.)	(мес.)	
6.2.	АИИС КУЭ Городского РЭС; АИИС КУЭ Северного РЭС; АИИС КУЭ Южного РЭС	К	апрель	сентябрь	Замена трансформаторов тока 927шт
6.3.	АИИС КУЭ Городского РЭС; АИИС КУЭ Северного РЭС; АИИС КУЭ Южного РЭС	к	март	июнь	Ремонт прибора Сикон С-70 19шт