

**Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ЭС ЕАО на 2017 г.**

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
<b>Всего ремонт</b>											
<b>1. Передаточные устройства</b>											
<b>1.1. ВЛ 110 кВ</b>											
1.1.1.	110	Ленинский		ЕО0003630	С-61 "Унгун - Биджан"	ЦП		К	февраль	март	Ручная расчистка просеки 0,025га Механизированная расчистка просеки 4,27га Вырубка угрожающих деревьев 582шт
1.1.2.	110	Биробиджанский		ЕО0000782	С-54 "БВС - КРС"	ЦП		К	июнь	сентябрь	Ручная расчистка просеки 24га Вырубка угрожающих деревьев 2181шт
1.1.3.	110	Биробиджанский		ЕО0000713	С-57 "Биробиджан - Унгун"	ЦП		К	январь	июнь	Вырубка угрожающих деревьев 4435шт Ручная расчистка просеки 65га
1.1.4.	110	Биробиджанский		ЕО0000779	С-30/31 "БВС - ЧТФ" (правая цепь)	ЦП		К	октябрь	ноябрь	Вырубка угрожающих деревьев 245шт Ручная расчистка просеки бга
1.1.5.	110	Биробиджанский		ЕО0000779	С-30/31 "БВС - ЧТФ" (левая цепь)	ЦП		К	октябрь	ноябрь	Вырубка угрожающих деревьев 250шт Ручная расчистка просеки 5,5га
<b>1.2. ВЛ 35 кВ</b>											
1.2.1.	35	Биробиджанский		ЕО0000712	Т-133 "МК - Валдгейм"	ЦП		К	октябрь	ноябрь	Ручная расчистка просеки 1,1га Вырубка угрожающих деревьев 275шт
<b>1.3. ВЛ/КЛ 6-10 кВ</b>											
<b>1.3.1. ВЛ 6-10 кВ</b>											
1.3.1.1.	10	Биробиджанский		ЕО0000759	ф.157 "Бирофельд"	по состоянию		К	ноябрь	декабрь	демонтаж траверс 57шт демонтаж изоляторов 249шт установка траверс 62шт установка штыр. изоляторов 394шт установка натяжных изоляторов 168шт демонтаж опор 41шт установка опор 40шт замена ЛР 2шт установка ЛР 1шт выправка опор 21шт замена провода 1,39км/линии

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
1.3.1.2.	10	Ленинский		ЕО0003592	ф.52 "Дежнево-Башмак"	по состоянию		К	июнь	июнь	демонтаж траверс 105шт установка траверс 76шт замена опор 1шт демонтаж штыревых изоляторов 699шт установка штыревых изоляторов 835шт установка натяжных изоляторов 210шт устройство повторного заземления 36шт установка ЛР 1шт замена ЛР 6-10 кВ 6шт
1.3.1.3.	10	Смидовичский		ЕО0002047	Ф.3 Хабаровское-Белгородское	Авария	Акт №436, №450	К	июнь	сентябрь	Замена опор 5шт замена провода 10,08км/ВЛ Установка траверсы 36шт установка РЛНД 2шт Установка изоляторов 976шт Валка угрожающих деревьев 25шт Ручная расчистка просеки 2га
1.3.1.4.	10	Смидовичский		ЕО0002047	Ф.3 Хабаровское-Белгородское	по состоянию		К	июль	июнь	замена кабеля 245м
1.3.1.5.	6	Облученский		ЕО0043713	Ф.136 от РТП-220 кВ г.Облучье	ЦП		К	июль	август	Вырубка угрожающих деревьев 150шт
1.3.1.6.	10	Биробиджанский		ЕО0000759	ф.157 "Бирофельд"	ЦП		К	сентябрь	сентябрь	Валка угрожающих деревьев 989шт Ручная расчистка просеки 1,9га
1.3.1.7.	10	Ленинский		ЕО0003587	Ф.25 "Бабстово - Калинино"	ЦП		К	июнь	август	Валка угрожающих деревьев 573шт Ручная расчистка просеки 1,1га
1.3.1.8.	10	Ленинский		ЕО0003593	Ф.57 "Дежнево - Венцелево"	ЦП		К	август	август	Валка угрожающих деревьев 115шт
1.3.1.9.	6	Теплозерский		ЕО0004179	Ф.29 "Лондоко"	ЦП		К	июль	июль	Валка угрожающих деревьев 705шт Ручная расчистка просеки 1,451га
1.3.1.10.	10	Октябрьский		ЕО0003121	Ф.117 "Благословенное"	по состоянию		К	май	май	замена укоса 1шт замена изоляторов 9шт устройство повторного заземления 1шт
1.3.1.11.	10	Октябрьский		ЕО0003106	Ф.38 "Доброе"	по состоянию		К	июнь	июнь	замена промежуточной опоры 1шт замена траверсы 1шт замена изоляторов 6шт устройство повторного заземления 1шт

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
1.3.1.12.	10	Октябрьский		ЕО0003122	Ф.118 "Благословенное"	по состоянию		К	апрель	апрель	замена анкерной опоры 1шт замена промежуточной опоры 1шт устройство повторного заземления 2шт замена изоляторов 12шт замена траверсы 2шт
1.3.1.13.	10	Октябрьский		ЕО0003114	Ф.4 "Амурзет"	по состоянию		К	сентябрь	сентябрь	замена промежуточной опоры 2шт устройство повторного заземления 2шт замена изоляторов 12шт замена траверсы 2шт
1.3.1.14.	6	Городской		ЕО0005548	Ф.118 3.0 53 1д 52жб	по состоянию		К	июль	сентябрь	замена РЛНД-10 кВ 2шт установка РЛНД-10 кВ 1шт замена шлейфов с опрессовкой 12шт
1.3.1.15.	6	Городской		ЕО0005221	Ф.6 МК	по состоянию		К	июнь	июнь	замена опор 3шт прокладка кабельных вставок 250м
1.3.1.16.	6	Городской		ЕО0005211	ф-20 "Биробиджан"	по состоянию		К	март	март	замена изоляторов ШС с колпачками К-7 30шт
1.3.1.17.	10	Октябрьский		ЕО0003090	Ф.9 "Амурзет"	по состоянию		К	июнь	июль	Валка угрожающих деревьев 33шт
1.3.2.					КЛ 6-10 кВ						
1.3.2.1.	0,4-10	Городской			Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ	по состоянию		К	июль	октябрь	Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ 0,4-10 кВ 310м2
1.3.2.2.	10	Городской		ЕО0005231	Ф-255 Валдгейм	ПУЭ		К	июль	сентябрь	Прокладка кабельных вставок 0,24км
1.3.2.3.	6	Городской		ЕО0005220	Ф-80 ПС ЧТФ	ПУЭ		К	июль	сентябрь	Прокладка кабельной вставки 0,09км
1.3.2.4.	10	Городской		ЕО0005230	Ф-264 ПС Валдгейм	ПУЭ		К	июль	сентябрь	Прокладка кабельных вставок 0,18км
1.3.2.5.	10	Ленинский		ЕО0003606	Ф.232 "Биджан - ретранслятор"	ПУЭ		К	октябрь	декабрь	Прокладка кабельных вставок 0,372км
1.4.					ВЛ/КЛ 0,4 кВ						
1.4.1.					ВЛ 0,4 кВ						
1.4.1.1.	0,4	Смидовичский		ЕО0002034	СКТП-103 Ф-1 Приамурская	жалоба		К	апрель	апрель	демонтаж ВЛ-0,38 кВ 0,76км подвеска СИП 0,8км демонтаж опор 19шт установка опор 22шт установка УЗВЛИ 4шт замена вводов 19шт

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
1.4.1.2.	0,4	Смидовичский		ЕО0002034	СКТП-103 Ф-2 Приамурская	жалоба		К	апрель	апрель	демонтаж ВЛ-0,38 кВ 0,36км демонтаж опор 9шт установка опор 14шт Установка УЗВЛИ 4шт подвеска СИП 0,41км замена вводов 13шт
1.4.1.3.	0,4	Смидовичский		ЕО0002034	КТПН-112 Приамурская	по состоянию		К	июнь	июль	демонтаж ВЛ-0,38 кВ 0,97км демонтаж опор 26шт установка опор 48шт Установка УЗВЛИ 7шт подвеска СИП 1,583км замена вводов 54шт выноски опоры 1шт
1.4.1.4.	0,4	Смидовичский		ЕО0002025	СКТП-774 с.Даниловка	по состоянию		К	май	май	демонтаж опор 27шт установка опор 33шт установка доп.укоса 1шт демонтаж ВЛ-0,38 кВ 1км Установка УЗВЛИ 5шт подвеска СИП 1,035км замена вводов 27шт
1.4.1.5.	0,4	Смидовичский		ЕО0002034	ТП-101 Ф.7 Приамурская	по состоянию		К	сентябрь	октябрь	замена опор 16шт демонтаж ВЛ 0,555км/вл подвеска СИП 0,525км замена вводов 20шт
1.4.1.6.	0,4	Ленинский		ЕО0043376	СКТП-337 ст.Ленинск на пер.Рабочий	по состоянию		К	июнь	август	Демонтаж опор 15шт Установка опор 15шт Устройство повторного заземления опор 6шт Замена вводов 18шт Установка УЗВЛИ 2шт Демонтаж ВЛ 0,375км Подвеска СИП 0,41км
1.4.1.7.	0,4	Ленинский		ЕО0003585	с. Новотроицкое СКТП-472 Ф-2	по состоянию		К	август	октябрь	Демонтаж опор 32Установка опор 32шт Устройство повторного заземления опор 16шт Замена вводов 29шт Установка УЗВЛИ 3шт Демонтаж ВЛ 1,22км Подвеска СИП 1,2км
1.4.1.8.	0,4	Городской		ЕО0005522	КТПН-167 Ф.1 с.Раздольное	ПУЭ		К	июль	сентябрь	Замена неизолированного провода на СИП 0,08км
1.4.1.9.	0,4	Городской		ЕО0005203	ТП-66 Ф.1 с.Валдгейм	ПУЭ		К	июль	сентябрь	Замена неизолированного провода на СИП 0,39км
1.4.1.10.	0,4	Ленинский		ЕО0003585	КТПН-471 Ф.2 с.Новотроецкое	ПУЭ		К	октябрь	декабрь	Замена провода АПВ на СИП 0,04км
1.4.1.11.	0,4	Ленинский		ЕО0003533	КТПН-275 Ф.2 с.Венцелево	ПУЭ		К	октябрь	декабрь	Замена провода АПВ на СИП 0,04км
1.4.1.12.	0,4	Ленинский		ЕО0003574	Башмак-Новое (КТПН-107 Ф.1)	ПУЭ		К	октябрь	декабрь	Замена неизолированного провода на СИП 0,08км

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
1.4.1.13.	0,4	Ленинский		ЕО0003577	Степное (КТПН-131)	ПУЭ		К	октябрь	декабрь	Замена неизолированного провода на СИП 0,06км
1.4.1.14.	0,4	Теплоозерский		ЕО0043768	с.Будукан ТП-153 Ф.1	ПУЭ		К	июль	сентябрь	Замена неизолированного провода на СИП 0,015км
1.4.1.15.	0,4	Октябрьский		ЕО0003016	с. Амурзет ТП-289 ф.4	ПУЭ		К	октябрь	декабрь	Замена неизолированного провода на СИП 0,1км
1.4.1.16.	0,4	Октябрьский		ЕО0003104	с. Екатерино - Никольское ТП-258 Ф.3	ПУЭ		К	октябрь	декабрь	Замена неизолированного провода на СИП 0,07км
1.4.1.17.	0,4	Октябрьский		ЕО0003104	с. Екатерино - Никольское ТП-258 Ф.1	ПУЭ		К	октябрь	декабрь	Замена неизолированного провода на СИП 0,3км
1.4.1.18.	0,4	Октябрьский		ЕО0003067	с. Нагибово ТП-235 Ф.1	ПУЭ		К	октябрь	декабрь	Выноска линии 0,2км
1.4.1.19.	0,4	Биробиджанский		ЕО0000802	с. Бирофельд КТПН-17 Ф.2	ПУЭ		К	октябрь	декабрь	Замена неизолированного провода на СИП 0,1км
1.4.1.20.	0,4	Биробиджанский		ЕО0000715	с. Желтый Яр КТПН-212 Ф.2	ПУЭ		К	октябрь	декабрь	Замена неизолированного провода на СИП 0,1км
1.4.1.21.	0,4	Смидовичский		ЕО0002161	с. Песчанное КТПН-648 ф.2	ПУЭ		К	октябрь	декабрь	Замена неизолированного провода на СИП 0,08км
1.4.1.22.	0,4	Смидовичский		ЕО0002032	с. Волочаевка КТПН-5	ПУЭ		К	июль	август	Замена неизолированного провода на СИП 0,05км
1.4.1.23.	0,4	Смидовичский		ЕО0002074	п. Николаевка ТП-705 Ф.5	ПУЭ		К	октябрь	декабрь	Замена неизолированного провода на СИП 0,035км
1.4.1.24.	0,4	Смидовичский		ЕО0002074	п. Николаевка ТП-708 Ф.3	ПУЭ		К	октябрь	декабрь	Замена неизолированного провода на СИП 0,095км
1.4.1.25.	0,4	Октябрьский		ЕО0003095	СКТП 165 Ф.3 с.Самара	по состоянию		К	июль	июль	Замена опор 3шт Замена провода 0,8км
1.4.1.26.	0,4	Октябрьский		ЕО0003095	КТПН 166 Ф.1 с.Самара	по состоянию		К	июнь	июнь	Замена опор 4шт установка укоса ж/б 1шт Замена провода 0,44км
1.4.1.27.	0,4	Октябрьский		ЕО0003266	с. Полевое СКТП-201	по состоянию		К	август	август	Замена провода 1,1км/вл
1.4.1.28.	0,4	Октябрьский		ЕО0003327	СКТП-353 с.Амурзет	по состоянию		К	июль	июль	Замена опор 13шт Замена провода 0,52км

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
1.4.1.29.	0,4	Октябрьский		ЕО0003328	СКТП-354 с.Амурзет	по состоянию		К	июнь	июнь	Замена опор 6шт Замена провода 0,2км
1.4.1.30.	0,4	Октябрьский		ЕО0003311	КТПП-283 Ф.3 с. Амурзет	по состоянию		К	август	август	Замена опор 4шт Замена провода 0,16км
1.4.2.					КЛ 0,4 кВ						
2.					Оборудование подстанций						
2.1.					Капитальный ремонт ПС						
2.1.1.	35/10	Октябрьский		ЕО0003339	ПС "Столбовое"	по состоянию		К	сентябрь	сентябрь	покраска оборудования и конструкции 100м2 замена РВС-35 на ОПН-35 кВ 3шт разъединитель 35 кВ 5шт
2.1.2.	35/10	Ленинский		ЕО0003900	ПС "Бабстово"	по состоянию		К	май	июнь	МВ-35 3шт РНДЗ-35 6шт МВ-10 кВ 10шт
2.1.3.	110/35/10	Ленинский		ЕО0003885	ПС "Унгун"	по состоянию		К	август	сентябрь	МВ-10 9шт РВ-10 44шт
2.1.4.	10/35/10	Городской		ЕО0006224	ПС "БВС"	по состоянию		К	июнь	июль	МВ 1шт замена вводов 110 кВ 6шт
2.1.5.	35/10	Биробиджанский		ЕО0000952	ПС "Надежинск"	по состоянию		К	июнь	июль	МВ-10 кВ 6шт МВ-35 кВ 2шт разъединитель 35 кВ 8шт разъединитель 10 кВ 16шт
2.1.6.	35/10	Облученский		ЕО0004688	ПС "Башурово"	по состоянию		К	май	май	ОД-35 кВ 2шт КЗ-35 кВ 2шт
2.1.7.	110/35/10	Ленинский		ЕО0003895	ПС "Дежнево"	по состоянию		К	август	август	СМВ-110 1шт
2.1.8.	110/35/10	Ленинский		ЕО0003888	ПС "Ленинское"	по состоянию		К	июль	июль	СМВ-110 1шт, установка ВВ-10 1шт
2.2.					Текущий ремонт ПС						
2.2.1.	35/10	Ленинский		ЕО0003900	ПС "Бабстово"	по состоянию		Т	май	июнь	КС, ВЧЗ-35 кВ Т-125 "Ф-А" 1шт НАМИ 10 с ПК-10 кВ 2шт Замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ на ТН-1,2 6шт шт КС, ВЧЗ-35 кВ Т-127 "Ф-А,С" 1шт ТСН1, ТСН2 2шт
2.2.2.	35/10	Ленинский		ЕО0003898	ПС "Бабстово"	по состоянию		Т	май	июнь	Замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ 6шт ОПН-10 кВ 6шт

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
2.2.3.	35/10	Ленинский		ЕО0003899	ПС "Бабстово"	по состоянию		Т	июнь	июнь	ТМ-25/10/0,23 кВ №1,2 2шт
2.2.4.	110/35/10	Ленинский		ЕО0003885	ПС "Унгун"	состоян		Т	август	сентябрь	Замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 6шт
2.2.5.	35/10	Теплоозерский		ЕО0004282	ПС "Будукан"	по состоянию		Т	июнь	июнь	Замена РВП-10 кВ на ОПН-РВ/TEL-10 1компл. Замена РВП-10 кВ на ОПН-РВ/TEL-10 1компл. 1Т,ТСН 1 1шт МВ-35, РНДЗ-35 1шт
2.2.6.	35/10	Теплоозерский		ЕО0004283	ПС "Биракан"	по состоянию		Т	июль	июль	Установка резиновых уплотнений 20шт Установка обогревателей 8шт 1Т, 2Т 2шт ТСН 1, ТСН 2 2шт
2.2.7.	35/10	Биробиджанский		ЕО0000952	ПС "Надежинск"	по состоянию		Т	июнь	июнь	ВЧЗ-35, КС-35 Т-122,123 2шт 1Т,2Т 2шт ТСН-1,2 2шт ТН-10 №1,2 2шт РВС-35 1Т,2Т 2шт
2.2.8.	35/10	Биробиджанский		ЕО0000965	ПС "Опытное Поле"	по состоянию		Т	май	май	1Т,2Т 2шт ТСН-1,2 2шт
2.2.9.	35/10	Смидовичский		ЕО0002234	ПС "ПТФ"	по состоянию		Т	июль	июль	1Т 1шт
3.					Трансформаторные подстанции						
3.1.					Капитальный ремонт ТП						
3.1.1.	0,4/10	Октябрьский		ЕО0003143	СКТП 220 с ТМ 100/10/0.4	по состоянию		К	август	август	Установка приемной траверсы 10кВ 1шт Установка предохранителей ПКТ-10 3шт Замена РВП-10кВ на ОПН-10кВ 3шт Замена проходных изоляторов ИПУ-10 3шт Устранение течи масла 1шт Частичный ремонт кровли крыши 2м2 Покраска корпуса СКТП 15м2 Нанесение диспетчерских наименований 1м2 Ремонт дверей 2шт Замена рубильников 0,4кВ ф-1, ф-2. 2шт Замена выводов 0,4кВ ф-1,ф-2 40м

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
3.1.2.	0,4/10	Октябрьский		ЕО0003287	СКТП 235 с ТМ 250/10/0.4	по состоянию		К	июнь	июнь	Установка приемной траверсы 10кВ 1шт Установка предохранителей ПКТ-10 3шт Замена РВП-10кВ на ОПН-10кВ 3шт Замена проходных изоляторов ИПУ-10 3шт Устранение течи масла 1шт Частичный ремонт кровли крыши 2м2 Покраска корпуса СКТП 15м2 Нанесение диспетчерских наименований 1м2 Ремонт дверей 2шт Замена рубильников на выключатели автоматические 0,4 кВ ф-1; ф-2 , ф-3 3шт Замена главного рубильника 0,4кВ 1шт Замена выводов 0,4 кВ ф-1;ф-2 ; ф-3 60м
3.1.3.	0,4/10	Октябрьский		ЕО0003146	КТПН 361 с ТМ 160/10/0.4	по состоянию		К	июль	июль	Установка приемной траверсы 10кВ 1шт Установка предохранителей ПКТ-10 3шт Замена РВП-10кВ на ОПН-10кВ 3шт Замена проходных изоляторов ИПУ-10 3шт Устранение течи масла 1шт Частичный ремонт кровли крыши 6м2 Покраска корпуса КТПН 50м2 Нанесение диспетчерских наименований 1м2 Ремонт наружных дверей 3шт Замена рубильника 0,4кВ ф-1 1шт Замена выводов 0,4кВ ф-1, ф-2 40м
3.1.4.	0,4/10	Октябрьский		ЕО0003328	СКТП 354 с ТМ 160/10/0.4	по состоянию		К	май	май	Установка приемной траверсы 10кВ 1шт Установка предохранителей ПКТ-10 3шт Замена РВП-10кВ на ОПН-10кВ 3шт Замена проходных изоляторов ИПУ-10 3шт Ремонт крыши СКТП 2м2 Устранение течи масла 1шт Покраска корпуса СКТП 15м2 Нанесение диспетчерских наименований 2м2 Ремонт дверей 3шт Замена главного рубильника 0,4кВ 1шт Замена рубильников на выключатели автоматические 0,4кВ ф-1, ф- 2, ф-3 3шт Замена выводов ф-1, ф-2, ф-3 60м

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
3.1.5.	0,4/10	Октябрьский		ЕО0003320	СКТП 172 с ТМ 250/10/0.4	по состоянию		К	июнь	июнь	Установка приемной траверсы 10кВ 1шт Установка предохранителей ПКТ-10 3шт Замена разрядников РВП-10кВ на ОПН-10 3шт Замена проходных изоляторов ИПУ-10 3шт 0 1шт Нанесение диспетчерских наименований 1м2 Ремонт дверей, крыши 3шт Покраска корпуса СКТП 15м2 Замена главного рубильника 0,4 кВ 1шт Замена главного рубильника 0,4 кВ ф-1 1шт Замена выводов 0,4 кВ ф-1 20м
3.1.6.	0,4/10	Октябрьский		ЕО0003263	СКТП 165 с ТМ 160/10/0.4	по состоянию		К	июль	июль	Установка приемной траверсы 10кВ 1шт Установка предохранителей ПКТ-10 3шт Замена разрядников РВП-10кВ на ОПН-10 3шт Замена проходных изоляторов ИПУ-10 3шт Замена ТМ-160/10 на ТМГ-250/10 1шт Нанесение диспетчерских наименований 1м2 Ремонт наружных дверей, крыши 3шт Покраска корпуса СКТП 15м2 Замена главного рубильника 0,4кВ. 1шт Замена рубильников на ВА 0,4кВ ф-1, ф-2 2шт Замена выводов 0,4 кВ ф-1, ф-2 60м
3.1.7.	0,4/10	Октябрьский		ЕО0003269	СКТП 184 с ТМ 250/10/0.4	по состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Установка приемной траверсы 10кВ 1шт Установка предохранителей ПКТ-10 3шт Замена разрядников РВП-10кВ на ОПН-10 3шт Замена проходных изоляторов ИП-10 3шт Нанесение диспетчерских наименований 1м2 Ремонт наружных дверей, крыши 2шт Покраска корпуса СКТП 15м2 Замена главного рубильника 0,4кВ. 1шт Замена рубильников 0,4кВ ф-1, ф-2 2шт Замена выводов 0,4 кВ ф-1, ф-2 40м
3.1.8.	0,4/10	Городской		ЕО0006418	Оборудование ТП № 66	по состоянию		К	октябрь	октябрь	1Т 1шт Оборудование РУ-0,4 кВ 1шт Покраска корпуса 27,5м2
3.1.9.	0,4/10	Городской		ЕО0006466	Оборудование ТП № 137	по состоянию		К	июль	июль	1Т, 2Т 2шт Оборудование РУ-0,4 кВ 2шт Покраска корпуса 27,5м2 Покраска корпуса 27м2

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
3.1.10.	0,4/10	Городской		ЕО0006489	Оборудование ТП № 178	по состоянию		К	сентябрь	сентябрь	1Т, 2Т 2шт Оборудование РУ-0,4 кВ 2шт Оборудование РУ-6 кВ 3шт
3.1.11.	0,4/10	Городской		ЕО0006497	Оборудование ТП № 201	по состоянию		К	июль	июль	1Т, 2Т 2шт Оборудование РУ-0,4 кВ 2шт Оборудование РУ-6 кВ 1шт Покраска корпуса 27,5м2
3.1.12.	0,4/10	Городской		ЕО0006498	Оборудование ТП № 202	по состоянию		К	август	август	1Т, 2Т 2шт Оборудование РУ-0,4 кВ 2шт Оборудование РУ-6 кВ 3шт Покраска корпуса 27,5м2
4.					<b>Здания и сооружения</b>						
4.1.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005049	Трансформаторная подстанция № 143	ППСЛ		К	сентябрь	сентябрь	замена дверей 2шт
4.2.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005056	Здание ЦРП-1 кирпичное одноэтажное	ППСЛ		К	октябрь	октябрь	замена дверей 4шт
4.3.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005059	Трансформаторная подстанция № 165	ППСЛ		К	октябрь	октябрь	замена дверей 4шт
4.4.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005092	Трансформаторная подстанция № 355	ППСЛ		К	октябрь	октябрь	замена дверей 4шт
4.5.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005030	Трансформаторная подстанция № 82	ППСЛ		К	август	август	замена дверей 4шт окраска 14,8м2
4.6.	6-10/0.4	Городской		ЕО0004996	Трансформаторная подстанция № 66	ППСЛ		К	сентябрь	сентябрь	замена дверей 2шт окраска 5,4м2
4.7.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005109	Трансформаторная подстанция № 641	ППСЛ		К	сентябрь	сентябрь	замена дверей 4шт окраска 10,4м2
4.8.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005009	Трансформаторная подстанция № 99	ППСЛ		К	август	август	замена дверей 2шт окраска 12м2
4.9.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005042	Трансформаторная подстанция № 117	Авария	Акт № 299	К	апрель	апрель	замена дверей 4шт ремонт кровли 18,6м2
4.10.	6-10/0.4	Городской		ЕО0004975	Трансформаторная подстанция № 10	ППСЛ		К	август	август	замена дверей 3шт окраска 14м2
4.11.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005063	Трансформаторная подстанция № 190	по состоянию		К	апрель	апрель	ремонт кровли 57,4м2
4.12.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005062	Трансформаторная подстанция № 178	по состоянию		К	апрель	апрель	устройство кровли 65,5м2

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
4.13.	6-10/04	Смидовичский		ЕО0043909	Трансформаторная подстанция № 8 «Детский сад»	ППСЛ		К	май	май	ремонт стен 22п.м. ремонт отмостки 29,4м2 замена дверей 3шт окраска 9м2 устройство кровли 50,6м2
4.14.	6-10/04	Смидовичский		ЕО0001994	Трансформаторная подстанция №102	по состоянию		К	апрель	апрель	устройство кровли 64,6м2
4.15.	6/0,4	Облученский		ЕО0012353	Трансформаторная подстанция № 165	ППСЛ		К	июнь	июнь	замена дверей 4шт ремонт кровли 79м2 окраска 9м2
4.16.	6-10/04	Облученский		ЕО0043721	Трансформаторная подстанция №11	по состоянию		К	июнь	июнь	устройство кровли 39м2
4.17.	6-10/04	Облученский		ЕО0043725	Трансформаторная подстанция №25	ППСЛ		К	июнь	июнь	замена дверей 4шт
4.18.	6-10/04	Облученский		ЕО0043727	Трансформаторная подстанция №40	ППСЛ		К	июль	июль	замена дверей 4шт
4.19.	6-10/0,4	Теплоозерский		ЕО0004166	Трансформаторная подстанция № 234	ППСЛ		К	июль	июль	замена дверей 4шт окраска 10,8м2
4.20.	6-10/0,4	Теплоозерский		ЕО0004165	Трансформаторная подстанция № 238	ППСЛ		К	июль	июль	замена дверей 4шт окраска 19,6м2
5.					Транспортные средства						
5.1.					КС- 45717К-1 А 501 МЕ, АП17А-07 А 076 ЕЕ	по состоянию		К	апрель	июнь	Ремонт опорной рама 2шт Замена каната 150м Ремонт поворотной рамы 2шт Ремонт гидроцилиндра 1шт
5.2.					УАЗ 39099 А 940 РВ, УАЗ 39099 А 235 НВ, УАЗ 390994 А 598 ОВ, УРАЛ 4320 А 214 НВ, УАЗ 39094 А 230 НВ, КАМАЗ 4310 № А240НВ	по состоянию		К	март	ноябрь	Замена моста 2Замена двигателя 3шт Замена МКПП 2шт Замена узлов ходовой части, трансмиссии 10шт
6.					Прочее оборудование						
6.1.					АИИСКУЭ	по состоянию		К	январь	декабрь	Замена приборов учета
7.					Резерв средств						
7.1.					Резерв средств	по состоянию		Т	январь	декабрь	аварийно восстановительный ремонт автотранспортной техники
7.2.					Резерв средств	по состоянию		К	январь	декабрь	аварийно восстановительный ремонт электросетевого оборудования