

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ЮЯЭС на 2019 г.

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е			
Всего ремонт													
1 Передаточные устройства													
1.1 ВЛ 110 кВ													
1.1.1.	110кВ.	НРЭС	ВЭС НРЭС	УА0000430	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Нимыр с отпайками (Л-101)			К	февраль	сентябрь	Демонтаж опор 20шт Монтаж опор 20шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 48шт Бурение скважин и установка ж/б приставок 34шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 24шт Механизованная расчистка просеки 13,12Га Ручная расчистка просеки 5,6Га		
1.1.2.	110кВ.	НРЭС	ВЭС НРЭС	УА0000431	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Хатыми с отпайками (Л-102)			К	март	сентябрь	Демонтаж опор 34шт Монтаж опор 34шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 45шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 50шт Бурение скважин и установка ж/б приставок 30шт Ручная расчистка просеки 6,2Га		
1.1.3.	110кВ.	НРЭС	ВЭС НРЭС	УА0000432	ВЛ 110 кВ Хатыми - Малый Нимыр (Л-102А)			К	июнь	июнь	Механизованная расчистка просеки 13,2Га		
1.1.4.	110кВ.	НРЭС	ВЭС НРЭС	УА0000447	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Чульманская ГРЭС с отпайками (Л-114,Л-115)			К	июль	июль	Механизованная расчистка просеки 5,6Га Ручная расчистка просеки 11,01Га		
1.1.5.	110кВ.	НРЭС	ВЭС НРЭС	УА0000434	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - ОФ (Л-116)			К	июль	июль	Механизованная расчистка просеки 7,95Га Ручная расчистка просеки 4Га		
1.1.6.	110кВ.	НРЭС	ВЭС НРЭС	УА0000433	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - ОФ (Л-117)			К	июль	июль	Механизованная расчистка просеки 7Га Ручная расчистка просеки 4Га		
1.1.7.	110кВ.	НРЭС	ВЭС НРЭС	УА0000436	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - СХК с отпайкой на ПС Серебряный Бор (Л-119)			К	июль	август	Механизованная расчистка просеки 2,85Га Ручная расчистка просеки 1,2Га		
1.1.8.	110кВ.	НРЭС	ВЭС НРЭС	УА0000435	ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - СХК с отпайкой на ПС Серебряный Бор (Л-120)			К	июль	август	Механизованная расчистка просеки 2,85Га Ручная расчистка просеки 1,2Га		
1.1.9.	110кВ.	НРЭС	ВЭС НРЭС	УА0000442	ЛЭП-110кВ СХК-Беркамит (№121)			К	июнь	сентябрь	Демонтаж опор 1шт Монтаж опор 1шт Установка заземлителей, монтаж грозотроса (Восстановить подход к ПС СХК) 1,144км		
1.1.10.	110кВ.	АРЭС	АРВС	УА0000570	ВЛ 110 кВ Большой Нимыр - Юхта (Л-133А)			К	март	сентябрь	Демонтаж опор 3шт Монтаж опор 3шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 9шт Ручная расчистка просеки 3Га		
1.1.11.	110кВ.	АРЭС	АРВС	УА0000572	ВЛ 110 кВ Лебединый - Нижний Куранах с отпайками (Л-104)			К	июнь	сентябрь	Демонтаж опор 20шт Монтаж опор 20шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 27шт Ручная расчистка просеки 5,6Га Бурение скважин и установка деревянных приставок-22шт, ж/бприставок -24шт Установка заземлителей, монтаж грозотроса (Восстановить подход к ПС Нижний Куранах) 1,7км Установка заземлителей, монтаж грозотроса (Восстановить подход к ПС Верхний Куранах) 1,5км		
1.1.12.	110кВ.	АРЭС	АРВС	УА0000565	ЛЭП-110кВ Н.Куранах - В.Куранах (Л-111)			К	июнь	август	Расширение просеки механизировано 2,745Га Установка заземлителей, монтаж грозотроса (Восстановить подход к ПС Нижний Куранах) 1,68км		
1.1.13.	110кВ.	АРЭС	АРВС	УА0000571	ВЛ 110 кВ Юхта - Лебединый (Л-133)			К	апрель	август	Демонтаж опор 12шт Монтаж опор 12шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 30шт Ручная расчистка просеки 3,13Га Расширение просеки механизировано 2,69Га		
1.1.14.	110кВ.	ТЭС	ТУВЭС	УА0000593	ВЛ 110 кВ ТДЭС-24 км (Л-112)			К	август	август	Расчистка просеки вручную 5,4Га		

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е			
1.2. ВЛ 35 кВ													
1.2.1.	35кВ.	НРЭС	ВЭС НРЭС	YA0000449	ВЛ-35 кВ Л-1 Чульманская ТЭЦ-ПС Аэропорт			К	август	август	Ручная расчистка просеки 0,96Га		
1.2.2.	35кВ.	НРЭС	ВЭС НРЭС	YA0000450	ЛЭП-35кВ ЧуГРЭС-Аэропорт №2 L=7 496,3 м.	По состоянию		К	август	август	Ручная расчистка просеки 0,96Га		
1.2.3.	35кВ.	НРЭС	ВЭС НРЭС	YA0000440	ВЛ 35 кВ ОФ – ХПВ (Л-38)	По состоянию		К	апрель	сентябрь	Демонтаж опор 19шт Монтаж опор 19шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 33шт Бурение скважин и установка железобетонных приставок 54шт Ручная расчистка просеки 0,51Га Демонтаж опор 1шт Монтаж опор 1шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 2шт		
1.2.4.	35кВ.	НРЭС	ВЭС НРЭС	YA0000441	ВЛ 35 кВ ОФ – ХПВ (Л-39)	По состоянию		К	апрель	июль	Демонтаж опор 1шт Монтаж опор 1шт Ручная расчистка просеки 0,6Га		
1.2.5.	35кВ.	АРЭС	АРВС	YA0000576	ВЛ 35 кВ Сосновый - Якокут (Л-2А)	По состоянию		К	июнь	сентябрь	Демонтаж опор 6шт Монтаж опор 6шт Бурение скважин и установка ж/б приставок 12шт Ручная расчистка просеки 5,58Га		
1.2.6.	35кВ.	АРЭС	АРВС	YA0000577	ВЛ 35 кВ Верхний Куранах - Озерный (Л-6)	По состоянию		К	май	июнь	Демонтаж опор 1шт Монтаж опор 1шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 3шт Бурение скважин и установка ж/б приставок 2шт		
1.2.7.	35кВ.	АРЭС	АРВС	YA0000563	ВЛ 35 кВ Сосновый - Восточная (Л-4)	По состоянию		К	июнь	июнь	Ручная расчистка просеки 4,5Га		
1.2.8.	35кВ.	АРЭС	АРВС	YA0000564	ВЛ 35 кВ Верхний Куранах – Восточная (Л-5)	По состоянию		К	март	сентябрь	Демонтаж опор 7шт Монтаж опор 7шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 9шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 14шт Ручная расчистка просеки 4Га		
1.2.9.	35кВ.	АРЭС	АРВС	YA0000560	ВЛ 35 кВ Алдан – Селигдар (Л-8)	По состоянию		К	август	август	Ручная расчистка просеки 1,73Га		
1.2.10.	35кВ.	АРЭС	АРВС	YA0000559	ВЛ 35 кВ РЛ-340 – Озерный (Л-7)	По состоянию		К	август	сентябрь	Механизированная расчистка просеки 22,28Га Ручная расчистка просеки 8,2Га		
1.2.11.	35кВ.	АРЭС	АРВС	YA0000566	ВЛ 35 кВ Водозабор – Алдан (Л-9)	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Ручная расчистка просеки 1,27Га		
1.2.12.	35кВ.	АРЭС	АРВС	YA0000579	ВЛ 35 кВ Восточная – Электрокотельная (Л-12)	По состоянию		К	август	август	Механизированная расчистка просеки 1,4Га		
1.2.13.	35кВ.	АРЭС	АРВС	YA0000566	ВЛ 35 кВ Лебединный – Водозабор (Л-9А)	По состоянию		К	июль	октябрь	Демонтаж опор 11шт Монтаж опор 11шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 24шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 12шт Бурение скважин и установка ж/б приставок 16шт Ручная расчистка просеки 5,8Га		
1.2.14.	35кВ.	АРЭС	АРВС	YA0000567	ВЛ 35 кВ Лебединный – Белая Гора (Л-10)	По состоянию		К	апрель	июнь	Демонтаж опор 13шт Монтаж опор 13шт Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные 30шт Бурение скважин и установка деревянных приставок 12шт Бурение скважин и установка ж/б приставок 20шт Ручная расчистка просеки 4,1Га		
1.2.15.	35кВ.	АРЭС	АРВС	YA0000562	ВЛ 35 кВ МПС-РП Сосновый (Л-15)	По состоянию		К	август	август	Механизированная расчистка просеки 1,54Га		
1.2.16.	35кВ.	АРЭС	АРВС	YA0000568	ВЛ 35 кВ ПС 18 ЗИФ – Хатыстыр (Л-20)	По состоянию		К	июль	сентябрь	Механизированная расчистка просеки 10,62Га Ручная расчистка просеки 5,09Га		

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц			
1.3.19.	6-10кВ.	АРЭС	Северный участок"	YA0002359	ЛЭП-6 кВ п.Н-курахах от ф."Центральный" ПС "Н.Курахах" до ТП№27 L=2095	По состоянию		К	Май	Май	Замена опор 9шт.		
1.3.20.	6-10кВ.	АРЭС	Северный участок"	YA0000414	ЛЭП-6 кВ п.Хатыстыр L=1830м.	По состоянию		К	Август	Август	Замена опор 1шт.		
1.3.21.	6-10кВ.	АРЭС	Северный участок"	б/н	ЛЭП-6 кВ п.Хатыстыр	По состоянию		К	Июнь	Август	Замена опор 12шт. Монтаж провода (по трассе) 0,525км		
1.3.22.	6-10кВ.	ТРЭС	Томмотский участок	YA0000803	ЛЭП-10кВ п. Алексеевск, ф. Посёлок (Алексеевск) L=7272м,	По состоянию		К	Август	Август	Замена опор 7шт.		
1.3.23.	6-10кВ.	ТРЭС	Томмотский участок	YA0000805	ЛЭП-10кВ п. Якокит от ПС-21 L=1144 м.	По состоянию		К	Июнь	Июль	Замена опор 8шт.		
1.3.24.	6-10кВ.	ТРЭС	Томмотский участок	YA0000798	ЛЭП-10кВ г. Томмот ф. Слюда от ПС-12 L=2778м.	По состоянию		К	Сентябрь	Сентябрь	Замена опор 2шт.		
1.3.25.	6-10кВ.	ТРЭС	Томмотский участок	YA0003478	ЛЭП-10кВ Синегорье от ПС-12 L=4220 м.	По состоянию		К	Август	Август	Демонтаж опор 1шт		
1.4. ВЛ 0,4 кВ													
1.4.1.	0,4кВ.	НРЭС	РС НРЭС	YA0002467	ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №141 ф.7 L=440 м	По состоянию		К	июнь	июнь	Замена опор 1шт.		
1.4.2.	0,4кВ.	НРЭС	РС НРЭС	YA0002487	ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №142 ф.19 L=300м	По состоянию		К	июль	июль	Замена опор 3шт.		
1.4.3.	0,4кВ.	НРЭС	РС НРЭС	YA0002481	ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №135 ф.17 L=300м	По состоянию		К	август	август	Замена опор 4шт.		
1.4.4.	0,4кВ.	НРЭС	РС НРЭС	YA0002471	ЛЭП-0,4 кВ НЕРЭС от ТП №368 ф.15 L=820 м.	По состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 1шт.		
1.4.5.	0,4кВ.	АРЭС	Центральный участок"	YA0000105	ЛЭП-0,4кВ г.Алдан L=102359,50м	МГ, По состоянию		К	Июнь	Август	Ручная расчистка просеки 0,5Га		
1.4.6.	0,4кВ.	АРЭС	Северный участок	YA0000418	ЛЭП-0,4кВ п.Н.Курахах L=63533м	МГ, По состоянию		К	март	Ноябрь	Замена опор 2шт. Замена опор 2шт. Замена опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,016км. Демонтаж опор 3шт. Монтаж кабеля 0,079км. Демонтаж опор 3шт. Установка опор 2шт. Монтаж провода (по трассе) 0,091км. Монтаж провода (по трассе) 0,091км. Замена ответвлений к зданиям 1шт.		
1.4.7.	0,4кВ.	АРЭС	Северный участок	б/н	ЛЭП-0,4кВ ТП-64 ф.Лесная	По состоянию		К	Июнь	Август	Замена опор 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,1км. Замена вводов 2шт.		
1.4.8.	0,4кВ.	АРЭС	Северный участок	б/н	ЛЭП-0,4кВ ТП-50 ф.Петровка	По состоянию		К	Июнь	Август	Демонтаж провода (по трассе) 0,219км. Монтаж провода (по трассе) 0,219км. Замена вводов 2шт.		
1.4.9.	0,4кВ.	ТРЭС	Томмотский участок	YA0000836	ЛЭП-0,4кВ ул.Семёнова, L=842 м	По состоянию		К	Май	Май	Замена опор 16шт. Монтаж провода (по трассе) 0,51км.		
1.4.10.	0,4кВ.	ТРЭС	Томмотский участок	YA0000810	ЛЭП-0,4кВ мкр. Синегорье L=800 м.	По состоянию		К	Август	Август	Замена опор 2шт. перенос КТП 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,22км. Монтаж провода (по трассе) 0,02км.		
1.4.11.	0,4кВ.	ТРЭС	Томмотский участок	YA0000843	ЛЭП-0,4кВ п.Алексеевск L=8480м.	По состоянию		К	Июнь	Июнь	Замена опор 2шт. Демонтаж опор 6шт. Монтаж провода (по трассе) 0,125км. Демонтаж КТП 1шт. Монтаж провода (по трассе) 0,045км.		
2 Оборудование подстанций													
2.1.	110кВ.	АРЭС	ГП		ПС 110 кВ Лебединый	МГ, По состоянию		К.Т	Июнь	Июль	Ремонт выключателей 110 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 110 кВ. 2шт. Ремонт разъединителя 110 кВ. 2шт. Ремонт разъединителя 110 кВ. 5шт. Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Замена вводов 35 кВ. 6шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 35 кВ. 2шт. Ремонт разъединителя 35 кВ. 2шт. Ремонт разъединителя 35 кВ. 1шт.		
2.2.	35кВ.	АРЭС	ГП		ПС 35 кВ Белая Гора	МГ		Т	Август	Август	Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.		

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц			
2.3.	35кВ.	АРЭС	ГП		ПС 35 кВ Ленинский	МГ		Т	Июль	Июль	Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.		
2.4.	110кВ.	АРЭС	ГП		ПС 110 кВ Алдан	МГ, По состоянию		К.Т	Июль	Июль	Ремонт разъединителя 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.		
2.5.	35кВ.	АРЭС	ГП		ПС 35 кВ Восточная	МГ, По состоянию		К.Т	Август	Август	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.		
2.6.	35кВ.	АРЭС	ГП		ПС 35 кВ МПС	МГ		Т	Июнь	Июнь	Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.		
2.7.	110кВ.	АРЭС	ГП		ПС 110 кВ Верхний Курахах	МГ		Т	Июль	Июль	Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 35 кВ. 3шт. Ремонт разъединителя 35 кВ. 2шт.		
2.8.	35кВ.	АРЭС	ГП		ПС 35 кВ Хатыстыр	МГ, По состоянию		К.Т	Июнь	Июнь	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.		
2.9.	110кВ.	АРЭС	ГП		ПС 110 кВ Юхта	МГ		Т	Август	Август	Ремонт выключателей 110 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 110 кВ. 2шт. Ремонт разъединителя 35 кВ. 1шт.		
2.10.	35кВ.	АРЭС	ГП		ПС 35 кВ Электрокотельная	МГ		Т	Май	Май	Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.		
2.11.	110кВ.	АРЭС	ГП		ПС 110 кВ ЗИФ	МГ		Т	Июль	Июль	Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.		
2.12.	35кВ.	АРЭС	ГП		ПС 35 кВ Якукут	МГ, По состоянию		К.Т	Июль	Июль	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 35 кВ. 1шт.		
2.13.	110кВ.	АРЭС	ГП		ПС 110 кВ Малый Нимныр	МГ		К.Т	Август	Август	Ремонт разъединителя 110 кВ. 2шт. Ремонт разъединителя 110 кВ. 3шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.		
2.14.	110кВ.	АРЭС	ГП		ПС 110 кВ Большой Нимныр	По состоянию		К	Август	Август	Ремонт ячейки КРУН 5шт.		
2.15.	110кВ.	НРЭС	ГП		ПС 110 кВ РМЗ	МГ, Предписание		К.Т	Февраль	Май	Ремонт выключателей 110 кВ. 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ. 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ. 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 4шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 2шт.		
2.16.	35кВ.	НРЭС	ГП		ПС 35 кВ ЛДЗ	МГ		К.Т	Февраль	Май	Ремонт выключателей 6-10 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ. 2шт.		
2.17.	35кВ.	НРЭС	ГП		ПС 35 кВ ХПВ	МГ		К.Т	Февраль	Июнь	Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 3шт.		
2.18.	110кВ.	НРЭС	ГП		ПС 110 кВ Фабрика	МГ, Предписание, По состоянию		К.Т.С	Апрель	Август	Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.		
2.19.	110кВ.	НРЭС	ГП		ПС 110 кВ Городская	МГ, Предписание		К.Т	март	Июль	Ремонт выключателей 6-10 кВ. 3шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ. 1шт.		
2.20.	110кВ.	НРЭС	ГП		ПС 110 кВ УВД	МГ, Предписание		К.Т	март	Август	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ. 3шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ. 3шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 3шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт.		

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е			
2.21.	110кВ.	НРЭС	ГП		ПС 110 кВ СХК						Ремонт разъединителя 110 кВ. 9шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 2шт.		
2.22.	110кВ.	НРЭС	ГП		ПС 110 кВ Серебряный Бор	МГ		К.Т	Апрель	Август	Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ. 1шт.		
2.23.	110кВ.	НРЭС	ГП		ПС 110 кВ Гранитная	МГ		К.Т	Апрель	Июль	Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 1шт.		
2.24.	110кВ.	НРЭС	ГП		ПС 110 кВ "Беркажит"	МГ		К.Т	Апрель	Сентябрь	Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 3шт.		
2.25.	35кВ.	НРЭС	ГП		ПС 35 кВ Аэропорт	МГ		К.Т	Апрель	Сентябрь	Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 1шт.		
2.26.	110кВ.	НРЭС	ГП		ПС 110 кВ Угольная	МГ		Т	Сентябрь	Сентябрь	Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 110 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 110 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 110 кВ. 1шт. Ремонт разъединителя 110 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 6-10 кВ. 3шт.		
2.27.	110кВ.	НРЭС	ГП		ПС 110 кВ Хатыми	МГ, По состоянию		Т.С	Июль	Август	Ремонт силового трансформатора 6-10 кВ. 1шт.		
2.28.	35кВ.	ТРЭС	ГП		ПС 35 кВ Укулан	МГ		Т	Май	Август	Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.		
2.29.	35кВ.	ТРЭС	ГП		ПС 35 кВ "Якокит"	МГ		К.Т	Май	Июль	Замена ОПН, разрядников 35 кВ. 3шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.		
2.30.	35кВ.	ТРЭС	ГП		ПС 35 кВ "Ылымах"	МГ		Т	Май	Май	Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.		
2.31.	35кВ.	ТРЭС	ГП		ПС 35 кВ "Алексеевск"	МГ		Т	Июнь	Август	Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт.		
2.32.	110кВ.	ТРЭС	ГП		ПС 110 кВ "Безьянка"	МГ		К.Т	Июль	Август	Замена ОПН, разрядников 35 кВ. 3шт. Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.		
2.33.	110кВ.	ТРЭС	ГП		ПС 110 кВ "ТДЭС"	МГ		Т	Июль	Июль	Ремонт силового трансформатора 110 кВ. 1шт.		
2.34.	35кВ.	ТРЭС	ГП		ПС 35 кВ "Ловережная"	МГ		Т	Июнь	Июль	Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 1шт. Ремонт силового трансформатора 35 кВ. 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ. 1шт.		

3

Трансформаторные подстанции

3.1.		АРЭС	Центральный участок"	УА0000056	ТП-38 «Дружба»	По состоянию		К	Май	Октябрь	Замена камеры КСО 2шт. Замена камеры ЦО 1шт.		
3.2.		АРЭС	Центральный участок"	УА0000065	ТП-49 «Универмаг РАЙНО»	По состоянию		К	Май	Октябрь	Замена камеры КСО 2шт.		
3.3.		АРЭС	Центральный участок"	УА0000080	ТП-90 «ГВП-1»	Предписание		К	Май	Октябрь	Восстановление контура заземления до нормативных характеристик 1шт.		
3.4.		АРЭС	Центральный участок"	УА0000129	ТП-92 «ГВП-1»	Предписание		К	Май	Октябрь	Восстановление контура заземления до нормативных характеристик 1шт.		
3.5.		АРЭС	Центральный участок"	УА0000178	ТП-147 «Юго-Западная 3»	Предписание		К	Май	Октябрь	Восстановление контура заземления до нормативных характеристик 1шт.		
3.6.		ТРЭС	Томмотский участок	УА0000851	ТП-53 «Водозабор»	Предписание		К	Июль	Июль	Восстановление контура заземления до нормативных характеристик 1шт.		
3.7.		ТРЭС	Томмотский участок	УА0001892	ТП-3 «Нижний посёлок»	Предписание		К	Июль	Июль	Восстановление контура заземления до нормативных характеристик 1шт.		

4

ЗиС

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е			
4.1.		НРЭС		УА0000534	Здание РНБ-3 Сер.бор			К	Июнь	Октябрь	Ремонт трубопроводов наружных тепловых сетей 0,487км. Ремонт внутренних помещений (санитарно-технические, бытовые, диспетчерская), инженерных сетей 188м2 Ремонт наружной отмостки		
4.2.		НРЭС		УА0000520	ОРУ-110кв п/с 50	МГ		К	Июнь	Июль	Ремонт маслоприёмных устройств 22,4м3		
4.3.		АРЭС		УА0000290	Здание гаража	По состоянию		К	Июнь	Июль	Ремонт внутренних помещений (санитарно-технические узлы, бытовые помещения) 688м2 Ремонт фасадов, отмостки 1190м2		
5 Транспортные средства													
5.1.		НРЭС	МиХО	УА0000756	ПА3-320660 В 391 ЕА	По состоянию		К	Август	Декабрь	КПП в сборе 66-1700010-13 1 шт. Радиатор водяной 1 шт. Мост задний 1 шт.		
5.2.		НРЭС	МиХО	УА0001174	УРАЛ-32551 Х 956 ЕК	По состоянию		К	Август	Декабрь	Уплотнитель стекла УРАЛ ветрового УРАЛ 4 шт. Стекло ветровое УРАЛ малое 2 шт. Стекло ветровое УРАЛ 2 шт.		
5.3.		НРЭС	МиХО	УА0000753	Урал-43203 Т 108 ЕВ	По состоянию		К	Август	Декабрь	Уплотнитель стекла УРАЛ ветрового УРАЛ 4 шт. Стекло ветровое УРАЛ малое 2 шт. Стекло ветровое УРАЛ 2 шт.		
5.4.		НРЭС	МиХО	УА0002094	НЕФА3-4208-10-14 Н 072 ЕТ	По состоянию		К	Август	Декабрь	Стекло лобовое (ветровое) панорамное 1 шт. Замок стекла КАМАЗ ветрового 2 шт. Уплотнитель стекла КАМАЗ-ЕВРО ветрового 2 шт. Коробка раздаточная в сб. (4310) 43114-1800020-60 1 шт. Гильза, поршень, палец, кольца Е2 8 шт. Головка блока цилиндра в сборе 74030-1003010 8 шт. Вкладыши шатунные КАМАЗ 1 компл. Вкладыши коренные КАМАЗ 1 компл. Вал распределительный КАМАЗ-ЕВРО-2,3 1 шт. Ремкомплект ДВС КАМАЗ ЕВРО-3 полный 1 шт. Редуктор переднего моста 1 шт. Редуктор заднего моста 1 шт. Вал карданный КАМАЗ-43114 переднего моста 1 шт.		
5.5.		НРЭС	МиХО	УА0002328	ТЛТ-100А-06 (болотоход) 11 40 РА	По состоянию		К	Август	Декабрь	Венец ведущего колеса 2 шт.		
5.6.		АРЭС	СМиТ	УА0001181	Б10М.0102 51 39 РМ	По состоянию		К	Август	Декабрь	Нож боковой левой для бульдозера Т-170 2 шт. Нож боковой правой для бульдозера Т-170 2 шт. Нож отвала средний 2 шт. Фильтр патрон 4 шт. Элемент фильтрующий 4 шт.		
5.7.		АРЭС	СМиТ	УА0002379	МБШ - 539 11 83 РА	По состоянию		К	Август	Декабрь	Сепаратор СР 16/2 1 шт. Индикатор засоренности воздуха ИЗВ-700 2 шт. Элемент фильтра очистки масла ЭФОМ 027.1012038 (840-1012038) 2 шт. Элемент фильтра 250И-1109080 2 шт.		
5.8.		АРЭС	СМиТ	УА0001824	ТЛТ-100А-06 (болотоход) 72 36 РМ	По состоянию		К	Август	Декабрь	Коробка переключения передач 1 шт. Колесо направляющее с кривошипом 2 шт. Турбокомпрессор ТКР-6 (01.01) 1 шт. Стопор 6 шт.		
5.9.		АРЭС	СМиТ	УА0003595	АГП-14Т Т 536 КВ	По состоянию		К	Август	Декабрь	Стекло ветровое ГАЗ-3307 1 шт. Уплотнитель стекла ГАЗ-3307,4301 ветрового 2 шт.		
5.10.		АРЭС	СМиТ	УА0003615	УСТ 54534А (на шасси УРАЛ-4320) Т 896 КВ	По состоянию		К	Август	Декабрь	Редуктор заднего моста 4320-2402010 (47) 1 шт. Уплотнитель стекла УРАЛ ветрового УРАЛ 4 шт. Стекло ветровое УРАЛ малое 2 шт. Стекло ветровое УРАЛ 2 шт.		
5.11.		АРЭС	СМиТ	УА0000260	Урал-444400 (ЯМЗ-238) М 495 ВА	По состоянию		К	Август	Декабрь	ТНВД ЯМЗ-238 80.1111006 1 шт. форсунка ЯМЗ 8 шт.		
5.12.		АРЭС	СМиТ	УА0002020	ПСС-141.28Э КАМАЗ-43114 Х 561 ЕР	По состоянию		К	Август	Декабрь	Стекло лобовое (ветровое) панорамное 1 шт. Замок стекла КАМАЗ ветрового 2 шт. Уплотнитель стекла КАМАЗ-ЕВРО ветрового 2 шт. Коробка раздаточная в сб. (4310) 43114-1800020-60 1 шт.		
5.13.		АРЭС	СМиТ	УА0000230	TOYOTA LAND CRUISER В 387 ЕА	По состоянию		К	Август	Декабрь	Топливные форсунки на Land Cruiser HZJ105 8 шт. Топливный насос в сборе на Land Cruiser HZJ105 1 шт.		
5.14.		АРЭС	СМиТ	УА0001666	КамАЗ-43118-1016-15(ЛБУ-50-08) Н 652 ЕН	По состоянию		К	Август	Декабрь	Стекло лобовое (ветровое) панорамное 1 шт. Замок стекла КАМАЗ ветрового 2 шт. Уплотнитель стекла КАМАЗ-ЕВРО ветрового 2 шт. Фильтр гидравлический напорный 2 шт. Фильтр гидравлический сливной 2 шт.		
5.15.		АРЭС	СМиТ	УА0002106	УАЗ-315195 Н 419 ЕТ	По состоянию		К	Август	Декабрь	Двигатель в сборе УАЗ 3160, 3162 409-1000399 1 шт.		

№ п/п	Класс напр-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е			
5.16.		АРЭС	СМиТ	УА0001278	УАЗ-220694 М 896 ЕК			К	Август	Декабрь	Вал карданный 1 шт. КПП УАЗ 452 СБ 4-синхронизатора Н/О под лепестковую корзину диаметр перв.вала 29мм 1 шт. Вал карданный задний 1 шт.		
5.17.		АРЭС	СМиТ	УА0004126	ГАЗ 22177 А 725 КУ			К	Август	Декабрь	Стекло ветровое ГАЗ-3302 1 шт. Уплотнитель стекла ГАЗ-3302 2 шт. Карданный вал задний (Шрус) 2 шт. Вал карданный промежуточный 1 шт.		
5.18.		АРЭС	СМиТ	УА0002421	68021 Р КАМАЗ 43118 С 865 EX			К	Август	Декабрь	Гильза, поршень, палец, кольца Е2 8 шт. Стекло лобовое (ветровое) панорамное 1 шт. Замок стекла КАМАЗ ветрового 2 шт. Уплотнитель стекла КАМАЗ-ЕВРО ветрового 2 шт. Головка блока цилиндра в сборе 74030-1003010 8 шт. Вкладыши шатунные КАМАЗ 1 компл. Вкладыши коренные КАМАЗ 1 компл. Вал коленчатый КАМАЗ-ЕВРО-3 1 шт. Вал распределительный КАМАЗ-ЕВРО-2,3 1 шт. Ремкомплект ДВС КАМАЗ ЕВРО-3 полный 1 шт.		
5.19.		АРЭС	СМиТ	УА0003578	КІА BONGO III Т 254 КВ			К	Август	Декабрь	Датчик давления турбонадува 1 шт. Подшипник передней ступицы внутренний Bongo III 04-4WD 4 шт. Подшипник и втулка ступицы задней 2 шт. Комплект тормозных колодок задних (4 шт.) 1 шт. Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз передние (4 шт.) 1 шт. Рычаг верхний передний для KIA Bongo III 1 шт. Рычаг верхний передний правый Bongo III 1 шт. Шаровая опора нижняя для Kia Bongo III 2 шт. Привод передний левый (28 мм) 1 шт. Привод передний правый (28 мм) 1 шт. Стекло ветровое 1 шт. Мотор передней печки с крыльчаткой 1 шт. Ремень приводной 1 шт. Ролик обводной приводного ремня для KIA Bongo III 1 шт. Ролик ремня приводного натяжной 1 шт. Ремень ГРМ для KIA Bongo III 1 шт. Ролик обводной ремня ГРМ для KIA Bongo III 1 шт. Ролик натяжитель ремня ГРМ для KIA Bongo III 1 шт. Ролик обводной ремня ГРМ для KIA Bongo III 1 шт. Впускной клапан топливного насоса 1 шт.		
5.20.		АРЭС	СМиТ	УА0003577	КІА BONGO III Т 255 КВ			К	Август	Декабрь	Фара основная правая для Kia Bongo III 1 шт. Подшипник ступицы задней 2 шт. Подшипник передней ступицы внутренний Bongo III 04-4WD 4 шт. Датчик давления турбонадува 1 шт. Впускной клапан топливного насоса 1 шт. Комплект тормозных колодок задних (4 шт.) 1 шт. Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз передние (4 шт.) 1 шт. Рычаг верхний передний для KIA Bongo III 1 шт. Рычаг верхний передний правый Bongo III 1 шт. Шаровая опора нижняя для Kia Bongo III 2 шт. Стекло ветровое 1 шт. Мотор передней печки с крыльчаткой 1 шт. Ремень приводной 1 шт. Ролик обводной приводного ремня для KIA Bongo III 1 шт. Ролик ремня приводного натяжной 1 шт. Ремень ГРМ для KIA Bongo III 1 шт. Ролик обводной ремня ГРМ для KIA Bongo III 1 шт. Ролик натяжитель ремня ГРМ для KIA Bongo III 1 шт. Ролик обводной ремня ГРМ для KIA Bongo III 1 шт. Диск сцепления для Kia Bongo III 1 шт.		
5.21.		ТРЭС	МиХО	УА0002095	Камаз НЕФАЗ-4208 Н 077 ЕТ			К	Август	Декабрь	Стекло лобовое (ветровое) панорамное 1 шт. Замок стекла КАМАЗ ветрового 2 шт. Уплотнитель стекла КАМАЗ-ЕВРО ветрового 2 шт. Редуктор заднего моста 1 шт. Редуктор переднего моста 1 шт. Редуктор среднего моста 1 шт.		
5.22.		ТРЭС	МиХО	УА0004059	ГАЗ-27527 А 379 КУ			К	Август	Декабрь	Стекло ветровое ГАЗ-3302 1 шт. Уплотнитель стекла ГАЗ-3302 2 шт. Карданный вал задний (Шрус) 2 шт. Вал карданный промежуточный 1 шт.		
5.23.		ТРЭС	МиХО	УА0003640	ПСКБМ-1 (КАМАЗ-4326)			К	Август	Декабрь	Гидроцилиндр -1шт. Ремкомплект гидроцилиндра-2шт.		

№ п/п	Класс напря-я (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т)	Срок ремонта		Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во
						Обосн-е	Поясн-я		Нач.	Окон-е			
6 Прочие													
6.1.					СДТУ	<i>По состоянию</i>		К	март	Сентябрь	Замена аккумуляторов 4шт. Замена аккумуляторов 128шт. Замена аккумуляторов 128шт. Замена аккумуляторов 128шт. Замена аккумуляторов 12шт.		
7 АИИС КУЭ													
7.1.		АРЭС		УА0001738	АИИС КУЭ Алданский РЭС	<i>По состоянию</i>		К	июль	август	Капитальный ремонт АИИС КУЭ (Алданский РЭС)		
7.2.		ТРЭС		УА0003576	АИИС КУЭ Томмотский РЭС	<i>По состоянию</i>		К	июль	август	Капитальный ремонт АИИС КУЭ (Томмотский РЭС)		