

План ремонтов

ПС 110 кв ХФВ 110 Вокзальная/г			Капитальный ремонт ШР-2 110 Вокзальная/г	ЛЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить В 110 Вокзальная/г, с переводом ВЛ 110 кв Вокзальная/г - ХФЗ через ОВ 110 на 1 СШ 110 кв.	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ПС 110 кв ХФВ ОВ 110	01.07.24	01.07.24	ВПр ОВ 110 на время изменения уставки для переадресации ВЛ 110 кв Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 через ОВ 110 на 1 СШ 110 кв (для последующего капитального ремонта ШР-2 110 ПаГРЭС №2)	ЛЮЭС ПРЭСОтключить ОВ 110, схему разобрать ОР 110 ОВ, ШР-2 110 ОВ и ШР-1 110 ОВ. Отключить ОСШ 110 кв.	с отключением		01:00
ПС 110 кв ХФВ 110 ПаГРЭС №2	04.07.24	04.07.24	Капитальный ремонт ШР-2 110 ПаГРЭС №2	ЛЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №2 и 2 СШ 110 кв. Перевести ВЛ 110 кв Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 через ОВ 110 на 1 СШ 110 кв. С переводом присоединений на 1 СШ 110 кв.	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ПС 110 кв ХФВ ОВ 110			ВПр ОВ 110 на время изменения уставки для переадресации ВЛ 110 кв Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 через ОВ 110 на 1 СШ 110 кв (для последующего капитального ремонта ШР-2 110 ПаГРЭС №1)	ЛЮЭС ПРЭСОтключить ОВ 110, схему разобрать ОР 110 ОВ, ШР-2 110 ОВ и ШР-1 110 ОВ. Отключить ОСШ 110 кв.	с отключением		01:00
ПС 110 кв ХФВ 110 ПаГРЭС №1	05.07.24	05.07.24	Капитальный ремонт ШР-2 110 ПаГРЭС №1	ЛЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №1 и 2 СШ 110 кв. Перевести ВЛ 110 кв Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 через ОВ 110 на 1 СШ 110 кв. С переводом присоединений на 1 СШ 110 кв.	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ПС 110 кв Пр СВ 110			ВПр СВ 110 на время высоковольтных испытаний ТН 110 1С	ЛЮЭС ХРЭСОтключить и заземлить 1С 110 квОТключить СВ 110, ЛР 110 Хороль и В 110 Т-1. Включить Ремонтную перемычку 110 кв	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кв ХФВЛ 110 кв Анисимова/г - Фридант - ХФЗ	01.07.24	01.07.24	Капитальный ремонт ОР 110 Анисимова/г и ЛР 110 Анисимова/гЗРР на время высоковольтных испытаний на В 110 Анисимова/г	ЛЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кв Анисимова/г - Фридант/г - ХФЗ и ОСШ 110 кв. ВПр ОВ 110. Работу выполнять по технологической карте на ПС 110 кв Анисимова/г включить ЗНЛ ЛР 110 ХФЗна ПС 110 кв Фридант включить ЗНЛ ЛР 110 ХФЗна ПС 110 кв ХФЗ включить ЗНЛ ЛР 110 Анисимова/г в ст ВЛ и ЗН ОР 110 Анисимова/г в ст ВЛс установкой ПЗ по месту производства работ. Для испытаний: Отключить и заземлить В 110 Анисимова/г, ОСШ 110 кв, отключить ВЛ 110 кв Анисимова/г - Фридант/г - ХФЗ на ПС 110 кв ХФЗ. АГ 01:00.	с отключением	под наведенным напряжением	02:00
ПС 110 кв ХФВОСШ 110 кв			Капитальный ремонт ОР 110 Анисимова/г	ЛЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кв Анисимова/г - Фридант/г - ХФЗ и ОСШ 110 кв.	с отключением		02:00
ПС 110 кв ХФВ 110 Анисимова/г	01.07.24	02.07.24	Высоковольтные испытания на В 110 Анисимова/г Капитальный ремонт ЛР 110 Анисимова/г	ЛЮЭС ПРЭСДля КР: отключить и заземлить ВЛ 110 кв Анисимова/г - Фридант/г - ХФЗ и В 110 Анисимова/г. АГ 02:00Для испытаний:Отключить и заземлить В 110 Анисимова/г, отключить ВЛ 110 кв Анисимова/г - Фридант/г - ХФЗ на ПС 110 кв ХФЗ. АГ 01:00	с отключением		02:00
ПС 220 кв ЧугВ 220 Чугуека-2			Отбор проб масла из аводов В 220 Чугуека-2	Для отбора:Отключить и заземлить В 220 Чугуека-2. С отключением ВЛ 220 кв Чугуека-2 Чугуека и АТ-1 (в ремонтной схеме АТ-1 через В 220 Чугуека-2). АГ 00:30	с отключением		00:30
ПС 110 кв ХорВЛ 110 кв Хороль - Петровичи	11.07.24	12.07.24	ЗРР ВЛ 110 кв Хороль - Петровичи на время капитального ремонта СР 110 2С и текущего ремонта ШР 110 ТН 2С	ПЦЭС ХорРЭСОтключить и заземлить 2С 110 кв, ТН 110 2С. Отключить СР 110 2С и СР 110 1С, В 110 Т-2. Включить ЗН СР 110 2С в ст. 1С. Отключить на ПС 110 кв Хороль: ВЛ 110 кв Хороль - Петровичи и ВЛ 110 кв Ярославка - Хороль. С переводом нагрузки на Т-1	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кв ХорВЛ 110 кв Ярославка - Хороль	11.07.24	12.07.24	ЗРР ВЛ 110 кв Ярославка - Хороль на время капитального ремонта СР 110 2С и текущего ремонта ШР 110 ТН 2С	ПЦЭС ХорРЭСОтключить и заземлить 2С 110 кв, ТН 110 2С. Отключить СР 110 2С и СР 110 1С, В 110 Т-2. Включить ЗН СР 110 2С в ст. 1С. Отключить на ПС 110 кв Хороль: ВЛ 110 кв Хороль - Петровичи и ВЛ 110 кв Ярославка - Хороль. С переводом нагрузки на Т-1	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кв ХорРС 110 кв	11.07.24	12.07.24	Капитальный ремонт СР 110 2С и текущий ремонт ШР 110 ТН 2С	ПЦЭС ХорРЭСОтключить и заземлить 2С 110 кв, ТН 110 2С. Отключить СР 110 2С и СР 110 1С, В 110 Т-2. Включить ЗН СР 110 2С в ст. 1С. Отключить на ПС 110 кв Хороль: ВЛ 110 кв Хороль - Петровичи и ВЛ 110 кв Ярославка - Хороль. С переводом нагрузки на Т-1.	с отключением		02:00
ПС 110 кв ХФТН 110 2СШ	12.07.24	12.07.24	Текущий ремонт ОПН 110 ТН 2СШ	ЛЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить ТН 110 2СШ	с отключением		02:00
ПС 110 кв РетВЛ 110 кв Реттиховка - Арсеньев-2			ЗРР ВЛ 110 кв Реттиховка - Арсеньев-2 на время профконтроля КС3 (ЭП3-1636) ВЛ 110 кв Реттиховка - Арсеньев-2	ПЦЭС ЧРЭСОтключить ВЛ 110 кв Реттиховка - Арсеньев-2 на ПС 110 кв Реттиховка. Отключить В 110 Арсеньев-2, ЛР 110 Арсеньев-2, ШР 110 Арсеньев-2. Вывести КС3 (ЭП3-1636) ВЛ 110 кв Реттиховка - Арсеньев-2	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 220 кв ЧугРСШ 220 кв	15.07.24	19.07.24	Капитальный ремонт РСШ 220 кв	ПЦЭС ЧРЭСОтключить и заземлить РСШ 220 кв. С отключением ТН 220 РСШ, В 220 Чугуека-2, ВЛ 220 кв Чугуека-2 - Чугуека, АТ-1.	с отключением		01:00
ПС 220 кв ЧугОСШ 220 кв	15.07.24	19.07.24	Капитальный ремонт ОСШ 220 кв	ПЦЭС ЧРЭСОтключить и заземлить ОСШ 220 кв.	с отключением		01:00
ПС 110 кв Нов СВ 110	15.07.24	16.07.24	ВПр СВ 110 на время планирования ОВ 110 Т-1 и ОД 110 Т-2, текущего ремонта Т-1 и Т-2.	ЛЮЭС АРЭСВключить Ремонтную перемычку 110 квБ15.07.24 Отключить 1С 110 кв, СВ 110. Отключить и заземлить Т-1. 16.07.24 Отключить 2С 110 кв, СВ 110. Отключить и заземлить Т2.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кв 1Р СВ 110	03.07.24	05.07.24	ВПр на время профконтроля МТО УРФВ, АС3 (ШЛ2606.14) СВ 110, ТН 110 1С, КС3 (ШЛ2606.14) КЛ 110 кв Восточная ТЭЦ-1Р и проверка действия привода СВ 110	ЛЮЭС ВРЭСДля ТН 110 1С, КС3 (ШЛ2606.14) КЛ 110 кв Восточная ТЭЦ-1Р: Отключить СВ 110, В 110 Т-1, 1С 110 кв, КЛ 110 кв Восточная ТЭЦ-1Р на ПС 110 кв 1Р, схему разобрать СР 110 2С, ЛР 110 ВосточнаяТЭЦ, для МТО, УРФВ, АПВ (ШЛ2606.19) СВ 110: отключить СВ 110, разобрать СР 110 1С, СР 110 2Сдля привода: кратковременно отключить СВ 110. АГ 00:15.	с отключением		01:00
ПС 110 кв 1Р КЛ 110 кв Восточная ТЭЦ-1Р	03.07.24	05.07.24	ЗРР на время профконтроля КС3 (ШЛ2606.14) КЛ 110 кв Восточная ТЭЦ-1Р ТН 110 1С.ЗРР на время отбора проб масла из ТН 110 1С	ЛЮЭС ВРЭСДля профконтроля: Отключить СВ 110, В 110 Т-1, 1С 110 кв, КЛ 110 кв Восточная ТЭЦ-1Р на ПС 110 кв 1Р, схему разобрать СР 110 2С, ЛР 110 ВосточнаяТЭЦ, для отбора: Отключить и заземлить 1С 110 кв. Отключить СВ 110, В 110 Т-1, КЛ 110 кв Восточная ТЭЦ - 1Р на ПС 110 кв 1Р	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кв 1Р 1С 110 кв	03.07.24	05.07.24	ВПр 1С 110 кв на время профконтроля ТН 110 1С и КС3 (ШЛ2606.14) КЛ 110 кв Восточная ТЭЦ-1Р Отбор проб масла из ТН 110 1С	ЛЮЭС ВРЭСДля ТН 110 1С, КС3 (ШЛ2606.14) КЛ 110 кв Восточная ТЭЦ-1Р: Отключить СВ 110, В 110 Т-1, 1С 110 кв, КЛ 110 кв Восточная ТЭЦ-1Р на ПС 110 кв 1Р, схему разобрать СР 110 2С, ЛР 110 ВосточнаяТЭЦ, для отбора: Отключить и заземлить 1С 110 кв. Отключить СВ 110, В 110 Т-1, КЛ 110 кв Восточная ТЭЦ - 1Р на ПС 110 кв 1Р	с отключением		01:00
ПС 220 кв ЧугСВ 110			Вывод АПВ СВ 110 на время замены элементов АКБ и контрольного разряда АКБ.	ПЦЭС ЧРЭС Отключить АКБ и В 220 Чугуека-2, ВЛ 220 кв Чугуека-2 - Чугуека, В 110 АТ-1. АТ-1. С отключением АПВ СВ 110 и АПВ В 110 Молодежная	без отключения		00:15
ПС 110 кв Арг СВ 110			Высоковольтные испытания СВ 110	ПЦЭС УРЭСОтключить и заземлить СВ 110	с отключением		02:00
ПС 220 кв ЧугВ 110 Молодежная			Вывод АПВ В 110 Молодежная на время замены элементов АКБ и контрольного разряда АКБ.	ПЦЭС ЧРЭСОтключить АКБ и В 220 Чугуека-2, ВЛ 220 кв Чугуека-2 - Чугуека, В 110 АТ-1. АТ-1. С отключением АПВ СВ 110 и АПВ В 110 Молодежная	без отключения		00:15
ПС 110 кв БерКВЛ 110 кв Промысловка - Береговая-1			Демонтаж провода на участке линейный портал №1 - шашинный портал №6 КВЛ 110 кв Промысловка - Береговая-1, вывод из схемы В 110 Промысловка для последующей реконструкции ПС 110 кв Береговая-1.	ЛЮЭС АРЭСОтключить и заземлить 1С 110 кв, КВЛ 110 кв Промысловка - Береговая-1, КВЛ 110 кв Береговая-1 - Садовая, СВ 110 (для замены ошиновки и портала-реконструкция ПС 110 кв Береговая-1)МИРЭЖПриморское РДУ: перенесено для исключения превышения нормированных параметров режима в послеварийных режимах в ремонтной схеме 7АТ №1,2 Артёмовской ТЭЦ	с отключением		02:00
ПС 110 кв Бер1С 110 кв			Петлевание КВЛ 110 кв Промысловка - Береговая-1 вывод из схемы В 110 Промысловка) для последующей реконструкции ПС 110 кв Береговая-1.	ЛЮЭС АРЭСОтключить и заземлить 1С 110 кв, КВЛ 110 кв Промысловка - Береговая-1.Отключить СВ 110 и КВЛ 110 кв Береговая-1 - СадоваяМИРЭЖ	с отключением		02:00
ПС 110 кв БерКВЛ 110 кв Береговая-1 - Садовая			Демонтаж провода линейный портал №6-шинный портал №16 КВЛ 110 кв Береговая-1 - Садовая.Монтаж провода 2С 110 кв, линейный портал №6-шинный портал №16 КВЛ 110 кв Береговая-1 - Садовая	ЛЮЭС АРЭСОтключить и заземлить КВЛ 110 кв Береговая-1 - Садовая, 2С 110 кв, КВЛ 110 кв Береговая-2 - Береговая-1.МИРЭЖКР	с отключением		В3
ОДС ПЭС ДРСКВЛ 110 кв Береговая-1 - Садовая			Замена провода 0,575 км, замена опор.	ЛЮЭС АРЭСОтключить и заземлить КВЛ 110 кв Береговая-1 - Садовая.МИРЭЖПриморское РДУ: перенесено для исключения превышения нормированных параметров режима в послеварийных режимах в ремонтной схеме 7АТ №1,2 Артёмовской ТЭЦ	с отключением		В3
ПС 110 кв БерКВЛ 110 кв Береговая-2 - Береговая-1			Демонтаж провода линейный портал №6-шинный портал №12, линейный портал №6-шинный портал №16.Монтаж провода 2С 110 кв, линейный портал №6-шинный портал №12,линейный портал №6-шинный портал №16	ЛЮЭС АРЭСОтключить и заземлить 2С 110 кв, КВЛ 110 кв Береговая-2 - Береговая-1 и КВЛ 110 кв Берегов-1 - СадоваяМИРЭЖПриморское РДУ: перенесено для исключения превышения нормированных параметров режима в послеварийных режимах в ремонтной схеме 7АТ №1,2 Артёмовской ТЭЦ	с отключением		В3
ПС 110 кв БерКВЛ 110 кв Промысловка - Береговая-1			ЗРР КВЛ 110 кв Промысловка - Береговая-1 на время производства работ по реконструкции ОРУ 110 кв на ПС 110 кв Берегов-1- включение в работу без выключателя В 110 Промысловка.	ЛЮЭС АРЭСОтключен и заземлен (выведен из схемы) В 110 Промысловка.	без отключения		В3
ПС 110 кв Бер2С 110 кв			Демонтаж ошиновки 2С. Демонтаж порталов линейных и шинных № 9,15,10,11,6. Монтаж лин и шин порталов № 9,15,10,11,6.Демонтаж шинного портала №12.Монтаж ошиновки 2С 110 кв к шинному portalу №16.Монтаж провода 2С 110 кв, линейный портал №6-шинный портал №16	ПЦЭС УРЭСОтключить и заземлить 2С 110 кв, отключить СВ 110, ЛР 110 ЖБИ-130, включить ЗН в ст 1С.Отключить ВЛ 110 кв Агрокомплекс - ЖБИ-130 на ПС 110 кв Агрокомплекс	с отключением		В3
ПС 110 кв АргВЛ 110 кв Агрокомплекс - ЖБИ-130			ЗРР ВЛ 110 кв Агрокомплекс - ЖБИ-130 на время высоковольтных испытаний ТТ 110 ЖБИ-130	ПЦЭС УРЭСОтключить и заземлить 1С 110 кв, отключить СВ 110, ЛР 110 ЖБИ-130, включить ЗН в ст 1С.Отключить ВЛ 110 кв Агрокомплекс - ЖБИ-130 на ПС 110 кв Агрокомплекс	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кв ХФОВ 110	29.07.24	31.07.24	капитальный ремонт ОВ 110	ЛЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить ОВ 110	с отключением		02:00
ПС 110 кв АргВЛ 110 кв Агрокомплекс - Павловка-2			ЗРР ВЛ 110 кв Агрокомплекс - Павловка-2 на время высоковольтных испытаний ТТ 110 Павл-2	ПЦЭС УРЭСОтключить и заземлить 2С 110 кв.Отключить СВ 110 и ЛР 110 Павл-2 в ст 2СОтключить ВЛ 110 кв Агрокомплекс - Павловка-2 на ПС 110 кв Агрокомплекс	без отключения	не в транзите	02:00