

Утверждаю

Первый заместитель директора - главный диспетчер

Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

М.С. Похожалов

"21" декабря 2018 года

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на январь 2019 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок	Да	БВР	09.01.19	11.01.19	3 дн	09.01.19	11.01.19	3 дн	Ручная чистка просеки	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингородок. Приморское РДУ: С обязательным ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузок (17:00).	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол – А №1	Да	БВР	14.01.19	17.01.19	4 дн	14.01.19	17.01.19	4 дн	Ручная чистка просеки	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1 Приморское РДУ: С обязательным ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузок (17:00).	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Океан – Муравейка	Да, срок ремонта изменен	БВР	21.01.19	01.02.19	12 дн	21.01.19	31.01.19	11 дн	Ручная чистка просеки	с отключением	00:30			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка Приморское РДУ: С обязательным ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузок (17:00).	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	Нет	БВР	21.01.19	25.01.19	5 дн	21.01.19	25.01.19	5 дн	Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода	с отключением	01:00			ПЗЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка Приморское РДУ: С обязательным ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузок (17:00).	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка	Да, срок ремонта изменен	БВР	28.01.19	30.01.19	3 дн	-	-	-	Расширение просеки	с отключением	01:00	Изменение эксплуатационного состояния ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка может привести в энергорайоне между Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС к: - выходу параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети.		ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Находка/т: Включить ЗНДР1-110 в линию ВЛ 110 кВ Нах/т-Нах. 3.На ПС 110 кВ Находка: Включить ЗН ДР 110 Находка /т в ст ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ. С проведением диспетчерского канала направления Приморское РДУ - ДП Находка	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск	Нет	ЗРР	14.01.19	31.01.19	18 дн	14.01.19	31.01.19	18 дн	Установка противопищичных устройств	без отключения	00:20			С выводом АПВ, перенос плановых работ из февраля в целях равномерной загрузки персонала	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	ЗРР	21.01.19	25.01.19	5 дн	21.01.19	25.01.19	5 дн	Установка противопищичных устройств	без отключения	00:20			С выводом АПВ, перенос плановых работ из февраля в целях равномерной загрузки персонала	
Утверждена	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	09.01.19	11.01.19	3 дн	09.01.19	11.01.19	3 дн	Снижение объема ОН (ОНД13) на 17 МВт на период профилактического восстановления ДЗЛ и КСЗ (ШГ2607092) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок на ПС 110 кВ Мингородок. От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск. АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН ПС 110 кВ Мингородок (частичная потеря УВ ОНД13).	с отключением	01:00			Полная потеря реализации УВ (ОНД13) на ОН (17 МВт) на ПС 110 кВ Мингородок от: ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ "Юг" Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД13) АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск (частичная потеря УВ ОНД13) АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД13)	с включением на ночь

Начальник СЭР \_\_\_\_\_ Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА \_\_\_\_\_ П.П. Козубин

Начальник СЭРБиР \_\_\_\_\_ А.С. Аксенов

Начальник ОДС \_\_\_\_\_ А.Н. Беляев