

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель директора -
 Главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ
 И.О. Баканов
 «25» декабря 2017 г.

**СВОДНЫЙ ГРАФИК
 ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на январь 2018 г.**

Объект	Оборудование	Учтен ная в годов ом	Месяч ный. Заявлено в ремонт. Начало	Месяч ный. Заявлено в ремонт. Конец	Месяч ный. Заявлено в ремонт. Начало	Месяч ный. Заявлено в ремонт. Конец	Месяч ный. Заявлено в ремонт. Начало	Месяч ный. Заявлено в ремонт. Конец	Месяч ный. Заявлено в ремонт. Начало	Месяч ный. Заявлено в ремонт. Конец	Январь 2018																															Вид ре монт а	Аварий ная гото вность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия произ водства работ	Состояние заявки	Группа
											Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср							
											01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №1 с оттайками (С-17)	Да	22.01.18	26.01.18	5 дн	22.01.18	26.01.18	5 дн																												ВПр	02:00	на ПС 220 кВ РЦ профвосстановление С-17 ФЛ элементной конструкции ФЧЗ и ВЧ-тракт, ТТ, ЗМП	С включением на ПС 110 кВ ГВФ СМВ-110		Исходная	С-17						
ПС 220 кВ РЦ	В С-17	Да	22.01.18	26.01.18	5 дн	22.01.18	26.01.18	5 дн																												ВПр	01:00	технический контроль С-17 основные защиты ФЧЗ 75АБ22 с ПБ39-Е, резервные защиты 75АК22 и др. аппаратура	С отключением ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №1 с оттайками (С-17)		Исходная	С-17						
ПС 110 кВ Лермонтова	РП-110	Нет	15.01.18	19.01.18	4 дн 9 ч	15.01.18	19.01.18	4 дн 9 ч																												ЗРР	04:00	Включить, при работах на СМВ-110 Лермонтова		Исходная								
ПС 110 кВ ГВФ	СВ 110	Нет	15.01.18	19.01.18	4 дн 9 ч	15.01.18	19.01.18	4 дн 9 ч																												ЗРР	04:00	Профвосстановление КСЗ (МТЗ, ТЗНТ), АУВ (АУВ, ТАГВ) СВ 110 ПС 110 кВ ГВФ		Исходная								
ПС 110 кВ Лермонтова	СВ-110	Нет	15.01.18	19.01.18	4 дн 9 ч	15.01.18	19.01.18	4 дн 9 ч																												ВПр	04:00	Профконтроль КСЗ (ДЗ, ТЗНТ, ТО) (ПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Лермонтова - Бикин (С-32) на ПС 110 кВ Лермонтова и профконтроль АУВ СВ-110 (АУВ, ТАГВ) СМВ-110 ПС 110 кВ Лермонтова	На ПС 110 кВ Лермонтова включить РП-110	с включением ремонтной перечни	Исходная							

Начальник Службы электрических режимов

Л.Ю. Чаплыгина