

План ремонтов

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийна
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	26.08.24	04.09.24	Обрезка крон и вырубка угрожающих падением на провода деревьев	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	с отключением	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка	01.09.24	08.09.24	Механизированная расчистка просеки выборочно.	ПЦЭС ЮРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Междуречье	ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ	02.09.24	06.09.24	Текущий ремонт ЛР 110 УКФ	ПЦЭС ЮжРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ, 1С 110 кВ. ВПр СВ 110 и Ремонтной перемычки 110 кВ	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка	02.09.24	06.09.24	Капитальный ремонт ЛР 110 Терех	ПЦЭС ЮжРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	02.09.24	06.09.24	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время капитального ремонта (замены фарфоровых изоляторов на стеклянные на опорах 37-39) ВЛ 110 кВ Арсеньев-2-Арсеньев-1	ПЭС АРЭССнижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2- Арсеньев-1Приморское РДУ: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Арсеньев-1 и ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Арсеньев-1 и ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3). От РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Арсеньев-1 и ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД1). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск - НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 теряется ОН ПС 110 кВ Арсеньев-1 и ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5). Теряется АОСН ПС 220 кВ Арсеньев-2.	с отключением	02:00

План ремонтов

ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка	02.09.24	06.09.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка на время изменения уставок РЗА согласно Задания по настройке устройств РЗА № 124-24-54 ПЭС от 22 февраля 2024г. Задания по настройке устройств РЗА Прим РДУ №61-V24-107 от 15 февраля 2024г.	ПЦЭС ЮжРЭС Отключить и разобрать схему В 110 Тереховка. Вывести КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-1-Тереховка.Отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка на ПС 110 кВ Уссурийск-1	без отключения	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	02.09.24	07.09.24	Замена грозотросса в пролете опор №№ 236-241,257-258 на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка и ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка:	ПЗЭС СРЭС Питание потребителей ПС 110 кВ Черниговка обеспечить от ПС 110 кВ М по сети 35 кВ. Питание потребителей по стороне 10 кВ на ПС 110 кВ Дмитриевка обеспечить по кольцу фидерам 10 кВ Ф-9 ПС 110 кВ Дмитриевка/Ф-5 ПС 110 кВ Черниговка Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка и ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка.	с отключением	03:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	02.09.24	03.09.24	Высоковольтные испытания ОВ 110 и ВПр ОВ 110 на время изменения уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110 для перевода В 110 Вокзальная/т через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ (для высоковольтных испытаний В 110 Вокзальная/т)	ПЮЭС ПРЭС Отключить и заземлить ОВ 110 Отключить ОВ 110, схему разобрать ОР 110 ОВ, ШР-2 110 ОВ и ШР-1 110 ОВ. Вывести КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110. АГ 01:00	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Междуречье	СВ 110	02.09.24	06.09.24	Пр СВ 110 на время изменения уставок РЗА согласно Задания по настройке устройств РЗА № 124-24-31 ПЭС от 22 февраля 2024г. Задание по настройке устройств РЗА Прим РДУ №61-V24-80 от 15 февраля 2024г.	ПЦЭС ЮжРЭС Отключить и разобрать схему СВ 110. Вывести из работы КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Междуречье-УКФ.	с отключением	02:00
ПС 110 кВ УКФ	СВ 110	02.09.24	06.09.24	ВПр СВ 110 на время проф. контроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Междуречье – УКФ	ПЦЭС ЮжРЭС Отключить и разобрать схему СВ 110. Вывести из работы КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Междуречье-УКФ.	с отключением	02:00

План ремонтов

ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	02.09.24	07.09.24	Замена грозотросса в пролете опор №№ 236-241,257-258 на двупежном участке ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка и ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка:	ПЗЭС СРЭС Питание потребителей ПС 110 кВ Черниговка обеспечить от ПС 110 кВ М по сети 35 кВ. Питание потребителей по стороне 10 кВ на ПС 110 кВ Дмитриевка обеспечить по кольцу фидерам 10 кВ Ф-9 ПС 110 кВ Дмитриевка/Ф-5 ПС 110 кВ Черниговка Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка и ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка.	с отключением	03:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 Терех	02.09.24	06.09.24	ВПр В 110 Терех изменения уставок РЗА согласно Задания по настройке устройств РЗА № 124-24-54 ПЭС от 22 февраля 2024г. Задания по настройке устройств РЗА Прим РДУ №61-V24-107 от 15 февраля 2024г.	ПЦЭС ЮжРЭС Отключить и разобрать схему В 110 Тереховка. Вывести КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-1-Тереховка. Отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Тереховка на ПС 110 кВ Уссурийск-1	с отключением	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Вокзальная/т	04.09.24	05.09.24	Высоковольтные испытания В 110 Вокзальная/т	ПЮЭС ПРЭС Отключить и заземлить В 110 Вокзальная/т ВЛ 110 кВ Вокзальная/т — ХФЗ через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Топаз	СВ 110	05.09.24	09.09.24	Капитальный ремонт СВ 110, с полным сливом масла	ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить СВ 110 (нормально отключен)	с отключением	ВЗ
ПС 110 кВ ХФЗ	ШСВ 110	06.09.24	06.09.24	Высоковольтные испытания ШСВ 110	ПЮЭС ПРЭС Включить ШР-2 110 Т-1 для объединения 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ Отключить и заземлить ШСВ 110	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1	09.09.24	10.09.24	ЗРР ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1 на время высоковольтных испытаний В 110 УКФ	ПЦЭС ЮРЭС Отключить и заземлить В 110 УКФ. Отключить ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1	без отключения	02:00

План ремонтов

ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	09.09.24	13.09.24	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время капитального ремонта (замены грозотроса на опорах 36-41) ВЛ 110 кВ Арсеньев - 2- Арсеньев-1	ПЭС АРЭССнижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев- 2- Арсеньев-1Приморское РДУ: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Арсеньев-1 и ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Арсеньев-1 и ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3). От РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Арсеньев-1 и ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД1). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск - НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 теряется ОН ПС 110 кВ Арсеньев-1 и ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5). Теряется АОСН ПС 220 кВ Арсеньев-2.	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Садовая	1С 110 кВ	09.09.24	09.09.24	ВПр 1С 110 кВ на время оперирования ТР 110 Т-1 для текущего ремонта Т-1	ПЮЭС АРЭС:Кратковременно отключить В 110 Береговая-1 и СВ 110, 1С 110 кВ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Приморское РДУ: теряется АОПО КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая.	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 УКФ	09.09.24	10.09.24	Высоковольтные испытания В 110 УКФ	ПЦЭС ЮРЭСОтключить и заземлить В 110 УКФ.Отключитть ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Екатериновк а	2С 110 кВ	09.09.24	09.09.24	ВПр 2С 110 кВ на время отключения В 110 Угольная и СВ 110,для оперирования ТР 110 Т-2 в связи с выводом Т-2 для высоковольтных испытаний и текущего ремонта	ПЮЭС НРЭСОтключить В 110 Угольная и СВ 110, 2С 110 кВ на время оперирования ТР 110 Т-2. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	00:15

План ремонтов

ПС 110 кВ Лазурная	1С 110 кВ	09.09.24	09.09.24	ВПр 1С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-1 (для высоковольтных испытаний Т-1)	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИОтключить СВ 110 и В 110 Горностаи, 1С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-1. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Садовая	2С 110 кВ	10.09.24	10.09.24	ВПр 2С 110 кВ на время оперирования ТР 110 Т-2 для текущего ремонта Т-2	ПЮЭС АРЭСКратковременно отключить В 110 Смоляниново/т и СВ 110, 2С 110 кВ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВПриморское РДУ: теряется АОПО КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая.	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Павловка-1	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	11.09.24	11.09.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на время текущего ремонта ШР 110 ТН 2С.	ПЦЭС МихРЭСОтключить и заземлить 2С 110 кВ и ТН 110 2С. Отключить ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1	без отключения	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7	11.09.24	13.09.24	Рубка ОСД в пролете опор 10-83	ПЮЭС АРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7.	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Павловка-1	2С 110 кВ	11.09.24	11.09.24	Текущий ремонт ШР 110 ТН 2С	ПЦЭС МихРЭСОтключить и заземлить 2С 110 кВ и ТН 110 2С. Отключить ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Мучная	ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная	11.09.24	11.09.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная на время отбора проб масла из ТН 110 1С.	ПЦЭС ЧРЭСОтключить и заземлить 1С 110 кВ.Отключить ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная на ПС 110 кВ Мучная, ЛР 110 Вадимовка, СВ 110 и В 110 Т-1 и включить ЗН ЛР 110 Вадимовка в ст 1С.Включить В 110 Т-2.	без отключения	01:00
ПС 110 кВ Лазурная	1С 110 кВ	11.09.24	11.09.24	ВПр 1С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-1 (после высоковольтных испытаний Т-1)	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИОтключить СВ 110 и В 110 Горностаи, 1С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-1. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - А №1	12.09.24	15.09.24	Замена изоляторов на опорах №1-12	ПЮЭС ВРЭСОтключить. заземлить ВЛ 110 кВ Зелёный угол - А №1	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Мучная	ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная	12.09.24	12.09.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная на время отбора проб масла из ТН 110 2С	ПЦЭС ЧРЭСОтключить и заземлить 2С 110 кВ.Отключить ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная на ПС 110 кВ Мучная, СВ 110 и В 110 Т-2(нормально отключен, Т-2 в режиме 10 кВ.	без отключения	01:00
ПС 110 кВ Голубовка	СВ 110	12.09.24	13.09.24	Высоковольтные испытания СВ 110	ПЮЭС НРЭСОтключить и заземлить СВ 110	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Павловка-1	В 110 Уссурийск-2	12.09.24	13.09.24	Высоковольтные испытания В 110 Уссурийск-2	ПЦЭС МРЭСОтключить и заземлить В 110 Уссурийск-2Отключить КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Павловка-1	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1	12.09.24	13.09.24	ЗРР КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1 на время высоковольтных испытаний В 110 Уссурийск-2.	ПЦЭС МРЭСОтключить и заземлить В 110 Уссурийск-2Отключить КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1	без отключения	02:00

План ремонтов

ПС 110 кВ Екатериновка	2С 110 кВ	13.09.24	13.09.24	ВПр 2С 110 кВ на время отключения В 110 Угольная и СВ 110, для оперирования ТР 110 Т-2 в связи с выводом Т-2 после высоковольтных испытаний и текущего ремонта	ПЮЭС НРЭСОтключить В 110 Угольная и СВ 110, 2С 110 кВ на время оперирования ТР 110 Т-2 .Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Полевая	В 110 Уссурийск-2	14.09.24	15.09.24	Высоковольтные испытания В 110 Уссурийск-2	ПЦЭС ОРЭСОтключить КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Полевая на ПС 110 кВ ПолеваяОтключить и заземлить В 110 Уссурийск-2	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Полевая	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Полевая	14.09.24	15.09.24	ЗРР КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Полевая на время высоковольтных испытаний В 110 Уссурийск-2	ПЦЭС ОРЭСОтключить КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Полевая на ПС 110 кВ ПолеваяОтключить и заземлить В 110 Уссурийск-2	без отключения	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	16.09.24	25.09.24	Монтаж грозотроса на опорах № 19-20, 21-22, № 20-21, 22-25	ПЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 ЗВ	16.09.24	18.09.24	Текущий ремонт В 110 ЗВ и текущий ремонт ШР 110 Т-1	ПЦЭС МихРЭСОтключить и заземлить В 110 ЗВ, Т-1, ЗПС 110 кВ. Отключить В 110 1В	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Липовцы	СВ 110	16.09.24	20.09.24	Капитальный ремонт СВ 110	ПЦЭС Окт РЭСОтключить и заземлить СВ 110	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	16.09.24	18.09.24	Установка птицевзащитных устройств на опорах 38-44	ПЮЭС АРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Западная - ДавыдовкаПри заземлении ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка пропадает ТМ ПС 110 кВ Пушкинская	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	16.09.24	18.09.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на время профвосстановления КСЗ и АУВ (ПЗ 158) ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	ПЮЭС АРЭСОтключить В 110 Западная, разобрать ЛР 110 Западная, ШР 110 Западная, отключить ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на ПС 110 кВ ДавыдовкаВывести из работы КСЗ и АУВ (ПЗ 158) ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	без отключения	01:00
ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	16.09.24	17.09.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 на время высоковольтных испытаний В 110 Штыково-1	ПЮЭС АРЭС СИЗПИВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 в транзитеОтключить и заземлить В 110 Штыково-1	без отключения	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	16.09.24	20.09.24	Обрезка крон деревьев выборочно	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2РПС Котельная 2Р запитана по сети 6 кВ Ф-9 и Ф-25 от ПС 220 кВ Волна.На ПС 110 кВ Бурун включить СВ 110.	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 1В	16.09.24	18.09.24	Текущий ремонт В 110 1В и текущий ремонт ШР 110 Т-1, высоковольтные испытания В 110 1В	ПЦЭС МихРЭСОтключить и заземлить В 110 1В, Т-1, ЗПС 110 кВ. Отключить В 110 ЗВ.Для текущего ремонта АГ 01:00.	с отключением	02:00

План ремонтов

ПС 110 кВ Кролевцы	В 110 Штыково-1	16.09.24	17.09.24	Высоковольтные испытания В 110 Штыково-1	ПЮЭС АРЭС СИЗПИВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 в транзитеОтключить и заземлить В 110 Штыково-1	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Давыдовка	В 110 Западная	16.09.24	18.09.24	ВПр В 110 Западная на время профвосстановления КСЗ и АУВ (ПЗ 158) ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	ПЮЭС АРЭСОтключить В 110 Западная, разобрать ЛР 110 Западная, ШР 110 Западная, отключить ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на ПС 110 кВ ДавыдовкаВывести из работы КСЗ и АУВ (ПЗ 158) ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	с отключением	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	16.09.24	16.09.24	Разборка шлейфов КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на опоре 46 (в сторону ПС 220 кВ Волна), для монтажа грозотроса на совместном подвесе (на опорах 41- 42, 44- 45) КВЛ 110 кВ 2Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т. Обрезка крон деревьев.	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/тРазборка шлейфа, чтобы запитать ПС 110 кВ 1Р/т, на время монтажа грозотроса на совместном подвесе	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	16.09.24	19.09.24	Монтаж грозотроса на опорах 41-42, 44-45 КВЛ 110 кВ 2 Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т (совместный подвес с КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т)Обрезка ОСД выборочно	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить участок КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т от ПС 220 кВ Волна до опоры 46 и КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т.	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	16.09.24	19.09.24	В работе участок КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т от ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 до ПС 110 кВ 1Р/т и до опоры 46 на время монтажа грозотроса на опорах 41-42, 44-45 КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т (совместный подвес с КВЛ 110 кВ 2 Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т) и обрезки крон деревьев на участке от ПС 220 кВ Волна до оп.46	Отключить и заземлить участок КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т от ПС 220 кВ Волна до опоры 46 и КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Междуречье	СВ 110	17.09.24	21.09.24	Текущий ремонт СР 110 1С	ПЦЭС ЮжРЭСОтключить и заземлить СВ 110 и 1С 110 кВ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	02:00

План ремонтов

ПС 110 кВ Амурская	СВ 110	17.09.24	17.09.24	ВПР СВ 110 на время отбора проб масла из ТН 110 2С.Проверка действия привода СВ 110	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Т-2, КВЛ 110 кВ 2Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ АмурскаяКратковременно отключить СВ 110 с АГ 00:15	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Амурская	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	17.09.24	17.09.24	ЗРР КВЛ 110 кВ 2 Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на время отбора проб масла из ТН 110 2С.	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Т-2, КВЛ 110 кВ 2Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ Амурская	без отключения	00:30
ПС 110 кВ М	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	17.09.24	20.09.24	ЗРР ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на время капитального ремонт СР 110 2С и ШР 110 Реттиховка.	ПЦЭС ЧРЭС.Отключить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ М.Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Реттиховка.Отключить СР 110 2С и СР 110 1С, ТН 110 2С, включить ЗН СР 110 2С в ст СР.В 110 Т-2 нормально отключен, Т-2 в режиме 35/10 кВ.	без отключения	04:00
ПС 110 кВ М	2С 110 кВ	17.09.24	20.09.24	Капитальный ремонт ШР 110 Реттиховка, СР 110 2С.	ПЦЭС ЧРЭСОтключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Реттиховка.Отключить СР 110 2С и СР 110 1С, ТН 110 2С, включить ЗН СР 110 2С в ст СР.В 110 Т-2 нормально отключен, Т-2 в режиме 35/10 кВ.Отключить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ М.	с отключением	04:00
ПС 110 кВ Амурская	СВ 110	17.09.24	18.09.24	Проверка действия привода СВ 110	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить СВ 110Приморское РДУ: перенесено для совмещения с отключением СВ 110	с отключением	00:15
ПС 110 кВ М	В 110 Реттиховка	17.09.24	20.09.24	Капитальный ремонт ШР 110 Реттиховка,	ПЦЭС ЧРЭС.Отключить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ М.Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Реттиховка.Отключить СР 110 2С и СР 110 1С, ТН 110 2С, включить ЗН СР 110 2С в ст СР.В 110 Т-2 нормально отключен, Т-2 в режиме 35/10 кВ.	с отключением	04:00
ПС 110 кВ Амурская	СВ 110	17.09.24	18.09.24	ВПР СВ 110 на время профконтроля ДЗЛ, КСЗ и УРОВ (ШЭ2607 062) 2 Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т и КСЗ и АУВ (ШЛ2606.14) КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т и вторичных цепей ТН 110 2С.ЗРР на время Проверки действия привода СВ 110ВПР СВ 110 на время отбора проб масла из ТН 110 2С.	ПЮЭС ВРЭСОтключить СВ 110, В 110 Т-2, 2С 110 кВ. Схему разобрать СР 110 1С, ЛР 110 2Р, СР 110 2СОтключить КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ АмурскаяВывести КСЗ и АУВ (ШЛ2606.14) КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/тдля опробованияКратковременно отключить СВ 110 с АГ 00:15для отбораОтключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Т-2, КВЛ 110 кВ 2Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ Амурская-для отбора	с отключением	01:00

План ремонтов

ПС 110 кВ Амурская	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	17.09.24	18.09.24	ЗРР КВЛ 110 кВ 2 Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на время профконтроля ДЗЛ, КСЗ и УРОВ (ШЭ2607 062) 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т и КСЗ и АУВ (ШЛ2606.14) КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т и вторичных цепей ТН 110 2С.ВПр СВ 110 на время отбора проб масла из ТН 110 2С.	ПЮЭС ВРЭСОтключить СВ 110, В 110 Т-2, , 2С 110 кВ. Схему разобрать СР 110 1С, СР 110 2С,ЛР 110 2Р. Отключить КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ АмурскаяОтключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Т-2, КВЛ 110 кВ 2Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ Амурская-для отбора	без отключения	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	17.09.24	17.09.24	Установка датчиков снятия частичных разрядов кабельной линии на опоре № 2 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка .	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИОтключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка.С установкой ПЗ на рабочем месте опоры №2.	с отключением	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	17.09.24	17.09.24	Замер уровня частичных разрядов кабельной линии на опоре № 2 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка.	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИОтключить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка на Владивостокской ТЭЦ-2.	без отключения	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	17.09.24	17.09.24	Отсоединение датчиков снятия частичных разрядов кабельной линии на опоре № 2 после замера уровня частичных разрядов кабельной линии КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка.	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИОтключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка.С установкой ПЗ на рабочем месте опоры №2	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	18.09.24	18.09.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на время оперирования ШР 110 Т-2 (для текущего ремонта Т-2)	ПЮЭС АРЭС СИЗПИОтключить СВ 110 и В 110 Штыково-2, 2С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-2С отключением ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на ПС 110 кВ Кролевцы.ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы –Штыково N2 в работе от Артемовской ТЭЦ до ПС 220 кВ Западная и ПС 110 кВ Штыково.	без отключения	00:15

План ремонтов

ПС 110 кВ Кролевцы	2С 110 кВ	18.09.24	18.09.24	ВПр 2С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-2 (для текущего ремонта Т-2)	ПЮЭС АРЭС СИЗПИОтключить СВ 110 и В 110 Штыково-2, 2С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-2С отключением ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 на ПС 110 кВ Кролевцы.ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная -Кролевцы -Штыково N2 в работе от Артемовской ТЭЦ до ПС 220 кВ Западная и ПС 110 кВ Штыково.	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	СВ 110	18.09.24	20.09.24	Высоковольтные испытания СВ 110	ПЮЭС АРЭС СИЗПИОтключить и заземлить СВ 110	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Пушкинская	1С 110 кВ	18.09.24	20.09.24	ВПр на время профвосстановления ДЗТ, АУВ и УРОВ (ШТ2108.20) Т-1	ПЮЭС ВРЭСотключить В 110 Раздольное-1, СВ 110, В 35 Т-1, В 6 Т-1, 1С 110 кВ, Т-1. С разборкой схемы ЛР 110 Раздольное-1, СР 110 1С, В 35 Т-1, В 6 Т-1 установить в ремонтное положение. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.Вывести ДЗТ, АУВ и УРОВ (ШТ2108.20) Т-1	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Пушкинская	СВ 110	18.09.24	20.09.24	ВПр на время профвосстановления ДЗТ, АУВ и УРОВ (ШТ2108.20) Т-1,	ПЮЭС ВРЭСотключить В 110 Раздольное-1, СВ 110, В 35 Т-1, В 6 Т-1, 1С 110 кВ, Т-1. С разборкой схемы ЛР 110 Раздольное-1, СР 110 1С, В 35 Т-1, В 6 Т-1 установить в ремонтное положение. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.Вывести ДЗТ, АУВ и УРОВ (ШТ2108.20)	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Пушкинская	В 110 Раздольное-1	18.09.24	20.09.24	ВПр В 110 Раздольное-1 на время профвосстановления ДЗТ, АУВ и УРОВ (ШТ2108.20) Т-1	ПЮЭС ВРЭСотключить В 110 Раздольное-1, СВ 110, В 35 Т-1, В 6 Т-1, 1С 110 кВ, Т-1. С разборкой схемы ЛР 110 Раздольное-1, СР 110 1С, В 35 Т-1, В 6 Т-1 установить в ремонтное положение. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.Вывести ДЗТ, АУВ и УРОВ (ШТ2108.20) Т-1	с отключением	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Уссурийск-1	19.09.24	30.09.24	Механизированная расчистка просеки выборочноДемонтаж грозотроса на опорах 103-104, опрессовка шлейфов на опорах 19,26,55Расширение просеки в пролете опор № 150-170.	ПЦЭС ЮРЭСотключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Уссурийск-1 для БВР 19 дней и для для КР с 30 сент по 1 окт, для просеки в пролете опор № 150-170 с 23 по 27 сентября (5 дней)	с отключением	02:00

План ремонтов

ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	19.09.24	30.09.24	ЗРР на время капитального ремонта В 110 АТЭЦ и ШР-2 110 АТЭЦ	ПЦЭС ЮжРЭСДля В 110 АТЭЦ:Отключить и заземлить В 110 АТЭЦ и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1Для ШР-2 110 АТЭЦ:отключить и заземлить В 110 АТЭЦ, 2СШ 110 кВ. Отключить ШСВ 110, ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ –Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ.	без отключения	02:00
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 2В	19.09.24	19.09.24	ВПр В 110 2В и В 110 4В на время текущего ремонта ШР 110 Т-2	ПЦЭС МихРЭСОтключить и заземлить Т-2 и 4ПС 110 кВ. Отключить В 110 2В и В 110 4В.	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	2СШ 110 кВ	19.09.24	30.09.24	Капитальный ремонт ШР-2 110 АТЭЦ	ПЦЭС ЮжРЭСОтключить и заземлить В 110 АТЭЦ,2СШ 110 кВ. Отключить ШСВ 110, ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ –Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ.	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 АТЭЦ	19.09.24	30.09.24	Капитальный ремонт В 110 АТЭЦ ШР-2 110 АТЭЦ	ПЦЭС ЮжРЭСДля В 110 АТЭЦ:Отключить и заземлить В 110 АТЭЦ и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1Для ШР-2 110 АТЭЦ:отключить и заземлить В 110 АТЭЦ, 2СШ 110 кВ. Отключить ШСВ 110, ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ –Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ.	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	19.09.24	23.09.24	замена плашечного зажима на опоре №44, установка ПЗУ на опорах №1, №3-12, №15-17	ПЮЭС ВРЭСОтключить, заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	с отключением	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	19.09.24	19.09.24	Установка датчиков снятия частичных разрядов кабельной линии на опоре № 14 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка .	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИОтключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка.С установкой ПЗ на рабочем месте опоры №14	с отключением	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	19.09.24	19.09.24	Замер уровня частичных разрядов кабельной линии на опоре № 14 КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка.	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИОтключить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка на Владивостокской ТЭЦ-2.	без отключения	00:15
ПС 110 кВ 2Р	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	19.09.24	19.09.24	ЗРР КВЛ 110 кВ 2 Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на время проверки действия привода В 110 Амурская	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Амурская и КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ 2РС 14:00 до 15:00	без отключения	00:15

План ремонтов

ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	19.09.24	19.09.24	Отсоединение датчиков снятия частичных разрядов кабельной линии на опоре № 14 после замера уровня частичных разрядов кабельной линии КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка.	ПЮЭС ВРЭС СИЗПИОТключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка.С установкой ПЗ на рабочем месте опоры №14	с отключением	00:15
ПС 110 кВ 2Р	В 110 Амурская	19.09.24	19.09.24	Проверка действия привода В 110 Амурская в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Амурская и КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ 2РС 14:00 до 15:00	с отключением	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	19.09.24	24.09.24	Монтаж грозотроса на опорах 47- 48, 49-50, 51-52 КВЛ 110 кВ 2 Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т (совместный подвес с КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т). Обрезка ОСД выборочно.	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить:- участок КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т от ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 от опоры 47 и до ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 - КВЛ 110 кВ 2 Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т.	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	19.09.24	20.09.24	Сборка шлейфов на опоре 46,Разборка шлейфов на опоре 47 КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т (в сторону ПС 110 кВ ВТЭЦ-1), для монтажа грозотроса на совместном подвесе (опоры 47- .48, 49-.50, 51-.52) КВЛ 110 кВ 2Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т. Обрезка крон деревьев выборочно.	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	19.09.24	24.09.24	В работе участок КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т от ПС 220 кВ Волна до ПС 110 кВ 1Р/т и до опоры 46 на время монтажа грозотроса на опорах 47- 48, 49-50, 51-52 КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т (совместный подвес с КВЛ 110 кВ 2 Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т). Обрезка крон деревьев на участке от ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 до опоры 47	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить участок КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т от ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 до опоры 47 и КВЛ 110 кВ 2 Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	без отключения	02:00

План ремонтов

ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	20.09.24	20.09.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на время оперирования ШР 110 Т-2 (после текущего ремонта Т-2)	ПЮЭС АРЭС СИЗПИОтключить СВ 110 и В 110 Штыково-2, 2С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-2С отключением ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на ПС 110 кВ Кролевцы.ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы –Штыково N2 в работе от Артемовской ТЭЦ до ПС 220 кВ Западная и ПС 110 кВ Штыково.	без отключения	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	2С 110 кВ	20.09.24	20.09.24	ВПр 2С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-2 после текущего ремонта Т-2)	ПЮЭС АРЭС СИЗПИОтключить СВ 110 и В 110 Штыково-2, 2С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-2С отключением ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на ПС 110 кВ Кролевцы.ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы –Штыково N2 в работе от Артемовской ТЭЦ до ПС 220 кВ Западная и ПС 110 кВ Штыково.	с отключением	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	20.09.24	24.09.24	Обрезка крон деревьев выборочно	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	23.09.24	27.09.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на время периодического профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная и АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Пром	ПЮЭС ЮРЭС СРЗАОтключить с разборкой схемы В 110 Пром и ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Уссурийск-1.Вывести КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная и АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Пром	без отключения	01:00
ПС 110 кВ Павловка-2	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	23.09.24	23.09.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2 на время текущего ремонта ШР 110 ТН 1ПС	ПЦЭС МихРЭСОтключить и заземлить ТН 110 1ПС и 1ПС 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2 на ПС 110 кВ Павловка-2, В 110 1В и В 110 2В	без отключения	01:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 Пром	23.09.24	27.09.24	ВПр В 110 Пром на время прогф. контроля АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Пром и КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	ПЮЭС ЮРЭС СРЗАОтключить с разборкой схемы В 110 Пром и ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная на ПС 110 кВ Уссурийск-1.Вывести КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная и АУВ В 110 ВЛ Усс-1-Пром	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Дмитриевка	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	23.09.24	25.09.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка на время высоковольтных испытаний Т-2.	Отключить и заземлить Т-2, 2С 110 кВ, В 110 Т-2 (нормально отключен)Отключить ЛР 110 Спасск, СР 110 2С и включить ЗН ЛР 110 Спасск в ст 2С, ЗН СР 110 2С в ст 2С.ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка в транзите.	без отключения	02:00

План ремонтов

ПС 110 кВ Муравейка	1С 110 кВ	23.09.24	23.09.24	Измерение параметров изоляции ТН 110 1С	ПЮЭС АРЭС СИЗПИОтключить и заземлить 1С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Т-1. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Пушкинская	2С 110 кВ	23.09.24	24.09.24	ВПР на время профвосстановления ДЗТ, АУВ и УРОВ (ШТ2108.20) Т-2	Отключить В 110 Давыдовка, СВ 110, В 35 Т-2, В 6 Т-2, 2С 110 кВ, Т-2. С разборкой схемы ЛР 110 Давыдовка, СР 110 2С, В 35 Т-2, В 6 Т-2 установить в ремонтное положение. Включить Ремонтную перемычку 110 кВВывести ДЗТ, АУВ и УРОВ (ШТ2108.20) Т-2	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Пушкинская	СВ 110	23.09.24	24.09.24	ВПР на время профвосстановления ДЗТ, АУВ и УРОВ (ШТ2108.20) Т-2 и АУВ (ШЛ2606.19) СВ 110	ПЮЭС ВРЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.Для РЗА Т-2: Отключить В 110 Давыдовка, СВ 110, В 35 Т-2, В 6 Т-2, 2С 110 кВ, Т-2. С разборкой схемы ЛР 110 Давыдовка, СР 110 2С, В 35 Т-2, В 6 Т-2 установить в ремонтное положение.Вывести ДЗТ, АУВ и УРОВ (ШТ2108.20) Т-2Для РЗА СВ 110: отключить СВ 110, разобрать СР 110 1С, СР 110 2С.Вывести АУВ (ШЛ2606.19) СВ 110 .	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Пушкинская	В 110 Давыдовка	23.09.24	24.09.24	ВПР на время профвосстановления ДЗТ, АУВ и УРОВ (ШТ2108.20) Т-2	ПЮЭС ВРЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.Отключить В 110 Давыдовка, СВ 110, В 35 Т-2, В 6 Т-2, 2С 110 кВ, Т-2. С разборкой схемы ЛР 110 Давыдовка, СР 110 2С, В 35 Т-2, В 6 Т-2 установить в ремонтное положение.Вывести ДЗТ, АУВ и УРОВ (ШТ2108.20) Т-2	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Муравейка	2С 110 кВ	24.09.24	25.09.24	Измерение параметров изоляции ТН 110 2С	ПЮЭС АРЭС СИЗПИОтключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Т-2. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	25.09.24	25.09.24	ВПР ОВ 110 на время изменения уставок КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110 для перевода В 110 ПаГРЭС №1 через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ (для высоковольтных испытаний В 110 ПаГРЭС №1)	ПЮЭС ПРЭСОтключить ОВ 110, схему разобрать ОР 110 ОВ, ШР-2 110 ОВ и ШР-1 110 ОВ.Вывести КСЗ (ЭПЗ-1636) ОВ 110.	с отключением	01:00
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	СВ 110	25.09.24	25.09.24	Проверка действия привода СВ 110	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить СВ 110С 14:00 до 16:00	с отключением	00:15

План ремонтов

ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	25.09.24	27.09.24	Сборка шлейфов на опоре 47 КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т. Обрезка крон деревьев, монтаж грозотроса на опорах 64-65, 67-68, 70- ПС 110 кВ ВТЭЦ-1. Монтаж грозотроса оп. 1-ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 (совместный подвес КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 - Орлиная)	Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т: Сборка шлейфов 25.09.202426-27 сентября 2024:: Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 - Орлиная. ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 запитывается от КВЛ 35 кВ ВТЭЦ-1-Залив №1 и КВЛ 35 кВ ВТЭЦ-1-Залив №2	с отключением	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №1	26.09.24	27.09.24	высоковольтные испытания В 110 ПаГРЭС №1	ПЮЭС ПРЭСОтключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №1ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ	с отключением	02:00
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	26.09.24	26.09.24	ЭРР КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на время проверки действия привода В 110 Волна	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Волна и КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1С 14:00 до 15:00	без отключения	00:15
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	В 110 Волна	26.09.24	26.09.24	проверка действия привода В 110 Волна	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Волна и КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	с отключением	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	26.09.24	27.09.24	Монтаж грозотроса на опоре № 1-ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 (совместный подвес КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т)Испытание оболочки КЛ, участка пс Орлиная — оп №17	ПЮЭС ВРЭСОтключить и заземлить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т и КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 - Орлиная. ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 запитывается от КВЛ 35 кВ ВТЭЦ-1-Залив №1 и КВЛ 35 кВ ВТЭЦ-1-Залив №2	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Океан	СВ 110	27.09.24	27.09.24	Проверка действия привода СВ 110 и В 110 Лазурная, В 110 Муравейка	ПЮЭС ВРЭСВключить Ремонтную перемычку 110 кВ.Кратковременно отключить СВ 110 и В 110 Лазуоная. С 10 до 13 часов	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Океан	В 110 Лазурная	27.09.24	27.09.24	Проверка действия привода СВ 110 и В 110 Лазурная	ПЮЭС ВРЭСВключить Ремонтную перемычку 110 кВ.Кратковременно отключить СВ 110 и В 110 Лазуоная. С 10 до 13 часов	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Океан	СВ 110	27.09.24	27.09.24	Проверка действия привода СВ 110 и , В 110 Муравейка	Кратковременно отключить СВ 110 и В 110 МуравейкаВключить Ремонтную перемычку 110 кВС 13 до 16 часов	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Океан	В 110 Муравейка	27.09.24	27.09.24	Проверка действия привода СВ 110 и В 110 Муравейка	ПЮЭС ВРЭСВключить Ремонтную перемычку 110 кВКратковременно отключить СВ 110 и В 110 МуравейкаС 13 до 16 часов	с отключением	00:15

План ремонтов

ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	30.09.24	01.10.24	Демонтаж грозотроса на опорах 103-104, опрессовка шлейфов на опорах 19,26,55	ПЮЭС АРЭСОтключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1Приморское РДУ: перенос срока для совмещения с капитальным ремонтом ЛР 110 АТЭЦ и В 110 АТЭЦ, ШР-2 110 АТЭЦ на ПС 110 кВ Уссурийск-1Выполнить после завершения реконструкции ПС 220 кВ Уссурийск-2.	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	30.09.24	30.09.24	Установка датчиков снятия частичных разрядов кабельной линии на опоре № 183 КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55.	ПЮЭС НРЭС СИЗПИРаботу выполнить по технологической карте.1. Включить ЗН ЛР-110 КВЛ Находка в ст. КВЛ на ПС 110 кВ С-55.2. Включить ЗНЛ 110 С-55 на ПС 220 кВ Находка3. Включить ЗН ЛР-1 110 Находка в ст. ВЛ и ЗН ЛР-2 110 Находка в ст. ВЛ на ПС 110 кВ Волчанец4. установкой ПЗ по месту производства работОтключить и заземлить КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55.	с отключением	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	30.09.24	30.09.24	Замер уровня частичных разрядов кабельной линии на опоре № 183 КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55.	ПЮЭС НРЭС СИЗПИОтключить КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55 на ПС 220 кВ Находка	без отключения	00:15
ПС 110 кВ Бурун	СВ 110	30.09.24	30.09.24	Включить СВ 110 для проверки действия привода СВ 110	ПЮЭС ВРЭСОтключить СВ 110	с отключением	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	30.09.24	30.09.24	Отсоединение датчиков снятия частичных разрядов кабельной линии на опоре № 183 КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55 после замера уровня частичных разрядов кабельной линии .	ПЮЭС НРЭС СИЗПИРаботу выполнить по технологической карте.1. Включить ЗН ЛР-110 КВЛ Находка в ст. КВЛ на ПС 110 кВ С-55.2. Включить ЗНЛ 110 С-55 на ПС 220 кВ Находка3. Включить ЗН ЛР-1 110 Находка в ст. ВЛ и ЗН ЛР-2 110 Находка в ст. ВЛ на ПС 110 кВ Волчанец4. установкой ПЗ по месту производства работОтключить и заземлить КВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55.	с отключением	00:15
ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	30.09.24	30.09.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Волна – 2Р на время проверки действия привода В 110 Волна	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Волна и ВЛ 110 кВ Волна – 2Р на ПС 110 кВ 2РС 15:00 до 16:00	без отключения	00:15
ПС 110 кВ 2Р	В 110 Волна	30.09.24	30.09.24	проверка действия привода В 110 Волна в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭСКратковременно отключить В 110 Волна и ВЛ 110 кВ Волна – 2Р на ПС 110 кВ 2Р	с отключением	00:15