

ПЭС ноябрь 2024

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ПС 110 кВ Океан	1С 110 кВ	22.10.24	03.11.24	Капитальный ремонт СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Лазурная, ОД 110 Т-1. Текущий ремонт ТН 110 1С, Т-1, ОПН 110 Т-1, покраска порталов.	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, Т-1, В 110 Лазурная, ТН 110 1С, СВ 110. Отключить КВЛ 110 кВ Лазурная –Океан на ПС 110 кВ Океан.	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Океан	Ремонтная перемычка 110 кВ	22.10.24	03.11.24	Капитальный ремонт Рпер 110 Лазурная.	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ, КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Океан	СВ 110	22.10.24	03.11.24	Капитальный ремонт СР 110 1С, СВ 110	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить СВ 110 и 1С 110 кВ СВ 110 с АГ 5 суток СР 110 1С с АГ 02:00	с отключением	5
ПС 110 кВ Океан	КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан	22.10.24	03.11.24	Капитальный ремонт ЛР 110 Лазурная, Рпер 110 Лазурная, покраска порталов. Капитальный ремонт В 110 Лазурная Капитальный ремонт СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Лазурная, ОД 110 Т-1. Текущий ремонт Т-1, ОПН 110 Т-1	ПЮЭС ВРЭС Для ЛР 110 Лазурная, Рпер 110 Лазурная: Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан, Ремонтную перемычку 110 кВ С АГ 2 часа Для В 110 Лазурная: отключить и заземлить В 110 Лазурная. Отключить КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан на ПС 110 кВ Океан с АГ 5 суток Для СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Лазурная, ОД 110 Т-1, Т-1, ОПН 110 Т-1: отключить и заземлить 1С 110 кВ, Т-1, СВ 110, ТН 110 1С, В 110 Лазурная. Отключить КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан на ПС 110 кВ Океан, с АГ 2 часа	с отключением	5
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан	22.10.24	03.11.24	Чистка просеки, вырубка угрожающих падением на провода деревьев выборочно	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан	с отключением	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	29.10.24	03.11.24	Замена опор, провода, линейной арматуры на участке от опоры №43 по опору № 52	ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная Работу выполнить по технологической карте На ПС 110 кВ Надеждинская/ т включить ЗНЛР2-110 Над/т-Зап На ПС 220 кВ Западная включить ЗН ЛР 110 Над/т в ст ВЛ С установкой ПЗ по месту производства работ. АГ 00:15 на время переключений. С погашением по сети 110 кВ ПС 110 кВ Надеждинская/т. Отключить временно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т на время операций по выводу и вводу ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная. ВВОД ЛЭП СКОРЕЕ БУДЕТ 1 11 2024, ТАК КАК С 2 ПО 3 НОЯБРЯ ВЫХОДНЫЕ, 4 НОЯБРЯ ПРАЗДНИК.	с отключением	ВЗ
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	01.11.24	15.11.24	Замена грозотроса	ПЦЭС ХРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	01.11.24	15.11.24	Механизированная расчистка просеки 18 Га. Замена грозотроса	ПЦЭС ЧРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ М – Реттиховка АГ 1 час для расчистки	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	01.11.24	12.11.24	Обрезка крон деревьев, замена фарфоровых изоляторов на стеклянные	ПЮЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел Работу выполнить по технологической карте 1. На Артёмовской ТЭЦ включить РЗ 110 ВЛ Промузел в ст. ВЛ 2. На ПС 110 кВ Промузел включить ЗН ЛР 110 АТЭЦ в ст ВЛ С установкой ПЗ по месту производства работ	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Океан	В 110 Лазурная	01.11.24	02.11.24	Капитальный ремонт В 110 Лазурная, ШР 110 Лазурная и ЛР 110 Лазурная.	Для В 110 Лазурная и ШР 110 Лазурная: отключить и заземлить В 110 Лазурная и 1С 110 кВ. Отключить КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан на ПС 110 кВ Океан с АГ 5 суток Для ЛР 110 Лазурная: отключить и заземлть КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан С 22 октября по 2 ноября 2024	с отключением	5

План_ремонтв

ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т	03.11.24	03.11.24	ВПр ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т на время ввода в работу ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная (после ремонта).	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная С погашением по сети 110 кВ ПС 110 кВ Надеждинская/т. Отключить временно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т на время операций по вводу ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная.	с отключением	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	04.11.24	15.11.24	Монтаж грозотросса в пролете опор 11-20, 111/1-111/4	ПЮЭС НРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 Работу выполнить по технологической карте 1. Включить ЗНЛ 110 С-55 на ПС 220 кВ Находка 2. Включить ЗН ЛР-1 110 Находка в ст. ВЛ и ЗН ЛР-2 110 Находка в ст ВЛ на ПС 110 кВ Волчанец 3. Включить ЗН ЛР-110 ВЛ Находка в ст ВЛ на ПС 110 кВ С-55 С установкой ПЗ по месту производства работ	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Петровичи	ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	05.11.24	07.11.24	Текущий ремонт ЛР 110 Хороль, ШР 110 Хороль и ТН 110 1С	ПЦЭС ХорРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи . Отключить СВ 110, ШР 110 Т-1 2 дня ЛР 110 Хороль отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи 3 дня ТН 110 1С отключить ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи на ПС 110 кВ Петровичи	без отключения	02:00
ПС 110 кВ М	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	05.11.24	08.11.24	ЗРР ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на время капитального ремонта В 110 Реттиховка, ШР 110 Реттиховка и СР 110 2С	ПЦЭС Черниг РЭС Отключить и заземлить В 110 Реттиховка, отключить СР 110 2С и СР 110 1С, включить ЗН СР 110 2С в ст СР. Отключить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ М В 110 Реттиховка ШР 110 Реттиховка 2 дня СР 110 2С 2 дня	без отключения	02:00
ПС 110 кВ Реттиховка	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	05.11.24	06.11.24	Капитальный ремонт ЛР 110 М	ПЦЭС ЧернигРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная	05.11.24	11.11.24	Замена опор, провода, линейной арматуры на участке от опоры №43 по опору № 52	ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная аботу выполнить по технологической карте На ПС 110 кВ Надеждинская/ т включить ЗНЛР2-110 Над/т-Зап На ПС 220 кВ Западная включить ЗН ЛР 110 Над/т в ст ВЛ С установкой ПЗ по месту производства работ. АГ 00:15 на время переключений. С погашением по сети 110 кВ ПС 110 кВ Надеждинская/т.	с отключением	ВЗ
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т	05.11.24	05.11.24	ВПр ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т на время вывода в капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная.	ПЮЭС АРЭС С погашением по сети 110 кВ ПС 110 кВ Надеждинская/т. Отключить временно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т на время операций по выводу ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная.	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Петровичи	1С 110 кВ	05.11.24	07.11.24	Текущий ремонт ТН 110 1С, ШР 110 Хороль	ПЦЭС ХорРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Хороль. Отключить СВ 110 и ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи на ПС 110 кВ Петровичи, ШР 110 Т-1. С переводом на грузки на Т-2. для ШР 110 Хороль 3 дня для ТН 110 1С 3 дня	с отключением	02:00
ПС 110 кВ М	2С 110 кВ	05.11.24	08.11.24	Капитальный ремонт ШР 110 Реттиховка и СР 110 2С.	ПЦЭС ЧернигРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Реттиховка. отключить СР 110 2С и СР 110 1С, включить ЗН СР 110 2С в ст СР. Отключить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ М ШР 110 Реттиховка 2 дня СР 110 2С 2 дня	с отключением	02:00
ПС 110 кВ М	В 110 Реттиховка	05.11.24	08.11.24	Капитальный ремонт ШР 110 Реттиховка и В 110 Реттиховка	ПЦЭС ЧернигРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Реттиховка. Отключить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ М	с отключением	02:00

План_ремонтв

ПС 110 кВ Петровичи	В 110 Хороль	05.11.24	07.11.24	Текущий ремонт ШР 110 Хороль и В 110 Хороль, ЛР 110 Хороль.	ПЦЭС ХорРЭС Отключить и зеземлить 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи . Отключить СВ 110, ШР 110 Т-1 2 дня ЛР 110 Хороль: отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи 3 дня ШР 110 Хороль: отключить и заземлить В 110 Хороль и 1С 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи на ПС 110 кВ Петровичи В 110 Хороль: отключить и заземлить В 110 Хороль. Отключить ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи на ПС 110 кВ Петровичи	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т	11.11.24	11.11.24	ВПр ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т на время ввода в работу ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная (после ремонта).	ПЮЭС АРЭС С погашением по сети 110 кВ ПС 110 кВ Надеждинская/т. Отключить временно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т на время операций по выводу ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная.	с отключением	00:15
ПС 110 кВ М	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	12.11.24	15.11.24	ЗРР ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на время капитального ремонта ШР 110 Т-2 и ШР 110 ТН 2С	ПЦЭС Черниг РЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Т-2, ТН 110 2С. С отключением ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ М ШР 110 Т-2 2 дня ШР 110 ТН 2С 2 дня	без отключения	02:00
ПС 110 кВ М	2С 110 кВ	12.11.24	15.11.24	Капитальный ремонт ШР 110 Т-2 и ШР 110 ТН 2С	ПЦЭС Черниг РЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Т-2, ТН 110 2С. С отключением ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ М ШР 110 Т-2 2 дня ШР 110 ТН 2С 2 дня	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Кожзавод	15.11.24	22.11.24	БВР при замене провода на ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 персоналом ППМЭС в месте пересечения с КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Кожзавод	ПЦЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Кожзавод. С отключением ТМ ПС 110 кВ Павловка-1 при заземлении КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Кожзавод	с отключением	ВЗ
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1	15.11.24	22.11.24	БВР при замене провода на ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 персоналом ППМЭС в месте пересечения с КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1	ПЦЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1 С отключением ТМ ПС 110 кВ Павловка-1 при заземлении КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Кожзавод	с отключением	ВЗ
ПС 110 кВ Молодежная	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная	18.11.24	19.11.24	ВПр ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная на время технического обслуживания ТТ 110 Рпер	ПСЭС АРЭС Отключить и заземлить Ремонтная перемычку 110 кВ Отключить ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка и ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная. С полным погашением ПС 110 кВ Молодёжная по сети 110 кВ. После отключения ОД 110 Т-1 на ПС 110 кВ Молодёжная, потребителей ПС 110 кВ Молодёжная запитать от ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 - Молодёжная, на ПС 110 кВ Молодёжная Т-1 включить по сторонам 35/6 кВ на время технического обслуживания воздухоосушительных фильтров ТТ 110 Рпер на ПС 110 кВ Молодежная.	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Молодежная	ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка	18.11.24	19.11.24	ВПр ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка на время технического обслуживания ТТ 110 Рпер	Отключить и заземлить Ремонтная перемычку 110 кВ Отключить ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка и ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная. С полным погашением ПС 110 кВ Молодёжная по сети 110 кВ. После отключения ОД 110 Т-1 на ПС 110 кВ Молодёжная, потребителей ПС 110 кВ Молодёжная запитать от ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 - Молодёжная, на ПС 110 кВ Молодёжная Т-1 включить по сторонам 35/6 кВ на время технического обслуживания воздухоосушительных фильтров ТТ 110 Рпер на ПС 110 кВ Молодежная.	с отключением	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка	18.11.24	19.11.24	ВПр ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка на время вывода ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная и технического обслуживания воздухоосушительных фильтров ТТ 110 Рпер на ПС 110 кВ Молодежная.	ПСЭС АРЭС Отключить ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка С полным погашением ПС 110 кВ Молодёжная. После отключения ОД 110 Т-1 на ПС 110 кВ Молодёжная, потребителей ПС 110 кВ Молодёжная запитать от ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 - Молодёжная, на ПС 110 кВ Молодёжная Т-1 включить по сторонам 35/6 кВ.	с отключением	01:00

План_ремонтв

ПС 110 кВ Молодежная	Ремонтная перемычка 110 кВ	18.11.24	19.11.24	Техническое обслуживание воздухоосушительных фильтров ТТ 110 Рпер	ПСЭС АРЭС Отключить и заземлить Ремонтная перемычку 110 кВ Отключить ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка и ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная. С полным погашением ПС 110 кВ Молодёжная по сети 110 кВ. После отключения ОД 110 Т-1 на ПС 110 кВ Молодёжная, потребителей ПС 110 кВ Молодёжная запитать от ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 - Молодёжная, на ПС 110 кВ Молодёжная Т-1 включить по сторонам 35/6 кВ на время технического обслуживания воздухоосушительных фильтров ТТ 110 Рпер на ПС 110 кВ Молодежная.	с отключением	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	18.11.24	24.11.24	Обрезка крон и вырубка угрожающих падением на провода деревьев	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	с отключением	01:00
ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	18.11.24	18.11.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 на время проверки действия привода В 110 ВТЭЦ-2 №2	ПЮЭС ВРЭС Кратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-2 №2 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 на ПС 110 кВ А	без отключения	00:15
ПС 110 кВ ЖБИ-130	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – ЖБИ-130	21.11.24	21.11.24	Демонтаж ВЧЗ 110 Агрокомплекс (ф.А.В).	ПЦЭС УРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ и ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – ЖБИ-130. С отключением СВ 110.	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	25.11.24	29.11.24	Замена провода, линейной арматуры на опорах № 54-76	ПЦЭС (ЮРЭС и ОРЭС) Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	25.11.24	26.11.24	Снятие ветки с траверсы опоры №127 (ф.С).	ПЦЭС (ЮРЭС и ОРЭС) Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	25.11.24	28.11.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т на время высоковольтных испытаний В 110 Сиб/т.	ПЦЭС ХРЭС Отключить и заземлить В 110 Сиб/т. и отключить на ПС 110 кВ Ярославка В октябре РЖД может не дать отработать.	без отключения	02:00
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Сиб/т.	25.11.24	28.11.24	Высоковольтные испытания В 110 Сиб/т.	ПЦЭС ХРЭС Отключить и заземлить В 110 Сиб/т. и отключить на ПС 110 кВ Ярославка В октябре РЖД может не дать отработать.	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Горнотай – Лазурная	26.11.24	27.11.24	Чистка просеки, вырубка угрожающих падением на провода деревьев выборочно.	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Горнотай – Лазурная Работы сокращены в целях предотвращения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений за контролируемым сечением 1-е и 3-е сечения г.Владивостока в послеаварийном режиме в период прохождения ОЗП. Подать заявку для рассмотрения возможности реализации после прохождения ОЗП.	с отключением	01:00