

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2021

Собственник	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Заземление	Аварийная готовность	Совмещение работ
ДРСК	ПС 110 кВ Мучная	СВ 110	ТР	30.08.21	02.09.21	4 дн	30.08.21	02.09.21	4 дн	Высоковольтные испытания СВ 110 кВ	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить СВ 110.	с отключением		Не задано	02:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Находка	КВЛ 110 кВ Находка/т – Находка	ВПр	02.09.21	03.09.21	2 дн	02.09.21	03.09.21	2 дн	Отбор проб масла В 110 Находка/т, высоковольтные испытания В 110 Находка/т, устранение нагрева ШР-2 110 Находка/т (по результатам ТВК)	ПЦЭС_НРЭС Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, В 110 Находка/т, отключить на ПС 110 кВ Находка:КВЛ 110 кВ Находка/т – Находка, ШСВ 110, ТН 110 2СШ. Перевести присоединения на 1СШ 110.	без отключения	не в транзите	Не задано	01:00	Да
ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка/т – Находка	ТР	03.09.21	03.09.21	1 дн	03.09.21	03.09.21	1 дн	Монтаж грозотроса на оп.№№67-69, монтаж заземления экранов кабеля	ПЦЭС_НРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Находка/т – Находка. 1.С производством работ по технологической карте, 2. На ПС 110 кВ Находка/т: Включить ЗНЛР1-110 в линию КВЛ 110 кВ Нах/т-Нах, 3. На ПС 110 кВ Находка: Включить ЗН ЛР 110 Находка/т в ст КВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ. С пропаданием диспетчерского канала связи направления Приморское РДУ - ДП Находка	с отключением	под наведенным напряжением	Да	02:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	1СШ 110 кВ	ТР	02.09.21	03.09.21	2 дн	03.09.21	04.09.21	2 дн	Текущий ремонт ШР-1 110 ШСВ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ, ШСВ 110, ТН 110 1СШ, ОПН 110 1СШ. Перевести все присоединения 2СШ 110 кВ	с отключением		Не задано	02:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ТН 110 1СШ	ТР	02.09.21	03.09.21	2 дн	03.09.21	04.09.21	2 дн	Текущий ремонт ТН 110 1СШ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ТН 110 1СШ	с отключением		Не задано	02:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ШСВ 110	ТР	01.09.21	03.09.21	3 дн	03.09.21	05.09.21	3 дн	Текущий ремонт ШР-2 110 ШСВ, ШР-1 110 ШСВ, выполнение проверки КСЗ (ЭПЗ-1636) ШСВ 110, МТЗ,ТЗНП, АУВ ШСВ 110 с возможностью их ввода/вывода при выводе ДЗШ 110.	Отключить и заземлить ШСВ 110, 1СШ 110 кВ. Перевести присоединения на 2СШ 110 кВ Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, ШСВ 110, В 110 КЗ. Отключить ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод на ПС 110 кВ Уссурийск-1; Перевести все присоединения на 1СШ 110 кВ. Вывести из работы КСЗ (ЭПЗ-1636) ШСВ 110 и МТЗ,ТЗНП, АУВ ШСВ 110 (продолжительность 3 дня) Основание для работы письмо Приморского РДУ от 28.01.2021 №Р45-6-П-19-105.	с отключением		Не задано	02:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод	ВПр	01.09.21	02.09.21	2 дн	04.09.21	05.09.21	2 дн	Регулировка КСА (ШР-2 110 КЗ)	ПЦЭС_ЮжРЭС_СДТУ Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, В 110 КЗ, отключить ШСВ 110, ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ. Перевести все присоединения на 1СШ 110 кВ, отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод на ПС 110 кВ Уссурийск-1. Основание для работы письмо Приморского РДУ от 08.07.2021 №Р45-в-1-2-19-1072.	без отключения	не в транзите	Не задано	02:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	2СШ 110 кВ	ТР	01.09.21	02.09.21	2 дн	04.09.21	05.09.21	2 дн	Текущий ремонт ШР-2 110 ШСВ и регулировка КСА (ШР-2 110 КЗ)	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, ШСВ 110, В 110 КЗ. Отключить ТН 110 2СШ, ОПН 2СШ, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод на ПС 110 кВ Уссурийск-1. Перевести все присоединения 2СШ 110 кВ	с отключением		Не задано	02:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ТН 110 2СШ	ТР	01.09.21	02.09.21	2 дн	04.09.21	05.09.21	2 дн	Текущий ремонт ТН 110 2СШ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ТН 110 2СШ	с отключением		Не задано	02:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Екатеринбург	1С 110 кВ	ВПр	06.09.21	10.09.21	5 дн	06.09.21	10.09.21	5 дн	ВПр на время оперативных переключений для вывода в текущий ремонт Т-1	ПЦЭС_НРЭС Отключить и заземлить Т-1, отключить на время оперативных переключений 1С 110 кВ, СВ 110, В 110 ПаГРЭС, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	02:00	Да

ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	ЗРР	06.09.21	07.09.21	2 дн	06.09.21	06.09.21	1 дн	Для планирования режима учитывать снижение значения ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 на 12 МВт на период ремонта ВЛ 110 Арсеньев-2 - Арсеньев-1 на ПС 110 кВ Арсеньев-1 на время регулировки КСА на ШР 110 Арсеньев-2 ПС 110 кВ Арсеньев-1.	ПСЭС_СДТУ Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Арсеньев-2, отключить В 110 Т-1, ТН 110 1С, ВЛ 110 Арсеньев-2 - Арсеньев-1 на ПС 110 кВ Арсеньев-1 Снижение на 12 МВт. Основание письмо Приморского РДУ от 08.07.2021 №Р45-в-1-2-19-1072. Приморское РДУ: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3). От РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД1). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губеро/т - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск теряется ОН ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5). От АОСН ПС 220 кВ Арсеньев-2 теряется отключение нагрузки ПС 220 кВ Арсеньев-2. Теряется АЧР ПС 220 кВ Арсеньев-2. ОДУ Востока. Потеря реализации УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 на ОН (12 МВт) на	с отключением		Не задано	01:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Шахта-7	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7	ВПр	23.09.21	23.09.21	1 дн	10.09.21	10.09.21	1 дн	ВПр для высоковольтных испытаний ТН 110 1С	ПНОЭС_АРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7 на ПС 110 кВ Шахта-7 Приморское РДУ: На время заявки: - на ПС 110 кВ Западная отключить В 110 Давыдовка и В 110 Раздольное-1 для исключения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений (ПС 110 кВ Раздольное- 1, ПС 110 кВ Пушкинская, ПС 110 кВ Давыдовка запитаны от ПС 110 кВ Уссурийск-1).	без отключения	не в транзите	Не задано	01:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Шахта-7	1С 110 кВ	ТР	23.09.21	23.09.21	1 дн	10.09.21	10.09.21	1 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 1С	ПНОЭС_АРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7 на ПС 110 кВ Шахта-7 Приморское РДУ: На время заявки: - на ПС 110 кВ Западная отключить В 110 Давыдовка и В 110 Раздольное-1 для исключения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений (ПС 110 кВ Раздольное- 1, ПС 110 кВ Пушкинская, ПС 110 кВ Давыдовка запитаны от ПС 110 кВ Уссурийск-1).	с отключением		Не задано	01:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Екатериновка	1С 110 кВ	ВПр	10.09.21	10.09.21	1 дн	10.09.21	10.09.21	1 дн	ВПр на время оперативных переключений для ввода в работу Т-1 (после текущего ремонта)	Отключить и заземлить Т-1, отключить на время оперативных переключений 1С 110 кВ, СВ 110, В 110 ПаГРЭС, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	02:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Шахта-7	ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7	ВПр	22.09.21	22.09.21	1 дн	11.09.21	11.09.21	1 дн	ВПр для высоковольтных испытаний ТН 110 2С	ПНОЭС_АРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7 на ПС 110 кВ Шахта-7 Приморское РДУ: На время заявки: - на ПС 110 кВ Западная отключить В 110 Давыдовка и В 110 Раздольное-1 для исключения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений (ПС 110 кВ Раздольное- 1, ПС 110 кВ Пушкинская, ПС 110 кВ Давыдовка запитаны от ПС 110 кВ Уссурийск-1).	без отключения	не в транзите	Не задано	01:00	Нет

ДРСК	ПС 110 кВ Шахта-7	2С 110 кВ	ТР	22.09.21	22.09.21	1 дн	11.09.21	11.09.21	1 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 2С	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7 на ПС 110 кВ Шахта-7 Приморское РДУ: На время заявки: - на ПС 110 кВ Западная отключить В 110 Давыдовка и В 110 Раздольное-1 для исключения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений (ПС 110 кВ Раздольное-1, ПС 110 кВ Пушкинская, ПС 110 кВ Давыдовка запитаны от ПС 110 кВ Уссурийск-1).	с отключением		Не задано	01:00	Нет
ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	КР	13.09.21	17.09.21	5 дн	13.09.21	17.09.21	5 дн	Рубка деревьев, угрожающих падением на провода, ремонт опоры, демонтаж грозотроса	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1.	с отключением		Да	02:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	ВПр	13.09.21	17.09.21	5 дн	13.09.21	17.09.21	5 дн	ВПр для капитального ремонта В 110 АТЭЦ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить В 110 АТЭЦ, Отключить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1	без отключения	не в транзите	Не задано	1	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ УКФ	СВ 110	КР	13.09.21	17.09.21	5 дн	13.09.21	17.09.21	5 дн	капитальный ремонт СВ 110 Опробование действия привода СВ 110, профконтроль АУВ СВ 110, профвосстановление ВЧБ (ЭПЗ-1643) ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1, профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Вывести из работы ВЧБ (ЭПЗ-1643) ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1, КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 Опробование с АГ 00:15 КР продолжительностью 1 день. Профконтроль с АГ 1 час профвосстановления с АГ 1 час	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	1	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ТН 110 1С	ТР	13.09.21	13.09.21	1 дн	13.09.21	13.09.21	1 дн	Высоковольтные испытания РВ 110 ТН 1С	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить ТН 110 1С	с отключением		Не задано	01:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 АТЭЦ	КР	13.09.21	17.09.21	5 дн	13.09.21	17.09.21	5 дн	Капитальный ремонт В 110 АТЭЦ	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить В 110 АТЭЦ, Отключить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1	с отключением		Не задано	1	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Находка	КВЛ 110 кВ Широкая – Находка	ВПр	14.09.21	15.09.21	2 дн	14.09.21	15.09.21	2 дн	ВПр для текущего ремонта В 110 Широкая (устранение дефекта в цепях управления), устранения нагрева ШР-2 110 Широкая (по результатам ТВК) и высоковольтных испытаний В 110 Широкая	ПЮЭС_НРЭС Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, В 110 Широкая, отключить на ПС 110 кВ Находка КВЛ 110 кВ Широкая – Находка и ШСВ 110. Перевести присоединения на 1СШ 110, ВПр ТН 110 2СШ.	без отключения	не в транзите	Не задано	01:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Океан	Ремонтная перемычка 110 кВ	ВКЛ	14.09.21	14.09.21	1 дн	14.09.21	14.09.21	1 дн	Включение в работу Ремонтной перемычки 110 кВ для отбора проб масла В 110 Муравейка, высоковольтных испытаний В 110 Муравейка	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить В 110 Муравейка, включить Ремонтную перемычку 110 кВ;	с отключением		Не задано	01:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Находка	2СШ 110 кВ	ТР	14.09.21	14.09.21	1 дн	14.09.21	14.09.21	1 дн	Устранение нагрева ШР-2 110 Широкая (по результатам ТВК).	ПЮЭС_НРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить 2СШ 110 кВ, В 110 Широкая. Отключить на ПС 110 кВ Находка КВЛ 110 кВ Широкая – Находка и ШСВ 110, ТН 110 2СШ. Перевести присоединения на 1СШ 110	с отключением		Не задано	02:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Штыково	ТН 110 2С	ТР	14.09.21	14.09.21	1 дн	14.09.21	14.09.21	1 дн	Высоковольтные испытания РВ 110 ТН 2С	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить ТН 110 2С	с отключением		Не задано	01:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ТН 110 1СШ	ТР	15.09.21	15.09.21	1 дн	15.09.21	15.09.21	1 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 1С	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить ТН 110 1С.	с отключением		Не задано	01:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Океан	Ремонтная перемычка 110 кВ	ВКЛ	15.09.21	15.09.21	1 дн	15.09.21	15.09.21	1 дн	Включение в работу Ремонтной перемычки 110 кВ для высоковольтных испытаний В 110 Лазурная	Отключить и заземлить В 110 Лазурная и включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением		Не задано	01:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ТН 110 2СШ	ТР	16.09.21	16.09.21	1 дн	16.09.21	16.09.21	1 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 2С.	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить ТН 110 2С	с отключением		Не задано	01:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Океан	СВ 110	ТР	16.09.21	16.09.21	1 дн	16.09.21	16.09.21	1 дн	Высоковольтные испытания СВ 110	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	01:00	Да

ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	ВПр	18.09.21	18.09.21	1 дн	18.09.21	18.09.21	1 дн	Отключить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная для производства переключений с погашением ПС 110 кВ Надеждинская/т по выводу в ремонт ВЛ 110 кВ Надеждинская/т Уссурийск/т	Приморское РДУ: Отключить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная. На 30.09.21 оформить на время ввода в работу ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т аналогичное предложение	с отключением		Нет	04:00	Нет
ДРСК	ОДНАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	БВР	18.09.21	04.10.21	17 дн	18.09.21	30.09.21	13 дн	Механизированная расчистка, расширение просеки	ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т с погашением ПС 110 кВ Надеждинская/т на время переключений. Приморское РДУ: Необходимо уведомление потребителя о погашении ПС 110 кВ Надеждинская/т.	с отключением		Нет	02:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	ТР	20.09.21	20.09.21	1 дн	20.09.21	20.09.21	1 дн	Устранение нагрева контактов ВЧЗ 110 Давыдовка по результатам тепловизионного контроля	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка. С пропаданием канала ТМ ПС 110 кВ Пушкинская	с отключением		Да	01:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	ТР	20.09.21	20.09.21	1 дн	20.09.21	20.09.21	1 дн	Устранение нагрева контактов ЛР 110 Западная, ВЧЗ 110 Западная по результатам тепловизионного контроля	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Западная, ВЧЗ 110 Западная. С пропаданием ТМ ПС 110 кВ Пушкинская	с отключением		Да	01:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Подъяпольск	СВ 110	КР	20.09.21	24.09.21	5 дн	20.09.21	24.09.21	5 дн	Капитальный ремонт СВ 110, Опробование действия привода СВ 110	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ.Для опробования АГ 00:15	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	1	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Загородная	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	КР	20.09.21	24.09.21	5 дн	20.09.21	24.09.21	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Голдобин, замена шлейфов	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить В 110 Голдобин, ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс). Включить СВ 110. На ПС 110 кВ Улисс отключить ЛР 110 Патрокл и включить СР 110 1С. На ПС 110 кВ Голдобин отключить В 110 ВТЭЦ-2 и В 110 Чуркин-1, включить СВ 110. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На Владивостокской ТЭЦ-2 включить РЗ РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ-2 - Голд в ст. ВЛ, 3.На ПС 110 кВ Голдобин включить ЗН ЛР 110 ВТЭЦ-2 в ст ВЛ, 4.На ПС 110 кВ Загородная включить ЗН ЛР Голдобин в ст ВЛ 5. На ПС 110 кВ Улисс включить ЗН ЛР 110 ВТЭЦ-2 в ст ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ.	с отключением	под наведенным напряжением	Да	02:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №1	ТР	20.09.21	20.09.21	1 дн	20.09.21	20.09.21	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 ПаГРЭС №1	ПЮЭС_ПРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №1, перевести ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС –ХФЗ №1 через ОВ 110 и ОСШ 110 кВ на 1 СШ 110 кВ	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано	02:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Кролевцы	ТН 110 1С	ТР	21.09.21	21.09.21	1 дн	21.09.21	21.09.21	1 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 1С	ПЮЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить ТН 110 1С.	с отключением		Не задано	01:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №2	ТР	21.09.21	21.09.21	1 дн	21.09.21	21.09.21	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 ПаГРЭС №2	ПЮЭС_ПРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 ПаГРЭС №2, перевести ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС –ХФЗ №2 через ОВ 110 и ОСШ 110 кВ на 2 СШ 110 кВ	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано	02:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Лазурная	1С 110 кВ	ВПр	21.09.21	22.09.21	2 дн	21.09.21	22.09.21	2 дн	ВПр на время оперативных переключений вывода/ввода Т-1 (для высоковольтных испытаний Т-1)	ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-1, отключить на время оперативных переключений: 1С 110 кВ, СВ 110, В 110 Горностаев. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	01:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	ВПр	22.09.21	22.09.21	1 дн	22.09.21	22.09.21	1 дн	Замена уставок для перевода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ для последующего ремонта В 110 Анисимовка/т	ПЮЭС_ПРЭС_СИЗПИ Отключить ОВ 110. ВПр ОСШ 110 кВ	с отключением		Не задано	01:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Анисимовка/т	ТР	23.09.21	23.09.21	1 дн	23.09.21	23.09.21	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 Анисимовка/т	ПЮЭС_ПРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Анисимовка/т. Перевести ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ через ОВ 110 и ОСШ 110 кВ на 1СШ 110 кВ.	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано	02:00	Нет

ДРСК	ПС 110 кВ Лазурная	2С 110 кВ	ВПр	23.09.21	24.09.21	2 дн	23.09.21	24.09.21	2 дн	ВПр на время оперативных переключений вывода/ввода Т-2 (для высоковольтных испытаний Т-2)	ПНОЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить Т-2, отключить на время оперативных переключений: 2С 110 кВ, СВ 110, В 110 Океан. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	01:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Давыдовка	1С 110 кВ	ТР	24.09.21	24.09.21	1 дн	24.09.21	24.09.21	1 дн	Устранение нагрева контактов СР 110 1С по результатам тепловизионного контроля	ПНОЭС_АРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, отключить на ПС 110 кВ Давыдовка ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка и ВЛ 110 кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка №1, В 110 Пушкинская, ТН 110 1С, Т-1, В 110 Славянка-1,нагрузку Т-1 перевести на Т-2	с отключением		Не задано	01:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Давыдовка	СВ 110	ТР	24.09.21	24.09.21	1 дн	24.09.21	24.09.21	1 дн	Устранение нагрева контактов СР 110 1С по результатам тепловизионного контроля	ПНОЭС_АРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, отключить на ПС 110 кВ Давыдовка: ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка, В 110 Славянка-1, ВЛ 110 кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка №1, В 110 Пушкинская, ТН 110 1С, Т-1, нагрузку Т-1 перевести на Т-2	с отключением		Не задано	01:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ШСВ 110	ТР	24.09.21	24.09.21	1 дн	24.09.21	24.09.21	1 дн	Высоковольтные испытания ШСВ 110	ПНОЭС_ПРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить ШСВ 110. Без объединения	с отключением		Не задано	02:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка	ВПр	24.09.21	24.09.21	1 дн	24.09.21	24.09.21	1 дн	ВПр на время устранения нагрева контактов СР 110 1С по результатам тепловизионного контроля	ПНОЭС_АРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, отключить на ПС 110 кВ Давыдовка: ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка, В 110 Славянка-1, ВЛ 110 кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка №1, В 110 Пушкинская, ТН 110 1С, Т-1, нагрузку Т-1 перевести на Т-2. С пропаданием Резервного канала ТМ направления ПС Пушкинская - Приморское РДУ	без отключения	не в транзите	Не задано	01:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Горностай	СВ 110	ВПр	27.09.21	01.10.21	5 дн	27.09.21	01.10.21	5 дн	ВПр на время профконтроля КСЗ (ШЛ2606.14) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностай, АУВ (ШЛ2606.19) СВ 110	ПНОЭС_ВРЭС_РЗА Отключить СВ 110, В 110 Т-1, 1С 110 кВ, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	01:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	ВПр	27.09.21	27.09.21	1 дн	27.09.21	27.09.21	1 дн	ВПр для высоковольтных испытаний ТН 110 2С	ПНОЭС_АРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ;	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	01:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	ВПр	27.09.21	27.09.21	1 дн	27.09.21	27.09.21	1 дн	Замена уставок для перевода ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ для последующего ремонта В 110 Вокзальная/т	ПРЭС_СИЗПИ Отключить ОВ 110. ВПр ОСШ 110 кВ	с отключением		Не задано	01:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Загородная	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	КР	06.09.21	10.09.21	5 дн	27.09.21	01.10.21	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Патрокл, замена шлейфов	ПНОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить В 110 Патрокл и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная, включить СВ 110. На ПС 220 кВ Патрокл включить В 110 АТ-2.	с отключением		Да	02:00	Да
ДРСК	ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	ВПр	28.09.21	29.09.21	2 дн	28.09.21	29.09.21	2 дн	ВПр для высоковольтных испытаний ТН 110 1С, РВ 110 Т-1	Отключить и заземлить 1С 110 кВ, Т-1.Отключить СВ, включить Ремонтную перемычку 110 кВ;	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	01:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Вокзальная/т	ТР	28.09.21	28.09.21	1 дн	28.09.21	28.09.21	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 Вокзальная/т	ПНОЭС_ПРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Вокзальная. Перевести ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ через ОВ 110 и ОСШ 110 на 2СШ 110 кВ.	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано	02:00	Нет
ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	ВПр	29.09.21	29.09.21	1 дн	29.09.21	29.09.21	1 дн	Замена уставок для перевода ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	ПНОЭС_ПРЭС_Привод Отключить ОВ 110. ВПр ОСШ 110 кВ	с отключением		Не задано	01:00	Да