

Объект	Оборудование	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	18.07.24	16.08.24	Демонтаж провода линейный портал №6-шинный портал №16 КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая. Монтаж провода 2С 110 кВ, линейный портал №6-шинный портал №16 КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая.	ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая, 2С 110 кВ, КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1. МИРЭК	с отключением	ВЗ
ПС 110 кВ Береговая-1		19.07.24	16.08.24	Демонтаж провода линейный портал №6-шинный портал №16, линейный портал №6-шинный портал №16. Монтаж провода 2С 110 кВ, линейный портал №6-шинный портал №12, линейный портал №6-шинный портал 16	ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1 и КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая МИРЭК	с отключением	ВЗ
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	19.07.24	16.08.24	ЗРР КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1 на время производства работ по реконструкции ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Береговая-1- включение в работу без выключателя в 110 Промысловка.	ПЮЭС АРЭС Отключен и заземлен (выведен из схемы) В 110 Промысловка.	без отключения	ВЗ
ПС 110 кВ Береговая-1	2С 110 кВ	19.07.24	19.07.24	Демонтаж ошиновки 2С. Демонтаж порталов линейных и шинных № 9,15,10,11,6. Монтаж лин и шин порталов № 9,15,10,11,6 Демонтаж шинного портала №12 Монтаж ошиновки 2С 110 кВ к шинному portalу №16 Монтаж провода 2С 110 кВ, линейный портал №6-шинный портал №16		с отключением	ВЗ
ПС 110 кВ Агрокомплекс	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2	31.07.24	02.08.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2 на время высоковольтных испытаний ТТ 110 Павл-2	ПЦЭС УРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110 и ЛР 110 Павл-2 с ст 2С Отключить ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – Павловка-2 на ПС 110 кВ Агрокомплекс.	без отключения	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	19.08.24	25.08.24	Замена провода протяженностью 23,03 км.Перевод в кабельное исполнение-протяженностью 2 км.Замена провода в пролетах опор № 90-100.	ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел Работу выполнить по технологической карте. 1. На Артёмовской ТЭЦ включить РЗ 110 ВЛ Промузел в ст. ВЛ. 2. На ПС 110 кВ Промузел включить ЗН ЛР 110 АТЭЦ в ст ВЛ. 3. С установкой ПЗ по месту производства работ. МИРЭК	с отключением	ВЗ
ПС 110 кВ Мингородок	СВ 110	19.08.24	30.08.24	Капитальный ремонт СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С, ТР 110 Т-2, Рпер 110 Т-2, Текущий ремонт В 110 Т-2, ТН 110 2С, ОПН 110 Т-2, Т-2 ЗРР на время проверки действия привода СВ 110 ВПр на время профвосстановления МТО, УРОВ, АПВ (ШЛ2606.19) СВ 110, КСЗ (ШЛ2606.14) ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р и ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р и Комплект РЗА Т-2 (ШТ2108.13 08.11)	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 2С 110 кВ, В 110 Т-2, Т-2, ТН 110 2С, Т-2, Ремонтную перемычку 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р на ПС 110 кВ Мингородок Для опробования Кратковременно отключить СВ 110 с АГ 00:15 Для МТО, УРОВ, АПВ (ШЛ2606.19) СВ 110 отключить СВ 110, разобрать СР 110 1С и СР 110 2С, вывести МТО, УРОВ, АПВ (ШЛ2606.19) СВ 110 для РЗА ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р и РЗА Т-2. Отключить СВ 110, В 110 Т-2, Т-2, схему разобрать СР 110 1С, ЛР 110 1Р, ТР 110 Т-2. Отключить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р на ПС 110 кВ Мингородок Вывести КСЗ (ШЛ2606.14) ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р и ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р и Комплект РЗА Т-2 (ШТ2108.13 08.11)	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	19.08.24	23.08.24	Обрезка крон деревьев, ремонт шлейфов	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р Приморское РДУ: перенесено для совмещения с отключением ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р со стороны ПС 110 кВ Мингородок	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Мингородок	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	19.08.24	30.08.24	Капитальный ремонт ЛР 110 1Р, СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С, ТР 110 Т-2, Рпер 110 Т-2, Текущий ремонт В 110 Т-2, ТН 110 2С, ОПН 110 Т-2, Т-2 ВПр на время профвосстановления КСЗ (ШЛ2606.14) ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р и ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р и Комплект РЗА Т-2 (ШТ2108.13 08.11)	ПЮЭС ВРЭС Для ЛР 110 1Р: отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р и 2С 110 кВ. Для СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С, ТР 110 Т-2, Рпер 110 Т-2, ОПН 110 Т-2, Т-2: Отключить и заземлить СВ 110, 2С 110 кВ, В 110 Т-2, Т-2, ТН 110 2С, Ремонтную перемычку 110 кВ, ВЛ 110 кВ Мингородок – 1Р на ПС 110 кВ Мингородок Для РЗА с АГ 01:00 на два дня 8 час: Отключить СВ 110, В 110 Т-2, Т-2, схему разобрать СР 110 1С, ЛР 110 1Р, ТР 110 Т-2. Отключить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р на ПС 110 кВ Мингородок	с отключением	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОСШ 110 кВ	02.08.24	02.08.24	Текущий ремонт ТН ОСШ 110	ПЮЭС ПРЭС Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ, с отключением ОВ 110 (нормально отключен)	с отключением	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	02.08.24	06.08.24	Высоковольтные испытания ОВ 110 ВПр ОВ 110 на время изменения уставок для перевода ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ (для последующего капитального ремонта В 110 Вокзальная/т)	Отключить ОВ 110, схему разобрать ОР 110 ОВ, ШР-2 110 ОВ и ШР-1 110 ОВ. Отключить ОСШ 110 кВ. 2 августа 2024 Отключить и заземлить ОВ 110. Длительность 3 рабочих дня (не выходные)	с отключением	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Вокзальная/т	02.08.24	06.08.24	Капитальный ремонт В 110 Вокзальная/т	ПЮЭС ПРЭС Отключить и заземлить В 110 Вокзальная/т. Перевести ВЛ 110 кВ Вокзальная/т –ХФЗ через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ. Работа в рабочие дни.	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т	05.08.24	18.08.24	Ручная расчистка просеки в пролете опор № 35-45, 51, 52-53, 57-58, 61-63, 117-123, 135, 139-140 Подрезка крон деревьев, угрожающих падением на провода в городской черте, в пролете опор № 35-45,51, 52-53,57-58, 61-62,62-63, 117-123,135,139-140 Замена поврежденных изоляторов № 2, 6, 13, 14, 52, 59, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 73, 80, 81, 88, 95, 101 Замена грозотроса на опорах № 17-25	ПЮЭС ПРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т Работу выполнить по технологической карте 1. На Партизанской ГРЭС включить РЗ РЛ 110 ВЛНаходка/т 2. На ПС 110 кВ Находка/т включить ЭНЛР2-110 в линию ВЛ 110кВ ПаГРЭС-Нах/т С установкой ПЗ по месту производства работ Приморское РДУ: перенесено для совмещения с капитальным ремонтом МВ-110кВ ВЛ Находка/т., РЛ 110 ВЛ Находка/т., РШ 110 1 с ш. ВЛ Находка/т, РШ 110 10 с ш. ВЛ Находка/т Партизанской ГРЭС	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Екатериновка	1С 110 кВ	05.08.24	10.08.24	ВПр 1С 110 кВ на время оперирования ТР 110 Т-1 для вывода/ввода Т-1 (на время текущего ремонта и испытания Т-1). БВР при замене РВ 110 Т-1 на ОПН 110 Т-1, замене РВ 110 ЗОН Т-1.	ПЮЭС НРЭС Для оперирования ТР 110 Т-1: Кратковременно отключить СВ 110 и В 110 ПаГРЭС, 1С 110 кВ. АГ 00:15.Включить Ремонтную перемычку 110 кВ Для замены РВ 110 Т-1 на ОПН 110 Т-1 (близко расположенных к 1С 110 кВ) Отключить В 110 ПаГРЭС и СВ 110. Отключить и заземлить 1С 110 кВ, Т-1. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. АГ 01:00	с отключением	01:00

План ремонтов

ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне	30.08.24	31.08.24	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время текущего ремонта (ТР ВЧЗ 110 Арсеньев-2 ф.С) ВЛ 110 кВ Арсеньев -2 - Арсеньев-1 на ПС 110 кВ Арсеньев-1	<p>ПЭС АРЭС Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев -2 - Арсеньев -1</p> <p>Приморское РДУ: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Арсеньев-1 и ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Арсеньев-1 и ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3). От РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Арсеньев-1 и ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД1). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шамаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск - НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 теряется ОН ПС 110 кВ Арсеньев-1 и ПС 220 кВ Арсеньев-2 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5). Теряется АОСН ПС 220 кВ Арсеньев-2.</p>	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	05.08.24	07.08.24	ЭРР ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль на время высоковольтных испытаний В 110 Ярославка	ПЭС ЮРЭС Отключить и заземлить В 110 Ярославка и ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль на ПС 110 кВ Хороль	без отключения	01:00
ПС 110 кВ Хороль	В 110 Ярославка	05.08.24	07.08.24	Высоковольтные испытания В 110 Ярославка	ПЭС ЮРЭС Отключить и заземлить В 110 Ярославка и ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль на ПС 110 кВ Хороль	с отключением	ВЗ
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Междуречье	05.08.24	09.08.24	Замена изоляторов на опорах № 1-56	ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Междуречье	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная -	05.08.24	05.08.24	ЭРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 на время оперирования СР 110 1С и ШР 110 Т-1 (для профвосстановления РЗА Т-1)	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременное отключение В 110 Штыково-1, СВ 110 (нормально отключен), 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 в транзите	без отключения	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	1С 110 кВ	05.08.24	05.08.24	ВПр 1С 110 кВ на время оперирования СР 110 1С и ШР 110 Т-1 (для профвосстановления РЗА Т-1)	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременное отключение В 110 Штыково-1, СВ 110 (нормально отключен), 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 в транзите	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Океан	СВ 110	05.08.24	06.08.24	Высоковольтные испытания СВ 110	ПЮЭС АРЭС СИЗПС Отключить и заземлить СВ 110 Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	02:00
ПС 110 кВ 1Р	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	19.08.24	20.08.24	ВПр на время профконтроля РЗА ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р, ТН 110 2С и отбора проб масла ТН 110 2С.	ПЮЭС ВРЭС Для РЗА: Отключить СВ 110, В 110 Т-2, схему разобрать СР 110 1С, ЛР 110 Мингородок, отключить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р на ПС 110 кВ 1Р для ТН 110 2С: Отключить и заземлить 2С 110 кВ. С отключением СВ 110, В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Мингородок - 1Р на ПС 110 кВ 1Р Приморское РДУ: перенесено для совмещения с отключением ВЛ 110 кВ Мингородок - 1Р со стороны ПС 110 кВ Мингородок	без отключения	01:00
ПС 110 кВ Кролевцы	В 110 Штыково-1	05.08.24	05.08.24	ВПр В 110 Штыково-1 на время оперирования СР 110 1С и ШР 110 Т-1 (для профвосстановления РЗА Т-1)	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременное отключение В 110 Штыково-1, СВ 110 (нормально отключен), 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 в транзите	с отключением	00:15
ПС 110 кВ 1Р	2С 110 кВ	19.08.24	20.08.24	ВПр на время профконтроля РЗА ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р, ТН 110 2С и отбора проб масла ТН 110 2С.	ПЮЭС ВРЭС Для РЗА: Отключить СВ 110, В 110 Т-2, схему разобрать СР 110 1С, ЛР 110 Мингородок, отключить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р на ПС 110 кВ 1Р для ТН 110 2С: Отключить и заземлить 2С 110 кВ. С отключением СВ 110, В 110 Т-2, ВЛ 110 кВ Мингородок - 1Р на ПС 110 кВ 1Р Приморское РДУ: перенесено для совмещения с отключением ВЛ 110 кВ Мингородок - 1Р со стороны ПС 110 кВ Мингородок	с отключением	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне	05.08.24	07.08.24	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время профвосстановления РЗА Т-1 на ПС 110 кВ Голдобин	<p>ПЮЭС ВРЭС СРЗА Отключить В 110 Т-1, В 35 Т-1, В 6 Т-1 Включить СВ 6 Объем ОН</p> <p>Приморское РДУ: В объеме нагрузки Т-1 ПС 110 кВ Голдобин частично теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шамаковка/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск - НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №2 на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ1).</p>	с отключением	01:00

План ремонтов

ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная	19.08.24	21.08.24	Монтаж грозотросса на опорах №№ 14-15	<p>Остаются в работе: ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1, ВЛ 110 кВ Арсеньев-1 - Прогресс. Объем ОН</p> <p>С полным погашением ПС 110 кВ Молодежная на время переключений по выводу/вводу ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная.</p> <p>Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная и ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Прогресс (двухцепный участок).</p> <p>На время переключений Рпер 110 Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Молодежная при выводе в ремонт ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная - отключить ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка (с погашением ПС 110 кВ Молодежная на время переключений) в связи с заменой СВ 110 на ПС 110 кВ Молодежная (с включением Ремонтной перемычки 110 кВ).</p> <p>Приморское РДУ: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря ОНД2, ОНД3). От РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/г отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/г – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерво/г – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5).</p> <p>Приморское РДУ: выполнить при условии предоставления в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ подтверждения уведомления потребителей о планируемых сроках ограничения режима потребления.</p>	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка	19.08.24	19.08.24	ВПр ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка на время переключений по выводу ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная (для монтажа грозотросса на опорах 14-15).	<p>ПСЭС</p> <p>Кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка на время переключений по выводу ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная (с погашением ПС 110 кВ Молодежная на время переключений) в связи с заменой СВ 110 на ПС 110 кВ Молодежная (с включением Ремонтной перемычки 110 кВ)</p> <p>С отключением ВЛ 110 кВ Молодежная – Чугуевка и ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная</p> <p>Приморское РДУ: выполнить при условии предоставления в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ подтверждения уведомления потребителей о планируемых сроках ограничения режима потребления.</p>	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Топаз	СВ 110	07.08.24	08.08.24	Включить СВ 110 для замены изоляторов на опорах № 46,47,48. Демонтаж грозотросса на опорах № 39,44,49,56,61.	<p>ПЮЭС АРС</p> <p>Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Береговая - 2 - Топаз - Песчаная.</p>	с отключением	00:15
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Вокзальная/г	07.08.24	09.08.24	Высоковольтные испытания В 110 Вокзальная/г	<p>ПЮЭС ПРС</p> <p>Отключить и заземлить В 110 Вокзальная/г. Перевести ВЛ 110 кВ Вокзальная/г –ХФЗ через ОВ 110 на 2 ЦШ 110 кВ. Работа в рабочие дни.</p>	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне	19.08.24	21.08.24	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время монтажа грозотросса на опорах 14-15 ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная.	<p>ПСЭС</p> <p>Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)</p> <p>Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная и ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Прогресс (двухцепный участок).</p> <p>Резервирование не предусмотрено</p> <p>Приморское РДУ: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря ОНД2, ОНД3). От РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/г отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/г – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерво/г – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 теряется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5).</p>	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Садовая	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	07.08.24	08.08.24	Измерение параметров изоляции и высоковольтные испытания ТН 110 Береговая-1	<p>ПЮЭС АРС СИЗПИ</p> <p>Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая и Ремонтную перемычку 110 кВ</p>	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Береговая-1	В 110 Садовая	07.08.24	10.08.24	ВПр В 110 Садовая на время профвосстановления ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607 092) КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая и КС3 (ЭПЗ-1636) КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая и АУВ В 110 Садовая	<p>ПЮЭС АРС СРЗА</p> <p>Отключить В 110 Садовая и КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая на ПС 110 кВ Береговая-1. С разборкой схемы ЛР 110 Садовая, ШР 110 Садовая Вывести из работы ДЗЛ и КС3 (ШЭ2607 092) КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая и КС3 (ЭПЗ-1636) КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая и АУВ В 110 Садовая</p>	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	07.08.24	09.08.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка – Павл-1 на время высоковольтных испытаний В 110 Павл-1	<p>ПЦЭС ХРС</p> <p>Отключить и заземлить В 110 Павл-1</p> <p>Отключить ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на ПС 110 кВ Ярославка</p>	без отключения	01:00
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Павл-1	07.08.24	09.08.24	Высоковольтные испытания В 110 Павл-1	<p>ПЦЭС ХРС</p> <p>Отключить и заземлить В 110 Павл-1</p> <p>Отключить ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1 на ПС 110 кВ Ярославка</p>	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная –	07.08.24	07.08.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на время оперирования СР 110 1С и ШР 110 Т-1 (после профвосстановления РЗА Т-1)	<p>ПЮЭС АРС СРЗА</p> <p>Кратковременное отключение В 110 Штыково-1, СВ 110 (нормально отключен), 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 в транзите</p>	без отключения	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	1С 110 кВ	07.08.24	07.08.24	ВПр 1С 110 кВ на время оперирования СР 110 1С и ШР 110 Т-1 (после профвосстановления РЗА Т-1)	<p>ПЮЭС АРС СРЗА</p> <p>Кратковременное отключение В 110 Штыково-1, СВ 110 (нормально отключен), 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 в транзите</p>	с отключением	00:15

План ремонтов							
ПС 110 кВ Кролевцы	В 110 Штыково-1	07.08.24	07.08.24	ВПр В 110 Штыково-1 на время оперирования СР 110 1С и ШР 110 Т-1 (после профвосстановления РЗА Т-1)	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременное отключение В 110 Штыково-1, СВ 110 (нормально отключен), 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная - Кролевцы – Штыково №1 в транзите	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	07.08.24	10.08.24	ВПр КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая на время профвосстановления ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607 092) КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая и КСЗ (ЭПЗ-1636) КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая и КСЗ (ЭПЗ-1636) КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая и АУВ В 110 Садовая	ПЮЭС АРЭС Отключить В 110 Садовая и КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая на ПС 110 кВ Береговая-1. С разборкой схемы ЛР 110 Садовая, ШР 110 Садовая Вывести из работы ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607 092) КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая и КСЗ (ЭПЗ-1636) КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая и АУВ В 110 Садовая	без отключения	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	05.08.24	14.08.24	Замена провода протяженностью 23,03 км.Перевод в кабельное исполнение-протяженностью 2 км.Замена провода в пролетах опор № 90-100.	ПЮЭС АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел Работу выполнить по технологической карте. 1. На Артёмовской ТЭЦ включить РЗ 110 ВЛ Промузел в ст. ВЛ. 2. На ПС 110 кВ Промузел включить ЗН ЛР 110 АТЭЦ в ст ВЛ. 3. С установкой ПЗ по месту производства работ. МИРЭК	с отключением	ВЗ
ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная -	08.08.24	08.08.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на время оперирования СР 110 2С и ШР 110 Т-2 (для профвосстановления РЗА Т-2)	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременное отключение В 110 Штыково-2, СВ 110 (нормально отключен), 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная - Кролевцы – Штыково №2 в транзите	без отключения	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	2С 110 кВ	08.08.24	08.08.24	ВПр 2С 110 кВ на время оперирования СР 110 2С и ШР 110 Т-2 (для профвосстановления РЗА Т-2)	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременное отключение В 110 Штыково-2, СВ 110 (нормально отключен), 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная - Кролевцы – Штыково №2 в транзите	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	В 110 Штыково-2	08.08.24	08.08.24	ВПр В 110 Штыково-2 на время оперирования СР 110 2С и ШР 110 Т-2 (для профвосстановления РЗА Т-2)	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременное отключение В 110 Штыково-2, СВ 110 (нормально отключен), 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная - Кролевцы – Штыково №2 в транзите	с отключением	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	21.08.24	21.08.24	ВПр ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка на время переключений по выводу ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная (после монтажа грозотроса на опорах 14-15).	Кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка на время переключений по выводу ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная (с погашением ПС 110 кВ Молодёжная на время переключений) в связи с заменой СВ 110 на ПС 110 кВ Молодёжная (с включением Ремонтной перемычки 110 кВ) С отключением ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка и ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная Приморское РДУ: выполнить при условии предоставления в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ подтверждения уведомления потребителей о планируемых сроках ограничения режима потребления.	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная -	09.08.24	09.08.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на время оперирования СР 110 2С и ШР 110 Т-2 (после профвосстановления РЗА Т-1)	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременное отключение В 110 Штыково-2, СВ 110 (нормально отключен), 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная - Кролевцы – Штыково №2 в транзите	без отключения	ВЗ
ПС 110 кВ Кролевцы	2С 110 кВ	09.08.24	09.08.24	ВПр 2С 110 кВ на время оперирования СР 110 2С и ШР 110 Т-2 (после профвосстановления РЗА Т-2)	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременное отключение В 110 Штыково-2, СВ 110 (нормально отключен), 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная - Кролевцы – Штыково №2 в транзите	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	В 110 Штыково-2	09.08.24	09.08.24	ВПр В 110 Штыково-2 на время оперирования СР 110 2С и ШР 110 Т-2 (для профвосстановления РЗА Т-2)	ПЮЭС АРЭС СРЗА Кратковременное отключение В 110 Штыково-2, СВ 110 (нормально отключен), 2С 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная - Кролевцы – Штыково №2 в транзите	с отключением	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	12.08.24	16.08.24	Установка птицевзащитных устройств на опорах № 1 – 119	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	с отключением	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ШСВ 110	12.08.24	16.08.24	Капитальный ремонт ШСВ 110 и высоковольтные испытания ШСВ 110	ПЮЭС ПРЭС Отключить и заземлить ШСВ 110. Включить ШР-2 110 Т-1 для объединения 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Екатериновка	2С 110 кВ	12.08.24	12.08.24	ВПр 2С 110 кВ на время оперирования ТР 110 Т-2 для выводаТ-2 (для текущего ремонта и высоковольтного испытания Т-2).	ПЦЭС НРЭС СИЗПИ Кратковременно отключить В 110 Угольная и СВ 110, 2С 110 кВ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Загородная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин	12.08.24	12.08.24	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на время оперирования СР 110 1С и ШР 110 Т-1 (для замены контрольных кабелей УРЗА Т-1)	ПЮЭС ВРЭС СРЗА Кратковременно отключить СВ 110 (нормально отключен) и В 110 Голдобин, 1С 110 кВ КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) в транзите Приморское РДУ: В объеме нагрузки Т-1 ПС 110 кВ Загородная частично теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2. От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Шмаковка/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №2 на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ1).	без отключения	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	12.08.24	18.08.24	Замена опор, провода, линейной арматуры на участке от опоры №43 по опору №46. Монтаж заходов новой ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Уссурийск/т.	ПЮЭС АРЭС Работу выполнить по технологической карте На ПС 110 кВ Надеждинская/т включить ЗНЛР2-110 Над/т-Зап На ПС 220 кВ Западная включить ЗН ЛР 110 Над/т в ст ВЛ С установкой ПЗ по месту производства работ. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная. Отключить кратковременно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т на время операций по выводу и вводу ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная. МИРЭК	с отключением	ВЗ
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	12.08.24	12.08.24	ВПр кратковременный ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т на время производства переключений по отключению ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная (для последующего капитального ремонта ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная).	ПЮЭС АРЭС Отключить кратковременно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т и ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная (с погашением ПС 110 кВ Надеждинская/т). МИРЭК	с отключением	00:15

План ремонтов

ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	19.08.24	25.08.24	Демонтаж/монтаж опор № 50, 54. Монтаж грозотроса, установка птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 33-39,44-54,	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Чайка. Работу выполнить по технологической карте. 1. На ПС 220 кВ Волна включить РЗ РЛ 110 Чайка в ст. Л 2. На ПС 110 кВ Чайка включить ЗН ЛР 110 Волна в ст. ВЛ С установкой ПЗ по месту производства работ. МИРЭК	с отключением	ВЗ
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	19.08.24	19.08.24	ЭРР ВЛ 110 кВ Волна – Чайка на время проверки действия привода В 110 Волна	ПЮЭС ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Волна и ВЛ 110 кВ Волна – Чайка на ПС 110 кВ Чайка. С 10 до 12 часов. Приморское РДУ: перенесено для совмещения с отключением ВЛ 110 кВ Волна – Чайка со стороны ПС 220 кВ Волна Приморское РДУ: перенесено для обеспечения работы с МДП в сечениях 1,3 г.Владивостока	без отключения	00:15
ПС 110 кВ Реттиховка	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	01.08.24	01.08.24	ЭРР ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636), АУВ В 110 Арсеньев-2, ВЧБ (ЭПЗ-1644) ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 и опробования действия привода В 110 Арсеньев-2	ПЦЭС ЧРЭС СРЗА Отключить В 110 Арсеньев-2 и ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка. Вывести КСЗ (ЭПЗ-1636), АУВ В 110 Арсеньев-2, ВЧБ (ЭПЗ-1644) ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 Кратковременно отключить В 110 Арсеньев-2 и ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка с АГ 00:15	без отключения	02:00
ПС 110 кВ Реттиховка	В 110 Арсеньев-2	01.08.24	01.08.24	ВПр В 110 Арсеньев-2 на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636), АУВ В 110 Арсеньев-2, ВЧБ (ЭПЗ-1644) ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 и опробования действия привода В 110 Арсеньев-2	ПЦЭС ЧРЭС СРЗА Отключить В 110 Арсеньев-2 и ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка. Вывести КСЗ (ЭПЗ-1636), АУВ В 110 Арсеньев-2, ВЧБ (ЭПЗ-1644) ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 Кратковременно отключить В 110 Арсеньев-2 и ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка с АГ 00:15	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	05.08.24	09.08.24	Вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 143 – 300	ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Екатериновка	2С 110 кВ	16.08.24	16.08.24	ВПр 2С 110 кВ на время оперирования ТР 110 Т-2 для вводаТ-2 (после текущего ремонта и высоковольтного испытания Т-2).	ПЦЭС НРЭС СИЗПИ Кратковременно отключить В 110 Угольная и СВ 110, 2С 110 кВ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Загородная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин	16.08.24	16.08.24	ЭРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с оттайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на время оперирования СР 110 1С и ШР 110 Т-1 (после замены контрольных кабелей УРЗА Т-1)	ПЮЭС ВРЭС СРЗА Кратковременно отключить СВ 110 (нормально отключен) и В 110 Голдобин, 1С 110 кВ КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с оттайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) в транзите Приморское РДУ: В объеме нагрузки Т-1 ПС 110 кВ Загородная частично теряется объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Шмаковка/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свяирино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск – ИПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ ИПС-40 (частичная потеря УВ ОНД13). От АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №2 на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ1).	без отключения	00:15
ПС 110 кВ Мингородок	СВ 110	12.08.24	18.08.24	Капитальный ремонт СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, ТР 110 Т-1, Рпер 110 Т-1, текущий ремонт СВ 110, ВПр на время профвосстановления КСЗ (ШЛ2606.14) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок, РЗА Т-1, МТО, УРОВ, АПВ (ШЛ2606.19) СВ 110	ПЮЭС ВРЭС Для СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, ТР 110 Т-1, Рпер 110 Т-1, текущего ремонта СВ 110, В 110 Т-1, ТН 110 1С, ОПН 110 Т-1, Т-1: отключить и заземлить СВ 110, 1С 110 кВ, В 110 Т-1, Т-1, ТН 110 1С, Ремонтную перемычку 110 кВ, с отключением ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок на ПС 110 кВ Мингородок Для РЗА Отключить СВ 110, В 110 Т-1, Т-1, схему разобрать СР 110 2С, ЛР 110 ЗУ, ТР 110 Т-1. Отключить ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок на ПС 110 кВ Мингородок Вывести МТО, УРОВ, АПВ (ШЛ2606.19) СВ 110 19-23 августа Вывести КСЗ (ШЛ2606.14) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок 18-20 августа Для текущего ремонта СВ 110: отключить и заземлить СВ 110. Приморское РДУ: перенесено для совмещения с отключением 2С 110 ПС 220 кВ Зелёный угол	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Мингородок	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок	12.08.24	20.08.24	Капитальный ремонт ЛР 110 ЗУ, СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, ТР 110 Т-1, Рпер 110 Т-1, текущий ремонт СВ 110, В 110 Т-1, ТН 110 1С, ОПН 110 Т-1, Т-1 ЭРР на время профвосстановления РЗА Т-1, КСЗ (ШЛ2606.14) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок,	ПЮЭС ВРЭС Для ЛР 110 ЗУ: отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок и 1С 110 кВ Для СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, ТР 110 Т-1, Рпер 110 Т-1, текущего ремонта СВ 110, В 110 Т-1, ТН 110 1С, ОПН 110 Т-1, Т-1: отключить и заземлить СВ 110, 1С 110 кВ, В 110 Т-1, Т-1, ТН 110 1С, Ремонтную перемычку 110 кВ, с отключением ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок на ПС 110 кВ Мингородок Для РЗА Отключить СВ 110, В 110 Т-1, Т-1, схему разобрать СР 110 2С, ЛР 110 ЗУ, ТР 110 Т-1. Отключить ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок на ПС 110 кВ Мингородок. Вывести КСЗ (ШЛ2606.14) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок, 18-20 августа Приморское РДУ: перенесено для совмещения с отключением 2С 110 ПС 220 кВ Зелёный угол	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	18.08.24	18.08.24	ВПр кратковременный ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т на время производства переключений по включению ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная (после капитального ремонта ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная).	ПЮЭС АРЭС Отключить кратковременно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т и ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная (с погашением ПС 110 кВ Надеждинская/т). МИРЭК	с отключением	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка/т – Находка	19.08.24	23.08.24	Монтаж грозотрасса на опорах №№ 41-51	ПЮЭС НРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Находка/т – Находка Работу выполнить по технологической карте 1. Включить ЗНЛР1-110 в линию ВЛ 110кВ Нах/т-Нах на ПС 110 кВ Находка/т 2. Включить ЗНЛ 110 Находка/т С установкой ПЗ по месту производства работ	с отключением	02:00

План ремонтов

ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная	19.08.24	25.08.24	Замена опор, провода, линейной арматуры на участке от опоры №46 по опору №49. Монтаж заходов новой ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Уссурийск/т.	ПЮЭС АРЭС Работу выполнить по технологической карте На ПС 110 кВ Надеждинская/ т включить ЗНЛР2-110 Над/т-Зап На ПС 220 кВ Западная включить ЗН ЛР 110 Над/т в ст ВЛ С установкой ПЗ по месту производства работ. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная. Отключить кратковременно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т на время операций по выводу и вводу ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная. МИРЭК	с отключением	ВЗ
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т	19.08.24	19.08.24	ВПр кратковременный ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т на время производства переключений по отключению ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная (для последующего капитального ремонта ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная).	ПЮЭС АРЭС Отключить кратковременно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т и ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная (с погашением ПС 110 кВ Надеждинская/т). МИРЭК	с отключением	00:15
ПС 110 кВ А	КВЛ 110 кВ Зелёный угол - А №2	19.08.24	19.08.24	ЗРР КВЛ 110 кВ Зелёный угол - А №2 на время проверки действия привода В 110 Зеленый угол №2	ПЮЭС ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Зеленый угол №2 и КВЛ 110 кВ Зелёный угол - А №2 на ПС 110 кВ А Приморское РДУ: перенесено для совмещения с отключением 2С 110 ПС 220 кВ Зелёный угол	без отключения	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная -	19.08.24	19.08.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 на время оперирования ШР 110 Т-1 для вывода в текущий ремонт Т-1, высоковольтных испытаний В 110 Штыково-1.	ПЮЭС АРЭС СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Штыково-1. Отключить СВ 110 (нормально отключен), 1С 110 кВ, ТН 110 1С на время оперирования ШР 110 Т-1 ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 в транзите.	без отключения	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	1С 110 кВ	19.08.24	19.08.24	ВПр 1С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-1 для вывода в текущий ремонт Т-1	ПЮЭС АРЭС СИЗПИ Отключить В 110 Штыково-1 и СВ 110 (нормально отключен), 1С 110 кВ, ТН 110 1С на время оперирования ШР 110 Т-1 ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 в транзите.	с отключением	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	СВ 110	19.08.24	23.08.24	Высоковольтные испытания СВ 110	ПЮЭС АРЭС СИЗПИ Отключить и заземлить СВ 110	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Кролевцы	В 110 Штыково-1	19.08.24	23.08.24	Высоковольтные испытания В 110 Штыково-1	ПЮЭС АРЭС СИЗПИ Отключить и заземлить В 110 Штыково-1 ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 в транзите.	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Ярославка	ШСВ 110	14.08.24	16.08.24	Высоковольтные испытания ШСВ 110	ПЭС ХРЭС Отключить и заземлить ШСВ 110	с отключением	01:00
ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - А №1	05.08.24	05.08.24	ЗРР ВЛ 110 кВ Зелёный угол - А №1 на время проверки действия привода В 110 Зеленый угол №1	ПЮЭС ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Зеленый угол №1 и ВЛ 110 кВ Зелёный угол - А №1 на ПС 110 кВ А С 13:00 до 14:00 Приморское РДУ: перенесено для совмещения с отключением 1С 110 ПС 220 кВ Зелёный угол	без отключения	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - А №1	05.08.24	09.08.24	Замена полимерных изоляторов на стеклянные в поддерживающей подвеске	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Зелёный угол - А №1 Приморское РДУ: перенесено для совмещения с отключением 1С 110 ПС 220 кВ Зелёный угол	с отключением	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне	25.08.24	29.08.24	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время обрезки крон деревьев в пролете опор № 1-54, 32-32/51, 38-38/2 КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная	ПЭС Объем ОН Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная Приморское РДУ: Теряется ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки по КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ12). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губерово/т - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск - НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО АТ-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОН1 Уссурийск-2, ОН2 Уссурийск-2). Частичная потеря АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2.	с отключением	02:00

План ремонтов

ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новониколевск –	25.08.24	29.08.24	Обрезка крон деревьев в пролете опор № 1-54, 32-32/51, 38-38/2	<p>ПЭС</p> <p>Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новониколевск – Гранит – Промышленная ПС 110 кВ Новониколевск запитана по сети 35кВ от ПС 110 кВ Уссурийск-1, на ПС 110 кВ Новониколевск включен СВ 35 кВ.</p> <p>ПС 110 кВ Гранит запитана от ПС 110 кВ Уссурийск-1 по сети 110 кВ, включен ПС 110 2С в работе Т-1,Т-2 по 110 кВ.</p> <p>ПС 110 кВ Промышленная запитана от ПС 110 кВ Уссурийск -1 по сети 110кВ, в работе Т-2, Т-1 отключен.</p> <p>Объем ОН</p> <p>Приморское РДУ: Перенесены ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки по КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новониколевск – Гранит – Промышленная: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15). От АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ12). От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ3, ОНДЮ5). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Шмаковка/т отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 500 кВ Дальневосточная, АОПО ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Губеро/т - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Спасск - НПС-40 на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ НПС-40 (частичная потеря УВ ОНД15, ОНД5). От АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОНДЮ7). От АОПО АТ-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2 (частичная потеря УВ ОН1 Уссурийск-2, ОН2 Уссурийск-2). Частичная потеря АЧР ПС 220 кВ Уссурийск-2.</p>	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная –	23.08.24	23.08.24	ЭРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 на время оперирования ШР 110 Т-1 для ввода после текущего ремонта Т-1, высоковольтных испытаний В 110 Штыково-1.	<p>ПЮЭС АРС СИЗПИ</p> <p>Отключить и заземлить В 110 Штыково-1.</p> <p>Отключить СВ 110 (нормально отключен), 1С 110 кВ, ТН 110 1С на время оперирования ШР 110 Т-1</p> <p>ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 в транзите.</p>	без отключения	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	1С 110 кВ	23.08.24	23.08.24	ВПр 1С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-1 для вывода в текущий ремонт Т-1	<p>ПЮЭС АРС СИЗПИ</p> <p>Отключить В 110 Штыково-1 и СВ 110 (нормально отключен), 1С 110 кВ, ТН 110 1С на время оперирования ШР 110 Т-1</p> <p>ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 в транзите.</p>	с отключением	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	25.08.24	25.08.24	ВПр кратковременный ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т на время производства переключений по отключению ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная (после капитального ремонта ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная).	<p>ПЮЭС АРС</p> <p>Отключить кратковременно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т и ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная (с погашением ПС 110 кВ Надеждинская/т).</p> <p>МИРЭК</p>	с отключением	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7	12.08.24	15.08.24	Замена опоры № 31	<p>ПЮЭС АРС</p> <p>Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7</p>	с отключением	02:00
ПС 110 кВ Мучная	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	26.08.24	28.08.24	ЭРР ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная на время высоковольтных испытаний ТН 110 1С	<p>ПЭС ЧРЭС</p> <p>Отключить и заземлить 1С 110 кВ</p> <p>Отключить СВ 110, В 110 Т-1 и ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная на ПС 110 кВ Мучная</p> <p>Включить СВ 110 Т-2</p>	без отключения	02:00
ПС 110 кВ Кролевцы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная –	26.08.24	27.08.24	ЭРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 на время оперирования ШР 110 Т-2 и текущего ремонта Т-2 на время оперирования ШР 110 Т-2 и текущего ремонта Т-2	<p>ПЮЭС АРС СИЗПИ</p> <p>Отключить В 110 Штыково-2 и СВ 110 (нормально отключен), 2С 110 кВ.</p> <p>Отключить и заземлить Т-2.</p> <p>ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 в транзите</p>	без отключения	00:15
ПС 110 кВ Кролевцы	2С 110 кВ	26.08.24	27.08.24	ВПр 2С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-2 и текущего ремонта Т-2	<p>ПЮЭС АРС СИЗПИ</p> <p>Отключить В 110 Штыково-2 и СВ 110 (нормально отключен)</p> <p>Отключить и заземлить Т-2.</p> <p>ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 в транзите</p>	с отключением	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	26.08.24	02.09.24	Обрезка крон и вырубка угрожающих падением на провода деревьев	<p>ПЮЭС ВРЭС</p> <p>Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1</p> <p>Приморское РДУ: срок перенесен для совмещения с текущим ремонтом ТР МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1, РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1 Владивостокской ТЭЦ-2</p>	с отключением	01:00
ПС 110 кВ Мучная	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	28.08.24	30.08.24	ЭРР ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная на время высоковольтных испытаний ТН 110 2С	<p>ПЭС ЧРЭС</p> <p>Отключить и заземлить 2С 110 кВ.</p> <p>Отключить ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная на ПС 110 кВ Мучная, СВ 110 и В 110 Т-2 (нормально отключен)</p>	без отключения	02:00
ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	26.08.24	26.08.24	ЭРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 на время проверки действия привода В 110 ВТЭЦ-2 №1	<p>ПЮЭС ВРЭС</p> <p>Кратковременно отключить В 110 ВТЭЦ-2 №1 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 на ПС 110 кВ А С 15:00 до 16:00</p> <p>Приморское РДУ: срок перенесен для совмещения с текущим ремонтом ТР МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1, РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1 Владивостокской ТЭЦ-2</p>	без отключения	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	29.08.24	31.08.24	Замена опор, провода, линейной арматуры на участке от опоры №49 по опору №52. Монтаж заходов новой ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Уссурийск/т.	<p>ПЮЭС АРС</p> <p>Работу выполнить по технологической карте №49 ПС 110 кВ Надеждинская/т включить ЗНЛР2-110 Над/т-Зап</p> <p>На ПС 220 кВ Западная включить ЗН ЛР 110 Над/т в ст ВЛ</p> <p>С установкой ПЗ по месту производства работ.</p> <p>Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная.</p> <p>Отключить кратковременно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т на время операций по выводу и вводу ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная.</p> <p>МИРЭК</p>	с отключением	В3
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	29.08.24	29.08.24	ВПр кратковременный ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т на время производства переключений по отключению ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная (для последующего капитального ремонта ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная).	<p>ПЮЭС АРС</p> <p>Отключить кратковременно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т и ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная (с погашением ПС 110 кВ Надеждинская/т).</p> <p>МИРЭК</p>	с отключением	00:15

План ремонтов

ПС 110 кВ Муравейка	1С 110 кВ	29.08.24	30.08.24	Измерение параметров изоляции ТН 110 1С	ПЮЭС АРЭС СИЗПИ Отключить и заземлить 1С 110 кВ Отключить СВ 110, В 110 Т-1, ШР 110 АТЭЦ и включить ЗН ШР 110 АТЭЦ в ст 1С. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	02:00
ПС 110 кВ ЖБИ-130	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - ЖБИ-130	30.08.24	30.08.24	Демонтаж ВЧЗ 110 Агрокомплекс (ф. А,В)	ПЦЭС УРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - ЖБИ-130 и 1С 110 кВ, Ремонтную перемычку 110 кВ. Отключить СВ 110.	с отключением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т	31.08.24	31.08.24	ВПр кратковременный ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т на время производства переключений по включению ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная (после капитального ремонта ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная).	ПЮЭС АРЭС Отключить кратковременно до 30 минут ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т и ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная (с погашением ПС 110 кВ Надеждинская/т). МИРЭК	с отключением	00:15