

План ремонтов

Объект	Оборудование	Датированное время. Начало	Датированное время. Конец	Закончено время. Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
ПС 110 кВ Павловка-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1	15.04.24	19.04.24	5 дн	ВПр на время текущего ремонта В 110 Уссурийск-2 и ШР 110 ТН 1С, опробования действия привода В 110 Уссурийск-2	ПЦЭС МихРЭС Отключить и заземлить В 110 Уссурийск-2, ТН 110 1С и ИС 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1. В 110 Т-1. 18-19 апреля 2024 с 4 ч. Кратковременное отключение В 110 Уссурийск-2 и ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1 с АГ 00:15 18.04.24. Отключить и заземлить В 110 Уссурийск-2 и отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1 15-19 апреля 2024 г.	без отключения	не в транзите	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1	12.04.24	16.04.24	5 дн	Замена фарфоровых (стеклянных) изоляторов на полимерные. Замена поврежденных изоляторов	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1. При заземлении ЛЭП выводится ТМ ПС 110 кВ Павловка-1	с отключением		02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая	08.04.24	12.04.24	5 дн	Замена фарфоровых (стеклянных) изоляторов на полимерные. Замена поврежденных изоляторов	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая	06.04.24	08.04.24	1 дн	Проверка действия привода В 110 Уссурийск-2	ПЦЭС ОктРЭС Кратковременно отключить В 110 Уссурийск-2 и ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая на ПС 110 кВ Полевая.	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	01.04.24	04.04.24	4 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Липовцы, СР 110 2-3С, текущий ремонт В 110 Липовцы, капитальный ремонт ШР 110 Липовцы, профконтроль КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая, профконтроль АВВ В 110 Липовцы	ПЦЭС ОктРЭС 1-2 апреля для ЛР 110 Липовцы: Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая. 1-2 апреля для СР 110 2-3С: Отключить и заземлить СВ 110 2-3С, 2С 110 кВ. Отключить ТН 110 2С, В 110 Т-2, СВ 110 1-2С, В 110 Липовцы, ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Полевая. 1-3 апреля для В 110 Липовцы: Отключить и заземлить В 110 Липовцы. Отключить ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Полевая. 3-4 апреля для ШР 110 Липовцы: Отключить и заземлить В 110 Липовцы, 2С 110 кВ. С отключением СВ 110 1-2С, СВ 110 2-3С, ТН 110 2С, В 110 Т-2 и ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Полевая. 1-4 апреля для профконтроля отключить с разборкой схемы В 110 Липовцы и ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Полевая.	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	01.04.24	04.04.24	4 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на время капитального ремонта и высоковольтных испытаний В 110 Липовцы; профконтроль КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая и профконтроль АВВ В 110 Липовцы	ПЦЭС ОктРЭС Для ремонта и испытаний: отключить и заземлить В 110 Липовцы. Отключить ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Полевая. Для профконтроля отключить с разборкой схемы В 110 Липовцы.	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Павловка-1	1С 110 кВ	15.04.24	15.04.24	1 дн	Текущий ремонт ШР 110 ТН 1С	ПЦЭС МихРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ и ТН 110 1С. Отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1, с отключением В 110 Т-1 и СР 110 1С.	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Полевая	2С 110 кВ	01.04.24	04.04.24	4 дн	Капитальный ремонт СР 110 2-3С, ШР 110 Липовцы	ПЦЭС ОктРЭС 1-2 апреля для СР 110 2-3С: Отключить и заземлить СВ 110 2-3С, 2С 110 кВ. Отключить ТН 110 2С, В 110 Т-2, СВ 110 1-2С, В 110 Липовцы, ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Полевая. 1-3 апреля для ШР 110 Липовцы: Отключить и заземлить В 110 Липовцы. Отключить ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Полевая. 3-4 апреля для ШР 110 Липовцы: Отключить и заземлить 2С 110 кВ и В 110 Липовцы. Отключить ТН 110 2С, В 110 Т-2, СВ 110 2-3С, СВ 110 1-2С, ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Полевая.	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 2-3С	01.04.24	04.04.24	4 дн	Капитальный ремонт СР 110 2-3С и изменение уставок СВ 110 2-3С	ПЦЭС ОктРЭС 1-2 апреля капитальный ремонт. Отключить и заземлить СВ 110 2-3С, 2С 110 кВ. Отключить ТН 110 2С, В 110 Т-2, СВ 110 1-2С, В 110 Липовцы, ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Полевая. 3-4 апреля изменение уставок: отключить с разборкой схемы СВ 110 2-3С. Задание по настройке устройства РЗА №61-V-23-426 от 15 августа 2023г. Приморского РДУ	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 3В	01.04.24	01.04.24	3 ч	Проверка действия привода В 110 3В и высоковольтные испытания В 110 3В	ПЦЭС МихРЭС Кратковременно отключить В 110 3В с АГ 00:15 для опробования. Отключить и заземлить В 110 3В	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 4В	01.04.24	01.04.24	3 ч	Проверка действия привода В 110 4В	ПЦЭС МихРЭС Кратковременно отключить В 110 4В	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Бурун	1С 110 кВ	02.04.24	04.04.24	2 дн	ВПр на время опробования ШР 110 Т-1 для вывода в/вода в работу Т-1 на время текущего ремонта Т-1	ПЦЭС ВРЭС Отключить В 110 2Р и СВ 110, 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на ПС 110 кВ Бурун. Отключить и заземлить Т-1. На ПС 110 кВ 2Р с 3 апреля ВПр ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун под проф.восстановление РЗА	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Горностай	СВ 110	02.04.24	02.04.24	1 дн	ВПр СВ 110 на время отбора проб масла ТН 110 2С	ПЦЭС ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Т-2, С	с отключением	с включением ремонтной перемычки 110 кВ.	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	02.04.24	19.04.24	17 дн	Обрезка крош деревьев	ПЦЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун. Включить СВ 110 на ПС 110 кВ Бурун	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	02.04.24	04.04.24	2 дн	ВПр на время опробования ШР 110 Т-1 для вывода в/вода в работу Т-1 и текущего ремонта Т-1, опробования действия привода В 110 2Р	ПЦЭС ВРЭС Отключить В 110 2Р и СВ 110, 1С 110 кВ, ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на ПС 110 кВ Бурун. Отключить и заземлить Т-1. 02.04.24 для опробования с АГ 00:15 отключить В 110 2Р и ВЛ 110 кВ 2Р-Бурун 02.04.24 на ПС 110 кВ Бурун. На ПС 110 кВ 2Р ВПр ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на время проф.восстановления РЗА ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун с 3 апреля 2024	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Бурун	СВ 110	02.04.24	03.04.24	1 дн 8 ч	Отключить СВ 110 на время профконтроля РЗА СВ 110 и проверки действия привода СВ 110	ПЦЭС ВРЭС Отключить с разборкой схемы СВ 110 (нормально отключен) АГ 00:15 на время опробования 02.04.24 с 10 до 12 часов	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка	02.04.24	02.04.24	7 ч	ВПр ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка на время отбора проб и долилки масла в В 110 кВ Пушкинская	ПЦЭС АРЭС Отключить и заземлить В 110 кВ Пушкинская. Отключить ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка.	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Пушкинская	СВ 110	02.04.24	02.04.24	7 ч	Опробование действия приводов СВ 110, В 110 Раздольное-1, В 110 Давыдовка.	ПЦЭС АРЭС Отключить кратковременно СВ 110, В 110 Раздольное-1, В 110 Давыдовка поочередно. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	02.04.24	02.04.24	1 ч	ВПр ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на время проверки действия привода В 110 2Р	ПЦЭС ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Бурун и ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на ПС 110 кВ 2Р. с 12:00 до 13:00	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка	04.04.24	04.04.24	2 ч	ЗРР ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка на время опробования действия приводов В 110 Пушкинская	ПЦЭС АРЭС Отключить кратковременно В 110 Пушкинская и ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Горностай	СВ 110	03.04.24	05.04.24	3 дн	ВПр СВ 110 на время измерения ТН 110 2С	ПЦЭС ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Т-2, ШР 110 Липовцы, с включением Ремонтной перемычки 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	03.04.24	04.04.24	1 дн 4 ч	ВПр ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на время профвосстановления РЗА ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	ПЦЭС ВРЭС Отключить В 110 Бурун, с разборкой схемы ЛР 110 Бурун, ШР 110 Бурун. Отключить ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун на ПС 110 кВ 2Р.	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	03.04.24	03.04.24	1 ч	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 на время опробования действия приводов В 110 Кипарисово	ПЦЭС АРЭС Отключить кратковременно В 110 Кипарисово и ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Раздольное-2	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка	03.04.24	03.04.24	1 ч	ЗРР ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка на время опробования действия приводов В 110 Тереховка	ПЦЭС АРЭС Отключить кратковременно В 110 Тереховка и ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка на ПС 110 кВ Раздольное-2	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2	03.04.24	03.04.24	1 ч	ЗРР ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2 на время опробования действия приводов В 110 Раздольное-2	ПЦЭС АРЭС Отключить кратковременно В 110 Раздольное-2 и ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-2	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2	15.04.24	15.04.24	7 ч	ВПр ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2 на время отбора проб и долилки масла в В 110 Раздольное-2	ПЦЭС АРЭС Отключить и заземлить В 110 Раздольное-2 и ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-2.	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Раздольное-2	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2	03.04.24	03.04.24	2 ч	ЗРР ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2 на время опробования действия приводов В 110 Раздольное-1	ПЦЭС АРЭС Отключить кратковременно В 110 Раздольное-1 и ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2 на ПС 110 кВ Раздольное-2	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	05.04.24	05.04.24	1 ч	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 на время опробования действия приводов В 110 Раздольное-1	ПЦЭС АРЭС Кратковременно отключить В 110 Раздольное-1 и ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 на ПС 110 кВ Западная. Без пропалдания основного канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Раздольное-1, резервного канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Раздольное-1.	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 220 кВ Западная	ОВ 110	05.04.24	05.04.24	1 ч	Включить для опробования действия приводов ОВ 110	ПЦЭС АРЭС Отключить ОВ 110	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 1-2С	03.04.24	04.04.24	2 дн	ВПр СВ 110 1-2С на время изменения уставок	ПЦЭС ОктРЭС Отключить с разборкой схемы СВ 110 1-2С. Задание по настройке устройства РЗА №61-V-23-425 от 15 августа 2023г. Приморского РДУ	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	01.04.24	05.04.24	5 дн	Высоковольтные испытания СВ 110, ТТ 110 1С и ТТ 110 2С, текущий ремонт В 110 Т-2 и ТН 110 2С	ПЦЭС УсРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 2С 110 кВ, В 110 Т-2, с установкой ПЭЗ по месту производства. С отключением Т-2. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2	01.04.24	05.04.24	5 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2 на время профвосстановления ДЗП (ЭКРА ШЗ2607 092) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2 и КС3 (ШЗ 2607 021) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2	ПЦЭС УсРЭС Отключить ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2 и вывести ДЗП (ЭКРА ШЗ2607 092) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2, КС3 (ШЗ 2607 021) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2	с отключением		В3
ПС 110 кВ Павловка-2	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2	01.04.24	05.04.24	5 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2 на время текущего ремонта ШР 110 ТН 2ПС и профвосстановления ДЗП (ЭКРА ШЗ2607 092) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2; КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2	ПЦЭС МихРЭС Отключить и заземлить ТН 110 2ПС и 2ПС 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2 на ПС 110 кВ Павловка-2, В 110 3В и В 110 4В. Для проф. восстановления 1-5 апреля 2024. Отключить ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2 и вывести ДЗП (ЭКРА ШЗ2607 092) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2; КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2	с отключением		01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2	01.04.24	05.04.24	5 дн	Замена фарфоровых (стеклянных) изоляторов на полимерные. Замена поврежденных изоляторов.	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Агрокомплекс - Павловка-2	с отключением		02:00

План ремонтов

ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	04.04.24	04.04.24	2 ч	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на время опробования действия приводов в 110 Западная	ПОЭС АРС Отключить кратковременно В 110 Западная и ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	03.04.24	03.04.24	7 ч	ВПр ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на время отбора проб и долинка масла в В 110 Западная	ПОЭС АРС Отключить и заземлить В 110 Западная. Отключить ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Кролевы	СВ 110	08.04.24	08.04.24	4 ч	Включить для опробования действия приводов СВ 110	ПОЭС АРС Отключить СВ 110.	с отключением		00:15
ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	19.04.24	19.04.24	4 дн 7 ч	ВПр СВ 110 на время высоковольтных испытаний ТН 110 ЗС	ПОЭС УССРС Отключить и заземлить ЗС 110 кВ и отключить СВ 110, В 110 Т-2 Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	05.04.24	05.04.24	1 ч	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на время опробования действия привода в В 110 Давыдовка	ПОЭС АРС - Привод Кратковременно отключить в В 110 Давыдовка и ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на ПС 220 кВ Западная Без пропавшего основного и резервного канала ТМ направления ПС Пушкинская - Приморское РДУ.	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Муравейка	СВ 110	09.04.24	09.04.24	4 ч	Опробование действия приводов СВ 110	ПОЭС АРС Отключить кратковременно СВ 110, вывести УРОВ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Кролевы	В 110 Штыково-1	09.04.24	09.04.24	7 ч	Отбор проб и долинка масла в В 110 Штыково-1	ПОЭС АРС Отключить и заземлить В 110 Штыково-1	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Давыдовка	СВ 110	04.04.24	04.04.24	3 ч	Опробование действия приводов СВ 110	ПОЭС АРС Отключить кратковременно СВ 110.	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Кролевы	В 110 Штыково-2	10.04.24	10.04.24	7 ч	Отбор проб и долинка масла в В 110 Штыково-2 на ПС 110 кВ Кролевы	ПОЭС АРС Отключить и заземлить В 110 Штыково-2	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Молодежная	Ремонтная перемычка 110 кВ	11.04.24	12.04.24	2 дн	Техническое обслуживание воздухоосушительных фильтров ТТ 110 Рнер	ПОЭС АРС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Топаз	СВ 110	11.04.24	11.04.24	3 ч	Включить СВ 110 для опробования действия приводов СВ 110	ПОЭС АРС Отключить СВ 110	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Новый мир	СВ 110	16.04.24	16.04.24	3 ч	Опробование действия приводов СВ 110	ПОЭС АРС Отключить кратковременно СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1	16.04.24	16.04.24	7 ч	ВПр ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1 на время отбора проб и долинка масла в В 110 Пушкинская	ПОЭС АРС Отключить и заземлить В 110 Пушкинская. Отключить ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1.	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1	03.04.24	03.04.24	2 ч	ЗРР ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1 на время опробования действия приводов в 110 Пушкинская	ПОЭС АРС Отключить кратковременно в 110 Пушкинская и ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1	без отключения	не в транзите	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка - Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	01.04.24	29.04.24	29 дн	Механизированная расценка просеки протяженностью 1,5 Га Ручная расценка просеки протяженностью 0,6 Га Замена грозотроса на опорах 236-241,257-258 Установка птицезащитных устройств 1455 шт.	ПОЭС ЧРС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка - Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка. ПС 110 кВ Черниговка будет запитана от ВЛ 35 кВ М - Черниговка. ПС 110 кВ Дмитриевка будет запитана от ПС 110 кВ Черниговка по ВЛ 10 Ф-5 1-7 апреля замена грозотроса с АГ 03:00 1-28 установка ПЗУ с АГ 02:00 1-29 апреля расценка просеки с АГ 01:00	с отключением		03:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130	01.04.24	05.04.24	5 дн	Замена фарфоровых (стеклянных) изоляторов на полимерные. Замена поврежденных изоляторов. Установка птицезащитных устройств	ПОЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130. Запитать ПС 110 кВ Михайловка по сети 35 кВ через ПС 35 кВ Тимирязевка и ПС 35 кВ Водяная	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ЖБИ-130	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130	01.04.24	05.04.24	5 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-2	ПОЭС УССРС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130, ЗС 110 кВ, Ремонтную перемычку 110 кВ, ВПр СВ 110. Электроснабжение потребителей ПС 110 кВ Михайловка обеспечить по сети 35 кВ Электроснабжение потребителей от ЗС 110 кВ обеспечить по сети 6 кВ и с переводом нагрузки на Т-1	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ЖБИ-130	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130	22.04.24	26.04.24	5 дн	Текущий ремонт Рнер 110 Уссурийск-2	ПЭС ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130, ЗС 110 кВ, Ремонтную перемычку 110 кВ, ВПр СВ 110. Электроснабжение потребителей ПС 110 кВ Михайловка обеспечить по сети 35 кВ Электроснабжение потребителей от ЗС 110 кВ обеспечить по сети 6 кВ и с переводом нагрузки на Т-1	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ЖБИ-130	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130	19.04.24	19.04.24	3 дн	Текущий ремонт СВ 110 и опробование действия привода СВ 110.	ПОЭС ЮИРС Отключить и заземлить СВ 110. с включением Ремонтной перемычки 110 кВ. Кратковременное отключение СВ 110 с АГ 00:15 15.04.24	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ ЖБИ-130	Ремонтная перемычка 110 кВ	22.04.24	26.04.24	5 дн	Текущий ремонт Рнер 110 Уссурийск-2	ПОЭС УССРС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ и ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Михайловка - ЖБИ-130	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Подъяльск	СВ 110	16.04.24	16.04.24	1 дн 7 ч	ВПр СВ 110 на время оперирования ОД 110 Т-1 и текущего ремонта Т-1, испытаний Т-1	ПОЭС АРС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ Отключить 1С 110 кВ, СВ 110. Отключить и заземлить Т-1.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая	15.04.24	15.04.24	2 ч	ЗРР КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая на время опробования действия приводов в 110 Садовая	ПОЭС АРС Отключить кратковременно в 110 Садовая и КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая на ПС 110 кВ Береговая-1	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1	15.04.24	15.04.24	2 ч	ЗРР КВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 на время опробования действия приводов в 110 Береговая-2	ПОЭС АРС Отключить кратковременно в 110 Береговая-2 и КВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 на ПС 110 кВ Береговая-1	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промысловка - Берегова-1	15.04.24	15.04.24	2 ч	ЗРР КВЛ 110 кВ Промысловка - Берегова-1 на время опробования действия привода в 110 Промысловка в цикле АВВ	ПОЭС АРС Отключить кратковременно в 110 Промысловка и КВЛ 110 кВ Промысловка - Берегова-1 на ПС 110 кВ Береговая-1	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Береговая-1	СВ 110	15.04.24	15.04.24	1 ч	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АВВ	ПОЭС АРС Отключить кратковременно СВ 110	с отключением		00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Промысловка - С-55	15.04.24	26.04.24	12 дн	Замена элементов линейной арматуры (сцепной, поддерживающей, натяжной, и защитной) на опорах 1, 11, 13, 14, 15, 3, 5, 16 Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные на опорах 1, 11, 8, 14, 20, 22, 26, 21 Ремонт опор 31, 5, 51, 8	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Промысловка - С-55 Работу выполнять по технологической карте 1. Включить ЗЛ ЛР-110 ВЛ С-55 в ст ВЛ на ПС 110 кВ Промысловка 2. Включить ЗЛ ЛР-110 ВЛ Промысловка в ст ВЛ на ПС 110 кВ С-55 3. Установкой ПЗ по месту производства работ 15-19 апреля замена изоляторов 15-25 апреля ремонт опор	с отключением	под напряжением	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	29.04.24	30.04.24	2 дн	Между опор 16 и 19 на двухфазном участке демонтаж не действующей цепи и линейной арматуры (действующая ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р и не действующая цепь под напряжением), замена линейной арматуры на участке действующей ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р между опор 16 и 19.	ПОЭС ВРС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	с отключением		04:00
ПС 110 кВ Подъяльск	СВ 110	18.04.24	19.04.24	2 дн	ВПр СВ 110 на время оперирования ОД 110 Т-2 и текущего ремонта Т-2, испытаний Т-2, Опробование действия приводов СВ 110.	ПОЭС АРС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ Отключить ЗС 110 кВ, СВ 110. Отключить и заземлить Т-2. Для опробования: 18.04.24 Кратковременно отключить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ. с АГ 00:15	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	18.04.24	18.04.24	10 ч	Текущий ремонт ОВ 110 и опробование действия привода ОВ 110 от РЗА	ПОЭС ПРС Отключить и заземлить ОВ 110 Для опробования: Кратковременное отключение ОВ 110 с АГ 00:15. с отключением ОССН 110 кВ (нормально отключен)	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка - Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	19.04.24	19.04.24	3 ч	ЗРР ВЛ 110 кВ Ярославка - Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка на время проверки действия привода в 110 Ключи	ПОЭС Хор РЭС Кратковременно отключить в 110 Ключи и ВЛ 110 кВ Ярославка - Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка на ПС 110 кВ Ярославка	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод	22.04.24	26.04.24	5 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод на время проф. восстановления МТЗ, ТЭПТ ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод и АВВ в ВЛ 110 Уссурийск-1	ПОЭС ПРС Отключить с разборкой схемы в 110 КЗ и отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод.	с отключением		01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод	22.04.24	26.04.24	5 дн	Замена поврежденных изоляторов. Замена фарфоровых (стеклянных) изоляторов на полимерные. Поддержка крон деревьев.	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод. При заземлении ПЗЛ выводится ТМ ПС 110 кВ Павловка-1	с отключением		02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	01.04.24	29.04.24	29 дн	Замена грозотроса на опорах 236-241,257-258 Ручная расценка просеки 0,6 Га и 1,5 Га Установка противоточных устройств 1455 шт.	ПОЭС ЧРС, ХРС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка ПС 110 кВ Черниговка будет запитана от ВЛ 35 кВ М - Черниговка. ПС 110 кВ Дмитриевка будет запитана от ПС 110 кВ Черниговка по ВЛ 10 Ф-5 1-7 апреля замена грозотроса с АГ 03:00 1-28 установка ПЗУ с АГ 02:00 1-29 апреля расценка просеки с АГ 01:00	с отключением		03:00
ПС 110 кВ Горностая	СВ 110	22.04.24	22.04.24	1 дн	ВПр СВ 110 на время отбора проб масла из ТН 110 1С	ПОЭС ВРС Отключить и заземлить 1С 110 кВ. Отключить СВ 110, В 110 Т-1. с включением Ремонтной перемычки 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	22.04.24	22.04.24	7 ч	ВПр на время изменения уставок, для перевода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридмант - ХФЗ через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ (для последующего текущего ремонта и опробования действия привода в 110 Анисимовка/т от РЗА)	ПОЭС ПРС Отключить ОВ 110, схему разобрать ОР 110 ОВ, ШР-2 110 ОВ и ШР-3 110 ОВ. Отключить ОССН 110 кВ.	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	22.04.24	23.04.24	1 дн 7 ч	ВПр СВ 110 на время оперирования ОД 110 Т-1 (ОД 110 Т-2) и на время текущего ремонта Т-1 (Т-2) Опробование действия приводов СВ 110.	ПОЭС АРС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ 22.04.24 Кратковременно отключить СВ 110 с АГ 00:15 для опробования. 22.04.24 Отключить 1С 110 кВ, СВ 110. Отключить и заземлить Т-1 23.04.24 Отключить ЗС 110 кВ, СВ 110. Отключить и заземлить Т-2	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Анисимовка/т	22.04.24	26.04.24	5 дн 22 ч	Текущий ремонт в 110 Анисимовка/т и опробование действия привода в 110 Анисимовка/т от РЗА, проф. восстановление КСЗ (РПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридмант - ХФЗ и АВВ в 110 Анисимовка/т	ПОЭС ПРС с переводом ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридмант - ХФЗ через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ 22.04.24 Отключить и заземлить в 110 Анисимовка/т. 23.04.24 Для опробования: кратковременно отключить в 110 Анисимовка/т с АГ 00:15 22-26.04.24 Проф. восстановление с отключением и разборкой схемы в 110 Анисимовка/т и переводом ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридмант - ХФЗ через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ с АГ 1 час, новости КСЗ (РПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридмант - ХФЗ и АВВ в 110 Анисимовка/т	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ПС 110 кВ Садовая	1С 110 кВ	23.04.24	23.04.24	1 дн	ВПр 1С 110 кВ на время испытания Т-1	ПОЭС АРС Отключить в 110 Береговая-1, СВ 110. Отключить и заземлить Т-1, 1С 110 кВ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	19.04.24	19.04.24	3 ч	ЗРР ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка на время проверки действия привода в 110 Спасск	ПОЭС Хор РЭС Кратковременное отключение в 110 Спасск и ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка на ПС 110 кВ Ярославка.	без отключения	не в транзите	00:15

План ремонтов

ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	23.04.24	23.04.24	3 ч	ВПр на время изменения уставок, для перевода ВЛ 110 кВ ВокзальнаяГ - ХФЗ через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ (для последующего текущего ремонта и опробования действия привода в 110 ВокзальнаяГ от РЗА)	ЛЮЭС ПРЭС Отключить ОВ 110, схему разобрать ОР 110 ОВ, ШР-2 110 ОВ и ШР-1 110 ОВ. Отключить ОСШ 110 кВ.	с отключением		01:00
ПС 220 кВ Чугуевка	СВ 110	24.04.24	24.04.24	1 дн	Опробование привода СВ 110	ПСЭС ЧРЭС Кратковременное отключение СВ 110	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Садовая	2С 110 кВ	24.04.24	25.04.24	2 дн	ВПр 2С 110 кВ на время проф. испытания Т-2	ЛЮЭС СИЗИИ Отключить в 110 Смоляниноволт, СВ 110. Отключить и заземлить Т-1, 2С 110 кВ. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ВокзальнаяГ	24.04.24	24.04.24	10 ч	Текущий ремонт и опробование действия привода в 110 ВокзальнаяГ от РЗА	ЛЮЭС ПРЭС С переводом ВЛ 110 кВ ВокзальнаяГ -ХФЗ через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ Отключить и заземлить в 110 ВокзальнаяГ. Для опробования: кратковременно отключить в 110 ВокзальнаяГ с АГ 00:15	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ПС 110 кВ Черниговка	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	28.04.24	29.04.24	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Спасск	ПЭС ЧернигРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка и 2С 110 кВ. ПС 110 кВ Черниговка будет запитана от ВЛ 35 кВ М - Черниговка. ПС 110 кВ Дмитриевка будет запитана от ПС 110 кВ Черниговка по ВЛ 10 Ф-5. В годовом графике перенесено РДУ для совмещения с отключением ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	25.04.24	26.04.24	2 дн	Опробование действия привода СВ 110. Техническое обслуживание вводов 110 кВ СВ 110	ПСЭС АРСРЭС Отключить и заземлить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 110 кВ Садовая	Ремонтная перемычка 110 кВ	26.04.24	26.04.24	1 дн	Измерение параметров изоляции у ТТ 110 пер	ЛЮЭС АРСРЭС Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 110 кВ	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	10.04.24	11.04.24	2 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на время капитального ремонта СР 110 ЗС и проверки действия привода в 110 Промышленная, высоковольтных испытаний в 110 Промышленная.	ПЭС Окт РЭС Отключить и заземлить СВ 110 2-ЗС, 3С 110 кВ. С отключением ТН 110 ЗС, в 110 Т-3, в 110 Промышленная, ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на ПС 110 кВ Полевая. Для опробования с АГ 00:15 кратковременное отключение в 110 Промышленная и ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на ПС 110 кВ Полевая 10.04.24. Для испытаний отключить и заземлить в 110 Промышленная, Отключить ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на ПС 110 кВ Полевая	без отключения	не в транзите	02:00
ПС 110 кВ Полевая	ЗС 110 кВ	10.04.24	11.04.24	2 дн	Капитальный ремонт СР 110 ЗС	ПЭС Окт РЭС Отключить и заземлить СВ 110 2-ЗС, 3С 110 кВ. С отключением ТН 110 ЗС, в 110 Т-3, в 110 Промышленная, ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на ПС 110 кВ Полевая	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 2-ЗС	10.04.24	11.04.24	2 дн	Капитальный ремонт СР 110 ЗС	ПЭС Окт РЭС Отключить и заземлить СВ 110 2-ЗС, 3С 110 кВ. С отключением ТН 110 ЗС, в 110 Т-3, в 110 Промышленная, ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на ПС 110 кВ Полевая	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Стройиндустрия	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия	29.04.24	29.04.24	1 дн	ВПр КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия на время отбора пром масла из ТН 110 2С	ЛЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110, в 110 Т-2 и КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - Стройиндустрия на ПС 110 кВ Стройиндустрия. В годовом графике перенесено РДУ для обеспечения работы с МДП в сечении 2 г. Владивостока.	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Стройиндустрия	2С 110 кВ	29.04.24	29.04.24	1 дн	Отбор проб масла из ТН 110 2С	ЛЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ. Отключить СВ 110, в 110 Т-1 и КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - Стройиндустрия на ПС 110 кВ Стройиндустрия. В годовом графике перенесено РДУ для обеспечения работы с МДП в сечении 2 г. Владивостока.	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Стройиндустрия	СВ 110	29.04.24	29.04.24	3 ч	Проверка действия привода СВ 110	ЛЮЭС ВРЭС Проверка действия привода СВ 110 с 13:00 до 16:00. В годовом графике перенесено РДУ для обеспечения работы с МДП в сечении 2 г. Владивостока.	с отключением		00:15