

Объект	Оборудование	Вид ремонта	Годовой. время ремонта. Начало	Годовой. время ремонта. Конец	Годовой. Вр емя ремонта.	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность	Состояние заявка
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	КР	14.02.23	14.02.23	1 дн	Установка бандажа на грозозащитный трос	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	с отключением		02:00	Исходная
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	БВР	13.02.23	26.02.23	14 дн	Механизированная чистка просеки	ПЦЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ М – Реттиховка	с отключением		01:00	Исходная
ПС 110 кВ Уссурийск-1	1СШ 110 кВ	ТР	01.02.23	08.02.23	8 дн	Профвосстановление ДЗШ 110	вывести из работы ДЗШ 110	без отключения		01:00	Исходная
ПС 110 кВ Уссурийск-1	2СШ 110 кВ	ТР	01.02.23	08.02.23	8 дн	Профвосстановление ДЗШ 110	Вывести из работы ДЗШ 110	без отключения		01:00	Исходная
ПС 110 кВ Орлиная	СВ 110	ТР	10.02.23	10.02.23	1 дн	Профвосстановление МКПА 110 кВ (АЧР, ОН)	Вывести из работы АЧР	без отключения		01:00	Исходная
ПС 110 кВ Орлиная	1С 110 кВ	ТР	09.02.23	09.02.23	1 дн	Профвосстановление ДЗО (ШЭ2607 051 осн.) 1С 110 кВ, ДЗО (ШЭ2607 051 рез.) 1С 110 кВ	Вывести из работы ДЗО (ШЭ2607 051 осн.) 1С 110 кВ, ДЗО (ШЭ2607 051 рез.) 1С 110 кВ	без отключения		01:00	Исходная
ПС 110 кВ Орлиная	2С 110 кВ	ТР	09.02.23	09.02.23	1 дн	Профвосстановление ДЗО (ШЭ2607 051 осн.) 2С 110 кВ, ДЗО (ШЭ2607 051 рез.) 2С 110 кВ	Вывести из работы ДЗО (ШЭ2607 051 осн.) 2С 110 кВ, ДЗО (ШЭ2607 051 рез.) 2С 110 кВ	без отключения		01:00	Исходная
ПС 110 кВ Ключи	СВ 110	ТР	01.02.23	28.02.23	28 дн	Периодический профконтроль КСЗ, АУВ и УРОВ СВ 110	Отключить и заземлить	с отключением		01:00	Исходная
ПС 110 кВ Ключи	ВЛ 110 кВ Спасск – Ключи	ОхН	01.02.23	28.02.23	28 дн	Периодический профконтроль КСЗ 1 комплект ВЛ 110 кВ Спасск – Ключи, КСЗ 2 комплект ВЛ 110 кВ Спасск – Ключи	Отключить ВЛ 110 кВ Спасск – Ключи на ПС 110 кВ Ключи	без отключения	не в транзите	01:00	Исходная