

ЛЭП и ЭЛТ январь 2022 (Утв)

Состояние заявки	Причина отказа	Собственник	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Заземление	Аварийная готовность	Совмещение работ
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Лаурная	1С 110 кВ	ВПр	11.01.22	11.01.22	1 дн	11.01.22	11.01.22	1 дн	ВПр на время оперативных переключений по выводу/вводу Т-1 для текущего ремонта	ПНОЭС_ВРЭС Отключить кратковременно ( на время вывода/ввода Т-1) 1С 110 кВ, СВ 110, В 110 Горностаи, включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Нагрузку Т-1 перевести на Т-2. Отключить и заземлить Т-1,	с отключением	с включением ремонтной	Не задано	01:00	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Лаурная	2С 110 кВ	ВПр	12.01.22	12.01.22	1 дн	12.01.22	12.01.22	1 дн	ВПр на время оперативных переключений по выводу/вводу Т-2 для текущего ремонта	ПНОЭС_ВРЭС Отключить кратковременно (на время вывода и ввода Т-2) 2С 110 кВ, СВ 110, В 110 Океан, включить Ремонтную перемычку 110 кВ. Нагрузку Т-2 перевести на Т-1. Отключить и заземлить Т-2,	с отключением	с включением ремонтной	Не задано	01:00	Да