

Анализ работы ПА 27.02.2017 15:11 по СП ЦЭС ДРСК

Наименование подстанции	Отключенные фидера, линии		Время		Величина отключенной нагрузки каждого присоединения на подстанции на момент отключения, МВт	Наименование присоединений, которые должны были отключиться, но не отключились, с указанием величины нагрузки, (МВт).	Примечание (причина неправильной работы ПА)
	Наименование	Наименование автоматики (уставки)	отключения присоединений	включения присоединений			
1	2	4	5	6	8	10	11
ПС 110 кВ Горький	T-23	49,2Гц; 0,3с	15:11	15:13	1,49		Ошибочные действия персонала подрядной организации ОАО "ЭнергоТранс"(в шинку АЧР кратковременно был подан знак «+» ШУ)
	T-26	49,2Гц; 0,3с	15:11	15:14	8,56		
	T-21	47,5Гц; 0,3с	15:11	15:13	3,19		
	1a	47,4Гц; 0,3с	15:11	15:52	1,99		
Итого:					15,2		