

Утверждаю  
 Первый заместитель директора -  
 главный диспетчер  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Амурское РДУ  
 и.п. А.А. Голубинов  
 « 20 » февраля 2021 г.

График ремонта ЭЭИ и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на март 2021 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта		Запланированный в месячном графике срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Минимум требуемая статья (число, квартал)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отfalls	
	Начало	Окончание	Календарный (дней)	Начало	Окончание (с)	Календарный (дней)	Начало	Окончание							Календарный (дней)
<b>Объект: Амурские диспетчерские сети</b>															
ВЛ 110 кВ Маньска - Попова	18.02.2021	05.03.2021	16 дн	18.02.2021	05.03.2021	16 дн	18.02.2021	05.03.2021	16 дн	2-00	ЮР	сметные гонды, устранение дефекта грозотроса	Работы силами подрядной организации. Нагрузка ПС 110 кВ Попова увеличивается по сети 10 кВ от ПС 110 кВ Маньска. 1. На время заявки необходимо перенести нагрузку из района, организованного в 7-й Районный ГРС, ВЛ 110 кВ Центральная - Волково, ВЛ 110 кВ Майская - Старая и объекту до 6 МВт. 2. Для обеспечения необходимого режима мощности необходимо в работе ТТ № 6 и ТТ № 7 Районный ГРС.	Исходящая	
ВЛ 110 кВ Табани - Михайловка	09.03.2021	30.03.2021	22 дн	09.03.2021	30.03.2021	22 дн	10.03.2021	31.03.2021	22 дн	3-00	ТР	Установка плавящихся устройств 330 шт, установка изоляторов 348 шт, ст. 1-107, 109-111	Работы силами подрядной организации. Для обеспечения необходимого режима мощности в районной схеме необходимо включить в работу ТТ № 6, 7 на Районный ГРС, ТТ № 1, 2, 3, 4 на Волковской ТЭЦ.	Изменяемая	
ВЛ 110 кВ Сайкина - Попова с отпайкой на ПС Ливадка	18.02.2021	05.03.2021	16 дн	18.02.2021	05.03.2021	16 дн	18.02.2021	05.03.2021	16 дн	4-00	ТР	Установка плавящихся устройств 198 шт, опора 186-176, 179-205	Работы силами подрядной организации. Нагрузка ПС 110 кВ Попова увеличивается по сети 10 кВ от ПС 110 кВ Маньска. 1. На время заявки необходимо перенести нагрузку в максимальном объеме из района, организованного в 7-й Районный ГРС, ВЛ 110 кВ Центральная - Волково, ВЛ 110 кВ Майская - Старая. 2. Для обеспечения необходимого режима мощности необходимо включить в работу ТТ № 6 и ТТ № 7 Районный ГРС.	Исходящая	
<b>Объект: ПС 110 кВ Михайловка</b>															
В-110 Табани	09.03.2021	12.03.2021	4 дн	09.03.2021	12.03.2021	4 дн	10.03.2021	13.03.2021	4 дн	3-00	ТР	Калибровка трансформатора типа ТВ-110-К		Изменяемая	

Начальник СЭР и.п. О.М. Кравцова  
 Начальник СЭР/БП и.п. И.В. Богачук  
 Начальник СРЭ/А и.п. Е.А. Ищенко  
 Начальник ОДС и.п. В.С. Янов