

Утверждаю  
 Первый заместитель директора - главный диспетчер  
 Филиала ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ  
 Д.Г. Петухов  
 " 27 " августа 2015г.

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на август 2015 года.

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ1-110	Нет	ТР	10.08.15	10.08.15	1 дн	28.08.15	28.08.15	1 дн	Текущий ремонт ШРТН1-110. Отключить и заземлить СШ1-110. Отключить СР2-110. ВПр СМВ-110.	с отключением	00:15				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	10.08.15	10.08.15	1 дн	28.08.15	28.08.15	1 дн	Текущий ремонт ШРТН1-110. Отключить СМВ-110.ВПр СШ1-110.	с отключением	00:15				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ1-110	Нет	ВПр	03.08.15	03.08.15	1 дн	27.08.15	27.08.15	1 дн	Опробование электрической блокировки ЛР1-110. Отключить СР2-110. ВПр СМВ-110, КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т.	с отключением	00:15				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	03.08.15	03.08.15	1 дн	27.08.15	27.08.15	1 дн	Опробование электрической блокировки ЛР1-110. Отключить СМВ-110. ВПр СШ1-110, КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением	00:15				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	Нет	ЗРР	03.08.15	03.08.15	1 дн	27.08.15	27.08.15	1 дн	Опробование электрической блокировки ЛР1-110. Отключить КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т. ВПр СШ1-110, СМВ-110.	с отключением	00:15				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	ВПр	05.08.15	05.08.15	1 дн	26.08.15	26.08.15	1 дн	Опробование электрической блокировки ЛР2-110. Отключить СР1-110. ВПр СМВ-110, ТН2-110, ВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением	00:15				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	05.08.15	05.08.15	1 дн	26.08.15	26.08.15	1 дн	Опробование электрической блокировки ЛР2-110. Отключить СМВ-110. ВПр СШ2-110, ВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением	00:15				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Нет	ЗРР	05.08.15	05.08.15	1 дн	26.08.15	26.08.15	1 дн	Опробование электрической блокировки ЛР2-110. Отключить КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т. ВПр СШ2-110, СМВ-110.	с отключением	00:15				
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	ТР	19.08.15	19.08.15	1 дн	-	-	-	Текущий ремонт ШРТН2-110. Отключить и заземлить СШ2-110. Отключить СР1-110. ВПр СМВ-110.	с отключением	00:15	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	19.08.15	19.08.15	1 дн	-	-	-	Текущий ремонт ШРТН2-110. Отключить СМВ-110. ВПр СШ2-110.	с отключением	00:15	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	БВР	17.08.15	17.08.15	1 дн	-	-	-	Проверка РЗА КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т. Отключить СШ2-110. Отключить СР1-110. ВПр СМВ-110.	с отключением	00:15	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	17.08.15	17.08.15	1 дн	-	-	-	Проверка РЗА КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т . Отключить СМВ-110. ВПр СШ2-110.	с отключением	00:15	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ1-110	Нет	БВР	12.08.15	12.08.15	1 дн	12.08.15	12.08.15	1 дн	Проверка РЗА КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т . Отключить СШ1-110. Отключить СР2-110. ВПр СМВ-110.	с отключением	00:15			Прим РДУ: Без разрыва транзита	
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ1Р/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	12.08.15	12.08.15	1 дн	12.08.15	12.08.15	1 дн	Проверка РЗА КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т. Отключить СМВ-110. ВПр СШ1-110.	с отключением	00:15			Прим РДУ: без разрыва транзита.	
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Береговая-1	Нет	ВПр	18.08.15	18.08.15	1 дн	-	-	-	Установка и подключение ТТ2-110 Т2. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1. ВПр СМВ-110 и СШ2-110.	с отключением	00:30	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш2-110	Нет	КР	18.08.15	18.08.15	1 дн	-	-	-	Установка и подключение ТТ2-110 Т2. Отключить и заземлить СШ2-110. ВПр СМВ-110, ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1. ТН2-110.	с отключением	00:30	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	18.08.15	18.08.15	1 дн	-	-	-	Установка и подключение ТТ2-110 Т2. Отключить СМВ-110. ВПр СШ2-110, ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1.	с отключением	00:30	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш1-110	Нет	КР	11.08.15	11.08.15	1 дн	-	-	-	Установка и подключение ТТ1-110. Отключить и заземлить СШ1-110. ВПр СМВ-110, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Смоляниново/т. ТН1-110.	с отключением	00:30	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	11.08.15	11.08.15	1 дн	-	-	-	Установка и подключение ТТ1-110. С отключением. Отключить СМВ-110. ВПр СШ1-110, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Смоляниново/т.	с отключением	00:30	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Смоляниново/т - Береговая-1	Нет	ВПр	14.08.15	14.08.15	1 дн	07.08.15	07.08.15	1 дн	Установка и подключение ТТ2-110. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1. ВПр СМВ-110 и СШ2-110.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш2-110	Нет	КР	14.08.15	14.08.15	1 дн	07.08.15	07.08.15	1 дн	Установка и подключение ТТ2-110. Отключить и заземлить СШ2-110. ВПр СМВ-110, ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1. ТН2-110.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	14.08.15	14.08.15	1 дн	07.08.15	07.08.15	1 дн	Установка и подключение ТТ2-110. Отключить СМВ-110. ВПр СШ2-110, ВЛ 110 кВ Смоляниново/т-Береговая-1.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Смоляниново/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т	Нет	ВПр	11.08.15	11.08.15	1 дн	06.08.15	06.08.15	1 дн	Установка и подключение ТТ1-110. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Смоляниново/т. ВПр СМВ-110 и СШ1-110.	с отключением	00:30				
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	БВР	28.08.15	28.08.15	1 дн	-	-	-	Межремонтные испытания вводов СМВ-110. Отключить и заземлить СМВ-110. (с включением ремонтной перемычки)	с отключением	00:30	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			с включением ремонтной перемычки
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка	Нет	ВПр	04.08.15	04.08.15	1 дн	26.08.15	26.08.15	1 дн	Монтаж и подключение новых ШРТН1-110 и ТН1-110. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/т-Голубовка. ВПр СМВ-110 и СШ1-110.	с отключением	ВЗ			кроме вторника и пятницы. С включением на ночь.	
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Угольная	Нет	ВПр	17.08.15	19.08.15	3 дн	-	-	-	Монтаж и подключение нового ЛР2-110, ТТ2-110. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/т-Угольная. ВПр СМВ-110 и СШ2-110.	с отключением	ВЗ	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	КР	17.08.15	19.08.15	3 дн	-	-	-	Монтаж и подключение нового ЛР2-110, ТТ2-110. Отключить СМВ-110. ВПр СШ2-110, ВЛ 110 кВ Восточная/т-Угольная	с отключением	ВЗ	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	17.08.15	19.08.15	3 дн	-	-	-	Монтаж и подключение нового ЛР2-110, ТТ2-110. С отключением. Отключить СМВ-110. ВПр СШ2-110, ВЛ 110 кВ Восточная/т-Угольная	с отключением	ВЗ	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка	Нет	ВПр	10.08.15	12.08.15	3 дн	-	-	-	Монтаж и подключение нового ЛР1-110, ТТ1-110. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/т-Голубовка. ВПр СМВ-110 и СШ1-110.	с отключением	ВЗ	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ1-110	Нет	КР	10.08.15	12.08.15	3 дн	-	-	-	Монтаж и подключение нового ЛР1-110, ТТ1-110. Отключить и заземлить СШ1-110. ВПр СМВ-110, ВЛ 110 кВ Восточная/т-Голубовка, ТН1-110.	с отключением	ВЗ	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			
Отказанная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	10.08.15	12.08.15	3 дн	-	-	-	Монтаж и подключение нового ЛР1-110, ТТ1-110. С отключением. Отключить СМВ-110. ВПр СШ1-110, ВЛ 110 кВ Восточная/т-Голубовка.	с отключением	ВЗ	Прим РДУ: Не совмещать с ремонтными в сети 220кВ. Заявить на сентябрь			
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Угольная	Нет	ВПр	06.08.15	06.08.15	1 дн	05.08.15	05.08.15	1 дн	Монтаж и подключение новых ШРТН2-110 и ТН2-110. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/т-Угольная. ВПр СМВ-110 и СШ2-110.	с отключением	ВЗ				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	КР	06.08.15	06.08.15	1 дн	05.08.15	05.08.15	1 дн	Монтаж и подключение новых ШРТН2-110 и ТН2-110. Отключить и заземлить СШ2-110. ВПр СМВ-110, ВЛ 110 кВ Восточная/т-Угольная, ТН2-110.	с отключением	ВЗ				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	06.08.15	06.08.15	1 дн	05.08.15	05.08.15	1 дн	Монтаж и подключение новых ШРТН2-110 и ТН2-110. Отключить СМВ-110. ВПр СШ2-110, ВЛ 110 кВ Восточная/т-Угольная	с отключением	ВЗ				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ1-110	Нет	КР	04.08.15	04.08.15	1 дн	03.08.15	03.08.15	1 дн	Монтаж и подключение новых ШРТН1-110 и ТН1-110. Отключить и заземлить СШ1-110. ВПр СМВ-110, ВЛ 110 кВ Восточная/т-Голубовка, ТН1-110.	с отключением	ВЗ				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Восточная/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	04.08.15	04.08.15	1 дн	03.08.15	03.08.15	1 дн	Монтаж и подключение новых ШРТН1-110 и ТН1-110. Отключить СМВ-110. ВПр СШ1-110, ВЛ 110 кВ Восточная/т-Голубовка.	с отключением	ВЗ				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш1-110	Нет	ВПр	28.08.15	28.08.15	1 дн	28.08.15	28.08.15	1 дн	Текущий ремонт ШРТН1-110,ТР1-110. Отключить и заземлить СШ1-110: СМВ-110, СР1-110, ЛР1-110, ТР1-110. Отключить СР2-110. ВПр СМВ-110, ТН1-110.	с отключением	00:25				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ТР	28.08.15	28.08.15	1 дн	28.08.15	28.08.15	1 дн	Текущий ремонт ШРТН1-110,ТР1-110. С отключением. Отключить СМВ-110. ВПр СМВ-110, СШ1-110, ТН1-110.	с отключением	00:25				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш1-110	Нет	ВПр	04.08.15	04.08.15	1 дн	26.08.15	26.08.15	1 дн	Межремонтные испытания вводов СМВ-110 и устранение замечаний термодиагностики на СР1-110.	с отключением	00:20				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	БВР	04.08.15	04.08.15	1 дн	26.08.15	26.08.15	1 дн	Межремонтные испытания вводов СМВ-110 и устранение замечаний термодиагностики на СР1-110.	с отключением	00:20				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш2-110	Нет	ТР	25.08.15	25.08.15	1 дн	25.08.15	25.08.15	1 дн	Профилактическое восстановление релейной защиты ввода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ. Текущий ремонт разъединителя ШРТН2-110.	с отключением	00:20				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	25.08.15	25.08.15	1 дн	25.08.15	25.08.15	1 дн	Профилактическое восстановление релейной защиты ввода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ. Текущий ремонт разъединителя ШРТН2-110.	с отключением	00:20				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш2-110	Нет	ВПр	07.08.15	07.08.15	1 дн	07.08.15	07.08.15	1 дн	Межремонтные испытания вводов СМВ-110 и устранение замечаний термодиагностики на СР2-110.	с отключением	00:20				
Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	БВР	07.08.15	07.08.15	1 дн	07.08.15	07.08.15	1 дн	Межремонтные испытания вводов СМВ-110 и устранение замечаний термодиагностики на СР2-110.	с отключением	00:20				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Нет	ВПр	21.08.15	21.08.15	1 дн	04.08.15	04.08.15	1 дн	Текущий ремонт ЛР2-110 и замена подвесной изоляции на портале ввода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / СШ 110 кВ	сш2-110	Нет	ТР	21.08.15	21.08.15	1 дн	04.08.15	04.08.15	1 дн	Текущий ремонт ЛР2-110 и замена подвесной изоляции на портале ввода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ.	с отключением	00:30				
Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	21.08.15	21.08.15	1 дн	04.08.15	04.08.15	1 дн	Текущий ремонт ЛР2-110 и замена подвесной изоляции на портале ввода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ.	с отключением	00:30				
Исходная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ на 10 МВт и более	Нет	ЗРР	24.08.15	04.09.15	12 дн	24.08.15	04.09.15	12 дн	Снижение ОНД1-ОНД5 на 9 МВт из-за отключения ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Прогресс для КР	с отключением	01:30				
Исходная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ на 10 МВт и более	Нет	ЗРР	17.08.15	28.08.15	12 дн	17.08.15	28.08.15	12 дн	Снижение ОНДЮ3 на 15 МВт (ПС 220 кВ Широкая) и ОНЮ2 на 10 МВт (ПС 220 кВ Береговая-2) из-за работ на УПАСК на ПС 220 кВ Перевал (ПРД УПК-Ц 172 кГц ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал, ПРМ УПК-Ц 196 кГц ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал) и ПС 220 кВ Широкая (ПРД УПК-Ц 196 кГц ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал ПРМ УПК-Ц 172 кГц ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал)	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ на 10 МВт и более	Нет	ЗРР	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	Снижение ОНД1-ОНД5 на 12 МВт из-за отключения ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная (ППМЭС) дляТекущий ремонт ТТ 110 Молод, КС 110 Молод. Техническое обслуживание В 110 Молод (ТР) Демонтаж ф. В, С ВЧЗ-110 ВЛ Молод (ф.А,В,С)	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ на 10 МВт и более	Нет	ЗРР	10.08.15	21.08.15	12 дн	10.08.15	21.08.15	12 дн	Снижение ОНД1-ОНД5 на 23 МВт из-за отключения ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1 для КР, из-за работ на ПС 110 кВ Арсеньев-1 ПРМ АНКА 536 кГц ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Арсеньев-1 (ПЭС ДРСК), из-за отключения ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1 на ПС 220 кВ Арсеньев-2 для ТР ТТ 110 Арс-1, КС 110 Арс-1, ТО В 110 Арс-1 (ППМЭС)	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ на 10 МВт и более	Нет	ЗРР	09.08.15	23.08.15	15 дн	09.08.15	23.08.15	15 дн	Снижение объема ОН ЗГД (ОНД4-5, ОНД14, ОНДЮ5) на 20 МВт из-за отключения ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна для КР	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ на 10 МВт и более	Нет	ЗРР	03.08.15	14.08.15	12 дн	03.08.15	14.08.15	12 дн	Снижение ОНД13, ОНДЮ1 на 20 МВт из-за отключения ВЛ 110 кВ Патрокл–Голдобин с отпайкой на ПС 110 кВ Улисс для ТР	с отключением	02:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В-1 220 АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.08.15	01.09.15	6 дн	31.08.15	05.09.15	6 дн	Текущий ремонт Р АТ-1 220, Р В-1 220, Р В-2 220. Техобслуживание В-1 220 АТ-1, В-2 220 АТ-1, ТТ-1 220 АТ-1, ТТ-2 220 АТ-1 (ТР). С откл, совместно с АТ-1	с отключением	04:00			ПримРДУ: Изменение срока от заявленного рабочем порядке согласовано с собственником (ПЦУС Артеменко А.А.).	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В-2 220 АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.08.15	01.09.15	6 дн	31.08.15	05.09.15	6 дн	Текущий ремонт Р АТ-1 220, Р В-1 220, Р В-2 220. Техобслуживание В-1 220 АТ-1, В-2 220 АТ-1, ТТ-1 220 АТ-1, ТТ-2 220 АТ-1 (ТР). С откл, совместно с АТ-1	с отключением	04:00			ПримРДУ: Изменение срока от заявленного рабочем порядке согласовано с собственником (ПЦУС Артеменко А.А.).	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / СШ 500 кВ	1С 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.08.15	04.09.15	9 дн	27.08.15	04.09.15	9 дн	Текущий ремонт Р 500 АТ-1, ШР-1 500. Техническое обслуживание ТН-1 500 (ТР) С откл, совместно с В-1 500, АТ-1	с отключением	04:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В-3 500	Да, срок ремонта изменен	ВПр	27.08.15	04.09.15	9 дн	27.08.15	04.09.15	9 дн	В-3 500 ВПр в связи с ТР 1С 500 (ВПр) С откл.	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Да, срок ремонта изменен	ВПр	27.08.15	04.09.15	9 дн	27.08.15	04.09.15	9 дн	В-1 500 ВПр на время ТР ШР-1 500 (ТР). С откл, совместно с 1С 500	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	21.08.15	04.09.15	15 дн	25.08.15	08.09.15	15 дн	Текущий ремонт АТ-1 с дегазацией масла, ОПН 500 АТ-1, ОПН 220 АТ-1. Техническое обслуживание ТТ500 АТ-1 (ТР). С откл	с отключением	2			ППМЭС: Увеличение объема работ в связи с необходимостью замены изоляторов 10 кВ АТ-1 и дегазации масла АТ-1. Нехватка ремонтного персонала. ПримРДУ: Изменение срока от заявленного в связи с отсутствием возможности совмещения с работами по АТ-2 и УШР 500 ПС 500 кВ Лозовая с учетом возможности электростанций Филиала ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Приморская генерация к несению нагрузки, в соответствии с графиком ремонтов основного оборудования. В рабочем порядке согласовано с собственником (ПЦУС Артеменко А.А.). С 25.09 по 30.09.2015 с объединением 1С 220 кВ и 2С 220 кВ ПС 500 кВ Чугуевка-2.	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	УШР 500	Нет	ВПр	17.08.15	20.08.15	4 дн	21.08.15	24.08.15	4 дн	ВПр для Опрессовка шин 10 кВ АТ-2. (ТР). совместно с АТ-2	с отключением	02:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-2	Нет	ТР	17.08.15	20.08.15	4 дн	21.08.15	24.08.15	4 дн	Техническое обслуживание АТ-2. Опрессовка шин 10 кВ АТ-2 (ТР).	с отключением	02:00			ПримРДУ: Изменение срока от заявленного в связи с отсутствием возможности совмещения с утвержденными в годовом графике работами по ВЛ 500 кВ Владивосток - Лозовая с учетом возможности электростанций Филиала ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Приморская генерация к несению нагрузки, в соответствии с графиком ремонтов основного оборудования. В рабочем порядке согласовано с собственником (ПЦУС Артеменко А.А.)	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В-2 220 АТ-2	Нет	ВПр	03.08.15	07.08.15	5 дн	21.08.15	24.08.15	4 дн	В-2 220 АТ-2 ВПр для первого профконтроля АУВ и УРОВ В-2 220 АТ-2. С откл, с разборкой схемы ВПр 2С 220 кВ.	с отключением	01:00			ПримРДУ: Изменение срока от заявленного в связи совмещение ремонтов.	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220 кВ	Нет	ВПр	03.08.15	07.08.15	5 дн	21.08.15	24.08.15	4 дн	2С 220 кВ ВПр в связи с первым профконтролем АУВ и УРОВ В-2 220 АТ-2 и ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьмино (ВПр)	с отключением	01:00			ПримРДУ: Изменение срока от заявленного в связи совмещение ремонтов.	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая	Да	ВПр	17.08.15	20.08.15	4 дн	17.08.15	20.08.15	4 дн	Техническое обслуживание ОПН 500 Влад (ТР)	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	УШР 500	Да	ТР	17.08.15	20.08.15	4 дн	17.08.15	20.08.15	4 дн	Тех. обслуживание УШР-500, ОПН 500 УШР, ТТ 500 УШР (ТР).	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Нет	ВПр	11.08.15	14.08.15	4 дн	11.08.15	14.08.15	4 дн	Текущий ремонт КС 220 Парт. (ТР)	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В-1 220 АТ-2	Нет	ВПр	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	В-1 220 АТ-2 для первого профконтроля АУВ и УРОВ В-1 220 АТ-2 С откл, с разборкой схемы. АГ 01:00. ВПр 1С 220 кВ	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	Нет	ВПр	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	1С 220 кВ ВПр в связи с первым профконтролем АУВ и УРОВ В-1 220 АТ-2 и ВЛ 220 кВ Лозовая - Партизанск (ВПр)	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая	Да	ВПр	17.08.15	20.08.15	4 дн	17.08.15	20.08.15	4 дн	ВПр для Техническое обслуживание ОПН 500 Лозовая (ТР)	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 2с	Нет	ВПр	05.08.15	06.08.15	2 дн	05.08.15	06.08.15	2 дн	Проф.восстановление вторичных цепей ТН 220 2с. (ВПр)	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 1с	Нет	ВПр	03.08.15	04.08.15	2 дн	03.08.15	04.08.15	2 дн	Проф.восстановление вторичных цепей ТН 220 1с. (ВПр)	с отключением	02:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Нет	ВКЛ	17.08.15	01.09.15	16 дн	17.08.15	01.09.15	16 дн	включить ВЛ 220 кВ ДВ – Усс-2-2 через ОВ 220 на время ремонта В 220 Усс-II-2 (ВКЛ)	без отключения	ВЗ				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Усс-II-2	Нет	КР	17.08.15	01.09.15	16 дн	17.08.15	01.09.15	16 дн	Капитальный ремонт В 220 Усс-II-2 (КР). Техническое обслуживание ТТ 220 Усс-II-2. (ТР).	с отключением	ВЗ				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-2	Да	ТР	03.08.15	17.08.15	15 дн	03.08.15	17.08.15	15 дн	Текущий ремонт АТ-2, ОПН 500 АТ-2, ОПН 220 АТ-2. Техническое обслуживание В 220 АТ-2, ТТ 220 АТ-2 (ТР)	с отключением	12:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Да	ВПр	03.08.15	06.08.15	4 дн	03.08.15	06.08.15	4 дн	В-1 500 ВПр для ТР Рш 12- 500. совместно с 2С 500 ТР	с отключением	06:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СК 10 кВ	СК-2	Да	ТР	03.08.15	17.08.15	15 дн	03.08.15	17.08.15	15 дн	Текущий ремонт (ТР) С откл.	с отключением	2			ППМЭС: АГ 12:00 при включении на воздухе АГ 48:00 при включении на водороде	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 500 кВ	2С 500	Да	ТР	03.08.15	06.08.15	4 дн	03.08.15	06.08.15	4 дн	2С 500 Текущий ремонт Рш- 12 500, Рат 500 АТ-2 , совместно с В-1 500, АТ-2 ТР. ВПр В-1 500 и В-4 500	с отключением	06:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-4 500	Нет	ВПр	03.08.15	06.08.15	4 дн	03.08.15	06.08.15	4 дн	ВПр для ТР Рат 500 АТ-2., совместно с 2С 500 ТР	с отключением	06:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	21.08.15	27.08.15	7 дн	25.08.15	31.08.15	7 дн	Текущий ремонт АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1. Установка полимерных цилиндров в огловники выключателя В 220 АТ-1. (ТР)	с отключением	06:00				
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-3	Да	ТР	31.08.15	04.09.15	5 дн	-	-	-	Текущий ремонт АТ-3, МВ-110 АТ-3, ТТ 110 АТ-3, Рат 220 АТ-3, Рат 110 АТ-3 ОПН 220 АТ-3, ОПН 110 АТ-3. Техническое обслуживание В-220 АТ-3 (ТР) С откл	с отключением	04:00		Заявлено в графике отключений на июль	ППМЭС: Перенос для освобождения ремонтного персонала для работ по АТ-1, СК-1 на ПС ДВ/	
Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ТР	31.08.15	04.09.15	5 дн	-	-	-	Текущий ремонт Рохв 110 АТ-3 (ТР) С откл, совместно с АТ-3	с отключением	04:00		Заявлено в графике отключений на июль	/	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	17.08.15	30.08.15	14 дн	17.08.15	30.08.15	14 дн	Капитальный ремонт МВ 110 АТ-2. Текущий ремонт АТ-2, МВ-220 АТ-2, Рат-110 АТ-2, ТТ 110 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2. (КР)	с отключением	06:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ТР	17.08.15	19.08.15	3 дн	17.08.15	19.08.15	3 дн	Текущий ремонт Рохв 110 АТ-2 (ТР) С откл, совместно с АТ-2	с отключением	04:00				
Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ТР	03.08.15	07.08.15	5 дн	-	-	-	Текущий ремонт АТ-1, МВ-220 АТ-1, Рат-110 АТ-1, Рохв 110 АТ-1, ТТ 110 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1. Техническое обслуживание МВ-110 АТ-1 (ТР) С откл	с отключением	04:00	ПримРДУ: выполнено в июле	Заявлено в графике отключений на июль		
Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ТР	03.08.15	07.08.15	5 дн	-	-	-	Текущий ремонт Рохв 110 АТ-1 (ТР) С откл, совместно с АТ-1	с отключением	04:00	ПримРДУ: выполнено в июле	Заявлено в графике отключений на июль		
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	19.08.15	21.08.15	3 дн	24.08.15	26.08.15	3 дн	Техническое обслуживание ЛР 110 Дм-Черн-Яр (ТР). С откл	с отключением	02:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	19.08.15	21.08.15	3 дн	24.08.15	26.08.15	3 дн	Техническое обслуживание ШР 1СШ110 Дм-Черн-Яр (ТР) С откл, совместно с В 110 Дм-Черн-Яр. С включением всех присоединений на 2СШ 110	с отключением	02:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	19.08.15	21.08.15	3 дн	24.08.15	26.08.15	3 дн	Техническое обслуживание ОР 110 Дм-Черн-Яр (ТР) С откл, совместно с ВЛ 11- Сп-Дм-Черн-Яр	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	19.08.15	21.08.15	3 дн	19.08.15	21.08.15	3 дн	ВПр ОВ 110 на время ТР ОР 110 Дм-Черн-Яр.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Да	ВПр	24.08.15	28.08.15	5 дн	24.08.15	28.08.15	5 дн	Текущий ремонт АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-35 АТ-1 (ТР), установка полимерных цилиндров в огловники выключателя В-220 АТ-1, Диагностика КЛ. Испытание кабельной линии 35 кВ АТ-1 - ЗРУ 35	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ТР	24.08.15	28.08.15	5 дн	24.08.15	28.08.15	5 дн	Текущий ремонт АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-35 АТ-1 (ТР), установка полимерных цилиндров в огловники выключателя В-220 АТ-1, Диагностика КЛ. Испытание кабельной линии 35 кВ АТ-1 - ЗРУ 35	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Да	ТР	24.08.15	28.08.15	5 дн	24.08.15	28.08.15	5 дн	Установка полимерных цилиндров в огловники выключателя	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Да	ТР	21.08.15	22.08.15	2 дн	21.08.15	22.08.15	2 дн	Техническое обслуживание ТТ 220 РП (ТР)	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ВПр	19.08.15	20.08.15	2 дн	19.08.15	20.08.15	2 дн	Техническое обслуживание ТТ1 220 СВ, ТТ2 220 СВ (ТР). Установка полимерных цилиндров в огловники выключателя.	с отключением	02:00				



Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да	ВПр	17.08.15	18.08.15	2 дн	17.08.15	18.08.15	2 дн	Текущий ремонт ТН-1 220	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЛЭП 220 кВ	КЛ 220 кВ Патрокл – Русская	Да	ВПр	17.08.15	18.08.15	2 дн	17.08.15	18.08.15	2 дн	Вынужденный простой в связи с откл 1С 220 для ремонта ТН-1 220	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЛЭП 220 кВ	КЛ 220 кВ Патрокл – Русская	Нет	ВПр	17.08.15	18.08.15	2 дн	17.08.15	18.08.15	2 дн	Техническое обслуживание, диагностика ТН 220 Рус (ТР) С откл	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Нет	ВПр	17.08.15	18.08.15	2 дн	17.08.15	18.08.15	2 дн	ВПр на время ТО ТН 220 Рус.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Рус	Нет	ТР	17.08.15	18.08.15	2 дн	17.08.15	18.08.15	2 дн	Техническое обслуживание В 220 Рус (ТР) С откл	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	03.08.15	04.08.15	2 дн	03.08.15	04.08.15	2 дн	СВ 110 ВПр для ПК АУВ и УРОВ (7SJ647) СВ 110 (К)	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Нет	ВПр	03.08.15	04.08.15	2 дн	03.08.15	04.08.15	2 дн	ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс ВПр для ТО, диагностики ТН-110 Голд (ТР)	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-41	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 НПС-40	Нет	ТР	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	Установка полимерных цилиндров в оголовок выключателя. (ТР) С откл.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-40	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-40 - НПС-41	Нет	ВПр	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	ВЛ 220 кВ НПС-40-НПС-41 ВПр:откл и заз: ТР ЛР 220 НПС-41, устранение дефекта, регулировка ЗН ЛР 220 НПС-41 вст В . ВПр ВП 220. АГ 02:00.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-40	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 НПС-41	Нет	ТР	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	Текущий ремонт, монтаж прокладок под крепление контактных пластин на оголовнике. Установка полимерных цилиндров в оголовок выключателя. (ТР) С откл.	с отключением	02:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Нет	ВПр	10.08.15	16.08.15	7 дн	11.08.15	16.08.15	6 дн	ВПр на время ТР Рох 220 К	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да	ТР	11.08.15	16.08.15	6 дн	11.08.15	16.08.15	6 дн	Текущий ремонт Рох 220 К	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Нет	ТР	10.08.15	16.08.15	7 дн	11.08.15	16.08.15	6 дн	Демонтаж ф. С ВЧ3-220кВ ВЛ К(ф.А,В,С)	с отключением	02:00			ПримРДУ: ЛЭП после отключения находится под наведенным напряжением, работать только на одном рабочем месте (без совмещения работ по ЛЭП и на ПС К: ремонт РЛ 220 Лес, на ПС Лес:Рох 220 К).	под наведенным напряжением
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 К	Да	ТР	11.08.15	16.08.15	6 дн	11.08.15	16.08.15	6 дн	Текущий ремонт Рох 220 К (ТР)	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Да	ВКЛ	03.08.15	10.08.15	8 дн	03.08.15	10.08.15	8 дн	Включение в работу для перевода ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свяяг/т на 2С 220 для вывода 1С 220 и ремонта Рш (ВКЛ)	без отключения	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ВПр	03.08.15	10.08.15	8 дн	03.08.15	10.08.15	8 дн	Вынужденный простой в связи с откл 1С 220 для ремонта Рш	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да	КР	03.08.15	10.08.15	8 дн	03.08.15	10.08.15	8 дн	Капитальный ремонт Рш 220 И-Губер/т (перевод на поверхностный фундамент), Рш 220 Кир-Свяяг/т. Техническое обслуживание РШ ТН 220 1С(КР) ВПр ВЛ 220 кВ Лес – Руж/т -1	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ВКЛ	03.08.15	10.08.15	8 дн	03.08.15	10.08.15	8 дн	Включение в работу для перевода ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свяяг/т на 2С 220 для вывода 1С 220 и ремонта Рш	без отключения	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 1С	Да	ВПр	03.08.15	10.08.15	8 дн	03.08.15	10.08.15	8 дн	Текущий ремонт ОПН 220 ТН 1С	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Руж/т-1	Да	ВПр	03.08.15	10.08.15	8 дн	03.08.15	10.08.15	8 дн	Вынужденный простой в связи с откл 1С 220 для ремонта Рш (ВПр)	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 И - Губер/т	Да	ВПр	03.08.15	10.08.15	8 дн	03.08.15	10.08.15	8 дн	Вынужденный простой. С откл, совместно с ВЛ 220 Губ/т-Лес	с отключением	3				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	БВР	24.08.15	28.08.15	5 дн	24.08.15	28.08.15	5 дн	Безопасное выполнение работ по капитальному ремонту Рш 110 АТ-1 (БВР)	с отключением	06:00			/	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	24.08.15	28.08.15	5 дн	24.08.15	28.08.15	5 дн	ВПр:Подшейфовка РС 110 к 1С 110. Капитальный ремонт Рш 110 АТ-1, Рш 110 Т-1, Рш 110 ТН-1, Рс 110 (КР).	с отключением	06:00			/	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-1 110	Да, срок ремонта изменен	КР	24.08.15	28.08.15	5 дн	24.08.15	28.08.15	5 дн	Капитальный ремонт Рш 110 ТН-1, ТН-1 110, ОПН 110 ТН-1 (КР). С откл, совместно с 1С 110	с отключением	06:00			/	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	19.08.15	21.08.15	3 дн	19.08.15	21.08.15	3 дн	Вынужденный простой в связи с КР Рс 110 и 2С 110 кВ (ВПр)	с отключением	06:00			/	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	19.08.15	21.08.15	3 дн	19.08.15	21.08.15	3 дн	Капитальный ремонт Рс 110. Текущий ремонт Рш 110 Т-2, Рш 110 Резерв (КР) С откл, с включением на ночь. Погашение Ольгинского района	с отключением	06:00			ППМЭС: Перенос из июня для выравнивания загрузки ремонтного персонала/	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Да	БВР	18.08.15	18.08.15	1 дн	18.08.15	18.08.15	1 дн	Расшейфовка РС 110 от 1С 110 (БВР) С откл	с отключением	02:00			/	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-1 110	Да	ВПр	18.08.15	18.08.15	1 дн	18.08.15	18.08.15	1 дн	Вынужденный простой в связи с выводом 1С 110 кВ (ВПр) С откл	с отключением	02:00			/	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	17.08.15	18.08.15	2 дн	17.08.15	17.08.15	1 дн	Включение ВЛ 110 кВ К - Ракушка с отпайкой на ПС Богополь через Рш 110 Резерв для текущего ремонта МВ 110 Бог-Р (ЗРР)	без отключения	04:00			/	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	3В 220	Нет	ВПр	10.08.15	16.08.15	7 дн	11.08.15	16.08.15	6 дн	ВПр 3В 220 на время ТР Р-3Б 220.	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	4В 220	Нет	ВПр	10.08.15	16.08.15	7 дн	11.08.15	16.08.15	6 дн	ВПр43В 220 на время ТР Р-4Б 220.	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220 кВ	Да	ТР	10.08.15	16.08.15	7 дн	11.08.15	16.08.15	6 дн	Текущий ремонт Рл 220 Лес, РШ 220 ТН-2, Р-3Б 220, Р-4Б 220. Техническое обслуживание ТТ 220 Лес (ТР). С откл. совместно с ВЛ 220 К-Лес, 3В 220, 4В 220	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Да	ТР	10.08.15	16.08.15	7 дн	11.08.15	16.08.15	6 дн	Текущий ремонт КС 220 Лес (ТР).	с отключением	02:00			ПримРДУ: ЛЭП после отключения находится под наведенным напряжением, работать только на одном рабочем месте (без совмещения работ по ЛЭП и на ПС К: ремонт РЛ 220 Лес, на ПС Лес:Робх 220 К).	под наведенным напряжением
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Да	ТР	10.08.15	16.08.15	7 дн	11.08.15	16.08.15	6 дн	Техническое обслуживание, диагностика	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	КР	24.08.15	30.08.15	7 дн	24.08.15	30.08.15	7 дн	Замена вводов АТ-2 на ф. В, С. (КР) Соткл. АГ 48:00	с отключением	2				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВКЛ	24.08.15	30.08.15	7 дн	24.08.15	30.08.15	7 дн	СВ 110 Включить на время ТР АТ-2	с отключением					
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВКЛ	24.08.15	30.08.15	7 дн	24.08.15	30.08.15	7 дн	СВ 220 Включить на время ТР АТ-2	с отключением					
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ТР	17.08.15	23.08.15	7 дн	17.08.15	23.08.15	7 дн	Текущий ремонт АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 35 АТ-1. Техническое обслуживание В 35 АТ-1 (ТР)	с отключением	2				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВКЛ	17.08.15	23.08.15	7 дн	17.08.15	23.08.15	7 дн	СВ 110 Включить на время ТР АТ-1	без отключения					
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман (И)	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВКЛ	17.08.15	23.08.15	7 дн	17.08.15	23.08.15	7 дн	СВ 220 Включить на время ТР АТ-1	без отключения					
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ТР	31.08.15	31.08.15	1 дн	31.08.15	31.08.15	1 дн	Работы по исследованию дефекта теплоизоляции воздушных вводов КРУЭ 220кВ	с отключением	01:00			ПримРДУ: поочередно	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингородок	Нет	ВПр	24.08.15	26.08.15	3 дн	24.08.15	26.08.15	3 дн	ВЛ 110 кВ Зеленый угол - МГ ВПр для демонтажа ВЧЗ 110 МГ ф.А, текущего ремонта КС 110 МГ, КМ 110 МГ (ТР).	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Горностай	Нет	ВПр	05.08.15	06.08.15	2 дн	05.08.15	06.08.15	2 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Горностай(под наведённым) на время текущего ремонта ВЧЗ 110 Горн ф.С, КС 110 Горн, КМ 110 Горн (ТР).	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110кВ Зелёный угол - Стройиндустрия	Нет	ВПр	03.08.15	04.08.15	2 дн	03.08.15	04.08.15	2 дн	ВЛ 110 кВ Зелёный угол-Стройиндустрия ВПр на время текущего ремонта КС 110 СИ, КМ 110 СИ (ТР).	с отключением	02:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВПр	03.08.15	07.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	ВПр СВ 220 на время ТР АТ-1.	с отключением	06:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да, срок ремонта изменен	БВР	03.08.15	07.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	Для безопасного выполнения работ по ремонту АТ-1 (БВР) с откл. ВПр СВ 220,ТН-220 1С. Разрыв по ВЛ 220 кВ К – Вг – Гор на ПС 220 кВ Горелое	с отключением	06:00			/	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	03.08.15	07.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	Текущий ремонт АТ-1, ОД-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1. Техническое обслуживание МВ-110 АТ-1 (ТР) с откл	с отключением	06:00			/	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	03.08.15	07.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	Техническое обслуживание Рош-110 АТ-1 (ТР) с откл, совместно с АТ-1	с отключением	04:00			/	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 110	Нет	ЗРР	03.08.15	07.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	ЗРР СОВ 110: в режиме СВ на время ТО Рош 110 АТ-1	без отключения	ВЗ				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СТК 10 кВ	СТК-1	Да, срок ремонта изменен	ВПр	03.08.15	07.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	Вынужденный простой в связи с выводом АТ-1 (ВПр) с откл	с отключением	06:00			/	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.07.15	03.08.15	8 дн	27.07.15	03.08.15	8 дн	Текущий ремонт АТ-2, ВДТ-2, Рат-110 АТ-2, ОПН220 АТ-2, ОПН110 АТ-2, ТТ220 АТ-2, ТТ110 АТ-2 (ТР). Устранение нагрева аппаратного зажима В 110 АТ-2 (ТР). Техническое обслуживание - диагностика ШМ 6 АТ-2 (ТР, ПО)	с отключением	06:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Нет	ВПр	25.08.15	26.08.15	2 дн	25.08.15	26.08.15	2 дн	ВЛ 110 кВ Рет – Арс-2 ВПр. Текущий ремонт РШ ОШ 110 Рет (ТР), Демонтаж ВЧЗ-110 ВЛ Рет ф А	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ТР	25.08.15	26.08.15	2 дн	25.08.15	26.08.15	2 дн	текущий ремонт РШ ОШ 110 Рет. с откл, совместно с ВЛ 110 кВ Ретиховка-Арсеньев	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	25.08.15	26.08.15	2 дн	25.08.15	26.08.15	2 дн	Вынужденный простой в связи с текущим ремонтом РШ ОШ 110 Рет. (ВПр). с откл, совместно с ВЛ 110 кВ Ретиховка-Арсеньев	с отключением	02:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	19.08.15	10 дн	Текущий ремонт ТТ 110 Арс-1, КС 110 Арс-1. Техническое обслуживание В 110 Арс-1 (ТР)	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная	Да	ТР	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	Текущий ремонт ТТ 110 Молод, КС 110 Молод. Техническое обслуживание В 110 Молод (ТР) с откл	с отключением	02:00			/	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Да	ТР	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	Техническое обслуживание Рш 2с 110 Арс-1. (ТР) с откл. Возможно с переводом любого присоединения	с отключением	02:00			ППМЭС: Смещение для выравнивания загрузки ремонтного персонала	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ТР	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	ТР: техническому обслуживанию РШ ОШ 110 Мол и демонтаж ВЧЗ-110 ВЛ Молод (ф.А,В,С) (БВР) и(ТР).	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 2С 110	Да	ТР	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	Текущий ремонт ТН-2С 110, техническое обслуживание ОПН 110 ТН-2С (ТР). с откл	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	СВ 110 ВПр:На время ТР Рш 2с Арс-1 .	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ВКЛ	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	Вывод из резерва и включение АТ-2 на 1С 110 для вывода 2С 110 и ремонта Рш 2С 110 Арс-1 (ВКЛ)	без отключения	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	03.08.15	08.08.15	6 дн	03.08.15	08.08.15	6 дн	Текущий ремонт АТ-2, ВДТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, Рт-220 АТ-2. Техническое обслуживание ТТ 220 АТ-2, ТТ 110 АТ-2, В 220 АТ-2 (ТР) с откл	с отключением	04:00			ППМЭС: Перенос из июня для выравнивания загрузки ремонтного персонала/	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал	Да, срок ремонта изменен	КР	24.08.15	29.08.15	6 дн	25.08.15	30.08.15	6 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, рубка ОСД, замена ГВН, монтаж балласта на ОКГТ (КР), ВО П опор с проверкой провода в зажимах (ТО). ПС Шир: ремонт КС 220 Перевал (ТР).	с отключением	03:00			ПримРДУ:изменение сроков от заявленных из-за невозможности совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Лозовая - Козьино и 2С 220 ПС 500 кВ Лозовая	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Губерова/т	Да, срок ремонта изменен	КР	21.08.15	04.09.15	15 дн	21.08.15	04.09.15	15 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, замена фарфоровой изоляции (КР), ВО П опор с проверкой провода в зажимах (ТО).	с отключением	03:00			ПримРДУ: ЛЭП после отключения находится под наведенным напряжением, работать только на одном рабочем месте.	под наведенным напряжением
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Козьино	Нет	ВПр	03.08.15	07.08.15	5 дн	21.08.15	24.08.15	4 дн	Вынужденный простой в связи с профконтролем АУВ и УРОВ В-2 220 АТ-2 и 2С 220 ПС Лоз	с отключением	01:00				под наведенным напряжением



Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - НПС-38	Нет	КР	17.08.15	20.08.15	4 дн	18.08.15	20.08.15	3 дн	Монтаж обводных гирлянд в шлейфах.	с отключением	03:00			ПримРДУ: ЛЭП после отключения находится под наведенным напряжением, работать только на одном рабочем месте. Изменение срока от заявленного в связи с отсутствием возможности совмещения с утвержденными в годовом графике работами по ВЛ 500 кВ Владивосток - Лозовая и АТ-2, СК-2 ПС 500 кВ Дальневосточная с учетом возможности электростанций Филиала ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Приморская генерация к несению нагрузки, в соответствии с графиком ремонтов основного оборудования, и требований к резервам генерирующей мощности электростанций Филиала ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Приморская генерация для перехода на работу с максимально допустимым перетоком активной мощности в контролируемом сечении ПримГЭС – Юг Приморского края в данной ремонтной схеме в послеаварийном режиме после наиболее тяжелого нормативного возмущения отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная.	под наведенным напряжением
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-40 - НПС-41	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, рубка ОСД (ТР), ВО П опор с проверкой провода в зажимах (ТО).	с отключением	02:00			ППМЭС: Увеличение объема работ	под наведенным напряжением
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая	Да	ТР	17.08.15	20.08.15	4 дн	17.08.15	20.08.15	4 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, рубка ОСД, ревизия бандажей (ТО). ПС Влад: Текущий ремонт ОПН 500 Лозовая (ТР) ПС Лоз: Техническое обслуживание ОПН 500 Влад (ТР).	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Да	КР	10.08.15	16.08.15	7 дн	11.08.15	16.08.15	6 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, замена ГВН, перемонтаж шлейфов (КР), ВО П опор с проверкой провода и ТГ в зажимах (ТО). ПС К: Ремонт КС 220 Лес, вывод 2С 220 для ремонта Рл, РШ ТН-2, Р-3Б, Р-4Б, ТТ Лес (ТР). ПС Лес: ремонт Рох 220 К (ТР)	с отключением	04:00			ПримРДУ: ЛЭП после отключения находится под наведенным напряжением, работать только на одном рабочем месте (без совмещения работ по ЛЭП и на ПС К: ремонт РЛ 220 Лес, на ПС Лес:Рох 220 К). Необходима информация о КС	под наведенным напряжением
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КЛ 220 кВ Патрокл – Русская	Да	ТР	10.08.15	18.08.15	9 дн	10.08.15	18.08.15	9 дн	Диагностика КЛ. Испытание оболочки экранов КЛ (ИСП) ПС Рус: вывод 1С 220 для ремонта ТН-1 220 (БВр).	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Да, срок ремонта изменен	КР	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, рубка ОСД, замена поврежденной и полимерной изоляции, установка шплинтов (КР), ВО П опор с проверкой провода в зажимах (ТО). ПС Лоз: Текущий ремонт КС (ТР)	с отключением	02:30				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна	Да, срок ремонта изменен	КР	10.08.15	25.08.15	16 дн	09.08.15	23.08.15	15 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, рубка ОСД, замена фарфоровой изоляции, монтаж обводных гирлянд, замена ГВН (КР), ВО П опор с проверкой провода в зажимах (ТО).	с отключением	03:00			ПримРДУ: Снижение объема ОН ЭПД (ОНД4-5, ОНД14, ОНДЮ5) на 20 МВт. Необходима информация о КС. Изменение срока от заявленного в связи с отсутствием возможности совмещения с проведением работ на Артемовской ТЭЦ по ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ- Муравейка в период реконструкции ПС 110 кВ А энергорайона г. Владивостока.	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Да, срок ремонта изменен	КР	03.08.15	08.08.15	6 дн	03.08.15	08.08.15	6 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, замена поврежденной изоляции, ремонт провода (КР), ВО опор с проверкой провода в зажимах, ревизия бандажей.	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	Да	КР	03.08.15	16.08.15	14 дн	03.08.15	16.08.15	14 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, замена фарфоровой изоляции, рубка ОСД, замена ГВН (КР).	с отключением	02:00			ПС ВГ: Текущий ремонт РЛ 220 К-ВГ-Гор ПС Гор: вывод 1С 220 для безопасного выполнения работ по ремонту АТ-1 (БВр) Погашение потребителей п.Высокогорск.	с включением на ночь
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т 1 цепь	Да	ВПр	03.08.15	10.08.15	8 дн	03.08.15	10.08.15	8 дн	ВПр в связи КР 1С 220 ПС Лес	с отключением	03:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да	КР	03.08.15	10.08.15	8 дн	03.08.15	10.08.15	8 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, замена фарфоровой изоляции, замена ГВН	с отключением	04:00			ПС Лес: ремонт Рл 220 И-Губер/т и перевод на поверхностный фундамент (ТР), вывод 1С 220 для ремонта Рш 220 И-Губер/т, Рш 220 Кир-Саяга/т, Рш ТН 220 1С (КР). АГ 72:00	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2с 220	Да	ВПр	11.08.15	14.08.15	4 дн	11.08.15	14.08.15	4 дн	ВПр на время Техническое обслуживание ТН-2 220, ОПН 220 2с.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Да	ТР	11.08.15	14.08.15	4 дн	11.08.15	14.08.15	4 дн	Техническое обслуживание ТН-2 220, ОПН 220 2с.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Да	ТР	11.08.15	14.08.15	4 дн	11.08.15	14.08.15	4 дн	Техническое обслуживание В 220 АТ-2, ТТ 220 АТ-2	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Да	ТР	11.08.15	14.08.15	4 дн	11.08.15	14.08.15	4 дн	Текущий ремонт КС 220 Лозовая	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В112	Да	ВПр	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	ВПр на время Текущий ремонт Р112А	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В32	Да	ВПр	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	ВПр в связи с ТР 2СШ 500	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В42	Да	ВПр	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	ВПр в связи с ТР 2СШ 500	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В72	Да	ВПр	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	ВПр на время Техническое обслуживание ТТ72А, ТТ72Б	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / СШ 500 кВ	2СШ 500 кВ	Да	ТР	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	Текущий ремонт Р72А, Р112А	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ТН	ТН 2СШ	Да	ТР	17.08.15	21.08.15	5 дн	-	-	-	Текущий ремонт	с отключением	02:00			на является объектом РДУ	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В101	Да	ВПр	03.08.15	07.08.15	5 дн	03.08.15	07.08.15	5 дн	На время ТР Р101А.	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В21	Да	ТР	03.08.15	07.08.15	5 дн	03.08.15	07.08.15	5 дн	Техническое обслуживание.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В81	Да	ВПр	03.08.15	07.08.15	5 дн	03.08.15	07.08.15	5 дн	ВПр В81 на время КР 1СШ 500	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-4	Да	ВПр	03.08.15	07.08.15	5 дн	03.08.15	07.08.15	5 дн	ВПр в связи с КР 1СШ 500, ВПр В121	с отключением	01:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / СШ 500 кВ	1СШ 500 кВ	Да	КР	03.08.15	07.08.15	5 дн	03.08.15	07.08.15	5 дн	Капитальный ремонт Р51А, текущий ремонт Р101А, Р121А, техническое обслуживание Р21А	с отключением	06:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ТН	ТН 1СШ	Да	ТР	03.08.15	07.08.15	5 дн	-	-	-	Техническое обслуживание ТН-1 500	с отключением	02:00			не является объектом РДУ	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В121	Да	ВПр	03.08.15	07.08.15	5 дн	03.08.15	07.08.15	5 дн	ВПр В121 на время ТР Р121А.	с отключением	04:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т	Да	ЗРР	17.08.15	24.08.15	8 дн	17.08.15	24.08.15	8 дн	КР профвосстановление Р3А, В-110кВ Сиб-Тяг С откл., зазем. В-110кВ Сиб-Тяг.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	Нет	ЗРР	05.08.15	07.08.15	3 дн	05.08.15	07.08.15	3 дн	ЗРР на период КР 2С 110	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	Нет	ВПр	05.08.15	07.08.15	3 дн	05.08.15	07.08.15	3 дн	ВПр на период КР 2С 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	КР	05.08.15	07.08.15	3 дн	05.08.15	07.08.15	3 дн	КР РС-110 2С, РЛ-110 ВЛ Ярославка. С откл. ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль(ВПр), ТН 110 2С (ВПр), с разрывом по ВЛ 110 кВ Хороль-Петровичи (ЗРР)	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2С	Нет	ВПр	05.08.15	07.08.15	3 дн	05.08.15	07.08.15	3 дн	ВПр на период КР 2С 110	с отключением	02:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Да	ЗРР	03.08.15	04.08.15	2 дн	03.08.15	04.08.15	2 дн	ЗРР на период КР 1С 110 С откл., зазем В-110 кВ ВЛ Хор-Приоз	без отключения	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да, срок ремонта изменен	КР	03.08.15	07.08.15	5 дн	03.08.15	04.08.15	2 дн	КР РШ-110 кВ ВЛ - Приозёрная С откл., зазем. 1С 110 (КР), ЗРР ВЛ 110 кВ Приозерная-Хороль, ВЛ 110 кВ Хороль-Камень Рыболов, ВПр ТН 110 1С	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1С	Нет	ВПр	03.08.15	04.08.15	2 дн	03.08.15	04.08.15	2 дн	ВПр на период КР 1С 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	28.07.15	04.08.15	8 дн	28.07.15	04.08.15	8 дн	ЗРР на период КР В ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная, профвосстановление РЗА.	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Стройиндустрия	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110кВ Зелёный угол - Стройиндустрия	Нет	ТР	29.08.15	30.08.15	2 дн	29.08.15	30.08.15	2 дн	Проверка воздействий защит ВЛ 110 кВ Зелёный угол - СИ на Т-2, проверка оперативной блокировки разъединителей 1 секции шин	с отключением	00:30				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Спутник	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Нет	ЗРР	12.08.15	12.08.15	1 дн	12.08.15	12.08.15	1 дн	ЗРР 1С 110 для высоковольтных испытаний ОПН 1С 110. С откл., зазем.Р 110 ОПН 1С, без откл. 1С 110. АГ:2ч.	без отключения	02:00			ПримРДУ: Без откл 1С, без разрыва транзита	
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	Нет	ЗРР	11.08.15	11.08.15	1 дн	-	-	-	Высоковольтные испытания В 110 ВЛ Чк - Спут. С откл, зазем. В 110 ВЛ Чк - Спут	без отключения	02:00	ПримРДУ: Продление реконструкции ПС А, работы др собственников			
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Нет	ЗРР	26.08.15	26.08.15	1 дн	26.08.15	26.08.15	1 дн	Разрыв по ВЛ 110 кВ Реттиховка-Арсеньев-2 на период КР 2С 110	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	ТР	26.08.15	26.08.15	1 дн	26.08.15	26.08.15	1 дн	ТР РШ Т-2	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2С	Нет	ВПр	26.08.15	26.08.15	1 дн	26.08.15	26.08.15	1 дн	ВПр ТН 110 2С на период КР 2С 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	Нет	ЗРР	25.08.15	25.08.15	1 дн	25.08.15	25.08.15	1 дн	Разрыв по ВЛ 110 кВ М-Реттиховка на период КР 1С 110	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	ТР	25.08.15	25.08.15	1 дн	25.08.15	25.08.15	1 дн	ТР РШ Т-1	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1С	Нет	ВПр	25.08.15	25.08.15	1 дн	25.08.15	25.08.15	1 дн	ВПр ТН 110 1С на период КР 1С 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Нет	ЗРР	10.08.15	11.08.15	2 дн	10.08.15	11.08.15	2 дн	Разрыв по ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-1 на время КР 2С 110	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	КР	10.08.15	11.08.15	2 дн	10.08.15	11.08.15	2 дн	КР 2С 110: РШ Т-2 с заменой изоляции. С откл., зазе. 2С 110 (КР), ТН 110 2С (ВПр), разрыв по ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-1 (ЗРР)	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2С	Нет	ВПр	10.08.15	11.08.15	2 дн	10.08.15	11.08.15	2 дн	ВПр на время КР 2С 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	26.08.15	26.08.15	1 дн	26.08.15	26.08.15	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 КВЛ Ок - Мур. С откл., зазем. В 110 КВЛ Ок - Мур.	без отключения	02:00			ПримРДУ: Без разрыва транзита	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ИСП	25.08.15	25.08.15	1 дн	25.08.15	25.08.15	1 дн	Высоковольтные испытания СВ 110	с отключением	02:00				с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан	Нет	ЗРР	24.08.15	24.08.15	1 дн	24.08.15	24.08.15	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 КВЛ Горн - Ок С откл., зазем. В 110 КВЛ Горн - Ок	без отключения	02:00			ПримРДУ: Без разрыва транзита	с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	24.08.15	26.08.15	3 дн	24.08.15	26.08.15	3 дн	Высоковольтные испытания В 110 КВЛ Горн - Ок, СВ 110, В 110 КВЛ Ок - Мур.	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Новоникольск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Ошиновка 110 кВ	Да	КР	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	КР ВВ 110 Т-2, ТН 110 Т-2, ТТ 110 Т-2. ЗРР ВЛ 110 кВ Уссурийск-2-Новоникольск-Гранит-Промышленная	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	Нет	ВПр	04.08.15	04.08.15	1 дн	04.08.15	04.08.15	1 дн	Выправка стоек КС 110 ВЛ Шир- Нах на ПС 110 кВ Находка.	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка	Нет	ВПр	03.08.15	07.08.15	5 дн	24.08.15	28.08.15	5 дн	ВПр на период КР 1С 110 (покраска порталов РЛ 110 ВЛ АТЭЦ - Мур)	с отключением	1				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	КР	03.08.15	07.08.15	5 дн	24.08.15	28.08.15	5 дн	КР, покраска порталов 1С-110, РЛ 110 ВЛ Артемовская ТЭЦ-Муравейка, РШ 110 Т-1, РШ 110 ВЛ Артемовская ТЭЦ-Муравейка, РС 1С-110, Р пер. 110 ВЛ Артемовская ТЭЦ-Муравейка. С откл.зазем. 1С 110 (КР), ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Муравейка (ВПр), пер 110 (ВПр), СВ 110 (ВПр)	с отключением	1				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВПр	03.08.15	07.08.15	5 дн	24.08.15	28.08.15	5 дн	ВПр на период КР 1С 110	с отключением	1				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	03.08.15	07.08.15	5 дн	24.08.15	28.08.15	5 дн	ВПр на период КР 1С 110	с отключением	1				
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	21.08.15	21.08.15	1 дн	-	-	-	ТР ТТ 110 КВЛ Ок - Мур	без отключения	ВЗ	ПримРДУ: Несовместимо с ремонтом ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	20.08.15	20.08.15	1 дн	-	-	-	ТР ВЧЗ 110 ВЛ АТЭЦ - Мур (ф. С), КС 110 ВЛ АТЭЦ - Мур (ф. С), ТТ 110 ВЛ АТЭЦ - Мур	с отключением	ВЗ	ПримРДУ: Несовместимо с ремонтом ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна			
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	ВКЛ на период ТР СВ 110	без отключения	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	ТР СВ 110	с отключением	ВЗ			с сохранением транзита	с включением ремонтной перемычки
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	Нет	ВПр	10.08.15	14.08.15	5 дн	-	-	-	ВПр на период КР 2С 110 (покраска порталов РЛ 110 КВЛ Ок-Мур)	с отключением	1	ПримРДУ: Продление реконструкции ПС А, работы др собственников			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да, срок ремонта изменен	КР	10.08.15	14.08.15	5 дн	-	-	-	КР, покраска порталов 2С 110, РЛ 110 КВЛ Ок-Мур, РШ 110 Т-2, РШ 110 КВЛ Ок - Мур, РС 110 2С, Рпер 110 КВЛ Ок - Мур. С откл., зазем. 2С 110(КР), КВЛ 110 кВ Океан-Муравейка(ВПр), пер 110 (ВПр), СВ 110 (ВПр)	с отключением	ВЗ			ПримРДУ: Продление реконструкции ПС А, работы др собственников	
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВПр	10.08.15	14.08.15	5 дн	-	-	-	ВПр на период КР 2С 110	с отключением	1	ПримРДУ: Продление реконструкции ПС А, работы др собственников			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	10.08.15	14.08.15	5 дн	-	-	-	ВПр на период КР 2С 110	с отключением	1	ПримРДУ: Продление реконструкции ПС А, работы др собственников			
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	19.08.15	21.08.15	3 дн	19.08.15	21.08.15	3 дн	Контроль оперативной блокировки РС 110 2С, СВ 110. высоковольтные испытания ТН 110 2С. С откл., зазем. 2С 110(ВПр), СВ 110 (ВПр), с вкл. Рпер 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	17.08.15	18.08.15	2 дн	17.08.15	18.08.15	2 дн	Контроль оперативной блокировки РС 110 1С, СВ 110. С откл., зазем. 1С 110 (ВПр), СВ 110 (ВПр), с вкл Рпер	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	Контроль оперативной блокировки РС 110 1С, РС 110 2С, СВ 110, высоковольтные испытания ТН 110 2С	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рпер 110	Нет	ВКЛ	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	Контроль оперативной блокировки РС 110 1С, РС 110 2С, СВ 110, высоковольтные испытания ТН 110 2С	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Мингородок	ЭЛТ / СШ 110 кВ	РП 110	Нет	ВКЛ	13.08.15	13.08.15	1 дн	13.08.15	13.08.15	1 дн	Вкл. в работу на период ИСП СВ 110	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Мингородок	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ИСП	13.08.15	13.08.15	1 дн	13.08.15	13.08.15	1 дн	Высоковольтные испытания СВ 110 С откл., зазем. СВ 110, с вкл. РП 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	ВПр	18.08.15	18.08.15	1 дн	18.08.15	18.08.15	1 дн	ТР, профиспытание ТН 110 1С	с отключением	02:00				с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Междуречье	ЭЛТ / СШ 110 кВ	Рем пер 110	Нет	ВКЛ	18.08.15	18.08.15	1 дн	18.08.15	18.08.15	1 дн	ТР, профиспытание ТН 110 1С	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы	Да	ЗРР	17.08.15	24.08.15	8 дн	17.08.15	24.08.15	8 дн	КР В ВЛ Приоз-Лип., профвосстановление РЗА. С откл., зазем. В ВЛ Приоз-Лип	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кожзавод	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Кожзавод - Уссурийск/т	Нет	ЗРР	10.08.15	13.08.15	4 дн	10.08.15	13.08.15	4 дн	КР РШ 110 Т-1, РС 110 1С с заменой изоляции	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кожзавод	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да, срок ремонта изменен	КР	10.08.15	13.08.15	4 дн	10.08.15	13.08.15	4 дн	КР РШ 110 Т-1, РС 110 1С с заменой изоляции. ВПр для 1С 110, ЗРР для ВЛ 110 кВ Уссурийск-2- Кожзавод - Уссурийск/т	с отключением	02:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кожзавод	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да, срок ремонта изменен	КР	04.08.15	07.08.15	4 дн	05.08.15	07.08.15	3 дн	КР, РШ 110 Т-2, РС 110 2С с заменой изоляции.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кожзавод	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод	Нет	ЗРР	03.08.15	07.08.15	5 дн	03.08.15	07.08.15	5 дн	КР 2С 110	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кожзавод	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод	Да	КР	03.08.15	03.08.15	1 дн	03.08.15	03.08.15	1 дн	КР РЛ ВЛ-Усс-1-КЗ	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кожзавод	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	ВПр	03.08.15	03.08.15	1 дн	03.08.15	03.08.15	1 дн	КР РЛ ВЛ Усс-1-КЗ	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	ВПр	27.08.15	31.08.15	5 дн	27.08.15	31.08.15	5 дн	КР РВ 110 Т-2, РВ 110 ЗОН Т-2, ЗОН Т-2.	с отключением	02:00				с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	ВПр	24.08.15	26.08.15	3 дн	24.08.15	26.08.15	3 дн	КР РВ 110 Т-1, РВ 110 ЗОН Т-1, ЗОН Т-1	с отключением	02:00				с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	24.08.15	31.08.15	8 дн	24.08.15	31.08.15	8 дн	КР РВ Т-1, РВ Т-2	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	24.08.15	31.08.15	8 дн	24.08.15	31.08.15	8 дн	КР РВ Т-1, РВ Т-2.	с отключением	02:00				с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Да	КР	21.08.15	21.08.15	1 дн	21.08.15	21.08.15	1 дн	КР ТТ пер 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	17.08.15	20.08.15	4 дн	17.08.15	20.08.15	4 дн	ТР СВ 110, КР ТТ СВ 110	без отключения	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.08.15	20.08.15	4 дн	17.08.15	20.08.15	4 дн	ТР СВ 110, КР ТТ СВ 110. С вкл пер 110	с отключением	02:00				с включением ремонтной перемычки
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Нет	ЗРР	05.08.15	06.08.15	2 дн	06.08.15	07.08.15	2 дн	ЗРР на период ТР 2С 110	без отключения	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	ТР	05.08.15	06.08.15	2 дн	06.08.15	07.08.15	2 дн	ТР, замена изоляции РШ 110 ТН 2С. С откл., зазем. 2С 110 (КР), ТН 2С 110 (ВПр), СВ 110 (ВПр). ЗРР ВЛ 110 кВ Широкая-Голубовка	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	05.08.15	06.08.15	2 дн	06.08.15	07.08.15	2 дн	ВПр на период ТР 2С 110	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2С	Нет	ВПр	05.08.15	06.08.15	2 дн	06.08.15	07.08.15	2 дн	ВПр на период ТР 2С 110	с отключением	02:00				
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	КР	24.08.15	28.08.15	5 дн	-	-	-	КР РШ 110 КВЛ ВТЭЦ-1 - Орл, РС 110 2С, РШ 110 Т-2, РШ 110 ТН 2С и МГТЭС № 2, ТР 110 ТН 2С и МГТЭС № 2, ОПН 110 2С. С откл. 2С 110, В 110 МГТС №2 (ВПр), ТН 110 2С и МГТС №2 (ВПр). ЗРР для КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	с отключением	03:00	ПримРДУ: из за продленной реконструкции работы др собственников.			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	КР	24.08.15	28.08.15	5 дн	-	-	-	КР СВ 110	с отключением	ВЗ	ПримРДУ: из за продленной реконструкции работы др собственников.			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2С и МГТЭС №2	Нет	ВПр	24.08.15	28.08.15	5 дн	-	-	-	ВПр ТН 110 2С и МГТС №2 для КР 2С 110	с отключением	03:00	ПримРДУ: из за продленной реконструкции работы др собственников.			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 МГТЭС №2	Нет	ВПр	24.08.15	28.08.15	5 дн	-	-	-	ВПр В 110 МГТС №2 для КР 2С 110	с отключением	03:00	ПримРДУ: из за продленной реконструкции работы др собственников.			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Нет	ВПр	24.08.15	28.08.15	5 дн	-	-	-	ЗРР КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная для КР 2С 110	с отключением	03:00	ПримРДУ: из за продленной реконструкции работы др собственников.			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Да	ВПр	03.08.15	07.08.15	5 дн	-	-	-	КР В 110 КВЛ ВТЭЦ-1 - Орл	с отключением	ВЗ	ПримРДУ: продление реконструкции ПС А			
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Вадимовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная	Да	ВПр	25.08.15	26.08.15	2 дн	25.08.15	26.08.15	2 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Вадимовка-Мучная для КР 2С 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Вадимовка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	КР	25.08.15	26.08.15	2 дн	25.08.15	26.08.15	2 дн	КР РЛ 110 Вад-Муч	с отключением	02:00				



Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Вадимовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	25.08.15	26.08.15	2 дн	25.08.15	26.08.15	2 дн	ВПр СВ 110 для КР 2С 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Вадимовка	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-2С 110	Нет	ВПр	25.08.15	26.08.15	2 дн	25.08.15	26.08.15	2 дн	ВПр ТН-2С 110 для КР 2С 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	Да	ЗРР	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	КР В ВЛ	без отключения	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Арсеньев-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1	Да	ТР	10.08.15	10.08.15	1 дн	10.08.15	10.08.15	1 дн	Эксплуатация, годовое техобслуживание ПРМ АНКА 536 кгц ВЛ 110 кВ Арсеньев-2-Арсеньев-1. С выводом устройства из работы	без отключения	ВЗ			С врем.отсутствием каналов связи и ТМ по ВЛ 110 кВ Арсеньев-2-Арсеньев-1	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Нет	РЕК	25.07.15	31.08.15	38 дн	25.07.15	31.08.15	38 дн	Демонтаж-монтаж 2СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2, В Т-1, ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ.	с отключением	ВЗ			ПримРДУ: начать работы после окончания работ на ПС А 1СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1 (с 08.08.2015) .	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	Нет	ВПр	25.07.15	31.08.15	38 дн	25.07.15	31.08.15	38 дн	Демонтаж-монтаж 2СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2, В Т-1, ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ.	с отключением	ВЗ			ПримРДУ: начать работы после окончания работ на ПС А 1СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1 (с 08.08.2015) .	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2СШ	Нет	РЕК	25.07.15	31.08.15	38 дн	25.07.15	31.08.15	38 дн	Демонтаж-монтаж 2СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2, В Т-1, ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ.	с отключением	ВЗ			ПримРДУ: начать работы после окончания работ на ПС А 1СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1 (с 08.08.2015) .	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	РЕК	25.07.15	31.08.15	38 дн	25.07.15	31.08.15	38 дн	Демонтаж-монтаж 2СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2, В Т-1, ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ.	с отключением	ВЗ			ПримРДУ: начать работы после окончания работ на ПС А 1СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1 (с 08.08.2015) .	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2	Нет	РЕК	25.07.15	31.08.15	38 дн	25.07.15	31.08.15	38 дн	Демонтаж-монтаж 2СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2, В Т-1, ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ.	с отключением	ВЗ			ПримРДУ: начать работы после окончания работ на ПС А 1СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1 (с 08.08.2015) .	
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	Да	ТР	31.08.15	04.09.15	5 дн	-	-	-	Обрезка ОСД	с отключением	02:00	ПримРДУ: Режим тишины до 06.09.2015			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Да	ТР	31.08.15	04.09.15	5 дн	-	-	-	ТР, обрезка ОСД, ревизия болтовых зажимов. Под наведенным напряжением. Без приближения к токоведущим частям	с отключением	02:00	ПримРДУ: Режим тишины до 06.09.2015		ВЛ под наведенным. При совмещении ремонтов при условии организации безопасного выполнения работ для ВЛ под наведенным U.	под наведенным напряжением
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	26.08.15	11.09.15	17 дн	26.08.15	11.09.15	17 дн	КР, замена изоляции	с отключением	01:30				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Прогресс	Да	КР	24.08.15	04.09.15	12 дн	24.08.15	04.09.15	12 дн	КР, замена изоляции	с отключением	01:30				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Нет	ЗРР	24.08.15	28.08.15	5 дн	24.08.15	28.08.15	5 дн	ТР ВЛ 110кВ Анисимовка-Фридман/т-ХФЗ на время верхового осмотра проводов и тросов, проверки эл. прочности фарфоровых изоляторов. Без отключения ВЛ с выводом АПВ	без отключения	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Да	ТР	24.08.15	28.08.15	5 дн	24.08.15	28.08.15	5 дн	Чистка просеки	без отключения	ВЗ				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т	Да	КР	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	20.08.15	4 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	Нет	ТР	17.08.15	28.08.15	12 дн	17.08.15	28.08.15	12 дн	ТР, рубка ОСД ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	ТР, обрезка ОСД.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная	Нет	ЗРР	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	На период КР ошиновки 110	без отключения	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадимовка	Да	КР	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	КР, замена изоляторов, замена ГВН	с отключением	02:00				с включением на ночь
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Да	КР	10.08.15	19.08.15	10 дн	10.08.15	19.08.15	10 дн	КР Чистка просеки, рубка ОСД, замена изоляции.	с отключением	02:00			С временным отсутствием каналов связи и ТМ по ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-1	с включением на ночь

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1	Да	КР	10.08.15	21.08.15	12 дн	10.08.15	21.08.15	12 дн	КР, замена изоляции, ТО, верховой осмотр с выемкой провода, удаление угрожающих деревьев.	с отключением	01:30			С временным отсутствием каналов связи и ТМ по ВЛ 110 кВ Арсеньев-2-Арсеньев-1	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Да	ТР	10.08.15	21.08.15	12 дн	10.08.15	21.08.15	12 дн	Чистка просеки	без отключения	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Нет	КР	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	КР, Рубка ОСД, чистка просеки	с отключением	02:00				
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	Да	ТР	10.08.15	14.08.15	5 дн	-	-	-	ТР, обрезка ОСД, ревизия болтовых зажимов	с отключением	02:00	ПримРДУ: Продление реконструкции ПС А, работы др собственников		после завершения реконструкции ПС А В 110 ВЛ Владивостокская ТЭЦ-2 №2	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Прогресс	Да	КР	03.08.15	31.08.15	29 дн	03.08.15	31.08.15	29 дн	КР, чистка просеки	без отключения	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Нет	ТР	03.08.15	07.08.15	5 дн	03.08.15	07.08.15	5 дн	Ремонт фундамента, обваловка опор	без отключения	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Да	КР	03.08.15	07.08.15	5 дн	03.08.15	07.08.15	5 дн	КР, замена изоляции	с отключением	02:00				с включением на ночь
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Да	ТР	03.08.15	07.08.15	5 дн	-	-	-	ТР, обрезка ОСД	с отключением	02:00	ПримРДУ: Продление реконструкции на ПС А			
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Да	ТР	03.08.15	14.08.15	12 дн	03.08.15	14.08.15	12 дн	ТР, замена изоляции, обрезка ОСД, ревизия болтовых зажимов.	с отключением	02:00				
Снятая	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ТР	17.08.15	21.08.15	5 дн	-	-	-	ТР Робх 110 ВЛ Бикин	с отключением	06:00		Ремонт перенесен по согласованию с собственником (Ким А.И.) на сентябрь (14-18.09.2015) из-за невозможности совмещения с работами на 4АТ Приморской ГРЭС.		
Снятая	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Бикин	Нет	ТР	17.08.15	21.08.15	5 дн	-	-	-	ТР МВ 110 ВЛ Бикин.	с отключением	06:00		Ремонт перенесен по согласованию с собственником (Ким А.И.) на сентябрь (14-18.09.2015) из-за невозможности совмещения с работами на 4АТ Приморской ГРЭС.		
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Да	СР	24.08.15	23.09.15	31 дн	24.08.15	23.09.15	31 дн	СР ШСМВ 110	с отключением	1				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Снятая и отказанная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС Бикин	Да	ВПр	17.08.15	21.08.15	5 дн				ТР Рл 110 ВЛ Бикин, Робх 110 ВЛ Бикин и ТТ 110 ВЛ Бикин.	с отключением	06:00		Ремонт перенесен по согласованию с собственником (Ким А.И.) на сентябрь (14-18.09.2015) из-за невозможности совмещения с работами на 4АТ Приморской ГРЭС.		под наведенным напряжением

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Снятая	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	17.08.15	21.08.15	5 дн				ТР Робх 110 ВЛ Бикин	с отключением	06:00		Ремонт перенесен по согласованию с собственником (Ким А.И.) на сентябрь (14-18.09.2015) из-за невозможности совмещения с работами на 4АТ Приморской ГРЭС		
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ОМВ 220	Нет	ВПр	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	ВПр на период ТР Робх 220 6Т	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ТР	17.08.15	21.08.15	5 дн	17.08.15	21.08.15	5 дн	ТР Робх 220 6Т	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ОМВ 220	Нет	ВПр	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	ВПр на период ТР Робх 220 4АТ	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ТР	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	ТР Робх 220 4АТ	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	04.08.15	07.08.15	4 дн	04.08.15	07.08.15	4 дн	ВПр на период ТР Робх 110 4АТ	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ТР	04.08.15	07.08.15	4 дн	04.08.15	07.08.15	4 дн	ТР Робх 110 4АТ	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	4АТ	Да	ТР	03.08.15	06.09.15	35 дн	03.08.15	06.09.15	35 дн	ТР 4АТ и ТР МВ 110 4АТ, Рт 110 4АТ и Робх 110 4АТ. ТР МВ 220 4АТ, Рт 220 4АТ и Робх 220 4АТ.	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	6Т	Да	ТР	03.08.15	31.08.15	29 дн	03.08.15	31.08.15	29 дн	ТР 6Т, МВ 220 6Т, Рт 220 6Т и Робх 220 6Т.	с отключением	ВЗ			Выводятся из работы: Отключить и заземлить 6Т	
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т	Да	ВПр	17.08.15	18.08.15	2 дн	17.08.15	18.08.15	2 дн	ТР МВ-110 кВ ВЛ Находка/т	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ Находка/т	Нет	ТР	17.08.15	18.08.15	2 дн	17.08.15	18.08.15	2 дн	текущий ремонт МВ-110 кВ ВЛ Находка/т.	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	Т-2	Да	ТР	16.08.15	14.09.15	30 дн	16.08.15	14.09.15	30 дн	текущий ремонт Т-2, ТСН-2, оборудование БО №2, ЭВ-110кВ Т-2.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПСШ-110	Да	КР	06.08.15	07.08.15	2 дн	06.08.15	07.08.15	2 дн	капитальный ремонт РШ 110 II с.ш. АТ-2 с переводом всех присоединений на I СШ-110	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	I СШ-110	Да	КР	04.08.15	05.08.15	2 дн	04.08.15	05.08.15	2 дн	капитальный ремонт РШ 110 I с.ш. АТ-2 с переводом всех присоединений на II СШ-110	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	03.08.15	14.08.15	12 дн	03.08.15	14.08.15	12 дн	текущий ремонт АТ-2, МВ-110кВ АТ-2, капитальный ремонт РТ-220 АТ-2.	с отключением	08:00				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	ВПр	20.08.15	20.08.15	1 дн	28.08.15	28.08.15	1 дн	ВПр КВЛ 110 кВ ВТЭЦ 2-Залив на 2 часа (в период с 22:00 до 24:00) на время перевода с ОМВ 110 на МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал	с отключением	02:00				ПримРДУ: Переключения с 23:00 до 24:00
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	ВПр	20.08.15	20.08.15	1 дн	28.08.15	28.08.15	1 дн	ВПр КВЛ 110 кВ ВТЭЦ 2-Залив на 2 часа (в период с 00:00 до 02:00) на время перевода через ОМВ 110	с отключением	02:00				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал	Нет	ВПр	20.08.15	20.08.15	1 дн	28.08.15	28.08.15	1 дн	Вынужденный простой МВ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал в связи с кап.р. РШ IСШ 110 КВЛ ВТЭЦ2-Зал	с отключением	04:00				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-4А, Б	Нет	ВПр	26.08.15	26.08.15	1 дн	27.08.15	27.08.15	1 дн	ВПр АТ-4А, Б на 2 часа (в период с 00:00 до 02:00) на время перевода с ОМВ 110 на МВ 110 АТ-4 (ТГ № 4 отключить на 2 часа в период с 00:00 до 02:00)	с отключением	02:00				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110кВ	Нет	ВПр	18.08.15	18.08.15	1 дн	27.08.15	27.08.15	1 дн	Вынужденный простой для перестройки уставок РЗА ОМВ 110 под КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	с отключением	04:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 110	Нет	ВПр	18.08.15	18.08.15	1 дн	27.08.15	27.08.15	1 дн	Вынужденный простой ТН ОСШ 110 для перестройки уставок РЗА ОМВ 110 под КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	с отключением	04:00				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	18.08.15	18.08.15	1 дн	27.08.15	27.08.15	1 дн	Вынужденный простой ОМВ 110 для перестройки уставок РЗА ОМВ 110 под КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-4А, Б	Нет	ВПр	26.08.15	26.08.15	1 дн	26.08.15	26.08.15	1 дн	ВПр АТ-4А, Б на 2 часа( в период с 00:00 до 02:00) на время перевода через ОМВ 110 (ТГ № 4 отключить на 2 часа в период с 00:00 до 02:00)	с отключением	02:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	Нет	ВПр	25.08.15	25.08.15	1 дн	25.08.15	25.08.15	1 дн	ВПр ВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - А-2 на 2 часа (в период с 22:00 до 24:00) на время перевода с ОМВ 110 на МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2	с отключением	04:00			ПримРДУ: Переключения с 23:00 до 24:00	
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	Нет	ВПр	25.08.15	25.08.15	1 дн	25.08.15	25.08.15	1 дн	ВПр ВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - А-2 на 2 часа (в период с 00:00 до 02:00) на время перевода через ОМВ 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2	Нет	ВПр	25.08.15	25.08.15	1 дн	25.08.15	25.08.15	1 дн	ВПр МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2 на время КР РШ 1СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	Нет	ВПр	24.08.15	24.08.15	1 дн	24.08.15	24.08.15	1 дн	ВПр ВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - А-1 на 2 часа (в период с 22:00 до 24:00) на время перевода с ОМВ 110 на МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 - А1	с отключением	04:00			ПримРДУ: Переключения с 23:00 до 24:00	
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	Нет	ВПр	24.08.15	24.08.15	1 дн	24.08.15	24.08.15	1 дн	ВПр ВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - А-1 на 2 часа (в период с 00:00 до 02:00) на время перевода через ОМВ 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1	Нет	ВПр	24.08.15	24.08.15	1 дн	24.08.15	24.08.15	1 дн	Вынужденный простой МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1 в связи с кап.р. РШ 1СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А 1	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110кВ	Нет	ВПр	21.08.15	21.08.15	1 дн	21.08.15	21.08.15	1 дн	Вынужденный простой ОСШ 110 кВ для перестройки уставок РЗА ОМВ 110 под ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А № 1	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	Т-3	Нет	ВПр	21.08.15	21.08.15	1 дн	21.08.15	21.08.15	1 дн	кап.р. РШ 1СШ 110 Т-3	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 110	Нет	ВПр	21.08.15	21.08.15	1 дн	21.08.15	21.08.15	1 дн	Вынужденный простой ТН ОСШ 110 для перестройки уставок РЗА ОМВ 110 под ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А № 1	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	21.08.15	21.08.15	1 дн	21.08.15	21.08.15	1 дн	Вынужденный простой ОМВ 110 для перестройки уставок РЗА ОМВ 110 под ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А № 1	с отключением	ВЗ				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	Т-1	Нет	ВПр	27.08.15	27.08.15	1 дн	20.08.15	20.08.15	1 дн	кап.р. РШ 1СШ 110 Т-1	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1СШ 110	Нет	ТР	18.08.15	19.08.15	2 дн	18.08.15	19.08.15	2 дн	Т.р. ТН 1СШ 110, ОПН 1СШ 110	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Нет	ВПр	17.08.15	17.08.15	1 дн	17.08.15	17.08.15	1 дн	ВПр ВЛ 110 кВ ВТЭЦ 2-Голдобин на 2 часа (в период с 00:00 до 02:00) на время перевода через ОМВ 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Нет	ВПр	17.08.15	17.08.15	1 дн	17.08.15	17.08.15	1 дн	ВПр ВЛ 110 кВ ВТЭЦ 2-Голдобин на 2 часа( в период с 22:00 до 24:00) на время перевода с ОМВ 110 на МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 - Голд	с отключением	04:00			ПримРДУ: Переключения с 23:00 до 24:00	
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110кВ	Нет	ВПр	13.08.15	13.08.15	1 дн	13.08.15	13.08.15	1 дн	Вынужденный простой для перестройки уставок РЗА ОМВ 110 под ВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - Голдобин	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 110	Нет	ВПр	13.08.15	13.08.15	1 дн	13.08.15	13.08.15	1 дн	Вынужденный простой для перестройки уставок РЗА ОМВ 110 под ВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - Голдобин	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Нет	ТР	13.08.15	14.08.15	2 дн	13.08.15	14.08.15	2 дн	Т.р. ШСМВ 110, ТТ	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	13.08.15	13.08.15	1 дн	13.08.15	13.08.15	1 дн	Вынужденный простой для перестройки уставок РЗА под ВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2 - Голдобин	с отключением	04:00				
Отказанная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	Т-2	Нет	ВПр	12.08.15	12.08.15	1 дн	-	-	-	ВПр Т-2 на время перевода через ОМВ 110 для КР РШ 1СШ 110 Т-2 (ТГ № 2 отключить на 2 часа в период с 00:00 до 02:00)	с отключением	02:00	ПримРДУ: отключение ТГ№2 в период ремонта ТГ№3.			
Отказанная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	Т-2	Нет	ВПр	12.08.15	12.08.15	1 дн	-	-	-	ВПр Т-2 (ТГ № 2 отключить на 2 часа в период с 22:00 до 24:00) на время перевода Т-2 с ОМВ 110 на МВ 110 Т-2	с отключением	ВЗ	ПримРДУ: отключение ТГ№2 в период ремонта ТГ№3.			
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	РТСН-2	Нет	ВПр	11.08.15	11.08.15	1 дн	11.08.15	11.08.15	1 дн	ВПр РТСН-2 на 2 часа (в период с 22:00 до 24:00) на время перевода с ОМВ 110 на МВ 110 РТСН-2	с отключением	02:00				



Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	РТСН-2	Нет	ВПр	11.08.15	11.08.15	1 дн	11.08.15	11.08.15	1 дн	ВПр РТСН-2 на 2 часа (в период с 00:00 до 02:00) на время перевода через ОМВ 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	РТСН-1	Нет	ВПр	10.08.15	10.08.15	1 дн	10.08.15	10.08.15	1 дн	ВПр РТСН-1 на 2 часа (в период с 22:00 до 24:00 ) на время перевода с ОМВ 110 на МВ 110 РТСН-1	с отключением	02:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	РТСН-1	Нет	ВПр	10.08.15	10.08.15	1 дн	10.08.15	10.08.15	1 дн	ВПр РТСН-1 на 2 часа (в период с 00:00 до 02:00) на время перевода через ОМВ 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110кВ	Нет	ВПр	07.08.15	07.08.15	1 дн	07.08.15	07.08.15	1 дн	ВПр ОСШ 110кВ на время кап.р. РШ 1СШ 110 ОМВ	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 110	Нет	ВПр	07.08.15	07.08.15	1 дн	07.08.15	07.08.15	1 дн	Вынужденный простой в связи с кап.р.РШ 1СШ 110 ОМВ	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	07.08.15	07.08.15	1 дн	07.08.15	07.08.15	1 дн	ВПр ОМВ 110 на время кап.р.РШ 1СШ 110 ОМВ.	с отключением	04:00				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110кВ	Нет	КР	06.08.15	06.08.15	1 дн	06.08.15	28.08.15	23 дн	К.р. РШ 1СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2 -Пат, ОМВ 110, РТСН-1, РТСН-2, Т-2, ШСМВ 110, ВЛ ВТЭЦ2 -Голд, ТН 1СШ 110, КВЛ ВТЭЦ2 -Зал, Т-1, Т-3, ВЛ ВТЭЦ2 -А 1, ВЛ ВТЭЦ2 -А 2, АТ-4, поочередно, с отключением 1СШ 110 кВ и переводом присоединений на 2СШ 110 кВ	с отключением	04:00				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110кВ	Нет	ВКЛ	06.08.15	06.08.15	1 дн	06.08.15	28.08.15	23 дн	Включить в работу ОСШ 110 кВ на время перевода ВЛ ВТЭЦ2 -Пат, РТСН-1, РТСН-2, Т-2, ШСМВ 110, ВЛ ВТЭЦ2 -Голд, ТН 1СШ 110, КВЛ ВТЭЦ2 -Зал, Т-1, Т-3, ВЛ ВТЭЦ2 -А 1, ВЛ ВТЭЦ2 -А 2, АТ-4, поочередно, через ОМВ 110 для кап.р. РШ 1СШ 110	без отключения	04:00				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1СШ 110	Нет	ВПр	06.08.15	06.08.15	1 дн	06.08.15	28.08.15	23 дн	Вынужденный простой ТН 1СШ 110 на время кап.р. РШ 1СШ 110	с отключением	04:00				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 110	Нет	ВКЛ	06.08.15	06.08.15	1 дн	06.08.15	28.08.15	23 дн	Включить в работу ТН ОСШ 110 на время перевода ВЛ ВТЭЦ2 -Пат, ОМВ 110, РТСН-1, РТСН-2, Т-2, ШСМВ 110, ВЛ ВТЭЦ2 -Голд, ТН 1СШ 110, КВЛ ВТЭЦ2 -Зал, Т-1, Т-3, ВЛ ВТЭЦ2 -А 1, ВЛ ВТЭЦ2 -А 2, АТ-4, поочередно, через ОМВ 110 для кап.р. РШ 1СШ 110	без отключения	04:00				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Нет	ВПр	06.08.15	06.08.15	1 дн	06.08.15	28.08.15	23 дн	Вынужденный простой ШСМВ 110 на время кап.р. РШ 1СШ 110	с отключением	04:00				
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВКЛ	06.08.15	06.08.15	1 дн	06.08.15	28.08.15	23 дн	Включить ВЛ ВТЭЦ2 -Пат, РТСН-1, РТСН-2, Т-2, ШСМВ 110, ВЛ ВТЭЦ2 -Голд, ТН 1СШ 110, КВЛ ВТЭЦ2 -Зал, Т-1, Т-3, ВЛ ВТЭЦ2 -А 1, ВЛ ВТЭЦ2 -А 2, АТ-4, поочередно, через ОМВ 110 на время кап.р. РШ 1СШ 110	без отключения	04:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Нет	ВПр	06.08.15	06.08.15	1 дн	06.08.15	06.08.15	1 дн	ВПр ВЛ 110 кВ ВТЭЦ 2-Патрокл на 2 часа (в период с 22:00 до 24:00 ) на время перевода с ОМВ 110 на МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 -Пат	с отключением	02:00			ПримРДУ: Переключения с 23:00 до 24:00	
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Нет	ВПр	06.08.15	06.08.15	1 дн	06.08.15	06.08.15	1 дн	ВПр ВЛ 110 кВ ВТЭЦ 2-Патрокл на 2 часа (в период с 00:00 до 02:00) для перевода через ОМВ 110 для к.р. РШ 1СШ 110 ВЛ ВТЭЦ2 -Пат	с отключением	02:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Да	ВПр	03.08.15	07.08.15	5 дн	03.08.15	07.08.15	5 дн	ТР МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2, РЛ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	Нет	ТР	03.08.15	07.08.15	5 дн	03.08.15	07.08.15	5 дн	Т.р.МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	Т-3	Да, срок ремонта изменен	ТР	23.07.15	15.10.15	85 дн	23.07.15	15.10.15	85 дн	Т.р. Т-3, ТСН-3, РТ 110 Т-3	с отключением	ВЗ				
Отказанная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Нет	ВПр	31.08.15	04.09.15	5 дн				ТР МВ 110 ВЛ Промузел (замена ВВ в связи утечки масла в бак при низких температурах)	с отключением	2	ПримРДУ: Режим тишины до 06.09.2015		До 04.09.2015 с отключением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел. С 4.09.2015 включить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110. 21.09.2015 ВПр ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел для перевода на МВ 110 ВЛ Промузел	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Отказанная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Промузел	Да, срок ремонта изменен	ТР	31.08.15	21.09.15	22 дн	-	-	-	ТР МВ 110 ВЛ Промузел (замена ВВ в связи утечки масла в бак при низких температурах)	с отключением	2	ПримРДУ: Режим тишины до 06.09.2015		До 04.09.2015 с отключением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел. С 4.09.2015 включить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел через ШСМВ-110 на 2СШ 110. 21.09.2015 ВПр ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел для перевода на МВ 110 ВЛ Промузел	
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка	Нет	ЗРР	24.08.15	28.08.15	5 дн	24.08.15	28.08.15	5 дн	ТР МВ 110 ВЛ Муравейка	с отключением	12:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Муравейка	Да	ТР	24.08.15	28.08.15	5 дн	24.08.15	28.08.15	5 дн	ТР МВ 110 ВЛ Муравейка .	с отключением	12:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	Нет	ЗРР	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2	с отключением	12:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2	Да	ТР	10.08.15	14.08.15	5 дн	10.08.15	14.08.15	5 дн	ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1	с отключением	12:00			/	
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Да	ВПр	03.08.15	07.08.15	5 дн	03.08.15	07.08.15	5 дн	ТР МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2	с отключением	1				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2	Да	ТР	03.08.15	07.08.15	5 дн	03.08.15	07.08.15	5 дн	ТР МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2	с отключением	1			/	
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	8Т	Да	ТР	17.07.15	14.09.15	60 дн	17.07.15	14.09.15	60 дн	К.Р. и диагностика металла ТГ № 8, К.Р. МВ-220 8Т, Т.Р. 8Т.	с отключением	ВЗ				

Заместитель главного диспетчера \_\_\_\_\_ И. Н. Коновалов

Начальник СЭР \_\_\_\_\_ Н.М. Федосеева

Начальник СЭРБиР \_\_\_\_\_ А. С. Аксенов

Начальник ОДС \_\_\_\_\_ М.С. Похожалов