

Отчет о работе АОПО (1 ступень) по ПУЭС "5" апреля 2020 года 14:55
(Причина работы АОПО аварийный перегруз ВЛ 110 кВ АТЭС-Шахта7, ВЛ 110 кВ Западная-Шахта7)

N п/п	Наименование подстанции	Присоединения (фидера, линии)	Работа устройства АОПО							
			отработало	МВт	недоотпуск, кВтч	не отработало	МВт	время отключения	время включения	Примечание
СП ПУЭС										
1	Западная	ВЛ 35 Артемовская	нет		0	да				отключена
2	Западная	ВЛ 35 Заводская 1,2	нет		0	да				
3	Западная	ВЛ 35 Надеждинская	нет		0	да				
4	Западная	Ф-2	да	1,35	540			14:55	15:19	от КУ
5	Западная	Ф-4	да	2,00	800			14:55	15:19	от КУ
6	Западная	Ф-8	да	0,06	24			14:55	15:19	от КУ
7	Западная	Ф-10	нет		0	да	0,06			
8	Западная	Ф-12	да	1,75	700			14:55	15:19	от КУ
9	Западная	Ф-13	да	1,70	680			14:55	15:19	от КУ
10	Западная	Ф-16	да	2,98	1192			14:55	15:19	от КУ
11	Западная	Ф-18	нет	0,00	0	да	0,0			отключен
12	Западная	Ф-19	да	1,60	640			14:55	15:19	от КУ
13	Западная	Ф-20	да	0,01	4			14:55	15:19	от КУ
14	Западная	Ф-22	да	1,00	400			14:55	15:19	от КУ
15	Западная	Ф-28	да	1,00	400			14:55	15:19	от КУ
16	Западная	Ф-30	да	0,10	40			14:55	15:19	от КУ
17	Западная	Ф-32	да	0,55	220			14:55	15:19	от КУ
итого по фид.				14,10	5640,00	0,00	0,06			
итого по ВЛ				0,00	0,00	0,00	0,00			
итого по ПС				14,10	5640,00	0,00	0,06			
итого по ПЭС				14,10	5640,00	0,00	0,06			

Отключено 3571 человек

Примечание: При работе 1 ступени АОПО отключаются только фидера 6 кВ на ПС Западная, ВЛ 35 кВ отходящие от ПС Западная не отключаются. Всего 14 фидеров 6 кВ: оклучилось 12 фидеров, не отключились 2 фидера: Ф-18 был отключен, Ф-10 не отключался, причины выясняются.

Примечание: КУ (КДУ) - ключ дистанционного управления;
 АОПО - автоматика ограничения перегруза оборудования.

Зам.главного инженера по управлению сетями

Е.В.Завьялов