

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель директора –
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Хабаровское РДУ
 _____ И.О. Баканов
 «__» _____ 2017 г.

СВОДНЫЙ ГРАФИК ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на февраль 2017 г.

Объект	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Февраль 2017																												Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки
													Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт						
													01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
ВЛ 220 кВ																																														
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Хабаровская – Старт 1 цепь с оттайкой на ПС Литовко (Л-241)	Да	30.01.17	15.02.17	17 дн	30.01.17	15.02.17	17 дн																						ТР	06:00	"КМУ КРЭС: вырубка ОСД, замена изоляторов на провода, установка противотанковых устройств, проверка состояния проводов и тросов в ПТН оп. №№632-714, Регулировка РР ПС Литовко: ТО ТТ-220-1Т, ТО ТН-220-1 ПС Старт: Опробование АПВ "	МДП в сечении "Хабаровск - Комсомольск" 240 МВт, в послеаварийном при отключении Блока КТЭЦ-3 190 МВт, при отключении следующего сетевого элемента 60 МВт. МДП в сечении "Комсомольск - Хабаровск" 305 МВт, в послеаварийном 125 МВт. Потерь ПА нет.			Исходная										
ВЛ 110 кВ																																														
Филиал АО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Картель – Селихино (С-99)	Да, срок ремонта изменен	09.01.17	31.03.17	82 дн	09.01.17	31.03.17	82 дн																						ЗРР	01:00	Механизированная расчистка	без отключения, с выводом АПВ.			Исходная										
ПС 500 кВ Комсомольская																																														
ПС 500 кВ Комсомольская	ЗАТ	Да	27.02.17	12.03.17	14 дн	27.02.17	12.03.17	14 дн																						ТР	04:00	ТР ЗАТ, ТР ЭВ-110 ЗАТ, КР ОР-220 ЗАТ, КР ТР-220 ЗАТ ХАРГ вв-220 ЗАТ, ХАРГ вв-110 ЗАТ, ХАРГ ТТ-110 ЗАТ, ФХА(С) ТТ-110 ЗАТ ПК ЗАТ ЭКРА БЭ2704V042 осн защ АТЗ, ПК ЗАТ ЭКРА БЭ2704 рез защ и авт	МДП в сечении "Комсомольск" 340 МВт, в послеаварийном 205 МВт			Исходная										
ПС 220 кВ Литовко																																														
ПС 220 кВ Литовко	1С 220 кВ	Да	30.01.17	15.02.17	17 дн	30.01.17	15.02.17	17 дн																						ТР	02:00	ТО ТТ-220-1Т, ТО ТН-220-1			Исходная											
ПС 220 кВ Литовко	СП-220	Да	30.01.17	15.02.17	17 дн	30.01.17	15.02.17	17 дн																						ТР	02:00	ТО ТТ-220-1Т, ТО ТН-220-1			Исходная											
#ССЫЛКА																																														
ПС 220 кВ Хехир	ЗАТ	Нет	01.02.17	12.02.17	12 дн	01.02.17	12.02.17	12 дн																						ЗРР	01:00	Вывод в ремонт 2С 220 кВ	С односторонним отключением ЗАТ.													
ПС 220 кВ Хехир	1АТ	Нет	13.02.17	28.02.17	16 дн	13.02.17	28.02.17	16 дн																						ВТР	01:00	Вывод в ремонт 1С 220 кВ	С отключением 1АТ.													

Начальник Службы электрических режимов

Л.Ю. Чаплыгина