

Приморское РДУ ЛЭП и ЭЛТ декабрь 2020 (Информ.) от 24.11.2020 17:48

Состояние заявки	Собственник	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта.	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Заземление	Аварийная готовность	Совмещение работ
Исходная	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково	ВПр	15.12.20	15.12.20	1 дн	15.12.20	15.12.20	1 дн	Внеочередная проверка КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково, Текущий ремонт СР1-110 (устранение замечаний термодиагностики)	Отключить и заземлить КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково, СМВ-110, сш1-110. Отключить ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково на ПС 110 кВ Анисимовка/т (ЛР1-110). ВПр ТН1-110	без отключения	не в транзите	Не задано	00:30	Нет
Исходная	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	СМВ-110	ТР	15.12.20	15.12.20	1 дн	15.12.20	15.12.20	1 дн	Внеочередная проверка КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково, Текущий ремонт СР1-110 (устранение замечаний термодиагностики)	Отключить и заземлить КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково, СМВ-110, сш1-110. Отключить ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Штыково на ПС 110 кВ Анисимовка/т (ЛР1-110). ВПр ТН1-110	с отключением		Не задано	00:30	Нет
Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	БВР	14.12.20	17.12.20	4 дн	14.12.20	17.12.20	4 дн	Ручная расчистка просеки	ПЭС ЧернРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная Приморское РДУ: вывод в ремонт после утреннего максимума нагрузок, с ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузок (к 17:00).	с отключением	с исключением на ночь	Нет	01:00	Да
Исходная	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ	ЗРР	08.12.20	08.12.20	1 дн	08.12.20	08.12.20	1 дн	Внеочередная проверка КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ	Отключить КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ, ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ на ПС 110 кВ Анисимовка/т (ЛР2-110), СМВ-110, ВПр сш2-110	без отключения	не в транзите	Не задано	00:30	Нет
Исходная	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	СМВ-110	ВПр	08.12.20	08.12.20	1 дн	08.12.20	08.12.20	1 дн	Внеочередная проверка КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ	Отключить КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ, ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ на ПС 110 кВ Анисимовка/т (ЛР2-110), СМВ-110, ВПр сш2-110	с отключением		Не задано	00:30	Нет
Исходная	РЖД	ПС 110 кВ Вокзальная/т	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково	ЗРР	07.12.20	07.12.20	1 дн	07.12.20	07.12.20	1 дн	Профилактический контроль КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково и автоматики ТН1 - 110.	Отключить СМВ-110, КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково и ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково на ПС 110 кВ Вокзальная/т. ВПр сш1-110	без отключения	не в транзите	Не задано	00:30	Нет
Исходная	РЖД	ПС 110 кВ Вокзальная/т	СМВ-110	ВПр	07.12.20	07.12.20	1 дн	07.12.20	07.12.20	1 дн	Профилактический контроль КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково и автоматики ТН1 - 110.	Отключить СМВ-110, КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково и ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково на ПС 110 кВ Вокзальная/т. ВПр сш1-110	с отключением		Не задано	00:30	Нет