

ЛЭП и ЭЛТ март 2022 (Утв)

Состояние заявки	Причина отказа	Собственник	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Заземление	Аварийная готовность	Совмещенные работы	Заявка №
Исходная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная	БВР	01.03.22	04.03.22	4 дн	01.03.22	04.03.22	4 дн	Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода	ПЭСЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная. АТ-1 на ПС 220 кВ Чулуевка нормально включить.	с отключением		Нет	01:00	Да	№107 на 01-04.03
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Находка	1СШ 110 кВ	КР	01.03.22	31.03.22	31 дн	01.03.22	31.03.22	31 дн	Капитальный ремонт 1СШ 110 кВ, ШР-1 110 Учебная №1, ШР-1 110 Учебная №2, ШР 110 ОПН 1СШ, ШР 110 ТН 1СШ, ШР-1 110 Т-1, ШР-1 110 ШСВ, ШР-1 110 С-55, ШР-1 110 Находка/т, ШР-1 110 Широкая	ПЮЭС НРЭС Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ, отключить ОПН 110 1СШ, ТН 110 1СШ, ШСВ 110, В 110 Широкая, ШСВ 110, В 110 Т-1, ТН 110 1СШ, В 110 Находка/т, В 110 С-55, В 110 Учебная №1, В 110 Учебная №2 поочередно Отключить на ПС 110 кВ Находка: Т-1, КВЛ 110 кВ Широкая-Находка, КВЛ Находка/т-Находка, КВЛ 110 кВ Находка-Волчанец-С-55, ВЛ 110 кВ Находка-Учебная №1, ВЛ 110 кВ	с отключением		Не задано	02:00	Нет	Не подавали
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Находка	ШСВ 110	КР	01.03.22	03.03.22	3 дн	01.03.22	03.03.22	3 дн	капитальный ремонт ШР-1 110 ШСВ	ПЮЭС НРЭС Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ, ШСВ 110, отключить ОПН 110 1СШ, ТН 110 1СШ, перевести на 2СШ 110 кВ все присоединения	с отключением		Не задано	02:00	Нет	Не подавали
Измененная, разбитая		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Горностаев – Лазурная	БВР	01.03.22	19.03.22	19 дн	01.03.22	08.03.22	8 дн	Ручная расчистка просеки, вырубка деревьев, угрожающих падением на провода	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Горностаев – Лазурная Для исключения перегруза ВЛ 110 кВ Волна – Чапка в ПАР (отключение ТАТ	с отключением	с включением	Да	02:00	Да	№99 на 01-19.03
Измененная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1	БВР	17.03.22	21.03.22	5 дн	01.03.22	05.03.22	5 дн	Ручная расчистка просеки, обрезка крои деревьев	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1	с отключением		Нет	01:00	Да	№115 на 01-05.03
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1	ОкН	17.03.22	21.03.22	5 дн	01.03.22	05.03.22	5 дн	Охранное напряжение на время профвосстановления ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1, профвосстановления КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1	ПЮЭС ВРЭС РЗА Отключить. В 110 Зелёный угол – А №1 и ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1 на ПС 110 кВ А.	без отключения	не в транзит	Не задано	01:00	Да	№116,118,119,122 на 01-05.03 ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1 и ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2 ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1	ЗРР	24.03.22	24.03.22	1 дн	05.03.22	05.03.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 Зелёный угол №1 в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭС Отключить одновременно на ПС 110 кВ А: КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1 и В 110 Зелёный угол №1	без отключения	не в транзит	Не задано	00:15	Нет	№ 125 на 05.03 13:00-17:00
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ А	СВ 110	ЗРР	24.03.22	24.03.22	1 дн	05.03.22	05.03.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭС Отключить одновременно СВ 110. После ввода в работу ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1	с отключением		Не задано	00:15	Да	№127 на 05.03 13:00-17:00
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ А	КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2	ОкН	01.03.22	03.03.22	3 дн	06.03.22	07.03.22	2 дн	Охранное напряжение на время профвосстановления ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2, профвосстановления КСЗ, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А	ПЮЭС ВРЭС РЗА Отключить. КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2 на ПС 110 кВ А и В 110 Зелёный угол №2. Вывести из работы ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А	без отключения	не в транзит	Не задано	01:00	Да	№101 на 01-03.03+ №111 на ПС 3У
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ А	КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2	ЗРР	24.03.22	24.03.22	1 дн	06.03.22	06.03.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 Зелёный угол №2 в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭС Отключить одновременно на ПС 110 кВ А: КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2 и В 110 Зелёный угол №2	без отключения	не в транзит	Не задано	00:15	Нет	132
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	ЗРР	16.03.22	16.03.22	1 дн	08.03.22	08.03.22	1 дн	ЗРР для опробования действия привода В 110 Патрокл	ПЮЭС ВРЭС Отключить одновременно В 110 Патрокл и ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс на ПС 110 кВ Голдобин. Время работ с 14:00 до 15:00ч. Приморское РДУ: От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск –	без отключения	не в транзит	Не задано	00:15	Да	
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Засордная и ПС Улисс)	ЗРР	16.03.22	16.03.22	1 дн	08.03.22	08.03.22	1 дн	ЗРР для опробования действия привода В 110 ВТЭЦ-2, СВ 110	ПЮЭС ВРЭС Отключить одновременно В 110 ВТЭЦ-2 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Засордная и ПС Улисс) на ПС 110 кВ Голдобин, отключить одновременно СВ 110. Время работ с 13:00 до 14:00ч. Проверить ОН Владивостокской ТЭЦ-2 (частичная потеря УВ ОНД13) от: ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягина/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягина/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Спасск на ПС 220 кВ Спасск и ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ	без отключения	не в транзит	Не задано	00:15	Да	
Измененная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	ЗРР	16.03.22	16.03.22	1 дн	08.03.22	08.03.22	1 дн	Для планирования режима учитывать снижение значения ОНДЮ1, ОНД13 на 46,9 МВт (объем ОН Владивостокской ТЭЦ-2) на период выполнения работ по опробованию действия привода В 110 ВТЭЦ-2, СВ 110 на ПС 110 кВ Голдобин	без отключения		Не задано	00:15	Да		
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	СВ 110	ВПр	01.03.22	03.03.22	3 дн	09.03.22	11.03.22	3 дн	Профвосстановление КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) СВ 110	ПЮЭС ВРЭС РЗА Отключить СВ 110. Вывести из работы КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) СВ 110	с отключением		Не задано	01:00	Да	
Исходная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	ТР	09.03.22	14.03.22	6 дн	09.03.22	14.03.22	6 дн	вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, замена изолянт	ЩЭС ЧернРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная. Необходимо выполнить в	с отключением	с включением	Нет	02:00	Да	
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Мингородок	СВ 110	ЗРР	09.03.22	09.03.22	1 дн	09.03.22	09.03.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ПЮЭС ВРЭС Отключить одновременно СВ 110	с отключением		Не задано	00:15	Да	
Исходная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок	ТР	09.03.22	11.03.22	3 дн	09.03.22	11.03.22	3 дн	Ручная расчистка просеки, демонтаж грозограда	ПЮЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок	с отключением		Да	02:00	Да	

Измененная	ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	СВ 110	ЗРР	25.03.22	25.03.22	1 дн	09.03.22	09.03.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	Плюэс_ВРЭС Отключить кратковременно СВ 110.	с отключением		Не задано	00:15	Нет
Исходная	ДРСК	ПС 110 кВ Новый мир	СВ 110	ТР	10.03.22	10.03.22	1 дн	10.03.22	10.03.22	1 дн	Ремонт поворотного механизма СР 110 1С	Плюэс_АРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 1С 110 кВ, включить Ремонтную перемычку 110 кВ, нагрузку Т-1 перевести на Т-2	с отключением	с включением ремонтной перемычки	Не задано	02:00	Да
Измененная	ДРСК	ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	ТР	11.03.22	11.03.22	1 дн	14.03.22	14.03.22	1 дн	Устранение нагрева контакта кабельной муфты, аппаратного зажима	Плюэс_АРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1, отключить В 110	с отключением		Да	ВЗ	Да
Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – Зелёный угол	БВР	14.03.22	16.03.22	3 дн	14.03.22	16.03.22	3 дн	Ручная расчистка просеки, обрезка кроны деревьев	Плюэс_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – Зелёный угол	с отключением		Нет	01:00	Да
Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Петровичи – Валдимовка	КР	15.03.22	15.03.22	1 дн	15.03.22	15.03.22	1 дн	Ремонт опор	ЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Петровичи – Валдимовка	с отключением		Да	01:00	Да
Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	БВР	16.03.22	18.03.22	3 дн	16.03.22	18.03.22	3 дн	Валка деревьев, угрожающих падением на провода	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	с отключением	с включением на ночь	Да	01:00	Да
Измененная	ДРСК	ПС 110 кВ Орляная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орляная	ОкН	03.03.22	03.03.22	1 дн	17.03.22	17.03.22	1 дн	Охранное напряжение на время переключений по выводу для текущего ремонта Т-1 и опробования действия привода В 110 ВТЭЦ-1 в цикле АПВ	Плюэс_ВРЭС Отключить и заземлить Т-1, нагрузку перевести на Т-2, на время оперативных переключений по выводу Т-1 отключить 1С 110 кВ, ТН 110 1С, СВ 110, КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орляная на ПС 110 кВ Орляная, АГ-1ч.. Для опробования привода АГ-15 мин. Время опробования и вывода: с 06-00 до 10-00	без отключения	не в транзите	Не задано	01:00	Да
Измененная	ДРСК	ПС 110 кВ Орляная	1С 110 кВ	ВПр	03.03.22	03.03.22	1 дн	17.03.22	17.03.22	1 дн	ВПр на время переключений по выводу для текущего ремонта Т-1 и высоковольтных испытаний, опробования действия привода В 110 ВТЭЦ-1 в цикле АПВ	Плюэс_ВРЭС Отключить и заземлить Т-2, нагрузку перевести на Т-1, на время оперативных переключений по выводу Т-2 отключить 2С 110 кВ, ТН 110 2С, СВ 110, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орляная с отпайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орляная, АГ-1ч.. Для опробования АГ 00:15 Время опробования и вывода: с 06-00 до 10-00	с отключением		Не задано	01:00	Да
Измененная	ДРСК	ПС 110 кВ Орляная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орляная	ОкН	04.03.22	04.03.22	1 дн	18.03.22	18.03.22	1 дн	Охранное напряжение на время переключений по выводу после текущего ремонта Т-1 и опробования действия привода В 110 ВТЭЦ-1 в цикле АПВ	Отключить и заземлить Т-1, нагрузку перевести на Т-2, на время оперативных переключений по выводу Т-1 отключить 1С 110 кВ, ТН 110 1С, СВ 110, КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орляная на ПС 110 кВ Орляная Время ввода с 13 до 17 часов	без отключения	не в транзите	Не задано	01:00	Нет
Измененная	ДРСК	ПС 110 кВ Орляная	1С 110 кВ	ВПр	04.03.22	04.03.22	1 дн	18.03.22	18.03.22	1 дн	ВПр на время переключений по выводу после текущего ремонта Т-1 и высоковольтных испытаний, опробования действия привода В 110 ВТЭЦ-1 в цикле АПВ	Отключить и заземлить Т-1, нагрузку перевести на Т-2, на время оперативных переключений по выводу Т-1 отключить 1С 110 кВ, ТН 110 1С, СВ 110, КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орляная на ПС 110 кВ Орляная Время ввода с 13 до 17 часов	с отключением		Не задано	01:00	Нет
Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	БВР	16.03.22	18.03.22	3 дн	19.03.22	20.03.22	2 дн	Подрезка кроны деревьев	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Уссурийск-1	с отключением	с включением на ночь	Да	01:00	Да
Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	ТР	01.03.22	05.03.22	5 дн	21.03.22	24.03.22	4 дн	Ремонт провода, чистка просеки	ПЦЭС_ЧернРЭС отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная. Необходимо выполнить в период низких температур, в связи использованием автогидроподъемника в болотистой местности	с отключением	с включением на ночь	Нет	02:00	Да
Измененная	ДРСК	ПС 110 кВ Амурская	СВ 110	ЗРР	05.03.22	05.03.22	1 дн	21.03.22	21.03.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	Плюэс_ВРЭС Отключить кратковременно СВ 110	с отключением		Не задано	00:15	Да
Исходная	ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	ЗРР	21.03.22	21.03.22	1 дн	21.03.22	21.03.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 Спутник в цикле АПВ	Плюэс_ВРЭС отключить кратковременно В 110 Спутник и ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел на ПС 110 кВ Промузел. Время работ с 13-00 до 16-00ч.	с отключением		Нет	00:15	Нет
Исходная	ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	ЗРР	21.03.22	21.03.22	1 дн	21.03.22	21.03.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 АТЭЦ в цикле АПВ	Плюэс_ВРЭС отключить кратковременно В 110 АТЭЦ и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел на ПС 110 кВ Промузел. Время работ с 10-00 до 13-00 ч.	с отключением		Нет	00:15	Нет

Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Промузел	СВ 110	ЗРР	21.03.22	21.03.22	1 дн	21.03.22	21.03.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ШОЭС ВРЭС Отключить кратковременно СВ 110. Время работ с 10-00 до 13-00 ч. и с 13-00 до 16-00ч.	с отключением		Не задано	00:15	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	В 110 4В	ВПр	21.03.22	25.03.22	5 дн	21.03.22	25.03.22	5 дн	ВПр на время профпостановления основных и резервных защит Т-2	Отключить В 110 2В, В 110 4В, 4ПС 110 кВ Нагрузку Т-2 перевести на Т-1	с отключением		Не задано	01:00	Нет
Исходная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	КР	21.03.22	22.03.22	2 дн	21.03.22	22.03.22	2 дн	Демонтаж грозотроса	ШОЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	с отключением	с включением на ночь	Нет	02:00	Да
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Залив	СВ 110	ЗРР	02.03.22	02.03.22	1 дн	22.03.22	22.03.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ШОЭС ВРЭС Отключить кратковременно СВ 110. Время работ: с 15-00 до 16-00	с отключением		Не задано	00:15	Нет
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Залив	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	ЗРР	02.03.22	02.03.22	1 дн	22.03.22	22.03.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 Амурская в цикле АПВ	ШОЭС ВРЭС Отключить кратковременно В 110 Амурская и ВЛ 110 кВ Амурская – Залив на ПС 110 кВ Залив. Время работ: с 13-00 до 14-00	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	ЗРР	22.03.22	22.03.22	1 дн	22.03.22	22.03.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 Чайка в цикле АПВ	ШОЭС ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Чайка и ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник на ПС 110 кВ Спутник	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	ЗРР	22.03.22	22.03.22	1 дн	22.03.22	22.03.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 Промузел в цикле АПВ	ШОЭС ВРЭС Кратковременно отключить В 110 Промузел и ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел на ПС 110 кВ Спутник	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15	Нет
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Амурская	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	ОХН	22.03.22	22.03.22	1 дн	22.03.22	22.03.22	1 дн	Охранное напряжение для отбора проб масла ТН 110 1С	ШОЭС ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Амурская – Залив на ПС 110 кВ Амурская	без отключения	не в транзите	Не задано	02:00	Да
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Чайка	СВ 110	ЗРР	23.03.22	23.03.22	1 дн	22.03.22	22.03.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ШОЭС ВРЭС Отключить кратковременно СВ 110	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15	Да
Исходная		ДРСК	ПС 110 кВ Амурская	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г	ЗРР	23.03.22	23.03.22	1 дн	23.03.22	23.03.22	1 дн	ЗРР для отбора проб масла ТН 110 2С	ШОЭС ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, В 110 Т-2, КВЛ 110 кВ 2 Р - Амурская с отпайкой на ПС 1Р/г на ПС 110 кВ Амурская	без отключения	не в транзите	Не задано	02:00	Да
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	СВ 110	ЗРР	01.03.22	01.03.22	1 дн	24.03.22	24.03.22	1 дн	Опробование действия привода СВ 110 в цикле АПВ	ШОЭС ВРЭС Отключить кратковременно СВ 110. Время работ с 06-00 до 10-00	с отключением		Не задано	00:15	Да
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	2С 110 кВ	ВПр	01.03.22	01.03.22	1 дн	24.03.22	24.03.22	1 дн	ВПр на время переключений по выводу Т-2 для текущего ремонта	ШОЭС ВРЭС Отключить и заземлить Т-2 на время вывода Т-2 отключить 2С 110 кВ, ТН 110 2С, СВ 110, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная, нагрузку Т-2 перевести на Т-1. Время опробования и вывода: с 06-00 до 10-00	с отключением		Не задано	01:00	Нет
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	ВПр	01.03.22	01.03.22	1 дн	24.03.22	24.03.22	1 дн	ВПр на время переключений по выводу для текущего ремонта Т-2 и опробования действия привода В 110 ВТЭЦ-2 в цикле АПВ	ШОЭС ВРЭС Отключить и заземлить Т-2 нагрузку перевести на Т-1 на время оперативных переключений по выводу Т-2 отключить 2С 110 кВ, ТН 110 2С, СВ 110, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная	без отключения	не в транзите	Не задано	01:00	Нет
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	В 110 ВТЭЦ-2	ЗРР	01.03.22	01.03.22	1 дн	24.03.22	24.03.22	1 дн	Опробования действия привода В 110 ВТЭЦ-2 в цикле АПВ	ШОЭС ВРЭС Отключить кратковременно В 110 ВТЭЦ-2, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная	с отключением		Не задано	00:15	Да
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	ЗРР	25.03.22	25.03.22	1 дн	24.03.22	24.03.22	1 дн	Опробование действия привода В 110 Бурун в цикле АПВ	ШОЭС ВРЭС Отключить кратковременно В 110 Бурун и ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун на ПС 110 кВ 2Р. Время работ: с 12-00 до 13-00	без отключения	не в транзите	Не задано	00:15	Нет
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	2С 110 кВ	ВПр	02.03.22	02.03.22	1 дн	25.03.22	25.03.22	1 дн	ВПр на время переключений по вводу Т-2 после текущего ремонта	тключить и заземлить Т-2 на время вывода Т-2 отключить 2С 110 кВ, ТН 110 2С, СВ 110, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная, нагрузку Т-2	с отключением		Не задано	01:00	Нет
Измененная		ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	ЗРР	02.03.22	02.03.22	1 дн	25.03.22	25.03.22	1 дн	ЗРР на время переключений по вводу после текущего ремонта Т-2	Отключить и заземлить Т-2 нагрузку перевести на Т-1 на время оперативных переключений по вводу Т-2 отключить 2С 110 кВ, ТН 110 2С, СВ 110, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на ПС 110 кВ Орлиная, АГ.2ч.. Время переключений с 15-00 до 18-00	без отключения	не в транзите	Не задано	01:00	Нет
Перенесенная		ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	ТР	23.03.22	05.04.22	14 дн	25.03.22	07.04.22	14 дн	Механизированная чистка просеки, замена грозотроса	ПЭС ХорРЭМ Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная. С включением на выходные дни	с отключением		Да	02:00	Да

Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	КР	21.03.22	22.03.22	2 дн	26.03.22	27.03.22	2 дн	Восстановление контура заземления до нормативных характеристик	ЩЭС ОктГЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая. На время вывода ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая включить ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	с отключением		Да	02:00	Да
Измененная	ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	ЗРР	25.03.22	25.03.22	1 дн	28.03.22	28.03.22	1 дн	Отробование действия привода В 110 Стройиндустрия в цикле АПВ	ЩОЭС ВРЭС Отключить кратковременно на ПС 110 кВ 2Р: ВЛ 110 кВ Волна – 2Р и В 110 Стройиндустрия. Время работ: с 13-00 до 14-00	без отключения	не в трагитте	Не задано	00:15	Нет
Исходная	ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	ОкН	28.03.22	31.03.22	4 дн	28.03.22	31.03.22	4 дн	Охранное напряжение на время профвосстановления КС3, АУВ (ДТЗ-0201) ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	ЩЭС РЗА Отключить на ПС 110 кВ Хороль: ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная, В 110 Приозерная. Вывести из работы КС3, АУВ (ДТЗ-0201) ВЛ 110 кВ	без отключения	не в трагитте	Не задано	01:00	Да
Перенесенная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	КР	28.03.22	01.04.22	5 дн	28.03.22	01.04.22	5 дн	Ручная расчистка просеки, обрезка кроп деревьев , ремонт провода, замена изоляции	ЩОЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	с отключением		Нет	02:00	Да
Перенесенная	ДРСК	ПС 110 кВ А	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	ОкН	28.03.22	01.04.22	5 дн	28.03.22	01.04.22	5 дн	Охранное напряжение на время профвосстановления ДЗЛ и КС3 ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1, профвосстановления КС3 (ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А	ЩОЭС ВРЭС РЗА Отключить на ПС 110 кВ А: ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, В 110 ВТЭЦ-2 - А №1. Вывести из работы ДЗЛ и КС3 ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1, КС3 (ШЛ2606.514) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 и КС3	без отключения	не в трагитте	Не задано	01:00	Да
Исходная	ДРСК	ПС 110 кВ Океан	СВ 110	ЗРР	28.03.22	28.03.22	1 дн	28.03.22	28.03.22	1 дн	Отробование действия привода СВ 110, В 110 Лазурная, В 110 Муравейка в цикле АПВ	ЩОЭС ВРЭС Включить Ремонтную перемычку 110 кВ, Отключить кратковременно В 110 Лазурная, СВ 110, В 110 Муравейка с 10-00 до 13-00, СВ 110 с	с отключением	с включением	Не задано	00:15	Да
Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	БВР	28.03.22	31.03.22	4 дн	28.03.22	31.03.22	4 дн	Ручная чистка просеки	ЩОЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	с отключением		Нет	01:00	Да
Перенесенная	ДРСК	ПС 110 кВ А	В 110 ВТЭЦ-2 №1	ВПр	28.03.22	01.04.22	5 дн	28.03.22	01.04.22	5 дн	ВПр на время профвосстановления ДЗЛ и КС3 ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	ЩОЭС ВРЭС РЗА Отключить на ПС 110 кВ А: ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1, В 110 ВТЭЦ-2 - А №1. Вывести из работы ДЗЛ и КС3 ВЛ 110 кВ	с отключением		Не задано	01:00	Да
Перенесенная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	КР	28.03.22	01.04.22	5 дн	30.03.22	03.04.22	5 дн	Замена изоляции, ремонт провода	ЩЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная, питание ПС 110 кВ Новоникольск перевести по сети	с отключением		Нет	02:00	Да
Перенесенная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	ЗРР	28.03.22	01.04.22	5 дн	30.03.22	03.04.22	5 дн	Для планирования режима учитывать снижение значения ОНД3, ОНД4, ОНД5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5, ОНДЮ7, ОНДЮ12 на 17,9 МВт (ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 в Новоникольск - Гранит - Промышленная) на период выполнения работ по замене изоляции, ремонту	Теряется объем ОН ПС 220 кВ Уссурийск-2 в объеме нагрузки по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная: От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД3). От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС	без отключения		Не задано	02:00	Да