

Утверждаю  
 Заместитель главного диспетчера  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Амурское РДУ  
 п/п В.Е. Костин  
 « 25 » 05 2018 год

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования по Филиалу АО "ДРСК" - "Амурские электрические сети"

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Вид ремонта	Примечания: Содержание работ	Прочие примечания
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
Объект: Амурские электрические сети													
ВЛ 110 кВ Танбова - Михайловка	23.06.18	27.06.18	5 дн	23.06.18	27.06.18	5 дн	23.06.18	27.06.18	5 дн	04:00	ТР	Работы на ПС Танбова, Михайловка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ № 2(3), 4. Райнинской ГРЭС составом оборудования ТТ № 4, ТТ № 6, ТТ № 7.
ВЛ 110 кВ Райнинская ГРЭС - Михайловка	29.06.18	08.07.18	10 дн	29.06.18	08.07.18	10 дн	29.06.18	08.07.18	10 дн	04:00	ТР	Замена изоляторов. Работы на ПС 110 кВ Михайловка.	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ № 2(3), 4. Райнинской ГРЭС составом оборудования ТТ № 4, ТТ № 6, ТТ № 7.
Объект: ПС 110 кВ Михайловка													
В-110 Танбова	23.06.18	27.06.18	5 дн	23.06.18	27.06.18	5 дн	23.06.18	27.06.18	5 дн	04:00	ВПр	Профконтроль РЗА	
ВЛ 110 кВ Танбова - Михайловка	28.06.18	28.06.18	1 дн	28.06.18	28.06.18	1 дн	28.06.18	28.06.18	1 дн	04:00	ЭРР	Работы на ПС Михайловка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ № 2(3), 4. Райнинской ГРЭС составом оборудования ТТ № 4, ТТ № 6, ТТ № 7. С отключением транзита на ПС Михайловка
В-110 Танбова	28.06.18	28.06.18	1 дн	28.06.18	28.06.18	1 дн	28.06.18	28.06.18	1 дн	02:00	ИСП	Профилактические испытания	
В-110 Райнинская ГРЭС				29.06.18	08.07.18	10 дн	29.06.18	08.07.18	10 дн	04:00	ВПр	Профконтроль РЗА.	
Объект: ПС 110 кВ Полевая													
ВЛ 110 кВ Озерная - Полевая с отжкой на ПС Алевская	02.06.18	06.06.18	5 дн	02.06.18	06.06.18	5 дн	01.06.18	05.06.18	5 дн	04:00	ЭРР	Работы на ПС Полевая	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ № 1,3.
В-Л110 Озерная	02.06.18	06.06.18	5 дн	02.06.18	06.06.18	5 дн	01.06.18	05.06.18	5 дн	04:00	КР	Капитальный ремонт В-Л110 Озерная, ЛР-Л110 Озерная	
В-Л110 Озерная	02.06.18	06.06.18	5 дн	02.06.18	06.06.18	5 дн	01.06.18	05.06.18	5 дн	04:00	ВПр	Профконтроль РЗА	
Объект: ПС 110 кВ Танбова													
В-Л110 Михайловка	23.06.18	27.06.18	5 дн	23.06.18	27.06.18	5 дн	23.06.18	27.06.18	5 дн	04:00	ВПр	Профконтроль РЗА	

Начальник СЭР	п/п	Т.А. Гайдуква
Начальник ОДС	п/п	Е.А. Болотов
Начальник СЭРБир	п/п	Н.В. Серая
Начальник СРЗиА	п/п	Б.А. Ищенко