

## Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО ДРСК - ЭС ЕАО на 2024 год

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы		
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)	
1.		<b>Линии электропередач 110 кВ</b>					
1.1.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 110 кВ БВС - КРС (С-54)	Установка ПЗУ 507шт	КР	01.10.2024	31.10.2024	
1.2.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 110 кВ Биробиджан-Унгун с отпайками (С-57)	Установка ПЗУ 448шт	КР	01.11.2024	30.11.2024	
1.3.	Ленинский РЭС	ВЛ 110 кВ Ленинск-Дежнёво (С-59)	Установка ПЗУ 234шт	КР	01.03.2024	31.03.2024	
1.4.	Ленинский РЭС	ВЛ 110 кВ Биджан-Дежнёво (С-60)	Установка ПЗУ 552шт	КР	01.04.2024	30.04.2024	
1.5.	Октябрьский РЭС	ВЛ 110 кВ Биджан - Благодословенное (С-62)	Установка ПЗУ 235шт	КР	01.12.2024	29.12.2024	
2.		<b>Линии электропередач, 35 кВ</b>					
2.1.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ КРС-Опытное поле (Т-80)	Установка ПЗУ 141шт	КР	01.10.2024	31.10.2024	

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.2.	Ленинский РЭС	ВЛ 35 кВ Унгу́н-Бабстovo (Т-125)	Установка ПЗУ 180шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
2.3.	Ленинский РЭС	ВЛ 35 кВ Бабстovo-Ленинск (Т-127)	Установка ПЗУ 297шт	КР	01.12.2024	29.12.2024
2.4.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 35 кВ Кимкан-Известковoe (Т-142)	Механизированная расчистка 14,29га Ручная расчистка 9,98га Вырубка угрожающих деревьев 2480шт Расширение просек 2,03га	КР	01.10.2024	29.12.2024
2.5.	Смидовичский РЭС	ВЛ 35 кВ Левобережная -ДСК (Т-101)	Механизированная расчистка 17,7га Ручная расчистка 3,37га Вырубка угрожающих деревьев 295шт	КР	10.01.2024	31.03.2024
2.6.	Смидовичский РЭС	ВЛ 35 кВ Левобережная - ДМ №2 с отпайками (Т-100)	Ручная расчистка 2,97га Вырубка угрожающих деревьев 231шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
2.7.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ Пронькино-Найфельд (Т-131)	Ручная расчистка 5,9га Вырубка угрожающих деревьев 80шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
2.8.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 35 кВ Двуречье-Известковoe (Т-149)	Ручная расчистка 3,13га Расширение просек 1,17га Вырубка угрожающих деревьев 106шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
2.9.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 35 кВ Лондоко-Лесoучасток (Т-143)	Ручная расчистка 8,65га Расширение просек 0,59га Вырубка угрожающих деревьев 154шт	КР	01.09.2024	30.09.2024
2.10.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ КРС-Опытное поле (Т-80)	Ручная расчистка 1,81га Вырубка угрожающих деревьев 151шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
2.11.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ Дубовое-Надеждинск (Т-123)	Ручная расчистка 4,53га Вырубка угрожающих деревьев 41шт	КР	01.03.2024	31.03.2024
2.12.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ КРС-Дубовое (Т-129)	Ручная расчистка 9,545га Вырубка угрожающих деревьев 595шт	КР	10.01.2024	31.03.2024
2.13.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ Валдгейм-Пронькино (Т-132)	Ручная расчистка 3,0764га Вырубка угрожающих деревьев 23шт	КР	01.10.2024	30.10.2024
2.14.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ Биробиджан-ЖБИ с отпайкой на ПС ГЗУ (Т-139)	Ручная расчистка 3,2751га Вырубка угрожающих деревьев 20шт	КР	01.02.2024	29.02.2024

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
2.15.	Облученский РЭС	ВЛ 35 кВ Облучье-Хинганск №1 (Т-157)	Ручная расчистка 16,72га Вырубка угрожающих деревьев 10шт	КР	01.08.2024	30.09.2024
2.16.	Облученский РЭС	ВЛ-35 кВ Пашково-Башурово (Т-154)	Механизированная расчистка 16,25га Ручная расчистка 4,99га	КР	01.10.2024	29.12.2024
2.17.	Смидовичский РЭС	ВЛ 35 кВ ДСК-Ключевое (Т-98)	Ручная расчистка 1,129га Вырубка угрожающих деревьев 212шт	КР	02.05.2024	31.05.2024
2.18.	Биробиджанский РЭС	ВЛ 35 кВ Дубовое-Надеждинск (Т-123)	Обваловка опор 20шт	КР	01.02.2024	28.02.2024
2.19.	Теплоозерский РЭС	ВЛ-35 кВ Брусит-Кульдур (Т-148)	Обваловка опор 13шт	КР	08.01.2024	31.01.2024
3.		<b>Линии электропередач, 6-10 кВ</b>				
3.1.	Ленинский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-77 от ПС 110 кВ Ленинск	Демонтаж опор 8шт. Установка опор 9шт. Демонтаж провода (по трассе) 5,27км/линии Монтаж провода (по трассе) 5,27км/линии Замена РЛНД 2шт. Устройство заземлений 65шт. Вырубка угрожающих деревьев 85шт. Ручная расчистка 0,1га Установка птицевозащитных устройств 495шт.	КР	10.01.2024	30.04.2024
3.2.	Ленинский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-209 от ПС 110 кВ Ленинск	Демонтаж опор 7шт. Установка опор 7шт. Демонтаж провода (по трассе) 5,71км/линии Монтаж провода (по трассе) 5,71км/линии Замена РЛНД 2шт. Устройство заземлений 87шт. Вырубка угрожающих деревьев 139шт. Ручная расчистка 0,02га Установка птицевозащитных устройств 264шт. Установка укоса 1шт.	КР	01.02.2024	30.04.2024
3.3.	Облученский РЭС	ВЛ-6 кВ Ф-140 ПС 220 кВ Облучье	Демонтаж опор 48шт. Установка опор 49шт. Демонтаж провода (по трассе) 2,32км/линии Монтаж провода (по трассе) 2,32км/линии Замена РЛНД 11шт. Установка РЛНД 1шт. Устройство заземлений 58шт. Вырубка угрожающих деревьев 13шт. Установка птицевозащитных устройств 201шт.	КР	01.06.2024	30.09.2024
3.4.	Ленинский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-75 от ПС 110 кВ Ленинск	Установка ПЗУ 204шт.	КР	02.05.2024	31.05.2024

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.5.	Ленинский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-204 от ПС 110 кВ Ленинск	Установка ПЗУ 268шт.	КР	02.05.2024	31.05.2024
3.6.	Биробиджанский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-153 от ПС 110 кВ КРС	Установка ПЗУ 127шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.7.	Биробиджанский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-154 от ПС 110 кВ КРС	Установка ПЗУ 23шт	КР	01.06.2024	30.06.2024
3.8.	Биробиджанский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-157 от ПС 110 кВ КРС	Установка ПЗУ 137шт	КР	01.06.2024	30.06.2024

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
3.9.	Биробиджанский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-167 от ПС 110 кВ КРС	Установка ПЗУ 117шт	КР	01.07.2024	31.07.2024
3.10.	Смидовичский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-19 от ПС 220 кВ Волочаевка-тяговая	Установка ПЗУ 549шт	КР	10.01.2024	29.02.2024
3.11.	Облученский РЭС	ВЛ 6 кВ Ф-133 от ПС 35 кВ Облучье	Ручная расчистка 22,54га Расширение просек 0,12га Вырубка угрожающих деревьев 753шт	КР	02.05.2024	31.07.2024
3.12.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-6 от ПС 35 кВ Бира	Ручная расчистка 9,76га Вырубка угрожающих деревьев 19шт	КР	01.08.2024	30.09.2024
3.13.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-60 от ПС 35 кВ Биракан	Ручная расчистка 3,8га Вырубка угрожающих деревьев 91шт	КР	01.08.2024	31.08.2024
3.14.	Теплоозерский РЭС	ВЛ 6 кВ Ф-76 от ПС 35 кВ Известковое	Механизованная расчистка 5,15га Ручная расчистка 3,12га Вырубка угрожающих деревьев 607шт	КР	01.12.2024	31.12.2024
3.15.	Смидовичский РЭС	ВЛ 10 кВ Ф-33 от ПС 35 кВ ДМ	Ручная расчистка 1,293га Вырубка угрожающих деревьев 125шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.16.	Смидовичский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф.160 "Левобережная"	Ручная расчистка 6,348га Вырубка угрожающих деревьев 599шт	КР	01.04.2024	30.04.2024
3.17.	Городской РЭС	ВЛ-10 кВ Ф.185 "БВС"	Механизованная расчистка 3,75га Ручная расчистка 1,24га	КР	01.12.2024	31.12.2024
3.18.	Городской РЭС	Кабель 6 кВ "ЖБИ" - ТП 195	Монтаж кабеля 1,615км Монтаж муфт 6шт	КР	01.07.2024	30.09.2024
3.19.	Городской РЭС	ВЛ-6 кВ Сопка Ф-86	Монтаж кабеля 0,426км Монтаж муфт 3шт	КР	01.08.2024	30.09.2024
3.20.	Ленинский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф-50 ПС 110 кВ Дежнёво	Обваловка опор 19шт	КР	01.02.2024	29.02.2024
3.21.	Ленинский РЭС	ВЛ-10 кВ Ф.234 "Биджан - Новотроицкое"	Обваловка опор 5шт	КР	10.01.2024	31.01.2024

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы		
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)	
3.22.	Городской РЭС	Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ	Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ 46м2	КР	01.06.2024	31.10.2024	
4.		<b>Линии электропередач, 0,4 кВ</b>					
4.1.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-256 п. Амурзет	Демонтаж опор 49шт. Монтаж опор 49шт. Демонтаж провода 1,583км Монтаж провода 1,583км Вырубка угрожающих деревьев 6шт.	КР	01.06.2024	30.06.2024	
4.2.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-264 п. Амурзет	Демонтаж опор 51шт. Монтаж опор 49шт. Демонтаж провода 1,558км Монтаж провода 1,558км Вырубка угрожающих деревьев 36шт.	КР	01.08.2024	31.08.2024	
4.3.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-264 п. Амурзет	Демонтаж опор 13шт. Монтаж опор 13шт. Демонтаж провода 0,448км Монтаж провода 0,448км Вырубка угрожающих деревьев 19шт.	КР	01.07.2024	31.07.2024	
4.4.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-264 п. Амурзет	Демонтаж опор 51шт. Монтаж опор 51шт. Демонтаж провода 1,595км Монтаж провода 1,595км Вырубка угрожающих деревьев 3шт.	КР	01.09.2024	31.10.2024	
4.5.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-264 п. Амурзет	Демонтаж опор 10шт. Монтаж опор 10шт. Демонтаж провода 0,295км Монтаж провода 0,295км Вырубка угрожающих деревьев 14шт.	КР	01.09.2024	30.09.2024	
4.6.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4кВ ф-7 ТП-265 п. Амурзет	Демонтаж опор 4шт. Монтаж опор 4шт. Демонтаж провода 0,27км Монтаж провода 0,27км	КР	01.08.2024	31.08.2024	
4.7.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-6 ТП-289 п. Амурзет	Демонтаж опор 10шт. Монтаж опор 10шт. Демонтаж провода 0,396км Монтаж провода 0,396км Вырубка угрожающих деревьев 6шт.	КР	01.09.2024	30.09.2024	
4.8.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-295 п. Амурзет	Демонтаж опор 29шт. Монтаж опор 29шт. Демонтаж провода 1,1км Монтаж провода 1,1км Вырубка угрожающих деревьев 18шт.	КР	01.10.2024	31.10.2024	
4.9.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-295 п. Амурзет	Демонтаж опор 31шт. Монтаж опор 29шт. Демонтаж провода 1,156км Монтаж провода 1,156км Вырубка угрожающих деревьев 48шт.	КР	01.10.2024	31.10.2024	
4.10.	Смидовичский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-487 п. Николаевка (Ф1, Ф2, Ф3)	Демонтаж опор 54шт. Монтаж опор 75шт. Демонтаж провода 3,374км Монтаж провода 3,374км Ручная расчистка 0,136га. Вырубка угрожающих деревьев 113шт. Обрезка крон деревьев 19шт. Выправка опор 3шт. Обваловка опор 3шт. Монтаж укоса 1шт.	КР	01.10.2024	31.11.2024	
4.11.	Теплоозерский РЭС	ВЛ-0,4кВ п. Снарск ТП-120 (ф1,ф2)	Демонтаж опор 23шт. Монтаж опор 39шт. Демонтаж провода 1,457км Монтаж провода 1,457км Ручная расчистка 0,018га.	КР	02.05.2024	31.05.2024	

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы		
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)	
4.12.	Теплоозерский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-1 п. Теплоозёрск (Ф1)	Демонтаж опор 23шт. Монтаж опор 29шт. Демонтаж провода 1,089км Монтаж провода 1,089км Вырубка угрожающих деревьев 38шт. Монтаж укоса 6шт.	КР	01.06.2024	30.06.2024	
4.13.	Теплоозерский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-1 п. Теплоозёрск (Ф2)	Демонтаж опор 7шт. Монтаж опор 5шт. Демонтаж провода 0,344км Монтаж провода 0,344км Вырубка угрожающих деревьев 32шт.	КР	01.06.2024	30.06.2024	
4.14.	Теплоозерский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-1 п. Теплоозёрск (Ф8)	Демонтаж опор 9шт. Монтаж опор 9шт. Демонтаж провода 0,28км Монтаж провода 0,28км Вырубка угрожающих деревьев 58шт.	КР	01.06.2024	30.06.2024	
4.15.	Теплоозерский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-16 п. Теплоозёрск (Ф1)	Демонтаж опор 15шт. Монтаж опор 16шт. Демонтаж провода 0,413км Монтаж провода 0,413км Вырубка угрожающих деревьев 8шт. Ручная расчистка 0,05га.	КР	01.07.2024	31.07.2024	
4.16.	Теплоозерский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-35 п. Теплоозёрск (Ф1,2)	Демонтаж опор 38шт. Монтаж опор 35шт. Демонтаж провода 1,3км. Монтаж провода 1,3км. Вырубка угрожающих деревьев 32шт. Ручная расчистка 0,09га.	КР	01.07.2024	31.07.2024	
4.17.	Ленинский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-195 с. Дежнево	Демонтаж опор 27шт. Монтаж опор 28шт. Демонтаж провода 0,96км. Монтаж провода 0,96км. Обрезка крон деревьев 26шт.	КР	01.03.2024	30.03.2024	
4.18.	Облученский РЭС	ВЛ-0,4кВ от ТП-19 г. Облучье	Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт.	КР	01.06.2024	30.06.2024	
4.19.	Облученский РЭС	ВЛ-0,4кВ Ударный Ф-3 г. Облучье	Демонтаж опор 1шт. Монтаж опор 1шт. Демонтаж провода 0,9км. Монтаж провода 0,9км.	КР	01.07.2024	31.07.2024	
4.20.	Облученский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-11 г. Облучье	Демонтаж опор 3шт. Монтаж опор 3шт.	КР	01.06.2024	30.06.2024	
4.21.	Октябрьский РЭС	ВЛ-0,4 кВ ТП-352 с. Амурзет ф-5	Демонтаж опор 4шт. Монтаж опор 4шт. Демонтаж провода 0,12км. Монтаж провода 0,12км.	КР	01.07.2024	31.07.2024	
4.22.	Городской РЭС	ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-997 с. Раздольное	Ручная расчистка 0,168га Вырубка угрожающих деревьев 63шт	КР	02.05.2024	31.05.2024	
5.		<b>Оборудование ПС 110-220 кВ</b>					
5.1.	Городской РЭС	ПС 110 кВ АРЗ	Ремонт Системы (секция) шин (1С 110, 2С 110)-2 шт. Ремонт Щита постоян и перем. Тока (ЗРУ-0,4)-1 шт. Ремонт Системы (секция) шин (1С 6, 2С 6)-4 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.17 ТСН-2)-1 шт.	ТР	01.10.2024	30.10.2024	

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.2.	Городской РЭС	ПС 110 кВ БВС	Ремонт трансформаторов ( 1 Т, 2Т)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (Яч.6 ОПН 110 ТН-2 110)-3 шт. Замена разрядников вентильных -110 кВ на ОПН-110 кВ (Яч.4 РВ 110 ТН-1 110)-3 шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ (Яч.4 ТН-1 110, Яч.6 ТН-2 110)-6 шт	ТР	01.10.2024	30.10.2024
5.3.	Городской РЭС	ПС 110 кВ СК	Ремонт трансформаторов (1Т,2Т)-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН 110 1Т, ОПН 110 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН 6 1Т, ОПН 6 2Т)-6 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН-110 1Т, ЗОН-110 2Т)-2 шт. Ремонт разрядников вентильных - 35 кВ (РВ 35 1Т)-3 шт. Ремонт разрядников вентильных -6 кВ (Яч.7 РВ 6 ТН-1 6, Яч.8 РВ 6 ТН-2 6)-6 шт.	ТР	01.08.2024	31.08.2024
5.4.	Октябрьский РЭС	ПС 110 кВ Благословенное	Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ( Яч.3 В 35 Т-113, Яч.5 СВ 35, Яч.6 В 35 2Т, Яч.9 В 35 Т-116)-4 шт.	ТР	01.10.2024	30.10.2024
5.5.	Биробиджанский РЭС	ПС 110 кВ КРС	Ремонт трансформаторов 110 кВ ( 1Т )-1 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 1Т )-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ ( ОПН 110 1Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ ( 2Т )-1 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 2Т )-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ ( ОПН 110 2Т)-3 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.1 СВ 35, Яч.2 В 35 1Т, Яч.4 В 35 2Т, Яч.5 В 35 Опытная (Т-80), Яч.6 В 35 Дубовое (Т-129))-5 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.2 В 10 1Т, Яч.3 В 10 ф-153, Яч.4 В 10 ф-154, Яч.7 В 10 ф-157, Яч.8 В 10 ф-158, Яч.9 СВ 10, Яч.15 В 10 2Т, Яч.17 В 10 ф-167)-8 шт.	ТР	01.08.2024	31.08.2024
5.6.	Биробиджанский РЭС	ПС 110 кВ КРС	Ремонт выключателей 110 кВ ( Яч.6 СВ 110)-1 шт.	КР	01.08.2024	31.08.2024

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
5.7.	Ленинский РЭС	ПС 110 кВ Биджан	Ремонт трансформатора 110 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН-110 1Т)-3 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 1Т)-1 шт. Ремонт трансформатора 110 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ (ОПН-110 2Т)-3 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 2Т)-1 шт.	ТР	01.06.2024	30.06.2024
5.8.	Ленинский РЭС	ПС 110 кВ Ленинск	Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 2Т)-1 шт.	ТР	01.07.2024	31.07.2024
5.9.	Ленинский РЭС	ПС 110 кВ Дежнево	Ремонт трансформаторов 110 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 1Т)-1 шт. Ремонт разрядников вентильных 35 кВ (Разрядник в ноле 1Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт заземлителя (ЗОН 110 2Т)-1 шт. Ремонт разрядников вентильных 35 кВ (Разрядник в ноле 2Т)-3 шт. Ремонт выключателей 110 кВ (Яч.6 СВ 110)-1 шт. Ремонт Щитов постоян и перем. тока (ЩСН)-4 шт. Ремонт трансформаторов напряжения (Яч.4 ТН-2 110, Яч.5 ТН-1 110)-2 шт.	ТР	01.09.2024	31.10.2024
6.		<b>Оборудование ПС 35 кВ</b>				
6.1.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Будукан	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН 10 1Т, Яч.6 ОПН 10 ТН-1 10)-6 шт. Ремонт конденсаторов связи (КС 35 Лондоко (Т-145)5 ф"В")-1 шт. Ремонт ВЧ заградителей (ВЗ 35 Лондоко (Т-145))-1 шт. Ремонт Системы (секция) шин (С 35)-1 шт. Ремонт Щитов постоян и перем. тока (ЩСН)-1 шт.	ТР	01.07.2024	30.07.2024
6.2.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Будукан	Ремонт разъединителей 10 кВ (Яч.3 ТР 10 ТСН-1, Яч.4 ТР 10 1Т, Яч.4 ШР 10 1Т, Яч.5 ШР 10 ф-105, Яч.5 ЛР 10 ф-105, Яч.6 ШР 10 ТН-1 10, Яч.7 ШР 10 ф-107, Яч.7 ЛР 10 ф-107)-8 шт.	СР	01.07.2024	30.07.2024
6.3.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Будукан	Ремонт разъединителей 35 кВ (ЛР 35 Лондоко (Т-145))-1 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (В 35 1Т)-1 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.4 В 10 1Т, Яч.5 В 10 ф-105, Яч.7 В 10 ф-107)-3 шт. Замена форфоровой изоляции на полимерную (ИОРП) (КРУН 10)-45 шт. Замена светильников (ОРУ-35, КРУН 6)-3 шт.	КР	01.07.2024	30.07.2024

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.4.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Биракан	Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.10 ТСН-1, Яч.33 ТСН-2)-2 шт. Ремонт Щитов постоянн и перем. тока (ЩСН)-1 шт. Ремонт конденсаторов связи (Яч.1 КС 35 Деуречье (Т-146) ф"А", Яч.3 КС 35 Брусит (Т-147) ф"А", Яч.5 КС 35 Лондоко (Т-144) ф"А,С")-3 шт. Ремонт ВЧ заградителей (Яч.1 ВЗ 35 Деуречье (Т-146) ф"А", Яч.3 ВЗ 35 Брусит (Т-147) ф"А", Яч.5 ВЗ 35 Лондоко (Т-144) ф"А,С")-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т)-6 шт. Ремонт Системы (секция) шин (1С 35, 2С 35)-2 шт. Шинные опоры РУ 35 (ОРУ 35)- шт.	ТР	01.10.2024	31.10.2024
6.5.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Биракан	Ремонт разъединителей 10 кВ (Яч.3 ШР 10 ф-43, Яч.3 ЛР 10 ф-43, Яч.6 ШР 10 ф-46, Яч.6 ЛР 10 ф-46, Яч.7 ШР 10 ТН-1 10, Яч.8 ШР 10 ф-48, Яч.8 ЛР 10 ф-48, Яч.9 ШР 10 1Т, Яч.9 ТР 10 1Т, Яч.10 ТР 10 ТСН-1, Яч.30 ШР 10 ф-60, Яч.30 ЛР 10 ф-60, Яч.31 ШР 10 ф-61, Яч.31 ЛР 10 ф-61, Яч.32 ШР 10 ТН-2 10, Яч.33 ТР 10 ТСН-2, Яч.34 ТР 10 2Т, Яч.34 ШР 10 2Т, Яч.35 СР-1 10, Яч.36 СР-2 10)-20 шт.	СР	01.09.2024	30.09.2024
6.6.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Биракан	Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ШР 35 Деуречье (Т-146), Яч.1 ЛР 35 Деуречье (Т-146), Яч.2 ШР 35 1Т, Яч.3 ШР 35 Брусит (Т-147), Яч.3 ЛР 35 Брусит (Т-147), Яч.5 ЛР 35 Лондоко (Т-144), Яч.6 ШР 35 2Т)-7 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.1 В 35 Деуречье (Т-146), Яч.2 В 35 1Т, Яч.3 В 35 Брусит (Т-147), Яч.6 В 35 2Т)-4 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.3 В 10 ф-43, Яч.6 В 10 ф-46, Яч.8 В 10 ф-48, Яч.9 В 10 1Т, Яч.30 В 10 ф-60, Яч.31 В 10 ф-61, Яч.34 В 10 2Т, Яч.35 СВ 10)-8 шт.	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.7.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Деуречье	Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ЛР 35 Известковая (Т-149), Яч.2 ЛР 35 Биракан (Т-146), Яч.3 ШР 35 1Т, Яч.4 ШР 35 2Т, Яч.5 СР-1 35, Яч.5 СР-2 35)-6 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.3 В 35 1Т, Яч.4 В 35 2Т, Яч.5 СВ 35)-3 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.1 В 6 ф-201, Яч.3 В 6 1Т, Яч.8 СВ 6, Яч.10 В 6 ф-210, Яч.14 В 6 2Т)-5 шт. Замена РВП-6 на ОПН (ТН-1, ТН-2)-6 шт.	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.8.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Лесоучасток	Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт.	ТР	01.08.2024	31.08.2024
6.9.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Бира	Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ЛР 35 Лондоко (Т-145), Яч.2 ШР 35 ТН-1 35, Яч.4 ШР 35 1Т)-3 шт.	КР	01.09.2024	30.09.2024

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.10.	Теплоозерский РЭС	ПС 35 кВ Бира	Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ (Яч.2 ТН-1 35)-3 шт	ТР	01.10.2024	31.10.2024
6.11.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Самара	Ремонт разъединителей 35 кВ ( Яч.1 ЛР 35 Благословенное (Т-115), Яч.2 ЛР 35 Амурзет (Т-114), Яч.3 ШР 35 1Т, Яч.4 ШР 35 2Т, Яч.5 СР-1 35, Яч.5 СР-2 35, Яч.6 ЛР 35 Столбовое (Т-302), Яч.6 ШР 35 Столбовое (Т-302), Яч.7 ШР 35 Столбовое (Т-301))-11 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.3 В 35 1Т, Яч.4 В 35 2Т, Яч.5 СВ 35, Яч.6 В 35 Столбовое (Т-302), Яч.7 В 35 Столбовое (Т-301))-5 шт. Ремонт шинных опор (ОРУ 35)-8 шт.	ТР	01.10.2024	31.10.2024
6.12.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Доброе	Ремонт конденсаторов связи ( Яч.1 КС 35 Венцелево (Т-118) ф"В", Яч.3 КС 35 Благословенное (Т-116) ф"В")-2 шт. Ремонт ВЧ заградителей ( Яч.1 ВЗ 35 Венцелево (Т-118) ф"В", Яч.3 ВЗ 35 Благословенное (Т-116) ф"В")-2 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ ( Яч.4 ОПН 10 ТН-1 10)-3 шт. Ремонт Системы (секция) шин (С 35)-1 шт. Ремонт шинных опор (ОРУ 35)-5 шт. Ремонт Щитов постоян и перем. тока (ЩСН)-1 шт.	ТР	01.10.2024	31.10.2024
6.13.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Доброе	Ремонт шинных опор (С 10)-1 шт. Ремонт контура заземления (Контур заземления )-1 шт.	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.14.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Амурзет	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т )-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ ( ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т)-6 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ЛР 35 Самара (Т-114), Яч.2 ЛР 35 Благословенное (Т-113), Яч.3 ШР 35 1Т, Яч.4 ШР 35 2Т, Яч.5 СР-1 35, Яч.5 СР-2 35)-6 шт. Ремонт конденсаторов связи ( Яч.1 КС 35 Самара (Т-114) ф"В,С", Яч.2 КС 35 Благословенное (Т-113) ф"В,С")-2 шт. Ремонт ВЧ заградителей ( Яч.1 ВЗ 35 Самара (Т-114) ф"В,С", Яч.2 ВЗ 35 Благословенное (Т-113) ф"В,С")-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ( Яч.3 В 35 1Т, Яч.4 В 35 2Т, Яч.5 СВ 35)-3 шт. Ремонт трансформаторов ТСН ( Яч.6 ТСН-1, Яч.13 ТСН-2)-2 шт. Ремонт разрядников 10 кВ ( Яч.8 РВП 10 ТН-1 10, Яч.11 РВП 10 ТН-2 10)-6 шт. Ремонт Системы (секция) шин (1С 35, 2С 35)-2 шт. Ремонт Щитов постоян и перем. тока (ЩСН)-1 шт.	ТР	01.08.2024	31.08.2024

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.15.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Амурзет	Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.3 В 10 Ф-3, Яч.4 В 10 Ф-4, Яч.5 В 10 1Т, Яч.7 В 10 Ф-7, Яч.9 В 10 Ф-9, Яч.10 СВ 10, Яч.12 В 10 Ф-12, Яч.14 В 10 2Т, Яч.15 В 10 Ф-15, Яч.16 В 10 Ф-16)-10 шт. Ремонт Системы (секция) шин (2С 10)-1 шт. Ремонт контура заземления (Контур заземления )-1 шт.	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.16.	Октябрьский РЭС	ПС 35 кВ Столбовое	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т, 2Т)-2 шт.	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.17.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ Пашково	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт.	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.18.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ Хинганск	Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 2Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 2Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т )-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт. Ремонт разрядников 35 кВ (Яч.6 РВ 35 ТН-2 35 )-3 шт.	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.19.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ Башурово	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.2 ТСН-1. Яч.12 ТСН-2)-2 шт. Ремонт трансформаторов тока (ТТ 35 1Т, ТТ 35 2Т)-6 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.1 В 10 ф-71, Яч.3 В 10 1Т, Яч.5 В 10 ф-75, Яч.6 В 10 ф-76, Яч.7 СВ 10, Яч.9 В 10 ф-79, Яч.11 В 10 2Т, Яч.13 В 10 ф-83)-8 шт. Ремонт Системы (секция) шин (1С 35, 2С 35)-2 шт. Ремонт шинных опор (ОРУ 35)-2 шт.	ТР	01.08.2024	30.08.2024
6.20.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ Башурово	Ремонт ОД и КЗ (яч.1 ОД 35 1Т, яч.1 КЗ 35 1Т, яч.2 ОД 35 2Т, яч.2 КЗ 35 2Т)-4 шт	СР	01.08.2024	30.08.2024
6.21.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ ЦЭС-Облучье	Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т )-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (РВ 35 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН 6 2Т)-3 шт. Ремонт разрядников 35 кВ (РВ 35 1Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН 6 1Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (Яч.3 ОПН 6 ТН-1 6, Яч.12 ОПН 6 ТН-2 6)-6 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.2 ТСН-1, Яч.13 ТСН-2)-2 шт. Ремонт Щитов постоянн и перем. тока (ЩСН)-1 шт. Ремонт Системы (секция) шин (1С 35, 2С 35)-2 шт. Ремонт шинных опор (ОРУ 35)-4 шт. Ремонт конденсаторов связи (Яч.3 КС 35 Облучье (Т-150) ф"В")-1 шт. Ремонт ВЧ заградителей (Яч.3 ВЗ 35 Облучье (Т-150) ф"В")-1 шт	ТР	01.11.2024	30.11.2024

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.22.	Облученский РЭС	ПС 35 кВ ЦЭС-Облучье	Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ШР 35 Хинганск (Т-158), Яч.1 ЛР 35 Хинганск (Т-158), Яч.2 ШР 35 ТН-1 35, Яч.3 ШР 35 Облучье (Т-150), Яч.3 ЛР 35 Облучье (Т-150), Яч.4 ШР 35 1Т, Яч.6 СР-1 35, Яч.6 СР-2 35, Яч.8 ШР 35 2Т)-9 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.1 В 35 Хинганск (Т-158), Яч.4 В 35 1Т, Яч.6 СВ 35, Яч.8 В 35 2Т)-4 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.1 В 6 1Т, Яч.4 В 6 ф-64, Яч.6 В 6 ф-66, Яч.8 СВ 6, Яч.9 В 6 ф-69, Яч.10 В 6 ф-70, Яч.14 В 6 2Т)-7 шт. Ремонт Системы (секция) шин (1С 6, 2С 6)-2 шт. Замена изоляторов (ИП-10) (яч.6, яч.9)-6 шт. Ремонт контура заземления (Контур заземления )-1 шт.	КР	01.09.2024	30.09.2024
6.23.	Городской РЭС	ПС 35 кВ Валдгейм	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т, 2Т)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.1 СВ 35)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.4 ТСН-1, Яч.12 ТСН-2)-2 шт.	ТР	01.09.2024	30.09.2024
6.24.	Городской РЭС	ПС 35 кВ ЧТФ	Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.1 В 35 1Т, Яч.2 В 35 2Т)-2 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.3 СР-2 35, Яч.4 СР-1 35)-2 шт.	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.25.	Городской РЭС	ПС 35 кВ ЧТФ	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.27 ТСН-1)-1 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.1 ТСН-2)-1 шт.	ТР	01.10.2024	31.10.2024
6.26.	Городской РЭС	ПС 35 кВ ТЭЦ	Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т )-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 2Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 2Т)-1 шт.	ТР	01.10.2024	31.10.2024
6.27.	Городской РЭС	ПС 35 кВ ЖБИ	Ремонт трансформаторов 35 кВ (2Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 2Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН 6 2Т)-3 шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ (1Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН 6 1Т, Яч.3 ОПН 6 1Т)-6 шт. Ремонт конденсаторов связи (Яч.1 КС 35 Биробиджан (Т-139) ф"С")-1 кт Ремонт ВЧ заградителей (Яч.1 ВЗ 35 Биробиджан (Т-139) ф"С")-1 кт Ремонт разрядников 6-10 кВ (РВ 6 ТН-1 6, РВ 6 ТН-2 6)-6 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (ТСН-1, ТСН-2)-2 шт. Ремонт Щитов постоян и перемен. тока (ЩСН)-1 шт. Ремонт Системы (секция) шин (1С 35, 2С 35)-2 шт.	ТР	01.09.2024	30.09.2024

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.28.	Городской РЭС	ПС 35 кВ ЖБИ	Ремонт выключателей 6 кВ (Яч.2 В 6 ф-62, Яч.4 В 6 ф-64, Яч.5 В 6 ф-65, Яч.7 В 6 ф-67, Яч.9 СВ 6, Яч.10 В 6 ф-60, Яч.12 В 6 ф-52, Яч.12 В 6 2Т)-8 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.3 В 35 1Т, Яч.4 В 35 2Т)-2 шт. Ремонт Системы (секция) шин (1С 6, 2С 6)-2 шт. Ремонт контура заземления (Контур заземления)-1 шт. Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ЛР 35 Биробиджан (Т-139), Яч.2 ЛР 35 МК (Т-140), Яч.3 ШР 35 1Т, Яч.4 ШР 35 2Т)-4 шт.	КР	01.08.2024	30.08.2024
6.29.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Пронькино	Ремонт выключателей 35 кВ ( Яч.4 В 35 2Т. Яч.5 В 35 1Т)-2 шт. Ремонт трансформаторов ( 2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов ( 1Т)-1 шт.	ТР	01.06.2024	30.06.2024
6.30.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Надеждинск	Ремонт трансформаторов ( 2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов ( 1Т)-1 шт.	ТР	01.06.2024	30.06.2024
6.31.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Дубовое	Ремонт разрядников 35 кВ ( РВ 35 1Т, РВ 35 2Т)-6 шт. Ремонт разрядников 10 кВ ( РВ 10 2Т, Яч.5 РВ 10 ТН-1 10, Яч.10 РВ 10 ТН-2 10)-9 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ ( ОПН 10 1Т)-3 шт. Ремонт конденсаторов связи (Яч.1 КС 35 Надеждинск (Т-123) ф"С", Яч.3 КС 35 КРС (Т-129) ф"А,С", Яч.7 КС 35 Найфельд (Т-130) ф"А")-3 кт Ремонт ВЧ заградителей (Яч.1 ВЗ 35 Надеждинск (Т-123) ф"С" , Яч.3 ВЗ 35 КРС (Т-129) ф"А,С" . Яч.7 ВЗ 35 Найфельд (Т-130) ф"А")-3 кт	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.32.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Опытная	Ремонт конденсаторов связи ( Яч.1 КС 35 КРС (Т-80) ф"А,В")-1 кт Ремонт ВЧ заградителей ( Яч.1 ВЗ 35 КРС (Т-80) ф"А,В" )-1 кт Ремонт разрядников 10 кВ ( Яч.6 РВ 10 ТН-1 10, Яч.9 РВ 10 ТН-2 10)-6 шт. Ремонт шинных опор (ОРУ 35)-2 шт. Ремонт Системы (секция) шин (1С 35, 2С 35)-2 шт. Ремонт Щитов постоянн и перем. тока (ЩСН)-2 шт. Ремонт выключателей 35 кВ ( Яч.7 СВ 35)-1 шт. Ремонт трансформаторов тока ( Яч.3 ТТ 35 1Т , Яч.4 ТТ 35 2Т )-2 шт. Ремонт трансформаторов ( 2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов ( 1Т)-шт.	ТР	01.10.2024	31.10.2024
6.33.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Опытная	Ремонт ОД и КЗ ( Яч.3 ОД 35 1Т, КЗ-35/630-У1, ОД-35/630-У1, Яч.4 КЗ 35 2Т)-2 кт	СР	01.11.2024	30.11.2024

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.34.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Горки	Ремонт трансформаторов (2Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов (1Т)-1 шт. Ремонт конденсаторов связи (КС 35 СК (Т-23) ф "С")-1 шт Ремонт ВЧ заградителей ( ВЗ 35 СК (Т-23) ф "С")-1 шт Ремонт разрядников 10 кВ ( Яч.3 РВ 10 ТН-1 10, Яч.13 РВ 10 ТН-2 10)-2 шт. Ремонт шинных опор (ОРУ 35)-2 шт. Ремонт Системы (секция) шин (С 35)-1 шт. Ремонт Щитов постоян и перем. тока (ЩСН)-2 шт.	ТР	01.10.2024	31.10.2024
6.35.	Биробиджанский РЭС	ПС 35 кВ Горки	Ремонт разъединителей 35 кВ ( Яч.1 ТР 35 1Т, Яч.5 ТР 35 2Т )-2 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.1 В 10 ф-1, Яч.2 В 10 ф-2, Яч.4 В 10 ф-4, Яч.5 В 10 1Т, Яч.7 В 10 ф-7, Яч.8 СВ 10, Яч.10 В 10 ф-10, Яч.12 В 10 2Т, Яч.14 В 10 ф-14, Яч.15 В 10 ф-15)-10 шт.	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.36.	Ленинский РЭС	ПС 35 кВ Воскресеновка	Ремонт трансформаторов 35 кВ ( 1Т)-1 шт. Ремонт Щитов постоян и перем. тока (ЩСН)-4 шт.	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.37.	Ленинский РЭС	ПС 35 кВ Воскресеновка	Ремонт ОД и КЗ (Яч.7 ОД 35 1Т, Яч.7 КЗ 35 1Т, Яч.8 ОД 35 2Т, Яч.8 КЗ 35 2Т)-2 шт Замена светильников (ОРУ-35, КРУН 6)-3 шт.	СР	01.07.2024	31.07.2024
6.38.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ Ключевое	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т)-3 шт. Ремонт конденсаторов связи (Яч.1 КС 35 Камышовка (Т-97) ф "А". Яч.2 КС 35 ДСК (Т-98) ф "С")-2 шт Ремонт ВЧ заградителей (Яч.1 ВЗ 35 Камышовка (Т-97) ф "А". Яч.2 ВЗ 35 ДСК (Т-98) ф "С")-2 шт Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН 10 1Т, Яч.8 ОПН 10 ТН 10)-6 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.5 ТСН)-1 шт. Ремонт Системы (секция) шин (С 35)-1 шт. Ремонт Щитов постоян и перем. тока (ЩСН)-1 шт. Ремонт шинных опор (ОРУ 35)-1 шт.	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.39.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ Ключевое	Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ЛР 35 Камышовка (Т-97), Яч.2 ЛР 35 ДСК (Т-98), Яч.3 ШР 35 1Т)-3 шт. Ремонт выключателей 35 кВ (Яч.3 В 35 1Т)-1 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.6 В 10 1Т, Яч.7 В 10 ф-97)-2 шт. Ремонт Системы (секция) шин (С 10)-1 шт. Ремонт контура заземления (Контур заземления )-1 шт.	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.40.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ ДСК	Ремонт трансформаторов (1Т)-1 шт. Ремонт трансформаторов (2Т)-1 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т)-6 шт. Ремонт разрядников 35 кВ (Яч.3 РВ 35 ТН-1 35, Яч.4 РВ 35 ТН-2 35)-6 шт. Ремонт разрядников 10 кВ (РВ 6 1Т, РВ 6 2Т, Яч.3 РВ-6 ТН-1 6, Яч.4 РВ-6 ТН-2 6)-12 шт.	ТР	01.06.2024	30.06.2024

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
6.41.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ Камышовка	Ремонт разъединителей 35 кВ (Яч.1 ЛР 35 Ключевое (Т-97), Яч.2 ЛР 35 Волочаевка (Т-102), Яч.3 ШР 35 1Т, Яч.4 ШР 35 2Т, Яч.5 СР-1 35, Яч.5 СР-2 35)-6 шт. Ремонт выключателей 10 кВ (Яч.3 В 10 1Т, Яч.1 В 10 ф-102, Яч.7 В 10 ф-107, Яч.8 СВ 10, Яч.11 В 10 ф-114, Яч.16 В 10 ф-116, Яч.14 В 10 2Т, Яч.15 В 10 ф-117)-8 шт. Ремонт Системы (секция) шин (1С 10, 2С 10)-2 шт. Ремонт контура заземления (Контур заземления )-1 шт.	КР	01.07.2024	31.07.2024
6.42.	Смидовичский РЭС	ПС 35 кВ Камышовка	Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН 35 1Т, ОПН 35 2Т)-6 шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 10 кВ (ОПН 10 1Т, ОПН 10 2Т, Яч.6 ОПН 10 ТН-1 10, Яч.10 ОПН 10 ТН-2 10)-12 шт. Ремонт конденсаторов связи (Яч.1 КС 35 Ключевое (Т-97) ф"С", Яч.2 КС 35 Волочаевка (Т-102) ф"С")-2 шт. Ремонт ВЧ заградителей (Яч.1 ВЗ 35 Ключевое (Т-97) ф"С", Яч.2 ВЗ 35 Волочаевка (Т-102) ф"С")-2 шт. Ремонт трансформаторов ТСН (Яч.2 ТСН-2, Яч.13 ТСН-1)-2 шт. Ремонт Системы (секция) шин (1С 35, 2С 35)-2 шт. Ремонт Щитов постоян и перем. тока (ЩСН)-3 шт. Ремонт шинных опор (ОРУ 35)-18 шт.	ТР	01.07.2024	31.07.2024
6.43.	Городской РЭС	ПС 35 кВ Центр	Ремонт выключателей бке (замена) (Яч.3 В 6 1Т, Яч.5 В 6 Ф-275, Яч.8 СВ 6, Яч.13 В 6 2Т)-4 шт.	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.		<b>ТП6-10/0,4 кВ</b>				
7.1.	Ленинский РЭС	КТПН №471 с. Новотроицкое	Подъем КТП 1шт.	КР	01.07.2024	31.07.2024
7.2.	Смидовичский РЭС	КТПН №308 с. Владимировка	Подъем КТП 1шт.	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.3.	Смидовичский РЭС	КТПН №739 с. Осиновка	Подъем КТП 1шт.	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.4.	Смидовичский РЭС	КТПН №738 с. Владимировка	Подъем КТП 1шт.	КР	01.06.2024	30.06.2024
7.5.	Городской РЭС	ТП №454 г. Биробиджан	Замена КТП 1шт.	КР	01.08.2024	31.08.2024
7.6.	Смидовичский РЭС	СКТП-719 Николаевка	Замена ТМ-400 на ТМ-630 1шт. Замена В-0,4 Ф1,2,3,4 4шт. Замена В-0,4 1Т 1шт.	КР	01.09.2024	30.09.2024
7.7.	Ленинский РЭС	СКТП 007 с ТМ 100/10/0.4 Лазарево	Замена изоляторов проходных 3шт. окраска корпуса КТПП 20м2 замена ПКТ 3шт.	КР	01.10.2024	31.10.2024
7.8.	Городской РЭС	ТП-149 г. Биробиджан	замена ПН 38шт. замена ПКТН 6шт. Окраска дверей 27,5м2 Восстановление диспетчерских наименований 60симв	КР	01.10.2024	31.10.2024

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
7.9.	Городской РЭС	Оборудование ПП-2 /переключательный пункт	Ремонт ТМ-1000 1шт. Монтаж ВНП-10/630-20 УЗ(ТЗ) 2шт. Монтаж изоляторов 12шт. Монтаж предохранителей 3шт. окраска корпуса КТПП 65,4м2 Восстановление диспетчерских наименований 64симв	КР	01.10.2024	31.10.2024
7.10.	Смидовичский РЭС	СТП-493 с ТМГ-25/6/0,4 с.Владимировка ул.Горького	Замена ТМ-100 на ТМ-250 1шт.	КР	01.10.2024	31.10.2024
8.		<b>Прочее оборудование</b>				
8.1.		<b>Транспортные средства</b>				
8.1.1.	Теплоозерский РЭС	Тягач МТЛБ 01-14 ЕА 79	Ремонт ходовой части( замена катков - 2 шт., замена муфты - 1шт. Замена валиков карданных -2 шт., замена уплотнений - 4 шт. замена торсионное - 6 шт., замена балансира - 1 шт.)	КР	01.08.2024	15.08.2024
8.1.2.	АТО	Автомобиль ГАЗ-27527 А 173 ВМ79	Ремонт трансмиссии (замена КПП - 1шт.)	КР	01.09.2024	02.09.2024
8.1.3.	АТО	Снегоболотоход гусеничный СТМ 19932 "Енисей"	Ремонт ходовой части( замена торсионное -8 шт.)	КР	01.06.2024	05.06.2024
8,2,		<b>Аварийный резерв</b>				
8.2.1.		АВР АТО	Аварийный резерв	ТР	01.01.2024	31.12.2024
8.2.2.		АВР	Аварийный резерв	КР	01.01.2024	31.12.2024
8.2.3.		АВР КЛ6/10-0,4 кВ	КЛ6/10-0,4 кВ (Аварийный резерв)	КР	01.04.2024	31.10.2024
9.		<b>Здания и сооружения</b>				
9.1.	Октябрьский РЭС	РПБ Октябрьского РЭС, с. Амурзет	Замена дверных блоков 14шт Замена оконных блоков 29,26м2 Замена ворот 18,8м2 Ремонт котельной (замена котлов-2шт, насосов-3шт) Ремонт водопровода Ремонт сантехнических узлов, бытового помещения Ремонт кабинетов и помещений	КР	01.04.2024	30.04.2024
9.2.	Октябрьский РЭС	Гараж базы РЭС с. Амурзет	Замена ворот 58,6м2 Замена дверного блока 1шт Замена оконных блоков 10,8м2	КР	01.07.2024	31.07.2024
9.3.	Городской РЭС	ТП-201, г. Биробиджан	Ремонт кровли 62м2 Окраска дверных блоков 28,4м2	КР	01.02.2024	29.02.2024
9.4.	Городской РЭС	ТП-155, г. Биробиджан	Усиление стен Устройство ж/б пола 6,3м2	КР	01.02.2024	29.02.2024
9.5.	Теплоозерский РЭС	Административно производственное здание Теплоозерского РЭС	Ремонт душевой	КР	01.02.2024	29.02.2024
9.6.	Смидовичский РЭС	РПБ Смидовичского РЭС	Замена дверных блоков 11шт Ремонт сантехнических узлов, душевых, входов Ремонт ж/б крыльца 4шт Ремонт цоколя 50м2	КР	02.05.2024	31.05.2024

№ п/п	РЭС	Наименование объекта	Перечень работ	Классификация	Сроки выполнения работы	
				Вид ремонта (ТР; КР; СР)	Начало (чч.мм.гггг)	Окончание (чч.мм.гггг)
9.7.	Городской РЭС	ПС 110 кВ АРЗ Здание ГЦУ	Замена дверных блоков 5шт Замена оконных блоков 11,65м2 Ремонт коридора, помещений	КР	01.09.2024	31.10.2024
9.8.	База филиала	База филиала	Демонтаж ж/б ограждения 230м Монтаж ж/б ограждения 69м	КР	01.06.2024	30.06.2024
9.9.	Городской РЭС	Здание управления Городского РЭС	Замена дверных блоков 7шт Замена оконных блоков 1,7м2 Ремонт сантехнических узлов	КР	01.03.2024	31.03.2024
9.10.	Городской РЭС	ТП-46, г. Биробиджан	Ремонт кровли 63,6м2 Окраска стен внутренних и наружных 267,6м2 Окраска дверных блоков 36,4м2	КР	01.02.2024	29.02.2024
9.11.	Облученский РЭС	ПС 35/6 кВ "ЦЭС-Облучье"	ящик для песка 2шт	ТР	01.10.2024	07.10.2024
9.12.	Биробиджанский РЭС	ПС 110/35/10 кВ "КРС" с.Бирофельд	ящик для песка 2шт	ТР	01.10.2024	07.10.2024
9.13.	Теплоозерский РЭС	ПС 35/6 кВ "Лесоучасток"	ящик для песка 4шт	ТР	01.10.2024	15.10.2024
10.		<b>АСУТП, РЗА и ПА, Оборудование СДТУ и связи, Системы безопасности, АСУП, системы телекоммуникаций</b>				
10.1		<b>РЗА</b>				
10.1.1.	Ленинский РЭС	ПС 35/10 кВ "Венцелево"	Замена трансформатора тока (КРУН - 10 кВ яч.3 В10 1Т, яч.7 В 10 Ф-137)-4 шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
10.1.2.	Биробиджанский РЭС	ПС 35/10 кВ "Надеждинск"	Замена трансформатора тока (КРУН - 10 кВ яч.2 В-10 1Т, яч.7 В10 Ф-77, яч.14 В10 2Т)-6 шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
10.1.3.	Биробиджанский РЭС	ПС 35/10 кВ "Горка"	Замена трансформатора тока (КРУН - 10 кВ яч.4 В-10 Ф-4)-2 шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
10.1.4.	Октябрьский РЭС	ПС 35/10 кВ "Самара"	Замена трансформатора тока (КРУН - 10 кВ яч.2 В-10 Ф-72, яч.3 В 10 1Т, яч.5 В 10 Ф-75. яч.10 В 10 Ф-80, яч.14 В 10 2Т)-10 шт	КР	01.11.2024	30.11.2024
10.1.5.	Октябрьский РЭС	ПС 35/10 кВ "Доброе"	Замена трансформатора тока (КРУН - 10 кВ яч.5 В-10 1 Т)-2 шт	КР	01.11.2024	30.11.2024