

## Выписка из сводного графика ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на ноябрь 2019 г.

Объект	Оборудование	Учтенная в графике	Месячный Завлечено в время	Месячный Завлечено	Месяц начальный Времени	Месяц начальный Времени	Месяц начальный Времени	Ноябрь 2019																															Вид работ	Аварийная готовность	Содержание работ	Состояние оборудования по данным	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки				
								Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср								Чт	Пт	Сб	Вс
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с оттайкой на ПС Доримидтовка (С-29)	Нет	28.11.19	28.11.19	1 дн	28.11.19	28.11.19	1 дн																														БРР	01:00	Снятие пятых гнезд на портале ЛР 110 С-29 ПС 110 кВ Хор оп.52 и на приемном портале ПС 110 кВ Доримидтовка	с отключением		под наведенным напряжением	Исходная					
ПС 220 кВ РЦ	КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с оттайкой на ПС НПЗ-2 (С-15)	Да	07.11.19	08.11.19	2 дн	07.11.19	08.11.19	2 дн																														ТР	08:00	Текущий ремонт ТТ С-15	с отключением		под наведенным напряжением	Исходная					
ПС 220 кВ РЦ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с оттайками (С-6)	Да	05.11.19	06.11.19	2 дн	05.11.19	06.11.19	2 дн																														ТР	08:00	Текущий ремонт ТТ С-6	с отключением		под наведенным напряжением	Исходная					
ПС 220 кВ РЦ	ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46)	Да	11.11.19	12.11.19	2 дн	11.11.19	12.11.19	2 дн																														ТР	08:00	Текущий ремонт ТТ С-46	с отключением		под наведенным напряжением	Исходная					
ПС 110 кВ Т	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с оттайкой на ПС Парус (С-86)	Нет	21.10.19	01.11.19	12 дн	21.10.19	01.11.19	12 дн																													ЗРР	02:00	Включить в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ С-97	без отключения			Исходная						
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Т – Старт с оттайками (С-97)	Да	21.10.19	01.11.19	12 дн	21.10.19	01.11.19	12 дн																													ТР	04:00	Замена поврежденных изоляторов монтаж и переустановка распятой вышки	с отключением		под наведенным напряжением	Исходная						
ПС 110 кВ Т	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с оттайкой на ПС Парус (С-86)	Нет	05.11.19	15.11.19	11 дн	05.11.19	15.11.19	11 дн																													ЗРР	02:00	Включить на время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Т- Старт с оттайками (С-97)	без отключения		под наведенным напряжением	Исходная						
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Т – Старт с оттайками (С-97)	Да	05.11.19	15.11.19	11 дн	05.11.19	15.11.19	11 дн																													ТР	04:00	Замена поврежденных изоляторов монтаж и переустановка распятой вышки	с отключением		под наведенным напряжением	Исходная						
ПС 110 кВ Т	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с оттайкой на ПС Парус (С-86)	Нет	18.11.19	29.11.19	12 дн	18.11.19	29.11.19	12 дн																													ЗРР	02:00	Включить на время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Т - НПЗ с оттайкой на ПС Байкальская (С-98)	без отключения		под наведенным напряжением	Исходная						
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с оттайкой на ПС Байкальская (С-98)	Да	18.11.19	29.11.19	12 дн	18.11.19	29.11.19	12 дн																													КР	08:00	Замена поврежденных изоляторов	с отключением		под наведенным напряжением	Исходная						
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключенной действием АНР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	11.11.19	15.11.19	5 дн	11.11.19	15.11.19	5 дн																													ЗРР	02:00	Снижение объема ОН в связи с профконтролем АНР на ПС 110 кВ Березовая	с отключением		без отключения ЛЭП (оборудования)	Исходная						
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключенной действием АНР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	25.11.19	29.11.19	5 дн	25.11.19	29.11.19	5 дн																													ЗРР	02:00	Снижение объема ОН в связи с профконтролем АНР на ПС 35 кВ Гордская	с отключением		без отключения ЛЭП (оборудования)	Исходная						
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	01.11.19	01.11.19	1 дн	01.11.19	01.11.19	1 дн																												ЗРР	04:00	Перенос точки раздела сети в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Т - Старт с оттайками (С-97) на МВ-С-86 ПС 220 кВ Парус	с отключением	в КС Комсомольск МДП 280 МВт Для планирования резервов в послеаварийном режиме при отключении состава ГЭС Хабаровской ТЭЦ-3 в работе один блок на 110 кВ, один блок на 220 кВ	Исходная								
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	05.11.19	06.11.19	2 дн	05.11.19	06.11.19	2 дн																												ЗРР	08:00	Работы на КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с оттайками (С-8)	с отключением			Исходная							
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	05.11.19	15.11.19	11 дн	05.11.19	15.11.19	11 дн																												ЗРР	04:00	Перенос точки раздела сети в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Т - Старт с оттайками (С-97) на МВ-С-86 ПС 220 кВ Парус	с отключением	в КС Комсомольск МДП 290 МВт Для планирования резервов в послеаварийном режиме при отключении ЗАТ на ПС 220 кВ Старт МЛП 190 МВт	Исходная								
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	18.11.19	29.11.19	12 дн	18.11.19	29.11.19	12 дн																												ЗРР	08:00	Перенос точки раздела сети в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Т - НПЗ с оттайкой на ПС Байкальская (С-98) на МВ-С-86 ПС 220 кВ Парус	с отключением	в КС Комсомольск МДП 290 МВт Для планирования резервов в послеаварийном режиме при отключении ЗАТ на ПС 220 кВ Старт МЛП 190 МВт	Исходная								
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Да, срок ремонта изменен	28.11.19	28.11.19	1 дн	28.11.19	28.11.19	1 дн																												ЗРР	03:00	Работа на ВЛ 110 кВ Хор – Красицкая с оттайкой на ПС Доримидтовка (С-29)	с отключением			Исходная							

Начальник Службы электрических режимов

Л.Ю. Чаплыгина

Сухорукова Екатерина Александровна  
 (4212)38-05-44; 33-44.