

ЛЭП и ЭЛТ август 2019 (Утв)

Состояние заявки	Объект	Оборудование	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Прочие примечания	Аварийная готовность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Исходная	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	05.08.19	13.08.19	9 дн	05.08.19	13.08.19	9 дн	Замена изоляции, расширение просеки	с отключение м	ПЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2. Включить на выходные дни	02:00
Исходная	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1	19.08.19	21.08.19	3 дн	19.08.19	21.08.19	3 дн	Замена грозотроса на двухщепном участке с ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожавод – Уссурийск/т	с отключение м	ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1, ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожавод – Уссурийск/т одновременно. С пропаданием канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Павловка-1, Канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Ярославка	02:00
Исходная	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожавод – Уссурийск/т	19.08.19	23.08.19	5 дн	19.08.19	23.08.19	5 дн	Замена грозотроса	с отключение м	ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожавод – Уссурийск/т. На период работ на двухщепном участке с 19 по 21 августа отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1 Приморское РДУ: согласовано, при условии выполнения следующих мероприятий для исключения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений: - нагрузку потребителей ПС 110 кВ Западная перевести на ПС 110 кВ Спутник в объеме не менее 6 МВт; - на ПС 110 кВ Западная отключить В 110 Давыдовка и В 110 Раздольное-1 (ПС 110 кВ Раздольное-1, ПС 110 кВ Пушкинская, ПС 110 кВ Давыдовка запитаны от ПС 110 кВ Уссурийск-1); - обеспечить готовность к реализации графиков временного отключения потребления на ПС 110 кВ Западная до «5 минут» в послеаварийном режиме при отключении ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 или ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2. Обеспечить аварийную готовность по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Кожавод – Уссурийск/т не более 01:00 часа. С включением к вечернему максимуму	01:00
Исходная	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1	26.08.19	30.08.19	5 дн	26.08.19	30.08.19	5 дн	Замена грозотроса	с отключение м	ПЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Павловка-1. С пропаданием канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Павловка-1, Канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Ярославка	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Вадимовка	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	29.08.19	29.08.19	1 дн	29.08.19	29.08.19	1 дн	Капитальный ремонт СР 110 1С	без отключения	ПЭС Отключить и заземлить СВ 110 и 1С 110 кВ. Отключить ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка на ПС 110 кВ Вадимовка	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Мучная	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	01.08.19	02.08.19	2 дн	01.08.19	02.08.19	2 дн	ТР ШР 110 Т-2	без отключения	ПЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Т-2. Отключить СВ 110, ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная на ПС 110 кВ Мучная	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	05.08.19	06.08.19	2 дн	05.08.19	06.08.19	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Полевая	с отключение м	ПЭС_ОктРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая, В 110 Полевая.	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	05.08.19	06.08.19	2 дн	05.08.19	06.08.19	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Полевая	без отключения	ПЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить В 110 Полевая и 2С 110 кВ. С отключением ВЛ 110 кВ Липовцы-Полевая на ПС 110 кВ Липовцы	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Липовцы	2С 110 кВ	05.08.19	09.08.19	5 дн	05.08.19	09.08.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Полевая, СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С поочередно.	с отключение м	ПЭС_ОктРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, В 110 Полевая, В 110 Т-2, ТН 110 2С, СВ 110 для работ на СР 110 2С (9 августа 2019), для других работ отключить СВ 110. Отключить ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Липовцы	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Липовцы – Полевая	07.08.19	09.08.19	3 дн	07.08.19	09.08.19	3 дн	Капитальный ремонт СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С поочередно	без отключения	ПЭС_ОктРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, В 110 Т-2, ТН 110 2С, СВ 110 для работ на СР 110 2С (9 августа), для других работ - отключить СВ 110, Отключить В 110 Полевая, ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Липовцы	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Липовцы	СВ 110	09.08.19	09.08.19	1 дн	09.08.19	09.08.19	1 дн	Капитальный ремонт СР 110 2С	с отключение м	ПЭС_ОктРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, СВ 110	02:00
Исходная	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	12.08.19	16.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн	Замена грозотроса	с отключение м	ПЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	12.08.19	13.08.19	2 дн	12.08.19	13.08.19	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Приозерная	с отключение м	ПЭС_ОктРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы, В 110 Приозерная	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Липовцы	1С 110 кВ	12.08.19	16.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Приозерная, СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С поочередно	с отключение м	ПЭС_ОктРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, В 110 Т-1, ТН 110 1С, СВ 110 для работ на СР 110 1С (16 августа 2019), для других работ - отключить СВ 110, В 110 Приозерная. На ПС 110 кВ Липовцы отключить ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Липовцы	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	13.08.19	16.08.19	4 дн	13.08.19	16.08.19	4 дн	ВПр на время капитального ремонта ШР 110 Приозерная, СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С поочередно	без отключения	ПЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 Приозерная, В 110 Т-1, ТН 110 1С, СВ 110 (16 августа 2019) С отключением на ПС 110 кВ Липовцы ВЛ 110 кВ Приозерная - Липовцы, СВ 110 (13-15 августа 2019)	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Липовцы	СВ 110	16.08.19	16.08.19	1 дн	16.08.19	16.08.19	1 дн	Капитальный ремонт СР 110 1С	с отключение м	ПЭС_ОктРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, СВ 110	02:00
Снятая	ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	01.08.19	02.08.19	2 дн	01.08.19	02.08.19	2 дн	Капитальный ремонт СР 110 1С	с отключение м	ПЭС_УсРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 1С 110 кВ, включить Ремонтную перемычку 110 кВ.	02:00
Снятая и отказанная	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Михайловка – ЖБИ-130	29.07.19	02.08.19	5 дн	29.07.19	02.08.19	5 дн	Профвосстановление АУВ СВ 110, КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	без отключения	ПЭС_УсРЭС Отключить СВ 110, ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Михайловка – ЖБИ-130 на ПС 110 кВ ЖБИ-130	01:00

Исходная	ПС 110 кВ ЖБИ-130	СВ 110	29.07.19	02.08.19	5 дн	29.07.19	02.08.19	5 дн	Капитальный ремонт СР 110 1С. Провосстановление АУВ СВ 110, КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	с отключение м	ПЦЭС_УсрЭЭС Отключить и заземлить СВ 110, 1С 110 кВ (1-2 августа 2019) Отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ С отключением АУВ СВ 110, КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Михайловка – ЖБИ-130	01:00
Исходная	ПС 110 кВ Приозерная	СВ 110	19.08.19	23.08.19	5 дн	19.08.19	23.08.19	5 дн	Текущий ремонт ТН 110 1С, ТТ1 СВ 110, ТН 110 2С, ТТ2 СВ 110 поочередно	с отключение м	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить, заземлить СВ 110 кВ, 2С 110 кВ (поочередно с 1С 110 кВ), включить Ремонтную перемычку 110 кВ	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	19.08.19	20.08.19	2 дн	19.08.19	20.08.19	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Петровичи	с отключение м	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи, В 110 Петровичи	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	21.08.19	22.08.19	2 дн	21.08.19	22.08.19	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Ярославка	с отключение м	ПЦЭС_ХорРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль, В 110 Ярославка	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Вадимовка	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	26.08.19	27.08.19	2 дн	26.08.19	27.08.19	2 дн	Капитальный ремонт ТТ 110 2С, СР 110 2С поочередно	без отключения	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, СВ 110. Отключить ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная на ПС 110 кВ Вадимовка	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Вадимовка	СВ 110	26.08.19	29.08.19	4 дн	26.08.19	29.08.19	4 дн	Капитальный ремонт СР 110 2С, ТТ 110 2С (26-27 августа 2019), СР 110 1С (29 августа 2019), ЛР 110 Петровичи (28 августа 2019)	с отключение м	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить, заземлить СВ 110 (26-27 августа и 29 августа). Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Петровичи-Вадимовка (28 августа). Отключить ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная (26-27 августа) на ПС 110 кВ Вадимовка. С отключением СВ 110 (28 августа)	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Вадимовка	ВЛ 110 кВ Петровичи – Вадимовка	28.08.19	28.08.19	1 дн	28.08.19	28.08.19	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Петровичи	с отключение м	ПЦЭС_ЧерРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Петровичи-Вадимовка	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Междуречье	СВ 110	29.07.19	02.08.19	5 дн	29.07.19	02.08.19	5 дн	Провосстановление АУВ СВ 110	с отключение м	ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ. С отключением АУВ СВ 110	01:00
Измененная, разбитая	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т	19.08.19	24.08.19	6 дн	03.08.19	04.08.19	2 дн	Замена грозотроса	с отключение м	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т Приморское РДУ: согласовано при условии разработки и предоставления в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ плана мероприятий, обеспечивающих допустимые параметры электроэнергетического режима ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т в радиальном режиме согласно писем Приморского РДУ №Р45-6-1-19-996 от 26.06.2019 г., Р45-6-1-19-1143 от 22.07.2019 г. Организация	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Давыдовка	СВ 110	05.08.19	09.08.19	5 дн	05.08.19	09.08.19	5 дн	Капитальный ремонт СВ 110	с отключение м	ПЮЭС_АРЭС Отключить, заземлить СВ 110	ВЗ
Измененная, разбитая	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т	19.08.19	24.08.19	6 дн	10.08.19	11.08.19	2 дн	Замена грозотроса	с отключение м	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т Приморское РДУ: согласовано при условии разработки и предоставления в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ плана мероприятий, обеспечивающих допустимые параметры электроэнергетического режима ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т в радиальном режиме согласно писем Приморского РДУ №Р45-6-1-19-996 от 26.06.2019 г., Р45-6-1-19-1143 от 22.07.2019 г. Организация	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Давыдовка	1С 110 кВ	12.08.19	16.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Пушкинская, ШР 110 Славянка-1, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С поочередно	с отключение м	ПЮЭС_АРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, ТН 110 1С, В Т-1. Отключить ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка	04:00
Исходная	ПС 110 кВ Давыдовка	СВ 110	12.08.19	16.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Пушкинская, ШР 110 Славянка-1, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С поочередно	с отключение м	ПЮЭС_АРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, СВ 110 для работ на СР 110 1С, для остальных работ отключить СВ 110; отключить ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка, ВЛ 110 кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка №91 на ПС 110 кВ Давыдовка	04:00
Исходная	ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Давыдовка	12.08.19	16.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Пушкинская, ШР 110 Славянка-1, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С поочередно	без отключения	ПЮЭС_АРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, отключить ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка, ВЛ 110 кВ Давыдовка-Барабаш-Славянка №91 на ПС 110 кВ Давыдовка. Без пропадания канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Пушкинская	04:00
Измененная, разбитая	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т	19.08.19	24.08.19	6 дн	17.08.19	18.08.19	2 дн	Замена грозотроса	с отключение м	ПЮЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Садовая – Смоляниново/т Приморское РДУ: согласовано при условии разработки и предоставления в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ плана мероприятий, обеспечивающих допустимые параметры электроэнергетического режима ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т в радиальном режиме согласно писем Приморского РДУ №Р45-6-1-19-996 от 26.06.2019 г., Р45-6-1-19-1143 от 22.07.2019 г. Организация	02:00
Измененная	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	06.08.19	11.08.19	6 дн	19.08.19	24.08.19	6 дн	Замена изоляции	с отключение м	ПЮЭС_АРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На Артёмовской ТЭЦ: Включить РЗ 110 ВЛ Промузел в ст. ВЛ, 3.На ПС 110 кВ Промузел: Включить ЗН ЛР 110 АТЭЦ в ст ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Давыдовка	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	19.08.19	23.08.19	5 дн	19.08.19	23.08.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Западная, ШР 110 Славянка-2, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С, СР 110 2С поочередно	без отключения	ПЮЭС_АРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, СВ 110, отключить ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка. Без пропадания канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Пушкинская	04:00
Исходная	ПС 110 кВ Давыдовка	2С 110 кВ	19.08.19	23.08.19	5 дн	19.08.19	23.08.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Западная, ШР 110 Славянка-2, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С, СР 110 2С поочередно	с отключение м	ПЮЭС_АРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, СВ 110, ТН 110 2С. отключить ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка	04:00
Исходная	ПС 110 кВ Давыдовка	СВ 110	19.08.19	23.08.19	5 дн	19.08.19	23.08.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Западная, ШР 110 Славянка-2, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С, СР 110 2С	с отключение м	ПЮЭС_АРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, СВ 110 для работ на СР 110 2С, для других работ - отключить СВ 110, отключить ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка на ПС 110 кВ Давыдовка	04:00

Исходная	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково	05.08.19	09.08.19	5 дн	05.08.19	09.08.19	5 дн	Замена грозотроса	с отключение м	ПЮЭС_АРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Вокзальная/т: Включить ЗНЛР1-110 в линию ВЛ 110 кВ Вокз/т-Фр/т-Штык, 3.На ПС 110 кВ Фридман/т: Включить ЗН ЛР2-110 в линию ВЛ Вокз/т – Фр/т – Штык, 4.На ПС 110 кВ Штыково: ЗН ЛР 110 Фридман/т в ст ВЛ с установкой предохранителя на месте производства работ	02:00
Измененная	ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	12.08.19	16.08.19	5 дн	01.08.19	05.08.19	5 дн	Обрезка крон деревьев, ремонт провода	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	02:00
Исходная	ПС 110 кВ 1Р	СВ 110	02.08.19	02.08.19	1 дн	02.08.19	02.08.19	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С, ремонт привода СР 110 2С	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 2С 110 кВ, отключить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р на ПС 110 кВ 1Р	01:00
Исходная	ПС 110 кВ 1Р	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	02.08.19	02.08.19	1 дн	02.08.19	02.08.19	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С, ремонт привода СР 110 2С	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 2С 110 кВ, отключить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р на ПС 110 кВ 1Р	01:00
Исходная	ПС 110 кВ 1Р	2С 110 кВ	02.08.19	02.08.19	1 дн	02.08.19	02.08.19	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С, ремонт привода СР 110 2С	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 2С 110 кВ, отключить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р на ПС 110 кВ 1Р	01:00
Снятая	ОДИАС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	05.08.19	06.08.19	2 дн	05.08.19	06.08.19	2 дн	Снижение объема ОН в связи с работами на ВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс (капитальный ремонт ЛР 110 ВЛ Патрокл на ПС 110 кВ Голдобин) на величину 20,8 МВт	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Снижение объема ОН на величину нагрузки ПС 110 кВ Голдобин Т-2, ПС 110 кВ Улисс, ПС 110 кВ Чуркин Т-2, ПС 35 кВ Рыбный порт Т-2	02:00
Снятая	ОДИАС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	05.08.19	09.08.19	5 дн	05.08.19	09.08.19	5 дн	Снижение объема ОН для работ на ПС 110 кВ Голдобин 2С 110 кВ на величину 14,05 МВт	без отключения	ПЮЭС_ВРЭС Снижение объема ОН на величину нагрузки ПС 110 кВ Голдобин Т-2, ПС 110 кВ Чуркин Т-2, ПС 35 кВ Рыбный порт Т-2	02:00
Снятая и отказанная	ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	05.08.19	06.08.19	2 дн	05.08.19	06.08.19	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Бурун (АГ: 04.00ч.), Текущий ремонт В 110 Бурун (АГ: 04.00ч.)	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить В 110 Бурун, ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун.	04:00
Измененная	ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – Зелёный угол	12.08.19	16.08.19	5 дн	06.08.19	10.08.19	5 дн	Демонтаж грозотроса	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ – Зелёный угол	02:00
Снятая и отказанная	ПС 110 кВ 2Р	СВ 110	09.08.19	09.08.19	1 дн	09.08.19	09.08.19	1 дн	Текущий ремонт СВ 110	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить СВ 110	04:00
Измененная	ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	19.08.19	23.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн	Обрезка крон деревьев	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	01:00
Отказанная	ПС 110 кВ 2Р	1С 110 кВ	12.08.19	16.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн	Капитальный ремонт, замена изоляции ШР 110 ТН 1С, ШР 110 СИ, ШР 110 Т-1, ШР 110 Бурун, ШР 110 Амурская СР 110 1С	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, ТН 110 1С, СВ 110 для работ на СР 110, для других работ - отключить СВ 110. Отключить на ПС 110 кВ 2Р: КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р и ВЛ 110 кВ 2Р Бурун	02:00
Отказанная	ПС 110 кВ 2Р	СВ 110	12.08.19	16.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн	Капитальный ремонт СР 110 1С	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить СВ 110, 1С 110 кВ.	02:00
Отказанная	ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	12.08.19	16.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн	Капитальный ремонт, замена изоляции ШР 110 ТН 1С, ШР 110 СИ, ШР 110 Т-1, ШР 110 Бурун, ШР 110 Амурская СР 110 1С	без отключения	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 СИ,ТН 110 1С, В 110 Т-1,В 110 Бурун, В 110 Амурская. Отключить на ПС 110 кВ 2Р: ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р,ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун, КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	02:00
Отказанная	ПС 110 кВ 2Р	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	12.08.19	16.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн	Капитальный ремонт замена изоляции ШР 110 ТН 1С, ШР 110 СИ, ШР 110 Т-1, ШР 110 Бурун, СР 110 1С, ШР 110 Амурская, текущий ремонт В 110 Амурская	без отключения	ПЮЭС_ВРЭС Оотключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 СИ,ТН 110 1С, В 110 Т-1,В 110 Бурун, В 110 Амурская. Отключить на ПС 110 кВ 2Р: ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р,ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун, КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	02:00
Отказанная	ПС 110 кВ 2Р	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	12.08.19	12.08.19	1 дн	12.08.19	12.08.19	1 дн	Капитальный ремонт ЛР Амурская	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т, В 110 Амурская	02:00
Отказанная	ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	12.08.19	16.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн	Капитальный ремонт, замена изоляции ШР 110 ТН 1С, ШР 110 СИ, ШР 110 Т-1, ШР 110 Бурун, ШР 110 Амурская СР 110 1С	без отключения	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, В 110 СИ,ТН 110 1С, В 110 Т-1,В 110 Бурун, В 110 Амурская. Отключить на ПС 110 кВ 2Р: ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р,ВЛ 110 кВ 2Р – Бурун, КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	02:00
Снятая и отказанная	ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	14.08.19	15.08.19	2 дн	14.08.19	15.08.19	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 СИ, Текущий ремонт В 110 СИ	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р, В 110 СИ	02:00
Отказанная	ПС 110 кВ Амурская	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	15.08.19	15.08.19	1 дн	15.08.19	15.08.19	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С	без отключения	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ Амурская	01:00
Измененная	ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2	01.08.19	02.08.19	2 дн	17.08.19	18.08.19	2 дн	Безопасное выполнение укладки плит кабельных каналов в охранной зоне КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2 с привлечением грузоподъемных машин	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2. Выполнить одновременно с КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1 Приморское РДУ: согласовано, при условии выполнения следующих мероприятий: 1. АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Патрокл в работе по стороне 220 и 110 кВ; 2. Разрешена заявка на снижение объема ОН на время включения АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Патрокл по стороне 220 и 110 кВ	01:00
Измененная	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1	01.08.19	02.08.19	2 дн	17.08.19	18.08.19	2 дн	Безопасное выполнение укладки плит кабельных каналов в охранной зоне КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1 с привлечением грузоподъемных машин	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №1. Выполнить одновременно с КВЛ 110 кВ Зелёный угол – А №2 Приморское РДУ: согласовано, при условии выполнения следующих мероприятий: 1. АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Патрокл в работе по стороне 220 и 110 кВ; 2. Разрешена заявка на снижение объема ОН на время включения АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Патрокл по стороне 220 и 110 кВ	01:00
Снятая и отказанная	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	19.08.19	30.08.19	12 дн	19.08.19	30.08.19	12 дн	Демонтаж грозотроса	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	02:00

Измененная	ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	05.08.19	09.08.19	5 дн	19.08.19	23.08.19	5 дн	Обрезка крон деревьев	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	01:00
Измененная	ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	05.08.19	09.08.19	5 дн	19.08.19	23.08.19	5 дн	Капитальный ремонт, замена изоляции ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Волна (5 августа), ШР 110 Т-2, ШР 110 Восточная ТЭЦ (6 августа), СР 110 2С (8-9 августа), текущий ремонт В 110 Волна (5 августа)	без отключения	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Волна, В 110 Т-2, ТН 110 2С, В 110 Восточная ТЭЦ, СВ 110. На ПС 110 кВ 2Р отключить ВЛ 110 кВ Волна-2Р и КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р	02:00
Измененная	ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	05.08.19	05.08.19	1 дн	19.08.19	19.08.19	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Волна	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Волна - 2Р, В 110 Волна. Выполнить одновременно с работами на 2С 110 кВ. Не совмещать с ЛР 110 Восточная ТЭЦ на ПС 110 кВ 2Р	02:00
Измененная	ПС 110 кВ 2Р	2С 110 кВ	05.08.19	09.08.19	5 дн	19.08.19	23.08.19	5 дн	Капитальный ремонт, замена изоляции ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Волна, ШР 110 Т-2, ШР 110 Восточная ТЭЦ, СР 110 2С, текущий ремонт В 110 Волна	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, ТН 110 2С, В 110 Волна (5 августа), В 110 Восточная ТЭЦ(6 августа), СВ 110 для работ на СР 110 2С (8-9 августа), для других работ - отключить СВ 110. Отключить на ПС 110 кВ 2Р: ВЛ 110 кВ Волна-2Р, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р	02:00
Измененная	ПС 110 кВ 2Р	СВ 110	05.08.19	09.08.19	5 дн	19.08.19	23.08.19	5 дн	Капитальный ремонт СР 110 2С (8-9 августа), ВПр СВ 110 для капитального ремонта, замены изоляции ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Волна, ШР 110 Т-2, ШР 110 Восточная ТЭЦ	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить СВ 110, 2С 110 кВ. Отключить, заземлить 2С 110 кВ, ТН 110 2С, В 110 Волна (5 августа), В 110 Восточная ТЭЦ(6 августа), отключить СВ 110 (5-7 августа). Отключить на ПС 110 кВ 2Р: ВЛ 110 кВ Волна-2Р, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р	02:00
Измененная	ПС 110 кВ 2Р	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р	05.08.19	09.08.19	5 дн	19.08.19	23.08.19	5 дн	Капитальный ремонт, замена изоляции ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Волна (5 августа), ШР 110 Т-2, ШР 110 Восточная ТЭЦ (6 августа), СР 110 2С (8-9 августа), текущий ремонт В 110 Восточная ТЭЦ (6 августа)	без отключения	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить 2С 110, В 110 Восточная ТЭЦ. СВ 110 для работ на СР 110 2С (8-9 августа), для других работ - отключить СВ 110. Отключить на ПС 110 кВ 2Р: ВЛ 110 кВ Волна-2Р, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р	02:00
Снятая и отказанная	ПС 110 кВ Спутник	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	19.08.19	23.08.19	5 дн	19.08.19	23.08.19	5 дн	Пробвосстановление КСЗ (ЭПЗ 1636) ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	без отключения	ПЮЭС_ВРЭС_РЗА Отключить В 110 Промузел и ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел на ПС 110 кВ Спутник	01:00
Измененная	ПС 110 кВ 2Р	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р	06.08.19	06.08.19	1 дн	20.08.19	20.08.19	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Восточная ТЭЦ	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р, В 110 Восточная ТЭЦ. Выполнить одновременно с работами на 2С 110 кВ. Не совмещать с ЛР 110 Волна на ПС 220 кВ Волна	02:00
Измененная	ПС 110 кВ 2Р	В 110 Восточная ТЭЦ	06.08.19	07.08.19	2 дн	20.08.19	21.08.19	2 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Восточная ТЭЦ, текущий ремонт В 110 Восточная ТЭЦ	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить В 110 Восточная ТЭЦ. Отключить и заземлить КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р для работ на ЛР 110 Восточная ТЭЦ, для других работ - отключить КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р на ПС 110 кВ 2Р	02:00
Исходная	ПС 110 кВ Голубинка	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	20.08.19	20.08.19	1 дн	20.08.19	20.08.19	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 1С	без отключения	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ. Отключить на ПС 110 кВ Голубинка: В 110 Т-1, СР 110 1С, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	01:00
Исходная	ПС 110 кВ Горностаи	Ремонтная перемычка 110 кВ	22.08.19	23.08.19	2 дн	22.08.19	23.08.19	2 дн	Отбор проб масла ТН 110 1С, ТН 110 2С поочередно	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, 2С 110 кВ поочередно. Отключить СВ 110, включить Ремонтную перемычку 110 кВ	01:00
Измененная	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	29.08.19	30.08.19	2 дн	24.08.19	25.08.19	2 дн	Безопасное выполнение при укладке плит кабельных каналов в охранной зоне ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1 с привлечением грузоподъемных машин	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1. Выполнить одновременно с ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	01:00
Измененная	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2	29.08.19	30.08.19	2 дн	24.08.19	25.08.19	2 дн	Безопасное выполнение при укладке плит кабельных каналов в охранной зоне ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 с привлечением грузоподъемных машин	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2. Выполнить одновременно с ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №1	01:00
Отказанная	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	26.08.19	28.08.19	3 дн	26.08.19	28.08.19	3 дн	Обрезка крон деревьев, ремонт шлейфа	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	02:00
Измененная	ПС 110 кВ Стройиндустрия	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия	19.08.19	19.08.19	1 дн	26.08.19	26.08.19	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С	без отключения	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия на ПС 110 кВ Стройиндустрия	01:00
Измененная	ПС 110 кВ Стройиндустрия	2С 110 кВ	19.08.19	19.08.19	1 дн	26.08.19	26.08.19	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, отключить СВ 110, КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия на ПС 110 кВ Стройиндустрия	01:00
Отказанная	ПС 110 кВ Амурская	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	27.08.19	27.08.19	1 дн	27.08.19	27.08.19	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 1С	без отключения	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, ВЛ 110 кВ Амурская – Залив на ПС 110 кВ Амурская	01:00
Измененная	ПС 110 кВ Стройиндустрия	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	16.08.19	16.08.19	1 дн	27.08.19	27.08.19	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 1С	без отключения	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на ПС 110 кВ Стройиндустрия	01:00
Измененная	ПС 110 кВ Стройиндустрия	1С 110 кВ	16.08.19	16.08.19	1 дн	27.08.19	27.08.19	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 1С	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ, отключить СВ 110, ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р на ПС 110 кВ Стройиндустрия	01:00
Измененная	ПС 110 кВ Голубинка	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	20.08.19	20.08.19	1 дн	12.08.19	12.08.19	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 2С	без отключения	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ Отключить на ПС 110 кВ Голубинка: СР 110 2С, В 110 Т-2, КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	01:00
Измененная	ПС 110 кВ 1Р	СВ 110	06.08.19	06.08.19	1 дн	28.08.19	28.08.19	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 1С, ремонт привода СР 110 1С	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 1С 110 кВ, отключить КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р на ПС 110 кВ 1Р	01:00
Измененная	ПС 110 кВ 1Р	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р	06.08.19	06.08.19	1 дн	28.08.19	28.08.19	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 1С, ремонт привода СР 110 1С	без отключения	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 1С 110 кВ, отключить КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р на ПС 110 кВ 1Р	01:00

Измененная	ПС 110 кВ 1Р	1С 110 кВ	06.08.19	06.08.19	1 дн	28.08.19	28.08.19	1 дн	Отбор проб масла ТН 110 1С, ремонт привода СР 110 1С	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить и заземлить СВ 110, 1С 110 кВ, отключить КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-1Р на ПС 110 кВ 1Р	01:00
Исходная	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	29.07.19	02.08.19	5 дн	29.07.19	02.08.19	5 дн	Обрезка крон деревьев	с отключение м	ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	01:00
Измененная	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Находка/т – Находка	19.08.19	10.09.19	23 дн	19.08.19	01.09.19	14 дн	Замена изоляции, демонтаж грозотроса	с отключение м	ПЮЭС_НРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Находка/т: Включить ЗНЛР1-110 в линию ВЛ 110 кВ Нах/т-Нах, 3.На ПС 110 кВ Находка: Включить ЗН ЛР 110 Находка /т в ст ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ. С пропаданием диспетчерского канала направления Приморское РДУ - ДП Находка Приморское РДУ: срок окончания работ согласован в соответствии с утвержденным графиком ЛЭП и ЭЛТ на 2019 г. Для выполнения необходимого объема работ заявить в график ЛЭП и ЭЛТ на 2019 г.	02:00
Исходная	ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Екатериновка	29.07.19	01.08.19	4 дн	29.07.19	01.08.19	4 дн	Расширение просеки, ручная чистка просеки	с отключение м	ПЮЭС_НРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	01:00