

Утверждаю  
Первый заместитель директора -  
главный диспетчер  
Филиала ОАО «СО ЭЭС»  
Амурское РДУ  
п/п Б.А. Васильев  
« 20 » 02 2016 год

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования на Март 2016 года по Филиалу АО "ДРСК" "Амурские электрические сети"

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Запланированный в месячном графике срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (чис. суток)	Примечания: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п.	Примечания: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполняемые в производственный период и т.п.	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
<b>ВЛ 110 кВ</b>													
ВЛ 110 кВ Благовещенская ГЭД - Центральная № 1 с отпайкой				01.03.16	04.03.16	4 дн	01.03.16	04.03.16	4 дн	04:00	Работы на ЛЭС "Центральная"	Работы планируются начать с 29.02.2016 по 04.03.2016 ПА. Перенос нет.	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ГЭД - Центральная № 1 с отпайкой				09.03.16	11.03.16	3 дн	09.03.16	11.03.16	3 дн	04:00	Работы на ЛЭС "Центральная"	ПА. Перенос нет.	
ВЛ 110 кВ Волково - Табова				14.03.16	16.03.16	3 дн				02:00	Установка ПЗУ		Возможность нарушения надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами, в послепериодном режиме при отключении АТ-9 Райчихинской ГРЭС.
ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая	28.03.16	31.03.16	4 дн	28.03.16	31.03.16	4 дн	28.03.16	31.03.16	4 дн	02:00	Установка ПЗУ	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ГЭД составом оборудования три ТЭ	
ВЛ 110 кВ Озерная - Полевая с отпайкой на ЛЭС Амуровка	22.03.16	25.03.16	4 дн	22.03.16	25.03.16	4 дн	22.03.16	25.03.16	4 дн	02:00	Установка ПЗУ	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ГЭД составом оборудования три ТЭ	
ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ЛЭС Владимировка				17.03.16	18.03.16	2 дн	14.03.16	15.03.16	2 дн	02:00	Установка ПЗУ	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ГЭД составом оборудования три ТЭ. На время ремонта выполнить перенос нагрузки из района, ограниченного ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка, ВЛ 110 кВ Центральная - Волково и АТ-1, АТ-2 ЛЭС 220 кВ Хвойная (в том числе выполнить перенос нагрузки с ЛЭС 110 кВ Михайловка на ЛЭС 220 кВ Хвойная).	
<b>ЛЭС 110 кВ Центральная</b>													
В-1110 БТЭЦ№1				01.03.16	04.03.16	4 дн	01.03.16	04.03.16	4 дн	04:00	Замена оборудования ВЧС (ВЧЗХС и др.), фиды А	Работы планируются начать с 29.02.2016 по 04.03.2016. С отключением ВЛ 220 кВ Благовещенская ГЭД - Центральная №1	
В-1110 БТЭЦ№1				09.03.16	11.03.16	3 дн	09.03.16	11.03.16	3 дн	04:00	Замена оборудования ВЧС (ВЧЗХС и др.), фиды С	С отключением ВЛ 220 кВ Благовещенская ГЭД - Центральная №1	

Заместитель главного диспетчера п/п Е.Г. Музыченко  
Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова  
Начальник ОДС п/п Е.А. Болотов  
Начальник СЭРБир п/п Н.В. Серая  
Начальник СРЗА п/п Б.А. Ищенко