

ЛЭП и ЭЛТ февраль 2021 (Утв)

Оборудование	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный . Время ремонта.	Снижение мощности	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	22.02.21	26.02.21	5 дн	0	(КР) Замена опор (АП №119)	Выполнение работ возможно при соблюдении следующих условий: - в работе ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Чульманская ТЭЦ I, II цепь; - в работе ТГН№6 Чульманская ТЭЦ с максимальной нагрузкой; - перевод нагрузки ПС 110 кВ Алдан на ПС 110 кВ Нижний Куранах (в объеме до 15 МВт).	с отключением	04:00
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нинмыр с отпайками	08.02.21	12.02.21	5 дн	0	(КР) Замена опор (П №111,112,113,114,115,116,117)	Выполнение работ возможно при соблюдении следующих условий: - в работе ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Чульманская ТЭЦ I, II цепь.	с отключением	02:00