

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала " Электрические сети ЕАО" на 2013 г.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок		Перечень работ
			ремонта	(продолжительность)	
	Всего ремонт				
1.	Передаточные устройства				
1.1.	ВЛ - 110 кВ				
	Биробиджанский РЭС				
1.1.1	ВЛ-110 кВ БВС-КРС (С-54) ИНВ. № ЕО0000782	к.р	1кв.		Обваловка опоры №14-шт.1
	Октябрьский РЭС				
1.1.2	ВЛ-110 кВ Биджан-Благословенное (С-62) ИНВ. № ЕО0003131	к.р.	1кв.		Замена деф.изоляции оп.18,24,25,27,33,35,49, 51, 56,57,73,77,81,83,92,98,99,108,125,126,136,138,154,176,177,181,183,185,186,198-шт.39
1.2.	ВЛ - 35 кВ				
	Облученский РЭС				
1.2.1	ВЛ-35 кВ Облучье-Пашково, (Т-153) ИНВ. № ЕО0004614	к.р	2кв.		Обваловка опор местным грунтом оп.164,165,135-141,85-90,74-79-шт.18
1.2.2	ВЛ-35 кВ Облучье-Пашково (Т-153) ЦП 1.1 ИНВ. № ЕО0004614	к.р	3кв.		Выправка опор 43,63,69,80,90,111,183-шт.7
1.2.3	ВЛ-35 кВ Пашково-Башурово, (Т-154) ИНВ. № ЕО0004615	к.р	3кв.		Выправка опор 22,-100-шт.2
1.2.4	ВЛ-35 кВ Пашково-Башурово, (Т-154) ИНВ. № ЕО0004615	к.р	2кв.		Обваловка опор местным грунтом оп.20,22-24-шт.4
	Теплоозерский РЭС				
1.2.5	ВЛ-35 кВ Биракан-Брусит (Т-147) ИНВ. № ЕО0004202	к.р	3кв.		замена изоляции на проводе оп.54-шт.1
1.2.6	ВЛ-35 кВ Брусит-Кульдур (Т-148) ИНВ. № ЕО0004203	к.р	3кв.		замена изоляции на проводе оп.23-шт.1
1.2.7	ВЛ-35 кВ Двуречье-Известковая (Т-149) ИНВ. № ЕО0004204	к.р	3кв.		замена изолятора оп.18-шт.1
1.2.8	ВЛ-35 кВ Лондоко-Бира (Т-145) ИНВ. № ЕО0004200	к.р	3кв.		Выправка опор 67,86,89,137,159-шт.5
1.2.9	ВЛ-35 кВ Лондоко-Бира (Т-145) ИНВ. № ЕО0004200	к.р	2кв.		Замена деф.изоляции на проводе оп.70 -шт.2
1.2.10	ВЛ-35 кВ Лондоко-Биракан (Т-144) ИНВ. № ЕО0004199 Предписание ДВУ Ростехнадзора от 11.09.2012 г. № 11-1010 п.71	к.р	3кв.		Выправка опор 6,8,44,48,54,55,61-шт.7
1.2.11	ВЛ-35 кВ Лондоко-Биракан (Т-144) ИНВ. № ЕО0004199	к.р	2кв.		Вырубка деревьев пр.13-14-шт.5, замена деф.изоляции на проводе оп.62 -шт.1, ремонт заземляющего спуска оп.25,41,43,47-шт.4
	Леннинский РЭС				
1.2.12	ВЛ-35 кВ Бабстово (Ленинск Т-127) ИНВ. № ЕО0003650	к.р	1кв.		Замена деф.изоляции на проводе оп.75,101,104,123 -шт.4
	Октябрьский РЭС				
1.2.13	ВЛ-35 кВ Благословенное-Амурзет (Т-113) ИНВ. № ЕО0003126	к.р	1кв.		Чистка просеки пр.80-81-га.0.1, ремонт подножников оп.7,35-шт.2
1.2.14	ВЛ-35 кВ Самара-Столбовое (Т-301/302) ИНВ. № ЕО0003130 Предписание ДВУ Ростехнадзора от 11.09.2012 г. № 11-1010 п.11	к.р	3кв.		Выправка опор 15,16,17,22,48,51,60,61,64,67,74,83-шт.12

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.2.15	ВЛ-35 кВ Самара-Столбовое (Т-301/302) ИНВ. № ЕО0003130	к.р	1кв.	Замена изоляции оп.39-69,71,78-шт.4, вырубка деревьев пр.2-4,6-7,26-27,86-88шт.50
1.2.16	ВЛ-35 кВ Венцелево-Доброе (Т-118) ИНВ. № ЕО0003129	к.р	2кв.	Замена изоляции оп.2,13,21,67,68,71,75--шт.9
1.2.17	ВЛ-35 кВ Благословенное-Самара (Т-115) ИНВ. № ЕО0003128	к.р	3кв.	Выправка опор 32,52,53,61,64,65,69,77,78
1.3.	ВЛ-6/10 кВ			
	Октябрьский РЭС			
1.3.1	ВЛ-10 кВ ф-15 ПС 35/10 кВ "Амурзет" ИНВ. № ЕО0003118	к.р	3кв.	Чистка просеки-га 0.2
1.3.2	ВЛ-10 кВ ф-15 ПС 35/10 кВ "Амурзет" ИНВ. № ЕО0003118	к.р	1кв.	вырубка деревьев-шт.6
1.3.3	ВЛ-10 кВ ф-16 ПС 35/10 кВ "Амурзет" ИНВ. № ЕО0003119 Предписание ДВУ Ростехнадзора от 11.09.2012 г. № 11-1010 п.9	к.р	4кв.	Чистка просеки-га 1
1.3.4	ВЛ-10 кВ ф-4 ПС 35/10 кВ "Амурзет" ИНВ. № ЕО0003114	к.р	3кв.	Установка РЛНД-шт.1,монтаж заземляющего устройства-шт.1
1.3.5	ВЛ-10 кВ ф-4 ПС 35/10 кВ "Амурзет" ИНВ. № ЕО0003114	к.р	1кв.	выправка опор-шт.4,вырубка деревьев-шт.21
1.3.6	ВЛ-10 кВ ф-3 ПС 35/10 кВ "Амурзет" ИНВ. № ЕО0003115	к.р	2кв.	замена изоляции-шт.4,вырубка деревьев-шт.7
1.3.7	ВЛ-10 кВ ф-72 ПС 35/10 кВ "Самара" ИНВ. № ЕО0003110 Предписание ДВУ Ростехнадзора от 11.09.2012 г. № 11-1010 п.10	к.р	2кв.	вырубка деревьев-шт.28,выправка опор-шт.7
1.3.8	ВЛ-10 кВ ф-75 ПС 35/10 кВ "Самара" ИНВ. № ЕО0003111	к.р	3кв.	вырубка деревьев-шт.15,ремонт РЛНД-шт.1
1.3.9	ВЛ-10 кВ ф-60/56 ПС 35/10 кВ "Столбовое" ИНВ. № ЕО0003032	к.р	3кв.	вырубка деревьев-шт.23,выправка опор-шт.5
1.3.10	ВЛ-10 кВ ф-61 ПС 35/10 кВ "Столбовое" ИНВ. № ЕО0003108 Предписание ДВУ Ростехнадзора от 11.09.2012 г. № 11-1010 п.8	к.р	4кв.	чистка просеки-га 0.55, вырубка деревьев-шт.42
1.3.11	ВЛ-10 кВ ф-115 ПС 110/35/10 кВ "Благословенное"	к.р	3кв.	устройство заземления опор-шт.3,подрезка деревьев-шт.12,замена изоляции-шт.3
1.3.12	ВЛ-10 кВ ф-115 ПС 110/35/10 кВ "Благословенное"	к.р	3кв.	устройство заземления опор-шт.3,подрезка деревьев-шт.12,замена изоляции-шт.4
1.3.13	ВЛ-10 кВ ф-115 ПС 110/35/10 кВ "Благословенное"	к.р	3кв.	устройство заземления опор-шт.3,подрезка деревьев-шт.12,замена изоляции-шт.5
1.3.14	ВЛ-10 кВ ф-12 ПС 35/10 кВ "Амурзет" ИНВ. № ЕО0003033	к.р	2кв.	замена изоляции-шт.3
	Ленинский РЭС			
1.3.15	ВЛ-10 кВ ф-75 ПС 110/35/10 кВ "Ленинск" Акт ТН№36 от 22.04.12 ИНВ. № ЕО0003570	к.р	2кв.	замена траверс под натяжную изоляцию-шт.9,замена вязок-оп.122,замена колпачков-шт.375,замена изоляции-шт.93,замена РЛНД-10 кВ-шт.3 с опрессовкой шлейфов-шт.54, ремонт РЛНД-10 кВ-шт.6
1.3.16	ВЛ-10 кВ ф-234 ПС 110/35/10 кВ "Биджан" ИНВ. № ЕО0003651	к.р	1кв.	чистка просеки-га 2, вырубка деревьев-шт.40
1.3.17	ВЛ-10 кВ ф-234 ПС 110/35/10 кВ "Биджан" ИНВ. № ЕО0003651	к.р	2кв.	монтаж контура заземления опор-шт.1, монтаж заземляющего спуска РЛНД-шт.2

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.18	ВЛ-10 кВ ф-36 (15) ПС 35/10 кВ "Бабстово" Инв. № ЕО0003588	к.р	4кв.	чистка просеки-г 2.5, вырубка деревьев-шт.180
1.3.19	ВЛ-10 кВ ф-25 (5) ПС 35/10 кВ "Бабстово" Инв. № ЕО0003587	к.р	2кв.	чистка просеки-га 2, вырубка деревьев-шт.80
	Городской РЭС			
1.3.20	ВЛ-6 кВ ф-171 ПС 110/3510-6 кВ "БВС" Инв. № ЕО0005228	к.р	2кв.	выправка опор-шт.4
1.3.21	ВЛ-6 кВ ф-193 ПС 110/3510-6 кВ "БВС" Инв. № ЕО0005227	к.р	3кв.	выправка опор-шт.2
1.3.22	ВЛ-6 кВ ф-193 ПС 110/3510-6 кВ "БВС" Инв. № ЕО0005227	к.р	4кв.	замена изоляции-шт.20, замена вязок-шт.20, замена колпачков-шт.20
1.3.23	ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 220/110/35/6 кВ "Биробиджан" Инв. № ЕО0005213	к.р	3кв.	Выправка опор-шт.2
1.3.24	ВЛ-6 кВ ф-18 ПС 220/110/35/6 кВ "Биробиджан" Инв. № ЕО0005213	к.р	4кв.	замена изоляции-шт.36, замена вязок-шт.36, замена колпачков-шт.36
1.3.25	ВЛ-6 кВ ф-190 ПС 110/3510-6 кВ "БВС" Инв. № ЕО0005229	к.р	4кв.	чистка просеки-га 0.5, вырубка деревьев-шт.50
1.3.26	ВЛ-6 кВ ф-8 ПС 35/6 кВ "МК" Инв. № ЕО0005223	к.р	4кв.	замена траверсы-шт.1
1.3.27	КЛ-10 кВ г.Биробиджан	к.р	1-4 кв.	Ремонт КЛ-6/10 кВ- км 1.11
1.3.28	КЛ-10 кВ г.Биробиджан и РЭС	к.р	1-4 кв.	Ремонт КЛ-6/10 кВ- км
1.3.29	ВЛ-6 кВ ф-185 ПС 110/3510-6 кВ "БВС" Инв. № ЕО0005226	к.р	1кв.	замена колпачков-шт.30, замена вязок-шт.30
	Биробиджанский РЭС			
1.3.30	ВЛ-10 кВ ф-131 ПС 35/10 кВ "Найфельд" Инв. № ЕО0000749	к.р	1кв.	выправка опор-шт.19
	Теплоозерский РЭС			
1.3.31	ВЛ-6 кВ ф-201 ПС 35/6 кВ "Двуречье" ИНВ. № ЕО0004183	к.р	2кв.	замена изоляции-шт.1
1.3.32	ВЛ-6 кВ ф-218 ПС 35/6 кВ "Лесоучасток" ИНВ. № ЕО0004225	к.р	1кв.	чистка просеки-га 0.8, вырубка деревьев-шт.8
1.3.33	ВЛ-6 кВ ф-76 ПС 35/6 кВ "Известковое" ИНВ. № ЕО0004181	к.р	1кв.	чистка просеки-га 0.75
1.3.34	ВЛ-6 кВ ф-78 ПС 35/6 кВ "Известковое" ИНВ. № ЕО0004182	к.р	2кв.	чистка просеки-га 0.6
1.3.35	ВЛ-6 кВ ф-238 ПС 220/35/6 кВ "Кульдур" ИНВ. № ЕО0004186	к.р	1кв.	чистка просеки-га 0.035
1.3.36	ВЛ-6 кВ ф-240 ПС 220/35/6 кВ "Кульдур" ИНВ. № ЕО0004188	к.р	2кв.	замена изоляции-шт.1
1.3.37	ВЛ-6 кВ ф-240 ПС 220/35/6 кВ "Кульдур" ИНВ. № ЕО0004188 Предписание ДВУ Ростехнадзора от 11.09.2012 г. № 11-1010 п.70	к.р	1кв.	чистка просеки-га 0.3
1.3.38	ВЛ-6 кВ ф-244 ПС 220/35/6 кВ "Кульдур" ИНВ. № ЕО0004209	к.р	1кв.	подрезка деревьев-шт.2
1.3.39	ВЛ-6 кВ ф-46 ПС 35/10 кВ "Биракан" ИНВ. № ЕО0004192	к.р	2кв.	чистка просеки-га 0.3
	Облученский РЭС			
1.3.40	ВЛ-10 кВ ф-6 ПС 220/27/10 кВ "Ядрин" Акт ТН №183 от 16.12.11 ИНВ. № ЕО0004612	к.р	2кв.	замена опор-шт.5, устройство повторного заземления опор-шт.5, замена провода-км 16.2, замена изоляции-шт.174, замена траверс под натяжную изоляцию-шт.3
1.4.	ВЛ-0,4 кВ			
	Октябрьский РЭС			
1.4.1	КТПН-141 Благословенное Инв. № ЕО0003103	к.р	3кв.	устройство контура заземления опор-шт.13

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.2	СКТП-217 Благодословенное Инв. № ЕО0003136	к.р	4кв.	Устройство заземляющего спуска-шт.15
	Городской РЭС			
1.4.3	СКТП-700 Биробиджан Инв. № ЕО0005199	к.р	4кв.	подрезка деревьев-шт.150
1.4.4	СКТП-942 Валдгейм Инв. № ЕО0005201	к.р	2кв.	выправка опор-шт.13, подрезка деревьев-шт.130
1.4.5	КТП-199 Партизанский Инв. № ЕО0005172	к.р	1кв.	подрезка деревьев-шт.160
2.	Оборудование подстанций			
	Ремонт трансформаторов			
2.1	ТП Городского РЭС филиала ЭС ЕАО	к.р.	2кв.	Капитальный ремонт трансформатора 2 гр. Сложности. -шт.2
2.2	ТП Городского РЭС филиала ЭС ЕАО	к.р.	3кв.	Капитальный ремонт трансформатора 2 гр. Сложности. -шт.3
	Биробиджанский РЭС			
2.3	ПС 110/35/10 кВ "КРС" ЦП 1.3 Инв. № ЕО0011663	к.р.	3кв.	Капитальный ремонт МКП-110 кВ с заменой вводов 110 кВ-шт.6
2.4	ПС 35/10 кВ "Надеждинск" Инв. № ЕО0011664	к.р.	2кв.	Капитальный ремонт РЛНД-35 кВ -шт.8
2.5	ПС 35/10 кВ "Надеждинск" Инв. № ЕО0011664	к.р.	3кв.	Капитальный ремонт МВ-35 кВ-шт.2 с заменой вводов 35 кВ-шт.12
2.6	ПС 35/10 кВ "Надеждинск" Инв. № ЕО0011664	т.р.	3кв.	Текущий ремонт оборудования ОРУ-35 кВ
2.7	ПС 35/10 кВ "Опытное поле" Инв. № ЕО0011667	т.р.	2кв.	Текущий ремонт ОД,КЗ-35 кВ-шт.2
	Городской РЭС			
2.8	ПС 110/35/10/6 кВ "БВС" ЦП 1.2 Инв. № ЕО0011644	к.р.	2кв.	Кап. ремонт оборудования ОРУ-35 кВ
2.9	ПС 110/35/10/6 кВ "БВС" Инв. № ЕО0011644	т.р.	2кв.	Текущий ремонт оборудования ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ
2.10	ПС 35/6 кВ "ЖБИ" Инв. № ЕО0011647	т.р.	3кв.	Текущий ремонт 2Т
2.11	ПС 35/10 кВ "Валдгейм" Инв. № ЕО0011646	т.р.	3кв.	Текущий ремонт 1Т,2Т
2.12	ПС 35/6 кВ "ЧТФ" Инв. № ЕО0011652	т.р.	3кв.	Текущий ремонт 2Т
	Октябрьский РЭС			
2.13	П/С 110/35/10 кВ «Благословенное» Инв. № ЕО0011670	т.р	3кв.	Ремонт ОД,КЗ-110 кВ-к-т 1
2.14	П/С 110/35/10 кВ «Благословенное» Инв. № ЕО0011670	к.р.	3кв.	Капитальный ремонт МВ-35 кВ замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ-шт.6
2.15	ПС-35/10 кВ Столбовое Инв. № ЕО0011673	т.р.	3кв.	Текущий ремонт оборудования ОРУ-35,КРУН-10 кВ
2.16	ПС-35/10 кВ Самара Инв. № ЕО0011672	к.р.	3кв.	Ремонт оборудования ОРУ-35,КРУН-10 кВ
	Ленинский РЭС			
2.17	П/С 110/35/10 кВ Дежнево ЦП 1.3 Инв. № ЕО0011658	к.р	3кв.	Ремонт ОД,КЗ-110 кВ-к-т 2, ремонт трансформатора 110 кВ с заменой вводов-шт.3
2.18	П/С 110/35/10 кВ Биджан Инв. № ЕО0011655	к.р	2кв.	Ремонт ОД,КЗ-110 кВ-к-т 1
2.19	П/С 110/35/10 кВ Ленинск Инв. № ЕО0011657	к.р	2кв.	Ремонт ОД,КЗ-110 кВ-к-т 2
2.20	П/С 110/35/10 кВ Унгун Инв. № ЕО0011660	к.р	2кв.	Ремонт ОД,КЗ-110 кВ-к-т 1, МВ-6 кВ-шт.4
2.21	П/С 35/10 кВ Воскресеновка Инв. № ЕО0011659	т.р.	3кв.	Ремонт ОД,КЗ-35 кВ-к-т 2
2.22	П/С 35/10 кВ Венцелево Инв. № ЕО0011659	к.р.	3кв.	Ремонт оборудования ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ
3.	Трансформаторные подстанции			Ремонт и установка оборудования
3.1	Городской РЭС	к.р	2кв.	Ремонт оборудования ТП-313
3.2	Городской РЭС	к.р	3кв.	Ремонт оборудования ТП-410,52,112
3.3	Октябрьский РЭС	к.р	2кв.	Ремонт оборудования СКТП-133,304
3.4	Октябрьский РЭС	к.р	3кв.	Ремонт оборудования СКТП--162,134,362
3.5	Теплоозерский РЭС	к.р.	2кв.	Ремонт оборудования КТП--99,СКТП-80,82
4.	Здания и сооружения			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
4.1	Административно-бытовой корпус базы г.Биробиджан	к.р.	2кв.	Ремонт системы вентиляции
5.	Транспортные средства			
5.1	Автотранспортная техника	к.р	1-4 кв.	Капитальный ремонт автомобилей-шт.6; КАМАЗ 4310 № А 240 НВ (ДВС,КПП, РК, п.мост, з. мост, сред.мост,рама кузов); ЗИЛ -131 № А-180 НВ (рективная штанга заднего моста, ДВС, КПП, РК, п.мост, ср. мост, з. мост,рама, кузов), ГАЗ-66 № А 209 НВ (ДВС, КПП, РК, п.мост, з. мост, рама, кузов); ГАЗ-66 № А 241 НВ (ДВС, КПП, РК, п.мост, з. мост, кабина,рама) КАМАЗ-5410 № А-201 НВ (ДВС, КПП,п.балка)), ЗИЛ -131 № А-205 НВ (ср.мост,з.мост)
5.2	Автотранспортная техника	т.р.	1-4 кв.	Текущий ремонт автомобилей- узлов и агрегатов-шт.12