

**Годовая программа ремонтов основных фондов филиала " Электрические сети ЕАО" на 2012 г.**

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	<b>Всего ремонт</b>			
<b>1.</b>	<b>Передаточные устройства</b>			
<b>1.1.</b>	<b>ВЛ - 110 кВ</b>			
	<b>Биробиджанский РЭС</b>			
1.1.1.	ВЛ-110 кВ БВС-КРС (С-54) , ЦП №1	к.р	1кв.	Чистка просеки пр. 120.-121,125-126,130-131,133-134,142-143,144-147,149-151,159-160,164-165-га 4,вырубка деревьев пр.116-188,120-121,124-125,126-129,130-131,132-135,142-143,145-147,148-151,155-160-шт.2100
1.1.2.	ВЛ-110 кВ БВС-КРС (С-54) , ЦП №1	к.р	3кв.	Выправка опор 114, 116, 117,118,119, 121,122, 126, 129,130,131, 136, 138, 139,140, 163-шт.16
1.1.3.	ВЛ-110 кВ Биробиджан-Унгун (С-57)	к.р	3кв.	Выправка опр 8,10-12,56,75,88,103,104,106,107, 111,157,159,160,163-шт.16
	<b>Октябрьский РЭС</b>			
1.1.4	ВЛ-110 кВ Биджан-Благословенное (С-62)	к.р.	1кв.	Чистка просеки 10-13, 16-18, 208-209, 187-188, 213-215.-га 2.2,вырубка деревьев 2-3, 4-5 ,33-34, 69-70, 153-154, 10-11.-шт.20
	<b>Ленинский РЭС</b>			
1.1.5	ВЛ-110 кВ КРС-Ленинск (С-58)	к.р	1кв.	Чистка просеки пр. 141-144,163-169,173-175,190-196,198-201,255-257-га 12,вырубка деревьев пр.141-144,161-165,173-175,190-196,232-233,249-250,256-257,263-264-шт.102
1.1.6	ВЛ-110 кВ Биджан-Дежнево (С-60)	к.р	1кв.	Чистка просеки пр. 61-64,67-69,71-78 -га 6 ,вырубка деревьев пр61-64,67-69,71-78 шт.100
<b>1.2.</b>	<b>ВЛ - 35 кВ</b>			
	<b>Облученский РЭС</b>			
1.2.1	ВЛ-35 кВ Облучье-ЦЭС (Т-150)	к.р	2кв.	Замена деф.изоляции на проводе оп.7,19,29,37-шт.4
1.2.2	ВЛ-35 кВ Облучье-ЦЭС (Т-150)	к.р	1кв.	Механизированная чистка просеки пр.4-5, 5-6, 10-11, 14-15, 18-19, 19-20, 24-25, 26-27, 27-28, 35-37-га 7.5
1.2.3	ВЛ-35 кВ Облучье-Хинганск, (Т-157) ЦП № 1	к.р	1кв.	Механизированная чистка просеки пр. 5-6, 7-8, 22-23, 23-24, 24-25, 28-29, 31-32, 33-34, 34-35, 35-36, 37-38, 38-39, 45-46, 48-49, 50-51, 55-56, 62-63, 87-88, 89-90, 99-100, 113-114, 114-115 -га 16.5
1.2.4	ВЛ-35 кВ Облучье-Хинганск, (Т-157)	к.р	2кв.	Замена деф.изоляции на проводе оп.15,19,62 -шт.3, замена деф.изоляции на тресе оп.11-шт.1
1.2.5	ВЛ-35 кВ Облучье-Хинганск, (Т-152)	к.р	1кв.	Механизированная чистка просеки пр. 23-24, 27-28, 28-29, 48-49, 90-91, 94-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 100-101, 101-102, 113-114, 115-116, 116-117-га 11.25
1.2.6	ВЛ-35 кВ Облучье-Хинганск, (Т-152)	к.р	2кв.	Замена деф.изоляции на проводе оп.6,44,123 -шт.3
1.2.7	ВЛ-35 кВ ЦЭС-Хинганск (Т-158)	к.р	1кв.	Механизированная чистка просеки пр. 21-22, 24-25, 25-26, 29-30, 51-52, 55-56, 58-59, 59-60, 61-62, 62-63, 63-64 - га 8.25

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.2.8	ВЛ-35 кВ ЦЭС-Хинганск (Т-158)	к.р	2кв.	Замена деф.изоляции на проводе оп.4,89 -шт.2
	<b>Теплоозерский РЭС</b>			
1.2.9	ВЛ-35 кВ Биракан-Брусит (Т-147) <b>ЦП № 1</b>	к.р	1кв.	Механизированная чистка просеки пр.33-41,43-50,56-59,65-76,77-78,80-81,82-90,94-99-га 19.7
1.2.10	ВЛ-35 кВ Биракан-Брусит (Т-147) <b>ЦП № 1</b>	к.р	3кв.	<b>Выправка опор 10,11,13-15-шт.5</b> ,замена изоляции на проводе оп.17,71-шт.2
1.2.11	ВЛ-35 кВ Брусит-Кульдур (Т-148)	к.р	1кв.	Механизированная чистка просеки пр.40-42,58-59.62-63.83-88-га 4.4
1.2.12	ВЛ-35 кВ Брусит-Кульдур (Т-148)	к.р	3кв.	замена изоляции на проводе оп.22-шт.1
1.2.13	ВЛ-35 кВ Лондоко-Бира (Т-145)	к.р	3кв.	Выправка опор 178-,180,181,192,194-шт.5,замена изоляции на проводе оп.160,181-шт.4
1.2.14	ВЛ-35 кВ Биракан -Двуречье (Т-146)	к.р	1кв.	Чистка просеки пр.1-3,6-9,27-28,55-56,57-58-шт.4,1
1.2.15	ВЛ-35 кВ Биракан -Двуречье (Т-146)	к.р	3кв.	Выправка опор 51,52,54.56-шь.4
1.2.16	ВЛ-35 кВ Лондоко-Бира (Т-145)	к.р	4кв.	Обваловка опор 67,68,69-шт.3
	<b>Леннинский РЭС</b>			
1.2.17	ВЛ-35 кВ Ленинск-Воскресеновка (Т-121)	к.р	4кв.	Чистка просеки пр.17-21,113-117-га 2, вырубка деревьев пр.17-21,113-117-шт.120
	<b>Октябрьский РЭС</b>			
1.2.18	ВЛ-35 кВ Амурзет-Благословенное (Т-113)	к.р	3кв.	Установка ГВН петлевого типа оп.2,3,4,5,6,8,9 ,10,11,12,13,14,15,16.-шт.42,
1.2.19	ВЛ-35 кВ Амурзет-Благословенное (Т-113)	к.р	2кв.	замена изоляции на проводе оп.17,37-шт.2 Чистка просеки пр.46-47-га 0.1
1.2.20	ВЛ-35 кВ Амурзет-Благословенное (Т-113)	к.р	4кв.	выправка опор 28,108,111-шт.3
1.2.21	ВЛ-35 кВ Самара-Амурзет (Т-114)	к.р	1кв.	Устройство оттяжек оп.4.7,20.29.42-шт.5,чистка просеки пр.6-7,24-26,31-33-га 1
1.2.22	ВЛ-35 кВ Самара-Амурзет (Т-114)	к.р	3кв.	выправка опор 7,23,29,37,40,42,45, 49, 5 ,58.-шт.10,ремонт подножников оп.9,74,88-шт.3
1.2.23	ВЛ-35 кВ Венцелово-Доброе (Т-118)	к.р	1кв.	Вырубка деревьев 26-30,31-32,43-44,45-46,50-51,59-60,61-62,69-70.-шт.27
1.2.24	ВЛ-35 кВ Благословенное-Самара (Т-115)	к.р	1кв.	Устройство якорей оп.54.55.57-шт.6
1.2.25	ВЛ-35 кВ Благословенное-Самара (Т-115)	к.р	3кв.	Установка ГВН петлевого типа 2,3,4,5,6,8,9,10, 11,12,13,14,15,16-шт.42
1.2.26	ВЛ-35 кВ Самара-Столбовое (Т-301/302)	к.р	1кв.	чистка просеки пр.13-15-га 0.5
1.2.27	ВЛ-35 кВ Самара-Столбовое (Т-301/302)	к.р	2кв.	Замена деф.изоляции на проводе оп.16,68-шт.2
1.2.28	ВЛ-35 кВ Самара-Столбовое (Т-301/302)	к.р	3кв.	Выправка опор-17,18,40,44,45,46,90,92-шт.8
	<b>Биробиджанский РЭС</b>			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.2.29	ВЛ-35 кВ СК-Горки (Т-23)	к.р.	1кв.	Обваловка опор 79-м3 -30
	<b>Смидовичский РЭС</b>			
1.2.30	ВЛ-35 кВ Волочаевка-Новокуровка (Т-104)	к.р.	1кв.	Обваловка опор 13-16,20,27,37-41-шт.11
<b>1.3.</b>	<b>ВЛ-6/10 кВ</b>			
	<b>Октябрьский РЭС</b>			
1.3.1	ВЛ-10 кВ ф-16 ПС 35/10 кВ "Амурзет"	к.р	3кв.	установка РЛНД-10 кВ-шт.1,устройство заземления -шт.1
1.3.2	ВЛ-10 кВ ф-15 ПС 35/10 кВ "Амурзет"	к.р	2кв.	установка опор-шт.1,выправка опор-шт.2,замена штыревой изоляции на полимерную-шт.60
1.3.3	ВЛ-10 кВ ф-72 ПС 35/10 кВ "Самара"	к.р	2кв.	подрезка деревьев-шт.2,замена изоляции-шт.3,выправка опор-шт.2
1.3.4	ВЛ-10 кВ ф-75 ПС 35/10 кВ "Самара"	к.р	3кв.	подрезка деревьев-шт.7,замена изоляции-шт.2
1.3.5	ВЛ-10 кВ ф-52 ПС 35/10 кВ "Столбовое"	к.р	3кв.	подрезка деревьев-шт.7,замена изоляции-шт.3,выправка опор-шт.2
1.3.6	ВЛ-10 кВ ф-56 ПС 35/10 кВ "Столбовое"	к.р	3кв.	замена изоляции -шт.4
1.3.7	ВЛ-10 кВ ф-61 ПС 35/10 кВ "Столбовое"	к.р	4кв.	чистка просеки-га 0.8,выправка опор-шт.4,замена вязок-шт.186
1.3.8	ВЛ-10 кВ ф-115 ПС 110/35/10 кВ "Благословенное"	к.р	3кв.	устройство заземления опор-шт.3,подрезка деревьев-шт.12,замена изоляции-шт.2
1.3.9	ВЛ-10 кВ ф-118 ПС 110/35/10 кВ "Благословенное"	к.р	2кв.	ремонт заземл.спуска-шт.4,замена изоляции-шт.10
	<b>Ленинский РЭС</b>			
1.3.10	ВЛ-10 кВ ф-75 ПС 110/35/10 кВ "Ленинск"	к.р	2кв.	замена траверс под натяжную изоляцию-шт.9,замена вязок-оп.156,замена колпачков-шт.468,замена изоляции-шт.93,замена РЛНД-10 кВ-шт.3 с опрессовкой шлейфов-шт.54, ремонт РЛНД-10 кВ-шт.6
1.3.11	ВЛ-10 кВ ф-155 ПС 110/35/10 кВ "Унгун"	к.р	1кв.	чистка просеки-га 10, вырубка деревьев-шт.420
1.3.12	ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ "Бабстово" <b>Акт ТН № 54 от 03.05.10 г.</b>	к.р	1кв.	обваловка опор-шт.10
1.3.13	ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ "Бабстово"	к.р	2кв.	замена провода-км 2.1
	<b>Смидовичский РЭС</b>			
1.3.14	ВЛ-10 кВ ф-7 ПС 220/27.5/10 кВ "Ин-Тяговая"	к.р	3кв.	замена РЛНД-10 кВ-шт.2,перетяжка провода-п.км 0.9,вырубка деревьев-шт.53,устройство повторного заземления опор-шт.13,установка подкоса-шт.2,замена РВО-10 на ОПН-10 -шт.3
1.3.15	ВЛ-10 кВ ф-8 ПС 220/27.5/10 кВ "Ин-Тяговая"	к.р	3кв.	выправка опор-шт.3,перетяжка провода-п.км 0.9,вырубка деревьев-шт.1,устройство повторного заземления опор-шт.10,установка подкоса-шт.1
	<b>Городской РЭС</b>			
1.3.16	ВЛ-6кВ ф-1 ПС 35/6 кВ "ТЭЦ"	к.р	1кв.	чистка просеки-га 2,вырубка деревьев-шт.300

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.17	ВЛ-6 кВ ф-17 ПС 220/110/35/6 кВ "Биробиджан"	к.р	2кв.	выправка опор-шт.1,переустановка опор-шт.1
1.3.18	ВЛ-6 кВ ф-12 ПС 220/110/35/6 кВ "Биробиджан"	к.р	2кв.	выправка опор-шт.4
1.3.19	ВЛ-6 кВ ф-8 ПС 35/6 кВ "МК"	к.р	3кв.	замена изоляции-шт.36,замена вязок-шт.36,замена колпачков-шт.36
1.3.20	ВЛ-6 кВ ф-414 ПС 110/35/6 кВ "СК"	к.р	3кв.	замена изоляции-шт.45,чистка просеки-га 4,замена траверс под натяжную изоляцию-шт.10
1.3.21	ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 220/110/35/6 кВ "Биробиджан"	к.р	3кв.	Выправка опор-шт.2
1.3.22	ВЛ-6 кВ ф-20 ПС 220/110/35/6 кВ "Биробиджан"	к.р	4кв.	замена изоляции-шт.20,замена вязок-шт.20
1.3.23	ВЛ-6 кВ ф-72 ПС 35/6 кВ "ЧТФ"	к.р	4кв.	выправка опор-шт.3,чистка просеки-га 1
1.3.24	ВЛ-6 кВ ф-185 ПС 110/35/10-6 кВ "БВС"	к.р	1кв.	чистка просеки-га 23,вырубка деревьев-шт.1750
1.3.25	ВЛ-6 кВ ф-190 ПС 110/35/10-6 кВ "БВС" <b>Акт ТН № 48 от 28.04.10 г.</b>	к.р	4кв.	Обваловка опор-шт.1
1.3.26	ВЛ-6кВ ф-2 ПС 35/6 кВ "ТЭЦ"	к.р	4кв.	чистка просеки-га 0.3,вырубка деревьев-шт.30
1.3.27	КЛ-10 кВ г.Биробиджан и РЭС ЕАО	к.р	1-4 кв.	Ремонт КЛ-6/10 кВ-км 1.145
1.3.28	КЛ-10 кВ г.Биробиджан и РЭС ЕАО	к.р	2-3 кв.	Ремонт КЛ-6/10 кВ-км 0.3
1.3.29	КЛ-10 кВ г.Биробиджан и РЭС ЕАО <b>ЦП № 23 Резервирование КЛ-6-10 кВ</b>	к.р	2-3 кв.	Ремонт резервных КЛ-6-10 кВ-км 0.905
<b>Биробиджанский РЭС</b>				
1.3.30	ВЛ-10 кВ ф-158 ПС 110/35/10 кВ "КРС" <b>Акт ТН №177 от 28.11.10г.</b>	к.р	2кв.	вырубка деревьев-шт.100,чистка просеки-га 2,выправка опор-шт.21,установка подкоса-шт.1,устройство повторного заземления опор-шт.28,ремонт РЛНД-10 кВс заменой шлейфов и опрессовкой наконечников-шт.6,установка РЛНД-10 кВ-шт.1,замена штыревой изоляции на натяжную-шт.21,замена опор-шт.2,замена изоляторов-шт.12,переустановка подкоса-шт.1,перетяжка провода-км 0.48,монтаж двойного крепления провода-шт.6
1.3.31	ВЛ-10 кВ ф-153 ПС 110/35/10 кВ "КРС"	к.р	3кв.	выправка опор-шт.17,устройство повторного заземления опор-шт.11,ремонт РЛНД-10 кВс заменой шлейфов и опрессовкой наконечников-шт.3,установка РЛНД-10 кВ-шт.1,замена штыревой изоляции на натяжную-шт.2,замена опор-шт.3,замена изоляторов-шт.456,переустановка подкоса-шт.1,переустановка опор-шт.9

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.32	ВЛ-10 кВ ф-153 ПС 110/35/10 КВ "КРС"	к.р	1кв.	вырубка деревьев-шт.856,чистка просеки-га 1.4,
1.3.33	ВЛ-10 кВ ф-98 ПС 35/10 кВ "Пронькино"	к.р	1кв.	вырубка деревьев-шт.775,чистка просеки-га 7.84,
1.3.34	ВЛ-10 кВ ф-65 ПС35/10 кВ "Опытное поле"	к.р	1кв.	обваловка опор-шт.6
	<b>Теплоозерский РЭС</b>			
1.3.35	ВЛ-6 кВ ф-201 ПС 35/6 КВ "Двуречье"	к.р	2кв.	замена изоляции-шт.1,чистка просеки-0.5
1.3.36	ВЛ-6 кВ ф-210 ПС 35/6 КВ "Двуречье"	к.р	2кв.	замена изоляции-шт.2
1.3.37	ВЛ-6 кВ ф-240 ПС 220/35/6 кВ "Кульдур"	к.р	1кв.	чистка просеки-га 2.5
1.3.38	ВЛ-6 кВ ф-240 ПС 220/35/6 кВ "Кульдур"	к.р	2кв.	Подрезка деревьев-шт.5
1.3.39	ВЛ-6 кВ ф-1 ПС 220/35/6 кВ "Лондоко"	к.р	2кв	установка РЛНД-10 кВ-шт.1
	<b>Облученский РЭС</b>			
1.3.40	ВЛ-6 кВ ф-136 ПС 220/35/6 кВ "Облучье"	к.р	2кв.	чистка просеки га 3
1.3.41	ВЛ-6 кВ ф-136 ПС 220/35/6 кВ "Облучье"	к.р	2кв.	выправка опор-шт.3,подрезка деревьев-шт.173
1.3.42	ВЛ-6 кВ ф-136 ПС 220/35/6 кВ "Облучье"	к.р	2кв.	замена опор-шт.40
1.3.43	ВЛ-6 кВ ф-140 ПС 220/35/6 кВ "Облучье"	к.р	2кв.	выправка опор-шт.19,подрезка деревьев-шт.76
1.3.44	ВЛ-6 кВ ф-124 ПС 220/35/6 кВ "Облучье"	к.р	2кв.	замена траверс-шт.1,выправка опор-шт.3,подрезка деревьев-шт.3
<b>1.4.</b>	<b>ВЛ-0,4 кВ</b>			
	<b>Смидовичский РЭС</b>			
1.4.1	КТПН-600 Смидович	к.р	2кв.	установка опор-шт.8,демонтаж опор-шт.12, демонтаж провода-км 0.162,монтаж провода- км 0.32,замена вводов-шт.5,демонтаж вводов-шт.5
	<b>Октябрьский РЭС</b>			
1.4.2	СКТП-289 Амурзет	к.р	2кв.	замена опор-шт.21,подрезка деревьев-шт.18, замена провода-км 2.72,устройство повторного заземления-шт.9,вырубка деревьев-шт.4
1.4.3	СКТП-283 Амурзет	к.р	2кв.	замена опоры-шт.1
1.4.4	СКТП-265 Амурзет	к.р	3кв.	Подвеска провода-км 0.16,устройство повторного заземления опор-шт.2
1.4.5	СКТП-278 Амурзет	к.р	2кв.	замена опор-шт.2,замена провода-км 0.32,подрезка деревьев-шт.3,устройство повторного заземления опор-шт.1
1.4.6	СКТП-284 Амурзет	к.р	4кв.	замена опор-шт.10,замена провода-км 1.44 ,подрезка деревьев-шт.3,устройство повторного заземления опор-шт.1
1.4.7	СКТП-295 Амурзет	к.р	3кв.	подвеска провода-км 0.32,устройство повторного заземления опор-шт.2
1.4.8	СКТП-277 Амурзет	к.р	3кв.	подвеска провода-км 0.3,устройство повторного заземления опор-шт.4
1.4.9	СКТП-217 Благословенное	к.р	2 кв.	подрезка деревьев-шт.45
1.4.10	СКТП-211 Благословенное	к.р	2 кв.	подрезка деревьев-шт.25

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.11	КТПН-101 Доброе	к.р	3кв.	замена опор-шт.13,замена провода-км 2.56,подрезка деревьев-шт.33.устройство повторного заземления опор-шт.8
	<b>Теплоозерский РЭС</b>	к.р		
1.4.12	КТП-142 Двуречье	к.р	2кв.	замена опор-шт.5
1.4.13	КТП-99 Рудное	к.р	2кв.	замена опор-шт.15
1.4.14	ТП-1 Теплое-Озеро	к.р	3кв.	замена опор-шт.3
1.4.15	ТП-3 Теплое-Озеро	к.р	3кв.	замена опор-шт.6
1.4.16	КТП-153 Будукан	к.р	3кв.	замена опор-шт.16,установка опор -шт.2
1.4.17	КТПН-5 Теплое-Озеро	к.р	2кв.	замена опр-шт.1
1.4.18	КТП-ДПР-1 Будукан	к.р	2кв.	замена опор-шт.10
	<b>Городской РЭС</b>			
1.4.19	СКТП-316 Биробиджан	к.р	3кв.	подрезка деревьев-шт.63
1.4.20	КТП-140 Валдгейм	к.р	2кв.	выправка опор-шт.11
1.4.21	КТП-140 Валдгейм	к.р	1кв.	подрезка деревьев-шт.60
1.4.22	КТП-133 Биробиджан	к.р	2кв.	выправка опор-шт.8
1.4.23	КТП-133 Биробиджан	к.р	1кв.	подрезка деревьев-шт.200
1.4.24	КТП-60 Тукалевский	к.р	2кв.	подрезка деревьев-шт.80
1.4.25	ТП-152 Раздольное	к.р	2-4кв.	замена опор-шт.105,демонтаж провода-км 16.8, монтаж СИП-4.2 км.устройство повторного заземления опор-шт.60,подрезка деревьев-шт.245,замена вводов-шт.60
1.4.26	ТП-143 Биробиджан	к.р.	2кв.	подрезка деревьев -шт.53,замена опор-шт.13,устройство повторного заземления опор-шт.6,замена провода-км 1.8,замена вводов-шт.12
1.4.27	КЛ-0.4 кВ г.Биробиджан и РЭС ЕАО	к.р	2-3 кв.	Ремонт КЛ-0.4 кВ-км 0.15
1.4.28	КЛ-0.4 кВ г.Биробиджан и РЭС ЕАО	к.р	1-4 кв.	Ремонт КЛ-0.4 кВ-км 0.719
<b>2.</b>	<b>Оборудование подстанций</b>			
	<b>Ремонт трансформаторов</b>			
2.1	ПС 110/35/10 кВ "Унгун"	к.р	2-4кв.	Ремонт трансформатора 1Т 110 кВ 6300 кВА -шт.1 с заменой масла с заменой РВС-110 кВ на ОПН-110 кВ-к-т 1
2.2	ПС 35/6 кВ "ЦЭС"	к.р	2-4кв.	Ремонт трансформатора 1Т ,2Т 35 кВ 4000 кВА -шт.2 с заменой РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ -кт 2
2.3	ПС 110/35/10 кВ "Биджан"	к.р	2-4кв.	Капитальный ремонт трансформаторов 1Т 110 кВ 10000 кВА -шт.1
2.4	ПС-35/10 кВ ПТФ	к.р.	2-4кв.	Капитальный ремонт 2Т
	<b>Биробиджанский РЭС</b>			
2.5	ПС 110/35/10 кВ "КРС" ЦП № 7. <b>Замена высоковольтных вводов</b>	т.р.	3кв.	Капитальный ремонт РНД3-35 кВ-шт.12, <b>Замена вводов 110 кВ трансформатора 2Т-шт.3,МВ-35 кВ-шт.5</b>
2.6	ПС 35/10 кВ "Надеждинск"	т.р.	3кв.	Капитальный ремонт МВ-10 кВ-шт.6

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.7	ПС 35/10 кВ "Опытная"	т.р.	2кв.	Капитальный ремонт ОД,КЗ-35 кВ- к-т 2 с заменой опорно-стержневой изоляции на полимерную -шт.12
	<b>Городской РЭС</b>			
2.8	ПС 110/35/6 кВ СК ЦП № 5. Замена вентильных разрядников на ОПН. ЦП.№ 6 Замена фарфоровой опорно-стержневой изоляции	к.р	3кв.	<b>Капитальный ремонт РНД3110 кВ-шт.10 с заменой опорно-стержневой изоляции на полимерную -шт.60</b> капитальный ремонт РЛНД-35 кВ-шт.12 с заменой опорно-стержневой изоляции на полимерную -шт.72 <b>замена РВМГ-110 кВ, РВС-35 кВ,РВС-10 кВ на ОПН-110 кВ-к-т 2,ОПН-35 кВ- к-т 1, ОПН-10 кВ-к-т 2</b> ,кап.ремонт МВ-110 кВ-шт.3,МВ-35 кВ-шт.2,капитальный ремонт оборудования ОРУ-35 кВ,КРУН-10 кВ, Текущий ремонт оборудования ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ, КРУН-10 кВ
2.9	ПС 110/35/10/6 кВ "БВС"Акт ТН № 62 от 27.05.11 г.	т.р.	2кв.	Текущий ремонт 1Т-шт.1, <b>замена разрядников 6 кВ ЗТ на ОПН-шт.3</b>
2.10	ПС 35/6 кВ "ЖБИ"	т.р.	2кв.	Текущий ремонт 1Т
2.11	ПС 35/6 кВ "ТЭЦ"	т.р.	3кв.	Текущий ремонт 1Т,2Т
2.12	ПС 35/10 кВ "Валдгейм"	т.р.	3кв.	Текущий ремонт 1Т,2Т
2.13	ПС 110/6 кВ "АРЗ"	к.р	2кв.	Капитальный ремонт ОД,КЗ-110 кВ-к-т 2
	<b>Смидовичский РЭС</b>			
2.14	ПС-35/10 кВ Ключевое ЦП № 5. Замена вентильных разрядников на ОПН	к.р.	3кв.	Капитальный ремонт оборудования ОРУ-35 кВ,КРУН-10 кВ, <b>замена РВС-35 кВ,РВС-10 кВ на ОПН-35 кВ- к-т 1, ОПН-10 кВ-к-т 2</b> ,текущий ремонт 1Т,2Т
	<b>Облученский РЭС</b>			
2.15	ПС 35/10 кВ Башурово	т.р.	2кв.	Капитальный ремонт ОД,КЗ-35 кВ-к-т 2 с заменой опорно-стержневой изоляции на полимерную-шт.16
2.16	ПС 35/6 кВ Хинганск <b>Предписание №Х-20/09</b>	к.р.	3кв.	<b>Оперативная блокировка безопасности ОРУ-35 кВ</b>
2.17	ПС 35/6 кВ Пашково	к.р	3кв.	Капитальный ремонт оборудования КРУН-10 кВ, замена РВС-35 кВ,РВС-10 кВ на ОПН-35 кВ- к-т 1, ОПН-10 кВ-к-т 2,текущий ремонт ТМ-35 кВ-шт.1,ремонт оборудования ОРУ-35 кВ, КРУН-10 кВ
	<b>Октябрьский РЭС</b>			
2.18	П/С 110/35/10 кВ «Благословенное»	т.р	2кв.	Ремонт 1Т,ремонт оборудования ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,КРУН-10 кВ
2.19	ПС-35/10 кВ Доброе	к.р	3кв.	Капитальный ремонт РЛНД-35 кВ -шт.2 с заменой фарфоровой изоляции на полимерную--шт.6, кап. оборудования КРУН-10 кВ
2.20	ПС-35/10 кВ Амурзет	т.р.	2кв.	Текущий ремонт оборудования ОРУ-35,замена фарфоровой изоляции на полимерную-шт.12 на РЛНД-35 кВ -шт.2 КРУН-10 кВ
	<b>Ленинский РЭС</b>			
2.21	ПС-35/10 кВ Воскресеновка	к.р	3кв.	Ремонт ОД,КЗ-35 кВ-к-т 2

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.22	П/С 110/35/10 кВ Дежнево	к.р	3кв.	Замена вводов 110 кВ -шт.3 на трансформаторе 1Т
<b>3.</b>	<b>Трансформаторные подстанции</b>			<b>Ремонт и установка оборудования</b>
3.1	Городской РЭС	к.р	2 кв.	Ремонт оборудования ТП-60,411,308, 131,24
3.2	Октябрьский РЭС	к.р	2кв..	Ремонт оборудования КТПН-201,181,123,121,301
3.3	Октябрьский РЭС	к.р	3кв..	Ремонт оборудования СКТП-220,290,354,ТП-258

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.4	Облученский РЭС	т.р.	3 кв.	Текущий ремонт оборудования ТП-37,14, 2,17,1, 6,35,18,11,12
<b>4.</b>	<b>Здания и сооружения</b>			
4.1	ТП филиала ЭС ЕАО	к.р	1-4 кв.	Замена дверей ТП -23 здание
4.2	Биробиджанского РЭС ул.Черноморская,6	к.р	2кв.	замена окон,штукатурно-малярные работы,,ремонт пола
4.3	Здание ул.Димитрова,6	к.р	2кв.	ремонт бытового помещения (штукатурно-малярные работы,замена потолков,окон,дверей)
4.4	Здание ул.Черноморская,6	к.р	3кв.	Административное здание - замена оконных блоков
4.5	Здания ТП Городской РЭС	к.р	1-4 кв.	ТП-1000,347,182,136,132,44,27 ремонт зданий ТП
4.6	Здания ТП Ленинский РЭС	к.р	1-4 кв.	ТП-69,ТП-316,ТП-75,ТП-318,ТП-327 ремонт кровли,замена дверей ТП
4.7	ПС 35/6 кВ Хинганская	к.р	2кв.	Ремонт маслоприемных устройств трансформатора 1Т,2Т
4.8	ПС 110/35/6 кВ СК	к.р	2кв.	Ремонт маслоприемных устройств трансформатора 1Т,2Т
<b>5.</b>	<b>Транспортные средства</b>			
5.1	Автотранспортная техника	к.р	1-4 кв.	Капитальный ремонт автомобилей-шт.5; <b>УАЗ-3962А 176 НВ</b> (КПП, РК, п.мост, з. мост, электрооборудование, кузов); <b>ЗИЛ -131А 205 НВ</b> (ДВС, КПП, РК, п.мост, ср. мост, з. мост, кабина, электрооборудование); <b>УАЗ -3909 А 235 НВ</b> (ДВС, КПП, РК, п.мост, з. мост, электрооборудование, кузов); <b>УАЗ -39099 А 360 МВ</b> (ДВС, КПП, РК, п.мост, з. мост, электрооборудование, кузов); <b>УАЗ -3909 А 893 КУ</b> (ДВС, КПП, РК, п.мост, з. мост, электрооборудование, кузов).
5.2	Автотранспортная техника	т.р.	1-4 кв.	Текущий ремонт автомобилей- узлов и агрегатов-шт.19