

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала ОАО "ДРСК" Хабаровские ЭС" на 2014г.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
	СП СЭС			
1	Передаточные устройства:			
1.1	ВЛ-110 кВ			
1.1.1	ВЛ 110 кВ К - Каргель (С-74) с отпайкой на ПС Пивань Инв. № НВ007637, ВЛ-110 кВ С-74 "К - ПС Каргель" с отп. на ПС Пивань (Длина ремонтируемого участка 4,5 км)	кр	2кв	Замена дефектных изоляторов - 58шт Присоединение грозотроса к опоре - 4оп. Термитная сварка шлейфов - 3шл.
1.1.2	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан (С-87) Инв. № НВ007644, ВЛ-110 кВ С-87 "Амурская ТЭЦ-Эльбан" (Длина ремонтируемого участка 4,0 км)	кр	4 кв	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные - 373шт. Установка балластов - 9шт.
1.1.3	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан (С-88) с отпайкой на ПС Падали Инв. № НВ007677, ВЛ-110 кВ С-88 "Амурская ТЭЦ - Эльбан" с отп. на Падали (Длина ремонтируемого участка 0,4 км)	кр	4 кв	Установка балластов - 6шт.
1.1.4	ВЛ 110 кВ Старт - Азимут (С-95) с отпайкой на ПС Лиан Инв. № НВ007642, ВЛ-110 кВ С-95 "Старт - Азимут" с отпайкой на "Лиан" (Длина ремонтируемого участка 5,4 км)	кр	4 кв	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные - 593шт.
1.1.5	ВЛ 110 кВ Селихино - Вознесенская (С-105) с отпайкой на ПС Озерная Инв. № НВ007647, ВЛ-110 кВ С-105 "Селихино - Вознесенская" с отпайкой на Озерную" (Длина ремонтируемого участка 1,2 км)	кр	3 кв	Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 1,5 га Замена дефектных изоляторов - 8шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные - 18шт.
1.1.6	ВЛ 110 кВ Вознесенская - Иннокентьевка (С-106) Инв. № НВ007659, ВЛ-110 кВ "Вознесенская - Иннокентьевка" С-106 (Длина ремонтируемого участка 1,0 км)	кр	3 кв	Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную -1,5га
1.1.7	ВЛ 110 кВ Иннокентьевка - Троицкая (С-110) с отпайкой на ПС Лидога Инв. № НВ007657, ВЛ-110 кВ Иннокентьевка -Троицкое с отпайкой на "Лидога" (Длина ремонтируемого участка 1,0 км)	кр	3 кв	Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную -1,5га
1.1.8	ВЛ 110 кВ Комсомольская - К (С-119/120) Инв. № НВ007671, Заход ВЛ-110 кВ С-119/120 "Комсомольская-К" (Длина ремонтируемого участка 1,7 км)	кр	1-2 кв	Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 2га Замена дефектных изоляторов - 3 шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные - 36шт.
1.1.9	ВЛ 110 кВ Николаевск - ПС Многовершинное (171/172/174), с отпайкой от С-172 на ПС Маго Инв. № НВ032139, ЛЭП-110 кВ Николаевск - ПС Многовершинное (Длина ремонтируемого участка 1 км)	кр	2-4 кв	Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную: при густой заросли -5га
1.2	ВЛ-35 кВ			
1.2.1	ВЛ 35 кВ ТЭЦ-1 - Таежная (Т-166) Инв. № НВ007694, ВЛ-35 кВ "ПС Таежная - ТЭЦ-1" (ВЛ-35 кВ ТЭЦ-1- ПС Таежная) (Длина ремонтируемого участка 1,9 км)	кр	2 кв	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные - 121шт Установка поддерживающих зажимов - 7шт. Ремонт провода (установка зажима ремонтного спирального) - 1шт.
1.2.2	ВЛ 35 кВ Красная - Западная (Т-173) с отпайкой на ПС ПТО Инв. № НВ007679, ВЛ-35 кВ Т-173 "Красная - Западная" с отп. на ПТО (Длина ремонтируемого участка 1,9 км)	кр	2 кв	Замена дефектных изоляторов - 12шт.
1.2.3	ВЛ 35 кВ Западная - Объект-10 (Т-175) Инв. № НВ007686, ВЛ-35 кВ Т-175 "Западная - Объект-10" (Длина ремонтируемого участка 2,6 км)	кр	1 кв	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные - 43 шт. Установка зажима соединительного спирального - 3шт.
1.2.4	ВЛ 35 кВ Объект-10 - Объект-202 (Т-176) Инв. № НВ007685, ВЛ-35 кВ Т-176 "Объект 10-202", ПС "Северная"- ПС "Объект 202" Т-177 (Линия ВЛ-35 кВ " ПС Объект 10- ПС Объект-202") (Длина ремонтируемого участка 0,6 км)	кр	1 кв	Расчистка трассы от ДКР вручную - 1га Установка зажима соединительного спирального - 1шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.2.5	ВЛ 35 кВ БАМ ПТФ - Таежная (Т-222) Инв. № НВ007666, ВЛ-35 кВ Т-222 "БАМ ПТФ - Таежная", ПС "Таежная"- ПС "Кирзавод" Т-221 (ВЛ-35 кВ "ПС БАМ ПТФ - ПС Таежная") (Длина ремонтируемого участка 1,0 км)	кр	1 кв	Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 1,5га
1.2.6	ВЛ 35 кВ Березовая - Бриакан (Т-198) с отпайкой на ПС Главный стан Инв. № НВ007625, ВЛ-110 кВ Т-198 ПС "Березовая" - пос. Бриакан протяж. 78,5км (Линия ВЛ-110 кВ Т-198 ПС "Березовая" - ПС Бриакан) (Длина ремонтируемого участка 1,3 км)	кр	3 кв	Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 2га
1.2.7	ВЛ 35 кВ Т7Ф Тишкино - Монгохто Инв. № НВ003556, ВЛ-35 кВ Т7Ф ПС Тишкино- ПС Монгохто (Длина ремонтируемого участка 6,0 км)	кр	2-4 кв	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные - 360шт. Восстановление металлических элементов опоры - 2оп Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 6,5га
1.3	ЛЭП-6 -10 кВ			
1.3.1	ВЛ-6-10 кВ			
1.3.1.1	ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Болин, п.Мылки Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (1426), ВЛ10кВ КТПнс СБО-КТПСкваж.Мылк 2,181км (Длина ремонтируемого участка 2 км)	кр	4кв	Выправка опор -10 шт Обрезка крон деревьев - 10 шт Устройство заземляющего спуска на опоре - 10 опор Установка разъединителя - 1 шт Замена линейного разъединителя - 2 шт Замена металлической траверсы - 3 шт Установка ОПН - 6 шт
1.3.1.2	ВЛ 10 кВ Ф-6В Амурская ТЭЦ-1, г.Амурск Инв № НВ006922, ВЛ-10 кВ Ф.6 В Амурской ТЭЦ-1, 1,9 км (Длина ремонтируемого участка 0,2 км)	кр	4кв	Замена провода АС-50/8 на АС 50/8 - 0,3 км Замена деревянной опоры на железобетонную - 2 шт Обрезка крон деревьев - 8 шт Устройство заземляющего спуска на опоре - 2 опоры Установка разъединителя - 1 шт
1.3.1.3	ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Пивань (участок №64-71), с.Пивань Инв.№НВ005663, Сельская ВЛ-10 кВ ф.9 ПС "Пивань" до ТП-603 (Длина ремонтируемого участка 0,5 км)	кр	3кв	Замена деревянной одноствоечной опоры с одной железобетонной приставкой - 9шт
1.3.1.4	ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Вознесенская (участок ТПЗ-ТП19), с.Вознесенское Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (п.1364), ВЛ10кВТПЗ-КТПН19 609м с.Возн. (Длина ремонтируемого участка 0,609 км)	кр	2-4кв	Замена деревянной опоры на железобетонную опору - 13шт. Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную- 0,5га Установка ОПН - 2компл Замена провода на АС-50/8 на АС-50/8- 2,7км провода Устройство заземляющего спуска на опоре- 2оп
1.3.1.5	ВЛ 6 кВ Ф-1 ПС Северная (участок №8-52), г.Комсомольск-на-Амуре Инв.№НВ005675, ВЛ-6 кВ ф.1 ПС " Северная" - ТП "Сталкер" (Длина ремонтируемого участка 2,9 км)	кр	2кв	Выправка опор - 12шт Обваловка опор привозным скальным грунтом - 12штг/192м3 Замена дефект. железобетонной опоры на ж/б-1шт Замена деревянной опоры на железобетонную - 6шт Установка подкоса: железобетонного - 2шт Обрезка крон деревьев - 50шт Устройство заземляющего спуска на опоре - 5шт Установка линейного разъединителя- 1шт Установка ОПН- 3шт
1.3.1.6	ВЛ 6 кВ Ф-3 ТП367-ТП348, г.Комсомольск-на-Амуре Инв.№НВ005771, ВЛ-6 кВ от ТП-367 до ТП-348 Птицефабрика (Длина ремонтируемого участка 0,1 км)	кр	4кв	Замена деревянной опоры на железобетонную опору- 2шт Замена разрядника на ОПН - 6шт Устройство заземляющего спуска на опоре-2шт Снятие-установка на опоре кабеля с заменой концевой муфты- 2шт Устройство концевой заделки кабеля- 2шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.1.7	ВЛ 6 кВ Ф-4 ТП370-ТП349, г.Комсомольск-на-Амуре Инв.№НВ005788, ВЛ-6 кВ ТП-370 до ТП-349 Птицефабрика (Длина ремонтируемого участка 0,2 км)	кр	4кв	Замена деревянной опоры с на железобетонную опору - 4шт Замена разрядника на ОПН - 3шт Установка ОПН - 3шт Устройство заземляющего спуска на опоре- 2шт Замена на опоре кабеля с концевой муфтой- 2шт Устройство концевой заделки кабеля- 2шт
1.3.1.8	ВЛ 6 кВ Ф-12 ПС Чегдомын (участок №35-39, отп№6), пос. Чегдомын Инв.№ НВ007106, ВЛ-6 кВ Ф.12 протяж. 9,425км пос Чегдомын (Длина ремонтируемого участка 0,4 км)	кр	2кв	Замена деревянной опоры на железобетонную- 8шт Обрезка крон деревьев - 30шт
1.3.1.9	ВЛ-6кВ фидер 16, г.Николаевск-на-Амуре Инв. № НВ031932, Воздушная ЛЭП высокого напряжения Фидер - 16, кабельная ЛЭП высокого напряжения инв.№ 59, лит. 1 (Длина ремонтируемого участка 5,5 км) ВЛ-6кВ фидер 29, с.Красное - с.Чныррах	кр	2 кв	Расчистка трассы от ДКР вручную: при средней заросли - 5,5га
1.3.1.10	Инв. № НВ031933, Воздушная ЛЭП высокого напряжения Фидер - 29, кабельная ЛЭП высокого напряжения инв.№ 64, лит. 1 (Длина ремонтируемого участка 12км) ВЛ-6кВ фидер 2 ПС Белая Гора, с.Чля	кр	2 кв	Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную: при средней заросли - 9,2га
1.3.1.11	Инв. № НВ032009, Линия электропередач: воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения инв.№ 299, лит. 1 (Длина ремонтируемого участка 1,1 км)	кр	3 кв	замена дефектных деревянных опор на деревянные пропитанные с ж/б приставками - 20шт демонтаж, монтаж провода АС-95 - 3,3км
1.3.1.12	ВЛ 10 кВ Ф-2 ОПП Болонь - КТП-2, п.Болонь-п.Джуен Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (п.1424), ВЛ10 кВ ОПП-ТП2,4,5,6,9 п.Бол. (Длина ремонтируемого участка 0,05 км)	кр	1,2 кв	Замена деревянных опор на ж/б опоры -1шт Замена разъединителя на опоре РВз-10/400 на РЛНД- 10/400 - 1 шт Обрезка крон деревьев - 20 шт Устройство заземлений - 1шт
1.3.1.13	ВЛ 6 кВ Ф-2 ЦРП-1 - КТПН-15 - ТП-1, пгт.Эльбан Договор аренды № 754 от 27.12.2011г. (п.1099), ВЛ6кВ ЦРП1-ТП15-ТП1(Эльб)2760м (Длина ремонтируемого участка 1 км)	кр	3кв	Замена деревянных опор на ж/б опоры - 6 шт Замена дефектных деревянных подкосов на ж/б подкосы - 1 шт Обрезка крон деревьев - 20 шт Устройство заземлений - 6 шт Замена провода АС-50 на АС-50/8 - 1 км Замена дефектных штыревых изоляторов - 120 шт Замена дефектной траверсы - 6 шт
1.3.1.14	ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Приусадебная, пгт.Эльбан-п.Ачан Инв №НВ006919, ВЛ-6 кВ ф.24 ПС Приусадебная (Длина ремонтируемого участка 32 км)	кр	4 кв	Обрезка крон деревьев - 90 шт Расчистка трассы ВЛ от ДКР механическая - 43,54 га
1.3.1.15	ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Эльбан, пгт.Эльбан-п.Омми Инв №НВ007635, ВЛ-35 кВ "Эльбан-Омми" Т-192, Приусадебная-Эльбан Т-193/194 (Линия ВЛ-35 кВ Т-192, ПС "Эльбан-Омми") (Длина ремонтируемого участка 24 км)	кр	1 кв	Обрезка крон деревьев - 80 шт Расчистка трассы ВЛ от ДКР механическая - 12,3 га
1.3.1.16	ВЛ-10кВ Ф-17 Картель Инв.НВ005846, ВЛ-10 кВ ф.17 ПС "Картель" до оп.133 (Длина ремонтируемого участка 0,07 км)	кр	2-3кв	Замена дефектной ж/б опоры на ж/б - 1 шт Обваловка опор - 208 м3
1.3.1.17	ВЛ 10 кВ Ф-4 ОПП Болонь ТП-2, КТП-4, КТП-5, КТП-6, КТП-9 с.Болонь Договор аренды №754 от 27.12.2011 г., п.Болонь ВЛ 10 кВ ф №3 КТП№6, КТП№9, КТП№4, КТП№5, ТП№2 №п/п имущества 1424 (Длина ремонтируемого участка 2,3 км)	кр	2-3кв	Замена одност. дер. опор с приставками на ж/б опру с двойным креплением - 36 шт Замена дер. опор с приставками с одним подкосом на ж/б опору с одним подкосом с двойным креплением - 9 шт Замена одност.дер.опоры с приставками с одним подкосом на одност.ж/б опору типа ПБ 35-3 - 2 шт Замена провода дефектного АС-50/8 на АС-50/8 (3-х проводов) - 2,3км ВЛ/ 47оп Установка ОПН - 8компл/ 24шт Замена разъединителя - 5 компл. Обваловка ж/б опор (привозным) скальным грунтом- 47 оп./715м3 Валка деревьев -25 шт.

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.1.18	ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Приусадебная инв.№ НВ006919, ВЛ-6кВ ф.24 ПС "Приусадебная" Инв.№ НВ006919, ВЛ-6 кВ ф.24 ПС Приусадебная (Длина ремонтируемого участка 5,6 км)	кр	2-3кв	Замена одност. дер.опор с приставками на ж/б опоры - 3 шт Замена одност. ж/б опор - 6 шт Замена одност. ж/б опор с одним подкосом - 2 шт Замена одност. ж/б опор на опоры типа ПБ 35-3 - 2 шт Выправка промеж ж/б опоры - 25 шт Обваловка опор (привозным) скальным грунтом - 30 оп/ 600 м3 Обваловка опор (местным) грунтом - 39 оп/780 м3
1.3.2	КЛ-6-10 кВ			
1.3.2.1	КЛ 10 кВ Ф-1 КТПН Поселковая , г.Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (1083), КЛ6кВТП"Посел"-Оп.17 Омми 40м (Длина ремонтируемого участка 0,01км)	кр	3 кв	Замена КВТП - 2 шт Замена кабеля - 10 м
1.3.2.2	КЛ 10 кВ Ф-23 ПС Болин -ТП Новая, г.Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (1321), КЛ10кВ КТПН1-оп.11 Лесная 6м (Длина ремонтируемого участка 0,006 км)	кр	2 кв	Монтаж КВТП - 2 шт Замена кабеля - 6 м
1.3.2.3	КЛ 10 кВ Ф-4 ТП34 -ТП27 , г.Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (271), КЛ10кВТП27-ТП34 (430м) (Длина ремонтируемого участка 0,01км)	кр	2 кв	Замена кабеля - 10 м
1.3.2.4	КЛ 10 кВ Ф-3 ТП91-ТП90 , г.Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (804), КЛ10кВТП90-ТП91 370м (Длина ремонтируемого участка 0,01 км)	кр	3 кв	Замена КВТП - 1 шт Замена кабеля - 10 м
1.3.2.5	КЛ 10 кВ Ф-16 ЦРПЗ -ЦРП5 , г.Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (95), КЛ10кВЦРПЗ-ЦРП5 762м (Длина ремонтируемого участка 0,01км)	кр	2 кв	Замена кабеля - 10 м
1.3.2.6	КЛ-6кВ от ТП-27 до ТП-51, г.Николаевск-на-Амуре Инв. № НВ032211, Кабельная линия 6 кВ от ТП-27 до ТП-51	кр	3 кв	Замена кабеля - 60м монтаж КВТП- 2шт
1.3.2.7	КЛ-6кВ выход на фид.23 от ТП-47, г.Николаевск-на- Амуре Инв. № НВ031899, Кабельная ЛЭП высокого напряжения КТП-47 - выход на фидер 23, инв.№ 141	кр	2 кв	Замена кабеля - 45м монтаж КВТП - 1шт Монтаж Стп - 1шт
1.3.2.8	КЛ-6кВ от ТП-14 до ТП-25, г.Николаевск-на-Амуре Инв. № НВ032265, Кабельная линия 6 кВ от ТП-14 до ТП-2	кр	2 кв	Замена кабеля - 65м монтаж КВТП - 1шт Монтаж Стп - 2шт
1.4	ЛЭП-0,4 кВ			
1.4.1	ВЛ-0,4 кВ			
1.4.1.1	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТПН-15 п.Эльбан Договор аренды от 27.12.2011г.№754 (п.1130), ВЛ0,4кВ ТП15-Гог.Ком.Арс.3280м (Длина ремонтируемого участка 0,8 км)	кр	1-2кв	Замена деревянных опор на ж/б опоры - 21 шт Замена деревянных подкосов на ж/б подкосы - 4 шт Замена дефектного провода АС 35, А 25 на СИП2 3*50+1*54,6 - 0,8 км Замена дефектных вводов АС-16 на СИП4 2*16 - 36 шт Устройство повторных заземлений - 4 шт Обрезка крон деревьев - 10 шт
1.4.1.2	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-713 п.Эльбан Инв.№НВ006947, ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-713 (Длина ремонтируемого участка 0,9 км)	кр	2кв	Замена дефектных ж/б опор на ж/б опоры - 9 шт Замена дефектного провода АС 35, А 25 на СИП2 3*70+1*54,6 - 0,9 км Замена дефектных вводов АС-16 на СИП2 1*16+1*25 - 30 шт Устройство повторных заземлений - 9 шт Замена спуска от КТП до опоры на СИП3 3*70+1*54,6 - 1 шт Монтаж щитков осветительных - 30 шт Замена счетчиков - 10 шт Обрезка крон деревьев - 9 шт
1.4.1.3	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 ТП-1 п. Известковый Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (1031), ВЛ0,4кВТП1-Нагор.п.Изв. 1280м (Длина ремонтируемого участка 0,7 км)	кр	2 кв	Замена деревянной опоры на ж/б - 7 шт Замена наружного ввода АПВ 10 на СИП4 2*16 - 16 вводов Устройство заземляющего спуска на опоре - 4 опор Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную- 0,1 га Выправка промежуточной опоры -3 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.1.4	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТПН-6 - ул. Центральная, г.Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (991), ВЛ0.4кВКТПН6-ул.Централь.2245 м (Длина ремонтируемого участка 0,45 км)	кр	2-3 кв	Замена провода АС 25, АС16 на СИП4 4х35 - 0,45 км Замена наружного ввода АПВ 10 на СИП4 2*16 - 17 вводов Устройство заземляющего спуска на опоре - 2 опор Замена деревянной опоры на железобетонную - 4 шт. Замена деревянной опоры на ж/б - 1 шт Выправка опоры -3 шт Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 0,35 га Замена металлической траверсы - 3 шт
1.4.1.5	ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП-3 п.Литовко, Инв.№НВ005299 ВЛ-0,4 кВ ст.Литовко, 4,2 км (Длина ремонтируемого участка 1,25 км)	кр	3-4 кв	Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную- 1,1 га Устройство заземляющего спуска на опоре - 10 опор Замена дефект.деревянной опоры на ж/б - 37 шт Замена провода АС 25, АС16 на СИП2 3*50+1*54,6 - 1,25 км Замена наружного ввода на СИП4 2*16 - 25 вводов
1.4.1.6	ВЛ 0,4 Ф-1 КТПН7-ул. Парковое кольцо, г.Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (995), ВЛ0.4кВКТПН7-Парков.коль.2600м (Длина ремонтируемого участка 0,65 км)	кр	3 кв	Замена провода АС 25, АС16 на СИП2 3*50+1*54,6 (0,5 км) и СИП2 2*25 (0,15 км) - 0,65 км Замена наружного ввода АПВ 10 на СИП4 2*16 - 15 вводов Устройство заземляющего спуска на опоре - 3 опор Установка подкоса: деревянного - 2 опор Замена дефект. деревянной опоры на ж/б - 12 шт
1.4.1.7	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-317 п.Хапсоль Инв.№НВ005669, Сельская ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 п. Хапсоль (Длина ремонтируемого участка 1,5 км)	кр	2-3кв	Замена деревянной опоры на ж/б - 29шт. Установка подкоса: железобетонного - 4шт Установка дополнительной опоры: железобетонной- 3шт Обрезка кроны деревьев - 10шт Установка ОПН - 6шт Замена ответвлений к вводам в здание на СИП4 2*16 - 31шт Замена спусков от КТП до первой опоры - 1шт Демонтаж проводов АС-25, 16 - 1,194км провода Подвеска СИП2 4*70 - 0,55км; СИП2 3х50+1х54,6 - 0,28 км; СИП2 3х35+1х54,6 - 0,15км; СИП2 4х16 - 0,12км Замена эл.счетчика РИМ (однофазного) на опоре ВЛ - 31шт
1.4.1.8	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-611 п.Гайтер Инв.№НВ005953, ВЛ-0,4 кВ от ТП-611 Ф.1 от оп 4-7,7-10 ул Победы п.Гайтер (Длина ремонтируемого участка 0,5 км)	кр	3кв	Замена деревянной опоры на ж/б - 9шт. Установка подкоса: железобетонного - 1шт Замена железобетонной опоры на ж/б- 1шт Выправка опор - 2шт Замена ответвлений к вводам в здание на СИП4 2*16 - 2х8шт Демонтаж проводов АС-25, 35 - 2км провода Подвеска СИП2 4*70 - 0,4км, СИП2 3х35+1х54,6 - 0,1км Обрезка кроны деревьев - 10шт Установка ОПН - 3шт Замена светильников на кронштейнах на опорах - 4шт Подвеска СИП4 2*16 - 0,5км Замена эл.счетчика РИМ (однофазного) - 16шт
1.4.1.9	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-111 п.Огнеупорный Инв.№НВ007662, ВЛ-0,4 кВ от ПС КТПШВ 630/10 ЦЭС (Длина ремонтируемого участка 0,07 км)	кр	4кв	Замена деревянной опоры на железобетонную - 3шт. Замена провода АС-25-0,06км от ТП до первой опоры на СИП2 3*35+1*54,6 - 0,015км Замена ответвлений к вводам в здание -2шт АС-25 - 0,28км на СИП2 3*35+1*54,6 - 0,07км Демонтаж проводов АС-25 - 0,28км провода Подвеска СИП2 3*35+1*54,6 - 0,07км Установка траверсы - 0,022т Установка ОПН - 6шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.1.10	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-2 ул. Чайковского, п. Майский Инв. №НВ003553, ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 до ул. Чайковской п. Майский (Длина ремонтируемого участка 1,75 км)	кр	2-4кв	Замена деревянной опоры на железобетонную - 44шт. Демонтаж проводов АС-25, 16 - 5,25км провода Подвеска СИП2 3*70+1*95+1*25 - 1,5км, СИП4 4*35 - 0,25км Замена ответвлений к вводам в здание на СИП - 27шт Обрезка крон деревьев - 30шт Установка ОПН - 6 шт Замена спусков на СИП - 1шт Щитки осветительные - 31шт Автомат - 58шт
1.4.1.11	ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-5 п. Бриакан Договор аренды №24от 30.01.2012, ЛЭП-0,4 кВ, назначение: нежилое, сооружение. Протяженность 23940 м, инв№ 381, лит. 1.2. (Длина ремонтируемого участка 1,44 км)	кр	2-4кв	Замена деревянной опоры на железобетонную - 33шт Установка дополнительной опоры: железобетонной - 2шт Демонтаж проводов АС-70 - 0,6км провода Демонтаж проводов А-35 - 0,84км провода Подвеска СИП2 3*370+1*54,6 - 1,04км, 3*50+1*54,6 - 0,4км Замена спусков на СИП2 - 1шт Замена ответвлений к вводам в здание на СИП4 2*16 - 84шт Установка ОПН - 6шт Устройство заземляющего спуска на опоре - 2шт Обрезка крон деревьев-37шт
1.4.1.12	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-20 п. Чегдомын Инв. №НВ007109, ВЛ-0,4 кВ протяж.45,5 км п. Верхний Чегдомын (Длина ремонтируемого участка 1,5 км)	кр	2кв	Замена дефект. деревянной опоры на железобетонную - 5шт Демонтаж проводов АС-35, 16 - 6км провода Подвеска СИП2 3*50+1*54,6 - 1,5км Замена ответвлений к вводам в здание на СИП4 2*16 - 19шт Установка ОПН - 3шт
1.4.1.13	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-27 п. Чегдомын Инв. №НВ007109, ВЛ-0,4 кВ протяж.45,5 км п. Верхний Чегдомын (Длина ремонтируемого участка 0,8 км)	кр	3кв	Замена дефект. деревянной опоры на железобетонную - 9шт Демонтаж проводов АС-35, 16 - 3,2км провода Подвеска СИП2 3*50+1*54,6 - 0,8км Обрезка крон деревьев -10шт Установка ОПН - 3шт
1.4.1.14	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-37 п. Чегдомын Инв. №НВ007109, ВЛ-0,4 кВ протяж.45,5 км п. Верхний Чегдомын (Длина ремонтируемого участка 1,6 км)	кр	3кв	Замена дефект. деревянной опоры на железобетонную - 11шт Демонтаж проводов АС-35, 25 - 6,4км провода Подвеска СИП2 3*50+1*54,6 - 1,6км Замена ответвлений к вводам в здание на СИП4 2*16 - 20шт Установка ОПН - 6шт Замена спусков на СИП - 1шт
1.4.1.15	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-50 п. Чегдомын Инв. №НВ007109, ВЛ-0,4 кВ протяж.45,5 км п. Верхний Чегдомын (Длина ремонтируемого участка 1,2 км)	кр	4кв	Замена дефект. деревянной опоры на железобетонную - 6шт Демонтаж проводов АС-35, А-16 - 4,8км Подвеска СИП2 3*50+1*54,6 - 1,2км Замена ответвлений к вводам в здание на СИП4 2*16 - 19шт Обрезка крон деревьев - 12шт Установка ОПН - 6шт
1.4.1.16	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 ТП-50 п. Чегдомын Инв. №НВ007109, ВЛ-0,4 кВ протяж.45,5 км п. Верхний Чегдомын (Длина ремонтируемого участка 0,8 км)	кр	2кв	Замена дефект. деревянной опоры на железобетонную - 7шт Установка подкоса: железобетонного- 3шт Демонтаж проводов АС-35, А-16 - 3,2км провода Подвеска СИП2 3*50+1*54,6 - 0,8км Замена ответвлений к вводам в здание на СИП4 2*16 - 8шт Обрезка крон деревьев -10шт Установка ОПН - 3шт
1.4.1.17	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-52 п. Чегдомын Инв. №НВ007109, ВЛ-0,4 кВ протяж.45,5 км п. Верхний Чегдомын (Длина ремонтируемого участка 1,24 км)	кр	2-3кв	Замена дефект. деревянной опоры на железобетонную - 5шт Демонтаж проводов АС-35, А-16 - 4,96км провода Подвеска СИП2 3*50+1*54,6 - 1,24км Замена ответвлений к вводам в здание на СИП4 2*16 - 16 шт Установка ОПН - 3шт
1.4.1.18	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-65 п. Чегдомын Инв. №НВ007109, ВЛ-0,4 кВ протяж.45,5 км п. Верхний Чегдомын (Длина ремонтируемого участка 1,15 км)	кр	4кв	Замена дефект. деревянной опоры на железобетонную - 4шт Демонтаж проводов АС-35, А-16 - 4,6км провода Подвеска СИП-2 3*70+1*70 - 1,15км Замена ответвлений к вводам в здание на СИП4 4*25 - 13шт Замена спусков - 1шт Установка ОПН - 9 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.1.19	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-4 с. Вознесенское Договор аренды от 27.12.2011 г. №754 (п. 1348), ВЛ0,4кВКТП4-у. Шерого 1135м с.В (Длина ремонтируемого участка 1,135 км)	кр	2-4кв	Замена дефект. деревянной опоры на железобетонную - 25шт. Демонтаж проводов А-16 - 3,405км провода Подвеска СИП2 3*50+1*54,6 - 1,14км Замена ответвлений к вводам в здания на СИП4 2*16 - 25шт Замена эл. счетчика РИМ (однофазного) - 25шт Обрезка крон деревьев - 20шт Замена спусков на СИП - 1шт Установка ОПН - 3шт
1.4.1.20	ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТПК-5, г. Николаевск-на-Амуре Инв. № НВ032000, Линия электропередач -0,4 кВ от КТП-5, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения инв. № 585, лит. 1 (Длина ремонтируемого участка 0,57 км)	кр	4кв	замена дер. опор на дер. опоры - 20шт замена дер. подкосов - 10шт замена провода АС-25 на СИП - 0,57км (СИП2 3*25+1*25 - 0,04км, СИП2 3*35+1*50 - 0,27км, СИП2 3*70+1*70 - 0,27км) монтаж вводов (СИП2 2*25 - 0,4км) - 10 шт обрезка крон деревьев - 7шт
1.4.1.21	ВЛ 0,4кВ Ф-4 ТП-24, г. Николаевск-на-Амуре Инв. № НВ031954, Линия электропередач - 0,4 кВ от КТП-24, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения инв. № 628, лит. 1 (Длина ремонтируемого участка 0,48 км)	кр	3кв	замена дер. опор на дер. опоры - 13шт замена дер. подкосов - 4шт замена провода АС-25, АС-35 на СИП - 0,48км (СИП2 3*70+1*70 - 0,36км, СИП2 3*25+1*25 - 0,12км) монтаж вводов (СИП 3*25+1*25 -0,04км, СИП2 2*25 - 1,0км) - 26шт
1.4.1.22	ВЛ 0,4кВ Ф-7 ТП-56, г. Николаевск-на-Амуре Инв. № НВ031985, Линия электропередач - 0,4 кВ от ТП-56, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения инв. № 610, лит. 1 (Длина ремонтируемого участка 0,36 км)	кр	3кв	замена дер. опор на дер. опоры - 13шт замена дер. подкосов - 5шт замена провода АС-25 на СИП - 0,36км (СИП2 3*70+1*70 - 0,36км) монтаж вводов (СИП 3*25+1*25 -0,2км, СИП2 2*25 - 0,48км) - 17шт
1.4.1.23	ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-117 с. Чныррах, Инв. № НВ032006, Линия электропередач, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельная ЛЭП низкого напряжения, кабельная ЛЭП высокого напряжения инв. № 94, лит. 1, (Длина ремонтируемого участка 1,5км)	кр	2 кв	замена дер. опор на дер. опоры - 32шт замена дер. подкосов - 16шт замена провода АС-50, 70 на СИП - 1,5км (СИП2 3*70+1*54,6 - 0,7км, СИП2 3*50+1*54,6 - 0,8км) монтаж вводов (СИП4 2*16 - 0,4км, СИП4 4*46 - 0,25км) - 16шт
1.4.1.24	ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-91 г. Николаевск-на-Амуре, Инв. № НВ032004, Воздушная ЛЭП низкого напряжения ВЛ 0,4 кВ от КТП-91, инв. № 617 (Длина ремонтируемого участка - 2 км)	кр	2 кв	замена дер. опор на дер. опоры - 50шт замена дер. подкосов - 17шт замена провода АС-25 на СИП - 1,41км (СИП2 3*35+1*50 - 0,96км, СИП2 3*70+1*70 - 0,45км) монтаж вводов (СИП2 2*25 - 1,2км, СИП2 3*25+1*25 - 0,12км) - 54шт
1.4.2	КЛ-0,4 кВ			
1.4.2.1	КЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП 25 пр. Мира 14, г. Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г. №754 (243), КЛ0,4кВТП25-Мира 14 220х2м (Длина ремонтируемого участка 0,25 км)	кр	4 кв	Замена КВТП - 2 шт Замена кабеля - 250 м
1.4.2.2	КЛ 0,4 кВ Ф-11 ТП-33 - пр. Мира 17, г. Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г. №754 (304), КЛ0,4кВТП33-Мира 17 62 175м (Длина ремонтируемого участка 0,18 км)	кр	3 кв	Замена КВТП - 2 шт Замена кабеля - 180 м
2	Ремонт оборудования ПС 35/110кВ			
2.1	Капитальный ремонт оборудования ПС			
2.1.1	ПС Городская 35/10 кВ ЗРУ-10, г. Амурск договор аренды от 27.12.2011 г. №754 (843), Здание ГПП	кр	1-2 кв	Капитальный ремонт оборудования: Монтаж кабеля АВВГ 2х2,5 0,66кВ - 70 м Монтаж ящика с понижающим трансформатором 12 В - 1 шт Замена автоматического выключателя 0,4 кВ- 3 шт Замена рубильника 0,4 кВ - 2 шт Ремонт масляного выключателя 10 кВ- 14 шт Замена опорных изоляторов 10 кВ- 12 шт Замена МВ на ВВ 10 кВ, яч. 28- 1 шт замена реле - 4 шт Замена разрядника на ОПН 10 кВ, ОПН-10 1с, 2с- 6 шт
2.1.2	ПС Городская 35/10 кВ ОРУ-35, г. Амурск договор аренды от 27.12.2011 г. №754 (843), Здание ГПП	кр	2 кв	Капитальный ремонт оборудования: Монтаж кабеля ВВГ 3х4 0,66 кВ - 50 м СВ-35 - 1 шт, 1Т, 2Т(35 кВ)- 2 шт 1ТСН-10, 2ТСН-10 - 2 шт Замена разрядника на ОПН 35 кВ, ОПН-35 1с, 2с - 6 шт Замена дефект. опорных изоляторов 35 кВ- 30 шт Замена концевой муфты силового кабеля 10 кВ- 2 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.1.3	ПС Привокзальная 110/6, г.Комсомольск-на-Амуре	кр	2кв	Капитальный ремонт оборудования: В-110 2Т с заменой вводов 110кВ -5шт (ЦП 1.3) Разъединителя 110кВ с заменой ОСИ -6шт
2.1.4	ПС Картель 110/10, с.Большая Картель, Комсомольский р-н	кр	3кв	Капитальный ремонт МВ-110кВ с заменой вводов 110кВ -3шт
2.1.5	ПС Гайтер 110/10, с. Гайтер, Комсомольский р-н	кр	2кв	Замена разрядника на ОПН 110 кВ (ОПН-110 1Т,2Т) - 6шт
2.1.6	ПС Падали 110/6, п.Известковый, Амурский р-н	кр	3кв	Капитальный ремонт оборудования: 1ЛР-110 С-88, 2ЛР-110 С-88 -2шт с заменой ОСИ - 12шт (ЦП 1.2)
2.1.7	ПС Солнечная 110/6, п.Солнечный	кр	3кв	Капитальный ремонт оборудования: ЛР-110 С-103, С-104, С-107; ШР-110 С-103,С-104,С-107 -6шт с заменой ОСИ -36шт Замена разрядника на ОПН 110 кВ, ОПН-110 1Т,2Т; ОПН-110 1с,2с - 12шт
2.1.8	ПС Лиан 110/10, Солнечный р-н	кр	2,3кв	Капитальный ремонт оборудования: СР-110 2с; РРП-110 С-80 -2шт с заменой ОСИ -12шт
2.1.9	ПС Многовершинная 110/6, Николаевский р-н	кр	2кв	Капитальный ремонт оборудования: ЛР-110 С-171, С-174; СР-110 1с,2с -4шт с заменой ОСИ -24шт ОД-110 1Т,2Т -2шт с заменой ОСИ -12шт (ЦП 1.2)
2.1.10	ПС ПТО 35/6, г.Комсомольск-на-Амуре	кр	2кв	Капитальный ремонт оборудования: ОД-35 1Т -1шт с заменой ОСИ -6шт Короткозамыкателя КЗ-35 1Т.
2.1.11	ПС Таежная 35/6, г.Комсомольск-на-Амуре, п.Таежный	кр	2кв	Замена разрядника на ОПН 6 кВ, ОПН-6 1с, 2с -6шт
	КК 35 кВ ЭТЗ г.Комсомольск-на-Амуре Инв.№НВ005652, Здание концевой кабельный киоск ПС ЭТЗ	тр	2кв	Замена разрядника на ОПН 35 кВ - 3 компл. (3 фазы)
2.1.12	Капитальный ремонт вводов 110 кВ	кр	4 кв	Капитальный ремонт вводов-110 кВ (6шт) на базе ТМХ
2.1.13	ПС Кирзавод, п.Хапсоль Инв.№НВ030129, Ячейки КРУН-10 КРН-3-10681000, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Хапсоль п, Формовочная ул,5,5	кр	4 кв	Капитальный ремонт ТМ-25, 1ТСН-10 - 1шт
2.1.14	ПС ПТО Ячейка ГДР-17, г.Комсомольск-на-Амуре Инв.№НВ007278, 681000, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Северное ш, 3,2	кр	4 кв	Капитальный ремонт ТМ-25, 1ТСН-6 - 1шт
2.1.15	ПС Азимут, с.Хурмули Инв.№НВ004118, Трансформатор собственных нужд ТМ-63/10-66 682730, Хабаровский край, Солнечный р-н, с.Хурмули	кр	4 кв	Капитальный ремонт ТМ-63, 1ТСН-10- 1шт
2.1.16	ПС "ЛПБ" 35/6	кр	2-3кв	Замена тр-ра ТМ-63 на ТМГ-63 - 2 шт.
2.2	ТР оборудования ПС 35/110кВ			
2.2.1	ПС Хурба 110/35/10, с.Хурба	тр	1-2 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт ЛР-110 С-94, С-72; ШР-110 1Т,2Т; СР-110 1с,2с; - 6 шт ЗОН-110 1Т,2Т - 2 шт ОД-110 1Т,2Т - 2 шт КЗ-110 1Т,2Т - 2 шт замена электронагревателя (для ОД и КЗ)- 4 шт ЛР-35 Т-180,Т-181,Т-183; ШР-35 1Т,2Т,Т-180, Т-18,Т-183; ШР-35 ТН 1с,2с; СР-35 1с,2с; ТР-35 1Т,2Т; - 14 шт
2.2.2	ПС Байкальская 110/35/6, г.Комсомольск-на-Амуре	тр	2-3 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт В-110 С-97, С-98 - 2 шт В-35 1Т,2Т, Т-170,Т-171,Т-185,Т-186; СВ-35 - 7 шт ЛР-35 Т-185,Т-186,Т-170,Т-171; ШР-35 1Т,2Т, Т-170,Т-171, Т-185,Т-186; ШР-35 ТН 1с,2с; СР-35 1с,2с; ТР-35 1Т,2Т -16 шт ТН-35 1с, 2с - 6 шт разрядник ОПН-110 1Т,2Т - 6 шт разрядник ОПН-35 1Т,2Т,РК,1с,2с - 15 шт разрядник ОПН-35+15 - 2 шт
2.2.3	ПС Северная 110/35/6, г.Комсомольск-на-Амуре, п.Попова	тр	2-4 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т,2Т - 2 шт; ТН-35 1с - 3 шт; ТН-6 1с,2с - 2 шт выключатель 10 кВ - 17 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.4	ПС БАМ-ПТФ 110/35/10, г.Комсомольск-на-Амуре, п.Большая Хапсоль	тр	2 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т - 1 шт ЛР-110 С-115, С-116; ШР-110 1Т; ТР-110 1Т; СР-110 1с,2с - 6 шт ЛР_35 Т-195,Т-222; ШР-35 1Т,ТН 1с,Т-195,Т-222; ТР-35 1Т - 7 шт
2.2.5	ПС КСК 110/35/10, г.Комсомольск-на-Амуре	тр	2 кв	Текущий ремонт оборудования: ОД-110 1Т - 1 шт КЗ-110 1Т - 1шт ЗОН-110 - 1шт ВЧЗ-110 С-97 фС - 1шт ТН-35 1с - 1шт
2.2.6	ПС Береговая 110/6, г.Комсомольск-на-Амуре	тр	4 кв	Текущий ремонт оборудования: 1ТСН-6, 2ТСН-6 - 2шт
2.2.7	ПС К 110/6, г.Комсомольск-на-Амуре,п.Огнеупорный	тр	1кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т - 1 шт ; 1ТСН-6, 2ТСН-6 - 2шт
2.2.8	ПС Привокзальная 110/6, г.Комсомольск-на-Амуре	тр	2-3 кв	Текущий ремонт оборудования: 2Т - 1 шт 1ТСН-6, 2ТСН-6 - 2шт ШР-6 1ТСН,2ТСН - 2шт В-110 1Т,2Т - 2шт ЛР-110 С-75,С-93; ШР-110 1Т,2Т, ТН 1с; СР-110 1с,2с - 7шт ТН-110 1с - 3шт ОПН 110 1с,2с - 6шт
2.2.9	ПС Гайтер 110/10, с. Гайтер, Комсомольский р-н	тр	1-4 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т,2Т - 2 шт 1ТСН-10,2ТСН-10 - 2шт ТРК-10 1-1с,1-2с,2-2с - 3 шт РК-10 1-1с, 1-2с,2-1с,2-2с - 4шт разъединитель 35 кВ - 4шт ЛР-110 С-121,С-123; ШР-110 ТН 1с, ТН 2с,ОСВ 1с, ОСВ 2с,С-123,1Т,РП,2Т,С-121 ОШР-110 1Т,2Т,ОСВ,РП,С-121,С-123; ТР-110 1Т,2Т - 19шт ЗОН-110 1Т,2Т - 2шт замена автоматических выключателей обогрева МВ 110 кВ - 10шт реактор бетонный токоограничивающий - 12шт
2.2.10	ПС Иннокентьевка 110/10, с.Иннокентьевка, Нанайский р-н	тр	2кв	Текущий ремонт панели СН- 2шт
2.2.11	ПС Картель 110/10, с.Большая Картель, Комсомольский р-н	тр	2-4 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт 1ТСН-10, 2ТСН-10 - 2шт трансформатор реакторный компенсирующий ТРК-10 - 1шт реактор РК-10 - 1шт 1РРК-10 - 1шт разрядник ОПН-110 1с,2с - 6шт
2.2.12	ПС Лидога 110/10, с.Лидога, Нанайский р-н	тр	4 кв	Текущий ремонт оборудования: 2Т - 1 шт ТТ-110 В С-110 - 3шт выключатель 10 кВ - 7шт ТН-10 1с,2с - 2шт
2.2.13	ПС Пивань 110/10, с.Пивань, Комсомольский р-н	тр	2-4 кв	Текущий ремонт оборудования: 2ТСН-10 - 1шт СР-10 2с, яч.4 - 1шт ремонт обогрева выключателя 110 кВ - 1шт выключатель 10 кВ - 7шт замена низковольтной арматуры (выключатели, вилки, розетки, предохранители и патроны) -10шт Текущий ремонт панели СН - 2шт
2.2.14	ПС Троицкая 110/10, с.Троицкое, Нанайский р-н	тр	3-4кв	Текущий ремонт оборудования: разрядник ОПН-0 35+15 - 1шт выключатель 10 кВ - 1шт ТН-10 1с - 1шт Текущий ремонт панели СН- 2шт
2.2.15	ПС Азимут 110/10, п.Хурмули, Солнечный р-н	тр	2,3 кв	Текущий ремонт оборудования: замена двигателей обдува на 1Т - 6шт ЛР-110 С-95,С-100; СР-110 1с - 3шт Текущий ремонт панели СН- 2 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.16	ПС Кедровая 110/10, п.Лиан, Солнечный р-н	тр	1-4 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт Текущий ремонт панели СН-2 шт 1ТСН-10, 2ТСН-10 - 2шт 1ТРК-10, 2ТРК-10 - 2 шт 1РК 10, 2РК-10 - 2шт В-110 1Т,2Т; СВ-110 - 3шт ТН-110 1с,2с; ТН-110 С-73 фА.; ТН-110 С-101 фА - 8шт разрядник ОПН-110 1с,2с - 6шт разрядник ОПН-0 1Т,2Т - 2шт разрядник ОПН-10 1Т,2Т - 6шт
2.2.17	ПС Лиан 110/10, Солнечный р-н	тр	1-4 кв	Текущий ремонт оборудования: 1ТСН-10, 2ТСН-10 - 2шт ШР-10 1ТСН,2ТСН - 2шт В-110 С-80,С-95; СВ-110 - 3шт ТН-110 1с,2с - 6шт разрядник ОПН-0 2Т - 1шт разрядник ОПН-10 1Т,2Т - 6шт
2.2.18	ПС Перевальная 110/6, Солнечный р-н	тр	1-4 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т - 1 шт ШР-110 1Т,СП, ТН1с 5 шт ЗОН-110 110-1Т - 1 шт КС-110 С-112 - 3шт ВЧЗ-110 С-112 - 3шт разрядник ОПН-110 1Т - 3шт разрядник 35+15 ОПН-0 - 1шт разрядник ОПН-6 1с,2с - 6шт
2.2.19	ПС Горная 110/6, п.Горный, Солнечный р-н	тр	4 кв	Текущий ремонт оборудования: 2Т - 1 шт
2.2.20	ПС Молодежная 110/6, Солнечный р-н	тр	2,3 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт реактор 1РТ-6 - 1шт ЗОН-110 1Т,2Т - 2шт разрядник ОПН-110 1с,2с - 6шт Текущий ремонт панели СН-2 шт
2.2.21	ПС Ручей 110/6, Солнечный р-н	тр	1-4 кв	Текущий ремонт оборудования: разрядник ОПН-110 1Т,2Т - 6шт
2.2.22	ПС Солнечная 110/6, п.Солнечный	тр	2-4 кв	Текущий ремонт оборудования: ТН-110 1с,2с - 9шт разъединитель 110 кВ - 30шт (ЛР-110 С-103,С-104,С-107,С-108; 1ШР-110 1Т,2Т,1ТН.,ШСВ,ОВ,С-81,С-82,С-91,С-92,С-103,С-104; 2ШР-110 1Т,2Т,2ТН,ШСВ,ОВ,С-81,С-82,С-91,С-92,С-103,С-104; ОШР-110 С-103,С-104,С-107,С-108. ЗОН-110 1Т,2Т - 2шт ШСВ-110; ОВ-110; В-110 1Т,2Т,С-103,С-104,С-107,С-108 - 8шт
2.2.23	ПС ЦОФ 110/6, Солнечный р-н	тр	2,3 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт Текущий ремонт панели СН -2шт Текущий ремонт ПС по предписанию №1011-07-10/233-Ц: установка железобетонных лотков - 12 шт установка железобетонных плит перекрытий кабельных каналов - 24шт
2.2.24	ПС Многовершинная 110/6, Николаевский р-н		2 кв	Текущий ремонт оборудования ремонт обогрева с заменой обогревателей - 25шт, заменой кабеля - 175 м, заменой кабельных спусков - 75 м
2.2.25	ПС Падали 110/6, п.Известковый, Амурский р-н	тр	2-4кв	Текущий ремонт оборудования:1ТСН-6 - 1шт ТТ-110 1Т - 3 шт ЛР-110 С-88 - 1шт Система шин 110кВ - 90 м Сборные шины 6кВ - 30 м

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.26	ПС Эльбан 110/35/6, п.Эльбан	тр	2-4кв	Текущий ремонт оборудования:1Т, 2Т - 2 шт Замена ввода 110 кВ 1Т - 3 шт (ЦП-1.3) Разъединитель 110кВ - 15 шт (ЛР-110 С-87, С-88; ОШР-110 С-87,С-88; ШР-110 С-87,С-88; ОШР-110 РП, ОСВ; ШР-110 РП,ОСВ 1с,ОСВ 2с, 1Т,2Т, ТН 1с,ТН2с). Разрядник ОПН-110 1Т,2Т,1с,2с - 4 компл. Разъединитель 35кВ - 16 шт (ТР-35 1Т,2Т; ШР-35 1Т,2Т,ТН 1с,ТН 2с; Разрядник ОПН-35 1Т,2Т,1с,2с - 4 компл. Разрядник 35+15кВ(ОПН-0 1Т,2Т) - 2 шт
2.2.27	ПС Болин 35/10, ст.Мылки, Амурский р-н	тр	2кв	Текущий ремонт оборудования:1Т, 2Т - 2 шт ТТ-35 1Т,2Т - 2 компл.
2.2.28	ПС Дальняя 35/6, п.Эльбан, Амурский р-н	тр	1кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т - 1шт; ЛР-35 Т-190 - 1шт.
2.2.29	ПС Менгон 35/10, п.Менгон, Амурский р-н	тр	3кв	Текущий ремонт оборудования: 2Т - 1шт Разрядник ОПН-35 2с - 3 шт
2.2.30	ПС Приусадебная 35/6, п.Эльбан, Амурский р-н	тр	1-2кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т - 1шт; Разъединитель 35кВ - 16шт (ЛР-35 Т-191,Т-193,Т-194,Т-240; ШР-35 Т-191,Т-193,Т-194,Т-240; ШР-35 1ТСН,2ТСН,1Т, 2Т,ТН 1с,ТН 2с; СР-35 1с,2с). Разрядник ОПН-35 1с,2с,1ТСН,2ТСН - 12 шт Ячейка КРУ-2 6 кВ - 2шт
2.2.31	ПС Тейсин 35/6, п.Тейсин, Амурский р-н	тр	2-3кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т - 1шт. Разрядник ОПН-35 1с - 3шт Разрядник ОПН-6 1с - 3шт
2.2.32	ПС Совхоз Комсомольский 35/10, п.Молодежный	тр	2кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т - 1 шт
2.2.33	ПС Б 35/6, г.Комсомольск-на-Амуре	тр	2-4 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт; 1ТСН-6 - 1шт В-35 1Т,2Т,Т-185,Т-186; ШСВ-35 - 5 шт ТН-35 1с,2сВ - 4 шт разъединитель 35 кВ - 14 шт (ЛР-35 Т-185,Т-186; ШР-35 Т-185,Т-186,1Т, 2Т,ШСВ,ТН; 2ШР-35 Т-185,Т-186,1Т,2Т, ШСВ,ТН вакуумный выключатель 6 кВ - 14 шт разъединитель - 6 кВ - 3 шт разъединитель 6 кВ - 1 шт трансформатор напряжения 6 кВ - 2 шт
2.2.34	ПС Объект-202 35/6, г.Комсомольск-на-Амуре, п.Попова	тр	2-4 кв	Текущий ремонт оборудования: разрядник ОПН-35 1Т,2Т - 6 шт ТН-6 1с,2с - 2 шт разъединитель 10 кВ - 24 шт выключатель 10 кВ - 11 шт
2.2.35	ПС Городская 35/6, г.Комсомольск-на-Амуре	тр	3 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт трансформатор напряжения 6 кВ - 8шт вакуумный выключатель 6 кВ -22шт выключатель 10 кВ - 2шт текущий ремонт ПС по предписанию №1011-07-10/233-Ц: установка железобетонных лотков - 12шт; установка железобетонных плит перекрытий кабельных каналов - 24шт
2.2.36	ПС Западная 35/6, г.Комсомольск-на-Амуре	тр	1-4 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт ЛР-35 Т-175 - 1шт вакуумные выключатель 6 кВ - 2шт выключатель 10 кВ - 15шт
2.2.37	ПС Красная 35/6, г.Комсомольск-на-Амуре	тр	3 кв	Текущий ремонт оборудования: 1ТСН-6; 2ТСН-6 - 2шт замена разрядников ОПН-35 1Т,2Т на ОПН 35 кВ - 6шт. разъединитель 6 кВ - 2шт разрядник 6 кВ - 6шт вакуумный выключатель 6 кВ - 2шт выключатель 10 кВ - 7шт
2.2.38	ПС ЛПБ 35/6, г.Комсомольск-на-Амуре, п.Менделеева	тр	3-4 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт ; 1ТСН-6 кВ, 2ТСН-6 - 2шт разъединитель 10 кВ - 2шт выключатель 6 кВ - 9шт
2.2.39	ПС ПТО 35/6, г.Комсомольск-на-Амуре	тр	2-4 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т - 1 шт; 1ТСН-6 кВ - 1шт ОД-35 1Т - 1шт; ,КЗ-35 1Т - 1шт; разрядник ОПН-35 1Т - 3шт выключатель нагрузки 6 кВ - 1шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.40	ПС Таежная 35/6, г.Комсомольск-на-Амуре, п.Таежный	тр	2 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт ОД-35 1Т - 1шт; КЗ-35 1Т - 1шт трансформатор напряжения 6 - 2шт разъединитель 10 кВ - 1шт выключатель 10 кВ - 7шт
2.2.41	ПС ЭТЗ 35/6, г.Комсомольск-на-Амуре	тр	4 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт; 1ТСН-6, 2ТСН-6 - 2шт; СВ-35 - 1шт; замена электронагревателя - 4шт замена автоматического выключателя - 1шт выключатель 10 кВ - 1шт разъединитель 6 кВ - 2 шт
2.2.42	ПС Городская 35/10 (Совгаванский РЭС)	тр	2 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т - 1 шт; -ТСН-10 - 1шт
2.2.43	ПС Кислородная 35/10, г.Советская Гавань	тр	2 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т - 1 шт
2.2.44	ПС Лесозаводская 35/10, п.Октябрьский	тр	2 кв	Текущий ремонт оборудования: разъединитель 35 кВ - 10шт (ЛР-35 Т-10Ф, Т-11Ф; ШР-35 Т-10Ф, Т-11Ф, 1Т, 2Т, ТН 1с, ТН 2с; СР-35 1с, 2с). разрядник ОПН-35 1с, 2с - 6шт разрядник ОПН-10 1с, 2с - 6шт
2.2.45	ПС Монгохто 35/10, п.Монгохто, Ванинский р-н	тр	2-3 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт; 1ТСН-10 кВ - 1шт КС-35 Т-7Ф фА - 1шт; ВЧЗ-35 Т-7Ф - 1шт; разъединитель 10 кВ - 1шт
2.2.46	ПС РП-1 35/10, п.Западный, Советско-Гаванский р-н	тр	4 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт разрядник ОПН-35 1Т, 2с - 6шт разрядник ОПН-10 1с, 2с - 6шт
2.2.47	ПС РП-4 35/10, п.Заветы Ильича, Советско-Гаванский р-н	тр	1-2кв	Текущий ремонт оборудования: ВЧЗ-35 Т-4Ф фВ - 1шт; КС-35 Т-4Ф фВ - 1шт трансформатор напряжения 10 кВ - 2шт разъединитель 10 кВ - 10шт выключатель 10 кВ - 3шт
2.2.48	ПС Тишкино 35/10, п.Ванино	тр	3 кв	Текущий ремонт оборудования: В-35 1Т, 2Т, Т-3Ф, Т-7Ф, Т-9Ф; СВ-35 - 6шт ВЧЗ-35 - 11шт; КС-35 - 11шт (Т-8Ф фВ, С); разъединитель 10 кВ - 2шт
2.2.49	ПС Центральная 35/10, г.Советская Гавань	тр	3-4 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт 1ТСН-10; 2ТСН-10 - 2шт реактор 1РК-35 - 1шт разъединитель 10 кВ - 2шт разрядник 10 кВ - 12шт
2.2.50	ПС Эгге 35/10, г.Советская Гавань	тр	2-4 кв	Текущий ремонт оборудования: разъединитель 35 кВ - 12шт (ЛР-35 Т-2Ф, Т-12Ф, Т-15Ф; ШР-35 Т-2Ф, Т-12Ф, Т- 15Ф, 1Т, 2Т, ТН 1с, ТН 2с; СР-35 1с, 2с) ВЧЗ-35 - 3шт; КС-35 - 3шт (Т-2Ф фВ; Т-15Ф фВ, С) разрядник ОПН-35 2с - 3шт трансформатора напряжения 10 кВ - 2шт разрядник 10 кВ - 6шт
2.2.51	ПС Южная 35/10, п.Октябрьский, Ванинский р-н	тр	3 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт 1ТСН-10 - 1шт разрядник 10 кВ - 6шт
2.2.52	ПС Дуки 35/10, п.Дуки, Солнечный р-н	тр	2 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт ТН-35 - 1шт разъединитель 35 кВ - 7шт (ЛР-35 Т-187 1с, 2с; СР-35 1с, 2с; ШР-35 1Т, 2Т, ТН) Текущий ремонт панели СН-2шт
2.2.53	ПС Бриакан 35/6, п.Бриакан	тр	2 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т - 1шт ЛР-35 Т-198- 1шт Текущий ремонт панели СН-2шт
2.2.54	ПС Шахта 35/6, 3/6, п.Чегдомын	тр	3 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт ТН-35 1с, 2с - 6шт разъединитель 35 кВ - 12шт (ЛР-35 Т-314, Т-315, Т-316; ШР-35 Т-314, Т-315, Т- 316, ТН 1с, ТН 2с, 1Т, 2Т; СР-35 1с, 2с) установка железобетонных плит перекрытий кабельных каналов - 40шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.55	ПС Ч 35/6кВ, п.Чегдомын	тр	2 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт 1ТСН-6, 2ТСН - 2шт разрядник ОПН-35 1Т,2Т - 6шт
2.2.56	ПС Чегдомын 35/6, п.Чегдомын	тр	2 кв	Текущий ремонт оборудования: 1Т, 2Т - 2 шт ТН-35 1с - 3шт
3	Трансформаторные подстанции - 6/10/0,4 кВ		1-4 кв	
3.1	КР ТП- 6/10/0,4 кВ			
3.1.1	ТМ-250 НВ006152 с ТП-6 с.Вознесенское Инв.№НВ006152, Трансформатор 250кВА в ТП-6 п.Вознесенка	кр	2кв	Капитальный ремонт ТМ -250 - 1шт
3.1.2	ТМХ ТМ-250 НВ007026 резерв, п.Эльбан Инв.№НВ007026, Трансформатор ТМ-250/6/0.4 резерв	кр	3кв	Капитальный ремонт ТМ- 250 кВА - 1шт
3.1.3	ТМ-400 НВ006009 с ТП-32, г.Комсомольск-на-Амуре Инв.№НВ006009, Трансформатор силовой 400 кв в ТП-32	кр	4кв	Капитальный ремонт ТМ- 400 кВА - 1шт
3.1.4	ТМ-400 №1978 с ТП-52 п.Эльбан Договор аренды №754 от 27.12.2011, п.1978, Трансформатор-ТМ-400 ТП-52 (Эльбан)	кр	2кв	Капитальный ремонт ТМ- 400 кВА - 1шт
3.1.5	ТМ-400 НВ007024 с ТП-700 п.Эльбан Инв.№НВ007024, Трансформатор ТМ-400/6/0.4 ТП-700	кр	3кв	Капитальный ремонт ТМ- 400 кВА -1шт
3.1.6	ТМ-400 №1976 с ТП-51 п.Эльбан Договор аренды №754 от 27.12.2011, п.1976, Трансформатор-ТМ-400 ТП-51 (Эльбан)	кр	4кв	Капитальный ремонт ТМ- 400 кВА - 1шт
3.1.7	ТМ-630 НВ005975 с ТП-390, п.Новый Мир Инв.№НВ005975, Трансформатор 630кВА в ТП-390	кр	2кв	Капитальный ремонт ТМ- 630 кВА - 1шт
3.1.8	ТМ-630 с ТП-709 п.Эльбан Инв.№НВ007007, Трансформатор ТМ-630/6/0,4 кВ ТП-709	кр	3кв	Капитальный ремонт ТМ-630 кВА - 1шт
3.1.9	ТМ-630 с ТП-76 п.Эльбан Договор аренды №754 от 27.12.2011, п.1985, Трансформатор-ТМ-400 ТП-76 (п.Эльбан)	кр	3кв	Капитальный ремонт ТМ- 630 кВА - 1шт
3.1.10	ТМ-160 с ТП-65 п.Эльбан Договор аренды №754 от 27.12.2011, п.1982, Трансформатор-ТМ-16 ТП-65 (Эльбан)	кр	4кв	Капитальный ремонт ТМ- 160 кВА - 1шт
3.1.11	ТМ-160 с ТП-КНСЖ п.Эльбан Договор аренды №754 от 27.12.2011, п.2029, Трансформатор-ТМ-160 ТП-КНСЖ (Эльбан)	кр	2кв	Капитальный ремонт ТМ- 160 кВА -1шт
3.1.12	КТП-2 с Джуен Договор аренды № 754 от 27.12.2011г.	кр	2кв	Замена автоматических выключателей - 2 шт Ремонт дощатых полов - 5 м2
3.1.13	КТПН-15 п.Эльбан Договор аренды № 754 от 27.12.2011г.	кр	3-4кв	Замена предохранителей 6 кВ - 3шт
3.1.14	КТПН-14 п.Эльбан Договор аренды № 754 от 27.12.2011г.	кр	3-4кв	Замена разъединителя - 1 шт Замена рубильников - 2 шт Замена автоматических выключателей - 1 шт
3.1.15	ТП-ПНС, г.Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (1518)	кр	3 кв	Ремонт ячеек КРУ - 6 шт Монтаж кабеля - 60 м Монтаж ящика с понижающим трансформатором 12 В - 1 шт Замена контактора - 1 шт Ремонт масляного выключателя - 7 шт Замена опорных изоляторов - 9 шт Текущий ремонт выключателя нагрузки - 2 шт Ремонт трансформатора собственных нужд - 2 шт
3.1.16	ТП-18, г.Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (146)	кр	4 кв	Монтаж кабеля - 50 м Замена рубильника - 4 шт Замена автоматического выключателя -1 шт Текущий ремонт выключателя нагрузки - 1 шт Замена ремонт выключателя нагрузки - 2 шт Текущий ремонт разъединителя с приводом - 5 шт
3.1.17	ТП-22, г.Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (203)	кр	3 кв	Монтаж кабеля - 40 м Замена низковольтного щита - 2 шт Ремонт выключателя нагрузки - 2 шт Текущий ремонт разъединителя с приводом - 2 шт Текущий ремонт силового трансформатора - 1 шт
3.1.18	ТП-24, г.Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (232)	кр	2 кв	Монтаж кабеля - 50 м Замена рубильника - 4 шт Монтаж автоматического выключателя -1 шт Текущий ремонт выключателя нагрузки - 2 шт Замена выключателя нагрузки - 3 шт
3.1.19	ТП-41, г.Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (359)	кр	3 кв	Монтаж кабеля - 50 м Замена рубильника - 2 шт Монтаж автоматического выключателя -1 шт Текущий ремонт выключателя нагрузки - 1 шт Текущий ремонт разъединителя с приводом - 4 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.1.20	ТП-52, г.Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (501)	кр	4 кв	Монтаж кабеля - 50 м Замена рубильника - 6 шт Монтаж автоматического выключателя -1 шт Текущий ремонт выключателя нагрузки - 4 шт Ремонт масляного выключателя - 2 шт
3.1.21	ЦРП-8, г.Амурск Договор аренды от 27.12.2011 г.№754 (877)	кр	2 кв	Монтаж кабеля - 80 м Ремонт масляного выключателя - 10 шт Ремонт приводов - 11 шт Замена рубильника - 4 шт Замена опорных изоляторов - 15 шт Текущий ремонт силового трансформатора - 2 шт Монтаж автоматического выключателя -1 шт Текущий ремонт выключателя нагрузки - 2 шт Текущий ремонт разъединителя с приводом - 12 шт
3.1.22	ТП-2 п.Майский Инв.№НВ003693, ТП-2 682846,Хабаровский край,Советско-Гаванский р-н.,Майский рп Инв.№НВ003683, Трансформатор ТМ 400/10 682846,Хабаровский край,Советско-Гаванский р-н.,Майский рп Инв.№НВ003799, Трансформатор ТМ-400/10/04 тп	кр	3кв	Ремонт выключателей нагрузки-6шт Ремонт разъединителя 10 -1шт Ремонт автоматических выключателей - 2шт Ремонт рубильников - 6шт Замена рубильника - 8шт Капитальный Ремонт ТМ-400/10/04 - 2шт Окраска оборудования-20м2
3.1.23	ТП-30 п.Майский Инв.№НВ003628, Оборудование ТП-30 682846,Хабаровский край,Советско-Гаванский р-н.,Майский рп, НВ003798, Трансформатор ТМ 400/10/04 ТП	кр	4кв	Ремонт выключателя - 1шт Ремонт разъединителя 10 кВ - 3шт Замена рубильника - 1шт Капитальный Ремонт ТМ 400/10/04 - 1шт
3.1.24	ТП-111 п.Огнеупорный Инв.№НВ005983 , Оборудование КТП-111	кр	4кв	Замена силового трансформатора: мощностью 400 кВА на 160 кВА -1шт Ремонт разъединителя 10кВ - 1шт Замена кабельного ввода - 1 Устройство концевой заделки - 2 Демонтаж рубильника - 3шт Монтаж автомата - 3шт Ремонт контура заземления ТП - 1 шт
3.1.25	ТП-306 (КТП) п. Хапсоль Инв.№НВ006133, Оборудование КТП-306	кр	4кв	Ремонт разъединителя 10кВ - 1шт Автомат - 1шт Демонтаж рубильника - 2шт Монтаж автомат - 2шт Замена изоляторапроходного - 3шт
3.1.26	ТП-611 (КТП) п.Гайтер Инв.№НВ006114, Оборудование КТП-611 681050,Хабаровский край,Комсомольский р-н.,Гайтер с, НВ006115, Трансформатор 400кВА в ТП-611	кр	3кв	Ремонт разъединителя 10 кВ - 1шт Монтаж автомата - 1шт Демонтаж рубильника - 3шт Монтаж автомата - 3шт Металлические конструкции под оборудование (под ограждение) - 0,22г Ограждение сетчатое - 27,2м2 Ремонт контура заземления ТП - 1 шт
3.1.27	КРУН-3 п.Чегдомын Инв.№НВ033429 , КРУН 6 кВ № 3 п. Чегдомын ул. Строительная	кр	2кв	Ремонт разъединителя 10кВ - 1шт
3.1.28	КРУН-4 п.Чегдомын Инв.№НВ033430 , КРУН 6 кВ № 4 п. Чегдомын ул. Заводская	кр	3кв	Ремонт разъединителя 10кВ - 1м2
3.1.29	РП-40 п.Чегдомын Инв.№НВ007117, РП-40 с тремя разъединителями 6кВ	кр	3кв	Ремонт разъединителя 10кВ - 3шт
3.1.30	ТП-64 (ЗТП) п.Чегдомын Инв.№НВ007077, Здание ТП №64 с оборудованием 630/6+400/6 ул Центральная	кр	2кв	Замена рубильника - 3шт Текущий ремонт силового трансформатора - 2шт Ремонт контура заземления ТП - 1 шт Ремонт выключателей нагрузки- 4шт
3.1.31	ТП-87 (ЗТП) п.Чегдомын Инв.№НВ007078, Здание ТП 250/6 ЦЭС (ос)	кр	3кв	Замена рубильника - 2шт Текущий ремонт силового трансформатора- 1шт Ремонт контура заземления ТП - 1 шт Ремонт выключателей нагрузки- 1шт
3.1.32	ТП-79 (ЗТП) п.Чегдомын Инв.№НВ007085, Здание ТП №79 с оборудованием 250/6 ЦЭС	кр	3кв	Замена рубильника - 2шт Текущий ремонт силового трансформатора - 1шт Ремонт контура заземления ТП - 1 шт Ремонт выключателей нагрузки- 1шт
3.1.33	ТП-78 (МТП) п.Чегдомын Инв.№НВ007126, КТПН 250/6 ЦРЭС (резерв) № 78	кр	3кв	Текущий ремонт силового трансформатора- 1шт Замена автоматического выключателя - 2шт Ремонт контура заземления ТП - 1 шт
3.2	Текущий ремонт ТП- 6/10/0,4 кВ			
3.2.1	ТП-306 (КТП) п. Хапсоль НВ005972, Трансформатор ТМ-250/10/0.4	кр	4 кв	Текущий ремонт трансформатора - 1шт
3.2.2	ТП-611 (КТП) п.Гайтер НВ006115, Трансформатор 400кВА в ТП-611	кр	3 кв	Текущий ремонт трансформатора - 1шт
3.2.3	КТПН-15 п.Эльбан Договор аренды № 754 от 27.12.2011г.	тр	3-4кв	Текущий ремонт трансформаторов - 1 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.2.4	КТПН-14 п.Эльбан Договор аренды № 754 от 27.12.2011г.	тр	3-4кв	Текущий ремонт трансформаторов - 1 шт
3.2.5	ТП-15 г.Николаевск-на-Амуре Инв. № НВ032132, Функциональное (встроенное) помещение №1 (1-3) ТП №15 (мощность-630/6кВА)	тр	2кв	Текущий ремонт силового трансформатора 630кВА - 1 шт Замена масляного выключателя на ВБСК - 1шт Замена выключателя нагрузки - 2 шт Замена разъединителя на выключатель нагрузки - 1шт Ремонт разъединителя - 1шт Монтаж кабеля освещения - 30 м Монтаж выключателей автоматических - 4шт Замена дер.дверей на металлические с изготовлением - 4шт Окраска оборудования вручную - 20м2
3.2.6	ТП-83 г.Николаевск-на-Амуре Инв. № НВ032320, Оборудование ТП по ул Советской	тр	3кв	Текущий ремонт силового трансформатора 630кВА - 1 шт Ремонт разъединителя - 2шт Замена рубильника - 6 шт Замена дер.дверей на металлические с изготовлением - 4шт Монтаж кабеля освещения - 30 м Монтаж выключателей автоматических - 4шт Окраска оборудования вручную - 20м2
3.2.7	КТП-62 г.Николаевск-на-Амуре Инв. № НВ032104, Комплектная трансформаторная подстанция № 62, инв.№ 97, лит. А	тр	3 кв	Текущий ремонт силового трансформатора 400кВА - 1 шт Ремонт выключателя нагрузки - 2 шт Ремонт разъединителя - 1шт Замена рубильника - 3 шт Окраска оборудования вручную - 20м2
3.2.8	КТП-114 г.Николаевск-на-Амуре Инв. № НВ032090, Комплектная трансформаторная подстанция № 114, инв.№ 121	тр	3кв	Текущий ремонт силового трансформатора 160кВА - 1 шт Ремонт разъединителя - 4шт Замена рубильника - 4 шт Окраска корпуса КТП вручную - 30м2 Окраска оборудования вручную - 20м2
3.2.9	ТП-46 г.Николаевск-на-Амуре Инв. № НВ032345, Оборудование ТП-46	тр	2кв	Текущий ремонт силового трансформатора 400кВА - 1 шт Замена выключателя нагрузки - 1 шт Ремонт масляного выключателя ВМГ-133 - 2шт Ремонт разъединителя - 7 шт Замена рубильника - 8 шт Ремонт рубильника - 4 шт Ремонт контура заземления ТП - 1 шт Замена дер.дверей на металлические с изготовлением - 4шт Монтаж кабеля освещения - 30 м Монтаж выключателей автоматических - 4шт Окраска оборудования вручную - 20м2
3.2.10	ТП-14 г.Николаевск-на-Амуре Инв. № НВ032334, Оборудование ТП-14	тр	3кв	Текущий ремонт силового трансформатора 400кВА - 1 шт Замена выключателя нагрузки - 3 шт Ремонт разъединителя - 5 шт Замена рубильника - 8 шт Замена дер.дверей на металлические с изготовлением - 4шт Монтаж кабеля освещения - 30 м Монтаж выключателей автоматических - 4шт Окраска оборудования вручную - 20м2
3.2.11	ТП-6А г.Николаевск-на-Амуре Инв. № НВ032322, Оборудование ТП-6А	тр	2 кв	Текущий ремонт силового трансформатора 400кВА - 1 шт Текущий ремонт силового трансформатора 250кВА - 1 шт Ремонт выключателя нагрузки - 3 шт Ремонт разъединителя - 2 шт Замена рубильника - 8 шт Замена дер.дверей на металлические с изготовлением - 4шт Монтаж кабеля освещения - 30 м Монтаж выключателей автоматических - 4шт Окраска оборудования вручную - 20м2
4	Здания и сооружения СЭС			
4.1	Здание ГПП (ПС Городская 35/10 г.Амурск) (АмРЭС) Договор аренды №754 от 27.12.2011 г. (п. 843), Здание ГПП Предписание Ростехнадзора № 1011-07-10/223-Ц от 11.09.2012 г. п.275	кр	2-3 кв	Капитальный ремонт кабельных каналов с заменой плит - 76 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
4.2	Здание ПС ЦОФ (Солнечный РЭС) Инв.№ НВ004073, Здание ПС ЦОФ (ПОДСТАНЦИЯ 110/6 КВ ЦОФ) Предписание Ростехнадзора № 1011-07-10/223-Ц от 11.09.2012 г. п. 311	кр	2-3 кв	Капитальный ремонт кабельных каналов с заменой плит - 16 шт, лотков - 8 шт
4.3	Здание ПС Менгон (Эльбанский РЭС) Инв.№ НВ005293, Здание ПС Менгон (ПС 35/10 КВ "Менгон") Предписание Ростехнадзора № 1011-07-10/223-Ц от 11.09.2012 г. п. 266	кр	2-3 кв	Капитальный ремонт: кабельных каналов с заменой плит - 16 шт; полов - 84,36 м2
4.4	Здание АБК блок Б (серверная), Инв №НВ006311, Здание АБК Блок Б (Административно-бытовой корпус)	кр	3-4 кв	Замена оконного блока на пластиковое - 1/2 шт/м2 Замена дверного блока - 1/2 шт/м2 Ремонт стен - 67 м2 Устройство покрытий из линолеума - 22 м2
4.5	ПС 110/6 Многовершинная (Николаевский РЭС) Инв.№НВ032013, Производственное здание	кр	2-3 кв	Ремонт кровли - 185 м2 замена оконного блока - 7,2 м2 с заделкой оконного проема кирпичом - 2,1 м3 замена дверей - 4 шт
4.6	ПС КЖБК 35/10 Инв.№ НВ007223, Ограждение ПС КЖБК	кр	2-3 кв	Устройство подъездной дороги к ПС Поднятие оборудования на лежневые фундаменты Планирование ОРУ-35 с отсыпкой щебнем 730 м3, скальным грунтом -2200 м3, дорожной смесью-240 м3 Ремонт ограждения, ворот Планировка минполосы с внешней стороны ограждения на ширину 2м 160 пм
4.7	ПС Водозабор НВ004747, Здание ПС Водозабор (ПС 110/10КВ "Водозабор")	кр	2-3 кв	Ремонт пола, стен, кровли, отмостки
4.8	Здание АБК блок А Инв №НВ006310, Здание АБК Блок А (Административно-бытовой корпус) Предписание 205/1/13 УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю	кр	3-4 кв	Капитальный ремонт: Замена покрытий пола - 580,2 м2 Ремонт стен - 677 м2 Замена дверей - 3 шт Ремонт потолков - 307,4 м2
4.9	Здание АБК блок Б (коридор 2,4 этажей) Инв №НВ006311, Здание АБК Блок Б (Административно-бытовой корпус) Предписание 205/1/13 УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю	кр	3-4 кв	Капитальный ремонт: Замена покрытий полов - 140,6 м2 Замена облицовки стен коридора 2 этажа - 127 м2 Устройство ограждений лестниц с поручнями - 3 м
4.10	Здание конторы предприятия Инв №НВ0006305, Здание конторы предприятия Аллея труда, 16-а (Контора предприятия) Предписание 205/1/13 УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю	кр	3-4 кв	Капитальный ремонт: Замена покрытий полов - 58 м2 Замена облицовки стен - 47 м2 Замена двери - 1 шт
4.11	Механические мастерские Инв № НВ006306, Здание механической мастерской (Мастерская)	кр	3-4 кв	Капитальный ремонт: Замена входной двери - 1 шт Замена дверей - 6 шт Замена оконных блоков - 6 шт Замена сан.приборов
4.12	Здание гаража с пристройками Инв № НВ007764, Здание гаража с пристройками (Гараж с пристройками) (медпункт, МСРЗАИ) Комплексное обследование специализированной организации ОАО "Дальтехэнерго" (заключение № И-039.10, 2010 г.)	кр	3-4 кв	Капитальный ремонт: Замена оконных блоков в медпункте - 8 шт Ремонт кровли - 354 м2
4.13	Здание ПС Эльбан (Эльбанский РЭС) Инв №НВ005290, Здание ПС Эльбан ОПУ, ЗРУ-6 кВ (Подстанция 110/35/6 КВ "Эльбан") Комплексное обследование специализированной организации ООО "Промбезопасность и энергоаудит" (технический отчет №53.0-75-23, 2013 г.)	кр	3-4 кв	Капитальный ремонт: Ремонт кровли - 470 м2
6	Аварийный резерв		1-4 кв	
	СП ЦЭС			
1	Передаточные устройства:			
1.1	ВЛ-110кВ			
1.1.1	ВЛ 110кВ Прим.ГрЭС - Бикин (Инв. № НВ010560 ВЛ - 110 кВ «ЛуТЭК-Бикин-Лермонтовка» рем уч-к - 1,2 км	кр	1,4кв	Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 3 га
1.1.2	ВЛ 110кВ Бикин - Лермонтовка С-32 (Инв. № НВ010560 ВЛ - 110 кВ «ЛуТЭК-Бикин-Лермонтовка» рем уч-к - 2,6 км	кр	2-4кв	Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 6,3 га
1.1.3	ВЛ 110кВ Бикин – Малахит С-30 (Инв. № НВ 010580 ВЛ -110 кВ «Бикин-Малахит » (Электросетевой комплекс №10)) рем уч-к - 1,5 км	кр	4кв	Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 4,5га

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.1.4	ВЛ 110 кВ Корфовская - Гродеково С-25 (инв № НВ010894 ВЛ-110 кВ Корфовская - Гродеково) рем.уч-к 3,1 км	кр	3кв	Выправка опор - 5 шт, замена изоляторов - 27 шт
1.1.5	ВЛ 110кВ Южная-Хехцир С-13/14 (инв. №НВ009956 ВЛ-110 кВ Южная - Хехцир (Электросетевой комплекс № 2)), предписание Ростехнадзора № 1011-07-10/223-Ц п.15 от 11.09.2012, рем.уч-к - 18,68 км	кр	1-2, 4кв	Рубка угрожающих деревьев-34000 шт/ 53,39га (ЦП 1.1)
1.1.6	ВЛ 110кВ Прим.ГрЭС - Бикин (Инв. № НВ010560 ВЛ-110 кВ "ЛуТЭК-Бикин-Лермонтовка" (ВЛ-110 кВ ПримгрЭС - Бикин) рем.уч-к - 0,4 км	кр	1кв	Выправка опор - 1 шт, обваловка опор привозным грунтом - 3 шт.
1.1.7	ВЛ 110кВ ХТЭЦ-1 – Корфовская с отпайками на ПС МЖК, АК (С-5,С-6) (инв. №НВ 009954 ВЛ-110 кВ ПС АК - Корфовская, протяж. 23,5 км (Электросетевой комплекс № 1)) рем.уч-к - 3,6 км (СЛЭП)	кр	2 кв	Чистка просеки вручную - 7,6 га
1.1.8	ВЛ 110кВ Мухен – Сидима (С-36) (инв. №НВ009947 ВЛ-110 кВ Мухен - Сидима - Золотая (Электросетевой комплекс № 8)) рем.уч-к - 10км (СЛЭП)	кр	4 кв	Чистка просеки механизмами - 21 га Чистка просеки вручную - 1,5 га
1.1.9	ВЛ 110 кВ Сита-Петровици (С-51) (инв № НВ010928 ВЛ-110 кВ Сита-Петровици) рем.уч-к - 8км (ЛРЭС)	кр	4 кв	Чистка просеки механизмами 46 га, вырубка угрожающих деревьев - 182 шт.
1.1.10	ВЛ 110 кВ Корфовская-Гродеково (С-25) (инв № НВ010928 ВЛ-110 кВ Сита-Петровици) рем.уч-к - 7,6км (ЛРЭС)	кр	4 кв	Чистка просеки вручную - 0,19 га Вырубка угрожающих деревьев - 368 шт.
1.2	ВЛ-35 кВ			
1.2.1	ВЛ 35 кВ Хор - Черняево (инв №НВ011075 ВЛ-35 кВ Хор-Черняево) Т-71 рем.уч-к - 2,3 км	кр	3 кв	Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную- 1,2 га рубка угрожающих деревьев - 22 шт. выправка опор - 8 шт
1.2.2	ВЛ-35 кВ Т-53 "Гродеково-Георгиевка с отп. Переяславка" (инв. №НВ010840 ВЛ-35 кВ Гродеково-Георгиевка (Электросетевой комплекс № 10)) рем.уч-к - 0,8 км	кр	1 кв	Обваловка опор привозным грунтом- 5 шт.
1.2.3	ВЛ-35 Т-32, Т-33 ПС "АК-СРЗ" (инв. № НВ009977 ВЛ-35 кВ Ак - СРЗ, протяж. 1,08 км) рем.уч-к -0,89 км	кр	1 кв	Обваловка опор - 9 шт выправка опор - 2 шт
1.2.4	ВЛ 35кВ Котиково-Шереметьево (Т-73) (инв. № НВ 010038 ВЛ-35 кВ Котиково - Шереметьево (Электросетевой комплекс № 12)) рем.уч-к - 18,7км (ВРЭС)	кр	4 кв	Чистка просеки вручную - 1,04 га
1.2.5	ВЛ 35кВ Горький – Сергеевка (Т-23) (инв.№НВ009971 ВЛ-35 кВ Горький - Сергеевка, протяж км (Электросетевой комплекс № 2)) рем.уч-к -6,4 км СЛЭП	кр	4 кв	Выправка опор - 6 опора Обваловка опор - 30 опора
	ЛЭП 6-10кВ			
1.3.1	ВЛ-6-10 кВ рем.уч-к - 121,6 км			
1.3.1.1	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Шереметьево (инв. № 10198 ВЛ-10 кВ Шереметьево - Кедрово ф.1) рем.уч-к - 0,63 км	кр	2,4кв.	рубка угрожающих деревьев - 5 шт выправка опор - 4 шт Замена укосов - 2 шт замена дефектной ж/б опоры на ж/б - 1 шт замена дефектных изоляторов изоляторов ШС-10 на ШС-10 -69 шт
1.3.1.2	ВЛ 10 кВ Ф- 7 ПС Вяземская(инв. № 10059 ВЛ-10 кВ Вяземский - Красицкий ф.7) рем.уч-к - 0,63 км	кр	1 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 1,26
1.3.1.3	ВЛ 10 кВ Ф- 10 ПС Котиково (инв. № 10203 ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС"Котиково" -с.Виноградовка) рем.уч-к - 0,42 км	кр	2 кв	рубка угрожающих деревьев - 50 шт
1.3.1.4	ВЛ 10 кВ Ф- 11 ПС Красицкая (инв. № 10160 ВЛ-10 кВ с.Дормидонтовка - п/ст Красицкий ф.11) рем.уч-к - 0,77 км	кр	1 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную- 0,56 га рубка угрожающих деревьев - 6 шт
1.3.1.5	ВЛ 10 кВ Ф- 7 ПС Дормидонтовка (инв. № 10197 ВЛ-10 кВ Дормидонтовка - Кукелево ф.7 (Электросетевой комплекс № 10)) рем.уч-к - 2,1 км	кр	1 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную -3,04 га рубка угрожающих деревьев - 25 шт
1.3.1.6	ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС Вяземская (инв № НВ010159 ВЛ-10 кВ Вяземский - Аван ф.21) рем.уч-к - 3,36 км	кр	1,3 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 2,66 га выправка опор - 8 шт замена траверс - 1 шт замена дефектных изоляторов ШС-10 на ШС-10 - 6 шт замена дер.опоры на ж/б - 1 шт
1.3.1.7	ВЛ -10 кВ Ф-5 отп.№4 п/с Бикин (Инв. №НВ010575 ВЛ -10 кВ Оренбургское-Звеньевая Ф-5) рем.уч-к -1,54 км	кр	1,2 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 2,8 га
1.3.1.8	ВЛ -10 кВ Ф-5 п/с Бикин (Инв. №НВ010588 ВЛ -10 кВ «Оренбургское-Покровка» Ф-5) рем.уч-к 0,98 км	кр	1,4кв	замена дефектной ж/б опоры на ж/б - 1 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 1,8 га

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.1.9	ВЛ -10 кВ ф-14 п/с Бикин (Инв. №НВ010571 ВЛ -10 кВ «Бикин- Васильевка» ф-14) рем.уч-к - 0,21 км	кр	4 кв	замена дефектной ж/б опоры - 1 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 0,2 га
1.3.1.10	ВЛ -10 кВ Ф-15 п/с Бикин (Инв. №НВ010563 ВЛ -10 кВ «Бикин- Оренбургское-Покровка» Ф.15) рем.уч-к 0,63 км	кр	3 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 1,3 га
1.3.1.11	ВЛ -10 кВ Ф-5 п/с Лермонтовка (Инв. №НВ010587 ВЛ -10 кВ Лермонтовка-Д.Восток-Добролюбово Ф-5) рем.уч-к - 0,98 км	кр	2,4 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 1,1 га замена РЛНД-10 - 2 шт устройство заземляющего спуска - 3 шт
1.3.1.12	ВЛ -10 кВ Ф-12 п/с Лермонтовка (Инв. №НВ010632 ВЛ -10 кВ Лермонтовка-Пушкино ф-12) рем.уч-к - 0,08 км	кр	2 кв	замена РЛНД-10 - 1шт устройство заземляющего спуска - 1 шт
1.3.1.13	ВЛ -10 кВ Ф-4 п/с Лермонтовка (Инв. №НВ010572 ВЛ -10 кВ Лермонтовка-Пушкино-РРС ф.4) рем.уч-к 0,14 км	кр	2кв	замена дер.опоры на ж/б - 1 шт замена РЛНД-10 - 1шт устройство заземляющего спуска - 1 шт
1.3.1.14	ВЛ -10 кВ Ф-5 отп.№5 п/с Бикин (Инв. №НВ010582 ВЛ -10 кВ Звеньевая-РРС-Перевальная ф.5) рем.уч-к - 1,26 км	кр	1 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 2,5 га
1.3.1.15	ВЛ -10 кВ Ф-14 п/с Лермонтовка (Инв. №НВ010670 ВЛ-10кВ Лермонтовка-Лончаково) рем.уч-к 0,56 км	кр	3 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 1га демонтаж РЛНД-10 - 1 шт
1.3.1.16	ВЛ -10 кВ Ф-25 п/с Бикин (Инв. №НВ010586 ВЛ -10 кВ для электроснабжения Мясокомбината) рем.уч-к 1,19 км	кр	2 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную- 1,35 га выправка опор - 11 шт устройство оттяжек - 10 шт
1.3.1.17	ВЛ-10 Ф-4 ПС Переяславка (инв.№ НВ011066 ВЛ-10 кВ Эл.Снабж.Больницы) рем.уч-к 2,87 км	кр	2 кв	выправка опор -27 шт замена изоляторов - 15 шт рубка угрожающих деревьев - 11 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную- 1,5 га замена РЛНД-10 - 4 шт установка РЛНД-10 - 1 шт замена дефектных ж/б опор ж/б - 2 шт
1.3.1.18	ВЛ-10 кВ Ф-7 Черняево (инв.№ НВ010878 ВЛ-10 кВ с.Черняево) рем.уч-к 0,14 км	кр	2 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную- 0,3 га замена РЛНД - 1 шт замена дефектных ж/б опор на ж/б -2 шт
1.3.1.19	ВЛ-10 кВ Ф-11 Петровичи (инв.№ НВ011056 ВЛ-10 кВ Полетное - Прудки) рем.уч-к 2,52 км	кр	2 кв	ремонт РЛНД-10 - 1 шт рубка угрожающих деревьев - 38 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 1,1 га замена дерев.опор на ж/б - 4 шт
1.3.1.20	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Черняево (инв.№ НВ011049 ВЛ-10 кВ Гродеково -Могилев.Киинск-Черняево) рем.уч-к 3,51 км	кр	2 кв	замена изоляторов - 15 шт замена дефектных ж/б опор на ж/б - 4 шт рубка угрожающих деревьев - 42 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 0,5 га замена РЛНД-10 - 2 шт выправка опор - 12 шт перетяжка провода - 0,5 пр/км
1.3.1.21	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Сита (инв.№НВ011051 ВЛ-10 кВ Сита-Змейка) рем.уч-к 2,07 км	кр	3 кв	замена дефектных изоляторов на ШС-20- 11шт перетяжка провода - 0,21 пр/км замена траверсы - 2 шт замена дефектных ж/б опор на ж/б - 2 шт выправка опор - 9 шт рубка угрожающих деревьев - 33 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 0,8 га
1.3.1.22	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Гродеково (инв.№ НВ010913 ВЛ-10 кВ Гродеково-Могилевка) рем.уч-к 2,09 км	кр	3 кв	замена дефектных изоляторов на ШС-20 - 12 шт замена траверс - 2шт замена дефектных ж/б опор на ж/б - 2 шт рубка угрожающих деревьев - 24 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 0,8 га замена РЛНД-10 - 1 шт выправка опор - 7 шт
1.3.1.23	ВЛ-10 Ф-7 ПС Петровичи (инв.№ НВ011097 ВЛ-10 кВ Петровичи- Соколовка- Марусино) рем.уч-к 4,48 км	кр	1,2 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 1,5 га рубка угрожающих деревьев - 32 шт выправка опор - 18 шт
1.3.1.24	ВЛ-10 Ф-6 ПС Черняево (инв.№ НВ011057 ВЛ-10 кВ Черняево- Невельское) рем.уч-к 4,48 км	кр	4 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 1,6 га рубка угрожающих деревьев - 54 шт выправка опор - 22 шт
1.3.1.25	ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Гродеково (инв.№ НВ010862 ВЛ-10 кВ Гродеково- Переяславка) рем.уч-к 2,03 км	кр	4 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную- 1,2 га рубка угрожающих деревьев - 5 шт выправка опор - 18 шт
1.3.1.26	ВЛ-10 Ф-17 ПС Хор (инв.№ НВ010916 ВЛ-10 кВ Мл Кондратьевка) рем.уч-к 2,94 км	кр	1,3 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 1,8 га рубка угрожающих деревьев - 48 шт выправка опор - 20 шт
1.3.1.27	ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Святогорье (инв.№ НВ011068 ВЛ-10 кВ Петровичи - Васильевка - Марусино) рем.уч-к 1,27 км	кр	2 кв	замена дефектных изоляторов на ШС-10 - 3 шт перетяжка провода - 0,07 пр/км замена дер.опоры на ж/б - 1 шт замена дефектных ж/б опор на ж/б - 1 шт выправка опор - 5 шт рубка угрожающих деревьев - 4 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 0,4 га
1.3.1.28	ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС «Втормет» (Инв. № НВ008446; ВЛ-6 кВ ПС Вторчермет Ф.20) рем.уч-к - 0,14 км	кр	1 кв	замена траверс - 2 шт замена дефектных изоляторов ШС-10 - 12 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
				замена дефектных изоляторов ШС-10 - 18 шт
1.3.1.29	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС «Дружба», Инв. № НВ008245; ВЛ-10 кВ ПС Дружба - с. Дружба ф-6) рем.уч-к -0,98 км	кр	3 кв	обрезка крон деревьев - 38 шт
1.3.1.30	ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС «ДВПТФ» (Инв. № НВ008236; ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ Ф-7,16 Ракитное ТП 3541, Ф-6,18,19,23,9 ПС ДВ ПТФ) рем.уч-к - 2,59 км	кр	3 кв	выправка ж/б опор - 6 шт выправка ж/б опор - 12 шт обрезка крон деревьев - 100 шт
1.3.1.31	ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС «Некрасовка», (Инв. № НВ008434; ВЛ-10 кВ ПС Некрасовка) рем.уч-к - 1,96 км	кр	1,2 кв	замена дефектных ж/б опор на ж/б - 1 шт обрезка крон деревьев - 52 шт
1.3.1.32	ВЛ-6 кВ Ф-33 ПС «Горький» (Инв. № НВ008443; ВЛ-6 кВ Ф-3 "Г" оп. 111-131) рем.уч-к - 1,12 км	кр	2,3,4 кв	замена дефектной ж/б опоры на ж/б - 1 шт замена РВО на ОПН - 3 шт замена провода А-35 на АС-50- 0,21 пров/км замена дефектных изоляторов ШС-10 - 3 шт выправка опор - 12 шт установка РЛНД - 1 шт замена дефектных ж/б опор на ж/б - 1 шт
1.3.1.33	ВЛ-6 кВ Ф-33 ПС «Горький» (Инв. № НВ008350, ВЛ-6 кВ Ф.3 Горький от оп № 94 до оп №111) рем.уч-к - 1,26 км	кр	2 кв	обрезка крон деревьев - 58 шт замена изоляторов - 4 шт
1.3.1.34	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС «Очистные сооружения», (Инв. № НВ008279; ВЛ-10 кВ ПС Очистные сооружения Ф-14,7) рем.уч-к - 0,77 км	кр	3 кв	выправка опор - 6 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 0,4 га замена провода АС-25 на АС-50 - 1,5 пров/км
1.3.1.35	ВЛ-10 кВ Ф-10 пс «Ракитное», (Инв. № НВ009442; ВЛ-10 кВ Ракитное-ст.Бройлерной птицефабрики) рем уч-к - 2,1 км	кр	2 кв	замена дефектных изоляторов ШС-10- 21 шт обрезка крон деревьев - 12 шт
1.3.1.36	ВЛ-10 кВ Ф-10 пс «Ракитное», (Инв. НВ008424; ВЛ-6 кВ ТП-425 - ТП-380 с. Ракитное) рем уч-к -0,84 км	кр	2 кв	замена дефектных изоляторов ШС-10 - 3 шт обрезка крон деревьев - 30 шт выправка опор - 1 шт
1.3.1.37	ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС «Очистные сооружения(Инв. № НВ008279; ВЛ-10 кВ ПС Очистные сооружения Ф-14,7) рем уч-к - 0,98 км	кр	3 кв	выправка опор - 1 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 0,6 га замена дер опоры на ж/б - 3 шт
1.3.1.38	ВЛ-6 кВ ф-2 ПС "Корейский посёлок" (Инв. №НВ008417; ВЛ-6 кВ ТП-431-0083 Ф.2 "Корейский посёлок") рем уч-к - 0,63 км	кр	3 кв	замена провода А-35 на АС-50- 0,28 пров/км расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 2,3 га
1.3.1.39	ВЛ-6 кВ ф-2 ПС "Корейский посёлок" (Инв. №НВ008255; ВЛ-6 кВ Корейский Посёлок - с.Корсаково Ф-2 Кор.пос) рем уч-к - 0,42 км	кр	4 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 2,3 га
1.3.1.40	ВЛ-10 кВ Ф-11 пс «Бычиха» (Инв. № НВ008241; ВЛ-10 кВ Бычиха-Пионерлагеря Ф-11.) рем.уч-к 0,21 км	кр	3 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 0,3 га
1.3.1.41	ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС «Бычиха» (Инв. № НВ008758; Строит-во ВЛ-10кв фидер-11 ф -14 ПС Бычиха) рем.уч-к 2,8 км	кр	3 кв	переустановка ж/б опор - 4 шт замена дефектных изоляторов ШС-10 - 18 шт выправка опор - 5 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную- 1,5 га
1.3.1.42	ВЛ-10 Ф-16 ПС Ракитное (Инв. №НВ008236 ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ Ф-7,16 Ракитное ТП 3541, Ф-6,18,19,23,9 ПС ДВ ПТФ) рем.уч-к 2,17 км	кр	1,2 кв	выправка опор - 11 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 1,5 га обрезка крон деревьев - 73 шт перетяжка провода - 4,2 пр/км
1.3.1.43	ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Некрасовка (Инв. №НВ008434 ВЛ-10 кВ ПС Некрасовка) рем.уч-к 2,73 км	кр	1,2 кв	выправка опор - 12 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 1,9 га обрезка крон деревьев - 37 шт перетяжка провода - 4 пр/км
1.3.1.44	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Ракитное (№НВ008236 ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ Ф-7,16 Ракитное ТП 3541, Ф-6,18,19,23,9 ПС ДВ ПТФ) рем.уч-к 1,96 км	кр	1,2 кв	выправка опор - 9 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 1,4 га обрезка крон деревьев - 73 шт перетяжка провода - 4 пр/км замена дефектных ж/б опор на ж/б - 2 шт
1.3.1.45	ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС «Благодатное» (инв № 09255 ВЛ-10кВ Благодатное ТП-1388) рем.уч-к - 2,31 км	кр	4 кв	замена траверс - 1 шт замена дефектных изоляторов ШС-20 - 15 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 0,6 га перетяжка провода - 1,5 пров/км выправка опор - 7 шт замена РЛНД - 1 шт
1.3.1.46	ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Анастасьевка» отпайка на Малышево (инв № 09451 ВЛ-10кВ Анастасьевка - Малышево) рем.уч-к - 8,68 км	кр	3 кв	замена дефектной анкерной ж/б опоры на ж/б - 1 шт замена траверс - 1 шт замена РЛНД - 2 шт замена дефектных изоляторов ШС-20 - 60 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 2,3 га замена провода АС-50 на АС-70 - 2,3 пров/км монтаж разъединителя - 1 шт установка ж/б опор - 1 шт перетяжка провода 13 пр/км
1.3.1.47	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС «Анастасьевка» (инв № НВ009558 ВЛ-10 кВ Анастасьевка-Вятское) рем.уч-к 7,56 км	кр	3 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную -2 га перетяжка провода - 22,5 пр/км
1.3.1.48	ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС «Анастасьевка» (инв № НВ009451 ВЛ-10кВ Анастасьевка - Малышево) рем.уч-к 5,67 км	кр	3 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную -1,8 га перетяжка провода - 17 пр/км

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.3.1.49	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Смирновка (инв. № НВ009252 ВЛ-10кВ отпайка от ф.5 Смирновка) рем.уч-к - 1,2 км	кр	1 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную-2 га
1.3.1.50	ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС «Дубки»(инв. № НВ009590 ВЛ-10 кВ ТП К.Волконское) рем.уч-к - 0,91 км	кр	1,2 кв	расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную- 0,5 га замена провода АС-50 на АС-70 - 0,4 пров/км
1.3.1.51	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС «Благодатное» (инв. № НВ 009423 ВЛ-10 кВ Лесное-Благодатное) рем.уч-к - 0,63 км	кр	3 кв	выправка опор - 3 шт Замена РЛНД - 1 шт установка ж/б опоры - 1 шт замена дерев. опоры на ж/б - 1 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 0,3 га замена провода АС-50 на АС-70 - 0,8 пров/км
1.3.1.52	ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС НС-2 (инв. № НВ009935 ВЛ-35 кВ НС3-Тальник (Электросетевой комплекс № 9) рем.уч-к 10,85 км	кр	1 кв	Обваловка опор - 63 шт выправка опор - 11 шт
1.3.1.53	ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Красицкая (инв.№ НВ010052 ВЛ-10 кВ Забайкальское - Красицкое ф.9) рем.уч-к - 1,12 км	кр	1 кв	Выправка опор - 6 шт, обваловка опор привозным грунтом - 16 шт.
1.3.1.54	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС «Смирновка» (инв. № НВ009252 ВЛ-10кВ отпайка от ф.5 Смирновка) (СРЭС) рем.уч-к км 4,27	кр	3-4кв	Чистка просеки - 5 га Замена опор и траверс - 15 шт. Замена провода на АС-35 - 2,73 пр/км Замена ШФ-10 на ШС-10 - 81 шт (акт расследования причин аварии №138 от 02.06.2010) замена ШФ-10 на ЛК - 18 шт (акт расследования причин аварии №138 от 02.06.2010)
	ЛЭП 0,4кВ			
1.4.1	ВЛ-0,4кВ рем.уч-к 146,3 км			
1.4.1.1	ВЛ -0,4 кВ ТП-8023 Ф-1,Ф-2 (Инв. №НВ010641 ВЛ -0,4 кВ с.Дальний Восток) рем.уч-к - 3,165 км	кр	3 кв	замена деревянных сложных опор на ж/б опоры с уклоном - 5 шт замена деревянных опор на ж/б опоры - 15 шт установка укосов - 4 шт установка опор - 2 шт замена линейных вводов АС-35 на СИП 2 3*25+1*35 - 0,04 км замена провода АС-25 на СИП-2А 3х25+1х35 - 1,02 пр/км замена провода АС-16 на СИП-4 2х16 - 0,365 км Замена вводов в здания на СИП 4 2*16 - 22 шт монтаж СИП -0,08 км
1.4.1.2	ВЛ -0,4 кВ с.Лермонтовка ТП-8113 (Инв. №НВ010636 ВЛ -0,4 кВ Лермонтовка совхоз) рем.уч-к - 0,72 км	кр	2 кв	Обрезка крон деревьев - 41 шт расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную - 0,15 га
1.4.1.3	ВЛ -0,4 кВ с.Покровка ТП-8115 (Инв. №НВ010640 ВЛ -0,4 кВ с.Покровка) рем.уч-к-0,08 км	кр	2 кв	замена дерев. опоры с уклоном на ж/б с уклоном -1 шт замена дерев опор на ж/б - 1 шт установка траверс - 5 шт замена дефектных изоляторов ТФ-20 - 10 шт
1.4.1.4	с.Аван ТП-887 ф-4(инв. № НВ010053 ВЛ 0,4 кВ Ф- 4 ТП-887с.Аван) рем.уч-к-0,84 км	кр	2 кв	замена дерев. анкерных опор на ж/б- 3 шт замена вводов АПВ 4 на Сип4 2х16 - 8 ввод замена сложной дерев опоры на сложную ж/б - 3 шт
1.4.1.5	ВЛ 0,4кВ Ф-1,3 ТП-714 с.Венюково (инв. № НВ010047 ВЛ-0,4 кВ с.Венюково жилмассив) рем.уч-к-0,76 км	кр	2 кв	замена вводов АПВ 4 на Сип4 2х16- 6 шт обрезка крон деревьев - 30 шт замена сложной дерев опоры на сложную ж/б - 2 шт
1.4.1.6	ВЛ 0,4к Ф-1,2,3 ТП-733 с.Видное (инв. № НВ010042 ВЛ 0,38 кВ Ф-1,2,3 ТП-733 с.Видное) рем.уч-к - 0,96 км	кр	2 кв	замена вводов АПВ 4 на Сип4 2х16- 4 шт обрезка крон деревьев - 25 шт
1.4.1.7	ВЛ 0,4кВ Ф-1,2,3 ТП-751 с.Глебово (инв. № НВ010039 ВЛ-0,4 кВ совхоз Глебовский) -рем.уч-к-0,36 км	кр	3 кв	замена деревянных опор на ж/б - 7 шт обрезка крон деревьев - 12 шт замена деревянной одностоечной опоры на ж/б -1 шт замена укоса - 1 шт перетяжка провода - 0,12 пров/ км
1.4.1.8	ВЛ 0,4к Ф-1,2 ТП-758 с.Котиково (инв. № НВ010236 ВЛ-0,4 кВ с.Котиково) рем.уч-к-0,48 км	кр	3 кв	обрезка крон деревьев - 15 шт
1.4.1.9	ВЛ 0,4к Ф-2,3 ТП-767 с.Котиково (инв. № НВ010236 ВЛ-0,4 кВ с.Котиково) рем.уч-к-1,04 км	кр	3 кв	обрезка крон деревьев - 27 шт
1.4.1.10	ВЛ 0,4к Ф-1,2 ТП-768 с.Котиково (инв. № НВ010236 ВЛ-0,4 кВ с.Котиково) рем.уч-к-0,56 км	кр	3кв	обрезка крон деревьев - 30 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.1.11	ВЛ 0,4к Ф-3 ТП-879 с.Котиково (инв. № НВ010236 ВЛ-0,4 кВ с.Котиково) рем.уч-к-0,48 км	кр	3 кв	обрезка крон деревьев - 32 шт
1.4.1.12	ВЛ 0,4к Ф-1,2,3 ТП-800 с.Красицкая (инв. № НВ010063 ВЛ-0,4 кВ Красицкое (Электросетевой комплекс №10)) рем.уч.-к - 0,32 км	кр	1 кв	выправка опор - 2 шт обрезка крон деревьев - 17 шт
1.4.1.13	ВЛ 0,4к Ф-1,3 ТП-802 с.Красицкая (инв. № НВ010063 ВЛ-0,4 кВ Красицкое (Электросетевой комплекс №10)) рем.уч-к - 0,36 км	кр	1 кв	обрезка крон деревьев - 40 шт
1.4.1.14	ВЛ 0,4к Ф-1,3 ТП-803 с.Красицкая (инв. № НВ010063 ВЛ-0,4 кВ Красицкое (Электросетевой комплекс №10)) рем.уч-к - 0,8 км	кр	1 кв	обрезка крон деревьев - 35 шт
1.4.1.15	ВЛ 0,4к Ф-1,3 ТП-712 с.Отрадное (инв. № 10194 ВЛ-0,4 кВ с. Отрадное) рем. уч-к - 0,72 Км	кр	3 кв	обрезка крон деревьев - 45 шт
1.4.1.16	ВЛ 0,38 кВ Ф-2,5 ТП-789 с.Дормидонтовка (инв. № 10212 ВЛ 0,38 кВ Ф-2,5 ТП-789 с.Дормидонтовка) рем. уч-к - 0,8 км	кр	2 кв	замена вводов АПВ 4 на СИП4 2х16- 9 шт обрезка крон деревьев - 30 шт установка ж/б опор с уклоном - 2 шт
1.4.1.17	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-730 и ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 748 с.Шереметьево (инв. № 10036 ВЛ-0,38 кВ и участки ВЛ-10 кВ ПС 10/0,4 кВ с.Шереметьево) рем. уч-к - 0,34 км	кр	3 кв	монтаж СИП-2х35 - 0,1 км демонтаж провода А-35 - 0,08 км демонтаж дерев опор - 2 шт
1.4.1.18	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-931 с.Дормидонтовка (инв. № 10212 ВЛ-0,38 кВ с.Дормидонтовка (Электросетевой комплекс № 10)) рем. уч-к - 0,04 км	кр	2 кв	замена дефектной ж/б опоры на ж/б - 1 шт
1.4.1.19	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-790 п.Дормидонтовка (инв. № НВ 010072 ВЛ-0,4 кВ пос.Дормидонтовка (Электросетевое комплекс №10)) рем. уч-к - 0,24 км	кр	4 кв	замена дерев опоры на ж/б - 6 шт
1.4.1.20	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-793 п.Дормидонтовка (инв. № 10212 ВЛ-0,38 кВ с.Дормидонтовка (Электросетевой комплекс № 10)) рем. уч-к - 0,08 км	кр	4 кв	замена дерев опоры на ж/б - 2 шт
1.4.1.21	ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от ТП-799 п.Дормидонтовка (инв. № 10224 ВЛ-0,4 кВ от ТП-799 с. Дормидонтовка (Электросетевой комплекс № 10)) рем. уч-к - 0,84 км	кр	4 кв	замена одноствоечных дерев опор на ж/б - 20 шт замена деревян анкерных опор на анкерные ж/б - 1 шт
1.4.1.22	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-748 с.Шереметьево (инв. № 10036 ВЛ-0,38 кВ и участки ВЛ-10 кВ ПС 10/0,4 кВ с.Шереметьево) рем. уч-к - 0,15 км	кр	3 кв	замена одноствоечных дерев опор на ж/б - 1 шт замена деревян анкерных опор на анкерные ж/б - 2 шт монтаж провода на СИП2 4х35 - 0,15 км замена одноствоечных дерев опор на ж/б - 2 шт
1.4.1.23	ВЛ 0,4к Ф-1,2 ТП-929 с.Шереметьево (инв. № НВ010164 ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2 ТП-929 с.Шереметьево) рем. уч-к - 0,28 км	кр	3 кв	замена деревян анкерных опор на анкерные ж/б - 1 шт замена вводов АПВ 4 на СИП4 2х16 - 1 ввод
1.4.1.24	п.Переяславка ТП-517 ф-4 (инв № НВ010799 ВЛ-0,4 кВ п.Переяславка района имени Лазо Хабаровского края) рем.уч-к - 0,62 км	кр	1,2 кв	перетяжка провода - 0,14 км замена сложной опоры - 1 шт замена вводов А-16 на СИП 2х16- 16 шт замена провода АС-25 на СИП - 0,25 пров/км
1.4.1.25	ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-524 с Марусино (инв № НВ011084 ВЛ-0,4 кВ ТП-524 с.Марусино Ф.1,2,3,4) рем.уч-к - 1,65 км	кр	3 кв	замена дефектной сложной ж/б опоры на ж/б - 1 шт замена провода АС-16 на СИП 4х25 - 0,55 пр/км замена вводов А-16 на СИП 2х16 - 31 шт замена дер.опор на ж/б опор - 3 шт
1.4.1.26	ВЛ-0,4кВ ТП-593 ф-1 п Переяславка (инв № НВ010799 ВЛ-0,4 кВ п.Переяславка района имени Лазо Хабаровского края) рем.уч-к - 1,06 км	кр	3 кв	замена вводов А-16 на СИП 2х16 - 24 шт обрезка крон деревьев - 45 шт замена дер.опор на ж/б опор - 2 шт
1.4.1.27	ВЛ-0,4кВ ТП-799 ф-1 с Екатеринославка (инв № НВ010893 ВЛ-0,4 кВ с.Екатеринославка) рем.уч-к - 0,96 км	кр	2 кв	обрезка крон деревьев - 33 шт замена дерев сложнх опор на ж/б - 2 шт
1.4.1.28	ВЛ-0,4кВ ТП-799 с ф-3 Екатеринославка. (инв № НВ010893 ВЛ-0,4 кВ с.Екатеринославка) рем.уч-к - 1,28 км	кр	2 кв	замена вводов А-16 на СИП 2х16 - 18 шт
1.4.1.29	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-0024 с. Некрасовка, (Инв. № НВ008762; ВЛ-0,4 кВ скважина на Племферме пос. Некрасовка) рем.уч-к - 0,28 км	кр	2 кв	обрезка крон деревьев - 25 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.1.30	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-0028 с. Некрасовка (Инв. № НВ008276; ВЛ-0,4 кВ ул.Мира с.Некрасовка от ТП-0028) рем.уч-к -0,08 км	кр	2 кв	замена дефектной ж/б опоры на ж/б - 1 шт замена ж/б подкоса - 1 шт
1.4.1.31	ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-0067 с. Гаровка-1 (Инв. № НВ008453; ВЛ-0,4 кВ ТП-383 - Гаровка 1 ТП 0067) рем.уч-к -0,84 км	кр	4 кв	замена провода АС-25 на СИП-4х50х1х35 - 0,5 км замена вводов АПВ 2х16 на СИП4 2х16- 9 шт
1.4.1.32	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-0067 с. Гаровка-1 (Инв. № НВ008453; ВЛ-0,4 кВ ТП-383 - Гаровка 1 ТП 0067) рем.уч-к - 0,92 км	кр	3,4 кв.	замена провода А-25 на СИП-4х50 - 0,5 км замена вводов АПВ 2х16 на СИП4 2х16 - 9 шт
1.4.1.33	ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-411 с. Ильинка (Инв. № НВ008219; ВЛ-0,4 кВ с.Ильинка) рем.уч-к - 1,28 км	кр	4 кв	обрезка крон деревьев - 120 шт выправка опор - 9 шт
1.4.1.34	ВЛ-0,4 кВ Ф-7 ТП-426 с. Дружба (Инв. № НВ008289; ВЛ-0,4 кВ от ТП-426 на Мехмастерскую, Котельную с.Дружба) рем.уч-к - 0,04 км	кр	2 кв	замена дефектной ж/б опоры на ж/б - 1 шт замена траверс - 4 шт
1.4.1.35	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-3516 с. Дружба (Инв. № НВ008244; ВЛ-0,38 кВ с.Дружба, 643) рем.уч-к -0,96 км	кр	3,4 кв	обрезка крон деревьев - 35 шт выправка опор - 5 шт замена дерев анкерной опоры на ж/б - 1 шт
1.4.1.36	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3516 с. Дружба (Инв. № НВ008244; ВЛ-0,38 кВ с.Дружба, 643) рем.уч-к -0,68 км	кр	2,3 кв	выправка опор - 4 шт обрезка крон деревьев - 38 шт
1.4.1.37	ВЛ-04 кВ Ф-2 ТП-3534 с. Ильинка (Инв. № НВ008755; ВЛ-0,4 кВ с. Ильинка от ТП 460, 3534) рем.уч-к - 1 км	кр	2 кв	выправка опор - 4 шт обрезка крон деревьев - 80 шт
1.4.1.38	ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-3636 с. Гаровка-1 (Инв. № НВ008261; ВЛ-0,4 кВ с.Гаровка-1) рем.уч-к - 0,92 км	кр	1 кв	замена вводов АПВ 2х16 на СИП4 2х16 - 3 шт обрезка крон деревьев - 100 шт
1.4.1.39	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-3636 с. Гаровка-1 (Инв. № НВ008261; ВЛ-0,4 кВ с.Гаровка-1) рем.уч-к - 1 км	кр	2 кв	замена вводов АПВ 2х16 на СИП4 2х16 - 8 шт обрезка крон деревьев - 88 шт замена дерев анкерн опор на анкерн ж/б - 3 шт
1.4.1.40	ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-381 с. Ильинка (Инв. № НВ008219; ВЛ-0,4 кВ с.Ильинка) рем.уч-к - 0,32 км	кр	2 кв	замена провода А-16 на СИП-4 4х16 - 0,2 км
1.4.1.41	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2020 Ф 2 с.Сергеевка (инв № НВ009504 ВЛ-0,4 кВ с.Сергеевка) рем.уч-к - 0,5 км	кр	2 кв	замена дер.опор на ж/б - 6 шт замена провода АС-36 на СИП3*50(70)+1*54,6- 0,4 км замена наружного ввода на СИП4 4*16 - 7 шт
1.4.1.42	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2116 Ф 9 п.Берёзовка (инв № 09567 ВЛ-0,4 кВ Березовка) рем.уч-к - 1,06 км	кр	2кв	замена дефектных ж/б опор на ж/б - 4 шт замена провода АС-35 на СИП3*50(70)+1*54,6 - 0,6 км замена наружного ввода АС-16 на СИП4 4*16 - 17 шт
1.4.1.43	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1330 ф-3,4 с.Петропавловка (инв.№ НВ009398 ВЛ-0,4 кВ с. Петропавловка) рем.уч-к - 0,38 км	кр	2 кв	замена дерев анкерных опор на ж/б - 3 шт замена провода АС-35 на СИП3*50(70)+1*54,6 - 0,6пров/км
1.4.1.44	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1343 Ф -2 ул. Изотова (инв №НВ009160 ВЛ-0,4 кВ с.К.Волконское КТПн-1343 (Электросетевой комплекс № 11) рем.уч-к -0,46 км	кр	2 кв	замена дерев анкерных опор на ж/б - 6 шт замена провода АС-35 на СИП3*50+1*54,6 - 0,36 пров/км
1.4.1.45	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1365 Ф -1 (инв №НВ009156 ВЛ-0,4 кВ с Красносельское ТП-2365) (СРЭС) рем.уч-к - 0,7км	кр	2 кв	замена дерев анкерных опор на ж/б - 7 шт замена провода АС-35 на СИП3*50+1*54,6- 0,4 пров/км
1.4.1.46	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1389 Ф -2 (инв № НВ009162 ВЛ-0,4 кВ с.К.Волконское КТПн-1389 (Электросетевой комплекс №11)) рем.уч-к -0,7км	кр	2 кв	замена дерев анкерных опор на ж/б - 3 шт замена провода АС-35 на СИП3*50+1*54,6 - 0,4 пров/км
1.4.2	КЛ-0,4 кВ			
1.4.2.1	КЛ-0,4 кВ ТП-3519 Ф-8 (Инв. № НВ 008286 Кабельная линия 0,4 кВ с.Ракитное ТП-3519 на Котельную и РММ) рем.уч-к 0,001 км	кр	4 кв	монтаж КВтп - 1 - 1 шт
1.4.2.2	КЛ-0,4 кВ ТП-383 Ф-4 Центральная (Инв. № НВ 008303; Кабельная линия 0,4 кВ ТП-383 - ул.Центральная с. Гаровка) рем.уч-к -0,041 км	кр	2 кв	замена кабеля - 0,035 км монтаж Стп - 1 - 4 шт монтаж КВтп - 1 - 2 шт
1.4.2.3	КЛ-0,4 кВ ТП-3534 Ф-3 (Инв. № НВ 008302; Кабельная линия 0,4 кВ ТП-381 на ВЛ НВМ ТП-381 с.Ильинка) рем.уч-к 0,024 км	кр	3 кв	замена кабеля - 0,02 км монтаж Стп - 1 - 2 шт монтаж КВтп - 1 - 2 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
1.4.2.4	КЛ-0,4 кВ Ф-4 ул. Шефская (торговый центр) (Инв. № НВ 008300; Кабельная линия 0,4 кВ от ВЛ в Торговый центр ТП-380 Торгов.Центр с.Ракитное) рем.уч-к 0,039 км	кр	3 кв	замена кабеля - 0,035 км монтаж Стп - 1 - 2 шт монтаж КВтп - 1 - 2 шт
1.4.2.5	КЛ-0,4 кВ ТП-426 Ф-8 Клуб (Инв. № НВ 008320; Кабельная линия 0,4 кВ ТП-426 - нулевой провод с.Дружба) рем.уч-к 0,039 км	кр	1 кв	замена кабеля - 0,035 км монтаж Стп - 1 - 4 шт
1.4.2.6	КЛ-0,4 кВ ТП-0021 Ф-4 (Инв. № НВ 008313; Кабельная линия 0,4 кВ ТП-425 на ВЛ (Каб.3)) рем.уч-к - 0,054 км	кр	4 кв	замена кабеля - 0,05 км замена Стп - 1 - 4 шт
1.4.2.7	КЛ-0,4 кВ ТП-2064 дом 9 (инв. № НВ09812 Кабельные линии 0,4 кВ к дому 5 п.Березовка) рем.уч-к 0,024 км	кр	3 кв	замена кабеля - 0,02 км замена КВтп-1 - 2 шт замена Стп-1 - 2 шт
1.4.2.8	КЛ ТП-2097 дом 8 (инв. № НВ009534 Кабельные линии 0,4 кВ Электроснабжение ж/д №48 с. Березовка от ТП-2097) рем.уч-к 0,014 км	кр	3 кв	замена кабеля - 0,01 км замена КВтп-1 - 2 шт замена Стп-1 - 2 шт
1.4.2.9	КЛ-0,4 кВ ТП-2097 к дому 4 (инв. № НВ009559 Кабельная линия 0,4 кВ ТП 2097 ВРУ ж.д. с.Березовка) рем.уч-к 0,012 км	кр	1 кв	замена кабеля - 0,01 км замена Стп-1 - 2 шт
2	Ремонт оборудования ПС-110/35кВ			
2.1	КР оборудования ПС-110/35кВ			
2.1.1	ПС 110 кВ Бикин (Инв. № НВ010624 Оборудование ПС 110 кВ Бикин)	кр	3кв	Кап. ремонт В-10 яч.№7,19. 23-3шт;
			3 кв	Замена автом выключат АВ-0,4 - 3 шт
			3кв	Кап. ремонт ШИМ-10 1Т-1шт (замена ОСИ-35кв-20 шт)
2.1.2	ПС 110 кВ Лермонтовка (Инв. № НВ010618 Оборудование ПС 110 кВ Лермонтовка)	кр	2кв	Замена автом выключат АВ-0,4 - 3 шт
			3кв	Кап. ремонт В-10 яч.№21-1шт
2.1.3	ПС Красицкая 110/35/10 (инв. № НВ010078 ПС Красицкая 110/35/10 с заходами на ВЛ-110 кВ)	кр	3 кв	капитальный ремонт выключателя: В-35
2.1.4	ПС АК 110/35/6 (Инв. № НВ010343 Оборудование ПС "АК")	кр	1 кв	Капитальный ремонт В-6 -4шт
2.1.5	ПС Горький 110/35/6 (Инв. № НВ010340 Оборудование ПС 110/35/6 кВ "Горький")	кр	3 кв	Капитальный ремонт Выключатель- 6 (ВМГ-133)-1шт
2.1.6	ПС «Восточная» 110/35/6 (инв. № НВ010441 Оборудование ПС "Восточная")	кр	2кв	Капитальный ремонт вакуумных выключателей ВВ-6 типа ВВЭ-М-10-3шт
2.1.7	ПС МЖК 110/6 (инв. № НВ010386 Трансформатор силовой ТДМ-16000/110 ПС МЖК 2Т)	кр	1кв	Капитальный ремонт В-6 (ВМПЭ-10) -1шт
2.1.8	ПС 110 кВ ГВФ (инв. № НВ010381 ПС 110 кВ ГВФ 1Т, 2Т)	кр	1,3,4 кв	Капитальный ремонт В-6 (ВМПЭ-10) -8 шт
			3кв	Капитальный ремонт ОД-110 -2шт
2.1.9	ПС "СДВ" (Инв. № НВ010473 Ячейки КРУ-6 кВ на ПС "СДВ")	кр	1, 3 кв	Капитальный ремонт В-6 (ВКЭ-10) - 2 шт
			3кв	Капитальный ремонт В-6 типа ВКЭ-10 -3шт
			4 кв	Капитальный ремонт В-6 (ВКЭ-10) - 2 шт
				Капитальный ремонт В-6 типа ВКЭ-10
2.1.10	ПС 35 кВ СРЗ (инв. № НВ010383 ПС 35 кВ СРЗ)	кр	2 кв	Капитальный ремонт В-6-4шт
2.1.11	ПС 35/6 кВ Трампарк (инв. № НВ010502 Оборудование ПС 35/6 кВ Трампарк)	кр	3кв	Капитальный ремонт В-6 типа ВКЭ-10
			4 кв	Капитальный ремонт В-6 типа ВКЭ-10 -7шт Капитальный ремонт В-6 типа ВМПЭ-10 -2шт
2.1.12	ПС "Южная" (инв. № НВ010341 Оборудование ЗРУ - 6 кВ ПС "Южная")	кр	3, 4 кв	Капитальный ремонт ВВ-6 типа ВВЭ-М-6 -3 шт Капитальный ремонт ВВ-6 типа ВВЭ-М-10 -5 шт
2.1.13	ПС «Ханкайская» (Инв. № НВ010397 ПС 35/6 кВ Ханкайская Оборудование)	кр	3 кв	Капитальный ремонт В-6 типа ВК-10 -3шт
2.1.14	ПС 35/6 Эмальзавод (инв. № НВ010387 Оборудование ПС 35/6 Эмальзавод)	кр	4 кв	Капитальный ремонт В-6 1Т типа ВМПЭ-10-3шт
2.1.15	ПС ЮМР (инв. № НВ010399 Оборудование ОРУ 110 кВ ПС ЮМР)	кр	4 кв	Капитальный ремонт В-10 -2шт
2.1.16	ПС Энергомаш 110/6 (инв. № НВ010394 Оборудование ОРУ 110 кВ ЗРУ 6 кВ ПС Энергомаш)	кр	4 кв	Капитальный ремонт В-10-4шт
2.1.17	ПС Ц 110/ 35/6 (Инв. № НВ010352 , Оборудование ПС "Ц")	кр	4 кв	Капитальный ремонт В-6-2шт
2.1.18	ПС ДВЗОСП 35/10 (инв № НВ009335 ТП-35/10кВ ЗОСП 2очередь) (СРЭС)	кр	2 кв	Капитальный ремонт В-35 Т-21 - 1 шт
2.1.19	ПС Тепличный комбинат 35/6 (инв. № НВ009347 ТП-35 кВ Тепличный комбинат (трансформатор № 2 4000 кВА); инв. № НВ 009328, ТП-35/6 кВ Тепличный комбинат 6300х2)	кр	2 кв	Капитальный ремонт В-35 1Т,2Т - 2 шт; Т-22-1шт
2.1.20	ПС 35/6 кВ НС-1 (Инв. №НВ008209; ПС 35/6 кВ НС-1 на Большом Уссурийском Острове)	кр	3 кв	Капитальный ремонт В-35 Т-67 (ВТ-35-800-12,5-У1 №339) - 1 шт
2.1.21	Чернореченская (инв.№ НВ 009760 Оборудование «ТП Чернореченская» 1Т ТМ-6300,2Т-ТМН-6300)	кр	3 кв	Капитальный ремонт В-35 Т-20,МВ-35 Т-69-2шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.1.22	ПС-110/35/10 кВ Котиково (инв. №НВ010184 ПС-110/35/10 кВ Котиково (первая очередь)	кр	3 кв	Капитальный ремонт выключателя СВ-110 МКП-110Б - 1 шт
2.1.23	ПС-110 кВ Красицкая (инв. №НВО 10078 ПС-110 кВ Красицкая с заходами на ВЛ-110 кВ)	кр	3 кв	Капитальный ремонт выключателя СВ-110 МКП-110Б - 1 шт
2.1.24	ПС 110/35/6 кВ "Южная" (Инв.№ НВ010345 Оборудование ОРУ-110 кВ ПС «Южная»)	кр	3 кв	Типовой капитальный ремонт В-110 С-1, С-12 - 2 шт Замена вводов В-110 С-1, С-12 - 10 шт (ЦП 1.3)
2.1.25	ПС 110/35/6 кВ "АК" (инв. № НВ010286 Трансформатор ТДТН-25000 ПС АК 110/35/6 кВ)	кр	2 кв	Замена вводов 2Т - 3 шт (ЦП 1.3)
2.1.26	ПС 110/35/6 кВ "Ц" (инв. № НВ010366 Трансформатор силовой ТДТН-40000/110 ПС «Ц»)	кр	2 кв	Замена вводов 2Т - 3 шт (ЦП 1.3)
2.1.27	ПС 35/6 СМ (Оборудование ПС «СМ» инв. № НВ010348)	кр	2 кв	Капитальный ремонт В-35 - 4 шт, Капитальный ремонт разъединителей - 5шт
			3 кв	Капитальный ремонт В-35 - 3 шт, Капитальный ремонт разъединителей - 3 шт
2.1.28	ПС Гродеково 110/35/10 (инв № НВ010959 Оборудование ПС 110/35/10 кВ Гродеково)	кр	2 кв	Капитальный ремонт ТР-35-1Т-2Т - 2 шт Капитальный ремонт ОД-110-1Т-2Т - 2 шт Капитальный ремонт КЗ-110-1Т-2Т - 2 шт Капитальный ремонт СР-10 яч11 - 2 шт Капитальный ремонт МВ-10яч;3;5;12;19 - 5 шт Замена ТТ-10 - 8 шт
2.1.29	ПС Хор 110/35/6 (инв №НВ011001 Оборудование ПС 110/35/6 кВ Хор)	кр	3 кв	Капитальный ремонт. МВ-35 1 Т, 2Т - 2 шт Капитальный ремонт В-10яч; 1;5;7;9, 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18 - 12 шт Замена ТТ -10 - 4 шт
2.1.30	ПС Золотая 110/10 (инв №НВ011165 ПС 110/10 кВ Золотой ТМн-2500)	кр	3 кв	Капитальный ремонт ОД-110-1Т - 1 шт Капитальный ремонт КЗ-110-1Т - 1 шт Капитальный ремонт В-10яч;1;5;8;10 - 4 шт
2.1.31	ПС Петровичи 110/ 35/10 (инв № НВ011162 Оборудование ПС 110/35/10 кВ Петровичи (ПС 110/35/10 кВ Петровичи ТМтн-6300 1т))	кр	2 кв	Капитальный ремонт ОД-110-2Т - 1 шт Капитальный ремонт КЗ-110-2Т - 1 шт Капитальный ремонт СР-10 яч11 - 1 шт Капитальный ремонт. В-35 1Т, 2Т-СМВ-35 МВ-35-Т54-Т27 - 5 шт Капитальный ремонт В-10яч;2;3;5;6;7;8;10;11;14;15 - 10 шт Замена ТТ -10 - 2 шт
2.1.32	ПС Смирновка 35/10 (инв. № НВ009752 ТП Смирновка 35/10)	кр	2 кв	Капитальный ремонт ЛР-35 Т-75, ЛР-35 Т-70 (с заменой опорно-стержневых изоляторов 35 кВ - 12 шт) - 2 шт (ЦП 1.2)
2.1.33	ПС Тополево 35/10 (инв. № НВ009348 ТП-35 кВ Тополево (трансформатор № 1) 4000 кВА)	кр	2 кв	Капитальный ремонт разъединителей -35 кВ - 6 шт 1Т, ШР-35 2Т, СР-35 1с, СР-35 2с, ЛР-35 Т-20, ЛР-35 Т-69
2.1.34	ПС Федоровка 35/10 (инв. № НВ009716 ТП-35/10 кВ с. Федоровка (трансформатор №1) 4000/35; инв. № НВ009720 ТП-35/10 кВ с. Федоровка (трансформатор №2) 4000кВа)	кр	3 кв	Капитальный ремонт ОД-35 1Т, 2Т -2шт Капитальный ремонт КЗ-35 1Т, 2Т - 2 шт
2.1.35	ПС Краснореченская 35/6 (инв. №НВ008207 ПС Краснореченская)	кр	3 кв	Капитальный ремонт В-35 -3шт, (1т, 2Т, СМВ) Замена ТПЛМ-10 на ТПЛ-10-М-300/-6 шт, Замена проходных изоляторов (наружной установки) -12шт (яч.1а, 7, 11, 16)
2.1.36	ПС НС-2 35/6 (Инв. № НВ008208 ПС 35/6 кВ Насосная Нс-2 на Большом Уссурийском Острове)	кр	3 кв	Капитальный ремонт ЛР-35 Т- 67 (РНДЗ-2-35/1000 с ПРН-220 М) (с заменой опорно-стержневых изоляторов - 6 шт) -1шт (ЦП 1.2) Замена проходных изоляторов (наружной установки) ИПУ-10/630-7,5-1 УХЛ1-6шт (яч.4, 7)
2.1.37	ПС НС-1 (Инв. №НВ008209; ПС 35/6 кВ НС-1 на Большом Уссурийском Острове.)	кр	3 кв	Капитальный ремонт В-10 1Т - 1 шт Капитальный ремонт разъединителей 35кВ Т-66, Т-67, ШР-35 Т-66, Т-67, ШР-35 1Т -5шт Замена изоляторов ШД на ОТПК-10-35 -3шт
2.1.38	ПС 35 кВ п.Бычиха (Инв. №НВ008535; ПС 35 кВ п.Бычиха)		2 кв	Замена проходных изоляторов (наружной установки) ИПУ-10/630-7,5-1 УХЛ1-12шт (яч.1, 7, 11, 14)
2.1.39	ПС Корейский поселок 35/6 (инв. №НВ008529 ПС корейский поселок)	кр	2 кв	Капитальный ремонт разъединителей ЛР-35 Т-36, Т-37, ШР-35 1Т (с заменой фарфоровой изоляции полимерной -18шт) -3шт (ЦП.1.2)
2.2	ТР оборудования ПС-35/110кВ			
				Текущий ремонт В-110 1Т, (ВМТ-110) Текущий ремонт ШР-110 1С ОСМВ Текущий ремонт ЗОН-110 1Т Текущий ремонт ШР-110 1С ТН-110

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.1	ПС Бикин 110/10 (Инв. № НВ010624 Оборудование ПС 110 кВ Бикин)	тр	2 кв	Текущий ремонт ШР-110 1с 1Т Текущий ремонт ТДН-110 1Т 16000кВА Текущий ремонт ОПН-110 1с Текущий ремонт ОПН-110 1Т Текущий ремонт ОПН-50 1Т
			3 кв	Текущий ремонт В-10 яч. 9 Текущий ремонт В-10 яч 17
2.2.2	ПС Лермонтовка 110/10 (Инв. № НВ010618 Оборудование ПС 110 кВ «Лермонтовка»)	тр	2 кв	Текущий ремонт силового трансформатора 1Т (ТМН-110/10кВ, 6300кВА) Текущий ремонт РВС-110 1Т - 3 шт Текущий ремонт РВС-35+15 1Т
			3 кв	Текущий ремонт МВ-10 яч 9,12 -2шт
			2 кв	Текущий ремонт ЗОН-110 1Т
2.2.3	ПС Вяземская 110/10 (инв. № НВ031090 ВЭБ-110 кВ 2Т ПС Вяземская)	тр	2 кв	Текущий ремонт ВЭБ-110 кВ 2Т
2.2.4	ПС Вяземская 110/10 (инв. № НВ010178 НКФ-110 кВ 1с. и 2с. ПС Вяземская)	тр	2 кв	Текущий ремонт НКФ-110 - 2 шт Текущий ремонт ОПН-110 кВ - 9 шт Текущий ремонт ОПН-10 кВ - 6 шт Текущий ремонт ТСН-2 (ТМ 100/10/0,4 кВ) - 1 шт
2.2.5	ПС Красицкая 110/35/10 (инв. № НВ010078 ПС Красицкая 110/35/10 с заходами на ВЛ-110 кВ)	тр	3 кв	Тек рем РВС-110 1Т, 2Т - 6 шт Тек рем РВС-35 1Т, 2Т - 6 шт Текущий ремонт ТН ЗНОМ-35 - 9 шт Текущий ремонт Трансформатора 1Т,2Т-ТМТН-6300/110/35/10 кВА-2шт
2.2.6	ПС Котиково 110/35/10 (инв. № НВ010119 ПС Котиково 110/35/10 2Т; инв. № НВ010184 ПС Котиково 110/35/10 кВ 1 очередь)	тр	2 кв	Заменить изоляторы ИОС-110/400 на полимерные ОПТК-10-110-В-2.-12шт (СР1, СР2 -110 кВ) Тек рем РВС-110 1Т, 2Т - 6 шт Тек рем ТН ЗНОМ-35 - 3 шт, 1,2 секц, Т-73 Тек рем ТН-10 - 2шт яч № 8,17 Текущий ремонт ОПН-35 1Т, 2Т - 6 шт Текущий ремонт ОПН-10 - 6шт , 1Т, 2Т Текущий ремонт 1ТСН, 2ТСН 10 кВ (ТМ-100/10)-2 шт
2.2.7	ПС Дормидонтовка 110/10 (инв. № НВ010070 ПС Дормидонтовка 110/10)	тр	2 кв	Текущий ремонт РВС-110 - 3 шт 1Т Текущий ремонт ОПН-35 - 3 шт 1Т Текущий ремонт ОПН-10 - 3 шт 1Т Текущий ремонт В-10 с заменой масла-5шт яч 1,5,7,8,9 Текущий ремонт разъединители 10 кВ-10шт, ЯЧ 1,5,7,8,9 Текущий ремонт ТСН-10/0,4 яч № 6
2.2.8	ПС Шереметьево 35/10 (инв. № НВ 010156 Разрядник ПС Шереметьево; инв. № НВ010081 ПС Шереметьево 35/10 2Т)	тр	2 кв	Текущий ремонт ТСН-2 ТМ-25 яч № 12 чистку корпуса и покрасить КРУН-10-80м2 Текущий ремонт ШР-10 -1шт яч 12 Текущий ремонт ОПН-10 -6 шт 1Т, 2Т
2.2.9	ПС Капитоновка 35/10 (инв. № НВ010120 ПС Капитоновка 35/10)	тр	2 кв	Текущий ремонт 1Т, 2Т ТМ-2500/35-2шт текущий ремонт разъединителей ШР-10, ЛР-10-10шт, яч № 1,2,4,6,9 Заменить РВС-35 1Т, 2Т на ОПН-35 - 6 шт ремонт ограждение Ремонт блокировок на 1с и 2 с-2 шт
2.2.10	ПС АК 110/35/6 (Инв. № НВ010343 Оборудование ЗРУ ПС "АК"; НВ010351 Оборудование ОРУ-35 кВ ПС «АК»; НВ010347 Оборудование ОРУ-10 кВ ПС «АК»)	тр	1,2 кв	Текущий ремонт В-6 -2шт яч № 17,24 Текущий ремонт 2ТН-6 2 СШ -1шт Текущий ремонт ТН-35 1 СШ -12шт Текущий ремонт В-110 1Т, 2Т -2шт Текущий ремонт разъединителей 110 кВ 1, 2 СШ -8шт
2.2.11	ПС БН 35/6 (инв. №НВ010349,Оборудование ПС 35 кВ БН)	тр	2 кв	Текущий ремонт с/трансформатор 1Т, 2Т -2шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 1,2 СШ -24шт Текущий ремонт НТМИ-6 яч № 26 2с Текущий ремонт 1ТСН, 2ТСН -2шт
2.2.12	ПС Восточная 110/35/6 (инв. № НВ010380 Трансформатор ТФНД-110 ПС Восточная; НВ010433 Трансформатор ТФНД-110-100/5; НВ010441 Оборудование ПС "Восточная"; НВ010444 Оборудование ПС «Восточная» (Реконструкция))	тр	2 кв	Текущий ремонт ТТ-110 2Т (ТФНД-110) -2шт
				Текущий ремонт Разрядник 2Т (РВС-35+15) - 1 шт
				Текущий ремонт Разрядник 2Т (РВС-110) - 3 шт
				Текущий ремонт Разрядник 2Т (РВС-35) - 3 шт
				Текущий ремонт разъединителя ТР-110 2Т
				Текущий ремонт ТСН 1, 2-2шт
Текущий ремонт ТТ фА (ТФЗМ-110)				
Текущий ремонт вакуумных выключателей ВВ-бч № 5, 9,10,15,21 -5шт				
2.2.13	ПС Вторчермет 35/6 (Инв. № НВ010384 , Оборудование ПС "Вторчермет)	тр	2 кв	Текущий ремонт 1Т типа ТМ-6300 -1шт Текущий ремонт Выключатель элегазовый В-35 1Т,2Т типа ВГБЭ-35-3 шт Текущий ремонт разъединителей-35 типа ТРНД-35 1,2с -8шт
			1 кв	Текущий ремонт выключателя: ВМГ-133 ф- 9

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.14	ПС Горький 110/35/6 (инв. № НВ010340 Оборудование ПС 110/35/6 кВ "Горький")	тр	3 кв	Текущий ремонт ремонт разъединителей 110 1,2с типа РНДЗ-110-10шт Текущий ремонт В-35-8шт Текущий ремонт В-110 типа МКП-110-3шт
2.2.15	ПС ГВФ 110/ 35/6 (инвен. №НВ010381 Оборудование ОРУ-110 кВ ПС "ГВФ")	тр	3 кв	Текущий ремонт ТДТН-25000 -2шт Текущий ремонт ЗОН-110 -2шт Текущий ремонт ТН-6 типа НТМИ-6 -2шт Текущий ремонт ТСН типа ТМ-250 -2шт
			4 кв	Текущий ремонт В-6 ф-3,5 типа ВМП-10
2.2.16	ПС Горка 35/6 (Инв. № НВ010382 ПС "Горка")	тр	2 кв	Текущий ремонт ТСН-6 Текущий ремонт Разрядник 1Т, 2Т (РВС-35)-2шт Текущий ремонтвыключатель В-35 типа ВТ-35- 2шт
2.2.17	ПС Интурист 35/6 (инв. № НВ010278 ПС-35 кВ "Интурист" (Закрытое распределительное устройство))	тр	1 кв	Текущий ремонт ВВ-35 (МКП-35) Т-7,8,СВ-35 -3шт Текущий ремонт ТТ-35 типа G136 В-35 Т-7,8, СВ-35-9шт Текущий ремонт ТН-35 типа ЗНОЛ-35 1 .2с 35 кВ-6шт Текущий ремонт 1ТН-6 типа НТМИ-6 1с -1шт
2.2.18	ПС Индустриальная 35/6 (инв. № НВ033403 Оборудование ПС 35кВ "Индустриальная")	тр	2 кв	Текущий ремонт 1Т,2Т типа ТДНС-10000/35/6 -2шт Текущий ремонт реактор токоогр. РЗДСОМ 20/6 №1,2 -2шт Текущий ремонт ТМ ЗРОМ-6 №1,2 типа ТМ-250/6-2шт Текущий ремонт ТСН-1,2 типа ТМ-250-2шт
2.2.19	ПС Карьер 35/6 (инв. № НВ010339 Оборудование ПС "Карьер")	тр	3 кв	Текущий ремонт 1,2ТСН ТМ 63/6-2шт Текущий ремонт 2Т типа ТМ-4000 Текущий ремонт В-6 типа ВМП-10 -1шт Текущий ремонт 1,2ТН-6 типа НТМИ-6 -2шт Текущий ремонт 1,2 ТТ-35 типа ТФНД-35-6шт
2.2.20	ПС КАФ 110/ 35/6 (инв. № НВ010393 Оборудование ОРУ-110 кВ ПС "КАФ")	тр	3 кв	Текущий ремонт т1Т,2Т типа ТДТН-25000/110-2шт Текущий ремонт ЗОН-110 1Т,2Т -2шт Текущий ремонт РВС-35 +15 1Т,2Т -2шт Текущий ремонт В-35 1Т,2,СВ-35,Т-15,Т-12 типа С-35 -4шт Текущий ремонт разъединителей 35 1,2с типа РНДЗ-35 -12шт Текущий ремонт 1,2ТН-35 типа ЗНОМ-35 -6шт Текущий ремонт 2ТСН ТМ-63/6-1шт
2.2.21	ПС Корфовская 110/ 35/10 (инвен. № НВ010305,ПС 110/35/6 Корфовская; инв. № НВ010342 Оборудование ПС "Корфовская")	тр	3 кв	Текущий ремонт ТДТН-10000 Текущий ремонт ТДТН-16001 Текущий ремонт ЗОН-110 -2шт Текущий ремонт РВС-35 +15 -2шт Текущий ремонт В-35 типа МКП-35-5шт Текущий ремонт разъединителей 35 типа ТРНД-35-12шт Текущий ремонт ТН-35 типа ЗНОМ-35-6шт Текущий ремонт ТСН типа ТМ-100 -2шт Текущий ремонт ТН-10 типа НТМИ-10-2шт
2.2.22	ПС МЖК 110/ 6 (инв. № НВ010385, Трансформатор силовой ТДН-16000/110 ПС МЖК 110/6 1Т, инв. № НВ010386 Трансформатор силовой ТДМ-16000/110 ПС МЖК 2Т)	тр	4 кв	Текущий ремонт Разрядник 110 1Т, 2Т (РВС-110) -6шт Текущий ремонт 1, 2 ТСН типа ТМ-160/0,4 - 2 шт Текущий ремонт Разрядник Р-35+15 1Т, 2Т (РВС-35+15) - 2 шт
2.2.23	ПС НПЗ 110/6 (инв. № НВ010389 Оборудование ОРУ-110 кВ ПС НПЗ; НВ 010388, НВ010365 Оборудование ЗРУ-110 кВ ПС НПЗ;)	тр	2 кв	Текущий ремонт тр-ра ТРДН-32000-2шт Текущий ремонт ЗОН-110 -2шт Текущий ремонт РВС-35 +15 -2шт Текущий ремонт В-10 типа ВГТЗ-110-2шт Текущий ремонт ТН-110 (НКФ-110)-6шт Текущий ремонт РВС-110 -6шт Текущий ремонт. ТСН-2 (ТМ-160/6)
2.2.24	ПС Р 35/10 (Инв. № НВ009826, НВ009827 Трансформатор ТМ 4000 35/10 Кв ПС Р, инв. № НВ010350 Оборудование ПС "Р")	тр	4 кв	Текущий ремонт 1Т, 2Т ТМ 4000/35 - 2 шт Текущий ремонт РВС-35 +15 1,2 с 35 - 6 шт
2.2.25	ПС СВ 35/6 (инв. №НВ010292 Трансформатор С.Н. ТСМН-63 ПС "СВ" г.Минск; Инв. № НВ010341 Оборудование ПС "СВ" 35/6 кВт)	тр	3 кв.	Текущий ремонт ТСН-2 типа ТТУ-160
2.2.26	ПС СДВ 35/6 (инв. № НВ010474 Трансформатор ТДНС-16000/35 ПС СДВ; НВ010475 Трансформатор ТМ-160/10 кВ ПС «СДВ»)	тр	2 кв	Текущий ремонт силового трансформатора (ТДНС-16000/35)-2шт Текущий ремонт ТСН-1,2 (ТМ-160)-2шт
2.2.27	ПС СМР 110/35/6 (Инв. № НВ010313 Оборудование ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6кВ ПС "Северный м-н")	тр	4 кв	Трансформатор силовой 1,2Т типа ТДТН-40000/110-2шт
2.2.28	ПС СРЗ 35/6 (инв. № НВ010383, Трансформатор ТМ-30/6 кВ ПС "СРЗ")	тр	2 кв	Текущий ремонт ТМ-6300 и ТМН-10000 -2шт Текущий ремонт разъединителей типа РНД-35 -6шт Текущий ремонт МВ-6 типа ВМГ-133 -1шт Текущий ремонт ВВ-6 типа ВБСК-10 СВ-6 - 1 шт
				Текущий ремонт 2Т типа ТМ-6300/35

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.29	ПС СТ 35/6 (Инв. № НВ010281 Оборудование ПС "СТ")	тр	4 кв	Текущий ремонт В-35 типа ВТ-35 Текущий ремонт 1,2ТСН 160/10 Текущий ремонт 1,2ТН-6 типа НТМИ-6-2шт
2.2.30	ПС ХЭС 110/35/6 (Инв. № НВ031094, НВ031095, НВ031096, НВ031097, НВ031098, НВ031099 Трансформатор напряжения 110кВ СРВ 123 110000/v3, 100v3 ПС "ХЭС"), (инв. № НВ017572; НВ017573; НВ017574, НВ017575; НВ017576; НВ017577 Трансформатор тока с элегазовой изоляцией 110 кВ), (инв. № НВ033385 Оборудование ПС 110/35/6 кВ ХЭС), (инв. № НВ031132 Выключатель элегазовый ВГТ 110 П-40/2500 ХЛ1 №4), (инв. № НВ031134, № НВ031135 Заземлитель 110 кВ ЗОН-110Б-2УХЛ1 №1)	тр	1 кв	Текущий ремонт ТН-110 1с (СРВ-123)-3шт Текущий ремонт ТН-110 2с (СРВ-123)-3шт Текущий ремонт ТТ-110 1с (ТГ-145)-3шт Текущий ремонт ТТ-110 2с (ТГ-145)-3шт Текущий ремонт силовые трансформаторы 1Т, 2Т (ТДТН-40000)-2шт Текущий ремонт выключателя ВГТ-110-1шт Текущий ремонт ЗОН-110 1Т, 2Т -2шт
2.2.31	ПС 35/6 кВ Трампарк (инв. № НВ010502 Оборудование ПС 35/6 кВ Трампарк)	тр	3 кв	Текущий ремонт ТСН 1, 2 (ТМ-100)-2шт Текущий ремонт В-35 (ВМУ-35)-2шт Текущий ремонт В-35 (ВМУ-35)-8шт Текущий ремонт 1,2ТН-6 (НТМИ-6)-2шт Текущий ремонт ТТ-35 (ТФЗМ-35) -6шт Текущий ремонт В-6 (ВКЭ-10)-2шт
2.2.32	ПС Ц 110/ 35/6 (Инв. № НВ010352 , Оборудование ПС "Ц")	тр	3 кв	Текущий ремонт разъединителей 35 1,2сш 35 кВ-16шт Текущий ремонт 1,2ТН-35 (ЗНОМ-35)-6шт Текущий ремонт 1,2ТН-10 (НТМИ-10)-2шт Текущий ремонт ТСН 1,2 (ТМ-180,400) -2шт
2.2.33	ПС Южная 110/35/6 (инв. № НВ010344 Оборудование ЗРУ-6 кВ ПС «Южная», инв. № НВ010345 Оборудование ОРУ-110 кВ ПС "Южная", инв. № НВ010307 Трансформатор ТДТН-25000 ПС 110/35/6 кВ "Южная", инв. № НВ010304 Оборудование ПС Южная)	тр	3 кв	Текущий ремонт РВП-6-6шт
				Текущий ремонт В-6 (ВМПЭ-10)-5 шт
				Текущий ремонт В-110 (МКП-110)-7шт
				Текущий ремонт В-35 -5шт
				Текущий ремонт разъединителей 35 1,2 (РНДЗ-35) - 12шт
				Текущий ремонт 1Т, 2Т (ТДТН-25000) -2шт
2.2.34	ПС ЮМР 110/35/6 (инв. № НВ010110 ПС "Южный микрорайон", НВ010399 Оборудование ОРУ 110 кВ ПС ЮМР)	тр	3 кв	Текущий ремонт 1Т (ТДТН-25000)-2шт Текущий ремонт ЗОН-110 1Т,2Т -2шт Текущий ремонт разрядник Р-35+15 1Т, 2Т (РВС-35+15)-2шт трансформатор тока 110 кВ (ТФЗМ-6шт) разъединитель 110 кВ (РНДЗ-110-8шт)
				4 кв
2.2.35	ПС Георгиевка 35/10 (инв № НВ011169 Оборудование ПС 35/10 кВ Георгиевка (ПС 35/10 кВ Георгиевка ТМ-4000))	тр	2 кв	Текущий ремонт Р-35 1Т, 2Т (РВС-35)- 6 шт Текущий ремонт МВ-35 1Т,2Т - 2 шт Текущий ремонт ТМ-35 1Т - 1 шт Текущий ремонт СР-10 яч 7 - 1 шт Текущий ремонт МВ-10 яч. 2,4,6,9,11,13 - 6 шт
2.2.36	ПС Гродеково 110/35/10 (инв № НВ010959 Оборудование ПС 110/35/10 кВ Гродеково (ПС 110/10 кВ п.Гродеково ОРУ 110))	тр	2 кв	Текущий ремонт РВС-110-2Т РВС-35-2Т РВС-35+15-1Т-2Т - 8 шт Текущий ремонт ШР-110-1Т СР-110-1С ШР-35ТН-352С - 7 шт Текущий ремонт тр-ра 1Т (ТМ-110)- 1 шт Текущий ремонт ТСН-1 - 1 шт
2.2.37	ПС Петровици 110/ 35/10 (инв № НВ011162 Оборудование ПС 110/35/10 кВ Петровици (ПС 110/35/10 кВ Петровици ТМтн-6300 1т))	тр	2 кв	Текущий ремонт. РВС-110-1Т2Т РВС-351Т-2Т РВС-35+15-1Т-2Т - 14 шт Текущий ремонт тр-ра ТМ-110 1Т- 2Т - 2 шт Текущий ремонт ОД-110-1Т - 1 шт Текущий ремонт КЗ-110-1Т - 1 шт Текущий ремонт. ТТ-35-Т-54 - 2 шт Текущий ремонт. РВО-10-1Т-2Т - 6 шт Текущий ремонт. ТН-110-2Т - 1 шт Текущий ремонт. ТН-35-1С-2С - 6 шт
2.2.38	ПС Переяславка 35/10 (инв № НВ011161 ПС 35/10 кВ Переяславка (ПС 35/10 кВ Переяславка ТМ-6300))	тр	2 кв	Текущий ремонт. РВС-35-1Т - 3 шт Текущий ремонт. ТСН-1 - 1 шт Текущий ремонт ВПМ-10 - 2 шт
2.2.39	ПС Хор 110/35/6 (инв №НВ011001 Оборудование ПС 110/35/6 кВ Хор)	тр	3 кв	Текущий ремонт. РВС-1101Т-2Т РВС-35-1Т 2Т РВС-35+15-1Т-2Т - 14 шт Текущий ремонт ШР-110-ТН-110 СР-110-1С2С ШР-110-С-29 ЛР-110-С27 ТР-35-2Т - 6 шт Текущий ремонт ШР-35-Т71ЛР-35-Т71ШР35ТН-352С СР-35-1-2С ТР-35-Т71 - 6 шт Текущий ремонт тр-ра. ТМ-110 1Т - 1 шт Текущий ремонт. ТСН-1-2 - 2 шт Текущий ремонт. ТН-6 яч2;6 - 2 шт Текущий ремонт. ТН-35-1С - 3 шт Текущий ремонт. ТТ-110-С-29 - 3 шт
2.2.40	ПС Черняево 35/10 (инв № НВ010960 Оборудование ПС 35/10 кВ Черняево (ПС 35/10 кВ с.Черняево ОРУ 35))	тр	2 кв	Текущий ремонт. РВС-35-1Т - 3 шт Текущий ремонт МВ-10яч.;1;3;6;7 - 4 шт Текущий ремонт РВС-35 кВ - 6 шт
	ПС Святогорье 35/10 (инв № НВ011144 Оборудование			Текущий ремонт ТСН-1, ТСН-2 - 2 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
2.2.41	ПС 35/10 кВ Святогорье (ПС 35/10 кВ Святогорье ТМн-4000 1Т))	тр	2 кв	Текущий ремонт ТН-10 кВ - 2 шт Текущий ремонт МВ-35 кВ 1Т, 2Т - 2 шт Текущий ремонт МВ-10 кВ яч. 11,13,14,15 - 4 шт
2.2.42	ПС Золотая 110/10 (инв №НВ011165 ПС 110/10 кВ Золотой ТМн-2500)	тр	3 кв	Текущий ремонт. ОПН-110-1Т - 3 шт Текущий ремонт тр-ра ТМ-110 1Т - 1 шт Текущий ремонт ШР-110-1Т СР-110-1Т ШР-110-С38 ЛР-110-С38 - 4 шт Текущий ремонт. РВО-10-1Т - 3 шт Текущий ремонт ЗОН-110 1Т - 1 шт
2.2.43	ПС Мухен 110/6 (инв № НВ010821 Оборудование ПС 110/35/6 кВ Мухен)	тр	3 кв	Текущий ремонт. РВС-110-1Т 2Т РВС-35-1Т 2Т РВС-35+15-1Т-2Т - 14 шт Текущий ремонт ТМ-110 1Т - 1 шт Текущий ремонт МВ-110- 1Т 2Т - 2 шт Текущий ремонт РТ/ТМ - 1 шт Текущий ремонт. ТН-6 яч19 - 1 шт Текущий ремонт МВ-10 яч 1 - 1 шт
2.2.44	ПС Обор 110/10 (инв №НВ010829 Оборудование ПС 110/35/10 кВ Обор)	тр	3 кв	Текущий ремонт. РВС-110-1Т - 1 шт РВС-35+15 - 3 шт Текущий ремонт ШР-110-1Т ШР-110-С35 ШР-110-С33 ЛР-110-С33 ШР-10-ТН-110 - 5 шт Текущий ремонт. ТН-110 - 1 шт Текущий ремонт ТМ-110 1Т - 1 шт Текущий ремонт. ЗОН-110 1Т - 1 шт Текущий ремонт МВ-10яч;14;15;16 - 3 шт
2.2.45	ПС Сита 110/10 (инв № НВ010828 Оборудование ПС 110/35/10 кВ Сита)	тр	3 кв	Текущий ремонт. РВС-110-1С РВС-35-1Т РВС-35+15-1Т - 7 шт Текущий ремонт ШР-110-1Т, ШР-110-С-33, ШР-110-С51, ШР-ТН-110-1С, ЛР-110-С33, ЛР-110-С24, ЛР-110-С-51 - 7 шт Текущий ремонт. ЗОН-110 1Т - 1 шт Текущий ремонт МВ-110-С33 - 1 шт Текущий ремонт. ТН-110 - 3 шт Текущий ремонт МВ-10яч;1;2;3;4;6 - 5 шт
2.2.46	ПС Сукпай 110/10 (инв № НВ011105 Оборудование ОПУ-110 кВ ПС Сукпай)	тр	3 кв	Текущий ремонт. РВС-1101Т-2Т РВС-35+15-1Т-2Т - 8 шт Текущий ремонт тр-ра. ТМ-110 1Т-2Т - 2 шт Текущий ремонт МВ-110-1Т-2Т - 2 шт Текущий ремонт МВ-10 яч 1;9;11;12 - 4 шт
2.2.47	ПС Сидима 110/10 (инв №НВ011164 Оборудование ПС 110/10 кВ Сидима (ПС 110/10 кВ Сидима ТМн-2500))	тр	3 кв	Текущий ремонт. РВС-110-1Т РВС-35+15-1Т - 4 шт Текущий ремонт МВ-10яч;1;2;5 - 3 шт
2.2.48	ПС Благодатное 35/10 (инв № НВ009712 ТП-35 с.Благодатное ТМН-4000 1Т)	тр	2 кв	Текущий ремонт 1Т, 2Т -2 шт Текущий ремонт РВС-35 1Т, 2Т - 6 шт Текущий ремонт Р-10 1Т, 2Т - 6 шт Текущий ремонт ШР-35 1Т, 2Т -2шт
2.2.49	ПС Дубки 35/10 (инв № НВ009728 РТП-35/10 ПС "Дубки" 2Х6300 кВа)	тр	3 кв	Текущий ремонт 1Т (ТМН-6300) - 1 шт Текущий ремонт Р-35 1Т (РВС-35) - 3 шт Текущий ремонт ЛР - 35, ШР - 35- 14 шт Текущий ремонт ТН-10 2с - 1 шт Текущий ремонт ВВ-10 яч. № 6 - 1 шт
2.2.50	ПС Елабуга 110/35/10 (инв № НВ009726 ТП-100 кВ Елабуга ТКП-6300 кВА; инв № НВ009858 Трансформатор напряжения НКФ-110(3шт) ПС «Елабуга»; инв № НВ0098626 Разъединитель РНДЗ-2-1000(2шт) ПС Елабуга; инв № НВ009847 Трансформатор тока ТФЗМ-110 ПС Елабуга; инв № НВ009692 ТП-110/35/10кВ в с.Елабугаа)	тр	3 кв	Текущий ремонт ТТ-35 Т-58 - 2шт Текущий ремонт ТН-35 2с - 3 шт Текущий ремонт ТН-10 2с - 1 шт Текущий ремонт ТН-110 - 3 шт Текущий ремонт ТР-110 1Т, ШР-110 1Т - 2 шт Текущий ремонт ТТ-110 1Т - 3 шт Текущий ремонт разъединителей ШР-110 ТН-110 - 1 шт
2.2.51	ПС Заозерное 35/6 (инв № НВ009730 Оборудование ОРУ-35кВ ТП «Заозерная» 2х4000 1Т,2Т)	тр	2 кв	Текущий ремонт 1Т, 2Т - 2 шт Текущий ремонт ТСН-2 - 1 шт Текущий ремонт Р-35 1Т,2Т - 6 шт Текущий ремонт Р-20 ДК-1, ДК-2 РВС-20 - 2 шт
2.2.52	ПС ДВЗОСП 35/10 (инв № НВ009335 ТП-35/10 кВ ЗОСП 2 Очередь 4000/35; инв № НВ009329, ТП Гаровка-ДЗОСП 1 Очередь 4000/35)	тр	2 кв	Текущий ремонт Р-35 1Т, 2Т - 6шт Текущий ремонт 2Т -1 шт Текущий ремонт ТР-35 1Т, 2Т - 6 шт Текущий ремонт МВ-10 кВ -12 шт
2.2.53	ПС Федоровка 35/10 (инв. № НВ009716 ТП-35/10 кВ с. Федоровка (трансформатор №1) 4000/35; инв. № НВ009720 ТП-35/10 кВ с.Федоровка (трансформатор №2) 4000 кВА)	тр	3 кв	Текущий ремонт Р-35 1Т, 2Т - 6 шт Текущий ремонт МВ-10 яч.№2,3,5,11 - 4 шт
2.2.54	ПС Краснознаменка 35/10 (инв № НВ009330 Оборудование ПС К.Знаменка 2500/35 1Т)	тр	3 кв	Текущий ремонт разрядника Р-35 1Т, 2Т - 6 шт
2.2.55	ПС Маяк 35/10 (инв № НВ032890 ПС 35/10кВ «Маяк»)	тр	3 кв	Текущий ремонт Р-35 1Т (РВС-35)- 3 шт Текущий ремонт Р-10 -6 шт Текущий ремонт ВВ-10 - 3 шт Текущий ремонт ТН-10 1с - 1 шт
2.2.56	ПС ОПХ 35/10 (инв. № НВ009306 ТП-35/6 кВ ОПХ п. Восточный 2500/35; инв. № НВ009346 ТП-35 кВ ОПХ (трансформатор № 2 4000 кВА)	тр	2 кв	Текущий ремонт Р-35 1Т,Р-35 2Т - 6 шт Текущий ремонт 2Т - 1 шт Текущий ремонт ШР-35- 8шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
				Текущий ремонт ТСН-1 - 1 шт
2.2.57	ПС Племерепродуктор 110/35/10 (инв. № НВ009499 ТП-110 Племерепродуктор трансформатор ТДТН 16000)	тр	3 кв	Текущий ремонт трансформаторов напряжения ТН-35 1с,2с - 6 шт Текущий ремонт трансформатора ТСН-2 - 1 шт Текущий ремонт разъединителя ШР-110 2Т - 1 шт Текущий ремонт МВ-10 - 9 шт
2.2.58	ПС Тепличный комбинат 35/6 (инв. № НВ009328 ТП-35/6 кВ Тепличный комбинат 4000 х 2)	тр	2 кв	Текущий ремонт ТН-6 2с - 1 шт
2.2.59	ПС Тополево 35/10 (инв. № НВ009348 ТП-35 кВ Тополево (трансформатор № 1) 4000 кВА)	тр	2 кв	Текущий ремонт Р-35 1Т, Р-35 2Т - 6 шт Текущий ремонт 2Т- 1 шт Текущий ремонт ТН-35 1с- 3 шт
2.2.60	ПС Березовка 110/6 (инв. № НВ009762 ПС 110 кВ Березовка с заходами ВЛ-110кВ)	тр	3 кв	Текущий ремонт ТН-110- 6 шт
2.2.61	ПС Сергеевка 35/10 (инв. № НВ009342 Оборудование ПС Сергеевка 35/10)	тр	2 кв	Текущий ремонт МВ-10 - 3 шт Текущий ремонт 1Т,2Т - 2 шт
2.2.62	ПС Чернореченская 35/6 (инв. № НВ009760 Оборудование «ТП-Чернореченская» 1Т ТМ-6300,2Т-ТМН-6300)	тр	3 кв	Текущий ремонт 1Т,2Т - 2 шт Текущий ремонт РВС-35 1с,РВС-35 2с - 6 шт Текущий ремонт РВО-6 1Т ,РВО-10 2Т - 6 шт Текущий ремонт ВВ-6 яч.№6,11 - 2 шт
2.2.64	ПС Бройлерная -2 110/35/10 (инв. №НВ008204 ПС 110кВ Бройлерная)	тр	2 кв	Текущий ремонт РВС-110 1Т, 2Т.-6шт Текущий ремонт РВС-35+15 1Т, 2Т -2шт Текущий ремонт ОПН-35 1Т, 2Т.-6шт Текущий ремонт ОПН-10 2Т-3шт Текущий ремонт ТМТН-6300/110 - 2 шт Текущий ремонт СМВ-35 - 1шт
2.2.65	ПС Корейский поселок 35/6 (инв. №НВ008529 ПС Корейский поселок)	тр	2 кв	Текущий ремонт РВС-35-1Т-3шт Текущий ремонт ТАМ-3200/35
2.2.66	ПС Краснореченская 35/6 (инв. №НВ008207 ПС 35/6 кВ Краснореченская)	тр	2 кв	Текущий ремонт РВС-35 1Т, 2Т.-6шт Текущий ремонт ТСН-2 (ТМ-25/6-0,4 №1709) КРУН-6 кВ - 1 шт. Текущий ремонт ТН-6 2с (НТМИ-10 №507) КРУН-6 кВ - 1 шт.
2.2.67	ПС НС-1 (Инв. №НВ008209; ПС 35/6 кВ НС-1 на Большом Уссурийском Острове)	тр	3 кв	Текущий ремонт ТМ-1600/35 У1 Текущий ремонт МВ-35 1Т (ВТ-35-630-10У1) Текущий ремонт ТСН-1 (ТМ-63/6 Зав. № 769649) КРУН-6 кВ Текущий ремонт ТН-6 КРУН-6 кВ
2.2.68	ПС Дружба 35/10 (инв. №НВ008205 ПС Дружба)	тр	3 кв	Текущий ремонт 1Т (ТМ-2500/35) Текущий ремонт РВС-35 1Т, 2Т.-6шт Текущий ремонт ТСН-1 (ТМ-25/10-0,4 №8374) КРУН-10 кВ
2.2.69	ПС Ракитное 35/10 (инв. №НВ008198 ПС Ракитное)	тр	3 кв	Текущий ремонт РВС-35 1Т, 2Т.-6шт Текущий ремонт ТМ-6300/35 -2шт
3	Трансформаторные подстанции			
3.1	КР ТП- 6/10/0,4 кВ			
3.1.1	ТП-8023 с.Лончаково (Инв.№НВ010651 ТП-8023 с.Лончаково (посёлок за оврагом))	кр	3 кв	переустановка ТП - 1 шт переустройство линейного ввода - 1 шт
3.1.2	ТП-8049 с.Лермонтовка (Инв.№НВ010596 ТП-8049 с.Лермонтовка (РРС))	кр	2 кв	монтаж ОПН-10 - 3 шт замена проходных изоляторов - 3 шт
3.1.3	ТП-8065 Бикинский совхоз (Инв. №НВ 010646 ТП-8065 Бикинский совхоз)	кр	2 кв	монтаж ОПНп-10 - 3 шт замена проходных изоляторов - 3 шт
3.1.4	ТП-8089 с.Лермонтовка (Инв. №НВ 010660 ТП-8089 с.Лермонтовка)	кр	2 кв	монтаж ОПНп-10 - 3 шт замена проходных изоляторов - 3 шт
3.1.5	ТП-8090 с.Лермонтовка (Инв.№Б/Н ТП-8090 с.Лермонтовка)	кр	2 кв	монтаж ОПНп-10 - 3 шт замена шлейфов от ввода тр-ра до гл.руб - 1 шт замена линейного ввода - 20 м замена гл.рубильника - 1шт замена автомата - 3 шт замена проходных изоляторов - 3 шт
3.1.6	ТП-8110 с.Лермонтовка (Инв. №НВ 010631 ТП-8110 с.Лермонтовка)	кр	2 кв	монтаж ОПНп-10 - 3 шт замена линейного ввода - 30 м замена автомата - 3 шт замена проходных изоляторов - 3 шт
3.1.7	ТП-8111 с.Лермонтовка (Инв. №НВ010629 ТП-8111 с.Лермонтовка)	кр	2 кв	монтаж ОПНп-10 - 3 шт замена линейного ввода - 30 м замена автомата - 3 шт замена проходных изоляторов - 3 шт
3.1.8	ТП-791 пос. Дормидонтовка «Быт» (инв. №НВ010216 ТП-791 пос. Дормидонтовка (администрация))	кр	1,2 кв	замена кабельного выхода 0,4 кВ - 60 м замена рубильника на РПС-250 а - 3 шт выправка дверей - 6 шт замена изоляторов - 3 шт капитальный ремонт трансформатора ТМ-250 кВа - 1 шт
3.1.9	ТП- 936,936А с.Капитоновка «Детсад» (инв. №НВ010140 ТП-936 с.Капитоновка (детский сад))	кр	2 кв	замена рубильника 250 А - 2 шт замена кабельного выхода 0,4 кВ - 30 м замена изоляторов ИП-10 - 6 шт замена РВС-10 на ОПН-10 - 6 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.1.10	ТП-921 г.Вяземский 9инв. №НВ010124 ТП-921 г.Вяземский (ТП-921 С.Капитоновка (пилорама))	кр	1,2 кв	замена рубильника - 3 шт замена изоляторов ИО-10 - 6 шт замена изоляторов ИП-10 - 3 шт капитальный ремонт трансформатора ТМ-250 кВа - 1 шт
3.1.11	ТП- 937 с.Капитоновка (инв. № НВ0 10141 ТП-937 с.Капитоновка ул.Центральная (поселок))	кр	3 кв	замена рубильника - 1 шт замена каабельного выхода - 30 м замена изоляторов ИО-10 - 3 шт замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт
3.1.12	ТП- 913 с. Кукелево (инв. №НВ010148 ТП-913 с.Кукелево ул.Набережная)	кр	1,2 кв	замена рубильника - 1 шт замена кабельного выхода 0,4 кВ - 30 м замена изоляторов ИО-10 - 6 шт замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт замена авт.выключателей - 2 шт капитальный ремонт трансформатора ТМ-315 кВа - 1 шт
3.1.13	ТП- 803 с. Красицкое (инв. №НВ010136 ТП-803 с.Красицкое (1 отд.магазин))	кр	3 кв	замена кабельного выхода - 30 м замена рубильника - 1 шт замена изоляторов ИО-10 - 3 шт замена изоляторов ИП - 10 - 3 шт замена авт. выключателя - 1 шт замена РВС-10 на ОПН -10 кВ - 3 шт
3.1.14	ТП-804 с.Красицкое (инв. №НВ0 10135 ТП-804 п. Красицкое ул. Садовая (поселок))	кр	1,3 кв	Демонтаж-монтаж тр-ра - 1 шт замена изоляторов ИП-10 - 3 шт замена изоляторов ИО-10 - 3 шт замена рубильника - 1 шт замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт замена каб.выхода - 40 м капитальный ремонт трансформатора ТМ-160 кВа - 1 шт
3.1.15	ТП- 760 с. Забайкальское (инв. №НВ0 10131 ТП-760 с.Забайкальское (поселок))	кр	3 кв	замена рубильника - 1 шт замена кабельного выхода 0,4 кВ - 30 м замена изоляторов ИП-10 - 3 шт замена РВС-10 кВ на ОПН-10 - 3 шт
3.1.16	ТП-807 с.Забайкальское (инв. №НВ0 10133 ТП-807 с.Забайкальское (магазин))	кр	3 кв	замена изоляторов ИП-10 - 3 шт замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт замена изоляторов ИО-10 - 3 шт
3.1.17	ТП-808 с.Забайкальское (инв. № НВ0 101 30 ТП-808 с.Забайкальское (поселок))	кр	3 кв	замена изоляторов ИП-10 - 3 шт замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт замена изоляторов ИО-10 - 3 шт
3.1.18	ТП- 724 с.Видное (инв. №НВ010152 ТП-724 с.Видное (застава))	кр	1,3 кв	замена рубильника - 1 шт замена кабельного выхода 0,4 кВ - 60 м замена изоляторов ИП-10 - 3 замена изоляторов ИО - 12 шт замена РВС-10 на ОПН-10 - 3 шт капитальный ремонт трансформатора ТМ-100 кВа - 1 шт
3.1.19	База РПБ г.Вяземский (инв. №НВ010176 База РПБ г.Вяземский (Административно –бытовой комплекс))	кр	4 кв	замена силового распределительного щита
3.1.20	ТП-0105 с. Ракитное (инв. №НВ008687, КТПА-0105 Быт КТП 250/10)	кр	2,4 кв	Демонтаж-монтаж тр-ра - 1шт замена рубильника 100А - 1 шт ремонт РВ-10 - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт шкафов - 2 шт Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/10 - 1 шт
3.1.21	ТП-0063 с. Некрасовка (инв. №НВ008566, ТП-0063 ж/массив Некрасовка 1х160)	кр	2,4 кв	Демонтаж-монтаж тр-ра - 1шт замена рубильника до 400А - 1 шт ремонт РВ-10 - 1 шт замена автомата - 2 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт шкафов - 2 шт Капитальный ремонт трансформатора ТМ-160/10 - 1 шт
3.1.22	ТП-0033 с. Некрасовка (инв. №НВ008542, ТП-0033 Свинокомплекс совхоз Некрасовский КТПН 1х630)	кр	3,4 кв	Демонтаж-монтаж тр-ра - 1шт замена рубильника до 400А - 2 шт замена РВ-10 на ВН-10 - 1 шт ремонтт расцепителя 0,4 1Т - 1 шт ремонт РВ3-10 - 1 шт ремонт рубильников - 2 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт шкафов - 2 шт Капитальный ремонт трансформатора 1Т ТМ-630/10 - 1 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.1.23	ТП-387 с. Дружба (инв. №НВ008510, Оборудование КТП-387 с. Дружба МТФ, ферма-коровники)	кр	2,3 кв	Демонтаж-монтаж тр-ра - 1шт замена рубильника до 600А - 2 шт ремонт ВН-10 -1 шт ремонт РВ-10 -1 шт ремонт рубильника - 3 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт шкафов - 2 шт Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/10 - 1 шт
3.1.24	ТП-0033а с. Некрасовка (инв. №НВ008635 ,ТП-0033а Свинокомплекс совхоз Некрасовский КТПН 1х630)	кр	3 кв	Демонтаж-монтаж тр-ра - 1шт замена рубильника - 1 шт кап.ремонт ВН-10 - 1 шт кап.ремонт РВ3-10 - 1 шт кап.ремонт рубильника - 3 шт замена рубильника - 2 шт ремонт шкафов - 2 шт Капитальный ремонт трансформатора 2Т ТМ-630/10 - 1 шт
3.1.25	ТП-0008 с. Новотроицкое (инв. № ВН008679, ТП-0008 С.Новотроицкое коровники, жилмассив, КТПН-1х250)	кр	2 кв	демонтаж монтаж тр-ра - 1 шт кап.ремонт рубильника - 1 шт замена рубильника - 1 шт кап.ремонт ВН-10 - 2 шт кап.ремонт РВ-10 - 1 шт кап.ремонт рубильника - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/10 - 1 шт
3.1.26	ТП-0017 с. Краснореченское (инв. № НВ008613, ТП-0017 Красная Речка 60 Ж.Д. Жилмассив КТПН-)	кр	2 кв	демонтаж монтаж тр-ра - 1 шт замена рубильника - 3 шт кап.ремонт ВН-10 - 2 шт кап.ремонт РВ-10 - 1 шт кап.ремонт рубильника - 3 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт Капитальный ремонт трансформатора ТМ-250/6 - 1 шт
3.1.27	ТП -0142 с. Рощина (инв. № НВ008664, ТП -0142 с. Рощина КРС КТППВ 1х630)	кр	2 кв	демонтаж монтаж тр-ра - 1 шт кап.ремонт рубильника - 3 шт замена рубильника - 1 шт замена ВН-6 - 1 шт кап.ремонт ВН-6 - 1 шт кап.ремонт РВ-6 - 1 шт замена рубильника - 2 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт Капитальный ремонт трансформатора ТМ-630/6 - 1 шт
3.1.28	ТП -454 с. Казакевичево (инв. № НВ008523, Оборудование КТПН-454 с. Казакевичево, в/ч городок 1х400 кВа)	кр	3 кв	демонтаж монтаж тр-ра - 1 шт кап.ремонт рубильника- 4 шт кап.ремонт расцепителя - 1 шт кап.ремонт РВ-10 - 3 шт замена рубильника - 2 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/10 - 1 шт
3.1.29	ТП-3522 с. Краснореченское (инв. № НВ08665, ТП-3522 Совхоз Краснореченский КТПП 1х630)	кр	3 кв	демонтаж монтаж тр-ра - 1 шт кап.ремонт рубильника- 2 шт замена рубильника - 1 шт замена ВН-6 - 1 шт кап.ремонт ВН-6 - 1 шт ремонт ЛР-6 - 1 шт замена рубильника - 2 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт Капитальный ремонт трансформатора ТМ-630/6 - 1 шт
3.1.30	ТП -3583 с. Казакевичево (инв. № НВ008494, ТП-3583 КТПН-3583 с. Казакевичево 1х400 в/ч-городок)	кр	3 кв	демонтаж монтаж тр-ра - 1 шт кап.ремонт рубильника-2 шт кап.ремонт расцепителя - 1 шт кап.ремонт РВ-10 - 3 шт замена рубильника - 2 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт Капитальный ремонт трансформатора ТМ-400/10 - 1 шт
3.1.31	ТП-0024 с. Некрасовка (инв. №НВ008757, ТП КТП-160-10/0,4 Скважина на племферме пос. Некрасовка ТП-0024.)	кр	3 кв	демонтаж монтаж тр-ра - 1 шт замена рубильника - 1 шт замена авт.выключателя - 2 шт замена РВО-10 на ОПН-10 - 3 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт Капитальный ремонт трансформатора ТМ-100/10 - 1 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.1.32	КТП-531 с.Петровичи (инв № НВ010963 КТП-531 с.Петровичи 160/10)	кр	2 кв	ремонт главного рубильника - 1 шт ремонт автомата - 2 шт замена автомата - 1 шт ремонт распредел. Шины - 1 шт ремонт РУ-0,4 кВ - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт замена РВП на ОПН-РВ - 3 шт
3.1.33	КТП-557 с.Переяславка (инв № НВ010822 КТП-557 с.Переяславка Ф3 100 КВа)	кр	2 кв	замена автомата - 2 шт замена гл.рубильника - 1 шт замена вводов от тр-ра до гл.руб. - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт фундамента - 1 шт замена тр-ра - 1 шт замена РВП на ОПН-РВ - 3 шт
3.1.34	КТПН-515 п.Переяславка (инв № НВ010958 КТПН-515 п.Переяславка 160/10)	кр	2 кв	ремонт гл.рубильника - 1 шт замена рубильника - 2 шт ремонт распредел.шин - 1 шт ремонт РУ-0,4 кВ - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт фундамента - 1 шт замена РВП на ОПН-РВ - 3 шт
3.1.35	КТПН-532 с.Переяславка (инв № НВ010971 КТПН-532 с.Переяславка100/10)	кр	3 кв	замена автоматов - 2 шт установка автомата - 1 шт ремонт гл.рубильника - 1 шт замена вводов от тр-ра до гл.рубильника - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт замена тр-ра 160 на 250 - 1 шт реконструкция фундамента замена РВП на ОПН-РВ - 3 шт
3.1.36	КТПН-536 с.Павленково (инв № НВ010992 КТПН-536 с.Павленково 400/10)	кр	2 кв	ремонт главного рубильника - 1 шт замена рубильника - 1 шт ремонт распредел шин - 1 шт ремонт фундамента - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт замена РВП на ОПН-РВ - 3 шт
3.1.37	КТПН-619 с.Петровичи (инв № НВ011091 КТПН-619 с.Петровичи)	кр	3 кв	ремонт автомата - 1 шт ремонт гл.рубильника - 1 шт замена вводов от тр-ра до гл.руб - 1 шт ремонт фундамента - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт замена РВП на ОПН-РВ - 3 шт
3.1.38	КТПН-706 С.Дрофа (инв № НВ011118 КТПН-706 С.Дрофа)	кр	3 кв	замена рубильника - 2 шт ремонт гл.рубильника - 1 шт ремонт распредел.шин - 1 шт замена тр-ра - 1 шт ремонт фундамента - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт замена РВП на ОПН-РВ - 3 шт
3.1.39	ТП-683 с. Могилевка (инв № НВ010981 ТП-683 с. Могилевка (КТПН-548 с.Гродеково 400/10))	кр	3 кв	замена автомата - 2 шт ремонт гл.рубильника - 1 шт замена распредел.шин - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт отсыпка ТП - 12 м3 замена РВП на ОПН-РВ - 3 шт
3.1.40	ТП-727 с Петровичи (инв № НВ011110СКТП-727 с.Петровичи (КТП-561А 1 Отд.П.Молодежный))	кр	4 кв	ремонт автоматов - 2 шт установка автоматов - 1 шт ремонт гл.рубильника - 1 шт замена вводов от тр-ра до гл.руб - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт стоек - 1 шт замена РВП на ОПН-РВ - 3 шт
3.1.41	ТП-792 с Соколовка (инв № НВ011133 ТП-792 с Соколовка (КТПН-656 С.Соколовка))	кр	4 кв	ремонт рубильника - 1 шт замена рубильника - 1 шт ремонт гл.рубильника - 1 шт ремонт распредел.шин - 1 шт ремонт РУ - 10 кВ - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт РВ-10 - 1 шт ремонт фундамента ТП - 1 шт замена РВП на ОПН-РВ - 3 шт
3.1.42	ТП-1348 с.Матвеевка (инв№НВ032854 КТПН-1348)	кр	4 кв	ремонт ВН-6 - 2 шт ремонт РВ-6 - 1 шт текущий ремонт тр-ра - 1 шт замена автоматов - 4 шт замена рубильника - 5 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт установка ОПН-6 - 3 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.1.43	ТП-2205 с.Матвеевка (инв.№ НВ009821 КТПн 400 Кв Дис.№ 2205 Тм 400 Кв)	кр	4 кв	ремонт ВН-6 - 2 шт ремонт РВ-6- 1 шт текущий ремонт тр-ра - 1 шт замена предохранителя - 3 шт выправка ячеек РУ-6 кВ - 4 шт замена рубильников - 5 шт установка ОПН-6 - 3 шт ремонт СШ-6/0,4 кВ - 6 шт
3.1.44	ТП-1406 с.Галкино (Оборудование ТП-1406 Х.Галкино (Д/сад)180/6)	кр	2 кв	ремонт СШ-0,4 кВ - 3 шт замена ВН-10 - 2 шт замена автоматов - 2 шт чистка поверхностей - 50 м2 замена рубильника - 1 шт установка ОПН-10 - 3 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт замена проходных изоляторов - 3 шт ремонт крыши - 1 шт
3.1.45	ТП-1325 с.Заозерное (инв.№ НВ009186 КТП-1325 с.Заозерное 400 КВа)	кр	4 кв	замена разъединителя - 2 шт ремонт разъединителя - 1 шт текущий ремонт тр-ра - 1 шт ремонт рубильников - 2 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт выправка корпуса ТП- 1 шт установка ОПН-10 - 3 шт
3.1.46	ТП – 255 с. Ровное (инв. № НВ 009204 КТП-255 с. Ровное (ОПХ) 320 КВа)	кр	2 кв	замена ВН-10- 1 шт ремонт РВ-10 - 2 шт текущий ремонт тр-ра - 1 шт ремонт рубильника - 2 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт нанесение - 100 букв установка ОПН-10 - 3 шт
3.1.47	ТП – 259 с. Смирновка (инв. № НВ 009229 КТП-259 с. Смирновка (КТП-1392 совхоз Ленина с. Тополево 630/10))	кр	2 кв	ремонт РВ-10- 1 шт установка ОПН-10 - 3 шт
3.1.48	ТП-1317 с.Благодатное (инв. № НВ 009211 КТП-1317 с.Благодатное 63 КВа)	кр	2 кв	ремонт рубильников - 3 шт установка ОПН-10 - 3 шт замена проходных изоляторов - 3 шт
3.1.49	ТП – 1469 с Благодатное (инв. № НВ 009304 КТП-1469 с.Благодатное 160 КВа)	кр	2 кв	текущий ремонт тр-ра - 1шт замена рубильников - 3 шт установка ОПН-10 - 3 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт
3.1.50	ТП – 2125 п.Березовка (инв. № НВ 009295 РУ-6 кВ ТП-2125 с.Березовка (РУ-6 кВ совхоз Авангард ТП-2024 250/10))	кр	2 кв	ремонт ВН-6 - 3 шт замена ВН-6 - 1 шт ремонт тр-ра - 1шт ремонт рубильника - 5 шт замена опорных изоляторов - 6 шт замена шин - 3 м ремонт СШ - 6 шт установить ОПН-6 - 9 шт
3.1.51	ТП – 2128 Хабаровский овощесовхоз (инв. № НВ 009719 ТП-2128 Хабаровский совхоз 250/6)	кр	2 кв	ремонт ВН-6 - 2 шт ремонт РВ-6- 2 шт ремонт тр-ра - 2 шт ремонт рубильника - 5 шт замена провода шины - 20 м замена рубильников - 2 шт ремонт СШ-6 шт установка ОПН-6 - 6 шт
3.1.52	ТП – 2216 п.Березовка (инв. № НВ 009805 Оборудование ТП-2216 с.Березовка 250 КВа)	кр	2 кв	ремонт ВН-6 - 6 шт ремонт СШ - 6 шт установка ОПН-6 - 9 шт
3.1.53	ТП – 2220 п.Березовка (инв. № НВ 009756 ТП-2220 п.Березовка жилой массив 160 кВа)	кр	2 кв	ремонт ВН-6 - 2 шт ремонт РВ-6 - 1шт ремонт тр-ра - 1 шт замена руб. на автоматы - 5 шт замена автоматов - 1 шт установка ОПН-6 - 6 шт ремонт СШ - 6 шт
3.1.54	ТП – 2240 Хабаровский овощесовхоз (инв. № НВ 009768 Трансформатор ТМ 400 кВа на ТП-2240)	кр	2 кв	ремонт РВ-6 - 1 шт ремонт тр-ра - 1шт ремонт рубильника - 5 шт замена рубильников - 3 шт ремонт СШ - 6 шт монтаж траверсы - 1 шт замена проходных изоляторов - 3 шт установка ОПН-6 - 6 шт
3.1	ТР ТП- 6/10/0,4 кВ			

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.2.1	ТП-0104 с.Гаровка-1 (инв. №НВ008688, КТПН-0104 Быт ТП КТП 160/16)	тр	1 кв	тек.рем ТМ - 1 шт тек.рем руб до 250 А - 1 шт тек.рем руб до 400 А - 1 шт тек.рем РЛНД-6 - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт шкафов - 2 шт
3.2.2	ТП-451 с.Ильинка (инв. №НВ008521, Оборудование ТП-451 с.Ильинка)	тр	2 кв	тек.рем ТМ - 1 шт тек.рем руб до 1000 А - 1 шт тек.рем РВ-10 - 3 шт тек.рем руб до 400 А - 7 шт ремонт шкафов - 2 шт
3.2.3	ТП-381 с.Ильинка (инв. №НВ008753, Оборудование КТП-381 с. Ильинка ж/массив)	тр	2 кв	тек.рем ТМ -1 шт тек.рем руб до 400 А - 2 шт тек.рем РВ-10 - 1 шт тек.рем автомата - 4 шт замена ИП-10 - 3 шт
3.2.4	ТП-0010 с.Ильинка (инв. №НВ008562, ТП-0010 Ф.12 В/Ч Лесное КТПН-1х400 с. Ильинка)	тр	1 кв	тек.рем ТМ -1 шт тек.рем руб до 600 А - 1 шт тек.рем руб до 250 А - 3 шт тек.рем ВН-6 - 2 шт замена ИП-10 - 3 шт
3.2.5	ТП-3511 с.Ильинка (инв. №НВ008706, ТП-3511 Трансформатор 1х160)	тр	2 кв	тек.рем ТМ -1 шт тек.рем руб до 600 А - 1 шт тек.рем руб до 250 А - 3 шт тек.рем ВН-6 - 2 шт тек.рем РВ-6 - 1 шт замена ИП-10 - 6 шт
3.2.6	ТП-411 с.Ильинка (инв. №НВ008512, Оборудование КТП-411 с.Ильинка, гараж, АВМ, жилмассив)	тр	3 кв	тек.рем ТМ -1 шт тек.рем руб до 1000 А - 1 шт тек.рем ВН-6 - 3 шт тек.рем РВ-6 - 2 шт замена ИП-10 - 6 шт тек.рем руб 250 А - 5 шт
3.2.7	ТП-0130 с.Дружба (инв. №НВ008565, ТП-0130 2х400 с.Дружба)	тр	4 кв	тек.рем ТМ - 2шт тек.рем руб до 1000 А - 2 шт тек.рем руб. до 400 А - 6 шт замена ИП-10 - 6 шт тек.рем ВН-10 - 2 шт тек.рем РВ3-10 - 2 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт шкафов - 2 шт
3.2.8	ТП-3551 с.Некрасовка (инв. №НВ008540, ТП-3551 Свинокомплекс ТП- кирпичная, совхоз Некрасовский 2х630 кВа)	тр	3 кв	тек.рем ТМ - 2 шт тек.рем руб до 400 А - 9 шт тек. Рем автомата - 1 шт тек.рем расцепит - 4 шт тек.рем РВ-10 - 4 шт тек.рем ВН-10 - 5 шт ремонт шкафов - 8 шт
3.2.9	ТП-0041 с.Осиновая речка (инв. № НВ008701, ТП-0041 (№ 1) с. Заря Котельная)	тр	2 кв	тек.рем ТМ - 2 шт тек.рем автомата до 630А - 7 шт тек.рем автомата до 100А - 2 шт тек.рем ВН-10 - 4 шт ремонт шкафов - 8 шт
3.2.10	ТП-0123 с.Бычиха (Инв. № НВ008563, ТП-0123 с. Бычиха 1х400;1х250)	тр	2 кв	тек.рем ТМ - 2 шт тек.рем руб до 400 А - 8 шт тек.рем. Расцепителя - 1 шт тек.рем РВ-10 - 6 шт тек.рем ВН-10 - 3 шт ремонт шкафов - 8 шт
3.2.11	ТП-0053 с.Некрасовка (Инв. №НВ008677, ТП-0053 Свинокомплекс)	тр	3 кв	тек.рем ТМ - 2 шт тек.рем руб до 400 А - 16 шт тек.рем. расцепителя - 4 шт тек.рем РВ-10 - 2 шт тек.рем ВН-10 - 4 шт ремонт шкафов - 8 шт
3.2.12	ТП-0073 с.Некрасовка (инв. №НВ008545, ТП-0073 КТПН 1х630 кВа, 1х400 Свинокомплекс, совхоз Некрасовский)	тр	2 кв	тек.рем ТМ - 2 шт тек.рем руб до 400 А - 8 шт тек.рем. расцепителя - 3 шт тек.рем ВН-10 - 4 шт ремонт шкафов - 8 шт
3.2.13	ТП-380 с.Ракитное (инв. №НВ008506, Оборудование ТП-380 с. Ракитное, ДК, жилмассив)	тр	4 кв	тек.рем ТМ - 1 шт тек.рем руб до 400 А - 7 шт тек.рем. расцепителя - 1 шт тек.рем. РВ-10 - 1 шт тек.рем ВН-10 - 2 шт ремонт шкафов - 8 шт

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
3.2.14	ТП-0074 с. Некрасовка (инв. № НВ008546, ТП-0074 КТПН 2х630 кВа Свинокомплекс, совхоз Некрасовский)	тр	3 кв	тек.рем ТМ - 2 шт тек.рем руб до 400 А - 16 шт тек.рем. расцепителя - 4 шт тек.рем. РВ-10 - 2 шт тек.рем ВН-10 - 6 шт ремонт шкафов - 6 шт
3.2.15	ТП-0175 с.Осиновая речка (инв. № НВ008752 , КТПН-320 Ква с. Осиновая Речка ТП- 0175)	тр	1 кв	тек.рем ТМ - 1 шт тек.рем руб до 400 А - 4 шт тек.рем расцепителя - 1шт тек.рем. РВ-10 - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт тек.рем ВН-10 - 1 шт ремонт шкафов - 2 шт
3.2.16	ТП-384 с.Новотроицкое (инв. № НВ008756, КТПН-1х250ТП КТП-160-10/0,4 с. Новотроицкое ТП-384 1х250)	тр	1 кв	тек.рем ТМ - 1 шт тек.рем руб до 400 А - 3 шт тек.рем РЛНД-10 - 1шт замена РВП-10 - 3 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт шкафов - 2 шт
3.2.17	ТП-438 с.Краснореченское (инв. № НВ008518, Оборудование КТПН-438 Краснор. Совхоз П/Лагерь Лен. Комсомола)	тр	3 кв	тек.рем ТМ - 1 шт тек.рем руб до 400 А - 1 шт рек.рем руб до 250 А - 3 шт тек.рем РВ-10 - 1шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт шкафов - 2 шт
3.2.18	ТП-0113 с.Краснореченское (инв. № НВ008640, ТП-0113 ж/массив с Краснореченское КТПН-1х400)	тр	2 кв	тек.рем ТМ - 1 шт тек.рем руб до 400 А - 1 шт тек.рем ВН-6 - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт шкафов - 2 шт
3.2.19	ТП-0043 с.Осиновая речка (инв. № НВ008696, КТПН-0043 (№ 4) с. Заря 1х250)	тр	3 кв	тек.рем ТМ - 1 шт тек.рем руб до 400 А - 1 шт тек.рем автомата - 2 шт тек.рем РЛНД-10 - 2 шт замена РВП - 10 - 3 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт шкафов - 2 шт
3.2.20	ТП-0048 с.казакевичево (инв. № НВ008576, ТП-0048 Казакевичево жилмассив КТПН 1х160)	тр	3 кв	тек.рем ТМ - 1 шт тек.рем руб до 400 А - 3 шт тек.рем РЛ-10 - 1 шт тек.рем РВ-10 - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт шкафов - 2 шт
3.2.21	ТП-0064 с.Красная речка (инв. № НВ008606, ТП-0064 Красная Речка Сено-склад КТПН-1х630)	тр	2 кв	тек.рем ТМ - 1 шт замена РВП-10 - 3 шт тек.рем руб до 400 А - 2 шт тек.рем РЛ-10 - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт шкафов - 2 шт
3.2.22	ТП-427 п.корфовский (инв. № НВ008564, ТП-427 База Спецмедснабжение)	тр	4 кв	тек.рем ТМ - 1 шт тек.рем.руб до 250 А - 3 шт тек.рем руб до 400 А - 1 шт тек.рем РВ-10 - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт шкафов - 2 шт
3.2.23	ТП-2002 п.корфовский (инв. № НВ008573, ТП-2002 Ф.22 п.Геологов п. Корфовский КТПН 1х250)	тр	4 кв	тек.рем ТМ - 1 шт тек.рем руб до 400 А - 5 шт тек.рем РВ-10 - 1 шт тек.рем РЛНД-10 - 1 шт ремонт контура заземления ТП - 1 шт ремонт шкафов - 2 шт
3.2.24	ТП-0040 с.Осиновая речка (Инв. № НВ008700, ТП-0040 (№ 1) 2х400 с. Заря)	тр	3 кв	тек.рем ТМ - 2 шт тек.рем руб до 400 А - 7 шт тек.рем расцепителя - 3 шт тек.рем РЛ - 1 шт тек.рем ВН-10 - 8 шт ремонт шкафов - 8 шт
4	Здания и сооружения			
4.1	ПС К.Знаменка (инв № НВ009330 Оборудование ПС К.Знаменка 2500/35 1Т) СРЭС	кр	3 кв	Устройство площадки обслуживания КРУН-10-32пм
4.2	ТП-35/6 кВ Тепличный комбинат 6300х2 инв. № НВ 009328 СРЭС	кр	2 кв	Устройство площадки обслуживания КРУН-6-20пм
4.3.	База Краснореченского участка (Инв. № НВ008239; Здание Закрытой кирпичной ПС без трансформатора база Краснореченского)	кр	3 кв	Ремонт мягкой кровли

№ п/п	Наименование подразделения/оборудования	Вид ремонта	Срок ремонта (продолжительность)	Перечень работ
4.4.	Базы Некрасовского участка (АБК, ГЩУ ПС Некрасовка) Инв. № НВ008195; Здание ПС с.Некрасовка Тип К-42-400)	кр	3 кв	Ремонт мягкой кровли АБК и ГЩУ
4.5.	База Южного РЭС (Инв. № НВ008746; Блок УТБ-изготовленный из сенвичей (база РЭС))	кр	3 кв	Ремонт кровли блока УТБ
4.3	ПС Вяземская 110/10 кВ (инв. №НВ 010189 ограждение сетка Рабица ПС Вяземская 110/10 кВ)	кр	3 кв	Заменить колючую проволоку на ограждение сеткой Рабица
4.5	ПС-35 кВ Капитоновка (инв. №НВ 010120 ПС-35 кВ Капитоновка)	кр	2 кв	ремонт ограждения
4.6	ПС 110кВ Бройлерная (инв. №НВ008204; ПС 110кВ Бройлерная)	кр	4 кв	Устройство щебеночного основания маслоприемной чаши толщиной 300 мм-7,68м3, ремонт кровли ЗРУ-10 кВ -20м2
4.7	Автогараж на 20 машин (раздевалка СМТ) (Автогараж на 20 машин (диспетчерская) Инв.№ НВ008851)	кр	2 кв	Ремонт дверных и оконных блоков,ремонт деревянных полов, отделочные работы, электромонтажные работы
5	Ремонт автотранспортной техники			
5.1	Автомобиль ВРЭС-вездеход марки ГТ-МУ 29-72 ХТ; экскаватор колесный ЭО 26-21 ЮМЗ 37-24 ХТ; тягач-вездеход МТЛБ 37-22 ХТ	тр	3кв	замена узлов и агрегатов