

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ПЭС на 2017г.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
		Всего ремонт СП ПЮЭС						
1.		Передаточные устройства						
1.1.		110кВ						
1.1.1.	110,0	ВЛ-110 кВ ЗУ - Горностай	По состоянию		К	1,00	1,00	Вырубка угрожающих деревьев 40шт. Ручная расчистка просек 0,5га
1.1.2.	110,0	ВЛ-110 кВ Чайка - Седанка	По состоянию		К	2,00	2,00	Обрезка крон деревьев 10шт. Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Ручная расчистка просек 1га
1.1.3.	110,0	КВЛ-110 кВ Горностай - Океан	По состоянию		К	3,00	11,00	Вырубка угрожающих деревьев 180шт. Ручная расчистка просек 11га
1.1.4.	110,0	ВЛ-110 кВ Чайка - Спутник	ПОН		К	4,00	4,00	Обрезка крон деревьев 30шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 48шт.
1.1.5.	110,0	ВЛ-110 кВ Спутник - Промузел	ПОН		К	4,00	4,00	Обрезка крон деревьев 30шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 48шт.
1.1.6.	110,0	КВЛ-110 кВ 2Р - Амурская с отп.1Р/т	По состоянию		К	5,00	5,00	Обрезка крон деревьев 100шт.
1.1.7.	110,0	ВЛ-110 кВ Амурская - Залив	По состоянию		К	5,00	5,00	Обрезка крон деревьев 50шт.
1.1.8.	110,0	ВЛ-110 кВ ВТЭЦ-2 - Голдобин с отп. Загородная, Улисс	По состоянию		К	6,00	6,00	Обрезка крон деревьев 60шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 48шт.
1.1.9.	110,0	ВЛ-110 кВ ВТЭЦ-2 - Патрокл с отп. Загородная	ПОН		К	6,00	6,00	Обрезка крон деревьев 40шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 48шт.
1.1.10.	110,0	ВЛ-110 кВ Волна - 2 Р	ПОН		К	7,00	7,00	Обрезка крон деревьев 30шт.
1.1.11.	110,0	ВЛ-110 кВ Стройиндустрия - 2 Р	ПОН		К	10,00	10,00	Обрезка крон деревьев 20шт. Вырубка угрожающих деревьев 10шт.
1.1.12.	110,0	ВЛ-110кВ "Штыково - Фридман/т - Вокзальная/т"	МГ		К	3,00	6,00	Ручная расчистка просек 4,85га Механизированная расчистка просек 44.15га
1.1.13.	110,0	ВЛ-110кВ "Новицкое-Тайфун"	ПОН		К	1,00	10,00	Расширение просеки 15,06га Вырубка угрожающих деревьев 108шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 300шт. Механизированная расчистка просек 50га
1.1.14.	110,0	ВЛ 110 Западная-Кипарисово-Раздольное1	МГ		К	3,00	5,00	Ручная расчистка просек 10га Установка заградителей от птиц 30шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 18шт. Окраска металлических опор 2т
1.1.15.	110,0	ВЛ 110 Пушкинская-Раздольное1	МГ		К	4,00	4,00	Ручная расчистка просек 2га
1.1.16.	110,0	ВЛ 110 Давыдовка - Барабаш - Славянка №1,2.	МГ		К	11,00	12,00	Механизированная расчистка просек 20га Восстановление дорог 18000м2
1.1.17.	110,0	ВЛ 110 Западная-Казармы с отпайкой на пс Де-Фриз цепь 1,2.	МГ		К	5,00	10,00	Ручная расчистка просек 10га
1.1.18.	110,0	ВЛ-110 "Давыдовка-Барабаш-Славянка-1,2" участок "Давыдовка-Барабаш-1,2"	ПОН		К	1,00	12,00	Ручная расчистка просек 31,5га Вырубка угрожающих деревьев 29шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 15шт.
1.1.19.	110,0	ВЛ-110 "Давыдовка-Барабаш-Славянка-1,2" участок "Барабаш-Славянка-1,2"	ПОН		К	1,00	12,00	Ручная расчистка просек 22,6га Ремонт /усиление/ фундаментов 4шт. Вырубка угрожающих деревьев 24шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 10шт.
1.1.20.	110,0	ВЛ-110 "Славянка-Троица-Краскино"	ПОН		К	2,00	11,00	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 1шт. Ручная расчистка просек 4га Ручная расчистка просек 5,2га Вырубка угрожающих деревьев 16шт. Ремонт /усиление/ фундаментов 8шт.
1.1.21.	110,0	ВЛ-110 кВ Находка-Волчанец-С55	ПОН		К	3,00	10,00	Ручная расчистка просек 7,6га Расширение просек 14,89га (обварка) траверс в местах крепления к опорам 12шт. Ремонт заземляющего устройства 3шт. Окраска металлических опор 9,6т Окраска траверсы металлической 2,4т
1.1.22.	110,0	ВЛ-110 кВ Находка-Учебная № 1,2	МГ		К	1,00	1,00	Ручная расчистка просек 2,12га
1.1.23.	110,0	ВЛ-110 кВ Широкая-ЖБФ № 1,2	МГ		К	2,00	12,00	Ручная расчистка просек 3,11га
1.1.24.	110,0	ВЛ-110 кВ "Находка/т-Находка"	ПОН		К	7,00	12,00	Механизированная расчистка просек 5,07га
1.1.25.	110,0	ВЛ-110 кВ "ПаГРЭС-Находка/т"	ПОН		К	12,00	12,00	Механизированная расчистка просек 2,12га
1.1.26.	110,0	ВЛ-110 кВ "Широкая-Голубовка"	ПОН		К	7,00	12,00	Механизированная расчистка просек 4,16га
1.1.27.	110,0	ВЛ-110 кВ "ПаГРЭС-Екатериновка"	ПОН		К	1,00	12,00	Механизированная расчистка просек 14,5га
1.1.29.	110,0	ВЛ 110 кВ "Промысловка - Береговая-1"	ПОН		К	1,00	12,00	Вырубка угрожающих деревьев 560шт. Расширение просек 27га
1.2.		35кВ						
1.2.1.	35,0	КВЛ-35 кВ Русская - Эгершельд	По состоянию		К	1,00	1,00	Ручная расчистка просек 1га
1.2.2.	35,0	КВЛ-35 кВ Эгершельд-КЭТ с отп.Зелёная	По состоянию		К	1,00	1,00	Ручная расчистка просек 1га
1.2.3.	35,0	ВЛ-35 кВ Бурун - Академическая	По состоянию		К	2,00	2,00	Обрезка крон деревьев 30шт. Ручная расчистка просек 0,5га
1.2.4.	35,0	ВЛ-35 кВ Спутник - Угловая	ПОН		К	2,00	12,00	Ручная расчистка просек 0,5га Обрезка крон деревьев 40шт. Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 24шт.
1.2.5.	35,0	ВЛ-35 кВ РП-3 - Лазурная	ПОН		К	5,00	10,00	Ручная расчистка просек 4га
1.2.6.	35,0	ВЛ-35 кВ Академическая - Ипподром	ПОН		К	8,00	8,00	Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 24шт.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.2.7.	35,0	КЛ 35 кВ Бурная – Эгершельд №1, 2 (4 кабеля)	По состоянию		К	4,00	5,00	Установка кронштейнов с креплением в двух точках 320шт. Прокладка лотков шириной 200-400 мм по установленным конструкциям 0,32км Прокладка кабелей по конструкциям и лоткам со сплошным креплением 0,32км
1.2.8.	35,0	ВЛ-35кВ "Тайфун-Беневское"	МГ		К	4,00	11,00	Ручная расчистка просек 8,5га
1.2.9.	35,0	ВЛ-35кВ "Сокольчи-Милоградovo"	МГ		К	9,00	12,00	Ручная расчистка просек 9,7га
1.2.10.	35,0	ВЛ 35 Артемовская - Западная	МГ		К	5,00	12,00	Ручная расчистка просек 7га Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 75шт. Вырубка угрожающих деревьев 50шт. Выправка опор 5шт.Монтаж грозотроса 1км
1.2.11.	35,0	ВЛ 35 Факел - Шкотовский Водозабор	МГ		К	9,00	9,00	Ручная расчистка просек 2га Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 2шт. Вырубка угрожающих деревьев 30шт. Выправка опор 2шт.
1.2.12.	35,0	ВЛ 35 Верхняя - Насосная1 - Шкотовский Водозабор	МГ		К	10,00	10,00	Ручная расчистка просек 3га Выправка опор 1шт.
1.2.13.	35,0	ВЛ-35 "Барабаш-Занадворовка"	ПОН		К	2,00	3,00	Вырубка угрожающих деревьев 37шт. Ручная расчистка просек 4,2га
1.2.14.	35,0	ВЛ-35 "Барабаш-Приморская"	ПОН		К	5,00	8,00	Вырубка угрожающих деревьев 23шт. Ручная расчистка просек 8,4га
1.2.15.	35,0	ВЛ-35 "Славянка-Брусья-Безверхово"	ПОН		К	1,00	10,00	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 21шт. Ручная расчистка просек 4,8га Вырубка угрожающих деревьев 21шт. Устройство оттяжки 3шт.
1.2.16.	35,0	ВЛ-35 кВ Находка-Бархатная-Соленое озеро.	ПОН		К	1,00	11,00	Ручная расчистка просек 2,62га Демонтаж грозотроса 0,1км Окраска траверсы металлической 1,6т Окраска металлических опор 6,4т Вырубка угрожающих деревьев 235шт.
1.2.17.	35,0	ВЛ-35 кВ Екатериновка-Лозовая	ПОН		К	1,00	9,00	Ручная расчистка просек 1,3га Окраска металлических опор 4,8т Окраска траверсы металлической 1,2т (обварка) траверс в местах крепления к опорам 9шт.
1.2.18.	35,0	ВЛ-35 кВ Находка-Рыбники	ПОН		К	9,00	9,00	Окраска металлических опор 6,4т Окраска траверсы металлической 1,6т
1.2.19.	35,0	ВЛ-35 кВ Бархатная-Лозовая-Соленое озеро	ПОН		К	11,00	12,00	Расширение просек 10,02га
1.3.		6-10кВ						
1.3.1.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Лазо"	По состоянию		К	1	2	Расширение просек 3,3га
1.3.2.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Беневское"	По состоянию		К	2	2	Расширение просек 1,05га
1.3.3.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС "Тайфун"	По состоянию		К	3	12	Расширение просек 11,25га Установка РЛ 1шт.
1.3.4.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Сокольчи"	По состоянию		К	10	10	Замена колпачков 78шт. Замена одностоечной опор 1шт.
1.3.5.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС "Лазо"	По состоянию		К	6	6	Расширение просек 0,09га Замена траверсы 1шт.
1.3.6.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Сокольчи"	По состоянию		К	7	7	Установка РЛ-СП-1 1шт.
1.3.7.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Лазо"	По состоянию		К	4	4	Вырубка угрожающих деревьев 10шт. Расчистка просек 0,24га
1.3.8.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Тайфун"	По состоянию		К	6	6	Установка РЛ 1шт.
1.3.9.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС "Тайфун"	По состоянию		К	6	6	Установка РЛ 1шт.
1.3.10.	6-10	ВЛ 6кВ Ф-3 ПС Новороссия	По состоянию		К	3	8	Ручная расчистка просек 4га Механизированная расчистка просек 1,5га Восстановление дорог 21000м2 Выправка опор 67шт.
1.3.11.	6-10	ВЛ 6кВ Ф-7 ПС Новороссия	По состоянию		К	2	8	Механизированная расчистка просек 10га Вырубка угрожающих деревьев 150шт. Восстановление дорог 30000м2 Выправка опор 57шт.
1.3.12.	6-10	ВЛ 6кВ Ф-2 ПС Штыково	По состоянию		К	1	6	Механизированная расчистка просек 20га Восстановление дорог 34500м2 Выправка опор 26шт.
1.3.13.	6-10	ВЛ-10 Ф-10 ПС "Занадворовка"	По состоянию		К	5	5	Расчистка просек 3,36га
1.3.14.	6-10	ВЛ-10 Ф-3 ПС "Занадворовка"	По состоянию		К	1	1	Расчистка просек 2,04га
1.3.15.	6-10	ВЛ-10 Ф-8 ПС "Приморская"	По состоянию		К	4	4	Расчистка просек 3,24га
1.3.16.	6-10	ВЛ-10 Ф-5 ПС "Барабаш"	По состоянию		К	3	3	Расчистка просек 1,56га
1.3.17.	6-10	ВЛ-10 Ф-13 ПС "Барабаш"	По состоянию		К	3	4	Расчистка просек 1,08га
1.3.18.	6-10	ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС "Славянка (отп. М.Брюсс)	По состоянию		К	6	6	Замена опор 4шт. Замена траверсы 3шт.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.3.19.	6-10	ВЛ 10 кВ Ф-25 ПС "Троица"	По состоянию		К	5	9	Замена РЛНД 1шт. Замена опор 1шт. установка РЛНД 2шт. Расчистка просек 1га Замена КЛ-10кВ 185м снятие/установка ж/б плит перекрытий 210 плит устройство концевой заделки КЛ-10 2шт. снятие с опор КЛ-10 1шт. установка на опору КЛ-10 1шт. Замена кабельного ввода 1шт.
1.3.20.	6-10	ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Троица"	По состоянию		К	5	10	Замена РЛНД 1шт. Замена траверсы 2шт. Замена КЛ-10кВ 125м снятие/установка ж/б плит перекрытий 110 плит устройство концевой заделки КЛ-10 2шт. снятие с опор КЛ-10 1шт. установка на опору КЛ-10 1шт. Замена кабельного ввода 1шт.
1.3.21.	6-10	ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Безверхово"	По состоянию		К	4	4	Замена опор 1шт. установка РЛНД 1шт.
1.3.22.	6-10	ВЛ 10 кВ Ф-26 ПС "Славянка "	По состоянию		К	3	3	Вырубка угрожающих деревьев 32шт.
1.3.23.	6-10	ВЛ-10 Ф-7 ПС "Гвоздево"	По состоянию		К	2	7	Выправка опор 19шт. Расчистка просек 1,5га Вырубка угрожающих деревьев 15шт.
1.3.24.	6-10	ВЛ-10 Ф-3 ПС "Хасанская"	По состоянию		К	1	11	Замена опор 8шт. Выправка опор 17шт. Расчистка просек 4,25га Вырубка угрожающих деревьев 51шт.
1.3.25.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-27 пс Штыково	По состоянию		К	1	6	Замена силового кабеля 205м Установка концевой муфты 1шт. Расчистка просек 1га
1.3.26.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-7 пс Касатка	По состоянию		К	1	7	Установка концевой муфты 1шт. Валка деревьев 94шт.
1.3.27.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-7 пс Надеждинская	По состоянию		К	6	7	Замена провода 1,21км Замена опор 2шт. Замена РЛНД 1шт.
1.3.28.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-9 пс Надеждинская	По состоянию		К	2	3	Расчистка просек 0,3га Выправка опор 4шт.
1.3.29.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-10 пс Угловая	По состоянию		К	8	8	Замена опор 1шт. Установка РЛНД 1шт.
1.3.30.	6-10	ВЛ- 10КВ Ф N7 ПС РАЗДОЛЬНОЕ-1	По состоянию		К	5	5	Замена РЛНД 1шт.
1.3.31.	6-10	ВЛ- 10КВ.Ф N11 ПС РАЗДОЛЬНОЕ-1	По состоянию		К	5	5	Замена РЛНД 1шт.
1.3.32.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС РАЗДОЛЬНОЕ-2	По состоянию		К	1	8	Расчистка просек 5,3га Выправка опор 16шт.
1.3.33.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС УПТФ	По состоянию		К	1	12	Расчистка просек 3,7га
1.3.34.	6-10	КЛ-10 кВ Ф-23 пс Тереховка	По состоянию		К	6	6	Установка концевой муфты 1шт.
1.3.35.	6-10	ВЛ 6 кВ Ф-12 ПС Сергеевка	По состоянию		К	4	10	Ручная расчистка просек 8,02га
1.3.36.	6-10	ВЛ6 кВ Ф-3 ПС Авангард	По состоянию		К	4	10	Ручная расчистка просек 8,32га
1.3.37.	6-10	ВЛ-6кВ Ф№7 ПС Авангард	Предписание		К	1	4	Замена опор 7шт. Выправка опор 13шт. Перетяжка провода 3,96км Устройство заземления сложной опор 3шт. Замена траверсы 4шт. Вырубка угрожающих деревьев 55шт.
1.3.38.	6-10	ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ХФЗ	Предписание		К	2	2	Расчистка просек 2,6га
1.3.39.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС "Горная"	Предписание		К	12	12	Расчистка просек 1,2га
1.3.40.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС "Северная"	Предписание		К	3	3	Расчистка просек 0,3га
1.3.41.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС "Сергеевка"	Предписание		К	1	1	Расчистка просек 0,1га
1.3.42.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС "Сергеевка"	Предписание		К	1	1	Расчистка просек 1,4га
1.3.43.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС "Новицкое"	МГ		К	2	11	Замена опор 37шт. Расчистка просек 3,8га Замена провода на АС-50 0,42км
1.3.44.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС "Северная"	Предписание		К	3	3	Расчистка просек 1,55га
1.3.45.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС "Волчанец"	Предписание		К	4	12	Замена опор 10шт. Перетяжка провода 0,3км
1.3.46.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф15 ПС Волчанец	По состоянию		К	5	8	Замена опор 25шт. Перетяжка провода 3,5км Расчистка просек 1,7га Выправка опор 2шт.
1.3.47.	6-10	ВЛ-6кВ Ф-16 ПС "Вл-Александровское"	Предписание		К	12	12	Замена опор 6шт. Перетяжка провода 1,44км
1.3.48.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС "Екатериновка"	Предписание		К	4	4	Замена опор 3шт. Выправка опор 1шт. Перетяжка провода 2,88км Расчистка просек 0,5га
1.3.49.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС "Угольная"	МГ		К	11	11	Замена опор 10шт. Перетяжка провода 1,56км
1.3.50.	6-10	КВЛ-6кВ Ф-11 ПС Партизан	По состоянию		К	10	10	Замена КЛ в траншее до 120мм2 115м Засыпка грунтом траншеи в ручную 71м3 Разработка грунта в траншее в ручную 71м3 Установка соединительной муфты 6кВ до120мм2 2шт. Установка концевой муфты 6кВ до 120мм2 2шт.
1.3.51.	6-10	ВЛ-6 Ф-3 ПС Береговая-2	По состоянию		К	12	12	Замена траверс 4шт. Замена изоляторов 12шт. Выправка опор 4шт. расчистка просек 0,5га
1.3.52.	6-10	ВЛ-6 Ф-29 ПС Береговая-2	По состоянию		К	10	11	Замена траверс 1шт. Замена изоляторов 3шт. Выправка опор2шт.расчистка просек2,4га"
1.3.53.	6-10	ВЛ-6 Ф-14 ПС Шкотово	По состоянию		К	10	10	расчистка просек 1,4га

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
1.3.54.	6-10	ВЛ-10 Ф-17 ПС Промысловка	По состоянию		К	1	11	расчистка просек 5,4га
1.3.55.	6-10	ВЛ-10 Ф-11 ПС Промысловка	По состоянию		К	10	10	расчистка просек 0,6га
1.3.56.	6-10	ВЛ-6 Ф-10 ПС Береговая-2	По состоянию		К	1	1	расчистка просек 0,4га
1.3.57.	6-10	ВЛ-6 Ф-6 ПС Береговая-2	По состоянию		К	2	3	расчистка просек 0,7га Обрезка крон деревьев 25шт.
1.3.58.	6-10	ВЛ-6 Ф-2 ПС Верхняя	По состоянию		К	1	1	расчистка просек 0,9га
1.3.59.	6-10	ВЛ-6 Ф-14 ПС Верхняя	По состоянию		К	2	2	расчистка просек 0,9га
1.3.60.	6-10	ВЛ 6 Ф-4 ПС Депо	Кач э/э		К	7	7	Установка дополнительной опор 13шт. Вырубка ОСД 1шт. Монтаж провода 1,2км
1.3.61.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-31 ПС 178Ф	По состоянию	тер.школ	К	10	10	Замена КЛ в траншее до 120мм2 65м Засыпка грунтом траншеи в ручную 0,021м3 Разработка грунта в траншее в ручную 0,021м3 Установка соединительной муфты 6кВ до 120мм2 1шт. Установка концевой муфты 6кВ до 120мм2 1шт. Демонтаж опоры 1шт.
1.4.		0,4кВ						
1.4.1.	0,4	ВЛ-0,4 кВ с.Лазо от ТП-7084	По состоянию	тер.школ	К	7,00	7,00	Замена опор 2шт. Замена провода 0,09км
1.4.2.	0,4	ВЛ-0,4 кВ с Биевское от КТП-7076 Ф-1	По состоянию		К	5,00	5,00	Замена опор 1шт.
1.4.3.	0,4	ВЛ-0,4 кВ с Лазо от КТП-7156	По состоянию		К	5,00	5,00	Обрезка крон деревьев 13шт.
1.4.4.	0,4	ВЛ-0,4 кВ с.Сокольчи от КТП-7146 Ф-1	Кач э/э		К	10,00	10,00	Замена опор 9шт. Замена провода 0,46км
1.4.5.	0,4	ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-4002 с. Гвоздево	По состоянию		К	5,00	5,00	Замена опор 9шт. Перетяжка провода АС 1,54км
1.4.6.	0,4	ВЛ-0,4 КТП-4005 с. Цуканово	Кач э/э		К	9,00	9,00	Замена опор 3шт. Перетяжка провода АС 0,48км Демонтаж провода АС 0,2км Монтаж провода АС 0,16км Монтаж провода СИП 0,06км
1.4.7.	0,4	ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-4009 с. Гвоздево	Кач э/э		К	6,00	7,00	Установка дополнительных опор 13шт. Демонтаж опор 6шт. Демонтаж провода АС 1,28км Монтаж провода СИП 0,3км Монтаж провода АС 1,68км
1.4.8.	0,4	ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-4003 с. Цуканово	По состоянию		К	9,00	9,00	Замена опор 2шт. Перетяжка провода АС 0,8км
1.4.9.	0,4	ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-4021 с. Овчиново	По состоянию		К	9,00	9,00	Замена опор 2шт. Перетяжка провода 0,48км
1.4.10.	0,4	ВЛ-0,4 Ф-4 КТП-4051 с. Перевозное	По состоянию		К	8,00	8,00	Замена опор 1шт. Перетяжка провода 0,48км
1.4.11.	0,4	ВЛ-0,4 КТП-4045 с. Береговое	По состоянию		К	4,00	4,00	Замена опор 2шт. Перетяжка провода 0,48км Замена вводов по 0,22/0,4 кВ 5шт.
1.4.12.	0,4	ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-4065 м. Песчаный	По состоянию		К	5,00	5,00	Замена опор 5шт. Перетяжка провода 1,2км
1.4.13.	0,4	ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-5223 с. Кравцовка	По состоянию		К	7,00	7,00	Замена опор 9шт. Замена провода АС на СИП 0,2км Замена вводов по 0,22/0,4 кВ 12шт. Монтаж провода АС 0,48км
1.4.14.	0,4	ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-4039 с. Рязановка	По состоянию		К	4,00	4,00	Замена опор 8шт. Замена провода на СИП 0,4км
1.4.15.	0,4	ВЛ 0,4 Ф-1 КТП-4040 с. Безверхово	По состоянию	тер.школ	К	8,00	8,00	Замена опор 1шт. Замена провода на СИП 0,07км
1.4.16.	0,4	ВЛ 0,4 Ф-2 КТП-4071 с. Андреевка	По состоянию	тер.школ	К	6,00	6,00	Замена опор 2шт. Установка дополнительных опор 1шт. Замена провода на СИП 0,05км
1.4.17.	0,4	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 с. Смяличи от КТП-5319	По состоянию		К	6,00	6,00	Замена опор 2шт. Замена провода 1,4км
1.4.18.	0,4	ВЛ-0,4 кВ с. Ясное от КТП-5206	По состоянию	тер.школ	К	6,00	6,00	Замена провода 0,085км
1.4.19.	0,4	ВЛ-0,4 кВ с. Кневичи от КТП-5005	По состоянию	тер.школ	К	7,00	7,00	Замена провода 0,13км
1.4.20.	0,4	ВЛ-0,4 кВ с. Штыково от КТП-5301	По состоянию	тер.школ	К	7,00	7,00	Замена провода 0,13км Замена опор 3шт.
1.4.21.	0,4	ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП-5314 с. Новороссия	По состоянию		К	8,00	8,00	Замена опор 7шт. Замена провода 0,8км
1.4.22.	0,4	ВЛ 0,4 кВ Ф №1 от КТП-5035 г. Артем	По состоянию		К	9,00	9,00	Замена опор 9шт.
1.4.23.	0,4	ВЛ 0,4 кВ от КТП-5313 с. Новороссия	По состоянию		К	10,00	10,00	Замена опор 9шт. Замена провода 1,44км
1.4.24.	0,4	ВЛ 0,4 кВ от КТП-5312 с. Новороссия	По состоянию		К	5,00	5,00	Замена опор 12шт. Замена провода 0,48км
1.4.25.	0,4	ВЛ-0,4 кВ Кипарисово-2 от КТП-5119	По состоянию		К	6,00	6,00	Замена опор 9шт.
1.4.26.	0,4	ВЛ-0,4 кВ Алексеевка от КТП-5144	По состоянию		К	7,00	7,00	Замена опор 14шт.
1.4.27.	0,4	ВЛ-0,4 кВ Алексеевка от КТП-5145	По состоянию		К	8,00	8,00	Замена опор 5шт.
1.4.28.	0,4	ВЛ-0,4 кВ Нежино от КТП-5163	По состоянию		К	9,00	9,00	Замена опор 5шт.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.4.29.	0,4	ВЛ-0,4 кВ Соловей Ключ от КТП-5081	Кач э/э	жалоба ул. Озерная, п.Соловей Ключ)	К	3,00	7,00	Замена провода 1,8км Валка деревьев 12шт. Замена изолятора 19шт.
1.4.30.	0,4	ВЛ-0,4кВ от ТП 7343 Ф-15 Партизанск	Кач э/э	жалоба ул. 50 лет ВЛКСМ 54-56	К	10	10	Замена опор 6шт. Устройство повторного заземления опор 1шт. Замена провода 0,16км Замена наружного ввода 7шт.
1.4.31.	0,4	ВЛ-0,4кВ от ТП7402 Ф-9 Партизанск	Кач э/э	жалоба ул. Партизан ская 126	к	12	12	Замена опор 10шт. Замена провода 1,1км Замена наружного ввода 9шт.
1.4.32.	0,4	ВЛ-0,4кВ от КТП 7431Ф-3 Партизанск	Кач э/э	жалоба ул.Ударн ая, ул. Ленинск ая	к	9	10	Замена опор 20шт. Устройство повторного заземления опор 7шт. Установка дополнительной опор 3шт. Замена провода 0,72км Замена наружного ввода в два провода без подставной опор 22шт.
1.4.33.	0,4	ВЛ-0,4кВ от ТП 7354 Ф-7 Партизанск	Кач э/э	жалоба ул. Морская 5	к	4	4	Замена опор 8шт. Замена провода 0,96км
1.4.34.	0,4	ВЛ-0,4кВ от КТП-7161 с. Казанка	Предписание		к	2	11	перенос шлейфов 5шт. Расчистка просек 0,22га Замена опор 2шт.
1.4.35.	0,4	ВЛ-0,4кВ ф. 2 КТП-7170 с. Хмельницкое	По состоянию		к	8	9	Замена деревянных одностоечных опор на Ж/Б 23шт. Замена провода на АС-50 1,28км Установка дополнительных опор 2шт. Устройство повторного заземления 6шт. Установка укоса 2шт.
1.4.36.	0,4	ВЛ-0,4кВ ф. 1,2 КТП-7210 с. Молчановка	По состоянию		к	11	11	расчистка просек 0,44га Замена опор 1шт.
1.4.37.	0,4	ВЛ-0,4кВ ф. 1,2 КТП-7045 с. Молчановка	По состоянию		к	11	11	расчистка просек 0,22га
1.4.38.	0,4	ВЛ-0,4кВ ф. 1 КТП-7044 с. Молчановка	По состоянию		к	11	11	расчистка просек 0,24га Замена опор 3шт.
1.4.39.	0,4	ВЛ-0,4кВ ф. 1 КТП-7028 с. Серебрянное	По состоянию		к	10	10	Замена опор 12шт.
1.4.40.	0,4	ВЛ-0,4кВ Ф. 1 КТП-7042 с. Монакино	По состоянию		к	2	2	Расчистка просек 0,16га
1.4.41.	0,4	ВЛ-0,4кВ зф. 3 КТП-7191 в. с/х Тигровый	По состоянию		к	7	7	Замена опор 7шт. Замена провода 0,96км
1.4.42.	0,4	КЛ-0,4кВ ф 24 ТП-7340 г.Партизанск	По состоянию		к	11	11	Замена КЛ в траншее до 120мм2 85м Засыпка грунтом траншеи в ручную 71м3 Разработка грунта в траншее в ручную 71м3 Установка концевой муфты 6кВ до120мм2 1шт. Установка соединительных муфт до 1000В до 120мм2 4шт.
1.4.43.	0,4	ВЛ-0,4кВ ф. 1, 2 КТП-7080 с. Новицкое	Кач э/э		к	5	5	Установка дополнительного укоса 1шт. Установка дополнительных опор 2шт. Замена провода 0,8км Монтаж провода 0,7км
1.4.44	0,4	ВЛ-0,4кВ от ТП7458 Ф-1 г.Партизанск	Кач э/э	жалоба ул. Локомоти вная 38- 58	к	7	7	Замена опор 17шт. Устройство повторного заземления опор 4шт. Установка дополнительной опор 2шт. Замена провода 2,72км Замена наружного ввода в два провода без подставной опор 24шт.
1.4.45.	0,4	ВЛ-0,4 от КТП-83050 ф. Склады ГО п.Шкотово	Кач э/э	Жалоба абонента	к	7,00	7,00	Замена провода 0,75км
1.4.46.	0,4	ВЛ-0,4 от КТП-83051 ф.Горького п.Шкотово	Кач э/э	Жалоба абонента	к	5,00	5,00	Замена опор 3шт. Замена провода 0,8км
1.4.47.	0,4	ВЛ-0,4 от КТП-83017 ф.Тыловская.39, ОМИС п.Смоляниново	Кач э/э	Жалоба абонента	к	8,00	8,00	Демонтаж опор 6шт. Монтаж провода СИП 0,7км
1.4.48.	0,4	ВЛ-0,4 кВ ф. Сосиновича от КТП-83047	По состоянию	тер.школ	к	10,00	10,00	Замена провода 0,25км
1.4.49.	0,4	ВЛ-0,4 кВ ф. Школа от КТП-80084	По состоянию	тер.школ	к	9,00	9,00	Замена провода 0,05км
1.4.50.	0,4	ВЛ-0,4 кВ ф. Школьная от КТП-81205	По состоянию	тер.школ	к	9,00	9,00	Замена провода 0,04км
1.4.51.	0,4	ВЛ-0,4 кВ ф. Первомайская от КТП-83007	По состоянию	тер.школ	к	8,00	8,00	Замена провода 0,02км
1.4.52.	0,4	ВЛ-0,4 с.Сокольчи	Кач э/э	Жалоба абонента	к	4,00	12,00	Замена опор 52шт. Замена провода 2,6км Замена вводов по 0,22/0,4 кВ 32шт. Установка дополнительных опор 7шт.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.4.53.	0,4	ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 7234 с..Казанка	Кач э/э	Жалоба абонента ул.Луговая	к	4	12	Замена опор 29шт. Демонтаж провода АС 3,84км. Монтаж провода СИП 1,245км. Замена вводов по 0,22/0,4 кВ 42шт. Обрезка крон деревьев 40шт. Установка дополнительных опор 8шт.
2.		Оборудование подстанций						
2.1.	ПС	ПС 110 кВ "А" (компл. Рем)			к	11,00	11,00	Ремонт выключателей 35 кВ 7шт Ремонт обогрева 7шт Ремонт разъединителей 35 кВ 24шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Покраска порталов 25шт Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 15шт Ремонт выключателей 6 кВ 5шт Ремонт разъединителей 6 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов собственных нужд 2шт Ремонт РПН 2шт
2.2.	ПС	ПС 110 кВ "Спутник" (компл. Рем)			к	3,00	7,00	Ремонт выключателей 110 кВ 4шт Ремонт обогрева 4шт Ремонт разъединителей 110 кВ 10шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 3шт Ремонт силовых трансформаторов 2шт Покраска порталов 8шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Покраска порталов 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 17шт Ремонт разъединителей 6 кВ 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов собственных нужд 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 21шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт РПН 2шт
2.3.	ПС	ПС 110 кВ "Горностай" (компл. Рем)			к	10,00	10,00	Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 10шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт силовых трансформаторов 2шт Покраска порталов 4шт Ремонт трансформаторов собственных нужд 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 24шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 4шт Ремонт РПН 2шт
2.4.	ПС	ПС 110 кВ "Голубинка" (компл. Рем)			к	4,00	6,00	Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт силовых трансформаторов 2шт Покраска порталов 2шт Ремонт трансформаторов собственных нужд 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 5шт Ремонт разъединителей 110 кВ 12шт Покраска порталов 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 6 кВ 13шт Ремонт выключателей 6 кВ 8шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт РПН 2шт
2.5.	ПС	ПС 110 кВ "Амурская" (компл. Рем)			т	8,00	8,00	Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт силовых трансформаторов 2шт Покраска порталов 3шт Ремонт выключателей 6 кВ 23шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов собственных нужд 2шт Ремонт РПН 2шт
2.6.	ПС	ПС 110 кВ "Седанка" (компл. Рем)			т	9,00	9,00	Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 10шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт силовых трансформаторов 2шт Покраска порталов 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов собственных нужд 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 17шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт РПН 2шт
2.7.	ПС	ПС 110 кВ "Голдобин"			т	4,00	4,00	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт РПН 2шт
2.8.	ПС	ПС 110 кВ "Промузел"			т	5,00	5,00	Ремонт трансформаторов кВ 1шт Ремонт РПН 2шт
2.9.	ПС	ПС 110 кВ "2Р Котельная"			т	6,00	6,00	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт К3110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт РПН 1шт
2.10.	ПС	ПС 110 кВ Океан			т	4,00	6,00	Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт К3110 1шт Ремонт К3110 1шт Ремонт РПН 2шт
2.11.	ПС	ПС 110 кВ Ипподром			т	4,00	4,00	Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт К3110 1шт Ремонт К3110 1шт Ремонт РПН 2шт
2.12.	ПС	ПС 110 кВ 1Р			т	10,00	10,00	Ремонт РПН 2шт
2.13.	ПС	ПС 110 кВ Мингородок			т	6,00	6,00	Ремонт РПН 2шт
2.14.	ПС	ПС 110 кВ Залив			т	5,00	5,00	Ремонт РПН 2шт
2.15.	ПС	ПС 110 кВ Стройиндустрия			т	9,00	9,00	Ремонт РПН 2шт
2.16.	ПС	ПС 110 кВ Чуркин			т	9,00	9,00	Ремонт РПН 2шт
2.17.	ПС	ПС 110 кВ Бурная			т	7,00	7,00	Ремонт РПН 2шт
2.18.	ПС	ПС 110 кВ Орлиная			т	3,00	3,00	Ремонт РПН 2шт

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. 11 месяц	Окон-е 12 месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
2.19.	ПС	ПС 110/35/6 "Факел"			т	8,00	8,00	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
2.20.	ПС	ПС 110 "Раздольное 1" (компл. Рем)			т	8,00	8,00	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ 2шт Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт ЗОН 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт Ремонт ОПН 110 кВ 3шт Ремонт ВЧ заградителей 110 кВ 1шт Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 1шт Покраска порталов 110 кВ 4шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Ремонт ОПН 35 кВ 6шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 2шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт Покраска порталов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 11шт Ремонт выключателей 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт ОПН 10 кВ 6шт Ремонт панелей ПТ и СН 7шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт разъединителей 10 кВ 1шт Ремонт сборных шин 10 кВ 145м Ремонт шинного моста 10 кВ 15м Ремонт освещения 18точ. Ремонт ЗУ 1к-т Ремонт ячеек 10 кВ 21шт Ремонт РПН 2шт
2.21.	ПС	ПС 110/10 "Казармы" (компл. Рем)			т	5,00	10,00	Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 12шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт ОПН 110 кВ 6шт Ремонт выключателей 10 кВ 8шт Ремонт трансформаторов собственных нужд 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт сборных шин 10 кВ 80м Ремонт освещения 18точ. Ремонт РПН 2шт
2.22.	ПС	ПС 110 кВ Кипарисово			т	5,00	5,00	Ремонт ОД110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт РПН 2шт
2.23.	ПС	ПС 110 кВ Тереховка			т	7,00	7,00	Ремонт ОД110 Ремонт ОД110 Ремонт РПН
2.24.	ПС	ПС 110 кВ Штыково			т	4,00	4,00	Ремонт ОД110 Ремонт ОД110 Ремонт РПН
2.25.	ПС	ПС 110 кВ Шахта 7			т	7,00	7,00	Ремонт РПН
2.26.	ПС	ПС 110 кВ Раздольная 2			т	11,00	11,00	Ремонт РПН
2.27.	ПС	ПС 110 кВ Давыдовка			т	3,00	3,00	Ремонт РПН
2.28.	ПС	ПС 110 кВ Пушкинская			т	11,00	11,00	Ремонт РПН 2шт
2.29.	ПС	ПС 110 кВ Дефриз			т	3,00	3,00	Ремонт РПН 2шт
2.30.	ПС	ПС110/35/10"Преображение" (компл. Рем)			т	9,00	9,00	2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт Ремонт отделителей 110 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт Капитальный ремонт разрядников 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 3шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 1шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Капитальный ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 2шт Чистка и окраска бака 1шт ремонт ТН 6-10 2шт Ремонт, замена заземляющих устройств 1шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт Капитальный ремонт разрядников 6-10 кВ 12шт Ремонт и замена панелей щита постоянного тока 2шт Ремонт освещения 15точка Ремонт отопления 10ТЭН Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт
2.31.	ПС	ПС 110 Кв Новицкое			т	5,00	5,00	Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт РПН 2шт
2.32.	ПС	ПС 110 кВ Тайфун			т	1,00	2,00	Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт РПН 2шт
2.33.	ПС	ПС 110 кВ Южная			т	4,00	4,00	Ремонт РПН 2шт
2.34.	ПС	ПС 110/6 ЖБФ (компл. Рем)			к	1,00	5,00	ремонт трансформаторов СН 2шт ремонт трансформаторов 110кВ 2шт ремонт разъединителей 110 кВ 4шт ремонт разъединителей 110 кВ 2шт ремонт отделителей 110 кВ 2шт ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Замена ОПН, разрядников 110 кВ 6шт ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 4шт ремонт выключателей 6кВ 3шт ремонт выключателей 6кВ 13шт Ремонт освещения ЗРУ 6 30шт Ремонт шин 1С 6,2С 6 кВ 100м ремонт конденсаторов связи 2шт Ремонт РПН 2шт
2.35.	ПС	ПС 110 НСРЗ			к	7,00	7,00	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт РПН 2шт
2.36.	ПС	ПС 110/35/6 Находка			т	10,00	10,00	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт РПН 2шт
2.37.	ПС	ПС 110 кВ Волчанец			т	6,00	6,00	Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт КЗ110 1шт Ремонт РПН 2шт

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
2.38.	ПС	ПС 110 кВ Учебная			т	5,00	5,00	Ремонт РПН 2шт
2.39.	ПС	ПС 110 кВ Голубовка			т	5,00	5,00	Ремонт РПН 2шт
2.40.	ПС	ПС 110 кВ Екатериновка			т	8,00	8,00	Ремонт РПН 2шт
2.41.	ПС	ПС 110 "Барабаш" (компл. Рем)			к	5,00	9,00	Ремонт разъединителей 110 8шт. Ремонт короткозамыкателей 110 2шт. Ремонт отдилителей 110 2шт. Замена изоляции 110 33шт. Ремонт сборных шин 110 2шт. Ремонт трансформаторов тока 110 3шт. Ремонт ограничителей перенапряжения 110 6шт. Ремонт разъединителей нейтрали 110 2шт. Ремонт шинного моста 10 2шт. Ремонт шин 10 2шт. Ремонт ячеек 10 4шт. Ремонт выключателей 10 11шт.
2.42.	ПС	ПС 110 кВ "Троица"			т	9,00	9,00	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт РПН 2шт
2.43.	ПС	ПС 110 кВ Краскино			т	4,00	4,00	Ремонт РПН 2шт
2.44.	ПС	ПС 110 кВ "Новый мир" (компл. Рем)			к	4,00	8,00	Ремонт В-110 1шт Ремонт Отделитель 110 кВ 2шт Ремонт Короткозамыкатель 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт Ремонт ТТ-110 кВ 15шт Ремонт ТН-110 кВ 6шт Ремонт Разрядник 110 кВ 6шт Ремонт Разрядник 35 кВ 6шт Ремонт ВЧ.заград. ВЛ - 110кВ 6шт Ремонт Конд.связи ВЛ -110кВ 6шт Ремонт МВ-10 кВ 5шт Ремонт разъединителя 10 кВ 1шт Ремонт ТН-10 кВ 2шт Ремонт ТСН-1 1шт Ремонт ТСН-2 1шт Ремонт разъединителей 10 кВ 2шт Ремонт Разрядники 10 кВ 12шт Ремонт Шинный мост 10 кВ Т-1, Т-2 20м Ремонт Сборные шины 1С-10 кВ, 2С-10 кВ 80м Ремонт Панели С.Н., ПСН: Панели П.Т. 4шт Ремонт Наружное освещение ОРУ-110 4точ Ремонт Яч. КРУН-10 кВ 12шт Ремонт РПН 2шт
2.45.	ПС	ПС 110 кВ Песчаная			т	4,00	4,00	Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт РПН 2шт
2.46.	ПС	ПС 110 кВ Топаз			т	6,00	6,00	Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт РПН 2шт
2.47.	ПС	ПС 110 кВ Береговая 1			т	10,00	10,00	Ремонт РПН 2шт
2.48.	ПС	ПС 35 кВ "Телецентр"			т	6,00	6,00	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт РПН 2шт
2.49.	ПС	ПС 35 кВ Комунальная			т	8,00	8,00	Ремонт РПН 2шт
2.50.	ПС	ПС 35 кВ Океанариум			т	8,00	8,00	Ремонт РПН 2шт
2.51.	ПС	ПС 35 кВ Эгершельд			т	4,00	4,00	Ремонт РПН 2шт
2.52.	ПС	ПС 110 кВ Улис			т	7,00	7,00	Ремонт РПН 2шт
2.53.	ПС	ПС 35 кВ КЭТ			т	5,00	5,00	Ремонт РПН 2шт
2.54.	ПС	ПС 35 кВ Рыбный порт			т	10,00	10,00	Ремонт РПН 2шт
2.55.	ПС	ПС 35 кВ Сахарный ключ			т	3,00	3,00	Ремонт РПН 2шт
2.56.	ПС	ПС 35 кВ Луговая			т	6,00	6,00	Ремонт РПН 2шт
2.57.	ПС	ПС 35 кВ Инструментальный завод			т	11,00	11,00	Ремонт РПН 2шт
2.58.	ПС	ПС 35 кВ Академическая			т	2,00	2,00	Ремонт РПН 2шт
2.59.	ПС	ПС 35/6 "Шахтовая" (компл. Рем)			к	2,00	9,00	Ремонт выключателей 35 кВ 5шт Ремонт разъединителей 35 кВ 10шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 3шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 3шт Ремонт ОПН 35 кВ 3шт Ремонт освещения 6точ. Ремонт заземляющего устройства 1к-т Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Покраска порталов 35 кВ 4шт Ремонт выключателей 6 кВ 7шт Ремонт выключателей 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт разъединителей 6 кВ 14шт Ремонт сборных шин 10 кВ 80м Ремонт освещения 10точ. Ремонт РПН 2шт
2.60	ПС	ПС 35/6 "Силикатная" (компл. Рем)			к	2,00	9,00	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт отделителей 35 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 5шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 3шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 3шт Ремонт освещения 6точ. Ремонт заземляющего устройства 1к-т Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Покраска порталов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 7шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт Ремонт разрядников 6 кВ 3шт Ремонт разрядников 10 кВ 3шт Ремонт выключателей 10 кВ 1шт Ремонт разъединителей 6 кВ 1шт Ремонт разъединителей 10 кВ 1шт Ремонт сборных шин 10 кВ 30м Ремонт шинного моста 6 кВ 12м Ремонт шинного моста 10 кВ 12м Ремонт освещения 12точ. Ремонт ячеек КРУ 10 кВ 10шт Ремонт РПН 2шт

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К.С.Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
2.61	ПС	ПС 35/6 "Птицефабрика" (компл. Рем)			к	6,00	11,00	Ремонт выключателей 35 кВ 4шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт Ремонт ОПН 35 кВ 3шт Ремонт разрядников 35 кВ 3шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 1шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 1шт Ремонт освещения 6точ. Ремонт заземляющего устройства 1к-т Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Покраска порталов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт разрядников 6 кВ 6шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт разъединителей 6 кВ 4шт Ремонт сборных шин 6 кВ 396м Ремонт ячеек КРУН 6 кВ 23шт Ремонт РПН 2шт
2.62	ПС	ПС 35/6 "Новороссия" (компл. Рем)			к	4,00	5,00	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 1шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 1шт Ремонт разрядников 35 кВ 3шт Ремонт освещения 6точ. Ремонт заземляющего устройства 1к-т Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Покраска порталов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 5шт Ремонт разъединителей 6 кВ 7шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт Ремонт разрядников 6 кВ 3шт Ремонт освещения 10точ. Ремонт РПН 2шт
2.63	ПС	ПС 35/6 "Многоудобное"			т	5,00	5,00	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт РПН 2шт
2.64	ПС	ПС 35/6 "Шкотовский водозабор" (компл. Рем)			к	4,00	5,00	Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт ВЧ заградителей 35 кВ 3шт Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 3шт Ремонт ОПН 35 кВ 6шт Ремонт освещения 6точ. Ремонт заземляющего устройства 1к-т Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 5шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт ОПН 6 кВ 6шт Ремонт сборных шин 6 кВ 15м Ремонт ячеек КРУН 6 кВ 10шт Ремонт освещения 10точ. Ремонт РПН 2шт
2.65	ПС	ПС 35 кВ Оленевод			т	8,00	8,00	Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт РПН 2шт
2.66	ПС	ПС 35 кВ Артемовская			т	8,00	8,00	Ремонт РПН 2шт
2.67	ПС	ПС 35 кВ Суражевка			т	9,00	9,00	Ремонт РПН 2шт
2.68	ПС	ПС 35 кВ Заводская			т	10,00	10,00	Ремонт РПН 2шт
2.69	ПС	ПС 35 кВ Надеждинская			т	4,00	4,00	Ремонт РПН 2шт
2.70	ПС	ПС 35 кВ Шмидтовка			т	5,00	5,00	Ремонт РПН 2шт
2.71	ПС	ПС 35 кВ Тавричанка			т	6,00	6,00	Ремонт РПН 2шт
2.72	ПС	ПС 35 кВ Шкотово			т	7,00	7,00	Ремонт РПН 2шт
2.73	ПС	ПС 35 кВ Верхняя			т	8,00	8,00	Ремонт РПН 2шт
2.74	ПС	ПС 35 кВ Насосная			т	9,00	9,00	Ремонт РПН 2шт
2.75	ПС	ПС 35 кВ "Северная"			т	6,00	6,00	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.76	ПС	ПС Партизан (компл. Рем)			т	1,00	9,00	Чистка и окраска бака 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт Капитальный ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 35 кВ 7шт Ремонт разъединителей 35 кВ 22шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 2портал Ремонт ошиновки и контактных соединений 2шт Чистка и окраска бака 2шт ремонт ТН 6-10 2шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 18шт ремонт ПК-10 6шт Ремонт разъединителей 6-10 кВ 23шт Капитальный ремонт разрядников 6-10 кВ 6шт Ремонт и замена панелей щита постоянного тока 12шт Ремонт освещения 25точка Опрессовка систем отопления 1шт Ремонт, замена заземляющих устройств 1шт
2.77	ПС	ПС 35 кВ Соколичи			т	4,00	4,00	Ремонт РПН 2шт
2.78	ПС	ПС 35/6 Рыбники (компл. Рем)			т	2,00	7,00	ремонт трансформаторов СН 1шт ремонт трансформаторов 35кВ 2шт ремонт разъединителей 35 кВ 7шт ремонт разъединителей 35 кВ 2шт ремонт выключателей 35 кВ 5шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт ремонт выключателей 6кВ 3шт ремонт выключателей 6кВ 9шт ремонт разъединителей 6кВ 16шт ремонт разъединителей 6кВ 9шт Ремонт освещения ЗРУ 6 30шт Ремонт шин 1С 6,2С 6 кВ 100м Ремонт РПН 2шт

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
2.79	ПС	ПС 35/6 Гайдамак (компл. Рем)			т	8,00	10,00	ремонт трансформаторов СН 2шт ремонт трансформаторов 35кВ 2шт ремонт разъединителей 35 кВ 5шт ремонт разъединителей 35 кВ 4шт ремонт выключателей 35 кВ 1шт Замена ОПН, разрядников 35 кВ 6шт ремонт отделителей 35 кВ 2шт ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт ремонт выключателей 6кВ 3шт ремонт выключателей 6кВ 16шт Ремонт освещения ОРУ 35 бшт Ремонт освещения КРУН 6 9шт Ремонт шин 1С 6,2С 6 кВ 90м
2.80	ПС	ПС 35 кВ Владимиро Александровская			т	7,00	7,00	Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт К3110 1шт Ремонт К3110 1шт
2.81	ПС	ПС 35 кВ Парус			т	8,00	8,00	Ремонт ОД110 1шт Ремонт ОД110 1шт Ремонт К3110 1шт Ремонт К3110 1шт Ремонт РПН 2шт
2.82	ПС	ПС 35 кВ Солёное озеро			т	4,00	4,00	Ремонт РПН 2шт
2.83	ПС	ПС 35 кВ Связь			т	4,00	4,00	Ремонт РПН 2шт
2.84	ПС	ПС 35 кВ Занадворовка			т	5,00	5,00	Ремонт РПН 2шт
2.85	ПС	ПС 35 кВ Приморская			т	6,00	6,00	Ремонт РПН 2шт
2.86	ПС	ПС 35 кВ Гвоздево			т	7,00	7,00	Ремонт РПН 2шт
2.87	ПС	ПС 35 кВ Посъет			т	8,00	8,00	Ремонт РПН 2шт
2.88	ПС	ПС 35 кВ Хасанская			т	7,00	7,00	Ремонт РПН 2шт
2.89	ПС	Резервное Оборудование				1,00	12,00	Ремонт трансформаторов напряжения 110/35 кВ 3шт Ремонт трансформаторов тока 110 /35 кВ 2шт
3.		Трансформаторные подстанции						
3.1.	ТП	ТП 1101 10/0,4 кВ	По состоянию		к	4,00	5,00	Ремонт освещения 6шт Замена рубильника АВВ до 630 А 3шт
3.2.	ТП	ТП 1105 10/0,4 кВ	По состоянию		к	4,00	5,00	Замена рубильника РПС-400 А. 2шт
3.3.	ТП	ТП 1201 10/0,4 кВ	По состоянию		к	3,00	4,00	Ремонт освещения 6шт Замена рубильника АВВ до 630 А 1шт
3.4.	ТП	ТП 1301 10/0,4 кВ	По состоянию		к	3,00	4,00	Ремонт освещения 6шт Замена рубильника АВВ до 630 А 1шт
3.5.	ТП	ТП 1 6/0,4 кВ	По состоянию		к	3,00	4,00	Покраска конструкций здания 10кв.м Замена дугогасительных камер ВН 16 3шт.
3.6.	ТП	ТП 4 6/0,4 кВ	По состоянию		к	3,00	4,00	Замена дугогасительных камер ВН 16 3шт.
3.7.	ТП	РП 1 6 кВ	По состоянию		к	4,00	4,00	Замена концевых муфт ЗКНТП-10(3х120) 1шт Замена концевых муфт ЗКНТП-10(3х120) 1шт
3.8.	ТП	РП 2 6 кВ	По состоянию		к	4,00	4,00	Замена концевых муфт ЗКНТП-10(3х240) 1шт
3.9.	ТП	ТП-7085 с.Лазо	По состоянию		к	9,00	9,00	Покраска металлоконструкций 40м2 Замена предохранителей 0,4 кВ 15шт Замена контакта к предохранителю 0,4 кВ 30шт Замена предохранителей 10 кВ 3шт Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт Ремонт ТМ-250 кВА, ТМ-400 кВА 2шт Замена опорных изоляторов 10 кВ 12шт
3.10.	ТП	КТП-7222 с Валентин	Кач э/э	Жалоба потребит елей	к	6,00	6,00	Замена ТМ 1шт Покраска металлоконструкций 32м2 Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт Замена предохранителей 10 кВ 3шт Замена автоматического выключателя 0,4 кВ 1шт Замена кабельных наконечников 6шт
3.11.	ТП	КТП- 7146 с Сокольчи	По состоянию		к	6,00	6,00	Замена наружного ввода от КТП до первой опор ВЛ 0,04кв Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт Замена предохранителей 10 кВ 3шт Покраска металлоконструкций 32м2 Замена предохранителей 0,4 кВ 6шт Замена контакта к предохранителю 0,4 кВ 12шт
3.12.	ТП	ТП-7206 с.Сокольчи	По состоянию		к	7,00	8,00	Покраска металлоконструкций 32м2 Замена предохранителей 0,4 кВ 12шт Замена контакта к предохранителю 0,4 кВ 24шт Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт Замена предохранителей 10 кВ 3шт Замена опорных изоляторов 10 кВ 12шт
3.13.	ТП	ТП-7144 с.Сокольчи	По состоянию		к	10,00	10,00	Замена наружного ввода от КТП до первой опор ВЛ 0,04кв Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт Замена предохранителей 10 кВ 3шт Покраска металлоконструкций 32м2 Замена опорных изоляторов 10 кВ 6шт Замена автоматического выключателя 0,4 кВ 2шт Замена кабельных наконечников 12шт
3.14.	ТП	ТП-7084 с.Лазо	По состоянию		к	7,00	8,00	Покраска металлоконструкций 32м2 Замена предохранителей 0,4 кВ 15шт Замена контакта к предохранителю 0,4 кВ 30шт Замена предохранителей 10 кВ 3шт Замена проходных изоляторов 10 кВ 3шт
3.15.	ТП	КТП- 7153 с Данильченково	По состоянию		к	10,00	10,00	Покраска металлоконструкций 32м2 Замена автоматического выключателя 0,4 кВ 2шт Замена кабельных наконечников 12шт Замена наружного ввода от КТП до первой опор ВЛ 0,04м

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
3.16.	ТП	КТП- 7148 с Черноручье	По состоянию		к	6,00	6,00	Покраска металлоконструкций 32м2 Замена автоматического выключателя 0,4 кВ 2шт Замена кабельных наконечников 12шт Замена наружного ввода от КТП до первой опор ВЛ 0,04м
3.17.	ТП	КТП-4002 "Детсад" с. Гвоздево	По состоянию		к	4,00	4,00	Замена РТП-10 1шт Замена разрядников на ОПН 6шт Замена проходной изоляции по 10кВ 3шт Замена опорной изоляции по 10кВ 9шт Ремонт РУ-10/0,4кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП 2шт Покраска металлоконструкций 14м2 Замена РБ-0,4кВ 1шт Замена АВ-0,4кВ 3шт Замена трансформаторов тока 3шт Замена предохранителей 6шт
3.18.	ТП	КТП-4017 "Автопереход" госграница Россия-Китай	По состоянию		к	8,00	8,00	Ремонт РТП-10 1шт Замена проходной изоляции по 10кВ 3шт Замена опорной изоляции по 10кВ 12шт Замена разрядников на ОПН 6шт Ремонт РУ-10/0,4кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП 2шт Покраска металлоконструкций 80м2 Замена РБ-0,4кВ 1шт Замена предохранителей 6шт Замена АВ-0,4кВ 2шт Замена трансформаторов тока 3шт
3.19.	ТП	КТП-4039 "Быт" с. Рязановка	По состоянию		к	5,00	5,00	Замена РТП-10 1шт Замена проходной изоляции по 10кВ 3шт Замена опорной изоляции по 10кВ 12шт Замена разрядников на ОПН 6шт Ремонт РУ-10/0,4кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП 2шт Покраска металлоконструкций 80м2 Замена РБ-0,4кВ 11шт Замена предохранителей 6шт Замена АВ-0,4кВ 2шт Замена трансформаторов тока 3шт
3.20.	ТП	КТП-4050 "Быт" с. Лебединое	По состоянию		к	6,00	6,00	Замена РТП-10 1шт Замена проходной изоляции по 10кВ 3шт Замена опорной изоляции по 10кВ 6шт Замена разрядников на ОПН 6шт Ремонт РУ-10/0,4кВ 2шт Выправка фундамента 1шт Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП 2шт Покраска металлоконструкций 14м2 Замена РБ-0,4кВ 1шт Замена предохранителей 6шт Замена АВ-0,4кВ 1шт Замена трансформаторов тока 3шт
3.21.	ТП	КТП-4060 "РРС-1" п. Славянка	По состоянию		к	9,00	9,00	Замена РТП-10 1шт Замена проходной изоляции по 10кВ 3шт Замена опорной изоляции по 10кВ 9шт Замена разрядников на ОПН 6шт Ремонт РУ-10/0,4кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП 2шт Покраска металлоконструкций 14м2 Замена РБ-0,4кВ 11шт Замена предохранителей 6шт Замена АВ-0,4кВ 1шт Замена трансформаторов тока 3шт
3.22.	ТП	КТП-4065 "Быт-1" м. Песчаный	По состоянию		к	4,00	4,00	Замена РТП-10 1шт Замена проходной изоляции по 10кВ 3шт Замена опорной изоляции по 10кВ 9шт Замена разрядников на ОПН 6шт Ремонт РУ-10/0,4кВ 2шт Ремонт заземляющего устройства РТП и КТП 2шт Покраска металлоконструкций 14м2 Замена РБ-0,4кВ 1шт Замена предохранителей 6шт Замена АВ-0,4кВ 2шт Замена трансформаторов тока 3шт
3.23.	ТП	КТП-4056 "Котельная" с. Безверхово	По состоянию		к	7,00	7,00	Замена РТП-10 1шт
3.24.	ТП	КТП-4015 "Быт" с. Безверхово	По состоянию		к	4,00	4,00	Замена РТП-10 1шт
3.25.	ТП	КТП-4016 "Клуб" с. Андреевка	По состоянию		к	6,00	6,00	Ремонт РУ-0,4 1шт Замена АВ-0,4кВ 3шт
3.26.	ТП	КТП 6/0,4 кВ №5312 с. Новороссия	По состоянию		к	5,00	5,00	Ремонт ТМ 1шт. Замена изолятора 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 12шт. Покраска металлоконструкций 25м2
3.27.	ТП	КТП 6/0,4 кВ №5313 с. Новороссия	По состоянию		к	5,00	5,00	Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена наружного ввода 0,03км Замена автоматического выключателя 1шт. Замена трансформаторов тока 12шт. Покраска металлоконструкций 25м2
3.28.	ТП	КТП 6/0,4 кВ №5314 с. Новороссия	По состоянию		к	6,00	6,00	Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена трансформаторов тока 3шт. Покраска металлоконструкций 25м2
3.29.	ТП	КТП 6/0,4 кВ №5316 с. Центральное	По состоянию		к	4,00	4,00	Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 6шт.
3.30.	ТП	КТП 6/0,4 кВ №5317 с. Центральное	По состоянию		к	6,00	6,00	Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 6шт.
3.31.	ТП	КТП 6/0,4 кВ №5319 с. Смяличи	По состоянию		к	6,00	6,00	Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 1шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена трансформаторов тока 3шт. Покраска металлоконструкций 25м2

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
3.32.	ТП	КТП 6/0,4 кВ №5321 с. Многоудобное	По состоянию		к	7,00	7,00	Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена трансформаторов тока 12шт. Покраска металлоконструкций 25м2
3.33.	ТП	КТП 6/0,4 кВ №5323 с. Многоудобное	По состоянию		к	7,00	7,00	Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена трансформаторов тока 9шт. Покраска металлоконструкций 25м2
3.34.	ТП	КТП 6/0,4 кВ №5328 с. Многоудобное	По состоянию		к	7,00	7,00	Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 6шт.
3.35.	ТП	КТП 6/0,4 кВ №5304 с. Штыково	По состоянию		к	8,00	8,00	Ремонт ТМ 1шт. Замена выключателя нагрузки 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 12шт. Покраска металлоконструкций 25м2
3.36.	ТП	КТП 6/0,4 кВ №5305 с. Штыково	По состоянию		к	8,00	8,00	Ремонт ТМ 1шт. Замена изолятора 3шт. Замена разрядников 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 12шт. Покраска металлоконструкций 25м2
3.37.	ТП	КТП 6/0,4 кВ №5013 п. Трудовое	По состоянию		к	9,00	9,00	Ремонт ТМ 1шт. Замена изолятора 3шт. Замена разрядников 3шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена автоматического выключателя 2шт. Замена трансформаторов тока 3шт. Покраска металлоконструкций 12м2
3.38.	ТП	КТП 6/0,4 кВ №5035 г. Артем	По состоянию		к	4,00	4,00	Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 3шт.
3.39.	ТП	КТП 6/0,4 кВ №5012 г. Артем	По состоянию		к	4,00	4,00	Ремонт ТМ 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена рубильника 2шт. Замена трансформаторов тока 3шт.
3.40.	ТП	ЗТП-6/0,4 кВ №5005 с. Кневичи	По состоянию		к	7,00	7,00	Установка концевой муфты 2шт
3.41.	ТП	ЗТП-6/0,4 кВ №5038 п. Олений	По состоянию		к	8,00	8,00	Установка концевой муфты 2шт
3.42.	ТП	ТП-7420 г.Партизанск	По состоянию		к	6	6	Замена рубильника 4шт. Замена предохранителей 3шт.
3.43.	ТП	ТП-7422 г.Партизанск	По состоянию		к	6	6	Замена автоматического выключателя 2шт. Замена предохранителей 6шт. Ремонт рубильник 1шт. Ремонт выключателя нагрузки 1шт Ремонт масляного выключателя 2шт.
3.44.	ТП	ТП-82010 г.Фокино	По состоянию		к	4,00	4,00	Ремонт силового трансформатора 2шт. Замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 12шт.
3.45.	ТП	ТП-82129 п.Дунай	По состоянию		к	4,00	4,00	Ремонт силового трансформатора 2шт. Замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 12шт.
3.46.	ТП	ТП-81008 г.Б.Камень	По состоянию		к	6,00	6,00	Ремонт силового трансформатора 2шт. Замена предохранителей 12шт.
3.47.	ТП	ТП-82154 п.Дунай	По состоянию		к	5,00	5,00	Ремонт силового трансформатора 2шт. Замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 12шт.
3.48.	ТП	ТП-81027 г.Б.Камень	По состоянию		к	6,00	6,00	Ремонт силового трансформатора 1шт. Замена автоматического выключателя 1шт. Замена предохранителей 3шт. Замена изолятора проходного 3шт.
3.49.	ТП	ТП-82156 п.Дунай	По состоянию		к	6,00	6,00	Ремонт силового трансформатора 2шт. Замена рубильника 1шт. Замена предохранителей 12шт.
3.50.	ТП	ТП-81006 г.Б.Камень	По состоянию		к	7,00	7,00	Ремонт силового трансформатора 1шт.
3.51.	ТП	ТП-81018 г.Б.Камень	По состоянию		к	8,00	8,00	Ремонт силового трансформатора 1шт.
3.52.	ТП	КТП-80032	Кач э/э	Жалоба абонента	к	8,00	8,00	Замена КТП 1шт.
3.53.	ТП	Трансформатор силовой ТМ 320/6 кВ, Трансформатор силовой ТМ 400/6 кВ	По состоянию		т	1,00	1,00	Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 1шт
3.54.	ТП	Трансформатор силовой ТМ 630/10 кВ, Трансформатор силовой ТМ 400/10 кВ	По состоянию		т	2,00	2,00	Ремонт трансформаторов 1шт. Ремонт трансформаторов 2шт.
3.55.	ТП	Трансформатор силовой ТМ 630/6 кВ, Трансформатор силовой ТМ 250/6 кВ	По состоянию		т	3,00	3,00	Ремонт трансформаторов 2шт Ремонт трансформаторов 1шт
3.56.	ТП	Трансформатор силовой ТМ 400/6 кВ, ТРАНСФОРМАТОР ТМ 250/6 кВ,	По состоянию		т	11	11	Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
3.57.	ТП	Трансформатор силовой ТМ 160/6 кВ, Трансформатор силовой ТМ 630/6 кВ	По состоянию		т	12	12	Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт Ремонт трансформаторов 1шт
4.		Здания и сооружения						
4.1	ЗиС	ТП 1308 10/0,4 кВ	По состоянию		к	4,00	4,00	Ремонт отмотки 4м2
4.2.	ЗиС	ПС 110 кВ "А"	По состоянию		к	11,00	11,00	Ремонт лестничного марша 1шт Ремонт осветительной сети 1шт

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
4.3	ЗиС	ПС 110 кВ "Спутник"	По состоянию		к	3,00	3,00	Ремонт осветительной сети 1шт
4.4	ЗиС	ПС 110/35/6 кВ "Голубинка"	По состоянию		к	5,00	5,00	Ремонт осветительной сети 1шт
4.5	ЗиС	ПС 110 кВ "Амурская"	По состоянию		к	8,00	8,00	Ремонт осветительной сети 1шт Монтаж егозы 2шт
4.6	ЗиС	ПС 110 кВ "Седанка"	По состоянию		к	9,00	9,00	Ремонт осветительной сети 1шт
4.7	ЗиС	ТП-7085 с.Лазо	ППСЛ		к	9,00	9,00	Замена двери РУ-0,4 кВ 1шт
4.8	ЗиС	ТП-7206 с.Сокольчи	По состоянию		к	8,00	8,00	Ремонт кровли 40м2
4.9	ЗиС	ТП-7084 с.Лазо	По состоянию		к	7,00	8,00	Ремонт кровли 70м2 Замена двери РУ-10 кВ 1шт Замена двери РУ-0,4 кВ 1шт Замена дверей отсеков трансформатора Т-1 и Т-2 2шт
4.10	ЗиС	АБК ПРЭС	По состоянию		к	10,00	10,00	Покраска и побелка потолка 120м2 Замена окон 3шт Ремонт штукатурки 105м2
4.11	ЗиС	ПС ХФЗ	По состоянию		т	9,00	10,00	Восстановление ограждения ПС 280м2
4.12	ЗиС	ПС 110/35/10 "Раздольное-1"	МГ		т	6,00	8,00	Ремонт фундаментов под оборудованием 40м2 Окраска фасада 120м2 Ремонт ограждения 180м
4.13	ЗиС	ПС 110/10 "Казармы"	МГ		т	10,00	10,00	Ремонт ограждения 200м
4.14	ЗиС	ПС 35/10/6 "Силикатная"	МГ		т	6,00	11,00	Ремонт рубероидной кровли 150м2 Ремонт ограждения 80м Ремонт фундаментов под оборудованием 15м2
4.15	ЗиС	ПС 35/6 "Шахтовая"	МГ		т	6,00	9,00	Окраска фасада 120м2 Ремонт фундаментов под оборудованием 15м2 Ремонт ограждения 80м
4.16	ЗиС	ПС 35/6 "Птицефабрика"	МГ		т	3,00	3,00	Ремонт ограждения 80м
4.17	ЗиС	ПС 35/6 "Новороссия"	МГ		т	5,00	5,00	Ремонт ограждения 80м
4.18	ЗиС	ПС 35/6 "Шкотовский водозабор"	По состоянию		т	4,00	4,00	Ремонт ограждения 80м
4.19	ЗиС	ГЛАВНЫЙ КОРПУС АБК ХРЭС	По состоянию		к	4,00	5,00	Смена оконных блоков на ПВХ 76л, Ремонт ограждения территории 160м/п
4.20	ЗиС	Административно-бытовое здание г. Артем, ул. Б. Хмельницкого, 16-а	По состоянию		т	5,00	8,00	Замена окон 1шт Замена дверей 5шт Замена замков 15шт Ремонт дверей гаражных боксов 11шт Ремонт электропроводки гаражных боксов 1шт Ремонт полов 70м2 Ремонт потолков 70м2
4.21	ЗиС	КТП, ЗТП	По состоянию		т	4,00	9,00	Замена дверей КТП 15шт
4.22	ЗиС	Монтерский пункт ПС Бархатная	По состоянию		к	9,00	10,00	Оштукатуривание стен 28м3 Окрашивание наружных стен 27м2 затирка внутренних стен и потолка 33м2 Окрашивание внутренних стен и потолка 33м2 Ремонт отмостки 12м2
4.23	ЗиС	Монтерский пункт ПС 110/35/6 "Волчанец"	По состоянию		к	8,00	9,00	затирка внутренних стен и потолка 32м3 Окрашивание внутренних стен и потолка 31м2 Замена деревянных дверей монтерского пункта на металлические 1шт Замена окон 1шт Ремонт полов 5,7м2 ремонт освещения 1шт
4.24	ЗиС	Ограждение ПС Гайдамак	ППСЛ		к	9,00	9,00	Монтаж проволочного ограждения поверх забора 71м
4.25	ЗиС	Ограждение ПС ЖБФ	ППСЛ		к	9,00	9,00	Монтаж проволочного ограждения поверх забора 81м
4.26	ЗиС	КТП, ЗТП	По состоянию		т	9	9	Замена дверей КТП 7шт
4.27	ЗиС	АБК ШРЭС г.Большой Камень ул. Подгорная, 3	По состоянию		к	5,00	5,00	Ремонт кровли 120м2
4.28	ЗиС	ТП-82010 г.Фокино	По состоянию		к	4,00	4,00	Ремонт кровли - 82 м2. Окраска масляными составами металлических поверхностей- 12 м2.
4.29	ЗиС	РП-80202 г. Фокино	По состоянию		к	4,00	4,00	Ремонт кровли - 81 м2. Окраска масляными составами металлических поверхностей - 9 м2
4.30	ЗиС	ТП-82129 п.Дунай	По состоянию		к	4,00	4,00	Ремонт кровли - 82 м2. Окраска масляными составами металлических поверхностей- 12 м2.
4.31	ЗиС	ТП-81008 г.Б.Камень	По состоянию		к	6,00	6,00	Ремонт кровли - 82 м2. Окраска масляными составами металлических поверхностей - 15 м2.
4.32	ЗиС	ТП-82154 п.Дунай	По состоянию		к	5,00	5,00	Ремонт кровли - 76 м2. Окраска масляными составами металлических поверхностей - 12 м2.
4.33	ЗиС	ТП-81027 г.Б.Камень	По состоянию		к	6,00	6,00	Ремонт кровли - 89 м2. Окраска масляными составами металлических поверхностей- 9 м2.
4.34	ЗиС	ТП-82156 п.Дунай	По состоянию		к	6,00	6,00	Ремонт кровли - 76 м2. Окраска масляными составами металлических поверхностей - 12 м2.
4.35	ЗиС	ТП-81006 г.Б.Камень	По состоянию		к	7,00	7,00	Окраска масляными составами металлических поверхностей - 14 м2. Замена дверей - 2 шт.
4.36	ЗиС	ТП-81018 г.Б.Камень	По состоянию		к	8,00	8,00	Окраска масляными составами металлических поверхностей - 20 м2. Замена дверей - 1 шт.
4.37	ЗиС	Здание управления ПЭС	По состоянию		к	1,00	2,00	Окраска потолков 2,8100м2 Шпаклевка 1,4100м2 Окраска стен 3100м2 Окраска масляными составами 0,6100м2

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
4.38	ЗиС	Здание производственного участка	По состоянию		к	3,00	11,00	Ремонт штукатурки стен и потолков 9.32100м2 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей 4.16100м2 Установка дверных блоков 0.2100шт Устройство подвесных потолков 1.63100м2 Ремонт освещения 0.76100шт Ремонт полов 320100м2 Смена обоев 0.8100м2 Окраска стен и потолков 5.46100м2 Ремонт облицовки из керамических плиток 1.41100м2 Ремонт водопровода и канализации 1.72100м Сантехнические работы 0.56100шт Устройство перегородок из листовой стали 2шт. Устройство навеса под оборудование 1шт. Ремонт электропроводки 2.8100м Ремонт компьютерной и телефонной сети 4.5100м
4.39	ЗиС	Здание помещения мастерской	По состоянию		к	2,00	10,00	Устройство подвесных потолков 1,63100м2 Ремонт освещения 0,76100м2 Ремонт полов 320100м2 Смена обоев 0,8100м2 Окраска стен и потолков 5,46100 шт Ремонт облицовки из керамических плиток 1,41м3
5.		Транспортные средства						
5.1.	Авто	Автомобиль УАЗ-390995 фургон грузопассажирский Х395АА 125/RUS	По состоянию		к	5,00	5,00	Ремонт ходовой части 1шт
5.2.	Авто	Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT A074BC	По состоянию		к	5,00	5,00	Ремонт ходовой части 1шт Ремонт трансмиссии 1шт
5.3.	Авто	Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT, A333BC	По состоянию		к	5,00	5,00	Ремонт трансмиссии 1шт Ремонт ходовой части 2шт
5.4.	Авто	Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT A284BC	По состоянию		к	6,00	6,00	Ремонт ходовой части 1компл
5.5.	Авто	Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT, A729BC	По состоянию		к	6,00	6,00	Ремонт ходовой части 2шт
5.6.	Авто	NISSAN TERRANO Легковой: универсал, джип У272КН	По состоянию		к	5,00	6,00	Ремонт ходовой части 2шт Ремонт кузова 1шт Ремонт ДВС 1шт
5.7.	Авто	ГАЗ-533966 Сибирь Грузовой: фургон Х729КЕ	По состоянию		к	5,00	5,00	Ремонт ходовой части 2шт Ремонт ДВС 1шт
5.8.	Авто	ЗИЛ-431410 Бортовой У076КН	По состоянию		к	6,00	7,00	Ремонт трансмиссии 1шт Ремонт ходовой части 1шт
5.9.	Авто	Автомобиль УАЗ-390995 фургон грузопассажирский Е936ВК 125/RUS	По состоянию		к	5,00	5,00	Ремонт кузова 1шт Ремонт трансмиссии 1шт
5.10.	Авто	ГАЗ-66 Х925КЕ	По состоянию		к	5,00	5,00	замена вала промежуточного лебедки 1шт Замена карбюратора К-135 1шт
5.11.	Авто	ЕГЕРЬ2 А 510 ВС	По состоянию		к	5,00	6,00	Замена крестовины 53 А 6шт Замена глушителя 3309 1шт Замена передних рессор 2шт
5.12.	Авто	ГАЗ 33081 Е576 ЕЕ	По состоянию		к	5,00	7,00	Замена радиатора Т-33081 1шт Ремонт топливной системы 1шт
5.13.	Авто	ГАЗ-66 У 138 КН	По состоянию		к	6,00	6,00	Замена наконечника левого газ 66 1шт Замена наконечника правого газ 66 1шт
5.14.	Авто	УАЗ Е 903 ВС	По состоянию		к	5,00	7,00	Замена бака топливного левого УАЗ 1шт Замена Глушителя УАЗ-31519 двиг. ЗМЗ-409 1шт Замена Датчика кислорода (Delphi 25368889) 1шт Замена Модуля погружного бензонасоса УАЗ Патриот ЕВРО-3 1шт
5.15.	Авто	УАЗ Н 512 ВА	По состоянию		к	5,00	7,00	Замена Глушителя УАЗ 452, 3741 1шт Замена Диска сцепления ведомый УАЗ (лепестковое сцепл) 421-1601130 1шт Замена Стартера (БАТЭ) СТ42.3708 1шт Замена Рессоры в сборе 452-2902012-03 2шт
5.16.	Авто	НИССАН А079 ВС	По состоянию		к	5,00	7,00	Рычаг в сборе нижний правый NISSAN 54501-VK385 1шт Замена Амортизатор задний NISSAN 2шт Замена Амортизатора передний NISSAN 443293 2шт
5.17.	Авто	ЗИЛ 131 Х 552 КЕ	По состоянию		к	5,00	5,00	Замена Бензонасос 130Ш-1106011 1шт Замена Глушителя 130-1201010 1шт
5.18.	Авто	БКМ 317 К 489 ВТ	По состоянию		к	5,00	5,00	Замена Резец РБМ-35 6шт
5.19.	Авто	ГАЗ 3307 Х 778 КЕ	По состоянию		к	7,00	7,00	Замена Труба приемная 3307*1203211 1шт Замена Усилитель гидровакуумный тормозов с клапаном управления 53-3550010-01 1шт Замена Глушителя 53*1201010 1шт
5.20.	Авто	ДТ-75 ДЕРС Бульдозер ВМ 66-01	По состоянию		к	5,00	5,00	Ремонт ходовой части 1шт.
5.21.	Авто	Б-170М-01Е Бульдозер ВМ 23-95	По состоянию		к	6,00	6,00	Ремонт ДВС 1шт.
5.22.	Авто	Автомобиль фургон Егерь-II, базовое шасси ГАЗ-332511 А511ВС	По состоянию		к	7,00	7,00	Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
5.23.	Авто	Автомобиль УАЗ-220694-312-04, Е907ВК 125RUS	По состоянию		к	8,00	8,00	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт ДВС 1шт. Ремонт ходовой части 1шт. Ремонт кузова 1шт. Ремонт топливной системы 1шт.
5.24.	Авто	Автомобиль NISSAN NP 300 PICK-UP COMFORT A287BC	По состоянию		к	9,00	9,00	Ремонт ходовой части 1шт.
5.25.	Авто	Тягач гусеничный МТЛБ-В ВМ 35-26	По состоянию		к	4,00	4,00	Ремонт ходовой части 1шт.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
5.26.	Авто	ГАЗ-6611 Фургон Х805КЕ	По состоянию		к	5,00	5,00	Ремонт ходовой части 1шт Ремонт спец. оборудования (лебёдка) 1шт
5.27.	Авто	ГАЗ-3308 278449 БКМ-317-01 С480ВН	По состоянию		к	5,00	5,00	Ремонт системы охлаждения двигателя 1шт Ремонт топливной системы двигателя 1шт Ремонт электрооборудования 1шт Ремонт кабины 1шт Ремонт рулевого управления 1шт Ремонт ходовой части 1шт
5.28.	Авто	ГАЗ-27527 "Соболь" У286КС	По состоянию		к	7,00	7,00	Ремонт ходовой части 1шт Ремонт рулевого управления 1шт Ремонт системы отопления салона 1шт
5.29.	Авто	ГАЗ-33081 "Садко" Е579ЕЕ	По состоянию		к	10,00	10,00	Ремонт системы охлаждения двигателя 1шт Ремонт ходовой части 1шт Ремонт электрооборудования 1шт
5.30.	Авто	Экскаватор ЭО-2621 ВМ 2394	По состоянию		к	10,00	10,00	Ремонт двигателя 1шт
5.31.	Авто	УАЗ-220694 Е 901 ВК	По состоянию		к	6,00	6,00	Ремонт ходовой части 1шт Ремонт электрооборудования 1шт Ремонт системы охлаждения двигателя 1шт Ремонт системы отопления салона 1шт
5.32.	Авто	Автомобиль УАЗ-220694-04 Е899ВК	По состоянию		т	4,00	4,00	Кузовной ремонт 1шт Ремонт трансмиссии 1шт Ремонт ходовой 4шт Ремонт ДВС 1шт
5.33.	Авто	Автомобиль УАЗ-390994 Е938ВК	По состоянию		т	5,00	5,00	Кузовной ремонт 2шт Ремонт трансмиссии 1шт
5.34.	Авто	Автомобиль ГАЗ 27527 №У277КС	По состоянию		т	6,00	6,00	Ремонт рулевой 2шт Ремонт ДВС 5шт Ремонт ходовой 4шт
5.35.	Авто	Автомобиль Нефаз 42111-10-12 Грузовой фургон С497ВН	По состоянию		т	7,00	7,00	Ремонт трансмиссии 1шт Ремонт рулевой 1шт Ремонт электрооборудования 1шт
5.36.	Авто	Автомобиль ГАЗ-332511 А602ВС	По состоянию		т	8,00	8,00	Замена коробки раздаточной 1шт Замена турбокомпрессора 1шт Замена рессор передних 1шт
5.37.	Авто	Автомобиль ГАЗ-33081 Е577ЕЕ	По состоянию		т	4,00	4,00	Замена редуктора заднего моста 1шт Замена рессор передних 2шт
5.38.	Авто	Автомобиль ГАЗ-278449 БКМ-317 С210ВС	По состоянию		т	6,00	6,00	Замена турбокомпрессора 1шт
5.39.	Авто	Автомобиль УАЗ-315195 Е904ВК	По состоянию		т	7,00	7,00	Замена переднего моста 1шт Замена топливного насоса погружного 1шт
5.40.	Авто	Автомобиль УАЗ-315195 Е900ВК	По состоянию		т	9,00	9,00	Замена радиатора 1шт Замена топливного насоса погружного 1шт
5.41.	Авто	МТЗ 82 БМ 205Д ВМ3839	По состоянию		т	8,00	8,00	Замена компрессора 1
5.42.	Авто	NISSAN NP300 PICK-UP COMFORT грузовой-бортовой гос № А076ВС	По состоянию		к	3,00	3,00	Ремонт ДВС 1шт.
5.43.	Авто	МАЗ 642508-231 Грузовой:тягач седельный гос№ С327ВН	По состоянию		к	4,00	4,00	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
5.44.	Авто	JCB Экскаватор - погрузчик гос № 39-57	По состоянию		к	7,00	7,00	Ремонт трансмиссии 1шт.
5.45.	Авто	Автомобиль 3034L4 г/н К612ВТ	По состоянию		к	9	9	Ремонт ДВС 1шт.
5.46.	Авто	Автомобиль ГАЗ-6611 г/н Х825КЕ	По состоянию		к	7	7	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонтсистемы охлаждения 1шт.
5.47.	Авто	Автомобиль УАЗ-390994 г/н С843ВН	По состоянию		т	10	10	Ремонт трансмиссии 1шт. Ремонтсистемы охлаждения 1шт.
5.48.	Авто	Автомобиль УРАЛ ММК-200 Х186АА	По состоянию		т	9,00	9,00	Ремонт ходовой части 2шт. Ремонт ДВС 2шт.
5.49.	Авто	ГАЗ-66 Грузовой фургон Т275ЕН	По состоянию		т	8,00	8,00	Ремонт трансмиссии 2шт. Ремонт ходовой части 2шт. Ремонт ДВС 2шт.
5.50.	Авто	Автомобиль КАМАЗ 5320 Т277ЕН	По состоянию		т	11,00	11,00	Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт трансмиссии 2шт. Ремонт ходовой части 1шт.
5.51.	Авто	Бульдозер	По состоянию		к	6,00	6,00	замена двигателя 1шт. замена кабины 1шт
5.52.	Авто	КС3574 Зав. №3730, Пер. №11523	По состоянию		к	6	6	Ремонт ГПМ
5.53.	Авто	Бульдозер Shantui	По состоянию		к	6,00	6,00	Ремонт бульдозера
6.		Прочее оборудование						
6.1.	Прочее	БЕНЗОПИЛА Б 04257*Р 15; Кусторез Хускварна 343 F; КУСТОРЕЗ 250 ГХ; КУСТОРЕЗ 250 РХ N 4440223	По состоянию			4,00	12,00	Ремонт средств малой механизации
6.2.	Прочее	БЕНЗОПИЛА 262ХР, БЕНЗОПИЛА НVA-254, БЕНЗОПИЛА НVA-254	По состоянию			5,00	12,00	Ремонт средств малой механизации
6.3.	Прочее	БЕНЗОПИЛА 262ХР; Хускварна 262ХР;Кусторез250 РХ № 4440217 ; КУСТОРЕЗ ;кКУСТОРЕЗ ;КУСТОРЕЗ; КУСТОРЕЗ 250 РХ N 4440220	По состоянию			2,00	12,00	Ремонт средств малой механизации
6.4.	Прочее	Бензопила Хускварна ХР-257 ХР-15 с целью Бензопила Хускварна 240	по состоянию			4,00	8,00	Ремонт бензопил

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
6.6.	Прочее	Средства малой механизации	по состоянию			3,00	11,00	Ремонт средств малой механизации
6.5.	Прочее	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ П/С "А" ЗРУ 6кВ				7,00	8,00	Д/монтаж шкафов кроссовых к=0,3 5шт. Д/монтаж плинтов 10 х 2 к=0,3 100шт. Д/монтаж кабеля на тросу к=0,3 1,2км. Д/монтаж стоек кабельных к=0,3 0,4т Монтаж шкафов кроссовых 5шт. Монтаж плинтов 10 х 2 100шт. Монтаж кабеля на тросу 1,2км. Монтаж стоек кабельных 0,4т
								Д/монтаж шкафов кроссовых к=0,3
								Д/монтаж плинтов 10 х 2 к=0,3
								Д/монтаж кабеля на тросу к=0,3
								Д/монтаж стоек кабельных к=0,3
								Монтаж шкафов кроссовых
								Монтаж плинтов 10 х 2
								Монтаж кабеля на тросу
								Монтаж стоек кабельных
7.		АИИСКУЭ						
7.1.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	6,00	8,00	Замена счетчиков электрической энергии РИМ 189.12.ВК3 (вместо РИМ 189.02 и РИМ 586.01)
7.2.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	6,00	10,00	Замена счетчиков электрической энергии РИМ 189.12.ВК3 (вместо РИМ 189.02 и РИМ 586.01)
7.3.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	6	10	Замена счетчиков электрической энергии РИМ 189.12.ВК3 (вместо РИМ 189.02 и РИМ 586.01)
7.4.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	7,00	7,00	Замена счетчиков электрической энергии РИМ 489.14 (вместо РИМ 789.01)
7.5.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	10	10	Замена счетчиков электрической энергии РИМ 489.14 (вместо РИМ 789.01)
7.6.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	7,00	7,00	Замена счетчиков электрической энергии РИМ 489.18.ВК3 (РИМ 489.08+ДД РИМ-040.03)
7.7.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	6,00	6,00	Замена счетчиков электрической энергии РИМ 489.18.ВК3 (РИМ 489.08+ДД РИМ-040.03)
7.8.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	8	8	Замена счетчиков электрической энергии РИМ 489.18.ВК3 (РИМ 489.08+ДД РИМ-040.03)
7.9.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	10,00	10,00	Замена счетчиков электрической энергии NP71L.1-1-3
7.10.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	10,00	10,00	Замена счетчиков электрической энергии NP71L.1-1-3
7.11.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	10	10	Замена счетчиков электрической энергии NP71L.1-1-3
7.12.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	9,00	9,00	Замена счетчиков электрической энергии NP73L.3-5-2 (вместо NP542.24Т)
7.13.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	9,00	9,00	Замена счетчиков электрической энергии NP73L.3-5-2 (вместо NP542.24Т)
7.14.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	9	9	Замена счетчиков электрической энергии NP73L.3-5-2 (вместо NP542.24Т)
7.15.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	6,00	6,00	Замена счетчиков электрической энергии NP73L.1-1-2 (вместо NP545.24Т)
7.16.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	9,00	9,00	Замена счетчиков электрической энергии NP73L.1-1-2 (вместо NP545.24Т)
7.17.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	7,00	7,00	Замена счетчиков электрической энергии NP73L.1-1-2 (вместо NP545.24Т)
7.18.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	7,00	11,00	Замена счетчиков электрической энергии NP523.20D- 1E1ALNI
7.19.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	6,00	11,00	Замена счетчиков электрической энергии NP523.20D- 1E1ALNI
7.20.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	6	11	Замена счетчиков электрической энергии NP523.20D- 1E1ALNI
7.21.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	9	9	Замена маршрутизаторов RTR512.10-6L/EY
7.22.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	6,00	10,00	Замена счетчиков электрической энергии СЭТ- 4ТМ.03М.01 3х(57,7-115)/(100-200) 0,5S/0,5
7.23.	АИИСКУЭ		По состоянию		К	7,00	11,00	Замена счетчиков электрической энергии Меркурий 234 ART-00 P (вместо Меркурий 230 ART-00 P)
8.		Резерв средств на АВР						
		ВСЕГО ремонт СП ПЦЭС						
1		Передаточные устройства						
1,1		110кВ						

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1	110,0	ВЛ-110 кВ АТЭЦ-Уссурийск-1	ПОН		К	1,00	7,00	Ручная расчистка просек 5га Вырубка угрожающих деревьев 700шт. Обрезка крон деревьев 100шт. Вывозка порубочных остатков 100м3 Замена поддерживающего зажима 15шт. Регулировка провода 0,6км Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл
1.1.2	110,0	ВЛ-110 кВ Уссурийск-1-Тереховка	ПОН		К	2,00	2,00	Ручная расчистка просек 4га Вырубка угрожающих деревьев 700шт.
1.1.3	110,0	Уссурийск-2 - Гранит-Н-Никольск-Промышленная. (Отпайка Гранит)	ПОН		К	5,00	5	Обрезка крон деревьев 50шт. Вывозка порубочных остатков 100м3 Регулировка провода 1,8км
1.1.4	110,0	Уссурийск-1-Студгородок-Завод-Промышленная	ПОН		К	8,00	8	Обрезка крон деревьев 30шт. Вывозка порубочных остатков 100м3 Ручная расчистка просек 3га Вырубка угрожающих деревьев 400шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 5гирл
1.1.5.	110,0	ВЛ-110 кВ ХОРОЛЬ-К-РЫБОЛОВ	ПОН		К	9	10	Ручная расчистка просек 5,08га Расширение просек 0,8га Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
1.1.6.	110,0	ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-ХОРОЛЬ	по состоянию		К	2,00	11,00	Замена поврежденных изоляторов 48шт Расширение просек 6га Выправка опор 9шт Вырубка угрожающих деревьев 250шт
1.1.7.	110,0	ВЛ 110 ПАВЛОВКА-2 - ЯРОСЛАВКА	по состоянию		К	8	8	Ручная расчистка просек 7,4га Замена поврежденных изоляторов 21шт Вырубка угрожающих деревьев 200шт Выправка опор 4шт
1.1.8.	110,0	ВЛ 110 ПАВЛОВКА-1 - ЯРОСЛАВКА	по состоянию		К	9	9	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9гирл Ремонт фундамента опор 12шт Вырубка угрожающих деревьев 100шт
1.1.9	110,0	ВЛ 110 ХОРОЛЬ-ПРИОЗЁРНОЕ	по состоянию		К	12	12	Расширение просек 3,6га Замена поврежденных изоляторов 32шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 18гирл Выправка опор 2шт
1.1.10.	110,0	ВЛ 110 ЯРОСЛАВКА-СИБИРЦЕВО-ТЯГОВ	по состоянию		К	5	12	Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 21гирл Выправка опор 1шт
1.1.11.	110,0	ВЛ-110 кВ Ярославка-Дмитриевка-Спасск	ПОН		К	5,00	8,00	Вырубка угрожающих деревьев 100шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 30гирл Ремонт фундаментов опор 5шт Механизированная расчистка просек 4га Ручная расчистка просек 1,5га
1.1.12.	110,0	ВЛ 110КВ ВАДИМОВКА-ПЕТРОВИЧИ	по состоянию		К	11	12	Вырубка угрожающих деревьев 4шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9гирл
1.1.13.	110,0	ВЛ 110КВ ВАДИМОВКА-МУЧНАЯ	по состоянию		К	1	2	Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 15гирл Выправка опор 3шт
1.1.14.	110,0	ВЛ-110КВ М-РЕТТИХОВКА	ПОН		К	9	11	Вырубка угрожающих деревьев 100шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл Ремонт фундаментов опор 10шт Механизированная расчистка просек 4га Ручная расчистка просек 1,5га
1.1.15.	110,0	ВЛ 110КВ МУЧНАЯ-СПАССК	по состоянию		К	2,00	11,00	Вырубка угрожающих деревьев 60шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 15гирл км
1,2		35кВ						
1.2.1	35,0	ВЛ 35 Кожзавод-Водазабор-Баневур	ПОН		к	11,00	12,00	Ручная расчистка просек 5га Вырубка угрожающих деревьев 600шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 5гирл
1.2.2	35,0	ВЛ 35 Кожзавод-Известковая	ПОН		к	3,00	3	Обрезка крон деревьев 100шт. Вывозка порубочных остатков 100м3 Регулировка провода 0,6км
1.2.3.	35,0	ВЛ 35 Корсаковка-Покровка	по состоянию		К	9	9	Замена траверсы 4шт
1.2.4.	35,0	ВЛ 35 Отпайка ПС Тимирязевка	по состоянию		К	9	9	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 12гирл
1.2.5.	35,0	ВЛ-35 кВ Хороль-РП-2-РП-1-РП-4-Камень-Рыболов	ПОН		К	4	4	Ручная расчистка просек 4,14га Расширение просек 0,22га Вырубка угрожающих деревьев 200шт
1.2.6	35,0	ВЛ-35 кВ Платоновка-Новокачаловка				2,00	3,00	Ручная расчистка просек 2,5га Вырубка угрожающих деревьев 500шт
1.2.7.	35,0	ВЛ-35 кВ Камень-Рыболов-Новоселище-РП-3-Жариково	по состоянию		К	7	7	Выправка опор 12шт Замена поврежденных изоляторов 50шт Регулировка провода 1,5км
1.2.8.	35,0	ВЛ 35 ПЕТРОВИЧИ-ПЕТРОВИЧИ-НАСОСНАЯ	по состоянию		К	4,00	4,00	Замена поврежденных изоляторов 48шт Вырубка угрожающих деревьев 30шт
1.2.9.	35,0	ВЛ 35 ПЕТРОВИЧИ-СИВАКОВКА-НАСОСНАЯ	по состоянию		К	11	11	Вырубка угрожающих деревьев 100шт Выправка опор 2шт Замена поврежденных изоляторов 39шт
1.2.10.	35,0	ВЛ 35 ЯРОСЛАВКА-ЛУЗАНОВКА	по состоянию		К	3,00	12,00	Ручная расчистка просек 9,1га Вырубка угрожающих деревьев 400шт Выправка опор 18шт

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т) 10	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е 8	Поясн-я 9		Нач. месяц 11	Окон-е месяц 12	
1.2.11.	35,0	ВЛ 35 ХОРОЛЬ-ЛУГОВАЯ-Н- НОВОДЕВИЦА	по состоянию		К	10	10	Выправка опор 9шт Замена поврежденных изоляторов 27шт
1.2.12.	35,0	ВЛ 35 ХОРОЛЬ-К-РЫБОЛОВ	по состоянию		К	10	10	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 27гирл Выправка опор 7шт
1.2.13.	35,0	ВЛ 35 М-РЕЧНАЯ	по состоянию		К	2	2	Вырубка угрожающих деревьев 200шт Ручная расчистка просек 5,3га Выправка опор 4шт Регулировка провода 0,6км
1.2.14.	35,0	ВЛ-35 Покровка - Полевая	по состоянию		К	4,00	5,00	Вырубка угрожающих деревьев 12шт Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 27шт.
1.2.15.	35,0	ВЛ 35КВ"Липовцы -Дружба"	по состоянию		К	6,00	7,00	Ручная расчистка просек 7,5га Расширение просек 2,5га Вырубка угрожающих деревьев 100шт Замена плашечных соединений провода на СОАС -70 12шт Замена плашечных соединений провода на СОАС-70 6шт Выправка опор 10шт Регулировка провода 0,3км
1.2.16.	35,0	ВЛ 35КВ ЖАРИКОВО-ПОГРАНИЧНЫЙ	по состоянию		К	1,00	11,00	Ручная расчистка просек 4,5га Расширение просек 4,5га Замена плашечных соединений провода на СОАС -95 11шт Замена плашечных соединений провода на СОАС -95 4шт Выправка опор 8шт
1.2.17.	35,0	ВЛ 35КВ"ЛИПОВЦЫ-ИЛЬИЧЕВКА"	по состоянию		К	6,00	6,00	Ручная расчистка просек 0,6га Расширение просек 0,6га Выправка опор 4шт
1.2.18.	35,0	ВЛ 35КВ"ИЛЬИЧЕВКА-Н-ГЕОРГИЕВКА"	по состоянию		К	1,00	1,00	Ручная расчистка просек 2,4га Расширение просек 1,2га Вырубка угрожающих деревьев 90шт Замена изоляторов 10шт Выправка опор 8шт
1.2.19.	35,0	ВЛ-35 кВ "Осиновка-Ивановка"	ПОН		К	1	2	Механизированная расчистка просек 12га Вырубка угрожающих деревьев 200шт Ручная расчистка просек 0,6га Уборка и складирование порубочных остатков 8га
1.2.20.	35,0	ВЛ-35 кВ Лузановка-Озерная Падь				11,00	11,00	Ручная расчистка просек 0,2га Вырубка угрожающих деревьев 100шт
1.2.21.	35,0	ВЛ 35 кВ М-ЧЕРНИГОВКА	ПОН		К	1,00	12,00	Вырубка угрожающих деревьев 70шт Механизированная расчистка просек 3,24га Ручная расчистка просек 0,5га Замена опор 10шт Выправка опор 16шт Регулировка провода 0,4км км
1,3		6-10кВ						
1.3.1	6-10	Ф-4 Кондратеновка от ПС Баневур	ПОН		К	6,00	6	Ручная расчистка просек 4,2га Вырубка угрожающих деревьев 300шт. Замена опор 3шт. Замена опор 2шт. Перетяжка провода 1,6км
1.3.2	6-10	Ф-7 Горнотаежное от ПС Баневур	ПОН		К	10,00	10	Замена опор 6шт. Вырубка угрожающих деревьев 200шт. Замена опор 6шт. Замена траверсы 12шт. Перетяжка провода 4,5км Ручная расчистка просек 2га
1.3.3	6-10	Ф-1 Каменушка от РП Кондратеновка	ПОН		К	11	11	Ручная расчистка просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 400шт. Замена опор 1шт.
1.3.4	6-10	Ф-3 Каймановка от РП Кондратеновка	ПОН		К	7	7	Ручная расчистка просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 400шт. Замена опор 2шт. Замена РЛНД 1шт.
1.3.5	6-10	Ф-4 Боголюбовка от ПС Раковка	ПОН		К	12	12	Ручная расчистка просек 2га Вырубка угрожающих деревьев 500шт.
1.3.6	6-10	Ф-4 Миниральный от ПС Известковая	по состоянию		К	11	11	Замена опор 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 250шт. Выправка опор 6шт. Перетяжка провода 1,3км
1.3.7.	6-10	ВЛ 10 ПС А-Никольск ф-3 Николо- Львовск	ПОН		К	5	5	Ручная расчистка просек 2га Вырубка угрожающих деревьев 200шт. Замена опор 12шт. Выправка опор 25шт. Перетяжка провода 7,2км
1.3.8.	6-10	ВЛ 10 ПС А-Никольск ф-2 Корфовка	ПОН		К	4	8	Ручная расчистка просек 4,95га Вырубка угрожающих деревьев 200шт.
1.3.9.	6-10	ВЛ 10 ПС Корсаковка ф-1 Монакино	ПОН		К	3	7	Ручная расчистка просек 2га Вырубка угрожающих деревьев 100шт. Выправка опор 22шт. Перетяжка провода 4км
1.3.10.	6-10	ВЛ 10 ПС Корсаковка ф-3 Богатырка	ПОН		К	1	1	Ручная расчистка просек 3,9га Вырубка угрожающих деревьев 200шт.
1.3.11.	6-10	ВЛ 10 ПС Корсаковка ф-5 Кроуновка	ПОН		К	3,00	3,00	Ручная расчистка просек 2га Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
1.3.12.	6-10	ВЛ 10 ПС Корсаковка ф-10 Яконовка	ПОН		К	2,00	2,00	Ручная расчистка просек 1,5га
1.3.13.	6-10	ВЛ 10 РП Пуциловка ф-5 Улитовка	ПОН		К	1	1	Ручная расчистка просек 1,5га Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
1.3.14.	6-10	ВЛ 10 ПС Борисовка ф-1 Кугуки- Линевичи	ПОН		К	5	6	Выправка опор 63шт. Обваловка опор 38шт. Перетяжка провода 11,3км Замена изоляторов 0шт. Ручная расчистка просек 10га Вырубка угрожающих деревьев 200шт.
1.3.15.	6-10	ВЛ 10 ПС Барановский полигон ф-10 Красный Яр	ПОН		К	7	8	Выправка опор 62шт Перетяжка провода 11,1км Ручная расчистка просек 3га Вырубка угрожающих деревьев 200шт. Замена опор 10шт. Замена опор 1шт. Замена изоляторов 24шт
1.3.16.	6-10	ВЛ 6 ПС Студгородок ф-10 Утесное	ПОН		К	2	9	Выправка опор 35шт Перетяжка провода 6,6км Ручная расчистка просек 2га Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Замена опор 1шт. Замена опор 1шт. Замена изоляторов 24шт
1.3.17	6-10	ВЛ 10 ПС Россия ф-4 Павловка	по состоянию		К	5	6	Замена опор 6шт. Перетяжка провода 1,8км Замена изоляторов 12шт Ручная расчистка просек 2,8га

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.3.18.	6-10	ВЛ 10 ПС Родина ф-6	по состоянию		К	7	8	Выправка опор 8шт Замена траверсы 1шт. Перетяжка провода 1,6км Вырубка угрожающих деревьев 20шт. Замена изоляторов 9шт.
1.3.19.	6-10	ВЛ 6 ПС Павловка-1 ф-1 Некруглое	по состоянию		к	2	9	Выправка опор 9шт Перетяжка провода 3,8км Ручная расчистка просек 3га Вырубка угрожающих деревьев 250шт. Замена опоршт10
1.3.20.	6-10	ВЛ 10 ПС Россия ф-7 Новожатково	по состоянию		к	4	10	Замена опор 7шт Замена изоляторов 14шт Выправка опор 18шт Перетяжка провода 4,5км Ручная расчистка просек 0,5га Вырубка угрожающих деревьев 10шт.
1.3.21.	6-10	ВЛ-10 кВ "Пархоменко" ф-7 пс "Камень-Рыболов"	по состоянию		К	6	6	Выправка опор 9шт Перетяжка провода 2,4км
1.3.22.	6-10	ВЛ-10 кВ "Троицкое" ф-10 пс "Ильинка"	по состоянию		К	6	6	Выправка опор 8шт Перетяжка провода 1,62км
1.3.23.	6-10	ВЛ-10 кВ "Комиссарово" ф-9 пс "Ильинка"	ПОН		К	1	12	Ручная расчистка просек 7,3га Расширение просек 3,6га Вырубка угрожающих деревьев 200шт
1.3.24.	6-10	ВЛ-10 кВ "Комиссарово" ф-9 пс "Ильинка"	ПОН		К	11	12	Ручная расчистка просек 2,5га Расширение просек 0,6га Вырубка угрожающих деревьев 150шт
1.3.25.	6-10	ВЛ-10 кВ "Комиссарово" ф-9 пс "Ильинка"	по состоянию		К	8	8	Замена опор 15шт Замена опор 4шт Перетяжка провода 7,7км
1.3.26.	6-10	ВЛ-10 кВ "Новокачаловка" ф-2 пс "Новокачаловка"	ПОН		К	1	1	Ручная расчистка просек 1,5га Расширение просек 0,7га Вырубка угрожающих деревьев 20шт
1.3.27.	6-10	ВЛ-10 кВ "КРС-1" ф-3 пс "Новокачаловка"	ПОН		К	2	2	Ручная расчистка просек 1,5га Расширение просек 0,7га Вырубка угрожающих деревьев 20шт
1.3.28.	6-10	ВЛ-10 кВ "Первомайское" ф-6 пс "Новокачаловка"	по состоянию		К	5	10,00	Вырубка угрожающих деревьев 200шт Выправка опор 46шт Перетяжка провода 8,2км Ручная расчистка просек 2га Расширение просек 1,6га
1.3.29.	6-10	ВЛ-10 кВ "Кировка" ф-7 пс "Новокачаловка"	по состоянию		К	5,00	6	Вырубка угрожающих деревьев 200шт Выправка опор 20шт Перетяжка провода 3,6км Ручная расчистка просек 1га Расширение просек 0,74га
1.3.30.	6-10	ВЛ-10 кВ "Духовское" ф-8 пс "Жариково"	по состоянию		К	6	6	Выправка опор 10шт Перетяжка провода 1,8км Вырубка угрожающих деревьев 22шт Ручная расчистка просек 2га Расширение просек 0,87га
1.3.31.	6-10	ВЛ-10 кВ "Рубиновка" ф-10 пс "Жариково"	ПОН		К	1	12	Ручная расчистка просек 9га Расширение просек 4,4га Вырубка угрожающих деревьев 200шт Выправка опор 21шт Перетяжка провода 3,8км
1.3.32.	6-10	ВЛ-10 кВ "КРС-1" ф-3 пс "Турий Пог"	ПОН		К	4	4	Ручная расчистка просек 1,2га Расширение просек 0,4га Выправка опор 2шт Вырубка угрожающих деревьев 30шт
1.3.33.	6-10	ВЛ-10 кВ "Турий Пог" ф-6 пс "Турий Пог"	ПОН		К	9	12	Ручная расчистка просек 2,5га Расширение просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена опор 17шт Перетяжка провода 3км
1.3.34.	6-10	ВЛ-10 кВ "Камень-Рыболов" ф-5 пс "Новоселище"	ПОН		К	4	5	Ручная расчистка просек 2га Расширение просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 50шт
1.3.35.	6-10	ВЛ-10 кВ "Алексеевка" ф-6 пс "Новоселище"	ПОН		К	3	10	Ручная расчистка просек 2га Расширение просек 1га Вырубка угрожающих деревьев 50шт
1.3.36.	6-10	ВЛ 6 Ф7 ОТКОРМОЧНЫЙ ПС ЯРОСЛАВКА	по состоянию		К	9	10	Замена опор 5шт Замена опор 1шт Установка опор 1шт Подвеска провода 0,6км Выправка опор 4шт Перетяжка провода 0,72км
1.3.37.	6-10	ВЛ 6 Ф-13 ДАЛЬЗАВОД ПС ЯРОСЛАВКА	по состоянию	тер.школ	К	6	9	Вырубка угрожающих деревьев 100шт Обрезка крон деревьев 100шт Замена провода АС-50 на СИП-3 1х70 0,21км
1.3.38.	6-10	ВЛ 6 Ф14 ПС"ЯРОСЛАВКА"от РП до больницы	по состоянию		К	7	7	Установка РЛНД 1шт
1.3.39.	6-10	ВЛ 6 Ф6 ЛУЧКИ ПС ЯРОСЛАВКА	по состоянию		К	2,00	5	Выправка опор 30шт Перетяжка провода 5,4км Обрезка крон деревьев 80шт
1.3.40.	6-10	ВЛ 10кВ Ф-3 "Приозёрное" ПС Приозёрная	по состоянию		К	3	8	Расчистка просек 1,5га Вырубка угрожающих деревьев 30шт Замена опор 1шт
1.3.41.	6-10	ВЛ 10кВ Ф-16 Благодатное ПС Хороль	по состоянию		К	4	12	Расчистка просек 2,4га Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена опор 2шт
1.3.42.	6-10	ВЛ 10кВ Ф-2 Новодевица ПС Новодевица	по состоянию		К	4	12	Установка РЛНД 1шт Замена опор 1шт
1.3.43.	6-10	ВЛ 10кВ Ф-8 Насосная ПС Новодевица	по состоянию		К	5	5	Замена опор 1шт
1.3.44.	6-10	ВЛ 10кВ Ф-2 Вадимовка ПС Петровичи	по состоянию		К	7	7	Замена опор 3шт
1.3.45.	6-10	ВЛ 10кВ Ф-23 Поповка ПС Хороль	по состоянию		К	7	9	Расчистка просек 2,598га Вырубка угрожающих деревьев 107шт Замена дер. сл. спор на ж/бшт4 Замена ж/б 1-ст. опоры на ж/бшт2
1.3.46.	6-10	ВЛ 10кВ Ф-1 Сиваковка ПС Сиваковка	по состоянию		К	10	10	Установка РЛНД 1шт
1.3.47.	6-10	ВЛ 10кВ Ф-6 Прилуки ПС Приозёрная	по состоянию		К	11	11	Выправка опор 46шт Перетяжка провода 8,2км Вырубка угрожающих деревьев 90шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт Замена опор 1шт
1.3.48.	6-10	ВЛ-10 ф-4 БОГУСЛАВКА ПС ПОГРАНИЧНАЯ	ПОН		К	5,00	5,00	Ручная расчистка просек 2,5га Расширение просек 2,4га Вырубка угрожающих деревьев 100шт Перетяжка провода 2км Ремонт заземляющих спусков 5шт
1.3.49.	6-10	ВЛ-6 кВ ф-4 "Садовое" ПС Дружба	по состоянию		К	8,00	9,00	Выправка опор 5шт Перетяжка провода 1,44км Ремонт заземляющих спусков 5шт Замена опоршт9 Вырубка угрожающих деревьевшт25

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.3.50.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-2 "Богуславка" ПС Богуславка	по состоянию		К	8,00	8,00	Ручная расчистка просек 2га Замена опор 1шт Установка опор 1шт Перетяжка провода 2км Замена изоляторов 10шт
1.3.51.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-2 Фадеевка ПС Новогеоргиевка	по состоянию		К	8,00	8,00	Ручная расчистка просек 1,5га
1.3.52.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС ПОЛЕВАЯ НАСОСНАЯ	по состоянию		К	6,00	6,00	Перетяжка провода 3км Выправка опор 10шт Вырубка угрожающих деревьев 100шт
1.3.53.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-16 " КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" ПС ПОЛЕВАЯ	по состоянию		К	3,00	3,00	Перетяжка провода 3км Выправка опор 10шт Вырубка угрожающих деревьев 79шт Замена изоляторов 18шт
1.3.54.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-13 "СТЕПНОЕ" ПС ПОЛЕВАЯ	по состоянию	тер.школ	К	6,00	6,00	Замена опор 7шт Перетяжка провода 1,2км Замена провода на СИП-2 0,12км
1.3.55.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-10 "ПОСПЕЛОВКА" ПС ЛИПОВЦЫ	по состоянию		К	4,00	4,00	Выправка опор 22шт Вырубка угрожающих деревьев 189шт Перетяжка провода 4км Замена изоляторов 42шт
1.3.56.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-6" ОТП.ДАЛЬНЕЕ " ПС ПРИОЗЕРНАЯ	по состоянию		К	9,00	9,00	Вырубка угрожающих деревьев 60шт Выправка опор 23шт Перетяжка провода 4,2км Замена изоляторов 35шт
1.3.57.	6-10	ВЛ-10 Ф-4 Н-Георгиевка пс Покровка	по состоянию		К	3,00	4,00	Замена опор 1шт Выправка опор 2шт Замена изоляторов 6шт Вырубка угрожающих деревьев 60шт
1.3.58.	6-10	ВЛ-10 Ф-5 Сенная пс Н-Георгиевка	по состоянию		К	4	5	Замена изоляторов 6шт Вырубка угрожающих деревьев 86шт Расчистка просек 2га Расширение просек 1га Выправка опор 2шт
1.3.59.	6-10	ВЛ-10 Ф-4 Полтавка пс Н-Георгиевка	по состоянию		К	1	2	Вырубка угрожающих деревьев 45шт Ручная расчистка просек 2га Расширение просек 1га Перетяжка провода 0,21км Замена изоляторов 6шт
1.3.60.	6-10	ВЛ-10 Ф-3 Чернятино пс Покровка	по состоянию		К	2,00	6,00	Замена опор 3шт Перетяжка провода 0,7км Выправка опор 2шт Вырубка угрожающих деревьев 10шт Ручная расчистка просек 2,2га Расширение просек 2га Замена изоляторов 9шт
1.3.61.	6-10	ВЛ-10 Ф-7 Старореченск пс Покровка	по состоянию		К	6,00	7,00	Замена изоляторов 18шт Выправка опор 4шт Перетяжка провода 0,72км Вырубка угрожающих деревьев 25шт
1.3.62.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-2 "Горбатка-Горное" от ПС "Осиновка"	ПОН		К	3	3	Механизированная расчистка просек 3га Вырубка угрожающих деревьев 115шт Уборка и складирование порубочных остатков 3га
1.3.63.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-13 "Горное-Горбатка" от ПС "Ивановка"	ПОН		К	3,00	3	Механизированная расчистка просек 3,5га Вырубка угрожающих деревьев 50шт Уборка и складирование порубочных остатков 3,5га
1.3.64.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-4 "КРС-Песчаное" ПС "Осиновка"	По состоянию		К	10	10	Вырубка угрожающих деревьев 80шт Перетяжка провода 1,33км Замена вязок на опоре 19шт
1.3.65.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-10 "Лесоцех" ПС "Ивановка"	По состоянию		К	9	9	Замена опор 4шт Замена РЛНД 1шт Перетяжка провода 3км Замена вязок на опоре 21шт Выправка опор 11шт Вырубка угрожающих деревьев 40шт
1.3.66.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-6 "Осиновка" от ПС "Осиновка"	По состоянию		К	8	8	Замена РЛНД 1шт Перетяжка провода 2,1км Замена вязок на опоре 30шт Замена перекидки 1шт Демонтаж разъединителя 1шт Установка РЛНД 1шт Замена опор 1шт
1.3.67.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф3"Ляличи" от ПС "Речная"	По состоянию		К	6	6	Вырубка угрожающих деревьев 20шт Перетяжка провода 0,63км Замена вязок на опоре 9шт
1.3.68.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-5 "Кремово" от ПС "Речная"	По состоянию		К	12	12	Вырубка угрожающих деревьев 100шт Ручная расчистка просек 4га Расширение просек 1,6га Перетяжка провода 5,4км Замена вязок на опоре 40шт
1.3.69.	6-10	ВЛ-10кВ Ф-9"Абражеевка"отп."Снегуровка"от ПС"Ивановка"	По состоянию		К	10	10	Замена опор 5шт. Перетяжка провода 2,6км Вырубка угрожающих деревьев 66шт. Выправка опор 8шт
1.3.70.	6-10	ВЛ 10кВ ИСКРА Ф-2 ПС ДМИТРИЕВКА	По состоянию	тер.школ	К	9,00	9,00	Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена опор 7шт Замена провода АС-70 на СИП-3 0,6км Выправка опор 22шт Перетяжка провода 4км
1.3.71.	6-10	ВЛ 10кВ ОРЕХОВО Ф-17 ПС "М"	По состоянию		К	5	6	Вырубка угрожающих деревьев 10шт Перетяжка провода 5,2км Выправка опор 9шт Замена опор ж/б на ж/бшт2 Замена дерев опор на ж/бшт6 Замена дерев анкер опор на ж/бшт2
1.3.72.	6-10	ВЛ 10 Ф16 L-10.15 ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ	По состоянию		К	5,00	5,00	Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена изоляторов 9шт Выправка опор 3шт Перетяжка провода 1,1км
1.3.73.	6-10	ВЛ 10кВ Кирзавод Ф-15 ПС "М"	По состоянию		К	10,00	10,00	Выправка опор 30шт Перетяжка провода 5,4км Замена опор ж/б на ж/бшт5
1.3.74.	6-10	ВЛ 10кВ РЫБХОЗ Ф-10 ПС ВАДИМОВКА	По состоянию		К	10	10	Вырубка угрожающих деревьев 20шт Перетяжка провода 2,5км Выправка опор 14шт
1.3.75.	6-10	ВЛ 10кВ МЕРКУШЕВКА Ф-1 ПС ДМИТРИЕВКА	По состоянию		К	10,00	10,00	Перетяжка провода 2км Вырубка угрожающих деревьев 50шт Замена опор 4шт Выправка опор 9шт
1.3.76.	6-10	ВЛ 10кВ МОНАСТЫРИЩЕ Ф-6 ПС "М"	По состоянию		К	8,00	9,00	Вырубка угрожающих деревьев 150шт Выправка опор 27шт Перетяжка провода 4,8км
1.3.77.	6-10	ВЛ 10кВ С.СВЕТЛОЕ Ф-3 ПС "М"	По состоянию		К	8,00	8,00	Обрезка крон деревьев 200шт Выправка опор 36шт Перетяжка провода 6,5км
1.3.78.	6-10	ВЛ 10кВ АЛТЫНОВКА Ф-5 ПС МУЧНАЯ	По состоянию		К	6,00	7,00	Вырубка угрожающих деревьев 100шт Выправка опор 14шт Перетяжка провода 6км

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.3.79.	6-10	ВЛ-10 Ф-4 "АЛТЫНОВКА" ПС ЧЕРНИГОВКА	По состоянию		К	5,00	6,00	Обрезка крон деревьев 100шт Замена опор 1шт Выправка опор 10шт Перетяжка провода 2км
1.3.80.	6-10	ВЛ 10 ГОРН. ХУТОР Ф-6 ПС ЧЕРНИГОВКА	По состоянию	тер.школ	К	9, 10	11,00	Вырубка угрожающих деревьев 250шт Замена опор 4шт Замена опор 6шт Выправка опор 19шт Перетяжка провода 5,2км Замена провода АС - 50 на СИП -3 1,1км Механизированная расчистка просек 3,12га Ручная расчистка просек 0,5га
1.3.81.	6-10	ВЛ 10 РСУ Ф-1 ПС ЧЕРНИГОВКА	По состоянию		К	6,00	7,00	Выправка опор 11шт Перетяжка провода 2км Вырубка угрожающих деревьев 30шт
1.3.82.	6-10	ВЛ 10кВ ДМИТРИЕВКА Ф-9 ПС ДМИТРИЕВКА	По состоянию		К	4,00	4,00	Вырубка угрожающих деревьев 50шт Выправка опор 9шт Перетяжка провода 3км
1.3.83.	6-10	ВЛ 10кВ "ПЕТРОВ." Ф-7 ПС ВАДИМОВКА	По состоянию		К	11,00	12,00	Замена изоляторов ШС на ШС двойное крепление 6шт Вырубка угрожающих деревьев 20шт Замена опор 3шт
1.3.84.	6-10	ВЛ-10 ЧЕРНИГ-ДМИТРИЕВ Ф-5 ПС ЧЕРНИГОВКА	По состоянию		К	4,00	12,00	Выправка опор 8шт Вырубка угрожающих деревьев 20шт Перетяжка провода 2,3км
1.3.85.	6-10	ВЛ 10кВ ЖИЛОЙ МАССИВ Ф-3 ПС ВАДИМОВКА	По состоянию		К	10,00	11,00	Выправка опор 9шт Обрезка крон деревьев 100шт Перетяжка провода 1,6км
1.3.86.	6-10	ВЛ- 6 кВ Ф-12 "ДАЧНАЯ" от ПС "РЕТИХОВКА"	По состоянию		к	1,00	12,00	Механизированная расчистка просек 4,7га Вырубка угрожающих деревьев 45шт
1.3.87.	6-10	ВЛ 6 кВ Ф-25 Быт от ПС Ярославка	По состоянию	тер.школ	К	9,00	9,00	Замена провода АС -50 на СИП- 3 1x70 0,84км
1.3.88.	6-10	ВЛ 6 кВ Ф-16 Норки от ПС Кожзавод	По состоянию		к	4,00	4,00	Выправка опор 6шт Перетяжка провода 1,08км Вырубка угрожающих деревьев 15шт
1.3.89.	6-10	ВЛ 10 кВ Ф-6 Борисовка ПС Борисовка	По состоянию		к	4,00	4,00	Выправка опор 26шт Перетяжка провода 4,6км Обрезка крон деревьев 25шт
1.3.90.	6-10	ВЛ 10 кВ Ф-2 Ивановка ПС Ивановка	По состоянию		к	4,00	4,00	Выправка опор 13шт Перетяжка провода 2,3км Обрезка крон деревьев 20шт
1.3.91.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-3 "Ширяевка" ПС "Ивановка"	По состоянию		к	5,00	5,00	Выправка опор 10шт Перетяжка провода 1,8км Вырубка угрожающих деревьев 22шт км
1.4		ВЛ -0,4 кВ						
1.4.1.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с.Воздвиженка	по состоянию		К	8	8	Обрезка крон деревьев 120шт Вывозка порубочных остатков 100м3 Замена вводов 30шт Замена опор 7шт
1.4.2.	0,4	ВЛ 0,4 кВ п. Тимирязевский	по состоянию		К	4	4	Обрезка крон деревьев 200шт Вывозка порубочных остатков 100м3
1.4.3.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с.Раковка	по состоянию		К	8	9	Обрезка крон деревьев 200шт Вывозка порубочных остатков 100м3 Замена вводов 30шт Замена опор 2шт
14.4.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с.Григорьевка	по состоянию		К	1,00	7,00	Обрезка крон деревьев 149шт Выправка опор 3шт
1.4.5.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с.Ленинское	по состоянию		К	3,00	3,00	Обрезка крон деревьев 32шт
1.4.6.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с.Новожатково	Авария		К	10,00	10,00	Замена опор 5шт Замена опор 2шт
1.4.7.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с.Первомайское	по состоянию	тер. школ	К	9,00	11,00	Замена опор 6шт Замена опор 3шт Замена провода АС- 35 на СИП 3x50+1x50 0,25км Обрезка крон деревьев 150шт
1.4.8.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с.Степное	по состоянию		К	4,00	10,00	Обрезка крон деревьев 120шт
1.4.9.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с.Утесное	по состоянию		К	4	10	Обрезка крон деревьев 200шт Замена колпачков 60шт Выправка опор 36шт
1.4.10.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с.Борисовка	по состоянию		К	4	10	Замена опор 16шт Перетяжка провода 2,4км Замена ответвлений к зданиям 16шт Обрезка крон деревьев 400шт
1.4.11.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с.Алексее-Никольск	по состоянию	тер. школ	К	9	9	Замена провода АС-35 на СИП 3x50+1x50 0,65км Обрезка крон деревьев 86шт Обрезка крон деревьев 77шт
1.4.12.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с.Пуциловка	по состоянию	тер. школ	К	9	9	Замена провода АС-35 на СИП 3x50+1x50 0,08км Обрезка крон деревьев 220шт
1.4.13.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с.Корсаковка	по состоянию	тер. школ	К	6	10	Обрезка крон деревьев 175шт Замена провода АС-35 на СИП 3x50+1x50 0,25км Замена опор 2шт
1.4.14.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с.Яконовка	по состоянию		К	6	10	Замена опор 4шт Перетяжка провода 1км Обрезка крон деревьев 60шт
1.4.15.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с.Кроуновка	по состоянию		К	6	10	Выправка опор 16шт Перетяжка провода 2,6км Обрезка крон деревьев 120шт
1.4.16.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с. ЖАРИКОВО	по состоянию		К	9	9	Обрезка крон деревьев 200шт Замена опор 15шт Замена опор 4шт Выправка опор 18шт
1.4.17.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с. КОМИССАРОВО	по состоянию		К	2	3	Обрезка крон деревьев 400шт
1.4.18.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с. ЛЮБЛИНО	по состоянию		К	2	7	Обрезка крон деревьев 300шт Замена опор 16шт
1.4.19.	0,4	ВЛ 0,4кВ с. Платоново-Александровское	по состоянию		К	3,00	8,00	Обрезка крон деревьев 600шт
1.4.20.	0,4	ВЛ 0,4кВ с. Турий Рог	по состоянию	тер. школ	К	9,00	9,00	Замена опор 1шт Установка опор 1шт Замена опор 3шт Замена провода АС-35 на СИП 3x50+1x50 0,2км
1.4.21.	0,4	ВЛ 0,4кВ с. В-Петровка	по состоянию	тер. школ	К	9,00	9,00	Замена провода АС-35 на СИП 3x50+1x50 0,25км

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К,С,Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.4.22.	0,4	ВЛ 0.4 С. Прилуки	Кач э/э	тер. школ	К	9,00	9,00	Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,12км Замена опор 1шт Замена опор 4шт Замена опор 2шт Замена опор 6шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,22км Обрезка крон деревьев 60шт Обрезка крон деревьев 50шт Обрезка крон деревьев 40шт
1.4.23.	0,4	ВЛ 0.4 С.ВОЗНЕСЕНКА	по состоянию	тер. школ	к	7	7	Замена опор 5шт Замена опор 5шт Замена провода на СИП-2 3х50+1х50 0,5км Обрезка крон деревьев 160шт
1.4.24.	0,4	ВЛ 0,4кВ п.ЯРОСЛАВСКИЙ	по состоянию	тер. школ	к	8	8	Вынос ВЛ с заменой провода на СИП-2 3х50+1х50 0,08км Замена опор 3шт Обрезка крон деревьев 180шт
1.4.25.	0,4	ВЛ 0.4 С.ЛУЧКИ	по состоянию		к	2	3	Вырубка угрожающих деревьев 100шт Вырубка угрожающих деревьев 100шт Замена провода на КЛ-6 сеч.70 0,05км Монтаж концевой муфты 2шт
1.4.26.	0,4	ВЛ 0.4 С.КАМЫШОВКА	по состоянию		к	1	4	Вырубка угрожающих деревьев 100шт Вырубка угрожающих деревьев 100шт
1.4.27.	0,4	ВЛ 0,4 с. ЛЕНИНСКОЕ	по состоянию		к	1	7	Обрезка крон деревьев 60шт Обрезка крон деревьев 60шт Обрезка крон деревьев 40шт
1.4.28.	0,4	ВЛ 0,4 с.НОВОБЕЛЬМАНОВКА	по состоянию		к	2	9	Обрезка крон деревьев 80шт Обрезка крон деревьев 70шт Обрезка крон деревьев 15шт
1.4.29.	0,4	ВЛ 0,4 с.БЛАГОДАТНОЕ	по состоянию		К	3	8	Обрезка крон деревьев 25шт Обрезка крон деревьев 30шт
1.4.30.	0,4	ВЛ 0,4 с.НОВОДЕВИЦА	по состоянию		к	5	5	Обрезка крон деревьев 30шт Замена опор 1шт
1.4.31.	0,4	ВЛ 0,4 с.ПЕТРОВИЧИ	по состоянию		к	8	8	Обрезка крон деревьев 80шт Замена опор 3шт Замена опор 1шт
1.4.33.	0,4	ВЛ 0.4 КВ С. Сергеевка	по состоянию		К	6,00	6,00	Обрезка крон деревьев 190шт Перетяжка провода 1,5км Выправка опор 3шт
1.4.34.	0,4	ВЛ 0.4 КВ С. БАРАНОВКА	по состоянию		К	10,00	10,00	Замена опор 5шт Замена опор 2км Перетяжка провода 1,5км Замена изоляторов 10шт Обрезка крон деревьев 140шт
1.4.35.	0,4	ВЛ 0.4КВ С. СТЕПНОЕ	по состоянию	тер. школ	К	8,00	8,00	Обрезка крон деревьев 120шт Перетяжка провода 1,5км Замена изоляторов 12шт Замена провода на СИП-2 3х50+1х50 0,09км
1.4.36.	0,4	ВЛ 0.4КВ С. ЛИПОВЦЫ	по состоянию		К	10,00	10,00	Обрезка крон деревьев 150шт Перетяжка провода 1,5км Замена вводов 10шт
1.4.37.	0,4	ВЛ 0.4КВ С.ГАЛЕНКИ	Кач э/э		К	9,00	9,00	Замена опор 6шт Перетяжка провода 4,5км Обрезка крон деревьев 150шт Замена вводов 10шт Замена провода АС-25 на СИП-2 3х50+1х50 0,7км
1.4.38.	0,4	ВЛ 0.4КВ С. УСАЧЕВО	по состоянию		К	5,00	5,00	Перетяжка провода 2км Выправка опор 8шт Обрезка крон деревьев 85шт
1.4.39.	0,4	ВЛ 0.4КВ С. ЭЛИТНОЕ	по состоянию		К	2,00	2,00	Перетяжка провода 2км Обрезка крон деревьев 170шт
1.4.40.	0,4	ВЛ 0.4КВ П. ЛИПОВЦЫ	по состоянию		К	8,00	8,00	Перетяжка провода 2,5км Обрезка крон деревьев 50шт
1.4.41.	0,4	ВЛ-0,4 с.Поречье	по состоянию		К	11,00	12,00	Обрезка крон деревьев 56шт Перетяжка провода 0,96км Обрезка крон деревьев 40шт Обрезка крон деревьев 91шт Перетяжка провода 1,68км
1.4.42.	0,4	ВЛ-0,4 с.Фадеевка	по состоянию		К	8,00	10,00	Обрезка крон деревьев 30шт Выправка опор 1шт Обрезка крон деревьев 25шт Обрезка крон деревьев 10шт Замена изоляторов 16шт Перетяжка провода 0,84км Обрезка крон деревьев 20шт Перетяжка провода 0,48км Выправка опор 1шт Замена изоляторов 12шт Перетяжка провода 0,32км Обрезка крон деревьев 22шт
1.4.43.	0,4	ВЛ 0,4кВ с.Новогеоргиевка	по состоянию	тер. школ	К	9,00	9,00	Замена опор 2шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,08км Обрезка крон деревьев 220шт
1.4.44.	0,4	ВЛ 0,4 кв с. Ширяевка	по состоянию	тер. школ	К	6	6	Замена опор 3шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,35км Замена опор 5шт Замена опор 4шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,35км Обрезка крон деревьев 180шт Вырубка угрожающих деревьев 65шт
1.4.45.	0,4	ВЛ 0,4 кв с.Ивановка	по состоянию	тер. школ	К	7,00	7,00	Замена опор 1шт Замена опор 2шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,12км Обрезка крон деревьев 60шт Замена опор 10шт Замена опор 3шт Обрезка крон деревьев 80шт
1.4.46.	0,4	ВЛ 0,4 кв с.Николаевка	по состоянию	тер. школ	К	7,00	7,00	Замена опор 2шт Замена опор 3шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,2км Обрезка крон деревьев 130шт Вырубка угрожающих деревьев 60шт
1.4.47.	0,4	ВЛ 0,4 кв с.Снегуровка	по состоянию	тер. школ	К	8,00	8,00	Замена опор 1шт Замена опор 3шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,12км Обрезка крон деревьев 160шт Вырубка угрожающих деревьев 75шт
1.4.48.	0,4	с. Горбатка ВЛ-0,4 кв	По состоянию		К	7,00	7,00	Обрезка крон деревьев 145шт Перетяжка провода 3,8км

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К,С,Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.4.49.	0,4	ВЛ 0,4 с. Осиновка	По состоянию		К	4,00	5,00	Обрезка крон деревьев 26шт Обрезка крон деревьев 65шт Перетяжка провода 0,12км Обрезка крон деревьев 44шт Перетяжка провода 0,39км Обрезка крон деревьев 36шт Уборка порубочных остатков 5га Обрезка крон деревьев 29шт Перетяжка провода 0,21км Выправка опор 5шт Обрезка крон деревьев 53шт Выправка опор 1шт Обрезка крон деревьев 37шт Перетяжка провода 0,12км Выправка опор 5шт Обрезка крон деревьев 38 Обрезка крон деревьев 40шт Обрезка крон деревьев 35шт Уборка порубочных остатков 1,5га
1.4.50.	0,4	ВЛ 0,4 с.Даниловка	По состоянию		К	11,00	11,00	Обрезка крон деревьев 250шт Перетяжка провода 0,63км Замена вязок на опоре 21шт
1.4.51.	0,4	ВЛ 0.4КВ С.Монастырище	по состоянию	тер. школ	к	1,00	10,00	Замена опор 8шт Замена опор 1шт Обрезка крон деревьев 400шт Выправка опор 12шт Перетяжка провода 1,6км Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,45км
1.4.52.	0,4	ВЛ 0.4КВ С.Искра	По состоянию		к	1,00	10,00	Обрезка крон деревьев 300шт
1.4.53.	0,4	ВЛ-0,4 кВс.Меркушевка	По состоянию		к	3,00	4,00	Замена опор 2шт Обрезка крон деревьев 200шт Выправка опор 14шт
1.4.54.	0,4	ВЛ 0.4 С.ГРИБНОЕ	по состоянию	тер. школ	к	10,00	10,00	Обрезка крон деревьев 150шт Замена опор 3шт Замена опор 7шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,28км
1.4.55.	0,4	ВЛ 0.4 КВ С.ХАЛКИДОН	по состоянию	тер. школ	К	7,00	7,00	Замена опор 5шт Замена опор 2шт Обрезка крон деревьев 300шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,13км Выправка опор 25шт Перетяжка провода 4,5км
1.4.56.	0,4	ВЛ 0.4 КВ С.ДМИТРИЕВКА	По состоянию	тер. школ	к	7,00	7,00	Замена опор 4шт Замена опор 6шт Обрезка крон деревьев 400шт Перетяжка провода 0,2км Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,12км
1.4.57.	0,4	ВЛ 0.4 КВ С.ВАДИМОВКА	По состоянию		К	2,00	9,00	Обрезка крон деревьев 350шт
1.4.58.	0,4	ВЛ 0.4КВ С.АЛТЫНОВКА	По состоянию		К	5,00	6,00	Обрезка крон деревьев 300шт Выправка опор 19шт Перетяжка провода 3,4км
1.4.59.	0,4	ВЛ 0.4КВ С.ОРЕХОВО	По состоянию		к	4,00	4,00	Обрезка крон деревьев 150шт Выправка опор 4шт
1.4.60.	0,4	ВЛ 0.4КВ С.ГОРНЫЙ ХУТОР	По состоянию		к	4,00	4,00	Обрезка крон деревьев 100шт Перетяжка провода 1,2км
1.4.61.	0,4	ВЛ 0.4КВ СИНИЙ ГАЙ	По состоянию		к	2,00	8,00	Обрезка крон деревьев 150шт Выправка опор 12шт Перетяжка провода 2,1км
1.4.62.	0,4	ВЛ 0.4КВ ЧЕРНИГОВКА	По состоянию		к	8,00	8,00	Обрезка крон деревьев 250шт
1.4.63.	0,4	ВЛ 0.4КВ СВЕТЛОЕ	По состоянию		к	3,00	3,00	Обрезка крон деревьев 150шт
1.4.64.	0,4	ВЛ 0,4 кВ с.Первомайское	по состоянию		К	5,00	10,00	Замена опор 23шт Замена опор 8шт Установка опор 3шт Замена ответвлений к зданиям 57шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 2,32км Замена опор 10шт Замена опор 9шт Установка опор 2шт Замена ответвлений к зданиям 26шт Замена провода АС-35 на СИП 3х50+1х50 0,48км шт
2		Оборудование подстанций 35-110 кВ						
2.1.	ПС	ПС 110 "УССУРИЙСК-1"	МГ			9,00	12,00	Ремонт выключателей 110 кВ 5шт Ремонт разъединителей 110 кВ 10шт Ремонт разъединителей 35 кВ 11шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 12шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
2.2.	ПС	ПС 110 "ПРОМЫШЛЕННАЯ"	МГ			6,00	6,00	Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 5шт Ремонт выключателей 10 кВ 17шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
2.3.	ПС	ПС 110 "КОЖЗАВОД"	МГ			8,00	8,00	Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 6кВ 5шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
2.4.	ПС	ПС 110 "МЕЖДУРЕЧЬЕ"	МГ			10,00	10,00	Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт Ремонт выключателей 6 кВ 5шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К.С.Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
2.5.	ПС	ПС 110 "УКФ"	МГ			11,00	11,00	Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт
2.6.	ПС	ПС 110 "З"	МГ			4,00	4,00	Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт
2.7.	ПС	ПС 110 "ЛРЗ"	МГ			5,00	5,00	Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
2.8.	ПС	ПС 110 "ГРАНИТ"	МГ			7,00	7,00	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 6 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
2.9.	ПС	ПС 110 "СТУДГОРОДОК"	МГ			7,00	7,00	Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 6 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
2.10	ПС	ПС 35 "МЕЛЬКОМБИНАТ"	МГ			8,00	8,00	Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.11.	ПС	ПС 35 "САХКОМБИНАТ"	МГ			1,00	8,00	Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт выключателей 6 кВ 11шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт
2.12.	ПС	ПС 35 "МОЛОКОЗАВОД"	МГ			2,00	2,00	Ремонт выключателей 6 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.13.	ПС	ПС 35 "ИЗВЕСТКОВАЯ"	МГ			3,00	3,00	Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.14.	ПС	ПС 35 "БАРАНОВСКИЙ ПОЛИГОН"	МГ			11,00	11,00	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.15.	ПС	ПС 35 "РАКОВКА"	МГ			10,00	10,00	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.16.	ПС	ПС 35 "ТИМИРЯЗЕВКА"	МГ			3,00	3,00	Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт выключателей 6 кВ 9шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.17.	ПС	ПС 35 "БАНЕВУР"	МГ			3,00	3,00	Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.18.	ПС	ПС 35 "УМЗ"	МГ			7,00	7,00	Ремонт выключателей 35 кВ 4шт Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт выключателей 6 кВ 15шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.19.	ПС	ПС 35 "ВОДОЗАБОР"	МГ			4,00	4,00	Ремонт выключателей 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.20.	ПС	ПС 110кВ НОВНИКОЛЬСК	МГ			2,00	6,00	Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. Ремонт выключателей 6 кВ 13шт.

№ п/п	Класс на- ря (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
2.21.	ПС	ПС 110кВ Михайловка	МГ			2,00	8,00	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт выключателей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт. Ремонт выключателей 6 кВ 3шт. Ремонт выключателей 6 кВ 5шт. Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт.
2.22.	ПС	ПС 110кВ ЖБИ-130	МГ			4,00	9,00	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 4шт
2.23.	ПС	ПС 35кВ РОССИЯ	МГ			4,00	10,00	Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 6шт
2.24.	ПС	ПС 35кВ Алексее-Никольск	МГ			7,00	10,00	Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
2.25.	ПС	ПС 35кВ Родина	МГ			7,00	10,00	Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт шин 10 кВ 2шт Ремонт разъединителей 10 кВ 26шт
2.26.	ПС	ПС 35кВ Коммунар	МГ			9,00	11,00	Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 9шт Ремонт блокировки 20шт Ремонт шин 6 кВ 2шт
2.27.	ПС	ПС 35кВ Корсаковка	МГ			3,00	8,00	Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт блокировки 20шт
2.28.	ПС	ПС 35кВ Борисовка	МГ			2,00	7,00	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10кВ 2шт Ремонт разъединителей 10 кВ 16шт
2.29.	ПС	ПС 110кВ "КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ"	МГ			5	8	Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 5шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 4шт Ремонт выключателей 10 кВ 14шт
2.30.	ПС	ПС 35кВ "АСТРАХАНКА"	МГ			3,00	3,00	Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 3шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт
2.31.	ПС	ПС 35кВ "МОРОЗОВКА"	МГ			3,00	3,00	Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт
2.32.	ПС	ПС 35кВ "ПЛАТОНОВКА"	МГ			3,00	4,00	Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 6кВ 1шт
2.33.	ПС	ПС 35кВ "МЕЛЬГУНОВКА"	МГ			4,00	4,00	Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 3шт Ремонт выключателей 6 кВ 1шт
2.34.	ПС	ПС 35 "В-ПЕТРОВКА"	МГ			6,00	6,00	Ремонт трансформаторов 35кВ 1шт Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 3шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 5шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 1шт
2.35.	ПС	ПС35"ЖАРИКОВО"	МГ			6,00	7,00	Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 8шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт
2.36.	ПС	ПС 35"НОВОСЕЛИЩЕ"	МГ			8,00	9,00	Ремонт трансформаторов 35кВ 1шт Ремонт разрядников 35 кВ 3шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 1шт

№ п/п	Класс на- ря (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
2.37.	ПС	ПС 35 "ТУРИЙ РОГ"	МГ			9,00	9,00	Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 8шт
2.38.	ПС	ПС 35 "НОВОКАЧАЛОВКА"	МГ			10,00	11,00	Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 11шт
2.39.	ПС	ПС 35 "РЫБХОЗ"	МГ			5,00	5,00	Ремонт трансформаторов 35кВ 1шт Ремонт разрядников 35 кВ 3шт
2.40.	ПС	ПС 35 "ИЛЬИНКА"	МГ			10,00	11,00	Ремонт трансформаторов 35кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 9шт
2.41..	ПС	ПС 110кВ "ЯРОСЛАВКА"	МГ			2	11	Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 4шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
2.42.	ПС	ПС 110кВ "ХОРОЛЬ"	МГ			2	11	Ремонт выключателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Ремонт твключателей 10 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
2.43.	ПС	ПС 110кВ "ПЕТРОВИЧИ"	МГ			3	11	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
2.44.	ПС	ПС 110кВ "ПРИОЗЕРНАЯ"	МГ			3	11	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 8шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 12шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 6шт Ремонт выключателей 10 кВ 8шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
2.45.	ПС	ПС 35 кВ "НОВОДЕВИЦА"	МГ			10	10	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 7шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
2.46.	ПС	ПС 35 кВ "СИВАКОВКА"	МГ			4	4	Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт
2.47.	ПС	ПС 35 кВ "СИВАКОВКА-Насосная"	МГ			3	3	Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт отделителей 35 кВ 4шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт
2.48.	ПС	ПС 35 кВ "ПЕТРОВИЧИ-Насосная"	МГ			4	4	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт
2.49.	ПС	ПС 35 кВ "ЛУГОВАЯ -Насосная"	МГ			4	4	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт
2.50.	ПС	ПС 110/35/6 кВ Липовцы	МГ			1,00	9,00	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 1шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К.С.Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
2.51.	ПС	ПС 110/35/10 кВ Полевая	МГ			1,00	12,00	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт
2.52	ПС	ПС 35/10 кВ Орбита	МГ			2,00	10,00	Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт выключателей 6-10 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
2.53.	ПС	ПС 35/10 кВ Новогеоргиевка	МГ			2,00	2,00	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
2.54.	ПС	ПС 35/10 кВ Пограничная	МГ			10,00	11,00	Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
2.55.	ПС	ПС 35/10 кВ Покровка	МГ			2,00	5,00	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
2.56.	ПС	ПС 35/6 кВ Дружба	МГ			7,00	8,00	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
2.57.	ПС	ПС 35/10 кВ Барано-Оренбургская	МГ			1,00	12,00	Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
2.58.	ПС	ПС 35/10 кВ Богуславка	МГ			1,00	6,00	Ремонт выключателей 10 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
2.59.	ПС	ПС 110кВ "ПАВЛОВКА-1"	МГ			1,00	9,00	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт выключателей 110 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт. Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт. Ремонт ЗОН 110 кВ 2шт. Ремонт выключателей 35 кВ 1шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт. Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт. Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт. Покраска порталов 110 кВ. 5шт.
2.60.	ПС	ПС 110кВ "ПАВЛОВКА-2"	МГ			3	10	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 7шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
2.61	ПС	ПС 35кВ "Ивановка"	МГ			4,00	11,00	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
2.62.	ПС	ПС 35кВ "Осиновка"	МГ			4,00	11,00	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 5шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт
2.63.	ПС	ПС 35кВ "Речная"	МГ			1,00	11,00	Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт предохранителей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт
2.64.	ПС	ПС 35кВ "Озёрная падь"	МГ			1,00	11,00	Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Покраска порталов 35 кВ. 3шт.
2.65.	ПС	ПС 35кВ "Карьерная-1"	МГ			3,00	12,00	Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт отделителей, короткозамыкателей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт
2.66.	ПС	ПС 110кВ Черниговка	МГ			4	12,00	Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт Ремонт ЗОН 110 2шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 10шт Ремонт разрядников 110 кВ 2шт Ремонт разрядников 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт сборных шин 10 1,2С 2шт Ремонт Обогрева В 110 кВ 2шт
2.67.	ПС	ПС 110кВ Мучная	МГ			3	12	Ремонт выключателя 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 4шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт разрядников 110 кВ 2шт Ремонт Обогрева В 110 кВ 3шт Ремонт сборных шин 10 1,2С 2шт

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К.С.Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
2.68.	ПС	ПС 110кВ Реттиховка	МГ			3	9	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт Ремонт ЗОН 110 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 9шт Ремонт разъединителей 6 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 6 кВ 1 Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 2шт
2.69.	ПС	ПС 110кВ Вадимовка	МГ			2	11	Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт ЗОН 110 2шт Ремонт отделителей, короткозамыкателей 110 кВ 4шт Ремонт выключателей 10 кВ 7шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт разрядников 110 кВ 2шт
2.70.	ПС	ПС 110кВ М	МГ			1	12	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 6шт Ремонт ЗОН 110 2шт Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт выключателей 35 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 13шт Ремонт выключателей 10 кВ 6шт Ремонт разъединителей 10 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 3шт Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт ограничителей перенапряжения 110 кВ 2шт Ремонт разрядников 35 кВ 2шт Ремонт ограничителей перенапряжения 35 кВ 1шт Ремонт фундамента В 35 1шт
2.71.	ПС	ПС 110кВ Дмитриевка	МГ			1	11	Ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт Ремонт ЗОН 110 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 2шт Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт Ремонт разрядников 110 кВ 2шт Ремонт обогрева В 110 кВ 3шт
2.72.	ПС	Силовые трансформаторы 4000/35/10	по состоянию		К	4,00	9,00	Капитальный ремонт ТМ 400/35/10
2.73.	ПС	Трансформаторы напряжения 110 кВ (в ЦРО)	по состоянию		К	5,00	7,00	Капитальный ремонт трансформаторов 110 кВ
2.74.	ПС	Высоковольтные вводы 110кВ (в ЦРО)	по состоянию		К	5,00	12,00	Капитальный ремонт вводов 110 кВ
2.75.	ПС	Трансформаторы тока 110 кВ (в ЦРО)	по состоянию		К	4,00	6,00	шт
3		Трансформаторные подстанции						ц
3.1.	ТП	РП "Норки"	по состоянию		К	6,00	6	Ремонт выключателей 6 кВ 7шт
3.2.	ТП	ТП-6кВ "Главный корпус РПБ"	по состоянию		Т	11,00	11	Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт
3.3.	ТП	ЗТП-6 "Бойлерная"	по состоянию		Т	11,00	11	Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт
3.4	ТП	ЗТП-250 №20156 "Луговая" с.Н-Никольск	по состоянию		К	9,00	9,00	Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
3.5.	ТП	ЗТП-2х400 №20148 "КБО" с.Н-Никольск	по состоянию		К	9,00	9,00	Капитальный ремонт ТП 2/800шт/кВА
3.7.	ТП	КТП-100 №20232 "Поселок" с.Никола-Льво	по состоянию		К	9,00	9,00	Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
3.8.	ТП	КТП-400 №20030 "Центр" с.Корсаковка	по состоянию		К	8,00	8,00	Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
3.9.	ТП	КТП-250 №20082 "Быт" с.Некружное	по состоянию		К	9,00	9,00	Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
3.10.	ТП	КТП-400 №20049 с.Новожатково	по состоянию		К	8,00	8,00	Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
3.11.	ТП	с.Владими́ро-Петровка КТПН-250 №3069	по состоянию		К	6	6,00	Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
3.12.	ТП	с.Владими́ро-Петровка КТПН-400 №3077	по состоянию		К	6	6,00	Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
3.13	ТП	с.Владими́ро-Петровка КТПН-160 №3071	по состоянию		К	6	6,00	Капитальный ремонт ТП 1/160шт/кВА
3.14	ТП	ЗТП 400 №7079 ПМК-89 п.Ярославский	по состоянию		К	6,00	6,00	Капитальный ремонт ТП 1/400шт/кВА
3.15	ТП	КТПН-250 № 2737 Столовая с.Сиваковка	по состоянию		К	10,00	10,00	Капитальный ремонт ТП 1/250шт/кВА
3.16.	ТП	ТП-1*180+1*100 № 2805 Общежитие с.Петровичи	по состоянию		К	11,00	11,00	Капитальный ремонт ТП 1/280шт/кВА

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т) 10	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7						13
3.17.	ТП	КТП-100 № 2576 Юбилейная с.Поповка	по состоянию		К	12,00	12,00	Капитальный ремонт ТП 1/100шт/кВА
3.18.	ТП	СТП -100 №5220 Быт с.Заречное	по состоянию		К	6,00	6,00	Капитальный ремонт ТП 1/100шт/МВА
3.19.	ТП	СТП-160 №5055 Быт с.Синельниково-2	по состоянию		К	6,00	6,00	Капитальный ремонт ТП 1/160шт/МВА
3.20.	ТП	СТП-180 №5640 с.Поспеловка	по состоянию		К	11	4	Капитальный ремонт ТП 1/180шт/МВА
3.21.	ТП	КТПН-160 №5558 Контора с. Степное	по состоянию		К	4	4	Капитальный ремонт ТП 1/160шт/МВА
3.22.	ТП	КТП-100 №5325 Бытс. Богуславка	по состоянию		К	11	2	Капитальный ремонт ТП 1/100шт/МВА
3.23.	ТП	СТП-100 №5328 Быт с. Богуславка	по состоянию		К	12	2	Капитальный ремонт ТП 1/100шт/МВА
3.24.	ТП	ЗТП-2*400 №8065 "Школа" с.Осиновка	По состоянию		К	10,00	10,00	Капитальный ремонт ТП 1/800шт/МВА
3.25.	ТП	КТП-630 №7174 "Д/Сад" с.Кремово	По состоянию		К	9,00	9,00	Капитальный ремонт ТП 1/630шт/МВА
3.26.	ТП	КТПН-400кВа№7444 "Школа" с.Ивановка	По состоянию		К	5,00	5,00	Капитальный ремонт ТП 1/400шт/МВА
3.27.	ТП	КТПН-400кВа№7520"Больница" с.Ивановка	По состоянию		К	11,00	11,00	Капитальный ремонт ТП 1/400шт/МВА
2.28.	ТП	КТП 160 РОДНИК №7075 С.ГРИБНОЕ	По состоянию		к	4,00	4,00	Капитальный ремонт ТП 1/160шт/МВА
3.29.	ТП	КТП-250 БРЮСОВА №7137С.МОНАСТЫРИЩЕ	По состоянию		к	10,00	10,00	Капитальный ремонт ТП 1/250шт/МВА
3.30.	ТП	КТП-160 ЖИЛ.МАССИВ №7019 С.ВАДИМОВКА	По состоянию		к	9,00	9,00	Капитальный ремонт ТП 1/160шт/МВА
3.31.	ТП	Ремонт трансформаторов 100/10/0,4 в ЦРО	по состоянию		К	1,00	12,00	Капитальный ремонт ТМ-100/10/0,4 12шт
3.32.	ТП	Ремонт трансформаторов 160/10/0,4 в ЦРО	по состоянию		К	1,00	12,00	Капитальный ремонт ТМ-160/10/0,4 12шт
3.33.	ТП	Ремонт трансформаторов 250/10/0,4 в ЦРО	по состоянию		К	1,00	12,00	Капитальный ремонт ТМ-250/10/0,4 11шт
3.34.	ТП	Ремонт трансформаторов 400/10/0,4 в ЦРО	по состоянию		К	1,00	11,00	Капитальный ремонт ТМ-400/10/0,4 9шт
3.35.	ТП	Ремонт трансформаторов 630/10/0,4 в ЦРО	по состоянию		К	1,00	11,00	Капитальный ремонт ТМ-630/10/0,4 1шт
4		Здания и сооружения						
4.1.	ЗиС	Здание ТП "Детский сад" №3290 с.Мельгуновка	по состоянию		К	8,00	9,00	Ремонт мягкой кровли 60м2
4.2.	ЗиС	Здание ТП "Детский сад" №3261 с.Новоселище	по состоянию		К	8,00	9,00	Замена мягкой кровли 85м2
4.3.	ЗиС	Здание ОПУ пс "Турий Рог"	по состоянию		К	8,00	9,00	Замена мягкой кровли 30м2
4.4.	ЗиС	Здание ЗРУ-0,4 кВ пс "Платоновка"	по состоянию		К	8,00	9,00	Ремонт мягкой кровли 60м2
4.5.	ЗиС	Здание ОПУ пс "Новокачаловка"	по состоянию		К	8,00	9,00	Замена мягкой кровли 30м2
4.6.	ЗиС	ЗТП 400 №7079 ПМК-89 п.Ярославский	по состоянию		К	4,00	4,00	Замена мягкой кровли 85м2
4.7.	ЗиС	ЗТП 400кВА № 7069 Янтарь п.Ярославский	по состоянию		К	6,00	6,00	Замена мягкой кровли 85м2
4.8.	ЗиС	ЗТП 400 №5892 Садовая с.Новодевица	по состоянию		К	4,00	4,00	Ремонт мягкой кровли 60м2
4.9.	ЗиС	ТП 250 №1574 Дом культуры с. Новодевица	по состоянию		К	5,00	5,00	Ремонт мягкой кровли 60м2
4.10.	ЗиС	ТП 400 №2584Зерносушилка с.Новодевица	по состоянию		К	9,00	9,00	Замена деревянных дверей на металлические 4шт
4.11.	ЗиС	ЗТП-2*400 №8065 "Школа" с.Осиновка	По состоянию		К	10,00	10,00	Замена мягкой кровли на шиферную
4.12.	ЗиС	Здание ПС "Молокозавод"	По состоянию		К	9,00	9,00	Замена мягкой кровли 166м2
4.13.	ЗиС	Здание РПБ с. Черниговка	По состоянию		К	8,00	8,00	Ремонт полов 125м2 Отделочные работы 620м2
4.14.	ЗиС	ПС 110/6 "Реттиховка"	по состоянию		К	7,00	7,00	Ремонт маслоприемника В 110 Т-1 1шт
4.15.	ЗиС	КТПН-250 №3172 с. Октябрьское	по состоянию		К	10,00	10,00	Устройство ограждения 32м2
4.16.	ЗиС	КТПН-100 №3433 с. Турий Рог	по состоянию		К	10,00	10,00	Устройство ограждения 32м2
5		Транспортные средства						
5.1.	Авто	Автомобиль грузовой бортовой ЗИЛ-131 У390КН, PR0009587, Хорольский РЭС.	по состоянию		Т	1,00	1,00	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт переднего моста 1шт.Ремонт системы охлаждения 1шт. Ремонт рулевого управления 1шт.
5.2.	Авто	Автомобиль грузовой бортовой ЗИЛ-131 А631ВС PR0009649, Михайловский РЭС	по состоянию		Т	2,00	2,00	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы питания 1шт. Ремонт КПП 1шт.
5.3.	Авто	Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6622 У614КН, PR0009623, Уссурийский РЭС	по состоянию		К	3,00	3,00	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт рулевого управления 1 шт. Ремонт заднего моста 1шт. Ремонт системы питания 1шт.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
5.4.	Авто	Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-3705Р7 А315ВС, PR0024097, Южный РЭС	по состоянию		К	3,00	3,00	Ремонт рулевого управления 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт двигателя 1шт.
5.5.	Авто	Автомобиль грузовой фургон УАЗ-390994 С837ВН, PR0023859, Ханкайский РЭС,	по состоянию		К	4,00	4,00	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт раздатки 1шт. Ремонт КПП 1шт. Ремонт заднего моста 1шт.
5.6.	Авто	Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6611 У176КН, PR0009627, Хорольский РЭС	по состоянию		К	4,00	4,00	Ремонт заднего моста 1шт. Ремонт двигателя 1шт.
5.7.	Авто	Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-5312 У379КН, PR0009571, Октябрьский РЭС	по состоянию		Т	5,00	5,00	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт КПП 1шт.
5.8.	Авто	Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6622 У740КН, PR0009629, Уссурийский РЭС	по состоянию		Т	6,00	6,00	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт системы охлаждения 1шт.
5.9.	Авто	Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-6611 У199КН, PR0009628, Хорольский РЭС	по состоянию		К	7,00	7,00	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт карданных валов 3шт. Ремонт КПП 1шт.
5.10.	Авто	Автомобиль грузовой фургон ГАЗ-3307 У304КН, PR00096091, Ханкайский РЭС.	по состоянию			7,00	7,00	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт заднего моста 1шт.
5.11.	Авто	Автомобиль грузовой бортовой ГАЗ-53А Е564ВК, PR0009614, СМТ.	по состоянию		К	8,00	8,00	Ремонт ДВС 1шт. Ремонт переднего моста 1шт.
5.12.	Авто	Автомобиль легковой УАЗ-315122 С231ЕС, PR0025086, Черниговский РЭС.	по состоянию		К	9,00	9,00	Ремонт системы питания 1шт. Ремонт тормозной системы 1шт. Ремонт переднего моста 1шт. Ремонт КПП 1шт.
5.13.	Авто	Автомобиль грузовой бортовой КАМАЗ-651117-62 С685ВН, PR0023836, СМТ.	по состоянию		Т	9,00	9,00	Ремонт двигателя 1шт. Ремонт КПП 1шт.
6		Прочее оборудование						
6.1.	Прочее	ДЕГАЗАЦИОННАЯ установка в ЦРО			Т	1,00	6,00	Ремонт дегазационной установки в ЦРО
6.2.	Прочее	Грузоподъемный крана козловой ККС-10			Т	8,00	8,00	Ремонт грузоподъемного крана ККС-10
6.3.	Прочее	Грузоподъемный кран мостовой МК-10			Т	3,00	3,00	Ремонт грузоподъемного крана МК-10
6.4.	Прочее	Электробойлерная отопления РПБ			Т	7,00	9,00	Ремонтные работы в эл. бойлерной отопления РПБ
6.5.	Прочее	Системы водопровода и канализации на РПБ			Т	5,00	12,00	Ремонт системы водопровода и канализации
7		АИИСКУЭ						
7.1.	АИИСКУЭ		по состоянию		Т	6,00	11,00	Ремонт с заменой счетчиков электрической активной энергии РиМ 189.12.ВК2 - 13шт, РиМ 489.18.ВК2 -3 шт, РиМ 489.13 - 1шт, СЭТ-4ТМ.03М.01 (GB000025528) - 2 шт, Меркурий 234 ART-00 Р (GB000044956) - 2шт, ТШП-0,66- 6 шт, Сменный модуль ОПС1-D 1Р-однополюсный (GB000042682) - 5 шт
7.2.	АИИСКУЭ		по состоянию		Т	6,00	11,00	Ремонт с заменой счетчиков электрической активной энергии РиМ 189.12.ВК2 - 13шт, РиМ 489.18.ВК2 -3 шт, РиМ 489.13 - 1шт, СЭТ-4ТМ.03М.01 (GB000025528) - 1 шт, Меркурий 234 ART-00 Р (GB000044956) - 2шт, ТШП-0,66- 6 шт, Сменный модуль ОПС1-D 1Р-однополюсный (GB000042682) - 5 шт, Коммуникатор GSM С-1.02, GSM С-1.02 (GB000040416) - 1шт
8		Резерв средств на АВР						
		Всего ремонт ЗЭС						
1.		Передающие устройства						
1.1.		110 кВ						
1.1.1.	110,0	ВЛ-110 ЛутЭК-Лучегорск-Насосная	МГ	Указание № 155 от 07.10.2015	К	1	12	Ручная расчистка просек 14га. Замена фарфоровых на стеклянные 3шт.
1.1.2.	110,0	ВЛ-110 ЛутЭК-Разрез-Надаровка-Игнатьевка	МГ	Указание № 155 от 07.10.2015	К	12	12	Замена фарфоровых на стеклянные 3шт. Замена полимерных на стеклянные 18шт.
1.1.3.	110,0	ВЛ-110 Спасск-Мучная	ПОН		К	2	12	Ручная расчистка просек 9,25га. Расширение просек 2,02га.
1.1.4.	110,0	ВЛ-110 Новопокровка - Рощино	ПОН		К	1	10	Ручная расчистка просек 3,7га. Расширение просек 0,588га.
1.1.5.	110,0	ВЛ-110 Рощино- Глубинная	ПОН		К	10	11	Ручная расчистка просек 2,6га. Расширение просек 0,235га.
1.1.6.	110,0	ВЛ-110 Глубинная-Восток	Аварии	№1713	К	1	12	Ручная расчистка просек 1,5га. Расширение просек 0,5га. Ручная расчистка просек 15,09га.
1.1.7.	110,0	ВЛ-110 И-Новопокровка	ПОН		К	1	12	Ручная расчистка просек 30,28га. Механизированная расчистка просек 14га. Механизированная расчистка просек 57,33га Ручная расчистка просек 13,65га.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
	110,0	№ 11-12,26-27,28-29,40-41,59-60,76-81,86-90,92-94,95-99,103-106,112-114,118-119,351-364				2	12	Ручная расчистка просек
	110,0	199-214,				11	12	Механизированная расчистка просек
	110,0	156-198, 259-306.				2	12	Механизированная расчистка просек
	110,0	214-259.				2	12	Ручная расчистка просек
1.2.		35 кВ						
1.2.1.	35,0	ВЛ 35 Лесозаводск - Тихменево	ПОН		К	1	2	Ручная расчистка просек 2,28га. Расширение просек 0,117га.
1.2.2.	35,0	ВЛ 35 Усури - Лесозаводск	ПОН		К	1	2	Ручная расчистка просек 1,7га. Расширение просек 0,047га.
1.2.3.	35,0	ВЛ 35 Лесозаводск - Карьер - Пантелеймоновка	ПОН		К	3	3	Ручная расчистка просек 1,94га.
1.2.4.	35,0	ВЛ 35 Кировка - Усури	ПОН		К	3	10	Ручная расчистка просек 3,12га. Расширение просек 0,241га.
1.2.5.	35,0	ВЛ-35 Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское	МГ		К	6	6	Замена фарфоровых на стеклянные 24шт.
1.2.6.	35,0	ВЛ-35 Пожарское-Губерово	МГ		К	7	7	Замена фарфоровых на стеклянные 12шт. Расширение просек 0,329га.
1.2.7.	35,0	ВЛ-35 Межзаволская -Хвалынка	ПОН		К	1	1	Ручная расчистка просек 1,4га. Расширение просек 0,441га. Замена фарфоровых на стеклянные 12шт.
1.2.8.	35,0	ВЛ-35 Спасск-Межзаводская	ПОН		К	1	1	Ручная расчистка просек 2,8га. Расширение просек 0,211га.
1.2.9.	35,0	ВЛ-35 Заря-Хвалынка	ПОН		К	1	3	Ручная расчистка просек 2,32га. Расширение просек 0,323га.
1.2.10.	35,0	ВЛ-35 Спасск-ЗСМ-Евгеньевка-Луговая	ПОН		К	2	11	Ручная расчистка просек 3га. Замена поврежденных изоляторов 4шт. Выправка опор 3шт.
1.2.11.	35,0	ВЛ-35 Новопокровка -Ракитное	ПОН		К	2	9	Ручная расчистка просек 3,7га. Механизированная расчистка просек 22,5га.
1.2.12.	35,0	ВЛ-35 Рошино-Быт Незаметное-Производство Незаметное-Измайлиха	ПОН		К	8	12	Ручная расчистка просек 4,4га.
1.2.13.	35,0	ВЛ-35 И-Веденка	МГ		К	11	11	Замена фарфоровых на стеклянные 30шт.
1.2.14.	35,0	ВЛ-35 И-ДОК-ЛДК 2 цепь	МГ		К	11	11	Замена фарфоровых на стеклянные 30шт.
1.2.15.	35,0	ВЛ-35 Веденка-Новотроицкое	ПОН		К	11	11	Ручная расчистка просек 1,78га.
1.2.16.	35,0	ВЛ-35 Ракитное-Малиново	ПОН		К	1	4	Ручная расчистка просек 13,27га.
1.2.17.	35,0	ВЛ-35 Новотроицкое-Ракитное	ПОН		К	2	2	Механизированная расчистка просек 10га. Ручная расчистка просек 3,77га.
1.2.18.	35,0	ВЛ-35 Новопокровка-Ракитное	ПОН		К	3	3	Механизированная расчистка просек 15,14га.
1.2.19.	35,0	ВЛ-35 Крыловка-Яблонька	ПОН		К	1	2	Ручная расчистка просек 1,5га. Расширение просек 0,541га. Выправка опор 3шт. Обваловка опор 3шт.
1.2.20.	35,0	ВЛ-35 Кировка-Крыловка	ПОН		К	3	4	Ручная расчистка просек 2,2га. Расширение просек 0,811га.
1.2.21.	35,0	ВЛ-35 Руновка-Н-Русановка	ПОН		К	12	12	Ручная расчистка просек 3,6га. Расширение просек 0,541га.
	35,0	№ 116-117, 117-118, 118-119, 119-120, 120-121, 121-122, 122-123, 123-124, 124-125, 125-126, 126-127, 127-128, 128-129			К	12	12	Ручная расчистка просек
	35,0	№ 116-117, 117-118, 118-119, 119-120, 120-121, 121-122, 122-123, 123-124, 124-125, 125-126, 126-127, 127-128, 128-129			К	12	12	Расширение просек
1.3.		6-10 кВ						
1.3.1.	6-10	ВЛ 10 Ф 6 Пантелеймоновка - Ружино	ПОН		К	4	9	Расчистка просек 2,01га. Замена колпачков 36шт.
1.3.2.	6-10	ВЛ 10 Ф 3 Тихменево -Глазовка	ПОН		К	5	5	Расчистка просек 0,96га.
1.3.3.	6-10	ВЛ 10 Ф 13 Лесозаводск - Глазовка - Иннокентьевка	ПОН		К	7	12	Расчистка просек 5,19га. Расширение просек 0,47га. Замена РЛНД 1шт.
1.3.4.	6-10	ВЛ 10 Ф 7 Лесозаводск - Лесное - Тургенево	Аварии	№2106	К	8	8	Расширение просек 0,252га. Замена траверсы 1шт. Замена колпачков 38шт.
1.3.5.	6-10	ВЛ-10 Ф-4 Усури - Марково	Аварии	Частоотключаемы	К	8	8	Выправка опор 18шт. Замена изоляторов 11шт.
1.3.6.	6-10	ВЛ-10 Ф-6 Усури -Лесозаводский совхоз	Аварии		К	8	8	Замена РЛНД 1шт. Замена колпачков 66шт.
1.3.7.	6-10	ВЛ-10 Ф-17 Лесозаводск - Лесозаводский с\х	ПОН		К	11	12	Расчистка просек 1,75га.
1.3.8.	6-10	ВЛ-10 Ф-18 ПС Губерово-РТЦ	ПОН		К	5	12	Расчистка просек 1,3га. Замена опор п, жб/жб 4шт.
1.3.9.	6-10	ВЛ-10 Ф-5 Игнатьевка-зд.Ласточка	МГ	Приказ №872 А от 10.07.2014г.	К	7	7	Установка РЛНД 1шт.
1.3.10.	6-10	ВЛ-10 Ф-6 Игнатьевка-Емельяновка-п\з	ПОН		К	9	9	Расчистка просек 3,2га. Механизированная расчистка просек 17га.
1.3.11.	6-10	ВЛ-10 Ф-5 Лучегорск-Водозабор	МГ	Приказ №872 А от 10.07.2014г.	К	1	5	Расширение просек 1,117га. Установка РЛНД 2шт.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.3.12.	6-10	ВЛ-10 Ф-11 Лучегоorsk-Нагорное	ПОН		К	2	12	Расчистка просек 1,8га. Расширение просек 1га.
1.3.13.	6-10	ВЛ-10 Ф-6 Лучегоorsk-Нагорное 2ое питание	ПОН		К	3	11	Расчистка просек 4,6га. Расширение просек 2,94га. Установка РЛНД 2шт.
1.3.14.	6-10	ВЛ-10 Ф-3 Лучегоorsk-1 м/он	МГ	Приказ №872 А от 10.07.2014г.	К	7	7	Установка РЛНД 2шт.
1.3.15.	6-10	ВЛ-10 Ф-4 Лучегоorsk-Насосная	МГ	Приказ №872 А от 10.07.2014г.	К	7	7	Установка РЛНД 2шт. Монтаж кабеля 0,01км.
1.3.16.	6-10	КЛ-10 ЗТП-2100 "Д.сад" - ЗТП-2102 "Автостанция"	ПОН	п. 3	К	9	9	Монтаж кабеля 0,35км.
1.3.17.	6-10	ВЛ-10 Ф-8 Заря-МТФ	ПОН		К	3	3	Расчистка просек 1,82га. Расширение просек 0,252га.
1.3.18.	6-10	ВЛ-10 Ф-1 Заря-Нововладимировка	Аварии	Частотк лючаемы й	К	3	3	Замена опор п, д/д. 5шт.
1.3.19.	6-10	ВЛ-10 Ф-2 Вишневка -Прохоры	ПОН		К	11	11	Расчистка просек 2,62га. Расширение просек 0,982га.
1.3.20.	6-10	ВЛ-10 Ф-4 Новосельское-КРС	Аварии	Частотк лючаемы й	К	11	11	Перезаглубление опор 9шт. Замена изоляторов 27шт.
1.3.21.	6-10	ВЛ-10 Ф-4 Красный Кут-Полигон-Дубовское	ПОН		К	12	12	Расчистка просек 1,24га. Расширение просек 0,741га.
1.3.22.	6-10	ВЛ -10 Ф-5 Чкаловка-Васильковка	ПОН		К			Расчистка просек 6,17га. Расширение просек 1,817га. Замена РЛНД 1шт.
1.3.23.	6-10	ВЛ -10 Ф-3 Александровка-Анненка	ПОН		К	2	12	Расчистка просек 8,39га. Расширение просек 0,382га. Ремонт РЛНД 12шт.
1.3.24.	6-10	ВЛ 10 Ф-6 Рошино-Таборова	ПОН		К	1	12	Расчистка просек 2га. Расширение просек 1га.
1.3.25.	6-10	ВЛ-10 Ф-3 Рошино-Вострецово	ПОН		К	2	3	Расчистка просек 1,5га. Замена опор п, д/жб. 5шт.
1.3.26.	6-10	ВЛ-10 Ф- 4 Новопокровка-Гончаровка	Аварии	Частотк лючаемы й	К	3	3	Замена опор п, д/жб. 5шт.
1.3.27.	6-10	ВЛ-10 Ф-3 Лукьяновка-Гоголевка	ПОН		К	10	11	Расчистка просек 3,4га. Расширение просек 0,47га.
1.3.28.	6-10	ВЛ-10 Ф-3 Новопокровка-Ромны	Аварии	Частотк лючаемы й	К	12	12	Замена опор п, д/жб. 4шт. Расширение просек 0,94га.
1.3.29.	6-10	ВЛ 6 Ф-9 Жилпоселок-3	ПОН		К	8	9	Расчистка просек 2га.
1.3.30.	6-10	ВЛ-10 Ф-3 И-Сальское	ПОН		К	1	3	Расчистка просек 4,86га.
1.3.31.	6-10	ВЛ-10 Ф-3 Веденка-Речное	Аварии	№1894	К	2	2	Перезаглубление опор 8шт.
1.3.32.	6-10	ВЛ-10 Ф-1 Веденка-Веденка	ППСЛ	Выноски линии	К	3	3	Установка опор а, жб. 1шт. Установка укоса жб. 1шт. Замена опор п, жб. 3шт. Монтаж провода (по трассе) 0,35км.
1.3.33.	6-10	ВЛ-10 Ф-4 Лазо-Грушевое	Аварии	Частотк лючаемы й	К	7	7	Монтаж кабеля 0,075км.
1.3.34.	6-10	ВЛ-10 Ф-4 Малиново-Пожига	ПОН		К	6	8	Расчистка просек 8,64га.
1.3.35.	6-10	ВЛ-10 Ф-1 Ракитное-Боголюбовка	ПОН		К	8	8	Расчистка просек 0,96га.
1.3.36.	6-10	ВЛ-10 Ф-5 Ракитное-Лобановка	ПОН		К	9	12	Расчистка просек 10,04га.
1.3.37.	6-10	ВЛ 10 Ф-1 П-Фёдоровка-Красная речка	ПОН		К	2	5	Расчистка просек 1,4га. Расширение просек 0,058га. Обваловка опор 30шт.
1.3.38.	6-10	ВЛ 10 Ф-2 П-Фёдоровка-Битум База	ПОН		К	2	5	Расчистка просек 0,4га. Перезаглубление опор 1шт. Обваловка опор 2шт. Расширение просек 0,282га.
1.3.39.	6-10	ВЛ 10 Ф-4 П-Фёдоровка-Кабарга	ПОН		К	3	4	Расчистка просек 0,8га. Перезаглубление опор 1шт. Замена колпачков 105шт.
1.3.40.	6-10	ВЛ 10 Ф-8 Руновка-Степановка	ПОН		К	5	5	Расчистка просек 0,4га. Расширение просек 0,58га. Замена опор п, жб/жб 2шт.
1.3.41.	6-10	ВЛ 10 Ф-10 Кировка-Авдеевка	ПОН		К	6	6	Расчистка просек 0,3га. Расширение просек 0,16га. Установка опор 1шт. Монтаж провода (по трассе) 2км. Замена опор п, жб/жб 3шт. Перезаглубление опор 10шт. Выправка опор 20шт. Замена изоляторов 20шт.
1.3.42.	6-10	ВЛ 10 Ф-3 Крыловка-Хвищанка	ПОН		К	1	11	Расчистка просек 4,4га. Расширение просек 1,776га.
1.3.43.	6-10	ВЛ 10 Ф-3 Кировка-Преображенка	ПОН		К	8	11	Расчистка просек 1,45га. Расширение просек 0,541га. Замена опор п, жб. 2шт.
1.3.44.	6-10	ВЛ 10 Ф-7 Крыловка-Крыловка	ПОН		К	10	10	Расчистка просек 2,7га.
1.3.45.	6-10	ВЛ 10 Ф-3 Марьяновка-Владимировка	ПОН		К	10	12	Расчистка просек 2,7га.
1.3.46.	6-10	№ 64-66, 67-72, 75-76, 80-81, 4-8, 15-16, 17-18, 23-25, 26-27, 42-50	ПОН			10	12	Расчистка просек
1.3.46.	6-10	ВЛ 10 Ф-4 Кировка-Уссурка	ПОН		К	8	8	Замена провода АС-35 на СИП-50 0,7км. Замена штырево изоляции 36шт. Замена траверсы 1шт.
1.4.		0,4 кВ						
1.4.1.	0,4	ВЛ 0,4 с. Марково	МГ		К	5	5	Замена опор п, д/жб 2шт. Замена опор а, д/жб 3шт. Замена ответвлений к зданиям 19шт. Выправка опор 9шт. Перетяжка провода 0,4км. Обрезка крон деревьев 5шт.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.4.2.	0,4	ВЛ 0,4 с. Иннокентьевка	МГ		К	6	7	Замена опор п, д/жб 14шт. Замена опор а, д/жб 2шт. Замена ответвлений к зданиям 23шт. Обрезка крон деревьев 30шт. Перетяжка провода 0,72км.
1.4.3.	0,4	ВЛ 0,4 с. Тихменево	МГ		К	7	7	Замена опор п, д/жб 7шт. Замена опор а, д/жб 2шт. Замена ответвлений к зданиям 40шт. Обрезка крон деревьев 27шт. Выправка опор бшт. Перетяжка провода 0,44км.
1.4.4.	0,4	ВЛ 0,4 с. Невское	ППСЛ	тер.школ	К	7	7	Монтаж провода (по трассе) 0,125км.
1.4.5.	0,4	ВЛ 0,4 с. Курское	МГ		К	8	8	Замена опор п, д/жб 1шт. Выправка опор 18шт. Обрезка крон деревьев 19шт.
1.4.6.	0,4	ВЛ-0,4 с. Емельяновка	МГ		К	8	10	Замена опор п, д/жб 1шт. Замена опор а, д/жб 4шт. Обрезка крон деревьев 106шт.
1.4.7.	0,4	ВЛ-0,4 п. Лучегорск	МГ		К	6	6	Замена опор п, д/жб 4шт. Замена опор а, д/жб 1шт.
1.4.8.	0,4	ВЛ-0,4 с. Красный Кут	МГ		К	4	4	Замена опор п, жб/жб 1шт. Перезаглубление опор 16шт.
1.4.9.	0,4	ВЛ-0,4 с. Новосельское	МГ		К	7	8	Замена опор а, д/д 6шт. Выправка опор 15шт. Перетяжка вводов 38шт. Обрезка крон деревьев 39шт. Замена опор а, д/д 5шт. Выправка опор 23шт. Перетяжка вводов 18шт. Обрезка крон деревьев 39шт. Выправка опор 23шт. Обрезка крон деревьев 49шт. Замена опор а, д/д 5шт. Выправка опор 13шт. Обрезка крон деревьев 47шт.
1.4.10.	0,4	ВЛ-0,4 с. Гайворон	МГ		К	8	10	Замена опор а, д/д 8шт. Выправка опор 27шт. Обрезка крон деревьев 48шт. Замена опор а, д/д 5шт. Замена опор п, д/д 7шт. Выправка опор 4шт. Обрезка крон деревьев 28шт. Замена опор а, д/д 4шт. Обрезка крон деревьев 24шт. Замена опор а, д/д 6шт. Замена опор а, д/д 5шт. Монтаж провода (по трассе) 0,24км. Обрезка крон деревьев 73шт.
1.4.11.	0,4	ВЛ-0,4 с. Дубовское	МГ		К	8	8	Замена опор а, д/д 1шт. Замена опор п, д/д 3шт. Замена опор п, д/д 3шт. Замена опор а, д/д 1шт. Замена опор п, д/д 4шт.
1.4.12.	0,4	ВЛ-0,4 с. Сосновка	МГ		К	9	9	Замена опор а, д/д 4шт. Выправка опор 14шт. Обрезка крон деревьев 32шт. Замена опор а, д/д 5шт. Замена опор п, д/д 3шт. Обрезка крон деревьев 43шт. Замена опор а, д/д 2шт.
1.4.13.	0,4	ВЛ -0,4 с. Александровка	МГ		К	3	8	Замена опор п, д/д 50шт. Замена опор а, д/д 14шт. Замена опор а, сл, д/д 4шт. Выправка опор 16шт. Замена ответвлений к зданиям 62шт. Обрезка крон деревьев 255шт.
1.4.14.	0,4	ВЛ -0,4 с. Васильковка	МГ		К	6	9	Замена опор п, д/д 22шт. Замена опор а, д/д 11шт. Выправка опор 12шт. Обрезка крон деревьев 55шт.
1.4.15.	0,4	ВЛ-0,4 с. Гоголевка	Предписание	№ОЗП-1-6-53 от 11.09.2012г.	К	3	3	Замена опор п, д/д 6шт. Замена опор а, д/д 2шт.
1.4.16.	0,4	ВЛ-0,4 с. Саровка	Предписание	№ОЗП-1-6-53 от 11.09.2012г.	К	7	7	Замена опор п, д/д 3шт. Замена опор а, д/д 2шт. Замена ответвлений к зданиям 2шт.
1.4.17.	0,4	ВЛ-0,4 с. Богуславец	МГ		К	8	8	Замена опор п, д/жб 5шт. Замена опор а, д/жб 4шт. Монтаж провода (по трассе) 0,3км.
1.4.18.	0,4	ВЛ-0,4 с. Рожино	МГ		К	6	9	Замена опор п, д/жб 9шт. Замена опор сл, д/жб 4шт. Замена ответвлений к зданиям 15шт.
1.4.19.	0,4	ВЛ-0,4 с. Лукьяновка	Кач э/э		К	9	9	Замена опор п, д/жб 4шт. Замена опор а, д/жб 2шт. Монтаж провода (по трассе) 1км.
1.4.20.	0,4	ВЛ-0,4 с. Таборово	МГ		К	9	9	Замена опор п, д/д 3шт. Замена опор а, д/д 2шт. Замена ответвлений к зданиям 5шт.
1.4.21.	0,4	ВЛ-0,4 с. Вострцево	МГ		К	11	11	Замена опор п, д/жб 6шт. Замена опор а, д/жб 2шт.
1.4.22.	0,4	ВЛ-0,4 п. Восток	МГ		К	7	10	Замена пасынков 3шт. Выправка опор 42шт. Перетяжка провода 7,92км.
1.4.23.	0,4	ВЛ-0,4 с. Сальское	ППСЛ	тер.школ	К	8	8	Монтаж провода (по трассе) 0,17км. Монтаж провода (по трассе) 0,3км. Замена ответвлений к зданиям 2шт.
1.4.24.	0,4	ВЛ-0,4 с. Ракитное	ППСЛ	тер.школ	К	5	5	Монтаж провода (по трассе) 0,585км.
1.4.25.	0,4	ВЛ-0,4кВ с.Орехово	ППСЛ	тер.школ	К	5	5	Замена опор п, д/жб 10шт. Замена опор сл, д/жб 6шт. Монтаж провода (по трассе) 0,2км.
1.4.26.	0,4	ВЛ-0,4 с. Шмаковка	МГ		К	7	7	Установка опор а, жб. 2шт. Установка опор п, жб. 1шт. Перезаглубление опор 9шт. Перетяжка провода 1,08км. Выправка опор 8шт. Обрезка крон деревьев 15шт. Вырубка угрожающих деревьев 52шт.
1.4.27.	0,4	ВЛ-0,4 с. Увальное	МГ		К	8	11	Замена опор а, д/жб 3шт. Замена опор а, д/жб 1шт. Вырубка угрожающих деревьев 38шт.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К.С.Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.4.28.	0,4	ВЛ-0,4 с. Марьяновка	Аварии	Приказ № 572	К	8	8	Замена опор а,сп, д/жб 1шт. Замена опор а, д/жб 1шт. Замена опор п, д/жб 2шт. Замена опор а, д/жб 1шт. 4шт. Замена опор п, д/жб Замена опор а, д/жбшт. 2 Замена опор п, д/жбшт. 9 Замена опор а, д/жбшт. 1 5шт. Замена опор п, д/жб
1.4.29.	0,4	ВЛ-0,4 с. Хвищанка	МГ		К	4	4	Замена опор а, д/жб 5шт. Замена опор п, д/жб 10шт.
	0,4	№ 10, 13, 14, 24, 31				4	4	Замена опор а, д/жб
	0,4	№ 11, 12, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28				4	4	Замена опор п, д/жб
2.		Оборудование подстанций 35-110 кВ						
2.1.	ПС	ПС 110/35/6 кВ Надаровская	МГ			5	10	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт выключателей 35 кВ 7шт Ремонт разъединителей 35 кВ 16шт Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов тока 35 кВ 4шт Ремонт трансформаторов СН 6 кВ 2шт
2.2.	ПС	ПС 110/6 кВ Насосная	МГ			6	7	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 4шт Ремонт отделителей 110 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов СН 6 кВ 2шт Покраска металлоконструкций 3т
2.3.	ПС	ПС 110/10/6 кВ Разрез	МГ			1	4	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт Ремонт выключателей 10 кВ 2шт Ремонт выключателей 6 кВ 9шт
2.4.	ПС	ПС 110/35/10 кВ Игнатьевка	МГ			10	10	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
2.5.	ПС	ПС 110/35/10 кВ Лучегорск	МГ			9	11	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Замена устройств обогрева 5шт
2.6.	ПС	ПС 110/35/10 кВ Новопокровка	МГ			2	12	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 110 кВ 1шт Ремонт отделителей 110 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Ремонт разъединителей 110 кВ 1шт Ремонт разъединителей 110 кВ 3шт Ремонт блокировочных устройств 110 кВ 8шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 4шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 2шт
2.7.	ПС	ПС 110/35/10 кВ Рожино	МГ			3	10	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Ремонт отделителей 110 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 110 кВ 2шт Ремонт /усиление/ фундаментов 3м3 Покраска металлоконструкций 20т
2.8.	ПС	ПС 110/6 кВ Восток	МГ			4	9	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт
2.9.	ПС	ПС 110/10 кВ Глубинная	МГ			9	9	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт
2.10.	ПС	ПС 35/10 кВ Уссури	МГ			5	6	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 5шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 12шт Текущий ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 2шт Текущий ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 12шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт
2.11.	ПС	ПС 35/10 кВ Пантелеймоновка	МГ			7	7	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 5шт Замена трансформаторов тока 2шт
2.12.	ПС	ПС 35/10 кВ Тихменеве	МГ			8	8	Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 5шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт Текущий ремонт отделителей 35 кВ 1шт Текущий ремонт короткозамыкателей 35 кВ 1шт Текущий ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 2шт Текущий ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 4шт Текущий ремонт разъединителей 10 кВ 10шт
2.13.	ПС	ПС 35/10 кВ Губерово	МГ			2	12	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Замена устройств обогрева 1шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 13шт
2.14.	ПС	ПС 35/10 кВ Водозабор	МГ			8	8	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Покраска металлоконструкций 200м2
2.15.	ПС	ПС 35/10 кВ Пожарское	МГ			11	11	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.16.	ПС	ПС 35/10 кВ Верхний Перевал	МГ			11	11	Замена устройств обогрева 2шт
2.17.	ПС	ПС 35/10 кВ Чкаловка	МГ			5	12	Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 12шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт Покраска металлоконструкций 300м2
2.18.	ПС	ПС 35/10 кВ Вишневка	МГ			4	12	Текущий ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 3шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 9шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К.С.Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
2.19.	ПС	ПС 35/10 кВ Новосельская	МГ			4	12	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 3шт Текущий ремонт разрядников 35 кВ 9шт Текущий ремонт предохранителей 35 кВ 6шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 7яч. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт Ремонт /усиление/ фундаментов 7шт Покраска металлоконструкций 122м2
2.20.	ПС	ПС 35/10 кВ Хвалынка	МГ			4	12	Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Текущий ремонт трансформаторов 35 кВ 3шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 3шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 5шт Покраска металлоконструкций 148м2
2.21.	ПС	ПС 35/10 кВ Сташевка	МГ			5	6	Ремонт выключателей 35 кВ 1шт Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Текущий ремонт выключателей 10 кВ 3шт
2.22.	ПС	ПС 35/10 кВ Новорусановка	МГ			5	12	Ремонт разъединителей 35 кВ 6шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 16яч. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
2.23.	ПС	ПС 35/10 кВ Луговая	МГ			7	12	Ремонт разъединителей 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт /усиление/ фундаментов 8яч. Ремонт блокировочных устройств 10 кВ 8яч. Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 2шт.
2.24.	ПС	ПС 35/10 кВ Заря	МГ			4	9	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт ошиновки и контактных соединений 17яч.
2.25.	ПС	ПС 35/10 кВ Красный Кут	МГ			4	11	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
2.26.	ПС	ПС 35/10 кВ Евгеньевка	МГ			4	4	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.27.	ПС	ПС 35/10 кВ Измайлиха	МГ			6	6	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
2.28.	ПС	ПС 35/10 кВ Лукьяновка	предписание			6	6	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 3шт Текущий ремонт предохранителей 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 10 кВ 1шт Покраска металлоконструкций 3т Ремонт /усиление/ фундаментов 2шт Покраска металлоконструкций 160м2
2.29.	ПС	ПС 35/10 кВ Ракитное	МГ			6	8	Ремонт выключателей 35 кВ 4шт Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
2.30.	ПС	ПС 35/6 кВ ЛДК	МГ			5	9	Ремонт отделителей 35 кВ 2шт Ремонт короткозамыкателей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов СН 6 кВ 2шт
2.31.	ПС	ПС 35/10 кВ Малиново	МГ			9	9	Ремонт выключателей 10 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
2.32.	ПС	ПС 35/10 кВ Лазо	МГ				10	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
2.33.	ПС	ПС 35/10 кВ Веденка	МГ			4	4	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
2.34.	ПС	ПС 35/10 кВ Новотроицкое	МГ			8	8	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт Ремонт трансформаторов СН 10 кВ 1шт
2.35.	ПС	ПС 35/10 кВ Марьяновка	МГ			6	9	Ремонт выключателей 35 кВ 3шт Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт Текущий ремонт разъединителей 35 кВ 2шт Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 4шт Ремонт разрядников 35 кВ 6шт Ремонт выключателей 10 кВ 5шт Покраска металлоконструкций 210м2
2.36.	ПС	ПС 35/10 кВ Руновка	МГ			10	10	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт
2.37.	ПС	ПС 35/10 кВ Павло-Федоровка	МГ			10	10	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
2.38.	ПС	ПС 35/10 кВ Шмаковка	МГ			10	10	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт
	ПС	Т-1 (ТМН 6300/35)	МГ		т	10	10	Ремонт трансформаторов 35 кВ
3.		Трансформаторные подстанции						ц
3.1.	ТП	КТП-2118 "Ферма"	МГ	Приказ №35 от 29.01.2016 мероприятия по сверхнормативным техническим потерям	К	6	6	Замена ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
3.2.	ТП	КТП-2119 "О.Поле"	МГ	Приказ №35 от 29.01.201 6 меропри ятия по сверхнор мативны м техничес ким потерям	К	7	7	Замена ТМ 1шт. Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.3.	ТП	ЗТП-2074 "ГПТУ"	МГ		К	6	6	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.4.	ТП	ЗТП-2114 "Церковь"	МГ		К	10	10	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.5.	ТП	КТП-3078"З/Ток"	МГ		К	6	6	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.6.	ТП	КТП-3079"МФ"	МГ		К	6	6	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.7.	ТП	КТП-3031"Быт"	МГ		К	7	7	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.8.	ТП	КТПН-3318 "З/ток"	МГ		К	4	4	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.9.	ТП	КТП-3326 "Быт"	МГ		К	4	4	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Капитальный ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
3.10.	ТП	КТП-3405 "Д/сад"	МГ		К	9	9	Капитальный ремонт ТМ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
3.11.	ТП	ЗТП-4043"Школа"	МГ		К	5	5	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.12.	ТП	КТП-4042"КБО"	МГ		К	6	6	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.13.	ТП	КТП-4068"Морозов"	МГ		К	7	7	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.14.	ТП	КТП-4065"Контора прииска"	МГ		К	7	7	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.15.	ТП	КТП-5001 "Школа"	МГ		К	6	6	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.16.	ТП	КТП-6119 Ушаков	МГ		К	6	6	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
3.17.	ТП	КТП-6019 Быт	МГ		К	7	7	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт. Ремонт строительной части ТП, КТП 1шт.
3.18.	ТП	КТП-6023 Водокачка	МГ		К	9	9	Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.19.	ТП	ТМ-63 - 1 шт, ТМ-100 - 7 шт, ТМ-160 - 8 шт, ТМ-250 - 4 шт, ТМ-400 - 2 шт	МГ		К	1	12	Ремонт ТМ 22шт.
3.20.	ТП	ТМ-100 - 1 шт, ТМ-160 - 4 шт, ТМ-250 - 5 шт	МГ		К	1	12	Ремонт ТМ 10шт.
3.21.	ТП	ЗТП-2044, ЗТП-2103, ЗТП-2115, ЗТП-2104, ЗТП-2046, ЗТП-2042, ЗТП-2098, ЗТП-2099, ЗТП-2086, ЗТП-2088, ЗТП-2087, ЗТП-2089.	МГ		Т	3	12	Текущий ремонт ТМ 19шт.
4.	ТП	Здания и сооружения				3	12	Текущий ремонт ТМ
4.1.	ЗиС	Здание ЗТП-7 "Быт" с.Калиновка	Предписание	строител ьных конструк ций здания	Т	2	7	Ремонт бетонной отмостки 10м2 Ремонт кровли 30м2 Устройство отливов 7м Побелка стен и потолков 150м2 Заделка швов 10м2 Покраска ворот, дверей, лестницы 65м2
4.2.	ЗиС	Здание ЗТП-3043 "Школа" с.Новосельское	Предписание	строител ьных конструк ций здания	Т	7	7	Ремонт бетонной отмостки 36м2 Устройство отливов 12м Побелка стен и потолков 150м2 Кладка стен 0,8м3 Ремонт кровли 10м2 Заделка швов 20м2 Покраска ворот, дверей 36м2
4.3.	ЗиС	ПС 35/10 "Сташевка" с. Сташевка	МГ	ремонта маслосто ков,	Т	8	9	Ремонт маслоприемника Т-1, Т-2 2шт.
4.4.	ЗиС	Здание Гаража на 5 а/машин п.Кировский	Предписание	освидете льства ния ЗиС Кировско го РЭС	Т	5	5	Кладка кирпичных стен 0,8м3 Устройство отливов 25м Ремонт бетонной отмостки 10м2 Устройство фронтона 24м2 Замена стекол в рамах 4м2
4.5.	ЗиС	Здание Гаража на 3 а/машины г.Дальнереченск	Предписание	освидете льства ния ЗиС Дальнер еченског о РЭС	Т	3	4	Устройство отливов 150м Побелка стен и потолков 80м2 Ремонт бетонных полов 20м2 Покраска панелей стен 110м2 Ремонт штукатурки стен и колонн 40м2 Ремонт шиферной кровли 12м2
4.6.	ЗиС	Здание конторы п.Лучегорск	Предписание	освидете льства ния ЗиС Пожарск ого РЭС СП ПЗЭС	Т	4	5	Устройство отливов 96м Ремонт двери 1шт. Перетирка штукатурки 10м2 Смена стекол в рамах 12м2 Ремонт оконных коробок и рам 16шт. Покраска окон, дверей 36м2 Побелка стен и потолков 350м2 Побелка фасадов 350м2
4.7.	ЗиС	ПС 35/10 "Шмаковка" п.Шмаковка	МГ	ремонта маслосто ков, маслосбо	Т	8	8	Ремонт бордюрного ограждения маслоприемников Т-1, Т-2 1м3
4.8.	ЗиС	Здание ЗТП-4043 "Школа", с.Роцино	Аварии	Часто отключае мая	Т	2	10	Ремонт кровли 35м2 Покраска дверей 8м2 Побелка стен и потолков 210м2 Покраска ворот 30м2 Ремонт бетонной отмостки 8м2
4.9.	ЗиС	Здание РПБ-5 г.Лесозаводск	По состоянию		Т	1	1	Ремонт деревянных полов 7,5м2 Замена окон 1шт. Ремонт дверного блока с покраской 7м2 Затирка стен, водоземельсионная покраска стен 23м2

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К.С.Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
4.10.	ЗиС	Здание ЗТП-2092 "Молочный цех" с.Нагорное	Предписание	строител ьных конструк ций здания	Т	6	6	Устройство фундаментов бетонных 22,9м2 Демонтаж кирпичной перегородки, устройство фундаментов, устройство кирпичной перегородки 22м2 Побелка стен и потолков 265м2 Заделка трещин в кирпичных стенах 15м2
4.11.	ЗиС	Здание ЗТП-2098 "Дом 22" п.Лучегорск	Предписание	строител ьных конструк ций	Т	6	6	Устройство фундаментов бетонных 12,32м2 Покраска ворот, дверей 52м2
4.12.	ЗиС	КТП 10/0,4 кВ № 4031 "Школа" с.Лукьяновка	ППСЛ	тер.школ	Т	9	9	Устройство ограждения вокруг КТП 38м
4.13.	ЗиС	Здание ЗРУ-10 ПС 35/10 кВ "Хвалынка"	По состоянию		Т	9	9	Устройство бетонной отмостки 24м2 Устройство бетонных полов 30м2
4.14.	ЗиС	ПС 35/10 кВ "Чкаловка"	По состоянию		Т	8	8	Замена плит перекрытия кабельных каналов 4шт.
4.15.	ЗиС	ПС 35/10 кВ "Ракитное"	По состоянию		Т	6	8	Ремонт бортового ограждения маслосборника Т-1 6м3 Очистка, промывка, добавление щебня в маслосборник Т-1 6м3 Ремонт площадки обслуживания КРУН-10 12м3
4.16.	ЗиС	ПС 35/10 кВ "Малиново"	По состоянию		Т	9	9	Ремонт площадки обслуживания КРУН-10 12м3
4.17.	ЗиС	ПС 110/35/10 кВ "Роцино"	Предписание	проведен ия техни ческого освидете льства	Т	5	12	Ремонт бордюрных ограждений маслоприемника СВ 110, Т-1, Т-2 32м Побелка маслоприемников 20м2 Устройство бетонной отмостки ОПУ 65м2 Замена крышек кабельных каналов 20шт. Замена крышек колодцев маслосборников 3шт.
4.18.	ЗиС	ПС 35/10 кВ "Лукьяновка"	Предписание	проведен ия техни ческого	Т	8	8	Замена крышек кабельных каналов 10шт.
4.19.	ЗиС	ПС 110/6 кВ "Насосная"	Предписание	проведен ия техни ческого	Т	8	8	Ремонт бортового ограждения маслоприемника Т-1 2,52м3 Ремонт бортового ограждения маслоприемника Т- 2 2,52м3
4.20.	ЗиС	ПС 35/10 кВ "Водозабор"	Предписание	проведен ия техни ческого освидате	Т	6	7	Ремонт бетонной площадки обслуживания КРУН-10 1,8м3 Ремонт ограждения ПС с покраской 18м2
	ЗиС				Т	7	7	Ремонт бетонной площадки обслуживания КРУН-10
	ЗиС				Т	6	6	Ремонт ограждения ПС с покраской
5.		Транспортные средства						
5.1.	Авто	УАЗ-390994 С851ВН	по состоянию			6	6	Ремонт двигателя, рулевого управления 1шт
5.2.	Авто	ГАЗ-3307 У656КН	по состоянию			7	7	Ремонт системы охлаждения, топливной системы, двигателя, трансмиссии 1шт
5.3.	Авто	ГАЗ-66-11 У683КН	по состоянию			9	9	Ремонт рулевого управления, электрооборудования 1шт
5.4.	Авто	УРАЛ-481042000020 МКМ 200 Е917КС	по состоянию			6	6	Ремонт бурового оборудования 1шт
5.5.	Авто	УАЗ-2206 Е896ВК	по состоянию			6	6	Ремонт трансмиссии, ДВС, механизма рулевого управления, тормозной системы 1шт
5.6.	Авто	NISSAN NP-300 А184ВС	по состоянию			7	7	Ремонт ходовой части, рулевого механизма, тормозной системы 1шт
5.7.	Авто	ГАЗ-6601 У819КН	по состоянию			8	8	Ремонт ДВС, трансмиссии 1шт
5.8.	Авто	УАЗ-390992 У407КН	по состоянию			6	6	Ремонт топливной системы, трансмиссии, системы охлаждения, электрооборудования 1шт
5.9.	Авто	ГАЗ-330537 А201ВС	по состоянию			7	7	Ремонт трансмиссии, электрооборудования 1шт
5.10.	Авто	ЗИЛ-131 У042КН	по состоянию			8	8	Ремонт трансмиссии 1шт
5.11.	Авто	УАЗ-39099 У564КН	по состоянию			8	8	Ремонт топливной системы, трансмиссии, электрооборудования 1шт
5.12.	Авто	ГАЗ-3305Р7 В623ВХ	по состоянию			9	9	Ремонт трансмиссии 1шт
5.13.	Авто	ГАЗ-66 У387КН	по состоянию			6	6	Ремонт трансмиссии, системы охлаждения, механизма рулевого управления, тормозной системы 1шт
5.14.	Авто	ГАЗ СА3 53Б У416КН	по состоянию			7	7	Ремонт двигателя, системы отработанных газов 1шт
5.15.	Авто	SHANTUI SD 16	по состоянию			6	6	Ремонт гидравлической системы, двигателя, трансмиссии, навесного оборудования 1шт
5.16.	Авто	ГАЗ-34039-32 ВН 1570	по состоянию			7	7	Ремонт трансмиссии 1шт
5.17.	Авто	КАМАЗ-5410 Х785КЕ	по состоянию			8	8	Ремонт тормозной системы, ДВС, трансмиссии, системы охлаждения, 1шт
5.18.	Авто	УАЗ-3990994 С834ВН	по состоянию			9	9	Ремонт трансмиссии, топливной системы, системы выпуска отработанных газов, электрооборудования, кузова 1шт
	Авто		по состоянию		к	9	9	Ремонт трансмиссии, топливной системы, системы выпуска отработанных газов, электрооборудования, кузова
6.		Прочее оборудование						

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
7.		АИИСКУЭ						
7.1.	АИИСКУЭ	АИИС КУЭ Лесозаводского РЭС	По состоянию		Т	6	6	Замена Счетчик однофазный матрица 22шт. Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием 1шт. Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием 2шт.
7.2.	АИИСКУЭ	АИИС КУЭ Дальнереченского РЭС	По состоянию		Т	7	7	Замена Счетчик однофазный матрица 31шт. Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием 10шт. Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием 8шт. Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием 2шт.
7.3.	АИИСКУЭ	АИИС КУЭ РР Кировского РЭС	По состоянию		Т	7	7	Замена неисправного счетчика РИМ 2шт.
7.4.	АИИСКУЭ	АИИС КУЭ РР Пожарского РЭС	По состоянию		Т	5	5	Замена Счетчик трехфазный меркурий с программированием 6шт.
8.		Резерв средств на АВР						
		Всего ремонт СЭС						
1.		Передаточные устройства						
1.1.		110 кВ						
1.1.1.	110,0	ВЛ-110 кВ "Горбуша-Горелое"				7	7	Расширение просек 0,24га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
1.1.2.	110,0	ВЛ-110 кВ "Горбуша-Николаевка"				2	12	Ручная расчистка просек 1,7га., Расширение просек 0,43га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт, Механизированная расчистка просек 4га., Замена поврежденных изоляторов 5шт.
1.1.3.	110,0	ВЛ-110 кВ "Горелое-Николаевка"				3	12	Ручная расчистка просек 2,9га., Расширение просек 1,3га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт, Механизированная расчистка просек 4,5га., Замена поврежденных изоляторов 4шт.
1.1.4.	110,0	ВЛ-110 кВ "Горбуша-Плавзавод"				1	10	Ручная расчистка просек 2га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт, Механизированная расчистка просек 9,5га., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9шт., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6шт.
1.1.5.	110,0	ВЛ-110 кВ "Горбуша-Пластун"				2	10	Ручная расчистка просек 8,4га., Расширение просек 0,68га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт, Замена поврежденных изоляторов 8шт.
1.1.6.	110,0	ВЛ-110 кВ "К-Богополь-Плавзавод"				4	10	Расширение просек 1,2га., Устройство подъездных дорог 5км.
1.1.7.	110,0	ВЛ-110 кВ "Богополь-Р"				2	12	Ручная расчистка просек 2,5га., Механизированная расчистка просек 16га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
1.1.8.	110,0	ВЛ-110 кВ "Тимофеевка-Ольга"				9	11	Ручная расчистка просек 2га., Расширение просек 1га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Механизированная расчистка просек 5га., Устройство подъездных дорог 3км.
1.1.9.	110,0	ВЛ-110 кВ "Р-Тимофеевка"				5	8	Ручная расчистка просек 2,5га., Расширение просек 0,7га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
1.1.10.	110,0	ВЛ-110 кВ "К-Богополь"				3	4	Ручная расчистка просек 1га., Расширение просек 1,48га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
1.1.11.	110,0	ВЛ-110 кВ "Богополь-Плавзавод"			К	4	9	Расширение просек 2га.
1.1.12.	110,0	ВЛ 110 кВ "Чугуевка-Молодёжная"				1	8	Механизированная расчистка просек 10,7га., Ручная расчистка просек 6,21га., Расширение просек 0,8га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт.
1.1.13.	110,0	ВЛ-110 кВ "Чугуевка - Молодёжная"				1	4	Механизированная расчистка просек 22,03га., Расширение просек 1,4га., Ручная расчистка просек 1,37га.
1.1.14.	110,0	ВЛ-110 кВ "Арсеньев-2 -Прогресс"				1	3	Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Ручная расчистка просек 1,01га.
1.1.15.	110,0	ВЛ-110 кВ "Арсеньев-2 - Молодёжная"				3	4	Ручная расчистка просек 0,54га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
1.1.16.	110,0	ВЛ-110 кВ "Реттиховка - Арсеньев-2"				2	10	Механизированная расчистка просек 5,25га., Ручная расчистка просек 11,14га., Вырубка угрожающих деревьев 100шт., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 21гирл.
1.1.17.	110,0	ВЛ-110 кВ "Арсеньев-2-Арсеньев-1"				7	7	Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Замена поврежденных изоляторов 3шт.
1.2.		35 кВ						
1.2.1.	35,0	ВЛ-35 кВ "Горелое-Тайга-Краснореченск"				1	3	Ручная расчистка просек 1,9га., Расширение просек 0,45га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт
1.2.2.	35,0	ВЛ-35 кВ "Краснореченск-Перспективная"				1	8	Ручная расчистка просек 0,81га., Расширение просек 1,63га., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 6гирл.
1.2.3.	35,0	ВЛ-35 кВ "Промбаза-Горбуша"				2	12	Ручная расчистка просек 1,1га., Расширение просек 0,15га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт
1.2.4.	35,0	ВЛ-35 кВ "Садовая-Сержантово"				1	2	Ручная расчистка просек 1га., Расширение просек 0,25га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт
1.2.5.	35,0	ВЛ-35 кВ "Сержантово-Плавзавод"				11	11	Ручная расчистка просек 1га., Расширение просек 0,25га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт
1.2.6.	35,0	ВЛ-35 кВ "Кавалерово-Центральная"				3	4	Ручная расчистка просек 1га.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.2.7.	35,0	ВЛ-35 кВ "К-Фабричная-2-первая"				1	1	Ручная расчистка просек 2га.
1.2.8.	35,0	ВЛ-35 кВ "Крутая-Центральная"				8	12	Ручная расчистка просек 1га.
1.2.9.	35,0	ВЛ-35 кВ "К-Фабричная-2-вторая"				12	12	Ручная расчистка просек 0,5га.
1.2.10.	35,0	ВЛ-35 кВ "Фабричная-2-Л-Крутая"				2	8	Ручная расчистка просек 1га., Замена опор 1шт., Устройство подъездных дорог 3км., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
1.2.11.	35,0	ВЛ-35 кВ "Сокольчи-Милоградово"				10	11	Механизированная расчистка просек 18га.
1.2.12.	35,0	ВЛ 35 "Чугуевка-Соколовка"				1	11	Расширение просек 0,21га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Выправка опор 3шт.
1.2.13.	35,0	ВЛ 35 "Соколовка-Фадеево"				2	10	Механизированная расчистка просек 2,18га., Вырубка угрожающих деревьев 20шт.
1.2.14.	35,0	ВЛ 35 "Фадеево-Извилинка-Бреевка"				10	12	Ручная расчистка просек 6,35га., Расширение просек 0,8га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Выправка опор 4шт.
1.2.15.	35,0	ВЛ 35 "Чугуевка-Уборка"				1	8	Ручная расчистка просек 5,77га., Расширение просек 0,37га., Вырубка угрожающих деревьев 25шт., Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 33гирл., Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные 6гирл., Выправка опор 5шт.
1.2.16.	35,0	ВЛ 35 "Уборка-Самарка"				9	11	Механизированная расчистка просек 7,97га., Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Выправка опор 7шт.
1.2.17.	35,0	ВЛ-35 кВ "Арсеньев-1 - Молодёжная"				4	4	Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
1.2.18.	35,0	ВЛ-35 кВ "Молодёжная - Лесная - Новосысовка"				8	11	Расширение просек 0,24га., Ручная расчистка просек 0,84га.
1.2.19.	35,0	ВЛ-35 кВ "В-2 - Варфоломеевка - Яковлевка"				9	11	Ручная расчистка просек 3,81га., Расширение просек 0,69га.
1.2.20.	35,0	ВЛ-35 кВ "Андреевка - Яблоновка"				9	12	Механизированная расчистка просек 6,05га., Ручная расчистка просек 1,44га.
1.2.21.	35,0	ВЛ-35 кВ "Арсеньев-1 - Анучино"				6	7	Механизированная расчистка просек 9,32га.
1.2.22.	35,0	ВЛ-35 кВ "Анучино - Чернышевка"				9	9	Механизированная расчистка просек 5,13га.
1.2.23.	35,0	ВЛ-35 кВ Арсеньев-1 - Гражданка				6	6	Вырубка угрожающих деревьев 30шт., Замена поврежденных изоляторов 2шт.
1.2.24.	35,0	ВЛ-35 кВ "Арсеньев-1-Город"				7	7	Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3гирл.
1.3.		6-10 кВ						
1.3.1.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-3 "Каменка"				4	11	Ручная расчистка просек 1,5га., Вырубка угрожающих деревьев 40шт., Механизированная расчистка просек 5га., Расширение просек 0,5га., Установка РЛНД 1шт.
1.3.2.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-20 "Лидовка"				4	11	Ручная расчистка просек 2,5га., Вырубка угрожающих деревьев 30шт., Механизированная расчистка просек 5га., Расширение просек 0,5га.
1.3.3.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-2 "Детсад-2"				6	6	Монтаж провода (по трассе) 0,12км., Демонтаж провода (по трассе) 0,12км.
1.3.4.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-5 "ЛПХ"				4	11	Ручная расчистка просек 2,5га., Вырубка угрожающих деревьев 30шт., Установка РЛНД 2шт.
1.3.5.	6-10	ВЛ-10кВ Ф-6 "Водозабор"				1	12	Ручная расчистка просек 3га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Механизированная расчистка просек 6га., Расширение просек 0,5га., Замена опор 3шт., Выправка опор 30шт.
1.3.6.	6-10	ВЛ-10кВ Ф-10 "Посёлок"				4	11	Ручная расчистка просек 0,5га., Вырубка угрожающих деревьев 5шт.
1.3.7.	6-10	ВЛ-6кВ Ф-1 "К-Устиновка"				1	7	Ручная расчистка просек 0,5га., Расширение просек 0,3га., Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Замена РЛНД 1шт.
1.3.8.	6-10	ВЛ-6кВ Ф-10 "К-Синегорье-Устиновка"				2	8	Ручная расчистка просек 0,5га., Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Замена РЛНД 1шт.
1.3.9.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-2 "Зеркальное"				3	9	Ручная расчистка просек 1,5га., Расширение просек 0,5га., Замена изоляторов 100шт., Замена РЛНД 1шт., Замена траверсы 1шт.
1.3.10.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-1 "Богополь"				5	5	Ручная расчистка просек 0,1га.
1.3.11.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-7 "Кормоцех"				5	6	Расширение просек 0,5га., Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Выправка опор 5шт.
1.3.12.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-8 "Суворово"				8	11	Выправка опор 5шт., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Расширение просек 0,5га.
1.3.13.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-12 "Серафимовка"				9	9	Ручная расчистка просек 1га., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
1.3.14.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-5 "Горноводное"				10	10	Ручная расчистка просек 1,2га., Расширение просек 0,4га., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
1.3.15.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-5 "Прибрежный"				5	5	Расширение просек 1га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Замена опор 10шт., Замена изоляторов 30шт.
1.3.16.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-15 "Николаевка"				5	6	Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Замена изоляторов 33шт., Замена опор 11шт.
1.3.17.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-9 "Фурманово"				9	11	Механизированная расчистка просек 6га., Ручная расчистка просек 1,2га., Замена изоляторов 30шт., Замена опор 10шт.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К.С.Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.3.18.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-2 "ДЭС"				5	5	Вырубка угрожающих деревьев 20шт., Механизированная расчистка просек 4га., Ручная расчистка просек 1,2га.
1.3.19.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово"				9	11	Механизированная расчистка просек 4га., Ручная расчистка просек 1,2га.
1.3.20.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово"				8	12	Ручная расчистка просек 1га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Выправка опор 10шт.
1.3.21.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово"				1	6	Ручная расчистка просек 1,2га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт.
1.3.22.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-7 "Маргаритово"				3	12	Ручная расчистка просек 3га., Механизированная расчистка просек 10га., Вырубка угрожающих деревьев 50шт., Устранение негабарита в пролете ВЛ путем: монтажа специальных поддерживающих изолирующих подвесок 2шт.
1.3.23.	6-10	ВЛ 10 Ф-1 "Лесогорье"				12	12	Механизированная расчистка просек 8га.
1.3.24.	6-10	ВЛ 10 Ф-2 "Самарка"				11	11	Механизированная расчистка просек 2га.
1.3.25.	6-10	ВЛ 10 Ф-4 "Павловка"				6	7	Замена опор 15шт., Ручная расчистка просек 2,45га.
1.3.26.	6-10	ВЛ 10 Ф-5 "Саратовка"				3	3	Ручная расчистка просек 1,2га.
1.3.27.	6-10	ВЛ 10 Ф-15 "Варпаховка"				6	6	Замена опор 10шт., Ручная расчистка просек 10га.
1.3.28.	6-10	ВЛ 10 Ф-2 "Медвежий Кут"				6	8	Установка РЛНД 2шт., Ручная расчистка просек 6га.
1.3.29.	6-10	ВЛ 10 Ф-10 "ПМК-2"				8	8	Замена опор 6шт., Вырубка угрожающих деревьев 72шт.
1.3.30.	6-10	ВЛ 10 Ф-5 "Поселок"				7	7	Замена опор 3шт., Вырубка угрожающих деревьев 71шт.
1.3.31.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-1 "Арктика"				3	10	Механизированная расчистка просек 1,45га., Вырубка угрожающих деревьев 26шт., Замена изоляторов 10шт., Замена опор 1шт.
1.3.32.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-7 Чернышевка				10	10	Механизированная расчистка просек 1га.
1.3.33.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-9 Новотроицкое				6	11	Механизированная расчистка просек 2,1га., Установка РЛНД 1шт., Ручная расчистка просек 0,65га., Вырубка угрожающих деревьев 37шт.
1.3.34.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-14 Корниловка				2	3	Механизированная расчистка просек 1,4га., Ручная расчистка просек 1,82га., Вырубка угрожающих деревьев 22шт.
1.3.35.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-20 Пухово				2	5	Механизированная расчистка просек 4,8га., Ручная расчистка просек 1,3га.
1.3.36.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-4 Лесобиржа				6	11	Ручная расчистка просек 4,1га., Замена изоляторов 1шт., Выправка опор 1шт.
1.3.37.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-1 Гордеевка				7	7	Замена изоляторов 30шт., Выправка опор 8шт.
1.3.38.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-17 Варваровка				1	12	Перестановка опор 10шт., Ручная расчистка просек 6,13га.
1.3.39.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-9 К. Анучино				7	7	Замена опор 1шт., Замена РЛНД 1шт., Установка РЛНД 1шт.
1.3.40.	6-10	ВЛ-10 кВ Ф-14 "Покровка"				2	10	Ручная расчистка просек 6,2га., Замена изоляторов 30шт.
1.3.41.	6-10	ВЛ-10 Ф-4 "Покровка"				10	11	Ручная расчистка просек 5,8га., Вырубка угрожающих деревьев 9шт.
1.3.42.	6-10	ВЛ-10 Ф-4 "Андреевка"				5	12	Ручная расчистка просек 2,1га., Ремонт РЛНД 1шт., Вырубка угрожающих деревьев 11шт.
1.3.43.	6-10	ВЛ-10 Ф-14 "Никола-Михайловка"				2	12	Расширение просек 1,4га., Ручная расчистка просек 3,2га., Установка опор 1шт., Ремонт РЛНД 2шт., Вырубка угрожающих деревьев 32шт., Выправка опор 1шт.
1.3.44.	6-10	ВЛ-10 Ф-11 "Яблоновка"				3	8	Ручная расчистка просек 0,56га., Ремонт РЛНД 2шт., Замена ж/б подкоса 2шт., Вырубка угрожающих деревьев 5шт.
1.3.45.	6-10	ВЛ-10 Ф-10 "Озёрное"				5	10	Ручная расчистка просек 4,1га., Ремонт РЛНД 3шт., Замена ж/б подкоса 1шт., Вырубка угрожающих деревьев 12шт.
1.3.46.	6-10	ВЛ-10 Ф-1 "Достоевка"				3	12	Замена изоляторов 30шт., Выправка опор 8шт.
1.3.47.	6-10	ВЛ-6 кВ Ф-9 "Кр. Партизан"				7	10	Перестановка опор 10шт.
1.4.		0,4 кВ						
1.4.1.	0,4	ВЛ-0,4 кВ с.Каменка				8	9	Замена опор 13шт., Монтаж провода (по трассе) 0,6км., Демонтаж провода (по трассе) 0,6км., Замена ответвлений к зданиям 11отв. 2пр., Перетяжка провода 31шт.
1.4.2.	0,4	ВЛ-0,4 кВ с.Лидовка				6	6	Выправка опор 11шт., Перетяжка провода 2шт., Вырубка угрожающих деревьев 9шт.
1.4.3.	0,4	ВЛ-0,4 кВ п.Пластун				5	6	Замена опор 10шт.
1.4.4.	0,4	КЛ-0,4 кВ п.Пластун				7	8	Монтаж кабеля 0,25км.
1.4.5.	0,4	ВЛ-0,4 кВ п.Пластун				6	6	Замена опор 2шт.
1.4.6.	0,4	ВЛ-0,4 с.Милоградово				9	9	Замена опор 28шт., Монтаж провода (по трассе) 0,37км., Демонтаж провода (по трассе) 0,37км., Замена ответвлений к зданиям 71 отв. 2пр.
1.4.7.	0,4	ВЛ-0,4 с.Молдавановка				9	9	Замена опор 4шт., Замена опор 9шт.
1.4.8.	0,4	ВЛ-0,4 с.Богополь				10	10	Замена спусков АПВ на СИП от КТП до первой опоры ВЛ, 2шт.
1.4.9.	0,4	ВЛ-0,4 с.Устиновка				7	10	Замена опор 2шт., Замена опор 2шт.
1.4.10.	0,4	ВЛ-0,4 с.Пермское				7	7	Замена опор 19шт., Замена опор 10шт., Замена опор 6шт.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К.С.Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
1.4.11.	0,4	ВЛ-0,4 с.Серафимовка				8	8	Замена опор 18шт., Замена опор 20шт., Вырубка угрожающих деревьев 100шт.
1.4.12.	0,4	ВЛ-0,4 п. Горнореченск				8	8	Замена опор 13шт.
1.4.13	0,4	ВЛ-0,4 с.Моряк-рыболов				6	9	Замена опор 39шт., Замена ответвлений к зданиям 281 отв. 2пр., Монтаж провода (по трассе) 2,1км, Демонтаж провода (по трассе) 2,1км, Замена опор 23шт., Замена ответвлений к зданиям 131 отв. 2пр., Монтаж провода (по трассе) 1,2км, Демонтаж провода (по трассе) 1,2км, Замена опор 23шт., Замена ответвлений к зданиям 91 отв. 2пр., Монтаж провода (по трассе) 0,7км, Демонтаж провода (по трассе) 0,7км
1.4.14.	0,4	с. Ленино				9	9	Замена опор 13шт., Монтаж провода (по трассе) 0,6км., Демонтаж провода (по трассе) 0,6км., Замена ответвлений к зданиям 101 отв. 2пр.
1.4.15.	0,4	с. Булыга-Фадеево				5	6	Замена опор 13шт., Монтаж провода (по трассе) 0,6км., Демонтаж провода (по трассе) 0,6км., Замена ответвлений к зданиям 101 отв. 2пр.
1.4.16.	0,4	с. Лесогорье				7	7	Замена опор 13шт., Монтаж провода (по трассе) 0,6км., Демонтаж провода (по трассе) 0,6км., Замена ответвлений к зданиям 101 отв. 2пр.
1.4.17.	0,4	с. Верхне-Бреевка				6	6	Замена опор 13шт., Монтаж провода (по трассе) 0,6км., Демонтаж провода (по трассе) 0,6км., Замена ответвлений к зданиям 101 отв. 2пр.
1.4.18.	0,4	с. Новомихайловка				4	4	Замена опор 13шт., Монтаж провода (по трассе) 0,6км., Демонтаж провода (по трассе) 0,6км., Замена ответвлений к зданиям 101 отв. 2пр.
1.4.19.	0,4	с. Саратовка						Монтаж провода (по трассе) 0,6км., Замена опор 12шт.
1.4.20.	0,4	ВЛ-0,4 с. Анучино				7	8	Замена опор 12шт., Монтаж провода (по трассе) 0,7км., Демонтаж провода (по трассе) 0,7км., Замена ответвлений к зданиям 15отв. 2пр.
1.4.21.	0,4	ВЛ-0,4 с. Чернышевка				9	9	Замена опор 5шт., Монтаж провода (по трассе) 0,3км., Демонтаж провода (по трассе) 0,3км.
1.4.22.	0,4	ВЛ-0,4 с. Загорное				7	10	Замена опор 14шт.
1.4.23.	0,4	ВЛ-0,4 с. Яблоновка				7	9	Замена опор 6шт., Замена опор 1шт., Замена опор 2шт.
1.4.24.	0,4	ВЛ-0,4 с. Достоевка				7	10	Замена опор 16шт., Замена ответвлений к зданиям 151 отв. 2пр., Замена опор 9шт.
1.4.25.	0,4	ВЛ-0,4 с. Н-Сысоевка				7	10	Перестановка опор 21шт.
1.4.26.	0,4	ВЛ-0,4 с. Варфоломеевка				7	10	Перестановка опор 22шт., Перестановка опор 2шт.
2.		Оборудование подстанций 35-110 кВ						
2.1	ПС	ПС 110/10 кВ "Пластун"				7	12	Ремонт трансформаторов 10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 2шт., Текущий ремонт разъединителя 110 кВ 7шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт., Ремонт и замена панелей щита переменного тока 3шт., Капитальный ремонт выключателя 110 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Профвосстановление. Замена деталей. 2шт.
2.2	ПС	ПС 110/35/10/6 кВ "Плавзавод"				2	11	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 6шт., Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 6шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт., Капитальный ремонт разъединителя 110 кВ 4шт., Текущий ремонт выключателей 35 кВ 1шт., Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Ремонт поврежденных связей и элементов заземляющих устройств 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт.
2.3	ПС	ПС 110/6 кВ "Николаевка"				1	6	Ремонт трансформаторов напряжения 110 кВ 3шт., Текущий ремонт разъединителя 110 кВ 8шт., Капитальный ремонт выключателя 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 110 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт.
2.4	ПС	ПС 110/6 кВ "Черемшаны"				5	5	Ремонт трансформаторов 6 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов тока 110 кВ 1шт., Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ 1шт., Текущий ремонт разъединителя 110 кВ 1шт.

№ п/п	Класс нап- ря (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
2.5	ПС	ПС 35/6 кВ "Д"				4	11	Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ (Замена МУ резины) 1шт., Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 5шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ(Замена МУ резины) 1шт., Ремонт и замена панелей щита переменного тока 1шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт.
2.6	ПС	ПС 35/6 кВ "Промбаза"				3	11	Ремонт трансформаторов 6 кВ 3шт., Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт., Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 4шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 4шт., Текущий ремонт выключателя 6-10 кВ 6шт.
2.7	ПС	ПС 35/6 кВ "Сержантово"				9	11	Ремонт трансформаторов 6 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов напряжения 6 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Ремонт обогрева приводов выключателей 35 кВ 3шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
2.8	ПС	ПС 35/6 кВ "Фабричная-1"				8	8	Ремонт трансформаторов напряжения 35 кВ 2шт.
2.9	ПС	ПС 35/6 кВ "Краснореченск"				8	8	Ремонт освещения 35 кВ 1шт.
2.10	ПС	ПС 110/10 кВ "Богополь"				10	10	Ремонт освещения 110 кВ 1шт., Ремонт освещения 10 кВ 1шт.
2.11	ПС	ПС 110/6 кВ "Ракушка"				6	10	Ремонт трансформатора 110 кВ 1шт., Ремонт трансформатора 110 кВ 2шт., Ремонт двигателя вентиляции АБ 1шт., Ремонт контура заземления 110 кВ 1шт., Покраска металлоконструкций 110 кВ 2шт., Профвосстановление. Замена деталей. 2шт.
2.12	ПС	ПС 110/10 кВ "Ольга"				3	8	Ремонт разъединителей 110 кВ 2шт., Ремонт разъединителей ноля 110 кВ 2шт., Ремонт конденсаторов связи 110 кВ 3шт., Ремонт в/ч заградителей 110 кВ 2шт., Ремонт трансформаторов тока 10 кВ 22шт., Ремонт трансформатора напряжения 10 кВ 2шт., Ремонт вакуумных выключателей 10 кВ 10шт., Ремонт выключателя 10 кВ 1шт., Ремонт трансформатора 110 кВ 1шт.
2.13	ПС	ПС 35/6 кВ "Кавалерово"				6	6	Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
2.14	ПС	ПС 35/6 кВ "Крутая"				3	9	Ремонт выключателей 35 кВ 4шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 7шт., Ремонт выключателя 6 кВ 1шт., Ремонт выключателей 6 кВ 5шт., Ремонт трансформаторов тока 6 кВ 12шт., Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 2шт., Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт., Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ 5шт., Ремонт разрядников 35 кВ 3шт., Ремонт разъединителей 6 кВ 2шт., Ремонт трансформатора 6 кВ 1шт., Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ 1шт., Ремонт СШ 6 кВ 15м.
2.15	ПС	ПС 35/6 кВ "Центральная"				10	10	Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт., Покраска трансформатора 35 кВ 80м²
2.16	ПС	ПС 35/6 кВ "Фабричная-2"				1	10	Подкраска бака трансформатора 35 кВ 50м², Ремонт двигателя вентиляции АБ 1шт., Ремонт выключателей 6 кВ 9шт., Ремонт трансформаторов тока 6 кВ 18шт., Ремонт разъединителей 6 кВ 19шт., Ремонт трансформатора 6 кВ 1шт., Ремонт трансформатора 6 кВ 1шт., Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ 2шт., Ремонт СШ 6 кВ 20м., Профвосстановление. Замена деталей. 2шт.
2.17	ПС	ПС 35/6 кВ "Хрустальная"				3	10	Ремонт высокочастотных заградителей 35 кВ 2шт., Ремонт разрядников 35 кВ 6шт., Ремонт конденсаторов связи 35 кВ 2шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 4шт., Ремонт выключателей 6 кВ 6шт., Ремонт трансформаторов тока 6 кВ 12шт., Ремонт разъединителей 6 кВ 16шт., Ремонт трансформатора 6 кВ 1шт., Ремонт трансформатора 6 кВ 1шт., Ремонт трансформатора напряжения 6 кВ 2шт., Покраска ячеек КРУН-6 кВ 120м², Ремонт сборных шин 6 кВ 20м., Покраска металлоконструкций Т-1 1шт., Ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
2.18	ПС	ПС 220/110/35/10 кВ "Чугуевка"				5	8	Текущий ремонт автотрансформатора 220кВ 1шт., Текущий ремонт трансформатора 110кВ 2шт., Замена элемента №36 1шт., Восстановление устройства обогрева автоматики обдува АТ-1 1шт., Восстановление устройства обогрева автоматики обдува Т-1, Т-2 2шт., Восстановление устройства обогрева ящика втор. соединений ТН 220 РСШ 1шт., Восстановление устройства обогрева ящика втор. соединений ТН 110 1СШ, 2СШ 2шт.
2.19	ПС	ПС 35/0.4 кВ "Извилинка"				9	9	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 1шт.
2.20	ПС	ПС 35/10 кВ "Бреевка"				9	9	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт., Ремонт ячеек КРУН с покраской металлоконструкций. 11шт.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т) 10	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
2.21	ПС	ПС 35/10 кВ "Б-Фадеево"				8	8	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт., Ремонт ячеек КРУН. 9шт.
2.22	ПС	ПС 35/10 кВ "Самарка"				8	10	Ремонт ПСН 35 с заменой опорной изоляции. 2шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 2шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт., Ремонт ячеек КРУН. 10шт.
2.23	ПС	ПС 35/10 кВ "Соколовка"				10	10	Ремонт ячеек КРУН 10шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт.
2.24	ПС	ПС 35/10 кВ "Уборка"				7	7	Текущий ремонт выключателей 35 кВ 2шт., Ремонт ячеек КРУН. 14шт., Текущий ремонт трансформатора 35 кВ 2шт.
2.25	ПС	ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1 "				10	11	Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 110 кВ 1шт.
2.26	ПС	ПС 110/35/6 кВ "Молодежная"				10	10	Ремонт трансформаторов 110 кВ 2шт., Ремонт отделителей 110 2шт., Ремонт короткозамыкателей 110 2шт.
2.27	ПС	ПС- 35/6 кВ "Город"(комплексный ремонт)				9	9	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт., Ремонт выключателей 35 кВ 3шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 9шт., Ремонт выключателей 6 кВ 4шт.
2.28	ПС	ПС 35/10 кВ "Чернышевка"				8	8	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.29	ПС	ПС 35/10 кВ "Анучино"				4	4	Ремонт выключателей 10 кВ 1шт., Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.30	ПС	ПС 35/6 кВ "Н-Сысоевка"				7	7	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.31	ПС	ПС 35/6 кВ "В-2 "				3	3	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт., Ремонт отделителей 35 2шт., Ремонт короткозамыкателей 35 2шт.
2.32	ПС	ПС 35/10 кВ "Варфоломеевка"				3	3	Ремонт трансформаторов 35 кВ 1шт.
2.33	ПС	ПС 35/10 кВ "Яковлевка"				3	3	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт.
2.34	ПС	ПС 35/10 кВ "Андреевка" (комплексный ремонт)				4	6	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 35 кВ, восстановление обогрева баков и приводов МВ 4шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 14шт., Ремонт выключателей 10 кВ, восстановление обогрева баков и приводов МВ 6шт.
2.35	ПС	ПС 35/10 кВ "Яблонька" (комплексный ремонт)				4	8	Ремонт трансформаторов 35 кВ 2шт., Ремонт выключателей 35 кВ, восстановление обогрева баков и приводов МВ 3шт., Ремонт разъединителей 35 кВ 8шт., Ремонт выключателей 10 кВ, восстановление обогрева баков и приводов МВ, покраска ячеек КРУН 6шт., Ремонт разъединителей 10 кВ 16шт.
3.		Трансформаторные подстанции						
3.1.	ТП	п.Пластун КТПН-1015 "Аэропорт"	По состоянию		К	4	4	Капитальный ремонт ТП (с покраской корпуса ТП) 1шт.
3.2.	ТП	п.Пластун ЗТП-1009 "Универсам"	По состоянию		К	4	4	Капитальный ремонт ТП (с покраской корпуса ТП) 1шт.
3.3.	ТП	п.Пластун КТПН-1011 "Кормокухня"	По состоянию		К	5	5	Капитальный ремонт ТП (с покраской корпуса ТП) 1шт.
3.4.	ТП	п.Пластун КТПА-1001 "Станция обеззараживания"	По состоянию		К	6	6	Капитальный ремонт ТП (с покраской корпуса ТП) 1шт.
3.5.	ТП	п.Пластун КТПА-1023 "Очистные"	По состоянию		К	7	7	Капитальный ремонт ТП (с покраской корпуса ТП) 1шт.
3.6.	ТП	п.Пластун ЗТП-1005 "Быт"	По состоянию		К	8	8	Капитальный ремонт ТП (с покраской ячеек РУ 10/0,4) 1шт.
3.7.	ТП	с.Сержантово ЗТП-1010 "Детсад-2"	По состоянию		К	8	8	Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 1шт.
3.8.	ТП	с.Каменка ЗТП-1060 КНС	По состоянию		К	8	8	Капитальный ремонт ТП (с покраской шкафов РУ 10/0,4) 1шт.
3.9.	ТП	п.Ольга КТПН 2085 "База"	По состоянию		К	7	7	Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.10.	ТП	п.Горнореченск КТП 2079 "12кв. дом"	По состоянию		К	7	7	Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.11.	ТП	с Синегорье КТП 2002 "Гараж"	По состоянию		К	7	7	Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.12.	ТП	п.Горнореченск КТП 2063 "Дачи Садовая"	По состоянию		К	6	6	Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.13.	ТП	ТП-3006 "Быт" с. Павловка	МГ		к	3	3	Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.14.	ТП	ТП-3136 "Калинка" с. Самарка	МГ		к	4	4	Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.15.	ТП	ТП-3139 "Школа" с. Самарка	МГ		к	4	4	Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.16.	ТП	ТП-3022 "Быт" с. Саратовка	МГ		к	4	4	Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.17.	ТП	ТП-3175 "Школа" с. Саратовка	МГ		к	6	6	Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.18.	ТП	ТП-3068 "Мастерские" с. В-Бреевка	МГ		к	4	4	Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.
3.19.	ТП	ТП-3036 "Быт" с. Пшеницино	МГ		к	6	6	Капитальный ремонт ТП 1шт., Ремонт РУ10-0,4 кВ 2шт.

№ п/п	Класс напря- я (кВ)	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонт а (К:С:Т)	Срок ремонта		Перечень работ
			Обосн-е	Поясн-я		Нач. месяц	Окон-е месяц	
2	3	7	8	9	10	11	12	13
4.15	ЗиС	Здание гаража Чугуевского РЭС	Предписание	ТИ ЕЭС п.193	К	8	8	Ремонт отмостки вокруг здания 44,3м²
4.16	ЗиС	Здание маслохозяства Чугуевский РЭС	Предписание	ТИ ЕЭС п.256	К	5	5	Ремонт отмостки вокруг здания 21м²
4.17	ЗиС	Здание кузнечно-сварочного вспомогательного цеха	По состоянию		К	7	7	Ремонт стены здания 55м²
4.18	ЗиС	Ограждение подстанции ПС Молодежная	ППСЛ		К	8	9	Устройство колючей проволоки по периметру ограждения (3 нити) 1490м
5		Транспортные средства						
5.1	Авто	Автомобиль Mitsubishi Pajero У 261 КН 25	По состоянию		К	1	2	Ремонт трансмиссии 1шт., Ремонт ходовой части 1шт.
5.2	Авто	NISSAN NP-300 А 725 ВС 125	По состоянию		К	3	4	Ремонт трансмиссии 1шт., Ремонт ДВС 1шт.
5.3	Авто	Бульдозер Shantui SD 16 18 96 ВН 25	По состоянию		К	5	6	Ремонт отвала 1шт., Ремонт ходовой части 1шт.
5.4	Авто	ГАЗ-33081 (БКМ-317,01) С 218 ВН 125	По состоянию		К	7	7	Ремонт буровой установки 1шт.
5.5	Авто	Т-170 Бульдозер ВК1347	По состоянию		К	8	9	Ремонт ходовой части 1шт., Ремонт Трансмиссии 1шт.
5.6	Авто	Автобус KIA GRANDBIRD SUPER PREMIUM С 533 ВН 125 RUS	По состоянию		К	10	10	Ремонт ходовой части 1шт.
5.7	Авто	Автомобиль УАЗ-390994 С 841 ВН 125	По состоянию		К	11	11	Ремонт ДВС 1шт.
5.8	Авто	ЭО-2621 (Д-65) 27 35 ВК 25	По состоянию		К	12	12	Ремонт гидросистемы 1шт.
6		Прочее оборудование						
7		АИИСКУЭ						
7.1	АИИСКУЭ	ВЛ 0,4 кВ с. Таежка	По состоянию		К	7	7	Ремонт с заменой трехфазного счетчика РИМ 489.18 ВКЗ- 7шт.
7.2	АИИСКУЭ	ПС 110/35/6 кВ "Арсеньев-1"	По состоянию		К	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART2-00 Р - 2шт.
7.3	АИИСКУЭ	с. Лугохотор КТПА-5068	По состоянию		К	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р - 1шт.
7.4	АИИСКУЭ	с. Н.Гордеевка КТПН-5161	По состоянию		К	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р - 1шт.
7.5	АИИСКУЭ	с. Анучино КТПА-5143	По состоянию		К	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р - 1шт.
7.6	АИИСКУЭ	с. Рисовое КТПА-5185	По состоянию		К	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р - 1шт.
7.7	АИИСКУЭ	с. Анучино КТПН-5017	По состоянию		К	8	8	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р - 1шт.
7.8	АИИСКУЭ	с. Уборка ЗТП-3008	По состоянию		К	9	9	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р - 1шт.
7.9	АИИСКУЭ	с. Кокшаровка КТПА-3165	По состоянию		К	9	9	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р - 1шт.
7.10	АИИСКУЭ	с. Чугуевка КТП-3194	По состоянию		К	9	9	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р - 1шт.
7.11	АИИСКУЭ	с. Уборка КТПА-3191	По состоянию		К	9	9	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р - 1шт.
7.12	АИИСКУЭ	с. Озерное ТП-6034	По состоянию		К	10	10	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р - 1шт.
7.13	АИИСКУЭ	с. Н-Сысоевка ТП-6113	По состоянию		К	10	10	Ремонт с заменой трехфазного счетчика Меркурий 234 ART-03 Р - 1шт.
8		Резерв средств на АВР						