

Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" ЭС ЕАО на 2018 г.

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
					Всего ремонт						
1.					Передаточные устройства						
1.1.					ВЛ 110 кВ						
1.1.1.	110	Биробиджанский		ЕО0000780	С-51 "Заходы БСК"	ЦП		К	февраль	апрель	Вырубка угрожающих деревьев 130шт Ручная расчистка просеки 4га
1.1.2.	110	Октябрьский		ЕО0003131	С-62 "Биджан - Благословенное"	по состоянию		К	январь	март	установка птицевозащитных устройств 207шт
1.2.					ВЛ 35 кВ						
1.2.1.	35	Облученский		ЕО004616	Т-157 "Облучье-Хинганск"	ЦП		К	январь	апрель	Механизированная расчистка просеки 34га Ручная расчистка просеки 6,04га
1.2.2.	35	Облученский		ЕО004613	Т-158 "ЦЭС Облучье-Хинганск"	ЦП		К	январь	апрель	Вырубка угрожающих деревьев 30шт Ручная расчистка просеки 2,32га Механизированная расчистка просеки 10га
1.2.3.	35	Биробиджанский		ЕО000774	Т-130 "Найфельд-Дубовое"	ЦП		К	май	июль	Вырубка угрожающих деревьев 120шт Ручная расчистка просеки 4,5га
1.2.4.	35	Биробиджанский		ЕО000776	Т-23 "СК-Горки"	ЦП		К	февраль	апрель	Ручная расчистка просеки 7га
1.2.5.	35	Биробиджанский		ЕО000778	Т-139 "Биробиджан-ЖБИ"	ЦП		К	май	июль	Вырубка угрожающих деревьев 80шт Ручная расчистка просеки 3га
1.2.6.	35	Биробиджанский		ЕО000800	Т-136 "Биробиджан-МК"	ЦП		К	май	июль	Вырубка угрожающих деревьев 40шт Ручная расчистка просеки 2га

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
1.2.7.	35	Биробиджанский		ЕО000798	Т-10 "БВС-Центр"	ЦП		К	февраль	апрель	Вырубка угрожающих деревьев 140шт Ручная расчистка просеки 5га
1.2.8.	35	Теплоозерский		ЕО004204	Т-149 "Дворечье-Известковое"	ЦП		К	март	апрель	Вырубка угрожающих деревьев 77шт Ручная расчистка просеки 4,2га
1.2.9.	35	Теплоозерский		ЕО004197	Т-142 "Кимкан-Известковое"	ЦП		К	февраль	март	Вырубка угрожающих деревьев 186шт Механизированная расчистка просеки 9,87га Ручная расчистка просеки 4,32га
1.2.10.	35	Теплоозерский		ЕО004202	Т-147 "Брусит-Биракан"	ЦП		К	январь	апрель	Механизированная расчистка просеки 22,85га Ручная расчистка просеки 2,2га
1.2.11.	35	Теплоозерский		ЕО004203	Т-148 "Брусит-Кульдур"	ЦП		К	январь	апрель	Вырубка угрожающих деревьев 80шт Механизированная расчистка просеки 26,1га Ручная расчистка просеки 3,4га
1.3.					ВЛ/КЛ 6-10 кВ						
1.3.1.					ВЛ 6-10 кВ						
1.3.1.1.	10	Биробиджанский		ЕО0000757	ф-153 "Бирофельд"	по состоянию		К	сентябрь	октябрь	Замена опор 6шт Демонтаж опор 1шт Замена провода 4,48км/линии Выправка опор 15шт Установка укоса 2шт Демонтаж траверсы 91шт Установка траверсы 72шт Замена ЛР 4шт Установка ЛР 1шт Установка штыревого изолятора 224шт Демонтаж штыревого изолятора 78шт Монтаж натяжных изоляторов 312шт

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
1.3.1.2.	10	Ленинский		ЕО0003587	Ф.25 "Бабстово - Калинино"	по состоянию		К	февраль	май	Замена опор 28шт Замена провода 9,59км/линии Демонтаж траверсы 33шт Установка траверсы 82шт Выправка опор 16шт Демонтаж штыревого изолятора 666шт Установка штыревого изолятора 807шт Установка изоляторов ЛК-70 228шт Замена ЛР 9шт
1.3.1.3.	10	Ленинский		ЕО0003593	Ф.57 "Дежнево - Венцелево"	по состоянию		К	июнь	август	Замена опор 4шт Установка надставки 2шт Демонтаж траверсы 26шт Установка траверсы 16шт Демонтаж изоляторов 156шт Установка изоляторов 208шт Замена ЛР 4шт
1.3.1.4.	6	Теплоозерский		ЕО0004186	Ф.238 "Кульдур"	по состоянию		К	январь	март	Замена опор 13шт Установка траверсы 13шт Установка изоляторов 57шт
1.3.1.5.	6	Облученский		ЕО0004606	Ф.66 "Облучье"	по состоянию		К	август	август	Монтаж зажимов для установки ПЗ 252шт.
1.3.1.6.	10	Городской		ЕО0005226	Ф-185 "БВС"	ЦП		К	февраль	март	Вырубка угрожающих деревьев 136шт Механизированная расчистка просеки 7,8га Чистка просеки вручную 4,2га
1.3.1.7.	6	Городской		ЕО0005222	Ф-7 "МК"	ЦП		К	март	март	Вырубка угрожающих деревьев 214шт Ручная расчистка просеки 2га
1.3.1.8.	6	Городской		ЕО0005221	Ф-6 "МК"	ЦП		К	март	март	Вырубка угрожающих деревьев 258шт Ручная расчистка просеки 3га

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
1.3.1.9.	6	Городской		ЕО0005229	Ф-190"БВС"	ЦП		К	апрель	апрель	Вырубка угрожающих деревьев 315шт Ручная расчистка просеки 2га
1.3.1.10	6	Городской		ЕО0005211	Ф.20 "Биробиджан" (Ф-477 от ПС 35/6 "ГЗУ")	ЦП		К	апрель	апрель	Вырубка угрожающих деревьев 68шт Ручная расчистка просеки 0,94га
1.3.1.11	10	Городской		ЕО0005226	Ф.185 "БВС"	по состоянию		К	август	август	Монтаж зажимов для установки ПЗ 330шт.
1.3.1.12	10	Биробиджанский		ЕО000753	Ф.93 "Пронькино"	ЦП		К	май	июнь	Ручная расчистка просеки 2,24га Вырубка угрожающих деревьев 508шт
1.3.1.13	10	Октябрьский		ЕО0003090	Ф.9 "Амурзет"	по состоянию		К	август	август	Замена ЛР-10 кВ 3шт. Демонтаж траверс бшт. монтаж траверс 2шт. Установка штыревого изолятора бшт Установка изоляторов ЛК-70 12шт
1.3.1.14	10	Октябрьский		ЕО0003111	Ф.75 "Самара"	по состоянию		К	май	май	Замена траверс 2шт. Установка ЛР-10 кВ 1шт Установка штыревого изолятора 9шт Установка изоляторов ЛК-70 3шт
1.3.1.15	10	Октябрьский		ЕО0003119	Ф-16 "Амурзет"	ЦП		К	июнь	сентябрь	Вырубка угрожающих деревьев 292шт Ручная расчистка просеки 5,4га
1.3.1.16	10	Смидовичский		ЕО0002049	Ф.19 "Волочаевка - Забелова"	ЦП		К	январь	апрель	Механизированная чистка просеки 24га Вырубка угрожающих деревьев 299шт Ручная чистка просеки 3,5га
1.3.1.17	6	Смидовичский		ЕО0046184	Ф.216"Николаевка"	по состоянию		К	август	август	Монтаж зажимов для установки ПЗ 69шт.

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
1.3.1.18	10	Октябрьский		ЕО0003125	Ф.127 "Благословенное"	по состоянию		К	февраль	май	Замена опор 6шт Демонтаж траверсы 60шт Установка траверсы 48шт Демонтаж штыревого изолятора 327шт Установка штыревого изолятора 424шт Установка изоляторов ЛК-70 228шт Замена ЛР 2шт Установка ЛР-10 кВ 1шт
1.3.2.					КЛ 6-10 кВ						
1.3.2.12	0,4-10	Городской			Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ	по состоянию		К	май	октябрь	Восстановление благоустройства нарушенного при ремонте КЛ 0,4-10 кВ 310м2
1.4.					ВЛ/КЛ 0,4 кВ						
1.4.1.					ВЛ 0,4 кВ						
1.4.1.1.	0,38	Городской		ЕО0005499	ВЛ-0,38 кВ Заречье ТП-22 (Ф-3)	ПУЭ	п.п.2.4.95, 2.5.216	К	октябрь	ноябрь	Замена опор 5шт Установка опор 1шт Демонтаж провода 1,95км/вл Монтаж СИП 0,972км. Замена вводов 35шт
1.4.1.2.	0,38	Городской		ЕО0005499	ВЛ-0,38 кВ Заречье ТП-22 (Ф-7)	ПУЭ	п.п.2.4.95, 2.5.216	К	сентябрь	октябрь	Демонтаж провода 1,22км/вл Монтаж СИП 0,72км. Замена вводов 25шт Установка укоса опоры 1шт
1.4.1.3.	0,38	Облученский		ЕО0043662	Сооруж.ВЛ-04кВотТП№17Ф.1ул. Тварковского,Ф.ул.П ушкинская,Ф.Молоко завод до ул.брат.Завоских г.Облучье (Ф3, Ф4)	ПУЭ	п.п.2.4.95, 2.5.216	К	июль	июль	Демонтаж провода 0,12км Демонтаж кабеля 0,02км Монтаж СИП 0,14км

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
1.4.1.4.	0,38	Теплоозерский		ЕО0004172	ВЛ-0,38 кВ Биракан ТП-80	по состоянию		К	сентябрь	октябрь	Замена опор 36шт Установка опор 5шт Демонтаж провода 1,18км/вл Монтаж СИП 1,26км. Замена вводов 26шт
1.4.1.5.	0,38	Теплоозерский		ЕО0004208	ВЛ-0,38 кВ Кульдур Ф-3 от ТП-243	ПУЭ	п.п.2.4.95, 2.5.216	К	июль	июль	Демонтаж провода 0,24км./вл Монтаж СИП 0,27км Замена вводов 5шт. Установка укоса опоры 1шт
1.4.1.6.	0,38	Теплоозерский		ЕО0004172	ВЛ-0,38 кВ Биракан (Ф-2 ТП-72)	ПУЭ	п.п.2.4.95, 2.5.216	К	август	сентябрь	Замена опор 42шт Демонтаж опор 1шт. Демонтаж провода 1,3км/вл Монтаж СИП 1,308км. Замена вводов 16шт
1.4.1.7.	0,38	Теплоозерский		ЕО0004172	ВЛ-0,38 кВ Биракан от СКТП-82 Ф-1	по состоянию		К	июнь	июль	Замена опор 24шт Установка опор 7шт Демонтаж провода 0,72км/вл Монтаж СИП 0,9км. Замена вводов 26шт
1.4.1.8.	0,38	Теплоозерский		ЕО0004172	ВЛ-0,38 кВ Биракан от СКТП-82 Ф-2	по состоянию		К	июль	август	Замена опор 29шт Установка опор 7шт Демонтаж провода 0,93км./вл Монтаж СИП 1,075км. Замена вводов 32шт
1.4.1.9.	0,38	Теплоозерский		ЕО0004172	ВЛ-0,38 кВ Биракан от СКТП-82 Ф-3	по состоянию		К	май	июнь	Замена опор 55шт Установка опор 1шт Демонтаж провода 1,71км/вл Монтаж СИП 1,725км. Замена вводов 38шт
1.4.1.10.	0,38	Октябрьский		ЕО0003103	ВЛ-0,38 кВ Благословенное (Ф-1 от КТПН-212)	ПУЭ	п.п.2.4.95, 2.5.216	К	сентябрь	сентябрь	Замена опор 11шт Установка опор 1шт Демонтаж провода 0,72км/вл Монтаж СИП 0,82км. Замена вводов 7шт

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
1.4.1.11	0,38	Октябрьский		ЕО0003098	ВЛ-0,38 кВ Полевое (Ф2 от ТП-201)	ПУЭ	п.п.2.4.95, 2.5.216	К	сентябрь	сентябрь	Демонтаж провода 0,103км/вл Монтаж СИП 0,103км.
1.4.1.12	0,38	Смидовичский		ЕО0002034	ВЛ-0,38 кВ Приамурская (КТПН-104 Ф2)	по состоянию		К	май	июнь	Замена опор 29шт Установка опоры 5шт Демонтаж провода 1,015км/вл Монтаж СИП 1,35км. Замена вводов 29шт.
1.4.1.13	0,38	Смидовичский		ЕО0002034	ВЛ-0,38 кВ Приамурская (Ф1 КТПН-104)	по состоянию		К	июнь	июль	Замена опор 22шт Установка опоры 5шт Демонтаж провода 0,94км/вл Монтаж СИП 1,037км. Замена вводов 27шт
1.4.1.14	0,38	Смидовичский		ЕО0002034	ВЛ-0,38 кВ Приамурская Ф-6 ТП-102	по состоянию		К	август	сентябрь	Замена опор 34шт Демонтаж опоры 4шт Демонтаж провода 1,64км/вл Монтаж СИП 1,18км. Замена вводов 42шт
1.4.1.15	0,38	Облученский		ЕО0004597	ВЛ-0,4 кВ Пашково КТП-46	по состоянию		К	июль	сентябрь	подвеска СИП 3,2км
1.4.2.					КЛ 0,4 кВ						
2.					Оборудование подстанций						
2.1.	35/10	Биробиджанский		ЕО0000965	ПС 35/10 кВ "Опытное Поле"	по состоянию		К, Т	август	август	ОД-35 кВ 2шт КЗ-35кВ 2шт Разъединитель СР-1-35, СР-2-35 2шт Разъединитель ЛР-35 кВ Т-80 1шт Трансформатор тока 1Т, 2Т 2шт МВ-35 кВ 1шт

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
2.2.	110/6	Городской		ЕО0011650	ПС 110/6 кВ "АРЗ"	ЦП		К,Т	июль	август	РНДЗ-110 кВ 3шт замена изоляторов 18шт 1Т, 2Т шт.2 ТСН-1,2 шт.2 РВС-110 1Т, 2Т к-т2 ОПН-6 1Т, 2Т к-т2 МВ-6 кВ 8шт
2.3.	35/10	Октябрьский		ЕО0003337	ПС 35/10 кВ "Амурзет"	по состоянию		К	июнь	июль	ОРУ-35кВ яч. 1 ЛР-35 (Т-114), яч. 2 ЛР-35 (Т-113), яч. 3 ШР-35-1Т, яч. 5 СР-2-35кВ с заменой изоляторов 4шт МВ-10 Ф-9, Ф-12, Ф-16, СМВ-10 кВ 4шт замена РВО-10-2Т на ОПНп-10 кВ 3шт. замена РВС-35-1Т, РВ-35-2Т на ОПН-35 кВ 6шт КРУН-10кВ яч. 2-16 Окраска конструкций 65м2 КРУН-10кВ яч. 2-16 Обновление диспетчерских наименований 60шт
2.4.	110/3 5/10/6	Городской		ЕО0006224	ПС 110/35/10/6 кВ "БВС"	по состоянию		К	июнь	июль	МКП-110кВ ШОВ-110кВ 1шт замена вводов 110кВ 6шт замена ж/б плит перекрытия кабельных каналов 100шт ТМТН16000/110/35/10 ОПН-110 кВ ОПН-35 кВ ОПН-10 кВ 1шт ТДТН-10000/110/35/10 ОПН-110 кВ ОПН-35 кВ ОПН-10 кВ 1шт
2.5.	35/10	Смидовичский		ЕО0002230	ПС 35/10 кВ "Камышовка"	по состоянию		К	июнь	июнь	МВ-10 кВ яч.12, 14 с заменой привода ПП-67 2шт

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
2.6.	35/10	Ленинский		ЕО0003911	ПС 35/10 кВ "Воскресеновка"	по состоянию		К, Т	июнь	июль	СМВ-35 кВ замена привод ПП-67 1шт РНДЗ-1-35-1000, РНДЗ-2-35-1000 6шт ОД-35, КЗ-35 кВ 1Т, 2Т 4шт МВ-10 кВ 1Т, 2Т, Ф-116, 121 СМВ-10 кВ с заменой привода ПП-67к 5шт РВ-1-10/400 14шт КС, ВЧЗ-35кВ Т-121 "ф В,С" 1шт КС, ВЧЗ-35кВ Т-122 "ф С" 1шт 1Т, 2Т ТМ-1600 35/10кВ 2шт РВС-35кВ 1Т 1шт ОПН-10кВ 1Т1шт ТМ-25/10/0,4 кВ №1,2 2шт РВС-35кВ 2Т 1шт ОПН-10 кВ 2Т 1шт Окраска КРУН 300м2НАМИ-10 с ПК-10кВ 6шт Замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 6шт
2.7.	35/6	Теплоозерский		ЕО0004286	ПС 35/6 кВ "Двуречье"	по состоянию		Т	июль	август	МВ-6 кВ 5шт. ТМ-1800/35-6, ТМ-2500/35-6 2шт ТМ-25/6-0,4, ТМ-40/6-0,4 кВ 2шт НТМИ-10 кВ 2шт. ОРУ-35 кВ, РНДЗ-1-35/1000 4шт
2.8.	110/35/10	Биробиджанский		ЕО0000948	ПС 110/35/10 кВ "КРС"	по состоянию		Т	июнь	июль	ТДТН-10000/110/35/10 ОПН-110 кВ РВС-35 кВ ОПН-10 кВ 1шт ТМТН-6300/100/35/10 ОПН-110 кВ РВС-35 кВ ОПН-10 кВ 1шт
2.9.	110/35/10	Октябрьский		ЕО0003336	ПС 110/35/10 кВ "Благословенное"	по состоянию		Т	сентябрь	сентябрь	ТДТН-10000/110/35/10 ОПН-110 кВ ОПН-35 кВ ОПН-10 кВ 1шт

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
2.10.	110/3 5/6	Городской		ЕО0004947	ПС 110/35/6 кВ "СК"	по состоянию		Т	июнь	июль	ТДТН-25000/110/35/6 РВС-110 кВ ОПН-35 кВ ОПН-6 кВ 1шт ТДТН-25000/110/35/6 РВС-110 кВ ОПН-35 кВ ОПН-6 кВ 1шт
2.11.	110/3 5/10	Ленинский		ЕО0003888	ПС 110/35/10 кВ "Ленинск"	по состоянию		Т	июль	август	ТДТН-10000/110/35/10 ОПН-110 кВ ОПН-35 кВ ОПН-10 кВ 1шт ТДТН-25000/110/35/10 ОПН-110 кВ ОПН-35 кВ ОПН-10 кВ 1шт
2.12.	110/3 5/10	Ленинский		ЕО0003879	ПС 110/35/10 кВ "Биджан"	по состоянию		Т	август	август	ТДТН-10000/110 РВС-110 кВ РВС-35 кВ ОПН-10 кВ 1шт ТМТН-63000/110 РВС-110 кВ РВС-35 кВ ОПН-10 кВ 1шт
2.13.	110/3 5/10	Ленинский		ЕО0003895	ПС 110/35/10 кВ "Дежнево"	по состоянию		Т	сентябрь	сентябрь	ТМТН-6300/100/35/10 ОПН-110 кВ ОПН-35 кВ ОПН-10 кВ 1шт ТМТН-6300/100/35/10 РВС-110 кВ РВС-35 кВ ОПН-10 кВ 1шт
3.					Капитальный ремонт ТП						
3.1.	0,4/10	Городской		ЕО0006394	КТПн-33	по состоянию		К	май	май	1Т 1шт. РУ-0.4 кВ 1шт. РУ-6 кВ (регулировка ЛР) 1шт Устройство освещения 2точка Окраска КТПн 24,2м2 Восстановление диспетчерский наименований 48символ

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
3.2.	0,4/10	Городской		ЕО0006395	КТП-034	по состоянию		К	июнь	июнь	1Т 1шт. РУ-0.4 кВ 1шт. РУ-6 кВ (регулировка ЛР) 1шт Устройство освещения 2точка Окраска КТПн 24,2м2 Восстановление диспетчерский наименований 48символ
3.3.	0,4/10	Городской		ЕО0006436	КТП-091	по состоянию		К	июль	июль	1Т 1шт. РУ-0.4 кВ 3шт. Устройство освещения 2точка Окраска КТПн 24,2м2 Восстановление диспетчерский наименований 48символ
3.4.	0,4/10	Городской		ЕО0006439	КТП-096	по состоянию		К	июнь	июнь	1Т 1шт. РУ-0.4 кВ 1шт. Устройство освещения 2точка Окраска КТПн 24,2м2 Восстановление диспетчерский наименований 48символ
3.5.	0,4/10	Городской		ЕО0006443	КТП-104	по состоянию		К	август	август	1Т 1шт. РУ-0.4 кВ 2шт. Устройство освещения 2точка Окраска КТПн 24,2м2 Восстановление диспетчерский наименований 48символ
3.6.	0,4/10	Городской		ЕО0006444	КТП-105	по состоянию		К	сентябрь	сентябрь	1Т 1шт. РУ-0.4 кВ 1шт. Устройство освещения 2точка Окраска КТПн 24,2м2 Восстановление диспетчерский наименований 48символ
3.7.	0,4/10	Октябрьский		ЕО0003258	КТП 134 Садовое	по состоянию		К	июнь	июнь	Замена рубильника 2шт Окраска корпуса 40м2 Ремонт кровли 6м2 ремонт дверей 3шт Замена изоляторов 3шт Замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
3.8.	0,4/10	Октябрьский		ЕО0003274	СКТП -207	по состоянию		К	июль	июль	Замена рубильника 3шт Окраска корпуса 15м2 Замена изоляторов 3шт Замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт Ремонт кровли 2м2 ремонт дверей 2шт
3.9.	0,4/10	Октябрьский		ЕО0003296	СКТП -249	по состоянию		К	май	май	Замена рубильника 2шт Окраска корпуса 15м2 Замена изоляторов 3шт Замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт Ремонт кровли 2м2 ремонт дверей 2шт
3.10.	0,4/10	Октябрьский		ЕО0003255	СКТП -131	по состоянию		К	август	август	Замена рубильника 2шт Окраска корпуса 15м2 Замена изоляторов 3шт Замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт
3.11.	0,4/6/10	Октябрьский		ЕО0003014	ТП № 285	по состоянию		К	сентябрь	сентябрь	Замена рубильника 7шт Замена изоляторов 9шт Замена РВП-10 кВ на ОПН-10 кВ 3шт Замена ВНР-10 2шт Замена ТР-10 1Т 1шт
3.12.	0,4/10	Биробиджанский		ЕО0000854	КТПН 108	Приказ №537 от 05.12.2017. Акт ВТА		К	июнь	июнь	Окраска корпуса КТПН 35м2
4.					Здания и сооружения						
4.1.	5-10/0.4	Городской		ЕО0004976	Трансформаторная подстанция №11 нежилое 2-х этажное, Тихонькая 13-П	ППСЛ		К	август	август	Замена дверей 2шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 2,7м2 окраска металлический конструкций 8,4м2

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
4.2.	6-10/0.4	Городской		ЕО0004982	Трансформаторная подстанция №19 нежилое 2-х этажное, Школьная 16-П	ППСЛ		К	июль	июль	Замена дверей 1шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 4м2 окраска металлических конструкций 11м2
4.3.	6-10/0.4	Городской		ЕО0004983	Трансформаторная подстанция №22, нежилое 2-х этажное, Кооперативная 14-П	ППСЛ		К	июль	июль	Замена дверей 3шт окраска металлических конструкций 5,4м2
4.4.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005001	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 75, нежилое 1 этажное, Ш-А 6-П	ППСЛ		К	сентябрь	сентябрь	Замена дверей 2шт
4.5.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005004	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 83, Строительная 30-П	ППСЛ		К	август	август	Замена дверей 1шт
4.6.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005005	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 86, нежилое 1 этажное, Депутатская 10-П	ППСЛ		К	июнь	июнь	Замена дверей 4шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 8,9м2 окраска металлических конструкций 17,8м2
4.7.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005008	Трансформаторная подстанция № 92 нежилое 1 этажное, Кубанская 32-П	ППСЛ		К	август	август	Замена дверей 4шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 7,4м2 окраска металлических конструкций 14,8м2
4.8.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005036	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 102 нежилое 1 этажное, Стяжкина 72П	ППСЛ		К	июль	июль	Замена дверей 4шт Устройство жалюзийные решетки 1м2 окраска металлических конструкций 16,6м2
4.9.	6-10/0.4	Городской		ЕО0006446	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 109 нежилое 1 этажное, Мясокомбинат	ППСЛ		К	август	август	Замена дверей 4шт Устройство жалюзийные решетки 1м2 окраска металлических конструкций 9м2

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
4.10.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005043	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 124 нежилое 1 этажное, Кольцевая 29-П	ППСЛ		К	август	август	Замена дверей 5шт Устройство защитной сетки на жалюзиные решетки 10,6м2 окраска металлических конструкций 21,2м2
4.11.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005046	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 135 нежилое 1 этажное, Птичник, Октябрьская 1 А-П	ППСЛ		К	сентябрь	сентябрь	Замена дверей 4шт Устройство защитной сетки на жалюзиные решетки 4,35м2 окраска металлических конструкций 8,7м2
4.12.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005048	Трансформаторная подстанция 6-10/0.4 кВ № 137 нежилое 1 этажное, Птичник, Мирная 13-П	ППСЛ		К	сентябрь	сентябрь	Ремонт дверей 2шт окраска металлических конструкций 14,8м2
4.13.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005052	Трансформаторная подстанция № 147, нежилое 1 жтажное, Ш_А 89-П	ППСЛ		К	август	август	Замена дверей 4шт окраска металлических конструкций 10,4м2
4.14.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005053	Трансформаторная подстанция №148, нежилое 1 жтажное, Ш-А 91-П	ППСЛ		К	август	август	Замена дверей 4шт Устройство бетонных порогов в дверных проемах 0,02м2
4.15.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005055	Трансформаторная подстанция №155, нежилое 1 жтажное, Биршоссе 5 км. 3-П	ППСЛ		К	сентябрь	сентябрь	Замена дверей 1шт Устройство защитной сетки на жалюзиные решетки 4,4м2 усиление наружных стен окраска металлических конструкций 34,4м2
4.16.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005015	Трансформаторная подстанция №166, нежилое 1 жтажное, Медгородок 28-П	ППСЛ		К	июль	июль	Окраска дверей 21,2м2 Устройство защитной сетки на жалюзиные решетки 1,45м2 Ремонт дверей 3шт. окраска металлических конструкций 2,9м2

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
4.17.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005066	Трансформаторная подстанция №193, нежилое 1 жтажное, Широкая 14-П	ППСЛ		К	сентябрь	сентябрь	Замена дверей 4шт
4.18.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005068	Трансформаторная подстанция № 195 нежилое 1 жтажное, Советская 70-П	ППСЛ		К	сентябрь	сентябрь	Замена дверей 4шт окраска металлических конструкций 14м2 Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 7м2
4.19.	6-10/0.4	Городской		ЕО0012517	Трансформаторная подстанция № 185 нежилое 1 этажное, Московская 7-П	ППСЛ		К	июль	июль	Замена дверей 5шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 3,4м2 окраска металлических конструкций 6,8м2
4.20.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005065	Трансформаторная подстанция № 192 нежилое 1 этажное, Невская 8-П	ППСЛ		К	август	август	Замена дверей 4шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 7,5м2 окраска металлических конструкций 15м2
4.21.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005073	Трансформаторная подстанция № 205 нежилое 1 этажное, Аремовский 33-П	ППСЛ		К	август	август	Замена дверей 4шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 5,7м2 окраска металлических конструкций 11,4м2
4.22.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005029	Трансформаторная подстанция № 212 нежилое 1 этажное, 60-летия СССР 24-П	ППСЛ		К	июль	июль	Замена дверей 4шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 7,5м2 окраска металлических конструкций 15м2
4.23.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005074	Трансформаторная подстанция № 217 нежилое 1 этажное, Карла-Маркса 29-П	ППСЛ		К	август	август	Замена дверей 4шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 6,3м2 окраска металлических конструкций 12,6м2

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
4.24.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005078	Трансформаторная подстанция № 261 нежилое 1 этажное, Читинская 2-П	ППСЛ		К	июнь	июнь	Замена дверей 1шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 2,36м2 окраска металлических конструкций 28,52м2
4.25.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005079	Трансформаторная подстанция № 262 нежилое 1 этажное, Осенняя 31-П	ППСЛ		К	июль	июль	Замена дверей 4шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 3,4м2 окраска металлических конструкций 6,8м2
4.26.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005083	Трансформаторная подстанция № 307 нежилое 1 этажное, Советская 126-П	ППСЛ		К	июль	июль	Замена дверей 4шт
4.27.	6-10/0.4	Городской		ЕО0004943	Трансформаторная подстанция №309 нежилое 1 этажное, Советская 76-П	ППСЛ		К	сентябрь	сентябрь	Замена дверей 4шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 4,7м2 окраска металлических конструкций 9,5м2
4.28.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005088	Трансформаторная подстанция № 347 нежилое 1 этажное, Валдгейм, Школьная 10-П	ППСЛ		К	июль	июль	Замена дверей 3шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 1,3м2 окраска металлических конструкций 2,6м2
4.29.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005096	Трансформаторная подстанция № 504 нежилое 1 этажное, Коллективная 35-П	ППСЛ		К	июль	июль	Замена дверей 2шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 9,5м2 окраска металлических конструкций 37м2
4.30.	6-10/0.4	Городской		ЕО0004977	Трансформаторная подстанция № 593 нежилое 1 этажное, Парковая 6-П	ППСЛ		К	сентябрь	сентябрь	Замена дверей 4шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 7м2 окраска металлических конструкций 14м2

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
4.31.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005105	Трансформаторная подстанция № 599 нежилое 1 этажное, Пионерская 82-П	ППСЛ		К	сентябрь	сентябрь	Замена дверей 1шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 4,32м2 окраска металлических конструкций 25,44м2
4.32.	6-10/0.4	Городской		ЕО0005106	Трансформаторная подстанция № 600 нежилое 1 этажное, Юбилейная 3-П	ППСЛ		К	июль	июль	Замена дверей 3шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 8м2 окраска металлических конструкций 23,8м2
4.33.	6-10/0.4	Смидовичский		ЕО0001993	Трансформаторная подстанция №101 нежилое 1 этажное, Приамурский, дзержинского 5-П	ППСЛ		К	апрель	апрель	Замена дверей 3шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 0,25м2 окраска металлических конструкций 0,5м2
4.34.	6-10/0.4	Смидовичский		ЕО0001988	Трансформаторная подстанция № 641 Смидович, Чкалова 25-П	ППСЛ		К	апрель	апрель	Замена дверей 2шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 6,4м2 окраска металлических конструкций 28м2
4.35.	6-10/0.4	Смидовичский		ЕО002001	Трансформаторная подстанция №699 Николаевка Кирова 6-П	ППСЛ		К	май	май	замена дверей 4шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 2,2м2 окраска металлических конструкций 4,4м2
4.36.	6-10/0.4	Смидовичский		ЕО0001997	Трансформаторная подстанция №712 Николаевка, 60-лет Октября 5-П	ППСЛ		К	апрель	апрель	Замена дверей 3шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 4,5м2 окраска металлических конструкций 9м2

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПР		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
4.37.	6-10/0.4	Смидовичский		ЕО0001998	Трансформаторная подстанция №737 , Волочаевка-2, Школьная 3-П	ППСЛ		К	май	май	Замена дверей 3шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 3,7м2 окраска металлических конструкций 7,4м2
4.38.	6-10/0.4	Октябрьский		ЕО0003303	Трансформаторная подстанция №265 Амурзет, Крупской 13	ППСЛ		К	июнь	июнь	Замена дверей 3шт окраска металлических конструкций 18,8м2
4.39.	6-10/0.4	Октябрьский		ЕО0003014	Трансформаторная подстанция №285 Амурзет, Гагарина 98-П	ППСЛ		К	июнь	июнь	Замена дверей 3шт окраска металлических конструкций 6м2
4.40.	6-10/0.4	Октябрьский		ЕО0003317	Трансформаторная подстанция №294 Амурзет. Калинина 75-П	ППСЛ		К	июнь	июнь	Замена дверей 3шт окраска металлических конструкций 6м2
4.41.	6-10/0.4	Октябрьский		ЕО0003318	Трансформаторная подстанция №295 Амурзет, Калинина 61-П	ППСЛ		К	июнь	июнь	Замена дверей 4шт окраска металлических конструкций 8,4м2
4.42.	6-10/0.4	Октябрьский		ЕО0003325	Трансформаторная подстанция №350 Амурзет, Пограничная 2-П	ППСЛ		К	июнь	июнь	Замена дверей 4шт окраска металлических конструкций 7,3м2
4.43.	6-10/0.4	Октябрьский		ЕО0003149	Трансформаторная подстанция №356 Амурзет	ППСЛ		К	июнь	июнь	Замена дверей 4шт окраска металлических конструкций 7,3м2
4.44.	6-10/0.4	Октябрьский		ЕО0003016	Трансформаторная подстанция №289 Амурзет, Гагарина, 64-П	ППСЛ		К	июнь	июнь	Замена дверей 2шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 2,5м2 окраска металлических конструкций 33,5м2
4.45.	6-10/0.4	Теплоозерский		ЕО0043502	Трансформаторная подстанция №43, Лондоко-завод, 60 лет СССР	ППСЛ		К	май	май	Замена дверей 1шт окраска металлических конструкций 39,6м2

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
4.46.	6-10/0.4	Теплоозерский		ЕО0004294	Трансформаторная подстанция №227, п.кульдур, большакова 3-П	ППСЛ		К	март	май	Замена дверей 2шт Устройство кровли 21,2м2 окраска металлических конструкций 5,4м2 Устройство бетонных полов 4м2 Устройство бетонной отмостки толщиной 19,4м2
4.47.	6-10/0.4	Теплоозерский		ЕО0004160	Трансформаторная подстанция №34 Лондоко-завод, Вокзальная 2-П	ППСЛ		К	февраль	февраль	Замена дверей 3шт окраска металлических конструкций 10м2
4.48.	6-10/0.4	Теплоозерский		ЕО00043830	Трансформаторная подстанция №236 Кульдур	ППСЛ		К	январь	январь	Замена дверей 1шт окраска металлических конструкций 6м2
4.49.	6-10/0.4	Ленинский		ЕО0003551	Трансформаторная подстанция №109 Биджан	ППСЛ		К	март	март	Замена дверей 4шт Устройство защитной сетки на жалюзийные решетки 4,9м2 окраска металлических конструкций 11м2
4.50.	6-10/0.4	Облученский		ЕО0043720	Трансформаторная подстанция №8: нежилое, 1-этажный,общая площадь35,9 кв.м, инв.№2557,лит.А г.Облучье	ППСЛ		К	январь	январь	Ремонт кровли 50м2 окраска металлических конструкций 2,4м2
4.51.		База филиала, г.Биробиджан		ЕО0005028	Производственный корпус базы г. Биробиджан	по состоянию		К	май	май	Ремонт смотровой канавы 1шт
5.					Транспортные средства						
5.1.		СМиГ		ЕО0012338	ГАЗ 31105 А 003 МР	по состоянию		К	апрель	апрель	Замена моста 1шт.

№ п/п	Класс напряжения (кВ)	РЭС	СП	Инв. номер	Наименование объекта	Причины включения объекта в ГПП		Вид ремонта (К;С;Т.)	Срок ремонта		Перечень работ
						Обоснование	Пояснение		Нач.	Окон-е	
									(мес.)	(мес.)	
5.2.		СМиТ		ЕО0012575	БКМ 317А 600 НЕ	по состоянию		К	апрель	май	Замена штанги бурильной 1шт. Резец траншейный 20шт. Бур конусный 1шт.
5.3.		СМиТ		ЕО0044192	ТРЭКОЛ 39294 ЕА 55-49	по состоянию		К	июнь	июль	Замена рамы 1шт. Мост передний с тормозами и ступицами 1шт. Диск колесный 4шт. Вал карданный передний 1шт. Вал ведомой шестерни редуктора переднего моста 6шт.
5.4.		СМиТ		ЕО0044216	ЭО 2621 ЕА 62-33	по состоянию		К	август	август	Замена гидрораспределителя 1шт. Нож отвала 1шт.
5.5.		СМиТ		ЕО0044975	КУВОТА ЕА82-72	по состоянию		К	октябрь	октябрь	Замена гусениц 1к-т
5.6.		СМиТ		ЕО0002457	КС- 45717К-1 А 501МЕ	по состоянию		К	май	май	Ремонт ДВС 1шт.
5.7.		СМиТ		ЕО0043952	ГАЗ 33081 БКМ-317 А 542 РО	по состоянию		К	ноябрь	ноябрь	Замена бура конусный (забурник шнековый) 1шт. Коробка отбора мощности 1шт. Коробка раздаточная 1шт.
6.					Прочее оборудование						
6.1.					АИСКУЭ	по состоянию		К	апрель	декабрь	замена приборов учета