Приложение к письму
Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ
от____________ № _____________

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Первый заместитель директора -
Главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ
________________И.О. Баканов
«_____» _______________ 2018 г.

СВОДНЫЙ ГРАФИК
ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на февраль 2018 г.

Объект	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Месячный. Заявленное время.	Месячный. Заявленное время.	Месячный. Заявленное	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длитель	Февраль 2018																												Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки	Группа
									Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср							
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ–3 – Хехцир 2 I цепь с отпайкой на ПС Князе–Волконка (Л–223)	Да	26.02.18	07.03.18	10 дн	26.02.18	07.03.18	10 дн																													ЗРР	01:00	ХРЭС ХМУ: Восстановления контакта грозотроса с заземлителем или опорой №№4,11,24,31,34,42,43,44,54,55,57,122,190. Установка противоптичьих защитных устройств оп.№№140-215. Замена фундамента оп.№№139	Без отключения ЛЭП. Вывод АПВ с ежедневным вводом по окончанию работ. Потерь ПА нет		Исходная	
"ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ–1 – Комсомольская (С–71)	Да	01.02.18	30.04.18	89 дн	01.02.18	30.04.18	89 дн																													ЗРР	02:00	Механизированная расчистка трассы от ДКР. Ручная расчистка	Без отключения линии с выводом АПВ. С ежедневным вводом АПВ по окончанию работ.		Исходная	
"ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Котиково - Лермонтовка (С–31)	Да	05.02.18	09.02.18	5 дн	05.02.18	09.02.18	5 дн																													ТР	04:00	Механизированная расчистка 10,29га. Замена дефектных изоляторов 37шт			Исходная	С-31
"ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин	Да	19.02.18	16.03.18	26 дн	19.02.18	16.03.18	26 дн																													ЗРР	04:00	Механизированная расчистка 31,43га. Ручная расчистка 0.078га.	с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин		Исходная	
ПС 110 кВ Корфовская	ОВ-110	Нет	06.02.18	09.02.18	3 дн 9 ч	06.02.18	09.02.18	3 дн 9 ч																													ЗРР	04:00	Включить, для перевода при работах устройств РЗА на ВЛ 110 кВ Корфовская-Гродеково (С-25)			Исходная	
ПС 110 кВ Корфовская	ОСШ 110	Нет	06.02.18	09.02.18	3 дн 9 ч	06.02.18	09.02.18	3 дн 9 ч																													ЗРР	04:00	Включить, для перевода при работах устройств РЗА на ВЛ 110 кВ Корфовская-Гродеково (С-25)			Исходная	
ПС 110 кВ Корфовская	ОВ-110	Нет	12.02.18	16.02.18	4 дн 9 ч	12.02.18	16.02.18	4 дн 9 ч																													ЗРР	04:00	Включить, для перевода при работах устройств РЗА на ВЛ 110 кВ Хехцир-Корфовская (С-23)			Исходная	
ПС 110 кВ Корфовская	ОСШ 110	Нет	12.02.18	16.02.18	4 дн 9 ч	12.02.18	16.02.18	4 дн 9 ч																													ЗРР	04:00	Включить, для перевода при работах устройств РЗА на ВЛ 110 кВ Хехцир-Корфовская (С-23)			Исходная	
ПС 110 кВ Корфовская	ОВ-110	Нет	19.02.18	22.02.18	3 дн 9 ч	19.02.18	22.02.18	3 дн 9 ч																													БВР	04:00	Отключить, для выполнения профконтроля КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)			Исходная	
ПС 110 кВ Корфовская	ОСШ 110	Нет	19.02.18	22.02.18	3 дн 9 ч	19.02.18	22.02.18	3 дн 9 ч																													БВР	04:00	Отключить, для выполнения профконтроля КСЗ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)			Исходная	
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да	05.02.18	09.02.18	5 дн	05.02.18	09.02.18	5 дн																													ЗРР	04:00	Для работ на ВЛ 110 кВ Котиково - Лермонтовка (С–31)			Исходная	С-31
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Да	05.02.18	09.02.18	5 дн	05.02.18	09.02.18	5 дн																													ЗРР	02:00	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Котиково - Лермонтовка (С–31)	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Увеличение нагрузки зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на 12 МВт		Исходная	
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Да	19.02.18	16.03.18	26 дн	19.02.18	16.03.18	26 дн																													ЗРР	02:00	вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Увеличение нагрузки зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на 27 МВт		Снятая и отказанная	

Начальник Службы электрических режимов ________________________________ Л.Ю. Чаплыгина

Е.А. Сухорукова
(4212)38-05-44; 33-44.