УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя директора -
главного инженера Филиала
АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"
_____ А.В. Демьянов
"29" 12 2017г.

Г Р А Ф И К
Вывода в ремонт ВЛ и оборудования 110, 35 кВ по филиалу АО "ДРСК" "ЭС ЕАО"
на 2018г.

Наим. службы или РЭС	Наименование объекта (ПС, ВЛ)	Присоеди- нение	Объем проводимых работ (подрядные организации)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Объем отключения (ограничения), МВт	Потребители (социально значимые объекты, число жильцов)
ЯНВАРЬ																																				
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Брусит-Биракан (Т-147)	Замена временной оторы																																	
Обл.РЭС	ВЛ 35кВ	Облучье-Хинганск №1 (Т-157)	Чистка просеки																																	
Обл.РЭС	ВЛ-35кВ	Хинганск-ЦЭС Облучье (Т-158)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																	
ФЕВРАЛЬ																																				
СРЗАИ	ПС 110кВ АРЗ	1Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 110кВ АРЗ	2Т	Проверка УРЗА(В)																																	
Обл.РЭС	ВЛ 35кВ	Облучье-Хинганск №1 (Т-157)	Чистка просеки																																	
Обл.РЭС	ВЛ 35кВ	Хинганск-ЦЭС Облучье (Т-158)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																	
Лен. РЭС	ВЛ 110 кВ	Биджан-Дежнёво (С-60)	Установка ПЗУ																																	
Бир. РЭС	ВЛ 110кВ	Биробиджан -СК (С-51)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																	
Бир. РЭС	ВЛ 35кВ	СК-Горки (Т-23)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																	
Бир. РЭС	ВЛ 35кВ	БВС-Центр (Т-10)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																	
МАРТ																																				
СРЗАИ	ПС 35кВ ЧТФ	1Т	Проверка УРЗА(К)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ ЧТФ	2Т	Проверка УРЗА(К)																																	
Окт.РЭС	ВЛ 110кВ	Биджан-Благословенное (С-62)	Замена изоляции																																	

Окт.РЭС	ВЛ 35кВ	Самара-Амурзет (Т-114)	Замена изоляции																																
Окт.РЭС	ВЛ 35кВ	Венцелево-Доброе (Т-118)	Замена изоляции																																
Окт.РЭС	ВЛ 35кВ	Самара-Столбовое 1цепь (Т-301)	Замена изоляции																																
Окт.РЭС	ВЛ 35кВ	Самара-Столбовое 2цепь (Т-302)	Замена изоляции																																
Гор.РЭС	ПС 110кВ СК	ТН-1 110	Замена ВОФ.																																
Гор.РЭС	ПС 110кВ СК	ТН-2 110	Замена ВОФ.																																
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Кимкан-Известковая (Т-142)	Валка деревьев																																
Обл.РЭС	ВЛ 35кВ	Облучье-Хинганск №1 (Т-157)	Чистка просеки																																
Обл.РЭС	ВЛ 35кВ	Хинганск-ЦЭС Облучье (Т-158)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																
Бир. РЭС	ВЛ 110кВ	Биробиджан -СК (С-51)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																
Бир. РЭС	ВЛ 35кВ	СК-Горки (Т-23)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																
Бир. РЭС	ВЛ 35кВ	БВС-Центр (Т-10)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																
АПРЕЛЬ																																			
СРЗАИ	ПС 35кВ МК	1Т	Проверка УРЗА(К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ МК	2Т	Проверка УРЗА(К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ МК	В 35 Вадгейм Т-133	Проверка УРЗА(К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ МК	СВ 35	Проверка УРЗА(К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ Бира	1Т	Проверка УРЗА(В)																																
Окт.РЭС	ПС35кВ Амурзет	1Т,ТСН-1	Тех.обслуживатие																																
Окт.РЭС	ПС35кВ Амурзет	2Т,ТСН-2	Тех.обслуживатие																																
Окт.РЭС	ПС35кВ Столбовое	1Т,ТСН-1	Тех.обслуживатие																																
Окт.РЭС	ПС35кВ Столбовое	2Т,ТСН-2	Тех.обслуживатие																																
Окт.РЭС	ПС35кВ Благословенное	1Т,ТСН-1	Тех.обслуживатие																																
Окт.РЭС	ПС35кВ Благословенное	2Т,ТСН-2	Тех.обслуживатие																																
Окт.РЭС	ПС35кВ Самара	1Т,ТСН-1	Тех.обслуживатие																																
Окт.РЭС	ПС35кВ Самара	2Т,ТСН-2	Тех.обслуживатие																																
Окт.РЭС	ПС35кВ Доброе	1Т,ТСН-1	Тех.обслуживатие																																
СИЗПИ	ПС 110кВ КРС	2Т, ШМ 35,ОПН 110,РВС 35, РВС 35-10 в ноле	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 110кВ КРС	ТТ-35 СВ "А,С"	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ Опытная	1Т,РВ 35, В35	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ Опытная	ТН-2 35	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 110кВ АРЗ	1Т	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 110кВ АРЗ	2Т, РВ 110, ВВОДА 110кВ, РВ 35+15	Испытания,измерения																																
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Кимкан-Известковая (Т-142)	Замена изоляторов оп. 28,46																																
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Биракан-Двуречье (Т-146)	Замена изоляторов оп. 59																																
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Брусит-Кульдур (Т-148)	Валка деревьев																																
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Двуречье-Известковая (Т-149)	Валка деревьев																																
Обл.РЭС	ВЛ 35кВ	Облучье-Хинганск №1 (Т-157)	Чистка просеки																																
Обл.РЭС	ВЛ 35кВ	Хинганск-ЦЭС Облучье (Т-158)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																

Смид.РЭС	ПС 35кВ Камышовка	ТСН-1,2	Замена силикагеля и масла в ВОФ																																		
Смид.РЭС	ПС 35кВ ДСК	ТСН-1,2	Замена силикагеля и масла в ВОФ																																		
Смид.РЭС	ПС 35кВ Ключевое	1Т, ТСН-1	Замена силикагеля и масла в ВОФ																																		
Лен. РЭС	ВЛ 35 кВ	Дежнёво-Венцелево (Т-117)	Верховой осмотр																																		
Лен. РЭС	ВЛ 35 кВ	Дежнёво-Венцелево (Т-117)	Вырубка ОСД																																		
Бир. РЭС	ВЛ 110кВ	Биробиджан -СК (С-51)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																		
Бир. РЭС	ВЛ 35кВ	СК-Горки (Т-23)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																		
Бир. РЭС	ВЛ 35кВ	БВС-Центр (Т-10)	Чистка просеки, вырубка деревьев																																		
Бир. РЭС	ПС110кВ КРС	1Т, ТТ-110, ТСН-1	Тех.обслуживатие																																		
Бир. РЭС	ПС110кВ КРС	2Т, ТТ-110, ТСН-2	Тех.обслуживатие																																		
Бир. РЭС	ПС110кВ КРС	ТН-1 110	Тех.обслуживатие																																		
Бир. РЭС	ПС110кВ КРС	ТН-2 110	Тех.обслуживатие																																		
Бир. РЭС	ПС35кВ Пронькино	1Т,ТСН-1	Тех.обслуживатие																																		
Бир. РЭС	ПС35кВ Пронькино	2Т,ТСН-2	Тех.обслуживатие																																		
Бир. РЭС	ПС35кВ Дубовое	1Т,ТСН-1	Тех.обслуживатие																																		
Бир. РЭС	ПС35кВ Дубовое	2Т,ТСН-2	Тех.обслуживатие																																		
МАЙ																																					
СРЗАИ	ПС 35кВ Найфельд	1Т	Проверка УРЗА (В)																																		
СРЗАИ	ПС 35кВ Найфельд	2Т	Проверка УРЗА (В)																																		
Гор. РЭС	ПС 35кВ Валдгейм	ТТ-35 МК Т-133	Замена ВОФ и отбор проб масла.																																		
Гор. РЭС	ПС 35кВ Валдгейм	ТТ-35 Пронькино Т-132	Замена ВОФ и отбор проб масла.																																		
СИЗПИ	ПС 110кВ Благословенное	1Т,ВВОДЫ 110кВ 1Т	Испытания,измерения																																		
СИЗПИ	ПС 110кВ Благословенно	В 35 Амурзет Т-113	Испытания,измерения																																		
СИЗПИ	ПС 110кВ Благословенно	В 35 1Т	Испытания,измерения																																		
СИЗПИ	ПС 35кВ Воскресеновка	ТТ 35 1Т	Испытания,измерения																																		
СИЗПИ	ПС 35кВ Воскресеновка	ТТ 35 2Т	Испытания,измерения																																		
СИЗПИ	ПС 110кВ Ленинск	ВВОДЫ 110кВ 1Т	Испытания,измерения																																		
СИЗПИ	ПС 110кВ Ленинск	СВ 110	Испытания,измерения																																		
СИЗПИ	ПС 110кВ Ленинск	ТН-1 35, РВ 35 ТН-1	Испытания,измерения																																		
СИЗПИ	ПС 110кВ Унгун	1Т	Испытания,измерения																																		
СИЗПИ	ПС 110кВ Дежнёво	2Т	Испытания,измерения																																		
СИЗПИ	ПС 110кВ Дежнёво	СВ 35	Испытания,измерения																																		
СИЗПИ	ПС 110кВ Биджан	ВВОДЫ 110кВ 2Т	Испытания,измерения																																		
СИЗПИ	ПС 110кВ Биджан	ТН-1 110	Испытания,измерения																																		
СИЗПИ	ПС 110кВ Биджан	СВ 110	Испытания,измерения																																		
СИЗПИ	ПС 110кВ Биджан	В 110 , ТТ -110 Благословенное С-62	Испытания,измерения																																		
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Двуречье-Известковая (Т-149)	Замена изоляторов оп. 2,12																																		
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Двуречье-Известковая (Т-149)	Замена изоляторов оп. 17,18																																		

Бир. РЭС	ВЛ 35 кВ	Найфельд-Дубовое (Т-130)	Чистка просеки вырубка угрожающих деревьев																																
Бир. РЭС	ВЛ 35 кВ	Биробиджан-ЖБИ (Т-139)	Чистка просеки вырубка угрожающих деревьев																																
Бир. РЭС	ВЛ 35 кВ	Биробиджан-МК (Т-136)	Чистка просеки вырубка угрожающих деревьев																																
Бир.РЭС	ПС35кВ Горка	1Т,ТСН-1	Тех.обслуживатие																																
Бир.РЭС	ПС35кВ Горка	2Т,ТСН-2,	Тех.обслуживатие																																
Бир.РЭС	ПС35кВ Пронькино	1Т,ТСН-1	Тех.обслуживатие																																
Бир.РЭС	ПС35кВ Пронькино	2Т,ТСН-2,	Тех.обслуживатие																																
Бир.РЭС	ПС35кВ Опытная	1Т,ТСН-1	Тех.обслуживатие																																
Бир.РЭС	ПС35кВ Опытная	2Т,ТСН-2,	Тех.обслуживатие																																
Бир.РЭС	ПС35кВ Надеждинск	1Т,ТСН-1	Тех.обслуживатие																																
Бир.РЭС	ПС35кВ Надеждинск	2Т,ТСН-2,	Тех.обслуживатие																																
Бир.РЭС	ПС35кВ Нафельд	1Т,ТСН-1	Тех.обслуживатие																																
Бир.РЭС	ПС35кВ Нафельд	2Т,ТСН-2,	Тех.обслуживатие																																
ИЮНЬ																																			
СРЗАИ	ПС 35кВ Амурзет	1Т	Проверка УРЗА (К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ Амурзет	2Т	Проверка УРЗА (К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ Амурзет	СВ 35	Проверка УРЗА (К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ Самара	1Т	Проверка УРЗА(В)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ Самара	2Т	Проверка УРЗА(В)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ Самара	СВ 35	Проверка УРЗА(В)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ Самара	В 35 СтолбовоеТ-301	Проверка УРЗА(В)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ Самара	В 35 СтолбовоеТ-302	Проверка УРЗА(В)																																
Окт.РЭС	ПС35кВ Амурзет	ЛР 35 Самара Т-114, ШР 35 1Т	Замена изоляторов ИОС-35 на ОСК-35																																
Окт.РЭС	ПС35кВ Амурзет	ОРУ-35кВ яч 3	Установка сетчатого ограждения между ШР 35 1Т и В 35 1Т																																
Окт.РЭС	ПС35кВ Амурзет	1Т	Замена РВС-35 на ОПН-35																																
Окт.РЭС	ПС35кВ Амурзет	ОРУ-35кВ яч1	Приемная траверса Т-114 замена ИОС-35 на ОТПК-20-35																																
Гор. РЭС	ПС 110кВ БВС	ШОВ 110	Капитальный ремонт																																
Гор. РЭС	ПС 110кВ БВС	1Т	Текуший ремонт																																
СИЗПИ	ПС 110кВ БВС	2Т	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 110кВ БВС	ШОВ 110	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 110кВ БВС	СВ 35	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 110кВ БВС	В 35 2Т	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 110кВ БВС	В 35 ЧТФ С-30	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 110кВ БВС	В 35 Центр Т-10	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 110кВ СК	ВВОДЫ 110кВ 1Т	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 110кВ СК	СВ 110	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 110кВ СК	СВ 35	Испытания,измерения																																
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Брусит-Биракан (Т-147)	Замена изоляторов оп. 2																																

Лен. РЭС	ВЛ 35 кВ	Ленинск-Воскресеновка (Т-121)	Верховой осмотр																																	
Лен. РЭС	ВЛ 35 кВ	Ленинск-Воскресеновка (Т-127)	Верховой осмотр																																	
Лен. РЭС	ПС 35кВ Воскресеновка	1Т; ШР 35, ОД 35, КЗ, РВ 35 35 1Т, КС, ВЧЗ 35 Т-121 "ф В,С"	Капитальный, текущий ремонты																																	
Бир. РЭС	ВЛ 35 кВ	Найфельд-Дубовое (Т-130)	Чистка просеки вырубка угрожающих деревьев																																	
Бир. РЭС	ВЛ 35 кВ	Биробиджан-ЖБИ (Т-139)	Чистка просеки вырубка угрожающих деревьев																																	
Бир. РЭС	ВЛ 35 кВ	Биробиджан-МК (Т-136)	Чистка просеки вырубка угрожающих деревьев																																	
Бир. РЭС	ПС110кВ КРС	1Т, ОПН 110 1Т, РВ 35 1Т, ОПН-10 1Т	Текущий ремонт																																	
Бир. РЭС	ПС110кВ КРС	2Т, ОПН 110 2Т, РВ 35 2Т, ОПН-10 2Т	Текущий ремонт																																	
ИЮЛЬ																																				
СРЗАИ	ПС 35кВ Биракан	1Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ Биракан	2Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ Биракан	В 35 Двуречье Т-146	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ Биракан	В 35 Брусит Т-147	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ Двуречье	1Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ Двуречье	2Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ Двуречье	СВ 35	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ Пронькино	1Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ Пронькино	2Т	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ Пронькино	СВ 35	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ Пронькино	Т-131	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ Пронькино	Т-132	Проверка УРЗА(В)																																	
СРЗАИ	ПС 35кВ Пронькино	ТН-1 35	Проверка УРЗА(В)																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Амурзет	ЛР 35 Благословенное Т-113, ШР 35 2Т,СР-2 35	Замена изоляторов ИОС-35 на ОСК-35																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Амурзет	ОРУ-35кВ яч 4,5	Установка сетчатого ограждения между ШР 35 2Т и В 35 2Т, СР-2 35 и СВ 35																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Амурзет	2Т	Замена РВС-35 на ОПН-35, РВО-10 на ОПН-10																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Амурзет	ОРУ-35кВ яч2	Приемная траверса Т-113 замена ИОС-35 на ОТПК-20-35																																	
Гор. РЭС	ПС 110кВ БВС	2-Т	Текуший ремонт																																	
Гор. РЭС	ПС 110кВ БВС	ШОВ 110	Капитальный ремонт																																	
Гор. РЭС	ПС 110кВ СК	1Т	Текуший ремонт																																	
Гор. РЭС	ПС 110КВ СК	2Т	Текуший ремонт																																	
Гор. РЭС	ПС 110кВ АРЗ	ОРУ-110кВ	Капитальный ремонт																																	

СИЗПИ	ПС 35кВ МК	В 35 2Т	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ МК	В 35 Валдгейм Т-133	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ ЖБИ	В 35 1Т	Испытания,измерения																																
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Лондоко-Биракан (Т-144)	Выправка оп. 53																																
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Лондоко-Бира (Т-145)	Выправка опор																																
Смид.РЭС	ПС 35кВ Ключевое	1Т, ТСН-1	Замена силикагеля и масла в ВОФ																																
Лен. РЭС	ПС 35кВ Воскресеновка	2Т; ШР 35, ОД 35, КЗ, РВ 35 35 "2Т, КС, ВЧЗ 35 Т-122 "ф С"	Капитальный, текущий ремонты																																
Бир РЭС	ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Т-130 Найфельд-Дубовое(Т-130)	Чистка просеки вырубка угрожающих деревьев																																
Бир РЭС	ВЛ 35 кВ	ВЛ 35 кВ Биробиджан-ЖБИ (Т-139)	Чистка просеки вырубка угрожающих деревьев																																
Бир РЭС	ВЛ 35 кВ	Биробиджан-МК (Т-136)	Чистка просеки вырубка угрожающих деревьев																																
Бир. РЭС	ПС 110кВ КРС	2Т, ОПН 110 2Т, РВ 35 2Т	Текущий ремонт																																
АВГУСТ																																			
СРЗАИ	ПС 35кВ ПТФ	1Т	Проверка УРЗА (К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ ПТФ	2Т	Проверка УРЗА (К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ ПТФ	СВ 35	Проверка УРЗА (К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ ПТФ	Т-115	Проверка УРЗА (К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ ПТФ	Т-116	Проверка УРЗА (К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ Камышовка	1Т	Проверка УРЗА (В)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ Камышовка	2Т	Проверка УРЗА (В)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ Камышовка	СВ 35	Проверка УРЗА (В)																																
Окт.РЭС	ВЛ 35кВ Т-301/302		Выправка опор																																
Окт.РЭС	ВЛ 35кВ Т-115		Выправка опор																																
Окт.РЭС	ВЛ 35кВ Т-114		Выправка опор																																
Окт.РЭС	ВЛ 110кВ С-62		Выправка опор																																
Гор. РЭС	ПС 110кВ АРЗ	ОРУ-110кВ	Капитальный ремонт																																
СИЗПИ	ПС 35кВ Камышовка	1Т, ОПН 35 1Т	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ Камышовка	2Т,ОПН 35 2Т	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ ДСК	2Т, ОПН 35 2Т	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ ПТФ	В 35 1Т	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ ПТФ	В 35 2Т	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ ПТФ	СВ 35	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ Ключевое	1Т,ОПН 35 1Т,В 35 1Т	Испытания,измерения																																
Смид.РЭС	ПС 35кВ Камышовка	ТСН-1,2	Замена силикагеля и																																
Смид.РЭС	ПС 35кВ Камышовка	В 35 1Т	Опровобпние ЭВ																																
Смид.РЭС	ПС 35кВ Камышовка	В 35 2Т	Опровобпние ЭВ																																
Смид.РЭС	ПС 35кВ Камышовка	СВ 35	Опровобпние ЭВ																																
Лен. РЭС	ВЛ 35 кВ	Унгун-Бабстово(Т-125)	Выправка опор																																
Лен. РЭС	ВЛ 110 кВ	КРС-Ленинск (С-58)	Выправка опор																																
Лен. РЭС	ПС 110кВ Ленинск	1Т, ОПН 110, 35	Текущий ремонт																																
Лен. РЭС	ПС 110кВ Ленинск	2Т, ОПН 110, 35	Текущий ремонт																																
Лен. РЭС	ПС 110кВ Биджан	1Т, РВС 110, 35	Текущий ремонт																																
Лен. РЭС	ПС 110кВ Биджан	2Т , РВС 110, 35	Текущий ремонт																																

Лен. РЭС	ПС 110кВ Дежнево	1Т, ОПН 110, 35	Текущий ремонт																																
Лен. РЭС	ПС 110кВ Дежнево	2Т , ОПН 110, 35	Текущий ремонт																																
Бир.РЭС	ПС 35кВ Опытное	1Т, ОД 35, КЗ 35 1Т,	Текущий ремонт																																
Бир.РЭС	ПС 35кВ Опытное	2Т, ОД 35, КЗ 35 2Т,	Текущий ремонт																																
Бир.РЭС	ПС 35кВ Опытное	СВ 35	Текущий ремонт																																
СЕНТЯБРЬ																																			
СРЗАИ	ПС 110кВ Унгун	1Т	Проверка УРЗА(К)																																
СРЗАИ	ПС 110кВ Унгун	2Т	Проверка УРЗА(К)																																
СРЗАИ	ПС 110кВ Унгун	СВ 35	Проверка УРЗА(К)																																
СРЗАИ	ПС 110кВ Унгун	ТН-1 35	Проверка УРЗА(К)																																
СРЗАИ	ПС 110кВ Унгун	ТН-2 35	Проверка УРЗА(К)																																
СРЗАИ	ПС 110кВ Унгун	В 35 Бабстово Т-125	Проверка УРЗА(К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ Лесоучасток	1Т	Проверка УРЗА(К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ Лесоучасток	2Т	Проверка УРЗА(К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ Лесоучасток	ТН-1 35	Проверка УРЗА(К)																																
СРЗАИ	ПС 35кВ Лесоучасток	ТН-2 35	Проверка УРЗА(К)																																
Гор. РЭС	ПС 35кВ МК	В 35 1Т	Отбор проб масла																																
СИЗПИ	ПС 35кВ Хинганск	В 35 1Т	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ Будукан	1Т, ОПН 35	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ Биракан	В 35 Двуречье Т-146	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ Биракан	В 35 1Т	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ Биракан	В 35 Брусит Т-147	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ Биракан	В 35 2Т	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ Двуречье	СВ 35	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ Лесоучасток	Ввод ВЛ 35 Т-143	Испытания,измерения																																
СИЗПИ	ПС 35кВ Лесоучасток	Ввод ВЛ 35 Т-145	Испытания,измерения																																
Теп.РЭС	ВЛ 35 кВ	Брусит-Кульдур (Т-148)	Выправка опор 10,11,15																																
Смид.РЭС	ПС 35кВ ДСК	ТСН-1,2	Замена силикагеля и масла в ВОФ																																
Смид.РЭС	ПС 35кВ ДСК	В 35 Левобережная Т-101	Опровобпние МВ и АПВ																																
Смид.РЭС	ПС 35кВ ДСК	В 35 Камышовка Т-98	Опровобпние МВ и АПВ																																
Смид.РЭС	ПС 35кВ ДСК	СВ 35	Опровобпние МВ и АПВ																																
Смид.РЭС	ПС 35кВ Ключевое	В 35 1Т	Слив конденцата доливка масла																																
Лен. РЭС	ВЛ 110 кВ	КРС-Ленинск (С-58)	Выправка опор																																
Лен. РЭС	ВЛ 110 кВ	КРС-Ленинск (С-58)	Замена изоляции																																
Лен. РЭС	ВЛ 110 кВ	Ленинск-Дежнёво (С-59)	Вырубка ОСД																																
Лен. РЭС	ВЛ 35 кВ	Унгун-Бабстово (Т-125)	Выправка опор																																
Лен. РЭС	ВЛ 35 кВ	Ленинск-Воскресеновка (Т-121)	Выправка опор																																
Бир.РЭС	ПС35кВ Горки	1Т,ТСН-1	Тех.обслуживание																																
Бир.РЭС	ПС35кВ Горки	2Т,ТСН-2	Тех.обслуживание																																
ОКТЯБРЬ																																			
Окт.РЭС	ПС35кВ Амурзет	1Т,ТСН-1, В 35 1Т	Тех.обслуживатие (опробование)																																
Окт.РЭС	ПС35кВ Амурзет	2Т,ТСН-2, В 35 2Т	Тех.обслуживатие (опробование)																																
Окт.РЭС	ПС35кВ Амурзет	СВ 35	Тех.обслуживатие (опробование)																																

Окт.РЭС	ПС35кВ Столбовое	1Т,ТСН-1,В 35 1Т	Тех.обслуживатие (опробование)																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Столбовое	2Т,ТСН-2, В 35 2Т	Тех.обслуживатие (опробование)																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Столбовое	СВ 35	Тех.обслуживатие (опробование)																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Благословенное	1Т,ТСН-1,В 35 1Т	Тех.обслуживатие (опробование)																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Благословенное	2Т,ТСН-2,В 35 2Т	Тех.обслуживатие (опробование)																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Благословенное	В 35 Амурзет Т113	Тех.обслуживатие (опробование)																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Благословенное	В 35 Самара Т115	Тех.обслуживатие (опробование)																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Благословенное	В 35 Доброе Т116	Тех.обслуживатие (опробование)																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Самара	1Т,ТСН-1,В 35 1Т	Тех.обслуживатие (опробование)																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Самара	2Т,ТСН-2, В 35 2Т	Тех.обслуживатие (опробование)																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Самара	СВ 35	Тех.обслуживатие (опробование)																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Самара	В 35 Столбовое Т-301	Тех.обслуживатие (опробование)																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Самара	В 35 Столбовое Т-302	Тех.обслуживатие (опробование)																																	
Окт.РЭС	ПС35кВ Добрая	1Т,ТСН-1,В 35 1Т	Тех.обслуживатие (опробование)																																	
Окт.РЭС	ВЛ 110кВ	Биджан-Благословенное (С-62)	Установка птицезащитных устройств																																	
СИЗПИ	ПС 35кВ ГЗУ	1Т, ШМ 35 1Т,РВ 35	Испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35кВ ГЗУ	2Т, ШМ 35 2Т, РВ 35, В 35	Испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35кВ ГЗУ	СВ 35	Испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35кВ ГЗУ	ТТ 35 Биробиджан Т-139	Испытания,измерения																																	
СИЗПИ	ПС 35кВ ГЗУ	ТТ 35 Биробиджан Т-136	Испытания,измерения																																	
Смид.РЭС	ПС 35кВ ДСК	В 35 Левобережная Т-101	Слив конденцата доливка масла																																	
Смид.РЭС	ПС 35кВ ДСК	В 35 Камышовка Т-98	Слив конденцата доливка масла																																	
Смид.РЭС	ПС 35кВ ДСК	СВ 35	Слив конденцата доливка масла																																	
Лен. РЭС	ВЛ 110 кВ	Биджан-Дежнёво (С-60)	Вырубка ОСД, Чистка просеки																																	
Лен. РЭС	ВЛ 110 кВ	Унгун-Биджан (С-61)	Замена изоляции																																	
Лен. РЭС	ВЛ 35 кВ	Ленинск-Воскресеновка (Т-121)	Вырубка ОСД, Чистка просеки																																	
Лен. РЭС	ВЛ 35 кВ	Ленинск-Бабстово (Т-127)	Замена изоляции																																	
Бир.РЭС	ПС110кВ КРС	1Т,ТСН-1,В 110,35,ТТ-110	Тех.обслуживатие (опробование)																																	
Бир.РЭС	ПС110кВ КРС	2Т,ТСН-2,В 110,35,ТТ-110	Тех.обслуживатие (опробование)																																	

| | | |

Заместитель ГИ по УС ***Ясевич С.Б.***