Приложение 1
к письму Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ
от_____ № _____

Выписка из сводного графика ремонта
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ на сентябрь 2022г.

Объект	Оборудование	Учтен	Заявленно	Заявлени	Заявл	Время	Время	Время	Сентябрь 2022																																							Вид	Аварий	Содержание работ	Состояние	Условия производства	Заземление	Прочие примечания	Состояние	Группа
									Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт										
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																
ПС 500 кВ Хехцир 2	ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир 2 I цепь с отпайкой на ПС Князе-Волконка (Л-223)	Да, срок	08.08.22	02.09.22	26 дн	09.08.22	02.09.22	25 дн																																						ЗРР	02:00	Одностороннее отключение ВЛ на время вывода в ремонт 1С 220 кВ.	без отключения	Не в транзите	Не задано	Потерь ПА нет.	Изменения	Хех2 1С 220
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25)	Да	29.08.22	07.09.22	9 дн	29.08.22	07.09.22	9 дн 9																																						ТР	01:00	Выправка и обваловка опор в объеме 84 шт	с отключением		Да		Исходная	с-25
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25)	Да,	26.09.22	30.09.22	4 дн	03.09.22	07.09.22	4 дн 9																																						ТР	02:00	Вырубка угрожающих деревьев пролеты 23-27, установка ПЗУ	с отключением		Да		Изменени	с-25
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25)	Да,	26.09.22	30.09.22	4 дн	03.09.22	07.09.22	4 дн 9																																						ТР	02:00	Ручная расчистка в объеме 4га ВЛ 110 кВ Корфовская –	с отключением		Нет	Будет корректировка. по	Изменени	с-25
ПС 220 кВ РЦ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с отпайками (С-	Да	26.09.22	30.09.22	5 дн	26.09.22	30.09.22	5 дн																																						ВПр	08:00	Высоковольтные испытания КС	с отключением	под наведенным	Да		Исходная	С-7
ПС 220 кВ РЦ	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 с отпайками (С-	Да,	19.09.22	23.09.22	5 дн	19.09.22	23.09.22	5 дн																																						ВПр	08:00	Высоковольтные испытания КС	с отключением	под наведенным	Да		Исходная	С-8
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74)	Да	01.06.22	30.10.22	152	01.06.22	30.10.22	152 дн																																						ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки.	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на ночь	Исходная	
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119)	Нет	01.09.22	30.09.22	30 дн	01.09.22	30.09.22	30 дн																																						ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на ночь	Исходная	
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120)	Нет	01.09.22	30.09.22	30 дн	01.09.22	30.09.22	30 дн																																						ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на ночь	Исходная	
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на	Да	01.06.22	30.11.22	183	01.06.22	30.11.22	183 дн																																						ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки.	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на ночь	Исходная	
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на	Да	01.06.22	30.11.22	183	01.06.22	30.11.22	183 дн																																						ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки.	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на ночь	Исходная	
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с отпайкой на ПС КСК (С-102)	Да	01.02.22	30.12.22	333	01.02.22	30.12.22	333 дн																																						ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки.	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на ночь	Исходная	
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98)	Да	01.02.22	30.12.22	333	01.02.22	30.12.22	333 дн																																						ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки.	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на ночь	Исходная	
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97)	Да	01.02.22	30.12.22	333	01.02.22	30.12.22	333 дн																																						ЗРР	00:20	Вывод АПВ для расчистки просеки.	без отключения		Не задано	С вводом АПВ на ночь	Исходная	
ПС 110 кВ Т	ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с отпайкой на ПС Байкальская (С-98)	Да	30.08.22	01.09.22	3 дн	30.08.22	01.09.22	3 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт ЛР С-98, ОШР С-98.	с отключением	под наведенным	Нет		Исходная	
ПС 500 кВ Комсомольская	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120)	Да,	22.08.22	02.09.22	12 дн	22.08.22	02.09.22	12 дн																																						ЗРР	04:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 500 кВ	без отключения	Не в транзите	Не задано		Исходная	
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119)	Да	19.09.22	23.09.22	5 дн	19.09.22	23.09.22	5 дн																																						КР	04:00	Замена дефектный изоляторов, присоединение грозотроса.	с отключением	под наведенным	Да		Исходная	
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86)	Да, срок	12.09.22	16.09.22	5 дн	05.09.22	09.09.22	5 дн																																						ТР	04:00	Верховой осмотр	с отключением	под наведенным напряжением	Да		Изменени ая	
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 1 (С-85)	Да,	05.09.22	09.09.22	5 дн	12.09.22	16.09.22	5 дн																																						ТР	04:00	Верховой осмотр	с отключением	под наведенным	Да		Изменени	
ПС 220 кВ Ванино	ВЛ 110 кВ Совгаванская ТЭЦ – Ванино I цепь	Нет	19.09.22	20.09.22	2 дн	26.09.22	27.09.22	2 дн																																						ВПр	00:20	Вынужденный простой для работ по программе по вводу в	с отключением		Нет		Изменени	РЗА
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115)	Да	01.09.22	01.09.22	1 дн	01.09.22	01.09.22	1 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт ОР С-115	с отключением	под наведенным напряжением	Нет		Исходная	
ПС 110 кВ БАМ ПТФ	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115)	Да	01.09.22	02.09.22	2 дн	01.09.22	02.09.22	2 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт ЛР 110 С-115.	с отключением	под наведенным напряжением	Нет		Исходная	
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116)	Да	05.09.22	05.09.22	1 дн	05.09.22	05.09.22	1 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт ОР С-116	с отключением	под наведенным напряжением	Нет		Исходная	
ПС 110 кВ БАМ ПТФ	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116)	Да	05.09.22	07.09.22	3 дн	05.09.22	07.09.22	3 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт ЛР 110 С-116	с отключением	под наведенным напряжением	Нет		Исходная	
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117)	Да	08.09.22	08.09.22	1 дн	08.09.22	08.09.22	1 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт ОР С-117	с отключением	под наведенным напряжением	Нет		Исходная	
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118)	Да	12.09.22	12.09.22	1 дн	12.09.22	12.09.22	1 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт ОР С-118	с отключением	под наведенным напряжением	Нет		Исходная	
ПС 35 кВ Южная	ВЛ 35 кВ Лесозаводская – Южная (Т11Ф)	Да	12.09.22	16.09.22	5 дн	12.09.22	16.09.22	5 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт ЛР 35 Т11Ф	с отключением		Нет		Исходная	
ПС 35 кВ Южная	ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС РП-1	Да	12.09.22	16.09.22	5 дн	12.09.22	16.09.22	5 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт ЛР 35 Т5Ф	с отключением		Нет		Исходная	
ПС 220 кВ Ванино	ВЛ 35 кВ Тишкино – Ванино (Т8Ф)	Нет	12.09.22	14.09.22	3 дн	28.09.22	30.09.22	3 дн																																						ВПр	02:00	Средний ремонт МВ-Т8Ф.	с отключением		Нет		Изменени	
ПС 35 кВ Южная	ВЛ 35 кВ Южная – Тишкино (Т6Ф)	Да	05.09.22	09.09.22	5 дн	05.09.22	09.09.22	5 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт ЛР 35 Т6Ф.	с отключением		Нет		Исходная	
ПС 500 кВ Комсомольская	2С 110 кВ	Да,	22.08.22	02.09.22	12 дн	22.08.22	02.09.22	12 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт ШР-СЭВ-110-2, ШР-110-4АТ, ШР-ТН-110-2,	с отключением		Не задано	С отключением ВЛ 110	Исходная	
ПС 220 кВ Ванино	ОСШ 110 кВ	Нет	05.09.22	19.09.22	15 дн	12.09.22	26.09.22	15 дн																																						ВПр	ВЗ	Замена УРЗА ОСЭВ	с отключением		Не задано		Изменени	РЗА
ПС 220 кВ Ванино	ОСЭВ	Нет	05.09.22	19.09.22	15 дн	12.09.22	26.09.22	15 дн																																						РЕК	ВЗ	Замена УРЗА	с отключением		Не задано		Изменени	РЗА
ПС 220 кВ Ванино	РП-110	Нет	05.09.22	19.09.22	15 дн	12.09.22	26.09.22	15 дн																																						ВПр	ВЗ	Замена УРЗА ОСЭВ	с отключением		Не задано		Изменени	РЗА
ПС 220 кВ Ванино	4Т	Да	22.08.22	02.09.22	12 дн	22.08.22	02.09.22	12 дн																																						ТР	08:00	Текущий ремонт трансформатора	с отключением		Не задано		Исходная	4Т
ПС 220 кВ Ванино	1С 110 кВ	Нет	19.09.22	20.09.22	2 дн	26.09.22	27.09.22	2 дн																																						ВПр	00:20	Вынужденный простой для работ по программе по вводу в	с отключением		Не задано		Изменени	РЗА
ПС 220 кВ Ванино	3Т	Нет	19.09.22	20.09.22	2 дн	26.09.22	27.09.22	2 дн																																						ВПр	00:20	Вынужденный простой для работ по программе по вводу в	с отключением		Не задано		Изменени	РЗА
ПС 220 кВ Селихино	1С 110 кВ	Да	05.09.22	16.09.22	12 дн	05.09.22	16.09.22	12 дн																																						ТР	08:00	Текущий ремонт ШР-1-ОШСМВ-110, ШР-1-1АТ, ШР-С-96, ШР-	с отключением		Не задано		Исходная	Сел 1С
ПС 220 кВ Селихино	1АТ	Да,	14.09.22	16.09.22	2 дн	12.09.22	16.09.22	4 дн 15																																						ВПр	08:00	Текущий ремонт ШР-1-ОШСМВ-110	с отключением		Не задано		Изменени	
ПС 110 кВ БАМ ПТФ	2с 110	Да	01.09.22	02.09.22	2 дн	01.09.22	02.09.22	2 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт присоединений 2с 110 кВ.	с отключением		Не задано		Исходная	
ПС 110 кВ БАМ ПТФ	1с 110	Да	05.09.22	07.09.22	3 дн	05.09.22	07.09.22	3 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт присоединений 1с 110 кВ.	с отключением		Не задано		Исходная	
ПС 110 кВ Бикин	ТН 110 1с	Нет	01.09.22	01.09.22	9 ч	01.09.22	01.09.22	9 ч																																						ТР	04:00	Испытание трансформаторов напряжения	с отключением		Не задано	Объем работ на 1 день	Исходная	
ПС 110 кВ Бикин	ТН 110 2с	Нет	02.09.22	02.09.22	9 ч	02.09.22	02.09.22	9 ч																																						ТР	04:00	Испытание трансформаторов напряжения	с отключением		Не задано	Объем работ на 1 день	Исходная	
ПС 110 кВ К	ОВ 110	Да,	22.08.22	02.09.22	12 дн	22.08.22	02.09.22	12 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт, высоковольтные испытания, профконтроль	с отключением		Не задано		Исходная	
ПС 110 кВ Т	МВ ОСШ	Да	16.09.22	18.09.22	3 дн	16.09.22	18.09.22	3 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт МВ ОСШ	с отключением		Не задано		Исходная	
ПС 110 кВ Т	МВ С-98	Да	30.08.22	01.09.22	3 дн	30.08.22	01.09.22	3 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт ЛР С-98	с отключением		Не задано		Исходная	
ПС 110 кВ Т	ОСШ 110 кВ	Да	30.08.22	01.09.22	3 дн	30.08.22	01.09.22	3 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт ОШР С-98	с отключением		Не задано		Исходная	
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да,	26.09.22	30.09.22	4 дн	03.09.22	07.09.22	4 дн 9																																						ВКЛ	02:00	Работы на ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25)	с отключением		Не задано	Будет корректировка. по	Изменени	с-25
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	01.09.22	09.09.22	9 дн	08.09.22	16.09.22	9 дн																																						ТР	01:00	Испытание трансформаторов тока ТТ 110 С-29	с отключением		Не задано		Изменени	
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да	29.08.22	07.09.22	9 дн	29.08.22	07.09.22	9 дн 16																																						ВКЛ	01:00	Работы на ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25)	с отключением		Не задано		Исходная	с-25
ПС 110 кВ Хурба	СВ 110	Нет	06.09.22	07.09.22	2 дн	15.09.22	16.09.22	2 дн																																						ТР	02:00	Текущий ремонт, слив конденсата	с отключением		Не задано		Изменени	
ПС 35 кВ Южная	1с-35	Да	05.09.22	09.09.22	5 дн	05.09.22	09.09.22	5 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт присоединений 1с 35 кВ	с отключением		Не задано		Исходная	
ПС 35 кВ Южная	СВ 35	Да	05.09.22	09.09.22	5 дн	05.09.22	09.09.22	5 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт СВ 35	с отключением		Не задано		Исходная	
ПС 35 кВ Южная	2с-35	Да	12.09.22	16.09.22	5 дн	12.09.22	16.09.22	5 дн																																						ТР	04:00	Текущий ремонт присоединений 2с 35 кВ	с отключением		Не задано		Исходная	
Хабаровская ТЭЦ-1	2СШ ЗРУ-110 кВ	Нет	25.08.22	28.10.22	65 дн	25.08.22	28.10.22	65 дн																																						КР	1	Демонтаж, монтаж ШР-2-110	с отключением		Не задано	С переводом всех	Исходная	
Хабаровское РДУ	Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская	Да	29.08.22	07.09.22	10 дн	29.08.22	07.09.22	10 дн																																						ЗРР	08:00	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25). С включением В 110 С-29 на ПС 110 кВ Хор.	без отключения		Не задано	Уменьшение потребление зоны	Исходная	
Хабаровское РДУ	Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская	Да, срок	03.09.22	07.09.22	5 дн	03.09.22	07.09.22	5 дн																																						ЗРР	02:00	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25). С включением В 110 С-29 на ПС 110 кВ Хор.	без отключения		Не задано	Уменьшение потребление зоны	Исходная	
Хабаровское РДУ	Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская	Нет	08.09.22	16.09.22	9 дн	08.09.22	16.09.22	9 дн																																						ЗРР	01:00	Испытание трансформаторов тока ТТ 110 С-29 ПС 110 кВ Хор.	без отключения		Не задано		Исходная	
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	01.09.22	02.09.22	2 дн	01.09.22	02.09.22	2 дн																																						ЗРР	04:00	вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115)	без отключения		Не задано	МДП в КС "Выдача мощности	Исходная	
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	05.09.22	07.09.22	3 дн	05.09.22	07.09.22	3 дн																																						ЗРР	04:00	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116)	без отключения		Не задано	МДП в КС "Выдача мощности	Исходная	
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	05.09.22	09.09.22	5 дн	05.09.22	09.09.22	5 дн																																						ЗРР	04:00	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86)	без отключения		Не задано	МДП в КС "Комсомольск"- Рыс	Исходная	
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	08.09.22	08.09.22	1 дн	08.09.22	08.09.22	1 дн																																						ЗРР	04:00	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117)	без отключения		Не задано	МДП в КС "Выдача мощности	Исходная	

| Объект | Оборудование | Учтен | Заявленно | Заявлени | Заявл | Время | Время | Время | Сентябрь 2022 | | |