Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
_____п/п А.А. Голубцов
«_24_» ___февраля____2025 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на март 2025 года

Наименование объекта диспетчеризации	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час. сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отказа
(электростанция, оборудование)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
Объект: Амурские электрические сети															
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка	26.03.2025	07.04.2025	20 дн	01.03.2025	19.03.2025	18 дн	01.03.2025	17.03.2025	16 дн	12:00	ТР	Замена фундаментов опоры №19, 163, 164, замена изоляторов опоры № 168-172, 174, 185, 187	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе 3 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС. Изменение сроков для несовмещения с работами на ВЛ 220 кВ Амурская - Благовещенская №1 (18.03-23.03.2025) Изменение сроков для несовмещения с работами на ВЛ 110 кВ Озерная - Полевая (22.02 - 26.02.2025)	Измененная	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 1 с отпайками				03.03.2025	03.03.2025	1 дн	26.03.2025	26.03.2025	1 дн	2:00	ТР	Устранение дефекта провода оп. №20-21		Измененная	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ – Центральная № 2 с отпайками				04.03.2025	04.03.2025	1 дн	28.03.2025	28.03.2025	1 дн	2:00	ТР	Замена ответвительных зажимов оп.№21		Измененная	
ВЛ 110 кВ Хвойная - Озёрная	10.03.2025	12.03.2025	3 дн	20.03.2025	21.03.2025	2 дн	30.03.2025	31.03.2025	2 дн	1:00	БВР	Верховой осмотр оп.№91-120, снятие гнезд оп.№111-167	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе ТГ № 3,4 на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС. Изменение сроков для несовмещения с работами на ВЛ 220 кВ Амурская - Благовещенская №1 (18.03-23.03.2025)	Измененная	
ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка	24.03.2025	25.03.2025	2 дн	24.03.2025	25.03.2025	2 дн	24.03.2025	25.03.2025	2 дн	1:00	БВР	Снятие гнезд	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе 3 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС.	Исходная	
ВЛ 110 кВ Озёрная - Полевая с отпайкой на ПС Ивановка	13.03.2025	14.03.2025	2 дн	26.03.2025	27.03.2025	2 дн	26.03.2025	27.03.2025	2 дн	1:00	БВР	Снятие гнезд оп.№150-180	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходимо в работе 3 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС.	Исходная	

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова
Начальник СЭРБ п/п В.Е. Попик
Начальник СРЗиА п/п Б.А. Ищенко
Начальник ОДС п/п В.С. Бондяев