ПЭС июль 2026

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ПС 110 кВ Молодёжная	Ремонтная перемычка 110 кВ	25.05.26	01.10.26	Отсоединение шлейфов от Рпер 110 Арсеньев-2 и от Рпер 110 Чугуевка. Замена ТТ 110 Рпер, Рпер 110 Арсеньев-2,Рпер 110 Чугуевка Присоединение шлейфов от Рпер 110 Арсеньев-2 и от Рпер 110 Чугуевка.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т	09.06.26	14.06.26	БВР на ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Варяг (замена провода в пролетах № 10-15, 59-67) в месте пересечения с ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т и ВЛ 35 кВ Артемовская ТЭЦ – Суражевка.
ПС 110 кВ ЖБИ-130	ВЛ 110 кВ Агрокомплекс – ЖБИ-130	21.06.26	03.07.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Агрокомплекс, Рпер 110 Агрокомплекс
ПС 110 кВ ХФЗ	2 СШ 110 кВ	22.06.26	01.07.26	Текущий ремонт ШР-2 110 ПаГРЭС №1, ШР-2 110 ПаГРЭС №2, ШР-2 110 Анисимовка/т и ШР-2 110 Вокзальная/т.
ПС 110 кВ Новоникольск	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	28.06.26	03.07.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Уссурийск-2 и высоковольтные испытания ТН 110 Т-2, ТТ 110 Т-2.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	28.06.26	03.07.26	Установка птицезащитных устройств выборочно.
ПС 110 кВ Хороль	В 110 Ярославка	29.06.26	03.07.26	ВПр на время профконтроля АУВ В 110 Петровичи, профвосстановления АУВ В 110 Ярославка и опробования АУВ В 110 Петровичи, АУВ В 110 Ярославка, на время профконтроля КСЗ ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи (ДТЗ-01.01). и профвосстановления КСЗ ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль (ДТЗ-01.01).
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Хороль	29.06.26	03.07.26	ВПр на время опробования АУВ В 110 Хороль
ПС 110 кВ Уссурийск-1	В 110 УКФ	29.06.26	03.07.26	ВПр на время профвосстановления АУВ В 110 ВЛ Усс-1-УКФ и на время опробования АУВ В 110 ВЛ Усс-1-УКФ . ВПр на время профвосстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ УКФ — Уссурийск-1.
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1	29.06.26	03.07.26	ЗРР на время профвосстановления АУВ В 110 ВЛ Усс-1-УКФ и на время опробования АУВ В 110 ВЛ Усс-1-УКФ . ЗРР на время профвосстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ УКФ — Уссурийск-1.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	29.06.26	03.07.26	ЗРР на время опробования АУВ В 110 Хороль.
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	29.06.26	03.07.26	ЗРР на время профконтроля АУВ В 110 Петровичи, профвосстановления АУВ В 110 Ярославка и опробования АУВ В 110 Петровичи, АУВ В 110 Ярославка, на время профконтроля КСЗ ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи (ДТЗ-01.01). и профвосстановления КСЗ ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль (ДТЗ-01.01).
ПС 110 кВ Хороль	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	29.06.26	03.07.26	ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 Петровичи. ЗРР на время профконтроля АУВ В 110 Петровичи, профвосстановления АУВ В 110 Ярославка и опробования АУВ В 110 Петровичи, АУВ В 110 Ярославка, на время профконтроля КСЗ ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи (ДТЗ-01.01). и профвосстановления КСЗ ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль (ДТЗ-01.01).
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	30.06.26	01.07.26	Обрезка крон деревьев и и чистка просеки выборочно.

ПС 110 кВ Голубовка	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	30.06.26	17.07.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Восточная/т. ЗРР на время капитального ремонта В 110 Восточная/т и ШР 110 Восточная/т, СР 110 1С, ШР 110 Т-1 и ШР 110 ТН 1С, высоковольтных испытаний В 110 Восточная/т.
ПС 110 кВ Голубовка	В 110 Восточная/т	30.06.26	17.07.26	Капитальный ремонт В 110 Восточная/т, ЛР 110 Восточная/т, ШР 110 Восточная/т. Высоковольтные испытания В 110 Восточная/т.
ПС 110 кВ Голубовка	СВ 110	30.06.26	17.07.26	Капитальный ремонт СР 110 1С. ВПр СВ 110 на время профконтроля МТЗ, ТЗНП СВ 110, АУВ СВ 110. ВЫсоковольтные испытания СВ 110.
ПС 110 кВ Голубовка	1С 110 кВ	30.06.26	17.07.26	Капитальный ремонт ШР 110 Восточная/т, СР 110 1С, ШР 110 Т-1 и ШР 110 ТН 1С.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Вокзальная/т	30.06.26	02.07.26	Текущий ремонт ШР-2 110 Вокзальная/т.
ПС 220 кВ Чугуевка	В 110 Молодежная	01.07.26	05.07.26	высоковольтных испытаний В 110 Молодежная.
ПС 110 кВ Хороль	В 110 Петровичи	01.07.26	02.07.26	ВПр на время профконтроля АУВ В 110 Петровичи, опробования АУВ В 110 Петровичи, на время профконтроля КСЗ ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи (ДТЗ-01.01).
ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	01.07.26	05.07.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Молодежная.
ПС 110 кВ ЖБИ-130	Ремонтная перемычка 110 кВ	01.07.26	03.07.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Агрокомплекс, Рпер 110 Агрокомплекс
ПС 110 кВ Стройиндустрия	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ - Стройиндустрия	01.07.26	02.07.26	ЗРР КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия на время измерения параметров изоляции ТН 110 2С
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	01.07.26	01.07.26	ЗРР на время вывода/вводаТ-1 для установки датчиков (чтобы снять замеры частичных разрядов кабельной линии Т-1-ввод Т-1 КРУЭ 110 кВ).
ПС 110 кВ Стройиндустрия	2С 110 кВ	01.07.26	02.07.26	измерение параметров изоляции ТН 110 2С
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	01.07.26	01.07.26	ЗРР на время вывода/ввода Т-1 для снятия датчиков (после замеров частичных разрядов кабельной линии Т-1-ввод Т-1 КРУЭ 110 кВ) .
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	02.07.26	02.07.26	Установка датчиков на опоре № 17 для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	02.07.26	02.07.26	ЗРР КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная на время определения наличия частичных разрядов и их местоположения
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	02.07.26	02.07.26	Снятие датчиков с опоры № 17 после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	02.07.26	06.07.26	Обрезка крон деревьев и и чистка просеки выборочно.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	03.07.26	03.07.26	ВПр на время установки датчиков на опоре № 2 для последующего определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	03.07.26	03.07.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения .
ПС 110 кВ Орлиная	1С 110 кВ	03.07.26	03.07.26	ВПр для кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 на время ввода Т-1после текущего ремонта Т-1.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	03.07.26	03.07.26	ЗРР КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная для кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 на время ввода Т-1после текущего ремонта Т-1.

ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	03.07.26	03.07.26	ВПр на время снятия датчиков на опоре № 2 после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	05.07.26	08.07.26	Замена провода 4уч. Замена поврежденных изоляторов 24шт.
ПС 110 кВ Лазурная	В 110 Океан	05.07.26	07.07.26	Текущий ремонт ЛР 110 Океан
ПС 110 кВ Лазурная	КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан	05.07.26	07.07.26	Текущий ремонт Рпер 110 Океан, ЛР 110 Океан.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Лазурная – Океан	05.07.26	07.07.26	Чистка просеки, обрезка крон деревьев выборочно по всей длине.
ПС 110 кВ Лазурная	Ремонтная перемычка 110 кВ	05.07.26	07.07.26	Текущий ремонт Рпер 110 Океан.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	05.07.26	10.07.26	Замена изоляции.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	05.07.26	10.07.26	Замена гирлянды изоляторов на опорах № 126, 189. Установка антиприсадочных устройств на опорах №№ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166.
ПС 110 кВ Павловка-1	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	06.07.26	10.07.26	ЗРР на время опробования АУВ В 110 Уссуриск-2.
ПС 110 кВ Павловка-1	В 110 Уссурийск-2	06.07.26	10.07.26	ВПр на время опробования АУВ В 110 Уссуриск-2.
ПС 110 кВ Кролевцы	ТН 110 1С	06.07.26	07.07.26	Измерение параметров изоляции ТН 110 1С.
ПС 110 кВ Океан	1С 110 кВ	06.07.26	07.07.26	Кратковременный ВПр 1С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-1 для ввода Т-1 после текущего ремонта и высоковольтных испытаний Т-1.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	06.07.26	09.07.26	Обрезка крон деревьев и и чистка просеки выборочно.
ПС 110 кВ Орлиная	1С 110 кВ	08.07.26	09.07.26	ВПр для кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 на время вывода Т-1в текущий ремонт Т-1 .
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 – Орлиная	08.07.26	09.07.26	ЗРР КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1 - Орлиная для кратковременного оперирования ШР 110 Т-1 на время вывода Т-1 в текущий ремонт Т-1.
ПС 110 кВ Океан	2С 110 кВ	08.07.26	09.07.26	Кратковременный ВПр 2С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-2 для ввода Т-2 после ремонта и высоковольтных испытаний Т-2.
ПС 110 кВ Кролевцы	ТН 110 2С	09.07.26	10.07.26	Измерение параметров изоляции ТН 110 2С.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	11.07.26	11.07.26	ЗРР на время вывода/вводаТ-2 для установки датчиков (чтобы снять замеры частичных разрядов кабельной линии Т-2-ввод Т-1 КРУЭ 110 кВ).
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	11.07.26	11.07.26	ЗРР на время вывода/ввода Т-2 для снятия датчиков (после замеров частичных разрядов кабельной линии Т-2-ввод Т2 КРУЭ 110 кВ) .
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	12.07.26	12.07.26	ВПр на время установки датчиков на опоре № 18 для последующего определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	12.07.26	12.07.26	ЗРР на время определения наличия частичных разрядов и их местоположения

ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2Р – Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	12.07.26	12.07.26	ВПр на время установки датчиков на опоре № 18 после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения.
ПС 110 кВ Залив	В 110 Амурская	12.07.26	13.07.26	Смазка тяги Яч. PASS МО: : В 110 ВТЭЦ-2, ЛР 110 ВТЭЦ-2 и ЗН ЛР 110 ВТЭЦ-2 в ст КВЛ.
ПС 110 кВ Залив	2С 110 кВ	12.07.26	13.07.26	Смазка тяги Яч. PASS МО: : В 110 Амурская, ЛР 110 Амурская и ЗН ЛР 110 Амурская в ст КВЛ. Смазка тяги Яч. PASS МО: : В 110 Бурная I цепь, ЛР 110 Бурная I цепь, ЗН ЛР 110 Бурная I цепь в ст КЛ. Смазка тяги Яч. PASS МО: : В 110 Т-2, ТР 110 Т-2, ЗН ТР 110 Т-2 в ст Т-2.
ПС 110 кВ Залив	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	12.07.26	13.07.26	Смазка тяги Яч. PASS МО: В 110 ВТЭЦ-2, ЛР 110 ВТЭЦ-2 и ЗН ЛР 110 ВТЭЦ-2 в ст КВЛ.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	12.07.26	17.07.26	Обрезка крон деревьев выборочно по всей длине.
ПС 110 кВ Подъяпольск	СВ 110	13.07.26	14.07.26	Измерение параметров изоляции ТН 110 1С.
ПС 110 кВ Амурская	ВЛ 110 кВ Амурская – Залив	14.07.26	15.07.26	Текущий ремонт ЛР 110 Залив. ЗРР на время текущего ремонта В 110 Т-1.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	15.07.26	15.07.26	ВПр КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая для установки датчиков с последующим определением наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения.
ПС 110 кВ Подъяпольск	СВ 110	15.07.26	16.07.26	Измерение параметров изоляции ТН 110 2С.
ПС 110 кВ Береговая-1	В 110 Береговая-2	16.07.26	17.07.26	Высоковольтные испытания В 110 Береговая-2.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	16.07.26	17.07.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Береговая-2.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	16.07.26	16.07.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1 на время определения наличия частичных разрядов и их местоположения.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	18.07.26	18.07.26	ВПр на время установки датчиков для последующего определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	18.07.26	18.07.26	ВПр на время снятия датчиков после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	19.07.26	31.07.26	Обрезка крон деревьев по всей длине, замена изоляторов на опоре № 38.
ПС 110 кВ Голубовка	В 110 Широкая	19.07.26	31.07.26	Какпитальный ремонт ШР 110 Широкая, В 110 Широкая, ЛР 110 Широкая.
ПС 110 кВ Голубовка	ВЛ 110 кВ Широкая – Голубовка	19.07.26	31.07.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Широкая. ЗРР на время капитального ремонта В 110 Широкая, ШР 110 Широкая, ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Т-2 и СР 110 2С.
ПС 110 кВ Голубовка	СВ 110	19.07.26	31.07.26	Капитальный ремонт СР 110 2С
ПС 110 кВ Голубовка	2С 110 кВ	19.07.26	31.07.26	Капитальный ремонт ТН 110 2С, ШР 110 Широкая, ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Т-2, СР 110 2С.
ПС 110 кВ Чайка	В 110 Спутник	20.07.26	20.07.26	Текущий ремонт ЛР 110 Спутник.
ПС 110 кВ Лазурная	В 110 Горностай	20.07.26	21.07.26	Текущий ремонт ЛР 110 Горностай.
ПС 110 кВ Чайка	1С 110 кВ	20.07.26	20.07.26	Текущий ремонт ШР 110 Т-1 и СР 110 1С. БВР при выводе/вводе ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник (для текущего ремонта ЛР 110 Спутник).
ПС 110 кВ Лазурная	ВЛ 110 кВ Горностай – Лазурная	20.07.26	21.07.26	Текущий ремонт Рпер 110 Горностай, ЛР 110 Горностай. ЗРР на время текущего ремонта ШР 110 Горностай, СР 110 1С и ШР 110 Т-1.

ПС 110 кВ Горностай	ВЛ 110 кВ Горностай – Лазурная	20.07.26	24.07.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Лазурная. ЗРР на время капитального ремонта ШР 110 Лазурная и СР 110 2С.
ПС 110 кВ Лазурная	Ремонтная перемычка 110 кВ	20.07.26	21.07.26	Текущий ремонт Рпер 110 Горностай.
ПС 110 кВ Горностай	СВ 110	20.07.26	24.07.26	Капитальный ремонт СР 110 2С.
ПС 110 кВ Чайка	СВ 110	20.07.26	20.07.26	Текущий ремонт СР 110 1С.
ПС 110 кВ Горностай	Ремонтная перемычка 110 кВ	20.07.26	24.07.26	Капитальный ремлнт Рпер 110 Лазурная.
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Чайка – Спутник	20.07.26	20.07.26	Текущий ремонт ЛР 110 Спутник.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	20.07.26	20.07.26	ВПр на время установки датчиков на опоре № 36 для последующего определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения.
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	20.07.26	21.07.26	ВПр на время высоковольтных испытаний ТН 110 1С и Т-1.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	20.07.26	20.07.26	ЗРР на время определения наличия частичных разрядов и их местоположения
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	20.07.26	20.07.26	ВПр на время снятия датчиков на опоре № 36 после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения.
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная	20.07.26	24.07.26	ЗРР на время профконтроля ВЧБ ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна с отпайкой на ПС Западная (ШЭ2607 025)
ПС 220 кВ Западная	В 220 Т-3	20.07.26	24.07.26	ВПр на время профконтроля ВЧБ ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна с отпайкой на ПС Западная (ШЭ2607 025)
ПС 110 кВ Чайка	В 110 Волна	21.07.26	21.07.26	Текущий ремонт ЛР 110 Волна.
ПС 110 кВ Чайка	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	21.07.26	21.07.26	Текущий ремонт ЛР 110 Волна. ВПр на время текущего ремонта ШР 110 Т-2 и ШР 110 ТН 2С.
ПС 110 кВ Чайка	2С 110 кВ	21.07.26	21.07.26	Текущий ремонт ШР 110 Т-2 и ШР 110 ТН 2С, СР 110 2С. БВР на время вывода/ввода ВЛ 110 кВ Волна - Чайка для текущего ремонта ЛР 110 Волна.
ПС 110 кВ Чайка	СВ 110	21.07.26	21.07.26	Текущий ремонт СР 110 2С
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	22.07.26	22.07.26	Установка датчиков на опоре № 36 для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	22.07.26	23.07.26	ВПр на время высоковольтных испытаний ТН 110 2С и Т-2.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	22.07.26	22.07.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на время определения наличия частичных разрядов и их местоположения.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	22.07.26	22.07.26	Снятие датчиков на опоре № 36 после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	24.07.26	24.07.26	Установка датчиков для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая.
ПС 110 кВ Береговая-1	В 110 Садовая	24.07.26	25.07.26	Высоковольтные испытания В 110 Садовая.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	24.07.26	24.07.26	Снятие датчиков после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая	24.07.26	25.07.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Береговая-1 – Садовая на время высоковольтных испытаний В 110 Садовая.

ПС 110 кВ Горностай	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностай	26.07.26	31.07.26	Капитальный ремонт ЛР 110 ЗУ. ЗРР на время капитального ремонта ШР 110 ЗУ и СР 110 1С.
ПС 110 кВ Горностай	СВ 110	26.07.26	31.07.26	Капитальный ремонт СР 110 1С.
ПС 110 кВ Горностай	Ремонтная перемычка 110 кВ	26.07.26	31.07.26	Капитальный ремонт Рпер 110 Зеленый угол.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	26.07.26	26.07.26	Установка датчиков для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	26.07.26	26.07.26	Снятие датчиков после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	26.07.26	31.07.26	Обрезка крон деревьев выборочно по всей длине, установка ремонтных зажимов на нижний провод на опорах № 7-8.
ПС 110 кВ Ключи	СВ 110	26.07.26	31.07.26	ВПр СВ 110 на время профвосстановления КСЗ, АУВ и УРОВ СВ 110
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	27.07.26	28.07.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Промысловка.
ПС 110 кВ Береговая-1	В 110 Промысловка	27.07.26	28.07.26	Высоковольтные сипытания В 110 Промысловка.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	27.07.26	27.07.26	Установка датчиков для определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	27.07.26	27.07.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1 на время определения наличия частичных разрядов и их местоположения.
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	27.07.26	27.07.26	Снятие датчиков после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1.
ПС 110 кВ Штыково	1С 110 кВ	28.07.26	28.07.26	ВПр на время кратковременного оперирования ОД 110 Т-1 для вывода Т-1 (с последующим высоковольтным испытанием Т-1).
ПС 110 кВ Штыково	1С 110 кВ	29.07.26	29.07.26	ВПр на время кратковременного оперирования ОД 110 Т-1 для ввода Т-1 (после высоковольтным испытанием Т-1).