Начальнику СПРиТП _____

от начальника сетевого района I гр. Комсомольского РЭС Царёва М.В.

Дата 01.04.2019 г. (*поручения о подготовке акта обследования*)

Дата 08.04.2019 (*направления заполненного акта обследования*)

Акт обследования № ТПр 930/19

Регистрационный номер ДОУ ТПр 930/19 дата регистрации ДОУ 01.04.2019

1. Заявитель: ФГКУ Комбинат "Дружба" телефон: _____

2. Наименование объекта: ТП для электроснабжения площадки нефтебазы по хранению и перевалки нефтепродуктов

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, округ. Центральный, кадастровый номер земельного участка 27:22:0020503:372

4. Заявленная мощность (кВт): 2 122,1

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 10 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 250

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС**- 110кВ Хурба ,** №ф. 6(10) кВ **« 22 »,** ТП № _____, наименование ___ ТМ 6-10/0,4 _____ кВА; № ф. 0,4 кВ, _____№ опоры _____.

Вторая точка присоединения: ПС-_____, №ф. 6(10) кВ «_____», ТП № _____,

№ ф. 0,4 кВ, _____ . № опоры ***22-00/87***.

Предполагаемая точка БПиЭО ***Наконечники КЛ 10 кВ в ЗТП-355 от оп.22-00/87 ВЛ 10кВ Ф-22 ПС Хурба.***

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»*: 0* метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _____;

Класс напряжения (кВ) _____;

Расстояние (м)_____.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ			
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)	ВЛ	
		КЛ ***ААБЛ 3х95***	***210***
1.2.	Установка опор (шт.)	одностоечная	
	ж/б	одностоечная с 1 укосом	
	деревянные	одностоечная с 2 укосами	
	на ж/б приставке	1 укос	
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)		
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)		
1.5.	Установка реклоузера (1 компл.)		
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)	***3 КНТп 10 (70-120)*** ***3 СТп 10 (70-120)***	***2*** ***1***
1.7.	Установка разрядников (ОПН) (шт.)		
2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ			

№ пп	Наименование работ и затрат, единица		Тип, параметры	Колич
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)		ВЛ	
			КЛ	
2.2.	Установка опор (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	
2.3.	Подвеска провода по трассе ВЛ (м)	кол. проводов ВЛ		
		2 провода		
		4 провода		
2.4.	Муфта для КЛ (шт.)			
2.5.	Устройство ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода	
			в 4 провода	
3. Установка ТП				
3.1.	Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.)			
3.2.	Установка силового трансформатора в ТП			
4. Установка дополнительного оборудования				
4.1.	Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.)			
5. Демонтажные работы				
5.1.	Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	
5.2.	Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.)	ж/б	одностоечная	
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
			1 укос	
5.3.	Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов)			
5.4.	Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов)			
5.5.	Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП)			
5.6.	Демонтаж силового трансформатора в ТП			
5.7.	Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.)			
5.8.	Демонтаж ответвления к зданию (шт.)		в 2 провода	
			в 4 провода	
6. Работы на ПС 35-110 кВ				

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: В материалах учтена замена кабеля от ПС Хурба до опоры № 1.

_____

_____

Главный инженер Комсомольского РЭС _____ ***Максимов Д.В.***

Должность Подпись ФИО

« ***24» апреля 2019 г.***

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

КОМУ: ИНЖЕНЕРУ СПРИТП О.А. НАПЕТВАРИДЗЕ

ОТ: НАЧАЛЬНИКА СРЗАИ СП СЭС Д.В. ПОПОВА

ТЕМА: О ТЕХ.ПРИСОЕДИНЕНИИ МУППЭС К ПС ХУРБА КОМСОМОЛЬСКОГО РЭС

ДАТА: 17.04.2019

КОПИЯ:

Для присоединения к электрическим сетям ОАО «ДРСК» распределительных сетей комбинат «Дружба», согласно заявки на присоединение энергопринимающих устройств № 930/19 от 01.04.2019 г. к подстанции 110/35/10кВ «Хурба» ЗРУ 10кВ яч№22 , необходимо выполнить замену трансформаторов тока ячейки №22, необходимый коэффициент ТТ составляет 200/5.

Начальник СРЗАИ ***Д.В. Попов***

Исполнил:
Д.В. Попов,
Тел. 23-85,
e-mail: rza1@ses.khab.drsk.ru