Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Заявка	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморские тепловые сети"	Партизанская ГРЭС	ОРУ-СШ 110 кВ	ШСШ-110	Нет	ЗРР	-	-	-		-	-	ЗРР: Объединение систем шин через ремонтную перемычку без вывода в ремонт ШСМВ-110. Отк. ШСМВ-110, РШ 1,2 СШ-110 кВ.	Отключенное	03:00			заявка на вывод, состояние которой на ШСМВ-110	

Начальник СЭР________________Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА________________П.П. Козубин

Начальник СЭРБиР________________А. С. Аксенов

Начальник ОДС________________М.С. Похожалов

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	[illegible] время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	[illegible] оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Нет	ВПр	20.09.16	23.09.16	4 дн	27.09.16	30.09.16	4 дн	ТР МВ 110 ВЛ Уссурийск-1	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Уссурийск-1 Отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 на Артемовская ТЭЦ	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Нет	КР	27.09.16	28.09.16	2 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	КР РШ 2СШ 110 ШСМВ	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 2СШ 110кВ,ВПр ТН 2СШ 110. С переводом присоединений на 1СШ 110кВ	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 2СШ 110	Нет	ВПр	27.09.16	28.09.16	2 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	Вынужденый простой ТН 2СШ 110 на время КР РШ 2СШ 110 ШСМВ	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 2СШ 110кВ,ВПр ТН 2СШ 110. С переводом присоединений на 1СШ 110кВ	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Нет	ТР	27.09.16	01.10.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	ТР ШСМВ 110, ТТ 110 ШСМВ	с отключением	08:00				
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220 кВ	Нет	КР	05.09.16	09.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	КР РШ 2СШ 220 Т-5	с отключением	16:00			Отключить и заземлить 2СШ 220, Т-5, ВПр ТН 2СШ 220. С переводом присоединений на 1СШ 220кВ	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 220	Нет	ВПр	05.09.16	09.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	КР РШ 2СШ Т-5	с отключением	16:00			Отключить и заземлить 2СШ 220, ВПр ТН 2СШ 220. Перевод присоединений на 1СШ 220кВ	
Утверждена	Исходная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1СШ 220	Нет	ТР	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	ТР ТН 1СШ 220	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ТН 1СШ 220	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220 кВ	Нет	КР	12.09.16	16.09.16	5 дн	28.09.16	02.10.16	5 дн	КР РШ ТН 2СШ 220	с отключением	16:00			Отключить и заземлить 2СШ 220, ТН 2СШ 220. С переводом присоединений на 1СШ 220кВ	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 220	Нет	ТР	12.09.16	16.09.16	5 дн	28.09.16	02.10.16	5 дн	ТР ТН 2СШ 220	с отключением	08:00			ОТключить и заземлить ТН 2СШ 220	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1	Нет	ВПр	05.09.16	11.09.16	7 дн	07.09.16	13.09.16	7 дн	Текущий ремонт МВ-110кВ ВЛ ХФЗ№1 Восстановление РЗА ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ-110кВ ВЛ ХФЗ№1 С отключением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 на Партизанской ГРЭС ПримРДУ изменение срока в связи с необходимостью выполнения работ на ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая-2 и ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал для вновь строящейся ПС 220 кВ Звезда	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1	Нет	ТР	05.09.16	11.09.16	7 дн	07.09.16	13.09.16	7 дн	Текущий ремонт МВ-110кВ ВЛ 110 кВ ХФЗ-1 Восстановление РЗА	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1. С отключением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 на Партизанской ГРЭС ПримРДУ: изменение срока в связи с необходимостью выполнения работ на ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая-2 и ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал для вновь строящейся ПС 220 кВ Звезда	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ТР	15.09.16	16.09.16	2 дн	14.09.16	15.09.16	2 дн	Текущий ремонт ШСМВ-110	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ШСМВ-110 С объхединением I СШ-110 и II СШ-110 через (ячейку 9) Т-5 (включить РШ 110 I с.ш. Т-5)	
Утверждена	Снятая	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	I СШ-110	Нет	ЗРР							ЗРР. Обеспечение системы мин через ремонтную перемычку для выдачи ремонта ШСМВ-110. Отк. ШСМВ-110 РШ 1,2 СШ-110кВ	с отключением	08:00		Отключение подвода дистанционного ремонта на ШСМВ-110		

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Отключающие оборудование по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СКРМ / СК 10 кВ	СК-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.09.16	12.10.16	16 дн	28.09.16	13.10.16	16 дн	Текущий ремонт, диагностика СК-1, техническое обслуживание В-2 СК-1. В-1 СК-1, капитальный ремонт Рш 10 СК-1	с отключением	2				
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 500 кВ	1С 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.09.16	12.10.16	16 дн	28.09.16	13.10.16	16 дн	Текущий ремонт Рш -31 500, капитальный ремонт Рш- 21 500 (замена ИОС 72 шт), снятие гнезда с портала	с отключением	1			Отключить и заземлить 1С 500. Потерь ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	УШР 500	Нет	ТР	05.09.16	16.09.16	12 дн	05.09.16	16.09.16	12 дн	Текущий ремонт, диагностика УШР 500, резервной Фазы УШР 500.	с отключением	03:00			ППМЭС: Невыполнение работ в в плановый срок отключения. Потерь ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 УШР	Нет	ВПр	05.09.16	16.09.16	12 дн	05.09.16	16.09.16	12 дн	ВПр для ТР УШР 500, резервной фазы УШР 500.	с отключением	03:00			ППМЭС: Невыполнение работ в в плановый срок отключения. Потерь ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Нет	ТР	05.09.16	06.09.16	2 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	Текущий ремонт	с отключением	02:00			Без отключения 2С 220 кВ ППМЭС: Невыполнение работ в в плановый срок отключения.	
Утверждена	Исходная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ-220	Нет	ТР	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	Текущий ремонт ШОВ-220, проверка трансформаторов тока	с отключением	12:00				
Утверждена	Исходная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1 СШ 110 кВ	Нет	КР	12.09.16	14.09.16	3 дн	12.09.16	14.09.16	3 дн	КР РШ- 1-110 2РТсн	с отключением	06:00			С отключением и заземлением 1СШ 110 кВ, ВПр ТН-110 1СШ, ШСМВ-110. С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ	
Утверждена	Исходная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110 1 СШ	Нет	ВПр	12.09.16	14.09.16	3 дн	12.09.16	14.09.16	3 дн	ВПр ТН-110 1 СШ для КР РШ- 1-110 2РТсн	с отключением	06:00			С отключением и заземлением 1СШ 110 кВ, ВПр ТН-110 1СШ, ШСМВ-110. С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ	
Утверждена	Исходная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ВПр	12.09.16	14.09.16	3 дн	12.09.16	14.09.16	3 дн	ВПр ШСМВ-110 для КР РШ- 1-110 2РТсн	с отключением	06:00			С отключением и заземлением 1СШ 110 кВ, ВПр ТН-110 1СШ, ШСМВ-110. С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка	Нет	ТР	26.09.16	26.09.16	1 дн	19.09.16	19.09.16	1 дн	ТР РЛ 110 ВЛ Муравейка и ТР МВ 110 ВЛ Муравейка	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка, МВ 110 ВЛ Муравейка	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Муравейка	Нет	ТР	26.09.16	30.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	ТР МВ 110 ВЛ Муравейка и ТР РЛ 110 ВЛ Муравейка	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Муравейка. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка (26.09.2016 на время ТР РЛ 110 ВЛ Муравейка). На Артемовской ТЭЦ отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка (с 27 по 30 сентября 2016)	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка	Нет	ВПр	27.09.16	30.09.16	4 дн	20.09.16	23.09.16	4 дн	ТР МВ 110 ВЛ Муравейка.	с отключением	08:00			На Артемовской ТЭЦ отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка. Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Муравейка	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Нет	ТР	19.09.16	19.09.16	1 дн	26.09.16	26.09.16	1 дн	ТР РЛ 110 ВЛ Уссурийск-1 и МВ 110 ВЛ Уссурийск-1.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1, МВ 110 ВЛ Уссурийск-1	
Утверждена	Измененная	ДГК	Филиал АО "ДГК" "Приморская генерация"	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Уссурийск-1	Нет	ТР	19.09.16	23.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	ТР МВ 110 ВЛ Уссурийск-1 и ТР РЛ 110 ВЛ Уссурийск-1.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Уссурийск-1. Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 (19.09.2016 на время ТР РЛ 110 ВЛ Уссурийск-1). На Артемовской ТЭЦ отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 (20-23.09.2016)	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Отключение по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 И-ПримГРЭС	Нет	ВПр	27.09.16	02.10.16	6 дн	28.09.16	03.10.16	6 дн	Перевод ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман через ОВ 220 и ОСШ 220 на 1С 220 в связи с ТР 2С 220 (перевод на поверхностный фундамент РШ 220 2С СВ)	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 220 И-ПримГРЭС. Потерь ПА нет	с переводом на ОВ
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 НПС-38	Да, срок ремонта изменен	ВПр	27.09.16	27.09.16	1 дн	28.09.16	28.09.16	1 дн	Опробование привода в цикле АПВ перед выводом в ТР ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск	с отключением	00:30			С отключением ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск на время действия АПВ. Потерь ПА нет	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Лес	Да, срок ремонта изменен	ВПр	27.09.16	08.10.16	12 дн	28.09.16	09.10.16	12 дн	ВПр в связи с ТР КС 220 НПС-38 (ф.В),ТР 2С 220 Опробование привода В 220 НПС-38 в цикле АПВ перед выводом 2С 220 в ТР	с отключением	01:00			Потерь ПА нет	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ НПС-38	ЭЛТ / В 220 кВ	ВЛ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	27.09.16	08.10.16	12 дн	28.09.16	09.10.16	12 дн	ВПр в связи с КР ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск	с отключением	01:00			Потерь ПА нет	
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Да	ВПр	26.09.16	30.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	Профконтроль АУВ и УРОВ (ШЭ2607019) В 220 АТ-2	с отключением	02:00			С отключением В 220 АТ-2	
Утвержд ена	Отказанна я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	12.09.16	13.09.16	2 дн	-	-	-	Техническое обслуживание, диагностика СВ 110	с отключением	00:30	ПримРДУ: изменение эксплуатационного состояния СВ 110 ПС 220 кВ Широкая в ремонтной схеме 2С-110 ПС 110 кВ Промысловка может привести в энергорайоне между Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Подать в график ремонтов на октябрь 2016г.			
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ- 2	Нет	ЗРР	14.09.16	15.09.16	2 дн	14.09.16	15.09.16	2 дн	Кратковременное отключение В 110 АТ-2, работа в режиме 220/6 кВ на время отключения 2С 110 кВ для вывода ТН-2 110 в ТР, ввода ТН-2 110 после ТР	с отключением	00:30				
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Нет	ВПр	14.09.16	15.09.16	2 дн	14.09.16	15.09.16	2 дн	Кратковременное отключение на время вывода, ввода ТН-2 110 (в и после ТР)	с отключением	02:00			Кратковременное отключение ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка на ПС 220 кВ Широкая	
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Нет	ВПр	14.09.16	15.09.16	2 дн	14.09.16	15.09.16	2 дн	Кратковременное отключение на время вывода, ввода ТН-2 110 (в и после ТР)	с отключением	00:30			Кратковременное отключение 2С 110 кВ,СВ 110, ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка на ПС 220 кВ Широкая	
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	14.09.16	15.09.16	2 дн	14.09.16	15.09.16	2 дн	Кратковременное отключение на время отключения 2С 110 кВ для вывода, ввода ТН-2 110 (в и после ТР)	с отключением	00:30				
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Да, срок ремонта изменен	ВПр	19.09.16	26.09.16	8 дн	20.09.16	27.09.16	8 дн	ВПр в связи с КР ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (заменой дистанционных распорок, ремонтом провода. ВО опор; заменой оп.1039.)	с отключением	01:00				
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Да, срок ремонта изменен	ВПр	19.09.16	26.09.16	8 дн	20.09.16	27.09.16	8 дн	ВПр в связи с КР ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (заменой дистанционных распорок, ремонтом провода. ВО опор; заменой оп.1039.)	с отключением	01:00				
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.09.16	12.10.16	16 дн	28.09.16	13.10.16	16 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-1 (замена ввода 500 кВ ф.А),Рат 220 АТ-1, техническое обслуживание В 220 АТ-1, ТТ 220 АТ-1. Профконтроль РЗА (ДЗТ, ДЗТр АТ-1,КСЗ-220 (ШЭ2607 072) АТ-1). Профконтроль в опробование привода В 220 АТ-2 от РЗА.	с отключением	3			с отключением и разборкой схемы АТ-1	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Да, срок ремонта изменен	ВПр	27.09.16	12.10.16	16 дн	28.09.16	13.10.16	16 дн	ВПр в связи с ТР 1С 500 (ТР Рш -31 500, Рш-21 500, снятие гнезда с портала)	с отключением	02:00				
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-3 500	Да, срок ремонта изменен	ВПр	27.09.16	12.10.16	16 дн	28.09.16	13.10.16	16 дн	ВПр в связи с ТР 1С 500 (ТР Рш -31 500, Рш-21 500, снятие гнезда с портала)	с отключением	02:00				

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Вид оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утвержд ена	Исходная, разбитая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Да, срок ремонта изменен	КР	05.09.16	11.09.16	7 дн	05.09.16	11.09.16	7 дн	КР РШ ТН 220 2С, перевод на поверхностный фундамент РШ 220 К.	с отключением	05:00			Отключить и заземлить 2С 220, В 220 К,ТН 220 2С. ВПр СВ 220. ВПр ВЛ ВЛ 220 кВ Лесозаводск –Ружино/т II цепь.На ПС 220 кВ Лесозаводск ВПр ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман. С переводом ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск через ОВ 220 и ОСШ 220 на 1С 220 и включением ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск на 1С 220	
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т II цепь	Да, срок ремонта изменен	ВПр	05.09.16	11.09.16	7 дн	05.09.16	11.09.16	7 дн	Опробование привода В 220 Руж/т-II в цикле АПВ. ВПр в связи с КР 2С 220.	с отключением	05:00			С отключением на время действия АПВ В 220 Руж/т-II и ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т II цепь. С отключением ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т II цепь	
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 2С	Да, срок ремонта изменен	КР	05.09.16	11.09.16	7 дн	05.09.16	11.09.16	7 дн	КР РШ ТН 220 2С, перевод на поверхностный фундамент РШ 220 К.	с отключением	00:30			Отключить и заземлить 2С 220, ТН 220 2С. С переводом ВЛ 220 кВ К- Лесозаводск через ОВ 220 и ОСШ 220 на 1С 220	
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Руж/т-II	Да, срок ремонта изменен	ВПр	05.09.16	11.09.16	7 дн	05.09.16	11.09.16	7 дн	Опробование привода В 220 Руж/т-II в цикле АПВ	с отключением	00:30			С отключением на время действия АПВ В 220 Руж/т-II и ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т II цепь	
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 К	Нет	КР	05.09.16	11.09.16	7 дн	05.09.16	11.09.16	7 дн	перевод на поверхностный фундамент РШ 220 К, КР РШ ТН 220 2С	с отключением	05:00			Отключить и заземлить 2С 220, В 220 К, ТН 220 С. С переводом ВЛ 220 кВ К- Лесозаводск через ОВ 220 и ОСШ 220 на 1С 220. Потерь ПА нет	с переводом на ОВ
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 И-ПримГРЭС	Да, срок ремонта изменен	ТР	05.09.16	11.09.16	7 дн	05.09.16	11.09.16	7 дн	Опробование привода В 220 И-ПримГРЭС в цикле АПВ	с отключением	02:00			Отключение на время действия АПВ В 220 И-ПримГРЭС и ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск. Потерь ПА нет	
Утвержд ена	Изменения	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	12.09.16	16.09.16	5 дн	10.09.16	14.09.16	5 дн	Опробование привода В 220 Кир – Свияг/т в цикле АПВ.	с отключением	00:30			С отключением на время действия АПВ В 220 Кир – Свияг/т и ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск (в один день с 12 по 16.09.2016). Потерь ПА нет.	
Утвержд ена	Изменения	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Кир-Свияг/т	Да, срок ремонта изменен	ВПр	12.09.16	16.09.16	5 дн	10.09.16	14.09.16	5 дн	Опробование привода В 220 Кир – Свияг/т в цикле АПВ	с отключением	00:30			С отключением на время действия АПВ В 220 Кир – Свияг/т и ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск (в один день с 12 по 16.09.2016). Потерь ПА нет	
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т I цепь	Да, срок ремонта изменен	ВПр	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	Опробование привода В 220 Руж/т-I в цикле АПВ	с отключением	00:30			С отключением на время действия АПВ В 220 Руж/т-I и ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т I цепь	
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Руж/т-I	Да, срок ремонта изменен	ВПр	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	Опробование привода в цикле АПВ В 220 Руж/т-I	с отключением	00:30			С отключением на время действия АПВ В 220 Руж/т-I и ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т I цепь	
Утвержд ена	Изменения	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ТР	27.09.16	02.10.16	6 дн	28.09.16	03.10.16	6 дн	Перевод на поверхностный фундамент РШ 220 2С СВ. Опробование привода СВ 220 в цикле АПВ перед выводом СВ 220 в ремонт. Профконтроль АУВ СВ 220	с отключением	05:00			с отключением и разборкой схемы, с включением на время проверки	
Утвержд ена	Изменения, разбитая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.09.16	02.10.16	6 дн	28.09.16	03.10.16	6 дн	Перевод на поверхностный фундамент РШ 220 2С СВ	с отключением	02:00			С переводом ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман через ОВ 220 и ОСШ 220 на 1С 220. С отключением и заземлением 2С 220, ТН 220 2С, СВ 220. С отключением ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т II цепь и ВЛ 220 кВ НПС-38 – Лесозаводск, ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	
Утвержд ена	Изменения	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Да, срок ремонта изменен	КР	27.09.16	05.10.16	9 дн	28.09.16	06.10.16	9 дн	Капитальный ремонт РЛ 220 К, текущий ремонт КС 220 К (ф.В), ВЧ3 220 ВЛ К (ф.А, В, С). Опробование привода В 220 К в цикле АПВ	с отключением	08:00			Обязательна информация в соответствии с п.5.17Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением). Информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (связь)	под наведенным напряжением
Утвержд ена	Изменения	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.09.16	02.10.16	6 дн	28.09.16	03.10.16	6 дн	ТР КС 220 НПС-38 (ф.В),ТР 2С 220. Опробование привода В 220 НПС-38 в цикле АПВ перед выводом 2С 220 в ТР.	с отключением	02:00			С отключением ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск на ПС 220 кВ Лесозаводск, отключить и заземлить 2С 220. С отключением ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск на время действия АПВ. Потерь ПА нет	
Утвержд ена	Изменения	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 К	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.09.16	05.10.16	9 дн	28.09.16	06.10.16	9 дн	Техническое обслуживание В 220 К. Опробование привода в цикле АПВ	с отключением	02:00			Потерь ПА нет	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заказанное время. Начало	Месячный. Заказанное время. Конец	Месячный. Заказанное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Отключение по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-2. Техническое обслуживание КМ 110 АТ-2, ТН 10 АТ-2, ЛРТ-2. Профконтроль (ДЗТ (ШЭ2607 042, 1 комплект)АТ-2, ДЗТ (ШЭ2607 042, 2 комплект) АТ-2,КСЗ-220 (ШЭ2607 072) АТ-2,КСЗ- 110 (ШЭ2607 072) АТ-2. Профконтроль АУВ и УРОВ(ШЭ2607 019) В 220 АТ-2. АУВ и УРОВ(ШЭ2607 019) В 110 АТ-2	с отключением	06:00				
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да, срок ремонта изменен	ТР	05.09.16	11.09.16	7 дн	05.09.16	11.09.16	7 дн	Текущий ремонт, диагностика КС 220 ПримГРЭС-И-Лес (ф. А, В, С)	с отключением	02:00			Обязательно выполнение требований п 5.17 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением)	под наведенным напряжением
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	05.09.16	11.09.16	7 дн	05.09.16	11.09.16	7 дн	Включить СВ 220 на время ТР ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман (на ПС 220 кВ Иман ТР, диагностика КС 220 ПримГРЭС-И-Лес (ф. А, В, С))	без отключения	02:00				
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ПримГРЭС-И-Лес	Да, срок ремонта изменен	ВПр	05.09.16	11.09.16	7 дн	05.09.16	11.09.16	7 дн	ВПр В 220 ПримГРЭС-И-Лес в связи с ТР ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман (ТР, диагностика КС 220 ПримГРЭС-И-Лес (ф. А, В, С))	с отключением	02:00			С включением СВ 220 на время ВПр В 220 ПримГРЭС-И-Лес	
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	Замена В 110 АТ-1 на элегазовый выключатель.	без отключения	ВЗ			Без отключения АТ-1, с отключением и заземлением В 110 АТ-1 ППМЭС. Перевоз в связи с отключением персонала для организации ВЭФ 2016 г	
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	ТР и диагностика АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ТР 110 АТ-1, ТР-2 35 АТ-1, КР В 35 АТ-1, ТР-1 35 АТ-1. Первый профконтроль РЗА (ДЗТ (7UT63)АТ-1, КСЗ 220 (7SA52)АТ-1. КСЗ 110 (7SA52) АТ-1. Профвосстановление АУВ В 110 АТ-1	с отключением	08:00			С отключением и разборкой схемы АТ-1 ППМЭС. Перевоз в связи с отключением персонала для организации ВЭФ 2016 г	
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	Включить СВ 110 в связи с ТР АТ-1	без отключения	02:00				
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	ЗВ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.09.16	05.10.16	9 дн	28.09.16	06.10.16	9 дн	Текущий ремонт. Опробование привода в цикле АПВ, диагностика	с отключением	02:00				
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	4В 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.09.16	05.10.16	9 дн	28.09.16	06.10.16	9 дн	Техническое обслуживание. Опробование привода в цикле АПВ, диагностика	с отключением	02:00				
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.09.16	05.10.16	9 дн	28.09.16	06.10.16	9 дн	ТР ТТ 220 Лос. Профконтроль РЗА (КСЗ (ШДЭ-2801 рез)ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск	с отключением	02:00			С отключением ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск на ПС 220 кВ К. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (связь)	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.09.16	05.10.16	9 дн	28.09.16	06.10.16	9 дн	ТР ТН-2 220	с отключением	02:00				
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Кировка	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Нет	ТР	12.09.16	16.09.16	5 дн	10.09.16	14.09.16	5 дн	Опробование привода В 220 Т-3 в цикле АПВ. ТО РЛ 220 Лес-Свияг/т, КС 220 Лес-Свияг/т (ф.А, В), ВЧЗ 220 Лес-Свияг/т (ф. А, В,С).	с отключением	02:00			С отключением на время действия АПВ В 220 Т-3 (в один день с 12 по 16 сентября 2016) С отключением ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка, В 220 Т-3. Обязательно выполнение п 5.17, ЛЭП под наведенным напряжением	под наведенным напряжением
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Кировка	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Т-3	Да, срок ремонта изменен	ТР	12.09.16	16.09.16	5 дн	10.09.16	14.09.16	5 дн	Текущий ремонт РТ 220 Т-3. Профвосстановление АУВ В 220 Т-3. ТО РЛ 220 Лес-Свияг/т, КС 220 Лес-Свияг/т (ф.А, В), ВЧЗ 220 Лес-Свияг/т (ф. А, В,С).	с отключением	02:00			С отключением В 220 Т-3, совместно с Т-3. с отключением и разборкой схемы В 220 Т-3, с включением на время проверки. ППМЭС. Перевоз из-за смещения вывода ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка	
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да, срок ремонта изменен	ТР	05.09.16	11.09.16	7 дн	05.09.16	11.09.16	7 дн	Техническое обслуживание, диагностика КС 220 И-ПримГРЭС. Опробование привода В 220 И-ПримГРЭС в цикле АПВ.	с отключением	02:00			Обязательно выполнение требований п 5.17 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением) Отключение на время действия АПВ В 220 И-ПримГРЭС и ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ПС 220 кВ Лесозаводск. ППМЭС. ТР РЛ 220 И-ПримГРЭС Перевоз на октябрь	под наведенным напряжением
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	05.09.16	11.09.16	7 дн	05.09.16	11.09.16	7 дн	Опробование привода СВ 220 в цикле АПВ (перед ВПр СВ 220). ВПр СВ 220 в связи с КР 2С 220. Профконтроль МТЗ, ТЗНП (1 комплект) СВ 220, ТЗНП (2 комплект) СВ 220, АУВ СВ 220	с отключением	05:00			С отключением и разборкой схемы СВ 220, с включением СВ 220 на время проверки	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Вид отключения по заявке	АТ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ-2	Нет	ВПр	05.09.16	16.09.16	12 дн	05.09.16	16.09.16	12 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-2, ВДТ-2, В 10 АТ-2. РТ 110 АТ-2	с отключением	08:00			с отключением и разборкой схемы АТ-2,В 220 АТ-2. ВПр В 110 АТ-2	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	27.09.16	28.09.16	2 дн	28.09.16	29.09.16	2 дн	Работа в режиме 220/10 кВ в связи с ТР 2С 110 кВ: ТО РШ 2С ОВ 110. РШ 2С 110 АТ-2	с отключением	02:00			Без отключения АТ-2. с отключением и заземлением 2С 110 кВ, В 110 АТ-2, ОВ 110. ВПр ОСШ 110 кВ	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.09.16	04.10.16	8 дн	28.09.16	05.10.16	8 дн	Техническое обслуживание РЛ 110 Мол, ТТ 110 Мол, РШ 2С 110 Мол	с отключением	02:00			ПримРДУ: - Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная, В 110 Мол. С отключением и заземлением 2С 110 кВ (27 сентября-01 октября 2016) - Потеря реализации ОНД1, ОНД2. ОНД3, ОНД4, ОНД5 на ПС 110 кВ Молодежная от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север» Потеря реализации ОНД2, ОНД3 на ПС 110 кВ Молодежная от АРПМ 500, АРПМ 220. Потеря реализации ОНД1 на ПС 110 кВ Молодежная от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг» Потеря реализации ОНД1, ОНД5 на ПС 110 кВ Молодежная от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.09.16	01.10.16	5 дн	28.09.16	02.10.16	5 дн	Техническое обслуживание РШ 2С 110 Мол, РШ 110 ТН 2С, РС 110 2С, РШ 2С 110 АТ-2, РШ 2С ОВ 110	с отключением	02:00			ПримРДУ: - Отключить и заземлить 2С 110 кВ,ТН 2С 110,СВ 110, В 110 АТ-2, В 110 Мол,ОВ 110.С отключением ВЛ 110 кВ Арсеньев-2-Молодежная. - Потеря реализации ОНД1, ОНД2. ОНД3, ОНД4, ОНД5 на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север». Потеря реализации ОНД2, ОНД3 на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от АРПМ 500, АРПМ 220. Потеря реализации ОНД1 на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг». Потеря реализации ОНД1, ОНД5 на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск. - Потеря реализации ОНД1, ОНД2. ОНД3, ОНД4, ОНД5 на ПС 110 кВ Молодежная от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север». - Потеря реализации ОНД2, ОНД3 на ПС 110 кВ Молодежная от АРПМ 500, АРПМ 220. Потеря реализации ОНД1 на ПС 110 кВ Молодежная от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг» Потеря реализации ОНД1, ОНД5 на ПС 110 кВ Молодежная от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	ВПр	27.09.16	28.09.16	2 дн	28.09.16	29.09.16	2 дн	ВПр ОСШ 110 кВ в связи с ТР ОВ 110: техническим обслуживанием РШ 2С 110 ОВ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 110 кВ. ОВ 110. ВПр ОСШ 110 кВ	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.09.16	01.10.16	5 дн	28.09.16	02.10.16	5 дн	ТО РС 110 2С, РШ 2С 110 Мол, РШ 110 ТН 2С, РШ 2С 110 АТ-2, РШ 2С ОВ 110. Опробование привода СВ 110 от РЗА	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 110 кВ и СВ 110. С отключением и разборкой схемы СВ 110 при опробовании привода	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.09.16	28.09.16	2 дн	28.09.16	29.09.16	2 дн	Техническое обслуживание РШ 2С 110 ОВ	с отключением	02:00			С отключением и заземлением 2С 110 кВ, ОВ 110. ВПр ОСШ 110 кВ	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 110 Мол	Нет	ТР	27.09.16	04.10.16	8 дн	28.09.16	05.10.16	8 дн	Техническое обслуживание РЛ 110 Мол, ТТ 110 Мол, РШ 2С 110 Мол	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная, В 110 Мол. С отключением и заземлением 2С 110 кВ (27 сентября-01 октября 2016)	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ-2	Нет	ТР	27.09.16	28.09.16	2 дн	28.09.16	29.09.16	2 дн	ТО РШ 2С 110 АТ-2	с отключением	02:00			с отключением и заземлением 2С 110 кВ, В 110 АТ-2.	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ЗРР	29.09.16	01.10.16	3 дн	30.09.16	02.10.16	3 дн	Включение АТ-2 на 1С 110 кВ для ТР 2С 110 кВ(ТР РШ 2С 110 АТ-2) После окончания работ по ремонту РШ 2С 110 ОВ	без отключения	02:00				с переводом на ОВ
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	26.09.16	30.09.16	5 дн	27.09.16	01.10.16	5 дн	Работа в режиме 220/10 кВ в связи с ТР 1С 110	с отключением	02:00			ПримРДУ: - Отключить и заземлить 1С 110. С отключением В 110 АТ-1.С переводом ВЛ 110 кВ Горелое-Горбуша на 2С 110 через СОВ 110 и ОСШ 110. - Потеря объема АЧР ПС 220 кВ Горелое в объеме ВЛ 110 кВ Горелое - Горбуша, ВЛ 110 кВ Горелое - Николаевка	
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ТР	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-1. Техническое обслуживание ЛРТ-1, КМ 110 АТ-1, ТН 10 АТ-1.	с отключением	06:00				

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	[illegible] Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	[illegible] по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утвержд ена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (за 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	10.09.16	11.09.16	2 дн	10.09.16	11.09.16	2 дн	Снижение объема ОН на 25 МВт (ОН ПС 110 кВ Западная) на период ремонта ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна. Потеря реализации ОНД4, ОНД5 на ПС 110 кВ Западная от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север». Потеря реализации ОНД5 на ПС 110 кВ Западная от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск. Потеря реализации ОНД14 на ПС 110 кВ Западная от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг», АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск. Потеря реализации ОНДВ05 на ПС 110 кВ Западная от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2). АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток. Потеря реализации ОНДВ08 на ПС 110 кВ Западная от АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2.	с отключением	03:00				
Утвержд ена	Изменения	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Да, срок ремонта изменен	КР	19.09.16	26.09.16	8 дн	20.09.16	27.09.16	8 дн	Замена дистанционных распорок, ремонт провода. ВО опор. Замена оп.1039. ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС. ТО ТН ДВ	с отключением	08:00				
Утвержд ена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	27.09.16	01.10.16	5 дн	27.09.16	01.10.16	5 дн	Снижение объема АЧР на 18 МВт (ПС 220 кВ Горелое ВЛ 110 кВ Горелое - Горбуша, ВЛ 110 кВ Горелое - Николаевка) на период ремонта ПС 220 кВ Горелое 1С 110 кВ.	с отключением	02:00				
Утвержд ена	Изменения	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Нет	КР	27.09.16	07.10.16	11 дн	28.09.16	08.10.16	11 дн	Замена опор	с отключением	ВЗ			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 ППМЭС. Перенесено из августа из-за отсутствия материалов по ИП.	
Утвержд ена	Изменения, разбитая	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Да, срок ремонта изменен	КР	27.09.16	05.10.16	9 дн	28.09.16	06.10.16	9 дн	Монтаж обводных гирлянд, ремонт провода и ГТ, ВО опор. ПС 220 кВ К: Профконтроль РЗА (КСЗ (ШДЭ-2801 рез)ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск. ТР ТТ 220 Лес. ПС 220 кВ Лесозаводск: КР РЛ 220 К, ТР КС 220 К (ф.В), ВЧЗ 220 ВЛ К (ф.А, В, С). Опробование привода В 220 К в цикле АПВ. ТР 2С 220 .	с отключением	04:00			Обязательна информация в соответствии с п.5.17Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением). Информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (связь) ППМЭС. Увеличение объема работ в связи с отказом от вывода ВЛ 02.09 -08.09.16	под наведенным напряжением
Утвержд ена	Изменения	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (за 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	27.09.16	01.10.16	5 дн	28.09.16	02.10.16	5 дн	Снижение объема ОН на 23 МВт на период ремонта 2С 110 кВ ПС 220 кВ Арсеньев-2 . (Потеря реализации ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 на ПС 110 кВ Молодежная, на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север». Потеря реализации ОНД2, ОНД3 на ПС 110 кВ Молодежная, на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от АРПМ 500. Потеря реализации ОНД1 на ПС 110 кВ Молодежная, на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг». Потеря реализации ОНД1, ОНД5 на ПС 110 кВ Молодежная, на ПС 220 кВ Арсеньев-2 от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск.	с отключением	02:00				
Утвержд ена	Изменения	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ НПС-38 - Лесозаводск	Да, срок ремонта изменен	КР	27.09.16	08.10.16	12 дн	28.09.16	09.10.16	12 дн	Рубка ОСД, замена изоляции, устранение негабарита, перемонтаж шлейфов, регулировка ГВН, ВО опор. ПС 220 кВ Лесозаводск. ТР КС 220 НПС-38 (ф.В),ТР 2С 220. Опробование привода В 220 НПС-38 в цикле АПВ перед выводом 2С 220 в ТР.	с отключением	04:00			Потерь ПА нет	
Утвержд ена	Исходная	Приморские ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2	Нет	ВПр	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	ВПр на время перенос Рш В 220 АТ-2 для последующего ТР, переноса на поверхностный фундамен ТТ 220 АТ-2.	с отключением	2			Отключить и заземлить 2С 220 кВ, В 220 АТ-2. ВПр ТН 2С 220, СВ 220. Разрыв по ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2 на ПС 220 кВ Арсеньев-2. Потерь ПА нет.	
Утвержд ена	Исходная	Приморские ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2.	ЭЛТ / АТ.Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ТР	05.09.16	16.09.16	12 дн	05.09.16	16.09.16	12 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-2, ВДТ-2, В 10 АТ-2, РТ 110 АТ-2.	с отключением	08:00			с отключением и разборкой схемы АТ-2, ВПр В 110 АТ-2 ППМЭС. Отсутствие возможности выполнения работ в плановый срок из-за непоставки материалов	
Утвержд ена	Исходная	Приморские ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	БВР	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	Отключение СВ 220 для безопасного выполнения работ по переносу Рш В 220 АТ-2 (для последующего ТР, переноса на поверхностный фундамен ТТ 220 АТ-2).	с отключением	2			Отключить и заземлить 2С 220 кВ, В 220 АТ-2. ВПр ТН 2С 220, СВ 220.	
Утвержд ена	Исходная	Приморские ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220 кВ	Нет	ТР	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	Перенос Рш В 220 АТ-2 для последующего ТР, переноса на поверхностный фундамен ТТ 220 АТ-2.	с отключением	2			Отключить и заземлить 2С 220 кВ. В 220 АТ-2. ВПр ТН 2С 220, СВ 220. Разрыв по ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2 на ПС 220 кВ Арсеньев-2.	
Утвержд ена	Исходная	Приморские ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Нет	ТР	05.09.16	16.09.16	12 дн	05.09.16	16.09.16	12 дн	Текущий ремонт и перенос на поверхностный фундамен ТТ 220 АТ-2.	с отключением	ВЗ			С отключением и разборкой схемы В 220 АТ-2.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	[illegible] Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	[illegible] отключения по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Нет	КР	27.09.16	27.09.16	1 дн	27.09.16	27.09.16	1 дн	ВПр РШ-110 2СШ ВЛ Яр-Павл-1	с отключением	02:00			ПЦЭС_Яр	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Ярославка	Нет	КР	28.09.16	28.09.16	1 дн	28.09.16	28.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ-110 2СШ ВЛ СП-Дм-Яр	с отключением	02:00			ПЦЭС_Яр	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Дмитриевка - Черниговка - Ярославка	Нет	КР	29.09.16	30.09.16	2 дн	29.09.16	30.09.16	2 дн	ВПр РШ-110 2СШ ВЛ СП-Дм-Черн-Яр	с отключением	02:00			ПЦЭС_Яр	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Да, срок ремонта изменен	ТР	19.09.16	26.09.16	8 дн	20.09.16	27.09.16	8 дн	Техническое обслуживание ТН ДВ.	с отключением	02:00			ППМЭС: Текущий ремонт ВЧЗ 500 кВ ВЛ ДВ (ф. А, В, С) исключен из плана работ	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В20	Да, срок ремонта изменен	ВПр	19.09.16	26.09.16	8 дн	20.09.16	27.09.16	8 дн	ВПр в связи с КР ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная и ТО ТН ДВ на ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	с отключением	01:00			С отключением, совместно с ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная. ППМЭС: Капитальный ремонт Р20Б выполнили в июне	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В32	Да, срок ремонта изменен	ВПр	19.09.16	26.09.16	8 дн	20.09.16	27.09.16	8 дн	ВПр в связи с КР ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная и ТО ТН ДВ на ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	с отключением	01:00			С отключением, совместно с ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная. ППМЭС: Капитальный ремонт Р32Бвыполнили в июне	
Утвержд ена	Изменена я	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	19.09.16	26.09.16	8 дн	20.09.16	27.09.16	8 дн	Текущий ремонт (покраска, дегазация). Профвосстановление РЗА ШР 1(основной и резервный комплекты). Автоматика охлаждения ШР 1, Вторичные цепи ТТ ШР1	с отключением	02:00				
Утвержд ена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В42	Да, срок ремонта изменен	ТР	26.09.16	30.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	Текущий ремонт В42, ТТ42	с отключением	02:00			ППМЭС: Перенос для выравнивание загрузки ремонтного персонала	
Утвержд ена	Исходная, разбитая	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да, срок ремонта изменен	КР	05.09.16	11.09.16	7 дн	05.09.16	11.09.16	7 дн	Замена ж/б опоры, замена фарфоровой и полимерной изоляции, перемонтаж шлейфов, ВО опор. ПС 220 кВ Лесозаводск: Опробование привода В 220 И-ПримГРЭС в цикле АПВ. ПС 220 кВ Иман: Текущий ремонт, диагностика КС 220 ПримГРЭС-И-Лес (ф.А, В, С).	с отключением	2			Обязательно выполнение требований п 5.17 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением) ППМЭС: Перенос из-за ВЭФ	под наведенным напряжением
Утвержд ена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская	Нет	ВПр	05.09.16	05.09.16	1 дн	05.09.16	05.09.16	1 дн	Устранение неисправности (неплотный контакт) датчика RFCT 7 фаза A,B,C (системы мониторинга) на переходном портале (ПП-1) (с воздушной в кабельную линию).	с отключением	01:00			Отключить и заземлить КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская ППМЭС: По письму Электросетьсервиса №ЭСС10/1/1119 от 27.07.2016 г.	
Утвержд ена	Изменена я	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да, срок ремонта изменен	КР	12.09.16	16.09.16	5 дн	10.09.16	14.09.16	5 дн	Замена фарфоровой изоляции , монтаж ответвительных зажимов, балластов, ВО опор. ПС 220 кВ Кировка: Опробование привода В 220 Т-Э в цикле АПВ. ТО РЛ 220 Лес-Свиягт, КС 220 Лес-Свиягт (ф.А, В), ВЧЗ 220 Лес-Свиягт (ф. А, В,С). ПС 220 кВ Лесозаводск: Опробование привода В 220 Кир – Свиягт в цикле АПВ.	с отключением	04:00			Обязательно выполнение требований п 5.17 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением) ППМЭС: Перенос из-за ВЭФ	под наведенным напряжением
Утвержд ена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна	Нет	КР	10.09.16	11.09.16	2 дн	10.09.16	11.09.16	2 дн	Ремонт шлейфов опор.	с отключением	03:00			С отключением и заземлением ВЛ. ПримРДУ: Потеря реализации ОНД4, ОНД5 на ПС 110 кВ Западная от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север». Потеря реализации ОНД5 на ПС 110 кВ Западная от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск. Потеря реализации ОНД14 на ПС 110 кВ Западная от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг», АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск. Потеря реализации ОНДЮ5 на ПС 110 кВ Западная от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2). АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2. АДВ ПС 500 кВ Владивосток. Потеря реализации ОНДЮ6 на ПС 110 кВ Западная от АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2.	под наведенным напряжением

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Отключение по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Кожзавод	Нет	КР	07.09.16	08.09.16	2 дн	07.09.16	08.09.16	2 дн	КР РЛ 110 ВЛ Усс-1-КЗ, РШ 110 1СШ ВЛ Усс-1-КЗ	с отключением	02:00			ПЦЭС_Усс-1	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная	Нет	КР	01.09.16	02.09.16	2 дн	09.09.16	10.09.16	2 дн	КР РЛ 110 ВЛ Усс-1-СТ-3-Пром, РШ 110 1СШ ВЛ Усс-1-СТ-3-Пром	с отключением	02:00			ПЦЭС_Усс-1	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка	Нет	КР	12.09.16	13.09.16	2 дн	12.09.16	13.09.16	2 дн	КР РЛ 110 ВЛ Усс-1-Терех	с отключением	02:00			ПЦЭС_Усс-1	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1	Нет	КР	14.09.16	15.09.16	2 дн	14.09.16	15.09.16	2 дн	КР РЛ 110 ВЛ УКФ-Усс-1, РШ 110 1СШ ВЛ УКФ-Усс-1	с отключением	02:00			ПЦЭС_Усс-1	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Хороль	Нет	ВПр	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	ВПр на период выдачи РЗА	с отключением	02:00			ПЦЭС_РЗА	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Нет	ЗРР	01.09.16	07.09.16	7 дн	01.09.16	07.09.16	7 дн	Проверка прочности фарфоровых изоляторов. С выводом АПВ	без отключения	ВЗ			ПРЭС	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Нет	ЗРР	05.09.16	05.09.16	1 дн	05.09.16	05.09.16	1 дн	ЗРР на период ТВК РШ 2СШ ВЛ 110 Ан/т - Фр/т - ХФЗ, с перефиксацией присоединения на 2СШ 110	без отключения	02:00			поочередно с остальными присоединениями	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ	Нет	ЗРР	05.09.16	05.09.16	1 дн	05.09.16	05.09.16	1 дн	ЗРР на период ТВК РШ 1СШ ВЛ 110 Вокз - ХФЗ, с перефиксацией присоединения на 1СШ 110 ЗРР на период ТВК Робх ВЛ 110 Вокз - ХФЗ, с перефиксацией присоединения на ОСШ 110	без отключения	02:00			ПРЭС_ТВК поочередно с остальными присоединениями	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ Ан/т-Фр/т-ХФЗ	Нет	ВПр	05.09.16	05.09.16	1 дн	05.09.16	05.09.16	1 дн	ВПР на период ТВК Робх 110 ВЛ Ан/т - Фр/т - ХФЗ с переводом ЛЭП на ОСШ 110	без отключения	02:00			ПРЭС_ТВК поочередно с остальными присоединениями	с переводом на ОВ
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ	Нет	ЗРР	08.09.16	15.09.16	8 дн	08.09.16	15.09.16	8 дн	Проверка прочности фарфоровых изоляторов. С выводом АПВ	без отключения	ВЗ			ПРЭС	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ–ЗПД–Кроз–Штык №1	Нет	ЗРР	14.09.16	16.09.16	3 дн	14.09.16	16.09.16	3 дн	ЗРР на период ТВК Робх ВЛ АТЭЦ–ЗПД–Кроз–Штык1, с перефиксацией присоединения на ОСШ 110	без отключения	ВЗ			АРЭС_ТВК поочередно с остальными присоединениями	с переводом на ОВ
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ–ЗПД–Кроз–Штык №2	Нет	ЗРР	14.09.16	16.09.16	3 дн	14.09.16	16.09.16	3 дн	ЗРР на период ТВК Робх 110 ВЛ АТЭЦ–ЗПД–Кроз–Штык2, с перефиксацией присоединения на ОСШ 110	без отключения	ВЗ			АРЭС_ТВК поочередно с остальными присоединениями	с переводом на ОВ
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ Вокз/т-Фр/т-Штык	Нет	ЗРР	14.09.16	16.09.16	3 дн	14.09.16	16.09.16	3 дн	ЗРР на период ТВК Робх 110 ВЛ Вокз/т-Фр/т-Штык, с перефиксацией присоединения на ОСШ 110	без отключения	ВЗ			АРЭС_ТВК поочередно с остальными присоединениями	с переводом на ОВ
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Штыково	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ Ан/т-Штык	Нет	ЗРР	14.09.16	16.09.16	3 дн	14.09.16	16.09.16	3 дн	ЗРР на период ТВК Робх 110 ВЛ Ан/т-Штык, с перефиксацией присоединения на ОСШ 110	без отключения	ВЗ			АРЭС_ТВК поочередно с остальными присоединениями	с переводом на ОВ
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Нет	КР	26.09.16	30.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	КР 2СШ 110 (РШ всех присоединений поочередно): РШ 110 2СШ ВЛ Яр-Павл-1 (27.09), РШ 110 2СШ ВЛ Яр-Сиб-Таг (26.09), РШ ТН 110 2СШ, РШ 110 2СШ ВЛ СП-Дм Яр (28.09), РШ 110 2СШ ВЛ СП-Дм-Черн - Яр (29-30.09). С откл. 2СШ (КР), ШСВ 110 (ВПр), с переводом присоединений на 1СШ 110	с отключением	02:00			ПЦЭС_Яр	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	26.09.16	30.09.16	5 дн	26.09.16	30.09.16	5 дн	ВПр на период КР 2СШ 110	с отключением	02:00			ПЦЭС_Яр	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т	Нет	КР	26.09.16	26.09.16	1 дн	26.09.16	26.09.16	1 дн	ВПр РШ-110 2СШ ВЛ Яр-Сиб-Таг	с отключением	02:00			ПЦЭС_Яр	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Сост. оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Нет	ВПр	26.09.16	04.10.16	9 дн	26.09.16	04.10.16	9 дн	ВПР на период КР 2С 110	с отключением	02:00			ПЦЭС_Полев_2С	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	ВПр	26.09.16	04.10.16	9 дн	26.09.16	04.10.16	9 дн	КР 2С 110: РШ 110 Т-2, РШ 110 ТН 110 2С, РС 110 2С в ст 3С, РС 110 2С в ст. 1С, РШ 110 ВЛ Лип. С откл. 2С 110 (КР), СВ 110 1-2С (ВПр), СВ 110 2-3С (ВПр), ВПр для ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	с отключением	02:00			ПЦЭС_Полев_2С	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 1-2С	Нет	ВПр	26.09.16	04.10.16	9 дн	26.09.16	04.10.16	9 дн	ВПР на период КР 2С 110	с отключением	02:00			ПЦЭС_Полев_2С	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 2-3С	Нет	ВПр	26.09.16	04.10.16	9 дн	26.09.16	04.10.16	9 дн	ВПР на период КР 2С 110	с отключением	02:00			ПЦЭС_Полев_2С	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Промузел	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	Нет	ВПр	23.09.16	23.09.16	1 дн	19.09.16	19.09.16	1 дн	ВПР на период опробования действия привода	с отключением	02:00			ПримРДУ: До вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел. ВРЭС	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Промузел	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Нет	ВПр	23.09.16	23.09.16	1 дн	19.09.16	19.09.16	1 дн	Опробование действия привода поочередно с другими присоединениями	с отключением	02:00			ВРЭС	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Промузел	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	23.09.16	23.09.16	1 дн	19.09.16	19.09.16	1 дн	Опробование действия привода поочередно с другими присоединениями	с отключением	02:00			ПримРДУ: До вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел. ВРЭС	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Промузел	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ – Промуз	Нет	ВПр	23.09.16	23.09.16	1 дн	19.09.16	19.09.16	1 дн	Опробование действия привода поочередно с другими присоединениями	с отключением	02:00			ВРЭС	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	Нет	ТР	19.09.16	22.09.16	4 дн	19.09.16	22.09.16	4 дн	ВПр на период КР 1С 110	с отключением	02:00			ПЦЭС_Рет	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Нет	КР	19.09.16	22.09.16	4 дн	19.09.16	22.09.16	4 дн	КР 1С 110: РШ ВЛ110 М-Рет, РШ 110 ТН 1С С откл. 1С 110 (КР), ТН 110 1С (ВПр), ЗРР для ВЛ 110 кВ М-Реттиховка	с отключением	02:00			ПЦЭС_Рет	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Топаз	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВКЛ	12.09.16	13.09.16	2 дн	07.09.16	08.09.16	2 дн	Вкл в работу для ТВК СВ 110	без отключения	ВЗ			ПримРДУ СРЗА: На ПС 220 кВ Береговая-2 на величину нагрузки ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Топаз - Песчаная перется объем: АОСН 110 кВ; ОНД5 от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север»; ОНД12 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг»; ОНДЮ5 от АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 (№2), АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток: ОНПО2 от АДВ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск; ОНД5 от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т, ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск; ОНДР07 от АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2, АЧР. АРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Нет	КР	05.09.16	06.09.16	2 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	КР РЛ 110 ВЛ АТЭЦ-Усс-1, РШ 110 1СШ ВЛ АТЭЦ-Усс-1	с отключением	02:00			ПЦЭС_Усс-1	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Нет	КР	01.09.16	15.09.16	15 дн	05.09.16	19.09.16	15 дн	КР 1СШ (РШ всех присоединений поочередно). РШ 110 1СШ ВЛ Усс-1-СТ-3-Пром (1-2 сек), РШ 110 1СШ ВЛ АТЭЦ-Усс-1 (5-6сек), РШ 110 1СШ ВЛ Усс-1-КЗ (8-9 сек), РШ 110 1СШ ВЛ УКФ-Усс-1 (14-15 сек), РШ 110 1СШ ВЛ Усс-1-Терех (12-13 сек), РШ ТН 110 1СШ, РШ 110 ОПН 1СШ.	с отключением	02:00			ПЦЭС_Усс-1	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1СШ	Нет	ВПр	01.09.16	15.09.16	15 дн	05.09.16	19.09.16	15 дн	ВПР на период КР 1СШ 110	с отключением	02:00			ПЦЭС_Усс-1	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	01.09.16	15.09.16	15 дн	05.09.16	19.09.16	15 дн	ВПР на период КР 1СШ 110	с отключением	02:00			ПЦЭС_Усс-1	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-Усс-1	Нет	КР	05.09.16	06.09.16	2 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	ВПР на период КР 1СШ 110 , ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Уссурийск-1	с отключением	02:00			ПЦЭС_Усс-1	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Нет	КР	01.09.16	30.09.16	30 дн	07.09.16	30.09.16	24 дн	КР 2СШ 110: РШ 110 2СШТ-1,РШ 110 2С Ш Т-2, РШ 110 2СШ ВЛ Находка/т-Находка, РШ 110 2СШ ВЛ Находка-Волчанец-С55, РШ 110 2СШ ВЛ Широкая-Находка, РШ 110 2СШ ВЛ Находка-Учебная №1, РШ 110 2СШ ВЛ Находка-Учебная №2, РШ 110 2СШ ВЛ Находка-НСРЗ, РШ 110 ОПН 2СШ РШ 110 ТН 2СШ. С откл 2 СШ (КР). ШСВ 110(ВПр), с переводом всех присоединений на 1СШ 110	с отключением	02:00			НРЭС	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	01.09.16	30.09.16	30 дн	07.09.16	30.09.16	24 дн	КР РШ 110 2СШ ШСВ	с отключением	02:00			НРЭС	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	Нет	ЗРР	07.09.16	09.09.16	3 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	ЗРР на период ТВК РШ 110 1СШ ВЛ 110 Шир - Нах. с перефиксацией присоединения на 1СШ 110	без отключения	02:00			НРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка	Нет	ВПр	07.09.16	08.09.16	2 дн	09.09.16	10.09.16	2 дн	ВПР на период КР РШ 110 2СШ ВЛ Находка / т. - Находка	с отключением	02:00			НРЭС	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Нет	ЗРР	07.09.16	09.09.16	3 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	ЗРР на период ТВК РШ 110 1 СШ ВЛ Нах-Волч-С-55 с перефиксацией присоединения на 1СШ 110	без отключения	02:00			НРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	Нет	ВПр	01.09.16	02.09.16	2 дн	11.09.16	12.09.16	2 дн	ВПР на период КР РШ 110 2СШ ВЛ Широкая - Находка	с отключением	02:00			НРЭС	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Новый мир	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	12.09.16	13.09.16	2 дн	08.09.16	09.09.16	2 дн	ВПР на период ТВК СВ 110	с отключением	02:00			АРЭС_ТВК	с включением ремонтной перемычки
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Новый мир	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	12.09.16	13.09.16	2 дн	08.09.16	09.09.16	2 дн	Вкл в работу для ТВК СВ 110	без отключения	ВЗ			АРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	Вкл в работу для ТВК пер 110	без отключения	ВЗ			ВРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	ВПр на период ТВК пер 110	с отключением	02:00			ВРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Пиловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 4В	Нет	ТР	05.09.16	06.09.16	2 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	ТР В 110 4В	с отключением	02:00			ПЦРЭС_ПАвз-2	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Подъяпольск	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	12.09.16	13.09.16	2 дн	05.09.16	06.09.16	2 дн	Вкл в работу для ТВК СВ 110	без отключения	ВЗ			АРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Подъяпольск	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	12.09.16	13.09.16	2 дн	07.09.16	08.09.16	2 дн	ВПр на период ТВК пер 110	с отключением	02:00			АРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Подъяпольск	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	12.09.16	16.09.16	5 дн	07.09.16	09.09.16	3 дн	Профконтроль РЗА. С откл СВ 110, с вкл пер 110	с отключением	02:00			РЗА	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	Нет	ВПр	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	ВПр на период КР 3С 110	с отключением	02:00			ПЦРЭС_Полев_3С	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / СШ 110 кВ	3С 110	Нет	КР	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	КР 3С 110 (РШ всех присоединений): РШ 110 Т-3, РШ 110 ТН 110 3С, РС 110 3, РШ 110 ВЛ Пром. С откл. 3С 110 (КР), СВ 110 2-3С (ВПр), ВПр для ВЛ 110 кВ Промышленная -Полевая	с отключением	02:00			ПЦРЭС_Полев_3С	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 2-3С	Нет	ВПр	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	ВПр на период КР 3С 110	с отключением	02:00			ПЦРЭС_Полев_3С	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2СШ	Нет	ВПр	01.09.16	01.09.16	1 дн	05.09.16	05.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 ТН 2СШ, ТР ТН 110 2СШ	с отключением	02:00			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2СШ	Нет	ВПр	02.09.16	23.09.16	22 дн	05.09.16	27.09.16	23 дн	ВПр на период КР 2СШ 110	с отключением	02:00			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ЗПД-Дав	Нет	ВПр	08.09.16	08.09.16	1 дн	05.09.16	05.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 2СШ ВЛ ЗПД - Дав, покраски шинного портала ВЛ	с отключением	02:00			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	Нет	ВПр	09.09.16	09.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 2СШ ВЛ ЗПД – Кип - РД-1, покраски шинного портала ВЛ	с отключением	02:00			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ЗПД-Кип-РД-1	Нет	ВПр	09.09.16	09.09.16	1 дн	06.09.16	06.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 2СШ ВЛ ЗПД – Кип - РД-1, покраски шинного портала ВЛ	с отключением	02:00			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная	Нет	ВПр	14.09.16	14.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 2СШ ВЛ Над/т - ЗПД, покраски шинного портала ВЛ	с отключением	02:00			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ Над/т-ЗПД	Нет	ВПр	14.09.16	14.09.16	1 дн	08.09.16	08.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 2СШ ВЛ Над/т - ЗПД, покраски шинного портала ВЛ	с отключением	02:00			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7	Нет	ВПр	15.09.16	15.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 2СШ ВЛ ЗПД - Ш-7, покраски шинного портала ВЛ	с отключением	02:00			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ЗПД-Ш-7	Нет	ВПр	15.09.16	15.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 2СШ ВЛ ЗПД - Ш-7, покраски шинного портала ВЛ	с отключением	02:00			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	Нет	ВПр	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 2СШ ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-2, покраски шинного портала ВЛ	с отключением	02:00			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-2	Нет	ВПр	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 2СШ ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-2, покраски шинного портала ВЛ	с отключением	02:00			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	Нет	ВПр	13.09.16	13.09.16	1 дн	13.09.16	13.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 2СШ ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-1, покраски шинного портала ВЛ	с отключением	02:00			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1	Нет	ВПр	13.09.16	13.09.16	1 дн	13.09.16	13.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 2СШ ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-1, покраски шинного портала ВЛ	с отключением	02:00			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	16.09.16	16.09.16	1 дн	20.09.16	20.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 2СШ ОВ, покраски шинного портала ВЛ	с отключением	02:00			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	17.09.16	23.09.16	7 дн	21.09.16	27.09.16	7 дн	ВПР на период КР 2СШ 110	с отключением	ВЗ			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	19.09.16	19.09.16	1 дн	23.09.16	23.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 2СШ ШСВ, покраски шинного портала	с отключением	ВЗ			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	20.09.16	23.09.16	4 дн	24.09.16	27.09.16	4 дн	ВПр на период КР 2СШ 110	с отключением	02:00			АРЭС_Зпд_2СШ	
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	КР	19.09.16	30.09.16	12 дн	19.09.16	30.09.16	12 дн	КР В 110 (устранение дефекта, отбор проб из вадов), высоковольтные испытания вводов, профвосстановление РЗА. С отключением, с включением Рпер 110	с отключением	04:00			ПСЭС	
Утверждена	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка	Нет	ЗРР	07.09.16	09.09.16	3 дн	-	-	-	ЗРР на период ТВК ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка, с перефиксацией присоединения на 2СШ 110	с отключением	02:00	ПримРДУ: отказано из-за невозможности перефиксации присоединения на 2СШ 110, заявленный на указанный период в ремонт. Выполнить после завершения работ на 2СШ 110 ПС 110 кВ Находка.		НРЭС_ТВК	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Нет	ВПр	05.09.16	06.09.16	2 дн	07.09.16	08.09.16	2 дн	ВПР на период КР РШ 110 2СШ ВЛ Находка –Волчанец - С-55	с отключением	02:00			НРЭС	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заказанное время. Начало	Месячный. Заказанное время. Конец	Месячный. Заказанное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АТ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Амурская	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская - Залив	Нет	ВПр	19.09.16	20.09.16	2 дн	19.09.16	20.09.16	2 дн	ВПР на период КР 1С	с отключением	02:00			ВРЭС	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Амурская	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	Нет	ВПр	21.09.16	22.09.16	2 дн	21.09.16	22.09.16	2 дн	ВПР на период КР 2С	с отключением	02:00			ВРЭС	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Нет	ВПр	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	ВПР на период КР 2С 110	с отключением	02:00			ВРЭС	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	КР	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	КР, покраска порталов	с отключением	02:00			ВРЭС	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	ВПР на период КР 2С 110	с отключением	02:00			ВРЭС	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Нет	КР	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	КР, покраска порталов	с отключением	02:00			ВРЭС	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	ВПР на период КР 1С 110	с отключением	02:00			ВРЭС	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	Нет	ВПр	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	ВПР на период КР 1С 110	с отключением	02:00			ВРЭС	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Голубинка	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2- Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	ЗРР	12.09.16	12.09.16	1 дн	23.09.16	23.09.16	1 дн	ЗРР на период ТВК РС 110 1С, РС 110 2С	с отключением	02:00			ВРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка	Нет	ВПр	29.09.16	30.09.16	2 дн	30.09.16	01.10.16	2 дн	ВПР на период КР В 110 ВЛ Восточная/т - Голубовка	с отключением	1			НРЭС	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВПр	07.09.16	09.09.16	3 дн	07.09.16	09.09.16	3 дн	Вкл в работу на период ТВК пер 110	с отключением	02:00			НРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	07.09.16	09.09.16	3 дн	07.09.16	09.09.16	3 дн	ВПр на период ТВК пер 110	с отключением	02:00			НРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Загородная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВКЛ	22.09.16	22.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	Вкл в работу на период ТВК СВ 110	без отключения	ВЗ			ВРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	Нет	ВПр	08.09.16	08.09.16	1 дн	05.09.16	05.09.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 2СШ ВЛ ЗПД - Дав, покраска шлейного портала ВЛ	с отключением	02:00			АРЭС_Зап_2СШ	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Нет	КР	01.09.16	23.09.16	23 дн	05.09.16	27.09.16	23 дн	КР 2СШ 110 (РШ 110 всех присоединений): РШ 110 ТН 2СШ (01.09), РШ РШ 110 ОПН 2СШ (02.09), РШ 110 2СШ ВЛ ЗПД – Каз с отп Де-Фриз I цепь (05.09), РШ 110 2СШ ВЛ ЗПД – Каз с отп Де-Фриз II цепь, РШ 110 2СШ ВЛ ЗПД - Дав, РШ 110 2СШ ВЛ ЗПД – Кш - РД-1, РШ 110 2СШ ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-2, РШ 110 2СШ ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-1, РШ 110 2СШ ВЛ Над/т - ЗПД, РШ 110 2СШ ВЛ ЗПД - Ш-7, РШ 110 2СШ ОВ, РШ 110 2СШ ШСВ, РШ 110 2СШ Т-1, РШ 110 2СШ Т-2	с отключением	02:00			АРЭС_Зап_2СШ	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	01.09.16	18.09.16	18 дн	05.09.16	22.09.16	18 дн	ВПр на период КР 2СШ 110	с отключением	02:00			АРЭС_Зап_2СШ	
Утвержд ена	Изменена я	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	01.09.16	15.09.16	15 дн	05.09.16	19.09.16	15 дн	ВПР на период КР 2СШ 110	с отключением	02:00			АРЭС_Зап_2СШ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утвержд ена	Изменена	ДРСК	Приморские электрически е сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностай - Океан	Нет	КР	12.09.16	23.09.16	12 дн	05.09.16	15.09.16	11 дн	Кр. чистка просеки	с отключением	02:00			ВРЭС ПримРДУ: разрешенный срок работ с 05.09 по 09.09 и с 12.09 по 15.09. С обязательным включением в работу с 10.09 по 11.09 на период выполнения работ по ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна (ППМЭС)	
Утвержд ена	Изменена, разбитая	ДРСК	Приморские электрически е сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	Нет	КР	05.09.16	16.09.16	12 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции	с отключением	02:00			ВРЭС	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	Нет	ЗРР	08.09.16	27.09.16	20 дн	08.09.16	27.09.16	20 дн	Механизированная чистка просеки, расширение просеки. Без отключения	без отключения	ВЗ			НРЭС	
Утвержд ена	Изменена	ДРСК	Приморские электрически е сети	Приморские электрические сети	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	22.09.16	22.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	Снижение объема ОН на 30 МВт на период ТВК на ПС Улисс (с отключением ВЛ РЛ 110 ВЛ ВТЭЦ-2 – Голд, с вкл РС 110 1С), ПС Чуркин (с откл ВЛ 110 кВ Чуркин-Голдобин №1, с вкл СВ 110). Потеря реализации ОНД13 на Владивостокской ТЭЦ-2 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг», АОПО ВЛ	с отключением	ВЗ			ВРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Изменена	ДРСК	Приморские электрически е сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Нет	ЗРР	22.09.16	23.09.16	2 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн	ЗРР на период ТВК на ПС Улисс	с отключением	02:00			ПримРДУ СРЗА: Потеря реализации ОНД13 на Владивостокской ТЭЦ-2 от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг», АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свиягино/т, ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск. Потеря реализации ОНД01 на Владивостокской ТЭЦ-2 от АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владиво-сток. ВРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Изменена, разбитая	ДРСК	Приморские электрически е сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	Нет	КР	05.09.16	16.09.16	12 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции	с отключением	02:00			ВРЭС	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	Нет	КР	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции На ПС Бурун для проведения ТВК (1 рабочий день) вкл СВ 110, взять под нагрузку	с отключением	02:00			ВРЭС	
Утвержд ена	Изменена	ДРСК	Приморские электрически е сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	Нет	КР	09.09.16	27.09.16	19 дн	14.09.16	29.09.16	16 дн	Механизированная чистка просеки, расширение просеки.	с отключением	02:00			НРЭС	
Утвержд ена	Изменена	ДРСК	Приморские электрически е сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Нет	КР	05.09.16	16.09.16	12 дн	17.09.16	26.09.16	10 дн	КР: расширение просеки, рубка ОСД	с отключением	02:00			ПСЭС	
Утвержд ена	Изменена	ДРСК	Приморские электрически е сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Нет	КР	26.09.16	30.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн	Верховой осмотр, ревизия болтовых соединений и усиление мест крепления грозотроса	с отключением	02:00			ВРЭС	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	Нет	КР	21.09.16	22.09.16	2 дн	21.09.16	22.09.16	2 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции	с отключением	02:00			ВРЭС	
Утвержд ена	Изменена	ДРСК	Приморские электрически е сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная	Нет	КР	19.09.16	23.09.16	5 дн	28.09.16	02.10.16	5 дн	КР: рубка ОСД, замена изоляции	с отключением	02:00			ПримРДУ СРЗА: Потеря реализации ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5 на ПС 110 кВ Молодежная от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ «Север», РАДВ «Север». Потеря реализации ОНД2, ОНД3 на ПС 110 кВ Молодежная от АРПМ 500, АРПМ 220. Потеря реализации ОНД1 на ПС 110 кВ Молодежная от ЛАПНУ «Юг», РАДВ «Юг». Потеря реализации ОНД1, ОНД5 на ПС 110 кВ Молодежная от АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т – Спасск. ПСЭС	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВПр	14.09.16	16.09.16	3 дн	14.09.16	16.09.16	3 дн	Вкл в работу для ТВК пер 110	с отключением	02:00			АРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	14.09.16	16.09.16	3 дн	14.09.16	16.09.16	3 дн	ЗРР на период ТВК пер 110	с отключением	02:00			АРЭС_ТВК	
Утвержд ена	Исходная	ДРСК	Приморские электрически е сети	ПС 110 кВ Амурская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	19.09.16	22.09.16	4 дн	19.09.16	22.09.16	4 дн	ВПР на период КР 1С 110 (19-20 сен): покраска портала, отбор проб масла ТН 110 1С, 2С 110 (21-22 сен): . покраска портала, отбор проб масла ТН 110 2С	с отключением	02:00			ВРЭС	

Утверждаю
Заместитель главного диспетчера
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ
_____ И.Н. Коновалов
"25" августа 2016г.

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на сентябрь 2016 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утвержден	Измененная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф	Нет	ВПр	12.09.16	12.09.16	9 ч	13.09.16	13.09.16	9 ч	Демонтаж временной перемычки соединяющей 2С-110 и ВЛ 110 кВ Промысловка - Прибой - 178Ф, для обеспечения безопасного выполнения работ по демонтажу ШР-110 ВЛ 178Ф и подготовка к установке ЛР-110 ВЛ 178Ф и В-110 ВЛ 178Ф.	с отключением	02:00			Совместно с заявкой на отключение 2С-110. Электроснабжение абонентов ПС 110 кВ Прибой будет обеспечено по Ф № 24 сети 10 кВ ПС 110 кВ 178Ф. ПримРДУ: изменение срока в связи с необходимостью выполнения работ на ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая-2 и ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал для ввозь строящейся ПС 220 кВ Звезда.	
Утвержден	Измененная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф	Нет	ЗРР	12.09.16	30.09.16	18 дн 7 ч	13.09.16	30.09.16	17 дн 7 ч	Включить участок ВЛ 110 кВ Промысловка - Прибой - 178Ф со стороны ПС 110 кВ 178Ф до линейного портала ПС 110 кВ Промысловка для обеспечения питания ПС 110 кВ Прибой. Монтаж оборудования на ПС 110 кВ Промысловка, ЛР-110 ВЛ 178Ф, В-110 ВЛ 178Ф.	с отключением	ВЗ			ПримРДУ: изменение срока в связи с необходимостью выполнения работ на ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая-2 и ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал для ввозь строящейся ПС 220 кВ Звезда.	
Утвержден	Измененная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1	Нет	ЗРР	12.09.16	12.09.16	9 ч	13.09.16	13.09.16	9 ч	Отключение 2С-110 для обеспечения работ по демонтажу временной перемычки соединяющей 2С-110 и ВЛ 110 кВ Промысловка - Прибой - 178Ф.	с отключением	02:00			Совместно с заявкой на отключение 2С-110. Без пропадания каналов связи. ПримРДУ: изменение срока в связи с необходимостью выполнения работ на ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая-2 и ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал для ввозь строящейся ПС 220 кВ Звезда.	
Утвержден	Измененная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110	Нет	ВПр	12.09.16	12.09.16	9 ч	13.09.16	13.09.16	9 ч	Демонтаж временной перемычки соединяющей 2С-110 и ВЛ 110 кВ Промысловка - Прибой - 178Ф, для обеспечения безопасного выполнения работ по демонтажу ШР-110 ВЛ 178Ф и подготовка к установке ЛР-110 ВЛ 178Ф и В-110 ВЛ 178Ф.	с отключением	02:00			ПримРДУ: изменение срока в связи с необходимостью выполнения работ на ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая-2 и ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал для ввозь строящейся ПС 220 кВ Звезда.	
Утвержден	Исходная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1	Нет	ЗРР	16.09.16	16.09.16	11 ч	16.09.16	16.09.16	11 ч	Отключение 2С-110 для обеспечения работ по монтажу ШР-110 ВЛ 178Ф.	с отключением	00:30			Без пропадания каналов связи.	
Утвержден	Исходная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Промысловка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С-110	Нет	ВПр	16.09.16	16.09.16	11 ч	16.09.16	16.09.16	11 ч	Монтаж ШР-110 ВЛ 178Ф.	с отключением	00:30				
Утвержден	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ Розенгарт/т	Нет	СР	01.09.16	22.09.16	22 дн	01.09.16	22.09.16	22 дн	СР МВ 220 ВЛ Розенгарт/т	с отключением	1			Начало работ с 29.08.2016 С переводом ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Розенгартовка/т через ОМВ 220 на ОСШ 220 кВ. С выводом на Приморской ГРЭС ФОЛ ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Розенгартовка/т и ЛАПНУ Приморской ГРЭС, ЦСПА ОЭС Востока односторонняя потеря ФОЛ ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС – Розенгартовка/т.	с переводом на ОВ
Утвержден	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ОМВ 220	Нет	ТР	28.09.16	30.09.16	3 дн	28.09.16	30.09.16	3 дн	ТО ОМВ 220	с отключением	04:00				
Утвержден	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т	Нет	ЗРР	01.09.16	08.09.16	8 дн	01.09.16	08.09.16	8 дн	Механизированная чистка просеки, расширение просеки. Без отключения	без отключения	ВЗ			НРЭС	
Утвержден	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т	Нет	КР	01.09.16	02.09.16	2 дн	01.09.16	02.09.16	2 дн	Верховой осмотр, замер контура	без отключения	ВЗ			ПЦРЭС_ВЛ	
Утвержден	Отказана	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т	Нет	КР	02.09.16	08.09.16	7 дн	-	-	-	Механизированная чистка просеки, расширение просеки.	с отключением	02:00	ПримРДУ: изменение эксплуатационного состояния ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т в ремонтной схеме ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2 и ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал, отключение которых необходимо для строительства ПС 220 кВ Звезда. может привести к энергорайоне между Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС к - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованием технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Подать в график ремонтов на октябрь 2016г.		НРЭС	