ЮЯ ЭС апрель 2026

Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками	10.04.26	18.04.26	Выполнение работ в рамках строительства Южно-Якутской ТЭС: Переустройство ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками на пересечении с ВЛ 220 кВ. Переустройство по постоянной схеме ВЛ, ввод в работу и комплексное опробование/
ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками	27.03.26	01.04.26	Выполнение работ в рамках строительства Южно-Якутской ТЭС: Переустройство ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками на пересечении с ВЛ 220 кВ.
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками	19.04.26	23.04.26	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман:ПС 110 кВ Угольная (Установка оборудования связи ф.А: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель, устройство нового фундамента под конденсатор связи, демонтаж гибкой ошиновки, демонтаж КС и заградителя).ПС 110 кВ Малый Нимныр (Установка оборудования связи ф.В. Установка блока выключателя на общей металлоконструкции в составе: колонковый элегазовый выключатель 110 кВ, трансформатор тока 110 кВ и разъединитель 110 кВ. Устройство лежневого фундамента с металлической опорной рамой для данного блока. Демонтаж гибкой ошиновки, замена ТТ, Замена блока опорных изоляторов с фундаментом).
ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками	01.04.26	06.04.26	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман:ПС 110 кВ Дежневская (Установка оборудования связи).
ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками	30.04.26	04.05.26	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман.ПС 110 кВ ВГК (Установка оборудования связи).
ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками	01.04.26	08.04.26	Выполнение работ в рамках строительства Южно-Якутской ТЭС: Переустройство ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками на пересечении с ВЛ 220 кВ. Переустройство по временной схеме ВЛ через временную опору №1, ввод в работу и комплексное опробование/
ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками	23.04.26	27.04.26	Выполнение работ в рамках строительства Южно-Якутской ТЭС: Переустройство ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками на пересечении с ВЛ 220 кВ. Переустройство ВЛ по постоянной схеме, ввод в работу и комплексное опробование.
ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками	24.04.26	29.04.26	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман:ПС 110 кВ Денисовская (Установка оборудования связи).
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	10.04.26	12.04.26	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман:ПС 110 кВ Инаглинская (Установка демонтированного с ф.А оборудования связи на ф.С, монтаж фундамента под блок КС ф.С).ПС 110 кВ Угольная (Установка оборудования связи ВЧ заградитель ф.В).ПС 110 кВ Хатыми (Монтаж фундамента конденсатора связи 1 шт, Установка оборудования связи ф.В).
ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Хатыми	07.04.26	09.04.26	Работы выполняемые в рамках строительства ПС 110 кВ Чульман.ПС 110 кВ Хатыми (Установка оборудования связи ф.В).ПС 110 кВ Малый Нимныр (Монтаж фундамента, Установка оборудования связи ф.В: ВЧЗ 110 кВ, КС 110 кВ, ФП и однополюсный разъединитель).