УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Хабаровское РДУ
_____ И.О. Баканов
«___» _____ 2019 г.

Сводный график
ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на май 2019 г.

| Объект | Оборудование | Учтенная в годовом графике | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное | Месячный. Заявленное | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время | Май 2019 | | |

Объект	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное	Месячный. Заявленное	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время	Май 2019	Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки	Группа
ПС 220 кВ Ванино	4Т	Да, срок ремонта изменен	27.05.19	28.05.19	2 дн	27.05.19	28.05.19	2 дн		КР	08:00	Капитальный ремонт ОШР-4Т	с отключением	с включением СМВ-35		Исходная, разбитая	4Т ОСЭВ Ванино
ПС 220 кВ Ванино	ОСШ 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	27.05.19	09.06.19	14 дн	27.05.19	09.06.19	14 дн		КР	08:00	Капитальный ремонт ОШР -РП, ОШР-ОСЭВ, ОШР-4Т. Высоковольтные испытания ТТ-110 ОСШ	с отключением			Исходная, разбитая	4Т ОСЭВ Ванино
ПС 220 кВ Ванино	ОСЭВ	Да	27.05.19	09.06.19	14 дн	27.05.19	09.06.19	14 дн		КР	08:00	Капитальный ремонт ОШР-ОСЭВ. Высоковольтные испытания ТТ-110 ОСЭВ ТО УРЗА: Автоматика ЗВ-110, Автоматика РПР, Вторичные цепи ТТ-ОСЭВ, ТТ-ОСШ, SIPROTEC 7SS525 Вывод в ремонт ОСШ 110 кВ	с отключением	С раздельной работой 1С 110, 2С 110		Исходная	4Т ОСЭВ Ванино
ПС 220 кВ Ванино	РП-110	Да	27.05.19	09.06.19	14 дн	27.05.19	09.06.19	14 дн		КР	08:00	Капитальный ремонт ОШР-РП.	с отключением			Исходная	4Т ОСЭВ Ванино
ПС 220 кВ Ванино	СМВ-35	Нет	13.05.19	24.05.19	12 дн	27.05.19	28.05.19	2 дн		ЗРР	02:00	Включить СМВ-35 для вывода в ремонт 4Т	без отключения			Измененная, разбитая	4Т ОСЭВ Ванино
ПС 220 кВ Высокогорная	РШ-2	Нет	30.04.19	30.05.19	31 дн	30.04.19	30.05.19	31 дн		РЕК	В3	Замена реактора РТД-20000/35-У1 на РКОС-6600/35	с отключением			Исходная	
ПС 220 кВ РЦ	В С-18	Да	27.05.19	27.05.19	1 дн	27.05.19	27.05.19	1 дн		ТР	04:00	Текущий ремонт ТТ С-18	с отключением			Исходная	С-18
ПС 220 кВ Старт	1СШ 110 кВ	Нет	13.05.19	31.05.19	19 дн	13.05.19	31.05.19	19 дн		КР	12:00	Вывод в ремонт 1 СШ 110 кВ для капитального ремонта ШР-1-С-102, ШР-1-С-97, ШР-1-С-115, ШР-1-ШСМВ, ШР-1-С-116, ШР-1-С-103, ШР-1-ОМВ, ШР-1-С-104, ШР-1-С-95, ШР-ТН-110-1, ШР-110-1-2АТ, ШР-1-С-101, ШР-110-1-1АТ.	с отключением	С переводом всех присоединений на 2СШ 110 кВ и поочерёдным переводом через ОСШ 110 кВ на время ремонта разъединителя данного присоединения.		Исходная	
ПС 220 кВ Старт	1АТ	Да	27.05.19	11.06.19	16 дн	27.05.19	11.06.19	16 дн		ТР	08:00	Текущий ремонт 1АТ. Высоковольтные испытания вводов с твёрдой изоляцией не менее двух раз в год.	с отключением			Исходная	Старт 1АТ июн
ПС 220 кВ Старт	МВ-110-1АТ	Да	27.05.19	11.06.19	16 дн	27.05.19	11.06.19	16 дн		КР	08:00	Капитальный ремонт МВ-110-1АТ, ШР-110-1-1АТ. Высоковольтные испытания вводов.	с отключением			Исходная	Старт 1АТ июн
ПС 220 кВ Хехцир	МВ-110 С-14	Да	06.05.19	08.05.19	3 дн	06.05.19	08.05.19	3 дн		ТР	08:00	Текущий ремонт ВЧЗ С-14, КС -С-14. Опробование МВ-110-С-14	с отключением			Исходная	С-14
ПС 220 кВ Хехцир	2АТ	Да, срок ремонта изменен	30.05.19	31.05.19	2 дн	16.05.19	17.05.19	2 дн		ТР	08:00	Ремонт: опробование МВ-110-2АТ, МВ-220-2АТ. Высоковольтные испытания вводов с твёрдой изоляцией	с отключением	в 1 сечении Хабаровска МДП 379 МВт, для планирования резервов в послеаварийном режиме при		Измененная	Хех 2АТ апр
ПС 220 кВ Хехцир	МВ-110 2АТ	Да, срок ремонта изменен	30.05.19	31.05.19	2 дн	16.05.19	17.05.19	2 дн		ТР	08:00	Ремонт: опробование МВ-110-2АТ	с отключением			Измененная	Хех 2АТ апр
ПС 220 кВ Хехцир	МВ-220-2АТ	Да, срок ремонта изменен	30.05.19	31.05.19	2 дн	16.05.19	17.05.19	2 дн		ТР	08:00	Ремонт: опробование МВ-220-2АТ	с отключением			Измененная	Хех 2АТ апр
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	20.05.19	24.05.19	5 дн	20.05.19	24.05.19	5 дн		ЗРР	04:00	Тестовый контроль АЧР на ПС 35 кВ ПТО	с отключением	Снижение объема АЧР на 1 МВт		Исходная	
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	27.05.19	31.05.19	5 дн	27.05.19	31.05.19	5 дн		ЗРР	В3	Тестовый контроль АЧР на ПС 35 кВ ТН	с отключением	Снижение объема АЧР на 3 МВт		Исходная	
ПС 110 кВ АК	1с 110	Нет	06.05.19	08.05.19	2 дн 9 ч	06.05.19	08.05.19	2 дн 9 ч		ТР	03:00	Отбор проб масла с в/вводов 110 В110 1Т АК	с отключением			Исходная	
ПС 110 кВ Гродеково	1с 110	Да	06.05.19	07.05.19	2 дн	06.05.19	07.05.19	2 дн		ТР	04:00	Ремонт ОД 110 КЗ 110 1Т Гродеково и для работ на АУВ СВ-110 (АУВ, ТАПВ) Гродеково	с отключением			Исходная	
ПС 110 кВ Гродеково	2с 110	Да	13.05.19	15.05.19	3 дн	13.05.19	15.05.19	3 дн		ТР	04:00	Текущий ремонт ОД 110 КЗ 110 2Т, ШР 110 ТН 2с	с отключением			Исходная	
ПС 110 кВ Бикин	В 110 Приморская ГРЭС-Бикин	Нет	21.05.19	23.05.19	3 дн	20.05.19	23.05.19	4 дн		ТР	В3	Отключить для проведения испытаний вводов В 110 Приморская ГРЭС-Бикин на ПС 110 кВ Бикин	с отключением			Измененная	ПримГРЭС-Бикин 110
ПС 110 кВ Бикин	ОСВ 110	Нет	21.05.19	23.05.19	3 дн	20.05.19	23.05.19	4 дн		ТР	В3	Отключить, для проведения испытаний вводов ОСВ 110, испытания ТТ 110 ОСВ и испытания ТН 110 ОСШ на ПС 110 кВ Бикин	с отключением	С переводом электроснабжения потребителей на 2Т		Измененная	
ПС 110 кВ Бикин	ОСШ 110	Нет	21.05.19	23.05.19	3 дн	20.05.19	23.05.19	4 дн		ТР	В3	Отключить, для проведения испытаний ТН 110 ОСШ ПС 110 кВ Бикин	с отключением			Измененная	
ПС 110 кВ Бикин	РП 110	Нет	21.05.19	23.05.19	3 дн	20.05.19	23.05.19	4 дн		ВПр	В3	Отключить, при проведении работ на ОСШ 110 и ОСВ 110 ПС 110 кВ Бикин	с отключением			Измененная	
ПС 110 кВ Лермонтовка	СВ 110	Нет	24.05.19	26.05.19	2 дн 9 ч	22.05.19	24.05.19	2 дн 9 ч		ТР	04:00	Испытание вводов выключателя СВ 110 Лермонтовка	с отключением		с включением ремонтной перемычки	Измененная	
ПС 110 кВ ГВФ	СВ 110	Нет	28.05.19	29.05.19	1 дн 9 ч	28.05.19	29.05.19	1 дн 9 ч		ЗРР	03:00	Включить, при поочередном отключении В 110 С-45 и В 110 С-46 ПС 110кВ ГВФ для отбора проб масла	с отключением			Исходная	
ПС 110 кВ ГВФ	ТН 110 1с	Нет	28.05.19	28.05.19	9 ч	28.05.19	28.05.19	9 ч		ТР	03:00	Отбор проб масла	с отключением			Исходная	
ПС 110 кВ ГВФ	ТН 110 2с	Нет	29.05.19	29.05.19	9 ч	29.05.19	29.05.19	9 ч		ТР	03:00	Отбор проб масла ТН 110 2с ПС 110 кВ ГВФ	с отключением			Исходная	
ПС 110 кВ Гродеково	ТН 110 2с ф.А,В,С	Да	13.05.19	15.05.19	3 дн	13.05.19	15.05.19	3 дн		ТР	04:00	Текущий ремонт ШР 110 ТН 2с	с отключением			Исходная	
ПС 110 кВ Гродеково	СВ 110	Нет	28.05.19	30.05.19	2 дн 9 ч	28.05.19	30.05.19	2 дн 9 ч		ВПр	В3	Профконтроль АУВ СВ 110 (АУВ, ТАПВ) ПС 110 кВ Гродеково	с отключением			Исходная	
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да	06.05.19	07.05.19	2 дн	06.05.19	07.05.19	2 дн		ЗРР	04:00	Включить, работы на 1С 110 Гродеково	без отключения			Исходная	
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да	13.05.19	15.05.19	3 дн	13.05.19	15.05.19	3 дн		ЗРР	04:00	Включить, работы на 2С 110 Гродеково	без отключения			Исходная	
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	21.05.19	23.05.19	3 дн	20.05.19	23.05.19	4 дн		ЗРР	04:00	Включить для проведения испытаний на ПС 110 кВ Бикин	без отключения			Измененная	
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	28.05.19	30.05.19	2 дн 9 ч	28.05.19	30.05.19	2 дн 9 ч		ЗРР	04:00	Включить, для работ на СВ 110 ПС 110 кВ Гродеково	без отключения			Исходная	
ПС 110 кВ СМР	СВ 110	Нет	06.05.19	06.05.19	9 ч	06.05.19	06.05.19	9 ч		ЗРР	00:30	Опробование АВР СВ 110 ПС 110 кВ СМР	с отключением			Исходная	
ПС 110 кВ Картель	1с 110	Да	13.05.19	17.05.19	5 дн	13.05.19	17.05.19	5 дн		ТР	04:00	ТО присоединений 1с 110 кВ	с отключением			Исходная	
ПС 110 кВ Картель	1с 110	Да	13.05.19	17.05.19	5 дн	13.05.19	17.05.19	5 дн		КР	04:00	КР СР 110 1с, ОСВ 110	с отключением			Исходная	
ПС 110 кВ Картель	В 110 С-99	Да	13.05.19	17.05.19	5 дн	13.05.19	17.05.19	5 дн		ТР	04:00	ТР В 110 С-99	с отключением			Исходная	
ПС 110 кВ Картель	СВ 110	Да	13.05.19	17.05.19	5 дн	13.05.19	17.05.19	5 дн		КР	04:00	КР СВ 110, СР 110 1с	с отключением			Исходная	
ПС 110 кВ Картель	2с 110	Да	20.05.19	24.05.19	4 дн 15 ч	20.05.19	24.05.19	4 дн 15 ч		КР	04:00	КР присоединений 2с 110	с отключением			Исходная	
ПС 110 кВ Картель	В 110 С-74	Да	20.05.19	24.05.19	5 дн	20.05.19	24.05.19	5 дн		ТР	04:00	ТО В 110 С-74	с отключением			Исходная	
ПС 110 кВ Хурба	1с 110	Да, срок ремонта изменен	13.05.19	16.05.19	4 дн	13.05.19	16.05.19	4 дн		ТР	04:00	ТР присоединений 1с 110 кВ	с отключением			Исходная	С-72
ПС 110 кВ Хурба	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	13.05.19	16.05.19	4 дн	13.05.19	16.05.19	4 дн		ТР	04:00	ТР СВ 110	с отключением			Исходная	С-72
ПС 110 кВ Хурба	2с 110	Да, срок ремонта изменен	21.05.19	22.05.19	2 дн	21.05.19	22.05.19	2 дн		ТР	04:00	ТР присоединений 2с 110 кВ	с отключением			Исходная	С-94
ПС 110 кВ Хурба	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	21.05.19	22.05.19	2 дн	21.05.19	22.05.19	2 дн		ТР	02:00	ТО СР 110 2с	с отключением			Исходная	С-94

Заместитель начальника Службы электрических режимов _____ Д.В. Маланов

Сухорукова Екатерина Александровна
(4212)38-05-44; 33-44.