Приложение
к письму Филиала АО «СО ЕЭС»
Тихоокеанское РДУ
от _____ № _____

Выписка из сводного графика ремонта
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на март 2024 г.

Объект	Оборудование	Учтен	Заявленн	Заявлен	Заявл	Время	Время	Время	Март 2024																													Вид	Аварии	Содержание работ	Состояние	Условия	Заземление	Прочие	Состояние	Групп
									Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс								
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Вяземская – Котиково (С-26)	Да	01.03.24	31.03.24	31 дн	01.03.24	31.03.24	31 дн																															ЗРР	00:20	Вывод АПВ при механической расчистке в	без отключения		Не задано	С включением	Исходная	
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46)	Да	01.03.24	31.03.24	31 дн	01.03.24	31.03.24	31 дн																															ТР	04:00	Установка ПЗУ на опорах №	с отключением	под наведенным	Да		Исходная	
ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32)	Да	11.03.24	29.03.24	19 дн	11.03.24	29.03.24	19 дн																															ТР	5	Замена опор оп № 53,66,80; замена грозотроса	с отключением			Да	Демонтаж	Исходная	
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119)	Да	11.03.24	20.03.24	10 дн	11.03.24	20.03.24	10 дн																															КР	03:00	Замена фарфоровых изоляторов на	с отключением	под наведенным	Да		Исходная	
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71)	Да,	01.03.24	07.03.24	7 дн	11.03.24	17.03.24	7 дн																															КР	3	Замена фундамента опоры №29 (4 шт.)	с отключением	под наведенным	Да		Отказанная	С-71
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94)	Да,	01.03.24	07.03.24	7 дн	11.03.24	17.03.24	7 дн																															КР	3	Замена фундамента опоры №29 (4 шт.)	с отключением	под наведенным	Да		Отказанная	С-71
ПС 220 кВ Ванино	БР-1	Да,	12.03.24	13.03.24	2 дн	12.03.24	13.03.24	2 дн																															ТР	04:00	Техническое обслуживание, в объеме ТО-2,	с отключением		Не задано		Исходная	
ПС 220 кВ Ванино	БР-2	Да,	14.03.24	15.03.24	2 дн	14.03.24	15.03.24	2 дн																															ТР	04:00	Техническое обслуживание, в объеме ТО-2,	с отключением		Не задано		Исходная	
ПС 110 кВ НПЗ	В 110 С-15	Нет	11.03.24	15.03.24	4 дн	11.03.24	15.03.24	4 дн 9																															ВПр	04:00	Профилактическое восстановление комплекта	с отключением	с переводом на	Не задано		Исходная	
ПС 110 кВ НПЗ	В 110 С-16	Нет	25.03.24	29.03.24	4 дн	25.03.24	29.03.24	4 дн 9																															ВПр	04:00	Профилактическое восстановление комплекта	с отключением	с переводом на	Не задано		Исходная	
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да	11.03.24	29.03.24	19 дн	11.03.24	29.03.24	19 дн																															ЗРР	5	Включить при замене опор на ВЛ 110 кВ	с отключением		Не задано	Демонтаж	Исходная	
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	25.03.24	29.03.24	5 дн	25.03.24	29.03.24	5 дн																															ЗРР	01:00	Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР ПС 110 кВ К на 2 МВт.	с отключением		Не задано		Исходная	
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	18.03.24	22.03.24	5 дн	18.03.24	22.03.24	5 дн																															ЗРР	01:00	Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР ПС 110 кВ Северная на 0,8	с отключением		Не задано		Исходная	Парус 1АТ
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	11.03.24	15.03.24	5 дн	11.03.24	15.03.24	5 дн																															ЗРР	01:00	Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР ПС 110 кВ Эльбан на 7,4 МВт	с отключением		Не задано		Исходная	
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Тихоокеанского РДУ, отключаемой действием АЧР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	18.03.24	22.03.24	5 дн	18.03.24	22.03.24	5 дн																															ЗРР	01:00	Снижение объема ОН в связи с тестовым контролем АЧР ПС 35 кВ Западная на 4,5	с отключением		Не задано		Исходная	
Тихоокеанское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	11.03.24	17.03.24	7 дн	11.03.24	17.03.24	7 дн																															ЗРР	3	Замена фундамента опоры №29 (4 шт.) на ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-	без отключения		Не задано	Изолированная работа	Отказанная	С-71 94
Тихоокеанское РДУ	Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская	Да	11.03.24	29.03.24	19 дн	11.03.24	29.03.24	19 дн																															ЗРР	5	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка – Бикин (С-32)	с отключением		Не задано	Увеличение потребление	Исходная	
Хабаровская ТЭЦ-1	1СШ ЗРУ-110 кВ	Нет	11.03.24	16.03.24	6 дн	19.03.24	24.03.24	6 дн																															РЕК	12:00	Подключение шлейфов шинных	с отключением		Не задано	С переводом	Измененная	
Хабаровская ТЭЦ-1	2СШ ЗРУ-110 кВ	Нет	18.03.24	23.03.24	6 дн	26.03.24	31.03.24	6 дн																															РЕК	12:00	Подключение шлейфов шинных	с отключением		Не задано	С переводом	Измененная	

Начальник Службы электрических режимов А.В. Петрова

Сухорукова Екатерина Александровна
(735) 33-44, (4212) 38-05-44