Параметры: Начало периода: 01.04.2026 0:00:00
Конец периода: 01.07.2026 0:00:00
Подразделение: АО "ДРСК"

Отключения в сетях АО «ДРСК» за описываемый период

Филиал, СП	U, кВ	ПС, ЛЭП, Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потр.	Время простоя основного потр.	Дата и время полного включения оборуд.	Время простоя оборуд.	РЗА, ПА, ГАО	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация	Основной потребитель запитан от	Потребитель, соц.значимые объекты	Р, МВт	Население	Количество ТП	Код признака	Погодные условия
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	02.04.2026 05:18	02.04.2026 05:18	0:00	02.04.2026 05:18	0:00	ДФЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Тамбовка: ф С-0 51.6 км, ПС Михайловка ф С-0 4,1 км. Произведен осмотр, оп 17 строящееся гнездо. ПЗУ есть.						инцидент 1 категории (И1)	-1°С, 1 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Белогорск - Маслазавод №2	02.04.2026 07:22	02.04.2026 07:22	0:00	02.04.2026 07:46	0:24	НЗНП 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ-110 кВ Белогорская - Маслозавод 2 на холостом ходу. Произведен осмотр, под оп.6 мертвая птица. На ВЛ установленно ПЗУ.						инцидент 1 категории (И1)	-3°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Волково	05.04.2026 03:13	05.04.2026 03:13	0:00	05.04.2026 03:13	0:00	ДФЗ	у		РЗА П. РиЧПН. ПС Тамбовка Ф С-0 17 км. ПС Волково ДФЗ, 1ст.ТНЗНП ИМФ В-0 7,1км. На оп.70 строительство гнёзд, ПЗУ установлены. По неотложной заявке ВЛ110 выводилась в ремонт с 13:41 до 17:14 для снятия веток с оп.32, оп.70 и установки дополнительных ПЗУ.		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 4 в/ч - 7 мед. учр. - 5 школы, д/с - 8 кот. - 8 орг. связи - 20				инцидент 1 категории (И1)	-5°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Волково	05.04.2026 09:47	05.04.2026 10:07	0:20	05.04.2026 10:07	0:20	ТЗНП 1ст ДФЗ	ну	у	РЗА П. ПС Тамбовка ДФЗ 1 ст ТНЗНП, АПВ не работало ИМФ: 7,4 км А=0. ПС Волково ДФЗ, 1,3 ст ТНЗНП АПВ ну, ИМФ: 16,4 км С=0. Опора № 32 строительство гнезда. По неотложной заявке ВЛ110 выводилась в ремонт с 13:41 до 17:14 для снятия веток с оп.32, оп.70 и установки дополнительных ПЗУ.		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 4 в/ч - 7 мед. учр. - 5 школы, д/с - 8 кот. - 8 орг. связи - 20				инцидент 1 категории (И1)	+5°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110кВ ГРЭС-Михайловка	06.04.2026 06:16	06.04.2026 06:16	0:00	06.04.2026 06:16	0:00	ДФЗ ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Фаза С-0, L-37,3 км. Произведен осмотр: на оп.125, оп.131 следы жизнедеятельности птиц, попытки строительства гнезд, ПЗУ установлено.						инцидент 1 категории (И1)	+1°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Светлая - Горная	08.04.2026 08:59	08.04.2026 08:59	0:00	08.04.2026 08:59	0:00	ТНЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ДЭМ ПС Светлая передал отключение в 09:17. Осмотр до 29.05.2026. ИМФ - 66,4 км А-0 (Lвл=76км). Выполнен осмотр 10.04.26 ВЛ 110 кВ Светлая горная пр оп.206-207 несанкционированная перевал база золотодобытчиков, завозят технику на временное базирование						инцидент 1 категории (И1)	0°С, 15 м/с, Ветер, Снег
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сковородино - БАМ	12.04.2026 13:50	12.04.2026 13:50	0:00	12.04.2026 13:50	0:00	МТО НЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.С0 ; L=-1км. Погода порывистый ветер. Информация об отключении от ДЭМ ПС Сковородино получена в 14:17. Осмотр ВЛ планируют до 30.04.26.Осмотр в пр оп 1-15 выполнен 17.04.2025, обнаружена ворона в районе оп.30		мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 1 категории (И1)	+3°С, 17 м/с, Ветер, Пасмурно,
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Игнатьево - Сергеевка	14.04.2026 20:38	14.04.2026 20:38	0:00	14.04.2026 20:38	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ: ф-В0, L=5,9 км. Осмотр на 15.04.26. На опоре № 34 гнездо. ПЗУ+		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 5 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 2 мед. учр. - 10 школы, д/с - 14 кот. - 6 орг. связи - 30				инцидент 1 категории (И1)	+5°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Благовещенская - Силикатная	15.04.2026 00:12	15.04.2026 00:12	0:00	15.04.2026 00:12	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ С-0 ,33,2 км оп. 115 строительство гнезда аиста. ПЗУ+						инцидент 1 категории (И1)	+2°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Благовещенская - Силикатная	15.04.2026 04:55	15.04.2026 04:55	0:00	15.04.2026 04:55	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ: ф-С0, 36,8 км. оп. 115 строительство гнезда аиста. ПЗУ+						инцидент 1 категории (И1)	-1°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ-110 кВ Полевая-Озерная	15.04.2026 10:01	15.04.2026 10:14	0:13	15.04.2026 10:14	0:13	ТЗНП 1ст	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Обесточивалась ПС 110 кВ Анновка. Произведен осмотр: на оп.101 строительство гнезда аиста не угрожает , ПЗУ установлено. оп.№180,182 остатки разрушенных гнёзд (устранено по заявке 16.04.26.).			0,45	1 766	26	инцидент 1 категории (И1)	+8°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Белогорск-Среднебелая с отпайкой на ПС 110 кВ Некрасовка	20.04.2026 00:07	20.04.2026 01:53	1:46	20.04.2026 06:15	6:08	ТЗНП 1ст МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ 5 км, С-0. Обесточились ПС 110 Некрасовка и Среднебелая, ПС 35 Заречное, Лохвицы, Томичи, Князевка, Алексеевка, Петропавловка, Березовка. Котельных 9 шт. В 1:23 запитаны ПС Некрасовка и Заречная по 35 от ПС Возжаевка. В 1:53 запитаны ПС Лохвицы, Томичи, Князевка по 35 от ПС Белогорск (по Бел.РЭС 3 МВт). В 3:08 ПС Среднебелая, Алексеевка, Петропавловка, Березовка запитаны от ПС Силикатная. Запитаны все потребители. Поиск МП по ВЛ-110 в дневное время. В 3:56 ВЛ-110 выведена в ремонт. В 06:08 вышла бригада на осмотр ВЛ110 Белогорск-Среднебелая с отпайкой на ПС Некрасовка. МП не определено. 21.04.2026 на оп.27 установлены 3 дополнительных ПЗУ на каждую фазу, убраны остатки гнезда, почищена изоляция, поврежденных изоляторов нет.	ПС Возжаевка, Белогорск, Силикатная.	орг. водосн. - 5 мед. учр. - 4 школы, д/с - 7 кот. - 9 орг. связи - 11	5,26	13 385	183	инцидент 1 категории (И1)	+2°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Озёрная-Полевая с отпайкой на ПС Анновка	20.04.2026 03:47	20.04.2026 03:47	0:00	20.04.2026 03:47	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Озерная 1з.ДЗ, ВС-0, 35,9 км. ПС Полевая 1з.ДЗ, АВ-0, 7,3 км. Осмотр 20.04.26 произведён замечаний нет		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 3				инцидент 1 категории (И1)	0°С, 15 м/с, Дождь, Ветер, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая	20.04.2026 06:51	20.04.2026 06:51	0:00	20.04.2026 06:51	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Ивановка 1з. ДЗ, ВС-0, 6,2 км. ПС Полевая: 1з. ДЗ, СА-28,0 км. Произведён осмотр замечаний нет						инцидент 1 категории (И1)	+1°С, 12 м/с, Снег, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ивановка - Полевая	20.04.2026 06:54	20.04.2026 06:54	0:00	20.04.2026 06:54	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Ивановка 1з. ДЗ, ВС-0, 6,3 км. ПС Полевая: 1з. ДЗ, СА-28,2 км Произведён осмотр замечаний нет						инцидент 1 категории (И1)	+1°С, 12 м/с, Снег, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ-110 кВ Хвойная-Озерная	20.04.2026 08:14	20.04.2026 08:14	0:00	20.04.2026 08:14	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. 20.04.2026. при осмотре ВЛ обнаруженны следы КЗ проводов в прол оп №9-10.						инцидент 1 категории (И1)	+1°С, 8 м/с, Снег, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ-110 кВ Хвойная-Озерная	20.04.2026 08:18	20.04.2026 08:27	0:09	20.04.2026 08:33	0:15	ДЗ 2з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивались ПС 110 кВ Озерная, ПС 35 кВ Черемушки, Александровка. ИМФ 37,1 км фаза С-А . Произведён осмотр в пролёте опор 9-10 обледенение среднего провода.			0,90	1 409	38	инцидент 1 категории (И1)	+1°С, 8 м/с, Снег
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ-110 кВ Хвойная-Озерная	20.04.2026 08:18	20.04.2026 08:18	0:00	20.04.2026 08:18	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА П. РиЧПН. 20.04.2026. при осмотре ВЛ обнаруженны следы КЗ проводов в прол оп №9-10.						инцидент 1 категории (И1)	+1°С, 8 м/с, Снег
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Сиваки - КС-7 №1	20.04.2026 12:35	20.04.2026 12:35	0:00	20.04.2026 12:35	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Показания Бреслер ф.В-0 L=6,42км. Мокрый снег, порывистый ветер. Оп.30 приближение ВОЛС при порывестом ветре на недопустимое расстояние к ф.В. Устранение на 30.04.2026						инцидент 1 категории (И1)	+1°С, 15 м/с, Снег, Ветер,
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110кВ ГРЭС-Михайловка	20.04.2026 18:57	20.04.2026 18:57	0:00	20.04.2026 18:57	0:00	ТЗНП 1ст ДФЗ	у		РЗА П. РиЧПН. РГРЭС: 1 ст ТНЗНП, ДФЗ. ИМФ-26.км В-0. Осмотр 21.04.26 произведен, оп.142 гнездо аиста, ПЗУ установлено.						инцидент 1 категории (И1)	+6°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110кВ ГРЭС-Михайловка	25.04.2026 07:01	25.04.2026 07:01	0:00	25.04.2026 07:01	0:00	ТНЗНП 1ст ДФЗ	у		РЗА П. РиЧПН. ПС Михайловка 1 ст ТНЗНП, ДФЗ Фаза В-0. L-25,7 км. РГРЭС: 1ст ТНЗНП. 25.04.26 произведен осмор с помощью квадрокоптера, на оп.180 новое строящееся гнездо. ПЗУ не установлено.						инцидент 1 категории (И1)	+1°С, 2 м/с, Дождь, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская № 2	25.04.2026 15:09	25.04.2026 15:09	0:00	25.04.2026 15:09	0:00	МТО ВЧБ ТЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. ПС Благовещенская: ВЧБ, МТО, АПВ усп. На БТЭЦ: 1ст ТНЗНП, АПВ усп, ИМФ L- 3,8 км С-0. На опоре 28 два гнезда, под опорой мертвая ворона. ПЗУ не установлено.		орг. водосн. - 8 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 орг. связи - 7				инцидент 1 категории (И1)	+8°С, 12 м/с, Пасмурно

Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	29.04.2026 13:18	29.04.2026 13:18	0:00	29.04.2026 13:18	0:00	ДФЗ ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. ИМФ ПС 110 кВ Тамбовка: ДФЗ, 1 ст.ТНЗНП, фА-0 L=28,4 км. ИМФ ПС 110 кВ Михайловка: ДФЗ, 1ст.ТНЗНП А-0 29,8км. Опора №130 строящееся гнездо птиц.На оп.№130 есть ПЗУ.		гос. орг. - 26 орг. водосн. - 17 мед. учр. - 11 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 10 кот. - 19 орг. связи - 16				инцидент 1 категории (И1)	+16°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Белогорск - Маслозавод №2	10.05.2026 20:38	10.05.2026 20:38	0:00	10.05.2026 20:38	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр. 11.05.26 произведен осмотр замечаний нет						инцидент 1 категории (И1)	+23°С, 18 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Белогорск - Возжаевка	10.05.2026 20:44	10.05.2026 20:52	0:08	10.05.2026 20:52	0:08	НЗНП 2ст МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивались ПС 110 кВ Возжаевка, Ромны, ПС 35 кВ Тупиковая, Индустрия, Поздеевка, Хохлатская, Знаменка. 11.05.26 произведен осмотр замечаний нет			4,03	11 681		инцидент 1 категории (И1)	+23°С, 18 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Белогорск-Среднебелая с отпайкой на ПС 110 кВ Некрасовка	13.05.2026 11:56	13.05.2026 11:56	0:00	13.05.2026 11:56	0:00	НЗНП 3ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ 59 км В-0, Длина линии 61,5 км. 13.05.2026 произведен осмотр под порой №247 обгоревшее , упавшее гнездо, следы пала на земле. ПЗУ+		орг. водосн. - 5 мед. учр. - 4 школы, д/с - 7 кот. - 9 орг. связи - 11				инцидент 1 категории (И1)	+15°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110кВ ГРЭС-Михайловка	19.05.2026 21:18	19.05.2026 21:18	0:00	19.05.2026 21:18	0:00	ДФЗ ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Михайловка ИМФ: ф.В-0 кВ; L=25,1 км. Осмотр произведен 20.05.2026г. На опоре №180 обнаружено строящееся гнездо птиц. ПЗУ+						инцидент 1 категории (И1)	+12°С, 0,5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Портовая 1	26.05.2026 12:35	26.05.2026 12:35	0:00	26.05.2026 12:35	0:00	ТЗНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ: фА-0 1,97 км. Обнаружено по цепи №2 оп. 12-13 распушение провода ф.А предположительно из-за наброса. Устранено 27.05.26						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 11 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Портовая 2	26.05.2026 12:35	26.05.2026 12:35	0:00	26.05.2026 12:35	0:00	ТЗНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ: фА-0 1,97 км. Обнаружено по цепи №2 оп. 12-13 распушение провода ф.А предположительно из-за наброса. Устранено 27.05.26						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 11 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110кВ Михайловка-Поярково	26.05.2026 17:00	26.05.2026 17:00	0:00	26.05.2026 17:00	0:00	НЗНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. ф.В-0, L=18,6 км. Произведен осмотр 27.05.2026. На опоре №94 обнаружено гнездо птиц и обгоревшие палки у опоры (ПЗУ+).		гос. орг. - 6 в/ч - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 орг. связи - 8				инцидент 1 категории (И1)	+22°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110кВ Михайловка-Поярково	28.05.2026 01:25	28.05.2026 01:25	0:00	28.05.2026 01:25	0:00	НЗНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Фаза В-0 19,5 км, осмотр 28.05.26. На опоре №94 обнаружено гнездо птиц . (ПЗУ+).		гос. орг. - 6 в/ч - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 орг. связи - 8				инцидент 1 категории (И1)	+10°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Новая\ Т-1	28.05.2026 17:00	28.05.2026 17:01	0:01	28.05.2026 18:11	1:11	ДЗТ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивались 1СШ "А"К-10, 2СШ "А"К-10. Т-2 включён по ТУ, запитаны все потребители. Т-1 включён на ХХ после осмотра. 29.05.26 Т1 выведен в ремонт, произведена послеаварийная проверка РЗА, замечаний нет. Не прошёл испытание ШМ-10 секции "А" Т1. 30.05.26 произведена замена опорных изоляторов ШМ-10 Т1, в 16:49 Т-1 введен в работу.	ПС Новая Т-2		3,51	14 808	38	инцидент 1 категории (И1)	+23°С, 15 м/с, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110кВ ГРЭС-Михайловка	30.05.2026 21:29	30.05.2026 21:29	0:00	30.05.2026 21:29	0:00	ТНЗНП 1ст ДФЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.-С L=38,1 км. Произведен осмотр ВЛ 02.06.2026. На опоре 125 обнаруженно гнездо птиц, жилое. Опора 131 гнездо птиц не жилое.						инцидент 1 категории (И1)	+15°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110кВ ГРЭС-Михайловка	09.06.2026 13:01	09.06.2026 13:26	0:25	09.06.2026 13:26	0:25	ТЗНП 1ст	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключено 6 ПС - 110 кВ, 22 ПС - 35 кВ, население 84270 человек, 14 МВт. ПС Михайловка: 1 ст.ТНЗНП, АПВ не работало, ИМФ = -14 км. РГРЭС: ДФЗ, 1 ст.ТНЗНП, АПВ у, ИМФ-нет. Осмотр 10.06.26 МРЭС произвели осмотр оп 224-242 замечаний нет. РРЭС проведен осмотр оп 117-148. Оп142 гнездо, оп 125 гнездо под опорой обгоревшие ветки.			14,00	84 270		инцидент 1 категории (И1)	+25°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Благовещенская - Игнатьево	17.06.2026 13:30	17.06.2026 13:30	0:00	17.06.2026 13:30	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ТЗНП 1 ст. В-0 8,1 км Произведен осмотр расчетного участка оп 54 разрушен 1 изолятор.		гос. орг. - 16 орг. водосн. - 11 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 4 мед. учр. - 13 школы, д/с - 16 кот. - 9 орг. связи - 32				инцидент 1 категории (И1)	+18°С, 0 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Благовещенская - Игнатьево	17.06.2026 13:34	17.06.2026 13:34	0:00	17.06.2026 13:34	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ДЗ 1з, ф А-В-С, 12,8 км. Произведен осмотр расчетного участка оп 54 разрушен 1 изолятор. Организован дополнительный осмотр до 26.06.26 - осмотрена без замечаний.		гос. орг. - 16 орг. водосн. - 11 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 4 мед. учр. - 13 школы, д/с - 16 кот. - 9 орг. связи - 32				инцидент 1 категории (И1)	+18°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Светлая - Горная	22.06.2026 02:11	22.06.2026 02:11	0:00	22.06.2026 02:11	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.АВС, L=15,6 км. Осмотр ВЛ планируется до 31.07.26. Осмотр выполнен 26.06.2026, на оп.44 ф.А обнаружен один разрушенный изолятор в гирлянде.						инцидент 1 категории (И1)	+19°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Тамбовка - Волково	23.06.2026 00:57	23.06.2026 00:57	0:00	23.06.2026 09:08	8:11	НЗНП 1ст ДФЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=27,1км Lбаза=0,15км. На ПС 110 кВ Волково 1 ст ТНЗНП, ДФЗ - АПВ усп ИМФ С-0 /17,5 км , на ПС 110 кВ Тамбовка 1 ст НЗНП, ДФЗ - АПВ ну, РПВ ну ИМФ А-0 / 6,6 км. Разрыв транзита, обесточенных потребителей нет. На ПС 110 кВ Тамбовка при включении В-Л110 Волково выбивает АВ ШУ. В 3:11 на ПС 110 кВ Тамбовка ДБ гр.ПС. для регулировки привода В-Л110 Волково. В 08:20 работы закончены. В 09:09 включен В-Л110 Волково. от мобильного диодного моста, восстановлено контактное соединение в цепях соленоидов на В 110-Т2 в сторону В-Л110 Волково. Произведен осмотр ВЛ 110 кВ Волково-Тамбовка — на оп.29 разрушенное гнездо, свисают ветки. ПЗУ установлены.		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 4 в/ч - 7 мед. учр. - 5 школы, д/с - 8 кот. - 8 орг. связи - 20				инцидент 1 категории (И1)	+15°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	110 кВ	ВЛ 110кВ ГРЭС-Михайловка	26.06.2026 17:21	26.06.2026 17:21	0:00	26.06.2026 17:21	0:00	ДФЗ ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС Михайловка В-0, Растояние 17,4 км. ДФЗ, 1 ст ТНЗНП. 29.06.26.Произведен осмотр от 213 до 225 опоры замечаний нет						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ А-Ст.Райчиха	08.04.2026 23:47	09.04.2026 01:49	2:02	09.04.2026 01:49	2:02	МТЗ-2	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточилась ПС 35 кВ Ст.Райчиха. Включили после обхода, замечаний нет. Произведен осмотр , обнаружен дефектный изолятор оп 45, требуется подрезка крон деревьев в пролете оп 16-17 устранение 16.04.26. Фото предоставят 16,04.26		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 5 в/ч - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 4 кот. - 5 орг. связи - 13	0,58	897	27	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 15 м/с, Гроза, Дождь, Ветер, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Белогорская - Промышленная 2	25.04.2026 05:37	25.04.2026 06:08	0:31	25.04.2026 06:50	1:13	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Обесточились ПС 35 кВ Коммунальная, 2С-35, 2С-10 кВ ПС Промышленная, КТП 35/0,4кВ Хлебозавод. В 6:08 на ПС Промышленная включен СВ 10 кВ, запитаны потребители ПС Промышленная. Остаются обесточены ПС Коммунальная, КТП 35/0,4 кВ Хлебозавод (6965чел, 2,45МВт, 28 ТП, 3 СЭО). В 6:50 включена ВЛ 35 Белогорская-Промышленная №2, отключена КВЛ 35 кВ Промышленная-Коммунальная №2 (была на хх), на ПС Коммунальная включен СВ-10, запитаны все потребители. По КВЛ 35 кВ Промышленная-Коммунальная №2 на опоре № 13 повреждение кабельной муфты Ф-А (шитый полиэтилен). Подключен резервный кабель (жила).		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 9 мед. учр. - 7 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 11 кот. - 12 орг. связи - 214	5,52	14 930	65	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 17 м/с, Снег

Амурские ЭС, АЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Белогорск-Державинка	05.05.2026 09:27	05.05.2026 09:27	0:00	05.05.2026 09:27	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Сапроново при выводе в ремонт В-Л-35 Державинка для профиспытаний, при отключении ЛР-Л-35 Державинка произошёл излом опорного изолятора ф.С. Заменён изолятор 05.05.26.		орг. водосн. - 12 в/ч - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 4 орг. связи - 4				инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 7 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ 35кВ Михайловка-Трудовое	14.05.2026 13:23	14.05.2026 13:23	0:00	14.05.2026 13:23	0:00	МТЗ-1	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. фаза А-В, L-4.3 км. 15.05.2026 произведен осмотр, замечаний не обнаружено. 21.05.2026 призведен верховой осмотр; на опоре №42 обнаружены следы перекрытия фаз В-С.						инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 23 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ 35кВ Михайловка-Поярково	14.05.2026 15:07	14.05.2026 15:07	0:00	14.05.2026 15:07	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. МТЗ-1 фаза А-В, L-26,7 км. Произведен осмотр 14.05.2026, замечаний не выявлено в ходе осмотра. Планируется верховой осмотр до 29.05.2026.		гос. орг. - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 7				инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 15 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Амурская-Костюковка 1 цепь	10.06.2026 14:17	10.06.2026 14:17	0:00	10.06.2026 14:17	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ-43 км фА.В.С, опора 153 фВ разбит один изолятор в гирлянде, фС следы перекрытия		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 3 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Шимановск-Георгиевка	24.06.2026 15:43	24.06.2026 15:43	0:00	24.06.2026 15:43	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ:30км, Сириус: 28км, Фазы- А,В. ВЛ-35 кВ осмотрена, следы перекрытий на изоляторах подвесных гирлянд проводов ф.А. В на опоре №281.		гос. орг. - 8 орг. водосн. - 5 в/ч - 1 мед. учр. - 5 школы, д/с - 8 кот. - 7 орг. связи - 10				инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 15 м/с, Гроза, Ветер, Дождь, Град
Амурские ЭС, АЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Благовещенская - Марково	24.06.2026 17:49	24.06.2026 21:15	3:26	24.06.2026 21:15	3:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=31,4км Lбаза=6км. при РПВ - "земля" в сети 35 кВ, ВЛ отключена. Схема ремонтная: отключена ВЛ 110 кВ Благовещенская-Игнатьево. Обесточены: ПС 110 кВ Сергеевка, ПС 35 кВ Марково, Совхозная, Петровка. В 20:05 введена в работу ВЛ-110 Благовещенская-Игнатьево, в 21:15 на ПС Сергеевка восстановлен нор. режим работы (включены ПС 35 кВ Марково, Совхозная, Петровка), включены все потребители. Осмотр на 26.06.26 - оп.144 заменили изолятор.		в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 2 орг. связи - 4	1,15	5 522	112	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ Хвойная-Романовка	24.06.2026 21:29	24.06.2026 21:29	0:00	24.06.2026 21:29	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 02.07.2026. Проведён осмотр ВЛ-35 гл. инженером 26.06.2026. Обнаружено разрушение изоляции на оп.№28.						инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 10 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ Хвойная-Романовка	24.06.2026 22:08	24.06.2026 22:08	0:00	24.06.2026 22:08	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РиЧПН. Проведён осмотр ВЛ-35 гл. инженером 26.06.2026. Обнаружено разрушение изоляции на оп.№28.						инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 10 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЭЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Шимановск\Ф-26	01.04.2026 11:30	01.04.2026 11:30	0:00	01.04.2026 11:30	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. Осмотр до 03.04.2026. Опора 121/1 снятие птицы с изоляторов ЛР9-26-03.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 3		292	12	инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 15 м/с, Ветер, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-2	08.04.2026 22:22	08.04.2026 22:24	0:02	08.04.2026 22:24	0:02	МТЗ 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 14.04.26. в пролете опор 69/1-69/2 обнаружен провис провода. В связи с наклоном опры № 96/2.		орг. связи - 3	0,20	275	8	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 15 м/с, Гроза, Снег, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-13 прямой, РК-17.	09.04.2026 11:58	09.04.2026 13:45	1:47	09.04.2026 13:45	1:47	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Отключен ЛР-31, Включен РК-1. Потребитель запитан. Под оп. № 111 упавшее гнездо.		орг. связи - 6	0,84	100	5	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 12 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Водозабор\Ф-11	09.04.2026 12:45	09.04.2026 13:22	0:37	09.04.2026 13:22	0:37	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ по прибытию ОВБ успешно.		гос. орг. - 2 орг. связи - 2	1,44	520	36	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 12 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кирпичная\Ф-1	11.04.2026 14:55	11.04.2026 15:17	0:22	11.04.2026 15:17	0:22	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр произведен 16.04.26.под РТП 13-239 мертвая сорока, в траверсе строительство гнезда, и под РТП 13-145 мертвая сорока		орг. водосн. - 2 орг. связи - 1	1,69	550	36	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 3 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-7	14.04.2026 04:44	14.04.2026 04:44	0:00	14.04.2026 04:44	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. ТП-36 обнаружен труп птицы		орг. водосн. - 2 кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	-3°С, 0 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-2	14.04.2026 15:00	14.04.2026 15:06	0:06	14.04.2026 15:06	0:06	МТЗ-1	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. МТЗ-1, Фазы АС, L=3.0 км. При осмотре обнаружены следы пала в пролете опор 48-49, почернение проводов от дыма.		орг. связи - 3	0,17	275	8	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 10 м/с, Ясно, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-13	16.04.2026 15:47	16.04.2026 17:06	1:19	16.04.2026 18:36	2:49	МТЗ	ну	не произ в	РЗА ПП. РиЧПН. Диспетчер АПМЭС не выполняет РПВ и команду на вкл.после отключения поврежденного уч-ка. В 17:06 запитаны 13 ТП от Ф-11 ПС Набережная (откл ЛР-978 и вкл.РК-982). В 17:18 включен с откл. РТП на ТП-26 повреждена КЛ-10 м/у ТП и РТП (обесточено: часть быта, котельная базы тепловых сетей). Устранено, Ф-13 включен по нормальной схеме.	ПС Набережная Ф-11	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 уголовные - 9 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 23	0,68	2 615	14	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Свободный\Ф-7	18.04.2026 13:44	18.04.2026 13:44	0:00	18.04.2026 13:44	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 23.04.26.Опора №95/3 РТП 2-04 повреждён нож разъеденителя, заменён 21.04.26		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 кот. - 2 орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 14 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Западная\Ф-38	19.04.2026 20:23	19.04.2026 20:52	0:29	19.04.2026 20:52	0:29	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Котельных нет. В пролете 19-20 произведена перетяжка провода. Фаз А-С		гос. орг. - 1	0,46		11	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 15 м/с, Дождь, Ветер, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Водозабор\Ф-11	19.04.2026 23:39	20.04.2026 02:36	2:57	20.04.2026 02:36	2:57	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Котельных нет. Отключен вед.РТП-463.		гос. орг. - 2 орг. связи - 2	2,96	520	36	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 15 м/с, Дождь, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Александровка\ф-1	20.04.2026 00:55	20.04.2026 00:58	0:03	20.04.2026 00:58	0:03	МТО МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 22.04.2026 по Р-22 , на опоре № 150 обнаружена птица		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,10	760	16	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 15 м/с, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Загорная\Ф-1	20.04.2026 05:16	20.04.2026 07:28	2:12	20.04.2026 07:28	2:12	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=3,3км Lбаза=85км. На опоре №45 повреждён опорный изолятор ф.В на РТП 6-76		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 2 орг. связи - 1	0,07	402	6	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 10 м/с, Дождь, Ветер, Снег
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Хвойная\Ф-5	20.04.2026 08:02	20.04.2026 08:07	0:05	20.04.2026 08:07	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 20.04.2026 произведен осмотр ВЛ: на вед. ТП-128 обнаружено повреждение изоляции РВО-10.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 уголовные - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 11	0,46	1 200	12	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 8 м/с, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Центральная\Ф-39	21.04.2026 13:43	21.04.2026 13:51	0:08	21.04.2026 13:51	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед.ТП 473			0,51		10	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 5 м/с, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-5\РП Усть-Ивановка 2с\ф.17	22.04.2026 11:47	22.04.2026 14:19	2:32	22.04.2026 14:19	2:32	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Включили после осмотра, под РТП 3-4 обнаружена мертвая птица.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1	0,51	300	13	инцидент 2 категории (И2)	+4°С, 5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-21	22.04.2026 13:48	22.04.2026 15:12	1:24	22.04.2026 16:58	3:10	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=5,76км, Lбазы=4км. Ограничена одна котельная №2. В 15:12 весь потребитель запитан от Ф-6 ПС Городская. В пр.оп.36-37 обнаружен провис провода Ф-В со следами перекрытия. Устранено.	ПС 35 кВ Городская Ф-6	кот. - 1	0,06		2	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 12 м/с, Снег, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Эльга\Ф-53	23.04.2026 16:45	23.04.2026 16:45	0:00	23.04.2026 16:45	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РиЧПН. ТП-101 протекание кровли.						инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 10 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Реммаш\Ф-6	24.04.2026 16:31	24.04.2026 16:55	0:24	24.04.2026 16:55	0:24	МТЗ	ну	ну	РЗА П. Включён с отключенным ЛР 38-06-05. Повреждение на вед. отпайке, упала опора 28/2 (дерево)		мед. учр. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 2 орг. связи - 2	0,17	247	9	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 10 м/с, Пасмурно

Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Томь\Ф-11	28.04.2026 12:08	28.04.2026 12:14	0:06	28.04.2026 12:14	0:06	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12:08 На ТП-49 отключился В-10 Ф-11, отключены ТП-85,56,46,61,47,34,116,136,12,128,29,207,209. 12:14 на ТП-49 Включен В-10 Ф-11. 13:46 отключили 1РТП-29. 14:14 ТП-29 запитана от ПС Томь Ф-11. Повреждение кабеля в земле от 1РТП-29 до ТП-29.		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 9 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 7 орг. связи - 111	1,86	600	14	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Овсянка\Ф-11	29.04.2026 10:29	29.04.2026 13:03	2:34	29.04.2026 13:03	2:34	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. отпайке за ЛР-10№8.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,15	329	4	инцидент 2 категории (И2)	+2°С, 15 м/с, Снег, Ветер,
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-27	29.04.2026 11:47	29.04.2026 16:15	4:28	29.04.2026 16:15	4:28	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=10,3км, Lазы= 3,8км.В с.Чигири по ул.Василенко 7 автомобилем КАМАЗ сбита ж/б опора №143А, совместная подвеска ВЛ10 кВ Ф2,Ф27 ПС Северная. Сообщено в полицию, СБ. Устранено.			0,59	350	17	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 7 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-10	30.04.2026 06:48	30.04.2026 08:37	1:49	30.04.2026 10:56	4:08	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=19,6 км, Lбаза=6 км. В 08:37 включен до ЛР-948, без ТП-902 (частный сектор, 10 двухквартирных домов). На оп.79/64 срыв и повреждение изолятора, провод на траверсе. В 10:56 после замены изолятора включен в работу по норм схеме.	пс 220 кВ Архара Ф-10	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,12	904	16	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 12 м/с, Ясно, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Амурсельмаш\Ф-23	01.05.2026 02:03	01.05.2026 02:38	0:35	01.05.2026 02:55	0:52	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Основной потребитель запитан от Ф-16 ПС Амурсельмаш в 02:55. Произведен осмотр, повреждений не обнаружено.	Ф-16 ПС Амурсельмаш		0,49	700	3	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Желтоярово\Ф-4	03.05.2026 15:19	03.05.2026 18:03	2:44	03.05.2026 18:03	2:44	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Сбита опора №18, обрыв провода Ф-А; В; С, возле опоры слежи гусеничной техники. Сообщено СБ, ФСБ. Повреждение устранено.		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,18	667	10	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Винниково\ВЛ-10 кВ ф№14 Пс 35 кВ Винниково	05.05.2026 07:21	05.05.2026 08:43	1:22	05.05.2026 12:30	5:09	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,5км Lбаза=55км. с отключеным ЛР-304 на опоре № 322 разрушен изолятор Ф-А, в пролете опор 321-322 схлест провода. Устранено.		орг. водосн. - 2 в/ч - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 5	0,17	223	9	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 10 м/с, Пасмурно, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-1	07.05.2026 08:35	07.05.2026 09:39	1:04	07.05.2026 09:39	1:04	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. На момент отключения через ф-1 был запитан ф-10 ПС 220 кВ Архара. После повторного включения, земля самоустранилась. Осмотр ВЛ запланирован на 08.05.26 г. По результатам осмотра опора №62 слетевший изолятор. Устранено		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1	0,25	631	8	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кирпичная\Ф-2	09.05.2026 10:06	09.05.2026 12:08	2:02	09.05.2026 12:08	2:02	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед.участке за ЛР-366			0,04	90	18	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Талдан-тяга\Ф-10	10.05.2026 14:48	10.05.2026 14:51	0:03	10.05.2026 14:51	0:03	33	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр выполнен 14 мая, повреждение на ведомственном участке ВЛ от опоры №21/1а.			0,08	900	8	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 17 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Речная\Ф-7	10.05.2026 15:43	10.05.2026 15:43	0:00	10.05.2026 15:43	0:00	МТО	у		РЗА ПП. сняли гнездо с опоры №2 18.05.2026.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 в/ч - 1 уголовные - 1 школы, д/с - 1	0,79	1 977	11	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 17 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Томь\Ф-11	10.05.2026 20:54	10.05.2026 22:34	1:40	11.05.2026 01:05	4:11	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. L вл=8,082 км, Lбазы=13км. В 22:34 включен от ТП-128 до ТП-49. Без напряжения (ТП-49,71,206,2,140,180,181,176,178,183,174,177,173). В 01:05 включен по норм схеме. Обрыв провода в пр.оп.64-52/1 упавшей крышей. Устранено		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 3 мед. учр. - 9 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 7 орг. связи - 111	2,70	5 789	40	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 25 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф12	10.05.2026 21:20	10.05.2026 23:42	2:22	10.05.2026 23:42	2:22	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. На ЛР 4-12-07 обрыв шлейфа ф.В, провод упал на соседнюю фазу. Устранено.		в/ч - 2	0,38	50	21	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 25 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Лесная\Ф-4	10.05.2026 21:39	11.05.2026 01:04	3:25	11.05.2026 01:04	3:25	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22км, Lбазы=20км. Произведено техническое обслуживание ЛР 3-04-10. перекрытие изоляции .		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,10	680	7	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 18 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Февральская\Ф-23 поселок	10.05.2026 21:40	11.05.2026 00:26	2:46	11.05.2026 00:26	2:46	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Включен с отключенным ЛР 46-23-01, без вед. КТП 46-01, КТП 46-02, повреждение на вед. отпайке.			0,37	261	8	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 25 м/с, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Февральская\Ф-20	10.05.2026 21:40	11.05.2026 00:52	3:12	11.05.2026 00:52	3:12	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=12 км, Lбазы=8 км. Включен с отключенными вед. КТП 46-40, КТП 46-14, КТП 46-15, КТП 46-41, КТП 46-16, повреждение на вед. ТП.			0,83		5	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 25 м/с, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Февральская\Ф-11	10.05.2026 21:40	10.05.2026 21:40	0:00	11.05.2026 00:43	3:03	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L вл= 11,2 км, Lбазы=8 км.Включен после осмотра, без замечаний. Наклон опор №90, №91, №92 ниже нормы. Необходима выправка опор. резервный водозабор						инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 25 м/с, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Февральская\Ф-13	10.05.2026 21:40	11.05.2026 00:17	2:37	11.05.2026 00:17	2:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Включен с отключенным РТП 46-28. Повреждение на вед. КТП. 46-28.			0,12	380	6	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 25 м/с, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Февральская\Ф-16	10.05.2026 21:40	11.05.2026 00:35	2:55	11.05.2026 00:35	2:55	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. На ХХ. Включен после осмотра, без замечаний.Следы перекрытия на опоре №36.						инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 25 м/с, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Промышленная\Ф-22	10.05.2026 22:35	11.05.2026 00:15	1:40	11.05.2026 00:15	1:40	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. участке. ТП 10/0,4 кВ (без номера) ИП Климов.			0,04		1	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 18 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-2	14.05.2026 11:15	14.05.2026 12:09	0:54	14.05.2026 12:09	0:54	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ по ТУ неуспешно. Повреждение на вед. отпайке.		орг. связи - 2	0,68	1 400	24	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 23 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Полтавка\Ф-4	14.05.2026 14:01	14.05.2026 15:21	1:20	14.05.2026 15:21	1:20	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Опоры № 80-81 перекрытие проводов листом железа.		гос. орг. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,12	400	15	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 23 м/с
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-10	14.05.2026 21:22	14.05.2026 22:30	1:08	14.05.2026 23:10	1:48	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Земля. Фаза В=0. В 22-30 включен В 10 Ф-10 с отключенным ЛР-955 (без ТП 1008). В 22-35 обнаружен поврежденный проходной изолятор на ТП 1008, произведена замена. 23-10 включен ЛР-955.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,12	305	16	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 6 м/с, Дождь, Ветер,
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Энергия\Ф-25 ВЛ 10 кВ КНС-7	21.05.2026 13:08	21.05.2026 14:04	0:56	21.05.2026 14:04	0:56	МТО	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Оп.33 ВПУ 10 кВ, схлест шлейфов 2-х фаз, разбит. Устранение до 30.06.26			0,19	729	11	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 10 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Озёрная\Ф-8	21.05.2026 22:17	21.05.2026 22:17	0:00	21.05.2026 22:17	0:00	МТЗ-1	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. L-5.1 км. Планируемая дата осмотра 25.05.2026. Произведён осмотр 22.05.2026 Возле оп.№16 обнаружено тело птицы и проволока со следами перекрытия		угольные и горнорудные - 3				инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Варваровка\ВЛ-10 Ф-25	23.05.2026 13:24	23.05.2026 15:13	1:49	23.05.2026 15:13	1:49	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. На опоре № 84А срыв штыревого изолятора Ф-"В" в следствии ветровых нагрузок, схлёст проводов Ф-"А, В" в прол. оп. №84А-85.		орг. водосн. - 2 угольные и горнорудные - 8 школы, д/с - 5 орг. связи - 3	0,25	2 320	7	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 16 м/с, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-9	23.05.2026 15:42	23.05.2026 15:42	0:00	23.05.2026 15:42	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. МТП 10-41 перекрытие изоляции ПК-10.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4				инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 8 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ромны\Ф-12	23.05.2026 15:55	23.05.2026 17:27	1:32	23.05.2026 17:27	1:32	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=6,35км Lбаза=0. На ЛР 9-01 восстановили отгоревший шлейф.			0,59	2 068	14	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 8 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Астрахановка\Ф-2а	24.05.2026 05:46	24.05.2026 07:15	1:29	24.05.2026 07:15	1:29	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на вед. участке (ТП-408)			0,05		11	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 1 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Юбилейная\Ф-3	27.05.2026 13:24	27.05.2026 15:52	2:28	27.05.2026 15:52	2:28	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Под опорой № 319 РТП №3 обнаружена птица, ПЗУ(-).		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,03	368	4	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 10 м/с, Ясно

Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кирпичная\Ф-1	28.05.2026 15:35	28.05.2026 16:11	0:36	28.05.2026 18:31	2:56	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=25,1км, Lбаза=7км. Включен до ЛР-589, без 14-ти ТП (203чел/0,03МВт/СЗО нет). Обрыв провода в пр. опор 52/25/34-52/25/33. Устранено		орг. водосн. - 2 орг. связи - 1	0,84	550	36	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 12 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-7	28.05.2026 16:22	28.05.2026 17:10	0:48	28.05.2026 19:14	2:52	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. С отключенным ЛР-790. Потребитель запитан от резерва. Опора №54/25 разрушен изолятор Ф-В. Устранено.	ПС 35 Городская Ф-10 через РК-780	орг. водосн. - 2 кот. - 1	0,25	2 102	18	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 10 м/с, Пасмурно, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-8	28.05.2026 18:19	28.05.2026 23:20	5:01	28.05.2026 23:20	5:01	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Опора 64 обрыв шлейфа. В 20:26 шлейф восстановлен, при включении "земля" в сети 10 кВ. L=14, 782 км. Расстояние от базы 0,15 км. На оп.26 заменили изолятор.			0,07	140	9	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 10 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Варваровка\ВЛ-10 Ф-26	31.05.2026 22:34	01.06.2026 02:11	3:37	01.06.2026 02:11	3:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=9,4км, Lбаза= 14км. На оп.№73 на изоляторе верхнего провода лопнула вязка,схлёст проводов в пр. оп.№72-73,повреждение устранено. На оп.№67/17/1 лопнула вязка,повреждение устранено. В 02:11 Ф-26 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 угольные и горнорудные - 5 кот. - 1	0,22	111	12	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 20 м/с, Гроза
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-7	31.05.2026 23:26	01.06.2026 02:20	2:54	01.06.2026 02:20	2:54	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В пролете оп 98-99 упал тополь, убрали. В 02:20 Ф-7 включен по нормальной схеме.	01.06.2026 02:20	орг. водосн. - 2 кот. - 1	0,41	2 102	18	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 25 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-2	01.06.2026 10:00	01.06.2026 12:10	2:10	01.06.2026 12:10	2:10	МТЗ-1	ну	не произ зв	РЗА ПП. РиЧПН. L-3.7км, Ф-В,С, ЕГЭ нет. В пролете опор 69/9-69/10 обнаружена ветка на проводах.		орг. связи - 3	0,12	275	8	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 15 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Энергия\Ф-16	02.06.2026 09:38	02.06.2026 11:44	2:06	02.06.2026 12:27	2:49	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. ф.С=2,6 кВ. Школы (начальная с 1-4 класс, каникулы), экзаменов нет. С отключенной КТП№33. Повреждение проходного изолятора.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,19	789	11	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 12 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Трудовое\Ф-7	03.06.2026 19:52	03.06.2026 21:27	1:35	03.06.2026 21:27	1:35	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре обнаружен критический наклон оп№13. Устранено 04.06.2026		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,05	139	4	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 5 м/с, Облачно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-3	03.06.2026 21:30	03.06.2026 21:47	0:17	03.06.2026 21:47	0:17	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 11.06.26 Осмотр произведён 05.06.26 под ЛР-664 ,опора 279/3/1 обнаружена птица			0,17		4	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-15	04.06.2026 18:35	04.06.2026 20:42	2:07	04.06.2026 20:42	2:07	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. С откл. ЛР-464 повреждение на вед. ТП-673.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 2	0,51	1 080	23	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 1 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-11	09.06.2026 19:12	09.06.2026 20:44	1:32	09.06.2026 20:44	1:32	МТО	ну	не произ зв	РЗА ПП. РиЧПН. На ТП-1785 обнаружено разрушение нижнего опорного изолятора со вставкодержателем. Устранено		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,05	130	3	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 18 м/с, Гроза, Ветер, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-7	10.06.2026 13:10	10.06.2026 14:20	1:10	10.06.2026 15:33	2:23	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение кабельной муфты 10кВ резервного кабеля. Без э/э ТП-527(магазин). Резервный КЛ-10 отсоединен.		в/ч - 1	0,64	223	22	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Поярково\Ф-4	12.06.2026 10:35	12.06.2026 10:35	0:00	12.06.2026 10:35	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП. РиЧПН. ф-А,В,С. L-1,6 км. Осмотр проведен 12.06.2026. ТП №28 в РУ-10кВ обнаружены следы КЗ. Заменили ПК-10 3 шт.		гос. орг. - 4 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 4				инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 5 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-12	13.06.2026 10:25	13.06.2026 10:30	0:05	13.06.2026 13:12	2:47	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 11:28 включён с отключённым ЛР-434, без 5 ТП. В пр.оп.74/20/38-74/20/39 оборваны 2 провода экскаватором "ЗАО Асфальт". Сообщено в СБ, ФСБ, полицию. Пострадавших нет. Устранено, все запитано	ПС Владимировка Ф-5	гос. орг. - 3 орг. связи - 2	0,59	2 200	62	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-20	16.06.2026 18:29	16.06.2026 18:46	0:17	16.06.2026 18:46	0:17	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. На опоре №19 обнаружен труп птицы		орг. водосн. - 2 кот. - 1 орг. связи - 17	0,34	1 128	10	инцидент 2 категории (И2)	+30°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Волково\Ф-18	17.06.2026 15:28	17.06.2026 17:20	1:52	17.06.2026 17:20	1:52	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Перекрытие ПК-10 в ТП 1-3.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 3	0,32	900	11	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 7 м/с, Гроза, Дождь
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Степная\Ф-7	20.06.2026 11:17	20.06.2026 13:01	1:44	20.06.2026 13:01	1:44	МТЗ	ну	не произ зв	РЗА П. РиЧПН. В пр.оп.25/2-25/3 обрыв провода сторонней техникой, пострадавших нет. Устранено.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 орг. связи - 2	0,34	1 109	10	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 2 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное\Ф-11	21.06.2026 13:20	21.06.2026 13:25	0:05	21.06.2026 13:25	0:05	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 13:20 отключили ВЛ10-Ф11, отключили РТП№5-10 задымление ТП. В 13:25 включили ВЛ10-Ф11 к.и. норма. Ремонт ТП 5-10 по неотложной заявке, с потребителем согласовано. Повреждение главного кабеля 0,4кВ между трансформатором и ВР-0,4кВ. Закопчение изоляции РУ-10, Устранено в 16:40.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,31	500	11	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 8 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Магдагачи\Ф-1	21.06.2026 22:21	21.06.2026 22:21	0:00	21.06.2026 22:21	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 22.06.26. Оп 66/4 повреждение изоляции, в связи с грозовым перенапряжением.		школы, д/с - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 10 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Магдагачи\Ф-6	21.06.2026 22:21	21.06.2026 22:21	0:00	21.06.2026 22:21	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр планируется до 05.07.26. Осмотр выполнен 02.07.2026 под оп №43/1 обнаружена птица.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 3 кот. - 3				инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 10 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Овсянка\Ф-6	22.06.2026 01:39	22.06.2026 01:39	0:00	22.06.2026 01:39	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 24.06.26. Фото выполнено. Устранение 30.06.26 заявка №486.		школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 11 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Силикатная\Ф-2	22.06.2026 15:56	22.06.2026 18:25	2:29	22.06.2026 18:25	2:29	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. повреждение резервного кабеля.			0,10	350	4	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0,2 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-9	24.06.2026 10:57	24.06.2026 11:38	0:41	24.06.2026 11:51	0:54	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. При РПВ "Земля". Обесточена Школа №13 г.Благовещенск, проводится ЕГЭ. В 11:17 Школа №13 перезапитана. В 11:38 от Ф-22 ПС Чигири запитана большая часть нагрузки. Повреждение на ведомственной отпайке от ЛР-217. В 11:51 включен Ф-9.	Ф-22 ПС Чигири		2,87	9 590	9	инцидент 2 категории (И2)	+28°С, 3 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-10	24.06.2026 18:20	24.06.2026 19:30	1:10	24.06.2026 20:50	2:30	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 19:30 включен с отключенным РК-37 (Без э/э 30 ТП). Повреждение на вед.участке за ЛР-1 ОРТПЦ. В 20:50 включен Ф-10.		уголовные - 1 кот. - 1	1,01	500	64	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 10 м/с, Дождь, Гроза
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Хвойная\Ф-1	24.06.2026 22:08	24.06.2026 22:08	0:00	24.06.2026 22:08	0:00	МТО МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 02.07.2026. Проведён осмотр ВЛ-10 гл. инженером ОРЭС, 26.06.2026. Обнаружены обрыв крепления ВОЛС и разрушенная изоляция на оп.№67.		гос. орг. - 2 орг. связи - 1	0,01			инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 10 м/с, Дождь, Ветер, Гроза
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Завитая\Ф-15	24.06.2026 23:00	24.06.2026 23:00	0:00	24.06.2026 23:00	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. В пролете оп. 188-189 обнаружен избыточный провис провода со следами перекрытия						инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 10 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Архара\Ф-10	25.06.2026 17:40	25.06.2026 18:40	1:00	25.06.2026 20:28	2:48	"земля" от КУ	-	-	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19,6 км, Lбаза=6 км. Земля фаза В=0. 18:40 Включили с отключенным ЛР-955 (отпайка в сторону ТП БССС Мегафон), обесточено 1ТП. Опора №155/14 разбит изолятор, провод на траверсе. Повреждение устранено		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,10	305	16	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 1 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Северная\Ф-7\РП-2\ф5-10	29.06.2026 13:56	29.06.2026 16:00	2:04	29.06.2026 16:00	2:04	МТЗ	ну	не произ зв	РЗА П. РиЧПН. Повреждения изолятора на РТП-181 ф "А". Устранено		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 4 мед. учр. - 3 школы, д/с - 6 кот. - 3 орг. связи - 2	1,10	1 200	8	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ольдой\Ф-1	30.05.2026 20:53	30.05.2026 20:56	0:03	30.05.2026 20:56	0:03	МТЗ-2	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. повреждение на вед.участке ВЛ от опоры №27		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,13	1 050	9	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер,

Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурейск\Ф-33	01.06.2026 00:01	01.06.2026 02:17	2:16	01.06.2026 02:17	2:16	МТЗ-1	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обрыв провода в пр.оп. 45-46. Устранено, в 02:17 Ф-33 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 4 орг. связи - 6	0,56	2 100	18	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 25 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Энергия\Ф-56	04.06.2026 07:16	04.06.2026 07:16	0:00	04.06.2026 07:16	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение шлейфов 2-х фаз от кабельной муфты 6 кв на оп.1		школы, д/с - 5 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 15 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Мебельная\Ф-3	05.06.2026 12:25	05.06.2026 12:35	0:10	05.06.2026 15:15	2:50	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ГимназияN№8, начальная школа№1, два д/сада, техникум и основной потребитель (ТП-6/0,4 кВ-12 шт.) перезапитаны. На оп. №26 повреждение КЛ-6кВ (ввод в РП-5).устранено	ВЛ 6 кВ Ф-15 ПС 35 кВ Энергетик через ТП-35	гос. орг. - 2 орг. водосн. - 4 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 10 кот. - 2 орг. связи - 16	0,71	2 475	17	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 7 м/с, Дождь
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Прииск Соловьевский\В 6 Ф-16 Усть-Уркима	11.06.2026 07:30	11.06.2026 10:05	2:35	11.06.2026 10:05	2:35	МТО	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. По информации ЕДДС Тындинского района обнаружен недопустимый наклон 3-х деревянных опор. Выполнена выправка опор, Ф-16 введен в работу.			0,05	301	2	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 11 м/с, Ветер
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Прииск Соловьевский\В 6 Ф-16 Усть-Уркима	11.06.2026 21:09	11.06.2026 21:37	0:28	12.06.2026 20:47	23:38	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=14км Lбаза=152км. СЗО: ФАП, Адм-ция, Почта запитаны от РИСЭ-60кВт, Водозабор от РИСЭ-4кВт. 12.06.26 20:47 От РИСЭ-160кВт запитаны шины 0,4кВ КТПN№2, обратной трансформацией подано напряжение на ВЛ-6 ф.16"Усть-Уркима" и КТП №1. ЛРN№241 отключен. В 20:57 ф.16 "Усть-Уркима" включен до ЛР №241. В 21:20 отключены РИСЭ, ВЛ-6 ф.16 "Усть-Уркима" включена по нормальной схеме, замечаний нет. Персоналом РЭС Тында выполнены работы: оп.№ №232,236 - выправка опор, оп.235 (выдавило) -замена опоры, оп.№234,233 (сломаны у основания) - установка пасынков. Произведена перетяжка провода в пр.оп.№235-237.	СЗО от РИСЭ адм-ции		0,05	301	2	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 5 м/с, Ясно
Амурские ЭС, АСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Базовая\ Ф-6	21.06.2026 22:23	21.06.2026 22:23	0:00	21.06.2026 22:23	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 06.07.2026 повреждены проходные изоляторы ТП №185, подана заявка на замену изоляции на 06.07.2026 с 13:00 до 17:00.						инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 10 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПСЭС	220 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\АТ-1 60 МВА	23.06.2026 14:49	23.06.2026 14:49	0:00	25.06.2026 00:21	33:32	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Отключились: В 110 АТ-1 и В 220 АТ-1 Выпавших блинкеров нет. Обесточенных потребителей нет - разрыв транзита 110 кВ. Осмотрено оборудование ПС, замечаний нет. В 18:14 АТ-1 выведен в ремонт для послеаварийной проверки ДЗТ, ГЗ и высоковольтных испытаний (срок заявки до 00:00 27.06.2026). 24.06.26 в 15-30 работы по проверки закончены. На панели РЗА № 21 " Защиты АТ-1" выявлен излом провода от накладки 1Н-ДЗТ с касанием корпуса панели, что привело к кратковременному срабатыванию выходного реле ДЗТ АТ-1. 25.06.26 в 00:21 АТ-1 включен в работу по нормальной схеме.						инцидент 1 категории (И1)	+24°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	02.04.2026 09:05	02.04.2026 09:05	0:00	02.04.2026 09:05	0:00	ТЗНП 2ст ТЗНП 2ст ПНДЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 09:21 на АТЭЦ: ТЗНП 2ст, АПВ у, осмотр без замечаний. 09:27 произведен осмотр ПС Кролевцы без замечаний. 09:36 ПС 110 кВ Штыково: осмотр без замечаний. работа РЗА: ПНДЗ от межфазных КЗ. АПВ у. 09:39 ПС 220 кВ Западная: осмотр без замечаний. работа РЗА: ТЗНП 2ст. АПВ у. ИМФ ф.В,С-0 416 км., длина ВЛ 43,18 км. 10:42 ДБ 2 чел для послеаварийного осмотра ВЛ по всей длине, на оп.80 обнаружено гнездо птиц, под опорой ветка со следами перекрытия. ПЗУ нет. Повреждения оборудования нет.		орг. водосн. - 2 уголовные - 7 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 4				инцидент 1 категории (И1)	+3°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	03.04.2026 09:36	03.04.2026 09:36	0:00	03.04.2026 09:36	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 220 кВ Уссурийск-2 ТЗНП 1ст. АПВ усп. ИМФ 25,7 км. ф АО. ПС 110 кВ Павловка-1 НЗЗ 1ст. АПВ усп. ИМФ 17,43 км ф АО. Длина ВЛ 37,44 км, точка КЗ оп 160, зона осмотра пр 150-170. Произведен осмотр КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1, обнаружено: оп. 161 гнездо аиста на траверсе, под опорой ветки со следами воздействия электрической дуги. ПЗУ в наличии, исправно. Повреждения оборудования нет, вывода в ремонт КВЛ не требуется.						инцидент 1 категории (И1)	+1°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	03.04.2026 22:10	03.04.2026 22:30	0:20	03.04.2026 23:05	0:55	ДЗ 2з ДЗ 1з ДЗ 1з	ну	у	РЗА ПН. РиЧПН. На ПС 220 кВ Спасск: ДЗ 2ст, АПВ ну, ИМФ 53,6 км ф.В,С, длина ВЛ 53,04 км. В 22:30 РПВ усп с ПС 220 кВ Спасск, включены все потребители, на ПС 110 кВ Мучная выехал оперативный персонал. В 22:45 осмотр ПС 110 кВ Вадимовка: отключен СВ 110 (ВЛ 110 кВ Вадимовка-Мучная) от ДЗ 1ст, АПВ ну, ИМФ фазы В,С 9,3 км, длина ВЛ 16,5 км, при отключении ВЛ 110 кВ Спасск- Мучная были обесточены потребители ПС 110 кВ Мучная, ПС 110 кВ Вадимовка (с.Черниговка, Алтыновка , Вадимовка 11153 чел, 26ТП, 3,54 МВт). Осмотр ПС 110 кВ Мучная: СВ 110 не отключался, бл. ДЗ 1ст. ИМФ 5 км фазы В,С, точка КЗ по ВЛ 110 кВ Вадимовка-Мучная оп.34-35. 04.04.26 13:40 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Вадимовка-Мучная в пр. 30-39. На верхней траверсе оп.36 гнездо аиста, ветки на траверсе, под опорой обгоревшие ветки. Вывод ВЛ в ремонт не требуется. ПЗУ в наличии. 06.04.2026 в 12:29 СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Мучная выведен в ремонт, произведена регулировка КСА на СВ 110. 06.04.2026 в 14:58 на ПС 110 кВ Мучная СВ 110 введен в работу.			3,54	11 153	26	инцидент 1 категории (И1)	+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Петровичи	06.04.2026 07:01	06.04.2026 07:01	0:00	06.04.2026 07:01	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 110 кВ Хороль: ИМФ ф. В-0 12,9км, ТНЗНП 1ст, АПВ усп. Точка КЗ оп.76, зона осмотра пр.оп.70-82. На ПС 110 кВ Петровичи: ТНЗНП 1 ст, АПВ усп, ИМФ ф.В-0 4.7 км. Произведен осмотр в пр.оп.70-82, на оп.82 на траверсе ф.В обнаружено строящееся гнездо аиста, под опорой обожженные ветки, на проводе следы эл. дугового перекрытия, со стороны гнезда ПЗУ нет. Ремонт провода не требуются.						инцидент 1 категории (И1)	+1°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	09.04.2026 08:32	09.04.2026 08:32	0:00	09.04.2026 08:32	0:00	ДЗ 1з НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Ав. Отключение ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная с успешным АПВ, со стороны ПС 220 кВ Спасск ДЗ 1 ст., ИМФ Ф "С" 34,7 км. Осмотр ПС 110 кВ Мучная: работа НЗЗ 1 ст., АПВ+ ИМФ Ф "С" 15,3 км. Длинна ВЛ 53,04 км. Точка КЗ оп. 67 Зона осмотра от оп. 50 до оп. 83 По итогам осмотра на оп. 65 на нижней траверсе строящееся гнездо, под опорой мертвая птица со следами воздействия электрической дуги. ПЗУ в наличии, исправно, Повреждения оборудования нет, вывода в ремонт ВЛ не требуется.						инцидент 1 категории (И1)	+8°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	09.04.2026 10:57	09.04.2026 10:57	0:00	09.04.2026 10:57	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 10:57 Ав. отключение ВЛ 110 кВ АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 с успешным АПВ. Осмотр оборудования ПС 220 кВ Западная, замечаний нет. Защиты: ТЗНП 1ст.; БНН; АПВ+. ИМФ по ВЛ 110 кВ АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 - 444,6 км фазы В,С. ИМФ по ВЛ 110 кВ АТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 - 277 км фазы В,С. Осмотр оборудования ПС 110 кВ Кролевцы - замечаний нет, отключений нет. Осмотр оборудования ПС 110 кВ Штыково - замечаний нет. Защиты: ПНДЗ от межфазных КЗ; АПВ+. ФИП: 42 км. АТЭЦ - замечаний нет. Защиты: ТЗНП 2ст, АПВ+. По итогам осмотра на опоре 80 обнаружено гнездо, на земле пожженные ветки. Оборудование без замечаний. ПЗУ отсутствует.		орг. водосн. - 2 уголовные - 7 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 4				инцидент 1 категории (И1)	+10°С, 5 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	11.04.2026 01:00	11.04.2026 01:00	0:00	11.04.2026 01:00	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=41,5 км. ПС 110 кВ Ярославка: НЗЗ 1ст, АПВ +, ИМФ Ф В0 16.9 км. ПС 110 кВ Хороль: ТНЗНП 2ст, АПВ+, ИМФ Ф В0 23,9 км. Точка КЗ оп. № 101, зона осмотра пр. оп. № 73-133. Осмотр на 11.04.26. 9:01 приступили к осмотру ВЛ пр 73-133. 2 чел. Произведён осмотр ВЛ на опоре №96 (16,45 км) на траверсе ф."В" гнездо аиста, следы перекрытия на проводе, под опорой обнаружены ветки со следами воздействия эл. дуги. ПЗУ установлены, исправны.						инцидент 1 категории (И1)	+4°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К – Богополь – Плавзавод	11.04.2026 08:10	11.04.2026 08:10	0:00	11.04.2026 08:10	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 220 кВ К выпал бл. Неисправность ДЗ-1, 2, 3 ст. ИМФ- демонтирован, Длина ВЛ - 63.01 км. Защита ДЗ 1 ст., ф-А,С, 1.4 кА. В 09-33 осмотрена ПС 110 кВ Плавзавод, замечаний не обнаружено. 16.04.26 16-19 в пр. оп. №203-204, обнаружена упавшая береза диаметр 20-25см, расстояние от стены просеки 25м.		гос. орг. - 7 в/ч - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 7				инцидент 1 категории (И1)	+2°С, 0 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	12.04.2026 21:05	12.04.2026 21:05	0:00	12.04.2026 21:05	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 21:05 СП ПЦЭС ВЛ 110 кВ Ярославка-Сибирцево/т аварийное отключение. На ПС 110 кВ Ярославка НЗЗ 1 ст., ИМФ А-0 5,9 км. Осмотр ПС 110 кВ Ярославка - без замечаний. На ПС 110 кВ Сибирцево /т отключений нет, блинкеров защит нет. АПВ усп. Длина ВЛ 16,48 км. Точка КЗ оп.28, зона обхода оп.20-36. ПЦЭС произведен осмотр ВЛ 110 кВ Ярославка - Сибирцево/т на оп. 32 на траверсе фазы А гнездо аиста, следы перекрытия на проводе и на траверсе, под опорой ветки со следами термического воздействия электрической дуги. ПЗУ в наличии исправно, повреждения оборудования нет.						инцидент 1 категории (И1)	+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	13.04.2026 19:39	13.04.2026 19:39	0:00	13.04.2026 19:39	0:00	ТНЗНП 1ст ав.откл	у		РЗА ПП. РиЧПН. 19:39 Ав. отключение ВЛ 110 кВ Ярославка - Ключи с отп. на ПС 110 кВ Дмитриевка с успешным АПВ. Осмотрена ПС 110 кВ Ярославка, работа РЗА: ТНЗНП 1 ст, Пуск ВЧТО №3, Ускорение ВЧТО №3, АПВ Успешно, ИМФ ф.А - 0 13,9 км. Осмотрена ПС 110 кВ Ключи, работа РЗА: Пуск ВЧТО №3, ускорение ВЧТО №3, АПВ успешное, ИМФ ф.А - 0 54,3 км, оборудование без замечаний. Осмотрена ПС 110 кВ Дмитриевка - оборудование без замечаний. Рассчетная точка КЗ - оп.№59. 14.04.2026 проведен обход, обнаружено гнездо аиста на траверсе оп.61 по ф.А, ветки под опорой и следы перекрытия на проводе; вывод в ремонт не требуется, ПЗУ в наличии. 15.04.26 произведено облагораживание гнезда на оп.61.						инцидент 1 категории (И1)	+16°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	14.04.2026 15:40	14.04.2026 15:40	0:00	14.04.2026 15:40	0:00	НЗЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Ярославка: НЗЗ2ст, АПВ усп, ИМФ ф В0 15.1 км. ПС 110 кВ Павловка-1: НЗЗ 1ст, АПВ усп, ИМФ Ф В0 15.5 км. Точка КЗ оп. № 21, зона осмотра пр. оп. №16-26. 15.04.26 произведен осмотр в пр. 16-26 без замечаний, расширили зону осмотра до опоры №36 - без замечаний. 16.04.2026 с применением квадрокоптера на опоре №19 на проводе ф.В и креплении гирлянды изоляторов к траверсе ф.В обнаружены следы воздействия эл. дуги. На опоре следы жизнедеятельности птиц, гнезда нет, ПЗУ отсутствует.						инцидент 1 категории (И1)	+14°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-1	14.04.2026 21:10	14.04.2026 21:10	0:00	14.04.2026 21:10	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Со стороны ПС 110 кВ Ярославка НЗЗ 1ст., АПВ Успешно, ИМФ Ф "В"-0 15,2 км., со стороны ПС 110 кВ Павловка-1 НЗЗ 1 ст., АПВ Успешно., ИМФ Ф "В"-0 16,3 км. Точка КЗ оп. № 21, зона осмотра пр. оп. №16-26. 15.04.26 произведен осмотр в пр. 16-26 без замечаний, расширили зону осмотра до опоры №36 - без замечаний. 16.04.2026 с применением квадрокоптера на опоре №19 на проводе ф.В и креплении гирлянды изоляторов к траверсе ф.В обнаружены следы воздействия эл. дуги. На опоре следы жизнедеятельности птиц, гнезда нет, ПЗУ отсутствует.						инцидент 1 категории (И1)	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Патрокл – Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	16.04.2026 06:47	16.04.2026 07:29	0:42	16.04.2026 12:09	5:22	ДЗЛ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. Lквп=6,6км, Lбазы=10 км. Обесточились Т-2 ПС 110 кВ Улисс, Т-2 ПС 110 кВ Голдобин, Т-2 ПС 110 кВ Чуркин, Т-2 ПС 35 кВ Рыбный порт (СЗО: (1 д/сад, 2 больницы, 1 насосная, 3 котел., Мост о. Русский, Госпиталь, ТОФ, 2 в/ч). На ПС 110 Чуркин АВР 6 кВ усп. На ПС 220 кВ Патрокл работа РЗА: ДЗЛ ф.С, 2,9 км, 11 кА. В 07:29 на ПС Улисс включен СВ-1 6, СВ-2 6 включены потребители 2С 6 кВ и 4С 6 кВ (7,4 МВт, 16350 чел.). В 07:59 на ПС Улисс допущена бригада для осмотра воздушного участка ВЛ. В 08:14 на ПС 110 кВ Голдобин включен СВ 110, восстановлено электроснабжение всех потребителей. В 12:09 включена под напряжение. На ПС Улисс на проводе ф."С" между оп.№10 и линейным порталом обнаружены следы электродугового перекрытия. Под линейным порталом найдена проволока со следами воздействия электрической дуги.	КВЛ 110 Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайк	гос. орг. - 2 орг. связи - 2	17,00	39 220	311	инцидент 1 категории (И1)	+4°С, 0 м/с, Ясно,
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	16.04.2026 10:25	16.04.2026 10:25	0:00	16.04.2026 10:25	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотрена ПС 110 кВ Павловка-1, работа РЗА: ТЗНП 2 ст, АПВ усп. По оборудованию замечаний нет. Осмотрена ПС 220 кВ Уссурийск-2, работа РЗА: ТЗНП 1 ст.,АПВ усп, ИМФ ф. "А"-0 -8,24 км. По оборудованию замечаний нет. Продолжение осмотра ВЛ в пр. оп. 150-170 на 20.04.2026г. 20.04.26г. осмотр ВЛ не производился - занятость персонала. по КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1 произведен осмотр ВЛ в пр.оп. 33-53, замечаний не выявлено. 21.04.26 в 15:00 по Р № 4/47 произвели осмотр в пр. оп. № 150-170, выявлено на оп. № 161 промежуточной металической на верхней траверсе гнезда аиста, под опорой поженные ветки на провдах следов эл. дугового перекрытия не видно, ремонта провод не требуется, ПЗУ есть.						инцидент 1 категории (И1)	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	Павловка-2 110/35/6\Т-2 16 МВА	16.04.2026 15:18	16.04.2026 16:51	1:33	17.04.2026 16:28	25:10	ДЗТ	-		РЗА ПП. 15:18 ПЦЭС ПС Павловка-2 по Т-2 авар. откл. от ДЗТ (обнаружено по приезду оперативного персонала). Отключены выключатели В 110 2В, В 110 4В, В 35 Т-2, В 6 Т-2. Схема ремонтная, Т-1 выведен в ремонт. Обесточены потребители: 1С 6 кВ , 2С 6 кВ ПС Павловка-2 (промышленная нагрузка), ПС 35 кВ Разрез-2 (вед), ПС 35 кВ Разрез-3 (вед), ПС 35 кВ Разрез-4 (вед), ПС 35 кВ Карьер-2 (вед), ПС 35 кВ Отвал-3 (вед) - промышленная нагрузка "Павловский угольный разрез", бытовой нагрузки нет, ПС 35 кВ Россия и ПС 35 кВ Родина - бытовая нагрузка (с.Абрамовка, с. Григорьевка, с. Новожатково, с. Павловка, с. Дубки, с. Степное 5320 чел, 71 ТП). Общая отключенная мощность 7,1 МВт. В 16:51 введен в работу и ремонта Т-1, все потребители запитаны от Т-1. Осмотрена зона ДЗТ Т-2 замечаний не выявлено. При повторном осмотре ПС 110 кВ Павловка-2 обнаружили следы электродугового перекрытия на выносных ТТ 35 кВ линии ВЛ 35 кВ Павловка-2 - Разрез-4. ТТ 35 кВ состоят на балансе Павловского угольного разреза. Поврежден ТТ 35 кВ фаза А и С. В 18:20 допущена бригада для ВВ испытаний Т-2. 21;00 проведены испытания Т-2 без замечаний. 17.04.26 по трансформатору Т-2 обнаружен обрыв токовой жилы цепей ДЗТ по Фазе "В" сторона 35 кВ между клемным шкафом выключателя и панели защит. Замечание устранено, Т-2 сняты векторные диаграммы, замечаний нет. Т-2 введён в работу по норм. сх. 27.05.26 на ПС Павловка-2 произведён ремонт В 110 4В.	ПС Павловка-2 Т-1		7,10	5 320	71	инцидент 1 категории (И1)	+13°С, 15 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Штыково – Факел №2	21.04.2026 16:29	21.04.2026 16:29	0:00	22.04.2026 16:28	23:59	НЗЗ МТЗ	ну		РЗА П. РиЧПН. Lвл=5,6 км, Lбазы=18км. ВЛ Находилась на ХХ. На ПС 110 кВ Штыково: НЗЗ 2 ст, МТЗ, АПВ ну. 17:35-19:10 произведен осмотр ВЛ: в пр.оп.29-30 обнаружены следы прохождения пала. В 21:32 на ПС 110 кВ Штыково при включении В 110 Факел №2 обнаружено на повреждении катушка включения выключателя. 22.04.2026 15:40 произведена замена катушки включения В 110 Факел №2, опробован выключатель в цикле ОВО. В 16:28 введен в работу В 110 Факел-2.						инцидент 1 категории (И1)	+15°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	25.04.2026 08:38	25.04.2026 08:38	0:00	25.04.2026 08:38	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. Работа защит со стороны ПС 220 кВ Арсеньев-2 ТНЗНП 1 ст. ВЧБ, АПВ+ ИМФ Фаза "В" - 7,5 км. Со стороны ПС 110 кВ Реттиховка: Работа НЗЗ 1 ст., АПВ+ ИМФ Ф В-0 36,5 км. Зона осмотра ВЛ пр. оп.270-308 (длина ВЛ 42,04км). 11:18 завершен осмотр ВЛ 110 кВ Ретиховка - Арсеньев-2: под опорой 285 обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги, на опоре (на тросостойке) гнездо аиста. Повреждения элементов ВЛ нет, вывод в ремонт не требуется. ПЗУ на опоре отсутствует.						инцидент 1 категории (И1)	+5°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	26.04.2026 01:14	26.04.2026 01:14	0:00	26.04.2026 01:14	0:00	ТНЗНП 1ст ТНЗНП 1ст	у		РЗА П. РиЧПН. На ПС 220 кВ Спасск работа РЗА: ТНЗНП 1ст, АПВу, ИМФ фаза-А 62,7 км, ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА: МТО, ТНЗНП 1ст, АПВу ИМФ фаза-А 13,8 км, длина ВЛ 73,471 км, точка КЗ оп.59. Зона осмотра оп.29-91. В 01:25 произведен осмотр оборудования ПС 220 кВ Спасск, ПС 110 кВ Ярославка- без замечаний. 26.04.26 произведен осмотр участка ВЛ в пр. оп. 29-73, на траверсе оп.60 ф.А строится новое гнездо аиста, следы перекрытия на траверсе и на проводе, ПЗУ в наличии, вывод в ремонт не требуется.		мед. учр. - 1				инцидент 1 категории (И1)	+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 220 кВ Западная \Т-1 40 МВА	26.04.2026 12:24	26.04.2026 16:51	4:27	26.04.2026 16:55	4:31	ГЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Т-2 в ремонте, обесточена 1,2 СШ 6 кВ (часть г.Артём, СЗО: 25шт). 13:54 проведен осмотр оборудования ПС, отключились В 110 Т-1 и В 6 Т-1, бл. ГЗТ Т-1 на отключение, ГЗТ Т-1 на сигнал, светодиод "Низкий уровень масла РПН", "Неисправность ГЗ", визуальных повреждений по оборудованию Т-1 нет. В 14:32 проведен осмотр газового реле Т-1: газ в газовом реле отсутствует, пошло масло; организован персонал СРЗА для проверки цепей газовой защиты Т-1. В 16:10 допущена бригада для послеаварийной проверки РЗА Т-1. В 16:20 абонентом ДЭСК переведена нагрузка 2 ТП с Ф-11,16 на Ф-7 ПС Шахта-7. В 16:25 по Т-1 окончены работы по проверке РЗА, выявлено повреждение изоляции контрольного кабеля цепей ГЗ на отключение, произведена замена на резервную жилу. 16:51 Т-1 включен в работу, в 16:51 включены потребители 1СШ 6 кВ, в 16:55 включены потребители 2 СШ 6 кВ, запитаны все потребители.		орг. водосн. - 3 кот. - 3 орг. связи - 4	16,00	14 446	113	инцидент 1 категории (И1)	+8°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	01.05.2026 10:04	01.05.2026 10:04	0:00	01.05.2026 10:04	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ярославка: НЗЗ 1 ст. АПВ усп. ИМФ А-0 6,4 км. На ПС 110 кВ М, работа РЗА: НЗЗ 2 ст., АПВ+, ИМФ А-0 17,5 км. Точка КЗ оп.31, зона обхода пр.24-39 (длина ВЛ- 16,3 км.) Обход в пр. 24-39, на оп. 32 траверса Ф "А" гнездо аиста, 2 аиста в гнезде, свисающие ветки, следы перекрытия на проводе и траверсе, опора и изоляция в аистинном помете. В пр. 26-37 скопление аистов. ПЗУ на оп.32 в наличии.						инцидент 1 категории (И1)	+14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Глубинная\Т-2	02.05.2026 15:55	02.05.2026 18:35	2:40	02.05.2026 18:35	2:40	б/б	-		РЗА ПН. РиЧПН. На момент отключения зафиксирован сильный порывистый ветер до 16м/с. Обесточились 1,2С 10 кВ (Т1 в ремонте). В 17:29 произведен осмотр оборудования ПС 110 кВ Глубинная: отключен В 110 Т-2, выпавших блинкеров нет, осмотр зоны действия ДЗТ без замечаний, газ в газовом реле отсутствует. В 18:14 Т-2 включен на ХХ, без замечаний. В 18:35 Т-2 включен под нагрузку. 04-05.05.26 планируется проверка РЗА. 04.05.26 14:30-16:59 проведена проверка РЗА. Причиной отключения явилось перекрытие контактов в штепсельном разъёме манометра контроля давления элегаза полюса Ф-"А" В 110 Т-2, в результате попадания влаги и окисления.			0,16	542	6	инцидент 1 категории (И1)	+18°С, 16 м/с, Облачно, Ветер,
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	02.05.2026 17:09	02.05.2026 17:09	0:00	02.05.2026 17:09	0:00	ДЗ 1з ТЗНП 1ст ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 220 кВ Спасск работа РЗА: ДЗ 1ст., ТЗНП 1ст., АПВ усп, ИМФ фаза А 29 км; На ПС 110 кВ Ярославка: ТНЗНП 1ст, АПВ усп, ИМФ фаза А 43,5 км, длина ВЛ 73,471 км, точка КЗ оп.189, зона осмотра оп.169-220, осмотр на 03.05.26. Осмотр оборудования ПС 110 кВ Ярославка, ПС 220 кВ Спасск, Черниговка, Дмитриевка без замечаний. 03.05.26 закончен осмотр ВЛ 110, на оп. 186 на траверсе верхней фазы гнездо аиста, под опорой ветки со следами воздействия электрической дуги. ПЗУ на опоре в наличии, исправно. Повреждения оборудования нет, вывода в ремонт ВЛ не требуется.		мед. учр. - 1				инцидент 1 категории (И1)	+18°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЗЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	03.05.2026 05:18	03.05.2026 05:18	0:00	03.05.2026 06:25	1:07	ДЗ 1з	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 220 кВ Спасск: ДЗ 1 ст., АПВ усп. ИМФ А-0 24,4 км. На ПС 110 кВ Мучная: НЗЗ 1,2 ст. АПВ Успешно, по ВЛ 110 кВ Спасск-Мучная ИМФ А-0 24,8 км., По ВЛ 110 кВ Вадимовка-Мучная ИМФ А-0 24,5 км. Произведен осмотр ПС 110 кВ Вадимовка: отключение СВ 110 от НЗЗ 3 ст.,АПВ НУ, ИМФ по ВЛ 110 кВ Вадимовка-Мучная А-0 54,4 км. В 06:25 на ПС 110 кВ Вадимовка включен СВ 110, восстановлен транзит сети. По ВЛ 110 кВ Спасск -Мучная точка КЗ оп.99, зона обхода- пр.опор 81-122. ПЭЭС произведен осмотр ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная в пролетах опор 99-122. Обнаружено: на опорах с 99 по 102 гнезда аистов, под опорой 102 (26,2 от ПС 110 кВ Мучная) ветки со следами воздействия электрической дуги. ПЗУ на опорах в наличии, исправно, повреждения оборудования нет, вывода в ремонт ВЛ не требуется. 04.05.26 произведен осмотр ВЛ в пр. оп. 81-98, на оп. 82, 84, 89, 95, 96 обнаружены гнезда аистов, повреждений нет. 25.05.26 По ВЛ 110кВ Спасск-Мучная на опоре №102 было произведено окультуривание гнезда аиста: убраны свисающие и угрожающие падением ветки.						инцидент 1 категории (И1)	+6°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	03.05.2026 05:47	03.05.2026 05:47	0:00	03.05.2026 05:47	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ярославка: НЗЗ 1ст, АПВ усп, ИМФ А0 1.7км. На ПС 110 кВ Павловка-2: отключение В 110 1Б, В 110 2Б от НЗЗ 2 ст., ИМФ А-0 29,6 км. АПВ усп. Протяженность ВЛ 23,51км. Запланирован обход ВЛ на 04.05.26. Точка КЗ оп. №95, зона осмотра от оп. № 88 до ПС 110 кВ Ярославка. 04.05.26 произведен осмотр в пр 88-160 по р № 6/47. Под оп. 149 пожженные ветки, на проводе и изоляторе фазы А следы перекрытия, закопченная изоляция. ПЗУ нет.						инцидент 1 категории (И1)	+6°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	05.05.2026 10:59	05.05.2026 12:24	1:25	05.05.2026 16:48	5:49	ДЗ 1з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. По информации с ОИК. Персонал отправлен на ПС Вадимовка и ПС Мучная. ПС Мучная по ВЛ 110 кВ Вадимовка -Мучная: аварийно отключился СВ 110, АПВ не успешно, РЗА: п20 ДЗ 1 ст, 1 ст МТЗ, ИМФ ВС=5,5 км (оп 44), осмотрена яч СВ 110 без замечаний. Обесточена 1С 10 кВ 276 ч, 2 ТП, 0.17 МВт. В 11:39 ПС Мучная запитана 1С 10 кВ от Т-2. 11:45 ПС Мучная команда ЭМ ОВБ включить СВ 110. 11:49 ПС Мучная СВ 110 РПВ не успешно. ПС 110 кВ Вадимовка, отключён СВ 110,Т-2 в работе, Т-1 в резерве. 0,45 МВт., 924 чел., 17 тп. ПС Вадимовка по ВЛ 110 кВ Вадимовка-Мучная: ДЗ 1 ст, МТЗ, ИМФ 9.4 км, осмотрена яч СВ 110, без замечаний. 12:06 ПС Петровичи выведено АПВ по ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадимовка. 12:08 ПС Вадимовка команда ДЭМ: собрать схему ШР 110 Т-1 и перевести нагрузку на Т-1. 12:24 ПС Вадимовка введён в работу Т-1, нагрузка ПС на Т-1. Зона осмотра оп № 36-51, ТКЗ оп №44. 12:45 Допущена бригада на послеаварийный осмотр ВЛ в пр оп 36-51. 16:14 по ВЛ 110 Вадимовка-Мучная произведен осмотр, в пр. 36-37 провис верхнего провода, при ветровой нагрузке - схлест проводов. На оп.36 - гнездо аиста - без замечаний. ПЗУ в наличии. Устранение провиса - на 15.05.26. ВЛ вводится в работу. 16:35 ПС Вадимовка ВЛ под напряжением. 16:48 ПС Мучная ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная введена в работу.	ПС Мучная Т-2, ПС Вадимовка Т-1		0,52	1 200	19	инцидент 1 категории (И1)	+16°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	19.05.2026 05:36	19.05.2026 05:36	0:00	19.05.2026 05:36	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПН. РиЧПН. 25.05.26 по ВЛ 110кВ Спасск-Мучная в пролетах опор 167-168 была выполнена чистка просеки.						инцидент 1 категории (И1)	+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ ЛуТЭК– Лучегорск – Насосная №2	21.05.2026 13:43	21.05.2026 13:43	0:00	21.05.2026 13:43	0:00	МТО ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. В13-48 осмотрена ПС Лучегорск :замечаний нет. Работа защит: МТО и ТЗНП 1 ст.. В 14-50 осмотрена ПС Насосная : замечаний нет. Произведен осмотр ВЛ: 22.05.26 в пролетах опор 64-82. 23.05.26 10-31 ДБ с/р24 осмотр в пр.оп.1-15, 25-27. 13-20 осмотр окончен с/р24.Причина отключения : в пролёте опор №2-3 обнаружена поросль под проводом со следами пожогов. Расчистка трассы ВЛ на данном участке включена в ГПР 2027 г. Планируемая дата устранения замечания по спиливанию деревьев под проводом запланирована с 26.05.2026 по 27.05.2026. 26-27.05.26 в пролёте опор №2-3 выполнена расчистка трассы ВЛ под проводами ВЛ						инцидент 1 категории (И1)	+24°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Иман – Новопокровка	25.05.2026 09:24	25.05.2026 09:24	0:00	25.05.2026 09:24	0:00	ТНЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.В 58,9 км, длина ВЛ 80 км, точка КЗ оп.265 (Иман) ИМФ ф. В 28,7 км (Новопопкровка). Запланирован осмотр ВЛ в пр.228-301 на 26-27.05.26 На опоре №247 строительство нового гнезда, под опорой обнаружена мертвая птица и ветки со следами пожогов.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1				инцидент 1 категории (И1)	+16°С, 2 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка	28.05.2026 08:26	28.05.2026 08:26	0:00	28.05.2026 08:26	0:00	ТНЗНП 2ст МТО	у		РЗА ПН. РиЧПН. Работа РЗА: ПС Западная по ВЛ 110 Западная - Давыдовка. 2ст, 3 ст ТНЗНП, АПВ-ну. Ускорение. на ПС Пушкинская по ВЛ 110 Пушкинская - Давыдовка 2ст, 5ст ТНЗНП, ТО, АПВ ну, ускорение. ПС Давыдовка по ВЛ 110 Давыдовка-Барабаш-Славянка №1 - НЗЗ 1ст, 2ст, ИМФ -183км (минус)(выключатель не отключался), по ВЛ 110 Западная Пушкинская ИМФ ф.С -6,6 км (минус).						инцидент 1 категории (И1)	+14°С, 0 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	28.05.2026 08:26	28.05.2026 08:26	0:00	28.05.2026 08:26	0:00	ТНЗНП 2ст ТНЗНП 3ст	у		РЗА ПН. РиЧПН. Работа РЗА: ПС Западная по ВЛ 110 Западная - Давыдовка. 2ст, 3 ст ТНЗНП, АПВ-ну. Ускорение. На ПС Пушкинская: по ВЛ 110 Пушкинская -Давыдовка 2ст,5ст ТНЗНП, ТО, АПВ-НУ, ускорение. ПС Давыдовка: по ВЛ 110 Давыдовка-Барабаш-Славянка №1 - НЗЗ 1ст, 2ст, ИМФ -183км (минус) (выключатель не отключался). По ВЛ 110 Западная Пушкинская ИМФ ф.С -6,6 км (минус). На ПС 110 кВ Давыдовка по ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка была выявлена работа НЗЗ-1 ст., при этом выключатель не отключался.						инцидент 1 категории (И1)	+14°С, 0 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	28.05.2026 08:27	28.05.2026 09:09	0:42	28.05.2026 18:56	10:29	ТНЗНП 2ст ТНЗНП 3ст	ну	ну	РЗА ПН. РиЧПН. ВЛ 110 Давыдовка-Барабаш-Славянка №2 в ремонте. Обесточен Хасанский р-н, часть Надеждинского района). 08:51 РПВ ну с ПС Западная. 09:12 выехала бригада с базы АРЭС на осмотр ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка. Работа Защит. ПС Западная: по ВЛ 110 Западная - Давдовка. 2ст, 3 ст ТНЗНП, АПВ-ну. Ускорение. На ПС Пушкинская: по ВЛ 110 Пушкинская- Давыдовка 2ст, 5ст ТНЗНП, ТО, АПВ-НУ, ускорение. ПС Давыдовка: по ВЛ 110 Давыдовка-Барабаш-Славянка №1 - НЗЗ 1ст, 2ст, ИМФ -183км (минус)(выключатель не отключался). По ВЛ 110 Западная- Пушкинская ИМФ ф.С -6,6 км (минус). 09-46 допущена бригада 3 чел. для осмотра ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка. 11-27 по ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка осмотр окончен, на оп.91 (анкер) обнаружено, что расцепилась гирлянда изоляторов среднего провода в сторону оп.90, провод провис с касанием поросли. 12-21 ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка выведена в ремонт. В 13:30 введена в работу (по команде ДД Прим РДУ) ВЛ 110 Давыдовка - Барабаш - Славянка №2 из ремонта. 14-58 по ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка ДБ 8 чел. для ремонта провода в пр.оп.90-91. 16-20 ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка АВР окончены (заменили две натяжные гирлянды среднего провода на оп.91, в пр.оп.90-91 смонтирована вставка 6 м по среднему проводу). 17-21 ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка включена под напряжение со стороны ПС Западная, без замечаний. 17-50 на ПС 110 кВ Давыдовка ДБ 2 чел. для проверки РЗА по В 110 Западная. 18-56 ВЛ 110 кВ Западная - давыдовка включена в транзит, на ПС Давыдовка по В 110 Западная устранили замечание, окисление контактов №2,37 в клемном шкафу на ОРУ 110 кВ. На ПС 110 кВ Давыдовка по ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка была выявлена работа НЗЗ-1 ст., при этом выключатель не отключался.	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка		34,00	39 816	580	инцидент 1 категории (И1)	+14°С, 0 м/с, Дождь,

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Давыдовка	28.05.2026 08:27	28.05.2026 09:06	0:39	28.05.2026 09:09	0:42	ТНЗНП 2ст МТО	ну	у	РЗА ПН. РиЧПН. ВЛ 110 Давыдовка-Барабаш-Славянка №2 в ремонте. 08:27 одновременно откл. ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка, АПВ ну (обесточен Хасанский р-н, часть Надеждинского р-на): ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Барабаш, ПС 110 кВ Славянка, ПС 110 кВ Троица, ПС 110 кВ Краскино, ПС 35 кВ Тавричанка, ПС 35 кВ Шмидтовка, ПС 110 кВ Прохладное. 2С 35 кВ Надеждинская, ПС 35 кВ Занадворовка, ПС 35 Приморская, ПС 35 кВ Безверхово, ПС 35 кВ Гвоздево, ПС 35 кВ Посьет, ПС 35 кВ Хасан, ПС 35 кВ Хасанская, ПС 35 кВ Камышовая. 09:06 включена ВЛ 110 Пушкинская - Давыдовка, Запитана ПС 110 Давыдовка, ПС 35 Тавричанка, ПС 35 Надеждинская, ПС 35 Шмидтовка, ПС 35 Прохладное. 09:09 включена в работу ВЛ 110 Давыдовка- Барабаш- Славянка №1, запитаны все потребители. Работа защит: ПС Западная по ВЛ 110 Западная - Давдовка. 2ст, 3 ст ТНЗНП, АПВ-ну. Ускорение. На ПС Пушкинская: по ВЛ 110 Пушкинская-Давыдовка 2ст,5ст ТНЗНП, ТО, АПВ-НУ, ускорение. ПС Давыдовка: по ВЛ 110 Давыдовка-Барабаш-Славянка №1 - НЗЗ 1ст, 2ст, ИМФ -183км (минус)(выключатель не отключался). По ВЛ 110 Западная- Пушкинская ИМФ ф.С -6,6 км (минус) 09:12 выехала бригада с базы АРЭС на осмотр ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка. 09-12 опробована холостая ВЛ 110 Западная - Давыдовка - Неуспешно. В 13:30 введена в работу (по команде ДД Прим РДУ) ВЛ 110 Давыдовка - Барабаш - Славянка №2 из ремонта.						инцидент 1 категории (И1)	+14°С, 0 м/с, Дождь,
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Дмитриевка – Черниговка – Ярославка	28.05.2026 15:06	28.05.2026 15:06	0:00	28.05.2026 15:23	0:17	ДЗ	ну	у	РЗА ПН. РиЧПН. На ПС 220 кВ Спасск АПВ НУ, ДЗ 4з. Одностороннее отключение со стороны ПС 220 Спасск (сняты осцилограммы), погашенных потребителей нет. 15:15 Произведен осмотр ПС 110 Ярославка, без замечаний, отключений не было. 15:23 ВЛ включена в транзит. ИМФ ПС Спасск Ф "В", "С" - 348,4 км. Предварительно - излишняя работа РЗА. Решение о проверке РЗА будет принято после расшифровки и анализа осцилограмм с ПС 220 кВ Спасск. Проведена проверка РЗА, проверка РЗА не требуется. При сложившемся режиме сети 110 кВ: отключена КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Михайловка — ЖБИ-130, отключена ВЛ 110 кВ Реттиховка — Арсеньев-2, отключена КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Павловка-1, и возросшей принимаемой тяговой нагрузке ПС 110 кВ Сибирцево/т (РЖД) возникает несимметричный режим с возрастанием токов по фазам В и С. На ПС 220 кВ Спасск и ПС 110 кВ Ключи происходит срабатывание дальних ступеней ДЗ, отстроенными от расчетных симметричных режимов, в составе микропроцессорных устройств РЗА.		мед. учр. - 1				инцидент 1 категории (И1)	+11°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Ключи\ СВ 110	28.05.2026 15:06	28.05.2026 15:06	0:00	28.05.2026 16:20	1:14	ДЗ	ну	у	РЗА ПН. РиЧПН. На ПС 220 кВ Спасск, ПС 110 кВ Ярославка отключений нет. 16:12 ПС 110 кВ Ключи произведен осмотр ПС, работа РЗА по ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи: 1 комплект ДЗ 4 ст., 2 комплект ДЗ 4 ст., ОМП не запускался, АПВ ну. По Т-1 бл. внешнее отключение, работа АВР СВ 10 - успешно. Обесточенных потребителей нет. 16:20 включен в транзит СВ 110. 16:26 ПС 110 кВ Ключи включен Т-1 по нормальной схеме. Предварительно - излишняя работа РЗА. Решение о проверке РЗА будет принято после расшифровки и анализа осцилограмм с ПС 220 кВ Спасск. Проведен анализ работы РЗА, проверка РЗА не требуется. При сложившемся режиме сети 110 кВ: отключена КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Михайловка — ЖБИ-130, отключена ВЛ 110 кВ Реттиховка — Арсеньев-2, отключена КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 — Павловка-1, и возросшей принимаемой тяговой нагрузке ПС 110 кВ Сибирцево/т (РЖД) возникает несимметричный режим с возрастанием токов по фазам В и С. На ПС 220 кВ Спасск и ПС 110 кВ Ключи происходит срабатывание дальних ступеней ДЗ, отстроенными от расчетных симметричных режимов, в составе микропроцессорных устройств РЗА.		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 8				инцидент 1 категории (И1)	+11°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Хороль	29.05.2026 14:07	29.05.2026 14:07	0:00	29.05.2026 14:07	0:00	НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Ярославка В 110 Хороль: РУ НЗЗ 1ст, АПВусп, ИМФ фаза В0 L=33 км, оборудование осмотрено - замечаний нет. ПС 110 кВ Хороль: РУ ТНЗП 1ст, АПВ усп, ИМФ фаза В0 L=9 км, оборудование осмотрено - замечаний нет. 20:00 по ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль произведен обход в пр. 170-203, на оп. 181 Ф "В" следы перекрытия на проводе и изоляции, гнезд и веток нет, ПЗУ нет. Вывод ВЛ в ремонт не требуется.						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	29.05.2026 16:11	29.05.2026 16:11	0:00	29.05.2026 16:29	0:18	ТНЗНП 1ст	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 16:11 отключилась ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная, ТНЗНП 1 ст. ИМФ Ф С-0, 27 км, АПВ выведено по команде для производства переключений на ПС 110 кВ Мучная (переключения на момент отключения не производились). Отключенных потребителей нет. РПВ в 16:29 успешно. Точка КЗ оп. 90, Зона осмотра пролеты опор 81-100. 30.05.26 произведен осмотр ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная в пролетах оп. 81-98 после аварийного отключения 29.05.26, на оп. 95 гнездо аиста на верхней траверсе , на оп. 96 гнездо аиста на верхней траверсе, в гнезде есть ветки со следами воздействия электрической дуги, провода и изоляция без повреждений, вывода в ремонт ВЛ не требуется, ПЗУ есть.						инцидент 1 категории (И1)	+16°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная	29.05.2026 17:03	29.05.2026 17:24	0:21	29.05.2026 17:24	0:21	НЗНП 2ст	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ 19,3 км от ПС 220 Арсеньев-2 Фаза "С". Длина ВЛ Арченьев-2 - Молодежная 12,64 км, ВЛ 110 кВ Молодежная -Чугуевка 58,76 км. Обе ВЛ включены через ремонтную перемычку 110 кВ на ПС 110 кВ Молодежная.Обесточены ПС 110 кВ Молодежная, ПС 220 кВ Чугуевка, ПС 35 кВ Лесная, ПС 35 кВ Новосысоевка, ПС 35 кВ В-2, ПС 35 кВ Варфаломеевка, ПС 35 кВ Яковлевка, ПС 35 кВ Андреевка, ПС 35 кВ Уборка, ПС 35 кВ Самарка, ПС 35 кВ Октябрьская, ПС 35 кВ Соколовка, ПС 35 кВ Фадеево, Извилинка, Бреевка, (часть г. Арсеньев, Яковлевский МР, Чугуевский МР). В 17:24 РПВ успешно, все потребители запитаны. ИМФ 19,3 км от ПС 220 Арсеньев-2 Фаза "С". 30.05.26 в 09-25 с/з 7611 по Р №95 доп. бр. 3 чел. для осмотра ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка. В 16-00 осмотр закончен в пр. 171-172 обнаружено упавшее дерево (тополь) из вне охранной зоны, провода и изоляция целые. Длина 25 метров, диаметр у комля 60 см.			19,05	49 289	374	инцидент 1 категории (И1)	+14°С, 15 м/с, Гроза

Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	04.06.2026 05:10	04.06.2026 05:10	0:00	04.06.2026 05:10	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ярославка работа РЗА : ТНЗНП-2 ст., АПВ усп., ИМФ С-0 7,3 км. На ПС 110 кВ Хороль отключался В 110 Ярославка от ТНЗНП 1 ст., АПВ усп., ИМФ С-0 71,2 км. На ПС 110 кВ Ярославка по ВЛ 110 кВ Хороль отключений нет. На ПС 110 Хороль - допущенная не селективность согласно перечня Прим. РДУ. ПС 110 кВ Павловка-2, отключение В 110 1В, В 110 2В от Н33-2 ст., АПВ усп. ИМФ С-0 20,2 км., точка КЗ оп.110, зона обхода по ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-2 пр. оп.100-120. Длина ВЛ - 23,5 км. Точка КЗ опора 110. Осмотр ВЛ на 04.06.26 опоры 95-125/.опора №112 ф-С следы электродугового перекрытия на изоляторе, траверсе, грозостойке, проводе. Воздействие грозового фронта.						инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Южная	05.06.2026 18:39	05.06.2026 18:39	0:00	05.06.2026 18:39	0:00	ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. К отключению ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Южная: работа РЗА на Партизанской ГРЭС ДЗ 2 ст., АПВ усп 08.06.26 выполнен осмотр оборудования, замечаний нет.		орг. водосн. - 2 в/ч - 1 учр. ветер. - 2 кот. - 3 орг. связи - 19				инцидент 1 категории (И1)	+13°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №2	05.06.2026 18:44	05.06.2026 18:44	0:00	05.06.2026 18:44	0:00	ВЧБ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Одновременно отключалась ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, АПВ успешное. Проведен осмотр ПС ХФЗ по ВЛ 110 ПаГРЭС- ХФЗ №1 бл. ВЧБ,АПВ усп и ВЛ 110 ПаГРЭС -ХФЗ №2 бл.ВЧБ, АПВ усп Проведен осмотр на Партизанской ГРЭС по ВЛ 110 ПаГРЭС- ХФЗ №1 бл. ВЧБ,АПВ усп и ВЛ 110 ПаГРЭС - ХФЗ №2 бл.ВЧБ, АПВ усп Выполнен обход 09.06.26 без замечаний.						инцидент 1 категории (И1)	+13°С, 5 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	05.06.2026 18:44	05.06.2026 18:44	0:00	05.06.2026 18:44	0:00	ВЧБ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Одновременно отключалась ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, АПВ успешное. Проведен осмотр ПС ХФЗ по ВЛ 110 ПаГРЭС- ХФЗ №1 бл. ВЧБ,АПВ усп и ВЛ 110 ПаГРЭС -ХФЗ №2 бл.ВЧБ, АПВ усп Проведен осмотр на Партизанской ГРЭС по ВЛ 110 ПаГРЭС- ХФЗ №1 бл. ВЧБ,АПВ усп и ВЛ 110 ПаГРЭС - ХФЗ №2 бл.ВЧБ, АПВ усп Выполнен обход 09.06.26 без замечаний.						инцидент 1 категории (И1)	+13°С, 5 м/с, Дождь, , Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Новицкое – Тайфун	05.06.2026 21:03	05.06.2026 21:21	0:18	05.06.2026 21:21	0:18	НЗЗ 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 110 Тайфун, ПС 110 Преображение, ПС 35 Ключевая, ПС 35 Беневское, ПС 35 Лазо, ПС 35 Солнечная, ПС 35 Сокольчи, ПС 35 Милоградово. Выполнен обход 09.06.26 без замечаний.			9,30	5 680	150	инцидент 1 категории (И1)	+13°С, 10 м/с, Гроза, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодежная	06.06.2026 01:29	06.06.2026 01:43	0:14	06.06.2026 01:43	0:14	ДЗ 2з	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 110 кВ Молодеженая, ПС 220 кВ Чугуевка, ПС 35 Октябрьская, ПС 35 Соколовка ПС 35 Фадеевео, ПС 35 Извилинка, ПС 35 Бреевка, ПС 35 Уборка, ПС 35 Самарка, ПС 35 Лесная, ПС 35 Новосысоевка, ПС 35 В-2, ПС 35 Варфоломеевка, ПС 35 Яковлевка, ПС 35 Андреевка, ПС 35 Яблоновка (часть г. Арсеньев, Яковлевский МР, Чугуевский МР). На ПС Арсеньев-2 бл. ДЗ 2ст., АПВ выв., ИМФ ф.А,В 17,5 км. 01:43 включена КВЛ 110 кВ Арсеньев-2-Молодежная, запитаны все потребители. Осмотр запланирован на 08.06.26. 08.06.26. 11-02 По распоряжению № 101/333 допущена бригада 2 человека для осмотра ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка. 16-02 Осмотр закончен. В пролете опор № 168-169 под проводами обнаружено дерево из вне охранной зоны осина высота 32м. диаметр у комля 35см.			13,05	49 289	374	инцидент 1 категории (И1)	+11°С, 20 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Уссурийск-1	08.06.2026 04:05	08.06.2026 04:05	0:00	09.06.2026 22:22	42:17	ДЗ 2з ДЗ 1з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Разрыв транзита, обесточенных нет. Работа РЗА: со стророны ПС 110 кВ Уссурийск-1 работа ДЗ 2 зоны, АПВ Неуспешно, ИМФ Ф "С-0" 61,7 км. Со стороны Артемовской ТЭЦ ДЗ 1, 4 ст., АПВ неуспешно. 05:00 РПВ со стороны ПС 110 кВ Уссурийск-1 неуспешно.бл. "Ускорение" ИМФ Ф С-0 59,1. По данным Приморского РДУ предварительно расчитанная точка КЗ 60,4 км. от ПС Уссурийск-1. Зона осмотра пр. оп. 1-22. 07:17 по ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 ДБ для послеаварийного осмотра в пролете опор 1-30. В пролете оп. 5-6 обрыв нижнего провода, на оп.6 излом траверсы верхнего провода. 14:07 ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 выведена в аварийный ремонт. 19:20 ДБ 8 чел. для ремонта провода оп.5-6 и траверсы на оп.6. 20:04 ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 работа на сегодня окончена, оформлен перерыв. 09.06.2026 в 11:00 ДБ для ремонта траверсы на оп. №6. 20:35 АВР закончены ВЛ вводится в работу. 22:22 ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 введена в работу						инцидент 1 категории (И1)	+10°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	10.06.2026 02:02	10.06.2026 02:02	0:00	10.06.2026 02:02	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. +ПЦЭС по КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1, произведен осмотр оборудования ПС 110 кВ Павловка-1, без замечаний. Работа РЗА: ТНЗНП 1ст., АПВу, ИМФ ф-С 23,56 км, длина ВЛ 37,44 км.. Оборудование осмотрено, без замечаний. +ПЦЭС по КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1, произведен осмотр оборудования ПС 220 кВ Уссурийск-2, без замечаний. Работа РЗА: ТНЗНП 1ст., АПВу, ИМФ ф-С 18.3 км, точка КЗ оп.96.Осмотр на 10.06.2026. Точка КЗ с ПС Павловка-1 оп. №73, точка КЗ с ПС Уссурийск-2 оп. №96. Осмотр с оп. № 53 до оп. №116. 10.06.26 08:16 бригада допущена для осмотра, осмотр окончен 14:50. 17:05 допущена бригада для верхового осмотра оп. № 16, 17:25 работа окончена.						инцидент 1 категории (И1)	+12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	10.06.2026 04:34	10.06.2026 04:34	0:00	10.06.2026 04:34	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. +ПЦЭС по КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1, произведен осмотр оборудования ПС 110 кВ Павловка-1, без замечаний. Работа РЗА: ТНЗНП 1ст., АПВу, ИМФ ф-С 22,82 км, длина ВЛ 37,44 км, произведен осмотр оборудования ПС 220 кВ Уссурийск-2, без замечаний. Работа РЗА: ТНЗНП 1ст., АПВу, ИМФ ф-С 18,4км, точка КЗ оп.96. Осмотр на 10.06.2026. Точка КЗ с ПС Павловка-1 оп. №73, точка КЗ с ПС Уссурийск-2 оп. №96. Осмотр с оп. № 53 до оп. №116. 10.06.26 08:16 бригада допущена для осмотра, осмотр окончен 14:50. 17:05 допущена бригада для верхового осмотра оп. № 16, 17:25 работа окончена.						инцидент 1 категории (И1)	+11°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	10.06.2026 05:14	10.06.2026 05:14	0:00	10.06.2026 05:14	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. +ПЦЭС по КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1, произведен осмотр оборудования ПС 110 кВ Павловка-1, без замечаний. Работа РЗА: ТНЗНП 1ст., АПВу, ИМФ ф-С 26,57 км, длина ВЛ 37,44 км, произведен осмотр оборудования ПС 220 кВ Уссурийск-2, без замечаний. Работа РЗА: ТНЗНП 1ст., АПВу, ИМФ ф-С 18,4км, точка КЗ оп.96. Осмотр с оп. № 53 до оп. №116. 10.06.26 08:16 бригада допущена для осмотра, осмотр окончен 14:50. 17:05 допущена бригада для верхового осмотра оп. № 16, 17:25 работа окончена.						инцидент 1 категории (И1)	+11°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Южная	11.06.2026 16:57	11.06.2026 16:57	0:00	11.06.2026 16:57	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 16:57 аварийно отключалась ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Южная, Партизанская ГРЭС: ТЗНП-2ст, АПВ успешное. ФИП=1608А. Произведен осмотр ПС 110 кВ Новицкое, ПС 110 кВ Тайфун, замечаний нет. Обход на 15.06.26. 15.06.26 Произведен обход ВЛ без замечаний.		орг. водосн. - 2 в/ч - 1 учр. ветер. - 2 кот. - 3 орг. связи - 19				инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы	12.06.2026 04:38	12.06.2026 04:38	0:00	12.06.2026 04:38	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ПС 110 кВ Липовцы отключался В 110 Приозёрная работа РЗА ТНЗНП 1ст, АПВ успешное, ИМФ В=0 7,8 км, осмотренная яч В 110 Приозёрная, без замечаний. ПС 110 кВ Приозёрная в 04:40 отправлен персонал для осмотра. 05:44 ПС 110 кВ Приозёрная отключался СВ 110, работа РЗА: ТНЗНП 2ст, АПВ успешное. Осмотрена яч. СВ 110, без замечаний. Точка КЗ оп. №35. Длина ВЛ 20,4 км. Зона осмотра опоры № 25-45.						инцидент 1 категории (И1)	+14°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	13.06.2026 05:10	13.06.2026 05:10	0:00	13.06.2026 05:10	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. 17.06.26 произведен послеаварийный обход с осмотром, замечаний нет						инцидент 1 категории (И1)	+13°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	13.06.2026 05:12	13.06.2026 05:12	0:00	13.06.2026 05:12	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. 17.06.26 произведен послеаварийный обход с осмотром, замечаний нет						инцидент 1 категории (И1)	+13°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	КВЛ 110 кВ Находка-Волчанец-С-55	16.06.2026 20:23	16.06.2026 21:19	0:56	16.06.2026 21:43	1:20	ТЗНП 1ст МТО ТЗНП 2ст ТЗНП 3ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Со стороны ПС 220 кВ Находка ТЗНП 1 ст., МТО ИМФ 7,32 км. Ф "В-0". На ПС 110 кВ С-55 работа ТЗНП 2, 3 ст., ускорение защит, АПВ не усп. Обесточены ПС 110 кВ Волчанец, ПС 35 кВ Гайдамак, ПС 35 кВ Связь. В 20:45 со стороны ПС 110 кВ С-55 РПВ не усп. без блинкеров 21:19 РПВ со стороны ПС 220 кВ Находка успешно, все потребители запитаны, в 21:43 замкнут транзит на ПС 110 кВ С-55. 17.06.26 обход в пр.оп. 146-160 - повреждений не обнаружено.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 7 уголовные - 10 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 7	8,45	9 560	65	инцидент 1 категории (И1)	+18°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	19.06.2026 13:52	19.06.2026 13:52	0:00	19.06.2026 15:17	1:25	ТНЗНП 2ст	ну	у	РЗА П. РиЧПН. На ПС Вадимовка СВ 110: ТНЗНП 2ст, АПВ усп, ИМФ С0=12.2 км, Lвл=16.6 км. На ПС 110 кВ Мучная СВ 110 отключен от ТНЗНП 1 ст., АПВ ну, ИМФ С-0 4,9 км. В 15:17 на ПС 110 кВ Мучная включен СВ 110, транзит замкнут. Планируется осмотр. 15:57-19:05 произведен осмотр ВЛ пролёты опор 31-51: опора 36 - гнездо Аиста, под опорой пожжённые ветки, ПЗУ есть, вывод в ремонт не требуется.						инцидент 1 категории (И1)	+25°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	19.06.2026 14:31	19.06.2026 15:29	0:58	19.06.2026 19:27	4:56	ДЗ 2з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=19,4км. ВЛ 110 кВ Хороль Приозерная ДЗ 2 ст., АПВ НУ, ИМФ А,В - 22,2 км. Обесточены: ПС 110 кВ Приозерная, ПС 110 кВ Липовцы, ПС 35 кВ : Восток, Ильичевка, 1С 35/10 кВ Ново-Георгиевка, Дружба, Барано-Оренбуржская, Гродеково, Пограничная. Радиальный режим сети 110 кВ, в ремонте ВЛ 110 кВ Липовцы-Полевая. На ПС 110 кВ Приозерная повреждение ВЧЗ в ст. ВЛ 110 кВ Липовцы. В 14:46 ВЛ 110 кВ Хороль-Приозерная включена, запитана ПС 110 кВ Приозерная (4 МВт, 450 чел). СВ 110 кВ ПС Приозерная отключился при РПВ, блинкеров защит нет. В 15:29 ВЛ 110 кВ Липовцы-Полевая введена в работу, все потребители запитаны. В 16:18 ВЛ 110 кВ Приозерная-Липовцы выведена в аварийный ремонт. 17:49-18:31 произведен ВЧ3 на ПС Приозерная. В 19:27 ВЛ 110 кВ введена в работу. 23.06.26 по распоряжению № 6/56/433 произведен осмотр в пр. 66-90, работа ВЛ 110 кВ Приозерная – Липовцы закончена, бригада удалена. Содержание работ: Послеаварийный осмотр ВЛ. Результат работы: оп. 68 гнездо аиста, опора и изоляция в помете, по Ф А и Ф В следы перекрытия на проводах и на траверзах, ремонт не требуется. 03.07.26 09:49 по Р № 6/60 допущена бригада для послеаварийного осмотра ВЛ пролёт опор 1-26. 11:15 по Р № 6/60 окончен послеаварийный осмотр пролёт опор 1-26. Замечаний нет.	ВЛ 110 кВ Липовцы-Полевая	орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 кот. - 1 орг. связи - 3	12,10	18 950	55	инцидент 1 категории (И1)	+25°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Ярославка\2СШ 110 кВ	22.06.2026 12:29	22.06.2026 12:48	0:19	22.06.2026 22:45	10:16	ДЗШ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 12:29 на ПС 110 кВ Ярославка работа ДЗШ 2 СШ 110 кВ, отключение всех В 110, на В 110 Ключи бл. ТЗНП 1 ст., УРОВ на себя, МТО, ускорение ВЧТО-3, полное погашение ПС, работа ИМФ по ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отп. на ПС Дмитриевка ф. С-0 - 6,4 км; по ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка ф. С-0 -7,4 км. На ПС 110 Ключи отключился СВ 110, В 110 Т-1 (бл. Пуск ВЧТО-3, ускорение ВЧТО-3, ОМП ф.С-0 84,9 км). Обесточились ПС 110 кВ: Дмитриевка, Агрокомплекс, Сибирцево/т, М, Реттиховка, Ярославка, Павловка-2, ПС 35 кВ: Речная, Разрез-2, Разрез-3, Разрез-4, Карьер-2, Отвал-3, Дубки, Ленинское (301 ТП, 35982 чел., 24,63 МВт). Схема сети ремонтная: выведена в ремонт ВЛ 110 КВ Агрокомплекс-ЖБИ-130, на ПС Арсеньев-2 по режимным указаниям отключен В 110 Реттиховка; на ПС 110 Ярославка выведена в ремонт 1СШ 110 кВ и В 110 Хороль. В 12:35 обнаружен обрыв шлейфа ф.С на ШР-2 110 2 СШ в сторону В 110 Сиб/т. 12:43 по согласованию с ДД ПРДУ отключен ШР 110 2СШ Сиб/т, в 12:48 на ПС 110 кВ Ярославка включен В 110 Спасск, включена 2 СШ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Спасск-Дмитриевка-Черниговка-Ярославка (запитаны Т-1, Т-2, осоновной потребитель). 12:52 отключен ЛР 110 Сиб/т. 12:55 на ПС 110 кВ Арсеньев-2 включен В 110 Реттиховка, запитаны ПС 110 КВ Реттиховка, ПС 110 кВ М, ПС 110 кВ Сибирцево/т, запитаны все потребители. 13:03 на ПС 110 Ключи включен СВ 110, замкнут транзит по нормальной схеме. Осмотрено оборудование на ПС 110 кВ М, Дмитриевка, Черниговка без замечаний. Зафиксирована задержка 15 грузовых поездов на 8ч 41мин. 17:20 на ПС 110 Ярославка выведена в ремонт 2СШ 110 кВ для ремонта шлейфа ф.С ШР 110 2СШ Сиб/т в ст. В 110 Сиб/т. 18:34- 20:00 работы по ремонту шлейфа ф.С ШР 110 2СШ Сиб/т в ст. В 110 Сиб/т. , в 21:06 введен в работу В 110 Сиб/т., в22:45 введена в работу 2СШ 110 кВ. 25.06.26 по НО заявке № 33494/5606 Р-5/67 произведена послеаварийная проверка КСЗ ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка. Обнаружено низкая изоляция токовых цепей ТТ В 110 Ключи ст. шин Ф А, исключили из схемы жилу 8 Г, (была не задействована), изоляция в норме.		мед. учр. - 3 школы, д/с - 1 кот. - 7	24,63	35 982	301	инцидент 1 категории (И1)	+16°С, 0,2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Ключи с отпайкой на ПС Дмитриевка	23.06.2026 03:47	23.06.2026 03:50	0:03	23.06.2026 03:47	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. 03:47 ПЦЭС аварийно отключалась ВЛ 110 кВ Ярославка-Ключи с отп на ПС Дмитриевка, на ПС 110 кВ Ярославка Работа РЗА; ТНЗНП 1ст, пуск ВЧТО, АПВ у, ИМФ ф-А 10,8 км длина ВЛ 64,67 км, на ПС 110 кВ Ключи по ТМ отключался СВ 110, АПВу, В 110 Т-1, обесточены потребители 1С 10 кВ (с. Малые Ключи, Прохоры 1208 чел, 0,95 МВт) в 03:50 по ТМ натрузка переведена на Т-2 включен СВ 10 03:59 осмотр оборудования ПС 110 кВ Ярославка без замечаний, 05:00 на ПС 110 кВ Ключи отключался СВ 110, АПВу, телеускорение ТЗНП 1-й комплект (ВЧТО №3), пуск ВЧТО, ИМФ ф-А 60,5 км, В 110 Т-1 отключен запрет АПВ, выпавшие блинкера Неисправность цепей напряжения, Неисправность охлаждения Т-1. 05:35 на ПС 110 кВ Ключи включен в работу В 110 Т-1, осмотр оборудования ПС без замечаний. Точка КЗ оп.46, зона осмотра оп.20-71. 23.06.26 проведен послеаварийный осмотр в пр. оп.20-71, на оп. 49 ф.А обнаружено гнездо аиста, пожжённые ветки вокруг опоры, изоляция в помёте, вывод ВЛ в ремонт не требуется, ПЗУ в наличии.			0,95	1 208	26	инцидент 1 категории (И1)	+17°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Реттиховка\Т-1 5,6 МВА	25.06.2026 17:17	25.06.2026 18:56	1:39	25.06.2026 19:22	2:05	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Т-1 отключился от ДЗТ, отключены В 110 Т-1и В 6 Т-1. Обесточены 1С 6 кВ и 2С 6 кВ Под ШМ 6 кВ Т-1 обнаружена птица (повреждения оборудования нет). 18:56 включен Т-2, запитаны все потребители. 19:20 после осмотра зоны диф.защиты включен Т-1 на Х.Х. 19:22 Т-1 включен по нормальной схеме	Т-2		0,30	430	16	инцидент 1 категории (И1)	+26°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Спутник \Т-2 25 МВА	27.06.2026 14:00	27.06.2026 16:34	2:34	28.06.2026 19:27	29:27	ДЗТ	-		РЗА П. РиЧПН. Обесточились2С 6кВ, 3С 6кВ, 4С 6кВ. В 15:46 при осмотре обнаружен отключенный Ф-25 (МТО, АПВ выв, у потребителя АВР усп). В 16:10 переведена нагрузка 2С 6 кВ на 1С 6 кВ, при включении отключился от МТЗ вед Ф-15 (абон. ВПЭС). В 16:34 включен В 6 Т-1 №2, запитана 3С 6кВ (основной потребитель). В 16:50 включена 4С 6кВ от 3С 6кВ, включены все потребители. По Т-2 произведен осмотр зоны ДЗТ, замечаний не выявлено. 20:29-23:37 произведены измерения Т-2, без замечаний. 28.06.26 12:35-16:57 проведена послеаварийная проверка РЗА Т-2, замечаний нет. Проведен повторный дневной осмотр зоны ДЗТ Т-2, на проводе ШМ 6 Т-2 ввод №1 обнаружены остатки полиэтиленового пакета под стойкой опоры ШМ 6 и следы подгара. В 19:27 Т-2 включен в работу, замечаний нет.	Т-1		7,50	8 295	44	инцидент 1 категории (И1)	+26°С, 0 м/с, , Ясно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	28.06.2026 02:54	28.06.2026 02:54	0:00	28.06.2026 02:54	0:00	ТНЗНП 1ст ДЗ 1з НЗЗ 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Спасск: 1ст. ТНЗНП, 1 ст. ДЗ, АПВ усп, ИМФ ф.С-0 12,5 км. На ПС Мучная: 1 ст. НЗЗ, АПВ усп, ИМФ ф.С-0 35,5 км. Lвл=53,04 км. Расчетная точка КЗ пр.оп.143-133. Зона обхода пр.оп.115-160. Осмотр 29-30.06.26. 29.06.26 произведен осмотр ВЛ в прол.оп.115-160 без замечаний. 30.06.26 проведен послеаварийный осмотр в пр. оп.99-115, под оп.113 под ф.С обнаружены ветки со следами пожегов и жизнедеятельности аистов, ПЗУ на опоре имеется, повреждений проводов нет.						инцидент 1 категории (И1)	+16°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЭЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	28.06.2026 04:04	28.06.2026 04:04	0:00	28.06.2026 04:04	0:00	ТНЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Спасск: 1ст. ТНЗНП, 1 ст. ДЗ, АПВ усп, ИМФ ф.С-0 12,6 км. На ПС Мучная: 1 ст. НЗЗ, АПВ усп, ИМФ ф.С-0 35,5 км. Lвл=53,04 км. Расчетная точка КЗ пр. оп.142-133. Зона обхода пр.оп.115-160. Осмотр на 29-30.06.26. 29.06.26 произведен осмотр ВЛ в прол.оп.115-160 без замечаний. 30.06.26 проведен послеаварийный осмотр в пр. оп.99-115, под оп.113 под ф.С обнаружены ветки со следами пожегов и жизнедеятельности аистов, ПЗУ на опоре имеется, повреждений проводов нет.						инцидент 1 категории (И1)	+16°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лазо - Солнечная - Сокольчи	10.04.2026 21:25	11.04.2026 02:12	4:47	11.04.2026 02:12	4:47	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 35 кВ Милоградово, Сокольчи. 21:46 ВЛ 35 кВ Лазо-Солнечная-Сокольчи РПВ-ну. ИМФ с ПС 110 кВ Тайфун: ф. В-С - 81,3 км (опора 221). 22:55 из с. Лазо выехала бригада 4 человека для осмотра ВЛ. 23:00 из г. Партизанск выехала бригада 4 человека. 00:40 ДБ для осмотра в пролете опор №180-300. В пролете опор №218-219 с проводов ВЛ убрана ветка оперативной штангой наклоненного дерева (ольха). Наклон произошел в результате налипания мокрого снега, дерево растет за пределами охранной зоны.		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 4 в/ч - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 9 кот. - 4 орг. связи - 18	2,00	2 638	34	инцидент 2 категории (И2)	+4°С, 0 м/с, Дождь, Снег
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Раковка\ Т-2 4,0 МВА	14.04.2026 02:00	14.04.2026 02:11	0:11	14.04.2026 09:03	7:03	ДЗТ	отсу тств		РЗА ПП. РиЧПН. Отключились В 35 Т-2 и В 6 Т-2 После разборки схемы и заземления тр-ра Т-2, в результате осмотра газа в газовом реле не обнаружено. Обнаружена ветка и следы перекрытия на опорных изоляторах 6 кВ ф. В,С. Ветка убрана, 9:03 Т-2 включен по нормальной схеме.	Т-1 ПС Раковка	учр. ветер. - 2 орг. связи - 2	1,49	100	13	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Ильичевка – Липовцы	16.04.2026 13:02	16.04.2026 13:02	0:00	16.04.2026 13:02	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. 17.04.2026 Произведен осмотр участка ВЛ замечаний не выявлено.Запланирован дальнейший осмотр на 20.04.2026 20.04. Произведен осмотр ВЛ полностью замечаний нет						инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 10 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Гайдамак\Т-1 16 МВА	27.04.2026 07:13	27.04.2026 07:22	0:09	04.05.2026 15:13	176:00	ДЗТ	-		РЗА ПН. РиЧПН. Т-1 отключен 35/6, Блинкера: ДЗТ-С, ДЗО-С. В 07:22 включен СВ 6 все потребители запитаны. В 08:40 осмотрена зона ДЗТ Т-1, повреждений не обнаружено. 11:17-12:50 произведен осмотр зоны ДЗТ, замечаний не выявлено. 15:00-15:20 произведены испытания Т-1, повреждений нет. 15:53-16:20 произведены испытания В 35 Т-1 и ошиновки 35 и 6 Т-1, повреждений не обнаружено. 28.04.2026 13:12-15:45 произведена послеаварийная проверка РЗА, сняты осциллограммы, направлены на завод изготовитель для расшифровки. В случае аварийного отключения Т-2 на ПС 35 кВ Гайдамак и невозможности его ввода в работу, разрешается ввести в работу Т-1 без основных защит, с обязательной организацией постоянного дежурства на ПС 35 кВ Гайдамак на период работы Т-1. 04.05.2026г 12:33 ДБ 3чел для замены терминала защит Т-1, 14:50 работы закончены и 15:13 включен в работу.	ПС 35 кВ Гайдамак\Т-2	гос. орг. - 1 кот. - 2	3,40	2 000	36	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ УАМР\Т-1 6,3 МВА	03.05.2026 16:17	03.05.2026 16:26	0:09	05.05.2026 17:45	49:28	ДЗТ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена 1С 6кВ. Повреждение проходного изолятора ШМ 6 кВ по ф. "В", по ф. "А,С" закопчение на изоляторах. Под проходными изоляторами тушка белки. В 16-26 нагрузка переведена на Т-2, все потребители запитаны. 04.05.26г 12:39 ДБ 2 чел для замены проходного изолятора шинного моста 6 Т-1 ф. "В". 17:50 выполнено 50% работы по замене ошиновки и прохоных изоляторов шинного моста 6 Т-1, продолжение работ на 05.05.26г. 05.05.26г 13:09 ДБ 2чел для продолжения работ, 17:10 работы закончены, вводится в работу. 17:45 Т-1 введен в работу по нормальной схеме.	ПС 35 кВ УАМР\Т-2		0,90	900	11	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ В-2 – Варфоломеевка – Яковлевка	05.05.2026 15:57	05.05.2026 16:01	0:04	05.05.2026 16:01	0:04	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ до 08.05.26. 08.05.26 11-03 ДБ 2 чел. на осмотр ВЛ. 13-37 Работы по осмотру закончены, в пр. оп. 30-31 обнаруженна ветка дерева со следами воздействия электрической дуги упавшая из неохранной зоны ВЛ.		гос. орг. - 31 орг. водосн. - 8 уголовные - 1 мед. учр. - 21 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 16 кот. - 11 орг. связи - 23	2,20	5 980	122	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 8 м/с
Приморские ЭС, ПЭЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лучегорск – Игнатьевка – Пожарское	11.05.2026 15:08	11.05.2026 15:56	0:48	11.05.2026 22:51	7:43	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточены ПС 35 кВ Пожарское, Губерово. ПС 110 Игнатьевка: ИМФ Ф-"А"=105 км. (Lвл=32 км). 15-55 на ПС 35 кВ Пожарское отключен В 35 Губерово от КУ. 15-56 включена ВЛ 35 Лучегорск-Игнатьевка с отп на ПС Пожарское от ПС 110 кВ Лучегорск. Оставалась обесточена ПС Губерово (1319чел/0,3МВт). По ВЛ 35 кВ Лучегорск – Игнатьевка – Пожарское произведен осмотр ПС 35 кВ Пожарское, В 35 Губерово включен, выпали блинкера МТЗ, АПВ, выключатель отключили, в 15:56 включена ВЛ 35 кВ Лучегорск – Игнатьевка – Пожарское с ПС 110 кВ Лучегорск запитана ПС 35 кВ Пожарское (с.Центральна усадьба, Пожарское, Никитовка 924 чел., 7ТП, 0,3 МВт)16-39 ДБ ОВБ обход ВЛ. На участке ВЛ 35 Пожарское-Губерово в пролете оп.45-46 обнаружено упавшее дерево на проводах (осина 22м, диаметр комля 50 см), дерево упало извне охранной зоны. В 18:18 ВЛ выведено в ремонт. 18-59 ДБ для снятия дерева с ВЛ. В 20-00 дерево убрано. При вводе ВЛ в работу выявлена неисправность привода В 35 Губерово на ПС 35 кВ Пожарское. На АВР выехела бригада Дальнереченского РЭС (время в дороге занимает около 1 часа). В 22:45 допущена бригада для регулировки привода В 35 Губерово на ПС 35 кВ Пожарское. ВЛ 35 кВ Пожарское - Губерово включена в работу по нормальной схеме в 22:51.		орг. водосн. - 7 в/ч - 4 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,60	2 243	30	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 11 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Павловка-2– Россия	16.05.2026 23:27	17.05.2026 00:06	0:39	19.05.2026 13:02	61:35	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Обесточились ПС 35 кВ Россия, Родина. В 23:59 при осмотре выявлено на ПС 35 кВ Россия В 35 Т-1 (ВТ-35-630-12,5У) ввод ф.С сторону Т-1 - повреждение полимерного изолятора ввода. 17.05.26 00:05 выведен из схемы В 35 Т-1, отключен В 10 Т-1, включен СВ-10. В 00:06 включена ВЛ 35 кВ Павловка-2 - Россия, запитаны все потребители. 17.05.2026 12:35-18:30 производились работы по замене ввода ф.С В 35 Т-1. 18.05.26 15:38-18:07 произведена замена ввода выключателя В 35 Т-1. 19.05.26 13:02 ПС 35 кВ Россия В 35 Т-1 испытания успешно выдержал и включен в резерв.			2,50	3 100	71	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лазо - Солнечная - Сокольчи	19.05.2026 19:37	19.05.2026 19:45	0:08	19.05.2026 19:45	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивались ПС 35 Сокольчи, Милоградово, вед. Солнечная. Произведен осмотр ПС 35 кВ Милоградово, замечаний не выявлено, по работе ИМФ (на ПС Тайфун) определено т.к.з. 83,8 км оп. №257, при АПВ 84,4 км оп. №264 (всего 388 опор). Зона обхода оп 215-285. 20.05.2026 13:56 Д.Б 2 чел. для послеаварийного осмотра ВЛ в пролетах опор 215-285. 16:20 Произведен осмотр ВЛ в пролетах опор 215-230, замечаний не обнаружено, продолжение осмотра запланировано на 21.05.2026. 21.05.26 выполнен обход в полном объеме, обнаружена обгоревшая ветка в пр.оп. 218-219 На 25.05.2026 запланирован вывод ВЛ 35 кВ Лазо - Солнечная - Сокольчи по плановой заявке для чистки просеки.		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 4 в/ч - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 9 кот. - 4 орг. связи - 18	5,45	4 144	60	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Этершельд\Т-1 10 МВА	23.05.2026 16:10	23.05.2026 16:28	0:18	12.06.2026 11:19	475:09	ГЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 16:28 включен СВ 6, запитана 1С 6 кВ от Т-2, включены все потребители, за исключением Ф-7 (отключился от МТЗ, включен в 17:31). В 00:20 завершены работы по измерению Т-1, выявлено повреждение ПБВ ф.С. Повторно произведен отбор газа из газового реле Т-1, газ горючий. Отобрано масло из Т-1 для проведения хроматографического анализа. 26.05.2026 отсоединены шлейфа от Т-1, произведены подготовительные работы. 27.05.2026 Выполнены работы по демонтажу и монтажу реактивной части и замене переключателя 35 кВ (ПБВ), произведена герметизация и заливка трансформаторного масла. 01.06.2026: выполнена замена трансформаторного масла, заменен селикагель, заменены уплотнения по трансформатору. 02.06.2026 начали работы по регенерации масла. 08.06.26 10:37-14:28 производился тек.ремонт Т-1. 09.06.2026 08:35-15:42 наблюдение за установкой по сушке масла. 10.06.26 10:18 произведен допуск для наблюдения за установкой по сушке масла. 11:04 БД (2 чел.), для проведения измерения Т-1. 11.06.26 10:54-12:32 проведена проверка ГЗ Т-1, без замечаний. В 15:15 по Т-1 шлейфа собраны. 12.06.2026 11:19 Т-1 включен на х.х. В 18:16 Т-1 включен под нагрузку по нормальной схеме.			3,20	17 869	26	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лазо - Солнечная - Сокольчи	26.05.2026 09:09	26.05.2026 13:48	4:39	26.05.2026 13:48	4:39	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=49,5 км. "Земля ф. А-0". Обесточены ПС 35 кВ Солнечная, Сокольчи, Милоградово. 10:18 отключен ЛР 35 Милоградово на ПС Сокольчи, ВЛ опробована без ВЛ 35 кВ Сокольчи - Милоградово, неуспешно. 11:15 ДБ для разборки шлейфов на оп.206, разобраны. 11-32 линия включена до оп.206 без замечаний, КИ в норме. 11-39 ДБ для сборки шлейфов на оп. 206. 12-40 ДБ для осмотра в пр.оп 206-302. 12-58 в пр.оп 240-241 на оп. 240 обнаружен срыв вязки провод ф"А" АС 35. 13-05 ДБ для АВР. 13-48 линия включена по нормальной схеме, запитаны все потребители.		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 4 в/ч - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 9 кот. - 4 орг. связи - 18	3,50	2 638	48	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Спасск – Луговая с отпайками	29.05.2026 16:12	29.05.2026 16:15	0:03	29.05.2026 16:15	0:03	ДЗ 2з	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения 29.05.2026 ВЛ-35кВ Спасск-Луговая межфазное короткие замыкание на опоре 122 в следствии попадания молнии в траверсу Ф-С(верхняя) с последующим переходом на Ф-А во время прохождения грозового фронта в гирлянде Ф-А разрушение одного изолятора, видны следы короткого замыкания на проводе. Провод без повреждений.			6,27	8 693	75	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 16 м/с, Облачно, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лазо - Солнечная - Сокольчи	29.05.2026 17:00	29.05.2026 17:30	0:30	29.05.2026 17:30	0:30	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. в 17:00 отключилась ВЛ 35 кВ Лазо – Солнечная – Сокольчи от МТЗ, АПВ не успешное. Обесточены ПС 35 кВ Сокольчи, ПС 35 кВ Милоградово, ПС 35 кВ Солнечная (вед). В 17:30 (после прохождения грозы) РПВ успешно, запитаны все потребители. Осмотр до 03.06.26		гос. орг. - 10 орг. водосн. - 4 в/ч - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 9 кот. - 4 орг. связи - 18	1,58	4 144	60	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Гроза, Ветер
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Лесозаводск – Карьер – Пантелеймоновка	29.05.2026 18:45	29.05.2026 19:00	0:15	29.05.2026 19:00	0:15	МТЗ-3	не работало	у	РЗА ПП. РиЧПН. 01.06.26 произведен осмотр. Выявлены следы перекрытия на проводах фаз А,В,С опора №168, после прохождения грозового фронта, провод без повреждений.		орг. водосн. - 3 в/ч - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 1	1,20	2 451	49	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 6 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Силикатная – Оленевод	29.05.2026 22:04	29.05.2026 22:08	0:04	29.05.2026 22:08	0:04		ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Сигнал по ТМ (обесточена ПС Оленевод), в 22:08 по ТУ ВЛ опробована с ПС Пушкинская, РПВ усп. После осмотра ПС Силикатная: выявлен сбой телемеханики, факт отключения не подтвердился (сообщено зам. ГИ ОТУ) !!!	ПС Пушкинская	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	1,00	240	10	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Горелое – Тайга – Краснореченск	30.05.2026 15:24	30.05.2026 15:24	0:00	30.05.2026 15:24	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. 02.06.26 осмотр закончен. В пр. опор 66-67 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны, провода и изоляция целые. Длина 30 метров, диаметр у комля 40 см.						инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 15 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Депо – Пристань	02.06.2026 00:23	02.06.2026 01:02	0:39		0:00	МТЗ	-		РЗА ПН. РиЧПН. ПС 35 Депо отключился В 35 Т-2 от МТЗ. Обесточены ПС 35 кВ Депо, ПС 35 кВ Васильки (часть п. Смоляниново), В 6 Т-2 не отключался. В 00:26 включена ВЛ 35 кВ Смоляниново/т-Новороссия-Депо-Васильки от ПС Смоляниново/т, запитана ПС 35 Васильки. В 00:44 на ПС 35 кВ Депо включена на ХХ 3С 6 кВ от Т-1, 00:52 включены на ХХ 1С 6 кВ, 2С 6 кВ. В 01:02 на ПС 35 кВ Депо включены Ф-3, Ф-4, запитан основной потребитель. В 01:13 на ПС 35 кВ Депо при включении В 6 Ф-9 отключился от МТО, при включении В 6 Ф-10 бл. МТО, отключился В 35 Депо на ПС Смоляниново/т; В 35 Депо на ПС Смоляниново/т включен повторно. В 01:27 на ПС Депо включен Ф-8 (Оборонэнерго). В 02:07 ВЛ 35 кВ Пристань-Депо включена в работу от ПС 110 кВ Смоляниново/т (у Оборонэнерго отсутствует возможность прибытия персонала на ПС 35 кВ Пристань). В 02:12 на ПС Депо включен Т-2 на ХХ. В 02:37 включен Ф-10 до ТП-83022 (запитано 1 ТП), по Ф-10 выведен участок КЛ 6 кВ ЗТП-83022 - ЗТП-83023; В 03:02 включен Ф-9 до ТП-83019 (запитано 1 ТП), остаются обесточены 6 ТП, 70 чел, 0,2 МВт. В 06:15 по Ф-10 определено повреждение на участке КВЛ 6 кВ ТП-83023 — ТП-3026 (на оп.1 отсоединен поврежденный КЛ в стор. ЗТП-3011). В 07:01 включены все потребители кроме вед. КТП 3026. В 12:49 включен СВ 35 на ПС 35 кВ Пристань. В 16:50 нагрузка ТП-3026 переведена на Ф-9 ПС Депо, включены все потребители. График АВР до 07.08.26.	ПС 110 кВ Смоляниново/т	гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 1	1,50	2 370	20	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Вираж\В 35 Т-1	04.06.2026 01:15	04.06.2026 04:13	2:58	04.06.2026 04:13	2:58		-		РЗА ПП. РиЧПН. Погашение Т-1, 1С 6кВ. 02:04 ПС Вираж Т-1 включен на х.х. 04:01 ПС Вираж запитаны СН от РИСЭ , произведен осмотр РЗА (по Ф-2 - "Пуск МТЗ", В 6 Т-1 "Отключение МЗВВ", выключатель не отключался) и включена 1С 6 кВ на х.х. 04:13 ПС Вираж включены в работу Ф-2, Ф-3. Запитаны все потребители. 08.06.2026 проведена проверка РЗА, выявлено: при КЗ на Ф-3 17 излишняя работа Комплекта РЗА 35 кВ Т-1 (Ter_REC35 Smart)		орг. связи - 1	1,20	686	33		+16°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ В-2 – Варфоломеевка – Яковлевка	08.06.2026 23:36	09.06.2026 00:38	1:02	10.06.2026 18:05	42:29	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Обесточены ПС 35 кВ Варфоломеевка, ПС 35 кВ Яковлевка, ПС 35 кВ Андреевка, ПС 35 кВ Яблоновка. В 00:03 ВЛ 35 кВ включена до ПС 35 кВ Яковлевка, запитана ПС 35 кВ Варфоломеевка. В 00:38 запитана ПС 35 кВ Яковлевка от ПС 35 кВ В-2, запитан основной потребитель (3874 чел, 92 ТП, 2 МВт). В 02:29 ПС 35 кВ Яблоновка, ПС 35 кВ Андреевка запитаны от ПС 35 кВ Марьяновка, все потребители запитаны. Выведена в ремонт ВЛ 35 кВ Яковлевка-Андреевка (Lвл=9,5км). 12:18-13:00 произведен осмотр ВЛ: в пр.оп.19-20 дерево лежит на проводах с обрывом провода ф.А (осина из вне охранной зоны, L-40м, D=35 см в комле, подгнивание корня). 17:28-18:20 удалено дерево с проводов. 10.06.26 11:09-16:13 в пр.оп.19-20 произведен ремонт провода. Вводится ВЛ по нормальной схеме.18-05 введена в работу		гос. орг. - 31 орг. водосн. - 8 уголовные - 1 мед. учр. - 21 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 16 кот. - 11 орг. связи - 23	2,50	5 980	122	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ И – Веденка	13.06.2026 01:20	13.06.2026 01:20	0:00	13.06.2026 01:20	0:00	ДЗ 3з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Сообщил ДЭМ ПС Иман. На осмотр ПС 35кВ Веденка и ПС 35кВ Ракитное выехали бригады ОВБ. В 01-58 на ПС 35кВ Ракитное отключен В 35 Новотроицкое. В 02-05 РПВ В 35кВ Веденка на ПС Иман - Н/У. В 02-12 на ПС 35кВ Ракитное включен В 35кВ Новопокровка. Запитано 3759чел, 76 КТП, нагрузка-1,1МВт. В 02-29 после осмотра ПС 35кВ Веденка отключен В 35 Новотроицкое. В 02-51 РПВ В 35кВ Веденка на ПС Иман - Н/У. В 03-15 на ПС 35кВ Веденка отключен В35 кВ Иман, в 03-22 включен В 35кВ Новотроицкое. В 03-29 ПС 35кВ Новотроицкое и ПС 35кВ Веденка запитаны от ПС 35кВ Ракитное (На ПС 35кВ Ракитное включен В 35кВ Новотроицкое). Все потребители запитаны от ПС 110кВ Новопокровка по ВЛ 35кВ Новопокровка-Ракитное. Повреждение на ВЛ 35кВ И-Веденка. Запланирован обход ВЛ на 13-14.06.26. В 07-25 ДБ 2ч. на обход ВЛ в пр.1-77. В 09-31 работы по РН№ 14 окончены, обнаружено: оп. 55 Ф-В, оп. 56 Ф-С, оп. 61 Ф-В разрушение гирлянды изоляции, вследствии попадания молнии, при прохождении грозового фронта. В 11-06 ДБ по НД №2 на замену изоляторов, в 15-00 работы закончены. В 18-22 включена ВЛ с ПС 35 кВ Веденка.						инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 10 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЗЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ И – Веденка	13.06.2026 01:33	13.06.2026 02:12	0:39	13.06.2026 18:22	16:49	ДЗ 2з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Сообщил ДЭМ ПС Иман. На осмотр ПС 35кВ Веденка и ПС 35кВ Ракитное выехали бригады ОВБ. В 01-58 на ПС 35кВ Ракитное отключен В 35 Новотроицкое. В 02-05 РПВ В 35кВ Веденка на ПС Иман - Н/У. В 02-12 на ПС 35кВ Ракитное включен В 35кВ Новопокровка. Запитано 3759чел, 76 КТП, нагрузка-1,1МВт. В 02-29 после осмотра ПС 35кВ Веденка отключен В 35 Новотроицкое. В 02-51 РПВ В 35кВ Веденка на ПС Иман - Н/У. В 03-15 на ПС 35кВ Веденка отключен В35 кВ Иман, в 03-22 включен В 35кВ Новотроицкое. В 03-29 ПС 35кВ Новотроицкое и ПС 35кВ Веденка запитаны от ПС 35кВ Ракитное (На ПС 35кВ Ракитное включен В 35кВ Новотроицкое). Все потребители запитаны от ПС 110кВ Новопокровка по ВЛ 35кВ Новопокровка-Ракитное. Повреждение на ВЛ 35кВ И-Веденка. Запланирован обход ВЛ на 13-14.06.26. В 07-25 ДБ 2ч. на обход ВЛ в пр.1-77. В 09-31 работы по РН№ 14 окончены, обнаружено: оп. 55 Ф-В, оп. 56 Ф-С, оп. 61 Ф-В разрушение гирлянды изоляции, вследствии попадания молнии, при прохождении грозового фронта. В 11-06 ДБ по НД №2 на замену изоляторов, в 15-00 работы закончены. В 18-22 включена ВЛ с ПС 35 кВ Веденка.	От ПС 110кВ Новокровка по ВЛ 35кВ Новопокровка-Рак		1,39	6 332	119	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 10 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ПС 110 кВ Прохладная\В 35 Шмидтовка	13.06.2026 07:25	13.06.2026 07:45	0:20	13.06.2026 07:45	0:20	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. Обесточились ПС 35 кВ Прохладная, Надеждинская. В 07:45 включён В35 Шмидтовка, все потребители запитаны. 09:20-11:11 произведен осмор ВЛ, обнаружен обрыв шлейфа на оп.11. 11:50-13:35 произведен ремонт шлейфа. В 18:14 ВЛ 35 кВ введена в работу.			8,00	6 084	156	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 – Мелькомбинат	15.06.2026 17:52	15.06.2026 17:52	0:00	19.06.2026 15:57	94:05	МТО	у		РЗА П. РиЧПН. В 17:52 на ПС 110 кВ Уссурийск-1 с успешным АПВ отключались В 35 Барановский Полигон, В 35 Мелькомбинат. При осмотре ПС 110 кВ Новоникольск на В 35 Мелькомбинат обнаружено: повреждены ввода полимерные ф.В и ф.С (ст. шин), фарфоровые ф.В и ф.А (ст. линии), следы электродугового перекрытия. В 35 Мелькомбинат выведен в ремонт. 16.06.26 кап. ремонт В 35 Мелькомбинат, выполнена замена вводов. 17.06.2026 кап. ремонт В 35 Мелькомбинат. 18.06.26 произведены испытания В 35 Мелькомбинат, испытания не прошел: высокое переходное сопротивление по ф С, необходима замена полимерного ввода ф.С в ст.ВЛ. 19.06.26 произведена замена поврежденного ввода выключателя и включен в работу по норм схеме.						инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 – Барановский полигон	15.06.2026 18:04	15.06.2026 18:31	0:27	16.06.2026 15:42	21:38	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Обесточена ПС 35 кВ Барановский полигон. При осмотре ПС 35 кВ Барановский Полигон обнаружено: разрушен опорный изолятор ОПН 35 2С фаза С. В 18:31 ОПН-35 2С отключен, Л 35 кВ Уссурийск-1 – Барановский полигон включена в работу, все потребители запитаны. 16.06.26 13:25 на ПС 35 Барановский полигон ДБ для замены изолятора ОПН 35 2С. 15:42 ВЛ 35 кВ Уссурийск-1 – Барановский полигон включена по нормальной схеме после замены изолятора ОПН 35 2С на ПС 35 Барановский полигон.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 2	1,08	2 259	30	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 Соловей ключ - Владивосток с отпайкой на ПС Вираж	17.06.2026 19:35	17.06.2026 21:11	1:36	18.06.2026 03:28	7:53	ДЗ 2з	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,1км. 19:35 отключилась ВЛ 35 Соловей ключ - Владивосток с отпайкой на ПС Вираж. На ПС 500 кВ Владивосток работа ДЗ 2ст. Обесточены ПС 35 кВ Соловей ключ, ПС 35 Вираж, ПС 35 кВ Дачная. На ПС 35 кВ Соловей ключ отключили СВ 35, в 20:50 включили ВЛ 35 кВ Соловей Ключ — Владивосток с отп. от ПС 500 кВ Владивостоков (запитаны 1С 6 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ и ПС 35 кВ Вираж). В 21:11 на ПС Соловей ключ включен СВ 35 с отключенным ЛР 35 Надеждинская, запитаны потребители 2С 6 кВ ПС 35 кВ Соловей Ключ. В 21:26 включена в работу ВЛ 35 кВ Надеждинская - Соловей ключ с отпайкой на ПС Дачная, запитаны потребители ПС 35 кВ Дачная (все потребители запитаны). 18.06.2026 в 03:28 ВЛ 35 кВ Надеждинская - Соловей ключ с отпайкой на ПС Дачная включена со стороны ПС Соловей ключ. 18.06.2026 произведен осмотр ВЛ 35 кВ Надеждинская-Соловей ключ с отпайкой на ПС Дачная: обнаружено на оп.85 гнездо птиц, под оп.87 обнаружена мертвая птица (сапсан). 14:05-16:55 произведен осмотр ВЛ 35 Соловей ключ - Владивосток с отпайкой на ПС Вираж, без замечаний.			6,00	1 986	115	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Барабаш – Приморская	26.06.2026 20:05	26.06.2026 20:10	0:05	26.06.2026 20:10	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточивалась ПС 35 кВ Приморская.		в/ч - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,70	796	15	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Барабаш – Приморская	26.06.2026 20:35	26.06.2026 22:35	2:00	26.06.2026 22:35	2:00	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Обесточена ПС 35 кВ Приморская. В пр.оп.22-23 обнаружена ветка на проводе ф.В, ветка самопроизвольно упала. В 22:05 ВЛ опробована до ПС 35 кВ Приморская, без замечаний. В 22:35 включена по нормальной схеме, запитаны все портебители ПС Приморская.		в/ч - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,70	796	15	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПЦЭС	35 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Т-2 4 МВА	28.06.2026 09:19	28.06.2026 09:27	0:08	29.06.2026 18:16	32:57	ДЗТ	-		РЗА П. РиЧПН. Обесточилась 2С 10 кВ. В 09:27 все потребители запитаны от Т-1. В 09:32 произведен осмотр зоны действия ДЗТ Т-2, без замечаний. В 09:39 при отключении ШР 35 Т-2, Ф-В ст. 2С 35 кВ излом изолятора, повис в воздухе. В 09:54 2С 35 кВ и Т-2 выведены в ремонт. В 15:09-20:32 производился капитальный ремонт ШР 35 Т-2. 16:17-17:38 произведены испытания Т-2, на В 35 Т-2 низкая изоляция ввода ф.А в ст. тр-ра (200 МОм при норме не ниже 500 МОм). Произведен ремонт ШР 35 Т-2, в 22:38 2С 35 кВ введена в работу от Т1. Ремонт В 35 Т-2 запланирован на 29.06.2026. 29.06.2026. 13:19 ПС 35 кВ Россия Д.Б.по Н/Д 7/31 з.9420 по замене ввода фазы А на В 35 Т-2 в сторону трансформатора. 15-54 окончены работы по Н/Д 7/31. 17:07 ПС 35 кВ Россия Д.Б. по Н/Д 2-34, з. 9420 для испытания В 35 Т-2. 17-59 окончены работы по Н/Д 2-34. 18-16 Т-2 введен в работу. 30.06.26 при повторном осмотре ПС Россия, в ячейке ТСН-2 обнаружены следы электродугового перекрытия	ПС Россия Т-1	орг. водосн. - 5 мед. учр. - 3 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 10	0,68	3 900	50	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Барабаш – Занадворовка	29.06.2026 06:26	29.06.2026 10:41	4:15	29.06.2026 16:17	9:51	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,47 км, Lбаза=50км. Обесточена ПС 35 кВ Занадворовка. 10:41 нагрузка Ф-3, 5, 10 ПС Занадворовка переведена на Ф-7 ПС Раздольное-1. 10:56 нагрузка вед.Ф-7, 9 ПС Занадворовка переведена на Ф-7 ПС Раздольное-1, все потребители запитаны. 11:00 ДБ на осмотр пр. оп. 1-149. 13:06 пр. оп. 98-99 выявлено перекрытие на ОСД. 14:32 ДБ для вырубки ОСД в пр. оп. 98-99. 15:31 работы по вырубке ОСД в пр. оп. 98-99 окончены. В 16:02 включена под напряжение без замечаний. В 16:17 включены все потребители ПС 35 кВ Занадворовка.	ф.7 ПС Раздольное-1	орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 орг. связи - 2	0,40	900	29	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-11	01.04.2026 10:13	01.04.2026 10:15	0:02	01.04.2026 10:15	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 02.04.26 произведен осмотр ВЛ, замечаний нет		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	1,33	184	11	инцидент 2 категории (И2)	+2°С, 3 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-4	01.04.2026 14:50	01.04.2026 16:05	1:15	01.04.2026 16:05	1:15	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. На РТП 4089 обнаружены следы воздействия эл. дуги. Вывод оборудования не требуется.		гос. орг. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 2	0,64	520	5	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 3,8 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-1 Каменушка	03.04.2026 07:59	03.04.2026 08:10	0:11	03.04.2026 12:34	4:35	ав.откл	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза=20км. Неисправен терминал защит В 10 Ф-1 Устранено по Р-2/33 заявка 4081 (03.04.26 с 11-37 до 12-24) 05.04.2026 Заменен терминал защит В 10 Ф-1, обход линии не требуется	РП Кондратеновка Ф-3	орг. связи - 4	0,20	125	8	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-1 Каменушка	05.04.2026 06:07	05.04.2026 06:50	0:43	05.04.2026 16:58	10:51	МТО	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза=20км. 05.04.2026 Заменен терминал защит В 10 Ф-1, в 16:58 включен в работу по нормальной схеме, обход линии не требуется	Ф-3 РП Кондратеновка	орг. связи - 4	0,20	125	8	инцидент 2 категории (И2)	-4°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ТЭЦ Центральная\ Ф-204 ТЭЦ Северная №2	06.04.2026 03:40	06.04.2026 04:13	0:33	07.04.2026 14:50	35:10	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Обесточение 2с 10 кВ ТЭЦ Северная. В 04:13 на ТЭЦ Северная включен В10 101, СВ 12, восстановлено электроснабжение потребителей 2С 10 кВ. Обнаружено повреждение кабельной муфты на оп.4. 14:05-16:28 на оп.4 произведен монтаж муфты. 07.04.26 13:25 ДБ для высоковольтного испытания. 14:50 КВЛ 10 кВ Центральная - Северная №2 испытания выдержала, линия сдана под включение и фазировку. На ТЭЦ Центральная 2С 10кВ выведена из работы по заявке, нет возможности включить КВЛ 10 кВ Центральная - Северная №2 в работу, аварийное отключение закрыто 07.04.26 в 14:50.			0,01			инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	06.04.2026 07:40	06.04.2026 07:50	0:10	06.04.2026 16:03	8:23	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=69,12км, Lбаза=60км. В 07:50 включен без отпайки на оп.1 ТП4117, потребитель связь "Вымпелком перешел на собственный ДГУ, запитаны все потребители. В 09:15 ДЭМ подтвердил повреждение концевой муфты на оп.1. 13:45-16:03 повреждение устранено, включён по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,20	310	12	инцидент 2 категории (И2)	+4°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Дубки\Ф-9 УРЭС ЦПС-2	06.04.2026 10:26	06.04.2026 10:50	0:24	06.04.2026 12:23	1:57	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Потребитель РУСАГРО. Проведен осмотр ВЛ, дефектов не обнаружено.	ПС Дубки Ф-3		0,20		4	инцидент 2 категории (И2)	+2°С, 0 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Мучная\ В 10 Т-2	08.04.2026 12:38	08.04.2026 13:27	0:49	08.04.2026 13:27	0:49	МТЗ	отсутств	у	РЗА П. РиЧПН. Обесточена 2С 10 кВ. Выявлено разрушение проходных изоляторов в ячейке СР 10 в сторону СВ 10, разрушение верхних опорных изоляторов на выкатном элементе СР 10. В 13:20 2С 10 кВ включена на ХХ. Все потребители включены в 13:27, остается отключена перемычка между СВ 10 и СР 10. В 16:29 допущена бригада для замены изоляции на СР 10. В 19:00 оборудование включено в работу после устранения повреждения.			2,70	9 353	27	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-7	09.04.2026 10:32	09.04.2026 11:00	0:28	09.04.2026 21:59	11:27	МТО	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=7,84км Lбаза=25км. 11:00 запитано 3 ТП из 8. 11:43 выведен уч. КВЛ 10 "ТП82012-ТП82001" подозрение на конц. заделку КЛ 10 на оп. №6. нагрузка переведена на Ф-11 ПС Промысловка. Все потребители запитаны. 14:05 ДБ 3 ч для замены концевой заделки КВЛ 10 "82012-82001" на оп. №6. В 20:42 работы по замене концевой муфты КЛ 10 кВ ТП82012-ТП82001 на опоре №6 окончены, оборудование готовится к включению. В 21:59 включен по нормальной схеме.	Ф-11 ПС Промысловка	школы, д/с - 1 кот. - 6	0,95	1 400	8	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11\РП80202\11	09.04.2026 12:04	09.04.2026 12:56	0:52	10.04.2026 13:05	25:01	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. с частью нагрузки Ф-17 ПС Промысловка. 12:56 включено без 3 ТП: 2 аб (на собственом РИСЭ), 1 РСК. 15:16 ДБ 2 ч для осмотра ВЛ 10 уч. "ТП82040-СТП82041" 17:10 завершен обход ВЛ 10 уч "82040-82041", замечаний нет. требуется испытание КЛ 10 от ТП82040 до оп. 46/2 (оставлено на 10.04.26). 18:00 для восстановления электроснабжения СТП-82041, готовится к выезду РИСЭ с г. Большой Камень. 20:36 потребители СТП 82041 запитаны от РИСЭ. 10.04.26г 08:34 ДБ 3чел для отыскания и устранения повреждения КЛ 10 "82040-оп.46/2". 12:34ч смонтирована кабельная вставка 6м и две соединительных муфты на МП под опорой 46/2. 13:05 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 11 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,20	800	11	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-8 ЮРЭС "Учхоз ПСХА"	09.04.2026 15:27	09.04.2026 15:33	0:06	09.04.2026 15:33	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение шлейфов Рс105/23 (устранено 09.04.2026)			1,52	1 500	19	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-5	09.04.2026 19:05	09.04.2026 19:32	0:27	09.04.2026 19:32	0:27	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. На оп. 95 обнаружено повреждение кабельной концевой муфты одной из 2-х КЛ. (Фото смотреть отключение за 09.04.2026 20:45)		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,20	79	10	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 0 м/с
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-5	09.04.2026 20:45	10.04.2026 12:27	15:42	10.04.2026 12:27	15:42	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=9,94 км, Lбаза=46км. В 22-12 допущена бригада для ОМП. Завершен внеплановый осмотр ЛЭП, замечаний не выявлено. В 01:10 Ф-5 опробован без ТП 5360, в работе не удержался. 02:16 ДБ для ОМП с осмотром всех ТП. 06:10 на оп. 95 обнаружено повреждение кабельной концевой муфты одной из 2-х КЛ. Организуется АГП и бригада для АВР. 09:01 ДБ 4 чел для демонтажа и монтажа концевой соединительной муфты на опоре №95. 12:07 Работы по определению и отсоединению поврежденного КЛ на оп.95 завершены. 12:27 Ф-5 ПС Анисимовка/т включён по нормальной схеме.		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,20	79	9	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 6 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	10.04.2026 22:45	10.04.2026 22:47	0:02	10.04.2026 22:47	0:02	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр 15.04.2026, без замечаний		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,47	310	12	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 20 м/с, Дождь, Ветер

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	11.04.2026 01:22	11.04.2026 02:11	0:49	11.04.2026 12:18	10:56	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=69,12км, Lбаза=60км. 02:11 Ф-7 включен в работу с отключенным РКЛ-2 на опоре 65/113б, запитаны 8 ТП (всё население), обесточено 4 ТП (охотхозяйство, фермеры, п/з Школьная на ДГ). Осмотр участка ВЛ пролет опор 65/113б - 65/218 запланирован на светлое время суток. 11.04.2026 07:42 выехала бригада с п. Славянка в с. Гвоздево. 09:50 ДБ 2 чел. Осмотр ВЛ на участке от оп.65/113 до оп.65/218 11:07 аб. ТП Олейник, аб. ТП Пазыц, аб. ТП Фермер, перешли на собственные ДГУ, запитаны все потребители 12:18 включён по нормальной схеме, повреждение в аб. ТП Олейник, во время дождя заливает РУ 10		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,47	310	12	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 20 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ К (АБ)\\ Ф-1 Устиновка	11.04.2026 03:50	11.04.2026 06:06	2:16	11.04.2026 12:56	9:06	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=17,1км. Lбазы=20км. ПС К Ф-1 в 06:06 включен до РЛ-13 оп. 65, запитано 5 ТП из 8. ТП 2130 и ТП 2127 включены от ДГУ, ТП 2082 нет потребителя. В 09-17 с/з 4626 по Р № 26ГВУ доп. бр. 4 чел., 1 авто, для осмотра ВЛ в пр. 65-241. В 12-31 осмотр по Р №26 ГВУ закончен, замечаний не обнаружено. В 12-56 включен полностью.		мед. учр. - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,10	280	8	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 0 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-16 Каменка	11.04.2026 04:15	11.04.2026 06:41	2:26	11.04.2026 07:27	3:12	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 05-18 включен до РЛ-29 оп. 74, успешно. Запитано 4 ТП из 27. 05-42 опробовано до РЛ-12 оп. 91. Опробование неуспешно. 06-21 включен до РЛ-37 оп.№76/19 запитано 13 ТП из 27. 06-41 включен до РЛ-21 оп. 76/20/1, успешно. Запитано 22 ТП из 26. В 07-27 Ф-16 включен без 4-х абонентских ТП. Повреждение в сети абонента. Отключен РЛ-58 Аб. оп. 76/20/27/1 ТП 3021 Аб. АКОС. 13.04.26 в 14-22 ТП 3021 Аб. АКОС включена в работу.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 оборонный заказ - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3 орг. связи - 4	0,80	927	26	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 0 м/с, Снег
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	11.04.2026 15:01	11.04.2026 16:34	1:33	11.04.2026 16:34	1:33	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 16:30 с применением СИЗ снята ветка в пролетах опор № 47/62 -47/63 абонентская отпайка на СНТ Тополек. 16:34 включен в работу в-10 ф-6 все абоненты запитаны.			1,02	300	48	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	11.04.2026 15:11	11.04.2026 15:48	0:37	11.04.2026 15:48	0:37	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. С частью Ф-5 ПС Безверхово 29 ТП Ветер порывы до 30 м/с 15:48 РПВ-у, все потребители запитаны Повреждение на аб.отпайке оп.115 ТП-ИП Тен		кот. - 1 орг. связи - 1		340	3	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 18 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Плавзавод\Ф-3 Каменка	12.04.2026 05:40	12.04.2026 05:47	0:07	12.04.2026 05:47	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 05-40 по осмотру : отключен РКЛ-1 оп.476, МТЗ. В 05-47 РПВ успешное.		гос. орг. - 7 в/ч - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 2 орг. связи - 7	0,80	1 208	11	инцидент 2 категории (И2)	+2°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уборка\ Ф-14 Кокшаровка	12.04.2026 11:27	12.04.2026 11:47	0:20	12.04.2026 11:47	0:20	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение в абонентском ТП 3145 Аб. Цех.		гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 орг. связи - 5	0,01	1 103	19	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ольга\ Ф-5 Прибрежный	13.04.2026 14:54	13.04.2026 15:01	0:07	13.04.2026 15:01	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Опора № 65 сорван изолятор по фазе "В".		гос. орг. - 5 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,10	432	12	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 5 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	15.04.2026 08:48	15.04.2026 08:59	0:11	15.04.2026 08:59	0:11	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведён осмотр 15.04.2026, без замечаний		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,50	310	7	инцидент 2 категории (И2)	+4°С, 6 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-9 ЮРЭС "КРС"	15.04.2026 09:02	15.04.2026 09:06	0:04	15.04.2026 09:06	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 15.05.26. Замечаний нет.			0,70	150	6	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-3 ЮРЭС "Очистные ОПХ"	15.04.2026 09:06	15.04.2026 09:14	0:08	15.04.2026 09:14	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. связи - 7	0,40	700	8	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-5 ЮРЭС "Киразавод"	15.04.2026 09:21	15.04.2026 09:26	0:05	15.04.2026 09:26	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15.05.2026 Произведен осмотр, Замечаний не выявлено.			0,40	300	12	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Черниговка\Ф-2 ЧРЭС	15.04.2026 11:32	15.04.2026 14:31	2:59	15.04.2026 14:31	2:59	МТО	ну		РЗА П. РиЧПН. Отгорание шлейфа на оп.1 ф.В. 13:23-14:18 устранено, в 14:31 включен по нормальной схеме.			0,48	2 580	15	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-26	15.04.2026 13:42	15.04.2026 14:06	0:24	15.04.2026 14:06	0:24	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. оп. №61 обнаружена ворона со следами электродугового перекрытия.		орг. связи - 1	0,33	60	5	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-2 Кроуновка	15.04.2026 14:20	15.04.2026 14:54	0:34	15.04.2026 22:00	7:40	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=13,1км, Lбаза=25км. В 14:54 включен до РС-275/85, запитано 6 ТП из 9. В результате осмотра выявлено: наклон оп.135 (подмыло ручьем). Обесточено 3 ТП (быт, 250чел, 0,03МВт). В 20:28 ДБ по Н.Д. 5-15 з.4907 для переустановки опоры № 135. 22:00 Ф-2 включен в работу по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,10	820	9	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4 РКЛ 10 опоры № 238/1	16.04.2026 06:55	16.04.2026 07:15	0:20	16.04.2026 13:53	6:58	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=23,8км, Lбазы=0км. В 07:10 включен до ЛР оп.238/30, запитана 1 аб ТП -Ферма. В 07:15 3 вед. ТП (СТП-Пасечник, КТП-МТС и КТП ПЗ Рязановка) запитаны от собственных ДГУ. В 08:50 ДБ 4 чел для осмотра ВЛ в пр.оп.238/29-238/186. В 12:49 ДБ 4 чел для замены изолятора ф.В оп.238/152. В 13:53 включен по норм схеме.		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,10	10	4	инцидент 2 категории (И2)	+2°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-19	16.04.2026 12:27	16.04.2026 12:29	0:02	16.04.2026 12:29	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение в абонентских сетях (Оборонэнерго.) Опора 48/24/16 отключён ЛР на отпайку Оборонэнерго (в пролётах между опорами 3 - 4 отпайки сильный провис провода.) Сообщено диспетчеру Оборонэнерго.		мед. учр. - 1 орг. связи - 3	0,30		16	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 8 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	16.04.2026 18:36	16.04.2026 18:39	0:03	16.04.2026 18:39	0:03	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15.05.26 10:20-12:30 произведен осмотр в пр.оп.1—62: обнаружен срыв изолятора ф.А оп.35, устранено.			0,50	80	19	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 7 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-2 УРЭС	16.04.2026 21:28	16.04.2026 21:34	0:06	16.04.2026 21:34	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. аб. отпайка от оп №115 ветки в проводах		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,10	900	13	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 20 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-8 Привольное	17.04.2026 02:38	17.04.2026 04:16	1:38	17.04.2026 04:16	1:38	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обрыв вязки на оп.139, повреждение изолятора. 03:47-04:01 заменен изолятор ф."В". В 04:16 включен по норм схеме.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 4	0,10	250	6	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 20 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	17.04.2026 07:34	17.04.2026 08:28	0:54	17.04.2026 16:42	9:08	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 30,1 км, Lбаза= 75 км. СЗО: Шк, п/з "Верхняя", п/з "Крайнова", автопереход, ретранслятор. 08:08 по Ф-3 опробован участок при отключенном ЛР-1 оп.45/1 РПВ ну (МТЗ). 08:28 Ф-3 включен в работу при отключенном ЛР-3 оп. 81. Отключено ТП 4090 П/З Верхняя (на собственном ДГУ). Все потребители запитаны. 10:08 ДБ 2чел для внепланового осмотра ВЛ 10 кВ пролёт опор 81 — 194. В 16:29 обнаружена ветка в пролётах опор 183-184 (убрана при помощи СИЗ). 16:42 Ф-3 включен по нормальной схеме.		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,57	150	7	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 2 м/с, Туман
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-10	18.04.2026 12:24	18.04.2026 13:27	1:03	18.04.2026 13:27	1:03	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: насосная. В 13:27 включен по нормальной схеме после осмотра ТП-5621, без замечаний. Осмотр до 15.07.2026			0,07		1	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-1 Монакино	18.04.2026 14:35	18.04.2026 14:42	0:07	18.04.2026 14:42	0:07	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 22.04.2026 Произведен осмотр. Наклон опоры 95. 23.04.2026 Заменена опора 95. (Фото смотреть в отключении за 21.04.2026 13:15)		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1	0,10	170	6	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кипарисово \Ф-6	18.04.2026 17:43	18.04.2026 17:50	0:07	19.04.2026 05:33	11:50	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=20,82 км, Lбаза=45 км. В 17:50 включен до ЛР-4 оп.94/1, запитаны 29 ТП из 48-ми. В 19:14 включение до ЛР-7 оп.94/65/46/1 не успешно. В 22:09 включение до ЛР-6 оп.94/65/1 не успешно. 22:18-01:24 произведен осмотр в пр.оп.94/1 - 94/65/1, замечаний не выявлено. В 01:42 включение со включенными ЛР-4 и ЛР-6 не успешно. В 01:45 включен до ЛР-4 оп.94/1. В 05:33 включен в работу по нормальной схеме. На оп.94/49/11/21 убрана ветка со следами К.З.			0,90	30	48	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новогеоргиевка \ Ф-4 Полтавка ОРЭС	18.04.2026 20:07	18.04.2026 21:05	0:58	18.04.2026 21:05	0:58	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ усп по прибытию ОВБ. Lвл=17,4км. Lбаза=64км. Осмотр запланирован до 23.04.2026. 20.04. Р №2\27 Произведен осмотр ВЛ замечаний нет		гос. орг. - 9 орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 5 кот. - 1 орг. связи - 7	0,33	700	13	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	19.04.2026 18:02	19.04.2026 18:07	0:05	19.04.2026 18:07	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15.05.26 10:20-12:30 произведен осмотр в пр.оп.1—62: обнаружен срыв изолятора ф.А оп.35, устранено.			0,50	100	20	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 8 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-3 ЮРЭС "Очистные ОПХ"	20.04.2026 05:03	20.04.2026 05:09	0:06	20.04.2026 05:09	0:06	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. связи - 7	0,40	700	8	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	20.04.2026 08:35	20.04.2026 09:08	0:33	20.04.2026 09:08	0:33	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. С частью Ф-5 ПС Безверхово. Ветер порывы до 17 м/с. Повреждение на аб.отпайке оп.115 ТП-ИП Тен		кот. - 1 орг. связи - 1	0,78	340	29	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 17 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хороль\ 23 Половка	20.04.2026 10:05	20.04.2026 10:08	0:03	20.04.2026 10:08	0:03	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр: деревья в пр.оп.14-15, 28-29 угрожающие схлёсту проводов при ветре.		мед. учр. - 1 кот. - 1	0,28	345	9	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 10 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	20.04.2026 12:07	20.04.2026 13:13	1:06	20.04.2026 14:44	2:37	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 13:13 опробован участок до ЗЛР оп. 65/22, успешно. В 14:44 включен по нормальной схеме после осмотра. Произведен осмотр ВЛ, дефекты: Вырубка ОСД: 9 пролетов (30 деревьев) Замена опоры: 65/144 Замена траверсы: оп. 94 Ведомость дефектов отправлена в филиал		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,47	310	11	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 17 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-2 ЮРЭС "АЗС"	20.04.2026 18:41	20.04.2026 18:49	0:08	20.04.2026 18:49	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Электродуговое перекрытие проходных изоляторов КРУН 10 кВ Ф-2 ПС Тимирязевка			0,25	50	10	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф13	21.04.2026 09:33	21.04.2026 09:57	0:24	21.04.2026 09:57	0:24	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 кот. - 2 орг. связи - 2	0,50	500	21	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 25 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-10	21.04.2026 09:33	21.04.2026 10:00	0:27	21.04.2026 10:00	0:27	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026			0,10		1	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-11	21.04.2026 09:55	21.04.2026 13:05	3:10	21.04.2026 18:35	8:40	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=22,58км Lбаза=50 км. В 11:57 включение до ЛР оп.135 не успешно. В 12:15 включен до ЛР1 оп.71, запитана 1 ТП. В 12:41 включен до ЛР2 оп.111, запитано 2 ТП. В 13:05 включен до ЛР3 оп.135, запитано 9 ТП (основной потребитель). В 13:59 включен до ЛР оп.202, запитано 14 ТП. В 14:30 включение полностью неуспешно, ф.В-0, включен до ЛР оп.202, без напряжения 7 ТП. В 16:06 включен с отключенным РТП оп.221/48 на ТП 5294, запитано 20 ТП. Повреждение изолятора Ф-В на портале ТП-5294. В 17:41 ДБ для замены изолятора Ф-В на портале ТП-5294. В 18:35 включен в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,35	185	21	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 21 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-1 Монакино	21.04.2026 11:53	21.04.2026 12:00	0:07	21.04.2026 12:00	0:07	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Фото смотреть в отключении за 21.04.2026 13:15		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1	0,03	170	6	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-7	21.04.2026 12:00	21.04.2026 17:00	5:00	21.04.2026 19:25	7:25	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=52,2км Lбаза=50км. В 17:00 включен до R оп.225, запитано 23 из 40 ТП. В 17:44 включен до ЛР 10 оп.376, запитано 36 ТП из 40. В 19:00 произведена замена изолятора на оп.412. В 19:25 включен в работу по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 4 школы, д/с - 2 орг. связи - 13	0,45	785	40	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 22 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4\ РКЛ10 оп.193/6/1	21.04.2026 12:45	21.04.2026 12:50	0:05	21.04.2026 13:58	1:13	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Вед. КТП "ПЗ Сухопутная" на собственном ДГУ. В 13:58 включен РКЛ 10 на оп.193/6/1. 21.04.2026 при осмотре в пр.оп.193/6/226-193/6/227 обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ.	ДГУ	гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,05	1	1	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 18 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-9 ЮРЭС "КРС"	21.04.2026 12:52	21.04.2026 12:57	0:05	21.04.2026 12:57	0:05	МТО	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. отпайке от оп.4.			0,10	150	6	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Корсаковка \Ф-1 Монакино	21.04.2026 13:15	21.04.2026 15:05	1:50	21.04.2026 17:45	4:30	МТО	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=29,2км Lбаза=25км. В 14:21 включен до РС-261/162, запитано 2 ТП из 6. В 15:05 включен РК-265/153/261, нагрузка переведена на Ф-3 ПС Корсаковка, все потребители запитаны. В 17:45 Ф-1 включен по нормальной схеме.	Ф-3 ПС Корсаковка	орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1	0,10	170	6	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 4 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-4	21.04.2026 15:07	21.04.2026 15:12	0:05	21.04.2026 15:12	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,33	444	7	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 27 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-1 Каменушка	21.04.2026 17:09	21.04.2026 19:03	1:54	21.04.2026 19:14	2:05	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 17:23 включен Ф-1 с отключенным РС-120/10 (запитано 2 ТП из 10). В 19:03 отключена отпайка "ВЕПРЬ" РС 209/29, включен Ф-1 запитано 9 ТП из 10. В 19:14 включена отпайка "ВЕПРЬ". Осмотр до 28.04.2026.		орг. связи - 4	0,20	125	10	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	22.04.2026 07:11	22.04.2026 07:14	0:03	22.04.2026 07:14	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Обнаружены следы пожога на вед. отпайке оп.164 на ТП ДетСад.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,20	600	7	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	22.04.2026 14:56	22.04.2026 15:00	0:04	22.04.2026 15:00	0:04	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15.05.26 10:20-12:30 произведен осмотр в пр.оп.1—62: обнаружен срыв изолятора ф.А оп.35, устранено.			0,17	80	9	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-7 Новожатково	22.04.2026 15:20	22.04.2026 15:32	0:12	22.04.2026 15:32	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,15	450	12	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 9 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-4	22.04.2026 15:36	22.04.2026 15:54	0:18	22.04.2026 15:54	0:18	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,30	444	12	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 12 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Чернышевка\Ф-1 Арктика	22.04.2026 17:42	22.04.2026 18:59	1:17	22.04.2026 18:59	1:17	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В пр.оп.148-149 под проводами обнаружена ветка дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 8 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 2	0,12	352	7	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 16 м/с, Ветер, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-7	22.04.2026 20:24	22.04.2026 21:05	0:41	05.05.2026 21:45	313:21	"земля" от КУ	отсу тств		РЗА П. РиЧПН. В 21:05 включен без 2-х ТП: 82035,2034 (производственный потребитель). В 23:31 включены все потребители. Выведен КВЛ 10 ТП82035-ТП82001. 28.04.2026 13:42-14:50 определено МП в 20 м. от ТП 82001. 04.05.26 09:48 ДБ 2чел для разработки котлована. 17:55 на МП разработан котлован, повреждение не обнаружено, расширение котлована на 05.05.26г. 05.05.26г 13:05 ДБ 2чел для расширения котлована, 13:33 обнаружено место повреждения КЛ 10, 13:58 ДБ 2чел для монтажа кабельной вставки 4м и двух соединительных муфт, 17:16 работы закончены полностью. График АВР до 08.05.26. 21-45 КВЛ 10 ТП82035-ТП82001 включена в работе		школы, д/с - 1 кот. - 6	0,50	1 400	10	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-3	22.04.2026 20:27	22.04.2026 21:45	1:18	13.05.2026 20:20	503:53	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 21:45 включен без 3-х ТП. В 22:31 включено без ТП82024. В 22-55 включены все потребители. Выведен КЛ10 ТП82024-КТП82037. 28.04.2026 10:57-13:10 определено МП в 70 метрах от ТП 82024. 12.05.26 6:50 работы закончены, повреждение не обнаружено, расширение котлована на 13.05.26г., 13.05.26 08:50 ДБ 2чел для расширения котлована, 12:20 работы закончены повреждение КЛ 10 обнаружено, 12:42 ДБ 2чел для монтажа кабельной вставки 4м и 2-х соединительных муфты, 18:07 ПЮЭС ПС Промысловка по Ф-3 работы окончены, КЛ сдана под испытание и фазировку. График АВР до 15.05.26. 20-20 включен по нормальной схеме.		школы, д/с - 5 кот. - 1	0,80	3 250	7	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-13	25.04.2026 05:30	25.04.2026 08:08	2:38	25.04.2026 08:08	2:38	МТЗ	отсу тств	ну	РЗА П. РиЧПН. В 06:22 включение без вед. отпайки "тоннель" неуспешно. В 06:44 ДБ 2 чел. на осмотр ВЛ. В пр.оп.54-55 убрана ветка с проводов с применением СИЗ.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	0,37	415	9	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 17 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-6 ЧРЭС Монастырище	26.04.2026 12:02	26.04.2026 12:04	0:02	26.04.2026 12:04	0:02	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Произведен осмотр 27.04.26. Обнаружена птица со следами эл.дугового перекрытия возле опоры №80/8			0,46	2 619	12	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-2 ЮРЭС "АЗС"	26.04.2026 12:32	26.04.2026 12:45	0:13	26.04.2026 12:45	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Электродуговое перекрытие проходных изоляторов КРУН 10 кВ Ф-2 ПС Тимирязевка			0,25	50	12	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	26.04.2026 12:53	26.04.2026 15:15	2:22	26.04.2026 17:45	4:52	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=23,3км, Lбазы=75км. 15:15 Включён Ф-10 без отпайки оп.42 на ТП4134 Рубеж 25 кВА. 16:38 на опоре 42/3 обнаружена ветка. 17:29 оперативной штангой с применением СИЗ убрана ветка с опоры 42/3. 17:45 В-10 Ф-10 ПС Занадворовка полностью включён в работу.		орг. связи - 1	0,17	5	12	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11\РП80202\11	26.04.2026 18:56	26.04.2026 19:22	0:26	26.04.2026 22:56	4:00	МТЗ	отсу тств		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=3,87км Lбаза=25км. На РП-80202 в РУ 10 яч. 11 отключился В 10 в сторону ТП-82040, с частью нагрузки Ф-17 Промысловка. 19:22 на ТП-82022 в РУ 10 яч.2 отключен ВН 10 в ст. ТП-82016 и в РП-80202 в РУ 10 яч.11 включен В 10 в ст. ТП-82040, включено без ТП-82016 в/ч (абонент на ТП-82016 перешел на питание от ДГУ), все потребители включены. Осмотр уч. КВЛ 10 82022-82016 без замечаний, включено в 22:56. 27.04.2026 16:16 произведен осмотр Ф-11 Промысловка, 82022-82016 в светлое время суток. в пр. оп. 116-117 обнаружена ветка со следами электродугового перекрытия		гос. орг. - 1 мед. учр. - 11 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,20	800	12	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	26.04.2026 20:02	26.04.2026 20:04	0:02	26.04.2026 23:20	3:18	МТЗ	отсу тств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=69,12км, Lбаза=60км. В 20:04 Ф-7 включен в работу при отключенном РКЛ оп.65/113а, включено 9-ТП, обесточено 3-ТП, аб.ТП П/3-Школьная на собственном ДГУ (быта нет). В 20:44 Д.Б. для обхода ВЛ 10кВ оп.65/113а - оп. 65/218. В 23:20 включен по нормальной схеме, произведен обход уч. ВЛ 10кВ оп.65/113а-оп.65/218 без замечаний.		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,47	310	12	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-6 ЧРЭС Монастырище	27.04.2026 01:23	27.04.2026 01:32	0:09	27.04.2026 01:32	0:09	МТО	не рабо тало	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 27.04.26. Обнаружена птица со следами эл.дугового перекрытия возле опоры №80/8			0,54	2 619	12	инцидент 2 категории (И2)	+2°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-3	28.04.2026 13:07	28.04.2026 20:28	7:21	28.04.2026 20:28	7:21	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,3км, Lбаза=75км. 15:25 Опробован при отключенном ЛР 2 оп 278/1, отключен от КУ земля 16:01 включен при отключенном 3 ЛР оп 349 - без замечаний запитанно 3 ТП из 9 16:19 обнаружен на опоре 351 разрушенный изолятор фаза - С 19:44 По распоряжению № 71/534 бригада допущена к работе ВЛ 10 Ф-3 ПС Занадворовка для замены изолятора на опоре 351 20:28 ПЮЭС ПС Занадворовка Ф-3 включен в работу по нормальной схеме		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,09	480	9	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-11\РП80202\11	28.04.2026 14:02	28.04.2026 14:45	0:43	28.04.2026 17:53	3:51	МТЗ	отсу тств	не прои зв	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=3,87км Lбаза=25км. с частью нагрузки Ф-17 Промысловка. На РП-80202 в РУ 10 яч. 11 отключился В 10 в сторону ТП-82040, с частью нагрузки Ф-17 Промысловка. 14:45 на ТП-82022 в РУ 10 яч.2 отключен ВН 10 в ст. ТП-82016 и в РП-80202 в РУ 10 яч.11 включен В 10 в ст. ТП-82040, включено 11 ТП, без КТП-82016. КТП 82016 включено от собственной ДГУ, погашенных потребителей нет. 14-54 ДБ для осмотра уч.КВЛ 82022-оп.111. 16:10 осмотр завершен, на опоре №66 обнаружено срыв крюка с изолятором из тела деревянной опоры. 16-49 ДБ для устранения повреждения. 17-36 работа окончена. 17-53 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 11 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,20	800	12	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Патрокл\Ф-16 РТП Патрокл	29.04.2026 14:25	29.04.2026 14:25	0:00	04.05.2026 18:32	124:07	МТЗ	выве дено	не прои зв	РЗА П. РиЧПН. Lкл=0,79км Lбаза=10км. В 15:40 установлено стороннее воздействие: при производстве несанкционированных земляных работ сторонней техникой (экскаватором) повреждена КЛ 10 кВ РТП Патрокл - ТП "Патрокл 1". Техника и персонал на месте происшествия. Сообщено в СБ,Ю полицию. Нагрузка переведена на Ф-15 действием АВР в ВРУ абонента. В 16:10 включен до РТП Патрокл без замечаний. 04.05.26 14:00 ДБ в РТП Патрокл, для отсоединения КЛ 10 кВ РТП Патрокл - ТП "Патрокл 1" и проверки изоляции КЛ. График АВР до 08.05.2026. 18:32 включена в работу резервная КЛ 10 кВ РТП Патрокл - ТП "Патрокл 1".	ПС 220 кВ Патрокл Ф-15				2	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	30.04.2026 21:50	30.04.2026 21:53	0:03	30.04.2026 21:53	0:03	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15.05.26 10:20-12:30 произведен осмотр в пр.оп.1—62: обнаружен срыв изолятора ф.А оп.35, устранено.			0,10	100	18	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4 РКЛ 10 опоры № 238/1	04.05.2026 11:55	04.05.2026 12:10	0:15	04.05.2026 19:40	7:45	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,8км, Lбазы=0км. 11:55 ПС Славянка Ф-4: от КУ Земля отключен РКЛ оп.238/1, обесточено 4 ведомственных ТП. В 12:10 нагрузка 4-х ТП переведена потребителями на собственные ДГУ. 15:06 включен участок от РКЛ10 оп. 238/1 до ЛР оп.238/30, запитана КТП ферма Юрченко. 15:26 ДБ 2 человека для осмотра линии в пролете опор 238/30 - 238/186. 18:03 При осмотре обнаружено в прол. оп. 238/105-106 падение дерева березы (12м в высоту, 0,15 м ширина ствола) из вне охранной зоны (10,5 метров от проекции провода на землю), повреждения проводов и изоляции нет. Устранено. 19:40 Ф-4 ПС Славянка полностью включён в работу.	ДГУ	гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,05	20	4	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 6 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-15 Лесозаводск-Красное Знамя	05.05.2026 12:59	05.05.2026 19:25	6:26	05.05.2026 19:25	6:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=18,1 км Lбаза=0км. РПВ 13-02 - Н/У .В 13-33 по сообщению ИП Трубицина проехали и обнаружили повреждение шлейфа на РТП 1032.В 16-36 ДБ по НД 16 на шлейфа ф В. После устранения неисправности фидер включен по нормальной схеме в 19-25. Причина: обрыв шлейфа Ф "В" на неподвижном контакте РЛНД-10 РТП -1032 опора 53/1/1 с межфазным перекрытием на Ф "С".		мед. учр. - 1	0,60	818	11	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-17 ЧРЭС Орехово	05.05.2026 16:49	05.05.2026 18:16	1:27	05.05.2026 18:16	1:27	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=13,07км Lбаза=26км. 17-34 РПВну с отключенным РС 10 Степаненко. 18-05 Осмотрена ВЛ до РС 772/123.-повреждений не выявлено.		орг. водосн. - 1	0,04	282	5	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-6	06.05.2026 11:28	06.05.2026 11:38	0:10	07.05.2026 15:31	28:03	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. СЗО: В/Ч. В/Ч 2427 запитано от собственного ДГУ, быта нет. В 16:28 ДБ 2 человека для обхода и осмотра ВЛ. В 19.43 включен для отыскания места повреждения с помощью прибора Квант, включен весь потребитель. В 21:09 включение с отключенным ЛР на опоре 58/1 - не успешно. В 22:26 включение с отключенным ЛР 3ТП на оп.74 не успешно. В 22:45 включение с отключенным ЛР ТП Новая на оп.74 не успешно. В 01:08 включение с отключенным РТП ТП Насосная на оп.26/7 не успешно. В 01:35 включены все потребители с КИ ф.А-8,0 кВ, ф.В-6 кВ, ф.С-5,5 кВ, продолжение работ на светлое время суток. В 09:57 ДБ 2 человека для обхода и осмотра ВЛ. В 15:08 Д.Б. 2 чел., для восстановления вязки провода ф.С оп.26/1 на вед. отпайке на ВНС. В 15:31 включен по нормальной схеме. Повреждение в сетях абонента ВНС.		в/ч - 1	0,10		3	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 2 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\ Ф-3	06.05.2026 15:39	06.05.2026 17:01	1:22	06.05.2026 17:01	1:22	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lкл=2,7км Lбаза=25км. Произведен осмотр оборудования, замечаний нет.		школы, д/с - 5 кот. - 1	1,50	2 250	6	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Гвоздево\Ф-7	08.05.2026 00:18	08.05.2026 00:19	0:01	08.05.2026 00:19	0:01	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на аб. отпайке оп.65/153 КТП-Пазыч		гос. орг. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 2	0,10	310	7	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Мучная\ Ф-1 ЧРЭС	08.05.2026 14:39	08.05.2026 19:32	4:53	08.05.2026 19:32	4:53	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=6,6км, Lбазы=10км. В 15:19 включение до РС оп.54/1 неуспешно. В 15:30 приступили к осмотру от ТП-147 в ст ПС Мучная БР-№3 и ОВБ от оп.1. В 17:25 на оп.4 обнаружен срыв изолятора ф.А, схлест проводов ф.А,В. С 17:55 по 18:19 ПРМ СЗ-6404. В 18:56 допустили Бр на ПРМ . В 19:14 устранено, 19:32 все включено			0,28	1 968	12	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 5 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-10 ПМК-2	13.05.2026 14:48	13.05.2026 15:38	0:50	13.05.2026 19:14	4:26	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=50,55км, Lбаза=0 км. 15:38 включен до РК-12 оп.97, запитано 35 ТП из 44-х (отключены с.Пшеницино, Цветковка). 16:03 допущена бригада 4 чел. для осмотра ВЛ в пр. оп. 158-333. В 17:10 проведен осмотр ВЛ в пр. оп. 158-333 без замечаний; в 17:35 включен отпайка от РК-12 оп.97 и отключена отпайка от РЛ-13 оп.96/2 (остаются отключены потребители с.Соколовка). 19:14 Ф-10 включен полностью по нормальной схеме (удалены ветви дерева в пр. оп. 96/65-96/66).		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 1 в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 2	0,60	4 268	44	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 7 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	13.05.2026 16:52	13.05.2026 16:58	0:06	13.05.2026 16:58	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 15.05.26 10:20-12:30 произведен осмотр в пр.оп.1—62: обнаружен срыв изолятора ф.А оп.35, устранено, в 15:51 включён по нормальной схеме.			0,17	80	5	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Силикатная \Ф-28	14.05.2026 22:08	15.05.2026 00:48	2:40	15.05.2026 15:51	17:43	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=20,8км Lбаза=50км. 22:23 РПВ ну, КИ ф.А - 0. В 00:10 Опробован участок до ЛР-2 оп.62 - неуспешно земля ф.А-0. В 00:48 Нагрузка переведена в полном объеме на Ф-4 ПС Раздольное-2, включены все потребители, выведен участок от ПС Силикатная до ЛР-2 оп.62. В 01:26 включен головной КЛ до оп.1. Повреждение на участке ВЛ от оп.1 до оп.62, осмотр участка запланирован на светлое время суток. 15.05.26 10:20-12:30 произведен осмотр в пр.оп.1—62: обнаружен срыв изолятора ф.А оп.35. Устранено, в 15:51 включён по нормальной схеме.	ПС 110 Раздольное-2 Ф-4		0,17	80	21	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 6 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-10 ПМК-2	16.05.2026 12:21	16.05.2026 12:35	0:14	18.05.2026 18:46	54:25	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 12:35 включен до РЛ-35 оп.5/2, запитано 38 ТП из 43-х. В 13:26 включен без ТП 3117, нагрузка ТП запитана от Ф-5 ПС Чугуевка, все потребители запитаны. В РУ-10 кВ 3ТП 3117 имеются следы перекрытия на ПР-10 Т-2, перекрытие провода на ДКР на спусках ввода 10 кВ с опоры 5/1/8 в 3ТП 3117. 18.05.26 18:00-18:21 в ТП 3117 произведены испытания 1С 10 Ф-10, 2С 10 Ф-10, Т-2, замечаний нет. В 18:46 включено на Х.Х.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 1 в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 2	0,70	4 268	43	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 14 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ ВЛ 10 Ф-2 Пантелеймоновка-Гарнизон	19.05.2026 13:02	19.05.2026 13:03	0:01	19.05.2026 13:03	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 20.05.26 произведен обход ВЛ пр.1-17- повреждение не выявлено. На абонентской отпайке от опоры №15 (ДРСК) обнаружен наклон опоры №6 с низким габаритом проводов в пролёте №6-7.В пролёте видны следы автомобильной техники, на проводах пожоги. Отправлено письмо в Оборонэнерго.			0,02	175	1	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	21.05.2026 13:47	21.05.2026 13:47	0:00	21.05.2026 13:47	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. 22-24.05.26 планируется осмотр ВЛ. На момент отключения схема ремонтная: включен СП-1, нагрузка Ф-6 ПС Пантелеймоновка переведена на Ф-7 ПС Лесозаводск. В пролёте опор № 250/22 - 250/23 упавшее дерево (сгнило от основания) из вне охранной зоны, 19 метров от крайнего провода, h-20 м, d-250мм						инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-6 ЮРЭС "Тимирязевский"	24.05.2026 23:25	24.05.2026 23:38	0:13	24.05.2026 23:38	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр произведен 06.06.2026, замечаний не обнаружено.		орг. связи - 1	0,35	400	11	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 4 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	28.05.2026 00:49	28.05.2026 02:20	1:31	28.05.2026 12:21	11:32	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Отключился с частью нагрузки Ф-15 Подъяпольск. 00:53 РПВ НУ. 02:05 включен головной участок до ЦРП-80121, с двумя КТП. 02:20 включено 6ТП более 50% нагрузки, выведен участок КВЛ 10 "81216-81206". 02:31 ДБ 2чел для обхода и ОМП по КВЛ 10 "81216-81206". 07:01 обход завершен. С абонентского уч. пр.оп. 62/1- СТП-1209 убраны ветки. 12-21 ф-7 Подъяпольск включен по исходной схеме.		кот. - 1	0,30	420	16	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-8	28.05.2026 07:25	28.05.2026 07:31	0:06	28.05.2026 07:31	0:06	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07:25 отключился Ф-8 с частью нагрузки Ф-5 ПС Безверхово 29 ТП. 07:31 РПВ усп все абоненты запитаны. Повреждение на аб. отпайках опоры №115/1 на КТП ТЭН и опоры № 99/46 на СТП ВКПП (повреждение в сетях абонента)		кот. - 1 орг. связи - 1	0,70	340	29	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уборка\ Ф-14 Кокшаровка	28.05.2026 08:20	28.05.2026 10:49	2:29	28.05.2026 13:20	5:00	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=38,29 км. Lбаза=45 км. В 09-02 включение до РЛ-64 оп.225 неуспешное. В 09-43 включение до РЛ-7 оп.195 успешное. Повреждение на участке от РЛ-7 оп.195 до РЛ-64 оп.225. В 10-19 допущена бригада (1 чел) на осмотр ВЛ на участке от РЛ-7 оп.195 до РЛ-64 оп.225 и 1 чел. выехал на РК-8 оп.466 для включения потребителя до РЛ-64 оп.225 от Ф-5 ПС 35 кВ Самарка. В 10-49 включен РК-8 оп.466, включение основного потребителя до РЛ-64 оп.225 от Ф-5 ПС 35 кВ Самарка - включено 12 ТП из 19 ТП. В пролётах опор № 216-218 поросль с местами пожогов. Включили по нормальной схеме в 13-20, все потребители включены. Чистка просеки запланирована на 05.06 - 29.06.26.	Ф-5 Саратовка ПС 35 кВ Самарка	гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 3 орг. связи - 5	0,25	743	19	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-5 Дубовый ключ	29.05.2026 15:19	29.05.2026 15:26	0:07	29.05.2026 15:26	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обрыв провода в пр.оп.30-31. Устранено 29.05.26 в 20:20.		орг. связи - 1	0,20	276	12	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-3 Баневурово	29.05.2026 15:19	29.05.2026 15:25	0:06	29.05.2026 15:25	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 16.06.2026, замечаний не обнаружено		мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,53	284	7	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 0 м/с, Гроза

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	29.05.2026 15:50	29.05.2026 16:06	0:16	30.05.2026 16:33	24:43	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,13 км, Lбаза=54 км. 16:06 включен до ЛР-1 оп.66, запитано 4 ТП из 7 ТП, основной потребитель. 16:39 опробован до ЛР-2 оп. 220, не успешно, на повреждении участок от оп. 66 до оп.220. 17:10 ДБ 2 чел на осмотр ВЛ от оп.66 до оп.220. В 22:08 включён до ЛР2 оп 220, включено ТП Овчинниково. В 23:03 Ф-5 опробован полностью, не усп. В 23:35 включен до ЛР-2 оп.220, ТП "ПЗ Овчинниково" и ТП "Пост Земля леопарда" перешли на собственный ДГУ, включены все потребители. Обход по участку от оп.220 до ТП "ПЗ Овчинниково" запланирован на светлое время 30.05.26. 30.05.2026 09:10 ДБ 2 чел. на осмотр ВЛ в пролетах оп. 220-369. В 11:55 Ф-5 включен до ЛР 3 без замечаний. 15:44 с помощью СИЗ убранна ветка в пролетах опор 349-350, 16:33 Ф-5 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 2	0,17	370	7	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-4	29.05.2026 17:53	29.05.2026 17:59	0:06	29.05.2026 17:59	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,33	444	12	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-3 УРЭС	29.05.2026 18:39	29.05.2026 18:45	0:06	29.05.2026 18:45	0:06	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 03.07.26 без замечаний		школы, д/с - 1 кот. - 1	0,17	700	7	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ольга\ Ф-5 Прибрежный	30.05.2026 10:25	30.05.2026 14:28	4:03	30.05.2026 19:27	9:02	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=71,3км, Lбазы=105км. РПВ по ТУ не усп. В 11:09 выполнен осмотр ПС: по Ф-5 МТЗ, АПВ ну. 11:49 бригада 3 чел. выехала с п. Горнореченский.. В 13:52 Ф-5 включен до РЛ-41 оп. 103, не усп. В 14:28 Ф-5 включен до отключенного РЛ-41 оп. 103 от Ф-15 Новониколаевка ПС 110 кВ Ольга через РК-8 оп. 149 (обесточено ТП-2043 РТРС). 16:13 Ф-5 опробован до РЛ-48 оп. 46/1, не успешно. В пролете оп. 87-88 под проводами обнаружено упавшее дерево извне охранной зоны(береза длиной 15м, диаметр комля 15 см), на проводах следы воздействия электрической дуги, провода и изоляция без повреждений. В 18:15 опробован участок до РЛ-41 оп.103 и РЛ-48 оп.46/1 без замечаний.В 19:27 Ф-5 включен полностью.	ПС 110 кВ Ольга Ф-15	гос. орг. - 5 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,20	734	14	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	30.05.2026 13:29	30.05.2026 13:42	0:13	30.05.2026 13:42	0:13	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,02	150	7	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 21 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-4\РКЛ оп 117А	30.05.2026 15:26	30.05.2026 19:09	3:43	30.05.2026 19:09	3:43	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lлвл=15.51 км, Lбаза=12 км. В 16:48 опробован РКЛ оп.117А с отключенным ЛР-4 - усп. Повреждение в сети абонента РЖД отп.оп. 236 и 212. В 19:09 включен в работу.		гос. орг. - 2 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,40	84	18	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 21 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Россия\ Ф-7 Новожатково	01.06.2026 09:30	01.06.2026 09:40	0:10	01.06.2026 09:40	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр 02.06.2026. Обнаружены деревья на абонентских отпайках АО Оборонэнерго от опор 166, 190. Ветки касаются проводов. Сообщено ДД Оборонэнерго		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,01	450	12	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ ВЛ 10 Ф-8 Пантелеймоновка-Ильмовка	02.06.2026 01:52	02.06.2026 03:18	1:26	02.06.2026 03:18	1:26	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. По ТМ. 01:52 по ТМ РПВ н/у. Бригада ОВБ выехала с базы ЛРЭС г Лесозаводска 32 км. 03:18 РПВ успешно. Запланирован обход на 2-3.06.26. Причина отключения: в пролёте опор № 134-135 падение дерева (Осина, сгнило от основания) из вне охранной зоны, с перекрытием фаз В,С; 15 метров от крайнего провода, h-17 м, d-300мм. Провод без повреждений.			0,02	132	2	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Лесозаводск\ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево	03.06.2026 07:36	03.06.2026 08:16	0:40	03.06.2026 17:16	9:40	МТЗ 1ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 08:16 отключен ЛР-3 оп.70,включен СП-1 кольцо с Ф-6 ПС Пантелеймоновка, запитано 10 ТП из 16. В пролете оп. 25/3-25/4 упавшее дерево извне охранной зоны осина длиной 26м, диаметр комля 50 см, с обрывом проводов 3-х фаз. 17:16 включен по нормальной схеме.Падение дерева (Осина в следствии ослабления корневой системы) , в пролёте опор № 25/3-25/4 из вне охранной зоны 17 метров от крайнего провода, h-26 метров, d-500мм, в результате чего произошли многочисленные обрывы проводов фаз А,В,С, а также повреждение траверс, разрушение изоляторов в пролётах опор № 25/3 - 25/4, 25/4 - 25/5, 25/5 - 25/6, 25/6 - 25/7.	ПС Пантелеймоновка ф.6		0,08	365	16	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 3 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Славянка \Ф-14	04.06.2026 08:36	04.06.2026 08:45	0:09	04.06.2026 08:45	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. ЕГЭ нет. Осмотр до 15.07.2026		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 орг. связи - 3	0,33	504	16	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 4,2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ТЭЦ Центральная\ Ф-105 РП-1 №1	04.06.2026 18:50	04.06.2026 18:50	0:00	11.06.2026 16:30	165:40	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 19:27 проведен осмотр РП-1, АВР 10 успешно, В 10 КЛ 10 кВ ТЭЦ Центральная - РП 1 №1 отключен, СВ 10 включен, погашенных потребителей нет. 10.06.26 18:40 проведены испытания кабельной линии с ТЭЦ Центральная, замечаний нет. 11.06.26 в 16:30 КЛ 10 кВ включена в работу.	В 10 КЛ 10 кВ ТЭЦ Центральная - РП 1 №2	гос. орг. - 16 орг. водосн. - 3				+15°С, 13 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	05.06.2026 07:05	05.06.2026 09:00	1:55	05.06.2026 09:00	1:55	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 07:40 включен до ЗРКЛ оп.340 запитано 20 ТП из 54. 08:40 опробован до РКЛ оп№408 без аб. отпайки КТП РП Горнышев успешно. 09:00 включен РКЛ оп№408 без замечаний все обоненты запитанны Осмотр до 15.07.2026		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,17	140	54	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 11 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-2	05.06.2026 08:29	05.06.2026 08:38	0:09	05.06.2026 08:38	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр До 15.07.2026				60	10	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 23 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	05.06.2026 08:36	05.06.2026 08:49	0:13	05.06.2026 08:49	0:13	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 09.06.2026 обнаружена ветка на проводах в проете опор 147/35-147/36. Фото см. в отключении за 06.06.2026 14:52.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,10	600	7	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 12 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\В 10 Т-1	05.06.2026 09:13	05.06.2026 10:16	1:03	05.06.2026 10:16	1:03	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре обнаружено отключенное положение В 10 Ф-3. Обесточена сш-10 кВ. 10:13 включен В 10 Т-1 без нагрузки, подано напряжение на 1С 10 кВ без замечаний, 10:23 включены ф.3 и ф.4 успешно, потребитель запитан. Причина отключения - близкое КЗ по Ф-3. 08.06.2026 проведена проверка РЗА - замечаний не выявлено. Работа РЗА - правильная.		в/ч - 2 орг. связи - 1		239	12	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 20 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	05.06.2026 09:13	05.06.2026 10:23	1:10	05.06.2026 10:23	1:10	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		в/ч - 2 орг. связи - 1		150	7	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 20 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Барабаш\Ф-5	05.06.2026 10:24	05.06.2026 10:44	0:20	09.06.2026 16:22	101:58	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 10:44 включен до ЛР1 оп 66 запитан основной потребитель. 14:57 КТП ПЗ Овчинникова, ТП Пост Земли леопарда перешли на собственное ДГУ. 15:26 включен до ЛР2 оп№220, запитанно 4 ТП, все потребители запитаны. Осмотр выведенного участка от ЛР-2 оп.220 ТП Овчинникова запланирован после прохождения грозового фронта. Осмотр до 15.06.2026. 08.06.2026 11:04 ДБ 2 чел для обхода и осмотра ВЛ. 17:32 в пролете оп. 353-354 обнаружен наклон ветки на 2 провода, перекрытие 2 фаз. График АВР до 11.06.26. 09.06.2026 16:22 убрана ветка в пролете оп. 353-354. Включен по нормальной схеме		гос. орг. - 2	0,10	370	6	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 20 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-10	05.06.2026 15:30	05.06.2026 16:04	0:34	05.06.2026 16:04	0:34	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026				40	2	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 21 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-11	05.06.2026 15:30	05.06.2026 16:05	0:35	05.06.2026 16:05	0:35	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1		184	19	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 19 м/с, Дождь, Гроза

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-19	05.06.2026 15:30	05.06.2026 16:06	0:36	05.06.2026 16:06	0:36	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		мед. учр. - 1 орг. связи - 3	0,42	100	10	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 12 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-8 ЮРЭС "Учхоз ПСХА"	05.06.2026 16:42	05.06.2026 16:55	0:13	05.06.2026 16:55	0:13	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 10.06.2026, замечаний нет.			0,32	1 500	19	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-16 Каменка	05.06.2026 16:43	05.06.2026 18:52	2:09	05.06.2026 22:56	6:13	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=37км, Lбаза=0км. 17-43 включен до РЛ-29 оп. 74, не успешно, МТО. В 18-38 с/з 8157 по Р №18 В доп. бр. 3 чел. для осмотра участка ВЛ в пр. 1-74. В 18-52 включена ВЛ 10 кВ Ф-16 до РЛ-29 оп. 74 от Ф-15 ПС 35 кВ Уборка, включено 23 ТП из 27. 21-02 по Р №18 В работа закончена в пролете оп. № 18-19 обнаружено упавшее дерево на проводах, осина L=18 М. диаметр у пня 23 См. из неохранной зоны. Изоляция и провода не повреждены. В 21-48 убрано дерево с проводов. В 22-56 включен в работу	Ф-15 ПС 35 кВ Уборка	гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 оборонный заказ - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3 орг. связи - 4	0,40	927	27	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-3 Кайгановка	05.06.2026 18:56	05.06.2026 19:01	0:05	05.06.2026 19:01	0:05	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр без замечаний		орг. связи - 1	0,98	175	14	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-4	05.06.2026 19:32	05.06.2026 20:04	0:32	05.06.2026 20:04	0:32	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	1,00	595	26	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 18 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	05.06.2026 19:32	05.06.2026 23:06	3:34	06.06.2026 16:43	21:11	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=54,9км.Lбаза=50км. 22:49 запитано 15 ТП из 54 от ф-4 ПС Троица оп. 327-403. 23:06 запитано +17 ТП из 54 от ф-4 ПС Троица до оп.170(РКЛ), включено 60% нагрузки. 6.06.2026 00:20 запитано +6 ТП из 54 от ф-4 ПС Троица. 00:20 включен до оп.170РКЛ (головной уч.) успешно. 03:31 Бригада отправлена на аварию по Ф-7 Гвоздево. Работы по Ф-25 ПС Троица перенесены на утро. 06.06.2026 10:12 ДБ 2 чел. на осмотр и ОМП по ВЛ-10 Ф 25 ПС Троица от РКЛ опоры № 403 до РТП Маяк опоры № 655. 15:47 Отключен РТП опоры 445/1 на КТП Лисица (АБ). Повреждение в сети абонента. 16:22 отпробован до ЛР13 опоры № 457 успешно. Запитано 50 ТП из 76 ТП. 16:43 включен в работу по нормальной схеме все потребители запитаны.	Ф-4 ПС 110 кВ Троица	орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,17	140	76	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 17 м/с, Гроза, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Чугуевка\Ф-10 ПМК-2 РКЛ-3 оп.85	06.06.2026 07:44	06.06.2026 09:15	1:31	06.06.2026 11:27	3:43	МТЗ	ну	ну	РиЧПН. Lвл=50,55км, Lбаза=0 км. Отключены с.Пшеницино, Цветковка, Соколовка. В 09-15 включение до РЛ-10 оп.158/20 успешное, включено 16 ТП из 20 ТП - отключено с.Пшеницино (279 чел). В 10-41 допущена бригада 2 чел на осмотр ВЛ в пр.158/20 - 158/77. В 11-11 обнаружена ветка над проводами в пр.158/23 - 158/24, требуется чистка просеки. В 11-27 Ф-10 включен полностью.		гос. орг. - 6 орг. водосн. - 1 в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 4 кот. - 3 орг. связи - 2	0,20	1 268	20	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Уборка\ Ф-4 Павловка , РКЛ-1 оп.321	06.06.2026 07:55	06.06.2026 12:28	4:33	06.06.2026 13:47	5:52	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L=77,35 км, Lбаза=45 км. В 12-28 отключены РЛ-18 оп.511 и РЛ-52 оп.337/1 и включен РКЛ-1 оп.321, включено 12 ТП из 16 ТП. остаются обесточены с.Изюбринный и с.Ленино (450 чел.) В 12-46 включили отпайку на с.Ленино РЛ-18 оп.511 - без замечаний. Отключено с.Изюбринный - 125 чел., 2 ТП. В 13-30 ДБ 3 чел на осмотр ВЛ в пр.337/1 - 337/104. В 13-47 включили полностью. В пр.337/18 - 337/19 ветка под проводами со следами перекрытия.		гос. орг. - 8 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 5 орг. связи - 13	0,20	1 303	16	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Краскино \Ф-4	06.06.2026 14:52	06.06.2026 19:15	4:23	09.06.2026 14:27	71:35	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15,88км, Lбазы=70км. 19:15 опробован без отпайки ЛР2 оп 178 и ЛР4 оп.147/7 запитано 5 ТП из 7 ТП основной потребитель. 19:45 ПЗ Цуканово и КТП Фермер перешли на собственные ДГУ . Все потребители запитаны. Осмотр до 15.06.2026. График АВР до 19.6.26 09.06.2026 12:43 ДБ 2 чел. на обход и осмотр линии от оп. 147/7 - оп. 147/73. 13:51 убрана ветка в проете опор 147/35-147/36. 14:27 включен по нормальной схеме.		в/ч - 1 оборонный заказ - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,10	600	7	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 20 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-4	07.06.2026 19:38	07.06.2026 22:30	2:52	08.06.2026 18:17	22:39	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 21:15 опробован без отпайки на КТПН Земля Леопарда 6ЛР опоры №231/1 неуспешно. 21:45 опробован до 3ЛР опоры №215 успешно, запитано 9ТП из 20ТП. 22:30 опробован до 4ЛР опоры № 232 успешно, запитано 14 ТП из 20 ТП (основной потребитель) 23:09 ДБ 2 чел. на осмотр и ОМП на ВЛ-10 Ф-4 ПС Троица от 4 ЛР опоры №232 до опоры №271 01:22 осмотр выведеного участка приостановлен в виду ухудшения погодных условий (сильный дождь , гроза , усиление ветра) . Продолжение работ по осмотру выведеного участка планируется после прохождения грозового фронта. 06:42 возобновлен осмотр выведенеого участка, ДБ 2 чел. на осмотр и ОМП на ВЛ-10 Ф-4 ПС Троица от 4 ЛР опоры №232 до опоры №271. 11:17 включен участок ВЛ 10 кВ от 4ЛР оп.232 до оп.271 без нагрузки, КИ в норме. 11:50 запитаны КТП-4108, 4069 (остаются отключены 4 ТП). 12:52 запитаны 19 ТП из 20-ти, остается отключена КТП-4073. В КТП4073 заменена кабельная вставка от ВН10 до Т1, в 18:17 Ф-4 ПС Троица включен по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,50	595	20	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 12 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-1\Ф-11	09.06.2026 02:40	09.06.2026 05:47	3:07	09.06.2026 09:56	7:16	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22,58км Lбаза=50 км. 02:47 РПВне усп. В 04:23 Ф-11 включен до ЛР 3 оп 135 - без замечаний (запитанно 8 тп из 22). В 05:29 опробован с отключенным ВН в КТП 5169 не усп. В 05:47 нагрузка РП Кипарис переведена на Ф-4 ПС Кипарисово (в РП Кипарис включен СР, Ф-11 запитан до оп.231), обесточено 5 ТП из 22. Проведен осмотр на участке от ЛР-3 оп.135 до РП Кипарис - замечаний не выявлено, в 09:56 ПС Раздольное-1 Ф-11 включён до РП Кипарис, часть нагрузки переведена на Ф-4 ПС Кипарисово	Ф-4 ПС Кипарис	орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,50	184	22	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Спасск\ ВЛ-10 кВ Ф-4 "Спасск-Прохоры"	09.06.2026 12:10	09.06.2026 12:54	0:44	09.06.2026 21:22	9:12	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. Lвл=11,9км Lбаза=0. 12-54 Ф-4 включен (в ЗТП 3232 отключен ВН-16), запитаны 3 ТП из 5. В 14-00 запитаны все потребители. ЗТП-3131 МТФ, КТП-3012 Быт запитаны от ВЛ 10 кВ Ф-31 Ключи-Прохоры ПС 110 кВ Ключи. Остается выведен участок ВЛ 10 кВ Ф-4 от ЛР-13 оп.161 до ЗТП-3232 КНИ (без потребителей). В 14-43 ДБ на осмотр, 2чел. В 17-10 осмотр окончен выявлено: в болотистой местности наклон оп.79, на оп.80 срыв изоляторов Ф-"А,С", провод Ф-"С" лежит на траверсе. В 19:06 ДБ на устранение повреждения. В 19-59 работы закончены, произведена выправка опоры 79, перетяжка провода в прол. 79-80 и установка штыревых изоляторов на опоре 80. В 21-22 Ф-4 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	0,20	956	5	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Раздольное-2 \Ф-8 Раздольное-1 НадРЭС	10.06.2026 10:30	10.06.2026 10:30	0:00	10.06.2026 11:59	1:29	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Находился на Х.Х.							+16°С, 0,5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\ Ф-25	10.06.2026 13:04	10.06.2026 13:20	0:16	10.06.2026 13:20	0:16	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован до 15.07.2026		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 3	1,17	140	54		+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Чернышевка\Ф-7 Чернышевка	11.06.2026 07:05	11.06.2026 07:16	0:11	11.06.2026 07:16	0:11	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 07-05 Осмотр ДЭМ ОВБ АРЭС Дворниченко И.С., МТЗ, АПВ"-". 07-16 РПВ Успешное. По РЯ№ 105/5 допущена бригада 2 чел. В пр. оп. 119/8-119/9 растущее дерево со следами пожогов. Намечены мероприятия по удалению дерева на 15.06.26.		гос. орг. - 12 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 4 школы, д/с - 6 кот. - 1 орг. связи - 6	0,27	648	18	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 1 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троица\Ф-4	11.06.2026 08:08	11.06.2026 11:54	3:46	11.06.2026 12:21	4:13	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 17,6 км. Lбаза= 50 км. 11.06.2026 08:36 РПВ НУ, земля в сети. 11:54 введен в работу без ЛР5 оп. 257, запитан основной потребитель. 12:21 включен по нормальной схеме. Осмотр до 15.07.2026		мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	1,00	595	26	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Приморская\Ф-6	11.06.2026 10:43	11.06.2026 10:50	0:07	11.06.2026 13:54	3:11	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=13,27км, Lбаза=65км. В 10:50 основной потребитель запитан от собственного ДГУ. В 13:30 на вед. отпайке МТС снята ветка в пр.оп.58/2-58/3. В 13:54 запитан по нормальной схеме.	ДГУ	в/ч - 1	0,20		3	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Промысловка АБ\Ф-11\РП80202\6	12.06.2026 21:58	12.06.2026 22:39	0:41	15.06.2026 17:18	67:20	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. В 22:39 запитано 3 ТП от Ф-2 ПС Подъяпольск. 23:37-0:23 произведена разборка шлейфов на оп №5 уч КВЛ 10 "РП80202-ТП82048". В 00:56 все потребители запитаны с Ф-2 ПС Подъяпольск, на повреждении конц. муфта КЛ10 на уч. РП-80202-ТП82048 оп.1. 15.06.26 10:17-16:02 произведен ремонт концевой муфты КЛ 10 на оп. №1 уч. КВЛ 10 РП80202-ТП82048. В 17:04 собраны шлейфа на оп.5, в 17:18 Ф-11 включен по нормальной схеме. График АВР до 19.06.2026.	ПС 110 кВ Подъяпольск Ф-2	гос. орг. - 1 мед. учр. - 11 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 4 кот. - 2	0,20	600	4	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ВЛ 10 Ф-6 Пантелеймоновка-Ружино	13.06.2026 02:53	13.06.2026 03:10	0:17	13.06.2026 03:10	0:17	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=9,1км Lбаза=0,5км. В 12:24 все потребители запитаны от ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево, включён СП-1 Ружино. Выведен головной участок до ЛР-58 оп.103. 13:02-14:23 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.1-103, обнаружено: оп.65 ф.В разрушен ШС-10; оп.103/4 следы перекрытия на ШС-10 ф.С. После устранения повреждений в 17:20 включение Ф-6 - не успешное. 18:50-19:20 произведен повторный осмотр в пр.оп.1-10319-50, без замечаний. В 20:36 включили по нормальной схеме.		орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1	0,20	936	18	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 10 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ВЛ 10 Ф-6 Пантелеймоновка-Ружино	13.06.2026 09:00	13.06.2026 09:00	0:00	13.06.2026 09:00	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=9,1км Lбаза=0,5км. В 12:24 все потребители запитаны от ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево, включён СП-1 Ружино. Выведен головной участок до ЛР-58 оп.103. 13:02-14:23 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.1-103, обнаружено: оп.65 ф.В разрушен ШС-10; оп.103/4 следы перекрытия на ШС-10 ф.С. После устранения повреждений в 17:20 включение Ф-6 - не успешное. 18:50-19:20 произведен повторный осмотр в пр.оп.1-10319-50, без замечаний. В 20:36 включили по нормальной схеме.		орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ВЛ 10 Ф-1 Пантелеймоновка-Невское	13.06.2026 09:00	13.06.2026 09:10	0:10	13.06.2026 09:10	0:10	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. опора № 59 изолятор Ф.-"В"- следы электродугового перекрытия, изолятор Ф.-"С"- следы электродугового перекрытия, сколы. 16.06.26 произведена замена изоляции на оп.№ 59.			0,13	388	13	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЗЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Пантелеймоновка\ВЛ 10 Ф-6 Пантелеймоновка-Ружино	13.06.2026 10:07	13.06.2026 12:24	2:17	13.06.2026 20:36	10:29	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=9,1км Lбаза=0,5км. В 12:24 все потребители запитаны от ВЛ 10 Ф-7 Лесозаводск-Лесное-Тургенево, включён СП-1 Ружино. Выведен головной участок до ЛР-58 оп.103. 13:02-14:23 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.1-103, обнаружено: оп.65 ф.В разрушен ШС-10; оп.103/4 следы перекрытия на ШС-10 ф.С. После устранения повреждений в 17:20 включение Ф-6 - не успешное. 18:50-19:20 произведен повторный осмотр в пр.оп.1-10319-50, без замечаний. В 20:36 включили по нормальной схеме.	Ф-7 Лесозаводск - Лесное - Тургенево	орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1	0,19	936	18	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 3 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Аэропорт\Ф-28 Надеждинский РЭС	13.06.2026 13:39	13.06.2026 15:44	2:05	22.06.2026 17:41	220:02	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=5,47 км., Lбаза=5 км. В 15:44 включен без уч-ка КЛ 10 кВ РП-10 Аэропорт - КТП Аврора, запитаны все потребители. Повреждение КЛ 10 кВ. 16.06.2026 испытание и отыскание места повреждения, МП не определено. 18.06.26 определено МП 3200 метров от КТП Аврора. 22.06.26 12:49 -16:00 разработан котлован на уч. КЛ 10 кВ РП-10 Аэропорт - КТП Аврора. Визуально МП подтверждено. 23.06.26 10:44-15:52 произведен монтаж муфт и каб.вставки, испытания. В 17:41 КЛ 10 кВ РП-10 Аэропорт - КТП Аврора ведена в работу по нормальной схеме. График АВР до 26.06.26			0,10	100	2	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Хасанская\Ф-3	15.06.2026 03:24	15.06.2026 04:16	0:52	15.06.2026 04:16	0:52	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		в/ч - 2 орг. связи - 1	0,10	125	7	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-1 УРЭС	16.06.2026 18:38	16.06.2026 18:46	0:08	16.06.2026 18:46	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 16.06.2026 при осмотре выявлены следы перекрытия, повреждение изолятора РТП № 20849/164 18.06.2026 ВЛ 10 кВ Ф-1 Кугуки-Линевичи от ПС Борисовка выполнен ремонт РТП №20849 на опоре №164		орг. водосн. - 4 мед. учр. - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,20	440	19	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Коммунальная\Ф-17	17.06.2026 00:35	17.06.2026 01:17	0:42		0:00	МТО	выведено		РЗА П. РиЧПН. 01:17 все потребители запитаны от Ф-12 ПС 35 кВ Коммунальная (в ТП-1801 включён САВ 0,4кВ). КЛ 10 кВ ПС Коммунальная - ТП-1801 выведена в ремонт. 19.06.26 11:50-13:20 определено МП, повреждение ф.В, 150 м от ПС 35 кВ Коммунальная. 08.07.26 14:22 ДБ 2 чел. для испытания КЛ 10 Ф-17. 16:24 работы на сегодня закончены, МП не определено, продолжение работ на 09.07.26. 10.07.2026 14:30 определено МП 150 м от ПС 35 кВ Коммунальная. 13.07.26 11:25-16:33 производилась разработка котлована, МП не выявлено, продолжение работ на 14.07.2026. График АВР до 24.07.2026.	ПС Коммунальная Ф-12		0,03		1	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Ольга\Ф-5 Прибрежный	19.06.2026 21:39	19.06.2026 23:13	1:34	20.06.2026 03:14	5:35	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=71,3 км. Lбаза=0км. В 21:51 включение до РКЛ-5 оп. неуспешно. 22:09 включен РК-10 оп.4, запитаны 5 ТП из 13-ти от Ф-15 ПС Ольга. 22:36 по Ф-5 включение до РК-6 оп.231 не успешно. 23:13 Ф-5 включен до Рл-41 оп.103, запитаны 6 ТП из 13-ти. 23:29 включен до РЛ-15 оп.167, запитаны 10 ТП из 13-ти. 23:49 Ф-5 включен до РЛ-15 оп.167, запитаны 10 ТП из 13-ти. В 00:06 по Ф-5 допущена бригада для осмотра ВЛ и КТП в пр. оп. 167-231. В 03:14 Ф-5 включен полностью по нормальной схеме, в пр. оп. 201-202 обнаружена ветка со следами термических пожегов. С 06 по 10.07.26 запланирована чистка просеки с отключением потребителя.		гос. орг. - 5 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,21	432	13	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-12 КСИ	20.06.2026 20:02	20.06.2026 20:15	0:13	20.06.2026 20:15	0:13	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 26.06.26-аварийного оборудования не выявлено			0,35	2 471	6	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ М\Ф-6 ЧРЭС Монастырище	20.06.2026 20:02	20.06.2026 20:15	0:13	20.06.2026 20:15	0:13	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр 26.06.26-аварийного оборудования не выявлено			0,50	2 619	12	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-15	22.06.2026 03:09	22.06.2026 03:11	0:02	22.06.2026 03:11	0:02	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Поросль в пр. оп. №22-24. Смотреть отключение за 22.06.2026 10:35		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1	0,50	530	4	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Яковлевка\Ф-6 Заря	22.06.2026 08:02	22.06.2026 08:48	0:46	22.06.2026 15:44	7:42	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=12,5км Lбаза=0. В 08:48 Ф-6 включен до ЛР-41 оп. 43 (включено 19 ТП из 26 ТП, большая часть потребителя). В 09:50 Ф-6 включен до ЛР-52 оп. 49 (включено 23 ТП из 26 ТП). В 11:00 включение в работу с отключенными РТП 6096, 6175, 6177 не усп. В 11:21 ДБ 1 чел. на обход ВЛ 10 Ф-6 пр. оп. 49-71, 62-62/5. В 13:05 обнаружено повреждение на оп. 71 РТП-6175: разрушение опорных изоляторов фазы "С" в сторону ВЛ и в сторону ТП. В 13:50 ДБ 2 чел. для замены изоляторов на оп. 71 РТП-6175. В 15:44 Ф-6 включен по нормальной схеме.		гос. орг. - 13 орг. водосн. - 5 уголовные - 1 мед. учр. - 8 кот. - 3 орг. связи - 1	0,61	833	26	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 0,2 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-15	22.06.2026 10:35	22.06.2026 12:10	1:35	22.06.2026 12:10	1:35	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. Поросль в пр. оп. №22-24. Произведена чистка от поросли в пр.опор 22-24. В 12:10 Ф-15 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1	0,50	530	4	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-15	23.06.2026 12:34	23.06.2026 16:34	4:00	23.06.2026 16:34	4:00	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=6,22км Lбаза= 93 км. В 13:55 РПВ ну, в 14:00 ДБ для осмотра ВЛ. В 15:18 произведен осмотр ВЛ: на оп.№2 поврежден изолятор. В 15:50 ДБ для замены изолятора фаза А. В 16:05 изолятор заменен, в 16:34 Ф-15 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1	0,50	530	4	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Борисовка \Ф-6 УРЭС	26.06.2026 06:39	26.06.2026 06:48	0:09	26.06.2026 06:48	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1	0,10	800	10	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Новогеоргиевка \ Ф-4 Полтавка ОРЭС	26.06.2026 16:16	26.06.2026 16:55	0:39	26.06.2026 16:55	0:39	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован до 04.07.2026		гос. орг. - 9 орг. водосн. - 1 угольные и горнорудные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 5 кот. - 1 орг. связи - 7	0,33	700	13	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 2 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Занадворовка\Ф-10	26.06.2026 21:35	27.06.2026 06:55	9:20	27.06.2026 15:41	18:06	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=23,3км, Lбазы=75км. В 23:46 включение без ЛР-1 оп.77 неуспешно. В 0:08 включение без ЛР оп.42/1 неуспешно. В 00:49 включение без РТП-НТК оп.36/1 неуспешно. В 0:49 включение без РТП-НТК оп.36/1 неуспешно. На оп.283 включен ЛР 3, основной потребитель запитан от Ф-7 ПС Раздольное -1. В 06:04 ДБ для обхода и ОМП пр.оп.1-77. В 06:55 запитано 9 ТП из 16, обесточено 7 ТП (быта и СЗО нет). В 08:10 при осмотре ВЛ снята ветка в пр.оп.73-74. В 08:15 включение неуспешно, продолжен осмотр ВЛ пр.оп.1-77. В 12:55 произведена чистка просеки в пролетах опор 7/1-7/2, 7-8. В 15:10 3 вед. ТП запитано от собственных ДГУ. В 15:41 после осмотра Ф-10 включен по нормальной схеме, включены все потребители.	ПС 110 кВ Раздольное 1 Ф-7	орг. связи - 1	0,05	150	16	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 18 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Баневур \ Ф-6 Кондратеновка\РП Кондратеновка\Ф-3 Кайкановка	26.06.2026 22:18	27.06.2026 01:15	2:57	27.06.2026 01:15	2:57	МТЗ	ну		РЗА П. РиЧПН. В пр.оп.98/1-98/2 упало дерево (береза, длина 16м, диаметр комля 50 см) из вне охранной зоны, с обрывом проводов трех фаз. Устранено.		орг. связи - 1	0,10	175	14	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Подъяпольск\Ф-7	27.06.2026 01:47	27.06.2026 03:14	1:27	27.06.2026 03:14	1:27	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. С частью нагрузки Ф-15 Подъяпольск. Осмотр на 29.06.26. 29.06.26 16-09 произведен осмотр, замечаний не выявлено		кот. - 1	0,50	500	15	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Тимирязевка\Ф-8 ЮРЭС "Учхоз ПСХА"	27.06.2026 13:33	27.06.2026 13:41	0:08	27.06.2026 13:41	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Без замечаний.			0,40	1 500	19	инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Тереховка\Ф-33	27.06.2026 21:23	27.06.2026 21:26	0:03	27.06.2026 21:26	0:03	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		школы, д/с - 1	0,17	50	8	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-40	06.04.2026 05:50	06.04.2026 07:29	1:39	06.04.2026 07:35	1:45	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В 07:02 включён до ЦРП-101 запитано 3 ТП. В 07:29 включено 6 ТП, основная часть нагрузки. В 07:35 включен по нормальной схеме. Планируется осмотр по 10.04.26.		школы, д/с - 2 кот. - 1	0,80	1 200	11	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 13 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-29	06.04.2026 05:52	06.04.2026 06:16	0:24	06.04.2026 06:16	0:24	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 10:22-11:09 произведен осмотр ВЛ 6 кВ в пр.оп.1-50: под оп.8 (Анкер, отп на СТП Сервис Восток) обнаружена мертвая птица со следами перекрытия (ворона), ВЛ и изоляция без повреждений.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 6 кот. - 3 орг. связи - 1	0,85	270	15	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 13 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-29	06.04.2026 06:33	06.04.2026 11:22	4:49	06.04.2026 11:22	4:49	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lквл=25,12км, Lбаза=68км. 10:22-11:09 произведен осмотр ВЛ 6 кВ в пр.оп.1-50: под оп.8 (Анкер, отп на СТП Сервис Восток) обнаружена мертвая птица со следами перекрытия (ворона), ВЛ и изоляция без повреждений. В 11:22 включен в работу по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 6 кот. - 3 орг. связи - 1	0,85	270	15	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 13 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-6	06.04.2026 06:50	06.04.2026 09:19	2:29	06.04.2026 09:19	2:29	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Схема ремонтная, СЗО нет. Произведен осмотр, замечаний нет.		мед. учр. - 1	0,05		5	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 12 м/с, Ветер, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	08.04.2026 16:20	08.04.2026 20:04	3:44	08.04.2026 20:04	3:44	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=51,5км, Lбаза=40км. В 17:38 включение до ЛР-2 оп.69 неуспешно. В 17:54 включен до ЛР-1 оп. 67, запитано 2 ТП. В пр.оп.139-140 обнаружено падение дерева извне охранной зоны ЛЭП, ветки на проводах. Тополь, длина 15 м, расстояние от проекции крайнего провода до пня 12 м., диаметр у комля 35 см. В 20:04 включен по нормальной схеме, замечание устранено.		орг. связи - 6	0,25	310	19	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 10 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-40	09.04.2026 02:40	09.04.2026 04:14	1:34	24.04.2026 17:23	374:43	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 04:14 включен с отключенным В-6 яч.10 в ЦРП 101, запитано 7 ТП. В 04:49 запитано еще 2 ТП. Обесточено 3 ТП. В 06:13 выявлено повреждение КЛ 6 кВ от ТП-81017 до ТП-81021. В 07:00 запитаны все потребители, нагрузка ТП-81017 переведена на Ф-9 Береговая-2. 10.04.2026 14:02-16:35 определено МП - 20 метров от ТП-81021. 17.04.26 производилась разработка котлована, МП не подтверждено. 20.04.26 16:10 разработан котлован, видимых повреждений не обнаружено, требуется подтверждение МП. 23.04.26 производилась разработка котлована, МП подтверждено. 24.04.2026 10:29-16:17 смонтированны две муфты и КЛ вставка 10 метров. В 17:23 включён по нормальной схеме.		школы, д/с - 2 кот. - 1	1,23	1 200	12	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 3,6 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-11	09.04.2026 13:40	09.04.2026 17:56	4:16	09.04.2026 17:56	4:16	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=9,32км, Lбаза=33км. 14:55 опробовани участок КВЛ 6 до оп 79, НУ. Перевод нагрузки на Ф-2 ПС Штыково невозможен в связи с повреждением в сетях Оборонэнерго. 15:21 ДБ 3чел. для внеплановго осмотра ВЛ 6. 17:10 ДБ 3чел для выправки опоры №24 с применением полиспаста. 17:56 включён по нормальной схеме			0,24	130	10	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 14 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-22	09.04.2026 19:22	09.04.2026 20:14	0:52	13.04.2026 14:02	90:40	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. В 20:14 нагрузка частично переведена на Ф-0 ПС 110 кВ Шахта-7, включена большая часть нагрузки, осталась отключено ТП-5780 Алмикс (РСК). В 20:47 ф-22 включен с отключенным ЛР-1 оп. №1, все потребители включены. На повреждении КЛ 6 Ф-22 ПС Шахта 7 видны раскопки грунта (предположительно экскаватором) в пролете опор №2-3, на месте техники нет, вызвана полиция, сообщено в ФСБ. 10.04.2026 11:15 ДБ 3 чел на разработку котлована на участок КЛ 6 оп.2 — оп.3. 17:20 работы по разработке котлована выполнены, МП подтверждено. 13.04.2026 10:18 ДБ 2 человека для монтажа кабельной вставки и двух соединительных муфт на участке КЛ 6 кВ оп 2 - 3. В 14:02 Ф-22 включен по нормальной схеме (на уч. КЛ 6 кВ пр.оп. 2-3 смонтирована кабельная вставка 8 метров и две соединительные муфты, произвели ВВ-испытание в аб.ТП-504 ИП"Точилин", без замечаний).	Ф-0 ПС 110 кВ Шахта-7		3,70	400	3	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 10 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-24 НадРЭС	11.04.2026 00:40	11.04.2026 04:35	3:55	11.04.2026 04:35	3:55	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: Школа, детский сад. 04:04 обнаружено на опоре 156 гнездо птицы со следами пожогов. Опора на частной территории, долгое ожидание собственника. 04:20 Гнездо убрано. 04:35 включен по нормальной схеме.			1,00	500	15	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 15 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	11.04.2026 17:34	11.04.2026 17:37	0:03	11.04.2026 17:37	0:03	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 22.04.2026 Заменен поврежденый изолятор на опоре 211. (См. фото в отключении от 22.04.2026 11:06)		орг. связи - 5	0,42	20	16	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 17 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-16	11.04.2026 18:03	11.04.2026 18:10	0:07	11.04.2026 18:10	0:07	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 18:10 РПВ-У ветер 14м/с с порывами до 30м/с		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,60	100	173	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 14 м/с, Ветер

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-2	12.04.2026 15:29	12.04.2026 15:36	0:07	12.04.2026 15:36	0:07	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,15	20	6	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 15 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\В 6 Т-2	14.04.2026 05:00	14.04.2026 05:02	0:02	14.04.2026 05:02	0:02	ЛЗШ	-		РЗА ПН. РиЧПН. 05:00 на ПС 110 кВ Находка В 6 Т2 откл. от ЛЗШ, в работе был Т-2 ,Т-1 отключен, при отключении В 6 Т-2 отключенных фидеров нет. 05:02 В 6 Т2 включен, без ф-19 (ДВ СКМ3) - при включении отключается В 6 Т-2 и ф-27 (ТЭСК) при включении отключен от КУ "Земля". Предположительно пропуск защит В 6 Ф-19. 05:40 ф-27 включен (аб.ТЭСК) 06:20 по ф-19(аб.ДВ СКМ3) нагрузка переведена на ф-36 ПС 110кВ НСРЗ Проверка РЗА до 17.04.2026 14.04.26 17-10 произвели послеаварийную проверку РЗА по Ф-19 - замечаний не выявлено. Причина отключения - наличие двух замыканий на "землю" по Ф-19 и Ф-27 на разных фазах			9,50	15 283	67	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-30	15.04.2026 11:54	15.04.2026 14:13	2:19	15.04.2026 22:21	10:27	МТО	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lкл = 3,3 км, Lбаза=69 км. В 12:42 включение без ТП 81198, 81117, 81118, 1105 неуспешно. В 13:26 запитано 1ТП из 6ТП. На повреждении КЛ от ТП 81006 в ст ТП 81012. В 14:13 нагрузка переведена на Ф-16 ПС Садовая, запитаны все потребители. В 17:59 определенно МП 288 метров от ТП 81006. В 18.16 допущенна бригада для разработка котлована на участке КЛ от ТП 81006 до ТП 81012. 19:28 ПЮЭС ПС Садовая по Ф-30 разработан котлован МП повреждения подтверждено. В 20:19 ДБ для монтажа кабельной вставки 6 м на КЛ 6 ТП81006 - ТП81012. 20:52 смонтирована кабельная вставка 6 м по КЛ 6 ТП81006 - ТП81012. В 22:21 включен в работу по нормальной схеме.	Ф-16 ПС Садовая	орг. водосн. - 2 кот. - 3 орг. связи - 2	1,35	500	2	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-25	15.04.2026 11:54	15.04.2026 16:32	4:38	05.05.2026 15:21	483:27	МТО	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lкл=1,16км, Lбаза=69км. В 16:32 нагрузка переведена на Ф-16 ПС Садовая, запитаны все потребители. Повреждение головного КЛ до ТП 80206. 16.04.2026 10:40-14:22 определено МП - 124 метра от ТП-80206. 04.05.2025 14:30 ДБ 2 человека для разработки котлавана на месте повреждения. 16:49 закончена разработка котлована, 05.05 планируется монтаж муфт. График АВР до 08.05.26. 05.05.2026 10:15 По наряду-допуску № 40/538 бригада допущена к работе КЛ 6 кВ Ф.25 Садовая. Допускающий: Юмашев Вячеслав Игоревич гр. V. Производитель работ: Юмашев Вячеслав Игоревич гр. V. Содержание работ: г. Большой Камень кл6 Ф-25 ПС "Садовая", участок ПС "Садовая"- ТП 80206, монтаж двух соеденительных муфт, монтаж кп вставки 13:48 Работы по наряду 40 завершены смонтированно 2 соединительные муфты и кабельная вставка 10 метров 14:45 По наряду-допуску № 41/538 бригада допущена к работе КТП-80206. Допускающий: Юмашев Вячеслав Игоревич гр. V. Производитель работ: Булгаков М.С. гр. V. Содержание работ: г.Большой камень ТП 80206 РУ 6 ячейка ввода Ф- 25 ПС Садовая, испытание и отыскание места повреждения на участке ТП80206 - ПС Садовая 15:03 По наряду-допуску № 41/538 работа КТП-80206 полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: г.Большой камень ТП 80206 РУ 6 ячейка ввода Ф- 25 ПС Садовая, испытание и отыскание места повреждения на участке ТП80206 - ПС Садовая.	Ф-16 ПС Садовая	орг. водосн. - 2 кот. - 3 орг. связи - 2	0,10		1	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Раковка\ Ф-5 ЮРЭС "КРС-1"	16.04.2026 13:58	16.04.2026 14:10	0:12	16.04.2026 14:10	0:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Ветер 8м/с порывы 20 м/с. 23.05.2026 Произведен осмотр. Замечаний не выявлено.		учр. ветер. - 1	0,41	600	7	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 20 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Коммунар \Ф-4 УРЭС	16.04.2026 15:40	16.04.2026 15:49	0:09	16.04.2026 15:49	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Обнаружено: отгорел шлейф оп. 62. ДБ по Р1-32, з. 4995. Восстановление шлейфа оп. 62. Устранено.		орг. водосн. - 2 кот. - 1	0,60	1 643	14	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 20 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Мелькомбинат\Ф-8 ЮРЭС (Загородное)	16.04.2026 17:14	16.04.2026 19:34	2:20	16.04.2026 19:34	2:20	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Ветер до 20 м/с. В 17:58 на оп.37 обнаружена слетевшая вязка провода. Устранено.			0,10	150	2	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 20 м/с, Ветер, Ясно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Студгородок\Ф-10 "Утесное" УРЭС	16.04.2026 19:08	16.04.2026 21:01	1:53	16.04.2026 22:55	3:47	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Отправлен персонал на РП Утёсное для перевода нагрузки 21-01 запитано 5 ТП из 8 22-55 включен Ф-10 ПС Студгородок Причина: падение дерева из вне охранной зоны пр. 30-31	ПС БП Ф-10	орг. водосн. - 13 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,10	540	8	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 20 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Раковка\ Ф-3 ЮРЭС "Киразавод"	16.04.2026 22:03	16.04.2026 22:08	0:05	16.04.2026 22:08	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 23.05.2026 Произведен осмотр. Замечаний не выявлено.		орг. связи - 2	0,30	350	14	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 20 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Находка\В 6 Т-2	18.04.2026 03:53	18.04.2026 04:06	0:13	18.04.2026 04:06	0:13	ЛЗШ	-		РЗА ПП. РиЧПН. В работе был Т-2 (Т-1 в ремонте). При отключении В 6 Т-2 отключенных фидеров нет. В 04:06 включен В 6 Т-2 и включены поочередно отходящие фидера, без замечаний, все потребители включены. При осмотре ячейки В 6 Т-2 было обнаружено закопченность на проходном изоляторе между ШР-1 6 Т-2 в ст. 1СШ 2С 6 кВ по ф.А , есть небольшой скол фарфора. Работа по з.5128 планируется после ввода в работу Т-1.			9,50	15 283	67	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Депо \В 6 Ввод №2	18.04.2026 12:46	18.04.2026 15:52	3:06	18.04.2026 15:58	3:12	МТЗ	-		РЗА ПН. РиЧПН. Т-1 в ремонте. Обесточены 1,2 С 6 кВ: часть п. Смоляниново, СЭО: кот. В 13:40 выехал персонал ШРЭС из г.Большой камень в п.Смоляниново для осмотра ВЛ 6 кВ. В 14:26 обнаружен опасный наклон оп.5 по ВЛ 6 Ф-4 ПС Депо, организовывается бригада для АВР. В 15:50 на ПС Депо прибыла бригада ОВБ (была занята на ф-10 Раздольное-1): в отключенном положении В 6 Т-2, бл. МТЗ и В 6 Ф-4, бл.МТЗ, АПВ не смонт. По оборудованию ПС без замечаний. В 15:52 включен В 6 Т-2, запитаны все потребители кроме Ф-4. По Ф-4 ПС Депо при осмотре обнаружен критический наклон ж/б опоры № 5 из-за пучения грунта. В 15:58 Ф-4 включен, запитаны все потребители. Требуется проверка РЗА. В 17:01-17:46 по Ф-4 ПС Депо проведена выправка опоры №5. 15.05.26 выполнена проверка РЗА Ф-4 и В 6 Т-2. Отключение В 6 Т-2, В 6 Ф-4 от МТЗ. Причина одновременного срабатывания защит: на ПС 35 кВ Депо способ питания оперативных цепей релейной защиты и электромагнитов отключения выключателей является переменный выпрямленный ток, где используется разряд предварительно заряженных конденсаторов (конденсаторное устройство типа КЭК2-1-05-125-2У1, год выпуска 1972). При потере цепей СН конденсаторы не обеспечивают мощность импульса, т.к. они потеряли свои свойства из-за длительной работы (отработали более двух нормативов службы), достаточную для отключения выключателей при посадке напряжения СН вызванного близким КЗ. Поэтому при КЗ на Ф-4 произошла задержка отключения В 6 Ф-4, пошел сигнал на отключение В 6 Т-2 и одновременно с ним произошло отключение В 6 Ф-4.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 2 орг. связи - 1	1,60	2 370	20	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-14	19.04.2026 03:22	19.04.2026 12:20	8:58	23.04.2026 17:27	110:05	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=3,71км, Lбазы=27,7км. В 03:52 Б.Д. для послеаварийного обхода пр.оп.1-54. В 07:35 обнаружен обрыв провода в пр.оп.36-37-38, наклон опоры №37 из-за обводнения почвы в пойме речки. В 12:02 разобраны шлейфа на оп.22 и оп.44. В 12:20 запитаны все потребители, СТП-83081 запитана от Ф-14 ПС Верхняя, КТП-83003 включена от Ф-2 ПС Верхняя. 22.04.26 12:38 -16:57 произведена выправка оп.37,38,40. 23.04.2026 собраны шлейфа на оп. 22 в ст. оп.23 и оп. 44 в ст. оп.43, в 17:27 включен Ф-14 по нормальной схеме.	Ф-2 ПС Верхняя		0,10	70	2	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 1 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-22	19.04.2026 05:06	19.04.2026 06:50	1:44	29.04.2026 12:25	247:19	МТО	отсутств		РЗА П. РиЧПН. В 06:50 нагрузка переведена на Ф-0 ПС Шахта-7, запитана большая часть потребителей. В 07:05 включен в работу с отключенным ЛР-1 на оп.1, запитаны все потребители. В 13:45 осмотрен воздушный участок пр.оп.1-2 без замечаний. Отключены вед. КЛ в ст. ТП504 и ТП505. 20.04.2026 в 10:50 ДБ 2 чел. для расстыковки КЛ на оп. №3, определен поврежденный КП в пролете опор №2-3. В 16:49 работы по отыскиванию повреждения на КЛ-6 пр.оп.2-3 закончены, место повреждение не определено. 23.04.2026 определено место повреждения между опорами 2 и 3, расстояние до МП от оп.2 420м, от оп.3 122м. 28.04.2026 10:10-16:32 котлован на МП разработан, МП подтверждено. 29.04.2026 09:28-11:28 на КЛ-6 кВ между опорами № 2 и №3 смонтированы 2 соединительные муфты и кабельная вставка 6 м. В 12:17 КЛ-6 ВВ испытание выдержал. В 12:25 введен в работу по нормальной схеме.	Ф-0 ПС 110 кВ Шахта-7		1,65	400	3	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-22	19.04.2026 16:00	19.04.2026 17:08	1:08	19.04.2026 17:08	1:08	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Схема ремонтная, запитано одно ТП 5780 Алмикс осмотр ТП и кабельных заходов без замечаний			0,52	100	1	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 8 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-3	20.04.2026 13:37	20.04.2026 16:07	2:30	20.04.2026 16:07	2:30	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. В пр.оп.50-51 обнаружена обгоревшая ветка на земле, видимых повреждений нет. В 16:07 включён по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,20	250	9	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 29 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-35	20.04.2026 15:33	20.04.2026 16:16	0:43	21.04.2026 11:30	19:57	"земля" от КУ	выведено		РЗА П. РиЧПН. Lквл=6,56км. Lбаза=68км. В 16:00 обнаружено повреждение концевой муфты от ЦРП-102 в сторону оп.11. В 16:16 нагрузка Ф-35 переведена на Ф-16 ПС Береговая-2. 21.04.26 08:46-11:30 произведен ремонт концевой муфты в ЦРП-102 в яч.18, включен в работу по нормальной схеме.	Ф-16 ПС Береговая-2	кот. - 1	1,80	6 644	10	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 28 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-13	20.04.2026 18:55	20.04.2026 19:52	0:57	20.04.2026 19:52	0:57	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.05.2026		орг. водосн. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	1,26	680	41	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 23 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\Ф-9	21.04.2026 07:10	21.04.2026 10:31	3:21	21.04.2026 10:31	3:21	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл-4,23 км, Lбаза-28км. 09:24-10:10 произведен осмотр в пр.оп.1-53: обнаружена ветка в пр.оп.13-14, снята с помощью СИЗ, видимых повреждений не обнаружено. В 10:31 включён по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1	0,50	470	8	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 23 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-29	21.04.2026 15:50	21.04.2026 16:10	0:20	21.04.2026 16:10	0:20	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 26.04.2026 Обрыв провода в пролете оп.88-89. (См. фото в отключении от 26.04.2026 05:45).		школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,55	135	16	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 23 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-3	21.04.2026 18:02	21.04.2026 18:26	0:24	21.04.2026 18:26	0:24	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,20	250	9	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 22 м/с, Ясно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-7	21.04.2026 18:56	21.04.2026 19:13	0:17	21.04.2026 19:13	0:17	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.05.2026			0,50		1	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 25 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-32\РП 6 кВ Западное 2С\Ф-12	21.04.2026 20:13	21.04.2026 20:15	0:02	21.04.2026 20:15	0:02	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,70	130	18	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 25 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-2	22.04.2026 11:06	22.04.2026 12:35	1:29	22.04.2026 20:50	9:44	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=19,3км, Lбазы=18км. В 12:35 включен до ЛР-2 оп.87, включено 13 из 19 ТП (основная нагрузка). Остается отключенными 3 ТП РСК, 3 вед. ТП. В 15:38 включен до ЛР-3 оп.168, включено 15 из 19 ТП. По сообщению потребителя: вед ТП ИнвестАктив, ОХ Орлинное перешли на собственное ДГУ, по ТП 5308, 5309, нагрузка отсутствует. 19:50-20:50 произведена замена поврежденного изолятора на оп.211, включен по нормальной схеме.		орг. связи - 5	0,15	20	19	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 17 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-32\РП 6 кВ Западное 2С\Ф-12	22.04.2026 11:54	22.04.2026 11:59	0:05	22.04.2026 11:59	0:05	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр: на оп.13 обнаружен обрыв шлейфа, устранено, по согласованной заявке, других замечаний нет. По фото смотреть отключение за 05.06.2026 16:06			0,70	130	18	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 14 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Суражевка \Ф-8	22.04.2026 12:43	22.04.2026 12:50	0:07	22.04.2026 12:50	0:07	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026			0,30		2	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 19 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\Ф-16	22.04.2026 14:20	22.04.2026 14:22	0:02	22.04.2026 14:22	0:02	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 16.06.2026		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,35	100	7	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 17 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Штыково\Ф-27	22.04.2026 16:28	22.04.2026 17:18	0:50	22.04.2026 17:18	0:50	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 3	0,50	400	16	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 15 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-7	22.04.2026 17:04	22.04.2026 18:44	1:40	22.04.2026 18:44	1:40	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 12.07.2026 произведен осмотр Замечаний не обнаруженно		школы, д/с - 2 орг. связи - 4	2,00	1 181	34	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Луговая \Ф-6	25.04.2026 17:45	25.04.2026 17:45	0:00	08.05.2026 17:03	311:18	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. На хх. Обесточенных потребителей нет. Нагрузка на Ф-9 ПС 35 кВ Луговая. На повреждении головная КЛ. ОМП на 27.04.26. 20:46 ПЮЭС ПС Луговая по Ф-6:произведен осмотр прохождения трассы КЛ 6 на наличие производства земляных работ, замечаний не обнаружено. 08.05.26 10:02-12:00 произведены испытания КЛ, испытания выдержала. В 17:03 включен в работу по нормальной схеме. (Фото не требуется).	ПС 35 кВ Луговая \Ф-9	кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 5 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-29	26.04.2026 05:45	26.04.2026 10:00	4:15	26.04.2026 11:15	5:30	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=11,01км, Lбаза=19км. 06:30 Опробован участок с отключенным ЛР -1 оп №1 - без замечаний. 06:51 опробован участок с отключенным ЛР - 2 оп 65 - без замечаний, запитано 4ТП из 15. 07:29 опробован участок с отключенным ЛР - 2 оп 65 - без замечаний, запитано 5ТП из 15. 09:52 определено повреждение в пролете оп.88-89. 10:00 запитано 12 ТП из 15 ТП. 10:22 ДБ 2 чел на восстановление провода в пролете оп.88-89. 11:15 включён по нормальной схеме		школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,70	140	15	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 2 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-23 НадРЭС	26.04.2026 06:08	26.04.2026 06:08	0:00	13.07.2026 16:10	999:02	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. РСК ДНС, ЖК Формат, с.Зима Южная, 500 чел/2ТП, СЗО: нет. АВР по 0,4 усл., погашенных потребителей нет. Повреждённый участок КЛ от ПС Де Фриз до КТП-5766. 04.05.2026 определено МП 2300 метров от ТП РП 5767 в сторону ПС Де-Фриз. 06.05.2026 точнено МП на КЛ-6 в 1560 м от ПС Де-Фриз в сторону КТП РП-5767. 12.05.26 разработка котлована, место повреждения не обнаружено. 15.05.2026 уточнено МП на расстоянии 1570 м от ПС Де-Фриз. 03.06.26 разработка котлована, МП не найдено. 04.06.2026 09:53-16:24 производилась разработка котлована, МП не найдено. 11.06.2026 09:33-15:49 производилась разработка котлована, МП не подтверждено, необходимо расширение котлована. 08.07.2026 в 11:39 ДБ 3 чел. для разработки котлована на участке Ф23 ПС Де-Фриз до РП КТП 5767. В 15:45 работы на сегодня окончены, МП подтверждено. 09.07.2026 13:11-16:13 смонтирована вставка 4 метра и 2 соединительные муфты. 13.07.2026 11:10-13:25 испытание КЛ 6 окончены. В 16:14 включен по нормальной схеме.	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-24					инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-11	26.04.2026 12:40	26.04.2026 21:29	8:49	27.04.2026 03:41	15:01	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=9,32км, Lбаза=33км. Оперативный персонал отвлечен на ликвидацию аварии на ПС 220 кВ Западная. В 13:31 ДБ 2 чел на осмотр ВЛ по всей длине. В 18:06 опробован до ЛР-1 оп.79. "Земля в сети" фаза - С, перевода нагрузки нет возможности, в связи с повреждением в сети ОборонЭнерго. В 21:29 включён с замыканием на землю по фазе С, для поиска повреждения с применением прибора Квант. В 21:46 ДБ 3чел для поиска повреждения с применением прибора Квант, в пролётах опор №1 - 79. В 03:41 Ф-11 ПС Многоудобное включён по нормальной схеме, без замечаний. В результате поиска, повреждение не обнаружено.			0,30	130	9	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-15	26.04.2026 15:06	26.04.2026 15:11	0:05	26.04.2026 15:11	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		орг. связи - 1	2,30	1 273	43	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-11	27.04.2026 11:36	27.04.2026 15:14	3:38	27.04.2026 15:14	3:38	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=9,32км, Lбаза=33км. 12:00 опробован до ЛР-1 оп. 79, не успешно, перевод нагрузки по сетям ОборонЭнерго не возможен, повреждение у абонента 12:20 ДБ 2 чел на осмотр ВЛ от оп. 79 до оп.1 14:15 обнаружено повреждённый изолятор на оп.40 фаза А 14:45 ДБ 2 чел на замену изолятора на оп. 40 14:55 Произведена замена изолятора на оп. 40 14:59 Включён до ЛР-1 оп. 79, без замечаний 15:14 включён по нормальной схеме, все потребители запитаны			0,30	130	10	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-3	27.04.2026 16:21	27.04.2026 17:59	1:38	27.04.2026 17:59	1:38	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,184 км, Lбаза-68 км. 16:40 ПЮЭС ПС Береговая 2 РПВ-ну 17:02 Ф-3 ПС Береговая-2 опробован участок до РП-80006 в работе не удержался отключился от МТЗ 17:03 В РП-80006 в яч.4 обнаружено животное (кот) на токоведущих частях 17:40 В РП-80006 с применением СИЗ убрано животное с токоведущих частей 17:53 Ф-3 ПС Береговая-2 включён до РП-80006 17:59 Ф-3 ПС Береговая-2 включён по нормальной схеме		орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3	0,79	860	55	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 4,9 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-21	28.04.2026 10:42	28.04.2026 12:50	2:08	28.04.2026 17:00	6:18	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=23,16км, Lбаза=20км. 10:42 ПЮЭС ПС Кролевцы Ф-21 откл. от МТЗ с "Землей" , по ТМ ,АПВ-не смонт. (п. Кролевцы, с. Ясное, 480чел, СЗО:ЦТП, 0,55 МВт, 15ТП,РИЧПН,+10,ясно) 12:50 опробован до ТП-5087, успешно. Запитано 11 ТП из 15 ТП основной потребитель) 13:20 ПЮЭС ПС Кролевцы по Ф-21 обнаружен обрыв провода , на анкер. оп. 59/8/3 в стор оп.59/8/4 - устраняют 15:40 опробован целиком после восстановления обрыва- НУ, земля, отключен. 15:59 опробован без отпайки ЛР-5 успешно. Запитано 11 ТП из 15 ТП 16:45 убрана ветка с опоры № 59/8 с применением СИЗ 17:00 включен в работу по нормальной схеме. Все абоненты запитаны.		орг. связи - 4	0,55	480	15	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Ключевая АБ\Ф-8	29.04.2026 16:23	29.04.2026 17:37	1:14	29.04.2026 17:37	1:14	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. 17:06 ПЮЭС ПС Ключевая Ф-8 включен головной участок при отключенном ЛР-2 оп.20 без потребителей, в работе удержался. 17:37 ПЮЭС ПС Ключевая Ф-8 опробован без двух абонентских отпаек опора №92/1 - КТП Степанов и Автомойка, в работе удержался. Все абоненты запитаны. Повреждение в сетях абонента.		школы, д/с - 1 кот. - 1	0,20	200	7	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-10	29.04.2026 16:25	29.04.2026 18:45	2:20	29.04.2026 18:45	2:20	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 17:12 в пр.оп.35-35/1 обнаружен обрыв провода ф.А. В 18:09 допущенна бригада для востановительных работ. В 18:45 устранено, включен по норм схеме.		орг. водосн. - 2	0,60	30	6		+20°С, 23 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-13	05.05.2026 06:52	05.05.2026 07:35	0:43	05.05.2026 07:35	0:43	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 31.05.2026		орг. водосн. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	1,00	680	41	инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-28	06.05.2026 18:09	06.05.2026 18:56	0:47	13.05.2026 15:17	165:08	МТО	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО: теплопункт, д/с. В 18:56 переведена нагрузка на Ф-48 ПС Береговая-1. На повреждении КЛ 6 Ф-28 ПС Береговая-2 - ЦРП-103. 07.05.26 определено место повреждения КЛ 6кВ, 1948 метров от ЦРП 103 в сторону ПС Береговая-2. 12.05.2026 17.03 на МП разработан котлован, монтаж муфт запланирован на 13.05.2026. 13.05.2026 В 09:47 ДБ 3 человека на монтаж двух соединительных муфт и кабельной вставки на КВЛ-6 кВ Ф.28 ПС Береговая-2 от опоры №8 до ЦРП-103. 12:27 на КВЛ 6 кВ ф.28 ПС Береговая-2 от опоры №8 до ЦРП-103 установлены 2 соединительные муфты и кабельная вставка 3 м. КЛ отдана под испытания. 12:40 ДБ 2 человека на испытание повышенным напряжением КВЛ Ф.28 ПС Береговая-2 от ЦРП по опоры №8 . 15:17 КВЛ Ф.28 ПС Береговая-2 введен в работу .	Ф-48 ПС Береговая-1	школы, д/с - 4	0,12	210	5	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Голдобин\Ф-40	07.05.2026 23:26	07.05.2026 23:26	0:00	08.05.2026 14:53	15:27	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Головной КЛ на балансе ВРЭС. Включен после замера изоляции КЛ, без замечаний.	ПС 110 кВ Голдобин Ф-3		0,10		1	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-11	08.05.2026 05:10	08.05.2026 06:23	1:13	08.05.2026 14:28	9:18	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. В 06:09 включение до оп.79 неуспешно, "Земля" по ф.С. В 06:22 снята ветка на оп.75, при включении "Земля" по ф.С. В 06:23 включен с "землей" для отыскания повреждения с прибором КВАНТ, все потребители включены. В 07:19 ДБ 2 человека на осмотр ВЛ с применением КВАНТ в пролете опор №1-79. В 07:32 обнаружен наклон оп.27 с касанием ветки дерева. Устранено.			0,30	130	10	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-22	08.05.2026 12:35	08.05.2026 12:55	0:20	08.05.2026 12:55	0:20	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026			1,56	400	3	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Шкотово\Ф-14	08.05.2026 14:48	08.05.2026 14:54	0:06	08.05.2026 14:54	0:06	МТО	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		мед. учр. - 3 уч. ветер. - 1 школы, д/с - 2	1,25	240	16	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-13	08.05.2026 18:21	08.05.2026 19:18	0:57	08.05.2026 19:18	0:57	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр до 31.05.26		орг. водосн. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	0,50	680	41	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 9 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Несвоевка	09.05.2026 11:52	09.05.2026 11:52	0:00	09.05.2026 11:52	0:00	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение вводного АВ 0,4 Т-1 в ТП7319, Повреждение Т-1 по стороне 0.4 кВ. Устранено.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 8	0,46	644	12	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-22	09.05.2026 21:33	09.05.2026 21:34	0:01	09.05.2026 21:34	0:01	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026			0,40	400	3	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-16	12.05.2026 00:14	12.05.2026 01:50	1:36	12.05.2026 03:16	3:02	МТО	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-3.9 км, Lбаза-65 км. В 01:50 включено 3 ТП из 5ТП, с отключенным ВН 16 в ст. ТП 81147, включен основной потребитель. в 03:16 включено 5 ТП из 5ТП, произведен осмотр, замечаний не выявлено, включены все потребители.		орг. водосн. - 2 кот. - 3 орг. связи - 2	0,27	600	5	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 0 м/с, , Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Муравейка\Ф-15	12.05.2026 07:31	12.05.2026 09:14	1:43	20.05.2026 16:22	200:51	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Потребитель запитан от резерва. Повреждение головной КЛ 6кВ. 13.05.2026 в 15:50 допущена бригада 2 чел для испытания и ОМП КЛ 6. В 15:50 ДБ 2 человека для рассоединения КЛ и ОМП на участке Ф15 ПС Муравейка — РП 2. В 17:57 определено повреждение 4588 м от ПС Муравейка КЛ №2. 14.05.26 14-40 ДБ для присоединения КЛ 6 кВ ПС Муравейка - РП-2 №1. КЛ 6 кВ ПС Муравейка - РП-2 №2 исключен из схемы. 18.05.2026 09:18-16:18 производилась разработка котлована, продолжение работ запланирована на 19.05.2026 16:17 Разработан котлован на МП. 20.05.2026 10:42 по Ф-15 Д.Б. на КЛ №2 для монтажа двух муфт и кабельной вставки. 12:45 работы по монтажу окончены. В 14:01 ДБ 2 человека для испытания КЛ 6 №2 на участке Ф15 ПС Муравейка — РП2. 16:22 Ф-15 включен по нормальной схеме.	Ф-6 ПС Муравейка		0,30		3	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	12.05.2026 19:15	12.05.2026 21:43	2:28	13.05.2026 15:11	19:56	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Отключился РКЛ на оп 460. 19:45 отключен ЛР-6 оп.461, включен реклоузер оп.460, запитано КТП-7048. Обнаружено повреждение проводов в пролетах 485-490. 19:45 включен РКЛ оп 450. В пролетах опор 485-486 упало дерево извне охранной зоны линии (30 м длина ствола; 32 см диаметр ствола; 20 м от пня до крайнего провода). 20:21 отключены РЛ-6 оп 461 и РЛ-8 оп 502. участок пр оп 461-502 выведен в ремонт. запитано КТП-7048 (86 чел). Планируется привоз ДГУ. 21:10 ДБ 3чел КТП 7046 подключение ДГУ. 21:43 включен ДГУ, запитаны потребители КТП-7046 и КТП-7632, запитаны все потребители.13.05.26 12:25 Доп бригада 7чел.пр.опор№485-490 ремонт проводов.14:10 Доп бригада 2чел КТП-7046 отключение ДГУ. 14:32 Закончили работы по ремонту проводов пр.опор№485-490. 14:35 КТП-7046 отключен ДГУ. 14:47 Начаты переключения по вводу оборудования в работу.	ДГУ	орг. связи - 6	0,10	248	3	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-1	12.05.2026 21:35	12.05.2026 21:43	0:08	12.05.2026 21:43	0:08	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026			0,40		9	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-18 ШРЭС (РП Садовая)	13.05.2026 20:35	13.05.2026 22:28	1:53	20.05.2026 17:06	164:31	МТЗ	выведено	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Запитан от резерва. На повреждении головная КЛ. 14.05.2026 в 15:02 ДБ 2 чел. Для испытани и ОМП на участке Ф-18 ПС Садовая-РП-2. В 16:48 определено место повреждения 786 м от ПС Садовая КЛ № 2. 18:34 ПС Садовая Ф-18 включен в работу, с исключенным из схемы КЛ 6 кВ Ф-18 ПС Садовая - РП 6 кВ Садовая №2. 18.05.2026 09:40-17:04 разработан котлован на месте повреждения. 19.05.26 15:05 на КЛ 6 кВ Ф-18 ПС Садовая - РП 6 кВ Садовая №2 произведен монтаж каб.вставки 5 м. 20.05.2026 ПС Садовая Ф-18 до РП «Садовая» (КЛ №2) испытана, в 17:06 вкл. в работу.	ПС Садовая Ф-6		0,10		1	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 1,7 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Де-Фриз\Ф-29	17.05.2026 16:45	17.05.2026 19:14	2:29	25.05.2026 16:22	191:37	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение КЛ 6 кВ от ПС до оп.1. В 19:14 нагрузка Ф-29 переведена на Ф-27 ПС Де-фриз. 18.05.2026 13:04-16:38 определено МП, 230м от ПС Де-Фриз в сторону оп.1. 21.05.2026 10:25-16:24 разрабатывали котлован на участке ПС Де-Фриз - опора №1а, КЛ не обнаружена. Продолжение работ по разработке котлована запланированы на 22.05.2026. 22.05.2026 10:00 ДБ 2чел. на разработку катлована на участке от ПС Де-Фриз до оп. 1 16:11 работы по разработке котлована окончены МП, монтаж муфт запланирован на 25.05.2026. 25.05.2026. 11:01 ДБ 2 чел. Монтаж КЛ вставки 13:45 смантирована вставка 5 метров, две муфты 15:24 ДБ 2 чел. испытание КЛ6 Ф-29 до оп.1а 15:38 КЛ6 Ф-29 до оп.1а испытание выдержал КВЛ: Ф-29 вводится в работу 16:22 Включен по нормальной схеме График АВР до 29.05.26.	Ф-27 ПС Де-фриз	школы, д/с - 1 орг. связи - 3	0,50	140	15	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 7 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Волна \ Ф-45	17.05.2026 21:30	18.05.2026 00:55	3:25		0:00	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lкл=2,32км, Lбазы=15км. Головной КЛ 6 кВ - ВРЭС, ТП-Лесной Квартал ВПЭС. Не было возможности своевременного начала работ по определению места повреждения в связи с занятостью персонала ВПЭС и СП ПЮЭС ВРЭС на аварийном отключении Ф-1 ПС Седанка. Повреждение головной КЛ 6 кВ. В 00:55 нагрузка переведена на Ф-44 ПС Волна по сетям аб. ВПЭС, все потребители включены. 18.05.26 в 13:40 отданы КЛ 6 №1, КЛ 6 №2 с ПС 220 Волна. 20.05.26 16:28 выявлено повреждение КЛ №1, КЛ №2 испытание выдержала. 21.05.2026 в 15:55 исправная КЛ №2 включена на ХХ. 27-28.05.2026 проводились работы по испытанию и отысканию МП по КЛ 6 Ф-45 №1, МП не определено. 29.06.26 12:58-16:52 разработан котлован. 30.06.2026 10:03-16:30 разрабатывали котлован, МП не подтверждено. 02.07.2026 выполнена разработка котлована, МП не подтверждено. 03.07.2026 выполнена разработка котлована, МП не подтверждено. 08.07.26 разработан котлован, произведен монтаж муфты. КЛ сдана под испытания и фазировку. 09.07.26 в 11:45 произведено испытание КЛ после монтажа, КЛ испытания не выдержала. График АВР до 17.07.26.	на Ф-44 ПС Волна по сетям аб. ВПЭС		1,80	9 982	1	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Депо \Ф-10	20.05.2026 10:39	20.05.2026 12:05	1:26	21.05.2026 15:44	29:05	МТО	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,54км Lбаза=46км. 11:43 ДБ 2 чел. на отыскание места повреждения. 11:51 обнаружено повреждение коцевой муфты в ТП 83023. 11:51 выведен участок КЛ 6 кВ ТП-83023 - ТП-83022. 12:05 Ф-10 ПС Депо включён до ТП-83022. 12:22 часть нагрузки Ф-10 ПС Депо переведена на Ф-9 ПС Депо (4ТП), запитаны все потребители. 21.05.26 15:44 произведен ремонт концевой муфты КЛ 6 кВ в ТП-3023, в 15:44 Ф-10 включен по нормальной схеме.	ф.9 Депо	гос. орг. - 1 школы, д/с - 2	0,40	100	5	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 6 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Многоудобное\Ф-7	23.05.2026 09:33	23.05.2026 17:34	8:01	23.05.2026 17:34	8:01	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=3,42км, Lбаза=33км. 09:55 опробован без ТП-5760, НУ. 10:05-11:27 произведён осмотр ВЛ, без замечаний. 11:35 опробован В 6 Ф-7 в контрольном положении, включился с 3-го раза. 11:41 Ф-7 включён без ТП-5760. 12:10 Ф-7 включен в работу с ТП 5760, выявлено замечание по В 6 Ф-7 - требуется регулировка привода; обнаружено повреждение на КЛ 6 от РТП 5760 до ВН 16 в ТП 5760, требуется ремонт КЛ. Организовывается бригада для АВР. 14:39 выехала бригада с г.Артем в п. Многоудобное. В 16:02 ДБ 2 чел для монтажа соединительной муфты на КЛ 6 от оп.59 до 3ТП-5760. В 17:20 смонтирована соединительная муфта, в 17:34 Ф-7 включён по нормальной схеме.			0,05		1	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 0 м/с, Облачно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-0	23.05.2026 12:29	23.05.2026 13:20	0:51		0:00	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. 13:11 ТП Восточные ворота перевелись на Ф-22 ПС Шахта-7. 13:20 ТП-505, ТП-505 перевелись на Ф-22 ПС Шахта-7, запитан основной потребитель. 13:46 Ф-0 опробован без отпайки на оп.1, не успешно. В 15:03 Ф-0 включен без КЛ 6 от оп.1 в ст. коммутационного шкафа, запитан последний потребитель. 26.05.2026 13:40 определено место повреждения КЛ на расстоянии 190 м от РП коммутационный шкаф в результатае стороннего воздействия при бурении свай под забор, техники на месте нет. 27.05.2026 разработка котлована. 30.05.26 разработан котлован, МП подтверждено. 04.06.2026 смонтирована вставвка 3 м, 2 муфты. 05.06.2026 18:44 испытания КЛ 6 не успешно. 08.06.2026 11:45-12:14 испытания КЛ 6 не успешно. 09.06.2026 12:52-13:34 производился поиск места повреждения КЛ. 15.06.26 определено МП 1020м от РТП "Восточные Ворота". 16.06.2026 разработка котлована, МП не обнаружено. График АВР до 07.08.26	Ф-22 Шахты-7	мед. учр. - 1	0,50		4	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-10	28.05.2026 07:35	28.05.2026 12:26	4:51	28.05.2026 12:26	4:51	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,4км, Lбазы=30км. 9-20 выезд на осмотр ТП 7225. 10-10 осмотрено ТП 7225, замечания: течь кровли Ру 0.4, Ру 6, камера тр-ра, следов перекрытия нет. 10-29 По информации жителей видели вспышку, пр.опор 20- 21 ветка на проводах. 12-10 информация пр-опор 20-21 ветка на проводах, не подтвердилась.12-10 персонал ИК-50 сообщил с абонентского участка опоры 27, КТП -ИК50 (ГУФСИН Колония) снята ветка.12-26 Ф 10 ПС Волчанец включён полностью по нормальной схеме, включены все потребители.		уголовные - 5 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,25	290	4	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Несвоевка	28.05.2026 22:42	28.05.2026 23:30	0:48	29.05.2026 13:55	15:13	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22,34км, Lбазы=7км. 23:30 включен с отключенным в ТП7415 В 6 вывод на КТП 7398, запитано 6 ТП из 11шт, основной потребитель. 29.05.26г, 00:08 ПЮЭС ПС ЦРП ГРЭС Ф-Несвоевка включен до ТП 7398 запитано 10ТП из 11, потребитель ТП 7309 запитан от собственного РИСЭ - включены все потребители. Осмотр участка ВЛ от ТП 7398 до ТП 7309 запланирован на светлое время суток (тайга, труднопроходимая местность). 29.05.26 09:39 доп.бригада 4чел. от КТП-7398 до ТП-7309.Пр.опор№184-185 горелая ветка под проводами. (провода и изоляция без повреждений).		мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 8	0,46	644	11	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Несвоевка	29.05.2026 15:52	29.05.2026 17:18	1:26	01.06.2026 15:00	71:08	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22,34км, Lбазы=7км. 17:18 включен до ТП 7398 запитано 11ТП, потребитель ТП 7309 запитан от собственного РИСЭ - включены все потребители. повреждение на участке ТП-7398 - ТП-7309. 01.06.2026 в пролётах опор 188-189 обнаружена обгоревшая ветка. Ф-Несвоевка включен в работу по нормальной схеме, запитаны все потребители.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 8	0,46	644	12	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Касатка АБ\Ф-7	29.05.2026 16:45	29.05.2026 16:54	0:09	29.05.2026 16:54	0:09	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр до 15.07.2026		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 орг. связи - 4	0,70	700	35	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 7 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-17	29.05.2026 17:34	29.05.2026 18:13	0:39	29.05.2026 20:15	2:41	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 18:13 Ф-17 включен до ТП 7425, запитано 7 из 15 ТП (включен основной потребитель). Снята ветка в пролетах опор 103/12 - 103/13, в 20:15 Ф-17 включен в работу по нормальной схеме		орг. связи - 4	2,50	2 141	15	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 15 м/с, Гроза, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Екатериновка\Ф-5	30.05.2026 09:29	30.05.2026 17:19	7:50	30.05.2026 17:19	7:50	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=17,12км, Lбаза=25км. В 11:03 в пролете опор №94/94 - 94/94/5 обнаружено падение дерева на провода ВЛ извне охранной зоны. Обрыв трех проводов ВЛ. Организуется бригада для выполнения АВР. 13:05 ДБ 3чел. для устранения повреждения. 17:19 Ф-5 включен в работу по нормальной схеме.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 2	0,60	570	15	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Партизан\Ф-17	31.05.2026 02:23	31.05.2026 03:18	0:55	31.05.2026 04:11	1:48	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 02:50 ОВБ прибыли на ТП-7425 для переключений (находится на территории предприятия"Арбат" закрыто на замки ищем собственника). 03:13 в ТП-7425 РУ В-6кВ отключен В-6 "вывод" КТП-7498. 03:18 Ф-17 включен в работу (+7ТП, более 50% нагрузки). 04:02 с прим.СИЗ и опер.штанги снята ветка пр.опор. №95-96, провода без повреждений. 04:11 ТП-7425 РУ-6кВ включен В-6"вывод" КТП-7498 без замечаний. Ф-17 включен по нормальной схеме.		орг. связи - 4	1,30	2 141	15	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-21	31.05.2026 13:08	31.05.2026 14:02	0:54	31.05.2026 14:02	0:54	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ-6 до 15.07.2026		орг. связи - 4	0,10	480	35	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Горная \ Ф-16	01.06.2026 04:09	01.06.2026 05:06	0:57	01.06.2026 12:33	8:24	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 04:47 ПС Горная Ф-16 опробован до ТП 7402, в работе не удержался. 05:06 ПС Горная Ф-16 нагрузка от ТП 7402 переведена на Ф-6 ПС Горная, включено 10 и 13 ТП (основная нагрузка). ДБ 2 человека для осмотра ВЛ в пролете опор №1-37, с осмотром ТП,КТП. 07:21 ПС Горная Ф-16 обнаружен срыв изолятора с портала КТП 7362, для выполнения АВР требуется АГП. Производится комплектование бригады. 11-13Допущена бригада 2 человека КТП 7362 портал 6 КВ замена изолятора фаза"В".12-33 включён полностью по нормальной схеме,включены все потребители	Ф-6 ПС Горная	школы, д/с - 2 орг. связи - 11	0,30	200	13	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-48	02.06.2026 07:41	02.06.2026 09:20	1:39	25.06.2026 15:45	560:04	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 09:12 включен до ТП КНС-10, включено 1 ТП. В 09:20 потребитель запита. 24.06.26 в 18:04 работа по разработке котлована и отводу воды из него закончена. 25.06.2026 10:54 ДБ 3 человека для монтажа двух соеденительных муфт, монтажа кабельной вставки на участке МП от КТП КНС10 до КТП 81164. 14:38 работы на уч. КЛ 6 кВ КТП КНС-10 - ТП-81164 по монтажу двух соединительных муфт и кабельной вставки 30 метров окончены, КЛ сдана под ВВ-испытание.15:14 ДБ для ВВ-испытания на уч. КЛ 6 кВ КТП КНС-10 - ТП-81164.15:45 Ф-48 включен по нормальной схеме.	Ф-28 ПС Береговая 2	орг. водосн. - 1 кот. - 1	1,30		3	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Авангард\Ф-3	02.06.2026 14:45	02.06.2026 18:56	4:11	02.06.2026 18:56	4:11	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 16:21 Ф-3 включен до опоры №90, включено 2 ТП. 16:48 ДБ для обхода ВЛ в пролете опор 90-185. Остается отключено: быт, МТФ, зерноток, пилорама. В пролете опор №154-155 снята ветка с проводов (провода без повреждений). Схема восстановлена.		орг. связи - 3	0,20	183	7		+28°С, 15 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Анисимовка/т\Ф-5	02.06.2026 15:16	02.06.2026 15:26	0:10	02.06.2026 15:26	0:10	ЗЗ 1ст	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. РИЧПН, РПВ усп, осмотр до 15.07.2026		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	1,00	79	10		+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12	02.06.2026 16:51	02.06.2026 18:05	1:14	02.06.2026 22:50	5:59	МТЗ	запрет	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Откл. РКЛ оп.460 АПВ-не смон (Сергеевка, Молчановка Монакино, 120 чел, СЗО: школа, скважина, котельная, 0,1 МВт, 3ТП, РИЧПН. 18:05 включен до опоры 461, включено 1ТП (основная часть нагрузки), 18:25 Доп бригада 4чел пр.опор№461-529 обход после аварийного отключения..22-30 бригада вышла на связь,произведён обход, пр.опор 476-477 снята ветка в отсутствии связи с применением оперативной штанги.22-45 опора 460 отключён РКЛ,опора 461 включён РЛ-6,22-50 опора 460 включён РКЛ.На ПС Сергеевка по Ф 12 проверен К.И норма,нагрузка 25А,(рабочая)замечаний нет,включены все потребители.		орг. связи - 6	0,10	120	19		+27°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ 2Р\В-1 6 Т-1	03.06.2026 10:25	03.06.2026 12:09	1:44	03.06.2026 12:09	1:44	МТЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. по ТМ, погашение 1С 6 кВ. (часть г.Владивосток. СЗО:3 шт.: д/сад № 138, ТНС 2 шт. КГБУЗ «ВРД №-3», поликл. отделение ГБУЗ «ПКПД», МБОУ ДО «ДШИ № 3 г. Владивостока», МБДОУ «Детский сад № 36», МБОУ СОШ № 51, ЦТП, ТНС). 11:58 включен В-1 6 Т-1, включена 1С 6 кВ на Х.Х. Срабатывания дуговой защиты нет. В 6 Ф-8 (МТО и МТЗ) не отключился, разрушение предохранителя цепей управления, вит ковое замыкание в катушке отключения, произвели замену КО и предохранителя ЦУ. 12:09 запитаны потребители, кроме Ф-8 и Ф-14 (при вкл. МТЗ), повреждения в сетях абонента. Ф-14 вкл. в 13:41. 18:30 по Ф-8: переведена нагрузка на Ф-1 ПС 110 кВ 2Р.			4,50	20 799	76		+20°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \Ф-6	04.06.2026 12:42	04.06.2026 14:42	2:00	04.06.2026 18:55	6:13	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Пункта ЕГЭ нет.14:42 включен до РЛ-2 оп.107, запитано 8 ТП из 18-ти (основная нагрузка). Оп. 138/1 на РТП-7026 обрыв шлейфов 2-х фаз. Устранено		орг. связи - 4	0,10	231	18		+25°С, 6 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-3	05.06.2026 00:56	05.06.2026 06:01	5:05	05.06.2026 10:50	9:54	МТЗ	выве дено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Порывы ветра до 19м/с, 01:09 РПВ-ну. 02:10 опробован с отключенными в РП-80006 Ф-2, Ф-4, неуспешно. 02:45 ДБ для осмотра. 06:01 включен до РП-80006 включено 10ТП (основной потребитель) 09:31 включен без отпайки от ЛР-2 оп.60. Осталось отключено 8 ТП. 10:50 ПЮЭС ПС Береговая-2 Ф-3 включен по нормальной схеме после осмотра. Замечаний не выявлено.		орг. водосн. - 1 уголовные - 1 мед. учр. - 2 кот. - 3	0,34	860	30	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 14 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-6	05.06.2026 03:35	05.06.2026 09:42	6:07	05.06.2026 09:42	6:07	МТО	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Порывы ветра до 24 м/с. 09:45 ПЮЭС ПС Береговая-2 по Ф-6 после осмотра КВЛ - РПВ успешно.		мед. учр. - 1		250	3	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 18 м/с, Пасмурно, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-32\РП 6 кВ Западное 2С\ Ф-12	05.06.2026 04:02	05.06.2026 04:15	0:13	05.06.2026 04:15	0:13	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Порывы ветра до 24 м/с. Восстановление шлейфа оп.13.			0,30	250	25	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 19 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-16	05.06.2026 10:23	05.06.2026 10:55	0:32	05.06.2026 15:40	5:17	МТЗ	отсу тств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=11,2км, Lбаза=45км.10:55 опробован до оп№164 в работе удержался, запитан основной потребитель. 11:23 опробован до КТП 83008 неуспешно. 12:55 ДБ 2 чел на осмотр ВЛ участка от ЛР оп. 164 до КТП 83008. 15:35 с применением СИЗ и оперативной штангти снята ветка в пролетах опор №175-176 ВЛ 6 Ф 16 ПС Верхняя. 15:40 включен в работу по нормальной схеме, все потребители запитаны.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 кот. - 1	0,10	100	7	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 17 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \Ф-8	05.06.2026 10:42	05.06.2026 11:15	0:33	05.06.2026 11:15	0:33	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре выявлены следы прохождения пала травы возле ТП7058. Угрозы оборудованию нет.		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 учр. ветер. - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	0,40	515	12	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 20 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Ф-5	05.06.2026 13:51	05.06.2026 14:02	0:11	05.06.2026 14:02	0:11	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 2	0,50	900	13	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 20 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-28	05.06.2026 14:56	05.06.2026 14:56	0:00	05.06.2026 14:56	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026			2,00	131	7	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 12 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Ф-10	05.06.2026 15:15	05.06.2026 15:17	0:02	05.06.2026 15:17	0:02	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 25.06.2026 Произведен обход. Пр.опорN№55-57 требуется чистка просеки.		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 3 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,95	900	17	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 15 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Ф-10	05.06.2026 15:35	05.06.2026 15:53	0:18	05.06.2026 15:53	0:18	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 25.06.2026 Произведен обход. Пр.опорN№55-57 требуется чистка просеки.		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 3 в/ч - 2 орг. связи - 1	0,90	900	16	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 20 м/с, Дождь, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Владимиро-Александровское \ Ф-5	05.06.2026 15:35	05.06.2026 17:32	1:57	06.06.2026 11:40	20:05	МТО	выве дено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=4,78км, Lбазы=32км. Отключился с нагрузкой Ф-5 ПС Екатериновка. В 15:53 РПВну. 17:32 ПС Владимиро-Александровское Ф-5 включен без нагрузки Ф-5 Екатериновки (ТП-7122 отключен В6 ввод Ф5 ПС Екатериновка), запитано 13 из 30 ТП (80 % нагрузки), 09:50 ДБ 3чел обход ВЛ6кВ ф5 ПС Екатериновка пр. опор 66/8 - 66/65/2. 11:40 включен по нормальной схеме. В пролетах опор 66/10 - 66/11 обнаружена ветка под проводами. Повреждения оборудования нет.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 учр. ветер. - 2 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 2	0,50	900	30	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 20 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-32\РП 6 кВ Западное 2С\ Ф-12	05.06.2026 16:06	05.06.2026 16:07	0:01	05.06.2026 16:07	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр: на оп.13 обнаружен обрыв шлейфа, устранено, по согласованной заявке			0,30	250	18	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 21 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Горная \ Ф-6	05.06.2026 16:45	05.06.2026 17:50	1:05	10.06.2026 13:10	116:25	МТЗ	выве дено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,8км Lбаза=7км. РПВ неуспешно в 16:57.17:43 ТП 7367 отключён В6 ввод Ф6 ПС Горная. 17:50 Включен В6Ф-6, осталось погашено ТП 7367. 18:16 запитаны все потребители, выведен из работы участок от оп. 65/10А до ТП 7474. График АВР до 11.06.26., 10.06.26 ДБ 2чел пр. оп 65/10а - 65/22а обход.по результатам обхода замечаний не выявлено. 13-10 ф6 ПС Горная включен по нормальной схеме	ф.16	в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 7	1,10	1 289	17	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 10 м/с, Облачно, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-2	05.06.2026 17:30	05.06.2026 21:06	3:36	09.06.2026 15:37	94:07	МТЗ	отсу тств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=8,4км, Lбазы=45км. 17:48 опробован до ЛР опоры №76 неуспешно. 20:53 ДБ 2 человека для обхода ВЛ. 21:06 нагрузка переведена на Ф-9 и Ф-14 ПС Верхняя, отключённых потребителей нет. 22:57 проведен обход до оп. 43, обход остановлен из за разлива реки, дальнейший обход днем 06.06.26, после спада воды. 06.06.2026 09:10 ДБ 2 чел. на обход и осмотр ВЛ-6 кВ Ф-2 от ПС Верхняя до ЛР опоры №76. 12:47 обнаружено упавшая ветка и обрывы проводов в пролетах опор №№ 38-39 ВЛ-6 Ф-2 ПС Верхняя 14:27 Разобраны шлейфа на опорах №№ 40 и 38 в сторону опоры № 39. 18:05 опробован головной участок до опоры № 38 неуспешно, ф.В-0 "земля". 19:33 ДБ 2 чел. на замену опорного изолятора на оп.12 ф.В. 20:03 после замены опорного изолятора на оп.12 опробован участок от ПС Верхняя до оп.38 без замечаний. Осмотр до 15.06.2026 08.06.2026 Произведена подготовка подъездных путей. 09.06.2026 11:55-15:13 восстановлен пролет оп.38-40, в15:37 Ф-2 включили по нормальной схеме.	Ф-9, Ф-14		0,10	200	7	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 18 м/с, Ветер, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная \ Ф-11	05.06.2026 17:59	05.06.2026 18:02	0:03	05.06.2026 18:02	0:03	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 25.06.2026 Произведен обход, повреждений оборудования не выявлено.		орг. связи - 4	0,20	231	3	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 19 м/с, Дождь, Гроза

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Строительство ПРРЭС	05.06.2026 19:23	05.06.2026 23:06	3:43	15.06.2026 14:54	235:31	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=8,6км, Lбаза=0. В 23:06 отключен РЛ-1 оп.76, включено 8 ТП из 18-ти Ф-9 ПС Партизан (большая часть нагрузки). На ЦРП ПаГРЭС повреждение концевой муфты. В 14:48-16:02 определено МП на оп 53 поврежден изолятор ф.С.В 16:49 устранено, на оп.76 включен РЛ1 запитаны все потребители. 09.06.26 проводились испытания, на уч-ке от ЦРП ПаГРЭС до оп.1 повреждены КЛ №1 и №2, МП не определено. 10.06.26 выявлено повреждение концевых муфт КЛ№1 и КЛ№2 в ЦРП. 11.06.26 11:15-16:20 производился монтаж концевых муфт, КЛ№1, КЛ№2 в ЦРП, муфты собраны. 15.06.26 в 14:54 Ф-Строительство включен по нормальной схеме.. График АВР до 19.06.26.	ПС Партизан Ф-9	гос. орг. - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	0,30	759	18	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 12 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Загородная\В-1 6 Т-1	05.06.2026 20:57	05.06.2026 21:03	0:06	05.06.2026 22:44	1:47	ДЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Откл. от дуговой защиты, отключился СВ-1 6 от ЗДЗ, отключился В 6 Ф-21 ВПЭС от МТО (часть г.Владивосток). 21:03 включён в работу В-1 6 Т-1, запитаны потребители 1С 6кВ. 21:30 при осмотре обнаружено перекрытие на втычных контактах СВ-1 6. 22:34 введён в работу Т-2, включена под напряжение 3С 6кВ. 22:44 запитаны потребители 3С 6кВ кроме В6 Ф-37 ВПЭС. При включении В6 Ф-37 ВПЭС отключился от МТО. 04:42 произведена замена втычных контактов СВ-1 6.			9,00	21 368	47	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 18 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Новицкое \Ф-6	05.06.2026 22:30	06.06.2026 01:50	3:20	06.06.2026 01:50	3:20	"земля" от КУ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=13,75км Lбаза=13км. КИ фаза В-0кВ. 22-55 отключен РЛ-1 оп 18. Оп 4 ремонт шлейфа. Отключена потребительская ТП-ВЧ.		орг. связи - 4	0,20	231	18	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 10 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Давыдовка\В 6 Ф-15 Над РЭС	05.06.2026 23:14	06.06.2026 07:02	7:48	06.06.2026 07:02	7:48	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=9,71км Lбаза=40км. Откл. РКЛ R-1 оп. №157б откл. от МТЗ, АПВ-ну. РКЛ R-1 оп. №157б при переключениях по В 6 Ф-15 на ПС 110 кВ Давыдовка выявлен дефект, оборван тросик положения вкл/откл привода, требуется замена. 01:52 ДБ 2 чел для ремонт привода положения выключателя В 6 Ф-15 ПС Давыдовка. 02:40 включен В 6 Ф-15 после ремонта привода положения выключателя, включен РКЛ на оп. №1576 с 30отключенным РКЛ на оп. 158. проверена работа согласующего трансформатора, без замечаний. 02:48 при включении отключился РКЛ R-2 оп. №158 от МТЗ, бригада направлена для переключений на оп №226 для отключения ЛР-10. 03:49 включен до ЛР-10 оп.226 включено 7 ТП из 26 ТП. 04:46 опробована ВЛ без аб. отпаек оп.227/1 СТН"Морской, оп.232/12/1 СНТ"Дорожник-1", оп.232/12/1 СНТ"Нептун", не успешно. 07:02 включен в работу, обнаружено повреждение на аб отпайке ИП Чава, которая подключена к аб отпайке СНТ "Элита", повреждение в сети абонента			0,03	30	26	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 12 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ХФЗ\Ф-20	05.06.2026 23:22	06.06.2026 01:45	2:23		0:00	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=8,4км Lбаза=3км. В 01:45 выведен из работы головной участок до ТП-7424, нагрузка переведена на Ф-5 ПС Партизан и Ф-17 ПС Партизан, осталось обесточено ТП-7481. В 07:27 запитано ТП 7481, выведен из работы КЛ 6 от оп.44 ЛР-2 до ТП-7424. 09.06.2026 11:15-19:15 определено МП 645м от ТП 7424 в сторону ПС Хф3. 26.06.26 12:00-17:13 производилась разработка котлована. 30.06.2026 11:14-17:20 разработан котлован на уч.КЛ 6 оп. 44 ЛР-2- ТП 7424. МП подтверждено. 01.07.2026 13:10-14:30 ремонтная кабельная вставка демонтирована. 02.07.26 11:41-16:40 производились испытания КЛ 6 кВ, определено второе МП в 680м от ТП 7424. 07.06.2026 13:39-17:28 разрабатывали котлован, визуально МП не подтверждено. 08.07.26 в 11:09 ДБ на уч-к КЛ 6 кВ ТП-7424 - оп.44 для ВВ испытания и подтверждения МП. 17:00 на сегодня работы окончены, продолжение работ на 09.07.26. 09.07.26 10:20 ДБ 2чел. для В/В испытания и отыскания МП по КЛ 6 кВ ТП-7424 - оп.44. 17:09 работы на сегодня окончены, МП не определено. 10.07.26 17:25 по Ф-20 на сегодня работы окончены, МП 685 м от ТП-7424. График АВР до 17.07.26.	Ф-5, Ф-17 ПС Партизан	школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 53	0,80	2 674	15	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 7 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Западная \Ф-13	06.06.2026 03:42	06.06.2026 04:54	1:12	06.06.2026 04:54	1:12	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		орг. водосн. - 2 кот. - 2 орг. связи - 2	0,50	680	41	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 10 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-2	06.06.2026 06:46	06.06.2026 06:51	0:05	06.06.2026 06:51	0:05	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		орг. водосн. - 1 кот. - 1	0,02	40	4	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 17 м/с, Пасмурно, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Авангард\Ф-3	06.06.2026 09:35	06.06.2026 11:50	2:15	06.06.2026 13:46	4:11	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=21,33км Lбаза=25км. Отключен В6 от КУ с землей фаза С 1,0кВ. 10:40 Ф-3 включен до ЛР-1 оп.90, запитано 2 из 7 ТП. 11:50 Ф-3 включен до ЛР-2 оп.204, запитано 6 из 7 ТП. 12:08 ДБ (3 чел.), на осмотр в пр. оп. 204-310. 13:46 Ф-3 включен по нормальной схеме. На опоре 223 наброс постороннего предмета (проволока), устранено.		орг. связи - 3	0,20	183	7	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 19 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Горная \ Ф-17	06.06.2026 10:07	06.06.2026 14:04	3:57	06.06.2026 16:42	6:35	МТЗ	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=7,4км, Lбаза=7 км. 14-04 оп 63 отключен РЛ1 при включении В6 отключился, ТП7179 включен В6 ввод ф11 ПС Партизан запитано ТП 5шт из 8шт с Ф11 ПС Партизан. В пролете опор 42 - 43 обнаружили ветку под проводами ВЛ со следами эл. дугового перекрытия, 16-42 ф 17 Горная включен по нормальной схеме	Ф-11 ПС Партизан	кот. - 1 орг. связи - 2	0,10	143	8	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 17 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Мингородок\ЦРП 6кВ\В Ф.2 РП 1-2	06.06.2026 12:38	06.06.2026 13:32	0:54	09.06.2026 13:16	72:38	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. 13:32 ЦРП ф-2 РП 1-2 включен, запитаны все потребители, на повреждение КЛ 6 кВ ТП-1 - ТП-3, стороннее воздействие, техника на месте, вызвана полиция, на месте находится мастер ВРЭС. Сообщено в СБ, ФСБ. 08.06.2026 12:04-16:24 разработан котлован, смонтирована каб вставка 3м, 2 соед. муфты. КЛ 6 кВ сдана под испытание и фазировку. График АВР до 19.6.26. 09.06.2026 09:50 ДБ 2 чел. для испытания КЛ 6 ТП-1 - ТП-3 10:20 работы по испытанию КЛ 6 ТП-1 - ТП-3 окончены, КЛ испытания прошел, сдан под включение. +12:25 ПС Мингородок по Ф-12, КЛ 6 ТП-1 - ТП-3 включен, производится проверка фазировки. 13:16 фазировка совпала			0,03		4	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 10 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Несвоевка	06.06.2026 14:06	06.06.2026 15:13	1:07	09.06.2026 15:45	73:39	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22,34км, Lбазы=7км. 15-13 ТП7415 отключен В6 вывод на КТП 7398 , включен В6 КИ норма. нагрузка 50А, запитано 7ТП из 12шт.,16-17 КТП 7398 отключен В6 вывод на КТП 7309, ТП 7415 включен В6 вывод на КТП 7398, запитано 11 ТП из 12шт, КТП 7309 запитано от собственного ДГУ. График АВР до 11.06.26. 09.06.2026 11-07 допущена бригада 3 человека,обход пр.опор 132-197,замечания пр.опор 149-150 обнаружена ветка под линией со следами пожогов.15-45 ТП 7398 включён В6 вывод ТП 7309,замечаний нет,К.И норма,фидер включён полностью по нормальной схеме.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 8	0,50	644	12	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 17 м/с, Ветер
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Верхняя\ Ф-9	06.06.2026 18:08	06.06.2026 18:12	0:04	06.06.2026 18:12	0:04	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		кот. - 3	0,30	100	5	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 5 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-2	07.06.2026 10:28	07.06.2026 10:49	0:21	07.06.2026 10:49	0:21	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08.07.2026 произведен осмотр ВЛ,на ведомственной отпайке по территории ИК-22 выявлен провис проводов. Направляется письмо потребителю.		орг. водосн. - 4 уголовные - 3 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	1,00	800	9	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 11 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Волчанец \Ф-10	07.06.2026 10:34	07.06.2026 15:25	4:51	07.06.2026 17:57	7:23	"земля" от КУ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,4км, Lбаза=30км. 10:49 ДБ для обхода ВЛ. 15:25 произведён обход, повреждений не обнаружено, Ф-10 включён в работу для поиска земли прибором "Квант". 17:57 на оп.28 разобраны шлейфа в сторону абон КТП ИК 50. Ф-10 включён без абон КТП ИК 50, КИ в норме. Повреждение в сети абонента.		уголовные - 5 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,30	290	4	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 12 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Садовая\Ф-16	10.06.2026 07:43	10.06.2026 12:51	5:08	11.06.2026 19:52	36:09	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lлэп=4,5 км, Lбаза=28км. В 10:14 включение без участка от ТП 1092 до ТП 81012 неуспешно. В 11:59 включение до ЛР1 оп.1 неуспешно, повреждение головной КЛ. В 12:51 нагрузка переведена на Ф-30 ПС Садовая, все потребители запитаны. 11.06.26 14:15 определено МП 77 метров от ПС, повреждена концевая муфта на оп.1. В 15:20 ДБ 2 чел для замены концевой кабельной муфты на оп.1. 19:52 Произведен ремонт концевой муфты, включен по нормальной схеме. График АВР до 19.06.26.	Ф-30 ПС Садовая		0,60	600	18		+15°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-12\ РКЛ оп.207	10.06.2026 13:02	10.06.2026 13:29	0:27	10.06.2026 13:29	0:27	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 10.06.26. 16-23 ДБ 4чел пр. оп 397 - 460 обход. в пролете опор 436 - 437 обнаружили ветку на земле под проводами ВЛ со следами эл. дугового перекрытия.		орг. связи - 6	0,25	150	12		+18°С, 0 м/с, Дождь, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ А\Ф-3\ РП-40\Ф-25	10.06.2026 13:32	10.06.2026 15:10	1:38	23.06.2026 13:28	311:56	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Отключился с частью нагрузки Ф-12 ПС 110 кВ Мингородок. В 15:10 выведен участок от РП-40 до ТП-3 и РП 1-2, включены потребители от Ф-12 ПС Мингородок кроме 1 ТП. В 19:08 выведен поврежденный головной кабель КЛ 6 кВ Ф-25 РП 40 - ТП-4. Запитаны все потребители. 15.06.2026 отыскание места повреждения КЛ 6 кВ Ф-25 ТП-4 - РП-40 - 1973 метра от ТП-4. 16-18.06.2026 разработан котлован в ручную. 19.06.26 разработан котлован, МП визуально подтверждено. 22.06.26 12:32-16:00 смонтированы 2 соед. муфты и каб. вставка 6м. КЛ сдана под испытание и фазировку. График АВР до 23.06.26. 23.06.26 10:46 Д.Б. для испытания КЛ 6 кВ после монтажа муфт. 11:21 КЛ 6 кВ испытание выдержала, в 13:28 КЛ 6 кВ Ф-25 РП 40 - ТП-4 включена в работу.			1,00		13	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 5 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП Партизанская ГРЭС\Ф-Насосная ПРРЭС	11.06.2026 16:20	11.06.2026 19:39	3:19	24.06.2026 16:45	312:25	МТЗ	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. В 17:37 ТП-7051 включено от Ф-11 ПС Новицкое. В 19:20 обнаружено повреждение в КРУН-6 на ПаГРЭС. В 19:39 отключен РК-1 оп.1 и включены все потребители от Ф-7 ПС Южная через ТП-7625. 18.06.2026 определено МП 35 метров от ЦРП 6кВ в сторону опоры 1 в лотках ГЩУ. 22.06.26 в 11:45 ДБ для монтажа кабельной вставки и двух соединительных муфт. В 17:30 работы на сегодня окончены, произведен монтаж 1 муфты. 24.06.26 в 15:40 работы по ремонту КЛ полностью окончены. В 16:45 включен по норм. сх.	ПС 110 кВ Южная Ф-7		0,06	324	7	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 0 м/с, Гроза
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-7	12.06.2026 16:04	12.06.2026 17:26	1:22	15.06.2026 17:28	73:24	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. В 16:57 включение до ЛР6 оп.162 неуспешно. В 17:26 основная часть нагрузки переведена на Ф-3 ПС 35кВ Новороссия, запитано 13 ТП из 14, обесточено СТП 5874 (без нагрузки). В 18:53 включение до ЛР1 оп.107 неуспешно. 20:00-21:35 произведён обход ВЛ: оп.51 наклон (болотистая местность), в пр.оп.51-52 схлёст проводов. 15.06.2026 оп. №51 выправлена, схлест проводов устранен. В 17:28 ф-7 включен в работу по нормальной схеме. График АВР до 16.06.26	Новороссия Ф-3	орг. связи - 4	0,10	100	14	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Облачно
Приморские ЭС, ПЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Коммунар \Ф-4 УРЭС	13.06.2026 20:21	13.06.2026 20:30	0:09	13.06.2026 20:30	0:09	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Проведен осмотр ВЛ 04.07.26. Требуется пропилка ВЛ пр. 50-51		орг. водосн. - 2 кот. - 1	0,75	1 643	21	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 6 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Кролевцы \Ф-21	14.06.2026 17:10	14.06.2026 18:42	1:32	14.06.2026 18:42	1:32	МТЗ	отсутств		РЗА ПП. РиЧПН. В пролетах опор 77/6 - 77/7 обнаружена ветка на проводах, устранено, включен по нормальной схеме.		орг. связи - 4	0,50	480	35	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 1 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Птицефабрика\Ф-20	17.06.2026 09:14	17.06.2026 13:16	4:02	17.06.2026 13:16	4:02	МТЗ	выведено		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=11,24км, Lбаза=16км. Повреждение кабельной муфты на оп № 52/1, устранено.		школы, д/с - 1	0,50	470	10	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-9	17.06.2026 09:39	17.06.2026 16:05	6:26	01.07.2026 17:35	343:56	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=10,12км, Lбазы=18км. 12:16 включен до ЛР 4 - не успешно. 12:54 включен до ЛР 2 - не усп. 15:53 опробован без ЛР 3 не усп. На повреждение кабельный участок с опоры 22 до опоры 23, производится перевод нагрузки. 16:05 нагрузка переведна на Ф-24 ПС Де-Фриз, все потребители запитаны. 29.06.2026 12:42 ДБ 1 чел. ОМП КЛ6 Ф-9 15:30 МП концевая муфта оп.№22 КЛ6 №1 выведена в ремонт, КЛ6 Ф-9 №2 можно вводить в работу. 17:30 включен без КЛ6 №1 оп.22-23. 01.07.26 в 13:40 ДБ 3 чел для монтажа концевой кабельной кабельной муфты оп №22. В 15:25 ДБ 2 чел для испытания КЛ. В 16:30 ДБ 3 чел для подъёма КЛ и присоединения КЛ на оп № 22, 23. 17:35 Ф-9 включен в работу по нормальной схеме. График АВР до 03.07.2026.	ПС Де-Фриз Ф-24	кот. - 1 орг. связи - 1	1,00	154	12	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 2 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Муравейка\Ф-24	17.06.2026 11:25	17.06.2026 13:05	1:40	26.06.2026 22:54	227:29	МТО	выведено		РЗА П. РиЧПН. Повреждение КЛ 6 кВ ПС Муравейка - РП-3 (потребитель - строительство). 13:05 переведен на Ф-30 ПС Муравейка. 19.06.2026 13:55-16:40 производился поиск МП, место повреждения не установлено. 24.06.2026 10:38 ЛБ 2 чел. испытание и ОМП КЛ6 Ф24 ПС Муравейка. 15:14 Найдено место повреждения на КЛ-6 №1, №2 в 2226 м от ПС Муравейка в сторону РП-3. 25.06.20226 09:57 ДБ 3 чел. разработка котлована в МП в ручную. 16:01 на сегодня работы окончены, место повреждение визуально подтвердено. 26.06.26 11:35-18:30 смонтирована кабельная вставка 5 метров, требуется В/В испытание 21:35 ДБ 2 чел. на испытание В/В КЛ-6 Ф-24 от ПС Муравейка до РП-3 .График АВР до 03.07.2026 21:59 КЛ-6 Ф.24 от РП-3 до ПС Муравейка испытание выдержал, КЛ готовится к вводу в работу. 22:54 КЛ-6 Ф-24 ПС Муравейка введен в работу.	Ф-30 ПС Муравейка		0,02		1	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Новороссия\Ф-4	17.06.2026 21:18	17.06.2026 23:19	2:01	19.06.2026 19:15	45:57	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. В 23:19 включён до оп 28, запитано 1 ТП, основной потребитель (быт) запитан кроме 7 ТП (быта нет, дачи). В 05:20 определен поврежденный участок КЛ 6 оп. 28 - оп.29, 1240 метров. В 12:39 допущенна бригада для отсоединение КЛ от оп №28 для опускания на землю. В 12:48 доставлено ДГУ из г.Владивосток. 13:25 ДБ для испытания и ОМП от оп.28-29. В 14:30 все потребители запитаны через ТП 5889 от ДГУ. 17:36 работы по ОМП завершены обнаруженно повреждение КЛ от оп 28 в ст оп 29 на расстоянии 770м. 19.06.26 13:44-16:09 разработан котлован, обнаружено повреждение муфты в 450м от оп.28. В 16:41 ДБ 3 чел пр.оп.28-29, установка кабельной муфты. График АВР до 26.06.2026. 19:15 включен Ф-4 Новороссия по нормальной схеме.			0,02	10	8	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Гайдамак\Ф-5	18.06.2026 08:33	18.06.2026 08:44	0:11	18.06.2026 08:44	0:11	МТО	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 08.07.26 произведен обход, замечаний не выявлено			0,30	150	7	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Дождь
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-9	18.06.2026 12:28	18.06.2026 13:13	0:45	18.06.2026 17:03	4:35	МТО	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lквл=5,45км Lбаза=68км. В 13:13 включен без Т1 ТП 81020, повреждение концевой муфты на Т1. В 15:11 ДБ в ТП81020 на ремонт концевой муфты КЛ6 от ВН6 яч. 5 в сторону Т1. 17:03 Устранено повреждение концевой муфты Т1, включен в работу по нормальной схеме, все абоненты запитаны.			0,35	250	15	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 3 м/с, Пасмурно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Южная \ Ф-7	19.06.2026 15:47	19.06.2026 16:29	0:42	19.06.2026 17:57	2:10	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. С нагрузкой Ф-Насосная ЦРП ПГРЭС. В 16:13 при РПВ "Земля" на ф."С", фидер отключен. В 16:29 включен без нагрузки Ф-Насосная ЦРП ПаГРЭС, запитано 3 из 10 ТП, 564 чел, 0,4 МВт (включен основной потребитель). В 16:41 включена часть нагрузки Ф-Насосная ЦРП ПаГРЭС до ЛР-4, включено 7 из 10 ТП. В 17:04 КТП 7051 переведена в Ф-11 ПС Новицкое, включено 8 из 10 ТП. В 17:57 включен без вед. отпайки КТП ООО "Костер" (на опоре №28 разрушение изолятора).		орг. связи - 6	0,45	898	10	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-40	21.06.2026 03:24	21.06.2026 04:58	1:34		0:00	МТЗ	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл=6,7км, Lбаза=68км. СЗО:ЦТП,детская поликлиника, д/дом. В 04:17 включен до ЦРП-101, запитано 4 ТП из 11 ТП. В 04:58 включен до ТП-81017, запитано 9 ТП из 11 ТП (основной потребитель). В 05:00 обнаружена работа неполнофазного режима В-6 ф-40 ПС Береговая-2. В 05:30 выведен из работы поврежденный КЛ-6 кВ между ТП-81018 и ТП-81019. В 06:40 выявлен поврежденный участок КЛ-6 кВ от ЦРП-101 яч.6 до оп.11 КВЛ-6 Ф-40 ПС Береговая-2. В 07:46 нагрузка Ф-40 переведена на Ф-24 с ПС Береговая-1, запитано 9 из 11 ТП. Обесточены ТП-81018, ТП-81013. В 10:18 ТП-81018, ТП-81013, ТП-81019 переведены на Ф-30 ПС Садовая, запитаны все потребители. В 12:35 обнаружен обрыв шлефа на оп.11 ф.В. 13:38-14:03 произведен ремонт провода на оп.11, в 14:53 введён в работу без КЛ 6 ТП-81019 - ТП-81018. 23.06.2026 13:23-17:39 определено МП: повреждение концевой муфты в ТП 81019. 26.06.26 в КТП 81019 вскрыты кабельные лотки, по результатам осмотра для разработки котлована необходимо согласование с администрацией (необходим ордер на земляные работы). 09.07.2026 15:53 ДБ 3 чел. для разработки котлована между ТП-81018 и ТП-81019.19:00 работы по разработке котлована завершены, МП не подтверждено, продолжение работ запланировано на 10.07.2026. 10.07.2026 12:22 ДБ 3 чел. для разработки котлована между ТП-81018 и ТП-81019. 17:59 на сегодня работы окончены, МП подтверждено работы по монтажу муфт на 13.07.26. 13.07.2026 15:30 закончены работы в ТП-81019 по закодке КЛ 6 кВ в яч. №3 14.07.2026 11:00 ПЮЭС ПС Береговая-2 по Ф-40 ДБ 2 чел. в ТП81019 монтаж концевой муфты по КЛ ТП81019 - ТП81018 График АВР до 31.07.26.		школы, д/с - 2 кот. - 1	1,20	1 200	11	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-35	21.06.2026 08:11	21.06.2026 08:11	0:00	21.06.2026 15:38	7:27	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=6,56 км, Lбаза= 68 км. На момент отключения все потребители были запитаны с Ф-16 ПС Береговая-2. Линия КВЛ -6 кВ Ф-35 работала на Х.Х. Секция Ф-35 ЦРП-102 ПС Береговая-2 без нагрузки. В 14:03 убрана ветка с оп.10 с применением СИЗ. В 15:38 включено по нормальной схеме.		кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Береговая-1\Ф-16	22.06.2026 17:25	22.06.2026 18:39	1:14	23.06.2026 09:47	16:22	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл-3.9 км, Lбаза-65 км. Отключился с нагрузкой ф.14 ПС Береговая-1 (разрыв на ТП-81003 в стор.ТП-81002 и на ТП-81006). 18:05 опробован без участка КЛ6 ТП 81003-ТП 81002, не усп. 18:23 опробован без участка КЛ6 ТП 81147 - ТП 81003, не усп. 18:39 включен без КЛ6 ТП81004-ТП 81147, запитано 2 ТП по ф.16 ПС Береговая-1 (основная часть нагрузки). 18:45 ТП 81003, ТП81147 переведены на Ф-30 ПС Садовая, все потребители запитаны. 23.06.26 в ТП 81147 яч.5 убран кот, в 09:47 КЛ 6кВ ТП 81004- ТП 81147 введена в работу.	ф.30 Садовая	орг. водосн. - 2 кот. - 3 орг. связи - 2	0,30	600	4	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дачная\ Ф-2 Надеждинский РЭС	23.06.2026 15:35	23.06.2026 18:09	2:34	26.06.2026 18:44	75:09	МТЗ	ну		РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение головной КЛ 6 кВ (КЛ на гарантии), осуществляется перевод нагрузки. 18:09 включен основной потребитель от Ф7 ПС Надеждинская, запитанно 15 из 46 ТП. В 18:52 включены оставшиеся 31 ТП от Ф -13 ПС Надеждинская (все потребители запитаны). 26.06.26 отсоединена КЛ на участке Ф2 ПС Дачная — РЛ1 опора №1, произведено испытание КЛ, испытание выдержала. В 18:01 ДБ 2 человека для присоединения КЛ на участке Ф2 ПС Дачная — РЛ1 опора1	ПС Надеждинская Ф-7, Ф-13		0,90	650	46	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 3 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 220 кВ Береговая-2\Ф-14\ ЦРП 103/яч 6	27.06.2026 05:30	27.06.2026 09:30	4:00		0:00	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lквл=3,33км. Lбазы=0км. В 09:30 включен без участка КЛ 6 кВ ТП-1139 - ТП-81065, включены все потребители. ОМП запланировано на 29.06.26. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-1139 - ТП-81065. 30.06.2026 12:12-13:46 определено МП в 149 м от ТП1139. Для разработки котлована необходимо согласование с администрацией. 14.07.2026 11:40 ПЮЭС ПС Коммунальная по Ф-17 ДБ 3 чел, для разработки котлованаГрафик АВР до 17.07.26		школы, д/с - 1 кот. - 2	0,70	500	10	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 2 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Соловей Ключ\Ф-8	27.06.2026 06:03	27.06.2026 06:06	0:03	27.06.2026 06:06	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр до 15.07.2026		орг. связи - 1	0,25	100	12	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Спутник \Ф-25 ЖК Садгород	27.06.2026 15:46	27.06.2026 15:46	0:00	06.07.2026 16:45	216:59	МТО	выведено	не произв	РЗА П. РиЧПН. По сообщению у абонента АВР усп (от Ф-7 ПС Спутник), обесточенных потребителей нет. Отключен головной каб. участок от ПС до РТП-Садгород. 28.06.2026 23:24-0:16 произведено измерение сопротивления КЛ 6 Ф-25, КЛ на повреждении. 01.07.26 11:51-15:25 определено МП: 413 м от РТП Садгород. 04.07.26 по КЛ 6 кВ Ф-25 ПС Спутник - РТП Садгород произведена разработка котлована, монтаж кабельной вставки 5 метров и двух соединительных муфт. Испытания запланированы на 06.07.2026. График АВР до 10.07.26. 06.07.26 12:12 ДБ для испытания КЛ 6 кВ Ф-25 ПС Спутник №1 и №2. 15:26 КЛ 6 кВ Ф-25 ПС Спутник №1 и №2 испытания выдержали, ДБ для присоединения кабеля. 16:45 включен по нормальной схеме.	Ф-7 ПС Спутник					инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Шахта-7\Ф-22	27.06.2026 16:24	27.06.2026 17:12	0:48	27.06.2026 17:42	1:18	МТЗ	отсутств	не произв	РЗА П. РиЧПН. Частично с нагрузкой Ф-0 ПС 110 Шахта-7. В 17:12 2 вед. ТП переведены на Ф-0 ПС Шахта-7, включен основной потребитель. В 17:42 включён без вед. РТП-Восточные ворота (ДЭСК), повреждение в сети абонента.	Ф-0 ПС Шахта-7		3,50	400	4	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 0 м/с, Ясно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Надеждинская\Ф-20	29.06.2026 11:01	29.06.2026 11:04	0:03	29.06.2026 11:04	0:03	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр запланирован 17.07.2026			0,60	370	14	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1\ В 6 Т-2	29.06.2026 13:36	29.06.2026 13:41	0:05	29.06.2026 13:41	0:05	дуг.защита	-		РЗА ПП. РиЧПН. Схема ПС ремонтная, в ремонте Т-1. Обесточение 1С и 2С 6 кВ. 13:41 включен в работу В 6 Т-2 с отключенными вед.Ф-5, 8, 9 (ВПЭС). При осмотре ячеек В6 вед.ф.5,8,9 обнаружен блинкер земляная защита, выключатели В6 Ф-5, 8, 9 не отключались (отключены от КУ). При осмотре дополнительно обнаружен отключенный В 6 Ф-12 (МТО ВПЭС). Суммарно отключены 4535 чел, 3,85 МВт), В 14:08 вед.Ф-12 включён в работу (0,75 МВт, 154 чел). По сообщению ВПЭС при производства несанкционированных земляных работ, повреждены КЛ вед.Ф-5, 8, 9. При осмотре ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 были выявлены следы эл. дугового перекрытия ТТ 6 кВ ф-"В" на В 6 ф-9, в следствии стороннего воздействия на КЛ 6 кВ ф-5,ф-8,ф-9,ф-12		кот. - 3 орг. связи - 1	8,40	9 223	99	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 0 м/с, Ясно

Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	РП 6 кВ Западная\ Ф-17 ввод ПС Западная	30.06.2026 03:34	30.06.2026 04:28	0:54	30.06.2026 04:38	1:04	МТЗ	-		РЗА П. РиЧПН. В 04:08 абонент по Ф-16 "Невский хладокомбинат" перешёл на собственный ДГУ, запитано 1 ТП из 23 ТП. В 04:10 включена 2С 6 на Х.Х. В 04:28 обнаружен выпавший блинкер МТЗ-2, включён в работу, запитано 21 ТП из 23 ТП, основная чать нагрузки. В 04:38 включены В 6 Ф-16, В 6 Ф-18; Ф-14 выведен по запросу абонента, питание переведено на резервный источник, запитаны все потребители. В 05:52 по Ф-12 РП Западное обрыв шлейфа оп.13, устранено.			1,50		23	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Пасмурно
Приморские ЭС, ПЮЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Дачная\ Ф-2 Надеждинский РЭС	30.06.2026 08:48	30.06.2026 11:27	2:39	30.06.2026 14:39	5:51	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=14,6км Lбаза=21км. В 10:00 опробован участок до оп.№1 успешно. В 10:34 Ф-2 опробован до ЛР-2 оп.44 не усп. В 11:27 Ф-2 введен в работу без отпайки оп.№42/1 (запитано 43 ТП из 49). В 14:39 включена отпайка оп.№42/1, в пролетах оп. №42/10-42/11 снята ветка с помощью СИЗ.			0,90	650	49	инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К - Солнечная №1 с отпайкой на ПС Ручей (С-81)	04.04.2026 10:40	04.04.2026 10:40	0:00	04.04.2026 10:40	0:00	НЗНП 1ст ВЧБ	у		РЗА ПП. РиЧПН. К 12,9 км С-0, Солнечная 18,6 км, С-0. От ПС 110 К точка КЗ оп 66, от ПС 110 Солнечная оп 84. Ф-С верхняя. зона осмотра оп. 63-82. 06.04.26 09-04 допущена бригда сл. линий на осмотр ВЛ .В 17-59 бригадой сл. линий закончен осмотр ВЛ 110 кВ К - Солнечная с отп. на ПС Ручей (С-81) по. В результате осмотра обнаружено гнездо в теле оп. 54 (в районе верхней траверсы) .						инцидент 1 категории (И1)	0°С, 3 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Хор\В 110 С-29	06.04.2026 15:25	06.04.2026 15:39	0:14	06.04.2026 17:30	2:05	НЗЗ 3ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В исходной схеме питание осуществлялось от Приморской ГРЭС, точка деления транзита 110 кВ была на В 110 С-25 ПС 110 кВ Корфовская. Обесточились ПС 110 кВ Хор, ПС 110 кВ Гродеково, ПС 35 кВ Черняево, ПС 35 кВ Переяславка (С/3: котельные-16шт, больницы - 4 шт, школы - 11 шт.). При производстве РПВ В 110 С-29 ПС 110 кВ Хор произошел отказ выполнения команды на включение. В 15:39 все потребители запитаны от ПС Корфовская. В 17:30 произведена регулировка привода В 110 С-29 ПС 110 кВ Хор, по согласованию с СО выключатель переведен в резерв по нормальной схеме, аварийная заявка закрыта. ОМП с ПС 110 кВ Хор: ф.В-0, 29,4км. ОМП с ПС 110 кВ Вяземская: ф. В-0, 78,7 км. Расчетное место повреждения оп. 45 – 25 ВЛ 110 кВ Корфовская - Гродеково (С-25), зона осмотра оп. 17 – 53. Провод ф.В – верхний. 08.04.26 в 17-04 Выполнен ПА осмотр ВЛ от оп.№14 в сторону оп.№6 – без замечаний, от оп. №14 до оп. 49 – без замечаний. 10.04.2026 обнаружено: оп.86 разрушено гнездо с последующим замыканием на провод ф.В, в результате разрушено 2 изолятора в поддерживающей гирлянде, по одному изолятору в натяжной гирлянде в обе стороны. В 12-15 допуск бригады ЛРЭС (4 чел), оп.86, снятие остатков птичьего гнезда, замена дефектных изоляторов. 21-30 схема нормальная.	ПС 110 кВ Корфовская	гос. орг. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 2 орг. связи - 2	14,40	26 298	181	инцидент 1 категории (И1)	+2°С, 8 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Горький №1 (С-3)	10.04.2026 05:07	10.04.2026 05:07	0:00	10.04.2026 05:07	0:00	ТЗНП 2ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=11,3км. ПЗУ-нет. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Горький №1 (С-3) на ХТЭЦ-1, работа защит ТЗНП 2 ст. АПВ у. В 05:10 сделан запрос на ХТЭЦ-1 о наличии и факте отключения по 110 кВ - ответ , отключений не было. Далее запрос в ТОРДУ - ответ отключение было, персонал ХТЭЦ-1 делает осмотр. В 05-22 доклад Нефедов ХТЭЦ-1 В 05-07 аварийное отключение В 110 С-3 от ТЗНП 2ст, АПВ у. В 06-20 осмотр ПС Горький-замечаний нет, выпавших блинкеров нет. В 09-37 допуск СЛЭП (1 чел) на осмотр ВЛ. 19-30 завершен осмотр обнаружено: оп.№37 следы электрического воздействия дуги на изоляторах из за частичного повреждения гнезда (аиста). Критических повреждений оборудования не выявлено, срочный вывод в ремонт не требуется. По расчётам РЗА: ф. А-0 т.к.з. 11 км. от ХТЭЦ-1. Зона осмотра от оп.№36 до ПС 110 кВ Горький (оп.№50).		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 2				инцидент 1 категории (И1)	+1°С, 3 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Водозабор с отпайкой на ПС Береговая (С-125)	16.04.2026 05:35	16.04.2026 05:35	0:00	16.04.2026 05:35	0:00	ТЗНП 2ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. РАС на ПС 500 кВ Комсомольская выведен. ИМФ отсутствует, РАС ВЛ 110 кВ С-125 выведен для ТО, длина линии – 13,075 км, Провод АлС-150/24; длина отпайки на ПС Береговая – 7,09 км., марка провода отпайки – АС-150. 16.04.26 выполнен осмотр в пролетах опор 60-65 полностью, 60/1-60/34 – частично . Замечании не выявлено, для продолжения осмотра требуется вездеход. Продолжение осмотра запланировано на 17.04.26. В результате осмотра обнаружено на опоре 60/33 гнездо. Фотофиксация выполнена. Дальнейшие мероприятия будут планироваться 21.04.2025.		орг. водосн. - 2				инцидент 1 категории (И1)	-3°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Лермонтовка - Бикин (С-32)	16.04.2026 16:00	16.04.2026 16:00	0:00	16.04.2026 16:00	0:00	ДЗ 2з	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС Бикин: ИМФ - 3Р ф А.В. 32,9 км Предварительно точка КЗ пр.оп.18-19 (зона обхода от ПС 110 кВ Лермонтовка до оп 40). Фиксирующие приборы на Прим.Грэс не запускались. Грозотрос проходит от 1 до 80 опоры. Произведен осмотр оборудования ПС Бикин, Лермонтовка, ВЛ до 1 опоры - без замечаний. Расположение фаз ПС 110 кВ Бикин:ф.А.правая нижняя, фВ -средняя верхняя, С-левая нижняя. ПС 110 кВ Лермонтовка :ф.А. левая нижняя, фВ -средняя верхняя, С- Правая нижняя Осмотр запланирован на 17.04.2026. Службой РЗиА произведен расчет точки КЗ и зоны осмотра. Точка КЗ оп. 18 (соответствует расстоянию 32,9 км от ПС Бикин); Зона осмотра от оп. 1 до оп. 38 (соответствует расстояниям 29-37 км от ПС Бикин). 17.04.26 выполнен осмотр ВЛ 110 кВ Лермонтовка-Бикин (С–32), пр. оп. 20-38, обнаружено оп. 15 следы перекрытия на проводах фаз А и В. В гирлянде фазы В один поврежденный изолятор, следы пала под опорой.		гос. орг. - 14 в/ч - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 12 кот. - 10 орг. связи - 3				инцидент 1 категории (И1)	+15°С, 16 м/с, Облачно, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Эльбан I цепь с отпайкой на ПС Комбинат	17.04.2026 20:34	17.04.2026 20:34	0:00	17.04.2026 20:34	0:00	ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. ФПМ Ам ТЭЦ-1 : ф."В-0" (Верхняя) 7,9 км , расчетное МП оп.55 , Зона обхода оп.47-64. Обход ВЛ запланирован на 20.04.26.		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 3 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 2 уголовные - 2 оборонный заказ - 8 мед. учр. - 10 школы, д/с - 7 кот. - 1 орг. связи - 11				инцидент 1 категории (И1)	+10°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К - Солнечная №2 (С-82)	21.04.2026 09:55	21.04.2026 09:55	0:00	21.04.2026 09:55	0:00	МТО ДЗ 1з	у	-	РЗА П. РиЧПН. ПС К: ИМФ ф.С-А=17,2км, ПС Солнечная С-А =17,2 км. 10:38-14:50 произведен осмотр ВЛ в пр.оп.71-95: в пр.оп.85-86 обнаружено налипание снега на провода, в результате схода снега подхлёст среднего провода нижним , "распушение" провода. Дефект планируют устранять после восстановления нормальных погодных условий.						инцидент 1 категории (И1)	+2°С, 0,5 м/с, Снег

Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ СГТЭЦ - Ванино II цепь	22.04.2026 01:41	22.04.2026 01:41	0:00	22.04.2026 01:41	0:00	ДЗЛ ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Информация получена от ТОРДУ в 02:52. СГТЭЦ ОМП Ф-С 16,4 км, ПС 220 кВ Ванино ОМП Ф-С 22,4 км. 3она осмотра оп.83-оп.109. 09:01-16:55произведен осмотр пр.оп.83-93, без замечаний. 23.04.26 08:41-15:51 произведен осмотр пр.оп.115-120, замечаний нет. На 24.04.26 планируется осмотр на вездеходе пр.оп.93-115 (болотистая местность). 24.04.2026 в 08:55 по Р № 143/62 допущена бригада Мойсеенко В. Н. гр. 5 + 1чл.бр + 1 единица техники (вездеход), ВЛ 110 кВ СГТЭЦ — Ванино 1,2 цепь, оп.90 — 124 ПА осмотр. Начало осмотра от оп.124. Расположение фаз-вертикальное: фА- верхняя, фВ-средняя, фС- нижняя. Расположение цепей: со стороны СГ ТЭЦ 1 цепь слева, 2 цепь -справа. 24.04.26 в 16:13 Р № 143/62 закрыто. Выполнен ПА обход ВЛ в пролетах опор. 124-92. 28.04.2026 09-18 бригада допущена на осмотр ВЛ в пролётах опор 83-92. 30.04.2026 в 13:33 допущена бригада Комарова М. В гр. 4 + 1ч. по Р № 155/72 верховой осмотр ВЛ 110 кВ СГТЭЦ — Ванино 1,2 цепь оп.89 — 91. 6:09 окончен осмотр ВЛ 110 кВ СГТЭЦ - Ванино 1,2 цепь, РNo 155/22 закрыто. На анкерной петле оп.89 на проводе ф.С (нижняя фаза) обнаружены следы перекрытия. На теле опоры следов перекрытия не обнаружено. Повреждения провода нет. Вывод в ремонт ВЛ не требуется.								+1°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К - Картель с отпайкой на ПС Пивань (С-74)	22.04.2026 13:58	22.04.2026 15:13	1:15	23.04.2026 19:27	29:29	ТЗНП 1ст	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=42,1км, Lбазы=10км. На ПС 110 кВ К: ф.С-0, 14,1 км. На ПС 110 кВ Картель: ф.С-0, 34,1 км. Точка КЗ опора 80, зона осмотра пр.оп.67-93. Обесточена ПС 110 кВ Пивань. В 15:13 потребители ПС Пивань полностью запитаны от Ф-37 ПС Водозабор. В пр.оп. 81-82 обрыв провода нижней фазы экскаватором подрядной организации ХП МЭС (АО УЭСК). В 16:48 ВЛ 110 кВ выведена в ремонт. 17:45-18:23 разрезаны шлейфа на оп.113, в 19:05 ВЛ 110 С-74 включена в работу от ПС 110 кВ Картель до оп.113, в 19:25 ПС 110 кВ Пивань запитана от ПС 110 кВ Картель. 23.04.2026 11:28-12:43 устранен обрыв провода в пр.оп.81-82. В 16:36 соединены шлейфа на оп.113. В 19:27 ВЛ введена в работу по нормальной схеме.	Ф-37 ПС Водозабор	орг. водосн. - 1 в/ч - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 6 кот. - 4 орг. связи - 18	1,20	2 533	13	инцидент 1 категории (И1)	+3°С, 10 м/с, Снег, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ СМР - КАФ №2 (С-22)	23.04.2026 11:09	23.04.2026 11:34	0:25	23.04.2026 11:34	0:25	ДЗ 1з	выведено	у	РЗА ПП. АПВ выв., работа подрядной организации по чистке просеки ВЛ 110 №2 (С-22), отключена по заявке ВЛ 110 кВ СМР-КАФ №1 (С-21). Обесточены ПС 110 КАФ, ПС 35 М (кол-во фидеров 6/10 кВ = 21 шт. СЭО 24 шт). В 11:22 включена ПС 35 кВ М от ПС 110 кВ СМР (Р=1,6 МВт). В 11-33 бригада подрядной организации выполнявшая работы по чистке просеки вышли на связь с сообщением о набросе ветви на провода, ветвь упала, ВЛ 110 кВ С-22 можно вводить в работу. В 11:34 ВЛ 110 кВ С-22 по ТМ введена в работу (РПВ усп). В 11:47 н/д №179 прикрыт, бригада удалена (ТК Русгидро). Сообщено в СБ, ФСБ.		школы, д/с - 1 кот. - 3	20,23	26 254	59	инцидент 1 категории (И1)	+4°С, 2 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Северная – Стройдвор (С-109)	25.04.2026 05:27	25.04.2026 06:02	0:35	25.04.2026 06:02	0:35	ТЗНП 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключение СВ 110 на ПС 110 кВ Стройдвор, без напряжения ПС 110 кВ Северная, ПС 35 кВ Объект-202. ВЛ 110 кВ Северная - Лиан (С-80) находится в ремонте. В 06:02 РПВ усп, все потребители запитаны. Осмотр ПС 110 кВ Стройдвор, ПС 110 кВ Северная без замечаний. Осмотр ВЛ запланирован на 27.04.2026.Рассчётное МП (от сл.РЗА) 4 км от ПС 110 Стройдвор ,ф.В-0 (верхняя), грозотрос - по всей длине ВЛ. 27.04.26 в результате осмотра ВЛ обнаружены птичьи гнёзда в теле мет. опоры №34, работы по устранению будут проводиться 29-30.04.26. 29.04.26 11-08 ВЛ 110 кВ Северная - Стройдвор (С-109) выведена в ремонт. 11-47 допущена бригада службы линий по н/д №35 отв.руководитель Ильин В.П.V гр., производитель работ Покровский А.Н. грIV + 2чел. для снятия птичих гнезд оп.33,34. 14-50 наряд закрыт.		кот. - 1 орг. связи - 3	0,40	1 300	26	инцидент 1 категории (И1)	-2°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Красицкая - Вяземская (С-28)	06.05.2026 01:46	06.05.2026 01:46	0:00	06.05.2026 01:46	0:00	НЗЗ 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. В 01-46 аварийное отключение ВЛ 110 кВ Красицкая - Вяземская (С-28). Отключенных потребителей нет. В 02-31 при осмотре на ПС Вяземская на панели защит СВ 110: НЗЗ 2ст., АПВ успешно. Бригада ОВБ направлена на ПС Красицкая. ИМФ на ПС 110 кВ Вяземская ф.В-0 расстояние 8,8 км (т.к.з оп.№55 (с учетом погрешности пролет оп.№48 - 60) по ВЛ 110 кВ Красицкая-Вяземская (С-28)). В 02-33 произведен осмотр ПС Красицкая отключений не происходило. Сириус С-29 ПС Хор: ф. "В-0" расстояние 45,6 км. (т.к.з. оп.№76 по ВЛ 110 кВ С-28)). По транспозиции ВЛ 110 кВ С-28 ф. "В" - верхний провод. Грозотрос по всей длине ВЛ. 06.05.26 в 09-45 допущена бригада ВРЭС по Р №34 ВЛ 110 кВ Красицкая - Вяземская (С-28), послеаварийный осмотр с вездехода пр. оп. 93-40. 17-00 закончена работа по Р № 34. На оп.53 ф.В разрушен один изолятор в гирлянде.						инцидент 1 категории (И1)	+9°С, 5 м/с, Пасмурно, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №1 (С-85)	11.05.2026 14:44	11.05.2026 14:44	0:00	11.05.2026 14:44	0:00	ТЗНП 1ст ВЧБ НЗНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Защиты: Комсомольская ТЭЦ-2 ТЗНП 1 ст. АПВ усп.; ПС 110 кВ Т выпали блинкера: работа ВЧБ от НЗНП, отключение С-85 от ВЧБ,АПВ успешное, ОМП ВЛ отсутствует. Данные с КТЭЦ-2: ОМП ф. В – 0, нижний провод. Сняты осциллограммы персоналом СРЗА для расчёта ОМП (до 12.05.26). Длина линии 10,3 км, провод АС 185 мм. кв., 60 опор., п\а осмотр ВЛ 12.05.2026. В 09-00 вышла бригада с осмотром ВЛ в составе 4 чел., 1 ед. тех (ГАЗ А584ХН). В 16-44 на сегодня завершен осмотр ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №1 (С-85) в пролетах оп.№1-20, оп.№ 60-36, видимых замечаний не обнаружено. На завтра запланировано продолжение осмотра. 13.05.2026 в 09-01 допуск бригады СЛЭП производитель работ Покровский А. Н. гр. 4 + 1 чл. бр. ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №1 (С-85), пролёты опор 20-36 – осмотр ВЛ.						инцидент 1 категории (И1)	+19°С, 18 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Князе - Волконка - Елабуга (С-50)	12.05.2026 13:17	12.05.2026 18:18	5:01	12.05.2026 18:18	5:01	НЗЗ 1ст НЗЗ 3ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=55,6км. Фиксирующие приборы с ПС КнязеВолконка ф.В-0 (верхняя), 13,9 км. (т.к.з. оп. №60, с учетом погрешности оп.№ 49-80). Организуется вывод в ремонт ВЛ. В 14-32 по Р-4 допуск бригады СЛЭП (2 чел, 1ед. тех (вездеход)). В 14-41 потребитель Оборонэнерго по Ф-7 ПС Елабуга перешел на свои ДГ. В 14-41 потребитель АО РЭС ТП-2567 (Ростелеком) перешел на ДГ. В 14-44 выведена в ремонт ВЛ 110 кВ С-50. В 16-45 Рассчётное м.п. 13,5 км. ф. "В-0", зона осмотра 8-26 км. от ПС Князе-Волконка (оп.№35-121). ПЗУ +. В 16-25 бригада СЛЭП (4 чел, 2ед. тех (Камаз (М448РВ) и вездеход) прибыла к оп.№34. Выехали на вездеходе от оп.№34 в сторону увеличения.В 18-00 под проводами ВЛ оп.№56 обнаружена ветка разрушенного гнезда птицы (новое гнездо, чье именно определить не удалось) со следами КЗ и провода ф.В (ПЗУ присутствует), повреждение оборудования не выявлено. В 18-18 ВЛ 110 кВ С-50 введена в работу по схеме норм. режима, все потребители запитаны. В 19-30 ПА осмотр полностью закончен, новых замечаний не обнаружено.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	1,90	2 856	46	инцидент 1 категории (И1)	+14°С, 4 м/с, Дождь, Гроза

Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 №2 (С-84)	18.05.2026 02:48	18.05.2026 02:48	0:00	19.05.2026 20:10	41:22	ТЗНП 4ст	ну	не прои зв	РЗА П. РиЧПН. В 02:48 на КТЭЦ-1 отключился В 110 С-84 от ТЗНП 4ст, АПВ ну. Со стороны КТЭЦ-2 ВЛ 110 С-84 отключения не было, линия осталась под напряжением, разрыв транзита. На КТЭЦ-1 неисправность привода выключателя В 110 С-84 (завис в промежуточном положении). В 03:34 на КТЭЦ-2 отключен В 110 С-84. 08:56-10:04 произведен осмотр ВЛ 110 кВ С-84 пр.оп.1-37: на оп.30 обнаружен обрыв шлейфа верхней фазы (ф «А») в месте сварки. В 13:57 ВЛ 110 кВ выведена в ремонт. В 16:00 ДБ на оп.30 термосварка шлейфа Ф «А». В 17:38 наряд прикрыт (по погодным условиям, прохождение грозовых облаков); 19.05.2026 в 12:55 закончены работы бригады Сл. линий на ВЛ 110 кВ С-84 по термосварке шлейфа ф. А на оп.30. После окончания работ по В 110 кВ С-84 на КТЭЦ-2 ВЛ введена в работу.								+8°С, 2 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ К - Кедровая (С-73)	01.06.2026 18:14	01.06.2026 18:14	0:00	01.06.2026 18:14	0:00	ТЗНП 1ст МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.С-0 (нижняя), 14.2 км, ВЛ на хх., грозотрос есть. Зона осмотра опора 67-88. 03.06.26 09:03 обнаружено на оп. 77 ф.С следы на проводе, битый изолятор.						инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 20 м/с, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Гайтер (С-123)	01.06.2026 18:20	01.06.2026 18:26	0:06	02.06.2026 16:47	22:27	ВЧБ ВЧБ ТЗНП 1ст УРОВ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. ПС 500 кВ Комсомольская ИМФ ф.А-0, 46,3 км, ПС 110 кВ ПС Гайтер ИМФ ф.А-0 6,8 км. ПС Гайтер Работа действием УРОВ 110 2с отключились ОСВ 110, В 110 2Т, в 18-26 отключены 1В 10 2Т, 2В 10 2Т, включены 1СВ 10, 2СВ 10 потребители запитаны. При осмотре В 110 С-123 остался во включенном положении. 20:07 В 110 С-123 схема разобрана. 20:36 включение ОВ 110 С-123 со стороны ПС 500 кВ Комсомольская неуспешное, ВЧБ ИМФ Ф.А(нижняя) 32.7 км., грозотрос есть. Зона обхода оп.174-200. 23:10 ПС 110 кВ Гайтер введена в работу 2с 110, 2Т. 02.06.26 16:47 на участке опор 162-163 убрано дерево из под ВЛ. Осина 18 м. диаметр 0.6 м, сломалась 1.6 м от земли, дерево стояло 3.5 м в глубь от края просеки.	ВЛ 110 кВ Картель-Гайтер (С-121)		0,17		28	инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 20 м/с, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 - Эльбан I цепь с отпайкой на ПС Комбинат	02.06.2026 21:27	02.06.2026 21:27	0:00	02.06.2026 21:27	0:00	ТЗНП 1ст	у	не прои зв	РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ ф.В-0 (верхняя), 8 км, оп.54 грозотрос есть. Зона осмотра опора 45-70. Осмотр 03.06.26: оп.55 следы на проводе воздействия электрической дуги(гроза).		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 3 угольные и горнорудные - 1 в/ч - 2 уголовные - 2 оборонный заказ - 8 мед. учр. - 10 школы, д/с - 7 кот. - 1 орг. связи - 11				инцидент 1 категории (И1)	+10°С, 5 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 - Горький №2 (С-4)	12.06.2026 17:38	12.06.2026 17:38	0:00	12.06.2026 17:53	0:15	НЗЗ 2ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения устанавливается. ПС 110 Горький АВР-35, АВР-6 успешно. Осмотр запланирован на 15.06.26. По информации от СРЗА: КЗ ф-А-0, расчетная ТКЗ 10 км от шин ХТЭЦ-1. 16.06.26 В 11-15 допуск бригады СЛЭП (2 чел) по Распоряжению№12 для обхода с осмотром ВЛ 110 кВ ХабаровскаяТЭЦ-1 - Горький №2 (С-4) от оп.№34 до ПС Горький. В 17-28 завершен осмотр бригады СЛЭП (2 чел) по ВЛ 110 кВ ХабаровскаяТЭЦ-1 - Горький №2 (С-4) от оп.№34 до ПС Горький. Обнаружено: в пролете оп.№36-37 перегорание грозотроса в следствии грозовых перенапряжений. На 17.06.26 подана неотложная заявка на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ ХабаровскаяТЭЦ-1 - Горький №2 (С-4) для восстановления подвеса грозотроса	АВР-35 АВР-6 ПС 110 кВ Горький	орг. водосн. - 5 в/ч - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 орг. связи - 4				инцидент 1 категории (И1)	+16°С, 20 м/с, Ветер, Град, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - ВДЗ №2 с отпайкой на ПС Племрепродуктор (С-44)	12.06.2026 17:42	12.06.2026 17:42	0:00	12.06.2026 18:10	0:28	МТЗ 1ст	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения устанавливается.На ПС 110 кВ Племрепродуктор АВР-35 АВР-6 успешен. По приезду бригады на ПС Племрепродуктор обнаружены отключены вед. фидера Ф-20, Ф-21, вкл. в 19:20. Осмотр ВЛ запланирован на 15.06.26-19.06.26. По информации от СРЗА: КЗ ф-АВ, расчетная ТКЗ 9 км от шин ХТЭЦ-3. 10-18 допуск на осмотр. 16-20 осмотр завершен, замечаний не выявлено.	АВР-35 АВР-10 ПС 110 Племрепродуктор					инцидент 1 категории (И1)	+16°С, 20 м/с, Ветер, Град
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171)	25.06.2026 04:01	25.06.2026 04:01	0:00	25.06.2026 04:01	0:00	ТЗНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. На НТЭЦ ТЗНП 1 ст, ОМП Сириус =41,4 км, Ф-"С-0". МП =41,4 км (оп.282), зона обхода: оп.243-315. 25.06.2026 в 09:19 ДБ на осмотр линии уч оп 158-236. 15:39 осмотр закончен, обнаружено потемнение провода фазы «С» на опоре 209 в сторону опоры 210. Ремонт провода не требуется.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 1 категории (И1)	+10°С, 4 м/с, Дождь, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171)	29.06.2026 13:37	29.06.2026 13:37	0:00	29.06.2026 13:37	0:00	ДЗ 1з	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Ф-"А-В" (ф.А-нижняя, ф.В - средняя) 53,5 км. точка КЗ оп. 371, зона осмотра оп. 328-428. Сброс нагрузки 11 МВт. ЗАО "Многовершинный произвели набор нагрузки 6 МВт. В 15:00 нагрузка полностью восстановлена. Осмотр 30.06.26: оп. 303-304 обнаружено упавшее дерево, вне охранной зоны (ель, длина 27 метров, с ослабленой корневой системой и обгоревшей макушкой) перпендикулярно оси ВЛ.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 1 категории (И1)	+23°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	КВЛ 35 кВ ХЭС - БН с отпайкой на ПС Интурист (Т-7)	09.04.2026 17:04	09.04.2026 17:04	0:00	10.04.2026 05:15	12:11	ДЗ 1з	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 17-04 аварийное отключение КВЛ 35 кВ ХЭС – БН №1с отпайкой на ПС Интурист (Т-7) со стороны ПС 110 кВ ХЭС, работа РЗА: ДЗ 1ст, АПВ ну, РПВ ну.На ТН 35 1с выпал блинкер «земля в сети 35кВ 1) сек.» Интурист АВР 6 успешно (все потребители перезапитаны от КВЛ 35 кВ ХЭС - БН с отпайкой на ПС Интурист (Т-8)). В 17-10 аварийное отключение КВЛ 35 кВ ХЭС - БН с отпайкой на ПС Интурист (Т-8) со стороны ПС 110 кВ ХЭС, работа РЗА: ДЗ 1ст, АПВ ну, На ТН 35 2с выпал блинкер «земля в сети 35кВ (2) сек.» При отключении КВЛ 35 Т-8 произошло полное погашение ПС 35 кВ Интурист: ОМ 9,5 МВт, погашен потребитель г.Хабаровск 27793 чел, 56 ТП. СЭО: больницы 13 шт, школы 5 шт, другие 19 шт. В 17-17 на ПС 110 кВ ХЭС РПВ В 35 Т-8 успешно, все потребители запитаны. в КРУН 35 повреждена КЛ 35 кВ от проходных изоляторов до яч. №1. В 22-22 допущена бригада для замены поврежденного КЛ 35 Т-7 ф.А.В.С. В 03-00 поврежденная КЛ 35 заменена. В 05:15 ВЛ вкл.	КВЛ 35 кВ ХЭС - БН с отпайкой на ПС Интурист (Т-8)					инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 15 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Ванино - Тишкино (Т8Ф)	28.04.2026 15:59	28.04.2026 15:59	0:00	28.04.2026 15:59	0:00	ДЗ 1з ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. Ванино: 1,2 зона ДЗ ,АПВ успешное При осмотре на ПС 35 кВ Тишкино обнаружена ворона под ШР ТН 35 1с, сколы на изоляторах ШР ТН 351с ф.А, следы сажи на ТН 35 1с ф.А. ВЛ одностороннее отключение со стороны ПС Ванино						инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 3 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Южная - Тишкино (Т6Ф)	28.04.2026 15:59	28.04.2026 15:59	0:00	28.04.2026 18:49	2:50	ДЗ 2з	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. откл ВЛ 35 «Южная-Тишкино» (транзит), обесточенных потребителей нет. При осмотре на ПС 35 кВ Тишкино обнаружена ворона под ШР ТН 35 1с, сколы на изоляторах ШР ТН 35 1с ф.А, следы сажи на ТН 35 1с ф.А. Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 35 кВ Южная.						инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 3 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Ванино - Тишкино (Т9Ф)	28.04.2026 15:59	28.04.2026 15:59	0:00	28.04.2026 15:59	0:00	ДЗ 1з ДЗ 2з	у		РЗА ПП. РиЧПН. При осмотре на ПС 35 кВ Тишкино обнаружена ворона под ШР ТН 35 1с, сколы на изоляторах ШР ТН 351с ф.А, следы сажи на ТН 35 1с ф.А. ВЛ одностороннее отключение со стороны ПС Ванино						инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 3 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Эгге - Тишкино с отпайками	28.04.2026 15:59	28.04.2026 15:59	0:00	28.04.2026 15:59	0:00	ДЗ 1з	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Эгге 35 :ДЗ 1ст. АПВ успешное При осмотре на ПС 35 кВ Тишкино обнаружена ворона под ШР ТН 35 1с, сколы на изоляторах ШР ТН 351с ф.А, следы сажи на ТН 35 1с ф.А. ВЛ одностороннее отключение со стороны ПС Эгге						инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 3 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Хор - Черняево (Т-71)	01.06.2026 12:43	01.06.2026 12:43	0:00	01.06.2026 12:43	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. ФП: ф. А,В,0, 25,4 км. Грозотрос в наличии с 1 по 15 опору. Расположение фаз: ф.А - нижняя, ф.В - верхняя. Осмотр запланирован до 15.06.26 по высвобождению вездехода. Сроки осмотра перенесены до 17.07.26.		в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 20 м/с, Ветер, Гроза, Дождь

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ КАФ - Балтика с отпайками (Т-15)	02.06.2026 14:33	02.06.2026 14:33	0:00	02.06.2026 14:33	0:00	МТЗ	у	не произ	РЗА ПП. РиЧПН. В 14:55 по ВЛ 35 кВ КАФ - Балтика с отпайками (Т-15) произведен осмотр оборудования до оп.№1 на ПС 35 кВ КАФ, ПС 35 кВ Балтика, ПС 35 кВ М, замечаний нет. 03.06.2026 10-27 ДБ для ПА осмотра. 16-16 осмотр завершен, оп. 16 поврежден 1 изолятор из 4.						инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 12 м/с, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Ургал - Ургальская ЦЭС с отпайкой на ПС Чегдомын (Т-301)	24.06.2026 14:00	24.06.2026 14:00	0:00	24.06.2026 14:00	0:00	МТО	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. 25.06.26 произведён осмотр ВЛ, на опоре 45/29 обнаружен разрушенный изолятор, вывод линии в ремонт не требуется. Фотофиксация выполнена.						инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 7 м/с, Гроза
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Амур\Ф-23	06.04.2026 04:25	06.04.2026 04:50	0:25	06.04.2026 04:55	0:30	МТЗ	выве дено	не произ	РЗА ПП. РиЧПН. 04-50 потребитель перезапитан от Ф-18 ПС Амур, 04-55 включение КВЛ Ф-23 на ПС Амур успешное. 06.04.2026 произведен осмотр ЛЭП, замечаний нет. Причина отключения: повреждение на вед. ТП-2591.	Ф-18 ПС Амур		0,10	30	1	инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 0 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-9	07.04.2026 01:37	07.04.2026 02:35	0:58	07.04.2026 13:47	12:10	МТЗ	выве дено	ну	РЗА П. РиЧПН. LВЛ 9.5 км, Lбаза 20 км. В 02:11 отключили ЛР-217 оп.85, включение неуспешно. В 02:24 АО "РЭС" отключил ЛР-60 отпайка Радон, включение успешно, потребитель перешел на собственный ДГ, осмотр отпайки персоналом АО "РЭС" будет производиться 07.04.2026. В 02:28 повторное отключение Ф-9 Корфовская. В 02:35 отключен ЛР-217 оп.85, включение до оп. 85 неуспешно, все потребители перезапитаны от Ф-15 Корфовская. 10:49-13:35 произведен осмотр, в пр.оп.38-39 убрано дерево.	Ф-15 Корфовская		0,20	368	12	инцидент 2 категории (И2)	-1°С, 8 м/с, Дождь, Снег, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	РП Кия\Ф-7 РП КИЯ	07.04.2026 01:55	07.04.2026 02:48	0:53	07.04.2026 15:58	14:03	"земля" от КУ	не рабо тало	-	РЗА П. РиЧПН. Lвл=21,7км. Lбаза=5км. В ТП-464 повреждение оп. изолятора (марка ИО-10) ВН16 яч.3 в сторону ТП-477. В 02:48 запитаны все ТП кроме ТП-477 (20 част.домов с. Бичевая). 07.04.2026 14:27-15:58 произведена замена опорного изолятора, ф.7 включен по нормальной схеме.			0,70	600	5	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 5 м/с, Дождь, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Красицкая\Ф-11	07.04.2026 03:25	07.04.2026 04:15	0:50	07.04.2026 04:34	1:09	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: ТП-789 повреждение проходного изолятора ф. В (тип ИПУ-10/630-7,5-УХЛ1). В 04:15 Ф-11 включен с отключенным РТП-789. Изолятор заменили, в 04:34 Ф-11 включили по нормальной схеме.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1	0,14	618	6	инцидент 2 категории (И2)	-1°С, 3 м/с, Снег, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Сергеевка\Ф-1	07.04.2026 04:08	07.04.2026 05:39	1:31	07.04.2026 05:39	1:31	ав.откл	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 04:58 в прол. оп. 35-36 обнаружено дерево (ясень 18 м.) из внеохранной зоны, наклонившееся на провода ВЛ ф.В-С, приступили к уборке дерева. В 05:27 дерево спилено, в 05:39 Ф-1 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 3 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,78	800	23	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 8 м/с, Дождь, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-15	07.04.2026 04:40	07.04.2026 05:29	0:49	07.04.2026 05:29	0:49	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина: Осмотр произведён, повреждений не выявлено, на момент отключения шёл мокрый снег с налипанием на провода и ветки деревьев. В 05-29 РПВ по ТУ успешно. Осмотр запланирован 09.04.2026-10.04.2026 10.04.26 Осмотрен участок оп. 1-50, без замечаний. Продолжение осмотра 13-14.04.26 14.04.26 произведён осмотр ВЛ полностью, повреждений не выявлено. (на момент отключения шёл мокрый снег с налипанием на провода ВЛ и деревья, замыкание самоустранилось, повреждений не выявлено)			0,20	368	12	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 8 м/с, Дождь, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Гродеково\Ф-12	07.04.2026 08:54	07.04.2026 09:25	0:31	07.04.2026 10:14	1:20	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 09:25 включен до Р-2, без 4 ТП (с. Гродеково 117 чел., СЗО нет). В 10:14 введен в работу по схеме нормального режима. Причина отключения: в пр.оп. 15/18-15/19 убраны ветки.		школы, д/с - 2 орг. связи - 1	1,93	2 350	29	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 12 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Обор\Ф-16	07.04.2026 09:47	07.04.2026 11:22	1:35	07.04.2026 11:22	1:35	МТЗ	ну	у	РЗА П. РиЧПН. Lвл= 2,3км, Lбаза=68 км. СЗО нет. В 11:22 включен по норм схеме. Повреждение на на вед. отпайке ТСО Оборонэнерго.			0,15	462	3	инцидент 2 категории (И2)	-1°С, 14 м/с, Облачно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Петровичи\Ф-7	07.04.2026 10:14	07.04.2026 10:32	0:18	07.04.2026 14:08	3:54	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=20,2км, Lбазы=49км. В 10:32 включен до СМП-10, без 7 ТП (с.Марусино, 569 чел., СЗО: школа). В 14:08 введен в работу по сх. норм. режима. Причина: в пр.оп.109/16/6-109/16/7 убраны ветки.		гос. орг. - 3 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,21	856	16	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 14 м/с, Облачно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Петровичи\Ф-11	07.04.2026 11:09	07.04.2026 13:31	2:22	07.04.2026 13:31	2:22	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 16.04.2026 по распоряжению № 23 произведён внеплановый обход от оп.№ 1 до оп.№ 174. Замечаний нет. Продолжение осмотра 24.04.2026. 24.04.26 Произведен осмотр, замечаний не обнаружено.		гос. орг. - 2 мед. учр. - 3 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,38	1 488	20	инцидент 2 категории (И2)	-1°С, 15 м/с, Облачно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троицкая\Ф-15	09.04.2026 19:01	09.04.2026 23:45	4:44	10.04.2026 15:25	20:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=19км, Lбазы=1км. 19-25 ВЛР оп.124 отключен, включение не успешное. В 21-03 отключен влр оп. №1 в сторону МТП 20, включение не успешное, 21-40 на оп 1 отсоединены шлейфа в сторону КП , КЛ опробована успешно. 22-51 с базы Троицкого РЭС (п.Троицкое) выехали МКМ с прицепом ДГ 250 кВт, для подключения на ТП-1 п.Манома (расстояние 21 км). В 23-45 подключен ДГ , запитаны всё население п.Манома. Осмотр ВЛ в дневное время 10.04.26. 08:45 С ПС 110 кВ Троицкое по ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Троицкое от оп.1 до оп.124 выдвинулась бригада 3 чел.+1 ед. техники. 14:52 ВЛ осмотрена, замечаний нет. 15:15 на оп. 128 включен ВЛР, отключен ВЛР отпайка на Трансбетон. 15:25 ВЛ включена в работу без ведомственной отпайки на Трансбетон.	РИСЭ	орг. связи - 2	0,51	116	7	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троицкая\Ф-12	16.04.2026 19:34	16.04.2026 20:05	0:31	16.04.2026 20:05	0:31	МТЗ	выве дено	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на ведомственной отпайке ТП "ИП Рева" отключен ВЛР оп. 37/4/2		орг. водосн. - 1 орг. связи - 4	0,80	1 347	14	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 15 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Водозабор\Ф-1	21.04.2026 11:45	21.04.2026 12:55	1:10	21.04.2026 15:10	3:25	МТЗ	ну	не произ	РЗА П. РиЧПН. Lквл=7,45км Lбаза=7км. В 12:55 ТП-390 запитано от Ф-37 ПС 110 кВ Водозабор (запитаны все СЗО и большая часть нагрузки, остаются обесточены 8 ТП, 400 чел). 12:58-15:05 произведен осмотр ВЛ от ТП-390 в сторону ПС Водозабор, в 15:10 Ф-1 включен по схеме нормального режима. В пр.оп.70-72 нависание деревьев на провода под действием налипшего снега. Деревья спилены.	Ф-37 ПС 110 Водозабор	гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 4	0,60	1 123	9	инцидент 2 категории (И2)	0°С, 5 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Троицкая\Ф-16	25.04.2026 08:51	25.04.2026 09:29	0:38	25.04.2026 11:32	2:41	МТЗ	выве дено	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=45км, Lбазы=3км. В 09-29 отключен ВЛР оп. 359 ВЛ опробована, успешно. Запитаны п. Найхин (СЗ: Котельная), п. Даерга. Основной потребитель запитан. Остается погашен п. Дубовый мыс: 819 человек, п. Дада 390 человек, п. Гасси 21 человек (суммарно 1230 человек). 09:50 ВЛР на оп.359 включен, отключен ВЛР на оп.513, ВЛ опробована успешно. Запитан п. Дада. В пр. оп. 574-575 обнаружено дерево (Берёза, 20 метров) упавшее на провода ВЛ вне охранной зоны. В 11-29 дерево с проводов ВЛ снято, повреждения провода и изоляции нет. В 11-32 ВЛ введена в работу. Фотофиксация выполнена.		мед. учр. - 5 школы, д/с - 10 кот. - 3 орг. связи - 14	1,01	2 822	15	инцидент 2 категории (И2)	+4°С, 7 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Городская\Ф-28\ ЦРП-5\Ф-3	28.04.2026 16:22	28.04.2026 16:30	0:08	28.04.2026 16:30	0:08	ав.откл	отсу тств	у	РЗА ПП. РиЧПН. осмотр запланирован на 30.04.26 30.04.2026 выполнен осмотр, без замечаний		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3	0,02	200	1	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 3 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Осиновая речка\Ф-12	10.05.2026 17:51	10.05.2026 18:25	0:34	10.05.2026 18:25	0:34	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован 12-15.05.26. 12.05.2026 в 15-00 Произведен осмотр ВЛ-10 Ф-12 ПС Осинавяя речка обнаружена обгоревшая ветка в пр. оп.71-72			0,32	357	24	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 15 м/с, Ветер

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35кВ Черняево\ф-1	13.05.2026 09:50	13.05.2026 14:58	5:08	13.05.2026 14:58	5:08	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП= 22,6км, Lбаза= 32км.В 09-50 начали поступать жалобы потребителей с. Киинск на отсутствие э/энергии. Бригада ОВБ выехала на ПС. В 10-33 РПВ В 10 яч. 1 РС Черняево: неуспешно. Персонал выехал к опоре 91 для отключения Р-1. В 11-15 РПВ В 10 яч. 1 ПС Черняево до Р-1: неуспешно. Персонал выехал к опоре 113 для отключения Р-2 и включения участка ВЛ от оп. 113 до оп. 178 с обратной стороны от Ф-19 ПС Гродеково. В 12-11 включение участка ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Черняево от оп 178 до оп. 113 через Ф-19 ПС Гродеково: неуспешно. Выделены поврежденные участки ВЛ: от яч. 1 ПС Черняево до оп. 91 и от оп. 113 до оп. 178. В 12-15 к осмотру участка ВЛ от оп. 1 до оп. 91 допущена бригада производитель работ Латынников В. В. гр. 5 + 1 чл. бр. В 12-20 к осмотру участка ВЛ от оп. 113 до оп. 178 допущена бригада производитель работ: Лагутин А. Н. гр. 4 + 1 чл. бр. В 13-45 бригадой Латынникова В. В. гр. 5 + 1 чл. бр. в пролётах опор 81-82 обнаружено вскользь упавшее дерево (осина) на провода ВЛ, в результате падения произошел схлест проводов. В 14-40 схлест разбит, повреждения провода и изоляции нет. В 14-50 результате осмотра в пролётах опор 142-143 обнаружено дерево на проводах ВЛ. В 14-58 ВЛ введена в работу. Все потребители запитаны. Фотофиксация выполнена.		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,24	435	11	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 18 м/с, Ясно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Бройлерная-2\Ф-2	23.05.2026 21:14	23.05.2026 21:33	0:19	23.05.2026 21:33	0:19	ав.откл	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотрено в пролете 14/2 обгоревшая ветка под проводми.		орг. водосн. - 1	0,04	100	9	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 2 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Капитоновка\Ф-1	26.05.2026 14:55	26.05.2026 15:26	0:31	26.05.2026 18:35	3:40	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 15-15 выделен участок от Р-71 оп.2 до Р-72 оп.2/17. В 15-26 потребители запитаны от ВЛ 10 ф 11 ПС Красицкая. В 15-41 бригада ОВБ прибыла на Р-72 оп.2/17 для проведения осмотра и обнаружила наклон оп.2/15.Схлёст проводов оп.2/15 - 2/16 .Провода,изоляторы без повреждений .Требуется выправка опоры..Выправка произведена .	Ф-11 ПС Красицкая		0,10	92	1	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Дружба\ Ф-7	26.05.2026 17:58	26.05.2026 18:15	0:17	26.05.2026 18:15	0:17	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. РПВ успешно,			0,24	112	4	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Очистные сооружения\Ф-15	26.05.2026 18:30	26.05.2026 18:53	0:23	26.05.2026 20:15	1:45	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. L ЛЭП=1.4 км, Lбаза= 4км. Причина отключения: касание проводов ВЛ 10 Ф-7 (пр.оп 5-6-проходит над Ф-15) с проводами ВЛ 10 Ф-15 (пр.оп 3-4) по причине провисания проводов ВЛ 10 кВ Ф-7 в результате наклона опоры №6 из за выдавливания опоры из грунта. В 18:30 РПВ НУ, дана команда на перевод нагр. потр. на Ф-1, В 18:53 потр. запитан по Ф-1 ПС Очистные сооружения, 18:55 бр. вышла с осмотром ВЛ. В 19:03 обнаружено: касание проводов ВЛ 10 Ф-7 (пр.оп 5-6) с проводами ВЛ 10 Ф-15 (пр.оп 3-4)по причине провисания проводов ВЛ 10 кВ Ф-7 в результате наклона опоры №6 из за выдавливания опоры из грунта. (Ф-7 ПС Очистные сооружения аварийно не отключался, оформлена заявка на выправку опоры №6 ВЛ 10 Ф-7), организованы АВР. В 19:33 по НД. №43 допужена бр. (4 чел.) для перетяжки проводов ВЛ 10 Ф-15(с соблюдением габаритного расстояния между ВЛ 10 Ф-7 и ВЛ 10 Ф-15 ПС Очистные сооружения). В 20:05 работы завершены. В 20:15 восстановлена норм. сх.	Ф-1 ПС 35 кВ Очистные сооружения	орг. водосн. - 2 кот. - 1	0,20		3	инцидент 2 категории (И2)	+27°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Бычиха\ Ф-1а	27.05.2026 17:55	27.05.2026 19:33	1:38	27.05.2026 21:48	3:53	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=15км, Lбаза=57км. с.Казакевичево, Новотроицкое. СЗО нет. В 18-22 отключен ЛР-226 оп. 115, включен фидер, запит 1ТП, бригада ХЮРЭС (2 чел.) + 1 А\м вышли с п\а осмотром ВЛ от оп.115 в стор. оп. 152. Осмотр произведён до оп. №137, повреждений не выявлено. В 19:33 вкл. до ЛР-153 (без 3-х ТП + 1 вед. ТП), основной потр. запитан. Выехали на ТП-432 (осталось погашено 3 ТП ДРСК: ТП-432, ТП-3583, ТП-454 быт с. Казакевичево 132 чел.) Осмотрены ТП-432 с. Казакевичево, ТП-3583 с. Казакевичево, ТП-454 с. Казакевичево, замечаний не выявлено. Осмотр ВЛ от оп. 113/14 в стор. оп. 138/24. В 20:20 обнаружено - оп. 138/24 схлёст проводов, фотофиксация выполнена. В 20:45 подготовлено РМ для устранения повреждения. В 21:05 бр. допущена к работе. В 21:35 повреждение устранено. В 21:48 ВЛ введена в работу, потр. запитан полностью.Причина: повреждение крепления опорного изолятора. Устранено		кот. - 3	0,36	610	11	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Петровичи\Ф-7	28.05.2026 17:10	28.05.2026 18:39	1:29	29.05.2026 00:11	7:01	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=20,2км, Lбазы=49км. В 17-31 РПВ ну. В 18-39 включен до Р-1 оп.№114. Остаются отключенными 5ТП в нас. пункте с.Соколовка. Население 353 чел., с.Соколовка. Бригада ВЛ ЛРЭС приступила к осмотру от СМЛ-7 оп.№178. Протяженность 4,5 км. 20:55 осмотрен участок от 178-144 без замечаний, 21:48 в пролёте 119-120 обнаружено упавшее дерево(береза 15 метров из вне охраной зоны) на провода ВЛ, в результате падения произошел схлест проводов. Подготовительные работы для уборки дерева. Из ЛРЭС с. Соколовка направлена РИСЭ. 23:53 дерево убрано повреждения провода нет, 00:11 участок ВЛ введен в работу.		гос. орг. - 3 мед. учр. - 1 орг. связи - 2	0,30	856	16	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 10 м/с, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лермонтовка\Ф-18	29.05.2026 00:21	29.05.2026 01:40	1:19	29.05.2026 12:48	12:27	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Бригада ОВБ выехала из РЭС, до Лермонтовки 90 км. 1:19 Бригада прибыла на место приступили к поиску повреждения. 01:25 Ф-18 включен до Р-4 (2 ТП). В 01:40 до Р-17 включен от Ф-5 Лермонтовка (5 ТП). Выделен участок ВЛ без потребителя от Р-4 до Р-17. В 08:17 ДБ для осмотра ВЛ. На оп.257 обнаружена ветка, убрана оперативной штангой. В 12:48 Ф-18 включен по нормальной схеме.	ПС 110 кВ Лермонтовка Ф-5		0,08	379	7	инцидент 2 категории (И2)	+11°С, 15 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Красицкая\Ф- 6	29.05.2026 01:57	29.05.2026 03:20	1:23	29.05.2026 03:20	1:23	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Бригада ОВБ выехало. На момент отключения бригада ОВБ находилась в районе, п. Лермонтовка 106км до п. Красицкая. В пролёте 53-54 обнаружено упавшее дерево(осина 16 метров из вне охраной зоны, подгнившей корень). Убрано, повреждения провода нет. 03:20 Ф-6 введен в работу.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,20	630	5		+11°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хурба\ Ф-16	29.05.2026 15:54	29.05.2026 16:14	0:20	29.05.2026 16:14	0:20	ав.откл	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 02.06.2026 произведен осмотр ВЛ, в пролете оп.99-100 обнаружена обгоревшая ветка под проводами		орг. связи - 1	0,50	200	3	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 18 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Маяк\Ф-7	29.05.2026 20:38	29.05.2026 22:30	1:52	29.05.2026 22:30	1:52	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 03.06.26 произведен осмотр ВЛ, в пролете оп.4-5 обнаружена ветка под проводами			0,26	638	12	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 22 м/с, Дождь, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Корфовская\Ф-9	01.06.2026 15:35	01.06.2026 15:40	0:05	01.06.2026 15:40	0:05	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. ФП - ф.А,В, 39 км. ЮРЭС произвел осмотр 02.06.2026 своего участка ВЛ, замечаний не выявлено. Осмотр участка ЛРЭС запланирован до 15.06.26, по высвобождению вездехода.			0,16	206	14	инцидент 2 категории (И2)	+29°С, 20 м/с, Ветер, Гроза, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Вяземская\Ф-20	01.06.2026 19:16	01.06.2026 20:43	1:27	01.06.2026 20:43	1:27	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 19-25 бригада ОВБ выехала с осмотром. В 19-37 по результатам осмотра обнаружено: пр.оп. 85-86 дерево Тополь из вне охранной зоны длиной 20 метров, диаметр 35 см. В 20-18 дерево убрано, в 20-43 Ф-20 ПС Вяземская введен по норм. схеме, все потребители запитаны.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 6 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 3	0,80	3 834	27	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 20 м/с, Гроза, Дождь, Ветер

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 35кВ Черняево\ф-1	04.06.2026 07:43	04.06.2026 13:55	6:12	04.06.2026 13:55	6:12	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22,6 км, Lбаза=32 км. Пунктов ЕГЭ нет. В пролёте опор 96-97 срыв 3-х проводов, ФС обрыв провода, оп.96 повреждения траверсы. В следствии падения дерева(дуб 15 м, диаметр 0,36 м, 12 метров от крайнего провода ВЛ, подгнившая корневая система) от ветровых нагрузок, из вне охраной зоны. 11:20 ДБ на АВР. Устранено		мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,24	612	12	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 20 м/с, Пасмурно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Гродеково\Ф-12	04.06.2026 08:40	04.06.2026 08:45	0:05	04.06.2026 08:45	0:05	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. МБОУ СОШ №1 п. Переясловка (пункт ЕГЭ). По сообщению от РЦКО - Центр обработки ЕГЭ: замечаний по работе пункта ЕГЭ нет. Пр.по.12/8-12/9 наклон дерева(берёза) из вне охранной зоны, при ветровых нагрузках ветками касается ВЛ. Устранено		школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,50	2 350	29		+10°С, 15 м/с, Пасмурно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Амур/Ф-18	08.06.2026 17:50	08.06.2026 18:25	0:35	08.06.2026 18:25	0:35	МТЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: повреждение на ведомственой отпайке к ТП-2591.			0,30	300	2	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 3 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	10 кВ	РП Кия\Ф-8 РП Кия	18.06.2026 10:05	18.06.2026 10:10	0:05	18.06.2026 10:10	0:05	МТЗ	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. СЗО нет. Осмотр запланирован до 17.07.2026			0,15	426	13	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 14 м/с, Дождь
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Пивань\Ф-9	19.06.2026 15:37	19.06.2026 17:28	1:51	19.06.2026 17:28	1:51	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 16:23 ВЛР оп.40 отключен, подано напряжение до оп. 40 без замечаний. В 16:54 обнаружено на оп.54 вырванный крюк, схлест проводов. В 17:28 все потребители запитаны по нормальной схеме.		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,12	520	5	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Парус\Ф-13	24.06.2026 09:48	24.06.2026 10:12	0:24	24.06.2026 14:08	4:20	МТО	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=2,42км, Lбаза=5км. Потребитель запитан от Ф-43 ПС 220 кВ Парус. По сообщению жителей был хлопок рядом с дорогой (поворот на ПС Парус). При осмотре на оп.50 выявлено повреждение концевой муфты (КЛ под автодорогой). 10:50 бригада КРЭС выехала для ремонта КЛ. 11:41 ДБ для замены концевой муфты на оп.50. 13:51 работы закончены, в 14:08 Ф-13 включен в работу по нормальной схеме.	ПС 220 кВ Парус\Ф-43		0,03		1	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 4 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Лидога\Ф-6	24.06.2026 15:52	24.06.2026 16:03	0:11	24.06.2026 16:03	0:11	ав.откл	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 26.06.2026 произведен осмотр ВЛ, в пролетах оп.15-16 обнаружена обгоревшая ветка.			0,37	860	2	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 10 м/с, Пасмурно, Гроза
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Городская\Ф-24	29.06.2026 11:31	29.06.2026 12:19	0:48	29.06.2026 17:40	6:09	МТЗ	выведено	ну	РЗА П. РиЧПН. Повреждение монтажной концевой муфты в ТП 63 яч.2 ,14-36 с базы АРЭС выехала бригада 4 чел., 15-30 по нд 32 бригада допущена на демонтаж, монтаж концевой муфты, 17-23 работы выполнены, наряд 32 закрыт, схема восстановлена	ПС 35 кВ Городская ф-14	орг. водосн. - 1 орг. связи - 2	0,34	2 266	3	инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Хурба\Ф-18	29.06.2026 16:47	29.06.2026 17:41	0:54	29.06.2026 19:53	3:06	МТЗ	отсутств	ну	РЗА П. РиЧПН. Lквл=2,4км, Lбазы=25км. В 17:04 по сообщению от местных жителей в момент пропадания э/э слышали хлопок и выдели вспышку на оп.50 (два кабельных ввода в КТП-336/1 и КТП-336/2). 17:21 на оп. 50 обнаружено разрушение монтажной концевой кабельной разделки (каб. ввод в КТП-336/2). 17:28 с базы СЭС для проведения АВР на КТП-336/2 выехала бригада КРЭС (мастер, 2 эл. монтёра по ремонту КЛ и водитель бригадной машины). 17:37 шлейфа на оп. 50 демонтированы, КЛ спущена на землю. 17:41 введён в работу без КТП-336/2. 17:44 шины 0,4 кВ КТП-336/2 запитаны от КТП-336/1 Ф-2. 17:58 Бригада приступила к АВР. 19:53 АВР окончены, кабель поднят на опору, шлейфа восстановлены, ВЛ введена в работу по нормальной схеме.	ф.2 КТП-336/1	мед. учр. - 2 школы, д/с - 7 орг. связи - 3	0,98	3 770	9	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Втормет\Ф-20	06.04.2026 14:28	06.04.2026 15:16	0:48	06.04.2026 15:16	0:48	МТО 33	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. Повреждение на вед. ТП 1295 (У Чунь Сянь).			1,05		6	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 8 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Тополево\Ф-15\РП ДЭМ	07.04.2026 02:18	07.04.2026 02:46	0:28	07.04.2026 02:46	0:28	ав.откл	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: повреждение на вед. участке. В 02-46 отключена вед отпайка на оп. 16/34 на ТП-2542 (повреждение вед. КЛ). Потребитель ТП-2542 (Газовая станция) перевел питание от Ф-19 Племрепродуктор.			0,20		12	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 8 м/с, Дождь, Снег, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Горка Ф-17 Реклоузер АО "ХГЭС" с.Сосновка	07.04.2026 05:03	07.04.2026 06:04	1:01	07.04.2026 06:04	1:01	ав.откл	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина: в пр. оп. 18-19 обнаружен обрыв провода фаза С (упала ветка со снегом на провода) Осмотр запланирован в светлое время суток утром 07.04.2026. В 05-30 бригада ОВБ выехала с осмотром линии отпайки на п. Сосновка. В 06-04 РПВ у. При осмотре ВЛ 6 кВ в 06:51 в пр. оп. 18-19 обнаружен обрыв провода фаза С (упала ветка со снегом на провода). По н/д в 07:28 приступили к востановлению повреждения. В 08:00 работа закончена , 08:02 введен в работу.			0,49	650	17	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 8 м/с, Дождь, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Хор\Ф-17	07.04.2026 09:18	07.04.2026 10:10	0:52	07.04.2026 12:57	3:39	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=6,27км; Lбаза=25км. Включен в 10:10 до яч.8 ЦРП-3, остается погашено с. Кондратьевка 384 чел., СЗО нет. В12:57 включен по схеме нормального режима, причина отключения: в пр. оп. 29-33 убраны ветки.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1	0,40	934	10	инцидент 2 категории (И2)	-2°С, 12 м/с, Снег
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-13	08.04.2026 10:20	08.04.2026 10:43	0:23	08.04.2026 10:43	0:23	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. Lвл=1,28 км, Lбаза= 8 км. На ТП 2405 в камере 1Т перекрытие ПК 6 1Т животным (кошка). Животное убрано, заменен предохранитель по ф.-А, ТП введено в работу.			1,06	720	8	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 13 м/с, Ветер, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ГВФ\Ф-10	09.04.2026 12:20	09.04.2026 12:28	0:08	09.04.2026 12:28	0:08	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 10.04.26. В 11-49 приступили к осмотру. В 16-11 завершили осмотр. Обнаружено повреждение на ТП-2438 (ведомственная Крестьянское хозяйство) разрушен опорный изолятор, ТП отключена.		орг. водосн. - 2	0,50	1 100	20	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 15 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ БН\Ф-27	15.04.2026 14:15	15.04.2026 14:15	0:00	15.04.2026 21:45	7:30	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lбаза=15 км, Lлинии=1,4 км. ПНС-813: АВР-6 усп. г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 12; порван КЛ, сторонней организацией, (ООО Адмирал). В 20:12 допущена бригада СРЭС 2 чел. по наряду/д на устранение повреждения КЛ 6 кВ . В 21:24 работы по устранению повреждения закончены. 21:45 Ф-27 включен по нормальной схеме.	2Т ПС 35 кВ Прибрежная		0,04		1	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Березовка\Ф-16	25.04.2026 16:02	25.04.2026 16:33	0:31	25.04.2026 21:23	5:21	МТЗ 33	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=5км, Lбазы=12км. В 16:02 по ТМ сигнал аварийного отключения В 6 яч. 16 ПС Березовка. На пульт Д/Д СРЭС поступила информация о факте повреждения имущества общества, сторонней организацией (представившейся как «РемстройДВ») в результате проведения несогласованных работ по прокладке трубы ХВС на территории школы № 1 п. Березовка была повреждена КЛ. Сообщено СБ, ФСБ. Определено поврежденное оборудование, КЛ 6 кВ от яч. 4 ТП-1466 п. Березовка до оп. 29/2/2 ВЛ 6 кВ Ф-21 ПС Березовка. (Тип КЛ ААБ 3х95, 138 метров). В 16-33 в ТП-1466 отключен ВН яч. 4 в ст. ТП-2066, отделен поврежденный участок, запитано 31 из 32 ТП. В 17:10 ТП-2066 запитана от Ф-23 ПС Березовка, все потребители запитаны. 18:38-21:20 выполнен монтаж кабельной муфты. В 21:23 КЛ 6 от ТП 1466 введен в работу.	Ф-23 ПС 110 кВ Березовка	школы, д/с - 1	1,20	1 600	32	инцидент 2 категории (И2)	+9°С, 7 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Втормет\Ф-13	25.04.2026 22:37	25.04.2026 23:13	0:36	25.04.2026 23:13	0:36	МТЗ 33	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. Причина отключения: повреждение на вед.отпайке к ТП 2509 (Хабаровский логистический центр). Потребитель СП "ХТС" филиала ХТСК, имеется 2 потребителя СРЭС (торговая площадка и база). 23-00 откл. ЛР к ТП-2509 (вед.) Хабаровский логистический центр. В 23:13 РПВ успешно. КИ в норме			0,70		6	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 5 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Втормет\Ф-27	25.04.2026 23:33	26.04.2026 00:17	0:44	26.04.2026 00:17	0:44	МТЗ 33	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. Причина отключения: в РУ вед. ПНС 922 (ХТСК) найдено животное (кошка) на трансформаторе 1Т. Потребитель: СП "ХТС" филиала ХТСК. ПНС-922 (ТП-2047). Линия на балансе СРЭС. 23-57 по информации ДД ХТСК в РУ ПНС 922 (ХТСК) найдено животное (кошка) на трансформаторе 1Т. В 00-15 по сообщению ДД ХТСК кошка убрана, можно вводить в работу. В 00-17 введен в работу, КИ в норме			0,50		1	инцидент 2 категории (И2)	+6°С, 5 м/с, Облачно

Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-13	15.05.2026 09:41	15.05.2026 09:51	0:10	15.05.2026 09:51	0:10	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр 18.05.2026. 18.05.26 в 09-40 по Р-76 приступили к ПА осмотру. В 14-07 произведен осмотр в результате осмотра КВЛ 6 кВ со слов потребителя ТП-2410 (Вед.Хаб.с/з) произошло перекрытие ПК 10 кВ Ф А, Ф В, в результате попадания животного (кошка). ПК заменены кошка убрана.			0,68	720	8		+12°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Краснореченская\ Ф-7	18.05.2026 13:40	18.05.2026 13:54	0:14	18.05.2026 13:54	0:14	МТЗ	отсу тств	у	РЗА ПП. РиЧПН. В 15:15 произведен осмотр, замечаний не выявлено. Повторный п\а осмотр на 25-04.06.2026. 03.06.26 произведен осмотр ВЛ пр. оп. 44-47 требуется чистка ВЛ.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 2	0,57	1 538	10	инцидент 2 категории (И2)	+13°С, 5 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-1	26.05.2026 08:30	26.05.2026 08:31	0:01	26.05.2026 08:31	0:01	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 29.05.26 произведен осмотр. В пролете оп.18-19 обнаружена упавшая ветка.			0,04	30	4	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 8 м/с, Ясно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-19	26.05.2026 08:44	26.05.2026 08:45	0:01	26.05.2026 08:45	0:01	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 29.05.26 произведен осмотр. В пролете оп.42-43 обнаружена упавшая ветка.		орг. водосн. - 1	0,03	90	2	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 10 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Черноречекская\ Ф-4	26.05.2026 13:40	26.05.2026 16:06	2:26	26.05.2026 16:06	2:26	КУ	выве дено	не прои зв	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: обрыв провода ф. А в пр. оп. 35/8-35/9 по причине наклона опоры 35/9 из за пучения грунта. По предварительной информации обрыв прповода на ВЛ 10 кВ по ул. Производственна 17, с. Тополево. В 13-40 Ф-4 отключен от КУ. В результате осмотра обнаружен обрыв провода ф. А в пр. оп. 35/8 - 35/9. 15-46 провод восстановлен. 16-06 Ф-4 введен в работу.		орг. водосн. - 1	0,03	520	13	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 15 м/с, Облачно, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Чныррах\Ф-10	26.05.2026 14:03	26.05.2026 15:27	1:24	26.05.2026 15:27	1:24	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. потребитель РП АО КРДВ. Оп.10 обнаружен кусок проволоки в проводах. 15:13 проволока убрана, линия введена в работу.			0,01		1	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 8 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Приусадебная\Ф-17	27.05.2026 15:50	27.05.2026 16:45	0:55	27.05.2026 16:45	0:55	МТЗ	выве дено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Оп. 31 разрушенный изолятор ф. В. Устранено.		орг. водосн. - 1	0,10	200	1	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 5 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 110 кВ ГВФ\Ф-36	05.06.2026 17:25	05.06.2026 18:10	0:45	05.06.2026 18:10	0:45	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения: повреждение на ведомтсвенной ТП-2354.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 1	0,50	400	21	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 10 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Втормет\ Ф-20	10.06.2026 16:10	10.06.2026 16:32	0:22	10.06.2026 16:32	0:22	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. На вед. участке: повреждение в ст. ТП-ООО «Алланттрансервис»			0,18		6		+24°С, 7 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-24	12.06.2026 18:10	12.06.2026 18:20	0:10	12.06.2026 18:20	0:10	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Ветровые нагрузки. Атмосферные перенапряжения (гроза).		орг. связи - 1	0,70	1 000	26	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 20 м/с, Гроза, Ветер, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-25	12.06.2026 18:10	12.06.2026 18:20	0:10	12.06.2026 18:20	0:10	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на ведомственой ТП 2250 (Физлицо)		мед. учр. - 1 орг. связи - 1	0,60	1 440	15	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 20 м/с, Гроза, Ветер, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-13	12.06.2026 18:10	12.06.2026 18:20	0:10	12.06.2026 18:20	0:10	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Причина отключения устанавливается. Ветровые нагрузки. Атмосферные перенапряжения (гроза).Осмотр без замечаний.			0,60	720	8	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 20 м/с, Гроза, Ветер, Дождь
Хабаровские ЭС, ХЦЭС	6 кВ	ПС 220 кВ РЦ\Ф-13	13.06.2026 14:04	13.06.2026 14:13	0:09	13.06.2026 14:13	0:09	МТЗ	выве дено	у	РЗА ПП. РиЧПН.			0,60	720	8	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 10 м/с, Облачно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Чегдомын\Ф-7	21.06.2026 10:56	21.06.2026 13:45	2:49	21.06.2026 13:45	2:49	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 11:18 отключен ВЛР 67, при включении "земля", в 11:59 отключен ВЛР 51, 52, 58, при включении "земля", в 12:30 КТП-43,45,35 ЛР отключены, ВЛР 47 отключен, при включение "земля". В 12:50 обнаружен поврежденый изолятор оп.28, в 13:30 изолятор заменен. В 13:45 ВЛ введена в работу.		орг. водосн. - 3 угольные и горнорудные - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 4	0,50	2 500	22	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 0 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Ленинск-Дежнево (С-59)	16.04.2026 19:37	16.04.2026 19:37	0:00	16.04.2026 19:37	0:00	ТО ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Ленинск: ТО, ф-"В" 15,2 км. На ПС 110 кВ Дежнёво: ТЗНП 2 ст., ф-"В" 32,8 км. 17.04.26 произведён осмотр ВЛ 110 кВ Ленинск-Дежнёво (С-59), на оп.76 жилое гнездо аистов (учтённое), под опорой ветки со следами КЗ.		орг. водосн. - 1 в/ч - 2 школы, д/с - 1 кот. - 2 орг. связи - 4				инцидент 1 категории (И1)	+8°С, 10 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Унгун-Биджан (С-61)	28.04.2026 05:30	28.04.2026 05:30	0:00	28.04.2026 05:30	0:00	ТЗНП 2ст ТЗНП 1ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. Кольцо замкнуто. ПС 220 кВ Биробиджан ИМФ Ф-А 119,3 км. по ПС 110 кВ Биджан ТЗНП 1ст. ИМФ Ф-С 12 км. 28.04.26 выполнили осмотр ВЛ, оп.188 подгоревшие ветки под опорой со следами к.з.		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 14 в/ч - 5 уголовные - 1 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 22 кот. - 26 орг. связи - 22				инцидент 1 категории (И1)	0°С, 0 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Биджан-Благословенное (С-62)	04.05.2026 13:29	04.05.2026 13:29	0:00	04.05.2026 13:29	0:00	ТЗНП 1ст	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. ВЛ 110 кВ Биджан-Благословенное (С-62) включена от ВЛ 110 кВ Унгун-Биджан (С-61). Режим сети 110 кВ согласно режима замкнутого кольца 110 кВ. На ПС 110 кВ Биджан работала 1 ступень ТЗНП, фаза "С" - 0, расстояние 29,2 км от ПС 110 кВ Биджан (общая протяжённость линии 51,2 км). В результате осмотра 05.05.2026 обнаружено жилое гнездо на траверсе оп.120 ф.С, 1 разрушенный изолярор из 8 в натяжной гирлянде, угрозы отключения нет, ПЗУ установлено (самодельное). Ветки под опорой.		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 12 в/ч - 5 уголовные - 1 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 16 кот. - 22 орг. связи - 18				инцидент 1 категории (И1)	+17°С, 10 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	110 кВ	ВЛ 110 кВ Унгун-Биджан (С-61)	01.06.2026 02:56	01.06.2026 02:56	0:00	01.06.2026 02:56	0:00	ТЗНП 2ст	у		РЗА ПП. РиЧПН. выполнили осмотр 01.06.26, на оп.153 на месте крепления грозотроса обитаемое гздзо (макушка опоры), следы жизнедеятельности птиц, под опорой обгоревшая ветка		гос. орг. - 5 орг. водосн. - 14 в/ч - 5 уголовные - 1 мед. учр. - 1 учр. ветер. - 1 школы, д/с - 22 кот. - 26 орг. связи - 22				инцидент 1 категории (И1)	+15°С, 20 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35кВ Благословенное-Амурзет (Т-113)	12.06.2026 13:22	12.06.2026 13:22	0:00	12.06.2026 13:22	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр 15.06.26, Повреждений необнаружено		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 4 в/ч - 2 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 6 кот. - 11 орг. связи - 5				инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 15 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	35 кВ	ВЛ 35 кВ Ленинск-Бабстово (Т-127)	12.06.2026 15:26	12.06.2026 15:26	0:00	12.06.2026 15:26	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. ИМФ Ф-А,В,С. L=1,7 км. Планируется осмотр 15.06.26. Грозовые перенапряжения, поврежденного оборудования нет.		орг. водосн. - 3 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 3				инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 15 м/с, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-66	06.04.2026 17:39	06.04.2026 17:39	0:00	06.04.2026 17:39	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РиЧПН. Повреждение на вед. ТП-331						инцидент 2 категории (И2)	+1°С, 8 м/с, , Снег
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Валдгейм\Ф-255	09.04.2026 13:55	09.04.2026 14:38	0:43	09.04.2026 15:34	1:39	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 14:38 включен основной потребитель, без напряжения две ТП - 904, 942; 15-34 (08-34 МСК) Городской РЭС, ПС 35 кВ Валдгейм - Ф-255 в работе, по нормальной схеме. Повреждение ОПН на ТП-904.		школы, д/с - 1 кот. - 1	0,42	580	8	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 18 м/с, Ясно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Унгун\ Ф-161	09.04.2026 14:45	09.04.2026 14:45	0:00	09.04.2026 14:45	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. выполнили осмотр ВЛ пр.оп 161-00/1-114, причин отключения не выявлено. Осмотр запланирован на 20.04.26. Кратковременный схлест проводов под воздействием сильных порывов ветра до 19 м/с.		школы, д/с - 4 кот. - 2 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 19 м/с, Ясно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бира\Ф-7	09.04.2026 15:26	09.04.2026 15:26	0:00	09.04.2026 15:26	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ проведен 11.04.26г, замечаний нет. Повреждение на ведомственной ТП-125		орг. водосн. - 1 кот. - 2 орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 18 м/с, Ясно, Ветер

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ ББС\Ф-171	10.04.2026 10:09	10.04.2026 10:09	0:00	10.04.2026 10:09	0:00	МТЗ-3	у		РЗА ПП. РиЧПН. выполнили осмотр 13.04.26, причина отключения: повреждение на ведом ТП-625		в/ч - 1 кот. - 2 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-221	11.04.2026 08:14	11.04.2026 08:58	0:44	11.04.2026 11:23	3:09	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 08-58 включены все потребители. Откл. уч-к ВЛ оп.221-16/1-54, ТП-465 (2-е питание Ростелеком). При осмотре 13.04.26 обнаружено: повреждены опорные изоляторы ф-А, В под Пр 10 на СКТП-465. Устранено, Ф-221 включен по нормальной схеме.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3	0,34	1 534	16	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 5 м/с, Снег
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ ББС\Ф-193	16.04.2026 09:25	16.04.2026 10:40	1:15	17.04.2026 17:04	31:39	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lкл=1,67км Lбаза=7,5км. В 10:40 включен основной потребитель. В 11:09 включены все потребители. Выделен участок КЛ 10 от ТП-604 яч.6 до ТП-504 яч.4, без нагрузки. Устранено, вкл. по норм. сх.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 4 школы, д/с - 1 орг. связи - 14	0,68	2 170	8	инцидент 2 категории (И2)	+7°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ ББС\Ф-171	19.04.2026 11:06	19.04.2026 12:14	1:08	19.04.2026 16:52	5:46	МТЗ 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=5,7км. 12-14 ПС 110 кВ ББС включили основного потребителя до оп.171-00/54. Без напряжения 2 ТП. Выехали на осмотр. В пр.оп.171-00/57 — 171-02/1 упало и легло кроной на провода, подпиленное сторонним лицом у основания дерево (осина, диаметр комля 25 см., высота дерева 15 метров, отстоящее от крайнего провода 11 метров). 12-56 включили потребителей ТП-33 от ф-185 ПС 110 кВ ББС. При отключении ф-171 возгорания растительности не зафиксировано. Полиция отработала.		в/ч - 1 кот. - 2 орг. связи - 1	0,23	6	5	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-160	21.04.2026 04:38	21.04.2026 04:38	0:00	21.04.2026 04:38	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 24.04.26г.		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+2°С, 1 м/с, Снег
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Левобережная\Ф-156	21.04.2026 05:10	21.04.2026 06:46	1:36	21.04.2026 13:05	7:55	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. Lвл=3,69км, Lбазы=0,3 км. В 06:46 включен в работу от ф-173 без отпайки 156-02 с землей (без напряжения 2вед. ТП и 1 РСК КТПН-113 КНС) и без головного уч-ка до оп.156-00/20 (без напряжения 2 вед. ТП). На оп 156-02/4 обрыв вязки Ф"В". В 12:03 включена отпайка 156-02 с 3-мя ТП. В 13:05 включены все потребители.	ф-173 ПС 220 кВ Левобережная	гос. орг. - 1 орг. водосн. - 5 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 4	0,42	200	24	инцидент 2 категории (И2)	+2°С, 1 м/с, Снег
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-223	30.04.2026 17:32	30.04.2026 17:33	0:01	30.04.2026 17:33	0:01	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. в пр.оп.234-03/17-18 обнаружено падение дерева (дуб, 25 см комель, длина 11 м) вне охранной зоны, следы КЗ на ВЛ 10.		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	0,04	193	2	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 20 м/с, Ясно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Биракан\Ф-60	05.05.2026 15:24	05.05.2026 15:24	0:00	05.05.2026 15:24	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируемая дата осмотра - 08.05.26. Пром. ж/б опора 60-00/29 разрушен изолятор ШС 10 Ф-А		орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 18 м/с, Ветер, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 220 кВ Лондоко-тяга\Ф-3	10.05.2026 15:10	10.05.2026 16:19	1:09	10.05.2026 16:19	1:09	"земля" от КУ	-		РЗА П. РиЧПН. В 16:19 включен без вед. участка от оп.3-00/17а (ТП-201, 202, 203). В 17:17 включён вед. участок, запитаны ТП-202, 203, Повреждение на вед. ТП-201.		кот. - 2	0,10	1 000	6	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 11 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пронькино\Ф-98	11.05.2026 01:39	11.05.2026 04:02	2:23	11.05.2026 04:02	2:23	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В пр.оп.98-00/130-131 в следствии пала подгорело у комля дерево и упало кроной на провода ВЛ. Сыроростущая осина 25м высотой, 25см в диаметре у комля, отстоящее в 15м от крайнего провода. Устранено.		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,09	567	12	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 18 м/с, Пасмурно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-16	15.05.2026 13:18	15.05.2026 15:30	2:12	15.05.2026 15:30	2:12	"земля" от КУ	-	не произ зв	РЗА П. РиЧПН. На оп.16-00/3 по ф.А разрушение изолятора ШС-10. Устранено.		в/ч - 1 школы, д/с - 3 кот. - 3 орг. связи - 1	0,17	900	10	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 15 м/с, Дождь, Ветер, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-9	16.05.2026 03:48	16.05.2026 04:35	0:47	16.05.2026 12:31	8:43	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 04:35 включен основной потребитель. В 05:50 включен без ТП-352. На оп.9-00/57 выявлена повреждённая концевая муфта КЛ 10 кВ. В 09:53 на оп.9-00/57 демонтирована КЛ 10 кВ от проводов ВЛ 10 кВ, участок с ТП-352 введён в работу - все оставшиеся потребители включены. 19.05.26 восстановлена каб. муфта.	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-9	гос. орг. - 2 орг. водосн. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 3 орг. связи - 2	0,79	3 000	12	инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 7 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бабстово\Ф-15	17.05.2026 08:10	17.05.2026 08:10	0:00	17.05.2026 08:10	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр. 19.05.2026 произведен осмотр ВЛ-10 кВ Ф-15 от ПС 35 кВ Бабстово от оп. 15-00/1 до оп. 15-00/101 с ответвлениями. На оп. 15-02/1 слетели два изолятора ШС-10 одной фазы с подставной траверсы. В пролете оп. 15-02/1-2 небольшой провис провода данной фазы.		орг. водосн. - 3 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Валдгейм\Ф-264	18.05.2026 01:33	18.05.2026 03:33	2:00	18.05.2026 14:47	13:14	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 03:33 включен основной потребитель, без ТП-66. Повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ на оп.255-00/61а. В 03:55 ТП-66 запитана от Ф-255 ПС 35 кВ Валдгейм, все потребители запитаны. Выведен из работы участок без потребителей. Устранено.	ПС 35 кВ Валдгейм Ф-264, Ф-255	орг. водосн. - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 4 кот. - 1 орг. связи - 1	0,35	1 230	7	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 10 м/с, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-222	20.05.2026 11:42	20.05.2026 11:42	0:00	20.05.2026 11:42	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. 20.05.2026 в 14-27 при единоличном осмотре СКТП-253 мастером ЛРЭС Парыгиным Ю.П. была обнаружена обожённая, мертвая птица на трансформаторе 10/0,4 кВ, а так-же следы КЗ на шинах 10 кВ между РУ 10 и трансформатором.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 10 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-66	23.05.2026 16:48	23.05.2026 16:48	0:00	23.05.2026 16:48	0:00	МТЗ-2	у		РЗА ПП. РиЧПН. 25.05.2026 произведен осмотр ВЛ 10 кВ Ф-66 от оп. 66-00/1 до оп. 66-00/72 с ответвлениями. Около оп. 66-00/60 под приводом ЛР 10 на земле обнаружена мертвая птица со следами КЗ.						инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 14 м/с, Ветер, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ ББС\Ф-171	24.05.2026 01:22	24.05.2026 01:22	0:00	24.05.2026 01:22	0:00	МТЗ-1	у		РЗА ПП. РиЧПН. 26.05.26 бригада ТОиР ВЛ произвела осмотр Ф-171, причина отключения не выявлена. Запланирован повторный осмотр 05.06.26г.		в/ч - 1 кот. - 2 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+17°С, 2 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 500 кВ Хабаровская\Ф-3	30.05.2026 17:01	30.05.2026 17:01	0:00	30.05.2026 17:01	0:00	МТЗ-1	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 03.06.2026, аварийных дефектов не обнаружено. Атмосферные перенапряжения (гроза)		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 13 м/с, Ветер, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-12	31.05.2026 23:54	31.05.2026 23:54	0:00	31.05.2026 23:54	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. осмотр выполнен 01.06.2026 в пр. оп. 12-00/51-52 излом половины дерева (тополь) следы КЗ на проводах.		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 2 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 6 орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 18 м/с, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-4	01.06.2026 10:02	01.06.2026 12:38	2:36	01.06.2026 12:38	2:36	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. сорван изолятор Ф-В на оп.4-00/96, следы короткого замыкания (схлест провода).		орг. водосн. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1	0,27	1 200	18	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 18 м/с, Ветер,
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-15	01.06.2026 10:30	01.06.2026 11:26	0:56	03.06.2026 20:47	58:17	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Во время сильного порыва ветра была сорвана крыша здания в пролете опор 15-00/42-15-00/43 вследствие заброса ее на провода ВЛ 10 произошел излом опоры 15-00/43 у основания, излом верха опоры 15-00/42 и загиб траверсы, обрыв всех проводов в пролетах 15-00/42-15-00/45. 02.06.26 заменили дефектную оп.15-00/43. 03.06.2026 выполнена замена траверсы на оп. 15-00/42; в пролетах опор:15-00/42-15-00/45 выполнен ремонт и перетяжка провода. Оборудование включено в работу.	ПС 35 кВ Амурзет ф12	орг. водосн. - 2 в/ч - 1 кот. - 2 орг. связи - 2	0,20	250	9	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 20 м/с, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пронькино\Ф-98	01.06.2026 11:19	01.06.2026 11:19	0:00	01.06.2026 11:19	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 02.06.2026, аварийных дефектов не обнаружено. Атмосферные перенапряжения (гроза)		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3				инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 20 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Найфельд\Ф-142	01.06.2026 11:23	01.06.2026 11:23	0:00	01.06.2026 11:23	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 01.06.2026 аварийных дефектов не выявлено. Атмосферные перенапряжения (гроза)		орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 20 м/с, Дождь, Гроза, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-233	01.06.2026 11:40	01.06.2026 11:40	0:00	01.06.2026 11:40	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 04.06.2026, аварийных дефектов не обнаружено. Атмосферное перенапряжение (гроза)		в/ч - 2 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 20 м/с, Дождь, Гроза, Ветер

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бабстово\Ф-16	01.06.2026 12:57	01.06.2026 12:57	0:00	01.06.2026 12:57	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 05.06.2026, аварийных дефектов не обнаружено. Атмосферное перенапряжение (гроза)		школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 20 м/с, Ветер, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Дежнево\Ф-58	01.06.2026 13:15	01.06.2026 13:15	0:00	01.06.2026 13:15	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр выполнен 03.06.2026, аварийных дефектов не обнаружено. Атмосферное перенапряжение (гроза)		орг. водосн. - 1 в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 20 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Ленинск\Ф-77	04.06.2026 12:25	04.06.2026 12:59	0:34	04.06.2026 17:20	4:55	МТЗ 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Обесточен пункт сдачи ЕГЭ МКОУ "СОШ с. Ленинское" ТП-316 РУ 0,4 Ф-16; 12-59 включен основной потребитель до ТП-316 яч. 3. от ф.207 ПС Ленинск, пункт сдачи ЕГЭ запитан, обесточены две ТП 325, 327, СКТП-183. В 14:01 включен без СКТП-183 (стройплощадка) от ф-72 ПС 110 кВ Ленинск. Повреждение на уч-ке от ПС 110 кВ Ленинск до ТП-184 яч.2. Причина отключения: оп.78-06/11 ветка на ЛР-10 кВ; перегорание провода ф-А в пр.оп.77-00/20-21.	ф-207, ф.72 ПС 110 кВ Ленинск.	гос. орг. - 2 орг. водосн. - 2 мед. учр. - 2 школы, д/с - 2 кот. - 2	0,51	1 735	13	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 20 м/с, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ Биджан\Ф-223	04.06.2026 23:40	04.06.2026 23:42	0:02	04.06.2026 23:42	0:02	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 10.06.2026 заменили поврежденный изолятор ШС-10 фазы С на оп. 223-00/335.		школы, д/с - 1 орг. связи - 1	1,00	193	2	инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 15 м/с, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Бабстово\Ф-5	10.06.2026 06:35	10.06.2026 06:35	0:00	10.06.2026 06:35	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнили осмотр 16.06.2026, оп. 5-04/2 наклон опоры, пр. оп. 5-04/2-3 провис провода со следами к.з., ремонт провода не требуется,						инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 10 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Пронькино\Ф-98	16.06.2026 01:21	16.06.2026 01:21	0:00	16.06.2026 01:21	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 16.06.2026г.. 18.06.26 причина не выявлена, планируется осмотр на 22.06.26г с применением спец.техники.		школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 3	0,09	567	12	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 20 м/с, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Башурово\Ф-71	21.06.2026 04:31	21.06.2026 05:53	1:22	21.06.2026 14:23	9:52	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл-17.8км, Lбазы=26км. В 5:53 все потребители запитаны от резерва. Повреждение на уч-ке без потребителей от ПС до оп.71-00/194. При осмотре в пр.оп.71-00/67-68 обнаружено упавшее дерево (береза) на провода ВЛ. L=15 м., D=20 см., сломано от основания 2м., сухое. Устранено.	ф-83 ПС 35 кВ Башурово.	орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 2	0,13	450	6	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 25 м/с, Ветер, Гроза, Дождь
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 35 кВ Амурзет\Ф-12	22.06.2026 20:44	22.06.2026 21:04	0:20	23.06.2026 12:03	15:19	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=6,8 км, Lбаза=2,5 км. В 21:04 включен без 2ТП. Выделен уч-к без нагрузки, потребитель запитан полностью. Повреждена резервная кабельная муфта на оп. 12-00/60 23.06.26 резервный кабель от оп. 12-00/60 до ТП-295. Яч. 4 отсоединен. В 12:03 Ф-12 включен в работу по нормальной схеме.	ф.15 Амурзет	гос. орг. - 3 орг. водосн. - 2 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 6 орг. связи - 2	0,34	2 250	11	инцидент 2 категории (И2)	+24°С, 3 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 500 кВ Хабаровская\Ф-4	25.06.2026 20:27	25.06.2026 20:27	0:00	25.06.2026 20:27	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр запланирован на 26.06.26г.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 4 уголовные - 1 мед. учр. - 2 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 15 м/с, Дождь, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	10 кВ	ПС 110 кВ БВС\Ф-185	27.06.2026 01:12	27.06.2026 01:12	0:00	27.06.2026 01:12	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Планируется осмотр 29.06.26.		орг. водосн. - 1 в/ч - 2 кот. - 1 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 10 м/с, Гроза
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Известковая\Ф-73	03.04.2026 14:19	03.04.2026 14:19	0:00	03.04.2026 14:19	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. Осмотр ВЛ 6 и ТП Ф-73 производился 06.04.26, замечаний нет. Повреждение на ведомственной ТП-89.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 3 орг. связи - 1				инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 13 м/с, Ясно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 110 кВ БВС\Ф-190	09.04.2026 12:50	09.04.2026 12:50	0:00	09.04.2026 12:50	0:00	МТО	у		РЗА ПП. РиЧПН. осмотр выполнен 13.04.2026, причина отключения не обнаружена. Осмотр запланирован на 20.04.26. Повреждение на вед. ТП-29 под воздействием сильных порывов ветра до 19 м/с.		орг. водосн. - 3 школы, д/с - 1 кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+8°С, 19 м/с, Ясно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Двуречье\Ф-210	09.04.2026 14:10	09.04.2026 14:10	0:00	09.04.2026 14:10	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. КЗ на линейных спусках от оп.210-00/18 до ТП-131		школы, д/с - 1				инцидент 2 категории (И2)	+5°С, 18 м/с, Ясно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-6	09.04.2026 16:20	09.04.2026 16:20	0:00	09.04.2026 16:20	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. выполнили осмотр, повреждение на участке ВЛ 0,4 кВ (вед), ТП-306 межфазное перекрытие предохранителей в РУ 0,4 кВ(вед). Повреждение трансформатора (РСК)		в/ч - 1 кот. - 3 орг. связи - 3				инцидент 2 категории (И2)	+10°С, 18 м/с, Ветер, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-18	14.04.2026 02:22	14.04.2026 02:22	0:00	14.04.2026 02:22	0:00	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. осмотр планируется на 17.04.26. выполнили осмотр 17.04.26, причина отключения не выявлена.		в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 7 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-18	22.04.2026 09:45	22.04.2026 11:09	1:24	23.04.2026 14:08	28:23	МТЗ	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. Lвл=7км, Lбазы=11км. В 11:09 все потребители включены. Выделен участок от оп.18-02/11 до ТП-163 яч-4 до ТП-164 яч-1. Определена повреждённая КЛ 6 от ТП-163 яч.4 до оп.18-02/11. 23.04.25 выполняли прожиг КЛ6 - не окончено. 24.04.26 велись земл.работы, дошли до замерш. грунта, работы приостановлены.28.04.26 Продолжали работы по отысканию МП и откопке КЛ, над КЛ обнаружена бетонная плита. 29.04.26 велись земляные работы. планируется монтаж кабельной вставки. График АВР до 08.05.26.		в/ч - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,50	700	17	инцидент 2 категории (И2)	+2°С, 8 м/с, Снег
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-12	05.05.2026 16:55	05.05.2026 17:43	0:48	05.05.2026 21:32	4:37	МТО	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=10,8 км Lбаза=11км. 17-43 включён основной потребитель, СЭО-включены. Пр.оп.12-00/5-6 обрыв провода ф.А (АС-70), схлёст проводов из-за ветровой нагрузки. Устранено, потребитель запитан полностью.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 6 кот. - 2	0,20		7	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 20 м/с, Ветер, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 110 кВ БВС\Ф-190	10.05.2026 09:45	10.05.2026 10:03	0:18	10.05.2026 15:08	5:23	МТЗ-1	ну	не произв	РЗА П. РиЧПН. Lвл-3,10 км, Lбаза-7,5 км. В 10:03 включен основной потребитель, обесточено 2 ТП: 25, 640. В 10:38 включены все потребители, повреждена концевая муфта КЛ 6 кВ на оп.190-05/1. 11:58-15:08 заменили концевую муфту КЛ 6 кВ на оп.190-05/1, оборудование введено в работу по норм схеме.	ПС 110 кВ БВС Ф-190	орг. водосн. - 3 школы, д/с - 1 кот. - 1	0,20	830	15	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-74	19.05.2026 23:11	20.05.2026 00:59	1:48	20.05.2026 09:56	10:45	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. По фидеру была запитана нагрузка ф-29 Биробиджан. 01-19 ПС 35 кВ ЧТФ Ф-74 включены все потребители. Выделен участок КЛ 6 кВ от ЦРП-1 яч.3 до ЦРП-2 яч.4. 20.05.26 по ф-29 Биробиджан определили место повреждения КЛ 6 кВ: 160 м. от ЦРП-1, 1370 м. от ЦРП-2. Стоянка Шахматного клуба. 21.05.26 разработан котлован, место повреждения КЛ визуально подтверждено. Продолжение работ на 22.05.26. График АВР до 05.06.26. 22.05.26 14-56 ПС-220 кВ Биробиджан Ф-29 КЛ-6 кВ от ЦРП-2 яч.4 до ЦРП-1 яч.3. отремонтирована, испытана и включена в работу.	ф.29 Биробиджан	школы, д/с - 1 орг. связи - 27	1,32	5 090	10	инцидент 2 категории (И2)	+15°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-20	24.05.2026 13:20	24.05.2026 13:23	0:03	24.05.2026 13:23	0:03	МТО	отсутств	у	РЗА ПП. РиЧПН. 26.05.26 бригада ТОиР ВЛ произвела осмотр Ф-20, причина отключения не выявлена. Запланирован повторный осмотр 04.06.26г.			0,10	330	5	инцидент 2 категории (И2)	+23°С, 3 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-57	25.05.2026 17:21	25.05.2026 18:21	1:00	26.05.2026 11:25	18:04	МТО	отсутств	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Повреждена КЛ 6 кВ от ТП-334 яч.3 до ТП-335 яч.2. Выведен уч-к без нагрузки, все запитано. 26.05.2026 2 МП: от ТП-335 яч.2 до ТП-334 яч.3. 426 м. от ТП-335, 106 м. от ТП-335. 27.05.26 проводились земляные работы, МП не обнаружено. 28.05.26 - испытали с места разрезания в обе стороны (норма); проложили вставку (20 м); смонтировали две соед.муфты (не испытывали, не засыпали). 29.05.26г. КЛ-6 кВ от ТП-335 яч.2 до ТП-334 яч.3 отремонтирована, испытана, в 13:56 включена в работу.	ф.60 ЖБИ	гос. орг. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 21	0,66	3 320	6	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 8 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ДСК\Ф-221	27.05.2026 12:00	27.05.2026 15:20	3:20	27.05.2026 15:20	3:20	МТЗ	ну	не произв	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=1,43км. Стороннее воздействие: в пролете оп.221-00/2-3 экскаватором сторонним лицом повреждена ВЛ 6, обрыв проводов фазы- А,В, пострадавших нет. Сообщено СБ, ФСБ. Повреждение устранено.			0,02	150	2	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ Известковая\Ф-78	29.05.2026 14:53	29.05.2026 14:53	0:00	29.05.2026 15:03	0:10	МТЗ	у		РЗА ПП. РиЧПН. Выполнен осмотр 29.05.26, пр. оп. 78-01/1-23 порасль в проводах, на проводах видны слиды КЗ, до 01.01.2026, участок ВЛ 6 кВ Ф-78 в пролете опор 78-01/1-23 был ведомственным						инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 15 м/с, Дождь, Гроза, Ветер

ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ МК\Ф-119	31.05.2026 15:56	31.05.2026 15:56	0:00	31.05.2026 15:56	0:00	МТЗ	у	-	РЗА ПП. РиЧПН. По результатам осмотра обнаружили заросший ведомственный ввод 6 кВ на вед. ТП-270 со следами КЗ.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 орг. связи - 2				инцидент 2 категории (И2)	+30°С, 10 м/с, Ясно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-124	31.05.2026 23:37	01.06.2026 02:10	2:33	01.06.2026 21:18	21:41	МТЗ-2	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=7,81км Lбаза=8км. В 02:10 включены все потребители, выделен участок КЛ 6 кВ от ТП-33 яч.2 до ТП-8 яч.4. (устранено).		школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	1,04	3 627	13	инцидент 2 категории (И2)	+19°С, 5 м/с, Ясно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Биробиджан\Ф-12	01.06.2026 02:39	01.06.2026 03:57	1:18	01.06.2026 17:37	14:58	МТЗ	отсутств	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=6,86км Lбаза=11км. В 03:57 2 ТП (основной потребитель) запитаны от Ф-18 ПС 220 кВ Биробиджан. Обрыв провода Ф-А пр. оп. 12-00/16-18. Обесточены 2 ТП (СЗО и быта нет).	ПС 220 кВ Биробиджан Ф-18	орг. водосн. - 2 мед. учр. - 6 кот. - 2	0,12	2	9	инцидент 2 категории (И2)	+16°С, 10 м/с, Гроза, Дождь, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Облучье\Ф-124	01.06.2026 12:02	01.06.2026 13:49	1:47	01.06.2026 21:18	9:16	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Lквл=7,81км Lбаза=8км. 13-49 запитан основной потребитель, без напряжения 1 ТП; 21-18 введён в работу по нормальной схеме, все потребители электроэнергии включены. Выполнена чистка просеки и валка угрожающих деревьев в пролётах опор 124-00/61 - 124-00/62, 124-00/69 - 124-00/70	Ф-140 ПС 220 кВ Облучье	школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	1,00	3 627	13	инцидент 2 категории (И2)	+20°С, 20 м/с, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЖБИ\Ф-68	01.06.2026 19:30	01.06.2026 20:29	0:59	01.06.2026 21:43	2:13	МТЗ	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. 20-29 ПС 35 кВ ЖБИ, Ф-68 включён основной потребитель. Отключён участок КВЛ 6 кВ от ТП-193 яч. 1а - обесточено четыре ТП (812, 811, 304, 199) - частный сектор, СЗО нет. 21-43 ПС 35 кВ ЖБИ, Ф-68 включён в работу полностью по нормальной схеме. Дефектов не выявлено.		гос. орг. - 3 орг. водосн. - 8 уголовные - 6 мед. учр. - 1 школы, д/с - 8 кот. - 1 орг. связи - 7	1,06	3 926	16	инцидент 2 категории (И2)	+18°С, 15 м/с, Облачно, Ветер
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ЧТФ\Ф-80	06.06.2026 15:30	06.06.2026 16:23	0:53	07.06.2026 10:38	19:08	МТО	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В 16:23 8 ТП из 10 включены от Ф-93 ПС 35 кВ ЧТФ. Сторонней техникой повреждена КЛ 6 кВ Ф-80 ПС 35 кВ ЧТФ на участке от ТП-201 яч.4 до ТП-202 яч.1, В 17:15 все потребители включены, выделен поврежденный участок КЛ 6 кВ. Виновник на месте, вызвана полиция, сообщено в ФСБ, СБ. График АВР до 11.6.26. 09.06.26 выполнили откопку, испытание с места разрезания (норма), смонтировали две соединительные муфты; с ТП-201 испытание не прошел. 10.06.26 определили второе место повреждения в КЛ 6 кВ 320 м от ТП-202 (согласования не нужны). 11.06.26, 15-24 ПС 35 кВ ЧТФ, Ф-80 КЛ 6 кВ от ТП-201 ячейка 4 до ТП 202 ячейка 1 отремонтирована, испытана, включена в работу. Простой оборудования остановлен.	ПС 35 кВ ЧТФ Ф-93	орг. водосн. - 4 мед. учр. - 3 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 35	0,51	1 650	10	инцидент 2 категории (И2)	+14°С, 3 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 110 кВ СК\Ф-414	07.06.2026 11:02	07.06.2026 11:15	0:13	07.06.2026 14:50	3:48	"земля" от КУ	-		РЗА ПП. РиЧПН. Lвл=22,3 км Lбаза=6км. Техникой сторонней организации (Белтрубопроводстрой) поврежден провод в пр.опор 414-00/107-414-00/108, разрушена изоляция на оп. 414-00/107 Ф-В ,ф-С. В 11:15 Ф-414 включен до ПР-6 оп 414-00/70 (основной потребитель, без напряжения 11ТП). В 11:42 включены потребители от Ф-18 ПС Биробиджан кроме ТП-996 (с.Раздольное, частный сектор, 40 домов). Сообщено в полицию, ФСБ, СБ. 14-50 ПС 110 кВ СК Ф-414 АВР закончены, Ф-414 включен в работу по нормальной схеме, все потребители включены.		кот. - 1 орг. связи - 2	0,81	415	20	инцидент 2 категории (И2)	+12°С, 5 м/с, Пасмурно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 35 кВ ТЭЦ\Ф-3	20.06.2026 13:32	20.06.2026 13:35	0:03	20.06.2026 13:35	0:03	МТЗ	выведено	у	РЗА П. РиЧПН. Падение ветки дерева на провода ВЛ 6 кВ (с последующим падением ветки на землю) в районе оп.2-00/4, в результате несогласованных работ по подрезке дерева в охранной зоне ВЛ 6 кВ в районе ул. Калинина, д 65 сторонними лицами.		орг. водосн. - 3 уголовные - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 7 орг. связи - 21	1,62	4 865	14	инцидент 2 категории (И2)	+25°С, 5 м/с, Облачно
ЭС ЕАО, ЭС ЕАО	6 кВ	ПС 220 кВ Лондоко\Ф-39	23.06.2026 18:17	23.06.2026 18:49	0:32	23.06.2026 18:49	0:32	МТЗ	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 1	0,89	3 221	17	инцидент 2 категории (И2)	+21°С, 22 м/с, Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Верхний Куранах	17.04.2026 09:42	17.04.2026 09:42	0:00	17.04.2026 09:42	0:00	НЗНП 1ст МТО	у	у	РЗА ПП. РиЧПН. Lвл= 9,164 км. ИМФ С-О 7,3 км. 17.04.26 10:22 допущена бригада для послеаварийного обхода и осмотра ВЛ. 17.04.26 16:55 закончен на сегодня послеаварийный обход и осмотр ВЛ (пр. опор №№1-15 2 км., 66-45 2,9 км) повреждений не обнаружено, обход будет продолжен. При проведении 21.04.2026 послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ Нижний Куранах — Верхний Куранах после отключения произошедшего 17.04.2026 обнаружено следующее: 1. Несанкционированное складирование снега в охранной зоне ВЛ, в пролете опора 24 — опора 25. 2. Подгар на проводе фазы С в месте несанкционированного складирования снега в пролете опора 24 — опора 25. 3. Габарит от проезжей части до провода — 7,5 м.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2				инцидент 1 категории (И1)	-2°С, 0 м/с, Снег
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	11.05.2026 02:38	11.05.2026 03:21	0:43	12.05.2026 03:10	24:32	НЗНП 2ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. Схема ремонтная: выведена ВЛ 110 кВ Б.Нимныр-М.Нимныр. Обесточились ПС 110 кВ: Лебединый, Алдан, Юхта, Б.Нимныр, вед. ПС Рябиновая, ПС 35 кВ: Белая Гора, Ленинский, Водозабор, Селигдар, Талый, Орто-Сала. В 03:02 вед. ПС 110 кВ Рябиновая запитана от РИП (14,7 МВт). В 03:21 ПС 110 кВ Алдан, ПС 35 кВ Орто-Сала, Талыцй, Селигдар, 1С35/6 ПС Водозабор запитаны от резерва по 35 кВ. Остаются обесточены ПС 110 кВ Лебединый, Юхта, Б.Нимныр, вед. ПС Рябиновая, ПС 35 кВ: Белая Гора, Ленинский, 2С-35/6кВ ПС Водозабор (2302чел, 2,83МВт). В 03:45 запитаны ПС 35 кВ Ленинский, 2С-35/6 ПС Водозабор (1510чел, 0,53МВт). В 04:23 запитаны ПС 110 кВ Лебединый, ПС 35 кВ Белая гора (642чел, 0,4 МВт). Остаются обесточены ПС Б.Нимныр, Юхта (150чел, 1,9МВт). В 05:16 на РП 110 кВ Хвойный отключен ЛР 110 Нижний Куранах, РПВ со стороны ПС 220 кВ Нижний Куранах - НУ. В 6:54 бригада прибыла на ПС М.Нимныр. 06:57 получено разрешение от ЯРДУ на ввод в резерв ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Нимныр с отпайками и ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр. 07:33 при вводе в резерв ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Нимныр с отпайками не включился ЛР 110 Чульманская ТЭЦ на ПС 110 кВ Малый Нимныр. Подана аварийная заявка (до 24:00 13.05.26). 07:42 получено разрешение от ЯРДУ на ввод в резерв В 110 Хатыми на ПС 110 кВ Малый Нимныр. 08:02 введен в резерв В 110 Хатыми. 08:32 получено разрешение от ЯРДУ на включение В 110 Хатыми на ПС 110 кВ Малый Нимныр. 08:35 введена в работу ВЛ 110 кВ Б.Нимныр - М.Нимныр. Потребитель запитан в полном объёме. 08:53 на ПС 110 кВ Лебединый включен В 110 Нижний Куранах, подано напряжение на ПС 110 кВ Рябиновая. 09:00 допущена бригада на осмотр уч. ВЛ 110 Н.Куранах-РП Хвойный (заявка до 24:00 12.05.26). 13:48 По результатам осмотра в пролете опор №136-137 обнаружен обрыв провода ф.В (в месте рем. накладки). 21:25 допущена бригада на устранение повреждения. Провод восстановлен.	ПС В.Куранах по 35 кВ		23,00	15 926	1	инцидент 1 категории (И1)	-6°С, 0 м/с, Пасмурно

ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	12.05.2026 03:12	12.05.2026 03:12	0:00	12.05.2026 19:02	15:50	НЗНП 4ст	ну	ну	РЗА ПП. РиЧПН. На ПС 110 кВ Лебединый аварийное отключение В 110 Нижний Куранах, АПВ ну. В 03:14 на ПС 220 кВ Нижний Куранах включение В 110 ВЛ Лебединый - ну, бл. НЗНП - 4 ст. 05:08 после отключения ЛР 110 кВ Нижний Куранах на РП 110 кВ Хвойный, включен В 110 Нижний Куранах на ПС 110 кВ Лебединый. 12.05.26 в 06:21 выведен в ремонт участок ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками от ПС 220 кВ Нижний Куранах до РП 110 кВ Хвойный. 08:22 допущена бригада на осмотр ВЛ. 13:56 осмотрен участок ВЛ от опоры №1 до опоры №66, без замечаний. Продолжается осмотр ВЛ со стороны РП 110 кВ Хвойный.В 16:09 полностью закончен осмотр ВЛ 110 кВ участок РП-110 кВ Хвойный - ПС 220 кВ Нижний Куранах, в пролетах опор №130-133 обнаружены ДКР со следами подгара. Удалены техникой. В 19:02 введён в работу участок ВЛ 110 Нижний Куранах - РП 110 кВ Хвойный. В 21:40 Введена в работу ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками без замечаний.						инцидент 1 категории (И1)	-1°С, 0 м/с, Облачно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Верхний Куранах	16.06.2026 13:46	16.06.2026 13:54	0:08	16.06.2026 13:57	0:11	МТО НЗНП 1ст	ну	у	РЗА ПП. РиЧПН. 13:45 на ПС 220 кВ Нижний Куранах отключился В 110 ВЛ Верхний Куранах. Обесточены ПС 110 В.Куранах, ПС 35 кВ Восточная, ПС 35 кВ Эл.котельная, ПС 35 кВ Якокут, ПС 35 кВ Подголечный, на ПС МПС АВР усп. 13:54 запитаны ПС 35 кВ Восточная, ПС 35 кВ Эл.котельная, ПС 35 кВ Якокут, ПС 35 кВ Подголечный по сети 35 кВ, остается обесточена ПС 110 кВ В.Куранах (1МВт).13:57 РПВ В 110 ВЛ Верхний Куранах на ПС 220 кВ Нижний Куранах успешное. Запитан весь потребитель. ИМФ ПС 220 кВ Нижний Куранах С-0 2,4 км. 15:47 ДБ на осмотр ВЛ 110 кВ Нижний Куранах-Верхний Куранах. 17:13 в пролете опор 11-12 обнаружена техника сторонней организации (гусеничный экскаватор,бульдозер, Камаз-манипулятор) выполняющая несогласованные работы и складирование порубочных остатков в охранной зоне ВЛ. 17.06 при детальном осмотре обнаружены следы дуги на проводе ф.С, ремонт не требуется.		орг. водосн. - 2 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 2	8,00	5 216	12	инцидент 1 категории (И1)	+27°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Малый Нимныр\В 110 Хатыми	18.06.2026 16:25	18.06.2026 16:25	0:00	18.06.2026 16:53	0:28	ДЗ	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. Отключалась одновременно в ВЛ 110 кВ Н.Куранах-Лебединый с отпайками. Отключенная нагрузка учтена.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 3 орг. связи - 1		265	19	инцидент 1 категории (И1)	+18°С, 0 м/с, Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	18.06.2026 16:25	18.06.2026 16:53	0:28	18.06.2026 19:11	2:46	ДЗ 2з	выведено	ну	РЗА ПП. РиЧПН. В 16:25 отключились ВЛ 110 кВ Н.Куранах-Лебединый с отпайками, ВЛ 110 кВ М.Нимныр-Хатыми. Схема ремонтная, выведены ВЛ 110 кВ ЧТЭЦ-М.Нимныр, ВЛ 110 кВ Н.Куранах-В.Куранах. Обесточились 7 ПС 110 кВ, 12 ПС 35 кВ (Алданский р-н, 30МВт, 21000 чел). В 16:53 включена ВЛ 110 кВ М.Нимныр-Хатыми, запитана большая часть потребителей кроме вед. ПС 110 Рябиновая (в 16:42 запитана от собственного ДГУ), ПС 110 В.Куранах, ПС 35 кВ Восточная, Якокут, Подголечный, "С-35/6 ПС МПС. По ВЛ 110 кВ Н.Куранах-Лебединый с отп. РПВ ну. В 16:57 запитаны все оставшиеся потребители по сети 35 кВ (на ПС МПС включен СВ-35). В 19:11 включена ВЛ 110 кВ Н.Куранах-Лебединый с отпайками от ПС Н.Куранах под напряжение, отключена вед. отпайка на ПС Рябиновая, по информации от собственника на вед. отпайке попадание молнии в опору №24, обрыв провода с опоры ф.С. Устранено. 22:09 получено разрешение ЯРДУ на опробование ВЛ 110 кВ Нижний Куранах-Лебединый с отпайками с включенной отпайкой РП 110 кВ Хвойный-ПС 110 кВ Рябиновая со стороны ПС 220 кВ Нижний Куранах. 23:24 включение В 110 ВЛ Лебединый на ПС 220 кВ Нижний Куранах неуспешно. 23:31 персонал ОА Золото Селигдара начал осмотр отпайки РП 110 кВ Хвойный-ПС 110 кВ Рябиновая. 2:00 закончен осмотр,без замечаний. Сделана заявка на включение ВЛ с отключенными В 110 Т1, В 110 Т2 на ПС 110 кВ Рябиновая.3:10 Включена ВЛ 110 В Нижний Куранах-Лебединый с отпайками со стороны ПС 110 кВ Нижний Куранах с включенной отпайкой на ПС 110 кВ Рябиновая,без замечаний. 3:15 на ПС 110 кВ Рябиновая включены В 110 Т-1, В 110 Т-2 без замечаний.	ВЛ 110 М.Нимныр-Хатыми		30,00	20 735	322	инцидент 1 категории (И1)	+18°С, 0 м/с, Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Нимныр с отпайками,ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр, ВЛ 110 кВ Большой Нимныр - Юхта,ВЛ 110 кВ Лебединый-Юхта	30.06.2026 13:30	30.06.2026 13:30	0:00	30.06.2026 13:30	0:00	ДЗ 1з	у		РЗА ПП. РиЧПН. На Чульманской ТЭЦ отключился В 110 Малый Нимныр от ДЗ 1 ст. ПС 110 кВ Лебединый В 110 Юхта от ДЗ 1ст. Чульманская ТЭЦ ИМФ – 136,1 км. ф. АВС. АПВ — успешное. ПС 110 кВ Большой Нимныр ИМФ — 22,7 км в сторону ВЛ 110 кВ Малый Нимныр-Большой Нимныр. 01.07.26 09:36 допущена бригада на послеаварийный осмотр ВЛ. 16:46 осмотр закончен. В результате осмотра на опорах 112,113, 115 обнаружены следы попадания молнии.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 угольные и горнорудные - 2 школы, д/с - 1 орг. связи - 4				инцидент 1 категории (И1)	+20°С, 0 м/с, , Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	110 кВ	ПС 110 кВ Малый Нимныр\В 110 Хатыми	30.06.2026 21:46	30.06.2026 21:53	0:07	30.06.2026 21:53	0:07	ДЗ 1з	выведено	у	РЗА ПП. РиЧПН. 21:46 на ПС 110 кВ Малый Нимныр отключился В 110 Хатыми с неусп АПВ (схема сети ремонтная, ВЛ-110 ЧТЭЦ - Хатыми с отпайками работает в радиальном режиме, питание со стороны ПС 110 кВ Малый Нимныр). На ПС 110 кВ Угольная ПС 110 кВ Инаглинская ПС 35 кВ Аэропорт работа АВР 6 кВ успешно. Обесточилась ПС 110 кВ Хатыми, 2с 6 кВ ЧТЭЦ. В 21:53 на ПС 110 кВ Малый Нимныр по В 110 Хатыми РПВ успешно, потребитель запитан. В результате осмотра ВЛ на опоре №23 обнаружено ращепление правой стойки от попадания грозового разряда. Вывод ВЛ в ремонт не требуется.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 3 орг. связи - 1	3,00	2 395	60	инцидент 1 категории (И1)	+17°С, 0 м/с, Гроза
ЮЯЭС, ЮЯЭС	10 кВ	ПС 110 кВ КС-4\1 С 10 кВ	25.06.2026 20:10	25.06.2026 20:10	0:00	26.06.2026 21:54	25:44	ЗДЗ	-		РЗА ПП. РиЧПН. 20:10 на ПС 110 КС-4 отключился В-10 Т-1. Ограничения потребителей нет (отработал АВР со стороны потребителя). В 22:39 при осмотре обнаружено повреждение концевой кабельной муфты в ячейке №11 выключателя ТНО-1. Работа ЗДЗ. В-11 отключен, включен СВ-10, в 22:54 1 С 10 кВ включена в работу. 12:59 26.06.26 допущена бригада по НД №87 для замены концевой муфты КЛ и испытаний. 21:19 работы по НД 87 закончены. 21:54 26.06.26 ПС 110 кВ КС-4 восстановлена нормальная схема.	АВР у потребителя					инцидент 2 категории (И2)	+22°С, 0 м/с
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Лебединый\ВЛ 6 кВ Иксовый	13.04.2026 09:07	13.04.2026 09:07	0:00	13.04.2026 09:07	0:00	МТЗ	у		РЗА П. РиЧПН. Повреждение опоры №71 техникой сторонней организации (ООО "Капиталист") при проведении несогласованных работ в охранной зоне ВЛ. Сообщено в СБ, полицию, ФСБ. 13.04.26 произведена замена опоры.		кот. - 1				инцидент 2 категории (И2)	-11°С, 0 м/с, Облачно
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Чульман\ ф.Северный	10.05.2026 15:50	10.05.2026 18:06	2:16	10.05.2026 18:06	2:16	МТЗ-1	ну	ну	РЗА П. РиЧПН. В пр.оп.22/2-22/3 обнаружен наброс. В пр.оп.10/1/1 падение дерева. Устранено.			0,62	649	13	инцидент 2 категории (И2)	+3°С, 15 м/с, Ветер
ЮЯЭС, ЮЯЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Алдан\ ВЛ 6 кВ Хлебозавод	15.06.2026 18:59	15.06.2026 19:18	0:19	15.06.2026 21:42	2:43	ТО	ну		РЗА ПП. РиЧПН. В ходе осмотра обнаружено повреждение кабеля на ведомственной ТП №205. 19:18 включен ф.Хлебозавод,запитаны 23 из 26 ТП. 21:42 на ф. Хлебозавод включен весь потребитель.		гос. орг. - 2 орг. водосн. - 5 школы, д/с - 3 кот. - 1	1,00	1 645	26	инцидент 2 категории (И2)	+26°С, 0 м/с, Ясно