ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТП

Объект: котельная 5/5: Ханкайский р-он, Камень-Рыболов, ул. Трактовая, д. 32б, для заявителя КГУП «Примтеплоэнерго».

(полное наименование объекта и под какого заявителя)

Тип подстанции	КТП		
№ п/п	Наименование		Характеристика
1	Мощность подстанции кВА		250
2	Номинальное напряжение сети на стороне ВН кВ		10
3	Исполнение вводов-выводов ВН-НН 1. Воздушное-воздушное (ВВ), 2. воздух-кабель (ВК) 3. Кабель-кабель (КК) 4. Кабель-воздух (КВ)		ВВ
Распределительные устройства высокого напряжения (РУВН)			
4	*Наименование*	*Тип*	*Количество*
	Ввод №1		
	Ввод трансформатор		
5	Плавкие вставки	ПКТ 101-10-10-12,5У3	3
6	Ограничители перенапряжения	ОПН-П-10/12,7/10/550 УХЛ 1	3
7	Разъеденитель	РЛДЗ 10/400 УХЛ1	1
Трансформаторная камера			
8	*Наименование*	*Тип*	*Количество*
	Трансформатор силовой	ТМГ-250/10/0,4 УХЛ-1(схема и группировка соединения обмоток ВН-НН Y/Y-0)	1
Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)			
	Наименование	*Тип*	*Количество*
9	9.1 Вводной рубильник	ВА57-35 400А	1
10	10.1 Фидер № 1 автомат или рубильник	ВА57-35-340010 /250А	1
	10.2 Фидер № 2 автомат или рубильник	ВА57-35-340010 /250А (резерв)	1
	10.3 Фидер № 3 автомат или рубильник		
11	Ограничители перенапряжения	ОПН-П-0,4/0,4/5/300 УХЛ 1	3
12	Предохранители		
Приборы учета и контроля электроэнергии			
	Наименование	*Тип*	*Количество*
11	11.1 Прибор учета электроэнергии для вводов и отходящих фидеров	3х230/400В,5А, класс точности 0,5S/1	1
	11.2 Трансформаторы тока на ввода	ТТИ-0,66 300/5	3
	11.3 Трансформаторы тока фидер № 1		
	11.4 Трансформаторы тока фидер № 2,3		
	11.5 Маршрутизатор каналов связи*		
12	12.1 Испытательный блок для вводов и отходящих фидеров		
	12.2 Розетка 0,22 кВ с автоматическим выключателем		
	12.3 Обогрев ШУ с механическим терморегулятором		
	12.4 Приборы контроля (амперметр)		
	12.5 Приборы контроля (вольтметр)		
13	запирающие замки КТП выполнить внутреннего исполнения (согласовать с начальником сетевого района)		2
14	Количество КТП в заказе		1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТП

Объект: асфальтобетонный завод № 1 с ВЛ-0,4 кВ: Хорольский р-он, пгт. Ярославский, ул. Пограничная, д. 7 (ориентир)-примерно в 4173 метрах по направлению на юго-запад от ориентира, кадастровый номер земельного участка 25:21:030101:2371, для заявителя ООО ВСК № 1.

(полное наименование объекта и под какого заявителя)

Тип подстанции		КТПН	
№ п/п	Наименование		Характеристика
1	Мощность подстанции кВА		400
2	Номинальное напряжение сети на стороне ВН кВ		6
3	Исполнение вводов-выводов ВН-НН 1. Воздушное-воздушное (ВВ), 2. воздух-кабель (ВК) 3. Кабель-кабель (КК) 4. Кабель-воздух (КВ)		ВВ
	Распределительные устройства высокого напряжения (РУВН)		
4	*Наименование*	*Тип*	*Количество*
	Ввод №1		
	Ввод трансформатор		
5	Плавкие вставки	ПКТ 102-6-40-31,5У3	3
6	Ограничители перенапряжения	ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ 1	3
7	Разъединитель	РЛДЗ 10/400 УХЛ1	1
	Трансформаторная камера		
8	*Наименование*	*Тип*	*Количество*
	Трансформатор силовой	ТМГ-400/6/0,4 УХЛ-1(схема и группировка соединения обмоток ВН-НН Y/Y-0)	1
	Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)		
	Наименование	*Тип*	*Количество*
9	9.1 Вводной рубильник	ВА-99М 400А	1
10	10.1 Фидер № 1 автомат или рубильник	ВА-99М 315А	1
	10.2 Фидер № 2 автомат или рубильник	ВА-99М 100А	1
	10.3 Фидер № 3 автомат или рубильник	ВА-99М 100А (резерв)	1
11	Ограничители перенапряжения	ОПН-П-0,4/0,4/5/300 УХЛ 1	3
12	Предохранители		
	Приборы учета и контроля электроэнергии		
	Наименование	*Тип*	*Количество*
11	11.1 Прибор учета электроэнергии для вводов и отходящих фидеров	3х230/400В,5А, класс точности 0,5S/1 3х230/400В,10(100)А, класс точности 1	2 1
	11.2 Трансформаторы тока на ввода	ТТИ-0,66 600/5	3
	11.3 Трансформаторы тока фидер № 1	ТТИ-0,66 400/5	3
	11.4 Трансформаторы тока фидер № 2,3		
	11.5 Маршрутизатор каналов связи*		
12	12.1 Испытательный блок для вводов и отходящих фидеров		
	12.2 Розетка 0,22 кВ с автоматическим выключателем		
	12.3 Обогрев ШУ с механическим терморегулятором		
	12.4 Приборы контроля (амперметр)		
	12.5 Приборы контроля (вольтметр)		
13	запирающие замки КТП выполнить внутреннего исполнения (согласовать с начальником сетевого района)		1
14	Количество КТПН в заказе		1