ПЭС август 2026

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ПС 110 кВ Молодёжная	Ремонтная перемычка 110 кВ	25.05.26	01.10.26	Заявка снята в графике предыдущего периода Отсоединение шлейфов от Рпер 110 Арсеньев-2 и от Рпер 110 Чугуевка. Замена ТТ 110 Рпер, Рпер 110 Арсеньев-2,Рпер 110 Чугуевка Присоединение шлейфов от Рпер 110 Арсеньев-2 и от Рпер 110 Чугуевка.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	01.08.26	11.08.26	Обрезка крон деревьев, чистка просеки, замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске, снятие гнёзд выборочно по всей длине.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1	02.08.26	09.08.26	Установка птицезащитных устройств выборочно с опоры по опору №90-96 , №156-166
ПС 110 кВ Штыково	СОВ 110	02.08.26	07.08.26	ВПр на время профвосстановления КСЗ (ЭПЗ-1636) СОВ 110, МТЗ, ТЗНП СОВ 110 и АУВ СОВ 110
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 1-2С	03.08.26	07.08.26	ВПр на время опробования АУВ СВ 110 1-2С. Высоковольтные испытания СВ 110 1-2С.
ПС 110 кВ Раздольное-1	В 110 Пушкинская В 110 кВ Выключатели	09.08.26	11.08.26	Высоковольтные испытания В 110 Пушкинская.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна – 2Р	09.08.26	21.08.26	Установка ремонтного зажима на опорах № оп.7-8, обрезка крон деревьев, чистка просеки выборочно по всей длине.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная	09.08.26	10.08.26	ВПр на время вывода в текущий ремонт ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	09.08.26	14.08.26	Замена форфоровой изоляции выборочно
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Пушкинская – Раздольное-1	09.08.26	11.08.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Пушкинская.
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	10.08.26	21.08.26	Установка птицезащитных устройств выборочно с опоры №9 по опору №86.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Т-2	10.08.26	12.08.26	Высоковольтные испытания В 110 Т-2.
ПС 110 кВ Лазурная	В 110 Океан	11.08.26	14.08.26	Текущий ремонт ШР 110 Океан.
ПС 110 кВ Лазурная	2С 110 кВ	11.08.26	14.08.26	Текущий ремонт ШР 110 Океан, СР 110 2С, ШР 110 Т-2.
ПС 110 кВ Лазурная	СВ 110	11.08.26	14.08.26	Текущий ремонт СР 110 2С.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	11.08.26	23.08.26	Обрезка крон деревьев выборочно. Ручная расчистка выборочно. Установка ПЗУ выборочно. Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске выборочно. Снятие гнезд выборочно по всей длине.
ПС 110 кВ Раздольное-1	В 110 Кипарисово В 110 кВ Выключатели	12.08.26	14.08.26	Высоковольтные испытания В 110 Кипарисово.
ПС 110 кВ Раздольное-1	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	12.08.26	14.08.26	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 Кипарисово.
ПС 110 кВ ХФЗ	ТН 110 2СШ	12.08.26	13.08.26	Высоковольтные испытания ТН 110 2СШ
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	14.08.26	14.08.26	ВПр для изменения уставок с последующим переводом В 110 ПГРЭС №1 через ОВ 110 на время высоковольтных испытаний.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Арсеньев-2 – Молодёжная	14.08.26	14.08.26	ВПр на время ввода после текущего ремонта ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка.
ПС 110 кВ Бурун	В 110 2Р	16.08.26	21.08.26	Капитальный ремонт ЛР 110 2Р, ШР 110 2Р и В 110 2Р.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	16.08.26	21.08.26	ЗРР для кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время вывода Т-2 в текущий ремонт Т-2. ЗРР на время профвосстановления ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка и КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607016) КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка
ПС 110 кВ Орлиная	В 110 ВТЭЦ-2	16.08.26	21.08.26	ВПр на время профвосстановления ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка и КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607016) КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №1	16.08.26	18.08.26	Высоковольтные испытания В 110 ПаГРЭС №1
ПС 110 кВ Бурун	КВЛ 110 кВ 2Р – Бурун	16.08.26	21.08.26	Капитальный ремонт ЛР 110 2Р. ЗРР на время капитального ремонта ШР 110 2Р, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С и СР 110 1С, В 110 2Р.
ПС 110 кВ Бурун	СВ 110	16.08.26	21.08.26	Капитальный ремонт СР 110 1С и СВ 110.
ПС 110 кВ Бурун	1С 110 кВ	16.08.26	21.08.26	Текущий ремонт ШР 110 2Р, ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С.
ПС 110 кВ Ярославка	ВЛ 110 кВ Ярославка – Сибирцево/т	16.08.26	17.08.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Сиб/т. ЗРР на время высоковольных испытаний В 110 Сиб/т.
ПС 110 кВ Ярославка	В 110 Сиб/т.	16.08.26	17.08.26	Капитальный ремонт ЛР 110 Сиб/т и высоковольтные испытания В 110 Сиб/т. ВПр на время опробования АУВ В 110 Сиб/т.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	17.08.26	17.08.26	Установка датчиков на опору № 2 определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	17.08.26	17.08.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на время определения наличия частичных разрядов и их местоположения.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	17.08.26	17.08.26	Снятие датчиков с опоры № 2 после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	18.08.26	18.08.26	Установка датчиков наопоре № 56 определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка.

ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	18.08.26	18.08.26	ЗРР на время вывода/ввода Т-2 для установки датчиков (чтобы снять замеры частичных разрядов кабельной линии Т-2 -ввод Т-2 КРУЭ 110 кВ).
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	18.08.26	18.08.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на время определения наличия частичных разрядов и их местоположения.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	18.08.26	18.08.26	ЗРР на время вывода/ввода Т-2 для снятия датчиков (после замеров частичных разрядов кабельной линии Т-2 -ввод Т-2 КРУЭ 110 кВ).
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	18.08.26	18.08.26	Снятие датчиков с опоры № 56 после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка
ПС 110 кВ Лазурная	В 110 Горностай	18.08.26	21.08.26	Текущий ремонт ШР 110 Горностай
ПС 110 кВ Лазурная	1С 110 кВ	18.08.26	21.08.26	Текущий ремонт ШР 110 Горностай, СР 110 1С и ШР 110 Т-1.
ПС 110 кВ Лазурная	СВ 110	18.08.26	21.08.26	Текущий ремонт СР 110 1С
ПС 110 кВ Орлиная	2С 110 кВ	18.08.26	19.08.26	ВПр 2С 110 кВ для кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время вывода Т-2 в текущий ремонт Т-2.
ПС 110 кВ ХФЗ	ТН 110 1СШ	18.08.26	19.08.26	Высоковольтные испытания ТН 110 1СШ.
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Т-1	19.08.26	21.08.26	Высоковольтные испытания В 110 Т-1.
ПС 110 кВ Орлиная	2С 110 кВ	20.08.26	20.08.26	ВПр для кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время ввода Т-2 , после текущего ремонта Т-2.
ПС 110 кВ Орлиная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	20.08.26	20.08.26	ЗРР для кратковременного оперирования ШР 110 Т-2 на время вввода Т-2 после текущего ремонта Т-2.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	21.08.26	21.08.26	Установка датчиков на опору № 14 определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	21.08.26	21.08.26	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка на время определения наличия частичных разрядов в кабельной линии и их местоположения.
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	21.08.26	21.08.26	Снятие датчиков с опоры № 14 после определения наличия частичных разрядов в кабельной линии н и их местоположения КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Уссурийск/т	21.08.26	25.08.26	Установка птицезащитных устройств выборочно с опоры №158 по опору №160, с 95 по 101.
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная	23.08.26	27.08.26	ЗРР на время проф. контроля ВЧБ ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна с отпайкой на ПС Западная (ШЭ2607 025)
ПС 220 кВ Западная	В 220 Т-3	23.08.26	27.08.26	ВПр на время проф. контроля ВЧБ ВЛ 220 кВ Владивосток - Волна с отпайкой на ПС Западная (ШЭ2607 025)
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	23.08.26	25.08.26	Высоковольтные испытания ОВ 110.